

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٩٥ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية استكمال رفع كفاءة الطريق
من فاقوس / الحسينية / الملكيين البحرية / الست هو / الأخيوه / الكباشية حتى طريق فاقوس / الصالحية
{ القطاع السادس } مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
عقد رقم ١٥٢٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٤ تنفيذ شركة سمه للبناء والتشييد.
والمدونة بالمستخلصات أرقام { ٣ : ٤ } ختامى شاملة المدة من بدء العمل حتى ١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٦ / ١٦

مرفقات عدد : { } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح.

رئيس الإدارة المركزية

٦ / ١٧
سلوى سامى صالح



من عبد الباقى

مدير عام

فروق أسعار عملية رفع كفاءة الطريق من فاقوس / الحسينية
/ الملكيين البحرية/ الست هوه / الأخيوه/ الكباشية حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع السادس }

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٤/١١/٢٠ حتى ٢٠٢٤/١١/٢٨

شركة سمة للبناء والتشييد

استلام موقع ٢٠٢٤/٦/٢٠

بند رقم (٤، ٣) شهر الأساس مارس ٢٠٢٤ طبقاً للمفاوضة

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
٣	تشريب (سولار)	٢١٠٠	٥٨	٢	نوفمبر ٢٤	٢	١	١٢١,٨٠٠,٠٠٠	٠.١	٦٢٠.١	٤٨٠.٤	٠.٠٢٩٠٧٩٩٣٣	٣,٥٤١.٩٤
	تشريب (بيتومين)	٢١٠٠	٥٨	٢	نوفمبر ٢٤	٢	١	١٢١,٨٠٠,٠٠٠	٠.١٥	١٠٧٩.١	٧٦٢	٠.٠٢٧٠٤٩٢١٢٦	٣٢,٩٤٥.٩٤
	رابطه (سولار)	٢١٠٠	٢٩٢	٢	نوفمبر ٢٤	٢	١	٦١٣,٢٠٠,٠٠٠	٠.١	٦٢٠.١	٤٨٠.٤	٠.٠٢٩٠٧٩٩٣٣	١٧,٨٣١.٨٢
٤	رابطه (بيتومين)	٢١٠٠	٢٩٢	٢	نوفمبر ٢٤	٢	١	٦١٣,٢٠٠,٠٠٠	٠.٥٥	١٠٧٩.١	٧٦٢	٠.٠٢٢٨٨٧٧٩٥٣	١٤,٠٣٤٧.٩٦
الإجمالي													١٩٤,٦٦٧.٦٥

مستخلص ٤ ختافي

بند رقم (٢) شهر الأساس يوليو ٢٠٢٢ طبقاً للمفاوضة

٢٠٢٤/١٢/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/١


استلام موقع ٢٠٢٤/٦/٢٠

بند رقم (٤، ٣) شهر الأساس مارس ٢٠٢٤ طبقاً للمفاوضة

بند رقم (٨، ٧، ٥) شهر الأساس يوليو ٢٠٢٤ طبقاً للمفاوضة

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
١	أقنية (سولار)	١٢٤.٧٥	٥٤.٧	١	نوفمبر ٢٤	١	١	١٩,٢٩٨.٨٣	٠.٢	١٢٠.١	٣٥٣.٦	٠.١٥٠٧٣٥٢٩٤	٢,٩٠٩.٠١
٢	أسس (سولار)	٢٣.٧٧	٤٠.٦	١	نوفمبر ٢٤	١	١	٩,٦٥٠.٦٢	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٠٧١٧١٩٤٥٧	٦٩٢.١٤
٣	تشريب (سولار)	٣٩٤.٤	٥٧	١	نوفمبر ٢٤	١	١	٢٢,٨٧٥.٢٠	٠.١	١٢٠.١	٤٨٠.٤	٠.٠٢٩٠٧٩٩٣٣	٦٦٥.٢١
	تشريب (بيتومين)	٣٩٤.٤	٥٧	١	نوفمبر ٢٤	١	١	٢٢,٨٧٥.٢٠	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٤٨٠.٤	٠.٠٢٧٠٤٩٢١٢٦	٦,١٨٧.٥٦
٤	رابطه (سولار)	٣٩٤.٤	٢٩٢	١	نوفمبر ٢٤	١	١	١١٥,١٦٤.٨٠	٠.١	١٢٠.١	٤٨٠.٤	٠.٠٢٩٠٧٩٩٣٣	٣,٣٤٨.٩٨
	رابطه (بيتومين)	٣٩٤.٤	٢٩٢	١	نوفمبر ٢٤	١	١	١١٥,١٦٤.٨٠	٠.٥٥	١٠٧٩.١	٤٨٠.٤	٠.٠٢٢٨٨٧٧٩٥٣	٢٦,٢٥٨.٦٧
٥	مطابق (سولار)	٢	٤٧٥	١	نوفمبر ٢٤	١	١	٩٥٠.٠٠٠	٠.٥٥	١٢٠.١	٥١٣.٥	٠.٠٠٠٧٢٥٥٧٦١	٦.٨٧
	مطابق (أسمنت)	٢	٤٧٥	١	نوفمبر ٢٤	١	١	٩٥٠.٠٠٠	٠.٢٥	٥٣١.٥	٣٩٣.٦	٠.٠٠٧٥٥٧٥٦٨٢	٨٣.٢١
٨	خطه فير GSR (سولار) قطر ١٠ سم	١	٦٦.٠٠	١	نوفمبر ٢٤	١	١	٦٦.٠٠٠	٠.٥٥	١٢٠.١	٥١٣.٥	٠.٠٠٠٧٢٥٥٧٦١	١٨.٨٧
	خطه فير GSR (سولار) قطر ١٠ سم	١	٥١.٠٠	١	نوفمبر ٢٤	١	١	٥١.٠٠٠	٠.٥٥	١٢٠.١	٥١٣.٥	٠.٠٠٠٧٢٥٥٧٦١	٣٧.٠١
الإجمالي													٤٠,٨٦٦.٤٩

٢٣٥,٥٢٤.١٤



(ب) الكاتب المنوط

روجع

في — سنة ٢٠٢

الحتم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

٢٠٢ سنة ————— (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففى ————— سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٣٠١ هـ - ٢٠٢٤

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ح . ع ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: إماءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٤) قيد نم. سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم: _____ امضاء الكاتب المنوط: _____

(٦) استلمت شيك
إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب التصدير
في _____ سنة ٢٠٢