

محضر الإستلام الإبتدائي

لمشروع تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (٢) كوبرى على ترعة الإسماعيلية عند مسطرد من ثابت إلى متحرك

إنه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٢ وبناءً على موافقة السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق على المذكرة المعروضة على سيادته فقد إجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتى أسمائهم :
عن اللجنة :

١	السيد المهندس / أيمن محمد متولى	رئيساً
٢	السيد المهندس / محمد أباطة	عضواً
٣	السيد المهندس / محمد كمال غنيم	عضواً
	السيد المهندس / احمد يحيى	عضواً

عن جهاز الإشراف :

١	السيد المهندس / محمد ابو السعود	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى
٢	السيد المهندس / محمود مجدى	المنطقة الاولى المركزية

ثالثاً : الشركة المنفذة :

١	السيد المهندس / عبد الباسط حسن	الشركة المنفذة
٢	السيد المهندس / محمد فوزى	الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بمعاينة الأعمال وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة للأعمال بعاليه وتبين للجنة أن جميع الأعمال بحالة جيدة لذا ترى اللجنة بأنه لا مانع من إستلام الأعمال إستلاماً إبتدائياً .

وتحرر محضراً بذلك وإستلم كل طرف صورة للعمل بها .

جهاز الإشراف

الشركة المنفذة

اللجنة
١.
٢.
٣.
٤.

١.
٢.

١.
٢.

GENERAL NILE COMPANY FOR CONSTRUCTION & ROADS

ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARIES TO
THE HOLDING COMPANY FOR
ROAD, BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



ISO 9001 :2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



شركة
الإنشاء والطرق
العامة
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري



قائمة الكميات الختامية لعملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبرى على ترعة الاسماعيلية عند مسطرد من
ثابت الى متحرك (لمرحلة الاولى)

م	البند	الوحدة	الكمية الختامية
١	بالمتر المسطح تكسير وازالة مسطحات اسفلتية بأى سمك حتى منسوب الخرسانة للكبارى او طبقة الاساس للمداخل والفئة تشمل نقل المخلفات للمقابل العمومية وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢٠١.٦
٢	بالمتر المكعب تكسير وازالة خرسانة مسلحة للاجزاء التالفة ونقل ناتج الازالة للمقابل العمومية والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٦١.٧٤
٣	بالمقطوعية اعمال رفع الباكىة المعدنية القديمة ونقلها الى مخازن الهيئة	مقطوعية	١
٤	بالمتر المكعب تكسير وازالة خرسانة عادية للارصفة والجزر اواية اعمال اخرى والفئة تشمل نقل المخلفات للمقابل العمومية	م ^٣	.
٥	بالمقطوعية نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل ونقلها داخل الموقع ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع ومكان تخزينها والبند شامل مما جميعه على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة	مقطوعية	١
٦	بالمقطوعية نقل البنتون المائى الى الموقع لزوم اعمال الخوازيق بالمجرى المائى والبند شامل مما جميعه على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة	مقطوعية	١

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

GENERAL NILE COMPANY FOR CONSTRUCTION & ROADS

ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARIES TO
THE HOLDING COMPANY FOR
ROAD, BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



شركة
النيل
للإنشاء والطرق
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
للمشروعات والطرق والملاحة والنقل البري



قائمة الكميات الختامية لعملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبرى على ترعة الاسماعيلية عند مسطرد من ثابت الى متحرك (المرحلة الاولى)

م	البند	الوحدة	الكمية الختامية
٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها (Bored Piles) قطر ١٠٠ سم وبحمولة تصميمية لا تقل عن ٢٧٥ طن وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي على الاتقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى مقاوم للكبريتات او اى نوع اسمنت مناسب طبقا لتوصيات استشارى التربة والفئة تشمل الحفر فى اى نوع من انواع التربة وسند جوانب الحفر باستخدام سائل البنتونيت اثناء الحفر ويقاس طول الخازوق من اسفل منسوب القاعدة على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة والفئة لاتشمل حديد التسليح	م.ط	٢٧٠
٨	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة والفئة لاتشمل سعر الخازوق الذى يصب خارج الدعامات على البر وتتم المحاسبة على سعر الخازوق طبقا لبنود التعاقد والفئة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١
٩	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ جسات بالموقع لتحديد نوعية طريقة التأسيس والفئة تشمل اعمال الحفر واستخراج العينة ومعالجتها واعداد تقرير فنى بطبيعة التربة بالموقع	م.ط	٨٠
١٠	بالطن توريد وتركيب غلاف معدنى للخوازيق معالج ضد الصدأ طبقا للرسومات المعتمدة وتوصيات تقرير التربة وبطول من منسوب اسفل المخدة حتى المنسوب المطلوب طبقا لطبيعة التربة بعد عمل الجسات طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمل عمل الجسات	طن	٢٥
١١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدرات فوق رؤوس الخوازيق وبلاطة الانتقال مع تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الاتقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ٣ اسمنت بورتلاندى مقاوم للكبريتات او اى نوع اسمنت مناسب طبقا لتوصيات الاستشارى مع معالجة الخرسانة بعد الصب على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة والفئة لاتشمل توريد وتشغيل حديد التسليح	م ٣	١٦٩.٢٣٥

GENERAL NILE COMPANY FOR CONSTRUCTION & ROADS

ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARIES TO
THE HOLDING COMPANY FOR
ROAD, BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



شركة
النيل
العامة
للإنشاء والطرق

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري



قائمة الكميات الختامية لعملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبرى على ترعة الاسماعيلية عند مسطرد من
ثابت الى متحرك (المرحلة الاولى)

م	البند	الوحدة	الكمية الختامية
١٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للجزء العلوى (بلاطات واعمدة وكمرات) مع تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الاتقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى او اى نوع اسمنت مناسب طبقا لتوصيات الاستشارى مع معالجة الخرسانة بعد الصب على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس ظاهر (fair face) وتنفيذ الميول الطولية والعرضية (super elevation) دون تغيير فى سمك البلاطة على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة والفئة لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م ٣	.
١٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للارصفة مع تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الاتقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ وألا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٠٠ كجم / م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى او اى نوع اسمنت مناسب طبقا لتوصيات الاستشارى مع معالجة الخرسانة بعد الصب على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس ظاهر (fair face) على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة والفئة لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م ٣	.

[Signature]

[Signature]

GENERAL NILE COMPANY FOR CONSTRUCTION & ROADS

ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARIES TO
THE HOLDING COMPANY FOR
ROAD, BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



شركة
النيل
العامة
للإنشاء والطرق

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
للمشروعات والطرق والكباري والنقل البري



قائمة الكميات الختامية لعملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبرى على ترعة الاسماعيلية عند مسطرد من ثابت الى متحرك (المرحلة الاولى)

م	البند	الوحدة	الكمية الختامية
١٤	بالطن توريد وتركيب وتربيط حديد (٥٢،٣٧) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتربيط وكل ما يلزم لنهوا الاعمال بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	طن	٤٥.٢٨
١٥	بالطن توريد وتركيب قطاعات معدنية لزوم اى اعمال للجزء العلوى بالباقيات المعدنية بالمنشأ بالإضافة الى حمال واثقال الاتزان على ان تعتمد ابعاد القطاعات وجميع المواد المستخدمة وطريقة ومراحل التنفيذ من الهيئة قبل التنفيذ على ان يتم تسليم القطاعات القديمة لمخازن الهيئة والفئة تشمل التوريد والتركيب واللحام والمسامير وعمل الاختبارات اللازمة والدهان بمادة ايبوكسية مقاومة للصدأ وكل ما يلزم لنهوا الاعمال بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	١٩٠.١٣
١٦	بالطن توريد وتركيب درابزين معدنى (صلب ٣٧) مكون من كمر وخصوص بنفس القطاعات المركبة بجسم الكوبرى او طبقا للرسومات وان تعتمد جميع الرسومات والخامات من الهيئة قبل التنفيذ والفئة تشمل الدهان وجهين برايمر ووجهين مادة ايبوكسية باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهوا الاعمال بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	طن	٧.٩٢
١٧	بالمتر المسطح مراشمة ودهان القطاعات المعدنية على ان تعتمد جميع الابعاد والمواد من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ وان يتم تسليم كل مرحلة على حدة للمهندس المشرف والفئة تشمل الكشف على المسامير واللحامات وعمل التبريطات والصيانة اللازمة لها والمراشمة باستخدام الرمال sand Blast والدهان بوجه ايبوكسى تحضيرى ووجهين مادة ايبوكسية مقاومة للصدأ لا يقل سمكها عن ٢٤٠ ميكرون باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهوا الاعمال بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	٢م	.
١٨	بالطن توريد وتركيب كراسى ارتكاز ثابتة ومتحركة (cast steel) مع تنعيم اسطح الارتكاز والتشحيم والتزييت واللحامات والدهان بمادة ايبوكسية مقاومة للصدأ ومحمل على البند جوايط التثبيت بالخرسانة ووضع طبقة من الخرسانة الايبوكسية المعتمدة من الهيئة لضبط المناسيب أسفل الكراسى وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	طن	.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

GENERAL NILE COMPANY FOR CONSTRUCTION & ROADS

ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARIES TO
THE HOLDING COMPANY FOR
ROAD, BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



شركة
النيل
للإنشاء والطرق
إحدى الشركات التابعة للشركة العامة
للمشروعات العامة والإنشاء والنقل البري



قائمة الكميات الختامية لعملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبرى على ترعة الاسماعيلية عند مسطرد من
ثابت الى متحرك (المرحلة الاولى)

م	البند	الوحدة	الكمية الختامية
١٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل زاوية ١٠٠*١٠٠*١٠٠ والمعتمدة من الهيئة على ان تقدم الكتالوجات وعينات من جميع المواد المستخدمة فى الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد وتقديم خطوات واسلوب التنفيذ للمراجعة والاعتماد	م.ط	.
٢٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد حرارية thermal joint تسمح بالحركة من (٢,٥+) سم طبقا للحسابات المقدمة من المقاول والمعتمدة من الهيئة على ان تقدم الكتالوجات وعينات من جميع المواد المستخدمة فى الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد وتقديم خطوات واسلوب التنفيذ للمراجعة والاعتماد	م.ط	.
٢١	بالمتر المسطح اعمال دهان وفرد مادة ايبوكسية مرنة بمعدل ٣ كجم / ٢م ^٢ ومدعم بسن دلو ميتي ورمال نقية سمك الطبقة ١,٥ سم على ان يتم اعتماد المادة من قطاع الكبارى قبل التنفيذ والفئة تشمل تجهيز السطح قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهوا الاعمال بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	.
٢٢	بالمتر المسطح فرد الطبقة الاسفلتية بالفنشر على الطبقة اللاصقة اعلى الباكيات المعدنية بسمك ٤سم والفئة تشمل تجهيز السطح قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهوا الاعمال بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	.

(Signature)

(Signature)

GENERAL NILE COMPANY FOR CONSTRUCTION & ROADS

ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARIES TO
THE HOLDING COMPANY FOR
ROAD, BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



شركة
النيل العامة
للإنشاء والطرق
إصدار الشركة العامة للشركة القابضة
لمشروعات الطرق والمباني والنقل البري



قائمة الكميات الختامية لعملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبرى على ترعة الاسماعيلية عند مسطرد من ثابت الى متحرك (المرحلة الاولى)

م	البند	الوحدة	الكمية الختامية
٢٣	بالمقطوعة توريد وتركيب جميع الاعمال الميكانيكية اللازمة للكوبرى والخاصة بأعمال رفع وانزال الباكية المعدنية وذلك باستخدام عدد ٤ صناديق تروس مزودة ببكرات مثبتة عند جوانب الجزء الثابت من الكوبرى على ان تكون الحركة عمودية على ان يتم تقديم الرسومات التنفيذية معتمدة من استشارى متخصص لمراجعتها واعتمادها من الهيئة قبل وأثناء التنفيذ على ان تكون التروس المستخدمة من رتبة لا تقل عن (٥٥) ويشمل البند الدهان وجهين برايمر ايبوكسى بما لا يقل عن ٣٠٠ ميكرون وعمل الاختبارات اللازمة على الخامات المستخدمة قبل وأثناء التنفيذ من مكاتب معتمدة بالهيئة ويشمل التزييت والتشحيم وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر وطبقا لأصول الصناعة	مقطوعة	١
٢٤	بالمقطوعة توريد وتركيب واختبار جميع الاجهزة الكهربائية المطلوبة لرفع وانزال الجزء المتحرك من الكوبرى اوتوماتيكيا والبند يشمل لكل كوبرى عدد ٤ ماتور من نوعية القفص السنجاى بقدرة لا تقل عن ٢٥ حصان - ٣ فاز وبعدد ٢ ماتور للترابيس بقدرة لا تقل عن ٢٠ حصان - ٣ فاز ولوحة التغذية الرئيسية وبها المكونات التالية :- كونتاكتر ١٥٠ A بالقطع المساعدة وواقي زيادة الاحمال عدد ٨ كونتاكتر ٩٠ A بالقطع المساعدة وواقي زيادة الاحمال عدد ٤ قاطع ثلاثى ١٠٠ A عدد ٤ تايمر تنظيم سرعات ومحمل على البند البارات بقطاعات مناسبة تتحمل ٣٠٠ امبير وعدد ١ دسك للتشغيل على ان يكون مصنع من الصاج سمك ١,٥ مم وزوايا ٢*٢ المدهون ببيوية الهمر فنش وبالمكونات الاتية :- * عدد ٣ امبير وميتر بالمحول ٥/١٠٠ ٩*٩ سم * عدد ١ فولتميتر A.C بالمفتاح حتى ٥٠٠ A * عدد ١ مجموعة بوش / يوتن للتشغيل * عدد ٣ لمبة اشارة للتحضير وكل مايلزم لنهو العمل على الوجه الامثل والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر على ان يتم اعتماد الرسم التنفيذى والمواثير من المهندس المباشر	مقطوعة	١

ش.ا.

ش.ا.

ش.ا. ١٥/٥/٢٠٢٤

ش.ا.

GENERAL NILE COMPANY FOR CONSTRUCTION & ROADS

ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARIES TO
THE HOLDING COMPANY FOR
ROAD, BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



ISO 9001 :2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



شركة
النيل
العامة
للإنشاء والطرق
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
للمشروعات والطرق والكباري والنقل البري



قائمة الكميات الختامية لعملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبرى على ترعة الاسماعيلية عند مسطرد من ثابت الى متحرك (المرحلة الاولى)

م	البند	الوحدة	الكمية الختامية
٢٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار اعمدة انارة بارتفاع ١٠ متر حديد مجلفن مسلوقة طوليا وملحومة ٨ بوصة ٣/ بوصة وبذراع قطر ٢ بوصة وطبقا لما يتم توصيفه من جهاز الاشراف على الاتقل المسافة بين اعمدة الجسم الخرساني عن ٢٠ متر وبالمداخل عن ٣٠ متر ومحمل على البند عمل القواعد الخرسانية لاعمدة المداخل وكذا تركيب حوامل الكابلات بالقطاع المناسب من الصاج المجلفن واعتماد الرسومات التنفيذية لاعمدة الانارة من قبل مهندس الاشراف والفئة تشمل كل ما يلزم لتثبيت الاعمدة طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٨
٢٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف انارة بدرجة حماية ٦٦ IP وبقدرة ١٥٠ w LED على ان عدد ساعات التشغيل لا تقل عن ٦٠٠٠ ساعة ويتحمل درجة حرارة تشغيل ٥٠ درجة مئوية ومحمل على البند كابل التوصيل الداخلى ٢*٢ م ثرمو بلاستيك ولوحة التوزيع الفرعية/ عامود على ان يتم حصرها طبقا لظروف العمل وان يتم اعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل كل ما يلزم لتركيب الكشافات طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	عدد	٨
٢٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابلات التغذية الفرعية المسلحة قطاع ٢٥*٤ مم ٢ الومنيوم داخل مواسير PVC قطر ٣ بوصة ومحمل على البند غرف التفتيش امام كل عامود وذلك للاعمدة بالجسم الخرساني والطبانات على الاتقل المسافة بين اعمدة الجسم الخرساني عن ٢٠ متر وبالمداخل عن ٣٠ متر والفئة تشمل كل ما يلزم لنها لاعمال بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٠٠
٢٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابلات رئيسية قطاع ٣*١٢٠ + ٧٠ مم ٢ الومنيوم مسلحة داخل مواسير PVC قطر ٤ بوصة من مصدر الكهرباء وحتى لوحة التوزيع العمومية ومحمل على البند كل ما يلزم لنها لاعمال بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٥٠

22

عبد الرحمن الكاس

11

GENERAL NILE COMPANY FOR CONSTRUCTION & ROADS

ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARIES TO
THE HOLDING COMPANY FOR
ROAD, BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



شركة
النيل
للإنشاء والطرق
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
للمشروعات الطرق والكباري والنقل البري



قائمة الكميات الختامية لعملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبرى على ترعة الاسماعيلية عند مسطرد من
ثابت الى متحرك (المرحلة الاولى)

م	البند	الوحدة	الكمية الختامية
٢٩	بالعدد توريد وتركيب لوحة التوزيع الرئيسية على ان تكون مصنعة من الصاج ومدهونة الكتروستاتيك وبدرجة حماية IP ٥٤ وبها المكونات عدد ١ مفتاح رئيسى ثلاثى MCCB ١٥٠٠ A وعدد ٤ مفتاح ثلاثى ٨٠ MCCB عدد ١ كونتاكتور ١٠٠ A وعدد ١ مجموعة (بوش / بون - لمبات اشارة - سيليكاتور) ومحمل على اللوحة ماسورة من الحديد بقطر ٦ بوصة بارتفاع ٦ متر	عدد	١
٣٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير U.P.V.C قطر ٤ بوصة لزوم اعمال تنفيذ صرف المطر للكوبرى والفئة تشمل توريد جميع الاكسسوارات لتجميع المواسير وضبط الميول ومحمل على البند كل مايزم لنهوا لاعمال بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٠
٣١	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء من طراز صا روخ يتم تركيبها بين الجزء الثابت والمتحرك ٣٢ امبير من اجود الانواع والبند محمل عليه التثبيت الجيد وكل مايزم لنهوا لاعمال بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤
٣٢	بالمتر الطولى توريد واختبار كابل بحرى قطاع ٣*١٥٠+٧٠ مم ٢ نحاس والبند محمل عليه كل مايلزم لنهوا لاعمال بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٠
٣٣	بالمقطوعية اتعاب المكتب الاستشارى	مقطوعية	١
٣٤	تفتيح وتزريع حديد التسليح الخاص بالمخدة f1 لربطها بالمخدة القائمة بالكوبرى باستخدام معدات الكور الخرساني ومادة التزريع chemo fast E1000	عدد	٠
٣٥	بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز نيوبرين مسلح وطبقاً للمواصفات الأوروبية Type C2 ٣٠٠*٤٠٠*١٤٨/٨٨ ومحمل على البند جوايط التثبيت بالخرسانة ووضع طبقة من الخرسانة الايبوكسية المعتمدة من الهيئة لضبط المناسيب اسفل الكراسى وكل مايزم لنهوا لاعمال بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	عدد	٠
٣٦	بالمقطوعية توريد وتركيب غرفة التحكم والرفع	بالمقطوعية	٠

عن ذى الى للمهندس
[Signature]


مدير عام الشركة
[Signature]

[Signature]



الهيئة العامة للنقل
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES AND
LAND TRANSPORT




مشروع تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبرى ثابت الى متحرك على ترعة الاسماعلية عند مسطرد

بند رقم (١) بالمتر المسطح تكسير وازالة مسطحات اسفلتية بأى سمك حتى منسوب الخرسانة للكبارى

كوبرى	العدد	الطول	العرض	الاجمالى (م ^٢)
مسطرد	١	٢٢.٠٠	٩.١٦٥	٢٠١.٦٣٠
اجمالى (م ^٢)				٢٠١.٦٣٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مشروع تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبري ثابت الى متحرك على ترعة الاسماعيليه عند مسطرد

بند رقم (٢) بالمتر المكعب تكسير وازالة خرسانة مسلحة للأجزاء التالية

العنصر	الحد	الطول	العرض	الارتفاع	الاجمالي (م ^٣)
طبقة الخرسانة المسلحة أعلى الباكية المدنية	١	٢٢.٠٠	٩.٩٥	٠.٢٥	٥٤.٧٠٣
الخرسانة المسلحة للحواجز أعلى الباكية المدنية	٢	٢٢.٠٠	٠.٤	٠.٤	٧.٠٤٠
اجمالي (م ^٣)					٦١.٧٤٣

مهندس الهيئة

مهندس الشركة




مشروع تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبرى ثابت الى متحرك على ترعة الاسماعيلية عند مسطرد

(٣) حصر بالمقطوعية اعمال رفع الباكية المعدنية القديمة ونقلها الى مخازن الهيئة

م	البند	الاجمالى (مقطوعية)
٣	بالمقطوعية اعمال رفع الباكية المعدنية القديمة ونقلها الى مخازن الهيئة	١

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT




مشروع تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبري ثابت الى متحرك على ترعة الاسماعيليه عند مسطرد

رقم البند: ٦					
نقل البنتون المائي الي الموقع لزوم أعمال الخوازيق بالمجري المائي					
م	بيان الاعمال	الوحدة	عدد	كمية	اجمالي العدد
١	كوبري مسطرد	مقطوعية	١	١,٠٠٠	١,٠٠٠
	اجمالي العدد				١,٠٠٠

مهندس الهيئة
أحمد بن محمد
أحمد بن محمد

مهندس الشركة

أحمد بن محمد
أحمد بن محمد



مشروع تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبرى ثابت الى متحرك على ترعة الاسماعيلية عند مسطرد

بند رقم (٧) بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها (bored piles)

كوبرى	العدد	القطر	الطول	الاجمالى (م.ط)
مسطرد	١٥	١.٠٠	١٨.٠	٢٧٠.٠٠٠
اجمالى (م.ط)				٢٧٠.٠٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT PLANNING



مشروع تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبري ثابت الي متحرك علي ترعة الاسماعلية عند مسطرد

بند رقم (٨) بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل				
كوبرى	العدد	القطر	الاجمالى (م.ط)	
0				
مسطرد	١	١,٠٠	١,٠٠٠	
اجمالى (م.ط)			١,٠٠٠	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



شركة الطرق والكباري والنقل البري




مشروع تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبرى ثابت الى متحرك على ترعة الاسماعيلية عند مسطرد

(٩) بالمتر الطولى اعمال تنفيذ جسات بالموقع لتحديد نوعية طريقة التأسيس والفئة تشمل اعمال الحفر واستخراج العينة ومعالجتها واعداد تقرير فنى بطبيعة التربة بالموقع

م	البند	الاجمالى (م. ط)
٩	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ جسات بالموقع	٨٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT - G.A.T.



مشروع تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبري ثابت الى متحرك علي ترعة الاسماعيلية عند مسطرد


بند رقم (١٠) بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (الغلاف المعدني) سمك ٨ مم

كوبرى	العدد	القطر الداخلى	الطول	وزن المتر الطولى (بالطن)	الاجمالى (بالطن)
مسطرد	١٤	١.٠٠	٩	٠.١٩٨٧٧	٢٥.٠٤٥
اجمالى الوزن (بالطن)					٢٥.٠٤٥

مهندس الهيئة
أحمد محمد
أحمد

مهندس الشركة

أحمد



مشروع تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبرى ثابت الى متحرك على ترعة الاسماعلية
عند مسطرد

بند رقم (١١) بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للمخدرات فوق رؤوس الخوازيق

القاعدة	المساحة (م ^٢)	الارتفاع (م)	الاجمالى (م ^٣)
f1	١٤.٩٩	١.٥٠	٢٢.٤٨٥
f2	٣٤.٣٠	١.٥٠	٥١.٤٥٠
f3	٣٤.١٦	١.٥٠	٥١.٢٤٠
f4	٢٩.٤٨	١.٥٠	٤٤.٢٢٠
اجمالى (م ^٣)			١٦٩.٣٩٥

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري



مشروع تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبرى ثابت الى متحرك على ترعة الاسماعلية عند


مسطرد

بند رقم ١٤ اجمالى حديد التسليح

م	البند	العنصر	الاجمالى(طن)
١٤	توريد وتركيب وتربيط حديد تسليح (٥٢,٣٧) بجميع الاقطار	الخوازيق	٢٧.١٥٠
		قاعدة f1	٤.٢٠٠
		قاعدة f2	٤.٨١٧
		قاعدة f3	٤.٨١٥
		قاعدة f4	٤.٣٠٣
اجمالى (طن)			٤٥.٢٨٥

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مشروع تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبري من ثابت الي متحرك على ترعة الاسماعلية عند مسطرد

بند رقم (١٤) حصر حديد الخوازيق قطر ١ م

م	قطر	شكل	طول	عدد	وزن م. ط	الوزن	ملاحظات
١	رئيسي ٢٢		١٢	٢٤	٢.٩٨	٨٥٨.٢٤	
٢	رئيسي ٢٢		٨.٣٨	٢٤	٢.٩٨	٥٩٩.٣٤	
٣	كانات ١٠		١٢	٣٩	٠.٦١٧	٢٨٨.٧٦	$\pi(A+\emptyset)C/B+8\emptyset$
٤	طوق ١٨		٢.٦٩	١٢	٢	٦٤.٥٦	
الوزن الكلي (طن)						١.٨١	
الوزن الكلي لعدد ١٥ خازوق (طن)						٢٧.١٥	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مشروع تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبرى ثابت الى متحرك على ترعة الاسماعيلية عندمسطرد

بند رقم (١٤) حصر حديد قاعدة F4

م	التسليح	قطر	شكل	طول	عدد	وزن م. ط	ابتدائي	ختم	الاجمالي	ملاحظات
الشبكة السفلية										
١	فرش	٢٢		٨,٧٤٠	٤٠	٢,٩٨٤	١٠٤٣,٢١		١٠٤٣,٢١	
٢	غطاء	٢٢		٧,٥٠٠	٥٠	٢,٩٨٤	١١٢٦,٤٦		١١٢٦,٤٦	
٣	ختم المدرج في الفرش	٢٢		٠,٦٣٠	٢٥	٢,٩٨٤	٤٧,٠٠	٤٧,٠٠	-٤٧,٠٠	
٤	ختم المدرج في الغطاء	٢٢		١,٤٦٠	١٢	٢,٩٨٤	٥٢,٦٨	٥٢,٦٨	-٥٢,٦٨	
الشبكة العلوية										
٥	فرش	٢٢		٦,٢٤٠	٥٠	٢,٩٨٤	٩٩٩,٦٤		٩٩٩,٦٤	
٦	غطاء	٢٢		٧,٨٦٠	٤١	٢,٩٨٤	٩٦١,٦٢		٩٦١,٦٢	
٧	ختم المدرج في الفرش	٢٢		١,٤٦٠	١٢	٢,٩٨٤	٥٢,٦٨	٥٢,٦٨	-٥٢,٦٨	
٨	ختم المدرج في الغطاء	٢٢		٠,٦٣٠	٢٥	٢,٩٨٤	٤٧,٠٠	٤٧,٠٠	-٤٧,٠٠	
٩	براندات	١٦		٢٢,٠٠٠	٨	١,٥٨٠	٢٧٨,١٢		٢٧٨,١٢	
١٠	كائنات الخوازيق	١٠		٣٧,٨٠٠	٤	٠,٦١٧	٩٣,٣٣		٩٣,٣٣	
						الوزن الكلي (كجم)				
						٤٣٠٣,٨٣				

مهندس الهيئة

س. الشركة



مشروع تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبرى ثابت الى متحرك على ترعة الاسماعيلية عند مسطرد

بند رقم (١٤) حصر حديد قاعدة F3

م	التسليح	قطر	شكل	طول	عدد	وزن م. ط	ايمكاني	خضم	الاجمالي	ملاحظات
الشبكة السفلية										
١	فرش	٢٢		٨,٨٠٠	٤٤	٢,٩٨٤	١١٥٥,٤٠		١١٥٥,٤٠	
٢	غطاء	٢٢		٨,٠٠٠	٥٠	٢,٩٨٤	١١٩٣,٦٠		١١٩٣,٦٠	
٣	خضم المدرج في الفرش	٢٢		٠,٢٣٠	١٠	٢,٩٨٤		١,٨٦	-١,٨٦	
٤	خضم المدرج في الغطاء	٢٢		٠,٥٥٠	٥	٢,٩٨٤		٨,٢١	-٨,٢١	
الشبكة العلوية										
٥	فرش	٢٢		٧,١٤٠	٥٠	٢,٩٨٤	١٠٦٥,٢٩		١٠٦٥,٢٩	
٦	غطاء	٢٢		٧,٨٨٠	٤٤	٢,٩٨٤	١٠٣٤,٦١		١٠٣٤,٦١	
٧	خضم المدرج في الفرش	٢٢		٠,٥٥٠	٥	٢,٩٨٤		٨,٢١	-٨,٢١	
٨	خضم المدرج في الغطاء	٢٢		٠,٢٣٠	١٠	٢,٩٨٤		١,٨٦	-١,٨٦	
٩	براندات	١٦		٢٤,٠٠٠	٨	١,٥٨٠	٣٠٣,٤١		٣٠٣,٤١	
١٠	كثبات الخوازيق	١٠		٣٧,٨٠٠	٤	٠,٦١٧	٩٣,٣٣		٩٣,٣٣	
الوزن الكلي (كجم)						٤٨١٥,٥١				

مهندس الهيئة

من الشركة




مشروع تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبرى ثابت الى متحرك على ترعة الاسماعيلية عند مسطرد

بند رقم (١٤) حصر حديد قاعدة F2

م	التسليح	قطر	شكل	طول	عدد	وزن م. ط	ابتدائي	ختم	الاجمالي	ملاحظات
الشبكة السفلية										
١	فرش	٢٢		٨,٨٠٠	٤٤	٢,٩٨٤	١١٥٥,٤٠		١١٥٥,٤٠	
٢	غطاء	٢٢		٨,٠٠٠	٥٠	٢,٩٨٤	١١٩٣,٦٠		١١٩٣,٦٠	
٣	ختم المدرج في الفرش	٢٢		٠,٢٢٠	٩	٢,٩٨٤		٥,٩١	-٥,٩١	
٤	ختم المدرج في الغطاء	٢٢		٠,٤٦٠	٥	٢,٩٨٤		٦,٨٦	-٦,٨٦	
الشبكة العلوية										
٥	فرش	٢٢		٧,١٤٠	٥٠	٢,٩٨٤	١,٦٥,٢٩		١,٦٥,٢٩	
٦	غطاء	٢٢		٧,٨٦٠	٤٤	٢,٩٨٤	١,٠٣١,٩٩		١,٠٣١,٩٩	
٧	ختم المدرج في الفرش	٢٢		٠,٤٦٠	٥	٢,٩٨٤		٦,٨٦	-٦,٨٦	
٨	ختم المدرج في الغطاء	٢٢		٠,٢٢٠	٩	٢,٩٨٤		٥,٩١	-٥,٩١	
٩	براندات	١٦		٢٤,٠٠٠	٨	١,٥٨٠	٣٠٣,٤١		٣٠٣,٤١	
١٠	كثبات الخوازيق	١٠		٣٧,٨٠٠	٤	٠,٦١٧	٩٣,٣٣		٩٣,٣٣	
الوزن الكلي (كجم)						٤٨١٧,٤٨				

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مشروع تصميم وتنفيذ وتحريك عدد (١) كوبري ثابت الى متحرك على تربة الاساسية حنسطرد

بند رقم (١٤) حصر جديد قاعدة F1

م	التمثيل	قطر	شكل	طول	عدد	وزن م. ط	التمثيل	حجم	الاجمالي	ملاحظات
الشبكة السفلية										
١	فرش	٣٢		٤.٦٨٠	٢٦	١.٣٢١	٧١٩,١٤		٧١٩,١٤	
		٣٢		٣.١٥٠	١٢	١.٣٢١	٢٣٨,٩٣		٢٣٨,٩٣	
		٣٢		٤.١٣٠	٨	١.٣٢١	٢٠٨,٨٥		٢٠٨,٨٥	
٢	امتداد	٢٥		٢.٨٠٠	١٢	٣,٨٥٨	١٢٩,١٣		١٢٩,١٣	
٣	غطاء	٢٢		٧.١٦٠	٢٥	٢,١٨٤	٥٣٤,١٤		٥٣٤,١٤	
٤	حجم المتراج في الخلاء	٢٢		٠.٣٥٠	٦	٢,١٨٤	١,٢٧	١,٢٧		
الشبكة العلوية										
٥	غطاء	٣٢		٤.٦٨٠	٢٦	١.٣٢١	٧١٩,١٤		٧١٩,١٤	
		٣٢		٣.١٥٠	١٢	١.٣٢١	٢٣٨,٩٣		٢٣٨,٩٣	
		٣٢		٤.١٣٠	٨	١.٣٢١	٢٠٨,٨٥		٢٠٨,٨٥	
٦	امتداد			٢.٨٠٠	١١	٣,٨٥٨	١١٨,٨٣		١١٨,٨٣	
٧	فرش	٢٢		٧.١٦٠	٢٥	٢,١٨٤	٥٣٤,١٤		٥٣٤,١٤	
٨	حجم المتراج في التراب	٢٢		٠.٣٥٠	٩	٢,١٨٤	١,٤٠	١,٤٠		
٩	برامات	٣٢		٣.٦٦٠	٨	١.٣٢١	١٨٥,٠٨		١٨٥,٠٨	
		٣٢		٢.٩٢٠	٥	١.٣٢١	١٢,٦٠		١٢,٦٠	
		١٦		٧.٥٠٠	٨	١,٥٨٠	٩٤,٨١		٩٤,٨١	
١٠	كثافة التراب	١٠		٣٧,٨٠٠	٤	٠,١١٧	٩٣,٣٣		٩٣,٣٣	
						الوزن الكلي (كجم)				
						٤٢٠٠,٧٣				

مهندس الهيئة

من الشركة



عملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد واحد كوبرى على ترعة الاسماعيلية عند مسطرد من ثابت الى متحرك

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

مقاول: شركة النيل العامة للانشاء والطرق

رقم البند (١٥) حصر اجمالى بالطن توريد وتركيب قطاعات معدنية لزوم اى اعمال للجزء العلوى بالباكيات المعدنية بالمنشأ بالإضافة الى اثقال واحمال الاتزان

م	البيان	الوزن
١	وزن الباكية المعدنية والابراج	١٢٥,٧٨
٣	الاوزان المكافئة	٥٣,٤٥٥
٣	كميات الاعمال المعدنية الخاصة بربط الباكية بالابراج واثقال الاتزان	١٠,٩١٥
	الاجمالي	١٩٠,١٥

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد واحد كوبري على ترعة الاسماعيلية عنم سطر من ثابت الى متحرك



بند رقم ١٥ احصر تفصيلي للباكيا المعدنية

الكمرات MG

PartPos	NAME	Profile	Thickness	Width	No.	Material	Length (mm)	Weight/P ART	Weight TOT
PL22	الفلانشة العلوية Upper Flange	PL	١٦,٠	٩٦٠,٠	١,٠	St-37	١١٣٠,٦٠	١٣٦٣,٢٣	١٣٦٣,٢٣
PL23		PL	١٦,٠	١٠٠٠,٠	١,٠	St-52	١٠٨٩٥,٠	١٣٦٨,٤١	١٣٦٨,٤١
PL24		PL	١٦,٠	٩٦٠,٠	١,٠	St-52	١١٦٥٢,٠	١٤٠٤,٩٥	١٤٠٤,٩٥
PL25		PL	١٦,٠	١٠٠٠,٠	١,٠	St-52	١٢٠٣٨,٠	١٥١١,٩٧	١٥١١,٩٧
PL14	الفلانشة السفلية Lower Flange	PL	٤٠,٠	٧٠٠,٠	١,٠	St-52	٥٠٤٣,٠	١١٠٨,٤٥	١١٠٨,٤٥
PL15		PL	٤٠,٠	٧٠٠,٠	١,٠	St-52	٥٠٦٧,٠	١١١٣,٧٣	١١١٣,٧٣
PL16		PL	٤٠,٠	٧٠٠,٠	١,٠	St-52	١١٧٠٠,٠	٢٥٧١,٦٦	٢٥٧١,٦٦
PL17		PL	٤٠,٠	٧٠٠,٠	١,٠	St-52	١١٧٠٠,٠	٢٥٧١,٦٦	٢٥٧١,٦٦
PL39		PL	٤٠,٠	٧٠٠,٠	١,٠	St-52	٣٩١٨,٠	٨٦١,١٨	٨٦١,١٨
PL40		PL	٤٠,٠	٧٠٠,٠	١,٠	St-52	٤٠٤١,٠	٨٨٨,٢١	٨٨٨,٢١
PL41		PL	٤٠,٠	٧٠٠,٠	١,٠	St-52	٤١٤٣,٠	٩١٠,٦٣	٩١٠,٦٣
PL42		PL	٤٠,٠	٧٠٠,٠	١,٠	St-52	٣٨٩٠,٠	٨٥٥,٠٢	٨٥٥,٠٢
PL38		PL	٤٠,٠	٥٨٨,١٠	٤,٠	St-52	٧٠٠,٠	١٢٩,٢٦	٥١٧,٠٦
PL18	الويب Web	PL	١٢,٠	١٢٥٠,٠	١,٠	St-52	١٠٢٨٤,٠	١٢١٠,٩٤	١٢١٠,٩٤
PL19		PL	١٢,٠	١٢٥٠,٠	١,٠	St-52	١٢٠٣٠,٠	١٤١٦,٥٣	١٤١٦,٥٣
PL20		PL	١٢,٠	١٢٥٠,٠	١,٠	St-52	١١٧١٠,٠	١٣٧٨,٨٥	١٣٧٨,٨٥
PL21		PL	١٢,٠	١٢٥٠,٠	١,٠	St-52	١٠٥٥٣,٠	١٢٤٢,٦٢	١٢٤٢,٦٢
W42	بليتات الكوبري	PL	٢٢,٠	٣٠٠,٠	٢,٠	St-52	٤٩٨,٠	٢٥,٨٠	٥١,٦٠
W43		PL	٢٢,٠	٣٠٠,٠	٢,٠	St-52	١٧,٠	٢٥,٧٥	٥١,٥٠
W44		PL	٢٢,٠	٢٤٠,٠	٧,٠	St-52	٤٩٦,٠	٢٠,٥٦	١٤٣,٩١
W45		PL	٢٢,٠	١٨٦,٠	٢,٠	St-52	٢٤٠,٠	٧,٧١	١٥,٤٢
W46		PL	٢٢,٠	١٩٠,١٠	١,٠	St-52	٣٠٠,٠	٩,٨٥	٩,٨٥
W47		PL	٢٢,٠	١٨٥,٦٠	١,٠	St-52	٣٠٠,٠	٩,٦٢	٩,٦٢
W48		PL	٢٢,٠	٣٠٠,٠	١,٠	St-52	٤٩٥,٠	٢٥,٦٥	٢٥,٦٥
W49		PL	٢٢,٠	٣٠٠,٠	١,٠	St-52	٤٩٥,٠	٢٥,٦٥	٢٥,٦٥
W50		PL	٢٢,٠	٣٠٠,٠	٢,٠	St-52	٤٩٥,٠	٢٥,٦٥	٥١,٢٩
W51		PL	٢٢,٠	٢٤٠,٠	١,٠	St-52	٤٩٦,٠	٢٠,٥٦	٢٠,٥٦
W52		PL	٢٢,٠	١٢٠,٠	١٦,٠	St-52	١١٥٠,٠	٢٣,٨٣	٣٨١,٣٢
									٢٤٠٦٣,٨٨

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد واحد كوبرى على ترعة الاسماعيلية عند مسطرد من ثابت الى متحرك

بند رقم ١٥ احصر تفصيلى للباكية المعدنية

الكمرات EXG

PartPos	NAME	Profile	Thickness	Width	No.	Material	Length (mm)	Weight/P ART	Weight TOT
PL30	الفلانشة السفلية Lower Flange	PL	٣٠,٠	٤٠٠,٠	١,٠	St-52	٧٥٣,٠	٧٠,٩٣	٧٠,٩٣
PL31		PL	٣٠,٠	٤٠٠,٠	١,٠	St-52	١٠٤١,٠	٩٨,٠٦	٩٨,٠٦
PL32		PL	٣٠,٠	٤٠٠,٠	١,٠	St-52	٧٤٢,٠	٦٩,٩٠	٦٩,٩٠
PL33		PL	٣٠,٠	٤٠٠,٠	١,٠	St-52	٦٧٦,٠	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨
PL34		PL	٣٠,٠	٤٠٠,٠	١,٠	St-52	٨٩٩,٠	٨٤,٦٩	٨٤,٦٩
PL35		PL	٣٠,٠	٤٠٠,٠	١,٠	St-52	٩٢٠,٠	٨٦,٦٦	٨٦,٦٦
PL36		PL	٣٠,٠	٤٠٠,٠	١,٠	St-52	١٢٨٢,٠	١٢٠,٧٦	١٢٠,٧٦
PL37		PL	٣٠,٠	٤٠٠,٠	١,٠	St-52	٩٤٥,٠	٨٩,٠٢	٨٩,٠٢
PL161		PL	٣٠,٠	٤٠٠,٠	١,٠	St-52	٢٦٦٠,٠	٢٥٠,٥٧	٢٥٠,٥٧
PL162		PL	٣٠,٠	٤٠٠,٠	١,٠	St-52	٢٥٥٦,٠	٢٤٠,٧٨	٢٤٠,٧٨
PL165		PL	٣٠,٠	٤٠٠,٠	١,٠	St-52	٥٠٦٥,٠	٤٧٧,١٢	٤٧٧,١٢
PL166		PL	٣٠,٠	٤٠٠,٠	١,٠	St-52	٢٥٧١,٠	٢٤٢,١٩	٢٤٢,١٩
PL167		PL	٣٠,٠	٤٠٠,٠	١,٠	St-52	٥٠٨٥,٠	٤٧٩,٠١	٤٧٩,٠١
PL168		PL	٣٠,٠	٤٠٠,٠	١,٠	St-52	٢٦٦٨,٠	٢٥١,٣٣	٢٥١,٣٣
PL26	الويب Web	PL	٢٠,٠	٩٣٤,٠	١,٠	St-52	١٤٣٩,٠	٢١١,٠١	٢١١,٠١
PL27		PL	٢٠,٠	٩٣٤,٠	١,٠	St-52	١٠٥٧,٠	١٥٥,٠	١٥٥,٠
PL28		PL	٢٠,٠	٩٣٤,٠	١,٠	St-52	١١٠٣,٠	١٦١,٧٤	١٦١,٧٤
PL29		PL	٢٠,٠	٩٣٤,٠	١,٠	St-52	١٠٧٨,٠	١٥٨,٠٨	١٥٨,٠٨
PL101		PL	٢٠,٠	٩٥٠,٠	١,٠	St-52	٢٩٤٧,٠	٤٣٩,٥٥	٤٣٩,٥٥
PL102		PL	٢٠,٠	٩٥٠,٠	١,٠	St-52	٢٨٥٧,٠	٤٢٦,١٢	٤٢٦,١٢
PL103		PL	٢٠,٠	٩٥٠,٠	١,٠	St-52	٥٠٦٥,٠	٧٥٥,٤٤	٧٥٥,٤٤
PL104		PL	٢٠,٠	٩٥٠,٠	١,٠	St-52	٥٠٨٥,٠	٧٥٨,٤٣	٧٥٨,٤٣
PL105		PL	٢٠,٠	٩٥٠,٠	١,٠	St-52	٢٩٥٦,٠	٤٤٠,٨٩	٤٤٠,٨٩
PL106		PL	٢٠,٠	٩٥٠,٠	١,٠	St-52	٢٨٤٤,٠	٤٢٤,١٨	٤٢٤,١٨
LP2	بليتات الكوبري	PL	١٠,٠	٢٧٠,٠	٨,٠	St-52	٨٨٠,٠	١٨,٦٥	١٤٩,٢١
LP4		PL	١٢,٠	٤٠٠,٠	٤,٠	St-52	١٤٠٠,٠	٥٢,٧٥	٢١١,٠١
LP6		PL	١٢,٠	١٨٠,٠	٨,٠	St-52	١٤٠٠,٠	٢٣,٧٤	١٨٩,٩١
									١٠٥٢٢,٨١

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد واحد كوبرى على ترعة الاسماعيلية عند مسطرد من ثابت الى متحرك



بند رقم ١٥ حصر تفصيلى للباكية المعدنية

الكمرات XG

PartPos	NAME	Profile	Thickness	Width	No.	Material	Length (mm)	Weight/P ART	Weight TOT
PL107	الفلائشة السفلية Lower Flange	PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	١,٠	St-52	٣٠٤٥,٠	١٤٣,٤٢	١٤٣,٤٢
PL108		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	١,٠	St-52	٢٤٢٧,٠	١١٤,٣١	١١٤,٣١
PL109		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	١,٠	St-52	٢٦١,٠	١٢,٢٩	١٢,٢٩
PL110		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	٢,٠	St-52	٢٣٤٤,٠	١١٠,٤٠	٢٢٠,٨٠
PL111		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	١,٠	St-52	٢٨٩,٠	١٣,٦١	١٣,٦١
PL112		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	١,٠	St-52	٣١٥٧,٠	١٤٨,٦٩	١٤٨,٦٩
PL113		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	١,٠	St-52	٢٨١,٠	١٣,٢٤	١٣,٢٤
PL114		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	٢,٠	St-52	٤١٩٠,٠	١٩٧,٣٥	٣٩٤,٧٠
PL115		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	١,٠	St-52	٢٤٣٦,٠	١١٤,٧٤	١١٤,٧٤
PL116		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	١,٠	St-37	٢٥٨,٠	١٢,١٥	١٢,١٥
PL117		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	١,٠	St-37	٢٣٤٦,٠	١١٠,٥٠	١١٠,٥٠
PL118		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	١,٠	St-37	٢٤٣٣,٠	١١٤,٥٩	١١٤,٥٩
PL119		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	١,٠	St-37	٢٥٨,٠	١٢,١٥	١٢,١٥
PL120		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	١,٠	St-37	٢٣٤٨,٠	١١٠,٥٩	١١٠,٥٩
PL121		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	١,٠	St-37	٢٤٣٢,٠	١١٤,٥٥	١١٤,٥٥
PL122		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	٢,٠	St-52	٢٦٠,٠	١٢,٢٥	٢٤,٤٩
PL123		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	١,٠	St-52	٢٣٥١,٠	١١٠,٧٣	١١٠,٧٣
PL124		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	١,٠	St-52	٤١٩٣,٠	١٩٧,٤٩	١٩٧,٤٩
PL125		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	١,٠	St-37	٢٤٢٥,٠	١١٤,٢٢	١١٤,٢٢
PL126		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	١,٠	St-37	٢٦١,٠	١٢,٢٩	١٢,٢٩
PL127		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	١,٠	St-37	٢٦٣,٠	١٢,٣٩	١٢,٣٩
PL128		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	١,٠	St-37	٢٧٢,٠	١٢,٨١	١٢,٨١
W53		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	٢,٠	St-37	٣٥٨,٠	١٦,٨٦	٣٣,٧٢
W54		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	١,٠	St-37	٣٩٦,٠	١٨,٦٥	١٨,٦٥
W55		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	١,٠	St-37	٣٨٦,٠	١٨,١٨	١٨,١٨
W56		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	٢,٠	St-37	٣٧٨,٠	١٧,٨٠	٣٥,٦١
W57		PL	٢٠,٠	٣٠٠,٠	٤,٠	St-37	٣٨٢,٠	١٧,٩٩	٧١,٩٧
PL133	الويب Web	PL	١٠,٠	٧٥٠,٠	١,٠	St-52	٢٩٤٤,٠	١٧٣,٣٣	١٧٣,٣٣
PL134		PL	١٠,٠	٧٥٠,٠	١,٠	St-52	٤١٩٠,٠	٢٤٦,٦٩	٢٤٦,٦٩
PL135		PL	١٠,٠	٤٧٥,٠	١,٠	St-52	٧٣٤,٠	٣٧,٣٧	٣٧,٣٧
PL136		PL	١٠,٠	٤٧٦,٠	١,٠	St-52	٧٣٤,٠	٣٧,٤٣	٣٧,٤٣
PL137		PL	١٠,٠	٧٥٠,٠	١,٠	St-52	٤١٩١,٠	٢٤٦,٧٥	٢٤٦,٧٥
PL138		PL	١٠,٠	٧٥٠,٠	١,٠	St-52	٤١٩٠,٠	٢٤٦,٦٩	٢٤٦,٦٩
PL139		PL	١٠,٠	٧٥٠,٠	١,٠	St-52	٤١٩٣,٠	٢٤٦,٨٦	٢٤٦,٨٦
PL140		PL	١٠,٠	٧٥٠,٠	١,٠	St-52	٢٣٥٥,٠	١٣٨,٦٥	١٣٨,٦٥
PL141		PL	١٠,٠	٧٥٠,٠	١,٠	St-52	٢٣٥٤,٠	١٣٨,٥٩	١٣٨,٥٩
PL142		PL	١٠,٠	٧٥٠,٠	١,٠	St-52	٢٤٣٥,٠	١٤٣,٣٦	١٤٣,٣٦
PL143		PL	١٠,٠	٧٥٠,٠	١,٠	St-52	٢٣٥٤,٠	١٣٨,٥٩	١٣٨,٥٩
PL144		PL	١٠,٠	٧٥٠,٠	١,٠	St-52	٢٤٣٢,٠	١٤٣,١٨	١٤٣,١٨
PL145		PL	١٠,٠	٧٥٠,٠	١,٠	St-52	٢٣٥٤,٠	١٣٨,٥٩	١٣٨,٥٩
PL146		PL	١٠,٠	٧٥٠,٠	١,٠	St-52	٢٤٣١,٠	١٤٣,١٣	١٤٣,١٣
PL147		PL	١٠,٠	٧٥٠,٠	١,٠	St-52	٢٣٥٤,٠	١٣٨,٥٩	١٣٨,٥٩
PL148		PL	١٠,٠	٧٥٠,٠	١,٠	St-52	٢٤٢٤,٠	١٤٢,٧١	١٤٢,٧١
PL149		PL	١٠,٠	٧٥٠,٠	١,٠	St-52	٢٨٦٦,٠	١٦٦,٩٧	١٦٦,٩٧
PL150		PL	١٠,٠	٧٥٠,٠	١,٠	St-52	٢٤٢٦,٠	١٤٢,٨٣	١٤٢,٨٣
PL151		PL	١٠,٠	٥٣٠,٠	١,٠	St-52	٧٥٠,٠	٣١,٢٠	٣١,٢٠
PL152		PL	١٠,٠	٥٣٩,٠	١,٠	St-52	٧٥٠,٠	٣١,٧٣	٣١,٧٣
PL153		PL	١٠,٠	٥٣٢,٠	١,٠	St-52	٧٥٠,٠	٣١,٣٢	٣١,٣٢
PL154		PL	١٠,٠	٥٠٣,٠	١,٠	St-52	٧٥٠,٠	٢٩,٦١	٢٩,٦١
PL155		PL	١٠,٠	٥٠٤,٠	١,٠	St-52	٧٥٠,٠	٢٩,٦٧	٢٩,٦٧
PL156		PL	١٠,٠	٥١٧,٠	١,٠	St-52	٧٥٠,٠	٣٠,٤٤	٣٠,٤٤
PL157		PL	١٠,٠	٥١٣,٠	١,٠	St-52	٧٥٠,٠	٣٠,٢٠	٣٠,٢٠
PL158		PL	١٠,٠	٥٢١,٠	١,٠	St-52	٧٥٠,٠	٣٠,٦٧	٣٠,٦٧
LP3	بليتات الكوبري	PL	١٢,٠	١٠٠,٠	٢٠,٠	St-52	١٤٠٠,٠	١٣,١٩	٢٦٣,٧٦
LP5		PL	١٢,٠	٣٠٠,٠	١٠,٠	St-52	١٤٠٠,٠	٣٩,٥٦	٣٩٥,٦٤
LP1		PL	١٠,٠	٢٧٠,٠	٢٠,٠	St-52	٦٢٠,٠	١٣,١٤	٢٦٣,٨٢
									٦٦٦٢,٦١

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد واحد كوبرى على ترعة الاسماعيليه عند مسطرمين ثابت الى متحرك



بند رقم ١٥ احصر تفصيلى للباكىة المعدنية

الاعصاب Rips

PartPos	NAME	Profile	Thickness	Width	No.	Material	Length (mm)	Weight/P ART	Weight TOT
W1		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-37	٦٩٣٣,٠	٤٣٤,٣٠	٤٣٤,٣٠
W2		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-37	٣٦٨٤,٠	٢٣٠,٧٨	٢٣٠,٧٨
W3		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-37	٣٢٨٢,٠	٢٠٥,٥٩	٢٠٥,٥٩
W4		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-37	٦٥٠١,٠	٤٠٧,٢٤	٤٠٧,٢٤
W5		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	٦٠٩٨,٠	٣٨٢,٠	٣٨٢,٠
W6		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	٥٦٩٦,٠	٣٥٦,٨١	٣٥٦,٨١
W7		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	٤٨٩١,٠	٣٠٦,٣٩	٣٠٦,٣٩
W8		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	٤٤٨٩,٠	٢٨١,٢٠	٢٨١,٢٠
W9		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	٢٨٨٠,٠	١٨٠,٤١	١٨٠,٤١
W10		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	٢٤٧٨,٠	١٥٥,٢٣	١٥٥,٢٣
W11		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	٢٠٧٥,٠	١٢٩,٩٨	١٢٩,٩٨
W12		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	١٦٧٣,٠	١٠٤,٨٠	١٠٤,٨٠
W13		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	١٢٧١,٠	٧٩,٦٢	٧٩,٦٢
W14		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	١٧٢٥,٠	١٠٨,٠٦	١٠٨,٠٦
W15		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	١٣٢٣,٠	٨٢,٨٨	٨٢,٨٨
W16		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	١١١٢,٠	٦٩,٦٦	٦٩,٦٦
W17		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	٥٢٩٤,٠	٣٣١,٦٣	٣٣١,٦٣
W18		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	٤٠٨٧,٠	٢٥٦,٠٢	٢٥٦,٠٢
W19		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	٥٢٤٨,٠	٣٢٨,٧٥	٣٢٨,٧٥
W20		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	٥٦٥٤,٠	٣٥٤,١٨	٣٥٤,١٨
W21		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	٦٠٥٩,٠	٣٧٩,٥٥	٣٧٩,٥٥
W22		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	٦٤٦٥,٠	٤٠٤,٩٩	٤٠٤,٩٩
W23		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	٤٨٤٣,٠	٣٠٣,٣٨	٣٠٣,٣٨
W24		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	٤٤٣٧,٠	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥
W25		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	٤٠٢٢,٠	٢٥٢,٥٨	٢٥٢,٥٨
W26		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	٣٦٦٦,٠	٢٢٧,١٤	٢٢٧,١٤
W27		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	٣٢٢٠,٠	٢٠١,٧١	٢٠١,٧١
W28		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	٢٨١٥,٠	١٧٦,٣٤	١٧٦,٣٤
W29		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	٢٤٠٩,٠	١٥٠,٩١	١٥٠,٩١
W30		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	٢٠٠٤,٠	١٢٥,٥٤	١٢٥,٥٤
W31		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	١٥٩٨,٠	١٠٠,١٠	١٠٠,١٠
W32		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	١١٨٧,٠	١١١,٩٤	١١١,٩٤
W33		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	١٣٨١,٠	٨٦,٥١	٨٦,٥١
W34		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١٣,٠	St-52	٨٠٠٣,٠	٥٠١,٣٣	٦٥١٧,٣٢
W35		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	٢,٠	St-52	٧٤٠٩,٠	٤٦٤,١٢	٩٢٨,٢٤
W36		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	٦٣١٨,٠	٣٩٥,٧٨	٣٩٥,٧٨
W37		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	٦٣١٦,٠	٣٩٥,٦٥	٣٩٥,٦٥
W38		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١٤,٠	St-52	٧٩٨١,٠	٤٩٩,٩٥	٦٩٩٩,٣٥
W39		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	٢,٠	St-52	٧٣٢٥,٠	٤٤٦,٣٣	٨٩٢,٦٦
W40		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	٢٠٦٥,٠	١٢٩,٣٦	١٢٩,٣٦
W41		PL	١٠,٠	٧٩٨,٠	١,٠	St-52	١٦٦٣,٠	١٠٤,١٨	١٠٤,١٨
									٢٥٣٦١,٠١

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد واحد كوبرى على ترعة الاسماعيليه عند مسطرد من ثابت الى متحرك



بند رقم ١٥ حصر تفصيلى للباكية المعدنية

الغطاء

PartPos	NAME	Profile	Thickness	Width	No.	Material	Length (mm)	Weight/P ART	Weight TOT
PL1		PL	١٤,٠	٢٠٠٠,٠	٢,٠	St-52	١٢٥٠٢,٠	٢٧٤٧,٩٤	٥٤٩٥,٨٨
PL2		PL	١٤,٠	٩١٢,٧٠	١,٠	St-52	١١٧٦٣,٠	١١٧٩,٩٠	١١٧٩,٩٠
PL3		PL	١٤,٠	١١٠١,١٠	١,٠	St-52	١١٨٩١,٠	١٤٣٨,٩٤	١٤٣٨,٩٤
PL4		PL	١٤,٠	٢٠٠٠,٧٠	١,٠	St-52	١٢٥٠٣,٠	٢٧٤٩,١٢	٢٧٤٩,١٢
PL5		PL	١٤,٠	٩١٢,٨٠	١,٠	St-52	١١٧٧٦,٠	١١٨١,٣٣	١١٨١,٣٣
PL6		PL	١٤,٠	٢٠٠٠,٢٠	١,٠	St-52	١٢٥٢٥,٠	٢٧٥٣,٢٧	٢٧٥٣,٢٧
PL7		PL	١٤,٠	١١٠١,٢٠	١,٠	St-52	١١٩٢٦,٠	١٤٤٣,٣١	١٤٤٣,٣١
PL8		PL	١٤,٠	٢٠٢٧,٨٠	١,٠	St-52	١٢٥٧٠,٠	٢٨٠١,٢٩	٢٨٠١,٢٩
PL9		PL	١٤,٠	٢٠٤٢,٥٠	١,٠	St-52	١٢٥٣٤,٠	٢٨١٣,٥٢	٢٨١٣,٥٢
PL10		PL	١٤,٠	١٠٨٧,٧٠	١,٠	St-52	١١٩٠٠,٠	١٤٢٢,٥٠	١٤٢٢,٥٠
PL11		PL	١٤,٠	٨٩٩,٣٠	١,٠	St-52	١١٧٩٥,٠	١١٦٥,٧٤	١١٦٥,٧٤
PL12		PL	١٤,٠	٨٩٨,٩٠	١,٠	St-52	١١٧٥٤,٠	١١٦١,١٧	١١٦١,١٧
PL13		PL	١٤,٠	١٠٨٧,٣٠	١,٠	St-52	١١٨٨٢,٠	١٤١٩,٨٣	١٤١٩,٨٣
									٢٧٦٠,٥٩٧

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد واحد كوبرى على تربة الاسماعيلية عند مسطرد من ثابت الى متحرك



بند رقم ١٥ حصر تفصيلي للباكية المعدنية

TOWERS الابراج

PartPos	NAME	Profile	Thickness	Width	No.	Material	Length (mm)	Weight/P ART	Weight TOT	
AB1	Frame	ROD25			14,0	St-37	180,0	2,12	117,00	
M1		HEB300			5,0	St-37	130,0	777,10	3180,00	
M3		HEB300			1,0	St-37	130,0	777,10	777,10	
W94		HEB300			2,0	St-37	130,0	777,10	1554,20	
M2		HEB240			1,0	St-37	130,0	524,16	3144,96	
M47		HEB240			1,0	St-37	221,0	183,87	110,33	
W98		HEB240			2,0	St-37	130,0	524,16	1048,32	
W99		HEB240			2,0	St-37	221,0	183,87	367,74	
W111		IPE240			1,0	St-37	249,0	76,44	76,44	
M48		IPE240			3,0	St-37	249,0	76,44	229,32	
M49		UPN160			72,0	St-37	223,0	41,92	3018,03	
M50		UPN160			12,0	St-37	220,0	41,36	496,32	
M51		UPN160			36,0	St-37	248,0	46,79	1684,06	
M52		UPN160			24,0	St-37	234,0	44,07	1057,11	
W107		UPN160			24,0	St-37	223,0	41,92	1006,18	
W108		UPN160			2,0	St-37	220,0	41,36	82,72	
W109		UPN160			12,0	St-37	248,0	46,79	561,02	
W110		UPN160			8,0	St-37	234,0	44,07	352,56	
W121		UPN160			2,0	St-37	234,0	44,09	88,18	
M55		L80X80X8			24,0	St-37	1049,0	10,08	241,44	
M56		L80X80X8			96,0	St-37	1052,0	10,11	970,03	
M57		L80X80X8			12,0	St-37	813,0	7,81	93,71	
M58		L80X80X8			1,0	St-37	812,0	7,80	46,82	
M59		L80X80X8			1,0	St-37	1131,0	10,87	75,21	
M60		L80X80X8			12,0	St-37	1405,0	13,50	112,02	
M61		L80X80X8			12,0	St-37	1497,0	14,39	172,13	
W113		L80X80X8			8,0	St-37	1049,0	10,08	80,70	
W114		L80X80X8			32,0	St-37	1052,0	10,11	323,01	
W115		L80X80X8			4,0	St-37	813,0	7,81	31,20	
W116		L80X80X8			2,0	St-37	812,0	7,80	15,61	
W117		L80X80X8			2,0	St-37	1131,0	10,87	21,74	
W118		L80X80X8			4,0	St-37	1405,0	13,50	54,01	
W119		L80X80X8			4,0	St-37	1497,0	14,39	57,54	
M54		L120X120X12			1,0	St-37	20,0	5,61	23,61	
W120		L120X120X12			2,0	St-37	210,0	5,61	11,22	
PL86		STIFFNEER	PL	30,0	30,0	4,0	St-52	300,0	211,90	847,60
PL89			PL	30,0	30,0	4,0	St-52	300,0	211,90	847,60
F1			PL	25,0	40,0	8,0	St-52	400,0	35,23	282,10
F2			PL	25,0	35,0	8,0	St-52	400,0	27,48	219,80
F3			PL	25,0	35,0	1,0	St-52	400,0	27,48	164,80
W96	PL		25,0	35,0	2,0	St-52	400,0	27,48	34,96	
F4	PL		25,0	30,0	2,0	St-52	350,0	20,61	41,61	
F15	PL		25,0	30,0	4,0	St-52	350,0	20,61	82,43	
W95	PL		25,0	30,0	1,0	St-52	350,0	20,61	20,61	
W97	PL		25,0	30,0	1,0	St-52	350,0	20,61	20,61	
F54	PL		16,0	30,0	1,0	St-52	320,0	12,06	72,30	
W106	PL		16,0	30,0	2,0	St-52	320,0	12,06	24,12	
W112	PL		14,0	27,0	4,0	St-52	320,0	9,50	37,98	
F62	PL		14,0	27,0	12,0	St-52	320,0	9,50	113,44	
PL88	PL		12,0	44,0	4,0	St-52	300,0	12,43	497,38	
F9	PL		10,0	55,0	12,0	St-52	130,0	0,51	1,12	
F10	PL		10,0	55,0	12,0	St-52	130,0	0,51	1,74	
F11	PL		10,0	80,0	48,0	St-52	80,0	0,50	24,12	
F14	PL		10,0	80,0	16,0	St-52	80,0	0,50	8,04	
F51	PL		10,0	100,0	12,0	St-52	110,0	2,51	30,14	
F52	PL		10,0	300,0	10,0	St-52	300,0	7,07	23,39	
F53	PL		10,0	240,0	10,0	St-52	240,0	4,52	27,13	
W3	PL		10,0	323,0	8,0	St-52	70,90	17,98	143,82	
W4	PL		10,0	215,0	4,0	St-52	531,0	11,10	44,10	
W5	PL		10,0	310,0	4,0	St-52	112,0	17,30	19,18	
W21	PL		10,0	324,0	12,0	St-52	350,0	13,48	161,76	
W22	PL		10,0	321,0	8,0	St-52	501,0	12,12	10,10	
W23	PL		10,0	355,0	4,0	St-52	401,0	11,17	44,70	
W24	PL		10,0	413,0	8,0	St-52	529,0	19,23	152,81	
W25	PL		10,0	493,0	24,0	St-52	1039,0	40,21	960,04	
W26	PL		10,0	481,0	16,0	St-52	1047,0	34,53	122,03	
W27	PL		10,0	493,0	8,0	St-52	1040,0	40,20	321,99	
W28	PL		10,0	413,0	16,0	St-52	813,0	24,00	472,78	
W29	PL		10,0	349,0	8,0	St-52	813,0	22,27	178,19	
W30	PL		10,0	321,0	8,0	St-52	817,0	20,59	164,70	
W101	PL		10,0	300,0	2,0	St-52	300,0	7,07	14,13	
W102	PL		10,0	240,0	2,0	St-52	240,0	4,52	9,04	
W103	PL		10,0	200,0	4,0	St-52	110,0	2,51	10,00	
W104	PL		10,0	50,0	4,0	St-52	130,0	0,51	2,04	
W105	PL		10,0	50,0	4,0	St-52	130,0	0,51	2,20	
F5	PL		2,0	350,0	5,0	St-52	400,0	3,30	13,49	
F13	PL		3,0	350,0	3,0	St-52	400,0	3,30	9,89	
F6	PL		3,0	300,0	7,0	St-52	350,0	2,47	17,31	
F12	PL		3,0	300,0	1,0	St-52	350,0	2,47	2,47	
F7	NUT_M25				191,0	St-52	20,0	0,70	137,20	
F8	NUT_M25				10,0	St-52	13,0	0,10	1,00	
									31074,20	

مهندس البيئة

مهندس الشركة



عملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد واحد كوبرى على ترعة الاسماعيليه عند مسطرد من ثابت الى متحرك

بند رقم ١٥ حصر تفصيلى للباكية المعدنية

اجمالى الابراج والباكية المعدنية

PartPos	NAME	Profile	Thickness	Width	No.	Material	Length (mm)	Weight/P ART	Weight TOT
MG									٢٤٠٦٣,٨٨
EXG									١٠٥٢٢,٨١
XG									٦٦٦٢,٦١
Rips الاعصاب									٢٥٣٦١,٠١
الغطاء									٢٧٦٠٥,٩٧
Towers الابراج									٣١٥٦٤,٢٠
اجمالى الابراج والباكية المعدنية							KG		١٢٥٧٨٠,٤٩

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد واحد كوبرى على ترعة الاسماعيلية عند مسطرد من ثابت الى متحرك

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مقاوله : شركة النيل العامة للانشاء والطرق

حصر تفصيلي لكميات الاعمال المعدنية الخاصة بربط الباكية والابراج واثقال الاتزان									
بيان الأعمال		طول	عرض	سمك	كمية	عدد	عدد الأبراج	اجمالي الحجم	
PLT 50*600	خصم	٠.٢٠٧	٠.٠٠٥	٠.٠٠٥	٠.٠٠١٠٣٥	١	٤	٠.٠٠٤١	
					٠.٠٠٠١٤١				
STIFF20mm		٠.٢	٠.١٩	٠.٠٠٢	٠.٠٠٠٠٣٨	٤	٤	٠.٠٠٠٠٦	UPPER
wideners30*150		١.٣٥	٠.١٥	٠.٠٠٣	٠.٠٠٠٦٠٧٥	٢	٤	٠.٠٠٤٩	LOWER
STIFF20mm		٠.٩	٠.٢٧٥	٠.٠٠٢	٠.٠٠٠٤٩٥	٦	٤	٠.١١٩	
RAILS		٦	٠.٠٦	٠.٠٠٦	٠.٠٠٢١٦	١	٤	٠.٠٠٨٦	
PLATES		٠.٦	٠.٣٢	٠.٠٢٢	٠.٠٠٠٤٢٢٤	١	٤	٠.٠٠١٧	كراسي الارتكاز
					٠.٠٠٠٤٨			٠.٠٠٢٢	
PLATES		٠.٣	٠.٣	٠.٠٠٢	٠.٠٠٠١٨	٨	٤	٠.٠٠٥٨	ربط الكمر HEB300
STIFF10mm		٠.٢٢٥	٠.٣	٠.٠٠١	٠.٠٠٠٠٦٧٥	١٠	٤	٠.٠٢٧	
STIFF10mm		٠.١٥	٠.٣	٠.٠٠١	٠.٠٠٠٠٤٥	٥	٤	٠.٠٠٠٩	
اجمالي (م) ٠.٤٣٠									
كثافة الحديد ٧.٨٧٤									
اجمالي الوزن (طن) ٣.٣٨٩									

بيان الأعمال	وزن كجم / م	طول	عدد	عدد الأبراج	اجمالي الوزن
HEB300	١١٩	٣	١	٤	١.٤٢٨
	١١٩	٣	٢	٤	٢.٨٥٦
HEB300	١١٩	١	٢	٤	٠.٩٥٢
UPN260	٣٧.٩	٣	١	٤	٠.٤٥٥
UPN260	٣٧.٩	٠.٣	٤	٤	٠.١٨٢
مشاية غرفة التحكم وتشمل زوايا حديد ١٢ سم مجلدة بصاج ٣ مم ودرايزين يمين وشمال ٠.٥٠٠					
UPN100	١٠.٦	٦.٨	٤	٤	١.١٥٣
اجمالي الوزن (طن) ٧.٥٢٦					

١٠.٩١٥	اجمالي الوزن بالطن
--------	--------------------

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد واحد كوبرى على ترعة الاسماعيلية عند مسطرد من ثابت الى متحرك

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى

مقاول: شركة النيل العامة للانشاء والطرق

رقم البند (١٥) حصر تفصيلى بالطن توريد وتركيب الباكىة المعدنية

الاوزان المكافئة ٢:

م	البيان	العدد	الابعاد			الوزن / بالطن
			عرض	طول	سمك	
١	بليات الثقل الرئيسية	٤	١.٧٥	٢.٠٥	٠.٢٢	٢٤.٧٨
٢	زوايا تجميع البليات مع بعضها	٤	٠	٠.٦٤	٠	٠.٨٦٥
		٤	٠	٢.٠٧	٠	٠.٢٨
		٤	٠	١.٧٧	٠	٠.٢٣٩
٣	مبروم ٦٠ مم لزوم ربط البلاطات	٤	٠	١.٥	٠	٠.١٣٤
٤	مب لزوم التركيب	١	٠.٤	٠.٦	٠.٠٥	٠.٠٩٤
٥	بلتة لزوم المب	١٦	٠.٢	٠.٢	٠.٠٢	٠.١
٦	بلتة لزوم الجوايط	١٦	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٠٣	٠.٢٣٥٥
اجمالي الاوزان						٢٦.٧٢٧٥
وزن ٢ ثقل : $٢٦.٧٢٧٥ * ٢ = ٥٣.٤٥٥$ طن						

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد واحد كوبرى على ترعة الاسماعيلية عند مسطرد من ثابت الى متحرك

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

مقاوله: شركة النيل العامة للانشاء والطرق

رقم البند (١٦) حصر اجمالى بالطن توريد وتركيب درابزين معدنى صلب ٣٧

م	البيان	الوزن
١	الهاندريل	٦.٠٧٥
٢	الرصيف	١.٨٤٥
	الاجمالي بالطن	٧,٩٢

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد واحد كوبرى على ترعة الاسماعيلية عند مسطرد من ثابت الى متحرك

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى

مقاولة: شركة النيل العامة للانشاء والطرق

رقم البند (١٦) حصر تفصيلى بالطن توريد وتركيب درابزين معدنى صلب ٣٧

١ الهاندريل:

م	البيان	العدد	الابعاد			الوزن / بالطن
			عرض	طول	سمك	
١	مجرى ٢٠ سم لزوم القوائم	٤	٠	٠.٨٧	٠	٠٠٠٨٨
٢	مجرى ٢٠ سم لزوم القوائم	٢	٠	٠.٨	٠	٠٠٠٤٠٥
٣	مجرى ١٤ سم لزوم العوارض	٤	٠	٠.٨٥	٠	٠٠٠٥٥
٤	علبة ٥*٥ سم سمك ٤ مم	٦	٠	٠.٥٢	٠	٠٠٠١٩٦
٥	علبة ٥*٥ سم سمك ٤ مم	٣	٠	٠.٦٥	٠	٠٠٠١٢٢
٦	علبة ١٠*١٠ سم سمك ٣ مم	٢	٠	٠.٨٥	٠	٠٠٠١٩
٧	صاج مهرم	١	٠.٤٥	٢	٤	٠٠٠٢٨
٨	اعصاب ١٠ مم	٩	٠.١	٠.١	٠٠٠١	٠٠٠٠٧
اجمالي وزن ٢ متر طولي من الهاندريل ٠.٢٧						
وزن المتر الطولي الواحد ١٣٥ كيلو جرام/م						
وزن الكوبري بالكامل ٤٥ متر طولي * ١٣٥ كيلو جرام / المتر الطولي = ٦.٠٧٥ طن						

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد واحد كوبرى على ترعة الاسماعيلية عند مسطرد من ثابت الى متحرك

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

مقاول: شركة النيل العامة لانشاء الطرق

رقم البند (١٦) حصر تفصيلي بالطن توريد وتركيب درابزين معدني صلب ٣٧

٢ الرصيف

م	البيان	العدد	الابعاد			الوزن / بالطن
			عرض	طول	سمك	
١	علبة ٥*٥ سم سمك ٤ مم	٤	٠	٠.٣٤	٠	٠.٠٨٥
٢	علبة ٥*٥ سم سمك ٤ مم	٤	٠	٠.١٥	٠	٠.٠٠٤
٣	علبة ٥*٥ سم سمك ٤ مم	٦	٠	٠.٢٨	٠	٠.١٠٥
٤	صاج ٤ مم لزوم الرصيف	١	٠.٥٢	١	٠.٠٠٤	٠.٠١٦
٥	خوص لزوم الرصيف	٢	٠.٠٣	١	٠.٠٠٤	٠.٠٠٢
اجمالي وزن ٢ متر طولي من الهاندريل ٠.٠٤١						
وزن المتر الطولي الواحد ٤١ كيلو جرام/م						
وزن الكوبري بالكامل ٤٥ متر طولي * ٤١ كيلو جرام / المتر الطولي = ١.٨٤٥ طن						

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



مشروع تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبري ثابت الى متحرك علي ترعة الاسماعلية عند
مسطرد

(٢٣) حصر الاعمال الميكانيكية

م	البند	الاجمالي (مقطوعية)
٢٣	بالمقطوعية توريد وتركيب جميع الاعمال الميكانيكية اللازمة للكوبري والخاصة بأعمال رفع وانزال الباكية المعدنية وذلك باستخدام عدد ٤ صناديق تروس مزودة ببيكرات مثبتة عند جوانب الجزء الثابت من الكوبري على ان تكون الحركة عمودية على ان يتم تقديم الرسومات التنفيذية معتمدة من استشاري متخصص لمراجعتها واعتمادها من الهيئة قبل وأثناء التنفيذ على ان تكون التروس المستخدمة من رتبة لا تقل عن (٥٥) ويشمل البند الدهان وجهين برايمر ايبوكسي بما لا يقل عن ٣٠٠ ميكرون وعمل الاختبارات اللازمة على الخامات المستخدمة قبل وأثناء التنفيذ من مكاتب معتمدة بالهيئة ويشمل التزييت والتشحيم وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر وطبقا لأصول الصناعة	١.٠٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GAART)



مشروع تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبري ثابت إلى متحرك على ترعة الاسماعلية عند
مسطرد

(٢٤) حصر الاعمال الكهربائية الخاصة برفع الكوبري

م	البند	الاجمالى (مقطوعية)
٢٤	بالمقطوعية توريد وتركيب واختبار جميع الاجهزة الكهربائية المطلوبة لرفع وانزال الجزء المتحرك من الكوبري اتوماتيكيا	١.٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)




مشروع تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبري ثابت الى متحرك علي ترعة الاسماعلية عند مسطرد

(٢٥) بالعدد توريد وتركيب واختبار اعمدة اشارة بارتفاع ١٠ م		
كوبرى	العدد	الاجمالى (عدد)
مسطرد	٨	٨.٠٠٠
اجمالى (عدد)		٨.٠٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GART)





مشروع تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبري ثابت الى متحرك علي ترعة الاسماعلية عند مسطرد

(٢٦) بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف انارة بدرجة حماية IP66		
كوبرى	العدد	الاجمالى (عدد)
مسطرد	٨	٨.٠٠٠
اجمالى (عدد)		٨.٠٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مشروع تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبري ثابت الى متحرك علي ترعة الاسماعلية عند مسطرد

(٢٧) بالمتر الطولى توريد وتركيب كابلات التغذية الفرعية ٤*٢٥م ٢		
كوبرى	بالمتر الطولى	الاجمالى (م.ط)
مسطرد	٥٠٠	٥٠٠٠٠٠
اجمالى م.ط		٥٠٠٠٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GAART)



مشروع تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبري ثابت الى متحرك علي ترعة الاسماعلية عند مسطرد

(٢٨) بالمتر الطولى توريد وتركيب الكابلات الرئيسية ٣*١٢٠ + ٧٠م٢		
الاجمالى (م.ط)	بالمتر الطولى	كوبرى
١٥.....	١٥.	مسطرد
١٥.....	اجمالى م.ط	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GAART)



مشروع تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبري ثابت الى متحرك علي ترعة الاسماعلية عند مسطرد

(٢٩) بالعدد توريد وتركيب لوحة التوزيع الرئيسية		
كوبرى	العدد	الاجمالى (عدد)
مسطرد	١	١.٠٠٠
اجمالى (عدد)		١.٠٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBIT)



مشروع تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبري ثابت الى متحرك علي ترعة الاسماعلية
عند مسطرد

(٣١) حصر بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء من طراز صاروخ

م	البند	الاجمالى (مقطوعية)
٣١	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء من طراز صاروخ	٤.٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.... وسعر

بالاحالة الى عمليه تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبرى عند مسطرد من ثابت الى متحرك على ترعة الاسماعيليه .

نرفق لسيادتكم المقياسه الختامية للمشروع بعاليه .

برجاء التفضل من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،،

تحريراً في : ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية
(للمنطقة الاولى المركزية)


مهندس

طارق يوسف الجزار



مقاييس ختامية عملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد ١ كوبرى على ترعة الاسماعيليه عند (مسطرد) من ثابت الى متحرك (مرحلة اولي)

م	البند	الوحدة	الكمية الختامية	الفئة	الاجمالى
١	بالمتر المسطح تكسير وإزالة مسطحات اسفلتية بأى سمك حتى منسوب الخرسانة للكبارى او طبقة الأساس للمداخل والفئة تشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (مالتى وستون متر مسطح)	م ^٢	٢٠١,٦	٣٠	٦٠٤٨
٢	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة للأجزاء التالفة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والفئة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (خمس وستون متر مكعب)	م ^٣	٦١,٧٤	١٧٠	١٠٤٩٥,٨
٣	بالمقطوعية أعمال رفع الباكينة المعدنية القديمة ونقلها إلى مخازن الهيئة والفئة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (واحد متر بالمقطوعية)	مقطوعية	١	٧٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠
٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية للارصفة والجزر او اى اعمال اخرى والفئة تشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية وكل مايلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (واحد متر مكعب)	م ^٣	٠	٧٠	٠
٥	بالمقطوعية نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل ونقلها داخل الموقع ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والادوات اللازمة للفك والتكيب بالموقع ومكان تخزينها والبند شامل مما جمعه على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة (واحد متر بالمقطوعية)	مقطوعية	١	١٤٩٠٠٠	١٤٩٠٠٠
٦	بالمقطوعية نقل البنتون المالى إلى الموقع لزوم اعمال الخوازيق بالمجرى المالى والبند شامل مما جمعه على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة (واحد متر بالمقطوعية)	مقطوعية	١	٢٢٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠
٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها (Bored Piles) قطر ١٠٠ سم وبحمولة تصميمية لا تقل عن ٢٧٥ طن وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي على الاتقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم / سم ^٣ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى مقاوم للكبريتات او اى نوع اسمنت مناسب طبقا لتوصيات استشارى التربة والفئة تشمل الحفر فى اى نوع من انواع التربة وسند جوانب الحفر باستخدام سائل البتونيوت البناء الحفر ويقاس طول الخازوق من اسفل منسوب القاعدة على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة والفئة لاتشمل حديد التسليح (مالتان وثمانون متر طولي)	م.ط	٢٧٠	٤١٠٠	١١٠٧٠٠٠
٨	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة والفئة لاتشمل سعر الخازوق الذى يصب خارج الدعامات على البر ويتم المحاسبة على سعر الخازوق طبقا لبنود التعاقد والفئة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (واحد بالعدد)	عدد	١	٢٦٥٠٠٠	٢٦٥٠٠٠
٩	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ جسات بالموقع لتحديد نوعية طريقة التأسيس والفئة تشمل اعمال الحفر واستخراج العينة ومعالجتها واعداد تقرير فى طبيعة التربة بالموقع (خمسون متر طولي)	م.ط	٨٠	٢٣٥	٢٦٨٠٠



Handwritten signature and initials.

مقاييس ختامية عملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد ١ كوبرى على ترعة الاسماعيليه عند (مسطرد) من ثابت الى متحرك (مرحلة اولي)

م	البند	الوحدة	الكمية الختامية	الفئة	الاجمالي
١٠	بالطن توريد وتركيب غلاف معدني للخوازيق معالج ضد الصدأ طبقا للرسومات المعتمدة وتوصيات تقرير التربة وبطول من منسوب اسفل المخدة حتى المنسوب المطلوب طبقا لطبيعة التربة بعد عمل الجسات طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمل عمل الجسات	طن	٢٥	٢٢٨٠٠	٥٧٠٠٠
١١	بالمتر المكعب الخرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق والبلاطات الانتقالية مع تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ٣ اسمنت مقاوم للكبريتات او اى نوع اسمنت مناسب طبقا لتوصيات الاستشاري مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل حديد التسليح	م ٣	١٦٩,٢٣٥	٣٢٠٠	٥٤١٥٥٢
١٢	بالمتر المكعب الخرسانة مسلحة للجزء العلوي (بلاطات واعمد وكمرات) مع تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات على ان تكون الخرسانة ذات سطح امس ظاهر (fair face) وتنفيذ الميول الطولية والعرضية (super elevation) دون تغيير في سمك البلاطة على وتشمل الفئة كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمل توريد وتشغيل حديد التسليح	م ٣		٣٢٥٠	
١٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للارصفة مع تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ٣ اسمنت بورتلاندى عادى او اى نوع اسمنت مناسب طبقا لتوصيات الاستشاري مع معالجة الخرسانة بعد الصب على ان تكون الخرسانة ذات سطح امس (fair face) على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة والفئة لا تشمل توريد وتشغيل حديد التسليح	م ٣		١٧٠٠	
١٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٥٢,٣٧) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهوا الاعمال بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر (سته واربعون طن)	طن	٤٥,٢٨	١٩٠٠٠	٨٦٠٣٢٠
١٥	بالطن توريد وتركيب قطع معدنية لزوم اى اعمال للجزء العلوي بالباقيات المعدنية بالمنشأ بالإضافة الى احمال واثقال الاتزان على ان تعتمد ابعاد القطاعات وجميع المواد المستخدمة وطريقة ومراحل التنفيذ من الهيئة قبل التنفيذ على ان يتم تسليم القطاعات القديمة لمخازن الهيئة والفئة تشمل التوريد والتربيط واللحام والمسامير وعمل الاختبارات اللازمة والدهان بمادة ايبوكسية مقاومة للصدأ وكل ما يلزم لنهوا الاعمال بالكامل طبقا للرسومات لشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	طن	١٩٠,١٣	٣٢٠٠٠	٦٠٨٤١٦٠

عادل احمد



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

مقاييس ختامية عملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد ١ كوبرى على ترعة الاسماعيليه عند (مسطرد) من ثابت الى متحرك (مرحلة اولي)

م	البند	الوحدة	الكمية الختامية	الفئة	الاجمالى
١٦	بالطن توريد وتركيب درابزين معدني (صلب ٣٧) مكون من كمر وخص من نفس القطاعات المركبة بجسم الكوبرى او طبقا للرسومات وان تعتمد جميع الرسومات والخرائط من الهيئة قبل التنفيذ والفئة تشمل الدهان وجهين برايس ووجهين مادة ايبوكسية باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهوا الاعمال بالكامل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر (إنان ونصف طن)	طن	٧,٩٢	٢٥٠٠٠	١٩٨٠٠٠
١٧	بالمتر المسطح مرأشمة ودهان القطاعات المعدنية على ان تعتمد جميع الابعاد والمواد المستخدمة من الهيئة قبل البدء في التنفيذ وان يتم تسليم كل مرحلة على حدة للمهندس المشرف والفئة تشمل الكشف على المسامير واللحامات وعمل التريبطات والصيانة اللازمة لها والمرأشمة باستخدام الرمال sand Blast والدهان بوجه ايبوكسي تحضيرى ووجهين مادة ايبوكسية مقاومة للصدأ لا يقل سمكها عن ٢٤٠ ميكرون باللون المطلوب والفئة تشمل كل ما يلزم لاهوا لاهوا بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	م٢	.	٢٩٠	.
١٨	بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز ثابتة ومتحركة east 55 مع تنعيم اسطح الارتكازات وللشحم والتزييت واللحامات والدهان بمادة ايبوكسية مقاومة للصدأ ومحمّل على البند جوارب التثبيت بالخرسانة ومحمّل على البند وضع طبقة من الخرسانة الايبوكسية المعتمدة من الهيئة لضبط المناسيب اسفل الكراسى وكل ما يلزم لاهوا لاهوا بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	عدد	.	٥٠٠٠٠	.
١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل زاوية ١٠*١٠*١٠٠ والمعتمدة من الهيئة على ان تقدم الكتالوجات وعينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد وتقديم خطوات واسلوب التنفيذ للمراجعة والاعتماد والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	.	١٢٠٠	.
٢٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل تمدد حرارية thermal joint تسمح بالحركة من (٢,٥٠) سم طبقا للحسابات المقدمة من المقاول والمعتمدة من الهيئة على ان تقدم الكتالوجات وعينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد وتقديم خطوات واسلوب التنفيذ للمراجعة والاعتماد والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	.	٤٠٠٠	.
٢١	بالمتر المسطح اعمال دهان وفرد مادة ايبوكسية من بمعدل ٣ كجم / م٢ ومدعم بسن دلويمى ورمال نقيه سمك الطبقة ١,٥ سم على ان يتم اعتماد المادة من قطاع الكبارى قبل التنفيذ والفئة تشمل تجهيز السطح قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا الاعمال بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	.	١٨٠٠	.
٢٢	بالمتر المسطح فرد الطبقة الاسفلتية بالفنشر على الطبقة اللاصقة اعلى الباكيات بسنك ٤ سم والفئة تشمل تجهيز السطح قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا الاعمال بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	م٢	.	٩٥٠	.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

مقاييس ختامية عملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد ١ كوبرى على ترعة الاسماعيليه عند (مسطرد) من ثابت الى متحرك (مرحلة اولي)

م	البند	الوحدة	الكمية الختامية	الفئة	الاجمالى
٢٣	بالمقطوعة توريد وتركيب جميع الاعمال الميكانيكية اللازمة للكوبرى والخاصة بأعمال رفع وانزال الباكيت المعدنية وذلك باستخدام عدد ٤ صناديق تروس مزودة ببكرات مثبتة عند جوانب الجزء الثابت من الكوبرى على ان تكون الحركة عمودية على ان يتم تقديم الرسومات التنفيذية معتمدة من استشارى متخصص لمراجعتها واعتمادها من الهيئة قبل التنفيذ على ان تكون التروس المستخدمة من رتبة لا تقل عن (٥٥) ويشمل البند الدهان وجهين برايمر ايبوكسى بما لا يقل عن ٣٠٠ ميكرون وعمل الاختبارات اللازمة على الخامات المستخدمة قبل واناء التنفيذ من مكاتب معتمدة بالهيئة ويشمل التزييت والتشحيم وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر وطبقا لأصول الصناعة	مقطوعة	١	٦٥.....	٦٥.....
٢٤	بالمقطوعة توريد وتركيب واختبار جميع الاجهزة الكهربائية المطلوبة لرفع وانزال الجزء المتحرك من الكوبرى اوتوماتيكيا والبند يشمل لكل كوبرى عدد ٤ ماتور من نوعية القفص السنجابى بقدرة لا تقل عن ٢٥ حصان - ٣ فاز وبعدد ٢ ماتور للترابيس بقدرة لا تقل عن ٢٠ حصان - ٣ فاز ولوحة التغذية الرئيسية وبها المكونات التالية :- عدد ٨ كونتاكتور A ١٥٠ بالقطع المساعدة وواقي زيادة الاحمال عدد ٨ كونتاكتور A ٩٠ بالقطع المساعدة وواقي زيادة الاحمال عدد ٤ قاطع ثلاثى A ١٠٠ عدد ٤ تايمر تنظيم سرعات ومحمل على البند البارات بقطاعات مناسبة تحمّل ٣٠٠ امبير وعدد ١ دسك للتشغيل على ان يكون مصنع من الصاج سمك ١,٥ مم وزوايا ٢*٢٠, المدهون ببوية الهمر فنش وبالمكونات الاتية :- * عدد ٣ امبروميتر بالمحول ٩٠٩٥/١٠٠ سم * عدد ١ فولتميتر A.C بالمفتاح حتى A ٥٠٠ * عدد ١ مجموعة بوش / يوتن للتشغيل * عدد ٣ لمبة اشارة للتحضير وكل مايلازم لنهوى العمل على الوجه الامثل والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر على ان يتم اعتماد الرسم التنفيذى والمواصفات والمواثيق من المهندس المباشر	مقطوعة	١	١٥٠.....	١٥٠.....
٢٥	توريد وتركيب واختبار اعمدة اشارة بارتفاع ١٠ متر حديد مجلفن مسلوكة طوليا وملحومة ٨ بوصة ٣/ بوصة وبذراع قطر ٢ بوصة وطبقا لما يتم توصيفه من جهاز الاشراف على الاقل المسافة بين اعمدة الجسم الخرساني عن ٢٠ متر وبالمداخل عن ٣٠ متر ومحمل على البند عمل القواعد الخرسانية لاعمدة المداخل وكذا تركيب حوامل الكابلات بالقطاع المناسب من الصاج المجلفن واعتماد الرسومات التنفيذية لاعمدة الاشارة من قبل مهندس الاشراف والفئة تشمل كل ما يلزم لتثبيت الاعمدة طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٨	١٥٠٠٠	١٢٠٠٠٠
٢٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف اشارة بدرجة حماية IP ٦٦ وبقدرة LED W ١٥٠ على ان عدد ساعات التشغيل لا تقل عن ٦٠٠٠ ساعة ويحتمل درجة حرارة تشغيل ٥٠ درجة مئوية ومحمل على البند كابل التوصيل الداخلى ٢*٢٢ م ثرمو بلاستيك ولوحة التوزيع الفرعية/ عامود على ان يتم حصرها طبقا لظروف العمل وان يتم اعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل كل ما يلزم لتركيب الكشافات طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٨	٨٠٠٠	٦٤٠٠٠
٢٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابلات التغذية الفرعية المسلحة قطاع ٢٥*٤ مم ٢ المونيموم داخل مواسير PVC قطر ٣ بوصة ومحمل على البند غرف التفقيش امام كل عامود وذلك لاعمدة الجسم الخرساني والطبقات على الاقل المسافة بين اعمدة الجسم الخرساني عن ٢٠ متر وبالمداخل عن ٣٠ متر والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوى لاعمال بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	م.ط	٥٠٠	٣٠٠٠	١٥٠٠٠٠
٢٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابلات اريسية قطاع ١٢٠*٣ مم ٢ المونيموم داخل مواسير PVC قطر ٤ بوصة من مصدر الكهرباء وحتى لوحة التوزيع العمومية ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوى لاعمال بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	م.ط	١٥٠	٥٠٠٠	٧٥٠٠٠٠

الاقبال المدين

٢٢

٢٢

٢٢

٢٢

مقاييس ختامية عملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد ١ كوبرى على ترعة الاسماعيليه عند (مسطرد) من ثابت الى متحرك (مرحلة اولى)

م	البند	الوحدة	الكمية الختامية	الفئة	الاجمالي
٢٩	بالعدد توريد وتركيب لوحة التوزيع الرئيسية على ان تكون مصنعة من الصباح ومدهونة الكتروستاتيك وبدرجة حماي ٥٤ IP وبها المكونات عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB ١٥٠ A وعدد ٤ مفتاح ثلاثي MCCB ٨٠ عدد ١ كونتاكتور ١٠٠ A وعدد ١ مجموعة (يوش / يوتن - لمبات اشارة - سيليكثور) ومحمل على اللوحة ماسورة من الحديد بقطر ٦ بوصة بارتفاع ٦ متر	عدد	١	٥٠٠٠	٥٠٠٠
٣٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير U.P.V.C قطر ٤ بوصة لزوم اعمال تنفيذ صرف المطر للكوبرى والفئة تشمل توريد جميع الاكسسوارات لتجميع المواسير وضبط الميول ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا لاعمال بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	.	٣٠٠	.
٣١	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء من طراز صا روخ يتم تركيبها بين الجزء الثابت و المتحرك ٢٢ امبير من اجود الانواع والبند محمل عليه التثبيت الجيد وكل ما يلزم لنهوا لاعمال بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤	٥٠٠	٢٠٠٠
٣٢	بالمتر الطولي توريد واختبار كابل بحري قطاع ٣*١٥٠+٧٠ مم نحاس والبند محمل عليه ككل ما يلزم لنهوا لاعمال بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	.	٤٥٠٠	.
٣٣	بالمقطوعة اعاب المكاتب الاستشارية للاعمال الخاصة بالكبارى المتحركة الواردة بالقائمة عالية	مقطوعة	١	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٢	اعمال تفتيح وتزريع حديد التسليح الخاص بالمخدة ١ لربطها بالمخدة القائمة بالكوبرى باستخدام معدات الكور الخرسانى ومادة التزريع CHEMO FAST E1000	عدد	.	٩٠٠	.
٣	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من النيوبرين المسلح وطبقا للمواصفات الاوربية من النوع c2 ٣٠*١٤٨/٨٨ type ٤٠٠* ومحمل على البند جوايط التثبيت بالخرسانة ووضع طبقة من الخرسانة الايوكسية المعتمدة من الهيئة لضبط المناسيب اسفل الكراسي وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر	عدد	.	١٤١٠٠	.
٤	بالمقطوعة توريد وتركيب غرفة التحكم والرفع	بالمقطوعة	.	١٠٠٠٠٠	.
					الاجمالي
					١٩٥٩٩٣٧٥,٨

مع الاشارة المستهينة

مفتی رشید الدین احمد گزنی
 صاحب یوسف گزنی



شهادة عملية

تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبري على ترعة الاسماعيليه
عند مسطرد من ثابت الى متحرك (مرحلة اول)

اسم العميل

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

اسم المقاول

٢٠٢٠/٧/١٥ :

تاريخ استلام الموقع

٢٠٢١/٧/١٤ :


تاريخ النهو طبقا للتعاقد

٢٠٢٣/١٢/١٠ :

تاريخ النهو طبقا للمستخلص الختامى

١٩٩٩٩٢٥٠ جنيها

قيمة العملية طبقا للعقد الاصلى

١٩٥٩٩٣٧٥,٨ جنيها

قيمة العملية طبقا للمستخلص الختامى





يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الاولى المركزية



مهندس /



" طارق يوسف الجزار "

بخصوص : عملية تصميم وتنفيذ
وتحويل عدد (١) كوبري على ترعة
الاسماعيلية عند مسطرد من ثابت الى
متحرك
مقاوله : شركة النيل العامة للإنشاء
والطرق

شهادة مهندس

اسم مدير التنفيذ من قبل الشركة : محمد فوزى ابراهيم

بكالوريوس هندسة مدنية جامعة الازهر

المستوى : ممتاز

عضوية نقابة المهندسين : ٥/٣٥٠١٠٣٤/٢٠٠٥/٣

مهندس الهيئة/

الاسم : محمد فوزى

التوقيع : محمد فوزى

يعتمد،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الاولى المركزية
مهندس /
" طارق يوسف الجزار "



" طارق يوسف الجزار "

بخصوص : عملية تصميم وتنفيذ
وتحويل عدد (١) كوبرى على ترعة
الاسماعيلية عند مسطرد من ثابت الى
متحرك

شهادة معملية

نشهد نحن الموقعين في ادناه بأنه قد تم إجراء كافة الاختبارات المعملية اللازمة لجميع الاعمال
الخاصة بالعملية المشار إليها بعالیه.

وقد تم خصم قيمة الاختبارات المعملية التي تمت بمعامل المنطقة او المعامل المركزية بالإضافة الي
المصاريف الإدارية والإدارية و الضريبة العامة علي المبيعات من المستخلصات الجارية للعملية

مهندس/ المشرف علي تنفيذ العملية

الاسم : ٢ / محمد أحمد محمد

التوقيع :

يعتمد،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الاولى المركزية

" طارق يوسف الجزار "



نموذج رقم ٢

بشأن : فحص المواد المحجزة الواردة بالمستخلص

القيود : ٠٠ / ٠٠٠ / ٢٠٢٣ / المنطقة ٠٠٠٠

التاريخ: ٠٠٠ / ٠٠٠ / ٢٠٢٣

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية (بيع وشعبه جريلا كبريت، بطر، بل، ريمه) التفصيلية الى السيد الشيخ شركة (البنل العايمه) للاسناد والعلوم عقد رقم ٨٤٠ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١
يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم أن المواد المحجریة المستخدمة ببيانها كالتالي :-

م	نوع المادة المحجرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول علي الخامة
١	سن	م٢		كسارة
٢	إتربة	م٢		محجر رقم / تصريح / بدون
٣	رمل	م٢		محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعته (البونات المائية / التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها من (كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات الواردة بالمستخلص .
يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

()
.....
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة

في حالة وجود كميات تم الحصول بدون إرفاق البونات المانعة يتم تسجيل كلا منها منفصلة.

**GENERAL NILE COMPANY
FOR CONSTRUCTION & ROADS**

ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARIES TO
THE HOLDING COMPANY FOR
ROAD, BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



شركة
النيل
للإنشاء والطرق
العامة
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
لمشاريع الطرق والكباري والنقل البري



**عملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبرى على ترعة الاسماعيليلة عند مسطرد من ثابت الى
متحرك (مرحلة اولي)**

كشف معدات العملية ،،،

- عدد (١) بنتون مائى
- عدد (١) ماكينة خوازيق
- عدد (١) لودر
- عدد (١) مولد كهربائى
- عدد (١) سيارة بيك اب

رئيس قطاع الكبارى

المهندس / عبد الباسط حسن

**GENERAL NILE COMPANY
FOR CONSTRUCTION & ROADS**

ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARIES TO
THE HOLDING COMPANY FOR
ROAD, BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



شركة
النيل
للإنشاء والطرق
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري



**عملية تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبرى على ترعة الاسماعيليلة عند مسطرد من ثابت الى
متحرك (مرحلة اولى)**

كشف مهندسين العملية ،،،

- مهندس محمد فوزى (الاعمال المدنية)

- مهندس احمد محمد رزق (الاعمال الميكانيكية)

- مهندس ابراهيم الخشنية (الاعمال الكهربائية)

رئيس قطاع الكبارى

المهندس / عبد الباسط حسن