

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف ان نرفق طيه مذكرة ايضاحية لاضافة مدة ٦ شهور لمشروع عملية رفع كفاءة طريق الشلاتين / أبورماد بطول ٦٥ كم فى المسافة من الكم ٥٥ حتى الكم ٥ شمال أبورماد (مرحلة ثانية) .

تنفيذ : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

وذلك بموجب قرار معالى السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء باجتماع مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) يوم الاربعاء ٢٠٢٣/٢/٢٢م وذلك لمد مدة التعاقدات الادارية المبرمة بكافة انواعها بواقع ٦ شهور إضافية للعمليات .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

الغرفة فى ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣

مرفات :

عدد(١) طلب الشركة

عدد(١) مذكرة ايضاحية

عدد(١) قرار رئيس مجلس الوزراء

يعتمد،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

"خالد سعد علي"

مذكرة إيضاحية للعرض على

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،،

- الموضوع :- إضافة مدة للمشروع
 - المشروع :- عملية رفع كفاءة وإعادة رصف طريق الشلاتين / أبورماد بطول ٦٥ كم في المسافة من الكم ٥٥ حتى الكم ٥ شمال أبورماد (مرحلة ثانية) .
 - تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
 - عقد العملية :- رقم (٢٠١٧/٢٠١٦/١) بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٢ م
 - قيمة اخر مقايضة معتمدة :- ١٠٤,٢٥٣,١٠٠ جنيه
 - تاريخ بدء العمل :- ٢٠١٧ / ١١ / ٥ م
 - تاريخ نهو الاعمال طبقا لآخر موافقة :- ٢٠٢٢ / ٧ / ٨ م
 - المدة المطلوب اضافتها :- ٦ شهور
 - تاريخ النهو طبقا لتعديل المدة :- ٢٠٢٣ / ١ / ٧ م
 - المبررات :-
- ١- تم التعاقد بالمشروع عالياه قبل تاريخ ٢٠٢٢/٣/١ وتم البدء في تنفيذ الأعمال قبل هذا التاريخ وحتى تاريخه لم يتم الإنتهاء منه وجاري العمل به.
 - ٢- تأخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف .
 - ٣- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها .
 - ٤- نقص الدعم الدولاري بالاسواق .
 - ٥- ارتفاع اسعار قطع الغيار وندرة توافرها بالاسواق .
- رأي المنطقة :- الموافقة علي إضافة المدة الإضافية ليصبح تاريخ نهو المشروع ٢٠٢٣ / ١ / ٧
- وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام ،،،

تحريرا في ٢٠٢٣/٦/٢١

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس /
خالد سعد علي



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة التاسعة بالبحر الأحمر

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإحالة الى اعمال الشركة بتنفيذ مشروع رفع كفاءه وإعادة رصف طريق شلاتين / ابورماد بطول ٦٥ كم في المسافه من الكم ٥٥ شمال الشلاتين حتي الكم ٥ شمال أبو رماد (مرحلة ثانية) .

بالإشارة إلى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بإجتماعه رقم (٢٣٠) المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٣ فيما يتعلق بمدد مدة التعاقدات الإدارية المبرمة بكافة أنواعها بواقع ٦ أشهر إضافية وقد تم تأخر تنفيذ الاعمال بسبب :

١. تأخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف
٢. زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها
٣. نقص الدعم الدورى بالاسواق
٤. ارتفاع اسعار قطع الغيار وندرة توافرها بالاسواق.

وتفضلوا سياتكم بقبول وافر الاحترام ،،،،

رئيس قطاع جنوب الوجه القبلي

محمود طه فهميم

مهندس / محمود طه فهميم

٨١٢ - لمصياح
٢٠٥ - الحامص
١٢ - محمد عتيق
٢٠٥ - محمد عتيق



18 APR 2023

السادة / رؤساء الجهات التابعة للوزارة
تحية طيبة وبعد ،،،


أرسل لسيداتكم رفق هذا صورة كتاب دورى السيد اللواء / أمين عام مجلس الوزراء رقم ٣-١١١٧٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٣ بشأن ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم ٢٣٠ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بشأن الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإعمال سلطاتها التقديرية المقررة بمقتضى المادة رقم ٤٨ من القانون المذكور والمادة رقم ٩٨ من لائحته التنفيذية وذلك بالنظر في مد فترة تنفيذ العقود للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة ستة أشهر وفقاً للأسس والضوابط الواردة في هذا الشأن وذلك على النحو الوارد بالكتاب المشار إليه بعلية .

وبالعرض على السيد الفريق/ وزير النقل أشرف اللوزى / المستشار / رافت عبد الرشيد ، م / علاء مصطفى ، لواء د / أشرف اللوزى ، لواء د / خالد مبارك ، الجهات التابعة للوزارة ، للإحاطة واتخاذ ما يلزم نحو مراعاة ما ورد بالكتاب الدورى المشار إليه .

فالمرجو التفضل بالإحاطة والتوجيه لاتخاذ اللازم فى هذا الشأن .


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الإدارة المركزية
لشئون مكتب الوزير
أ. س. م. ر. ح.
(أسامة محمد مصطفى)



صورة للسيد الأستاذ المستشار / رافت عبد الرشيد - نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة
صورة للسيد المهندس / علاء مصطفى - رئيس الإدارة المركزية والمشرف على المكتب الفني
صورة للسيد اللواء دكتور / أشرف اللوزى - مساعد الوزير للتشغيل والموازنات
صورة للسيد اللواء دكتور / خالد مبارك - مساعد الوزير لدراسة وتصميم ومتابعة المشروعات
عبد الرازق

ع. س. م. ر. ح.
أ. س. م. ر. ح.
أ. س. م. ر. ح.
٢٠٢٣/٤/١٩



٢٠٢٣/٤/١٩



جمهورية مصر العربية

رئاسة مجلس الوزراء

هيئة مستشاري مجلس الوزراء

جميع السادة الوزراء والموظفين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة

تحية طيبة وبعد ،،،

نسوة التفتيش بالإدارة أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (٢٣٠) المعقودة بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٢٢ الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الادارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم القابات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإعمال سلطاته التنفيذية المقررة بمقتضى المادة (٤٨) من القانون المذكور والمادة (٩٨) من لائحته التنفيذية ، وذلك من أجل مد فترة تنفيذ العقود للمدة التي يجري تحديثها بكل جهة حسب ظروف كل حالة وفرض فوائده أو غرامات تأخير لمدة ستة أشهر وذلك وفقاً للأسس والضوابط الآتية:-

١- يسري هذا القرار على جميع التعاقدات الجاري تنفيذها والتي أبرمتها الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور وذلك بالنسبة للتعاقدات أو المشروعات أو الأعمال التي تم طرحها أو توجيهها للتوريد بها أو لفتح مظاريفها الفنية أو التعاقد بالإتفاق المباشر عليها قبل تاريخ ١/١٠/٢٠٢١ في تنفيذها سواء قبل أو بعد هذا التاريخ واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ من المدة مقرر في هذا القرار.

٢- يقدم المتعاقد طلب بطلب مدد التأخير والأسباب التي يستند إليها في طلبه ، وتولى اللجان المختصة بتحديد الجهات المتعاقدة دراسة هذا الطلب في ضوء الموقف التنفيذي لكل تعاقد طلب مدده وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه والقواعد والإجراءات المقررة ، ويتولى طلب قبول الطلب إضافة مدة مقدارها ستة أشهر كحد أقصى إلى مدة التنفيذ من تاريخ الطلب المودع - نظير تنفيذ كافة الأعمال محل التعاقد بمختلف أنواعها بما في ذلك أعمال الكهروميكانيكية ، وذلك بخلاف مدة الشهرين السابق إقرارها من مجلس الوزراء بجلسته رقم (١٨٦) المعقودة بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٢.

٣- تطبق مدة الستة أشهر المشار إليها بحد أقصى ، وتعدل المدة الأمنية للتنفيذ تبعاً لذلك ، وفقاً للسلطة التقديرية للسلطة المختصة بكل جهة متعاقدة ، ويحسب ظروف كل حالة على حده ، وذلك دون فرض فوائده أو غرامات تأخير.

يرجى التكرم بالتطبيق باتخاذ اللازم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه مع التفضل بالتنبيه على الشركات التي تتبع وزاراتكم / محافظتكم / هيئتكُم جهاتكم الموقرة ، بإعمال شئوننا نحو النظر في إمكانية الاسترشاد بهذه القواعد في التعاقدات التي أبرمتها مع الغير تبعاً لسلطتها التقديرية وحسب ظروف كل حالة على حده.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

٤١٢٤

أسامة سعد

أمين عام مجلس الوزراء

السادة / جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

قطاع التعدين

تحية طيبة و بعد ،،

- ايماء الى عملية انشاء برنيس/ حلايب - رفع كفاءة واعادة رصف طريق الشلاتين / أبورماد بطول

٦٥ كم فى المسافة من الكم ٥٥ حتى الكم ٥ شمال ابورماد (مرحلة ثانية)

تنفيذ: (شركة النيل العامة لإنشاء الطرق).

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم كميات المواد المحجرية المستخدمة بالموقع من ٢٠٢٣/١١/٢١ حتى

٢٠٢٤/١/١٨ مستخلص جارى ٢٢ .

وبيانها كالاتى :-

إجمالى كمية الأتربة 15000 م٣

إجمالى كمية الأساس ٣ م٠

إجمالى كمية السن بأنواعه ٣ م٠

إجمالى كمية الرمل بأنواعه ٣ م٠

إجمالى كمية التكاى الدبش ٣ م٠

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،،

الغردقة فى / / ٢٠٢٤ .

يعتمد،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
" خالد سعد على "



الكميات المحجربة لعملية /

رفع كفاءة وإعادة رصف طريق الشلاتين / أبورماد بطول ٦٥ كم (مرحلة ثانية) - تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
مستخلص جارى (٢٢) خلال الفترة من ٢٠٢٣/١١/٢١ حتى ٢٠٢٤/١/١٨

م	البند	الوحدة	المعادلة الحسابية	الكمية (م ٣)
اولا	اتربة	م٣	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠
ثانيا	أساس تكسير كسارات	م٣	٠٠٠٠	٠٠٠٠
ثالثا	السن بانواعه للمخلوطات الاسفلتية والخرسانية			
١	طبقة رابطة	م٢	$٠.٠٦ * ٢.٣٣٦ * ٠.٦٥ / ١.٦٥ / ١.٤٥$	٠.٠٠
٢	طبقة سطحية	م٢	$٠.٠٥ * ٢.٣٦٨ * ٠.٥ / ١.٦٥ / ١.٠٥$	٠.٠٠
٣	خرسانة حمايات سمك ١٥ سم	م٣	.	٠.٠٠
	اجمالى السن			
	الرمل بانواعه للمخلوطات الاسفلتية والخرسانية			
١	طبقة رابطة	م٢	$٠.٠٦ * ٢.٣٣٦ * ٠.٣٥ / ١.٤٥ / ١.٠٤٥$	٠.٠٠
٢	طبقة سطحية	م٢	$٠.٠٥ * ٢.٣٦٨ * ٠.٥ / ١.٤٥ / ١.٠٥$	٠.٠٠
٣	خرسانة حمايات سمك ١٥ سم	م٣	$٠.٤ * ٠$	٠.٠٠
	اجمالى الرمل			
رابعا	تكاسى من الدبش	م٣	.	٠.٠٠



مهندس الهيئة

(Signature)



مهندس الشركة

(Signature)

دفتر حصر أعمال

عملية :- رفع كفاءة وإعادة رصف طريق الشلاتين / ابورماد بطول
٦٥ كم في المسافة من ك ٥٥ حتى ك ٥ شمال ابو رماد
(مرحلة ثانيه)

تنفيذ / شركة النيل العامه لانشاء الطرق

مهندس الشركه / محمد سيد سيد مسلم 

مهندس الاشراف / محمود عثمان على 

مدير الاعمال / عماد ابراهيم ابراهيم 



عملية :- رفع كفاءة طريق شلاتين ابو رماد بطول ٦٥ كم مرحلة ثانية

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

تنفيذ :- شركة النيل العامة لانشاء الطرق

منطقة التاسعة - البحر الأحمر

حصر اعمال معالجة اثار السيول على طريق الشلاتين/ ابو رماد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٧

اعمال استكمال اترية الطبانات

الموقع الكيلومتري		اتجاه	الطول (م)	العرض (م)	السلك (م)	الكمية (م³)
من	الى					
ماقبله						
٥٥١٦٠	٥٥٥٨٠	يمين	٤٢٠	١.٣	٠.٣	١٦٣.٨
٥٦٠٠٠	٥٦١٨٠	شمال	١٨٠	٢	٠.٨	٢٨٨
٥٦٠٠٠	٥٦١٨٠	يمين	١٨٠	٢	٠.٥	١٨٠
٥٦٤٨٠	٥٦٨٤٠	يمين	٣٦٠	٢	٠.٦	٤٣٢
٥٦٧٨٠	٥٧٠٠٠	شمال	٢٢٠	١.٥	٠.٣	٩٩
٥٧٠٦٠	٥٧١٦٠	شمال	١٠٠	١.٧٥	٠.٣	٥٢.٥
٥٧٢٤٠	٥٧٣٤٠	شمال	١٠٠	٢	٠.٨	١٦٠
٥٧٢٤٠	٥٧٣٦٠	يمين	١٢٠	٢	٠.٣	٧٢
٥٧٤٢٠	٥٧٦٠٠	يمين	١٨٠	٢	٠.٥	١٨٠
٥٧٥٤٠	٥٧٦٢٠	شمال	٨٠	٢	٠.٤	٦٤
٥٧٧٠٠	٥٧٩٦٠	شمال	٢٦٠	٢	٠.٥	٢٦٠
٥٧٧٨٠	٥٨٨٠٠	يمين	١٠٢٠	٢	٠.٤	٨١٦
٥٨٨٢٠	٥٩٠٠٠	شمال	١٨٠	٢	٠.٣	١٠٨
المجموع						
٥٨٨٢٠	٥٣٤٤٥.١٨					

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية :- رفع كفاءة طريق شلاتين ابو رماد بطول ٦٥ كم مرحلة ثانيه

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

تنفيذ :- شركة النيل العامه لانشاء الطرق

منطقة التاسعة - البحر الأحمر

حصر اعمال معاجة اثار السيول على طريق برانيس/ الشلاتين بتاريخ ٢٠٢٢\١١\٢٩

اعمال استكمال اتربة الطبانات

الموقع الكيلومتري		اتجاه	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	الكمية (م³)
من	الى					
ماقبله						
٥٣٤٤٥.١٨						
٣٠٤٠٠	٣٠٦٠٠	شمال	٢٠٠	٢	٠.٦	٢٤٠
٣٢٩٠٠	٣٣٢٠٠	شمال	٣٠٠	٢	٠.٥	٣٠٠
٤١٨٠٠	٤٢٠٨٠	شمال	٢٨٠	٢	٠.٣	١٦٨
المجموع						
٥٤١٥٣.١٨						

مهندس الهيئة



مهندس الشركة




احمد عبد الله



حصر اعمال معالجة اثار السيول على طريق الشلاتين/ ابو رماد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٧

اعمال استكمال اترية الطبانات

الموقع الكيلومتري		اتجاه	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	الكمية (م³)
من	الى					
ما قبله						
٥٤١٥٣.١٨						
٨٠	٠.٥	٢	٨٠	شمال	٥٢٥٨٠	٥٢٥٠٠
٥٠	٠.٥	٢	٥٠	شمال	٥٢٦٥٠	٥٢٦٠٠
٣٢	٠.٢	٢	٨٠	يمين	٥٣٤٨٠	٥٣٤٠٠
٢٢٠	٠.٥	٢	٢٢٠	شمال	٥٣٥٠٠	٥٣٢٨٠
٣٢	٠.٤	٢	٤٠	يمين	٥٦٥٩٠	٥٦٥٥٠
٨٤	٠.٧	٢	٦٠	يمين	٥٦٨١٠	٥٦٧٥٠
١٢٠	٠.٥	٢	١٢٠	يمين	٥٧٢٧٠	٥٧١٥٠
٢٠	٠.٥	٢	٢٠	شمال	٥٧١٧٠	٥٧١٥٠
٦٠	٠.٣	٢	١٠٠	يمين	٥٧٥٥٠	٥٧٤٥٠
٧٠	٠.٥	٢	٧٠	يمين	٥٧٦٢٠	٥٧٥٥٠
١٦	٠.٤	١	٤٠	يمين	٥٧٧٩٠	٥٧٧٥٠
٣٠	٠.٣	٢	٥٠	يمين	٥٧٩٠٠	٥٧٨٥٠
٢٨٠	٠.٧	٢	٢٠٠	شمال	٥٨٠٥٠	٥٧٨٥٠
٤٥	٠.٣	١.٥	١٠٠	يمين	٥٨٤٥٠	٥٨٣٥٠
١٤٠	٠.٧	٢	١٠٠	شمال	٥٨٤٥٠	٥٨٣٥٠
٢٤	٠.٤	٢	٣٠	شمال	٥٨٥٨٠	٥٨٥٥٠
٣٧.٥	٠.٥	١.٥	٥٠	يمين	٥٨٧٠٠	٥٨٦٥٠
٦٠	٠.٥	٢	٦٠	شمال	٥٨٨١٠	٥٨٧٥٠
٣٠	٠.٥	٢	٣٠	شمال	٥٨٨٨٠	٥٨٨٥٠
٤٨	٠.٦	٢	٤٠	يمين	٥٩٠٤٠	٥٩٠٠٠
١١٢.٥	٠.٥	١.٥	١٥٠	يمين	٥٩٤٠٠	٥٩٢٥٠
١٢٠	٠.٣	٢	٢٠٠	يمين	٦٠٠٥٠	٥٩٨٥٠
١٠٠	٠.٥	٢	١٠٠	شمال	٥٩٩٥٠	٥٩٨٥٠
٣٠	٠.٣	٢	٥٠	شمال	٦٠٢٠٠	٦٠١٥٠
١٠٠	٠.٥	٢	١٠٠	شمال	٦٠٦٥٠	٦٠٥٥٠
١٦٠	٠.٤	٢	٢٠٠	يمين	٦١٨٥٠	٦١٦٥٠
١٠٨٠	٠.٣	١.٥	٢٤٠٠	يمين	٦٤٤٠٠	٦٢٠٠٠
٧٠	٠.٥	٢	٧٠	شمال	٦٢٤٢٠	٦٢٣٥٠
٣٦	٠.٤	١.٥	٦٠	شمال	٦٢٥١٠	٦٢٤٥٠
١٦٠	٠.٤	٢	٢٠٠	شمال	٦٢٨٥٠	٦٢٦٥٠
٥٧٦٠٠.١٨	الاجمالى الى (م³)					



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل

المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

عملية :- رفع كفاءة طريق شلاتين ابو رماد بطول ٦٥ كم مرحلة ثانية

تنفيذ :- شركة النيل العامة لانشاء الطرق

بند رقم (١٠) اعمال توريد وتحميل ونقل أتربة

م	نوع الأعمال والتوريدات	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
		طول	عرض	متوسط ارتفاع	جزئي	خصم	نسبة التنفيذ إجمالي
	مقابل						٥٧٦٠٠.١٨
١	ردم الطبانات فى المسافه من كم ٢٨+٠٠٠ الى كم ٤٣+٠٠٠ (شمال)	١٥٠٠٠.٠٠	٢.٠٠	٠.٣٧	١١١٩٤.٠٠		٠.٦٠ ٦٧١٦.٤٠
٢	ردم الطبانات فى المسافه من كم ٤٩+٧٠٥ الى كم ٥١+٢٧٣	١٥٦٨.٠٠	٤.٠٠	٠.٤٠	٢٥٢٢.٠٠		٠.٦٠ ١٥١٣.٢٠
٣	ردم الطبانات فى المسافه من كم ٥٢+٥١٢ الى كم ٥٤+٩٦٠ (يمين)	٢٤٤٨.٠٠	٢.٠٠	٠.٥٧	٢٨٠٥.٠٠		٠.٦٠ ١٦٨٣.٠٠
٤	ردم الطبانات فى المسافه من كم ٦١+٩٦٥ الى كم ٦٤+٠٠٠ (يمين)	٢٠٣٥.٠٠	٢.٠٠	٠.٥٢	٢١١٥.٠٠		٠.٦٠ ١٢٦٩.٠٠
	الجملة بالمتر المكعب						٦٨٧٨١.٧٨

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة التاسعة (البحر الأحمر)

عملية : رفع كفاءة طريق شلاتين ابو رماد بطول ٦٥ كم مرحلة ثانية

تنفيذ: شركة النيل العامة لانشاء الطرق

بيان بتقارير ضبط الجودة

مستخلص رقم : ٢٢ جارى

م	الموقع	التجربة	الدقة	المواصفات
١	٣٠+٠٠٠	تجربة تحليل منخلى لطبقة الاتربه	في حدود المواصفات	
٢	٣٥+٠٠٠	تجربة تحليل منخلى لطبقة الاتربه	في حدود المواصفات	
٣	٤٠+٠٠٠	تجربة تحليل منخلى لطبقة الاتربه	في حدود المواصفات	
٤	٥٠+٠٠٠	تجربة تحليل منخلى لطبقة الاتربه	في حدود المواصفات	
٥	٥٣+٠٠٠	تجربة تحليل منخلى لطبقة الاتربه	في حدود المواصفات	
٦	٦٣+٠٠٠	تجربة تحليل منخلى لطبقة الاتربه	في حدود المواصفات	

مدير الاعمال

ع / مسند

مهندس الاشراف

ح



إصدار / تعديل : ٠/٤

تاريخ التعديل :

F - 60K

كود رقم :

شركة
النيل للإنشاء الطرق
العامة
الإدارة العامة للجودة

اختبار التحليل المنخلي للمواد

طبقاً :

الموقع : الموقع :
 التاريخ : ٢٠١٧ / ٣ / ٢٥
 نوع العينة :
 رقم العينة :
 A.I.B

سعة المزهات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
" ٤					
" ٣,٥					
" ٣					
" ٢,٥					
" ٢					
" ١,٥					
" ١					
" ٣/٤					
" ١/٢					
" ٣/٨					
رقم ٤					
رقم ٨					
رقم ١٠					
رقم ١٦					
رقم ٣٠					
رقم ٤٠					
رقم ٥٠					
رقم ١٠٠	٥٤٩	٦٩٩			العينة كد في
رقم ٢٠٠	١٩٩٧	١٦١٩			لوزة
	١٢١٠	١٠٠			

وزن العينة : ١٤٦٤

إعداد

مراجعة

اعتماد

المدير الفني

مدير المعامل

الاسم :

الوظيفة :

التوقيع :

إصدار / تعديل : ٠/٤

تاريخ التعديل :

F - 60K

كود رقم :

شركة
النيل للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

اختبار التحليل المنخلي للمواد

طبقاً :

الموقع : الملاين إيجار
رقم العينة : المرحلة الرابعة
موقع العينة : حارة طماطة
نوع العينة : A.I.6
التاريخ : ١٤١١ / ٤ / ٢٠١٩

سعة المهزات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
" ٤					
" ٣,٥					
" ٣					
" ٢,٥					
" ٢					
" ١,٥					
" ١					
" ٣/٤					
" ١/٢					
" ٣/٨					
رقم ٤					
رقم ٨					
رقم ١٠					
رقم ١٦					
رقم ٣٠					
رقم ٤٠					
رقم ٥٠					
رقم ٨٠	٧٧٢,٨		٥٨,١		المرحلة الرابعة
رقم ١٠٠	١٥٦٤		١٥,١		
رقم ٢٠٠	١٦٧٥		٨,٩		

وزن العينة : ١٨٤

إعداد

مراجعة

اعتماد

المدير الفني

مدير المعامل

الاسم :

الوظيفة :

التوقيع :

إصدار / تعديل : ٠/٤

تاريخ التعديل :

F - 60K

كود رقم :

شركة
النيل للإنشاء الطرق
العامة الإدارة العامة للجودة

اختبار التحليل المنخلي للمواد

طبقاً :

الموقع : السلاسل ١٠٠٠ : موقع العينة : ٣ : التاريخ : ٠٩٣/٥/١٧
رقم العينة : ١٠٠٠ : نوع العينة : A.I.B

سعة المزهات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
"٤					
"٣,٥					
"٣					
"٢,٥					
"٢					
"١,٥					
"١					
"٣/٤					
"١/٢					
"٣/٨					
رقم ٤					
رقم ٨					
رقم ١٠					
رقم ١٦					
رقم ٣٠					
رقم ٤٠					
رقم ٥٠					
رقم ٨٠	٤٦٨		٦١,٢		البيته عدد ٩
رقم ١٠٠	٩٩٦		١٧,٢		الدونة
رقم ٢٠٠	١٠٨٢		٩,٨٢		

وزن العينة : ١٢٠٠

إعتماد

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير المعامل

الاسم :

الوظيفة :

التوقيع :

شركة
النيل للإنشاء والطرق
العامة الإدارة العامة للجودة

كود رقم : F - 60K

إصدار / تعديل : ٠/٤
تاريخ التعديل :

اختبار التحليل المنخلي للمواد

طبقاً :

الموقع : الكائن بـ : موقع العينة : : التاريخ : ٢٠١٢ / ١٢ / ٠٤
رقم العينة : : نوع العينة : : A-1.6

سعة المزهات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
" ٤					
" ٣,٥					
" ٣					
" ٢,٥					
" ٢					
" ١,٥					
" ١					
" ٣/٤					
" ١/٢					
" ٣/٨					
رقم ٤					
رقم ٨					
رقم ١٠					
رقم ١٦					
رقم ٣٠					
رقم ٤٠					
رقم ٥٠					
رقم ٨٠	١٨٨	٦٩,٤			العينة مدمكة
رقم ٩٠	٢٩٧,٥	٤١,٥			الدرجات
رقم ٢٠٠	٤٧٩	٤,٢			

وزن العينة : : ٢١٨٨

إعتماد

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير المعامل

الاسم :

الوظيفة :

التوقيع :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

إصدار / تعديل : ٠/٤

تاريخ التعديل :

كود رقم : F - 60K

شركة النيل
للإنشاء الطرق
العامة الإدارة العامة للجودة

اختبار التحليل المنخلي للمواد

طبقاً :

الموقع : : موقع العينة : : التاريخ : ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٣
رقم العينة : : نوع العينة : : A.1.6

سعة المزهات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
"٤					
"٣,٥					
"٣					
"٢,٥					
"٢					
"١,٥					
"١					
"٣/٤					
"١/٢					
"٣/٨					
رقم ٤					
رقم ٨					
رقم ١٠					
رقم ١٦					
رقم ٣٠					
رقم ٤٠					
رقم ٥٠					
رقم ٨٠	٤٦٩		٦٣,٥	المصفاة يدوية	
رقم ١٠٠	٤١٧		٤٣,٦	اليدوية	
رقم ٢٠٠	٧١١		٣,٨		

وزن العينة : : ٧٢٠

إعتماد

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير المعامل

الاسم :

الوظيفة :

التوقيع :

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

تاريخ التعديل :

F - 60K

كود رقم :

**شركة
النيل
العامة**
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للحدود

اختبار التحليل المنخلي للمواد

طبّقاً :

الموقع: الملكيات أبو حوا موقع العينة: 73 التاريخ: 15/8/84
رقم العينة: المحطة الثانية نوع العينة: أثرية 1.8

سعة المهزات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
" ٤					
" ٣,٥					
" ٣					
" ٢,٥					
" ٢					
" ١,٥					
" ١					
" ٣/٤					
" ١/٢					
" ٣/٨					
رقم ٤					
رقم ٨					
رقم ١٠					
رقم ١٦					
رقم ٢٠					
رقم ٤٠					
رقم ٥٠					
رقم ٨٠	٤٠.٣	٥٩,٧			الاجنة كسيرة
رقم ٩٠	٥٧.٥	٤٢,٨			المرور
رقم ٢٠٠	٩٦.٨	٣,٢			

وزن العينة : ١٠٠ جرام

اعتماد

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدیر المعامل

الاسم :

الوظيفة :

التوقيع :

مقاييس معدلة

عملية:- رفع كفاءة وإعادة رصف طريق الشلاتين / ابورماد بطول ٦٥ كم في المسافة من النك
٥٥ حتى ٥ شمال ابورماد (مرحلة ثانية)

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	الفئة	الجملة
ق	جنيه	ق	جنيه	ق	جنيه
اولا : الاعمال الاصلية					
١	٧٧٠٠٠	م	أعمال حفر وإزالة أتربة ورمال سائفة الغير صالحة من على الطريق ونقلها خارج الموقع واستخدام الصالح منها في أعمال الردم لاستكمال الجسر والاكتاف والميول للطريق والفئة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات وحسب تعليمات المهندس المشرف والفئة	١٨	١٣٨٦٠٠٠
			سبعة وسبعون ألفا متر مكعب		
٢	٠	م	أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والمعيبة والزاحفة والمتوجه بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية على البارد مع تواجد سياره ميكانيكية خاصه لنقل المواد الناتجة من الكشط لاستخدامها في استكمال الطبقات والاكتاف والميول الجانبية والفئة شاملة النقل والفرش والدمك وكل ما يلزم لنهوا العمل والفئة شاملة بالمتر المكعب .	١٠٠	٠
٣	٦٠٩٦	م	إعمال تكسير وإزالة المسطحات الزاحفة والمنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والفئة شاملة نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية دون دخل للهيئة في ذلك والفئة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة تشغيل ودمك طبقة الأساس أسفل التكسير وذلك طبقا لتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المكعب .	٥٠	٣٠٤٨٠٠
			فقط ستة ألفا وستة وتسعون متر مكعب		
٤	٥١٠٠٠	م	أعمال إنشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ٢ كجم/م ^٢ طبقا للشروط والمواصفات على أن يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أى مواد حصى أو ناعمة زائدة قبل الرش وأن يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل بالمتر المسطح .	٧,٥	٣٨٢٥٠٠٠
			فقط خمسمائة وعشرا ألفا متر مسطح لا غير		
٥	٣٨٠٠٠	م	أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن (تدرج ٤٣) بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح.	٥٠	١٩٠٠٠٠٠
			فقط ثلاثمائة وثمانون ألفا متر مسطح لا غير		
٦	٣٨٢٠٠٠	م	أعمال إنشاء طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠٠) او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن (٠,٥ كجم / م ^٢) أسفل طبقات الرصف وفي الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والبند يشمل أعمال تنظيف السطح تماما بالمكاشن الميكانيكية من الاتربة والمخلفات قبل الرش ويراعى الايتعدى الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التي جرى فرشها خلال وردية التشغيل الواحدة طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المسطح .	٣	١١٤٦٠٠٠
			فقط ثلاثمائة واثنتان وثمانون ألفا متر مسطح لا غير		
٧	٤٨٦٠٠٠	م	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن (تدرج ٤ جـ) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل وطبقا لتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المسطح .	٥٠	٢٤٣٠٠٠٠٠
			فقط اربعمائة وستة وثمانون ألفا متر مسطح لا غير		
٨	٢٥٠٠٠	م	أعمال إنشاء حمايات من الخرسانة العادية سمك ١٥ سم للاكتاف والميول الجانبية والقدمات على أن لا يقل جهد الكسر بعد ٢٨ يوما عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وذلك في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والفئة شاملة أعمال الحفر واستكمال وأرنكة الميول اللازمة وشد الجوانب ونزع المياه ان وجد وجميع ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات والبند يشمل عمل فواصل طولية وعرضية كل ٢ م مع ملئ الفواصل بمادة قابلة للانضغاط وحسب القطاع النموذجي والرسومات المرفقة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل وطبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة	٦٥٠	١٦٢٥٠٠٠٠٠
			فقط خمسة وعشرون ألفا متر مكعب لا غير		

م	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	الفئة		الجملة
				ق	جنيه	
٩	٢٠٦١ (٢)		توريد عدد (٢) سيارة بيك اب او ملاكى لا يقل المسعة للتربة لها ١٦٠٠٠٠ بحالة ممتازة لا يقل سنة الصنع لها عن ثلاث سنوات من بدء العمل وعلى ان يتم فحص السيارة بواسطة الادارة العامة للمهندسة الميكانيكية والكهربائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات وتكون تحت طلب المنطقة او الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وعلى المقاول وحده تحمل اجرة سائقها وثمان وقود وكل ما تحتاج اليه من تكاليف اصلاح او صيانة وفي حالة التقصير في توفير السيارة لا يتم صرف اجرتها مع توقيع الغرامة المنصوص عليها في جدول الغرامات والفئة تعطى على انها فئة شهرية للسيارة الواحدة .			
			(فقط واحد و ستون شهر لا غير)		٦٠٠٠	٧٣٢٠٠٠
			اجمالى الاعمال الاصلية			٦٦٩٤٣٨٠٠
ثانيا : الاعمال المستحدثة						
١٠	١٠٨١٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وتحميل ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) والرش بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.			
			فقط مائة وثمانية الفا ومائة متر مكعب لا غير		٤٠	٤٣٢٤٠٠٠
١١	٩٧٩٥٠	٣م	اعمال إنشاء طبقة اساس باستخدام الاحجار الصلبة الطبيعية ناتج تكسير كميرات بسمك متوسط لا يقل عن ٢٠ سم طبقا لتدرجات طبقة الاساس مطابقة للمواصفات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها (C B R) عن ٨٠ % مع الفرش والدمك طبقا للمنسوب التصميمي وكل ما يلزم لنهوا العمل وذلك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب			
			فقط سبعة وتسعون الفا وتسعمائة وخمسون متر مكعب لا غير		١٧٥	١٧١٤١٢٥٠
١٢	١٠٠	٣م	اعمال توريد وتركيب تكاسى بالدهش ومونة الاسمنت على المابل طبقا للرسومات الهندسية المعتمدة والفئة شاملة اعمال الحفر واركة الجوانب وعمل الاوتار والكحلة ومونة المباتى مكونه من ٣٥٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل والكحلة ٤٥٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل والفئة شاملة اعمال الحفر وعمل السدود ونزح المياه وتطهير الناتج من الحفر بعد نهوا العمل والفئة شاملة الردم خلف التكاسى بالرمال النظيفة المتدرجه الخاليه من الشوائب والمواد العضويه والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب.			
			فقط مائة متر مكعب لا غير		٣٢٠	٣٢٠٠٠
١٣	٢١٨٣٥	٣م	اعمال توريد وتركيب تكاسى بالدهش على الناشف خلف القدمات الخرسانية فى أماكن مخبرات السيول طبقا للرسومات الهندسية المعتمدة من الاحجار الصلبة على الا يقل اصغر حجم للاحجار المستخدمه عن ١٥×١٥ سم وتكون الاحجار مطابقة للشروط والمواصفات وحسب تعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب.			
			فقط ستة وعشرون الف وثمانمائة وخمسة وثلاثون متر مكعب لا غير		٢٣٠	٦٦٧٣٠٥٠
١٤	١٠٤٥٥٠	٢م	اعمال انشاء طبقة اسمنت مثبت بسمك ٢٥ سم (F.D.R) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القالمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالى والخلط وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة للمتر المسطح .			
			فقط مائة واربعه الفا وخمسمائة وخمسون متر مسطح لا غير		٦٠	٦٢٧٣٠٠٠
١٥	٢٤٠٥	٢م	بالطن اعمال توريد وازفافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة الشاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف .			
			فقط الفان واربعمائة وخمسة طن لا غير		١٤٠٠	٣٣٦٧٠٠٠
			اجمالى الاعمال المستحدثة			٣٧٣٠٩٣٠٠
			الاجمالى			
			فقط مائة واربعه مليون وومنتان وثلاثة وخمسون الف ومائة جنيهها لا غير			١٠٤٢٥٣١٠٠

البريد الإلكتروني: ٢٠٢٢ / ١

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مهندس

علاء محمد حسين