

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى



المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

اعمال ربط المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ / سوق الجديدة على طريق قلين - سيدي سالم بطول ١ كم
(المرحلة الأولى) بطول ١٠ كم عقد (رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٨٠)

تنفيذ : (شركة النيل العامة للإنشاء والطرق)

نتشرف بأن نرفق طيه كشف فروق أسعار (البتومين بأنواعه - الاسمنت بأنواعه - الحديد - السولار) وذلك
للأعمال المدرجة بالمستخلص .

م	رقم المستخلص	الاجمالي	ملاحظات
١	٢	٨٨,٧٢٥,٥٨	
	الاجمالي	٨٨,٧٢٥,٥٨	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

أ. م. أحمد
أ. م. أحمد

المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

أعمال ربط المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ / سوق الجديدة على طريق فلين - سيدى سالم بطول ١ كم المرحلة الأولى (بطول ١٠ كم عدد)

رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٨٠

تحربة طيبة وبعد ...

تنفيذ:- (شركة النيل العامة لاتشاء الطرق)

٥,٨٢٠٠٠

نتشرف بأن نرفق طيه كشف فروق أسعار (البتومين باتواعه - الاسمنت باتواعه - الحديد - السولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص . تاريخ امر الاسناد ٢٠٢٣/٠٤/٠٣

٢٠٢٣/٠٤/٠٣

تاريخ امر الاسناد

٢٠٢٣/٠٤/٠٣

٢٠٢٣/٨/١٥ حتى ٢) جارى حتى ٢٠٢٣/٨/١٥													
رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية	سعر البند	اجملى قيمة الاعمال	الفترة من — إلى		المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتحويل (١)	الرقم القياسي عند الفتح الفني (ع)	الرقم القياسي فى تاريخ المستخلص (١٤)	نسبة الزيادة او النقص ع/(ع-١٤)	قيمة التعويض
	اولاً:- اعمال الطرق												
٣	اعمال اتربة	م٣	١٠٠٠٠	٢٩٢,١٣٢	٢٩٢١٣٢٠,٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	٢٠٢٣/٠٨/١٥	سولار	٠,٢٠	٣٦٧,٧٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٧٥٠٨٨٤	٤٥٢٨٥,٦٢
٤	طبقة اساس	م٣	٤٥٠٠	٥٠٣,٤٧٠	٢٢٦٥٦١٥,٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	٢٠٢٣/٠٨/١٥	سولار	٠,١٥	٣٦٧,٧٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٧٥٠٨٨٤	٢٦٣٤٠,٧٨
٩	طبقة تشريب	م٢	٧٠٠٠	٣١,٣٤٣	٢١٩٣٩٧,٥٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	٢٠٢٣/٠٨/١٥	سولار	٠,١٠	٣٦٧,٧٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٧٥٠٨٨٤	١٧٠٠,٥٢
	طبقة تشريب	م٢	٧٠٠٠	٣١,٣٤٣	٢١٩٣٩٧,٥٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	٢٠٢٣/٠٨/١٥	بيتومين	٠,٦٥	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠
١٥	خرع سمك ١٥ سم	م٢	٦٦٠٠	٢٣٣,٨٢٥	١٥٤٣٢٤٥,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	٢٠٢٣/٠٧/٣١	اسمنت	٠,٢٠	٢٨٠,٧٠	٢٧٣,٦٠	٠,٠٢٥٢٩٣٩١	٧٨٠٦,٩٤
	خرع سمك ١٥ سم	م٢	٣٩٠٠	٢٣٣,٨٢٥	٩١١٩١٧,٥٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٥	اسمنت	٠,٢٠	٢٨٠,٧٠	٢٧٩,٦٠	٠,٠٠٣٩١٨٧٧	٧١٤,٧٢
	خرع سمك ١٥ سم	م٢	١٠٥٠٠	٢٣٣,٨٢٥	٢٤٥٥١٦٢,٥٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	٢٠٢٣/٠٨/١٥	سولار	٠,١٠	٣٦٧,٧٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٧٥٠٨٨٤	١٩٠٢٩,٦٨
١٦	خرع للحوائط والفرشة والاساسات والبلاطات	م٣	٣١٠	١٩٩٠,٠٠٠	٦١٦٩٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	٢٠٢٣/٠٧/٣١	اسمنت	٠,٢٥	٢٨٠,٧٠	٢٧٣,٦٠	٠,٠٢٥٢٩٣٩١	٣٩٠٠,٩٥
	خرع للحوائط والفرشة والاساسات والبلاطات	م٣	١٩٠	١٩٩٠,٠٠٠	٣٧٨١٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٥	اسمنت	٠,٢٥	٢٨٠,٧٠	٢٧٩,٦٠	٠,٠٠٣٩١٨٧٧	٣٧٠,٤٢
	خرع للحوائط والفرشة والاساسات والبلاطات	م٣	٥٠٠	١٩٩٠,٠٠٠	٩٩٥٠٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	٢٠٢٣/٠٨/١٥	سولار	٠,١٠	٣٦٧,٧٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٧٥٠٨٨٤	٧٧١٢,١٣
ثانياً - اعمال الكباري													
١٠	حديد تسليح	طن	٨	٤٦٧٦٥,٠٠٠	٣٧٤١٢٠,٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	٢٠٢٣/٠٨/١٥	حديد	٠,٦٥٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠
	حديد تسليح	طن	٨	٤٦٧٦٥,٠٠٠	٣٧٤١٢٠,٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	٢٠٢٣/٠٨/١٥	سولار	٠,٠٥	٣٦٧,٧٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٧٥٠٨٨٤	١٤٤٩,٨٨
الإجمالي :													
٨٨٧٢٥,٥٨													

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × المعامل × نسبة الزيادة او النقص (ع-١٤) ع

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

١٣ سيارا

20/10/15

أعمال ربط المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ / لسوق الجديدة علي طريق قليل - سيدي سالم بطول ١ كم
مقاييس معدلة

أولا : أعمال الطرق

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	الفئة قرش جنية	القيمة قرش جنية
١	٤٣٠٠٠	م	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥.٢٥	٢٢٥٧٥٠
٢	٢٠	م	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية دون دخل للهيئة في ذلك ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهوا العمل والفئة شاملة تشغيل ودمك طبقة الأساس أسفل التكسير طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦١	١٢٢٠
٣	٧٥٠٠٠	م	أعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة أو أتربة مع الفرش والدمك على طبقات لإستكمال الجسر والأكتاف والميول يوردها المقاول بمعرفة و على حسابة ومن أي جهة يراها وتحت مسؤولية علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠ % مع الدمك علي طبقات بتمك لا يزيد عن ٢٥ سم والدمك الجيد للوصول لأقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية والفئة شاملة كل ما يلزم لانتهاء الأعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب طبقا لمسافة نقل لا تقل عن ٢٠٢ كم يتم احتساب علاوة لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان عن ٤٠ كم وفقا لمحضّر المفاوضة وبناء علي محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة السعر لا يشمل قيمة المادة الحجرية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر	٢٨١	٢١٠٧٥٠٠٠
٤	١٠٠٠	م	أعمال توريد رمال نظيفة متدرجة جافة مطابقة للمواصفات لزوم ردم المساقي المتعارضة والفئة شاملة أعمال التطهير وتنظيف الحشائش ونقل الناتج خارج الموقع للمقابل العمومية والفئة شاملة حفر المساقي البديلة طبقا للرسومات المعتمدة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المكعب	٢٨٢	٢٨٢٠٠٠

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

اللواء أ.ح /

أحمد باسم حسني الكرداني

مدير عام المشروعات

م / السيد عبد المجيد

أعمال ربط المرحلة الأولى من طريق كثر الشيخ / سوق الجديدة علي طريق قلين - سيدي سالم بطول ١ كم
مقاييس معدلة

أولا : اعمال الطرق

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	الفنه قرش جنية	القيمة قرش جنية
٥	١٢٠٠٠	م ٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها علي طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم واستخدام اجهزة التحكم الالي لضبط المناسيب ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول لاقصي كثافة جافة قصوي لا تقل عن (٩٥%) من الكثافة العملية والفنه تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن ٣٠٠ كم - يتم احتساب علاوة لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان عن ٢٠ كم وفقا لمحضر المفاوضة وبناء علي محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجزة وعلي الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر	٥٣٦	٦٤٣٢٠٠٠
٦			بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب براخ مواسير لزوم العدايات سابقة التجهيز من احدي الشركات المتخصصة والمعتمدة قطر داخلي ١ م (رتبة ١٢) وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٣٠٠,٨ زلط + ٣٠٠,٤ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرب علي المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ١٠ قطر ٥ مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦ قطر ١٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف		
	٥٠٠	م.ط	مواسير قطر ٥٠ سم	١٣٠٠	٦٥٠٠٠٠
	٥٠٠	م.ط	مواسير قطر ٧٠ سم	١٣٥٠	٦٧٥٠٠٠
	٥٠	م.ط	مواسير قطر ١٠٠ سم	١٥٠٠	٧٥٠٠٠
	٢٠	م.ط	مواسير قطر ١٥٠ سم	٣٢٠٠	٦٤٠٠٠
	٢٠٠	م.ط	مواسير قطر ٢٠٠ سم	٦٣٥٠	١٢٧٠٠٠٠

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

اللواء أ.ح /

أحمد باسم حسني الكرداني

مدير عام المشروعات

م / السيد عبد المجيد

أعمال ربط المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ / سوق الجديدة علي طريق قلين - سيدي سالم بطول ١ كم
مقاييس معدلة

أولا : اعمال الطرق

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	الفئة	القيمة قرش جنية
٧	١٠٠٠	م ^٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وضب خرسانة عادية لحماية مواسير البرابغ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاند مع الدمك الميكانيكي على ألا يقل إجهاد الكسر للعينات عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ مع إجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	١٢٥٠	١٢٥٠٠٠٠
٨	٩٩	م ^٣	اعمال انشاء تكاسي للميول الجانبية والأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية ولا يقل أضلاعة عن ٤٠ سم وبحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢,٦٠ ولا يزيد الإمتصاص عن ٦% ولا يزيد التآكل عن ٤٥% مع عمل الكحلة ومونة المباني مكونة من ٣٥٠ كجم أسمنت /م ^٣ رمل والكحلة ٥٠٠ كجم أسمنت /م ^٣ المعروفة بالكحلة الخيطية الغاطسة وطبقا للشروط والمواصفات والرسومات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوه العمل ونزح المياه وعمل السدود ونزح المياه وتطهير الناتج عن الحفر بعد نهوه العمل والردم خلف التكسيات برمال نظيفة جافة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٧٠٠	٦٩٣٠٠
٩	٢٥٠٠	م ^٣	بالمتر الطولي أعمال توريد وضب برادورة من الخرسانة العادية بأبعاد ٢٠/٢٥ * ٣٠ سم مصنوعة بطريقة الإمتزاز الميكانيكي تتكون من ٣ م ^٣ ٠,٨ سن ذلوميت لا يزيد أكبر بعد للخبيبات عن ١,٥ سم + ٣ م ^٣ ٠,٤ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم صب البرادورة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملئ بالقوم المضغوط سمك ١ سم والسعر يشمل التسوية أسفل البرادورات ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات جهاز الإشراف	١٢٠	٣٠٠٠٠٠
١٠	٥٠٠٠٠	م ^٢	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التقاير MC30 أو المستحلبات الأسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل ١,٢٠ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساسا بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا من أي مواد حصوية أو ناعمة زائدة قبل الرش وأن يتم رش الأسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوه العمل	٢٧٠٥	١٣٧٥٠٠٠

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات

المنطقة الثالثة (حشر) البحيرة - كفر الشيخ

اللواء أ.ح /

م / السيد عبد المجيد

أحمد باسم جعني الكرداني

أعمال ربط المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ / دسوق الجديدة علي طريق قلين - سيدي سالم بطول ١ كم
مقاييس معدلة

أولا : أعمال الطرق

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	الفئة قرش جنية	القيمة قرش جنية
١١	٥.٠٠٠	م ٢	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية تدرج ٢٢ بسمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠. واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط وعلي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	١٥٤	٧٧٠.٠٠٠
١٢	٥.٠٠٠	م ٢	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية تدرج ٢٣ بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠. واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط وعلي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	١٤٣	٧١٥.٠٠٠
١٣	٥.٠٠٠	م ٢	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC أو المستحلبات الأسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل ٠.٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا من أي مواد حصوية أو ناعمة زائدة قبل الرش وأن يتم رش الأسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل	٩.٢	٤٦٠.٠٠٠
١٤	١٥٠٠	م. ط	بالمتر الطولي أعمال توريد وصب وحدات من الحواجز الخرسانية (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات علي أن يكون وجه الخرسانة Fair Face بمحتوي أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ المحتوي علي الياف البولي بروبيلين ٠.٩ كجم/م ^٢ طبقا للمواصفات زجهد الكسر للخرسانة لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز الخرساني باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والبند يشمل أنشاي التثبيت (١٠ قطر ١٦) /م. ط وكل ما يلزم وفقا للرسومات والمناسيب التصفيمة والمواصفات لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٦٨٥	١٠.٢٧٥٠٠

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

اللواء أ.ح /

أحمد باسم حسني الكرداني

مدير عام المشروعات

م / السيد عبد المجيد

أعمال ربط المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ / سوق الجديدة على طريق قلين = سيدي سالم بطول ١ كم
مقاييس معدلة

أولاً : أعمال الطرق

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	الفنه قرش جنية	القيمة قرش جنية
١٥	٣٠٠٠	م . ط	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات علي أن يكون وجه الخرسانة Fair Face محتوي أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ يتم التنفيذ علي فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأساير (٦ قطر ١٦) / م. ط ويتم التنفيذ لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٥٠٠	١٥٠٠٠٠٠
١٦	٢٠٠٠٠	م . ط	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميل الجانبية تتكون من ٢ م ٠,٨ سن دلويميت متدرج + ٣ م ٠,٤ رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاند عادي علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول للمناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملأ بالفوم المضغوط سمك ١ سم وتشطيب السطح باستخدام الهليكوبتر والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	١٩٧	٣٩٤٠٠٠٠
١٧	٣٨٢٠	م . ط	أعمال توريد وصب خرسانة للحواظ لكل من غرف التفتيش والبيارات مأخذ الري بنسبة خلط ٢ م ٠,٨ زلط نظيف متدرج + ٣ م ٤ رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم تصميم الخلطة بحيث تعطي جهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب والطبيعة والفئة تشمل أعمال الحفر للوصول إلي المنسوب الطبيعي وكذلك سند جوانب الحفر وأعمال نزع المياه بأي طريقة تستدعيها الطبيعة سواء باستخدام طلمبات أو أي وسيلة مناسبة وكذلك عمل الفرغ الخشبية لجوانب الخرسانة العادية والخرسانة المنتجة ميكانيكياً لخلط مع إجراء أعمال الدمج وتشغيل المعالجة الخرسانية بعد الصب وعلي أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة طبقاً لتقرير استشاري الشركة المتضمن اللوحات التصميمية والنوثة الحسابية والفئة المقدمة للهيئة للإعتماد وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة أعمال تأمين سلامة المرور وجميع ما يلزم لنهاء العمل طبقاً للشروط والمواصفات والفئة شاملة بالمتر المكعب .	١٧٠٠	٦٤٩٤٠٠٠
			الإجمالي		٦٢٠١٥٧٧٠

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

اللواء أ.ح /

أحمد باسم حسني الكرداني

مدير عام المشروعات

م / السيد عبد المجيد

أعمال ربط المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ / دسوق الجديدة علي طريق قلين - سيدي سالم بطول ١ كم
مقاييس معدلة

أولاً : أعمال الطرق

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	الفئة	القيمة قرش جنية
أعمال كارتات					
٣	٧٥٠٠٠	م ^٣	بالمتر المكعب أعمال كارتات توريد وتشغيل رمال نظيفة أو أتربة مع الفرش والدمك على طبقات لإستكمال الجسر والأكتاف والميول يوردها المقاول بمعرفة و علي حسابة ومن أي جهة يراها وتحت مسؤولية علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠ % مع الدمك علي طبقات بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم والدمك الجيد للوصول لأقصى كثافة (٩٥ % من الكثافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية والفئة شاملة كل ما يلزم لانتهاء الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب	١٣	٩٧٥٠٠٠
٤	١٠٠٠	م ^٣	بالمتر المكعب أعمال توريد رمال نظيفة متدرجة جافة مطابقة للمواصفات لزوم ردم المساقى المتعارضة والفئة شاملة أعمال التطهير وتنظيف الحشائش ونقل الناتج خارج الموقع للمقابل العمومية والفئة شاملة حفر المساقى البديلة طبقاً للرسومات المعتمدة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المكعب	١٣	١٣٠٠٠
٥	١٢٠٠٠	م ^٣	بالمتر المكعب أعمال كارتات توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاق بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠ % ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفردها علي طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم واستخدام اجهزة التحكم الآلي لضبط المناسيب ورشها بالمياة الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول لأقصى كثافة جافة قصوي لا تقل عن (٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن ٣٠٠ كم	٢٥	٣٠٠٠٠٠
١١	٥٠٠٠٠	م ^٢	بالمتر المسطح أعمال كارتات توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية تدرج ٢/٧ بسبك ٧ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالمويس أو ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط وعلي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٣	١٥٠٠٠٠
١٢	٥٠٠٠٠	م ^٢	بالمتر المسطح أعمال كارتات توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية تدرج ٣/٨ بسبك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالمويس أو ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط وعلي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٣	١٥٠٠٠٠
إجمالي أعمال الكارتات					١٥٨٨٠٠٠
الإجمالي العام					٦٣٦٠٣٧٧٠

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

اللواء أ.ح /

مدير عام المشروعات

م / السيد عبد المجيد

أحمد باسم حسن الكردي

ثانيًا : أعمال الكباري

مدير عام المشروعات
السيد عبد المجيد

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
اللواء أ.ح /
أحمد باسم حسني الكردي

مدير عام المشروعات

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

اللواء أ. ح /

أحمد باسم طمّني الكرداني

أعمال ربط الفئدة : الثاني من طابق / مبنى الجديد على طريق / لكن - سبدي - معالم بطول ١ كم
بخطية وحدها

ثانيا : أعمال الكباري

رقم	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	الفئة	قرش جنية	الفئة	قرش جنية
٨	٥٠	م ^٣	أعمال خرسانة مسلحة لزوم كمرات وبلاطات الجزء الطرقي والكورسيات حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلطة الخرسانية علي أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعية ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات اللازمة والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول علي سطح أملس للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل والفئة لا تشمل توريد وتركيب حديد التسليح حتي ارتفاع ٧ متر والفئة شاملة بالمتر المكعب	٢٤٧٥	١٢٣٧٥٠		
في حالة زيادة الارتفاع عن ٧ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر							
٩	٥٠	م ^٢	أعمال توريد وعمل دهانات إسمنتية عازلة ومكونة من خليط من (سافيتو - مادة مانعة للتلفاية - ادبيوند) لعزل جسم الكوبري وكل ما يلزم لنهوه العمل والفئة شاملة طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح	١٥٠	٧٥٠٠		
١٠	٤٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب (٤٠ / ٦٠) لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية بالكوبري (المخدرات والاعمدة والدعامات والاكشاف والحوائط السائدة والاتفاق والكمرات والهيكل العلوي) والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات واللوحات وجدول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	٢٧٥٠٠	١١٠٠٠٠٠		
١١	٥٠	م ^٢	طبقة عازلة من البيتومين على البارد بوجه تحضيرى وثلاثة اوجهه للاساسات وجميع الاجزاء الملاصقة للردم والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا وقياس هندسي طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٥	٢٧٥٠		
١٢	٥٠	م ^٢	أعمال توريد وعمل طبقة عازله للطبقة من شرائح البيتومين سمك ٤ مم والفئة شاملة جميع ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة علي أن يتم تقديم عينات للاعتماد قبل بدء العمل	٩٥	٧٥٠		
١٣	٥٠	م ^٢	أعمال خرساته عادية حماية الطبقة العازلة بنسبه خلط ٠,٨ م ^٣ زلط نظيف متدرج + ٠,٤ م ^٣ رمل نظيف حرش علي ألا تقل كميته الاسمنت البورتلاندي العادي علي أن يكون الخلط ميكانيكي والمقاومه المميزه للمكعب القياسي عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والفئة شاملة بالمتر المسطح	١٢٠	٦٠٠٠		
١٤	٧٠٠	م ^٢	أعمال توريد وعمل مباني سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي او الطوب الطفلي المفرغ لزوم حمايه عزل الحوائط بمونة مكونه من ٣٠٠ كجم اسمنت / م ^٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمه مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٥٠	٣١٥٠٠٠		
الاجمالي							
				٧٠٤٧٢٣٠			

مدير عام المشروعات

مدير عام المشروعات

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
اللواء أ.ح /

م / السيد عبد المجيد

أحمد باسم حسني الكرواني

أعمال ربط المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ / سوق الجديدة علي طريق قلين - سيدي سالم بطول ١ كم
مقاييس معدلة

٧٠٤٧٢٣٠	إجمالي قيمة أعمال الكباري
٦٣٦٠٣٧٧٠	إجمالي قيمة أعمال الطرق
٧٠٦٥١٠٠٠	الاجمالي العام

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مدير عام المشروعات

م / السيد عبد المجيد

اللواء أ.ح /
أحمد باسم حسني الكرداني

شركة النيل العامة

إدارة العامة للجودة

كود رقم: F - 60 K

إصدار / تعديل: ٠/٤
تاريخ التعديل:



إختبار التحليل المنخلي لطبقة الأساس طبقاً: للمواصفة الخاصة للمشروع



عملية: مشروع ربط المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ بسوق المزدوج بطريق قلين / سيدى سالم بطول ١ كم

موقع العينة :- كم ١٣+٥٠٠

التاريخ :- ٢٠٢٣/٠٨/٢٨

طبقة نهائي أساس (٦ سن)

نوع العينة :-

وزن العينة :- ٢٦٨٣٢ جم

تمثل القطاع من كم ١٣+٤٧٥ حتى كم ١٣+٥٧٥ (الإتجاه الأيمن)

المواصفات				نسبة المار %	نسبة المحجوز %	وزن المحجوز	سعة الميزة
تدرج (ب)		تدرج (ا)					
من	إلى	من	إلى				
١٠٠		١٠٠		١٠٠.٠	٠.٠	٠	٢
١٠٠		١٠٠	٧٠	٩٤.٩	٥.١	١٣٦١	١.٥
١٠٠	٧٠	٨٥	٥٥	٧١.١	٢٨.٩	٧٧٥٥	١
٩٠	٦٠	٨٠	٥٠	٦١.٦	٣٨.٤	١٠٣١٠	٣/٤
—	—	—	—	٥٢.١	٤٧.٩	١٢٨٦١	١/٢
٧٥	٥٥	٧٠	٤٠	٤٨.٥	٥١.٥	١٣٨٢٠	٣/٨
٦٠	٣٠	٦٠	٣٠	٣٩.٣	٦٠.٧	١٦٢٨٠	٤

٥٠٠ جرام من المار من مهزة رقم ٤

المواصفات	بعد الغسيل				قبل الغسيل				سعة الميزة
	نسبة المار الكلية %	نسبة المار %	نسبة المحجوز %	المحجوز	نسبة المار الكلية %	نسبة المار %	نسبة المحجوز %	المحجوز	
٥٠ - ٢٠	٣١.٥	٨٠.٢	١٩.٨	٩٩	٢٩.٣	٧٤.٦	٢٥.٤	١٢٧	١.٠
٣٠ - ١٠	١٢.١	٣٠.٨	٦٩.٢	٣٤٦	١٣.٧	٣٤.٨	٦٥.٢	٣٢٦	٤.٠
١٥ - ٥	١١.٦	٢٩.٤	٧٠.٦	٣٥٣	١.٦	٤	٩٦	٤٨٠	٢٠٠

عديمة اللون

جهة الإشراف
م/أحمد السيد
مهندس الهيئة

مسئول الشركة
م/طارق الحناوى
مهندس العملية

مسئول المعمل
م/محمد صابر
مسئول المعمل

إعداد

الاسم :- م/ مروة أحمد عابد
الوظيفة :- أخصائى معمل
التوقيع :-

شركة النقل العامة	إتشاء الطرق الإدارة العامة للجودة	نود رقم : F - 60 K	إصدار / تعديل : ٠/٤ تاريخ التعديل :
-------------------------	--------------------------------------	--------------------	--



إختبار التحليل المنخلي لطبقة الأساس
طبقا : للمواصفة الخاصة للمشروع



عملية : مشروع ربط المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ بسوق المزدوج بطريق قلين / سبدي سالم بطول ١ كم

نوع العينة :- طبقة نهائى أساس (سن ٦)
موقع العينة :- كم ١٣+٣٥٠
التاريخ :- ٢٠٢٣/٠٨/٢٨
نمط القطع من كم ١٣+٢٥٠ حتى كم ١٣+٤٥٠ (الإتجاه الأيسر)
وزن العينة :- ٢٠٢٨٠ جم

ملاحظات	وزن المحجوز	نسبة المحجوز %	نسبة المار %	تدرج (١)		تدرج (ب)	
				من	إلى	من	إلى
٢	٠	٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١,٥	١٢١٨	٦,٠	٩٤,٠	٧٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١	٦٠٢٤	٢٩,٧	٧٠,٣	٥٥	٨٥	٧٠	١٠٠
٣/٤	٨٠٧٧	٣٩,٨	٦٠,٢	٥٠	٨٠	٦٠	٩٠
١/٢	١٠٢١٨	٥٠,٤	٤٩,٦	—	—	—	—
٣/٨	١٠٨٣٢	٥٣,٤	٤٦,٦	٤٠	٧٠	٥٥	٧٥
٤	١٢٦٥٥	٦٢,٤	٣٧,٦	٣٠	٦٠	٣٠	٦٠

٥٠٠ جرام من المار من أجهزة رقم ٤

ملاحظات	سعة للمهارة	قبل المعالجة			بعد المعالجة		
		نسبة المحجوز %	نسبة المار %	نسبة المحجوز %	نسبة المحجوز %	نسبة المار %	نسبة المحجوز %
١٠	١٢٩	٢٥,٨	٧٤,٢	٢٧,٩	١٠,٢	٨٩,٦	٢٩,٩
٤٠	٣٢٩	٦٥,٨	٣٤,٢	١٢,٩	٢٤,٨	٧٥,٢	١٨,٩
٢٠٠	٤٨٣	٩٦,٦	٣,٤	١,٣	٣٥٥	٧١	١٠,٩

شهادة التوثيق

جهة الاشراف
م/أحمد السيد
مهندس العينة

مسؤول الشركة
م/طارق الطنوي
مهندس نوعية

مسؤول المعمل
م/أحمد شهاب
مهندس المعمل

إعداد
م/مروة أحمد عبد
التوقيع :-
التوقيع :-

م

اصدار / تعديل :
تاريخ التعديل :

F - 60 E

كود رقم :

للإنشاء والطرق
الإدارة العامة للجودة

شركة
النيل
العامة



إختبارات الكثافة الجافة بالموقع
طبقا : للمواصفة الخاصة بالمشروع



عملية :- مشروع ربط المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ بسوق المزدوج بطريق قلين / سيدى سالم بطول ١ كم
نوع الطبقة :- طبقة نهائية أساس سن ٦
العينة تمثل القطاع من كم ١٣+٤٩٢ حتى كم ١٣+٥٧٥ (الإتجاه الأيمن)
التاريخ :- ٢٠٢٣/٠٨/٢٨

رقم الإختبار	١	٢			
موقع الإختبار	١٣+٥٠٠ ايمن	١٣+٥٦٠ ايسر			
وزن الجهاز + الرمل قبل الإختبار	٨٩٦٦	٨٦١٦			
وزن الجهاز + الرمل بعد الإختبار	٣٨٢٠	٣٧١٨			
وزن رمل الحفرة والمخروط	٥١٤٦	٤٨٩٨			
وزن رمل المخروط فقط	١٤٤٠	١٤٤٠			
وزن رمل الحفرة فقط	٣٧٠٦	٣٤٥٨			
كثافة الرمل المستخدم جم / سم ٣	١,٥٠	١,٥٠			
حجم الحفرة سم ٣	٢٤٧٠,٧	٢٣٠٥,٣			
وزن عينة التربة المبتلة	٥٨٤٢	٥٤٤٠			
الكثافة الرطبة لها جم / سم ٣	٢,٣٦٥	٢,٣٦٠			
رقم الجفنة	٦٢	٦٤			
وزن العلبة وبها العينة الرطبة	٥٦٠٦,٠	٥١٨١,٠			
وزن العلبة وبها العينة الجافة	٥٢٨٥	٤٨٩٢			
وزن الماء (الرطوبة)	٣٢١,٠	٢٨٩,٠			
وزن العلبة فارغة	٢٦٤,٣	٢٧٨,٨			
وزن العينة جافة	٥٠٢٠,٧	٤٦١٣,٢			
نسبة الرطوبة %	٦,٤	٦,٣			
الكثافة الجافة جم / سم ٣	٢,٢٢٢	٢,٢٢١			
أقصى كثافة جافة	٢,٢٢	٢,٢٢			
نسبة الماء الأصولية	٦,٦٠	٦,٦٠			
نسبة التمدد %	١٠٠,١	١٠٠,٠			

لا تقل عن ٩٨ %

الاسم :- م/ مروة أحمد عابد
الوظيفة :- اخصائي معمل
التوقيع :-

مسئول المعمل
م/ محمد صابر
مسئول المعمل

مسئول الشركة
م / طارق العناوى
مهندس العملية

جهة الاشراف
م/ احمد السيد
مهندس الهيئة



إختبارات الكثافة الجافة بالموقع
طبقا : للمواصفة الخاصة بالمشروع



عملية :- مشروع ربط المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ بسوق المزدوج بطريق قلين / سيدى سالم بطول ١ كم
نوع الطبقة :- طبقة نهائية أساس سن ٦
العينة تمثل القطاع من كم ١٣+٢٥٠ حتى كم ١٣+٤٥٠ (الإتجاه الأيسر)
طبعة نهائية أساس سن ٦ (الإتجاه الأيسر)
التاريخ :- ٢٠٢٣/٠٨/٢٨

رقم الاختبار	١	٢		
موقع الاختبار	١٣+٢٨٠ ايمن	١٣+٣٨٠ ايسر		
وزن الجهاز + الرمل قبل الاختبار	٩٩١٦	٩٤٢٢		
وزن الجهاز + الرمل بعد الاختبار	٤٧٠٠	٤٤٢٢		
وزن رمل الحفرة والمخروط	٥٢١٦	٥٠٠٠		
وزن رمل المخروط فقط	١٤٤٠	١٤٤٠		
وزن رمل الحفرة فقط	٣٧٧٦	٣٥٦٠		
كثافة الرمل المستخدم جم / سم ٣	١,٥٠	١,٥٠		
حجم الحفرة سم ٣	٢٥١٧,٣	٢٣٧٣,٣		
وزن عينة التربة المبللة	٥٩٥٦	٥٦٢٠		
الكثافة الرطبة لها جم / سم ٣	٢,٣٦٦	٢,٣٦٨		
رقم الجفنة	٢٥	٦١		
وزن العبوة وبها العينة الرطبة	٥٧٣٦	٥٣٦٢		
وزن العبوة وبها العينة الجافة	٥٤٢٧	٥٠٨٢		
وزن الماء (الرطوبة)	٣٠٩,٠	٢٨٠,٠		
وزن العبوة فارغة	٦٠٢,٥	٥٨٤,٢		
وزن العينة جافة	٤٨٢٤,٥	٤٤٩٧,٨		
نسبة الرطوبة %	٦,٤	٦,٢		
الكثافة الجافة جم / سم ٣	٢,٢٢٤	٢,٢٢٩		
أقصى كثافة جافة	٢,٢٢	٢,٢٢		
نسبة المياه الأصولية	٦,٦٠	٦,٦٠		
نسبة الدمك %	١٠٠,٢	١٠٠,٤		

لا تقل عن ٩٨ %

المواصفة :

جهة الإشراف
م/أحمد السيد
مهندس الهيئة

مسئول الشركة
م / طارق الحناوى
مهندس العملية

مسئول المعمل
م/ محمد صابر
مسئول المعمل

إعداد
الاسم :- م/ مروة أحمد عابد
الوظيفة :- أخصائى معمل
التوقيع :-

شركة الفيل العامة	لإنشاء الطرق الإدارة العامة للجودة	كود رقم: F - 60 K	إصدار / تعديل: ٠/٤ تاريخ التعديل:
-------------------------	---------------------------------------	-------------------	--------------------------------------



إختبار التحليل المنخلي لطبقة الأساس
طبقا: للمواصفة الخاصة للمشروع



عمالية: مشروع ربط المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ بسوق المزدوج بطريق قلين / سيدى سالم بطول ١ كم

موقع العينة: ١٣+٥٠٠ كم

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٩/٠٤

طبقة نهائى أساس (س٦)

نوع العينة:

تمثل القطاع من كم ١٣+٤٥٠ حتى كم ١٣+٥٧٥ (الاتجاه اليسار) وزن العينة: ٢٨٩١٦ جم

سعة الميزرة	وزن المحجوز	نسبة المحجوز %	نسبة العار %	المواصفات			
				تخرج (أ)		تخرج (ب)	
				من	إلى	من	إلى
٢	٠	٠.٠	١٠٠.٠	١٠٠			
١.٥	١٤٣٣	٥.٠	٩٥.٠	٧٠	١٠٠		
١	٨٢٣٣	٢٨.٥	٧١.٥	٥٥	٨٥	٧٠	١٠٠
٣/٤	١١١٠.٦	٣٨.٤	٦١.٦	٥٠	٨٠	٦٠	٩٠
١/٢	١٤٢٣٦	٤٩.٢	٥٠.٨	—	—	—	—
٣/٨	١٥١٦١	٥٢.٤	٤٧.٦	٤٠	٧٠	٥٥	٧٥
٤	١٧٦١٠	٦٠.٩	٣٩.١	٣٠	٦٠	٣٠	٦٠

٥٠٠ حرام من العار من ميزرة رقم ٤

سعة الميزرة	المحجوز	نسبة المحجوز %	نسبة العار %	نسبة العار الكلية %	بعد العمل		
					نسبة المحجوز %	نسبة العار %	نسبة العار الكلية %
١٠	١٢٧	٢٥.٤	٧٤.٦	٢٩.٢	١٠٠	٢٠	٣١.٣
٤٠	٣٢٦	٦٥.٢	٣٤.٨	١٣.٦	٢٥٥	٥١	١٩.٩
٢٠٠	٤٨٠	٩٦	٤	١.٦	٣٥١	٧٠.٢	٢٩.٨

عميلة التدقيق

جهة الإشراف

م/أحمد السيد

مهندس السنية

مسئول الشركة

م/طارق العناوى

مهندس عمالية

مسئول العمل

م/محمد صابر

مسئول العمل

إعداد

م/مروة أحمد عبد

أخصائى معمل

الاسم :-

الوظيفة :-

التوقيع :-

شركة
التبيل
العامهللإنشاء والطرق
الإدارة العامة للجودة

كود رقم :

F - 60 E

إصدار / تعديل : ٢٠٢٢
تاريخ التعديل :

إختبارات الكثافة الجافة بالموقع
طبقا : للمواصفة الخاصة بالمعشروع



عملية :- مشروع ربط المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ بسوق المزدوج بطريق قلين / سيدي سالم بطول ١ كم
نوع الطبقة :- طبقة نهائية أساس سن ٦
العينة تمثل القطاع من كم ١٣+٤٥٠ حتى كم ١٣+٥٧٥ (الاتجاه الأيسر) التاريخ :- ٢٠٢٢/٠٩/٠٤

رقم الاختبار	١	٢		
موقع الاختبار	١٣+٤٧٥ أيسر	١٣+٥٥٠ أيمن		
وزن الجهاز + الرمل قبل الاختبار	١٠٢٦٨	٩٨٤٤		
وزن الجهاز + الرمل بعد الاختبار	٥٠١٥	٤٧٥٨		
وزن رمل الحفرة والمفروط	٥٢٥٣	٥٠٨٦		
وزن رمل المفروط فقط	١٤٤٠	١٤٤٠		
وزن رمل الحفرة فقط	٣٨١٣	٣٦٤٦		
كثافة الرمل المستخدم جم / سم ٣	١,٥٠	١,٥٠		
حجم الحفرة سم ٣	٢٥٤٢,٠	٢١٣٠,٧		
وزن عينة التربة المبللة	٦٠٢٦	٥٧٤٥		
الكثافة الرطبة لها جم / سم ٣	٢,٣٧١	٢,٣٦٤		

رقم الجفنة	٦٢	٦٤		
وزن العتبة وبها العينة الرطبة	٥٨٨٨	٥٥٣٢		
وزن العتبة وبها العينة الجافة	٥٥٥١	٥٢٢٦		
وزن الماء (الرطوبة)	٣٣٧,٠	٣١١,٠		
وزن العتبة فارغة	٢٦٤,٣	٢٧٨,٨		
وزن العينة جافة	٥٢٨٦,٧	٤٩٤٢,٢		
نسبة الرطوبة %	٦,٤	٦,٣		

الكثافة الجافة جم / سم ٣	٢,٢٢٩	٢,٢٢٤		
أقصى كثافة جافة	٢,٢٢	٢,٢٢		
نسبة العياد الأصولية	٦,٦٠	٦,٦٠		
نسبة الدمك %	١٠٠,٤	١٠٠,٢		

المواصفة :

لا تقل عن ٩٨ %

إعداد

الاسم :- م / مروة احمد عابد

الوظيفة :- اخصائي معمل

مسئول المعمل

م / محمد صابر

مسئول المعمل

مسئول الشركة

م / طارق الحناوي

مهندس العملية

جهة الإشراف

م / أحمد السيد

مهندس الجودة



إختبارات الكثافة الجافة بالموقع طبقا : للمواصفة الخاصة بالمشروع



عملية :- مشروع ربط المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ بسوق المزدوج بطريق قلين / سيدى سالم بطول ١ كم
نوع الطينة :- أتربة رملية
طبقة :- فرمة نهائية
التاريخ :- ٢٠٢٣/٠٩/٠٤

العينة تمثل القطاع من كم ١٣+٧٠٠ حتى كم ١٣+٨٥٠ (بكامل العرض)

رقم الاختبار	١	٢	٣
موقع الاختبار	١٣+٧٢٥ أيسر	١٣+٧٧٥ أيمن	١٣+٨٢٠ أيسر
وزن الجهاز + الرمل قبل الاختبار	١٠٧٢٦	١٠٤٣٢	١٠٠٦٦
وزن الجهاز + الرمل بعد الاختبار	٥٤٧٣	٤٩٦٣	٥١٣٧
وزن رمل العفارة والمخروم	٥٢٥٣	٥٤٦٩	٤٩٢٩
وزن رمل المخروم فقط	١٤٤٠	١٤٤٠	١٤٤٠
وزن رمل العفارة فقط	٣٨١٣	٤٠٢٩	٣٤٨٩
كثافة الرمل المستخدم حم / سم ^٣	١,٥٠	١,٥٠	١,٥٠
حجم الحفرة سم ^٣	٢٥٤٢,٠	٢٦٨٦,٠	٢٣٢٦,٠
وزن عينة التربة المسئلة	٥٥٩٦	٥٨٦٠	٥٠٩١
الكثافة الرطبة لها حم / سم ^٣	٢,٢٠٢	٢,١٨٢	٢,١٨٩

رقم العينة	١٣	١٤	١٥
وزن العينة وبها العينة الرطبة	٢٧٦,٠	٣٠٦,١	٢٥٧,٣
وزن العينة وبها العينة الجافة	٢٦٢,٨	٢٩١,٦	٢٤٥,٨
وزن الماء (الرطوبة)	١٣,٢	١٤,٥	١١,٥
وزن العينة فارغة	٥٧,٢	٥٨,١	٥٧,١
وزن العينة جافة	٢٠٥,٦	٢٣٣,٥	١٨٨,٧
نسبة الرطوبة %	٦,٤	٦,٢	٦,١

الكثافة الجافة حم / سم ^٣	٢,٠٦٩	٢,٠٥٤	٢,٠٦٣
القصي كثافة جافة	٢,١٢	٢,١٢	٢,١٢
نسبة المياه الأصولية	٦,٥٠	٦,٥٠	٦,٥٠
نسبة التمدد %	٩٧,٦	٩٦,٩	٩٧,٣

المواصفة : لا تقل عن ٩٥ %

الإسم :- م/ مروة أحمد عابد
الوظيفة :- أخصائي معمل
التوقيع :-
مسئول المعمل
م/ طارق الخناوي
مهندس العملية
مسئول الشركة
جهة الإشراف
م/ أحمد السيد
مهندس الهيئة



اختبارات الكثافة الجافة بالموقع
طبقاً : للمواصفة الخاصة بالمشروع



عملية :- مشروع ربط المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ بسوق المزدوج بطريق قلين / سيدى سالم بطول ١ كم
نوع الطبقة :- طبقة نهائية أساس سن ٦
العينة تمثل القطاع من كم ١٣+١٢٥ حتى كم ١٣+٢٥٠ (الاتجاه الأيسر)

التاريخ :- ٢٠٢٣/٠٩/١٦

رقم الاختبار	١	٢		
موقع الاختبار	١٣+١٥٠ أيسر	١٣+٢٢٥ أيمن		
وزن الجهاز + الرمل قبل الاختبار	٩١٣٦	٨٧٤٤		
وزن الجهاز + الرمل بعد الاختبار	٤٠٨٦	٣٣٨٦		
وزن رمل الحفرة والمخروط	٥٠٥٠	٥٣٥٨		
وزن رمل المخروط فقط	١٤٤٠	١٤٤٠		
وزن رمل الحفرة فقط	٣٦١٠	٣٩١٨		
كثافة الرمل المستخدم جم / سم ٣	١.٥٠	١.٥٠		
حجم الحفرة سم ٣	٢٤٠٦.٧	٢٦١٢.٠		
وزن عينة التربة المبلطة	٥٧٠٠	٦١٧٥		
الكثافة الرطبة لها جم / سم ٣	٢.٣٦٨	٢.٣٦٤		

رقم الحقنة	٢٨	٢٩		
وزن العلبة وبها العينة الرطبة	٥٥٢٤	٥٨٢٠		
وزن العلبة وبها العينة الجافة	٥٢٠٥	٥٤٨٨		
وزن الماء (الرطوبة)	٣١٩.٠	٣٣٢.٠		
وزن العلبة فارغة	٢٧٩.٢	٢٧٨.٦		
وزن العينة جافة	٤٩٢٥.٨	٥٢٠٩.٤		
نسبة الرطوبة %	٦.٥	٦.٤		

الكثافة الجافة جم / سم ٣	٢.٢٢٤	٢.٢٢٢		
القصى كثافة جافة	٢.٢٢	٢.٢٢		
نسبة المياه الأصولية	٦.٦٠	٦.٦٠		
نسبة الدمك %	١٠٠.٢	١٠٠.١		

لا تقل عن ٩٨ %

المواصفة :

جهة الإشراف
م/ احمد السيد
مهندس الهيئة

مسئول الشركة
م / طارق الحناوى
مهندس العملى

مسئول المعمل
م/ محمد صابر
مسئول المعمل

إعداد
الاسم :- / / صغير شعبة
الوظيفة :- فنى معمل

التوقيع :-



اختبارات الكثافة الجافة بالموقع
طبقا : للمواصفة الخاصة بالمسحوق



عناية :- مشروع ربط المرحلة الأولى من طريق كافر الشيخ بصوق العزودج بطريق قلين / صيدو صدام ومطول ١ كم
نوع الطبقة :- طبقة نهائية أسفلت سن ٦
العبئة تمثل القطاع من كم ١٣٠٠٠٠ حتى كم ١٣٠١٢٥ (الاتجاه اليسار)
تاريخ الاختبار : ٢٠٢٠ / ١١ / ١٧

رقم الاختبار	١	٢			
موقع الاختبار	١٣٠٠٤٠ اليمن	١٣٠٠٩٠ اليمن			
وزن الجهاز + الرمل قبل الاختبار	٩٦١٨	٩٢٣٦			
وزن الجهاز + الرمل بعد الاختبار	١١٢٢	١٢٦٦			
وزن رمل الحفرة والمخروط	٥١٩٦	١٩٧٠			
وزن رمل المخروط فقط	١١٤٠	١١٤٠			
وزن رمل الحفرة فقط	٢٧٥٦	٣٥٣٠			
كثافة الرمل المستخدم جم / سم ٣	١,٥٠	١,٥٠			
حجم الحفرة سم ٣	٢٥٠٤,٠	٢٣٥٣,٣			
وزن عينة التربة المبلطة	٥٩٢٦	٥٥٧٦			
الكثافة الرطبة لها جم / سم ٣	٢,٣٦٧	٢,٣٦٩			
رقم الجافة	٦٢	٦٤			
وزن العينة وبها العينة الرطبة	٥٦٣٢,٠	٥١٥٢,٠			
وزن العينة وبها العينة الجافة	٥٣١٠	٤٨٦٥			
وزن الماء (الرطوبة)	٣٢٢,٠	٢٨٧,٠			
وزن العينة فارغة	٢٦٤,٣	٢٧٨,٨			
وزن العينة جافة	٥٠٤٥,٧	٤٥٨٦,٢			
نسبة الرطوبة %	٦,٤	٦,٣			
الكثافة الجافة جم / سم ٣	٢,٢٢٥	٢,٢٣٠			
نسبة الماء الاصطناعي	٦,٦٠	٦,٦٠			
نسبة الماء الاصطناعي	١٠٠,٢	١٠٠,٤			
نسبة الدمك %	١٠٠,٢	١٠٠,٤			

لا تقل عن ٩٨ %

المواصفة :

مهندس الجودة
م / أحمد السويدي

مسؤول الشركة
م / طارق الحناوي

مسؤول المعمل
م / محمد صابر

الاسم :- م / مروة أحمد عابد
الوظيفة :- اخصائي معمل

مهندس الجودة

مسؤول الشركة

مسؤول المعمل

التوقيع :-

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية

طبقاً ،

رقم العينة ،

معمل كبر ليجر - دس

تاريخ كسر المكعبات ، ٢٠٢٣ / ٨ / ٢٧

تاريخ صب المكعبات ، ٢٠٢٣ / ٧ / ٢٠

نوع الخرسانة ، عارم - سحر

موقع الصب ، ١٢٠٠٠ - ١٢٠٠٠ - ١٢٠٠٠
١٢٠٠٠

أبعاد المكعب سم	١٠ × ١٠ × ١٠	١٥ × ١٥ × ١٥	١٠ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب كجم	٨.٢٩	٨.٠٧	٨.١٥
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	٢.٣٧٩	٢.٣٧٢	٢.٣٧٥
حمل الكسر (ك) (طن)	٤٦٢	٤٥٥	٤٦٨
جهد الكسر كجم/سم ^٢	٢١٠	٢٠٦	٢١٢

متوسط إجهاد الكسر = $\frac{462 + 455 + 468}{3} = 475$ كجم/سم^٢

المواصفة ،

مراجعة

إعتماد

المدير الفني

مدير العمل

إعداد

الاسم ،

الوظيفة ،

التوقيع ،

م/الرويش

مهندس شكري

م/سعيد

م/موردي

م/أحمد

م/طارق كنانة

م/أحمد

م/محمد

م/محمد

م/أحمد

م/أحمد

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية

طبقاً : _____

رقم العينة :

معمل كيم الهن - مصر

تاريخ كسر المكعبات : ٢٠٢٢ / ٨ / ٢٨

تاريخ صب المكعبات : ٢٠٢٢ / ٧ / ٣١

نوع الخرسانة : عاريج - سم

موقع الصب : طريق القاهرة - بنها - ١٥ كم (الصح) ١٢

أبعاد المكعب سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب كجم	٨,٠٣	٧,٩٨٥	٧,٩٧٨
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	٢,٣٧٩	٢,٣٦٦	٢,٣٦٤
حمل الكسر (كجم/سم ^٢)	٤٨٣	٤٨١	٤٦٨
جهد الكسر كجم/سم ^٢	٢١٩	٢١٨	٢١٢

ملاحظة : ٢١٨ = ٢١٦ كجم

المواصفة :

مراجعة

إعتماد

المهندس الفني

مدير العمل

إعداد

م. الوشاح

م. محمد

م. محمد

م. محمد

م. أحمد

م. محمد

م. محمد

م. محمد

م. محمد

م. محمد

م. محمد

م. محمد

التوقيع :

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية

طبقاً ،

رقم العينة : _____

معمل : كبرياوي - مصر

تاريخ كسر المكعبات : ٢٠٢٢ / ٨ / ٢٩

تاريخ صب المكعبات : ٢٠٢٢ / ٨ / ١

نوع الخرسانة : عارح - ص ١

موقع الصب : ١٢٦٦٧٧ - ١٢٦٥٨٨ (أ) (ب)

أبعاد المكعب سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب كجم	٨,٠٠٩	٨,٠٢٤	٨,٠٥٥
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	٢,٣٧٣	٢,٣٨٠	٢,٣٧٨
حمل الكسر (طن)	٢٧٤	٢٥٩	٢٧٠
جهد الكسر كجم/سم ^٢	٢١٥	٢٠٨	٢١٢

المواصفة : EN 12390-3 : 2009

مراجعة

إعتماد

المدير الفني

مدير المعمل

إعداد

الاسم : محمد فوزي

الوظيفة : أ.م.د

التوقيع : محمد فوزي



إختبارات الكثافة الجافة بالموقع
طبقاً : للمواصفة الخاصة بالمشروع



عملية :- مشروع ربط المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ بسوق المزدوج بطريق قلين / سيدى سالم بطول ١ كم
نوع الطبقة :- طبقة أولى أساس سن ٦ (الاتجاه الأيسر)
العينة تمثل القطاع من كم ١٣+٣٧٥ حتى كم ١٣+٦٠٠ (الاتجاه الأيسر)
التاريخ :- ٢٠٢٣/٠٨/٢٣

رقم الاختبار	١	٢	٣
موقع الاختبار	١٣+٤٢٥ أيسر	١٣+٥٠٠ أيسر	١٣+٥٦٠ أيسر
وزن الجهاز + الرمل قبل الاختبار	١٠٢١٦	٩٧٨٨	٩٣٦٦
وزن الجهاز + الرمل بعد الاختبار	٥١١٤	٥٠٢٢	٤٤٤٣
وزن رمل الحفرة والمخروط	٥١٠٢	٤٧٦٦	٤٩٢٣
وزن رمل المخروط فقط	١٤٤٠	١٤٤٠	١٤٤٠
وزن رمل الحفرة فقط	٣٦٦٢	٣٣٢٦	٣٤٨٣
كثافة الرمل المستخدم جم / سم ٣	١,٥٠	١,٥٠	١,٥٠
مدجم الحفرة سم ٣	٢٤٤١,٣	٢٢١٧,٣	٢٣٢٢,٠
وزن عينة التربة المبللة	٥٧٧٦	٥٢٥٠	٥٥٠٠
الكثافة الرطبة لها جم / سم ٣	٢,٣٦٦	٢,٣٦٨	٢,٣٦٩

رقم الميكنة	٦١	٢٥	٢٦
وزن العلبه وبها العينة الرطبة	٥٦١٨	٤٩٨٥	٥٣٢٦
وزن العلبه وبها العينة الجافة	٥٣١٥	٤٧٣٠	٥٠٤٥
وزن الماء (الرطوبة)	٣٠٣,٠	٢٥٥,١	٢٨١,٠
وزن العلبه فارغة	٥٨٤,٢	٦٠٢,٥	٦٠٧,٤
وزن العينة جافة	٤٧٣٠,٨	٤١٢٧,٥	٤٤٣٧,٦
نسبة الرطوبة %	٦,٤	٦,٢	٦,٣

الكثافة الجافة جم / سم ٣	٢,٢٢٤	٢,٢٣٠	٢,٢٢٨
أقصى كثافة جافة	٢,٢٢	٢,٢٢	٢,٢٢
نسبة المياه الأصولية	٦,٦٠	٦,٦٠	٦,٦٠
نسبة التمسك %	١٠٠,٢	١٠٠,٤	١٠٠,٣

لا تقل عن ٩٨ %

المواصفة :

جهة الإشراف
م/أحمد السيد
مهندس الهيئة

مسئول الشركة
م/طارق الحفاوى
مهندس العملية

مسئول المعمل
م/محمد صابر
مسئول المعمل

إعداد
م/مروة أحمد تائب
الاسم :-
الوظيفة :- أخصائى معمل

التوقيع :

PPI according to I.S.I.C.

For Aug. 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الاقتصادي

عن شهر أغسطس ٢٠٢٣

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الاقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	أغسطس Aug 2022	يوليه Jul. 2023	أغسطس Aug 2022	أغسطس Aug 2023	يوليه Jul. 2023	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	11.9	0.0	372.2	416.6	416.6	(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products	0.0	0.0	326.0	326.0	326.0	* منتجات أفران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	12.0	0.0	372.6	417.3	417.3	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	12.0	0.0	353.6	396.2	396.2	والوقود سائل (بنزين ومكبروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	0.0	0.0	1196.0	1196.0	1196.0	الوقود الغازي (الايثيل-البيوتان-البروبان)
Manufacture of oil based lubricating oils or greases	24.2	0.0	392.1	487.0	487.0	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	9.9	0.0	566.0	622.0	622.0	اسفلت الرصف (القار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	32.3	3.5	353.1	467.2	451.2	(١١) المواد و المنتجات الكيميائية
Manufacture of basic chemicals	15.9	-1.5	268.5	311.3	316.2	المواد الكيميائية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	20.1	0.2	377.6	453.5	452.8	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	16.2	-2.6	377.9	439.3	450.8	القلويات و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	91.2	0.0	189.3	362.0	362.0	المكحولات
Manufacture of solvent	15.5	0.0	408.9	472.3	472.3	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	2.1	0.0	210.5	214.9	214.9	الغازات الصناعية
Ready made concrete and concrete pipes	2.8	0.7	528.6	543.4	539.6	الاسمدة والمركبات النتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	2.5	0.9	494.6	506.8	502.3	اسمدة نتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	47.5	3.6	319.8	471.6	455.1	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الاسمدة البوتاسية
Manufacture of Ammonia	-2.9	0.0	826.6	802.4	802.4	الامونيا
Manufacture of plastics products	52.2	0.5	342.9	521.8	519.4	المنتجات البلاستيكية

(٨) نظرا لتوقف الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنوطة بإنتاج فحم الكوك فقد تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بالمجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات فحم الكوك.

PPI according to I.S.I.C.

For Aug. 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

م.م.ص.ص.د.

٢٠١٠-٢٠١١

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	أغسطس Aug 2022	يوليه Jul. 2023	أغسطس Aug 2022	أغسطس Aug 2023	يوليه Jul. 2023	
Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products						تابع (١٤) منتجات تعدينية غير معدنية
Thermal brick	7.9	0.0	153.6	165.7	165.7	الطوب الحرارى الحراريات
Structural clay products	37.0	0.5	247.8	339.4	337.5	المنتجات الطينية الإنشائية
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	55.3	2.1	250.8	389.6	381.6	الطوب الطفلى
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	31.3	0.0	246.7	323.8	323.8	السيراميك
Pottery pipes	44.0	0.0	292.6	421.3	421.3	المواسير الفخارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	35.4	0.0	463.3	627.3	627.3	منتجات الخزف والصيني
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	46.8	0.0	378.7	555.9	555.9	ادوات منزلية
Sanitary Ware	28.2	0.0	868.6	1113.4	1113.4	ادوات صحية
Electrical insulation	46.1	0.0	187.7	274.3	274.3	عوازل الكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	30.7	1.8	230.8	301.7	296.4	الأسمنت
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	35.0	2.2	207.1	279.6	273.6	الاسمنت البورتلاند بأنواعه
Iron cement	12.9	0.0	468.5	529.1	529.1	الأسمنت الحديدى
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	52.2	3.2	125.9	191.6	185.6	الجبس
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	64.0	0.0	413.8	678.5	678.5	منتجات من الخرسانة والأسمنت
Tiles of cement	34.3	0.0	337.0	452.8	452.8	البلاط الاسمنتى
Ready-made concrete and concrete pipes	68.1	0.0	443.8	745.8	745.8	خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية
bricks of cement	62.7	0.0	201.7	328.2	328.2	الطوب الاسمنتى
Cutting, shaping and finishing of stone	7.1	0.0	256.7	274.7	274.7	الرغام والجرانيت

PPI according to I.S.I.C.

For Aug. 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين بحسب النشاط الاقتصادي

عن شهر أغسطس ٢٠٢٣

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	أغسطس Aug 2022	يوليه Jul. 2023	أغسطس Aug 2022	أغسطس Aug 2023	يوليه Jul. 2023	
(15) Manufacture of basic metals	101.2	0.0	395.3	795.3	795.2	(١٥) للمعادن
Manufacture of basic iron and steel	108.6	0.0	429.2	895.4	895.4	الحديد والصلب الأساسية
Production of pig iron, blocks or other primary forms	71.1	0.0	433.2	741.2	741.2	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hotrolled	117.3	0.0	420.4	913.6	913.6	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	56.9	0.0	373.1	585.5	585.5	لواصير الصلب الملحومة
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	36.3	0.1	589.3	803.2	802.5	لواصير الصلب للسحبية
Cast Iron pipes for high pressure	63.3	0.0	407.3	665.0	665.0	لواصير الزهر ذات الضغط العالي
Manufacture of Flatrolled products of iron or non-alloy steel, not further worked than hotrolled	85.7	0.0	636.8	1182.3	1182.3	أنايب ومواسير والواح حديدية
Manufacture of Angles, shapes and sections	96.1	0.0	678.2	1329.6	1329.6	زوايا وكمرات معدنية
Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals	57.9	0.1	270.5	427.0	426.5	معادن أخرى
Semi-finished products of aluminium or aluminium alloys	45.3	0.0	316.9	460.4	460.4	الألومنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Manufacture of Wire of aluminium and copper	87.2	0.0	195.9	366.7	366.7	أسلاك من الألومنيوم والنحاس
Manufacture of Lead, zinc and tin products	8.3	0.0	157.3	170.3	170.3	منتجات الرصاص والزنك والقصدير
Production of copper alloys and related products	135.5	11.7	325.7	767.2	687.1	القصير والواح من النحاس
(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	78.2	8.1	299.3	533.5	493.5	(١٦) صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات و المعدات
Manufacture of structural metal products	54.9	0.0	278.7	431.7	431.7	منتجات معدنية انشائية

بين معاملات الاوزان لخصائص التكلفة للهندسة الشاملة للتحميل

مشروع / أعمال ربط المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ / لمولى الجديدة على طريق
قلين / سيدي معالم بطول ١ كم

الاسعار	البيوتومين	الاسمنت	الحديد	بنود الاعمال
%٥	—	—	—	٢
%٦٠	—	—	—	ثانياً : اعمال الكبارى والاعمال الصناعية
%٦٠	—	—	—	١ اعمال الجسات بالور
%٦٠	—	—	—	٢ اعمال حفر في ترض الموقع العام لي جميع انواع التربة هذا المتناسكة والصخرية بالمعنى المطلوب لزوم الاساسات ... الخ
%٦٠	—	—	—	٣ توريد ورسم وتشغيل رمال نظيفة موزونة من خارج الموقع حول الاساسات حتى منسوب ٢ م من سطح الترض وصولاً لسطح المياه ... الخ
%٦٠	—	—	—	٤ توريد وعمل طبقة لتحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من مخلوط السن او الرط مع الرمل النظيف الممتزج بنسبة (١ : ٢) ... الخ
%١٠	—	%٢٥	—	٥ اعمال توريد وصب خرسانة عادية للأساسات والحوافظ السقفة والبلاطات الانتظامية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى طبلا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف وجهد الكسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى اسمنتى ٢٠٠ كجم / م ٢ وذلك طبلا للخطة التصميمية ... الخ
%١٠	—	%٢٠	—	٦ توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتظامية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى طبلا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف وجهد الكسر لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوى اسمنتى ٢٥٠ كجم / م ٢ وطبقة لتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح
%١٠	—	%٢٠	—	٧ إنشاء خرسانة مسلحة للحوافظ السقفة فوق منسوب ظهر المخلفات على ان تعطى جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ٢ وطبقة لتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح
%١٠	—	%١٨,٥	—	٨ إنشاء خرسانة مسلحة لزوم كمرات وبلاطات الجزء العلوى والكوستات حسب الابعاد والرسومات التنفيذية على ان تعطى جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ٢ وطبقة لتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح
%١٠	—	%٣٥	—	٩ توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة مكونة من خليط (سافيتو + اديبوند + مادة مازة للظفرية) إنتاج شركة MCC او كيملوفاك الهنـاء الحديثة لمرال جسم الكوبرى ... الخ
%٥	%٦٥	—	—	١٠ توريد وتشغيل وتركيب وربط حديد تسليح (٦٠ / ١٠) لجميع العناصر الانتظامية للكوبرى ... الخ
%٢	%٦٥	—	—	١١ عمل طبقة عازلة من البيوتومين والدهان بوجهين على البازز وثلاث لوجه الاساسات ... الخ
%٥	%٤٠	—	—	١٢ توريد وعمل طبقة عازلة من شراخ البيوتومين سمك ٤ سم ... الخ
%١٠	—	%٢٥	—	١٣ اعمال خرسانة عادية لحماية للطبقة العازلة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى جهد الكسر لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوى اسمنتى ٢٠٠ كجم / م ٢ وذلك طبلا للخطة التصميمية ... الخ
%٦٠	—	%٢٢	—	١٤ توريد وعمل مباني سمك نصف طوية من الطوب الاسمنتى ... الخ



مؤشرات التنمية

(10) دعم الحكومة والمؤسسات التعليمية

- منتجات المزارع الحيوانية
- منتجات تصنيع البترول
- النفط الخام، الغاز الطبيعي، الكهرباء، المياه
- النفط الخام، الغاز الطبيعي، الكهرباء، المياه
- النفط الخام، الغاز الطبيعي، الكهرباء، المياه
- النفط الخام، الغاز الطبيعي، الكهرباء، المياه

(11) المواد والمعدات الكيميائية

المواد الكيميائية الأساسية

- الأملاح
- المعادن ومركباتها
- مواد الخسنة
- المعادن
- المعادن
- المعادن الصناعية

الأسمدة والمركبات النتروجينية - الفوسفاتية

أسمدة نتروجينية (النيتروجين) تشمل يوريا

الأسمدة الفوسفاتية

الأسمدة البوتاسية

الأسمدة

منتجات البلاستيك

سنة الأساس		سنة التقرير		
Base Year		Report Year		
2012	2013	2017	2018	2019
11.0	0.9	348.5	191.7	190.0
0.0	0.0	326.0	326.0	326.0
13.0	0.9	344.7	394.1	390.5
11.8	1.0	332.0	321.3	367.7
0.0	0.0	1196.0	1196.0	1196.0
51.4	1.6	320.7	485.6	478.1
9.9	0.0	566.0	622.0	622.0
42.2	-0.2	309.7	440.2	441.1
39.2	4.6	222.0	308.9	295.3
41.4	1.8	319.6	451.7	443.6
59.6	8.8	276.8	441.9	406.3
0.0	0.0	122.0	122.0	122.0
46.6	0.0	189.3	277.6	277.6
20.5	4.4	408.9	492.9	472.3
4.2	-4.8	205.1	213.8	224.4
29.7	-4.5	417.4	541.3	566.6
18.8	-10.6	433.5	515.0	576.0
45.5	0.0	290.8	423.0	423.1
0.0	0.0	173.9	173.9	173.9
42.4	0.0	563.7	802.5	802.5
57.6	0.6	329.8	519.9	516.7

الأسمة النتروجينية (النيتروجين) تشمل يوريا

الرقم القياسي لأسعار المستهلكين طبقاً للبيانات الإحصائية
من شهر مايو ١٩٧٢
يناير ١٩٧١ - ١٠٠
تلك جدول رقم (٥) المستندات التصديرية

والنقل

	نسبة التغير / من		الرقم القياسي			التصنيف الإحصائي
	Percent Change From		Index Number			
	مايو May 2022	أبريل Apr. 2023	مايو May 2022	مايو May 2023	أبريل Apr. 2023	
	86.3	9.2	420.4	781.2	781.8	(15) المصناعات
	96.7	0.2	447.7	880.6	878.9	المعادن والمعادن الأساسية
	71.8	0.0	380.3	653.2	653.2	مركبات وطائرات من المعادن والمعادن
	101.0	0.0	454.5	913.6	913.6	خشب وتصنيع
OS.	58.7	-1.9	351.1	557.3	546.7	أجهزة كهربائية
SS.	43.5	0.8	539.0	773.5	767.2	أجهزة كهربائية
	53.9	0.0	407.3	627.0	627.0	أجهزة كهربائية
not	86.2	5.0	604.5	1125.4	1071.8	أجهزة كهربائية
	104.8	5.0	617.9	1265.6	1205.3	أجهزة كهربائية
	32.6	0.0	320.3	424.6	424.6	أجهزة كهربائية
	16.3	0.0	405.8	471.8	471.8	أجهزة كهربائية
	86.7	0.0	186.4	348.2	348.2	أجهزة كهربائية
	10.4	0.8	154.2	170.3	170.3	أجهزة كهربائية
	98.3	0.0	314.9	624.6	624.6	أجهزة كهربائية
RY.	58.8	0.5	301.2	478.3	476.1	(16) صناعة منتجات المعادن اللافلزية، المعدن
	36.6	0.0	292.0	398.8	398.8	منتجات معدنية

البيانات والنقل
(ب)

	May 2023	Apr. 2023	
			ج (١٤) منتجات معدنية غير معدنية
0.0	165.7	164.3	ب العراري العراريات
4.7	342.6	335.5	جات الطفلية الإنشائية
13.8	368.6	364.9	الطفلي
11.7	334.4	326.2	بلك
2.6	421.3	421.3	الطفلية
4.0	599.7	599.7	ات الطرول والصيني
5.9	479.4	479.4	نزلية
8.6	1113.4	1113.4	سجدة
3.3	259.9	259.9	مكهرباء
3.0	298.6	301.0	ت
1.4	277.5	280.7	البورقلاية بأنواعه
1.5	529.1	529.1	الحديدي
9	157.7	152.3	
6	593.9	569.5	من الخرسانة والأسمنت
7	427.0	414.0	أسمنت
9	646.0	619.3	بلمرة ومواسع خرسانية
5	305.8	283.8	مستفي
1	274.7	274.7	مستفي