



المساحة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



مشروع أعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٢٤٠+٤٦٠ إلى المحطة ٢٤١+١٠٠ بالإضافة إلى أعمال القطاع من ٢٤٢+٦٠٠ إلى ٢٤٢+٨٦٠
اسفل الخط الأول للقطار السريع منطقة الغربانيات بأجمالي طول (900م)
عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٧٨

مقاييس معدلة (٢)


تنفيذ شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة

٢	بيان الأعمال	الوحدة	الكميات	القيمة	الإجمالي
١	أعمال الرقع المسلحي	م ط	٩٥٤	١٣	١٢٤٠٠٢
٢	بالمتر الطولي أعمال جسات بالير	م ط	١	٤٧٧	٤٧٧
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة المتمسكة وشديدة التماسك و الصخرية بالحقل المطلوب بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الإبعاد والمقاسات الموضوعة بالرسومات التنفيذية والسور شمل إزالة أي عوائق تعترضه إن لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة خارج الموقع والبند شمل مما جموعة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ط	١	٦٤	٦٤
٤	بالمتر المسطح أعمال تسوية ± ٢٠ سم للأرض الطبيعية طبقاً للمنسوب التصميمية والبند شمل مما جموعة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٢٢٠٠	٢٦	٥٧٧٢٠٠
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترتبة لتحت تكسیر الكسرات والمطابقة للمواصفات والتكترج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفقد بجهز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تسم الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجود بالمواصفات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة الصلبة والفة تشمل إجراء التجارب المصلية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعددة والبند شمل محتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢٥ جنية لكل ١ كم زيادة أو نقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم - السور شمل قيمة المدة المحجوبة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر	م ط	١	٢٤٣	٢٤٣
٦	بالمتر المكعب تكسیر وإزالة اسفلت وطبقات أساس باي سمك ونقل المخلفات خارج الموقع ونهوض الحقل والبند شمل مما جموعة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كيلومتر	م ط	٢٠٤١	٧٤	١٥١٠٣٤
٧	بالمطووعة نقل مكثبة الخوازيق إلى موقع دفنها ونقلها داخل الموقع ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الأعمال والسور شمل المعدات والأدوات اللازمة لذلك والتركيب بالموقع ومكان تخزينها والبند شمل مما جموعة على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة	مطووعة	٦	٢٨٤٦٧٢	١٧٠٨٠٢٨
٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محظورة بالير ومصوبه بموقعها (bored piles) قطر ٦٠ سم وتصب بخرسنة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي على ألا تقل المقومة المميزة للمكعب القياسي للخرسنة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندي عادي واستخدام سائل البنتونيت من نوع (ultra gel) وبوليبر HP أو ميمنتهم (لست جوانب الحفر نظراً لطبيعة التربة الخاصة واستخدام مواد الإضافات المعددة لزيادة المتانة للتشغيل من نوع (silica f4pm) أو ما يعادلها الحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للتصحر واتباع كل المواصفات المبينة لمل هذه المشاريع والقيود المتبعة عالمياً للوصول بالخوازيق إلى متطلبات الاحمال بالقطر السريع والفة تشمل الحفر في أي نوع من أنواع التربة عدا الصخرية مع تكسیر رؤوس الخوازيق العليا ويتم ربطها بالمخدرات أولها مع نهوض الحقل نهوا كسلا (السور لا يشمل تحديد التسليح أو القيسونك) والبند شمل صل اختبارات القنبه والصوتيه ultra sonic على كامل طول الخوازيق (والقياس من منشوب الأرض الطبيعية حتى منشوب نهاية الخوازيق) على أن تتم جميع الأعمال والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م ط	٤١٦٠٠	٣٧٦٧	١٥٦٧٠٧٢٠٠
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بموقعها CFA قطر ٦٠ سم باستخدام المونة الاستمئية والقياس من سطح الأرض الطبيعية على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م ط	١	١٥٠٠	١٥٠٠

مهندس الهيئة

م / علام محمد أبو رحمة

مهندس الشركة





المساحة العامة
للطرق والكباري
(GARBU)



مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٤٦٠+٣٤٠ الي المحطة ١٠٠+٣٤١ بالإضافة الي اعمال القطاع من ٢٤٢+٦٠٠ الي ٢٤٢+٨٦٠
اسفل الخط الأول للقطار السريع منطقة الغربانيات بإجمالي طول (900م)
عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٧٨

مقاييس معدلة (٢)

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكميات	القيمة	الإجمالي
١٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بموقعها bored piles قطر ٦٠سم باستخدام المونة الاسمنتية والقياس من سطح الأرض الطبيعية على ان يتم جميع الاعمال طبقا المواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	١	١٩٠٠	١٩٠٠
١١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والمكس ميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب الفيلسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ١٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي لتعويض فاقد الخرسانة للخوازيق نتيجة وجود جيوب وكهوف نظرا لطبيعة التربة بالمنطقة على ان يتم الصب طبقا لمواصفات صب الخوازيق واستخدام نفس المعدات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١٨٥٠	٢٨٧٦	٥٢٢٠٦٠٠
١٢	بالمتر المكعب توريد و صب مونة اسمنتية ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والمكس ميكانيكي ومحتوى الاسمنت ١٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاندي نتيجة لوجود جيوب وخنق بالترية	م ^٣	١	١٢٥٠	١٢٥٠
١٣	بالعدد عمل تجربة تحميل على خرق غير عامل قطر ٦٠ سم بنفس قطر الخوازيق المستخدمة بحمل ٢٠٠ % من الحمل التصميمي والقيمة تشمل الألواح المعدنية المؤقتة وأجهزة القياس والسعر لا يشمل خرق التجربة الذي يصب خارج الدعامات وكل ما يلزم فهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف غير تشمل حديد التسليح	عدد	١	١٢١٢٤٩	١٢١٢٤٩
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خرق عامل قطر ٦٠ سم بنفس قطر الخوازيق المستخدمة بحمل ١٥٠ % من الحمل التصميمي والقيمة تشمل الألواح المعدنية المؤقتة وأجهزة القياس والسعر لا يشمل خرق التجربة الذي يصب خارج الدعامات وكل ما يلزم فهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لا تشمل حديد التسليح	عدد	٧	٨٩٦١٩	٦٢٧٣٣٢
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة بالقواعد المسلحة بالحصى المطلوب لزوم الأساسات طبقا للمنسوب الصالح لتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والقيمة تشمل تزج أي مياة تطهير أثناء الحفر وسد الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أي عوائق تعترضه والقياس طبقا لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم فهو العمل طبقا للشروط	م ^٣	٤٠٠٠	١٠٧	٤٢٨٠١٠٧
١٦	بالمتر المكعب حفر استكشافي بصله يدويه في أرض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بالحصى المطلوب والقياس هندسي طبقا للرسومات التنفيذية والقيمة تشمل كل ما يلزم فهو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١	١٢٦	١٢٦
١٧	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنشائية والمقاومة المميزة لمكعب الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / م ^٣ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ والقيمة تشمل كل ما يلزم فهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٨٢٧	٢٣٠٧	١٩٠٧٨٨٩
١٨	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للمعدات والأساسات على ان يكون الخلط والمكس ميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب الفيلسي للخرسانة المسلحة ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ والا يقل الاسمنت عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي على او ملوم للكبريتات واستخدام مواد الإضافات المعتمدة لزيادة المتانة للتشغيل من نوع (sika r4pn) او ما يعادلها للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة لتخضع واتباع كل المواصفات المفيدة لمثل هذه المشاريع والقود المتبعة عالميا للوصول الي متطلبات الاحمال بالقطار السريع طبقا للشروط والمواصفات مع معالجه الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والبند يشمل الغرم وعمل الاختبارات الفنية وكل ما يلزم فهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والقيمة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م ^٣	٤٣٠٠	٤٠٤٤	١٧٣٨٩٢٠٠
١٨	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٤٥ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان) علاوة زيادة ٢٩٠ جنيه / ١٠٠ كجم اسمنت	م ^٣	٤٣٠٠	١٤٥	٦٢٣٥٠٠
١٩	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطوية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لتقليل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم فهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	طن	١٢٠٠	٧٥٩٨	٩٠٦٢١٦٠٠

مهندس الهيئة
علاء محمد ابورحمة
٩٠٦٢١٦٠٠

مهندس الشركة
شركة السلام انترناشيونال للتجارة (ش.م.م)
سجل تجاري ٢٩٨٢٢٠ بطاقة ضريبية ٢٠٢٣-١٢١-٢٠٠
ملف ضريبي ٥/٠٠١٦٥/٤١/٠٠/٠٠



المساحة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT

مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٢٤٠+٤٦٠ الى المحطة ٢٤١+١٠٠ بالإضافة الى اعمال القطاع من ٢٤٢+٦٠٠ الى ٢٤٢+٨٦٠
اسفل الخط الأول للقطار السريع منطقة الغربانيات بإجمالي طول (900م)
عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٧٨

مقايضة معدلة (٢)

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكميات	الفئة	الإجمالي
٢٠	بالمتر المصطحج توريد وعمل طبقة عازلة من البيوتومين على البارد بوجه تحضيرى ووجهان للأساسات وجميع الأعمال المغطاة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا كاملا وذلك طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا والقياس هنتمشى طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٤٦٠٠	٦٩	١٠٠٧٤٠٠
٢١	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية مورده من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحصب تعليمات المهندس المشرف والمصطريشمل طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بلمياء والدمك جيذا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوص الى أقصى كثافته جافه وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كم زياده	م ^٣	١٤٤٥٥	١٦٠	٢٣١٢٨٠٠
	علاوة مسافة النقل ١٢٥ كم	م ^٣	١٤٤٥٥	٨٥	١٢٢٨٦٧٥
	علاوة حصول رسوم الكثرة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	م ^٣	١٤٤٥٥	١٣	١٨٧٩١٥
٢٢	بالمتر المصطحج توريد وتركيب طبقة من التسيج الصناعي جيوتكستيل التداخل لا يقل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١	٢٤	٢٤
	ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جم /م ^٢	م ^٢	١٦٧٠٤	٢٣	٥٥١٢٣٢
	ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم /م ^٢	م ^٢	١	٤٢	٤٢
	ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم /م ^٢	م ^٢	١		
	الإجمالي				٢٨٥,٢٤١,٠٠٠

ملاحظات:-

- ١- في حقة المرور على الشركة الوطنية لإنشاء وتعمية وإدارة الطرق يضاف اسعار القائمة قيمة حصول رسوم الكثرة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية كالتالي:
اصال توريد الاتربة يتم اضافته مبلغ ١٢ جنيه /م^٢ هنمسي
اصال طبقات الاساس يتم اضافته مبلغ ٢٥ جنيه/م^٢ هنمسي
اصال طبقات الرصف الاسفلتي يتم اضافته مبلغ ٣ جنيه/م^٢
- ٢- طبقا للتقنين يتم صرف فروق الاسعار سواء بزيادة او نقصان لتبوءه التواء عليها بالتعاقد مثل الحديد بجميع انواعه و الاسمنت والبيوتومين و السولار
- ٣- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد محجورة
- ٤- اسعار البند رقم (٢١،٢٢) تقديرية لحين تفويض الشركة عليها

مهندس الهيئة
م / علاء ابورحمة
م / محمد حسن فياض
مدير عام المشروعات

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب المنيا
الاستشارية - م / م / مطروح
عبد مهندس /
٢٠٢٤
٩٢٥
"لاني محمد محمود طه"

مهندس الشركة

شركة السلام انترناشيونال للتجارة والتجارة (ش.م.م.)
سجل تجاري ٢٩٨٢٢٠ بطاقة ضريبية ٧٠٧-١٢١-٢٠٠
ملف ضريبي ٥/٠٠١٦٥/٤١/٠٠/٠٠



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيس ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٥
التاريخ ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٤

مذكرة

للعرض على السيد اللواء، معلمي / رئيس مجلس الإدارة
مخصوص إضافة مدة ٦ أشهر لتنفيذ مشروع إنشاء الخط السريع العين السخنة - العفيم - مطروح،
والى عملية تنفيذ أعمال تدعيم التربة أسفل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع منطقة القرايات من
الكم ٢٤٠.٤٦٠ إلى الكم ٢٤١.١٠٠ بالإضافة إلى الخط من الكم ٢٤٤.٦٠٠ إلى ٢٤٤.٨٦ بطول ٩٠٠ م

الموضوع

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكباري المشروع عاليه إلى شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة بالعقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٧٨ .
- تاريخ بدء العمل ٢٠٢٤/١/١٤ .
- تاريخ النهو طبقا ٢٠٢٤/٧/١٣ .
- تاريخ النهو طبقا آخر موافقة مد مدة للعملية : ٢٠٢٤/٩/١٣ (مرفق)
- ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة (غرب الدلتا) والعرق به كتاب الشركة المنفذ بطلب إضافة مد (٤) أشهر و (١٢) يوماً بناءً على دراسة طلب الشركة للأسباب والمبررات على النحو الوارد بكتاب الشركة .
- بالدراسة تبين زيادة قيمة أمر الإنشاء الصادر إلى الشركة بزيادة قدرها ١١٦٣١٦٠.٠٠٠ جنيهاً بنسبة ٦٩% عن العقد الأصلي (مرفق) .

المخاطبة

- التكرم باتخاذ مآثرته سيادتكم متناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرقة بإضافة مدة قدرها (٤) أشهر دون فرض غرامات تأخير أو فوائد ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٥/١/١٣ .

والأمر مفوض لسيادتكم //

التوقيع

محمدين / أمين محمد شوليس

رئيس الإدارة المركزية

تنفيذ وصيانة الكباري

التوقيع

الأستاذ / تاسع بدرت محمد

مدير عام العقود والمناقصات

التوقيع

محمدين / محمد محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع

لواء / طارق محمد عبد الحواد

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع

لواء / محمد الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والمناقصات

① نظراً لما أذهبت عنه الأوامر من زيادة حجم الأعمال
وسه شهر زيارة فيه أمر الأستاذ / والذين استبعد زيارة مرة -
التأثير بالأسباب والتأثير
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مدير عام المناطق

رأى السيد اللواء، معلمي / نائب رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء، معلمي / رئيس مجلس الإدارة

اد أنه على الرأي التافؤي

⑤ بما يجوز مع المرافقة إلى ما استقر إليه الجائز منه، ولذا فلهذا
المحتجاة في هذا الشأن وفقاً لطبيعتها - مع عدم تعجيل مقابل تأخره -
به بهتم به - لعدم تناقض ما ورد ذلك ١٥/١٠/٢٠٢٤



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤٠+٤٦٠ الي المحطة ٣٤١+١٠٠ بالإضافة الي اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الي ٣٤٢+٨٦٠
القطار السريع منطقة الغربانيات

(١) بيان اجماليات للبند رقم

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية مقايسة معدنة (2)	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No: 1	اعمال الرفع المساحي	م ط	954	0	900	900.0	
	اجمالي ما تم تنفيذه						900
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						0
	نسبة ٩٥ % من اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة						855
	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي						855

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / علام ابو رحمه
م. س. الجور

استشاري العام سيسترا

م / احمد ابو عافيه

شركة السلام انترناشيونال





الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GAPM)



حصر الكميات (أعمال الرفع المساحي)				
مشروع أعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤٠+١٦٠ الى المحطة ٣٤١+١٠٠ بالإضافة الى أعمال القطاع من ٣٤٢+٨٦٠ الى ٣٤٢+٨٦٠ القطار السريع منطقة الغريبات				
Bar Mark	من	الى	الكمية	الملاحظات
1	340460	341100	640	القطاع الأول
2	342600	342860	260	القطاع الثاني
الإجمالي م ط			900	

الهيئة العامة للطرق والكباري
م. م. م. م.

الاستشاري العام
سيسترا

(Signature)

شركة السلام انترناشيونال
للمقاولات والتجارة



مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤٠+٤٦٠ الى المحطة ٣٤١+١٠٠ بالاضافة الي اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الي ٣٤٢+٨٦٠
القطار السريع منطقة الغربانيات

(٤) بيان اجماليات للبند رقم

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية مقايضة معدلة (2)	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No: 4	بالمتر المسطح اعمال تسوية ± 20 سم للأرض الطبيعية طبقاً للمناسيب التصميمية والبند شامل مما جمعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	22200	14896	7154.0	22050.0	
	اجمالي ما تم تنفيذه						22050
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						14896
	نسبة ٩٥ % من اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة						20947
	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي						6051

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة السلام انترناشيونال

م / علاء ابو رحمه

م / احمد ابو عافيه

م / علاء ابو رحمه

م / احمد ابو عافيه

شركة السلام انترناشيونال
المسؤول
للمتاولات والتجارة



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GAR)



حصر الكميات (تسوية)

مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤٠+٤٦٠ الي المحطة ٣٤١+١٠٠ بالإضافة الي اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الي ٣٤٢+٨٦٠
القطار السريع منطقة الغربايات

الملاحظات	الكمية	الي	من	Bar Mark
القطاع الأول	15680	341100	340460	1
القطاع الثاني	6370	342860	342600	2
	22050	الإجمالي م ٢		

الهيئة العامة للطرق والكباري

م. س. احمد

الاستشاري العام
سيسترا

سترا

شركة السلام انترناشيونال
للمقاولات والتجارة

مسلم



مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٤٦٠+٣٤٠ الى المحطة ١٠٠+٣٤١ بالإضافة الى اعمال القطاع من ٦٠٠+٣٤٢ الى ٨٦٠+٣٤٢
القطار السريع منطقة الغربانيات

(٧) بيان اجماليات للبند رقم

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية مقايسة معدلة (2)	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No: 7	بالمقطوعة نقل ماكينه الخوازيق الى موقع دفنها ونقلها داخل الموقع ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والادوات اللازمة للفك والتركيب بالموقع ومكان تخزينها والبند شامل مما جميعه على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندسين المشرف وحسب اصول الصناعة	مقطوعة	6	4	2	6.0	
	اجمالي ما تم تنفيذه		6				
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		4				
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة		6				
	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		2				

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ علاء ابو رحمه

أ. م. علاء أبو رحمه

استشاري العام سيسترا

م / احمد ابو عافيه

أ. م. أحمد أبو عافيه





الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



حصر الكميات (نقل ماكينة الخوازيق)

مشروع اعمال تدعيم التربة في المصافة من المحطة ٣٤٠+٤٦٠ الى المحطة ٣٤١+١٠٠ بالإضافة الى اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الى ٣٤٢+٨٦٠
القطار السريع منطقة الغربانيات

Bar Mark	من	الي	الكمية	الملاحظات
1	340460	341100	4	القطاع الأول
2	342600	342860	2	القطاع الثاني
	الإجمالي (بالمقطوعة)		6	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م. م. م. م. م.

الاستشاري العام
سيسترا

(Signature)

شركة السلام انترناشيونال
للمقاولات والتجارة





الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤٠+٤٦٠ الي المحطة ٣٤١+١٠٠ بالإضافة الي اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الي ٣٤٢+٨٦٠
القطار السريع منطقة الغربانيات

(٨) بيان اجماليات للبند رقم

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية مقاسة معدلة (2)	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No: 8	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة بالبر ومصوبه بموقعها (bored piles) قطر ٦٠ سم وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندي عادي واستخدام سائل البنتونيت من نوع (ultra gel ويوليمر HP او مايمائهم) لسند جوانب الحفر نظراً لطبيعة التربة الخاصة واستخدام مواد الإضافات المعتمدة لزيادة القابلية للتشغيل من نوع (sika r4pn) او مايمائهم للحصول على (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر واتباع كل المواصفات المعقيدة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة عالمياً للوصول بالخازوق الى متطلبات الاحمال بالقطار السريع والفئة تشمل الحفر في أي نوع من أنواع التربة عدا الصخرية مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا ويتم ربطها بالمخدرات فوقها مع نهو العمل نهوا كاملاً (والسعر لا يشمل حديد التسليح أو القيسونات) والبند يشمل عمل اختبارات الفئيه والصوتيه ultra sonic على كامل طول الخازوق (والقياس من متسوب الارض الطبيعية حتى متسوب نهاية الخازوق) على ان تتم جميع الاعمال والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م.بط	41600	24325	16977.74	41302.74	
	اجمالي ما تم تنفيذه					41302.74	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					24325.00	
	نسبة ٩٥ % من اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					39237	
	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					14912	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ علاء ابو رحه

م/ علاء ابو رحه

استشاري العام سيسترا

م / احمد ابو عافيه

م / احمد ابو عافيه

شركة السلام انترناشيونال

شركة السلام انترناشيونال



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



حصر الكميات (تنفيذ الخوازيق قطر ٦٠ سم)

مشروع اصال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤٠+٤٦٠ الى المحطة ٣٤١+١٠٠ بالإضافة الى اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الى ٣٤٢+٨٦٠
القطار السريع منطقة الغربيات

Bar Mark	متوسط الأرض الطبيعية	منسوب قاع الحفر	متوسط طول الخازوق	عدد الخوازيق	الإجمالي	الملاحظات
1	15.16	-12.3	27.46	378	10379.88	القطاع الأول ٤٠+٤٦٠ الى ٣٤٠+٧١٠
2	15.025	-14.5	29.525	372	10983.30	القطاع الاول ٣٤٠+٧١٠ الى ٣٤٠+٩٦٠
3	15.036	-18.2	33.236	210	6979.56	القطاع الاول ٣٤٠+٩٦٠ الى ٣٤١+١٠٠
4	15.23	-15	30.23	120	3627.60	القطاع الثاني ٣٤٢+٦٠٠ الى ٣٤٢+٦٨٠
5	15.75	-19.6	35.35	264	9332.40	القطاع الثاني ٣٤٢+٦٨٠ الى ٣٤٢+٨٦٠
الإجمالي م. ط					41302.74	

الهيئة العامة للطرق والكباري
م. اس. نور

الاستشاري العام
سيسترا

(Signature)

شركة السلام انترناشيونال
للمقاولات والتجارة





الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤٠+٤٦٠ الي المحطة ٣٤١+١٠٠ بالإضافة الي اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الي ٣٤٢+٨٦٠
القطار السريع منطقة الغربانيات

(١١) بيان اجماليات للبند رقم

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية مقايمة معدلة (2)	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No: 11	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى لتعويض فاقد الخرسانة للخوازيق نتيجة وجود جيوب وكهوف نظراً لطبيعة التربة بالمنطقة على أن يتم الصب طبقاً لمواصفات صب الخوازيق وباستخدام نفس المعدات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م ^٣	1850	832	572.95	1404.95	
اجمالي ما تم تنفيذه							1404.95
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق							832.00
نسبة ٩٥ % من اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة							1334
الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي							502

استشاري العام سيسترا

م / احمد ابو عافيه

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / علام ابو رحمه

شركة السلام انترناشيونال





الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



حصر الكميات (خرسانة زائدة)

مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤٠+٤٦٠ الي المحطة ٣٤١+١٠٠ بالإضافة الي اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الي ٣٤٢+٨٦٠
القطار السريع منطقة الغربايات


ملاحظات	الفرق	كمية الخرسانة الفعلية	كمية الخرسانة الهندسي %٠.٥*	اطوال الخازوق الهندسي	Bar Mark
القطاع الأول	885.1	9295.25	8410.14	28342.74	1
القطاع الثاني	519.8	4365.46	3845.62	12960	2
	1404.95	إجمالي م ٣			

الهيئة العامة للطرق
والكباري

م.م. م.م. م.م.

الاستشاري العام
سيسترا

شركة السلام انترناشيونال
للمقاولات والتجارة





الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤٠+٤٦٠ الى المحطة ٣٤١+١٠٠ بالإضافة الي اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الي ٣٤٢+٨٦٠
القطار السريع منطقة الغربانيات

(١٤) بيان اجماليات للبند رقم

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية مقايسة معدلة (2)	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No: 14	بالعدد عمل تجربه تحميل على خازوق عامل قطر ٦٠ سم بنفس قطر الخوازيق المستخدمة بحمل ١٥٠% من الحمل التصميمي والفئة تشمل الانواع المعدنية الموقتة واجهزة القياس والسعر لا يشمل خازوق التجربة الذي يصب خارج الدعامات وكل ما يلزم نهي العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف لا تشمل حديد التسليح	عدد	7	0	5	5.0	
	اجمالي ما تم تنفيذه					5	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					0	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					5	
	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					5	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ علاء ابو رحمه

م/ امير رزق

استشاري العام سيسترا

م / أحمد ابو عافيه

شركة السلام انترناشيونال

السلام انترناشيونال
للمقاولات والتجارة



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GAR)



حصر الكميات (عدد تجارب التحميل على خاروق عامل)

مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤٠+٤٦٠ الى المحطة ٣٤١+١٠٠ بالإضافة الى اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الى ٣٤٢+٨٦٠
القطار السريع منطقة الغريبات

الملاحظات	الكمية	الي	من	Bar Mark
القطاع الأول	5	341100	340460	1
	5	الإجمالي عدد		

الهيئة العامة للطرق والكباري
م. م. م. م. م.

الاستشاري العام
سيسترا

[Signature]

شركة السلام انترناشيونال
للمقاولات والتجارة





الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤٠+٤٦٠ الي المحطة ٣٤١+١٠٠ بالإضافة الي اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الي ٣٤٢+٨٦٠
القطار السريع منطقة الغربانيات

(١٥) بيان اجماليات للبند رقم

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية مقايضة معدلة (2)	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No: 15	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة بالقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح لتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزح أي مياه تطهير أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أي عوائق تعترضه والقياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لتهو العمل طبقاً للشروط	م ٣	40001	20000	18882.87	38882.87	
	اجمالي ما تم تنفيذه					38882.87	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					20000.00	
	نسبة ٩٥ % من اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					36938	
	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					16938	

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة السلام انترناشيونال

م / علاء ابو رحمه

م / احمد ابو عافيه

م / علاء ابو رحمه

م / احمد ابو عافيه

شركة السلام انترناشيونال



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



حصر الكميات (حفر بين الخوازيق)

مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤٠+٤٦٠ الى المحطة ٣٤١+١٠٠ بالإضافة الى اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الى ٣٤٢+٨٦٠
القطار السريع منطقة الغربانيات


Bar Mark	من	الي	الكمية	الملاحظات
1	340460	341100	32967.57	القطاع الأول
2	340460	341100	3136	خضم قطاع التطهير القطاع الأول
	خضم الخازوق الواحد	عدد الخوازيق	الكمية	
3	0.475	960	456.26	خضم رؤوس الخوازيق القطاع الأول
4	342600	342860	10974.10	القطاع الثاني
5	342600	342860	1274	خضم قطاع التطهير القطاع الثاني
	خضم الخازوق الواحد	عدد الخوازيق	الكمية	
6	0.501	384	192.54	خضم رؤوس الخوازيق القطاع الثاني
	الإجمالي م		38882.87	

الهيئة العامة للطرق والكباري
م. م. م. م.

الاستشاري العام
سيسترا

(Signature)

شركة السلام انترناشيونال
للمقاولات والتجارة





الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤٠+٤٦٠ الي المحطة ٣٤١+١٠٠ بالإضافة الي اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الي ٣٤٢+٨٦٠
القطار السريع منطقة الغربانيات

(١٧) بيان اجماليات للبند رقم

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية مقايضة معدلة (2)	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No: 17	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية والمقاومة المميزة للمكعب الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ^٣ ولا يقل محتوى الأسمنت عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	827	300	325.42	625.42	
	اجمالي ما تم تنفيذه					625.42	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					300.00	
	% اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة بنسبة ٩٥					594	
	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					294	

استشاري العام سيسترا

م / أحمد ابو عافيه

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / علاء ابو رحمه

شركة السلام انترناشيونال





الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)




حصص الكميات (خرسانة عادية) - قواعد						
مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤٠+٤٦٠ الى المحطة ٣٤١+١٠٠ بالإضافة الى اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الى ٣٤٢+٨٦٠ القطار السريع منطقة القريانيات						
ملاحظات	الإجمالي	عدد	سمك	عرض	طول	Bar Mark
القطاع الأول عدد ٩٦٠ قاعدة	507.84	960	0.1	2.3	2.3	1
القطاع الثاني عدد ٢٨٩ قاعدة	152.88	289	0.1	2.3	2.3	2
		خصم رؤوس الخوازيق				
	35.30	1249	0.1	3.14	0.3	0.3
	625.42	اجمالي عدد القواعد = ١٢٤٩ (م٣)				

الهيئة العامة للطرق
والكباري
م. أي. ز. الم. د. م.

الاستشاري العام
سيسترا

(Signature)

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات
والتجارة





الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤٠+٤٦٠ الى المحطة ٣٤١+١٠٠ بالإضافة الى اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الى ٣٤٢+٨٦٠
القطار السريع منطقة الغربانيات

(١٨) بيان اجماليات للبند رقم

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية مقايسة معدلة (2)	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No: 18	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزه للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ والا يقل الاسمنت عن ٣٥٠ كجم / م ٣ اسمنت بورتلاند عادي او مقاوم للكبريتات واستخدام مواد او ما (sika r4pn) الإضافات المعتمدة لزيادة القابلية للتشغيل من نوع لا تقل عن ١٢٠ سنة للضخ واتباع كل (durability) بمائها للحصول على المواصفات المعينة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة عالميا للوصول الي متطلبات الاحمال بالقطار السريع طبقا للشروط والمواصفات مع معالجه الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والبند يشمل الفرغ وعمل الاختبارات الفنية وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفن لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م ٣	4300	2812	840.14	3652.14	
	اجمالي ما تم تنفيذه						3652.14
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						2812.00
	نسبة ٩٥ % من اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة						3469
	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي						657

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / علاء ابو رحمه
م / احمد ابو عافيه

استشاري العام سيسرا

م / احمد ابو عافيه

شركة السلام انترناشيونال





الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



حصر الكميات (خرسانة مسلحة) - قواعد

مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٤٦٠+٣٤٠ الى المحطة ١٠٠+٣٤١ بالإضافة الى اعمال القطاع من ٢٦٠+٣٤٢ الى ٨٦٠+٣٤٢
القطار السريع منطقة الغربيات

ملاحظات	الإجمالي	عدد	سمك	عرض	طول	Bar Mark
القطاع الأول عدد ٩٦٠ قاعدة	2963.52	960	0.7	2.1	2.1	1
القطاع الأول عدد ٢٣٤ قاعدة	722.36	234	0.7	2.1	2.1	2
خصم رؤوس الخوازيق						
	33.74	1194	0.1	3.14	0.3	0.3
	3652.14	اجمالي عدد القواعد المسلحة = ١١٩٤ (م٣)				

الهيئة العامة للطرق والكباري
م. س. س. س.

الاستشاري العام
سيسترا

شركة السلام
انترناشيونال





الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٤٦٠+٣٤٠ الي المحطة ١٠٠+٣٤١ بالاضافة الي اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الي ٣٤٢+٨٦٠
القطار السريع منطقة الغربايات

(علاوة ١٨-أ) بيان اجماليات للبند رقم

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية مقايمة معدلة (2)	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No: 18-أ	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٤٥ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة (علاوة زيادة ٢٩٠ جنيه / ١٠٠ كجم اسمنت) او النقصان	م ٣	4300	2812	840.14	3652.14	
	اجمالي ما تم تنفيذه						3652.14
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						2812.00
	نسبة ٩٥ % من اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة						3469
	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي						657

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / علاء ابو رحمه

٢٠١٥

استشاري العام سيسترا

م / احمد ابو عافيه

شركة السلام انترناشيونال





الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤٠+٤٦٠ الى المحطة ٣٤١+١٠٠ بالإضافة الى اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الى ٣٤٢+٨٦٠
القطار السريع منطقة الغربانيات

(١٩) بيان اجماليات للبند رقم

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية مقايسة معدلة (2)	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No: 19	لزيادة B500 DWR بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات (Ductility) الممتطولية الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والاختبارات وكل المعدات اللازمة "As Built" والرسومات التنفيذية لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	طن	1200	715	397.10	1112.10	
	اجمالي ما تم تنفيذه					1112.10	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					715.00	
	نسبة ٩٥ % من اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					1056	
	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					341	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ علاء ابو رحمه

استشاري العام سيسترا

م / احمد ابو عافيه





الهيئة العامة
للمواصلات والكباري
(GARB)



حصص الكميات (حديد التسليح) - خوازيق (C+O)

مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤٠+٤٦٠ الى المحطة ٣٤١+١٠٠ بالإضافة الى اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الى ٣٤٢+٨٦٠
القطار السريع منطقة الغربيات

شكل السبيخ	الاجمالي	اجمالي الطول (متر)	اجمالي عدد الاسياخ	عدد	طول السبيخ (متر)	وزن المتر الطولي (كجم)	قطر السبيخ (مم)	Bar Mark
وصلة ١٨	0.24	120	10	10	12	2	18	1
وصلة ١٦	0.1896	120	10	10	12	1.58	16	2
سوستة الوصلة ١٨	0.070	113.04	113.04	113.04	12	0.617	10	3
سوستة الوصلة ١٦	0.056	90.432	90.432	90.432	9.6	0.617	10	4
وصلة ١٦	0.095	60	10	10	6	1.58	16	5
	0.030	48.042	48.042	48.042	5.1	0.617	10	6
	0.679584138	إجمالي الوزن لعدد خوازيق واحد (الطن)						
	321.443	اجمالي عدد الخوازيق المنقذه قطاع ٤٧٣						

الهيئة العامة للطرق
والكباري
٢٠١٣

الاستشاري العام
سيسترا

شركة السلام انترناشيونال
للمقاولات والتجارة





الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



حصر الكميات (حديد التسليح) - خوازيق (A+B+N)

مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٢٤٠+٤٦٠ الى المحطة ٣٤١+١٠٠ بالإضافة الى اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الى ٣٤٢+٨٦٠
القطار السريع منطقة القربانيات

شكل السيخ	الإجمالي	اجمالي الطول (متر)	اجمالي عدد الاسياخ	عدد	طول السيخ (متر)	وزن المتر الطولي (كجم)	قطر السيخ (مم)	Bar Mark
وصلة ١٨	0.24	120	10	10	12	2	18	1
وصلة ١٦	0.1896	120	10	10	12	1.58	16	2
سوستة الوصلة ١٨	0.070	113.04	113.04	113.04	12	0.617	10	3
سوستة الوصلة ١٦	0.056	90.432	90.432	90.432	9.6	0.617	10	4
	0.555142224	إجمالي الوزن لعدد خازوق واحد (الطن)						
	482.974	إجمالي عدد الخوازيق المنقذه = ٨٧٠						

الهيئة العامة للطرق
والكباري

١٢/١٢/٢٠٢٢

الاستشاري العام
سيسترا

شركة السلام انترناشيونال
للمقاولات والتجارة

Handwritten signature
السلام انترناشيونال
للمقاولات والتجارة



حصر الكميات (حديد التسليح) - قواعد

مشروع اعمال تدعيم التربة في المصافة من المحطة ٣٤٠+٤٦٠ الى المحطة ٣٤١+١٠٠ بالإضافة الى اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الى ٣٤٢+٨٦٠
القطار السريع منطقة الغربيات

شكل التسليح	الإجمالي	اجمالي الطول (متر)	اجمالي عدد الاسياخ	عدد	طول التسليح (متر)	وزن المتر الطولي (كجم)	قطر التسليح (مم)	Bar Mark
فروش سفلي	0.029304	33	11	5	3	0.888	12	1
غطاء سفلي	0.029304	33	11	5	3	0.888	12	2
فروش سفلي	0.100	63	21	10	3	1.58	16	3
غطاء سفلي	0.100	63	21	10	3	1.58	16	4
	0.257688	إجمالي الوزن لعدد قاعدة واحدة (الطن)						
	307.679	إجمالي عدد القواعد المنقذه = ١١٩٤						

الهيئة العامة للطرق
والكباري
م. ا. س. ز. ا. د. ح.

الاستشاري العام
سيسترا

(Signature)

شركة السلام انترناشيونال
للمقاولات والتجارة





الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤٠+٤٦٠ الى المحطة ٣٤١+١٠٠ بالإضافة الي اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الي ٣٤٢+٨٦٠
القطار السريع منطقة الغربياتيات

(٢٠) بيان اجماليات للبند رقم

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية مقايسة معدلة (2)	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No: 20	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	14600	9000	878.40	9878.40	
	اجمالي ما تم تنفيذه					9878.40	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					9000.00	
	نسبة ٩٥ % من اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					9384	
	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					384	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / علاء ابو رحمه


م / علاء ابو رحمه

استشاري العام سيسترا

م / احمد ابو عافيه

م / احمد ابو عافيه

شركة السلام انترناشيونال





الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



حصص الكميات (عزل البتومين) - قواعد

مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٤٦٠+٣٤٠ الي المحطة ١٠٠+٣٤١ بالاضافة الي اعمال القطاع من ٦٠٠+٣٤٢ الي ٨٦٠+٣٤٢
القطار السريع منطقة الغربايات

ملاحظات	الإجمالي	عدد الأوجه	عرض	عرض	طول	Bar Mark
	4.41	1		2.1	2.1	1
	5.88	4	0	0.7	2.1	2
	10.29	اجمالي للقاعدة الواحدة				
	9878.40	اجمالي عدد القواعد = ٩٦٠				

الهيئة العامة للطرق
والكباري

م. م. ش. م. م.

الاستشاري العام
سيسترا

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات
والتجارة





الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARBU)



مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤٠+٤٦٠ الى المحطة ٣٤١+١٠٠ بالإضافة الي اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الي ٣٤٢+٨٦٠
القطار السريع منطقة الغربانيات

(٢١) بيان اجماليات للبند رقم

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية مقايسة معدلة (2)	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No: 21	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية مورده من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسطر يشمل طبقات لايزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بلمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوص الى أقصى كثافته جافه وكل ما يلزم . لنحو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعات وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ٤٠ كم	م ^٣	14455	0	9856.64	9856.64	
	اجمالي ما تم تنفيذه					9856.64	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					0.00	
	نسبة ٩٥ % من اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					9363	
	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					9363	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ علاء ابو رحمه

استشاري العام سيسترا

م / احمد ابو عافيه

شركة السلام انترناشيونال





الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)




حصر الكميات (ردم رمال نظيفة)				
مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤٠+٤٦٠ الى المحطة ٣٤١+١٠٠ بالإضافة الى اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الى ٣٤٢+٨٦٠ القطار السريع منطقة الغربانيات				
الملاحظات	الكمية	الي	من	Bar Mark
القطاع الأول	13328	341100	340460	1
	الكمية	عدد القواعد المسلحة	خصم القاعدة المسلحة الواحدة	
خصم القواعد الخرسانية	2963.52	960	3.087	3
	الكمية	عدد القواعد العادية	خصم الخرسانة العادية الواحدة	
خصم القواعد العادية	507.84	960	0.529	3
	9856.64	الإجمالي م ٣		

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام
سيسترا

شركة السلام انترناشيونال
للمقاولات والتجارة





الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤٠+٤٦٠ الي المحطة ٣٤١+١٠٠ بالإضافة الي اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الي ٣٤٢+٨٦٠
القطار السريع منطقة الغربانيات

(٢٢) بيان اجماليات للبند رقم

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية مقايسة معدلة (2)	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No: 22	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسميع الصناعي جيوتكستيل التداخل لا يقل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	16704	0	9878.40	9878.40	
	اجمالي ما تم تنفيذه				9878.40	9878.40	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				0.00	0.00	
	نسبة ٩٥ % من اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة				9384	9384	
	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي				9384	9384	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / علاء ابو رحمه


م. ا. س. ا. ب. ر. د.

استشاري العام سيسترا

م / أحمد ابو عافيه

م. ا. س. ا. ب. ر. د.

شركة السلام انترناشيونال





الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



حصر الكميات (عزل الجيوتكستائل) - قواعد

مشروع اعمال تدعيم التربة في المسافة من المحطة ٣٤٠+٤٦٠ الى المحطة ٣٤١+١٠٠ بالإضافة الى اعمال القطاع من ٣٤٢+٦٠٠ الى ٣٤٢+٨٦٠
القطار السريع منطقة الغربانيات

ملاحظات	الإجمالي	عدد الأوجه	عرض	عرض	طول	Bar Mark
	4.41	1		2.1	2.1	1
	5.88	4	0	0.7	2.1	2
	10.29		اجمالي للقاعدة الواحد			
	9878.40		اجمالي عدد القواعد = ٩٦٠			


الهيئة العامة للطرق
والكباري

م. م. م. م.

الاستشاري العام
سيسترا

م. م. م. م.

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات
والتجارة



SUBMISSION of TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company				
Electric Express Train - Sector 5 - ElGharbanyat (342+610-342+860) - (340+460 - 341 + 100) Borg Al Arab – Alexandria .		EISalam International company		A&A Consultants				
Contractor ISSUED	Name	Sign	Date	Designation				
	Abdallah Wagdy		7/9/2024	QC Engineer				
Contractor Reference	GH - SI - SYS - STR - TRF - 190			Revision 00				
Received by ER	Name	Sign	TRF	DD	MM	YY	HH	MM
	HAMOUDA							11

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	Compressive Strength Test result (7&28 Days) for Piles : 1- O 3453 , O 3413 , O 3317 2- O 3329 , O 3471 , O 3341 3- Piles cap (C 835 : C 876)			
Location of Test	Site			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	C 400/450 C250/350	7&28 days Compressive Strength	Attached	
2				
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Abdallah Wagdy		7/9/2024	A
Designer				A
GARB *				
Employers Representative	Eng : Hamouda Ali			A



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
Design – Quality Control- Testing



مشروع القطار السريع القطاع الخامس الغربايات - برج العرب - الاسكندرية (من محطة 342+610 الي 342+860)

Concrete Cubes Compressive Strength

التقرير الفني لجهد المكعبات

Cement Content/Type	450 kg/m ³ / CEM I 42.5N (OPC)
Required Strength (Kg/cm ²) at 28 days	400 at 28 days
Cube Dimensions	15*15*15 CM

IR	190
----	-----

Pile	O 3329 , O 3471 , O 3341
------	--------------------------

Test Results (7 Days) & Calculation :


No.	Casting Date:	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	percentage %
1	11/06/2024	18/06/2024	7	8050	2.385	932.0	422	410	103%
2				8043	2.383	899.0	407		
3				8162	2.418	886.0	401		

28 days


No.	Casting Date:	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	percentage %
1	11/06/2024	09/07/2024	28	8273	2.451	1165.0	528	528	132%
2				8296	2.458	1179.0	534		
3				8191	2.427	1154.0	523		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

BS 1881 Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking



مهندس شركة السلام
م / عبدالله وجدي
التوقيع / احمد



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
Design - Quality Control - Testing



مشروع القطار السريع القطاع الخامس الغربانيات - برج العرب - الاسكندرية (من محطة 342+610 الي 342+860)

Concrete Cubes Compressive Strength

التقرير الفني لجهد المكعبات

Cement Content/Type	450 kg/m ³ / CEMI 42.5N (OPC)
Required Strength (Kg/cm ²) at 28 days	400 at 28 days
Cube Dimensions	15*15*15 CM

IR	190
----	-----

Pile	O 3453 , O 3413 , O 3317
------	--------------------------


Test Results (7 Days) & Calculation :

No.	Casting Date:	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	percentage %
1	11/06/2024	18/06/2024	7	8326	2.467	838.0	380	405	101%
2				8423	2.496	916.0	415		
3				8341	2.471	929.0	421		

28 days

No.	Casting Date:	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	percentage %
1	11/06/2024	09/07/2024	28	8267	2.449	1174.0	532	531	133%
2				9315	2.760	1181.0	535		
3				8381	2.483	1163.0	527		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983



Remarks :

1881 Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking



مهندس شركة السلام
م / عبدالله وجدي
التوقيع /



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
Design - Quality Control - Testing



مشروع القطار السريع القطاع الخامس الغربانيات - برج العرب - الاسكندرية (من محطة 340+460 الي 341+100)

Concrete Cubes Compressive Strength

التقرير الفني لجهد المكعبات

Cement Content/Type	350 kg/m ³ / CEMI 42.5N (OPC)
Required Strength (Kg/cm ²) at 28 days	350
Cube Dimensions	15*15*15 CM

IR	190
----	-----

PileS CAP	C 835 : C 876
-----------	---------------

Test Results (7 Days) & Calculation :



No.	Casting Date:	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)	percentage %
1	11/06/2024	18/06/2024	7	8216	2.434	683.0	309	313	89%
2				8309	2.462	690.0	313		
3				8281	2.454	700.0	317		

28 days




No.	Casting Date:	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)	percentage %
1	11/06/2024	09/07/2024	28	8272	2.451	941.0	426	415	119%
2				8311	2.463	898.0	407		
3				8292	2.457	912.0	413		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881 Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking



مهندس شركة السلام
م / عبدالله وجدي
التوقيع /

SUBMISSION of TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
Electric Express Train - Sector 5 - ElGharbanyat (342+610-342+860) - Borg Al Arab - Alexandria .		EISalam International company		A&A Consultants	
Contractor ISSUED	Name	Sign	Date	Designation	
	Abdallah Wagdy		7/10/2024	QC Engineer	
Contractor Reference	GH - SI - SYS - STR - TRF - 00191				Revision 00
Received by ER	Name	Sign	TRF	DD	MM
	Hamouda			YY	HH
					11 30

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	Compressive Strength Test result (7&28 Days) for Piles : O 3434 , O 3405 , O 3393 , O 3456			
Location of Test	Site			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	C 400/450	7&28 days Compressive Strength	Attached	
2				
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Abdallah Wagdy		7/10/2024	A
Designer				A
GARB *				
Employers Representative	Eng : Hamouda Ali			A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved, AWC= Approved with Comments, R= Rejected



HELIOPOLIS

Concrete Technology Centre

Design - Quality Control- Testing



مشروع القطار السريع القطاع الخامس الغربائيات - برج العرب - الاسكندرية (من محطة 342+610 الي 342+860)

Concrete Cubes Compressive Strength

التقرير الفني لجهد المكعبات

Cement Content/Type	450 kg/m ³ / CEMI 42.5N (OPC)
Required Strength (Kg/cm ²) at 28 days	400 at 28 days
Cube Dimensions	15*15*15 CM

IR	191
----	-----

Pile	O 3434 , O 3405 , O 3393 , O 3456
------	-----------------------------------





Test Results (7 Days) & Calculation :

No.	Casting Date:	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)	percentage %
1	12/06/2024	19/06/2024	7	8324	2.466	880.0	399	412	103%
2				8223	2.436	928.0	420		
3				8319	2.465	919.0	416		

28 days

No.	Casting Date:	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)	percentage %
1	12/06/2024	10/07/2024	28	8412	2.492	1163.0	527	527	132%
2				8367	2.479	1170.0	530		
3				8236	2.440	1157.0	524		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983



Remarks

1881 Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking



مهندس شركة السلام
م / عبدالله وجدي
التوقيع



إسم العميل : شركة السلام انترناشيونال
إسم المشروع : القطار الكهربائي السريع - القطاع الخامس - قرية الغربانيات - برج العرب - الإسكندرية
الموضوع : اختبارات الجس الصوتي
رقم الصادر : E - 214
التاريخ : 2024/08/12

تحية طيبة وبعد ،،،


بالإشارة إلى الموضوع عاليه، مرفق لسيادتكم عدد (2) نسخة من تقرير اختبارات الجس الصوتي الزيارة التي تمت بتاريخ 2024/07/01 - لعدد (60) خازوق

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

مكتب النيل الهندسي الاستشاري
د.م. أنور فاروق القاضي
د.مهندس / أنور فاروق القاضي
"العضو المنتدب"

المرفقات :

■ عدد (2) نسخة من التقرير.




JAS-ANZ






CONCERNING: **SIT** REPORT ON (60) CONCRETE PILE(S) IN

ELECTRIC EXPRESS TRAIN, SECTOR 5, AL-GHARBANIYAT VILLAGE, BURJ AL-ARAB



Rev	Status	Date	Editor	Checked by
0	FINAL	01-JUL-2024	SHERIF SALAH, BSc	DR. ENG. A. F. EL – KADI

Sherif Salah



NILE ENGINEERING CONSULTING BUREAU (MISR)

PRO.DR.ING./ FAROUK.I.K.EL KADI

DR.ING. / ANWAR FAROUK EL KADI

EXPERT HOUSE OF ENGINEERING CONSULTANTS

05 Dr. Abdel Hameed Lotfy Street

Po. Box 11371


Nasr City-Cairo-Egypt

Tel : +2-02-22877600

Fax : +2-02-22700553

E-mail : anwarfalkadi@gmail.com

Internet: www.necb-misr.net



Nile Engineering Consulting Bureau – Geotechnical Q.C&Q.A Department
Subject : **SIT Final Report** _ EET, Sector 5, Al-Gharbaniyat Village, Burj Al-Arab.
To : El Salam International for Contracting & Trading.
NECB Ref. : SIT017/0338/2024.
Checked by : **A. F. El-Kadi, PhD**



Document History

Title	NECB Ref.	Rev.	Status	Date	Remark
SIT Report	SIT017/0338/024	0	Formal/ Final	01-07-2024	-





Contents

1. Introduction	4
2. The Measuring Technique	5
2.1 Applicable standards:	5
2.2 Additional measurement	5
2.3 Testing Equipment.....	5
3. Conclusion	5
General Tips	6
ANNEXES	7
Tested Pile(s) on Jul 01 st , 2024	7
1. SIT Method Statement.....	8
2. SIT Equipment Calibration Certificate.	8
3. Site Handover Sheet.	8

1. Introduction

1.1 Upon the request of "El Salam International for Contracting & Trading"



Sonic Integrity Testing (SIT) following the Project specifications executed to verify the integrity of (60) concrete pile(s).

1.2 The testing activities may be summarized as follows:

Project /Location	EET, Sector 5, Al-Gharbaniyat Village, Burj Al-Arab
Date /Time	01-Jul-2024
Witnessed	Project Engineer; and Client Engineer
NECB Staff	Amr Salah, BSc. Ahmed Mohamed, Geotec
Tested Element (s) Information	All piles information as stated in annex 1
Visual Inspection	As stated in the Reflectogram footer



FIG. 1 SIT IN PROGRESS

2. The Measuring Technique

2.1 Applicable standards:

2.1.1 The measuring technique fully complies with ASTM Standard D5882-17, EA Pfähle 2012, CUR-Aanbeveling 109:2013, AFNOR NF P 94-160-2, and NF P 94-160-4.

2.1.2 The detailed method statement attached in the attachments.

2.2 Additional measurement

2.2.1 Not used.

2.3 Testing Equipment

2.3.1 The used testing equipment manufactured by Allnamics USA.



2.3.2 All testing equipment data are in the attachments.

3. Conclusion

Based on test results interpretation using available nearest borehole logs, the following may be stated:

3.1 The test results for all tested and report piles shows acceptable lengths according to the pile's execution data as shown in annex 1;

3.2 The Test results for all tested and reported piles are matching soil layers' sequence.

Generally, it is be concluded that:

- 1) No major construction anomalies are evident from the test results;
- 2) All tested and reported piles are **Integrity Wisely Accepted**.

- يمكن تلخيص نتائج الاختبار لعدد (60) خازوق خرساني والموضحين بالجدول المرفق أدناه بان جميع الخوازيق المختبرة ذات تكاملية جيدة ومقبولة (في الطول المقاس من منسوب الاختبار ومتوسط القطر)، وبدون أي عيوب جوهرية أو اختناقات مؤثرة على تكامليتها.

Nile Engineering Consulting Bureau – Geotechnical Q.C&Q.A Department

Subject : **SIT Final Report** _ EET, Sector 5, Al-Gharbaniyat Village, Burj Al-Arab.

To : El Salam International for Contracting & Trading.

NECB Ref. : SIT017/0338/2024.

Checked by : **A. F. El-Kadi, PhD**




General Tips

- Depending on our instrument accuracy, while the pile length is greater than 25 times the pile diameter. The measurement accuracy is about 90%;
- Pile marked (poor pile head preparation) means surface cracks appear due to pile head demolishing, which does not affect either the wave quality or the integrity of this pile.
- Pile marked (anomaly @ pile head) means the marked pile needs to demolish for about 10 to 20 cm to reach sound concrete.
- The truth of the tested elements ID and input data is the client's responsibility.

Cairo, 01 Jul 2024

**NILE ENGINEERING CONSULTING BUREAU
(NECB- MISR)**



Nile Engineering Consulting Bureau – Geotechnical Q.C&Q.A Department
Subject : **SIT Final Report** _ EET, Sector 5, Al-Gharbaniyat Village, Burj Al-Arab.
To : El Salam International for Contracting & Trading.
NECB Ref. : SIT017/0338/2024.
Checked by : **A. F. El-Kadi, PhD**



ANNEXES


ANNEX 1

Tested Pile(s) on Jul 01st, 2024




Serial	Type	Pile ID	Ref. Length (meter)	Ref. Diameter (meter)	Pile Toe	Analysis	Conclusion
1	Bored	P889	31.90	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
2	Bored	P890	31.90	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
3	Bored	P891	31.90	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
4	Bored	P892	31.90	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
5	Bored	P893	31.90	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
6	Bored	P894	31.90	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
7	Bored	P895	31.90	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
8	Bored	P896	31.90	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
9	Bored	P897	31.90	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
10	Bored	P898	31.90	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
11	Bored	P899	31.90	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
12	Bored	P900	31.90	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
13	Bored	P3155	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
14	Bored	P3156	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
15	Bored	P3157	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
16	Bored	P3158	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
17	Bored	P3159	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
18	Bored	P3160	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
19	Bored	P3161	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
20	Bored	P3162	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
21	Bored	P3163	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
22	Bored	P3164	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
23	Bored	P3165	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
24	Bored	P3166	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
25	Bored	P3167	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
26	Bored	P3168	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
27	Bored	P3169	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
28	Bored	P3170	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
29	Bored	P3171	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
30	Bored	P3172	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
31	Bored	P3173	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
32	Bored	P3174	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
33	Bored	P3175	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
34	Bored	P3176	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
35	Bored	P3177	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
36	Bored	P3178	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
37	Bored	P3179	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
38	Bored	P3180	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
39	Bored	P3181	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
40	Bored	P3182	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
41	Bored	P3183	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
42	Bored	P3184	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
43	Bored	P3185	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
44	Bored	P3186	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
45	Bored	P3187	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
46	Bored	P3188	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
47	Bored	P3189	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
48	Bored	P3190	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
49	Bored	P3191	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
50	Bored	P3192	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
51	Bored	P3193	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
52	Bored	P3194	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
53	Bored	P3195	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
54	Bored	P3196	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
55	Bored	P3197	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
56	Bored	P3198	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
57	Bored	P3199	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
58	Bored	P3200	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
59	Bored	P3201	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted
60	Bored	P3202	28.70	0.60	Clear	No Major anomaly	Accepted


EET, Sector 5, Al-Gharbaniyat Village, Burj Al-Arab.
SIT Field Results on Jul 01st, 2024.




P889 : No significant anomaly, pile is OK




P890 : No significant anomaly, pile is OK




P891 : No significant anomaly, pile is OK




P892 : No significant anomaly, pile is OK




P893 : No significant anomaly, pile is OK




P894 : No significant anomaly, pile is OK




EET, Sector 5, Al-Gharbaniyat Village, Burj Al-Arab.
SIT Field Results on Jul 01st, 2024.




P895 : No significant anomaly, pile is OK




P896 : No significant anomaly, pile is OK




P897 : No significant anomaly, pile is OK




P898 : No significant anomaly, pile is OK




P899 : No significant anomaly, pile is OK




P900 : No significant anomaly, pile is OK




EET, Sector 5, Al-Gharbaniyat Village, Burj Al-Arab.
SIT Field Results on Jul 01st, 2024.




P3155 : No significant anomaly, pile is OK




P3156 : No significant anomaly, pile is OK




P3157 : No significant anomaly, pile is OK




P3158 : No significant anomaly, pile is OK




P3159 : No significant anomaly, pile is OK




P3160 : No significant anomaly, pile is OK







P3161 : No significant anomaly, pile is OK




P3162 : No significant anomaly, pile is OK




P3163 : No significant anomaly, pile is OK




P3164 : No significant anomaly, pile is OK




P3165 : No significant anomaly, pile is OK




P3166 : No significant anomaly, pile is OK




EET, Sector 5, Al-Gharbaniyat Village, Burj Al-Arab.
SIT Field Results on Jul 01st, 2024.




P3167 : No significant anomaly, pile is OK




P3168 : No significant anomaly, pile is OK




P3169 : No significant anomaly, pile is OK




P3170 : No significant anomaly, pile is OK




P3171 : No significant anomaly, pile is OK




P3172 : No significant anomaly, pile is OK




EET, Sector 5, Al-Gharbaniyat Village, Burj Al-Arab.
SIT Field Results on Jul 01st, 2024.




P3173 : No significant anomaly, pile is OK




P3174 : No significant anomaly, pile is OK




P3175 : No significant anomaly, pile is OK




P3176 : No significant anomaly, pile is OK




P3177 : No significant anomaly, pile is OK




P3178 : No significant anomaly, pile is OK




EET, Sector 5, Al-Gharbaniyat Village, Burj Al-Arab.
SIT Field Results on Jul 01st, 2024.




P3179 : No significant anomaly, pile is OK




P3180 : No significant anomaly, pile is OK




P3181 : No significant anomaly, pile is OK




P3182 : No significant anomaly, pile is OK




P3183 : No significant anomaly, pile is OK




P3184 : No significant anomaly, pile is OK




EET, Sector 5, Al-Gharbaniyat Village, Burj Al-Arab.
SIT Field Results on Jul 01st, 2024.




P3185 : No significant anomaly, pile is OK




P3186 : No significant anomaly, pile is OK




P3187 : No significant anomaly, pile is OK




P3188 : No significant anomaly, pile is OK




P3189 : No significant anomaly, pile is OK




P3190 : No significant anomaly, pile is OK




EET, Sector 5, Al-Gharbaniyat Village, Burj Al-Arab.
SIT Field Results on Jul 01st, 2024.




P3191 : No significant anomaly, pile is OK




P3192 : No significant anomaly, pile is OK




P3193 : No significant anomaly, pile is OK




P3194 : No significant anomaly, pile is OK




P3195 : No significant anomaly, pile is OK




P3196 : No significant anomaly, pile is OK







P3197 : No significant anomaly, pile is OK




P3198 : No significant anomaly, pile is OK




P3199 : No significant anomaly, pile is OK




P3200 : No significant anomaly, pile is OK



P3201 : No significant anomaly, pile is OK



P3202 : No significant anomaly, pile is OK




Nile Engineering Consulting Bureau – Geotechnical Q.C&Q.A Department
Subject : **SIT Final Report** _ EET, Sector 5, Al-Gharbaniyat Village, Burj Al-Arab.
To : El Salam International for Contracting & Trading.
NECB Ref. : SIT017/0338/2024.
Checked by : **A. F. El-Kadi, PhD**



ATTACHMENTS

1. SIT Method Statement.
2. SIT Equipment Calibration Certificate.
3. Site Handover Sheet.

Sonic Integrity Testing(SIT) – Generic Method Statement



Rev	Status	Date	Editor	Checked by
0	Final	May, 2022	SHERIF SALAH, BSc 	DR. ENG. A. F. EL – KADI 

Contents

Sonic Integrity Testing(SIT) - Method Statement.....	1
1) General	2
2) Applicable Standard	2
3) SIT Requirement	2
4) Testing equipment and tools.....	2
5) Testing procedure.....	2
6) Interpretation of results	2
7) SIT accuracy	2
8) Advantages of SIT	2
9) Limitations of SIT include.....	3
10) SITWAVE (optional)	3
11) Reports:	3

1) General

- Integrity testing of piles is designed to provide data about the physical dimensions, continuity, and consistency of material used in piles, not to give direct information about the performance of piles under the conditions of loading.
- An acoustic technique, developed by the institute for building material and building construction research of the Netherlands (TNO). The method, called Sonic Integrity Testing, has been in use in Europe since 1965.
- SIT classified as a most quickly and cheapest testing of pile integrity.
- The test itself takes no more than a few minutes, and over 100 piles a day can be easily tested.




Fig. 1 SIT General Scheme

2) Applicable Standard

SIT-system fully complies with the following standard : **ASTM Standard D 5882; CUR109, EA PFähle, AFNOR, NF, P94-160-214.**

3) SIT Requirement

3.1 In the cast –in- place concrete piles, integrity tests shall not be carried out until at least 5 days from the casting date or reach to 75% of the designed strength.

3.2 "Client Obligation"

3.2.1 The pile head must be clean, accessible, sound, and free from standing water so that a small

accelerometer can be pressed against it.

3.2.2 All related data for the tested piles (pile numbers, lengths, diameters, soil data, execution sheets) should be turned over to NECB's technical office as required via any available form "E-mail, Whatsup, or hard copy".

4) Testing equipment and tools

Testing equipment consists of:

- 4.1 Portable Computer containing required software;
- 4.2 Accelerometer connected to the computer
- 4.3 Teflon Head Hammer; and
- 4.4 Pile head cleaning tool.

NECB has a four sets of Testing equipment as follows:

- **SIT⁺** Sys. manufactured by Profound B.V;
- **SIT Pro.** manufactured by Profound B.V; and
- **Two ALLSIT sys.** manufactured Allnamics USA.

The available equipment will do the required tests as available.

The related testing equipment information and calibration certificates shall be included in the test results reports.

5) Testing procedure

The testing of the piles shall follow the following steps:

- 5.1 Preparation of pile heads to avoid any loose concrete particles and standing water;
- 5.2 Press a small accelerometer against the pile head, and implement a number of three hits to the pile head using a Teflon Hammer;
- 5.3 Receive the equivalent waves on the portable computer screen;

- 5.4 Check that at least three waves are as similar as possible;



Fig.2 Pile head preparation

- 5.5 Check the waves and implement preliminary evaluation;
- 5.6 In case a defect is obvious it is recommended to implement several tests to assure the defect; and
- 5.7 Save results on the computer for later thorough interpretation and reporting.

5.8 SIT duration:

- 5.8.1 Test takes about 3 to 5 minute /pile in the normal conditions, poor pile head preparation, wet surface or other reasons may affect this duration.



Fig.4 Test in progress

6) Interpretation of results

- 6.1 It must be emphasized that results of integrity testing need to be interpreted with the requisite experience, and that all methods have limitations.
- 6.2 It should be appreciated that anomalous results can arise which may be capable of alternative interpretations. Integrity testing may also identify minor defects, which shall not necessarily affect pile performance, and the experienced person(s) shall have to

exercise his judgment as to the acceptability or refusal of such a pile. Full details of the ground conditions, pile dimensions construction method and, logs shall be made available to the specialist in order to facilitate interpretation of the results.

7) SIT accuracy

- 7.1 The accuracy of the pile length depends directly on the accuracy of the stress wave velocity. When the pile length is known, the stress wave velocity can be measured by adjusting this velocity until the pile length corresponds with the known pile length.

- 7.2 Also to be clarified that the pile length is not one of the major findings of the test and does have an accuracy of 90-95%, while the stress wave velocity range (3000 to 4400m/sec), where:

- 7.2.1 Length of the pile <25 Diameter, the accuracy is about 95%;

- 7.2.2 Length of the pile >25 Diameter, the accuracy is about 90%.

- 7.3 The pile length is for the stored signal data. If the pile length is too short, the measured signal will be too short to determine the pile toe. The pile length should be estimated between 80% and 130% of the real pile length.




Fig. 5 SIT interface


8) Advantages of SIT

- 8.1 First line quality assurance against major faults;
- 8.2 Hundreds of piles can be tested in a single day;
- 8.3 Testing on any accessible pile;

- 8.4 Defects discovered at an early stage;
- 8.5 Quick and economical compared to other methods;
- 8.6 Equipment is portable and easy to operate.

9) Limitations of SIT include

- 9.1 Can not estimate bearing capacity;
- 9.2 Minor defects are not easily seen (local loss of cover to steel or small inclusions);
- 9.3 Length is difficult to determine for very long piles with very high shaft friction;
- 9.4 The thickness of a debris layer at the pile toe can not be determined.



10) SITWAVE (optional)

- 10.1 Numerical analysis (SITWAVE) is a finite element using the computer program TNOWAVE based on one-dimensional wave propagation theory. This allows the behavior of a pile and the Surrounding ground under an impact load to be simulated. The algorithm for the program in the past was developed by TNO and applied in the program TNOWAVE.
- 10.2 SITWAVE analysis consists of two or three phases. The first step is to create a computer model based on the reliable reference pile with the ground profile. There are the theoretical dimensions of the pile and bring the sounding introduced (cone resistance with a depth of soil).
- 10.3 After entering the data, the measurement results of the reference pile are compared with the output of the theoretical model. By means of (signal processing/ comparison techniques) and signal matching the basic model in the computer is adjusted so that as much as possible consistent with the measurement of the reference pile. The reference piles will not usually be a pile of constant diameter and in the second phase, a match is made on the pile diameters.

10.4 The third phase is to run a match to the suspect signal pile. This is the basic model taken from the previous stage and the pile diameter is adjusted to that corresponding to the measurement of the suspect pile.

- SITWAVE calculates the wave signal of a modeled pile (with or without discontinuities or soil behavior) Experience with simulated SIT signals greatly helps the understanding of real SIT signals. When normal interpretation is not possible or too difficult, TNOWAVE calculations can clarify a discontinuity in a pile.

- SITWAVE may use for the following causes:

- I. Recording a major problem during the pile execution,
- II. Recording an abnormal SIT result from the rest of the result; and
- III. The client requested an analysis of a random sample.

Therefore, official approval to conduct the analysis is required.

11) SITWAVE requirement

- IV. Measurement signals for selected pile ;
- V. Pile record sheet including all casting data (theoretical and actual concrete, casting date, pile diameter, pile toe penetration, and any related information);
- VI. Related or nearest borehole;
- VII. Static and /or dynamic test report (if available);
- SITWAVE output
- I. Graph of velocity as a function of time or length;
- II. Graph of Radius and velocity as a function of time;
- III. Graph of equivalent diameter along pile axis;
- IV. Graph of pile cross-section along pile axis; and Excel sheet of the defected segments reading.

12) Reports:

- SIT final report for **each site visit** will be ready to submit at NECB office in Nasr City branch within less than 48Hr. Soft copy will be available as needed.

CALIBRATION SHEET

SIT-ACCELERATION SENSOR

Transducer information:

Serial number : SA 217
Manufacturer : Allnamics Pile Testing Experts
Calibration Factor : Teflon pile, 1m, wave velocity 700m/s
Calibration date : 18-12-2023
Due date : 17-12-2025
Calibration by : Allnamics



1) The end user is responsible for a recalibration of the transduce.

Typical sensor specification:

Model	:	Model 333D01		
Manufacturer	:	PCB Piezotronics		
Range	:	10/20 g	Non Linearity	: 2 %FS
Interface	:	USB 2.0	Transverse sens.	: 2 %FS
ADC	:	24 bit	Freq. range	: 1:8000 Hz
Max range/shock	:	7000 g	Operating range	: -10 to 55 °C


Wiring and mounting:

Connector : USB, A Male
Cable : 2.9 m, PVC
USID : none
Dimensions : 75x 30x30 mm (lxbxh)
IP Class : 66

Allnamics Pile Testing Experts B.V.

Address : Waterpas 98
2495 AT The Hague
The Netherlands
Web : www.allnamics.eu
Tel. : +31 - 70 - 3077499

This certificate shall not be reproduced.





إستلام موقع Site Handover Sheet (SIT)							
فقط ومطلوب التوقيع (إن وجد)	تاريخ الزيارة: 2024 / ٧ / ١			إستلام أمر العمل: 2024 / /			
المالك (Owner): وزارة النقل والبحرية المصرية							
العميل (NECB Client): شركة الإسكندرية للإنشاءات							
المشروع (Project Name): القطاع السريع - قطاع الكرنك							
إستشاري المالك (OE): مسترا							
سبب طلب التحليل العددي SITWAVE request	Pile ID Cap/No.	Diameter (cm)	Length (m) from level of test	Total # tested in cap	Pile Type		
	P889 → P900	60	31.90	12	Bored	Straws	
	P3155 → P3202	60	28.70	48	C.F.A	Micro	
					Other		
						Other measurements	
						Layout	
						Soil data	
Free hand Layout (if layout not available)							
					الجهاز المستخدم Testing Equipment		
إجمالي عدد الاختبارات Total # of tests				60			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /		التوقيع /		ممثل العميل Client Representative			
التوقيع /							

امونج رقم (F/24-02)
إصدار/مراجعة 10/0

SUBMISSION OF DOCUMENTS



Location Name		Contractor Company		Designer Company	
Electric Express Train - Sector 5 - ElGharbanyat (340+500-341 +100) - Borg Al Arab - Alexandria .		ElSalam International company		A&A Consultants	
Contractor ISSUED	Name	Sign	Date	Designation	
	Mahmoud ElSaba		2024-08-26	QC Manager	
Contractor Reference	GH-SI-SYS-STR-SUB-12-(00)			Revision 00	

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING DOCUMENTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Item	Document No	Revision	Title	Number Sheets
1	GH-SI-SYS-STR-SUB-12-(00)	00	Prequalification of Technical report on the results of pile compression load test for pile	

Attachments:-

- Prequalification of Technical report on the results of pile compression load test for pile no ..C 893..
(JULY 2024) by Dr. Ibrahim Ebeido – Dr. Tarek Ebeido

Designer RECEIPT	Name	Sign	Designation	Date
	A&A Consultants			
Designer Reference	A-A CONSULTANTS DR/MOHMED EL NABRAWY			Revision

Designer Comments:

Designer Status	Approved ☐		Approved with Comments ☐		Rejected ☐			
Designer REPLY	Name	Sign	Date	Designation				
Received by ER	Name	Sign	SUB	DD	MM	YY	HH	MM
	ENG / HAMOUDA ALI							

Client

**National Authority for
Roads and Bridges**

Consultant

« SYSTRA »

Contractor

Al Salam International Company for Contracting and Trading

Project Name

**Electric Express Train Al Ain Sokhna, the
New Administrative Capital, Alamein
From ST 340 + 500 to ST 341 + 100**

**Technical Report
On The Results Of Pile Compression
Load Test For pile No "C8-93"**

(July 2024)



CONSULTING CIVIL ENGINEERS

Dr. Ibrahim Ebeido – Dr. Tarek Ebeido

13 Stanly Bay St, Stanly

Main office: Fourth Floor , Laboratories: First Floor.

Alexandria – Egypt.

Tel & Fax: +(203) 5457001 - 5454696

TABLE OF CONTENTS

1.	Introduction.....	1
2.	Specifications of Tested Pile.....	1
3.	Pile Load Test.....	2
4.	Analysis of Results.....	3
5.	Conclusions.....	5
Appendix "A"	Results of Pile Load Test.....	
Appendix "B"	Analysis of Pile Load Test Results.....	



1. Introduction

- The purpose of this report is to present the study of the results of a pile compression load test performed for a working pile number " C8-93" at the site of : " Electric Express Train"
- This report includes analysis for the results of the pile load test according to the ASTM Standards & The Egyptian code.
- The allowable pile working load shall be estimated taking into consideration the allowable settlement. Modified Chin method shall be used to estimate the pile ultimate load.

2. Specifications of Tested Pile

- The tested pile is a working pile and was executed according to the following specifications:-
 - Pile Length = 32.70 meters.
 - Pile Diameter = 0.60 meters.
 - Working Load = 220 ton.
 - Test load = 330 ton.



-1-

3. Pile Load Test

- Load test was performed on a working pile. The load test was conducted by the pile contractor and under the supervision of the project's consultant. Test results were delivered to us.
- The load test started on July 21th, 2024. The pile was loaded to a load represents 1.5 times the working load (220).
- Test results are presented in Appendix (A).



4. Analysis of Results

4.1- Settlement

- The results were analyzed and the relationship between the load and the settlement was detected and is presented in Appendix (B).
- The results of the test can be summarized as follows:-
 - Pile Diameter = 600 mm.
 - Pile Length = 32.70 meters.
 - Settlement at Working Load (220 ton) = 1.520 mm.
 - Settlement at 1.5 Working Load (330 ton) = 2.735 mm.
 - Settlement After the Complete Removal of Load = 0.905 mm.
- The pile Settlement after 12 hours from applying the test load should not exceed the allowable settlement (So) where :-

$$So = 0.02d + 0.5Q L / (E.A.)$$

Where :

d = Pile diameter.



$Q = 1.5$ the Pile working load.

E = Modulus of Elasticity of Concrete.

A = Pile Cross - Sectional area.

- Applying The Previous equation ,The allowable Settlement shall be as follows:-

Pile Diameter (mm.)	Pile Legth (m.)	Working Load (Ton)	So (mm)
600	32.70	220	26

- It can be observed that the Settlement at 1.5 the working load does not exceed the allowable settlement.



4.2- Calculation of the Allowable Pile Working Load

- Modified Chin method was used to calculate the ultimate capacity of the pile and hence the allowable pile working load was estimated by applying a factor of safety of 2 as follows:-

Method	Pile Ultimate capacity- Q_{ult} (ton)
Modified Chin Method	693

- Therefore the pile allowable working load Q_{all} :

$$Q_{all} = \frac{Q_{ult}}{2} = \frac{693}{2} = 346.5 \text{ ton.}$$

5. Conclusions

- Based on the analysis and study of pile load test results it is concluded that tested pile can safely carry a design allowable working load of 220 ton (two hundred and twenty tons).



APPENDIX (A)

RESULTS OF PILE LOAD TEST

PILE LOADING TEST REPORT

Project Name	سكة الحظار بمرج القبانيات	Pile Type	Steel Pipe Pile
Owner		Pile Dia	32.70
Contractor		Effective Pile Length	60
Supervision	الهيئة العامة للطرق والمواصلات	Working Load	220
Sub-Contractor	م.ب.ا	Testing Load	330
Test Date	21-7-2024	Pile NO.	C8 03

Percent %	Date	Load		Time		Settlement (mm)				Average (mm)
		bar	ton	hr	min	C1	C2	C3	C4	
						mm	mm	mm	mm	
5%		82	55		1	0.19	0.17	0.14	0.35	0.288
					5	0.20	0.18	0.15	0.37	
					10	0.22	0.19	0.17	0.39	
					20	0.23	0.21	0.19	0.40	
					40	0.24	0.23	0.20	0.42	
					60	0.25	0.24	0.22	0.44	
6%		164	110		1	0.57	0.54	0.47	0.65	0.658
					5	0.58	0.56	0.48	0.67	
					10	0.60	0.58	0.50	0.68	
					20	0.63	0.60	0.53	0.70	
					40	0.64	0.62	0.55	0.73	
					60	0.67	0.65	0.57	0.74	
		246	165		1	0.87	0.80	0.83	1.02	1.013
					5	0.89	0.82	0.84	1.04	
					10	0.91	0.85	0.85	1.06	
					20	0.94	0.87	0.87	1.08	
					40	0.97	1.01	0.89	1.10	
					60	0.99	1.02	0.91	1.13	
		328	220		1	1.37	1.40	1.29	1.40	1.52
					5	1.38	1.41	1.31	1.42	
					10	1.40	1.43	1.32	1.44	
					20	1.42	1.45	1.34	1.45	
					40	1.44	1.47	1.36	1.47	
					60	1.45	1.49	1.38	1.48	
					90	1.47	1.52	1.39	1.52	
					120	1.48	1.54	1.42	1.55	
					150	1.50	1.56	1.42	1.60	
					180	1.50	1.58	1.42	1.60	

Percent %	Date	Load		Time		Settlement				Average (mm)
		Bar	Ton	Hr	Min	C1	C2	C3	C4	
						mm	mm	mm	mm	
125%		410	275		1	1.77	1.82	1.58	1.87	
					5	1.79	1.84	1.60	1.83	
					10	1.81	1.86	1.62	1.81	
					20	1.84	1.89	1.63	1.83	
					40	1.89	1.91	1.65	1.95	
					60	1.91	1.92	1.67	1.98	
					90	1.94	1.95	1.69	1.99	
					120	1.97	1.98	1.72	2.03	
					150	1.97	2.02	1.72	2.05	
					180	1.97	2.02	1.72	2.05	1.94
150%		492	330		1	2.28	2.37	2.17	2.40	
					5	2.30	2.39	2.19	2.42	
					10	2.31	2.40	2.20	2.44	
					20	2.32	2.44	2.22	2.46	
					40	2.34	2.45	2.24	2.48	
					60	2.36	2.48	2.25	2.50	
					90	2.38	2.48	2.28	2.53	
					120	2.40	2.50	2.30	2.55	
					150	2.44	2.53	2.34	2.58	
					180	2.45	2.55	2.36	2.60	
					240	2.48	2.58	2.38	2.63	
					300	2.50	2.60	2.40	2.65	
					360	2.54	2.64	2.44	2.67	
					420	2.56	2.67	2.45	2.70	
					480	2.58	2.70	2.48	2.73	
					540	2.60	2.73	2.50	2.75	
					600	2.64	2.75	2.54	2.78	
					660	2.67	2.77	2.56	2.80	
					720	2.70	2.80	2.60	2.84	2.73

Unloading

Percent %	Date	Load		Time		Settlement				Average (mm)
		Bar	Ton	Hr	Min	C1	C2	C3	C4	
						mm	mm	mm	mm	
125%		410	225		5	2.52	2.68	2.45	2.67	2.56
					10	2.50	2.66	2.43	2.65	
100%		328	220		5	2.28	2.32	2.35	2.44	2.338
					10	2.28	2.31	2.34	2.43	
75%		246	165		5	1.87	1.95	2.01	2.10	1.963
					10	1.85	1.94	1.99	2.07	
50%		164	110		5	1.42	1.57	1.64	1.72	1.668
					10	1.40	1.55	1.62	1.70	
25%		82	55		5	1.07	1.28	1.32	1.55	1.29
					10	1.05	1.27	1.30	1.54	
0%					5	0.83	0.97	1.01	1.17	0.905
					10	0.82	0.95	0.99	1.16	
					20	0.80	0.94	0.95	1.15	
					40	0.78	0.92	0.92	1.14	
					60	0.78	0.90	0.92	1.12	
					90	0.78	0.89	0.92	1.12	
					120	0.78	0.87	0.90	1.10	
					150	0.75	0.87	0.90	1.10	
					180	0.75	0.87	0.90	1.10	
					240	0.75	0.87	0.90	1.10	

APPENDIX (B)

ANALYSIS OF PILE LOAD TEST RESULTS

Table (1): Results of Loading Test

Loading%	Load (ton)	AVERAGE SETTLEMENT
0%	0	0.00
25%	55	0.288
50%	110	0.658
75%	165	1.013
100%	220	1.520
125%	275	1.940
150%	330	2.735
125%	275	2.560
100%	220	2.338
75%	165	1.963
50%	110	1.668
25%	55	1.290
0%	0	0.905

Load-Displacement Relationship For Pile C8-93





Table (2) : Calculations according to Chin and modified chin method

Load (ton)	Settlement (mm)	S/Q *100
0	0.00	0
55	0.288	0.524
110	0.658	0.598
165	1.013	0.614
220	1.520	0.691
275	1.940	0.705
330	2.735	0.829

Modified Chin Method-Pile C8-93



SUBMISSION of TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
Electric Express Train - Sector 5 - ElGharbanyat (340+460-341+100) - Borg Al Arab - Alexandria .		AlSalam International company		A&A Consultants	
Contractor ISSUED	Name	Sign	Date	Designation	
	Eng : Mahmoud ElSaba		25-07-2024	QC Engineer	
Contractor Reference	S5-A-GH-SI-SYS-TRF-FE-005				Revision 00
Received by ER	Name	Sign	MIR	DD	MM
	Eng : Hamouda Ali			YY	HH

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test : Mechanical and Chemical tests for Steel Reinforcement - Grade (B500 DWR) for (10 mm Diameter supplied by MISR STEEL company for quantity equal 10 mm Diameter = 28.700 ton) & (16 mm Diameter by MISR STEEL company for quantity equal 16 mm Diameter =63.36 ton) & (18 mm Diameter by AL ASHRY STEEL for quantity equal 18 mm Diameter = 5.820 ton) &

Location of Test : Alexandria University Faculty os Engineering - Properties and Strength Material

Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1				
2				
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng : Mahmoud ElSaba			A
Contractor QA/QC				A
GARB *				
Employers Representative	Eng : Hamouda Ali			A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected



نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح (مشرشر)

- الجهة المالكة للمشروع: الهيئة العامة للأنفاق / الهيئة العامة للطرق والكبارى
- الجهة المشرفة: شركة سيسترا الفرنسية للاستشارات الهندسية
- الجهة المنفذة: شركة السلام انترناشونال للتجارة والمقاولات
- المشروع: القطار السريع القطاع الخامس الغربانيات - برج العرب - الاسكندرية من محطة (340 + 460) الى (341 + 300)
- الشركة المنتجة لحديد التسليح المورد : العشرى - رمز الحديد AS
- توريد العينات: 2024/7/21

مجموعة رقم (2)

الرقم	قطر العينة الاسمي (mm)	مساحة المقطع الاسمية (mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي (Kg)	النتي على البارد	ملاحظات
1	18	254.47	128.50	505	170.30	669	1.33	17.8	1.991		-----
2	18	254.47	133.50	525	173.40	681	1.30	16.7	1.982		
3	18	254.47	129.00	507	171.50	674	1.33	20.0	1.987		

ملحوظة هامة:

- تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها دون ادنى مسئولية علي المعمل.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

المشرف على الاختبار

د. إسماعيل أحمد محمد محروس

تحريرا فى : 2024/8/1

رقم التقرير

٥٢٢٩ / ٢٠٢٤

المركز الهندسي للخدمة العامة



٦ أغسطس ٢٠٢٤





تاريخ التقرير : ٢٠٢٤/٧/٢٣
الجهة المنفذة : شركة السلام إنترناشونال للمقاولات والتجارة.
المشروع : القطار الكهربائي السريع - القطاع الخامس - برج العرب - الإسكندرية
(من محطة 340+460 إلى 300+341).
الجهة المالكة : الهيئة العامة للأنفاق - الهيئة العامة للطرق والكباري.
الإستشاري العام : شركة سيسترا الفرنسية للإستشارات الهندسية.
العينات : جزء من حديد مشرشر AS قطر ٨ مم والموردة بمعرفتكم للوحده الخاصه لهندسة الإنتاج.
الاختبارات المطلوبة : تحليل للعناصر المكونة للمعدن.
ملحوظة / الوحدة الخاصة لهندسة الإنتاج غير مسنولة عن مصدر العينات الواردة اليها وما تمثله تلك العينات.

النتائج:

بيان التحليل للعناصر المكونة للمعدن:

wt%										
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	V	Fe
0.226	0.281	1.08	0.001	0.001	0.081	0.014	0.093	0.147	0.003	97.827

المشرف

د. أسمايل عبد المنعم





نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح (مشرشر)

- الجهة المالكة للمشروع: الهيئة العامة للأنفاق / الهيئة العامة للطرق والكبارى
- الجهة المشرفة: شركة سيسترا الفرنسية للاستشارات الهندسية
- الجهة المنفذة: شركة السلام انترناشونال للتجارة والمقاولات
- المشروع: القطار السريع القطاع الخامس الغربانيات - برج العرب - الاسكندرية من محطة (340 + 460) الى (341 + 300)
- الشركة المنتجة لحديد التسليح المورد : مصر استيل - رمز الحديد MS
- توريد العينات: 2024/7/21

مجموعة رقم (2)

الرقم	قطر العينة الاسمي (mm)	مساحة المقطع الاسمية (mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للمنوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي (Kg)	النتي على البارد	ملاحظات
1	16	201.06	100.00	497	127.10	632	1.27	25.0	1.489		-----
2	16	201.06	99.70	496	127.10	632	1.27	23.8	1.525		
3	16	201.06	104.30	519	131.80	656	1.26	23.8	1.492		

ملحوظة هامة:

- تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها دون ادني مسئولية علي المعمل.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

المشرف على الاختبار

د. إسماعيل أحمد محمد محروس

تحريرا فى : 2024/8/1

رقم التقرير

٢٠٢٤/٥٢٣١

المركز الهندسي
للخدمة العامة



٦ أغسطس ٢٠٢٤





تاريخ التقرير : ٢٠٢٤/٧/٢٣
الجهة المنفذة : شركة السلام إنترناشونال للمقاولات والتجارة.
المشروع : القطار الكهربائي السريع - القطاع الخامس - برج العرب - الإسكندرية
(من محطة 340+460 إلى 300+341).
الجهة المالكة : الهيئة العامة للأنفاق - الهيئة العامة للطرق والكباري.
الإستشاري العام : شركة سيسترا الفرنسية للإستشارات الهندسية.
العينات : جزء من حديد مشرشر MS قطر ١٦ مم والموردة بمعرفتكم للوحده الخاصه لهندسة الإنتاج.
الاختبارات المطلوبة : تحليل للعناصر المكونة للمعدن.
ملحوظة / الوحدة الخاصة لهندسة الإنتاج غير مسؤولة عن مصدر العينات الواردة إليها وما تمثله تلك العينات.

النتائج:

بيان التحليل للعناصر المكونة للمعدن:

wt%										
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	V	Fe
0.217	0.284	1.00	0.002	0.002	0.122	0.013	0.110	0.177	0.003	97.786

المشرف

د. أسماعيل عبد المنعم





تاريخ التقرير : ٢٠٢٤/٧/٢٣
الجهة المنفذة : شركة السلام إنترناشونال للمقاولات والتجارة.
المشروع : القطار الكهربائي السريع - القطاع الخامس - برج العرب - الإسكندرية
(من محطة 340+460 إلى 341+300).
الجهة المالكة : الهيئة العامة للأنفاق - الهيئة العامة للطرق والكباري.
الإستشاري العام : شركة سيسنرا الفرنسية للإستشارات الهندسية.
العينات : جزء من حديد مشرشر MS قطر ١٠ مم والموردة بمعرفتكم للوحده الخاصه لهندسة الإنتاج.
الاختبارات المطلوبة : تحليل للعناصر المكونة للمعدن.
ملحوظة / الوحدة الخاصة لهندسة الإنتاج غير مسؤولة عن مصدر العينات الواردة اليها وما تمثله تلك العينات.

النتائج:

بيان التحليل للعناصر المكونة للمعدن:

wt%										
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	V	Fe
0.187	0.177	0.405	0.002	0.001	0.158	0.022	0.088	0.142	0.004	98.424

المشرف

د. أسمايل عبد المنعم



SUBMISSION of TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
Electric Express Train - Sector 5 - ElGharbanyat (340+460-341+100) - Borg Al Arab - Alexandria .		AlSalam International company		A&A Consultants	
Contractor ISSUED	Name	Sign	Date	Designation	
	Eng : Mahmoud ElSaba		25-07-2024	QC Engineer	
Contractor Reference	S5-A-GH-SI-SYS-TRF-FE-006				Revision 00
Received by ER	Name	Sign	MIR	DD	MM
	Eng : Hamouda Ali			YY	HH

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	Mechanical and Chemical tests for Steel Reinforcement - Grade (B500 DWR) for (12 mm Diameter supplied by MISR STEEL company for quantity equal 12 mm Diameter = 21.630 ton) & (16 mm Diameter by MISR STEEL company for quantity equal 16 mm Diameter =118.2 ton) & (18 mm Diameter by AL ASHRY STEEL for quantity equal 18 mm Diameter = 20.190 ton) &			
Location of Test	Alexandria University Faculty os Engineering - Properties and Strength Material Lab			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1				
2				
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng : Mahmoud ElSaba			A
Contractor QA/QC				A
GARB *				
Employers Representative	Eng : Hamouda Ali			A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected



نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح (مشرشر)

- الجهة المالكة للمشروع: الهيئة العامة للأنفاق / الهيئة العامة للطرق والكبارى
- الجهة المشرفة: شركة سيسترا الفرنسية للاستشارات الهندسية
- الجهة المنفذة: شركة السلام انترناشونال للتجارة والمقاولات
- المشروع: القطار السريع القطاع الخامس الغربانيات - برج العرب - الاسكندرية من محطة (341 + 300) الى (340 + 460)
- الشركة المنتجة لحديد التسليح المورد : العشرى - رمز الحديد AS
- توريد العينات: 2024/7/21

مجموعة رقم (3)

الرقم	قطر العينة الاسمي (mm)	مساحة المقطع الاسمية (mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي (Kg)	الثنى على البارد	ملاحظات
1	18	254.47	125.60	494	168.90	664	1.34	16.7	1.993		-----
2	18	254.47	127.40	501	172.20	677	1.35	21.1	2.025		
3	18	254.47	133.60	525	172.30	677	1.29	20.0	1.978		

ملحوظة هامة:

- تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها دون ادنى مسئولية على المعمل.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

المشرف على الاختبار

د. إسماعيل أحمد محمد محروس

تحريرا فى : 2024/8/1

رقم التقرير

٢٠٤/٥٢٤٢



المركز الهندسى للخدمة العامة

٦ أغسطس ٢٠٢٤





تاريخ التقرير : ٢٠٢٤/٧/٢٣
الجهة المنفذة : شركة السلام إنترناشونال للمقاولات والتجارة.
المشروع : القطار الكهربائي السريع - القطاع الخامس - برج العرب - الإسكندرية
(من محطة 340+460 إلى 341+300).
الجهة المالكة : الهيئة العامة للإنفاق - الهيئة العامة للطرق والكباري.
الإستشاري العام : شركة سيسترا الفرنسية للإستشارات الهندسية.
العينات : جزء من حديد مشرشر AS قطر ٨ مم والموردة بمعرفتكم للوحدة الخاصة لهندسة الإنتاج.
الاختبارات المطلوبة : تحليل للعناصر المكونة للمعدن.
ملحوظة / الوحدة الخاصة لهندسة الإنتاج غير مسؤولة عن مصدر العينات الواردة إليها وما تمثله تلك العينات.

النتائج:

بيان التحليل للعناصر المكونة للمعدن:

wt%										
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	V	Fe
0.263	0.280	1.12	0.001	0.001	0.083	0.012	0.093	0.148	0.003	97.790

المشرف

أ.د. محمود حامد





نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح (مشرشر)

- الجهة المالكة للمشروع: الهيئة العامة للأنفاق / الهيئة العامة للطرق والكبارى
- الجهة المشرفة: شركة سيسترا الفرنسية للاستشارات الهندسية
- الجهة المنفذة: شركة السلام انترناشونال للتجارة والمقاولات
- المشروع: القطار السريع القطاع الخامس الغربانيات - برج العرب - الاسكندرية من محطة (340 + 460) الى (340 + 341)
- الشركة المنتجة لحديد التسليح المورد : مصر استيل - رمز الحديد MS
- توريد العينات: 2024/7/21

مجموعة رقم (3)

الرقم	قطر العينة الاسمي (mm)	مساحة المقطع الاسمية (mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي (Kg)	النتي على البارد	ملاحظات
1	16	201.06	99.00	492	127.20	633	1.28	23.8	1.494		-----
2	16	201.06	104.40	519	131.40	654	1.26	26.3	1.537		
3	16	201.06	99.40	494	126.40	629	1.27	20.0	1.492		

ملحوظة هامة:

- تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها دون ادنى مسئولية علي المعمل.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

المشرف على الاختبار

د. إسماعيل أحمد محمد محروس

تحريرا فى : 2024/8/1

رقم التقرير

٥٢٤١ / ٥٠٤٤

المركز الهندسي
للخدمة العامة

٦ أغسطس ٢٠٢٤





تاريخ التقرير : ٢٠٢٤/٧/٢٣
الجهة المنفذة : شركة السلام إنترناشونال للمقاولات والتجارة.
المشروع : القطار الكهربائي السريع - القطاع الخامس - برج العرب - الإسكندرية
(من محطة 340+460 إلى 341+300).
الجهة المالكة : الهيئة العامة للإنفاق - الهيئة العامة للطرق والكباري.
الإستشاري العام : شركة سيسترا الفرنسية للإستشارات الهندسية.
العينات : جزء من حديد مشرشر MS قطر ١٦ مم والموردة بمعرفتكم للوحده الخاصه لهندسة الإنتاج.
الاختبارات المطلوبة : تحليل للعناصر المكونة للمعدن.
ملحوظة / الوحدة الخاصة لهندسة الإنتاج غير مسنولة عن مصدر العينات الواردة إليها وما تمثله تلك العينات.

النتائج:

بيان التحليل للعناصر المكونة للمعدن:

wt%										
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	V	Fe
0.222	0.296	1.00	0.001	0.001	0.121	0.013	0.107	0.178	0.004	97.793

المشرف

أ.د. محمود حامد





نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح (مشرشر)

- الجهة المالكة للمشروع: الهيئة العامة للأنفاق / الهيئة العامة للطرق والكبارى
- الجهة المشرفة: شركة سيسترا الفرنسية للاستشارات الهندسية
- الجهة المنفذة: شركة السلام انترناشونال للتجارة والمقاولات
- المشروع: القطار السريع القطاع الخامس الغربانيات - برج العرب - الاسكندرية من محطة (340 + 460) الى (341 + 300)
- الشركة المنتجة لحديد التسليح المورد : مصر استيل - رمز الحديد MS
- توريد العينات: 2024/7/18

الرقم	قطر العينة الاسمي (mm)	مساحة المقطع الاسمية (mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي (Kg)	التش على البارد	ملاحظات
1	12	113.10	60.12	532	78.34	693	1.30	25.0	0.872		-----
2	12	113.10	60.47	535	78.60	695	1.30	26.7	0.876		
3	12	113.10	59.96	530	77.91	689	1.30	26.7	0.873		

ملحوظة هامة:

- تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها دون ادني مسئولية علي المعمل.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

المشرف على الاختبار

أ.د. منى عبد العزيز السلاوى

تحريرا فى : 2024/7/21

رقم التقرير

٥٠١٢ / ٢٠٢٤

المركز الهندسي
للخدمة العامة

