

محضر تقييم

اجتمعت اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٧ الصادر من السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا وذلك لاستلام الاعمال التي تم تنفيذها وتختيم العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥٢٤ بناء على موافقة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة والواردة للمنطقة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٨ بذات الخصوص وذلك لتقييم عملية رفع كفاءة طريق شربين رأس الخليج القطاع الثاني بطول ٢ كم تنفيذ شركة إرم للمقاولات والتوريدات ضمن المبادرة الرئاسية حياه كرية المرحلة الاولى مركز شربين محافظة الدقهلية.

وهم

١. المهندس / محمد هاشم
٢. المهندس / محمد المساحي
٣. مندوب المعمل
٤. مندوب الشركة المنفذة

علما بان الاعمال المنفذة هي طبقات الأساس بالطريق وبمراجعة تقارير المعمل رقم ٤٥٤ لسنة ٢٠٢٣ وتقرير رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٣ وتقرير رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٤ (مرفقة) تبين أنه لا يوجد خروج في التدرج لطبقة الأساس في التلويح لا يوجد خصم في طبقة الأساس سن ٦ اللجنة:



- ١- المهندس / محمد هاشم
- ٢- المهندس / محمد المساحي
- ٣- مندوب المعمل
- ٤- مندوب الشركة المنفذة

محضر تسليم اعمال

شركة ارم للمقاولات

بخصوص العقد رقم 1524 / 2022 / 2023 المؤرخ في 2023/3/2 بمبلغ 5.7 مليون جنيها (فقط وقدره خمسة مليون وسبعمائة الف جنيها) والموقع بين الهيئة والشركة المذكورة بشأن قيام الشركة بتنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج القطاع الثاني بطول 2 كم مركز شربين / محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالامر المباشر وبالإحالة الي ما يلي :-

1- الطلب المقدم من الشركة بتاريخ 11 / 2 / 2024 بشأن اعتذار الشركة عن استكمال المشروع نظرا للحالة الاقتصادية وتغير اسعار الخامات المستمر وعدم توفر بعض الخامات كالبيتومين وطلب الشركة تختيم الاعمال .

2- موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس ادارة الهيئة على المذكرة المعروضة على سيادته بتاريخ 2024/3/25 والواردة الى المنطقة برقم 945 بتاريخ 2024/4/8 بشأن طلب الشركة تختيم العقد والاكتماء بما تم من اعمال واعادة اسناد الاعمال المتبقية الى شركات اخري وذلك لنهؤ الاعمال في المواعيد المقررة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

3- قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا رقم 50 لسنة 2024 والصادر بتاريخ 2024/4/17 بشأن تشكيل لجنة من الاتى اسمائهم :-

- 1- مهندس / محمد هاشم على
- 2- مهندس / محمد السماحي
- 3- مندوب المعمل
- 4 - مندوب الشركة المنفذة

للمرور على الاعمال المنفذة لحصر ما تم تنفيذه من اعمال وعلية فقد قامت اللجنة اليوم الاربعاء الموافق 2024/5/22 وتبين قيام الشركة بتنفيذ الاعمال الاتية :-

- 1- اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة من 7+360 الى 8+980
- 2- اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية من 7+360 الى 8+980
- 3- اعمال توريد وفرش طبقة اساس من 7+360 الى 8+980
- 4- اعمال ازالة ونقل مخلفات من 7+360 الى 8+980

وقد تم عمل بعض الجسات وقياس العروض ومراجعة الحصر على الطبيعة . وعلى جهاز اشراف العملية القيام باعمال المستخلص الختامى طبقا لكشوف الحصر ولما انتهت اليه اللجنة . وعلية تم استلام الاعمال المنفذة من قبل الشركة بتاريخ 2024 /5/22

التوقيعات :-



- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

المواد الحجرية المستخدمة في تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج
{ القطاع الثاني } بطول ٢ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المباداة الرئاسية حياة كريمة

مقد رقم ١٥٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

تنفيذ مكتب أرم للمقاولات

ملاحظات	أثرية	السن	الكمية الختامية	الوحدة	البند	م
- - - - -	٥٩٠	٠	٢م ٥٩٠	٢م	أعمال توريد التربة سائجة للردم	١
- - - - -	٠	٣٧٤٠	٢م ٣٧٤٠	٢م	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس	٢
	٥٩٠	٣٧٤٠	الإجمالي			

سن	٢م ٣٧٤٠
التربة	٢م ٥٩٠

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



(٣٠٨٥)

مدير المشروع

مهندس الشركة

Handwritten signatures of the project manager and the company engineer.

شهادة


تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه تمت مراجعة ختامى عملية رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج { القطاع الثانى } بطول ٢ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٥٢٤ تنفيذ مكتب أرم للمقاولات ووجدت مطابقة للحصر الفعلي الذي تم على الطبيعة وذلك للكميات المنفذة .

مهندس الإشراف



تحريراً فى: ٢٠٢٤ / ٦ / ٤

رئيس الإدارة المركزية


سلوى سامى صالح



شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن مكتب أرم للمقاولات المنفذ لعملية رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج { القطاع الثاني } بطول ٢ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة عقد رقم ١٥٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ قد قامت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقاً لعقد العملية وذلك للأعمال المنفذه .


مهندس الإشراف



تحريراً في: ٢٠٢٤ / ٦ / ٤

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية


سلوى سامى صالح

مهندس /



شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه قد تم إجراء التجارب العملية على الأعمال المنفذة بعملية رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج { القطاع الثاني } بطول ٢ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المبادأة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم ١٥٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والمنفذة بمعرفة مكتب أرم للمقاولات ووجدت في حدود المواصفات وتخضع للتقييم .

مهندس الإشراف



تحريراً في: ٢٠٢٤ / ٦ / ٤

يعتمد ،



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن الأعمال بعملية رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج { القطاع الثانى } بطول ٢ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم ١٥٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والمنفذة بمعرفة مكتب أرم للمقاولات قد تمت وكانت نسبة التنفيذ ٤٠.٠٢ % بالنسبة لآخر مقايضة معتمدة .

مهندس الإشراف
عمر السيد

تحريراً فى: ٢٠٢٤ / ٦ / ٤

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



مذكرة إيضاحية لعملية رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج { القطاع الثانى }
بطول ٢ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
عقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٥٢٤
مقاوله مكتب أرم للمقاولات

نظراً لانتهاج الأعمال بعملية رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج { القطاع الثانى } بطول ٢ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٥٢٤ .
مقاوله مكتب أرم للمقاولات وإعداد الختامى الخاص بها .
فقد صار تجديد المقايمة الختامية الخاصة بالعملية المذكورة طبقاً لختامى الأعمال و التى بلغت قيمتها الإجمالية ٢٢٨١١٠٨,٩٨ جنيه { فقط اثنين مليون ومائتان واحد وثمانون ألف ومائة وثمانية جنيهاً و ٩٨ / ١٠٠ لا غير } وذلك طبقاً للمنفذ الفعلى على الطريق والحصص الختامى العد .

مهندس الإشراف




تحريراً فى: ٢٠٢٤ / ٦ / ٤

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح





الهيئة العامة للبرق والكهرباء
الهيئة العامة للمنطقة شرق الدلتا
مركز (شربين) - محافظة (الدقهلية) - حيالة كريمة
مفاسسه ختاسية طريق شربين - رأس الخليج القطاع الثاني شركة ارم للمقاولات

رقم البلد	بيان الأعمال	فرصة	المنحة	الكمية	الإجمالي
1	بالتر المكسب أعمال حفر باستخدام المعدات التكتيكية لجميع أنواع قناري عدا التربة الصخرية وأسيرو السطح بالوت التسوية وفرش بالهاء الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمكك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من كثافة الحافة القصوي) وسعمل على الهند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم تنفيذ طبقا لتساييب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المتبعة والهند يجمع مسئولاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	3 م	20	1186.00	23720.00
2	بالتر المكسب أعمال تكسير وإزالة كتسبر وإزالة المستطحات الصخرية بالخراب الحمال في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10 كم وعمل ما يلزم لنحو العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . في حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن 10 كم من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنيه لكلومتر الزيادة أو الفقص .	3 م	81	1174.78	95157.18
3	بالتر المكسب أعمال إزالة ونقل مخلفات الحواف غير مناسبة وكما لا تحتاج إلى ونقله للتفالب الموسمية طبقا لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ومسافة نقل لا تقل عن 10 كم	3 م	43	4388.60	188709.80
4	بالتر المكسب أعمال تكسير وإزالة سيالي أو خرسانة عادية أو مسلحة أو فرصة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للتفالب الموسمية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفتة شاملة مما جمعه بالتر المكسب	3 م	80	0.00	0.00
5	بالتر المكسب أعمال توريد وتشغيل قناري صالمة التردم ومطابقه للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال التسويب التصميمي لتشكيل الجسر والإكتاف (نسبة تحمل كاليورنيا لا تقل عن 10 %) وريها بالهاء الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمكك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من كثافة الحافة القصوي) ويتم تنفيذ طبقا لتساييب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المتبعة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكتافات السروزيه الصلبة أو ماعل السمن السكبيه المزججه والهند يجمع مسئولاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - الحسر لا يشمل المادة المحصورة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المختصة المسؤلة عن الحماض ومسافة النقل 154 كم	3 م	234.8	590.00	138532.00
6	أعمال توريد وتركيب مواسير قطر 70 سم أعمال توريد وتركيب مواسير قطر 80 سم	م.ط م.ط	1140.0 1260.0	0.00 0.00	0.00 0.00
7	بالتر المكسب أعمال توريد وفرش طبقا لاس من الأسعار الصلبة المستخرجه ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والفتح الرزق بالاندرلومات المدة والعاصمة بالشروع لا تقل نسبة تحمل كاليورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة التالف بجهاز لوس الحطوس عن 40% ولا يزيد الانتماس عن 10 % مع فرش والتمكك على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن 20 سم وريها بالهاء الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمكك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة لقصوي (98%) ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - الحسر يشمل المادة المحصورة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المختصة المسؤلة عن الحماض ومسافة النقل 267 كم	3 م	458	3740.00	1712920.00
8	بالتر المكسب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لاساسات والمطابقه مع استخدام أسمنت بورتلانتي عادي و محتوى اسمنت لا يقل عن 250 كغم /م ³ واجهاء لا يقل عن 200 كغم/سم ³ والحسر لا يشمل مديد التسليح	3 م	1450	0.00	0.00
9	أعمال توريد وتركيب رصص صلب التسليح (52/76) لزود جميع العناصر الأساسية للكريري والحسر يشمل التسليح طبقا لرسومات وصل الوصلات التي لم ترد برسومات المصمم الحسر يشمل أيضا الإغيارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والحسر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل نواكسلا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتة شاملة بالطن	طن	30000	0.00	0.00
10	بالتر المسطح أعمال توريد ورش طبقا لتسريب من البتومن السائل متوسط التناير (MC30) بمعدل 1.2 كغم / م ² فرش طبقا لاساس يمد لمام نمكيها وتطهيرها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المتبعة والهند يجمع مسئولاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	3 م	27.5	0.00	0.00

[illegible]

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

اسم المشروع :

رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج " القطاع الثاني

تنفيذ شركته :

ارم للمقاولات

تقرير معمل رقم (١١) لسنة ٢٠٢٤

تسليم ابتدائي كم ٧.٣٦٠ : كم ٩.٠٠٠

بيانات ادارية :-

قام باحضار العينات : م/ نهى & / هشام

بيان العينات :-

٢٠٢٤/٠٥/٠١

بتاريخ

عدد (٢) عينة سن ٦ لعمل صلاحية نهائي أساس

عدد (٤) عينات دمك مواقع مختلفة

الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن/م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

التحليل المنخلي و ثوابت اشربرج و الصلابة و الالوزان النوعية و الامتصاص و التحلل و الدمك المعدل و نسبة تحمل كاليفورنيا و الانتفاخ

النتائج :-

صلاحية سن ٦

المواصفات (تدرج ب)	ك ٨.٤٨٠	ك ٧.٤٦٠	التجارب
100	100	100	مهزة سعة ٢"
70-100	94	95	1.5"
55-85	78	73	1"
50-80	66	59	3/4"
40-70	50	45	3/8"
30-60	36	31	مهزة رقم ١٠
20-50	29	25	40
10-30	19	15	200
5-15	9.7	8.9	مجر التدونة %
لا يزيد عن ٨%	عديمة	عديم	نسبة المسن انطبعي %
—	9	8	الصلابة %
لا يزيد عن ٤٥%	31	32	الوزن النوعي الكلي
—	2.415	2.439	الوزن النوعي مشبع جاف المسطح
—	2.478	2.506	الوزن النوعي الظاهري
—	2.576	2.615	الامتصاص %
لا يزيد عن ١٠%	2.6	2.8	التحلل %
لا يزيد عن ٥%	0.2	0.4	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
—	2.24	2.23	نسبة المياة الاصولية %
—	6.9	7.0	CBR %
لا يقل عن ٨٠%	91	90	الانتفاخ %
—	—	—	—

العينة تتفق مع حدود المواصفات من حيث التدرج و النوعية

١٣/٥

٢٢

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	السمك بالسم	المواصفات
طريق نهاس اساس					
ك ٧.٤٦٠ - يمين ناحية الترع	2.22	4.6	99	28	
ك ٨.٠٧٠ - شمال ناحية المنازل	2.23	4.6	99	33	
ك ٨.٤٨٠ - يمين ناحية الترع	2.22	4.6	99	20	
ك ٨.٩٤٠ - شمال ناحية المنازل	2.22	4.5	99	34	

الدمك مقبول بالمواقع

البروكتور المستخدم للاساس هو ١.٢ طن/م^٣ و نسبة المياة المائمة ٦.٩ %

ملحوظة :

العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
صلاحية سن ٦	2	2025	4050
دمك	4	505	2020
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			6220
م. ١٥١ %			933
ض. ق. م. ١ %			1001.45
الاجمالي			8154.45

٢٠٢٤/٠٥/١٤

تحريرا في :

مهندس المعمل /

مدير المعمل

مهندس /

منار السيد عبد الله

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح

المستور





اسم المشروع : رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج (المقطع الثاني)

تنفيذ شركته : ارم للمقاولات

تقرير معمل رقم (٤٥٤) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ : ٢٠٢٣/٩/٥

قام باحضار العينات : / ا سعيد طه

بيانات ادارية :-

بيان العينات :-

عدد (٦) عينات دمك طبقة نهائي واولي اساس من مواقع مختلفة .

عدد (٢) عينه اساس سن ٦ ك ١,٣٠٠ اساس نهائي & ك ٠,٦٠٠ اولي اساس لعمل صلاحية .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي و ثوابت اثريج و الصلابه والاوزان النوعيه والامتصاص والتحليل والسن الطبيعي

الكشف عن الكثافه الجافه طن / م^٣ ونسبة الرطوبة والدمك النسبي

اولا : الدمك

النتائج :-

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	المواقع
الدمك لا يقل عن ٩٨ %	٩٨	٤,٦	٢,٢٠	طبقة اساس نهائي
	٩٩	٤,٥	٢,٢٢	ك ٠,١٥٠
	٩٩	٤,٧	٢,٢٢	ك ٠,٦٠٠
	٩٩	٤,٧	٢,٢٢	ك ١,٣٠٠
	٩٩	٤,٦	٢,٢١	طبقة اساس اولى
	٩٨	٤,٦	٢,٢٠	ك ٠,١٥٠
	٩٩	٤,٧	٢,٢٣	ك ٠,٦٠٠
				ك ١,٣٠٠

الدمك مقبول بالمواقع .

البروكتور المستخدم لاساس ٢,٢٤ طن / م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٦,٩ %

دعاه كوكور

م/

المواصفات	ك ١,٣٠٠ أساس نهائي	ك ٠,٦٠٠ طبقة أولى	التجارب
١٠٠	١٠٠	١٠٠	مهزة سعة ٢"
١٠٠-٧٠	٩١	٩١	مهزة سعة ١,٥"
٨٥-٥٥	٦٧	٧٢	مهزة سعة ١"
٨٠-٥٠	٥٥	٥٨	مهزة سعة ٤/٢"
٧٠-٤٠	٤٧	٤٩	مهزة سعة ٨/٣"
٦٠-٣٠	٣٨	٣٩	مهزة رقم ٤
٥٠-٢٠	٢٩	٣٠	مهزة رقم ١٠
٣٠-١٠	١٧	١٨	مهزة رقم ٤٠
١٥-٥	١١	١١	مهزة رقم ٢٠٠
لا يزيد عن ٨%	عديمه	عديمه	مجال اللدونه %
لا يزيد عن ٤٥%	٣٠	٣٠	الصلابة %
—	٢,٢٣	٢,٢٤	الدمك المعدل
—	٦,٩	٧,١	اقصى كثافه جافه طن/م ^٣
لا يقل عن ٨٠%	٨٥	٨٣	نسبة المياه الملائمه %
—	—	—	نسبة تحمل كاليفورنيا %
—	—	—	الانتفاخ %
—	٢,٤٠٨	٢,٤٠٢	الوزن النوعي الكلي
—	٢,٤٧٢	٢,٤٦٧	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
—	٢,٥٥٨	٢,٥٦٨	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	٢,٤	٢,٧	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	٠,٣	٠,٥	التحلل %
—	٦	٧	نسبة السمن الطبيعي %

العينات تتلخ مع حدود المواصفات العامة من حيث التدرج والنوعية.

ملحوظة / العينات مسؤولية من احضرها .

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
صلاحية اساس	٢	٢٠٢٥	٤٠٥٠
عينات دمك	٦	٥٠٥	٣٠٣٠
م . اعداد تقرير			١٥٠
قيمة التجارب			٧٢٣٠
م ١٠ %			١٠٨٤,٥
ض.ق.م ١٤ %			١١٦٤,٥
الاجمالي			٩٤٧٨,٥٥

تحريرا في: ٢٠٢٣/٠٩/١٠

مهندس المعمل / د. محمد عبد الله

مدير المعمل

مهندس / حازم عبد المنعم

رئيس الاداره المركزيه

سلوي سامي صالح

٢٢٣٥
٢٠٢٣/٠٩/١١

العقود

من ٢/٢



اسم المشروع : عمليه رفع كفاءه طريق شربين/رأس الخليج (القطاع الثاني) حياه كريمه

تنفيذ شركه : إرم للمقاولات

تقرير معمل رقم (٤٤) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ : ٢٠٢٣/١/٢

قام باحضار العينات : /محمود صالح

بيانات ادارية :-

عدد (١) عينة من ٦ لعمل صلاحية ك ١.٥٠٠ اسفل تكسير

بيان العينات :-

عدد (١) عينات دمك اسفل تكسير مواقع مختلفه

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي و ثوابت اثربرج و الصلابه و الاوزان النوعية و الامتصاص و التحلل و الدمك المعدل و نسبة تحمل كاليفورنيا و الانتفاخ
الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

أولا : صلاحية من ٦

النتائج :-

المواصفات (تدرج ب)	ك ١.٥٠٠	التجارب
100	100	مهزة سعة ٢"
70-100	88	1.5"
55-85	70	1"
50-80	60	3/4"
40-70	47	3/8"
30-60	33	مهزة رقم ٤
20-50	32	10
10-30	15	40
5-15	7.9	200
لا يزيد عن ٨%	عديمة	مجال اللدونة %
—	8	نسبة السن الطبيعي
لا يزيد عن ٤٥%	32	الصلابة %
—	2.410	الوزن النوعي الكلي
—	2.499	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
—	2.645	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	3.7	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	0.6	التحلل %
—	2.22	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
—	6.9	نسبة المياه الاصولية %
لا يقل عن ٨٠%	84	CBR %
—	—	الانتفاخ %

العينة تتفق مع حدود المواصفات من حيث التدرج والنوعية

منظار البصر

المواقع	عينات الدمك	ثانياً:-
المواصفات	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة % الدمك النسبي %
لا يقل عن ٩٨ %	طبقة دمك أسفل تكسير	
	2.20	4.7
	2.18	4.8
	2.21	4.8
	2.19	4.9
	٠,٢٥٠ ك	99
	٠,٧٥٠ ك	98
	١,٢٥٠ ك	99
	١,٧٥٠ ك	98

الدمك مقبول بالمواقع
البروكتور المستخدم للأسفل التكسير هو ٢,٢٢ طن/م^٣ و نسبة المياة الملائمة ٦,٩ %

ملحوظة : العينات مسنولية من احضرها

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	4	505	2020
من ٦ صلاحية	1	2025	2025
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			4195
م. ١٥١ %			629.25
ض. ق. م. ١٤ %			675.40
الإجمالي			5499.65

٢٠٢٣/٠١/٠٩

تحريراً في :

مهندس المعمل / منار السيد

رئيس الإدارة المركزية


مهندس /

سلوى سامى صالح

مدير المعمل

مهندس /

حازم عبدالمنعم




المعقول

م

حصر جسات طريق شربين رأس الخليج (القطاع الثانى)

S . T	متوسط عرض	الطول	متوسط السمك	الكمية
7360	6.4	10	0.22	14.08
7380	6.9	20	0.27	37.26
7400	7.5	20	0.3	45
7420	7.35	20	0.29	42.63
7440	7.7	20	0.22	33.88
7460	7.7	20	0.26	40.04
7480	7.4	20	0.22	32.56
7500	7.4	20	0.25	37
7520	7.5	20	0.33	49.5
7540	7.8	20	0.29	45.24
7560	5.8	20	0.3	34.8
7580	6.9	20	0.28	38.64
7600	7.3	20	0.27	39.42
7620	6.9	20	0.24	33.12
7640	7.1	20	0.18	25.56
7660	7.1	20	0.2	28.4
7680	7.2	20	0.2	28.8
7700	7.6	20	0.15	22.8
7720	6.9	20	0.22	30.36
7740	7	20	0.18	25.2
7760	6.8	20	0.18	24.48
7780	6.9	20	0.18	24.84
7800	7.1	20	0.32	45.44
7820	7	20	0.26	36.4
7840	6.95	20	0.31	43.09
7860	7.2	20	0.35	50.4
7880	7.1	20	0.32	45.44
7900	7.25	20	0.33	47.85
7920	8	20	0.29	46.4
7940	6.8	20	0.36	48.96
7960	7.2	20	0.3	43.2

7980	6.9	20	0.4	55.2
8000	7	20	0.25	35
8020	7.2	20	0.22	31.68
8040	7.25	20	0.31	44.95
8060	7.2	20	0.36	51.84
8080	6.9	20	0.33	45.54
8100	7.1	20	0.25	35.5
8120	6.1	20	0.29	35.38
8140	7	20	0.3	42
8160	6.9	20	0.25	34.5
8180	7.1	20	0.35	49.7
8200	7.1	20	0.35	49.7
8220	7.1	20	0.24	34.08
8240	7.2	20	0.22	31.68
8260	7.3	20	0.24	35.04
8280	6.8	20	0.37	50.32
8300	7.4	20	0.4	59.2
8320	7.1	20	0.37	52.54
8340	7.2	20	0.38	54.72
8360	7.4	20	0.36	53.28
8380	7.1	20	0.27	38.34
8400	7.5	20	0.25	37.5
8420	7.5	20	0.19	28.5
8440	7.4	20	0.14	20.72
8460	7	20	0.25	35
8480	7.2	20	0.27	38.88
8500	7	20	0.27	37.8
8520	7.9	20	0.23	36.34
8540	7.9	20	0.21	33.18
8560	7.7	20	0.22	33.88
8580	7.7	20	0.19	29.26
8600	7.7	20	0.27	41.58
8620	7.7	20	0.25	38.5
8640	7.4	20	0.33	48.84
8660	7	20	0.35	47

8680	6.9	20	0.29	40.02
8700	7.6	20	0.35	53.2
8720	8.1	20	0.33	50
8740	8.2	20	0.3	49.2
8760	7.1	20	0.16	22.72
8780	6.9	20	0.19	26.22
8800	7.1	20	0.2	28.4
8820	7.1	20	0.36	20
8840	7.9	20	0.2	25
8860	6.5	20	0.4	52
8880	6.3	20	0.41	51.66
8900	7.7	20	0.28	43.12
8920	7.7	20	0.19	29.26
8940	7.3	20	0.27	49
8960	7.1	20	0.23	32
8980	7.1	10	0.24	17.04
الأجمـ				3156.8

اسم المشروع : رفع كفاءة الطرق شربين / راس الخانج " القطاع الثاني

تنفيذ شركة : ارم للمقاولات

تقرير معملى رقم (١١) لسنة ٢٠١٤

تسليم ابتدائي ١٤ / ٧ / ٢٠١٤ كم ٩.٠٠٠

٢٠١٤/٥/١٤

بتاريخ

قام باحضار العينات بم/ نهى / ٨ / ٤٤٤٤

بيانات القياس :

بيانات العينات :

عدد (٢) عينة سن ٦ لعمل صلاحية نهائى اساس

عدد (٤) عينات دمك مواقع مختلفة

الاختبارات التي اجريت عليها :

الكشف عن الكثافة الجافة طن/م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبى

التحليل المنخلى و نوابت التبرج و الصلابة و الاوزان النوعية و الامساس و التحلل و الدمك المعدل و نسبة تحمل كاليفورنيا و الانغفاخ

النتائج :

صلاحية سن ٦

المواصفات (تدرج ب)	ك ٨.٤٨٠	ك ٧.٤٦٠	التحارب
100	100	100	منهارة سعة ٢"
70-100	94	95	1.5"
55-85	78	73	1"
50-80	66	59	3/4"
40-70	50	45	3/8"
30-60	36	31	منهارة رقم ٤
20-50	29	25	10
10-30	19	15	40
5-15	9.7	8.9	200
لا يزيد عن ٨%	عديمة	عديمة	معدل التمدد %
—	9	8	نسبة الحس الطبعى %
لا يزيد عن ١٥%	31	32	الصلابة %
—	2.415	2.439	الوزن النوعى الكلى
—	2.478	2.506	الوزن النوعى مشبع جاف المصلح
—	2.576	2.615	الوزن النوعى الظاهرى
لا يزيد عن ١٠%	2.6	2.8	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	0.2	0.4	المحلول %
—	2.24	2.23	الحصى كثافة جافة طن/م ^٣
—	6.9	7.0	نسبة العبادة الاصولية %
لا يقل عن ٨٠%	91	90	CBR %
—	—	—	الانغفاخ %

العينة تتفق مع حدود المواصفات من حيث التدرج و النوعية

٢٢

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبى %	السمك بالسم	المواصفات
طيفة نياى اساس					
ك ٧.٤٦٠ - يمين ناحية التربة	2.22	4.6	99	28	
ك ٨.٠٧٠ - شمال ناحية المنازل	2.23	4.6	99	33	الدمك لا يقل عن ٩٨%
ك ٨.٤٨٠ - يمين ناحية التربة	2.22	4.6	99	20	
ك ٨.٩٤٠ - شمال ناحية المنازل	2.22	4.5	99	34	

الدمك سيقول بالمواقع

البيروكسور المستخدم للاساس هو ١.٢ طن/م^٣ و نسبة المياه المانمة ٦.٩ %

ملحوظة:

العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالى
صلاحية من ٦	2	2025	4050
دمك	4	505	2020
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			6220
م. ١٥١ %			933
ض. ق. م. ١٠ %			1001.45
الإجمالى			8154.45

٢٠٢٤/٠٥/١٤

تحرير فى:

مهندس المعننى /

مدير المعننى

مهندس / محمد الزمير


مشار المهندس عبد الله

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح

المعننى



اسم المشروع : رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخنيج (المنفذ الثاني)

تنفيذ شركة : ارم للمقاولات

تقرير معمل رقم (٤٥٤) لسنة ٢٠٢٣

بيانات إدارية :- قام باحضار العينات : ا / سعيد طه بتاريخ : ٢٠٢٣/٩/٥

بيان العينات :-

عدد (٦) عينات دمك طبقة نهائي واولي اساس من مواقع مختلفة .

عدد (٢) عينه اساس سن ٦ ك ١,٣٠٠ اساس نهائي & ك ٠,٦٠٠ اولي اساس لعمل صلاحية .

الاختبارات التي اجريت علينا :-

التحليل المنخلي و ثوابت التبرج والصلابة والاوزان النوعية والامتصاص والتحليل والسن الطبيعي

الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ ونسبة الرطوبة والدمك النسبي

اولا : الدمك

النتائج :-

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	المواصفات
طبقة اساس نهائي				
ك ٠,١٥٠	٢,٢٠	٤,٦	٩٨	
ك ٠,٦٠٠	٢,٢٢	٤,٥	٩٩	
ك ١,٣٠٠	٢,٢٢	٤,٧	٩٩	الدمك لا يقل عن ٩٨%
طبقة اساس اولي				
ك ٠,١٥٠	٢,٢١	٤,٦	٩٩	
ك ٠,٦٠٠	٢,٢٠	٤,٦	٩٨	
ك ١,٣٠٠	٢,٢٣	٤,٧	٩٩	

الدمك مقبول بالمواقع .

البروكتور المستخدم لاساس ٢,٢٤ طن / م^٣ ونسبة المياه الملائمة ٦,٩ %

دعاه كوكرد

م

المواصفات	ك ١,٣٠٠ أساس نهائي	ك ٠,٦٠٠ طبقة أولى	التجارب
١٠٠	١٠٠	١٠٠	مهمزة مدوة ٢
١٠٠-٧٠	٩٤	٩١	مهمزة مدوة ١,٥
٨٥-٥٥	٧٢	٦٧	مهمزة مدوة ١
٨٠-٥٠	٥٨	٥٥	مهمزة مدوة ٤/٣
٧٠-٤٠	٤٩	٤٧	مهمزة مدوة ٨/٣
٦٠-٣٠	٣٩	٣٨	مهمزة رقم ٤
٥٠-٢٠	٣٠	٢٩	مهمزة رقم ١٠
٣٠-١٠	١٨	١٧	مهمزة رقم ٤٠
١٥-٥	١١	١١	مهمزة رقم ٢٠٠
لا يزيد عن ٨%	عديمه	عديمه	محتل اللدونه %
لا يزيد عن ٤٥%	٣٠	٣٠	الصلابة %
—	٢,٢٣	٢,٢٤	القصي كثافته جافه طن/م٣
—	٧,٠	٦,٩	نسبة المياه الملائمه %
لا يقل عن ٨٠%	٨٣	٨٥	نسبة تحمل كاليفورنيا %
—	—	—	الانتفاخ %
—	٢,٤٠٢	٢,٤٠٨	الوزن النوعي الكلي
—	٢,٤٦٧	٢,٤٧٢	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
—	٢,٥٦٨	٢,٥٥٨	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	٢,٧	٢,٤	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	٠,٥	٠,٣	التحلل %
—	٧	٦	نسبة النسيب الطبيعي %

العينات تتفق مع حدود المواصفات العامة من حيث التدرج والنوعيه.

ملحوظة / العينات مسؤوليه من احضرها .

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
صلاحية اساس	٢	٢٠٢٥	٤٠٥٠
عينات دمك	٦	٥٠٥	٣٠٣٠
م . اعداد تقرير			١٥٠
قيمه التجارب			٧٢٣٠
م ١٥ ١٥ %			١٠٨٤,٥
ض.ق.م ١٤ %			١١٦٤,٥
الاجمالي			٩٤٧٨,٥٥

تحريرا في: ٢٠٢٣/٠٩/١٠

مهندس المعمل / د. م. محمد دكر

رئيس الاداره المركزيه

مدير المعمل

ملوي سامي صالح

مهندس / حاتم عبد المنعم

٢٧٣٥
٢٠٢٣/٠٩/١١

العقبو

من ٢/٢



اسم المشروع : عمله رفع كفاءة طريق شربين/رأس الخليج (القطاع الثاني) حياه كريمه
تنفيذ شركه : إرم للمقاولات

تقرير معمل رقم (٤٤) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ : ٢٠٢٣/١/٢

قام باحضار العينات : ا/محمود صالح

بيانات ادارية :-

عدد (١) عينة من ٦ لعمل صلاحية ك ١.٥٠٠ اسفل تكسير

بيان العينات :-

عدد (٤) عينات دمك اسفل تكسير مواقع مختلفة

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي و ثوابت التبرج و الصلابة و الاوزان النوعية و الامتصاص و التحلل و الدمك المعدل و نسبة تحمل كاليفورنيا و الانتفاخ
الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

اولا : صلاحية سن ٦

النتائج :-

المواصفات (تدرج ب)	ك ١.٥٠٠	التجارب
100	100	مهزة سعة ٢"
70-100	88	1.5"
55-85	70	1"
50-80	60	3/4"
40-70	47	3/8"
30-60	33	مهزة رقم ٤
20-50	32	10
10-30	15	40
5-15	7.9	200
لا يزيد عن ٨%	عديمة	مجال اللدونة %
—	8	نسبة السن الطبيعي
لا يزيد عن ٤٥%	32	الصلابة %
—	2.410	الوزن النوعي الكلي
—	2.499	الوزن النوعي مشبع جاف المصطح
—	2.645	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	3.7	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	0.6	التحلل %
—	2.22	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
—	6.9	نسبة المياة الاصولية %
لا يقل عن ٨٠%	84	CBR %
—	—	الانتفاخ %

العينة تتفق مع حدود المواصفات من حيث التدرج والنوعية

صنم ابر

				عزلت الدمك	ثانياً:-
المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م³	المواقع	
لا يقل عن ٩٨ %	طبقة دمك أسفل تكسير				
	99	4.7	2.20	ك. ٢٥٠.	
	98	4.8	2.18	ك. ٧٥٠.	
	99	4.8	2.21	ك. ٢٥٠.	
	98	4.9	2.19	ك. ٧٥٠.	

الدك مقبول بالمواقع
البروكاتور المستخدم للأسفل التكسير هو ٢,٢٢ طن/م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٦,٩%

ملحوظة : العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	4	505	2020
سن ٦ صلاحية	1	2025	2025
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			4195
م. ١٥١ %			629.25
ض. ق. م ١٤ %			675.40
الإجمالي			5499.65

٢٠٢٣/٠١/٠٩

تحريراً في:

مهندس المعمل / منار /

رئيس الإدارة المركزية


مهندس /

سلوى سامى صالح

مدير المعمل

مهندس /

حازم عبد المنعم



العقود

م

١ عمل رفع كفاءة طريق - شين / أ - طر

ثاني) بطول ٢ كم مركز شربين - محافظة الدقهلية -
(شركة ارم) القوي الطاق

ختامى

الكمية	خلال المدة	السابق	الوحده
44	44	0.00	العدد

١ عمل رفع كفاءة
شبكة الطاق

مهندس الاستشاري

مهندس



مختبر الطرق لدراسات الطرق



مختبر الطرق لدراسات الطرق

تكمير الاسفلت المتهاك

st	عرض الاسفلت	عرض الطرشي	صافي العرض	المسك	الطول	الكمية	اجمالي الكمية
9+000	0	0.8	0	0.1	20	0	0
8+980	6.5	0.8	5.7	0.1	20	11.4	11.4
8+960	6.5	0.8	5.7	0.1	20	11.4	22.8
8+940	6.5	0.8	5.7	0.1	20	11.4	34.2
8+920	6.5	0.8	5.7	0.1	20	11.4	45.6
8+900	6.5	0.8	5.7	0.1	20	11.4	57
8+880	7	0.8	6.2	0.13	20	16.12	73.12
8+860	7	0.8	6.2	0.13	20	16.12	89.24
8+840	7	0.8	6.2	0.13	20	16.12	105.36
8+820	7	0.8	6.2	0.13	20	16.12	121.48
8+800	7	0.8	6.2	0.13	20	16.12	137.6
8+780	7	0.8	6.2	0.13	20	16.12	153.72
8+760	7	0.8	6.2	0.13	20	16.12	169.84
8+740	7	0.8	6.2	0.13	20	16.12	185.96
8+720	7	0.8	6.2	0.13	20	16.12	202.08
8+700	7	0.8	6.2	0.13	20	16.12	218.2
8+680	6.7	0.8	5.9	0.13	20	15.34	233.54
8+660	6.7	0.8	5.9	0.13	20	15.34	248.88
8+640	6.7	0.8	5.9	0.15	20	17.7	266.58
8+620	6.7	0.8	5.9	0.15	20	17.7	284.28
8+600	6.7	0.8	5.9	0.15	20	17.7	301.98
8+580	6.7	0.8	5.9	0.15	20	17.7	319.68
8+560	6.7	0.8	5.9	0.15	20	17.7	337.38
8+540	6.7	0.8	5.9	0.15	20	17.7	355.08
8+520	6.7	0.8	5.9	0.15	20	17.7	372.78
8+500	6.9	0.8	6.1	0.15	20	18.3	391.08
8+480	6.9	0.8	6.1	0.15	20	18.3	409.38
8+460	6.9	0.8	6.1	0.15	20	18.3	427.68
8+440	6.9	0.8	6.1	0.15	20	18.3	445.98
8+420	6.9	0.8	6.1	0.15	20	18.3	464.28
8+400	6.9	0.8	6.1	0.15	20	18.3	482.58
8+380	6.9	0.8	6.1	0.11	20	13.42	496
8+360	6.9	0.8	6.1	0.11	20	13.42	509.42
8+340	6.9	0.8	6.1	0.11	20	13.42	522.84
8+320	6.9	0.8	6.1	0.11	20	13.42	536.26
8+300	6.5	0.8	5.7	0.11	20	12.54	548.8
8+280	6.5	0.8	5.7	0.11	20	12.54	561.34
8+260	6.5	0.8	5.7	0.11	20	12.54	573.88
8+240	6.5	0.8	5.7	0.11	20	12.54	586.42
8+220	6.5	0.8	5.7	0.11	20	12.54	598.96
8+200	6.5	0.8	5.7	0.11	20	12.54	611.5
8+180	6.5	0.8	5.7	0.12	20	13.68	625.18
8+160	6.5	0.8	5.7	0.12	20	13.68	638.86
8+140	6.5	0.8	5.7	0.12	20	13.68	652.54
8+120	6.5	0.8	5.7	0.12	20	13.68	666.22
8+100	6.5	0.8	5.7	0.12	20	13.68	679.9
8+080	6.5	0.8	5.7	0.12	20	13.68	693.58
8+060	6.5	0.8	5.7	0.12	20	13.68	707.26
8+040	6.5	0.8	5.7	0.12	20	13.68	720.94
8+020	6.5	0.8	5.7	0.12	20	13.68	734.62
8+000	6.5	0.8	5.7	0.12	20	13.68	748.3
7+980	6.5	0.8	5.7	0.12	20	13.68	761.98
7+960	6.5	0.8	5.7	0.14	20	15.96	777.94
7+940	6.5	0.8	5.7	0.14	20	15.96	793.9
7+920	6.5	0.8	5.7	0.14	20	15.96	809.86
7+900	6.5	0.8	5.7	0.14	20	15.96	825.82
7+880	6.5	0.8	5.7	0.14	20	15.96	841.78

تكسير الاسفلت المتهاك

st	عرض الاسفلت	عرض الطرلس	مسالي العرض	المسك	الطول	الكمية	اجمالي الكمية
7+860	6.5	0.8	5.7	0.14	20	15.96	857.74
7+840	6.5	0.8	5.7	0.14	20	15.96	873.7
7+820	6.5	0.8	5.7	0.14	20	15.96	889.66
7+800	6.5	0.8	5.7	0.14	20	15.96	905.62
7+780	6.5	0.8	5.7	0.14	20	15.96	921.58
7+760	6.5	0.8	5.7	0.14	20	15.96	937.54
7+740	6.5	0.8	5.7	0.14	20	15.96	953.5
7+720	6.5	0.8	5.7	0.11	20	12.54	966.04
7+700	6.5	0.8	5.7	0.11	20	12.54	978.58
7+680	5.7	0.8	4.9	0.11	20	10.78	989.36
7+660	5.7	0.8	4.9	0.11	20	10.78	1000.14
7+640	5.7	0.8	4.9	0.11	20	10.78	1010.92
7+620	5.7	0.8	4.9	0.11	20	10.78	1021.7
7+600	5.7	0.8	4.9	0.11	20	10.78	1032.48
7+580	5.7	0.8	4.9	0.11	20	10.78	1043.26
7+560	5.7	0.8	4.9	0.11	20	10.78	1054.04
7+540	5.7	0.8	4.9	0.11	20	10.78	1064.82
7+520	5.7	0.8	4.9	0.11	20	10.78	1075.6
7+500	5.7	0.8	4.9	0.11	20	10.78	1086.38
7+480	6.2	0.8	5.4	0.13	20	14.04	1100.42
7+460	6.2	0.8	5.4	0.13	20	14.04	1114.46
7+440	6.2	0.8	5.4	0.13	20	14.04	1128.5
7+420	6.2	0.8	5.4	0.13	20	14.04	1142.54
7+400	7	0.8	6.2	0.13	20	16.12	1158.66
7+380	7	0.8	6.2	0.13	20	16.12	1174.78
الإجمالي						1174.78	



تطهير الطين جلب الأراضي الزراعية

ST	قبل التطهير	طيان بعد التطهير	معرض الطين	سمك	الكمية	الكمية الكلية
07+300	18.01	18.01	0	0.8	0	0
07+300	18.38	17.88	1.25	0.85	21.25	21.25
07+400	18.45	17.85	1.2	0.76	18	39.25
07+420	18.23	17.93	0.8	0.8	12.8	52.05
07+440	18.32	17.87	0.85	0.77	13.09	65.14
07+460	18.04	17.88	1.2	0.9	21.6	86.74
07+480	18.04	17.86	1.6	0.6	18	104.74
07+500	18.07	17.87	1.6	0.63	18.9	123.64
07+520	18.45	17.85	1.3	0.8	16.8	139.24
07+540	18.61	17.88	1.4	0.75	21	160.24
07+560	18.2	17.9	1.7	0.7	23.8	184.04
07+580	18.08	17.89	1	0.6	12	196.04
07+600	18.11	17.91	1	0.6	12	208.04
07+620	18.16	17.93	1.6	0.65	16.6	224.54
07+640	18.12	17.94	1.3	0.8	20.8	245.34
07+660	18.58	17.98	1	0.69	13.8	259.14
07+680	18.49	17.94	1	0.77	15.4	274.54
07+700	18.44	17.91	1	0.53	10.6	285.14
07+720	18.38	17.84	1.4	0.54	16.12	300.26
07+740	18.62	18.02	1.2	0.6	14.4	314.66
07+760	18.53	17.93	0.8	0.6	9.6	324.26
07+780	18.33	17.98	0.8	0.7	11.2	335.46
07+800	18.26	17.9	1.6	0.72	23.04	358.5
07+820	18.38	17.93	1.8	0.88	31.68	390.18
07+840	18.57	17.97	0.9	0.65	11.7	401.88
07+860	18.35	17.91	1	0.7	14	415.88
07+880	18.23	17.89	1	0.69	13.8	429.68
07+900	18.52	18	1	0.66	13.2	442.88
07+920	18.67	18.13	1.8	0.6	21.6	464.48
07+940	18.7	18.1	2	0.63	25.2	489.68
07+960	18.52	18.03	1.2	0.68	16.32	506
07+980	18.54	18.12	1.2	0.63	16.12	521.12
08+000	18.32	18.16	1	0.7	14	535.12
08+020	18.38	18.18	1	0.63	10.6	545.72
08+040	18.22	18.09	1.8	0.4	14.4	560.12
08+060	18.14	17.96	1	0.6	12	572.12
08+080	18.61	17.92	1	0.69	13.8	585.92
08+100	18.64	17.96	1	0.68	13.6	599.52
08+120	18.66	17.96	1.9	0.7	26.6	626.12
08+140	18.07	17.89	1.4	0.59	18.52	642.64
08+160	18.05	17.89	1.6	0.55	17.6	660.24
08+180	18.03	17.83	1	0.5	10	670.24
08+200	18.11	17.86	1	0.5	10	680.24
08+220	18.15	17.82	1	0.7	14	694.24
08+240	18.25	17.91	1.5	0.65	19.5	713.74
08+260	18.08	17.92	1	0.5	10	723.74
08+280	18.34	17.89	2	0.45	18	741.74
08+300	18.23	17.81	1.3	0.6	15.6	757.34
08+320	18.14	17.78	1.4	0.43	12.04	769.38
08+340	18.14	17.79	1.5	0.66	16.8	786.18
08+360	18.55	17.84	1.8	0.71	22.72	808.9
08+380	18.09	17.91	1.4	0.8	22.4	831.3
08+400	18.1	17.88	1.5	0.53	15.9	847.2
08+420	18.21	17.96	1.5	0.64	16.2	863.4
08+440	18.2	18.02	1.4	0.5	14	877.4
08+460	18.18	17.92	1	0.5	10	887.4
08+480	18.19	17.9	1.5	0.6	18	905.4
08+500	18.2	17.9	1	0.64	12.8	918.2
08+520	18.25	18	1	0.72	14.4	932.6
08+540	18.33	17.98	1	0.67	11.4	944
08+560	18.63	18.03	1.5	0.63	18.9	962.9
08+580	18.67	17.92	1.6	0.72	23.04	985.94
08+600	18.11	17.95	0.8	0.55	8.8	994.74
08+620	18.09	17.94	0.7	0.75	10.5	1005.24
08+640	18.07	17.91	0.75	0.8	12	1017.24
08+660	18.02	17.82	1	0.61	12.2	1029.44
08+680	18.32	17.9	1.5	0.8	24	1053.44

الإجمالي

1053.4

تطهير الطابق جانب التربة

ن.أ	معرض	قبل التطهير	بعد التطهير	الكمية	النسبة	المجموع الكمية
08+820	1.6	18.26	18.66	17.94	18.3	18.3
08+800	4	18.46	18.66	17.99	40.8	66.1
08+780	2.6	19.76	19.76	18.06	84.6	140.6
08+760	2	18.9	19.4	18.12	41.2	181.8
08+740	4	18.66	19.06	17.86	79.2	261
08+720	4	17.99	18.19	17.83	20.8	281.6
08+700	2.4	18.19	18.39	17.91	18.24	300.04
08+680	2.6	18.19	18.66	17.82	27.76	327.79
08+660	3	18.09	18.01	17.6	16	342.79
08+640	2	18.44	18.69	17.79	31	373.79
08+620	2.3	18.39	18.66	17.82	32.2	406.99
08+600	3	18.33	18.36	17.88	27.9	433.89
08+580	3.6	19.69	19.69	17.86	131.76	666.66
08+560	3.2	19.69	19.69	17.89	116.2	680.86
08+540	3	18.44	18.67	17.89	36.9	717.76
08+520	2.8	19.79	19.79	17.86	108.64	828.39
08+500	2.6	18.39	18.79	17.84	39	866.39
08+480	2.7	18.44	18.77	17.6	43.47	908.66
08+460	2	18.64	19.04	17.88	38.4	947.26
08+440	2.6	18.61	18.91	17.97	39.6	986.76
08+420	2.4	18.61	19.11	17.9	48.08	1032.84
08+400	3	18.16	17.88	17.69	22.8	1066.64
08+380	3.6	18.12	18.42	17.7	72	1127.64
08+360	4.3	18.17	18.76	17.76	81.06	1188.7
08+340	2.6	18.09	18.35	17.71	26.6	1214.2
08+320	4	18.6	18.09	17.77	48	1260.2
08+300	2.6	17.93	18.13	17.71	16	1276.2
08+280	2.6	19.73	19.73	17.73	100	1376.2
08+260	2.7	19.73	19.73	17.99	93.96	1470.16
08+240	3	18.93	18.93	18.04	63.4	1623.66
08+220	3	19.33	19.36	17.94	64.9	1608.46
08+200	3.3	19.62	19.62	17.84	110.88	1719.34
08+180	4	18.26	18.77	17.83	64.8	1774.14
08+160	3	18.08	18.61	17.92	26.8	1799.64
08+140	3	19.62	18.62	17.87	99	1898.64
08+120	3.3	19.82	19.62	17.89	107.66	2006.22
08+100	3	18.12	18.19	17.89	16.9	2022.12
08+080	2	18.17	18.42	17.91	16.4	2037.62
08+060	2.6	18.07	18.1	17.87	10.76	2048.27
08+040	2.6	18.38	18.62	17.96	27	2076.27
08+020	2	18.26	18.37	18.07	9.8	2084.07
08+000	4	18.34	18.66	17.98	37.8	2122.47
07+980	3	18.22	18.46	17.89	26.7	2149.17
07+960	2	18.61	18.93	18.04	27.2	2176.37
07+940	2	18.37	18.31	17.87	14.8	2191.17
07+920	3	18.19	18.39	17.99	30	2221.17
07+900	3	18.44	18.79	18.06	33.3	2264.47
07+880	4	18.37	18.76	17.92	61.2	2306.07
07+860	2	18.37	18.7	17.85	27.4	2333.07
07+840	2	18.27	18.78	17.93	24	2367.07
07+820	2	18.2	18.6	17.92	19.2	2376.27
07+800	2	18.33	18.67	17.94	22.4	2398.67
07+780	2.6	18.47	19.02	18.06	34.26	2432.92
07+760	2	18.47	18.97	18.03	27.6	2460.62
07+740	2.6	18.4	18.8	17.93	33.6	2494.02
07+720	2	18.21	18.43	17.89	32	2526.02
07+700	2	18.26	18.87	17.89	27.2	2563.22
07+680	3	18.31	18.6	17.86	36.7	2608.92
07+660	2	18.18	18.38	17.89	260	2668.92
07+640	2	18.23	18	18.04	20	2688.92
07+620	3	18.07	18.67	17.98	20.4	2709.32
07+600	3	18.06	18.64	17.99	16.8	2727.92
07+580	2.6	18.07	18.22	17.91	13.76	2841.67
07+560	2	18.37	18.63	17.91	28	2869.67
07+540	4	18.27	18.62	17.96	36.2	3004.67
07+520	4	18.09	18.09	17.81	22.8	3027.67
07+500	4	17.97	18.12	17.91	11.6	3039.27
07+480	3	18.17	18.32	17.89	26.8	3066.07
07+460	4	18.17	18.27	17.96	21.2	3088.27
07+440	3.6	19.44	19.44	17.79	116.6	3201.77
07+420	3	18.62	18.66	17.86	43.8	3246.67
07+400	2.6	18.24	18.04	17.88	46	3290.67
07+380	2	18.74	19.06	17.96	37.8	3328.37
07+360	2	18.14	18.16	17.89	6.8	3336.17
الإجمالي						3336.2

أثرية طرنش الغاز

S.T	قبل الحفر	قاع الحفر	الفرق	متوسط العرض	الكمية	اجمالي الكمية
7+360	1.52	2.09	0.27	0.6	0	0
7+380	1.66	2.26	0.3	0.6	3.6	3.6
7+400	1.68	2.33	0.35	0.6	4.2	7.8
7+420	1.63	2.28	0.35	0.6	4.2	12
7+440	1.66	2.26	0.3	0.6	3.6	15.6
7+460	1.64	2.34	0.4	0.6	4.8	20.4
7+480	1.66	2.21	0.25	0.6	3	23.4
7+500	1.66	2.31	0.35	0.6	4.2	27.6
7+520	1.69	2.29	0.3	0.6	3.6	31.2
7+540	1.66	2.26	0.3	0.6	3.6	34.8
7+560	1.63	2.28	0.35	0.6	4.2	39
7+580	1.64	2.19	0.25	0.6	3	42
7+600	1.62	2.27	0.35	0.6	4.2	46.2
7+620	1.6	2.25	0.35	0.6	4.2	50.4
7+640	1.59	2.25	0.36	0.6	4.32	54.72
7+660	1.55	2.25	0.4	0.6	4.8	59.52
7+680	1.59	2.24	0.35	0.6	4.2	63.72
7+700	1.62	2.32	0.4	0.6	4.8	68.52
7+720	1.69	2.29	0.3	0.6	3.6	72.12
7+740	1.51	2.11	0.3	0.6	3.6	75.72
7+760	1.6	2.25	0.35	0.6	4.2	79.92
7+780	1.55	2.19	0.34	0.6	4.08	84
7+800	1.63	2.3	0.37	0.6	4.44	88.44
7+820	1.6	2.25	0.35	0.6	4.2	92.64
7+840	1.56	2.16	0.3	0.6	3.6	96.24
7+860	1.62	2.22	0.3	0.6	3.6	99.84
7+880	1.64	2.19	0.25	0.6	3	102.84
7+900	1.53	2.13	0.3	0.6	3.6	106.44
7+920	1.4	1.95	0.25	0.6	3	109.44
7+940	1.43	2.01	0.28	0.6	3.36	112.8
7+960	1.5	2.05	0.25	0.6	3	115.8
7+980	1.19	1.79	0.3	0.6	3.6	119.4
8+000	1.15	1.75	0.3	0.6	3.6	123
8+20	1.15	1.8	0.35	0.6	4.2	127.2
8+40	1.22	1.92	0.4	0.6	4.8	132
8+60	1.35	1.95	0.3	0.6	3.6	135.6
8+80	1.39	2.05	0.36	0.6	4.32	139.92
8+100	1.35	1.85	0.2	0.6	2.4	142.32
8+120	1.35	2.05	0.4	0.6	4.8	147.12
8+140	1.42	2.1	0.38	0.6	4.56	151.68
8+160	1.42	2.02	0.3	0.6	3.6	155.28
8+180	1.48	2.13	0.35	0.6	4.2	159.48
8+200	1.45	2	0.25	0.6	3	162.48
8+220	1.49	2.14	0.35	0.6	4.2	166.68
8+240	1.4	2.1	0.4	0.6	4.8	171.48
8+260	1.39	1.94	0.25	0.6	3	174.48
8+280	1.42	2.07	0.35	0.6	4.2	178.68
8+300	1.5	2.08	0.28	0.6	3.36	182.04

SP

Handwritten signature and stamp.

أثرية طرئش الغاز

S.T	لأل الحار	لأل الحار	الرق	مأوسأ العرض	الكمأة	أأمالأ الكمأة
8+320	1.55	2.2	0.35	0.6	4.2	186.24
8+340	1.52	2.15	0.33	0.6	3.96	190.2
8+360	1.47	2.02	0.25	0.6	3	193.2
8+380	1.4	2.1	0.4	0.6	4.8	198
8+400	1.43	1.99	0.26	0.6	3.12	201.12
8+420	1.35	1.9	0.25	0.6	3	204.12
8+440	1.29	1.91	0.32	0.6	3.84	207.96
8+460	1.38	1.93	0.25	0.6	3	210.96
8+480	1.4	2	0.3	0.6	3.6	214.56
8+500	1.4	2	0.3	0.6	3.6	218.16
8+520	1.3	1.96	0.36	0.6	4.32	222.48
8+540	1.32	1.92	0.3	0.6	3.6	226.08
8+560	1.27	1.87	0.3	0.6	3.6	229.68
8+580	1.38	1.93	0.25	0.6	3	232.68
8+600	1.35	1.95	0.3	0.6	3.6	236.28
8+620	1.36	1.93	0.27	0.6	3.24	239.52
8+640	1.39	1.99	0.3	0.6	3.6	243.12
8+660	1.48	2.03	0.25	0.6	3	246.12
8+680	1.4	1.87	0.17	0.6	2.04	248.16
8+700	1.45	1.9	0.15	0.6	1.8	249.96
8+720	1.38	1.98	0.3	0.6	3.6	253.56
8+740	1.38	1.98	0.3	0.6	3.6	257.16
8+760	1.2	1.8	0.3	0.6	3.6	260.76
8+780	1.13	1.7	0.27	0.6	3.24	264
8+800	1.39	1.99	0.3	0.6	3.6	267.6
8+820	1.4	1.93	0.23	0.6	2.76	270.36
8+840	1.41	2.01	0.3	0.6	3.6	273.96
8+860	1.49	2.09	0.3	0.6	3.6	277.56
8+880	1.58	2.18	0.3	0.6	3.6	281.16
8+900	1.58	2.1	0.22	0.6	2.64	283.8
8+920	1.47	2.09	0.32	0.6	3.84	287.64
8+940	1.6	2.16	0.26	0.6	3.12	290.76
8+960	1.55	2.15	0.3	0.6	3.6	294.36
8+980	1.51	2.11	0.3	0.6	3.6	297.96
الإأمالأ					297.96	

SP

SP

اتربة طرنش المياه

S.T	قيل الحفر	قاع الحفر	الفرق	متوسط العرض	الكمية	اجملي الكمية
7+360	1.55	2.1	0.25	0.6	0	0
7+380	1.55	2.1	0.25	0.6	3	3
7+400	1.53	2.08	0.25	0.6	3	6
7+420	1.63	2.28	0.35	0.6	4.2	10.2
7+440	1.64	2.24	0.3	0.6	3.6	13.8
7+460	1.64	2.29	0.35	0.6	4.2	18
7+480	1.66	2.21	0.25	0.6	3	21
7+500	1.66	2.36	0.4	0.6	4.8	25.8
7+520	1.69	2.29	0.3	0.6	3.6	29.4
7+540	1.66	2.26	0.3	0.6	3.6	33
7+560	1.63	2.28	0.35	0.6	4.2	37.2
7+580	1.64	2.19	0.25	0.6	3	40.2
7+600	1.62	2.27	0.35	0.6	4.2	44.4
7+620	1.7	2.35	0.35	0.6	4.2	48.6
7+640	1.69	2.35	0.36	0.6	4.32	52.92
7+660	1.66	2.36	0.4	0.6	4.8	57.72
7+680	1.68	2.33	0.35	0.6	4.2	61.92
7+700	1.62	2.32	0.4	0.6	4.8	66.72
7+720	1.69	2.29	0.3	0.6	3.6	70.32
7+740	1.51	2.11	0.3	0.6	3.6	73.92
7+760	1.6	2.25	0.35	0.6	4.2	78.12
7+780	1.55	2.19	0.34	0.6	4.08	82.2
7+800	1.63	2.3	0.37	0.6	4.44	86.64
7+820	1.6	2.25	0.35	0.6	4.2	90.84
7+840	1.56	2.16	0.3	0.6	3.6	94.44
7+860	1.62	2.22	0.3	0.6	3.6	98.04
7+880	1.64	2.19	0.25	0.6	3	101.04
7+900	1.53	2.13	0.3	0.6	3.6	104.64
7+920	1.5	2.05	0.25	0.6	3	107.64
7+940	1.5	2.08	0.28	0.6	3.36	111
7+960	1.5	2.05	0.25	0.6	3	114
7+980	1.19	1.79	0.3	0.6	3.6	117.6
8+000	1.15	1.75	0.3	0.6	3.6	121.2
8+20	1.18	1.83	0.35	0.6	4.2	125.4
8+40	1.22	1.92	0.4	0.6	4.8	130.2
8+60	1.35	1.95	0.3	0.6	3.6	133.8
8+80	1.39	2.05	0.36	0.6	4.32	138.12
8+100	1.35	1.85	0.2	0.6	2.4	140.52
8+120	1.35	2.05	0.4	0.6	4.8	145.32
8+140	1.42	2.1	0.38	0.6	4.56	149.88
8+160	1.42	2.02	0.3	0.6	3.6	153.48

S.T	قبل الحفر	قاع الحفر	الفرق	متوسط العرض	الكمية	اجمالي الكمية
8+180	1.48	2.13	0.35	0.6	4.2	157.68
8+200	1.45	2	0.25	0.6	3	160.68
8+220	1.49	2.14	0.35	0.6	4.2	164.88
8+240	1.4	2.1	0.4	0.6	4.8	169.68
8+260	1.39	2.04	0.35	0.6	4.2	173.88
8+280	1.42	2.07	0.35	0.6	4.2	178.08
8+300	1.5	2.08	0.28	0.6	3.36	181.44
8+320	1.55	2.2	0.35	0.6	4.2	185.64
8+340	1.52	2.15	0.33	0.6	3.96	189.6
8+360	1.47	2.02	0.25	0.6	3	192.6
8+380	1.4	2.1	0.4	0.6	4.8	197.4
8+400	1.43	1.99	0.26	0.6	3.12	200.52
8+420	1.35	1.9	0.25	0.6	3	203.52
8+440	1.29	1.91	0.32	0.6	3.84	207.36
8+460	1.38	1.93	0.25	0.6	3	210.36
8+480	1.4	2	0.3	0.6	3.6	213.96
8+500	1.4	2	0.3	0.6	3.6	217.56
8+520	1.42	2.08	0.36	0.6	4.32	221.88
8+540	1.32	1.92	0.3	0.6	3.6	225.48
8+560	1.27	1.87	0.3	0.6	3.6	229.08
8+580	1.38	1.93	0.25	0.6	3	232.08
8+600	1.35	1.95	0.3	0.6	3.6	235.68
8+620	1.36	1.93	0.27	0.6	3.24	238.92
8+640	1.39	1.99	0.3	0.6	3.6	242.52
8+660	1.48	2.18	0.4	0.6	4.8	247.32
8+680	1.4	1.87	0.17	0.6	2.04	249.36
8+700	1.45	1.94	0.19	0.6	2.28	251.64
8+720	1.38	1.98	0.3	0.6	3.6	255.24
8+740	1.38	1.98	0.3	0.6	3.6	258.84
8+760	1.2	1.8	0.3	0.6	3.6	262.44
8+780	1.13	1.7	0.27	0.6	3.24	265.68
8+800	1.39	1.99	0.3	0.6	3.6	269.28
8+820	1.4	1.93	0.23	0.6	2.76	272.04
8+840	1.41	2.01	0.3	0.6	3.6	275.64
8+860	1.49	2.07	0.28	0.6	3.36	279
8+880	1.58	1.94	0.06	0.6	0.72	279.72
8+900	1.58	2.33	0.45	0.6	5.4	285.12
8+920	1.47	1.86	0.09	0.6	1.08	286.2
8+940	1.6	1.93	0.03	0.6	0.36	286.56
8+960	1.55	2.3	0.45	0.6	5.4	291.96
8+980	1.51	2.21	0.4	0.6	4.8	296.76
9+000	1.4	2.13	0.43	0.6	5.16	301.92
الإجمالي					301.92	

امساح طرنش المياه

S.T	قبل الحفر	قاع الحفر	الفرق	متوسط العرض	الكمية	اجمالي الكمية
7+360	1.55	1.85	0.3	0.6	0	0
7+380	1.55	1.85	0.3	0.6	3.6	3.6
7+400	1.53	1.83	0.3	0.6	3.6	7.2
7+420	1.63	1.93	0.3	0.6	3.6	10.8
7+440	1.64	1.94	0.3	0.6	3.6	14.4
7+460	1.64	1.94	0.3	0.6	3.6	18
7+480	1.66	1.96	0.3	0.6	3.6	21.6
7+500	1.66	1.96	0.3	0.6	3.6	25.2
7+520	1.69	1.99	0.3	0.6	3.6	28.8
7+540	1.66	1.96	0.3	0.6	3.6	32.4
7+560	1.63	1.93	0.3	0.6	3.6	36
7+580	1.64	1.94	0.3	0.6	3.6	39.6
7+600	1.62	1.92	0.3	0.6	3.6	43.2
7+620	1.7	2	0.3	0.6	3.6	46.8
7+640	1.69	1.99	0.3	0.6	3.6	50.4
7+660	1.66	1.96	0.3	0.6	3.6	54
7+680	1.68	1.98	0.3	0.6	3.6	57.6
7+700	1.62	1.92	0.3	0.6	3.6	61.2
7+720	1.69	1.99	0.3	0.6	3.6	64.8
7+740	1.51	1.81	0.3	0.6	3.6	68.4
7+760	1.6	1.9	0.3	0.6	3.6	72
7+780	1.55	1.85	0.3	0.6	3.6	75.6
7+800	1.63	1.93	0.3	0.6	3.6	79.2
7+820	1.6	1.9	0.3	0.6	3.6	82.8
7+840	1.56	1.86	0.3	0.6	3.6	86.4
7+860	1.62	1.92	0.3	0.6	3.6	90
7+880	1.64	1.94	0.3	0.6	3.6	93.6
7+900	1.53	1.83	0.3	0.6	3.6	97.2
7+920	1.5	1.8	0.3	0.6	3.6	100.8
7+940	1.5	1.8	0.3	0.6	3.6	104.4
7+960	1.5	1.8	0.3	0.6	3.6	108
7+980	1.19	1.49	0.3	0.6	3.6	111.6
8+000	1.15	1.45	0.3	0.6	3.6	115.2
8+20	1.18	1.48	0.3	0.6	3.6	118.8
8+40	1.22	1.52	0.3	0.6	3.6	122.4
8+60	1.35	1.65	0.3	0.6	3.6	126
8+80	1.39	1.69	0.3	0.6	3.6	129.6
8+100	1.35	1.65	0.3	0.6	3.6	133.2
8+120	1.35	1.65	0.3	0.6	3.6	136.8
8+140	1.42	1.72	0.3	0.6	3.6	140.4
8+160	1.42	1.72	0.3	0.6	3.6	144


اساس طرئش المياه

S.T	قبل الحفر	قاع الحفر	الفرق	متوسط العرض	الكمية	اجمالي الكمية
8+180	1.48	1.78	0.3	0.6	3.6	147.6
8+200	1.45	1.75	0.3	0.6	3.6	151.2
8+220	1.49	1.79	0.3	0.6	3.6	154.8
8+240	1.4	1.7	0.3	0.6	3.6	158.4
8+260	1.39	1.69	0.3	0.6	3.6	162
8+280	1.42	1.72	0.3	0.6	3.6	165.6
8+300	1.5	1.8	0.3	0.6	3.6	169.2
8+320	1.55	1.85	0.3	0.6	3.6	172.8
8+340	1.52	1.82	0.3	0.6	3.6	176.4
8+360	1.47	1.77	0.3	0.6	3.6	180
8+380	1.4	1.7	0.3	0.6	3.6	183.6
8+400	1.43	1.73	0.3	0.6	3.6	187.2
8+420	1.35	1.65	0.3	0.6	3.6	190.8
8+440	1.29	1.59	0.3	0.6	3.6	194.4
8+460	1.38	1.68	0.3	0.6	3.6	198
8+480	1.4	1.7	0.3	0.6	3.6	201.6
8+500	1.4	1.7	0.3	0.6	3.6	205.2
8+520	1.42	1.72	0.3	0.6	3.6	208.8
8+540	1.32	1.62	0.3	0.6	3.6	212.4
8+560	1.27	1.57	0.3	0.6	3.6	216
8+580	1.38	1.68	0.3	0.6	3.6	219.6
8+600	1.35	1.65	0.3	0.6	3.6	223.2
8+620	1.36	1.66	0.3	0.6	3.6	226.8
8+640	1.39	1.69	0.3	0.6	3.6	230.4
8+660	1.48	1.78	0.3	0.6	3.6	234
8+680	1.4	1.7	0.3	0.6	3.6	237.6
8+700	1.45	1.75	0.3	0.6	3.6	241.2
8+720	1.38	1.68	0.3	0.6	3.6	244.8
8+740	1.38	1.68	0.3	0.6	3.6	248.4
8+760	1.2	1.5	0.3	0.6	3.6	252
8+780	1.13	1.43	0.3	0.6	3.6	255.6
8+800	1.39	1.69	0.3	0.6	3.6	259.2
8+820	1.4	1.7	0.3	0.6	3.6	262.8
8+840	1.41	1.71	0.3	0.6	3.6	266.4
8+860	1.49	1.79	0.3	0.6	3.6	270
8+880	1.58	1.88	0.3	0.6	3.6	273.6
8+900	1.58	1.88	0.3	0.6	3.6	277.2
8+920	1.47	1.77	0.3	0.6	3.6	280.8
8+940	1.6	1.9	0.3	0.6	3.6	284.4
8+960	1.55	1.85	0.3	0.6	3.6	288
8+980	1.51	1.81	0.3	0.6	3.6	291.6
9+000	1.4	1.7	0.3	0.6	3.6	295.2
الإجمالي					295.2	

أساس طررش الغاز

S.T	قبل الحار	قاع الحار	الدرج	متوسط العرض	الكمية	اجمالي الكمية
7+360	1.52	1.82	0.3	0.6	0	0
7+380	1.66	1.96	0.3	0.6	3.6	3.6
7+400	1.68	1.98	0.3	0.6	3.6	7.2
7+420	1.63	1.93	0.3	0.6	3.6	10.8
7+440	1.66	1.96	0.3	0.6	3.6	14.4
7+460	1.64	1.94	0.3	0.6	3.6	18
7+480	1.66	1.96	0.3	0.6	3.6	21.6
7+500	1.66	1.96	0.3	0.6	3.6	25.2
7+520	1.69	1.99	0.3	0.6	3.6	28.8
7+540	1.66	1.96	0.3	0.6	3.6	32.4
7+560	1.63	1.93	0.3	0.6	3.6	36
7+580	1.64	1.94	0.3	0.6	3.6	39.6
7+600	1.62	1.92	0.3	0.6	3.6	43.2
7+620	1.6	1.9	0.3	0.6	3.6	46.8
7+640	1.59	1.89	0.3	0.6	3.6	50.4
7+660	1.55	1.85	0.3	0.6	3.6	54
7+680	1.59	1.89	0.3	0.6	3.6	57.6
7+700	1.62	1.92	0.3	0.6	3.6	61.2
7+720	1.69	1.99	0.3	0.6	3.6	64.8
7+740	1.51	1.81	0.3	0.6	3.6	68.4
7+760	1.6	1.9	0.3	0.6	3.6	72
7+780	1.55	1.85	0.3	0.6	3.6	75.6
7+800	1.63	1.93	0.3	0.6	3.6	79.2
7+820	1.6	1.9	0.3	0.6	3.6	82.8
7+840	1.56	1.86	0.3	0.6	3.6	86.4
7+860	1.62	1.92	0.3	0.6	3.6	90
7+880	1.64	1.94	0.3	0.6	3.6	93.6
7+900	1.53	1.83	0.3	0.6	3.6	97.2
7+920	1.4	1.7	0.3	0.6	3.6	100.8
7+940	1.43	1.73	0.3	0.6	3.6	104.4
7+960	1.5	1.8	0.3	0.6	3.6	108
7+980	1.19	1.49	0.3	0.6	3.6	111.6
8+000	1.15	1.45	0.3	0.6	3.6	115.2
8+20	1.15	1.45	0.3	0.6	3.6	118.8
8+40	1.22	1.52	0.3	0.6	3.6	122.4
8+60	1.35	1.65	0.3	0.6	3.6	126
8+80	1.39	1.69	0.3	0.6	3.6	129.6
8+100	1.35	1.65	0.3	0.6	3.6	133.2
8+120	1.35	1.65	0.3	0.6	3.6	136.8
8+140	1.42	1.72	0.3	0.6	3.6	140.4
8+160	1.42	1.72	0.3	0.6	3.6	144
8+180	1.48	1.78	0.3	0.6	3.6	147.6
8+200	1.45	1.75	0.3	0.6	3.6	151.2
8+220	1.49	1.79	0.3	0.6	3.6	154.8
8+240	1.4	1.7	0.3	0.6	3.6	158.4
8+260	1.39	1.69	0.3	0.6	3.6	162
8+280	1.42	1.72	0.3	0.6	3.6	165.6
8+300	1.5	1.8	0.3	0.6	3.6	169.2

S.T	أهل الحفر	قاع الحفر	لفرق	متوسط العرض	لكمية	لجمالي الكمية
8+320	1.55	1.85	0.3	0.6	3.6	172.8
8+340	1.52	1.82	0.3	0.6	3.6	176.4
8+360	1.47	1.77	0.3	0.6	3.6	180
8+380	1.4	1.7	0.3	0.6	3.6	183.6
8+400	1.43	1.73	0.3	0.6	3.6	187.2
8+420	1.35	1.65	0.3	0.6	3.6	190.8
8+440	1.29	1.59	0.3	0.6	3.6	194.4
8+460	1.38	1.68	0.3	0.6	3.6	198
8+480	1.4	1.7	0.3	0.6	3.6	201.6
8+500	1.4	1.7	0.3	0.6	3.6	205.2
8+520	1.3	1.6	0.3	0.6	3.6	208.8
8+540	1.32	1.62	0.3	0.6	3.6	212.4
8+560	1.27	1.57	0.3	0.6	3.6	216
8+580	1.38	1.68	0.3	0.6	3.6	219.6
8+600	1.35	1.65	0.3	0.6	3.6	223.2
8+620	1.36	1.66	0.3	0.6	3.6	226.8
8+640	1.39	1.69	0.3	0.6	3.6	230.4
8+660	1.48	1.78	0.3	0.6	3.6	234
8+680	1.4	1.7	0.3	0.6	3.6	237.6
8+700	1.45	1.75	0.3	0.6	3.6	241.2
8+720	1.38	1.68	0.3	0.6	3.6	244.8
8+740	1.38	1.68	0.3	0.6	3.6	248.4
8+760	1.2	1.5	0.3	0.6	3.6	252
8+780	1.13	1.43	0.3	0.6	3.6	255.6
8+800	1.39	1.69	0.3	0.6	3.6	259.2
8+820	1.4	1.7	0.3	0.6	3.6	262.8
8+840	1.41	1.71	0.3	0.6	3.6	266.4
8+860	1.49	1.79	0.3	0.6	3.6	270
8+880	1.58	1.88	0.3	0.6	3.6	273.6
8+900	1.58	1.88	0.3	0.6	3.6	277.2
8+920	1.47	1.77	0.3	0.6	3.6	280.8
8+940	1.6	1.9	0.3	0.6	3.6	284.4
8+960	1.55	1.85	0.3	0.6	3.6	288
8+980	1.51	1.81	0.3	0.6	3.6	291.6
الإجمالي						291.6




حفر طرنش الغاز

S.T	قبل الحفر	قاع الحفر	الفرق	متوسط العرض	الكمية	اجملي الكمية
8+320	1.55	2.2	0.65	0.6	7.8	359.04
8+340	1.52	2.15	0.63	0.6	7.56	366.6
8+360	1.47	2.02	0.55	0.6	6.6	373.2
8+380	1.4	2.1	0.7	0.6	8.4	381.6
8+400	1.43	1.99	0.56	0.6	6.72	388.32
8+420	1.35	1.9	0.55	0.6	6.6	394.92
8+440	1.29	1.91	0.62	0.6	7.44	402.36
8+460	1.38	1.93	0.55	0.6	6.6	408.96
8+480	1.4	2	0.6	0.6	7.2	416.16
8+500	1.4	2	0.6	0.6	7.2	423.36
8+520	1.3	1.96	0.66	0.6	7.92	431.28
8+540	1.32	1.92	0.6	0.6	7.2	438.48
8+560	1.27	1.87	0.6	0.6	7.2	445.68
8+580	1.38	1.93	0.55	0.6	6.6	452.28
8+600	1.35	1.95	0.6	0.6	7.2	459.48
8+620	1.36	1.93	0.57	0.6	6.84	466.32
8+640	1.39	1.99	0.6	0.6	7.2	473.52
8+660	1.48	2.03	0.55	0.6	6.6	480.12
8+680	1.4	1.87	0.47	0.6	5.64	485.76
8+700	1.45	1.9	0.45	0.6	5.4	491.16
8+720	1.38	1.98	0.6	0.6	7.2	498.36
8+740	1.38	1.98	0.6	0.6	7.2	505.56
8+760	1.2	1.8	0.6	0.6	7.2	512.76
8+780	1.13	1.7	0.57	0.6	6.84	519.6
8+800	1.39	1.99	0.6	0.6	7.2	526.8
8+820	1.4	1.93	0.53	0.6	6.36	533.16
8+840	1.41	2.01	0.6	0.6	7.2	540.36
8+860	1.49	2.09	0.6	0.6	7.2	547.56
8+880	1.58	2.18	0.6	0.6	7.2	554.76
8+900	1.58	2.1	0.52	0.6	6.24	561
8+920	1.47	2.09	0.62	0.6	7.44	568.44
8+940	1.6	2.16	0.56	0.6	6.72	575.16
8+960	1.55	2.15	0.6	0.6	7.2	582.36
8+980	1.51	2.11	0.6	0.6	7.2	589.56
الإجمالي					589.56	

حفر طرنش الغاز

S.T	قبل الحفر	قاع الحفر	الغرى	متوسط العرض	الكمية	اجمالي الكمية
7+360	1.52	2.09	0.57	0.6	0	0
7+380	1.66	2.26	0.6	0.6	7.2	7.2
7+400	1.68	2.33	0.65	0.6	7.8	15
7+420	1.63	2.28	0.65	0.6	7.8	22.8
7+440	1.66	2.26	0.6	0.6	7.2	30
7+460	1.64	2.34	0.7	0.6	8.4	38.4
7+480	1.66	2.21	0.55	0.6	6.6	45
7+500	1.66	2.31	0.65	0.6	7.8	52.8
7+520	1.69	2.29	0.6	0.6	7.2	60
7+540	1.66	2.26	0.6	0.6	7.2	67.2
7+560	1.63	2.28	0.65	0.6	7.8	75
7+580	1.64	2.19	0.55	0.6	6.6	81.6
7+600	1.62	2.27	0.65	0.6	7.8	89.4
7+620	1.6	2.25	0.65	0.6	7.8	97.2
7+640	1.59	2.25	0.66	0.6	7.92	105.12
7+660	1.55	2.25	0.7	0.6	8.4	113.52
7+680	1.59	2.24	0.65	0.6	7.8	121.32
7+700	1.62	2.32	0.7	0.6	8.4	129.72
7+720	1.69	2.29	0.6	0.6	7.2	136.92
7+740	1.51	2.11	0.6	0.6	7.2	144.12
7+760	1.6	2.25	0.65	0.6	7.8	151.92
7+780	1.55	2.19	0.64	0.6	7.68	159.6
7+800	1.63	2.3	0.67	0.6	8.04	167.64
7+820	1.6	2.25	0.65	0.6	7.8	175.44
7+840	1.56	2.16	0.6	0.6	7.2	182.64
7+860	1.62	2.22	0.6	0.6	7.2	189.84
7+880	1.64	2.19	0.55	0.6	6.6	196.44
7+900	1.53	2.13	0.6	0.6	7.2	203.64
7+920	1.4	1.95	0.55	0.6	6.6	210.24
7+940	1.43	2.01	0.58	0.6	6.96	217.2
7+960	1.5	2.05	0.55	0.6	6.6	223.8
7+980	1.19	1.79	0.6	0.6	7.2	231
8+000	1.15	1.75	0.6	0.6	7.2	238.2
8+20	1.15	1.8	0.65	0.6	7.8	246
8+40	1.22	1.92	0.7	0.6	8.4	254.4
8+60	1.35	1.95	0.6	0.6	7.2	261.6
8+80	1.39	2.05	0.66	0.6	7.92	269.52
8+100	1.35	1.85	0.5	0.6	6	275.52
8+120	1.35	2.05	0.7	0.6	8.4	283.92
8+140	1.42	2.1	0.68	0.6	8.16	292.08
8+160	1.42	2.02	0.6	0.6	7.2	299.28
8+180	1.48	2.13	0.65	0.6	7.8	307.08
8+200	1.45	2	0.55	0.6	6.6	313.68
8+220	1.49	2.14	0.65	0.6	7.8	321.48
8+240	1.4	2.1	0.7	0.6	8.4	329.88
8+260	1.39	1.94	0.55	0.6	6.6	336.48
8+280	1.42	2.07	0.65	0.6	7.8	344.28
8+300	1.5	2.08	0.58	0.6	6.96	351.24

حفر طرئش المياه

S.T	أول الحفر	ثاني الحفر	الفرق	متوسط العرض	الكمية	إجمالي الكمية
8+180	1.48	2.13	0.65	0.6	7.8	306.28
8+200	1.45	2	0.55	0.6	6.6	311.00
8+220	1.49	2.14	0.65	0.6	7.8	319.00
8+240	1.4	2.1	0.7	0.6	8.4	328.00
8+260	1.39	2.04	0.65	0.6	7.8	336.80
8+280	1.42	2.07	0.65	0.6	7.8	343.80
8+300	1.5	2.08	0.58	0.6	6.96	350.84
8+320	1.55	2.2	0.65	0.6	7.8	358.44
8+340	1.52	2.15	0.63	0.6	7.56	366
8+360	1.47	2.02	0.55	0.6	6.6	372.6
8+380	1.4	2.1	0.7	0.6	8.4	381
8+400	1.43	1.99	0.56	0.6	6.72	387.72
8+420	1.35	1.9	0.55	0.6	6.6	394.32
8+440	1.29	1.91	0.62	0.6	7.44	401.76
8+460	1.38	1.93	0.55	0.6	6.6	408.36
8+480	1.4	2	0.6	0.6	7.2	415.60
8+500	1.4	2	0.6	0.6	7.2	422.76
8+520	1.42	2.08	0.66	0.6	7.92	430.68
8+540	1.32	1.92	0.6	0.6	7.2	437.88
8+560	1.27	1.87	0.6	0.6	7.2	445.08
8+580	1.38	1.93	0.55	0.6	6.6	451.68
8+600	1.35	1.95	0.6	0.6	7.2	458.88
8+620	1.36	1.93	0.57	0.6	6.84	465.72
8+640	1.39	1.99	0.6	0.6	7.2	472.92
8+660	1.48	2.18	0.7	0.6	8.4	481.32
8+680	1.4	1.87	0.47	0.6	5.64	486.96
8+700	1.45	1.94	0.49	0.6	6.88	492.84
8+720	1.38	1.98	0.6	0.6	7.2	500.04
8+740	1.38	1.98	0.6	0.6	7.2	507.24
8+760	1.2	1.8	0.6	0.6	7.2	514.44
8+780	1.13	1.7	0.57	0.6	6.84	521.28
8+800	1.39	1.99	0.6	0.6	7.2	528.48
8+820	1.4	1.93	0.53	0.6	6.36	534.84
8+840	1.41	2.01	0.6	0.6	7.2	542.04
8+860	1.49	2.07	0.58	0.6	6.96	549
8+880	1.58	1.94	0.36	0.6	4.32	553.32
8+900	1.58	2.33	0.75	0.6	9	562.32
8+920	1.47	1.86	0.39	0.6	4.68	567
8+940	1.6	1.93	0.33	0.6	3.96	570.96
8+960	1.55	2.3	0.75	0.6	9	579.96
8+980	1.51	2.21	0.7	0.6	8.4	588.36
9+000	1.4	2.13	0.73	0.6	8.76	597.12
الإجمالي					597.12	