

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الأولى المركزية

محضر استلام موقع

إيماء الي العقد رقم : ( 2025/ 2024 / 719 )

بناريخ : 2025 / 02/ 17

مشروع استكمال أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حدود الشرقية بمحافظة القليوبية

ضمن مبادرة "حياة كريمة"

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2025 / 02 / 18 اجتمع كلا من السادة المهندسين :

- |                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| 1- م / محمد عامر | (مدير المشروع بالهيئة العامة للطرق والكباري)         |
| 2- م / محمد صديق | (مهندس العملية بالهيئة العامة للطرق والكباري)        |
| 3- م / عمرو زكي  | (شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجت) |
- بالمرور علي المشروع عاليه وجد أنه لا توجد عوائق ظاهرية تعوق العمل وعليه تم استلام الموقع .

وقد أقفل المحضر علي ذلك ،،،

م / محمد عامر  
م / محمد صديق  
م / عمرو زكي



يعتمد

رئيس المنطقة الأولى المركزية



مشروع أعمال استكمال أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حدود الشرقية القطاع الاول  
( مركز شبين - محافظة القليوبية ) ( مبادرة حياة كريمة )  
ضمن مبادرة "حياة كريمة"

ثانيا : بيان المعدات الموجودة بالمشروع

| م | البيان         | العدد |
|---|----------------|-------|
| 1 | ماكينة FDR     | 1     |
| 2 | هراس تربة      | 1     |
| 3 | لودر           | 2     |
| 4 | تانك مياه      | 3     |
| 5 | تريلات نقل     | 8     |
| 6 | هراس حديد ثقيل | 1     |
| 7 | هراس حديد خفيف | 1     |
| 8 | جرير           | 1     |
| 9 | هراس حوافر غنم | 2     |


مشروع أعمال استكمال أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حدود الشرقية القطاع الاول  
( مركز شبين - محافظة القليوبية ) ( مبادرة حياة كريمة )  
ضمن مبادرة "حياة كريمة"

|   |                                     |    |
|---|-------------------------------------|----|
| 1 | ماكينة فرش المخلوط الأسفلتي (فينشر) | 10 |
| 2 | هراس كاوتش                          | 11 |
| 1 | منشار قطع اسفلت                     | 12 |
| 1 | عربة مكنسة ميكانيكية                | 13 |
| 1 | محطة خلط اسفلت مركزية               | 14 |
| 1 | ميزان بسكول                         | 15 |
| 1 | معمل اسفلت و مواد                   | 16 |
| 4 | خزان بيتومين 70/60                  | 17 |
| 1 | خزان M.C                            | 18 |
| 1 | خزان أسمنت                          | 19 |
| 3 | ماكينة إنارة 50 وات                 | 20 |
| 2 | كلارك                               | 21 |

مشروع أعمال استكمال أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حدود الشرقية القطاع الاول  
( مركز شبين - محافظة القليوبية ) ( مبادرة حياة كريمة )  
ضمن مبادرة "حياة كريمة"

ثالثا : بيان فريق العمل في المشروع

| م | البيان           | العدد |
|---|------------------|-------|
| 1 | مدير تنفيذ للطرق | 1     |
| 2 | مراقب مواد       | 2     |
| 3 | حاسب كميات       | 1     |
| 4 | فني سلامة مرورية | 2     |
| 5 | مساح             | 1     |

|  |                | استكمال أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حدود الشرقية القطاع الاول<br>(مركز شبين - محافظة القليوبية ) ( مبادرة حياة كريمة ) |                               |                  | <div>الهيئة العامة<br/>للطرق و الكبارى و النقل البرى<br/>(GARBLT)</div>  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| إجمالي المستحق صرفه حتى تاريخ مستخلص رقم 1                                         | 95% من الكميات | إجمالي الكمية المنفذة بالمستخلص رقم 1                                                                                                  | إجمالي الكمية المنفذة السابقة | البند            | م                                                                                                                                                         |  |
| 4,005                                                                              | 4,005.74       | 4216.6                                                                                                                                 | 0                             | FDR              | 1                                                                                                                                                         |  |
| 107                                                                                | 107.90         | 113.58                                                                                                                                 | 0                             | اسمنت            | 2                                                                                                                                                         |  |
| 12,722                                                                             | 12,722.13      | 13,391.72                                                                                                                              | 0                             | m c o            | 3                                                                                                                                                         |  |
| 12,722                                                                             | 12,722.13      | 13,391.72                                                                                                                              | 0                             | اسفلت سطحية 5 سم | 4                                                                                                                                                         |  |

مهندس الهيئة

مدير المشروع



|                                                                                     |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>استكمال أعمال رفع كفاءة طريق شيبين القناطر / الشاملة حدود الشرقية<br/>القطاع الاول<br/>( مركز شيبين - محافظة القليوبية ) ( مبادرة حياة كريمة )</p> |
|                                                                                     | <p>الهيئة العامة<br/>للطرق و الجسور و النقل البري<br/>( GARBLT )<br/>مشروع شبكة الطرق القومية<br/>وزارة النقل</p>                                     |
| <p>4216.567</p>                                                                     | <p>بيان الكمية المنفذة بالمستخلص رقم (1) جارى</p>                                                                                                     |

بند رقم (1)

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت ( FDR ) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح على أن يتم تحديد سمك الطبقة طبقا لتصميم الخلطة وسمكات الرصف للطريق القائم و ما يتطلبه قطاع الطريق وفقا للقطاع الانشائي المطلوب.

- سمك الطبقة 25 سم

مهندس الهيئة  


مدير المشروع



مسمى البند: بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت ( FDR ) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح على أن يتم تحديد سمك الطبقة طبقا لتصميم الخلطة وسمكات الرصف للطريق القائم و ما يتطلبه قطاع الطريق وفقا للقطاع الانشائي المطلوب. - سمك الطبقة 25 سم

رقم البند : 1  
FDR

| المحطة | الطول | العرض | المسطح |
|--------|-------|-------|--------|
| 01+000 | 0     | 8.43  | 0      |
| 01+020 | 20    | 8.43  | 168.7  |
| 01+040 | 20    | 8.43  | 168.7  |
| 01+060 | 20    | 8.43  | 168.7  |
| 01+080 | 20    | 8.43  | 168.7  |
| 01+100 | 20    | 8.43  | 168.7  |
| 01+120 | 20    | 8.43  | 168.7  |
| 01+140 | 20    | 8.43  | 168.7  |
| 01+160 | 20    | 8.43  | 168.7  |
| 01+180 | 20    | 8.43  | 168.7  |
| 01+200 | 20    | 8.43  | 168.7  |
| 01+220 | 20    | 8.43  | 168.7  |
| 01+240 | 20    | 8.43  | 168.7  |
| 01+260 | 20    | 8.43  | 168.7  |
| 01+280 | 20    | 8.43  | 168.7  |
| 01+300 | 20    | 8.43  | 168.7  |
| 01+320 | 20    | 8.43  | 168.7  |
| 01+340 | 20    | 8.43  | 168.7  |
| 01+360 | 20    | 8.43  | 168.7  |
| 01+380 | 20    | 8.43  | 168.7  |
| 01+400 | 20    | 8.43  | 168.7  |

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



مسمى البند: بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت ( FDR ) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نضافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنها العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح على أن يتم تحديد سمك الطبقة طبقا لتصميم الخلطة وسمكات الرصف للطريق القائم و ما يتطلبه قطاع الطريق وفقا للقطاع الانشائي المطلوب. - سمك الطبقة 25 سم

رقم البند : 1  
FDR

| المحطة        | الطول | العرض | المسطح   |
|---------------|-------|-------|----------|
| 01+420        | 20    | 8.43  | 168.7    |
| 01+440        | 20    | 8.43  | 168.7    |
| 01+460        | 20    | 8.43  | 168.7    |
| 01+480        | 20    | 8.43  | 168.7    |
| 01+500        | 20    | 8.43  | 168.7    |
| اجمالى المسطح |       |       | 4216.567 |

مهندس الهيئة  


مهندس الشركة  


|                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>استكمال أعمال رفع كفاءة طريق شيبين القناطر / الشاملة حدود الشرقية</p> <p>القطاع الاول</p> <p>( مركز شيبين - محافظة القليوبية ) ( مبادرة حياة كريمة )</p> | <p>الهيئة العامة<br/>للطرق و (الغباري و (المنقل البري<br/>( GARBLT )<br/>مشروع شبكة الطرق (القديمة<br/>و إدارة المنقل</p>                                                                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             | <p>بند رقم (2)</p> <p>بالطن توريد وفرش اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسبة المقدرة للخططة التصميمية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف .</p> |
| <p>113.6</p>                                                                        |                                                                                                                                                             | <p>بيان الكمية المنفذة بالمستخلص رقم (1) جارى</p>                                                                                                                                                      |

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مسمى البند: بالطن توريد وفرش اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسبة المقدرة للخلطة التصميمية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف

رقم البند : 2  
الاسمنت

| كمية الاسمنت<br>26.9375 كجم / م <sup>2</sup> | المسطح | العرض | الطول | المحطة |
|----------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|
| 0.0                                          | 0.0    | 8.4   | 0     | 01+000 |
| 4.5                                          | 168.7  | 8.4   | 20    | 01+020 |
| 4.5                                          | 168.7  | 8.4   | 20    | 01+040 |
| 4.5                                          | 168.7  | 8.4   | 20    | 01+060 |
| 4.5                                          | 168.7  | 8.4   | 20    | 01+080 |
| 4.5                                          | 168.7  | 8.4   | 20    | 01+100 |
| 4.5                                          | 168.7  | 8.4   | 20    | 01+120 |
| 4.5                                          | 168.7  | 8.4   | 20    | 01+140 |
| 4.5                                          | 168.7  | 8.4   | 20    | 01+160 |
| 4.5                                          | 168.7  | 8.4   | 20    | 01+180 |
| 4.5                                          | 168.7  | 8.4   | 20    | 01+200 |
| 4.5                                          | 168.7  | 8.4   | 20    | 01+220 |
| 4.5                                          | 168.7  | 8.4   | 20    | 01+240 |
| 4.5                                          | 168.7  | 8.4   | 20    | 01+260 |
| 4.5                                          | 168.7  | 8.4   | 20    | 01+280 |
| 4.5                                          | 168.7  | 8.4   | 20    | 01+300 |
| 4.5                                          | 168.7  | 8.4   | 20    | 01+320 |
| 4.5                                          | 168.7  | 8.4   | 20    | 01+340 |
| 4.5                                          | 168.7  | 8.4   | 20    | 01+360 |
| 4.5                                          | 168.7  | 8.4   | 20    | 01+380 |
| 4.5                                          | 168.7  | 8.4   | 20    | 01+400 |
| 4.5                                          | 168.7  | 8.4   | 20    | 01+420 |
| 4.5                                          | 168.7  | 8.4   | 20    | 01+440 |
| 4.5                                          | 168.7  | 8.4   | 20    | 01+460 |

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



|                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                         |       |        |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |        | استكمال أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حدود الشرقية القطاع الاول<br>( مركز شبين - محافظة القليوبية ) ( مبادرة حياة كريمة ) |       |        | الهيئة العامة<br>للطرق والكبارى و النقل البرى<br>(GARBLT)  |
| مسمى البند: بالطن توريد وفرش اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسبة المقدرة للخلطة<br>التصميمية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف |        |                                                                                                                                         |       |        | رقم البند : 2<br>الاسمنت                                                                                                                      |
| كمية الاسمنت<br>26.9375 كجم / م2                                                                                                                                                          | المسطح | العرض                                                                                                                                   | الطول | المحطة |                                                                                                                                               |
| 4.5                                                                                                                                                                                       | 168.7  | 8.4                                                                                                                                     | 20    | 01+480 |                                                                                                                                               |
| 4.5                                                                                                                                                                                       | 168.7  | 8.4                                                                                                                                     | 20    | 01+500 |                                                                                                                                               |
| 113.6                                                                                                                                                                                     | 4216.6 | الاجمالي                                                                                                                                |       |        |                                                                                                                                               |

مهندس الهيئة  


مهندس الشركة  



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>استكمال أعمال رفع كفاءة طريق شيبين القناطر / الشاملة حدود الشرقية</p> <p>القطاع الاول</p> <p>( مركز شيبين - محافظة القليوبية ) ( مبادرة حياة كريمة )</p>                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | <p>بند رقم (3)</p> <p>بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م<sup>2</sup> ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> |
| 13391.7                                                                             | بيان الكمية المنفذة بالمستخلص رقم (1) جارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

مهندس الهيئة





مدير المشروع



|  | <p>استكمال أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حدود الشرقية<br/>القطاع الاول<br/>( مركز شبين - محافظة القليوبية ) ( مبادرة حياة كريمة )</p>                                                                                                                                                                                                                | <p>الهيئة العامة<br/>للطرق والكباري والنقل البري<br/>(GARBLT)</p>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>رقم البند : 3<br/>M.C.O</p>                                                      | <p>مسمى البند: بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MIC30 بمعدل ١,٢ كجم/م<sup>2</sup> ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> |                                                                                                                                                     |
| الكمية بال م 2 طبقا و ASBUILT                                                       | الطول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | البند                                                                                                                                               |
| 69.75                                                                               | 15.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | منطقة استكمال اولاد نصر                                                                                                                             |
| 10671.67                                                                            | 1182.661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | من 182+1 : 000+0                                                                                                                                    |
| 2650.298                                                                            | 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من 182+1 : 457+1                                                                                                                                    |
| 13391.718                                                                           | اجمالي المسطح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |

مهندس الهيئة  


مهندس الشركة  


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>استكمال أعمال رفع كفاءة طريق شيبين القناطر / الشاملة حدود الشرقية<br/>القطاع الاول<br/>( مركز شيبين - محافظة القليوبية ) ( مبادرة حياة كريمة )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>الهيئة العامة<br/>للطرق و الكباري و النقل البحري<br/>( GARBLT )<br/>مشروع شبكة الطرق القومية<br/>وزارة النقل</p>  |
| <p>بند رقم (4)</p>                                                                  | <p>بالمر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك بإستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يمثّلها والقنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> |                                                                                                                                                                                                       |
| <p>13391.7</p>                                                                      | <p>بيان الكمية المنفذة بالمستخلص رقم (1) جارى</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |

مهندس الهيئة

مدير المشروع



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>استكمال أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حدود الشرقية القطاع الاول<br/>( مركز شبين - محافظة القليوبية ) ( مبادرة حياة كريمة )</b> | <br><b>الهيئة العامة<br/>للطرق والكباري والنقل البري<br/>(GARBLT)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>مسمى البند: بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والقناة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</b> |                                                                                                                                                 | <b>رقم البند : 4<br/>اسفلت سطحية</b>                                                                                                                   |
| الكمية بال م2 طبقا و ASBUILT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الطول                                                                                                                                           | البند                                                                                                                                                  |
| 69.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.5                                                                                                                                            | منطقة استكمال اولاد نصر                                                                                                                                |
| 10671.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1182.661                                                                                                                                        | من 182+1 : 000+0                                                                                                                                       |
| 2650.298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 275                                                                                                                                             | من 182+1 : 457+1                                                                                                                                       |
| 13391.718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اجمالي المسطح                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة