

رقم ١١٢٨

بخصوص
أعمال رفع كفاءة طريق منوف /كفر داود/السدادات (القطاع الاول) مركز منوف محافظة
المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر
تنفيذ: شركة محمد رجب صبرة محمد

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد:-

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم(٥) ختامي للعملية عاليه هذا وقد بلغت
قيمة الاعمال مبلغ ١٣٨٧٢٦٥.٤٠ جنيه.

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم

وتقضوا بق بول فائق الاعتزاء

طنطا في ٢٠٢٣/١١/٣٠
مرفقات

- (٤) مستخلص اصل + ٣ صور
(١) استماراة ٥٠ ع.ح
(١) تقرير اعمال
(١) مقاييس متحدة
الشهاوي



مهندس /

بخصوص

عملية: أعمال رفع كفاءة طريق منوف /كفر داود/السدادات (القطاع الاول) مركز منوف محافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر

تنفيذ: شركة محمد رجب صبرة محمد

تقرير**عن الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٥) ختامي****اسماء جهاز الاشراف**

مدير قسم صيانة المنوفية

١ - السيد المهندس / محمد كامل شاهين

مدير تنفيذ العملية

٢ - السيد ة المهندسة / انشراح محمد شفيق

اجمالي الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٤) : -

٣ م ٦٥.٨٥٤

١ - اعمال تكسير .. الخ

٣ م ١٢٢٦

٢ - اعمال حفر .. الخ

٣ م ١٢٠٥.٠١

٣ - اعمال كشط .. الخ

٣ م ٤٢٧٦٨.١٠

٤ - اعمال طبقة اساس مثبت .. الخ

١٣٤٧.٢٠ طن

٥ - اعمال توريد واضافة اسمنت .. الخ

٣ م ١٠٢٤.٠٩

٦ - اعمال طبقة اساس .. الخ

٤٣٨٣٦.٣٠ م

٧ - اعمال طبقة تشيرب .. الخ

٤٥٢٧٢.١٠ م

٨ - اعمال طبقة رابطة .. الخ

٤٣٣٦٥.٦٨ م

٩ - اعمال طبقة لصق .. الخ

٤٣٠١٢.٩٤ م

١٠ - اعمال طبقة سطحية .. الخ

طنطا في ٢٠٢٣/١١/٢٨

رجب الشهاوى

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الرابعة، وسط الدلتا

مهندس

احمد عايد ابو الروس



بخصوص

عملية: أعمال رفع كفاءة طريق منوف / كفر داود/السدادات (القطاع الاول) مركز منوف محافظة المنوفية ضمن
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر

تنفيذ: شركة محمد رجب صبرة محمد

شهادة رقم (١)

٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٣

١) تاريخ بدء العمل

٦ شهر

٢) مدة العملية حسب العقد

٢٠٢٣/٤ / ٢٢

٣) تاريخ نهو العمل المقرر حسب العقد

٢٠٢٣ / ٤ / ١٣

٤) تاريخ النهو الفعلي

٥) تم إرفاق جميع التجارب المعملية التي أجريت مع المستخلص الختامي .

طنطا في ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٨

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الرابعة/ وسط الدلتا

مهندس /

أحمد عاصم أبو الروس



بخصوص

عملية: أعمال رفع كفاءة طريق منوف / كفر داود/السدادات (القطاع الاول) مركز منوف محافظة المنوفية ضمن
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر

تنفيذ: شركة محمد رجب صبرة محمد

شهادة رقم (٢)

قامت المنطقة بمراجعة المستخلص فنياً وقامت بحصر الكميات الختامية وتلاحظ أنها
مطابقة لما ورد بالمستخلص الختامي .

طنطا في ٢٣/١١/٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الرابعة/وسط الدلتا

/ مهندس



أحمد شاهد الله المروسي



رقم / ١١/٢٨

بخصوص

عملية: أعمال رفع كفاءة طريق منوف / كفر داود/السدادات (القطاع الاول) مركز منوف محافظة المنوفية ضمن
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة محمد رجب صبرة محمد

شهادة رقم (٣)

الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد العملية

طنطا في ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٨

رئيس الادارة المركبة
المنطقة الرابعة/ وسط النيل
مهندس
أحمد عابد ابوالروس

مقاييسة ختامية

اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق منوف / كفر داود / السادات المزدوج (المرحلة الاولى)

الجملة	القيمة	الفهـ	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	رقم البند
قرش جنيه	قرش جنيه	قرش جنيه				
	٥٠٠٤٩٠٤	٧٦	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ٣٠ كم وعمل ما يلزم لنھو العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٢٥٨٥٤	١
	٢٠٨٤٢	١٧	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش باليابس الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد باهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة نقل لا تقل عن ٣٥ كم ويتم التنفيذ طبقا للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م	١٢٢٦	٢
		١٣٢	اعمال توريد وتشغيل اتربة متباينة مع الفرش والدمك على طبقات لاستكمال الاكتاف والميول الجانبية يوردها المقاول بمعرفته وعلى حسابه من اى جه يراها وتحت مسئوليته على الانق نسبه تحمل كاليفورنيا لها عن ١٠ % بعد الدmk على طبقات ولا يصرح باستخدام الاتربة من النوع (١ - ٣) والفهـ شاملة ازاله الحشائش ان وجدت واعمال التطهير وازالة الاشجار المعرضة مسار الطريق والنظامة التامة قبل البدء في التنفيذ طبقا لتعليمات المهندس المشرف مع نقل الناتج بعيدا عن الموقع والفهـ شاملة كل ما يلزم لنھو العمل طبقا للشروط والمواصفات بالمتر المكعب بمسافة نقل لا تقل عن ٨٠ كم	م		٣
	٢٨٥١٣٢٠	٢٢٠	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة والراحقة والمتجمجه بالرصف الحالى باستخدام ماكينه كتكت الاسفلت الامثلية على البارد مع تواجد سيارة ميكانيكية خاصة لنقل المواد الناتجه من الكتكت لاستخدامها فى استكمال الاكتاف والميول الجانبية والفنـ مليء الشروط (ان وجدت) بمواد معتمدة توافق عليها المنطقه المتربيه طبقا للشروط والمواصفات والفنـ شامله كل ما يلزم لنھو العمل ولفـ شامله بالمتر المكعب	م	١٢٠٥٠١	٤
	٢٥٦٦٠٨٦٠٠	٦٠	اعمال انشاء اساس مثبت سمك ٢٠ سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقه الاساس القائمه معا (F D R) والفهـ شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالى والخلط و كل ما يلزم لنھو العمل طبقا للشروط العامة والخاصه وشروط ضبط الجوده وطبقا لتعليمات المهندس المشرف والفهـ شاملة بالمتر المسطح	م	٤٢٧٦٨.١	٥
	٢١٥٥٥٢٠٠٠	١٦٠٠	بالطن توريد وفرش اسمنت لزوم اعادة التدوير وفقا للخليطة التصميمية المعتمدة	طن	١٣٤٧.٢	٦
	٣٨٤٠٣٤	٣٧٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش مواد اساس باستخدام الاحجار الصلبة المتردة ناتج تكسير الكسارات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠ % (كضافات) مع الفرش ويضاف بالنسبة المقررة بالخلطة التصميمية والفنـ شامله كل ما يلزم لنھو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفنـ شامله بالمتر المكعب بمسافة نقل لا تقل عن ٢٠٠ كم	م	١٠٢٤٠٩	٧
	١٢١٦٤٥٧.٣٢٥	٢٧.٧٥	اعمال انشاء طبقه تشريب (برایم) باستخدام الاسفلت السائل سريع التجاير M.C ٣٠٠ بمعدل ١.٢ كجم / م ٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد اتمام دمكه وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسبات التصميمية والقطاعات التموذجية والرسومات التفصيلية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقا للشروط ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م	٤٣٨٣٦.٣	٨
	٤٠١١٣٢٥٤	٩.٢٥	اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيوتومين السائل سريع التجاير (R C ٣٠٠) او المستحببات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن ٤٠.٤ كجم / م ٢ اسفل طبقات الرصف والبند يشمل اعمال تنظيف السطح تماما بالماكينات الميكانيكية من الاتربة والمخلفات قبل الرش ويراعى الا يتعدى الرش مساحة الطبقه السطحية التي يجرى فرشها خلال وردية التشغيل الواحدة طبقا للشروط والمواصفات والفنـ شامله كل ما يلزم لنھو العمل بالمتر المسطح	م	٤٣٣١٥.٦٨	٩
	٦٤٧٣٩١٠	١٤٣	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدmk باستخدام سن الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات والبيوتومين الصلب ٧٠ / ٦٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفنـ شامله اجراء التجارب المعملية والحقليه على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا ل القطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م	٤٥٢٧٢.١٠	١٠
	٥٨٩٢٧٧٢.٧٨	١٣٧	اعمال انشاء طبقة طبقة طبقة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن سمك ٥ سم تدرج (٣ ب) بعد الدmk باستخدام الاحجار الصلبة المتردة ناتج تكسير الكسارات جيدة الاتصال بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠ / ٧٠ المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفنـ شامله كل ما يلزم لنھو العمل والفنـ شامله بالمتر المسطح	م	٤٣٠١٢.٩٤	١١

مقياسة معدلة

اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق منوف / كفر داود / السادات المزدوج (المرحلة الاولى)

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	الفئة	القيمة	الجملة
				قرش جنيه	قرش جنيه	قرش جنيه
١٢	٠	م ٣	ما قبله		١٩٥٠١٣٦٢.٨	
١٣	٠	م . ط	بالمتر الطولي اعمال توريد وصب ببردورة من الخرسانة العادية بابعاد ٢٠ × ٢٥ × ٣٠ سم مصنوعة بطريق الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٥.٥ سن دلوميت لا يزيد اكبر بعد الجبيبات عن ١.٥ سم م رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم صب البردورة على فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم طبقاً للخطوط والمناسبات التصميمية وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تعلق بالفوم المضغوط سمك ١ سم والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	١١٣	١٠٠٠	
١٤	٠	م . ط	بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة العادية (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم على الفرشة طبقاً للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم والفتنة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ والسعر يشمل توريد وتنبيه الاشير (@ ٦) م . ط ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٤٦٦	٠	
١٥	٠٠٠	م ٢	اعمال توريد دهانات اسمنتية سافيت او ما يماثلها والبند يشمل نظافة سطح الحواجز ويواقي العواكس وملء التسويسش والفراغات وعمل ٢ سكينة متعمدين من معجون السافيت او تم دهان السطح باللون الاسمنتى من السافيت وكما يلزم لنها العمل كاملاً والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة بالمتر المسطح	٥٠	٠٠٠	٠
١٦	٠	م ٢	اعمال ترميم واعادة تشكيل النيوچرسى القديم اذا لزم الامر طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة بالمتر المسطح	١٣٤٥	٢٥٦٠٢	٠
١٧	١٠٢٤٠٩	م ٣	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاساس	٢٥	٢٥٦٠٢	
١٨	٨٨٢٨٥	م ٢	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت	٣	٢٢٤٨٥٥	



طنطا في ١١ / ٢٨