

حصر لاعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد
السويس الملقى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور

تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (٢)								بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية			
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الاجمالى		
				طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصومات			
١	مسجد الحرفيين										
		م٣	١		٨٣٦,٠٠	١,٥٠	١٢٥٤,٠٠	١٣٤,٥٥	١١١٩,٤٥		
				الاجمالى			١٢٥٤,٠٠	١٣٤,٥٥	١١١٩,٤٥		

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد
السويس الملقى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بند رقم (٤)								بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٥ سم			
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الاجمالى		
				طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصومات			
١	المسجد										
		م٢	١	٣١٨,٢٨			٠,١٥	٣١٨,٢٨	١,١٠	٣١٧,١٨	
				الاجمالى					١,١٠	٣١٧,١٨	

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات								بند رقم (٥)	
الاجمالى	مكعبات / مسطحات		الأبعاد			عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
	خصومات	جزئى	إرتفاع	عرض	طول				
المسجد									
								قواعد مسلحه	
		٥,٠٧	٠,٥٠	١,٣٠	١,٣٠	٦	٣م	١ ق	١
		٣,٣٨	٠,٥٠	١,٥٠	١,٥٠	٣	٣م	٢ ق	٢
		٦,٧٥	٠,٥٠	١,٥٠	١,٨٠	٥	٣م	٣ ق	٣
		٥,٠٤	٠,٥٠	١,٤٠	١,٨٠	٤	٣م	٤ ق	٤
		٣,٢٤	٠,٥٠	١,٨٠	١,٨٠	٢	٣م	٥ ق	٥
		٤,٤١	٠,٥٠	٢,١٠	٢,١٠	٢	٣م	٦ ق	٦
		٥,٢٩	٠,٥٠	٢,٣٠	٢,٣٠	٢	٣م	٧ ق	٧
								ميد	
		٠,٣٢	٠,٥٠	٠,٢٥	٢,٥٧	١	٣م		١
		٠,٢٤	٠,٥٠	٠,٢٥	١,٩٣	١	٣م		٢
		٠,٠٧	٠,٥٠	٠,٢٥	٠,٥٣	١	٣م		٣
		٠,٠٢	٠,٥٠	٠,٢٥	٠,١٤	١	٣م		٤
		٠,٤٥	٠,٥٠	٠,٢٥	٣,٥٨	١	٣م		٥
		٠,٤١	٠,٥٠	٠,٢٥	٣,٢٨	١	٣م		٦
		٠,٢٨	٠,٥٠	٠,٢٥	٢,٢٥	١	٣م		٧
		٠,٣٢	٠,٥٠	٠,٢٥	٢,٥٥	١	٣م		٨
		٠,٣١	٠,٥٠	٠,٢٥	٢,٥٠	١	٣م		٩
		٠,٤٠	٠,٥٠	٠,٢٥	٣,٢٢	١	٣م		١٠
		٠,٣٣	٠,٥٠	٠,٢٥	٢,٦٠	١	٣م		١١
		٠,٧٣	٠,٥٠	٠,٢٥	٥,٨٠	١	٣م		١٢
		٠,٢٤	٠,٥٠	٠,٢٥	١,٩٥	١	٣م		١٣
		٠,٢٦	٠,٥٠	٠,٢٥	٢,١٠	١	٣م		١٤
		١,١٥	١,٢٠	٠,٢٥	٣,٨٣	١	٣م		١٥
		٠,٥٤	٠,٥٠	٠,٢٥	٤,٣٣	١	٣م		١٦

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة

(Signature)

(Signature)



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد
السويس الملقى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات								بند رقم (٥)	
الاجمالى	مكعبات / مسطحات		الأبعاد			عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
	خصومات	جزنى	ارتفاع	عرض	طول				
		٠,٣٥	٠,٥٠	٠,٢٥	٢,٨٠	١	م٣		١٧
		٠,٦٦	٢,١٠	٠,٢٥	١,٢٥	١	م٣		١٨
		٠,٦٣	٠,٥٠	٠,٢٥	٥,٠١	١	م٣		١٩
		٠,٥٢	٠,٥٠	٠,٢٥	٤,١٥	١	م٣		٢٠
		٠,٣٥	٠,٥٠	٠,٢٥	٢,٨٠	١	م٣		٢١
		٠,٣٣	٠,٥٠	٠,٢٥	٢,٦٥	١	م٣		٢٢
		٠,٤٤	٠,٥٠	٠,٢٥	٣,٥٥	١	م٣		٢٣
		٠,٣٧	٠,٥٠	٠,٢٥	٢,٩٥	١	م٣		٢٤
		٠,٢٩	٠,٥٠	٠,٢٥	٢,٣٤	١	م٣		٢٥
		٠,٣٤	٠,٥٠	٠,٢٥	٢,٧٥	١	م٣		٢٦
		٠,٢١	٠,٥٠	٠,٢٥	١,٧٠	١	م٣		٢٧
		٠,٣٥	٠,٥٠	٠,٢٥	٢,٧٨	١	م٣		٢٨
		٠,٢٢	٠,٥٠	٠,٢٥	١,٧٥	١	م٣		٢٩
		٠,٥٣	٠,٥٠	٠,٢٥	٤,٢٢	١	م٣		٣٠
		٠,٣١	٠,٥٠	٠,٢٥	٢,٤٤	١	م٣		٣١
		٠,٢٩	٠,٥٠	٠,٢٥	٢,٣٠	١	م٣		٣٢
		٠,٢٧	٠,٥٠	٠,٢٥	٥,١٣	١	م٣		٣٣
		٠,٢٨	٠,٥٠	٠,٢٥	٢,٢٥	١	م٣		٣٤
		٠,٢٨	٠,٥٠	٠,٢٥	٢,٢٥	١	م٣		٣٥
		٠,٤٨	٠,٥٠	٠,٢٥	٣,٨٢	١	م٣		٣٦
		٠,٤٨	٠,٥٠	٠,٢٥	٣,٨٢	١	م٣		٣٧
		٠,١١	٠,٥٠	٠,٢٥	٠,٩٠	١	م٣		٣٨
		٠,٠٤	٠,٥٠	٠,٢٥	٠,٣٥	١	م٣		٣٩
		٠,٤٥	١,٢٠	٠,٢٥	١,٥٠	١	م٣		٤٠
مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)								مهندس الشركة	

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة

(Signature)

(Signature)



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (٥)								بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات			
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الاجمالى		
				طول	عرض	إرتفاع	جزنى	خصومات			
السور											
قواعد مسلحه											
١	ق ١	م ٣	٢٨	١,٠٠	١,٠٠	٠,٨٠	٢٢,٤٠				
ميد											
١		م ٣	١	٩٣,٢٩	٠,٣٠	٠,٦٠	١٦,٧٩				
٢		م ٣	١	١٦,١٨	٠,٣٠	٠,٨٠	٣,٨٨				
الغرف											
قواعد مسلحه											
١	ق ١	م ٣	٢	١,٠٠	١,٠٠	٠,٨٠	١,٦٠				
ميد											
١		م ٣	١	١٦,٢٥	٠,٣٠	٠,٦٠	٢,٩٣				
الاجمالى											
							٩٥,٤١	٠,٠٠	٩٥,٤١		

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

(Signature)

مهندس الشركة

(Signature)



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملقى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات

بند رقم (٦)

م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الاجمالى
				طول	عرض	ارتفاع	جزئى	خصومات	
المسجد									
								الاعمده	
١		م٣	٣	٠,٣٥	٠,٣٥	٥,٢٥	١,٩٣		
٢		م٣	٤	٠,٣٠	٠,٦٠	٥,٢٥	٣,٧٨		
٣		م٣	٢	٠,٣٠	٠,٧٠	٥,٢٥	٢,٢١		
٤		م٣	١	٠,٣٥	٠,٧٠	٥,٢٥	١,٢٩		
٦		م٣	٥	٠,٥٠	٠,٥٠	٥,٢٥	٦,٥٦		
٧		م٣	٣	٠,٥٠	٠,٥٠	٥,٢٥	٣,٩٤		
XX		م٣	١	٠,٣٠	٠,٣٠	٥,٢٥	٠,٤٧		
١		م٣	٣	٠,٣٥	٠,٣٥	٥,٢٥	١,٩٣		
٢		م٣	١	٠,٣٠	٠,٦٠	٥,٢٥	٠,٩٥		
٧		م٣	١	٠,٥٠	٠,٥٠	٥,٢٥	١,٣١		
								كمرات	
١	كمرات افقيه	م٣	١	٣,٢٠٠	٠,٢٥	٠,٧٠	٠,٥٦		
٢		م٣	١	٢,٩٧٦	٠,٢٥	٠,٧٠	٠,٥٢		
٣		م٣	١	١,٧٥١	٠,٢٥	٠,٧٠	٠,٣١		
٤		م٣	١	٤,٧٠٦	٠,٢٥	٠,٧٠	٠,٨٢		
٥		م٣	١	١,١٨٧٧	٠,٢٥	٠,٧٠	٠,٢١		
٦		م٣	٢	٣,٨٤٩	٠,٢٥	٠,٧٠	١,٣٥		
٧		م٣	١	٣,٣٤٨	٠,٢٥	٠,٧٠	٠,٥٩		
٨		م٣	١	٣,٧٣	٠,٢٥	٠,٧٠	٠,٦٥		
٩		م٣	١	٧,٦٠	٠,٢٥	٠,٩٠	١,٧١		
١٠		م٣	١	٣,٣٥	٠,٢٥	٠,٩٠	٠,٧٥		
١١		م٣	١	١,٦٩	٠,٢٥	٠,٧٠	٠,٣٠		
١٢		م٣	١	١,٣٧	٠,٢٥	٠,٧٠	٠,٢٤		
١٣		م٣	١	٣,٩٠	٠,٢٥	٠,٧٠	٠,٦٨		

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة

(Signature)

(Signature)



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (٦)								بيان الأعمال	
بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات								م	
الاجمالى	مكعبات / مسطحات		الأبعاد			عدد	وحدة		
	خصوصيات	جزئى	ارتفاع	عرض	طول				
		١,٠٨	٠,٧٠	٠,٢٥	٦,١٦	١	م ^٣	كمرات رأسية	١٤
		٠,٧٢	٠,٧٠	٠,٢٥	٤,٠٩	١	م ^٣		١٥
		٠,٦٦	٠,٧٠	٠,٢٥	٣,٨٠	١	م ^٣		١٦
		٠,٧١	٠,٧٠	٠,٢٥	٤,٠٥	١	م ^٣		١٧
		٠,٢٣	٠,٧٠	٠,٢٥	١,٣٤	١	م ^٣		١٨
		٠,٦٧	٠,٧٠	٠,٢٥	٣,٨٠	١	م ^٣		١٩
		٠,٥٥	٠,٧٠	٠,٢٥	٣,١٥	١	م ^٣		٢٠
		٠,٦٠	٠,٧٠	٠,٢٥	٣,٤٥	١	م ^٣		٢١
		٠,٥٧	٠,٧٠	٠,٢٥	٣,٢٨	١	م ^٣		٢٢
		٠,٥٩	٠,٧٠	٠,٢٥	٣,٤٠	١	م ^٣		٢٣
		٠,٦٠	٠,٧٠	٠,٢٥	٣,٤٠	١	م ^٣		٢٤
		٠,٢٥	٠,٧٠	٠,٢٥	١,٤٥	١	م ^٣		٢٥
		٠,٤٧	٠,٧٠	٠,٢٥	١,٣٤	٢	م ^٣		٢٦
		٠,٩٦	٠,٧٠	٠,٢٥	٥,٥٠	١	م ^٣		٢٧
		١,٨٩	٠,٧٠	٠,٢٥	٥,٤٠	٢	م ^٣		٢٨
سقف									
		٢,٢٣	٠,١٤	١٥,٩٠		١	م ^٣		١
		٢,٠٩	٠,١٤	١٤,٩٥		١	م ^٣		٢
		١,٨٣	٠,١٤	١٣,١٠		١	م ^٣		٣
		١٦,٢٥	٠,٢٢	٧٣,٨٨		١	م ^٣		٤
كمرات متكرر									
		٢,٨١	٠,٧٠	٠,٢٥	١٦,٠٥	١	م ^٣	كمرات متكرر	١
		١,٣٨	٠,٧٠	٠,٢٥	٧,٩٠	١	م ^٣		٢
		١,٣٧	٠,٧٠	٠,٢٥	٧,٨٥	١	م ^٣		٣
		١,٤٥	٠,٧٠	٠,٢٥	٨,٣٠	١	م ^٣		٤
		٠,٧٩	٠,٧٠	٠,٢٥	٤,٥٠	١	م ^٣		٥
		٠,٩٥	٠,٧٠	٠,٢٥	٥,٤٠	١	م ^٣		٦
		٠,٩٥	٠,٧٠	٠,٢٥	٥,٤٠	١	م ^٣		٧
		٠,٩٦	٠,٧٠	٠,٢٥	٥,٥١	١	م ^٣		٨
		٢,٤٥	٠,٩٢	٠,٣٥	٧,٦٠	١	م ^٣		٩

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة

(Signature)

(Signature)



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات

بند رقم (٦)

الاجمالى	مكعبات / مسطحات		الأبعاد			عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
	خصوصيات	جزئى	إرتفاع	عرض	طول				
		٢,٤٥	٠,٩٢	٠,٣٥	٧,٦٠	١	٣م	كمرات متكرر	١٠
		١,٥٣	٠,٧٠	٠,٢٥	٨,٧٥	١	٣م		١١
		٢,٨٨	٠,٧٠	٠,٢٥	١٦,٤٥	١	٣م		١٢
		٠,٧٠	٠,٧٠	٠,٢٥	٤,٠٠	١	٣م		١٣
		٠,٧٤	٠,٧٠	٠,٢٥	٤,٢١	١	٣م		١٤
		١,٤٤	٠,٧٠	٠,٢٥	٨,٢٠	١	٣م		١٥
		٠,٢٥	٠,٧٠	٠,٢٥	١,٤٠	١	٣م		١٦
		٠,٢٥	٠,٧٠	٠,٢٥	١,٤٠	١	٣م		١٧
		٧,٤٠	١,٧٢	٠,٣٥	١٢,٣٠	١	٣م		١٨
		٧,٤٠	١,٧٢	٠,٣٥	١٢,٣٠	١	٣م		١٩
سقف متكرر									
		٧,٠٦	٠,١٤	٥٠,٤٦		١	٣م		١
		٥٠,٥٦	٠,٢٢	٢٢٩,٨٠		١	٣م		٢
اعمده المتكرر									
		٠,٧٠	١,٩٠	٠,٣٥	٠,٣٥	٣	٣م		١
		٠,٨٥	٢,٣٠	٠,٣٥	٠,٣٥	٣	٣م		١
		٠,٦٨	١,٩٠	٠,٦٠	٠,٣٠	٢	٣م		٢
		٠,٨٣	٢,٣٠	٠,٦٠	٠,٣٠	٢	٣م		٢
		٠,٥٠	٢,٨٠	٠,٦٠	٠,٣٠	١	٣م		٢
		٠,٩٧	٢,٣٠	٠,٧٠	٠,٣٠	٢	٣م		٣
		٠,٥٦	٢,٣٠	٠,٧٠	٠,٣٥	١	٣م		٤
		٢,٣٠	٢,٣٠	٠,٥٠	٠,٥٠	٤	٣م		٦
		٠,٤٠	١,٦٠	٠,٥٠	٠,٥٠	١	٣م		٦
		٠,٦٥	١,٣٠	٠,٥٠	٠,٥٠	٢	٣م		٧
		١,٠٠	٢,٠٠	٠,٥٠	٠,٥٠	٢	٣م		٧
اعمده الشخصيه									
		١,٥٠	١,٥٠	٠,٢٥	٠,٢٥	١٦	٣م		
كمرات الشخصيه									
		٤,٠٥	٨,١٠	٠,٥٠	٠,٢٥	٤	٣م		
بلاطه الشخصيه									
		١٠,٨٥	٠,١٦	١٦,٩٥		٤	٣م		١
		٠,٣٥	٠,١٦	٢,١٦		١	٣م		٢

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة

(Signature)

(Signature)



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (٦)								بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات			
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الاجمالى		
				طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصومات			
المنبر											
١	سلم المنبر	م٣	١	٠,٥٩	١,٠٠	٠,١٦	٠,٠٩				
٢	بسطه المنبر	م٣	١	١,٧٥		٠,٩٨	١,٧٢				
١	سلم متكرر	م٣	١	٠,٧٤		١,٣٥	١,٠٠				
١		م٣	١	٠,٦١		١,٣٥	٠,٨٢				
١		م٣	١	٠,٦٩		١,٣٥	٠,٩٣				
١	صدفه	م٣	١	١,١٠	١,٣٥	٠,٢٠	٠,٣٠				
١		م٣	١	٠,٥٥	٠,٧٤	٠,٢٠	٠,٠٨				
١		م٣	١	٠,٩١		٠,٢٠	٠,١٨				
١	بسطه	م٣	١	١,٥٠	٣,٨٥	٠,٢٠	١,١٦				
١	سلم مدخل حريم	م٣	١	٠,٦٩		٣,٨٥	٢,٦٥				
السور											
								الاعمده			
١		م٣	٦	٠,٣٠	٠,٣٠	٠,٣٠	١,٩٤				
٢		م٣	٢٦	٠,٣٠	٠,٣٠	٠,٣٠	٧,٠٢				
الغرف											
								الاعمده			
١		م٣	٢	٠,٣٠	٠,٣٠	٠,٣٠	٣,٦٠	٠,٦٥			
								كمرات			
١		م٣	٢	٣,٧٠	٠,٢٥	٠,٢٠	٠,٣٧				
٢		م٣	١	٣,٩٠	٠,٢٥	٠,٢٠	٠,٢٠				
								سقف			
١		م٣	١	٤,٥٠	٨,٣٠	٠,١٦	٥,٩٨				
								الاجمالى			
								٢١٣,٠٣	٠,٠٠		

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة

(Signature)

(Signature)



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بند رقم (٧)							بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم		
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الاجمالى
				طول	عرض	ارتفاع	جزني	خصومات	
١	المسجد								
		م ٢	١	٣٥,٥٠			٣٥,٥٠		
		م ٢	١	٢١١,٤١			٢١١,٤١		
الاجمالي							٢٤٦,٩١	٠,٠٠	٢٤٦,٩١

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد
السويس الملقى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (٨)							بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح			
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الاجمالى	
				طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصومات		
١	المسجد									
	سطح	٢م	١	٣٥,٥٠			٣٥,٥٠			
		٢م	١	٢١١,٤١			٢١١,٤١			
	حمام رجالي	٢م	١	١٣,١٠			١٣,١٠			
		٢م	١	٢٥,٣٠			٢٥,٣٠			
	حمام حريمي	٢م	١	٢٥,٧٠			٢٥,٧٠			
	الاجمالي							٠,٠٠	٣١١,٠٢	٣١١,٠٢

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

(Signature)

مهندس الشركة

(Signature)



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بند رقم (٩)							بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من البيتومين البارد لمباني قصية الردم		
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الاجمالى
				طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصومات	
١	المسجد								
		م ٣	٢	٥,٧٦٧١		٠,٧٥	٨,٦٥٠٦٥		
		م ٣	٢	٣,٢٩٦٩		٠,٧٥	٤,٩٤٥٣٥		
		م ٣	٢	٣,٤٠١٨		٠,٧٥	٥,١٠٢٧		
		م ٣	٢	٥,٦٥٧٤		٠,٧٥	٨,٤٨٦١		
		م ٣	٢	١,٣٧		٠,٧٥	٢,٠٥٥		
		م ٣	٢	١,٣٤٦١		٠,٧٥	٢,٠١٩١٥		
		م ٣	٢	٣,٨		٠,٧٥	٥,٧		
		م ٣	٢	١,٤		٠,٧٥	٢,١		
		م ٣	٢	١,٧		٠,٧٥	٢,٥٥		
		م ٣	٢	٥,٦٥٦٦		٠,٧٥	٨,٤٨٤٩		
		م ٣	٢	٣,٣٩٩٦		٠,٧٥	٥,٠٩٩٤		
		م ٣	٢	٣,٤٤		٠,٧٥	٥,١٦		
		م ٣	٢	٣,٥		٠,٧٥	٥,٢٥		
		م ٣	٢	٣,١٥١٣		٠,٧٥	٤,٧٢٦٩٥		
		م ٣	٢	٣,٨		٠,٧٥	٥,٧		
		م ٣	٢	٣,٧٥		٠,٧٥	٥,٦٢٥		
		م ٣	٢	٦,١٥		٠,٧٥	٩,٢٢٥		
		م ٣	٢	٣,٦٢٣٨		٠,٧٥	٥,٤٣٥٧		
		م ٣	٢	٤,١		٠,٧٥	٦,١٥		
		م ٣	٢	٣,٣٥		٠,٧٥	٥,٠٢٥		
		م ٣	٢	٢,٩٧٦		٠,٧٥	٤,٤٦٤		
		م ٣	٢	٣,٨		٠,٧٥	٥,٧		
		م ٣	٢	١,٧		٠,٧٥	٢,٥٥		
		م ٣	٢	١,١٤		٠,٧٥	١,٧١		
		م ٣	٢	٤,٠٥		٠,٧٥	٦,٠٧٥		
		م ٣	٢	٣,٦٥١		٠,٧٥	٥,٤٧٦٥		
		م ٣	٢	٣,٦٥		٠,٧٥	٥,٤٧٥		
الاجمالى							١٣٨,٩٤		١٣٨,٩٤

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بند رقم (١٠)							بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من السليتون سمك ٥ سم			
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الاجمالى	
				طول	عرض	ارتفاع	جزني	خصومات		
١	المسجد									
		٢م	١	٣٥,٥٠	٣٥,٥٠		٣٥,٥٠			
		٢م	١	٢١١,٤١	٢١١,٤١		٢١١,٤١			
				الاجمالي			٢٤٦,٩١		٢٤٦,٩١	

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى المسافة من كوبرى الحرقين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بند رقم (١١)							
بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ							
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			الاجمالي
				طول	عرض	ارتفاع	
١	المسجد						
		م ^٣	١	٥,٥١	٠,٢٥	٤,٨٥	٦,٦٨
		م ^٣	١	٣,٣٠	٠,٢٥	٤,٨٥	٤,٠٠
	شباك	م ^٣	١	١,٨٠	٠,٢٥	١,٥٠	٠,٦٨
		م ^٣	١	٣,٤٠	٠,٢٥	٤,٨٥	٤,١٢
	شباك	م ^٣	١	١,٨٠	٠,٢٥	١,٥٠	٠,٦٨
		م ^٣	١	٥,٤٠	٠,٢٥	٤,٨٥	٦,٥٥
	باب	م ^٣	١	٣,٨٠	٠,٢٥	٣,٠٠	٢,٨٥
		م ^٣	١	١,٣٧	٠,٢٥	٤,٨٥	١,٦٦
		م ^٣	١	١,٣٥	٠,٢٥	٤,٨٥	١,٦٣
		م ^٣	١	٣,٨٠	٠,٢٥	٤,٨٥	٤,٦١
		م ^٣	١	١,٤٠	٠,٢٥	٤,٨٥	١,٦٩
		م ^٣	١	١,٦٩	٠,٢٥	٤,٨٥	٢,٠٥
		م ^٣	١	٥,٤٠	٠,٢٥	٤,٨٥	٦,٥٥
	شباك	م ^٣	١	١,٨٠	٠,٢٥	١,٥٠	٠,٦٨
		م ^٣	١	٣,٤٠	٠,٢٥	٤,٨٥	٤,١٢
	شباك	م ^٣	١	١,٨٠	٠,٢٥	١,٥٠	٠,٦٨
		م ^٣	١	٣,٤٤	٠,٢٥	٤,٨٥	٤,١٧
	شباك	م ^٣	١	١,٨٠	٠,٢٥	١,٥٠	٠,٦٨
		م ^٣	١	٣,٥٠	٠,٢٥	٤,٨٥	٤,٢٤
		م ^٣	١	٣,١٥	٠,٢٥	٤,٨٥	٣,٨٢
		م ^٣	١	٣,٨٠	٠,٢٥	٤,٨٥	٤,٦١
		م ^٣	١	٣,٨٥	٠,٢٥	٤,٨٥	٤,٦٧
		م ^٣	١	٦,١٥	٠,٢٥	٤,٨٥	٧,٤٦
	شباك	م ^٣	٤	٠,٨٠	٠,٢٥	٠,٨٠	٠,٦٤
		م ^٣	١	٣,٦٢	٠,٢٥	٤,٨٥	٤,٣٩
	شباك	م ^٣	١	٠,٨٠	٠,٢٥	٠,٨٠	٠,١٦
		م ^٣	١	٤,١٠	٠,٢٥	٤,٨٥	٤,٩٧
		م ^٣	١	٣,٣٥	٠,٢٥	٤,٨٥	٤,٠٦
		م ^٣	١	٢,٩٨	٠,٢٥	٤,٨٥	٣,٦١
	شباك	م ^٣	٢	٠,٨٠	٠,٢٥	٠,٨٠	٠,٣٢
		م ^٣	١	٣,٨٠	٠,٢٥	٤,٨٥	٤,٦١
	باب	م ^٣	١	١,٠٠	٠,٢٥	٢,١٠	٠,٥٣
		م ^٣	١	١,٧٠	٠,٢٥	٥,٣٣	٢,٢٧
		م ^٣	١	١,١٤	٠,٢٥	٥,٣٣	١,٥٢
		م ^٣	١	٤,٠٥	٠,٢٥	٥,٣٣	٥,٤٠
		م ^٣	١	٥,٥١	٠,٢٥	٢,٣٠	٣,١٧
	شباك	م ^٣	١	١,٨٠	٠,٢٥	١,٥٠	٠,٦٨
		م ^٣	١	٣,٢٨	٠,٢٥	٢,٣٠	١,٨٩
	شباك	م ^٣	١	١,٨٠	٠,٢٥	١,٥٠	٠,٦٨
		م ^٣	١	٣,٤٠	٠,٢٥	٢,٣٠	١,٩٦
	شباك	م ^٣	١	١,٨٠	٠,٢٥	١,٥٠	٠,٦٨
		م ^٣	١	٥,٤٠	٠,٢٥	٢,٣٠	٣,١١
	شباك	م ^٣	١	١,٨٠	٠,٢٥	١,٥٠	٠,٦٨
		م ^٣	١	١,٦٢	٠,٢٥	٢,٣٠	٠,٩٣
		م ^٣	١	١,٤٠	٠,٢٥	٢,٣٠	٠,٨٠

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة

(Signature)

(Signature)



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بند رقم (١١)							
بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبية من الطوب الطفلى المفرغ							
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			الاجمالى
				طول	عرض	ارتفاع	
		م ^٣	١	٣,٨٠	٠,٢٥	٢,٣٠	٢,١٩
	شباك	م ^٣	١	١,٠٠	٠,٢٥	٣,١٤	٠,٧٩
		م ^٣	١	١,٤٠	٠,٢٥	٢,٣٠	٠,٨٠
		م ^٣	١	١,٦٨	٠,٢٥	٢,٣٠	٠,٩٧
		م ^٣	١	٥,٤٠	٠,٢٥	٢,٣٠	٣,١١
	شباك	م ^٣	١	١,٨٠	٠,٢٥	١,٥٠	٠,٦٨
		م ^٣	١	٣,٤٠	٠,٢٥	٢,٣٠	١,٩٥
	شباك	م ^٣	١	١,٨٠	٠,٢٥	١,٥٠	٠,٦٨
		م ^٣	١	٣,٤٥	٠,٢٥	٢,٣٠	١,٩٨
	شباك	م ^٣	١	١,٨٠	٠,٢٥	١,٥٠	٠,٦٨
		م ^٣	١	٤,١٠	٠,٢٥	٢,٣٠	٢,٣٦
		م ^٣	١	٣,٥٠	٠,٢٥	٢,٣٠	٢,٠١
		م ^٣	١	٧,٦٠	٠,٢٥	١,٦٢	٣,٠٨
	شباك	م ^٣	٤	١,٨٠	٠,٢٥	١,٥٠	٢,٧٠
		م ^٣	١	٣,٣٥	٠,٢٥	١,٦٢	١,٣٦
	شباك	م ^٣	١	١,٨٠	٠,٢٥	١,٥٠	٠,٦٨
		م ^٣	١	١,٠٤	٠,٢٥	٢,٣٠	٠,٦٠
		م ^٣	١	٣,٧٥	٠,٢٥	٢,٣٠	٢,١٦
	باب	م ^٣	١	١,٠٠	٠,٢٥	٢,١٠	٠,٥٣
		م ^٣	١	٣,٨٠	٠,٢٥	٢,٣٠	٢,١٩
	باب	م ^٣	١	١,٠٠	٠,٢٥	٢,١٠	٠,٥٣
		م ^٣	١	٣,١٥	٠,٢٥	٢,٣٠	١,٨١
	باب	م ^٣	١	١,٠٠	٠,٢٥	٢,١٠	٠,٥٣
		م ^٣	١	٣,٣٥	٠,٢٥	٢,٣٠	١,٩٣
		م ^٣	١	٤,١٠	٠,٢٥	٢,٣٠	٢,٣٦
		م ^٣	١	٤,١٠	٠,٢٥	٢,٣٠	٢,٣٦
		م ^٣	١	٦,١٦	٠,٢٥	٢,٣٠	٣,٥٤
	شباك	م ^٣	٥	٠,٨٠	٠,٢٥	٠,٨٠	٠,٨٠
		م ^٣	١	٣,٦٢	٠,٢٥	٢,٣٠	٢,٠٨
	شباك	م ^٣	١	٠,٨٠	٠,٢٥	٠,٨٠	٠,١٦
		م ^٣	١	٢,٩٨	٠,٢٥	٢,٣٠	١,٧١
		م ^٣	١	١,٧٠	٠,٢٥	١,٨٥	٠,٧٩
	شباك	م ^٣	١	١,٢٠	٠,٢٥	١,٨٠	٠,٥٤
		م ^٣	١	٤,٦٦	٠,٢٥	١,٨٥	٢,١٥
	شباك	م ^٣	٢	١,٨٠	٠,٢٥	١,٥٠	١,٣٥
		م ^٣	١	١,١٤	٠,٢٥	١,٨٥	٠,٥٣
	شباك	م ^٣	١	١,٢٠	٠,٢٥	١,٨٠	٠,٥٤
		م ^٣	١	٤,٠٥	٠,٢٥	١,٨٥	١,٨٧
	شباك	م ^٣	١	١,٨٠	٠,٢٥	١,٥٠	٠,٦٨
	دروه	م ^٣	١	٧٨,٦٢	٠,٢٥	٠,٦٠	١١,٧٩

متكرر

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة

(Signature)

(Signature)



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطویر وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (١١)							
بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ							
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			الاجمالي
				طول	عرض	ارتفاع	
		مكعبات / مسطحات					
		جزئي			خصومات		
السور							
		م٣	٣	١	٣,٧٥	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٣,٩٠	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٣,٩٠	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٣,٩٠	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٣,٩٠	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٣,٩٠	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٣,٩٠	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٣,٩٠	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٤,٠٠	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٣,٧٥	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٣,٧٠	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٣,٧٠	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٣,٧٠	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٤,٢٣	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٤,٢٣	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٣,٧٥	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٣,٩٠	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٣,٩٠	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٣,٩٠	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٣,٩٠	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٣,٩٠	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٣,٩٠	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٤,٠٠	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	١,٧٥	٠,٢٥	١,٣١
الغرف							
		م٣	٣	١	٣,٩٠	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٣,٩٠	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٣,٧٠	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٣,٧٠	٠,٢٥	٣,٠٠
		م٣	٣	١	٢٥,٦٠	٠,٢٥	٣,٨٤
	باب	م٣	٣	٢	١,٠٠	٠,٢٥	٢,١٠
	شبكات	م٣	٣	٢	١,٢٠	٠,٢٥	١,٠٠
الاجمالي							
٢٢٩,٤٨	٢٤,٢٤	٢٥٣,٧١					

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة

(Signature)

(Signature)



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملقى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور

تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بالمتر المسطح توريد وعمل مباني سمك نصف طوبة من الطوب الطفلى المفرغ

بند رقم (١٢)

م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الاجمالى
				طول	عرض	ارتفاع	جزني	خصومات	
١	المسجد								
			١	٦,٩٦		٢,٧٠	١٨,٧٩		
	باب		٥	٠,٨٠		٢,١٠		٨,٤٠	
حمام رجال			١	٢,٠٨		٢,٧٠	٥,٦١		
			١	٢,٠٨		٢,٧٠	٥,٦١		
			١	٢,٠٨		٢,٧٠	٥,٦١		
			١	٢,٠٨		٢,٧٠	٥,٦١		
			١	٢,٠٨		٢,٧٠	٥,٦١		
حمام حريم			١	٤,٢٣		٢,٨٦	١٢,١٠		
	باب		٣	٠,٨٠		٢,١٠		٥,٠٤	
			١	٢,٠٨		٢,٨٦	٥,٩٥		
			١	٢,٠٨		٢,٨٦	٥,٩٥		
			١	٢,٠٨		٢,٨٦	٥,٩٥		
الاجمالى									٥٧,٧٣٧
									١٣,٤٤
									٧١,١٨

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة

(Signature)

(Signature)



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد
السويس الملقى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بند رقم (١٣)							بالمتر المسطح توريد وتركيب كسوة من الحجر الهاشمي			
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الاجمالى	
				طول	عرض	ارتفاع	جزني	خصومات		
المسجد										
١	المحيط كامل	٢م	١	٧٨,٦٠		٦,٨٣	٥٣٦,٨٤			
٢			١	٨٢,٢٧		٠,٢٥	٢٠,٥٧			
٣	شبابيك	٢م	١٥	١,٨٠	١,٥٠	٠,٥٠	٢٠,٢٥			
٤	شبابيك	٢م	١٢	٠,٨٠	٠,٨٠	٠,٥٠	٣,٨٤			
٥	مدخل خلفي	٢م	١	٤,٦٠		٤,٠٠	١٨,٤٠			
٦	باب امامي + السلم	٢م	١	٣,٠٠		٣,٨٠	١١,٤٠			
٧	شباك دائري	٢م	١	٠,٧٩			٠,٧٩			
٨	حجر السور	٢م	١	٢٠,٣٩		١,٦٠	٣٢,٦٢			
٩	سطح التاج	٢م	٦	٠,٥٠	٠,٥٠		١,٥٠			
١٠	الاعمدة	٢م	٤	١,٢٠		٣,٦٠	١٧,٢٨			
١١			٢	١,٨٠		٣,٦٠	١٢,٩٦			
١٢	التاج	٢م	٦	٠,٥٠	٠,٥٠		١,٥٠			
الاجمالى									٥٦٨,٥٩٥	
									٥٤,٦٨	
									٦٢٣,٢٧	

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد
السويس الملقى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بند رقم (١٤)								بالمتر الطولى توريد وتركيب حلية من الكرانيش من الحجر الهاشمي				
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الاجمالى			
				طول	عرض	ارتفاع	جزني	خصومات				
المسجد												
١	وزر	م/ط	٢	٧٨,٧٠			١٥٧,٤٠					
٢		م/ط	٢	٧٠,١٢			١٤٠,٢٤					
٣	خشخان	م/ط	١٢	٤,٧٥			٥٧,٠٠					
٤		م/ط	٤	١,٧٥			٧,٠٠					
٥	قاعده البرواز الشباك	م/ط	٨	٢,٢٣			١٧,٨٤					
٦	فرانتوره	م/ط	٨	٢,٢٣			١٧,٨٤					
٧	وزر السور	م/ط	١	٢٠,٣٩			٢٠,٣٩					
الاجمالي									٤١٧,٧١	٤١٧,٧١٠		

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (١٥)							بالمتر المسطح توريد وتركيب كسوة من الحجر الحرارى			
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الاجمالى	
				طول	عرض	ارتفاع	جزني	خصومات		
		المسجد								
		م٢	١	٨٠,٧١		٠,٥٠	٤٠,٣٦			
		الاجمالى						٤٠,٣٦	٠,٠٠	٤٠,٣٥٥

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة

مهندس

مهندس



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للارضيات							بند رقم (١٦)		
الاجمالى	مكعبات / مسطحات		الأبعاد			عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
	خصومات	جزني	ارتفاع	عرض	طول				
المسجد									
		٢٥٢,٦٥		٢٥٢,٦٥		١	٢م	صحن المسجد	
		١٥,٠٠		١٥,٠٠		١	٢م	غرف	
		١٥,٥٠		١٥,٥٠		١	٢م		
		٣٨,٨٠		٣٨,٨٠		١	٢م	حمامات رجالي + الميضة	
		٨٧,٤٤		٨٧,٤٤		١	٢م	صحن حريم	
		٢٥,٧٠		٢٥,٧٠		١	٢م	حمامات حريم	
		٤,٢٠		٤,٢٠		١	٢م	سلم سطح	
٤٣٩,٢٨٨	٠,٠٠	٤٣٩,٢٩	الاجمالى						

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة

(Signature)

(Signature)



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس
الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بند رقم (١٧)							
بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط							
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			الاجمالى
				طول	عرض	ارتفاع	
مكعبات / مسطحات							
جزئي							
خصومات							
١	المسجد						
	الميضه الرجالي	م٢	١	١٤,٦٠		٤,٠	٥٨,٣٨
	شباك	م٢	١	٠,٨٠		٠,٨	٠,٦٤
	باب	م٢	١	١,٠		١,٠٥	١,٠٥
	فتحه بين الميضة والحمامات	م٢	١	١,١٠	٣,٥٠		٣,٨٥
	حمامات رجالي	م٢	١	٢١,٦٢		٤,٠	٨٦,٤٧
	شبابيك	م٢	٣	٠,٨		٠,٨٠	١,٩٢
	عيون الحمامات	م٢	١	٦,٩٦		٢,٧	١٨,٧٩
		م٢	١	٣,٣٧		٢,٧	٩,١٠
		م٢	١	٥,٤٥		٢,٧	١٤,٧١
		م٢	١	٥,٤٥		٢,٧	١٤,٧١
		م٢	١	٥,٤٥		٢,٧	١٤,٧١
		م٢	١	٣,٤٠		٢,٧	٩,١٧
	ابواب	م٢	٥	٠,٨٠		٢,١٠	٨,٤٠
	حمام حريمي	م٢	١	٢١,٦٢		٢,٨	٦٠,٠٩
	شبابيك	م٢	٣	٠,٨		٠,٨٠	١,٩٢
	باب	م٢	١	١,٠		١,٠٥	١,٠٥
	عيون الحمامات	م٢	١	٦,٤٣		٢,٨	١٧,٨٧
		م٢	١	٥,٤٥		٢,٨	١٥,١٥
		م٢	١	٥,٤٥		٢,٨	١٥,١٥
		م٢	١	٣,٣٧		٢,٨	٩,٣٧
	باب	م٢	٣	٠,٨٠		٢,١٠	٥,٠٤
	كمرات	م٢	١	٣,٨٥		١,٤	٥,٢٧
		م٢	١	٤,٦٥		١,٤	٢,٢٦
الاجمالى							
١٦٢,٠٩	١٠٦,٤٩	٢٦٨,٥٨					

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة

[Signature]

[Signature]



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من انمسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط سنجابي للأسطح مقاس ٢٠×٢٠×٢ سم

بند رقم (١٨)

الاجمالى	مكعبات / مسطحات		الأبعاد			عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
	خصومات	جزنى	ارتفاع	عرض	طول				
								المسجد	١
		٣٥,٥٠		٣٥,٥٠		١	٢م		
		٢١١,٤١		٢١١,٤١		١	٢م		
٢٤٦,٩١	٠,٠٠	٢٤٦,٩١	الاجمالى						

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بند رقم (١٩)							بالمتر المسطح توريد و تركيب رخام جلاله سمك ٤ سم للارضيات		
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الاجمالى
				طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصومات	
١	المسجد								
		م ٢	١		٧٥٥,٨٢		٧٥٥,٨٢	٣٣٨,٩٩	
							٧٥٥,٨٢	٣٣٨,٩٩	٤١٦,٨٣
									الاجمالى

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور

تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق



بند رقم (٢٠)						
بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت جندولا						
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد		الاجمالى
				طول	عرض	
				ارتفاع	جزني	مكعبات / مسطحات خصومات
المسجد						
	سلم حريم	م/ط	٢١	١,٣٠	٢٧,٣٠	
	مميز	م/ط	٩	١,٠٠	٩,٠٠	
	سلم حريم خارجي	م/ط	٥	٤,١٠	٢٠,٥٠	
	سلم مدخل رئيسي	م/ط	٢	٣,٠٠	٦,٠٠	
	الغرف	م/ط	٤	١,٠٠	٤,٠٠	
	مبيضه	م/ط	١	٨,٤٥	٨,٤٥	
	الاجمالي					٧٥,٢٥
					٠,٠٠	٧٥,٢٤٥

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور

تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بند رقم (٢١)							بالمتر المسطح توريد و تركيب حوائط من الجرانيت جندولا بسمك ٢ سم			
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الاجمالى	
				طول	عرض	ارتفاع	جزني	خصومات		
١	المسجد									
	رخام حوائط	٢م	١	٣٢,١٨		١,٢٠	٣٨,٦٢			
		٢م	١	٢٩,٥٨		١,٢٠	٣٥,٥٠			
		٢م	١	٤,١٠		١,٢٠	٤,٩٢			
		٢م	١	٤,١٠		١,٢٠	٤,٩٢			
	غطا علوي	٢م	١	٦٩,٩٧		٠,٠٥	٣,٥٠			
	المبيضه	٢م	١	٢٨,٧٥		٠,٤٠	١١,٥٠			
	مدخل سلم	٢م	١	٧,٠٦			٧,٠٦			
	صدفه	٢م	٢	١,١٦			٢,٣٢			
	بسطة	٢م	١	٤,٩٥			٤,٩٥			
	الاجمالى						١١٣,٢٧٥		١١٣,٢٧٥	

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (٢٢)		بالمقطوعية توريد و تركيب رخام لزوم قبلة المسجد	
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد
١	رخام قبله	مقطوعيه	١

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد
السويس الملقى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بند رقم (٢٣)								بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات				
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الاجمالى			
				عرض	ارتفاع	جزني	خصومات					
المسجد												
	الدروه	م٢	١	٧٨,٦٢		٠,٤٥	٣٥,٣٨					
	سور	م٢	١	٩٤,٨٠		٣,٠٠	٢٨٤,٤٠					
		م٢	١	٨,٠٥		٣,٠٠	٢٤,١٥					
	كمرات الشخشيخه خارجي	م٢	١	٣٢,٤٠		٠,٥٠	١٦,٢٠					
		م٢	١	٣٢,٤٠		٠,٧٠	٢٢,٦٨					
	اعمده الشخشيخه	م٢	١٦		٠,٢٥	١,٥٠	٦,٠٠					
	خارجي الغرفه	م٢	١	١٢,٥٥		٣,٠٠	٣٧,٦٥					
الاجمالى									٤٢٦,٤٦	٠,٠٠		
									٤٢٦,٤٥٦			

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

Signature

مهندس الشركة

Signature



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بند رقم (٢٤)							بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف			
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الاجمالى	
				طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصومات		
المسجد										
حوائط	صحن رجالي	م	٢	٤٥,٠٣		٥,٨٣	٢٦٢,٥٢			
	شبابيك	م	٢	١,٨٠	١,٤٦			٢٨,٩١		
	شباك دائري	م	٢	٣,١٤	٠,٢٥			٠,٧٩		
	باب رئيسي	م	٢	٣,٠٠		٣,٥٥		١٠,٦٥		
	مدخل خلفي	م	٢	٢٢,٤٣		٢,٨٣	٦٣,٤٨			
	باب خلفي	م	٢	١,٩٠		٢,٢٠		٨,٣٦		
	باب حمام	م	٢	١,٠٠		٢,١٠		٢,١٠		
	مدخل خلفي	م	٢	١٧,١٥		٢,٨٣		٤٨,٥٣		
	شباك	م	٢	١,٨٠	١,٤٦			٢,٦٣		
	عمود	م	٢	٣,٠٠		٢,٨٣	٥,٦٦			
	سلم	م	٢	١٥,٤٠		٧,٢١	١١١,٠٣			
	باب	م	٢	١,٠٠		٢,١٠		٢,١٠		
	بطنيه سلم	م	٢	١,٣٥		٧,٠٠	٩,٤٥			
	صحن حريم	م	٢	٤٧,٣٩		٢,٧٨	١٣١,٧٤			
	شباك	م	٢	١,٨٠	١,٤٦			١٠,٥١		
	شباك	م	٢	١,٨٠	١,٢٠			٤,٣٢		
	باب	م	٢	١,٠٠		٢,١٠		٢,١٠		
	فتحات المشربيه	م	٢	١,٥٠		١,٨٠		١٣,٥٠		
	خارجي فتحات المشربيه	م	٢	١١,٤٥		٢,٧٨	٣١,٨٣			
	مدخل السطح	م	٢	٩,٧٨		٢,٧٨	٢٧,١٨			
	عمود	م	٢	١,٨٠		٢,٧٨	٥,٠٠			
	اعمده الشخشيخه	م	٢	١,٠٠		١,٥٠	٢٤,٠٠			
	اسقف	مدخل	م	٢	٧٣,٥٤		٧٣,٥٤			
		حمام	م	٢	١٣,١٠		١٣,١٠			
			م	٢	١٥,٩٤		١٥,٩٤			
			م	٢	١٤,٩٥		١٤,٩٥			
		سلم	م	٢	١٤,٧٢		١٤,٧٢			
		حريم	م	٢	٨٦,٤٣		٨٦,٤٣			
		حمام حريم	م	٢	١٥,٩٤		١٥,٩٤			
		مدخل سطح	م	٢	٩,٦٢		٩,٦٢			
		صحن رجالي	م	٢	٣٦,١٩		٣٦,١٩			
			م	٢	٣٦,١٠		٣٦,١٠			
م			٢	٢٨,٤٣		٢٨,٤٣				
م			٢	٥,٩٧		٥,٩٧				
الشخشيخه		م	٢	٢٢,٠٨		٢٢,٠٨				
		م	٢	٢,٢٥		٢,٢٥				
كمرات		م	٢	٧,٦٠		١,٢٧	١٩,٣٠			
		م	٢	٧,٦٠		١,٧٢	٢٦,١٤			
		م	٢	٣,٥٠		١,٩٢	١٣,٤٤			
		م	٢	٤,٠٠		٨,٢٥	٣٣,٠٠			
		م	٢	٣٠,٤٠		٠,٤٢	١٢,٧٧			
كمرات الشخشيخه داخلي		م	٢	٣٠,٤٠		٠,٥٠	١٦,٢٠			
كمرات الشخشيخه خارجي	م	٢	٣٠,٤٠							
غرف										
غرفه الشيخ	م	٢	١٥,٥٠		٢,٨٤	٤٤,٠٢				
	م	٢	١٥,٥٠		٢,٨٤	٤٤,٠٢				
	م	٢	١,٠٠		١,٢٠	٢,٤٠				
	م	٢	١,٠٠		٢,١٠	٤,٢٠				
الاجمالي							١٣٢٥,١٥	١٤١,١٠	١١٨٤,٠٥٤	

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة

الاسم

الاسم

بند رقم (٢٥)							بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بيوية البلاستيك			
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات			
				عرض	طول	ارتفاع	جزئي	خصومات		
المسجد										
حوائط	صحن رجالي	م	٢		٤٥,٠٣	٥,٨٣	٢٦٢,٥٢			
	شبابيك	م	١١	١,٨٠				٢٨,٩١		
	شباك دائري	م	١	٣,١٤				٠,٧٩		
	باب رئيسي	م	١	٣,٠٠		٣,٥٥		١٠,٦٥		
	مدخل خلفي	م	١	٢٢,٤٣		٢,٨٣	٦٣,٤٨			
	باب خلفي	م	٢	١,٩٠		٢,٢٠		٨,٣٦		
	باب حمام	م	١	١,٠٠		٢,١٠		٢,١٠		
	مدخل خلفي	م	١	١٧,١٥		٢,٨٣		٤٨,٥٣		
	شباك	م	١	١,٨٠				٢,٦٣		
	عمود	م	١	٢,٠٠		٢,٨٣	٥,٦٦			
	سلم	م	١	١٥,٤٠		٧,٢١	١١١,٠٣			
	باب	م	١	١,٠٠		٢,١٠		٢,١٠		
	بطنيه سلم	م	١	١,٣٥		٧,٠٠	٩,٤٥			
	صحن حريم	م	١	٤٧,٣٩		٢,٧٨	١٣١,٧٤			
	شباك	م	٤	١,٨٠				١٠,٥١		
	شباك	م	٢	١,٨٠				٤,٣٢		
	باب	م	١	١,٠٠		٢,١٠		٢,١٠		
	فتحات المشربيه	م	٥	١,٥٠		١,٨٠		١٣,٥٠		
	خارجي فتحات المشربيه	م	١	١١,٤٥		٢,٧٨	٣١,٨٣			
	مدخل السطح	م	١	٩,٧٨		٢,٧٨	٢٧,١٨			
	عمود	م	١	١,٨٠		٢,٧٨	٥,٠٠			
	اعمده المشربيه	م	١٦	١,٠٠		١,٥٠	٢٤,٠٠			
	اسقف	مدخل	م	١		٧٣,٥٤		٧٣,٥٤		
		حمام	م	١		١٣,١٠		١٣,١٠		
			م	١		١٥,٩٤		١٥,٩٤		
			م	١		١٤,٩٥		١٤,٩٥		
			م	١		١٤,٧٢		١٤,٧٢		
		حريم	م	١		٨٦,٤٣		٨٦,٤٣		
		حمام حريم	م	١		١٥,٩٤		١٥,٩٤		
		مدخل سطح	م	١		٩,٦٢		٩,٦٢		
		صحن رجالي	م	١		٣٦,١٩		٣٦,١٩		
			م	١		٣٦,١٠		٣٦,١٠		
م			١		٢٨,٤٣		٢٨,٤٣			
م			١		٥,٩٧		٥,٩٧			
الشكشوخه		م	٤		٢٢,١٩		٨٨,٣٢			
كمرات		م	١		٢,٢٥		٢,٢٥			
		م	٢		٧,٦٠	١,٢٧	١٩,٣٠			
		م	٢		٧,٦٠	١,٧٢	٢٦,١٤			
	م	٢		٣,٥٠	١,٩٢	١٣,٤٤				
	م	١		٤,٠٠	٨,٢٥	٣٣,٠٠				
	م	١		٣٠,٤٠	٠,٤٢	١٢,٧٧				
	م	١		٣٢,٤٠	٠,٥٠	١٦,٢٠				
تقريب										
غرفه الشيخ	م	٢		٤٥,٥٠	٢,٨٤	٤٤,٠٢				
	م	١		١٥,٣٠	٢,٨٤	٤٤,٠٢				
	م	٢		١,٠٠	١,٢٠	٢,٤٠				
	م	٢		١,٠٠	٢,١٠	٤,٢٠				
الاجمالي				١٣٢٥,١٥	١٤١,١٠	١١٨٤,٠٥٤				

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة

(Signature)

(Signature)



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد
السويس الملقى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (٢٦)							
بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات سافيتو							
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			الاجمالى
				طول	عرض	ارتفاع	
المسجد							
	الدروه	م٢	١	٧٨,٦٢		٠,٤٥	٣٥,٣٨
	سور	م٢	١	٩٤,٨٠		٣,٠٠	٢٨٤,٤٠
		م٢	١	٨,٠٥		٣,٠٠	٢٤,١٥
	كمرات الشخشيخه خارجي	م٢	١	٣٢,٤٠		٠,٥٠	١٦,٢٠
		م٢	١	٣٢,٤٠		٠,٧٠	٢٢,٦٨
	اعمده الشخشيخه	م٢	١٦		٠,٢٥	١,٥٠	٦,٠٠
	خارجي الغرفه	م٢	١	١٢,٥٥		٣,٠٠	٣٧,٦٥
				الاجمالى			
				٤٢٦,٤٦			
				٠,٠٠			
				٤٢٦,٤٦			

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة

(Signature)

(Signature)



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد
السويس الملقى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور

تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بند رقم (٢٧)							بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب			
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			الاجمالى			
				طول	عرض	ارتفاع				
المسجد								مكعبات / مسطحات	جزني	خصومات
	المبىضة + السطح + مصلى الحريم	م٢	٤	١,٠٠		٢,١٥	٨,٦٠			
	حمامات الرجال + حمامات الحريم	م٢	٢	١,٠٠		٢,١٥	٤,٣٠			
	الباب الرئيسى	م٢	١	٣,٠٠		٣,٨٠	١١,٤٠			
	عدد ٢ باب خلفى	م٢	٢	١,٩٠		٢,٢٠	٨,٣٦			
	المشربية	م٢	٥	١,٥٠		١,٨٠	١٣,٥٠			
الاجمالي								٤٦,١٦	٠,٠٠	٤٦,١٦

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس
الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (٢٨)								بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابيك وابواب الومنيوم				
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الاجمالى			
				طول	عرض	ارتفاع	جزني	خصومات				
المسجد												
	شبابيك صحن المسجد	م٢	١٦	١,٥٠		١,٨٠	٤٣,٢٠					
	شبابيك مصلى الحريم	م٢	٢	١,٢٠		١,٨٠	٤,٣٢					
	شبابيك الحمامات	م٢	١٤	٠,٨٠		٠,٨٠	٨,٩٦					
	شبابيك الغرف الملحقة	م٢	٣	١,٢٠		١,٠٠	٣,٦٠					
	شبابيك الشخصنة	م٢	٨	١,٧٧		١,٦٠	٢٢,٦٦					
		م٢	٨	١,٦٥		١,٦٠	٢١,١٢					
	ابواب الحمامات	م٢	٨	٠,٨٠		٢,١٠	١٣,٤٤					
الاجمالى								١١٧,٣٠	٠,٠٠	١١٧,٢٩٦		

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس
الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور




تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (٢٩)		بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (37 ؛ ٥٢) بجميع الاقطار
اجمالي حديد القواعد والاعمده والاسقف	33.68	
اجمالي حديد الكمرات	10.38	
الاجمالي طن	44.05	

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة

الوصف	التمديد	الشكل	أبعاد الخرسانة المسلحة	الطول	عدد الإسراع	التسليح/م	القطر	وزن م الطولي	الإجمالي	إجمالي التمديد	عدد التمديد	الإجمالي
			طول عرض ارتفاع									
F1	فرش سفلي	0.4 0.4 1.2	0.5 1.3 1.3	2	7	5	16	1.580	22.12	44.25	6	265.48
				2	7	5	16	1.580	22.12			
				5	1	1	10	0.617	3.09			18.52
F2	فرش سفلي	0.4 0.4 1.4	0.5 1.5 1.5	2.2	8	5	16	1.580	27.81	55.62	3	166.87
				2.2	8	5	16	1.580	27.81			
				5.8	1	1	10	0.617	3.58			10.74
F3	فرش سفلي	0.4 0.4 1.7	0.5 1.8 1.5	2.5	10	6	16	1.580	39.51	81.22	5	406.12
				2.2	12	6	16	1.580	41.72			
				6.4	1	1	10	0.617	3.95			19.75
F4	فرش سفلي	0.4 0.4 1.7	0.5 1.8 1.4	2.5	9	6	16	1.580	35.56	75.38	4	301.51
				2.1	12	6	16	1.580	39.82			
				6.2	1	1	10	0.617	3.83			15.31
F5	فرش سفلي	0.4 0.4 1.7	0.5 1.8 1.8	2.5	12	6	16	1.580	47.41	94.81	2	189.63
				2.5	12	6	16	1.580	47.41			
				7	1	1	10	0.617	4.32			8.64
F6	فرش سفلي	0.4 0.4 2	0.5 2.1 2.1	2.8	17	8	16	1.580	75.22	150.44	2	300.88
				2.8	17	8	16	1.580	75.22			
				8.2	1	1	10	0.617	5.06			10.12



تتخذ شرعة أهل السنة العامة للإناث والطرق

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حدود (37 : ٥٢) بجميع الاقطار

ہند رقم (۲۹)

ماہیل


[Handwritten signature]

الشركة

الوصف	النموذج	الشكل	لواء الخرسانة المسلحة	الطول	عدد الاسياخ	الصلب/م	القطر	وزن م الطول	الإجمالي	إجمالي النموذج	عدد النموذج	الإجمالي
سفلان	علوي	0.4	0.4	9.1	3	3	16	1.58	43.14	82.5	1	82.5
	سفلي	0.4	0.4	8.3	3	3	16	1.58	39.3			
	كائنات	0.4	0.1	1.3	84	10	8	0.395	43	43	1	43
	علوي	0.4	0.4	5.3	3	3	16	1.58	25.13	46.5	1	46.5
	سفلي	0.4	0.4	4.5	3	3	16	1.58	21.3			
	كائنات	0.4	0.1	1.3	46	10	8	0.395	24	24	1	24
	علوي	0.4	0.4	5.11	3	3	16	1.58	24.23	44.7	1	44.7
	سفلي	0.4	0.4	4.31	3	3	16	1.58	20.4			
	كائنات	0.4	0.1	1.3	45	10	8	0.395	23	23	1	23
	علوي	0.4	0.4	5.08	3	3	16	1.58	24.08	44.4	1	44.4
	سفلي	0.4	0.4	4.28	3	3	16	1.58	20.3			
	كائنات	0.4	0.1	1.3	44	10	8	0.395	23	23	1	23
سفلان	علوي	0.4	10.43	11.23	3	3	16	1.58	53.24	102.7	1	102.7
	سفلي	0.4	10.43	10.43	3	3	16	1.58	49.4			
	كائنات	0.4	0.1	1.3	106	10	8	0.395	54	54	1	54
	علوي	0.4	7.2	8	3	3	16	1.58	37.93	72.1	1	72.1
	سفلي	0.4	7.2	7.2	3	3	16	1.58	34.1			
	كائنات	0.4	0.1	1.3	73	10	8	0.395	37	37	1	37
	علوي	0.4	4.6	5.4	3	3	16	1.58	25.60	142.2	3	47.4
	سفلي	0.4	4.6	4.6	3	3	16	1.58	21.8			
	كائنات	0.4	0.1	1.3	47	10	8	0.395	24	24	3	24
	علوي	0.4	4.35	5.15	3	3	16	1.58	24.41	45.0	1	45.0
	سفلي	0.4	4.35	4.35	3	3	16	1.58	20.6			
	كائنات	0.4	0.1	1.3	45	10	8	0.395	23	23	1	23



اعمال انشاء مسجد بعلول بدلا من المسجد الذي يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس القلبي في المسافة من كوبرى الحرافيين وحتى محطة على منصور



تتميز سرعة تنفيذ الخدمة للإنشاء وحفر

بالقطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (37 : ٥٢) بجميع الأقطار

بند رقم (٢٩)


وصف	الكمية	الشكل	كمية الخرسانة المسلحة	الطول	عدد الاسياخ	النتيجه/م	قطر	وزن م القطر	الإجمالي	إجمالي التموذج	عدد التماذج	الإجمالي
علوي	0.4											
سفل	4.62								25.69	47.6	1	47.6
كائنات	0.4								21.9			
علوي	0.4											
سفل	4.62											
كائنات	0.1											
علوي	0.4								25	25	1	25
سفل	0.15											
كائنات	0.4											
علوي	0.4								26.03	48.3	1	48.3
سفل	4.69								22.2			
كائنات	0.4											
علوي	0.4								25	25	1	25
سفل	0.15											
كائنات	0.4											
علوي	0.4								23.68	43.6	1	43.6
سفل	4.195								19.9			
كائنات	0.4											
علوي	0.4								22	22	1	22
سفل	0.15											
كائنات	0.4											
علوي	0.4								13.23	45.3	2	22.7
سفل	1.99								9.4			
كائنات	0.4											
علوي	0.4								11	11	2	11
سفل	0.15											
كائنات	0.4											
علوي	0.4								13.13	22.5	1	22.5
سفل	1.97								9.3			
كائنات	0.4											
علوي	0.4								10	10	1	10
سفل	0.15											
كائنات	0.4											
علوي	0.4								45.27	86.8	1	86.8
سفل	8.75								41.5			
كائنات	0.4											
علوي	0.4								46	46	1	46
سفل	0.15											
كائنات	0.4											
علوي	0.4								42.62	81.4	1	81.4
سفل	8.19								38.8			
كائنات	0.4											
علوي	0.4								43	43	1	43
سفل	0.15											
كائنات	0.4											
علوي	0.4								68.27	132.7	1	132.7
سفل	11.6								64.5			
كائنات	0.4											
علوي	0.4								64	64	1	64
سفل	0.15											
كائنات	0.4											

مهندس الشركة

مهندس الشركة



أعمال إنشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذي يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملاقي في المسافة من كوبري الدرافين وحتى محطة على منصور



تأليف شركة فنيلا للبناء والهندسة

بالظن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (37 : 2) بجميع الأقطار

بند رقم (٢٩)

الوصف	النموذج	شكل	كمية الخرسانة المسلحة	الطول	عدد الإسراع	الصلب/م	قطر	وزن م الطولي	الإجمالي	إجمالي النموذج	عدد النماذج	الإجمالي
لحام الأضلاع	for C1			1.8	4		16	1.58	11.38	11.38	6	68.27
	for C2			1.8	10		16	1.58	28.44	28.44	5	142.22
	for C3			1.8	12		16	1.58	34.13	34.13	2	68.27
	for C4			1.8	12		16	1.58	34.13	34.13	1	34.13
	for C6			1.8	16		16	1.58	45.51	45.51	5	227.56
	for C7			2.1	16		22	2.99	100.39	100.39	4	401.54
	for Cox			1.8	4		16	1.58	11.38	11.38	1	11.38
سقف	C1			6.25	4		16	1.58	40	40	6	237
	كنايت			1.40	51	7	8	0.395	28.21	28.21		169.24
	C3			6.25	12		16	1.58	119	119	2	237
	كنايت			3.35	51	7	8	0.395	67.50	67.50		134.99
	C2			6.25	10		16	1.58	99	99	5	494
	كنايت			2.87	51	7	8	0.395	57.74	57.74		288.72
	C4			6.25	12		16	1.58	119	119	1	119
	كنايت			3.55	51	7	8	0.395	71.53	71.53		71.53
	C6			6.25	16		16	1.58	158	158		790

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق			بالتنفيذ وتوريد وتركيب وترتيب حديد (37 و 21) بجميع الأقطار							بند رقم (٢٩)				
الوصف	النموذج	الشكل	إجمالي المساحة			الطول	عدد الأسياخ	التسليح/م	المقطع	وزن م المقبول	الإجمالي	إجمالي النموذج	عدد التماذج	الإجمالي
	C6		3	0.5	0.5	3	16	16	16	1.58	76	76	5	379
	كتات		3.60	28	7	8	0.395	39.82	39.82					199.11
	C7		3	0.5	0.5	3	16	16	22	2.99	143	143	4	574
	كتات		3.60	28	7	8	0.395	39.82	39.82					159.29
فروش سفل			8.95	38	7	10	0.617	209.9	209.9			2.0	209.9	
			4.85	44	7	10	0.617	131.7	131.7				131.7	
		1.7	13.7	35	6	12	0.889	426.2	426.2				426.2	
			10.67	37	6	12	0.889	350.9	350.9				350.9	
			5.74	49	6	12	0.889	250.0	250.0				500.0	
		2	14	35	6	12	0.889	435.6	435.6				435.6	
			8.7	7	7	10	0.617	37.6	37.6				37.6	
			5.5	24	7	10	0.617	81.5	81.5				81.5	
			11.59	35	7	10	0.617	250.4	250.4				250.4	
			4.35	32	7	10	0.617	85.9	85.9				85.9	
			6.06	35	6	12	0.889	188.5	188.5				188.5	
			10.17	52	6	12	0.889	470.1	470.1				470.1	
		1.8	13.8	31	6	12	0.889	380.3	380.3				380.3	
		2	14	31	6	12	0.889	385.8	385.8				385.8	
			5.5	31	6	12	0.889	151.6	151.6				151.6	
	خط سفل			4.85	51	6	12	0.889	219.9	219.9				2.0
			2.25	45	7	12	0.889	90.0	90.0			90.0		
			3	12	6	16	1.580	56.9	56.9			56.9		
			3	12	6	16	1.580	56.9	56.9			56.9		
			3	12	6	16	1.580	56.9	56.9			56.9		
			3	18	6	16	1.580	85.3	85.3			85.3		
			3	18	6	16	1.580	85.3	85.3			85.3		
			3.5	65	6	16	1.580	359.5	359.5			359.5		
			3	15	6	16	1.580	71.1	71.1			71.1		
			3	15	6	16	1.580	71.1	71.1			71.1		
			4	20	6	16	1.580	126.4	126.4			126.4		
			4	27	6	16	1.580	170.7	170.7			170.7		
			4	18	6	16	1.580	113.8	113.8			113.8		
			4	27	6	16	1.580	170.7	170.7			170.7		
			4	18	6	16	1.580	113.8	113.8			113.8		



اعمال إنشاء مسجد بدلى بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى المسافة من كوبرى الحرافين وحتى محطة على منصور


المهندسة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(CAPBLT)

تأدية شقة تابل فمعة للإشياء وطرق

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب جديد (٥٢١ 37) بجمع الإقطار

بند رقم (٢٩)

الوصف	التمويل	الشكل	أبعاد الدراسة المساحة	الطول	عدد الإسياع	التسليح/م	القطر	وزن م الطولي	الإجمالي	إجمالي التمويل	عدد التمازج	الإجمالي
فناء عادي		12 2		14	31	6	12	0.889	385.8	385.8		385.8
		12 2		14	28	6	12	0.889	348.4	348.4		348.4
		5		5	47	6	12	0.889	208.9	208.9		208.9
		12 6.3		18.3	30	6	12	0.889	488.0	488.0		488.0
		5		5	47	6	12	0.889	208.9	208.9		208.9
		6		6	28	6	12	0.889	149.3	149.3		149.3
		9.3		9.3	52	6	12	0.889	429.9	429.9		429.9
		12 2		14	31	6	12	0.889	385.8	385.8		385.8
		12 2		14	31	6	12	0.889	385.8	385.8		385.8
		5.5		5.5	31	6	12	0.889	151.6	151.6		151.6
		4.85		4.85	51	6	12	0.889	219.9	219.9		219.9
تشبيبه		1 4.79		5.79	35	6	12	0.889	720.5	180.1	40	180.1
		3.54		3.54	50	6	12	0.889	629.3	157.3		157.3
		1 4.79		5.79	35	6	10	0.617	500.4	125.1		125.1
		3.54		3.54	50	6	10	0.617	437.0	109.3		109.3
		1.5		1.5	10	6	10	0.617	9.3	9.3		9.3
		1.5		1.5	10	6	10	0.617	9.3	9.3		9.3
		1.5		1.5	10	6	12	0.889	13.3	13.3		13.3
		1.5		1.5	10	6	12	0.889	13.3	13.3		13.3
Ck		3.47 0.35		3.82	4	4	16	1.58	386	24	16	24
		0.20 0.1 0.20 0.2		1.00	30	7	8	0.395	189.63	11.85		11.85



تتخذ شركة الفول العامة للإسكان والطرق

بالطن نوربد وتشغول وترکيب وترهبط حديد (37 ۰۲) جميع الاقطار

بند رقم (۲۹)


سلام

[Signature]

مهندس الشركة



إستشار إنشاء مسجد بتبيل بدلا من المسجد الذي يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس المائل في المسافة من كوبري التحريين وحتى محطة علي منصور



تتبع شركة قنيل دفعة لإنشاء وطريق

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتجهيز حديد (37 : 0 ٢) جميع الأقطار


بند رقم (٢٩)

الوصف	النموذج	الشكل	كمية الخرسانة المسلحة	الطول	عدد الأسياخ	التسليح/م	القطر	وزن م الطولي	الإجمالي	إجمالي النموذج	عدد التماذج	الإجمالي
سور												
F1	فرض سفلي	0.7 0.7	0.8	1	1	6	6	1.580	21.81	43.61	28	1221.21
									21.81			65.68
									2.35			65.68
									2.35			65.68
علوي	سفلي	12 12 12 5.2	0.5	11.5	12	5.7	0.5	1.58	200.06	395.4	1	395.4
									195.3			395.4
									190			190
									190.58			376.4
علوي	سفلي	12 12 12 3.2	0.5	11.5	12	3.7	0.5	1.58	185.8	376.4	1	376.4
									180			180
									104.30			203.9
									99.6			203.9
علوي	سفلي	12 9	0.5	11.5	9.5	0.5	0.1	0.2	25.22	45.7	4	182.8
									20.5			182.8
									114			114
									12.33			320.47
علوي	سفلي	3.6	0.5	4.32	0.1	0.1	0.2	0.25	23	23	6	137
									14.70			88.18
									493			493
									320.47			320.47

الوصف	التمديد	الشكل	كمية الخرسانة المسلحة	الطول	عدد الإسراع	القسمة/م	القطر	وزن م الطولي	الإجمالي	إجمالي التمديد	عدد التمدد	الإجمالي						
شرفه																		
قواعد	F1		0.8	1	1					43.61	2	87.23						
													21.81	1.580	16	6	6	2.3
													21.81	1.580	16	6	6	2.3
										2.35	2.35	0.617	10	1	1	3.8		



اعمال إنشاء مسجد بدول بدلا من المسجد الذي يعزى تطوير وتوسعة مسطر خط سكة حديد السويس الملحق في المنطقة من كوبرى الحرايين وحتى محطة على منصور



تأليف شركة النيل القمصنة للتشاور والهندسة

بمطابق توريد وتنشيل وتركيب وترتيب حديد (37 * 11) بجميع الاقطار

بند رقم (٢١)

الوصف	الكمية	الشكل	الابعاد الخرسانية			طول القطاع	عدد الاسياخ	القطر	وزن المتر الطولي	الاجمالي	طول فلكه	عدد فلكات	سليم/م	قطر	وزن الحديد	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول											
ك. ١	١		0.70	0.25	1.66	2.31	3.00	16.00	1.58	10.95	1.90	7.00	7.00	8.00	0.40	5.25
	١ ج		0.70	0.25	1.66	1.07	3.00	16.00	1.58	5.05	1.90	7.00	7.00	8.00	0.40	5.25
	د		0.70	0.25	1.66	1.33	2.00	12.00	0.89	2.36	1.90	5.00	5.00	8.00	0.40	4.50
	حديد لكتاش		0.70	0.25	1.66	1.66	2.00	10.00	0.62	2.05	1.90	5.00	5.00	8.00	0.40	4.50
ك. ١	١		0.70	0.25	5.01	5.36	3.00	16.00	1.58	25.39	1.90	7.00	19.00	8.00	0.40	14.26
	د		0.70	0.25	5.01	2.83	2.00	12.00	0.89	5.03	1.90	5.00	14.00	8.00	0.40	10.51
	٢ ج		0.70	0.25	5.01	3.69	3.00	16.00	1.58	17.49	1.90	5.00	14.00	8.00	0.40	10.51
	حديد لكتاش		0.70	0.25	5.01	5.01	2.00	10.00	0.62	6.18	1.90	5.00	14.00	8.00	0.40	10.51
ك. ١	١		0.70	0.25	2.03	2.35	3.00	16.00	1.58	11.14	1.90	7.00	9.00	8.00	0.40	6.76
	د		0.70	0.25	2.03	1.35	2.00	12.00	0.89	2.40	1.90	5.00	7.00	8.00	0.40	5.25
	٢ ج		0.70	0.25	2.03	3.69	3.00	16.00	1.58	17.49	1.90	5.00	7.00	8.00	0.40	5.25
	حديد لكتاش		0.70	0.25	2.03	2.03	2.00	10.00	0.62	2.50	1.90	5.00	7.00	8.00	0.40	5.25
ك. ١	١		0.70	0.25	3.43	3.87	3.00	16.00	1.58	18.35	1.90	7.00	13.00	8.00	0.40	9.76
	د		0.70	0.25	3.43	2.08	2.00	12.00	0.89	3.69	1.90	5.00	10.00	8.00	0.40	7.51
	٢ ج		0.70	0.25	3.43	2.77	3.00	16.00	1.58	13.12	1.90	5.00	10.00	8.00	0.40	7.51
	حديد لكتاش		0.70	0.25	3.43	3.43	2.00	10.00	0.62	4.23	1.90	5.00	10.00	8.00	0.40	7.51
ك. ١	١		0.70	0.25	4.07	5.17	3.00	16.00	1.58	24.51	1.90	7.00	16.00	8.00	0.40	12.01
	١ ج		0.70	0.25	4.07	1.56	3.00	16.00	1.58	7.40	1.90	7.00	16.00	8.00	0.40	12.01
	د		0.70	0.25	4.07	2.31	2.00	12.00	0.89	4.11	1.90	5.00	12.00	8.00	0.40	8.01
	٢ ج		0.70	0.25	4.07	3.33	3.00	16.00	1.58	15.80	1.90	5.00	12.00	8.00	0.40	8.01
ك. ١	١		0.70	0.25	4.34	5.00	3.00	16.00	1.58	23.70	1.90	7.00	17.00	8.00	0.40	12.76
	١ ج		0.70	0.25	4.34	1.98	3.00	16.00	1.58	9.36	1.90	7.00	17.00	8.00	0.40	12.76
	د		0.70	0.25	4.34	2.46	2.00	12.00	0.89	4.38	1.90	5.00	12.00	8.00	0.40	9.01
	٢ ج		0.70	0.25	4.34	3.18	3.00	16.00	1.58	15.06	1.90	5.00	12.00	8.00	0.40	9.01
ك. ١	١		0.70	0.25	4.42	5.07	3.00	16.00	1.58	24.02	1.90	7.00	17.00	8.00	0.40	12.76
	د		0.70	0.25	4.42	2.43	2.00	12.00	0.89	4.31	1.90	5.00	13.00	8.00	0.40	9.76
	٢ ج		0.70	0.25	4.42	1.97	3.00	16.00	1.58	9.36	1.90	5.00	13.00	8.00	0.40	9.76
	حديد لكتاش		0.70	0.25	4.42	4.42	2.00	10.00	0.62	5.45	1.90	5.00	13.00	8.00	0.40	9.76
ك. ١	١		0.70	0.25	4.42	5.72	3.00	16.00	1.58	27.12	1.90	7.00	17.00	8.00	0.40	12.76
	١ ج		0.70	0.25	4.42	3.51	3.00	16.00	1.58	16.64	1.90	7.00	17.00	8.00	0.40	12.76
	د		0.70	0.25	4.42	2.71	2.00	12.00	0.89	4.82	1.90	5.00	13.00	8.00	0.40	9.76
	حديد لكتاش		0.70	0.25	4.42	4.42	2.00	10.00	0.62	5.46	1.90	5.00	13.00	8.00	0.40	9.76
ك. ١	١		0.70	0.25	3.85	5.15	3.00	16.00	1.58	24.41	1.90	7.00	15.00	8.00	0.40	11.26
	١ ج		0.70	0.25	3.85	3.22	3.00	16.00	1.58	15.29	1.90	7.00	15.00	8.00	0.40	11.26
	د		0.70	0.25	3.85	2.42	2.00	12.00	0.89	4.31	1.90	5.00	11.00	8.00	0.40	8.26
	حديد لكتاش		0.70	0.25	3.85	3.85	2.00	10.00	0.62	4.75	1.90	5.00	11.00	8.00	0.40	8.26
ك. ١	١		0.70	0.25	4.15	5.45	3.00	16.00	1.58	25.84	1.90	7.00	16.00	8.00	0.40	12.01
	١ ج		0.70	0.25	4.15	3.38	3.00	16.00	1.58	16.00	1.90	7.00	16.00	8.00	0.40	12.01
	د		0.70	0.25	4.15	2.58	2.00	12.00	0.89	4.58	1.90	5.00	12.00	8.00	0.40	9.01
	حديد لكتاش		0.70	0.25	4.15	4.15	2.00	10.00	0.62	5.12	1.90	5.00	12.00	8.00	0.40	9.01
ك. ١	١		0.70	0.25	4.15	5.45	3.00	16.00	1.58	25.84	1.90	7.00	16.00	8.00	0.40	12.01
	١ ج		0.70	0.25	4.15	3.38	3.00	16.00	1.58	16.00	1.90	7.00	16.00	8.00	0.40	12.01
	د		0.70	0.25	4.15	2.58	2.00	12.00	0.89	4.58	1.90	5.00	12.00	8.00	0.40	9.01
	حديد لكتاش		0.70	0.25	4.15	4.15	2.00	10.00	0.62	5.12	1.90	5.00	12.00	8.00	0.40	9.01
ك. ١	١		0.70	0.25	1.77	3.07	3.00	16.00	1.58	14.55	1.90	7.00	8.00	8.00	0.40	6.00
	١ ج		0.70	0.25	1.77	2.19	3.00	16.00	1.58	10.36	1.90	7.00	8.00	8.00	0.40	6.00
	د		0.70	0.25	1.77	1.39	2.00	12.00	0.89	2.46	1.90	5.00	6.00	8.00	0.40	4.50
	حديد لكتاش		0.70	0.25	1.77	1.77	2.00	10.00	0.62	2.19	1.90	5.00	6.00	8.00	0.40	4.50


مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة لطرق والكبارى)

مهندس الشركة

الوصف	النموذج	الشكل	الابعاد الخرسانية			طول قطع	عدد الاسياخ	القطر	وزن المتر الطولى	الاجمالى	طول الكانة	عدد فئات	الاسفلح / م	قطر	وزن الحديد	اجمالى
			ارتفاع	عرض	طول											
ك ١	أ		0.70	0.25	5.66	6.96	3.00	16.00	1.58	33.00	1.90	21.00	7.00	8.00	0.40	15.76
	ب					4.13	3.00	16.00	1.58	19.58						
	د					3.33	2.00	12.00	0.89	5.92						
	حديد تكماش					5.66	2.00	10.00	0.62	6.99						
ك ٢	أ		0.70	0.25	5.66	6.96	4.00	16.00	1.58	43.99	1.90	21.00	7.00	8.00	0.40	15.76
	ب					4.13	4.00	16.00	1.58	26.11						
	د					3.33	2.00	12.00	0.89	5.92						
	حديد تكماش					5.66	2.00	10.00	0.62	6.99						
ك ٢	أ		0.90	0.25	5.66	6.96	4.00	16.00	1.58	43.99	2.30	21.00	7.00	8.00	0.40	19.08
	ب					4.13	4.00	16.00	1.58	26.11						
	د					3.33	2.00	12.00	0.89	5.92						
	حديد تكماش					5.66	2.00	10.00	0.62	6.99						
ك ٤	أ		0.90	0.25	8.10	8.75	8.00	16.00	1.58	110.62	2.30	42.00	10.00	8.00	0.40	38.16
	ب					2.95	6.00	16.00	1.58	27.97						
	د					4.30	6.00	12.00	0.89	22.93						
	ب					5.57	6.00	16.00	1.58	52.78						
	حديد تكماش					8.10	4.00	10.00	0.62	20.00						
ك ١	أ		0.90	0.25	3.85	4.50	3.00	16.00	1.58	21.33	2.30	15.00	7.00	8.00	0.40	13.63
	ب					2.47	3.00	16.00	1.58	11.69						
	د					2.17	2.00	12.00	0.89	3.87						
	حديد تكماش					3.85	4.00	10.00	0.62	9.50						
ك ٢	علوي		0.70	0.25	1.87	2.11	4.00	16.00	1.58	13.34	1.90	15.00	7.00	8.00	0.40	11.26
	سفلي					2.11	4.00	16.00	1.58	13.34						
	حديد تكماش					1.87	2.00	10.00	0.62	2.31						
ك ١	أ		0.70	0.25	3.90	4.05	3.00	16.00	1.58	19.20	1.90	15.00	7.00	8.00	0.40	11.26
	ب					1.90	3.00	16.00	1.58	9.01						
	د					2.20	2.00	12.00	0.89	3.91						
	ب					2.77	3.00	16.00	1.58	13.12						
	حديد تكماش					3.90	2.00	10.00	0.62	4.81						
ك ١	أ		0.70	0.25	3.80	3.95	3.00	16.00	1.58	18.73	1.90	15.00	7.00	8.00	0.40	11.26
	ب					1.88	3.00	16.00	1.58	8.89						
	د					2.15	2.00	12.00	0.89	3.82						
	حديد تكماش					3.80	2.00	10.00	0.62	4.59						
ك ١	أ		0.70	0.25	1.67	2.97	3.00	16.00	1.58	14.08	1.90	7.00	7.00	8.00	0.40	5.25
	ب					2.14	3.00	16.00	1.58	10.12						
	د					1.34	2.00	12.00	0.89	2.37						
	حديد تكماش					1.67	2.00	10.00	0.62	2.06						
ك ١	أ		0.70	0.25	1.67	2.97	3.00	16.00	1.58	14.08	1.90	7.00	7.00	8.00	0.40	5.25
	ب					2.14	3.00	16.00	1.58	10.12						
	د					1.34	2.00	12.00	0.89	2.37						
	حديد تكماش					1.67	2.00	10.00	0.62	2.06						
ك ١	أ		0.70	0.25	1.67	2.97	3.00	16.00	1.58	14.08	1.90	7.00	7.00	8.00	0.40	5.25
	ب					2.14	3.00	16.00	1.58	10.12						
	د					1.34	2.00	12.00	0.89	2.37						
	حديد تكماش					1.67	2.00	10.00	0.62	2.06						
ك ١	أ		0.70	0.25	4.35	5.65	3.00	16.00	1.58	26.79	1.90	17.00	7.00	8.00	0.40	12.76
	ب					3.48	3.00	16.00	1.58	16.47						
	د					2.68	2.00	12.00	0.89	4.75						
	حديد تكماش					4.35	2.00	10.00	0.62	5.37						
ك ١	أ		0.70	0.25	4.52	5.82	3.00	16.00	1.58	27.59	1.90	17.00	7.00	8.00	0.40	12.76
	ب					3.56	3.00	16.00	1.58	16.88						
	د					2.76	2.00	12.00	0.89	4.91						
	حديد تكماش					4.52	2.00	10.00	0.62	5.58						
ك ١	أ		0.70	0.25	4.40	5.05	3.00	16.00	1.58	23.94	1.90	17.00	7.00	8.00	0.40	12.76
	ب					5.05	3.00	16.00	1.58	23.94						
	د					2.70	2.00	12.00	0.89	4.80						
	حديد تكماش					4.40	2.00	10.00	0.62	5.43						



اصول إنشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذي يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد التسويس الملحق في المسافة من كوبري الحرايين وحتى محطة علي منصور



تأليف شركة قبل تسمية للمشروع وطريق

بموجب توريد وتشايل وتركيب وترتيب حديد (٢١ ٣٧) بجميع الاقطار

بند رقم (٢١)

الوصف	النموذج	الشكل	الابعاد الخرسانية			طول القطاع	عدد الاسياخ	القطر	وزن المتر الطولي	الاجمالي	طول فتحة	عدد فتحات	تسليح /م	قطر	وزن المتر الطولي	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول											
ل.ك	١		0.70	0.25	4.14	4.13	3.00	16.00	1.58	19.58	1.90	16.00	7.00	8.00	0.40	12.01
	د					2.57	2.00	12.00	0.89	4.56						
	٢ ج					3.05	3.00	16.00	1.58	14.48						
	حديد تكماش					4.14	2.00	10.00	0.62	5.11						
ل.ك	١		0.70	0.25	3.87	3.87	3.00	16.00	1.58	18.35	1.90	11.00	5.00	8.00	0.40	11.26
	د					2.94	2.00	12.00	0.89	5.22						
	٢ ج					3.55	3.00	16.00	1.58	16.81						
	حديد تكماش					3.87	2.00	10.00	0.62	4.78						
ل.ك	١		0.70	0.25	3.90	3.90	3.00	16.00	1.58	18.49	1.90	11.00	5.00	8.00	0.40	8.26
	د					2.45	2.00	12.00	0.89	4.36						
	٢ ج					2.90	3.00	16.00	1.58	13.75						
	حديد تكماش					3.90	2.00	10.00	0.62	4.81						
ل.ك	١		0.70	0.25	6.80	7.45	3.00	16.00	1.58	35.32	1.90	25.00	7.00	8.00	0.40	18.77
	١ ج					2.75	3.00	16.00	1.58	13.04						
	د					3.90	2.00	12.00	0.89	6.93						
	٢ ج					5.03	3.00	16.00	1.58	23.86						
ل.ك	حديد تكماش					6.80	2.00	10.00	0.62	8.40						
كا	علوي		0.70	0.25	1.64	1.64	4.00	16.00	1.58	10.37	1.90	13.00	7.00	8.00	0.40	9.76
	سفلي					1.69	4.00	16.00	1.58	10.68						
	حديد تكماش					1.64	2.00	10.00	0.62	2.02						
	١					5.90	3.00	16.00	1.58	27.97						
ل.ك	١ ج		0.70	0.25	4.15	3.60	3.00	16.00	1.58	17.07	1.90	16.00	7.00	8.00	0.40	12.01
	د					2.80	2.00	12.00	0.89	4.98						
	حديد تكماش					4.15	4.00	10.00	0.62	10.25						
	١					5.90	3.00	16.00	1.58	27.97						
ل.ك	١ ج		0.70	0.25	4.15	3.60	3.00	16.00	1.58	17.07	1.90	16.00	7.00	8.00	0.40	12.01
	د					2.80	2.00	12.00	0.89	4.98						
	حديد تكماش					4.15	4.00	10.00	0.62	10.25						
	١					5.90	3.00	16.00	1.58	27.97						
ل.ك	١ ج		0.70	0.25	1.66	1.07	3.00	16.00	1.58	5.05	1.90	7.00	7.00	8.00	0.40	5.25
	د					1.33	2.00	12.00	0.89	2.36						
	حديد تكماش					1.66	2.00	10.00	0.62	2.05						
	١					5.36	3.00	16.00	1.58	25.39						
ل.ك	د		0.70	0.25	5.10	2.83	2.00	12.00	0.89	5.03	1.90	19.00	7.00	8.00	0.40	14.26
	٢ ج					3.69	3.00	16.00	1.58	17.49						
	حديد تكماش					5.10	2.00	10.00	0.62	6.30						
	١					2.35	3.00	16.00	1.58	11.14						
ل.ك	د		0.70	0.25	2.03	1.35	2.00	12.00	0.89	2.40	1.90	9.00	7.00	8.00	0.40	6.76
	٢ ج					3.69	3.00	16.00	1.58	17.49						
	حديد تكماش					2.03	2.00	10.00	0.62	2.50						
	١					3.87	3.00	16.00	1.58	18.35						
ل.ك	د		0.70	0.25	3.43	2.08	2.00	12.00	0.89	3.69	1.90	10.00	5.00	8.00	0.40	7.51
	٢ ج					2.77	3.00	16.00	1.58	13.12						
	حديد تكماش					3.43	2.00	10.00	0.62	4.23						
	١					5.17	3.00	16.00	1.58	24.51						
ل.ك	١ ج		0.70	0.25	4.10	1.56	3.00	16.00	1.58	7.40	1.90	12.00	5.00	8.00	0.40	9.01
	د					2.31	2.00	12.00	0.89	4.11						
	٢ ج					3.33	3.00	16.00	1.58	15.80						
	حديد تكماش					4.10	2.00	10.00	0.62	5.06						
ل.ك	١		0.70	0.25	4.35	5.00	3.00	16.00	1.58	23.70	1.90	17.00	7.00	8.00	0.40	12.76
	١ ج					1.98	3.00	16.00	1.58	9.36						
	د					2.46	2.00	12.00	0.89	4.38						
	٢ ج					3.18	3.00	16.00	1.58	15.06						
ل.ك	حديد تكماش					4.35	2.00	10.00	0.62	5.37						

مهندس جهة الإشراف (الهيئة العامة لطرق والكبارى)

مهندس الشركة

مهندس الشركة



اصول إنشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذي يعوق تطوير وتوسعة مسير خط سكة حديد السويس الملحق في المسافة من كوبري الحرفيين وحتى محطة على منصور

تتبعاً لدراسة الجدوى للمشروع والطرق

بمطابق توريد وتشغيل وترتيب وترتيب حديد (37 + 01) بمجموع الإقطار

بند رقم (٢١)


الوصف	النموذج	الشكل	الأبعاد الخرسانية			طول القطاع	عدد الاسياخ	القطر	وزن المتر الطولي	الاجمالي	طول كانه	عدد الكانات	الاسياخ /م	قطر	وزن حديد كل متر	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول											
كـ	أ		0.70	0.25	4.42	5.07	3.00	16.00	1.58	24.02	1.90	17.00	7.00	8.00	0.40	12.76
	ب									4.31						
	ج									9.36						
	حديد تكماش									5.45						
كـ	أ		0.70	0.25	4.42	5.72	3.00	16.00	1.58	27.12	1.90	17.00	7.00	8.00	0.40	12.76
	ب									16.64						
	ج									4.82						
	د									5.46						
كـ	أ		0.70	0.25	3.85	5.15	3.00	16.00	1.58	24.41	1.90	15.00	7.00	8.00	0.40	11.26
	ب									15.29						
	ج									4.31						
	د									4.75						
كـ	أ		0.70	0.25	4.15	5.45	3.00	16.00	1.58	25.84	1.90	16.00	7.00	8.00	0.40	12.01
	ب									16.00						
	ج									4.58						
	د									5.12						
كـ	أ		0.70	0.25	3.90	4.05	3.00	16.00	1.58	19.20	1.90	15.00	7.00	8.00	0.40	11.26
	ب									9.01						
	ج									3.91						
	د									13.12						
كـ	أ		0.70	0.25	5.66	6.96	3.00	16.00	1.58	33.00	1.90	21.00	7.00	8.00	0.40	15.76
	ب									19.58						
	ج									5.92						
	د									6.99						
كـ	أ		0.70	0.25	5.66	6.96	4.00	16.00	1.58	43.99	1.90	21.00	7.00	8.00	0.40	15.76
	ب									26.11						
	ج									5.92						
	د									6.99						
كـ	أ		0.70	0.25	5.66	6.96	4.00	16.00	1.58	43.99	1.90	21.00	7.00	8.00	0.40	15.76
	ب									26.11						
	ج									5.92						
	د									6.99						
كـ	أ		0.90	0.25	8.10	8.75	8.00	16.00	1.58	110.62	2.30	42.00	10.00	8.00	0.40	38.16
	ب									27.97						
	ج									22.93						
	د									52.78						
كـ	أ		0.90	0.25	3.85	4.50	3.00	16.00	1.58	21.33	2.30	15.00	7.00	8.00	0.40	13.63
	ب									11.69						
	ج									3.87						
	د									4.75						
كـ	أ		0.70	0.25	3.90	4.05	3.00	16.00	1.58	19.20	1.90	15.00	7.00	8.00	0.40	11.26
	ب									9.01						
	ج									3.91						
	د									13.12						
كـ	أ		0.70	0.25	3.80	3.95	3.00	16.00	1.58	18.73	1.90	15.00	7.00	8.00	0.40	11.26
	ب									8.89						
	ج									3.82						
	د									4.69						
كـ	أ		0.70	0.25	1.67	2.97	3.00	16.00	1.58	14.08	1.90	7.00	7.00	8.00	0.40	5.25
	ب									10.12						
	ج									2.37						
	د									2.06						

شركة حديد العمارة للهندسة والبناء والتشييد				ملحق شركة حديد العمارة للهندسة والبناء والتشييد										بند رقم (١١)		
				بشأن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٣7 × ٢٢) بجميع الأقطار												
الوصف	النموذج	الشكل	الأبعاد بالكراسيه			طول القطاع	عدد الاسياخ	القطر	وزن المتر الطولي	الاجمالي	طول فلكه	عدد فلكات	تسليخ/م	قطر	وزن المتر الطولي	الاجمالي
			طول	عرض	ارتفاع											
لـ ١	١		0.70	0.25	1.67	2.97	3.00	16.00	1.58	14.08	1.90	7.00	7.00	8.00	0.40	5.25
	١ ج															
	د															
	حديد متكامل															
لـ ١	١		0.70	0.25	4.35	5.65	3.00	16.00	1.58	26.79	1.90	7.00	7.00	8.00	0.40	12.76
	١ ج															
	د															
	حديد متكامل															
لـ ١	١		0.70	0.25	4.52	5.82	3.00	16.00	1.58	27.59	1.90	7.00	7.00	8.00	0.40	12.76
	١ ج															
	د															
	حديد متكامل															
لـ ١	١		0.70	0.25	4.40	5.05	3.00	16.00	1.58	23.94	1.90	7.00	7.00	8.00	0.40	12.76
	١ ج															
	د															
	حديد متكامل															
لـ ١	١		0.70	0.25	4.13	4.13	3.00	16.00	1.58	19.58	1.90	7.00	7.00	8.00	0.40	12.01
	د															
	٢ ج															
	حديد متكامل															
لـ ١	١		0.70	0.25	3.87	3.87	3.00	16.00	1.58	18.35	1.90	7.00	7.00	8.00	0.40	11.26
	د															
	٢ ج															
	حديد متكامل															
لـ ١	١		0.70	0.25	3.90	3.90	3.00	16.00	1.58	18.49	1.90	7.00	7.00	8.00	0.40	11.26
	د															
	٢ ج															
	حديد متكامل															
لـ ١	١		0.70	0.25	6.80	7.45	3.00	16.00	1.58	35.32	1.90	7.00	7.00	8.00	0.40	18.77
	١ ج															
	د															
	حديد متكامل															
كـ	علوي		0.70	0.25	1.69	1.69	4.00	16.00	1.58	10.68	1.90	7.00	7.00	8.00	0.40	9.76
	سفلي															
	حديد متكامل															
لـ ٣	١		0.70	0.25	7.80	9.10	6.00	22.00	2.99	163.13	1.90	7.00	7.00	8.00	0.40	21.77
	١ ج															
	د															
	حديد متكامل															
لـ ٥	١		1.72	0.35	12.00	14.30	9.00	22.00	2.99	384.51	4.14	7.00	7.00	8.00	0.40	70.33
	١ ج															
	د															
	حديد متكامل															
لـ ٣	١		0.92	0.35	7.80	9.10	6.00	22.00	2.99	163.13	2.54	7.00	7.00	8.00	0.40	29.10
	١ ج															
	د															
	حديد متكامل															
لـ ٣	١		0.92	0.35	7.80	9.10	6.00	22.00	2.99	163.13	2.54	7.00	7.00	8.00	0.40	29.10
	١ ج															
	د															
	حديد متكامل															
لـ ٣	١		0.92	0.35	7.80	9.10	6.00	22.00	2.99	163.13	2.54	7.00	7.00	8.00	0.40	29.10
	١ ج															
	د															
	حديد متكامل															

الوصف	النموذج	الشكل	الأبعاد الكرسانية			طول القطاع	عدد الاسياخ	القطر	وزن المتر الطولي	الاجمالي	طول فكتة	عدد فكتات	تسليح /م	القطر	وزن المترطولي	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول											
٢.د	١		0.92	0.35	7.80	9.10	6.00	22.00	2.99	163.13	2.54	29.00	7.00	8.00	0.40	29.10
	١ج															
	د															
	حديد تكماش															
٣.د	١		1.72	0.35	12.00	14.30	9.00	22.00	2.99	384.51	4.14	43.00	7.00	8.00	0.40	70.33
	١ج															
	د															
	حديد تكماش															
٤.د	١		1.72	0.35	12.00	14.30	9.00	22.00	2.99	384.51	4.14	43.00	7.00	8.00	0.40	70.33
	١ج															
	د															
	حديد تكماش															
٤.د	١		1.72	0.35	12.00	14.30	9.00	22.00	2.99	384.51	4.14	43.00	7.00	8.00	0.40	70.33
	١ج															
	د															
	حديد تكماش															
٤.د	١		1.72	0.35	12.00	14.30	9.00	22.00	2.99	384.51	4.14	43.00	7.00	8.00	0.40	70.33
	١ج															
	د															
	حديد تكماش															
٤.د	١		1.72	0.35	12.00	14.30	9.00	22.00	2.99	384.51	4.14	43.00	7.00	8.00	0.40	70.33
	١ج															
	د															
	حديد تكماش															
الشعبيقة	علوي		0.50	0.25	8.00	7.95	3.00	16.00	1.58	37.69	1.50	57.00	7.00	8.00	0.40	33.78
	سفلي															
	علوي		0.50	0.25	8.00	7.95	3.00	16.00	1.58	37.69	1.50	57.00	7.00	8.00	0.40	33.78
	سفلي															
	علوي		0.50	0.25	8.00	7.95	3.00	16.00	1.58	37.69	1.50	57.00	7.00	8.00	0.40	33.78
	سفلي															
	علوي		0.50	0.25	8.00	7.95	3.00	16.00	1.58	37.69	1.50	57.00	7.00	8.00	0.40	33.78
	سفلي															
الاجمالي											8122.56		10375.04			
2252.48																



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى
المسافة من كوبرى الحرقين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق	
بند رقم (٣٠)	بالكجم توريد وتشغيل و تركيب حديد مشغول للبوابات
اجمالي الاوزان	٣٨٥٠ كجم

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة



شركة أحمد رفاعي ٢٤٧٠٠٢٦٥
ش أحمد الزمر م. نصر القاهرة
٠١٠١٠٦١٩٣١٥

تذكرة الوزن

رقم التذكرة ١٤٨٦

تاريخ الطباعة: ٢٠٢١/١٢/١٥

إسم العميل : لا يوجد

نوع السيارة : لا يوجد

النوع : صادر

نوع الحمولة : حديد بوابه

نوع السيارة : نقل

وقت الدخول : ٩:١١:٢٠ AM

تاريخ الدخول : ٢٠٢١/١٢/١٥

رقم السيارة : ٥٤٧١

وقت الخروج : ١٠:٥٩:١٨ AM

تاريخ الخروج : ٢٠٢١/١٢/١٥

المحافظة : القاهرة

السيارة	الوزنة الأولى
٦٤٣٥	الوزنة الثانية
٢٥٨٥	صافي الوزن
٣٨٥٠	

A.R
شركة أحمد رفاعي
ورشه الرجوة أحمد محمد محمد رفاعي
مسوزة ابن مقبل

المختص بالميزان:



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد
السويس الملقى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق


بند رقم (٣١)								بالمتر الطولى توريد وتركيب كويستة معدنية (هاتدريل)			
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الاجمالى		
				طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصومات			
المسجد											
	سلم حريم	م/ط	١	١٤,٠٠			١٤,٠٠				
	الاجمالي								١٤,٠٠٠	٠,٠٠	

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالعدد اعمال توريد وتركيب عرائس من الجبس (عرائس السماء)

بند رقم (٣٢)

١٦١

اجمالي العدد

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد
السويس الملقى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (٣٣)								بالمتر المسطح اعمال توريد وتركيب قرميد ايطالى			
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الاجمالى		
				طول	عرض	إرتفاع	جزني	خصومات			
المسجد											
	المبني	م٢	١	٨٠,٧١		١,١٠	٨٨,٧٨				
	شخشيخه	م٢	١	١٨,٤٠		٤,٠٠	٧٣,٦٠				
				الاجمالى			١٦٢,٣٨	٠,٠٠	١٦٢,٣٨١		

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بند رقم (٣٤)		بالمقطوعية توريد و تركيب هلال للمسجد ارتفاع ٢ م	
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد
١		مقطوعيه	١

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس الشركة



اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذي يعوق تطوير وتوسعة مسار
خط سكة حديد السويس الملقى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى
محطة عدلى منصور



تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق

ثانيا الاعمال الصحية			
البند	البيان	الوحده	الكميه
٣٥	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدى من فخار المطلى	عدد	٥
٣٦	بالعدد توريد و تركيب مرحاض افرنجي فخار مطلي	عدد	٥
٣٧	بالعدد توريد و تركيب مرحاض بلدى	عدد	٣
٣٨	بالعدد توريد و تركيب مبلولة حوض	عدد	٢
٣٩	بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض وجه	عدد	٥
٤٠	بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض دش	عدد	١٠
٤١	بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ "	عدد	٧
٤٢	بالعدد توريد و تركيب سيفون جالتراب	عدد	٢
٤٣	بالعدد توريد و تركيب حنفية بلية ٢/١ "	عدد	٤
٤٤	بالعدد توريد و تركيب حنفية بلية ٤/٣ "	عدد	٣
٤٥	بالعدد توريد و تركيب محبس بلية ١ "	عدد	١
٤٦	بالعدد توريد و تركيب محبس ٣/٤ "	عدد	٢
٤٧	بالعدد توريد و بناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦x٠,٦ م	عدد	٢
٤٨	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١ بوصة	م.ط	٢٨
٤٩	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٣ "	م.ط	١٠
٥٠	بالمتر الطولى / توريد و تركيب مواسير U.P.V.C قطر ٦ "	م.ط	٣٠
٥١	بالمتر الطولى / توريد و تركيب مواسير U.P.V.C قطر ٤ "	م.ط	٨

مهندس جهة الاشراف (الهيئة العامة للطرق والمواصلات)

مهندس الشركة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مُفَوَّضَةٌ بِشُؤْنِ أَعْمَالِ إِتِّسَاعِ مَسْجِدِ بَدِيلٍ بِدَلَا مِنْ الْمَسْجِدِ الَّذِي يَعُوقُ تَطْوِيرَ وَتَوْسِيعَةَ مَسَارِ خَطِّ سَكَّةِ حَدِيدِ السُّوَيْسِ، الْمُلَغًى فِي الْمَسَافَةِ مِنْ كَوْبَرَى الْحَرْفِيِّينَ وَحَتَّى مَحْطَةِ عَلِيِّ مَنْصُورٍ

٢	بيــــــــــــان	الوحدة	الكمية	قيل بالمقوضة (بالجاهيه)	فئة البند بعد المقوضه (بالجاهيه)	إجمالي فئة البند بعد المقوضه (بالجاهيه)
	اولا : الاعمال الاعتيادية					
١	بالمتر المكعب حفر اترية لزوم الأساسات في أى نوع من انواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفئة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وعمل جسسه بعنى لا يقل عن ١٠ م لمعرفة جهد وعمق التأسيس وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (ثمانمائة متر المكعب)	م³	٨٥٠	١٠٠	٨٥	٧٢٢٥٠
٢	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد للحصول على أعلى كثافة ممكنة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك على حساب المقاوول والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (ستمائة متر المكعب)	م³	٧٢٠	٦٠	٤٠	٢٨٨٠٠
٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل المسلات بنسبة خلط ٣:١:٠,٨ زلط ٣م و ٣:١:٠,٢ رمل على الا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (سبعة وثلاثون متر المكعب)	م³	٣٩	١٥٠٠	١٣٠٠	٥٠٧٠٠
٤	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٥ سم بنسبة خلط ٨ و ٠,٣ م زلط نظيف متدرج + : ٠,٣ م رمل نظيف حرش باستخدام اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكى والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (مائتان متر مسطح)	م²	٢٠٠	٢٠٠	١٥٠	٣٠٠٠٠
٥	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والمسلمات) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٣٠٠ كجم / سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة باستخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة و دهان الأجزاء النلامسة للردم ثلاثة أوجه بيتومين مؤكسد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. (ثلاثة وخمسون متر مكعب)	م³	٥٣	٢٢٠٠	٢١٠٠	١١١٣٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات و الدليات مع تنسيق الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٣٠٠ كجم / سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة باستخدام اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. (مائة متر مكعب)	م³	١٠٠	٢٤٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠٠٠
٧	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسلك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجورى عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاستنبت وذلك بعد عمل الاتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسون متر مسطح)	م²	٥٠	١١٠	٩٠	٤٥٠٠
٨	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوى من الأسبوسات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل وزرة على الدايير بارتفاع ٢٠ سم واللحام بالبائشوررى وعمل طبقة لياسة اسمنئية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتدال قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسموات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (ثلاثمائة وخمسة وستون متر مسطح)	م²	٣٦٥	١٢٠	١١٨	٤٣٠٧٠

۴- ضرورت های

22
Tues.
4



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مَفْهُومَةُ بِنُودِ اَعْمَالِ اَنْشَاءِ مَسْجِدٍ بِدِيلٍ بَدَلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي يَعْوُقُ تَطْوِيرَ وَتَوْسِيعَةَ مَسَارِ خَطِّ سَكَّةِ حَدِيدِ السُّوَيْسِ الْمَلْعَى فِي الْمَسَافَةِ مِنْ كُوبَرَى الْحَرْفِيِّينَ وَحَتَّى مَحْطَةِ عَدْلَى مَنْصُورَ

٢	بيـــــــــــــــان	الوحدة	الممية	فئة البند قبل المناقشة (بالجنه)	فئة البند بعد المناقشة (بالجنه)	إجمالي فئة البند بعد المناقشة (بالجنه)
٩	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة من البيتومين البارد لمباتي قصية الردم حتى منسوب قصية الردم مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للمرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ثمانون متر مسطح)	م ^٢	٨٠	٥٠	٤٠	٣٢٠٠
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من السليتون سمك ٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية السليتون وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائة واربعون متر مسطح)	م ^٢	١٤٠	١٥٠	١٤٨	٢٠٧٢٠
١١	بالمتر المكعب توريد وعمل مباتي سمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م ^٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (سبعون متر مكعب)	م ^٣	٧٠	١٦٠٠	١٤٥٠	١٠١٥٠٠
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل مباتي سمك نصف طوبة من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م ^٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (عشرون متر مسطح)	م ^٢	٢٠	١٧٠	١٦٠	٣٢٠٠
١٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب كسوة من الحجر الهاشمي من اجود الانواع على ان تقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل كل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مانتان متر مسطح)	م ^٢	٢٠٠	٤٧٠	٤٥٠	٩٠٠٠٠
١٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب حلية من الكرانيش من الحجر الهاشمي من اجود الانواع على ان تقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل كل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مانتان متر طولى)	م.ط	٢٠٠	٦٨٠	٦٥٠	١٣٠٠٠٠
١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب كسوة من الحجر الحرارى من اجود الانواع على ان تقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل كل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (تسعة وثلاثون متر مسطح)	م ^٢	٣٩	٥٢٠	٥٠٠	١٩٥٠٠
١٦	بالمتر المسطح ترديد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات باي مقاس فرز اول باللون المطلوب من اجود الانواع (الجوهره او كليوباترا او ما يماثلهما) والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعمل وزرة من البلاط بكامل الدابر وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (مانتان وسبعة وثلاثون متر مسطح)	م ^٢	٢٣٧	٣٠٠	٢٦٠	٦١٦٢٠
١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط باي مقاس من أجود الأنواع فرز اول باللون المطلوب (الجوهره او كليوباترا او ما يماثلهما) والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (مائة متر مسطح)	م ^٢	١٠٠	٣١٠	٢٧٥	٢٧٥٠٠
١٨	بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط سنجابي للأسطح مقاس ٢٠×٢٠×٢ سم من اجود الأنواع باللون المطلوب على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقيه وعمل وزرة بارتفاع ٢٠ سم بكامل الدابر وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائة متر مسطح)	م ^٢	١٠٠	١١٠	١٠٠	١٠٠٠٠

۴-۱۳۵۰

24

6754x

A

[Signature]



مفوضة بنود أعمال إنشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذي يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى في المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور

م	بيــــــــــــــــان	الوحدة	الكمية	فئة البند قبل المفاضلة (بالجنيه)	فئة البند بعد المفاضلة (بالجنيه)	إجمالي فئة البند بعد المفاضلة (بالجنيه)
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاله سمك ٤ سم للارضيات طبقا للرسومات و العينة المعتمده و تعليمات المهندس المباشر . (ثلاثمائة متر مسطح)	م ^٢	٣٠٠	٦٠٠	٥٥٠	١٦٥٠٠٠
٢٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت جندولا القائمة سمك ٢ سم والنائمة سمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرمة اللازمة ومحمل على البند عمل وزرة من الجهتين (ترابيس) وكذلك تكسير الدرج القديم وكل ما يلزم لنهاء العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ثلاثون متر طولى)	م.ط	٣٠	٩٥٠	٨٠٠	٢٤٠٠٠
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب حوائط من الجرانيت جندولا بسمك ٢ سم طبقا للعينة المعتمده و طبقا للرسومات و تعليمات المهندس المباشر (مائة وستة عشر متر مسطح)	م ^٢	١١٦	١٤٠٠	١٢٥٠	١٤٥٠٠٠
٢٢	بالمقطوعية توريد وتركيب قبيلة المسجد عليها نقوش اسلامية تتكون من رخام من (اسود جلاكسى وكراة بيضة واحمر فرسانى) طبقا للعينة المعتمده و طبقا للمرسومات و تعليمات المهندس المباشر (واحد بالمقطوعية)	مقطوعية	١	٤٨٠٠٠	٤٥٠٠٠	٤٥٠٠٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشرة العمومية بمونة مكونة من: ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٥ م رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والزهارة بسمك ٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٥ م رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهاء العمل كاملا طبقا للمرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (مائة وخمسون متر مسطح)	م ^٢	١٥٠	١٣٢	١٢٥	١٨٧٥٠
٢٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشرة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٥ م رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والزهارة بسمك ٥٠٠ سم بمونة مكونة من ٣٠٥ م رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهاء العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (سبعمائة متر مسطح)	م ^٢	٧٠٠	١١٢	٩٠	٦٣٠٠٠
٢٥	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بيوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة أوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من أجود الأنواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهاء العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (سبعمائة متر مسطح)	م ^٢	٧٠٠	١٢٨	١٢٠	٨٤٠٠٠
٢٦	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات سافيتو وكل ما يلزم لنهاء العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (مائة وخمسون متر مسطح)	م ^٢	١٥٠	١٠٠	٩٠	١٣٥٠٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى حشو كنتر قشرة ارو من الجهتين قوائم الضلف والراس العليا قطاع ٥*٢ بوصة والراس السفلى قطاع ٦*٢ بوصة والفئة الفئة تشمل التوريد والتركيب والحدائد والخردوات والكوالين و الحلق والبرمن اجود الانواع والدهان اوستر او مايمثلهما باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهاء العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق (ثلاثة وثلاثون متر مسطح)	م ^٢	٣٣	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٧٥٩٠٠
٢٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابيك وابواب الومنيوم حسب اللون المطلوب على أن تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة (P.S الكبير) او ما يماثلها والمطابقة للكوود المصرى والفئة تشمل التوريد والتركيب والزجاج سمك ٣ مم و ضلفه بسلك الومنيوم والخردوات والكوالين من أجود الانواع والحلق من الخشب الموسكى قطاع ٦*٢ بوصة والبرور من الالومنيوم ومحمل على جميع الشبوابيك الارضيه عمل شبابيك حماية من الحديد و كل ما يلزم لنهاء العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب. (خمسون متر مسطح)	م ^٢	٥٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	١١٠٠٠٠

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

* مقوضة بنود اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملقى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور

٢	بيـــــــــــــــان	الوحدة	الكمية	فئة البند قبل المفاوضة (بالجنيه)	فئة البند بعد المفاوضة (بالجنيه)	إجمالي فئة البند بعد المفاوضة (بالجنيه)
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٣٧ + ٥٢) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب و الترتيب وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسة عشر طن)	طن	١٥	٢٣٥٠٠	٢٣٠٠٠	٣٤٥٠٠٠
٣٠	بالكجم توريد وتشغيل و تركيب حديد مشغول للواباب و الفئة تشمل التوريد و التشغيل و التركيب و الثبيت و الدهان بوجهين بربرم و وجهين ببوية اللاكية باللون المطلوب و كذلك الكوالين و المفصلات مخرطة و الخردوات و كل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف , (الفان كيلو جرام)	كجم	٢٠٠٠	٣٥	٣٤	٦٨٠٠٠
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كوبستة معدنية (هاندريل) مصنوع من الاساتلس عيار ٣٠٤ ارتفاع ٩٠ سم و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . (اربعة عشر متر طولى)	م.ط	١٤	١٨٢٠	١٧٠٠	٢٣٨٠٠
٣٢	بالعدد اعمال توريد وتركيب عرائيس من الجبس (عرائس السماء)والفئة تشمل الثبيت والهيكـل المعدنى و كل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . (مائة بالعدد)	عدد	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠٠٠
٣٣	بالمتر المسطح اعمال توريد وتركيب قرميد ابطلالى والفئة تشمل الثبيت والهيكـل المعدنى و كل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . (خمسون متر مسطح)	م	٥٠	٧٠٠	٦٧٥	٣٣٧٥٠
٣٤	بالمقطوعية توريد و تركيب هلال للمسجد ارتفاع ٢ م مصنوع من الاساتلس عيار ٣٠٤ وباطلى بناء الذهب و كل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . (واحد بالمقطوعية)	مقطوعية	١	١٣٢٠٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠
ثانيا :- الاعمال الصحية:-						
٣٥	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل ابدى من فخار المطلى صيني فرز اول مقاس ١٠٦٠ و ٥٤٠ علي أن يكون من أجود الأنواع (ديورافيت او كيلوباترا) او ما يماثلهما والفئة تشمل التوريد و التركيب و التغذية بالمياه الباردة والساخنة و الصرف حتى أقرب سيفون أرضي أو جاليتراب او عمود صرف وفك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . (اثنان بالعدد)	عدد	٢	٢٤١٠	٢٣٠٠	٤٦٠٠
٣٦	بالعدد توريد و تركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني علي أن يكون من أجود الأنواع (ديورايفت او كيلوباترا) او ما يماثلهما فرز أول بصندوق طرد واظى من السيني و النسبة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش على أن تكون ماكينة الكومبينشن من أجود الأنواع وفك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (اثنان بالعدد)	عدد	٢	٢٦٧٥	٢٥٠٠	٥٠٠٠
٣٧	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى من أجود الأنواع من الفخار المطلى صيني فرز اول ذات محبس شطف الفئة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و الصرف حتى أقرب غرفة تنتيش و فك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .(ثلاثة بالعدد)	عدد	٣	١٦٠٠	١٦٠٠	٤٨٠٠
٣٨	بالعدد توريد و تركيب ميوله حوض معلقة من الصينى فرز أول (دورافيت او كيلوبترا) او ما يماثلهما و الفئة تشمل محبس الزاوية و ماسورة الطرد و سيفون النكبابة و الطابق و حاجز من الرخام سمك ٢ سم مقاس ١٠٣٥x١٠ و مواسير التغذية و مواسير الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش أو عامود صرف و كل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (اثنان بالعدد)	عدد	٢	٢٢٠٠	٢١٠٠	٤٣٠٠
٣٩	بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض وجه من أجود الانواع (جولد ثقيل) و الفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والنواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (خمسة بالعدد)	عدد	٥	٧٥٠	٧٠٠	٣٥٠٠

ثانياً :- الأعمال الصحية :-

٣٥ بالعدد نوريد و تركيب حوض غسيل ايدى من فخار المطلى صينى فز اول مقاس ١٠ و ١٥ x ٥٠ و علي ان يكون من ايجاد الانواع (ديورافيت او كيلوبترا) او ما يماثلها والفحة تشمل التوريد و التركيب و التغذية بالمياه الباردة و الساخنة و الصرف حتى اقرب سيفون ارضى او جاليتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (اثنان اعداد)

بالعدد: تزويد و تركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني على أن يكون من أجود الأنواع (ديورافيت أو كينوباترا) أو ما يماثلهما فرز أول بصندوق طرد واطى من الحديد و السبائك تشمل التزويد و التركيب و التغذية و الصرف حتى أقرب غرفة تغيش على أن تكون ماكينة الكومبستشن من أجود الأنواع و فكل القديم أن وجد و كل ما يلزم لنهئ العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (اثنان بالعدد)

٣٧ بالعدد ٢٠٠١ و تركيب مرصاض بلدى من اجود الانواع من الفخار المطفى صينى فرز اول ذات محبىر. مخطف الفضة تشمل التوريد و التركيب و التغايد و الصرف حتى اقرب غرفة تنشيش و شك القديم ان وجد وكل ما يلزم لشهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثة بالعدد)

بالعدد وتوريد و تركيب بمؤلة حوض معلقة من الصبيرة فرز أو (دور اقيت او كيلوبترا
(او ما ياتلهمها و الفلثة تمولة محبب الزاوية و المسورة الطرد و سيفون الكبابية و
الطابق و حاجز من الزخام سمك ١٠,٥ x ١٠,٥ م و مساير الكفاية و
مواير الصرف حتى اقرب غرفة تفتيش أو عامود صرف و كل ما يلزم لتهو العمل
كامل طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف
(اثنان بالعدد)

٣٩ بالعدد ترديد و تركيب خلاص حوض وجه من اجود الانواع (جود ثقيل) و الففة تشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و الدراسات و تحليلات المهندس المشرف . (خمسة بالعدد)

۴- رفوع و رواف

22
25/11/20

+



شريعة النيل العامة للإنشاء والطرق

١. غرضه: بترد اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملقى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة على منصور

٢	بيــــــــــــان	الوحدة	الكمية	قبل المفاوضة (بالجنيه)	فئة البند بعد المفاوضة (بالجنيه)	إجمالي فئة البند بعد للمفاوضة (بالجنيه)
٤٠	بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض د ش من اجود الانواع (جولد تفيل) و الفئنه تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (واحد بالعدد)	عدد	١	٩٣٠	٩٠٠	٩٠٠
٤١	بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ " و الفئنه تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب او عامود صرف ومحمل على البند غطاء ٢٠ x ٢٠ استنلس اسثيل وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (سبعة بالعدد)	عدد	٧	٥٨٠	٥٥٠	٣٨٥٠
٤٢	بالعدد توريد و تركيب سيفون جالتراپ والفئنه تشمل التوريد و التركيب و مواسير الصرف حتى غرفة التفقيش و كل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (اثتان بالعدد)	عدد	٢	٤٠٠	٣٥٠	٧٠٠
٤٣	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ٢/١ " من اجود الانواع والفئنه تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعنيـسات المهندس المشرف (اثتان بالعدد)	عدد	٢	٨٠	٨٠	١٦٠
٤٤	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ٤/٣ " من اجود الانواع والفئنه تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليـمات المهندس المشرف (ثلاثة بالعدد)	عدد	٣	١٠٠	١٠٠	٣٠٠
٤٥	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١ " من اجود الانواع والفئنه تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليـمات المهندس المشرف (واحد بالعدد)	عدد	١	١٤٠	١٤٠	١٤٠
٤٦	بالعدد توريد وتركيب محبس ٣/٤ " من اجود الانواع والفئنه تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليـمات المهندس المشرف (اثتان بالعدد)	عدد	٢	٢٠٠	٢٠٠	٤٠٠
٤٧	بالعدد توريد و بناء غرفة تفقيش مقاس ٠,٦x٠,٦ م و لأي عمق و الفئنه تشمل بناء الغرفة بجباني سمك طوبية فوق فرشمة من الخرسانة العادية أعبارها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بعقدار ٦٠سم و بتخانة ٣٠سم و يتم بياض الغرفة من الداخل و عمل التجارى اللازمة و الفئنه تشمل الغطاء من الزهر المزدوج ٦٠x٦٠سم و كل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.(اثتان بالعدد)	عدد	٢	٢٦٠٠	٢٥٠٠	٥٠٠٠
٤٨	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١ بوصة و الفئنه تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.(ثمانية وعشرون متر طولى)	م.ط	٢٨	١٣٥	١٣٠	٣٦٤٠
٤٩	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٣ " بسبك ٤ مم و الفئنه تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (عشرة متر طولى)	م.ط	١٠	١٨٠	١٨٠	١٨٠٠
٥٠	بالمتر الطولي / توريد وتركيب مواسير U.P.V.C قطر ٦ " من اجود الأصناف مصر الحجاز - الشريـف - GM) او ما يماثلـه لزوم أعمال الصرف وسبك لا يقل عن ٤مم و الفئنه تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليـمات المهندس المشرف (ثلاثون متر طولى)	م.ط	٣١	٣٧٥	٣٥٠	١٠٨٥٠
٥١	بالمتر الطولي / توريد وتركيب مواسير U.P.V.C قطر ٤ " من اجود الأصناف مصر الحجاز - الشريـف - GM) او ما يماثلـه لزوم أعمال الصرف وسبك لا يقل عن ٤مم و الفئنه تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليـمات المهندس المشرف (ثمانية متر طولى)	م.ط	٨	٢٠٠	٢٠٠	١٦٠٠

۱۴۰۵/۰۵/۰۵

204
25/11/2019
A-



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

٢. متفوضه ببناء اعمال انشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذي يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملقى في المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور

٢	بيـــــــــــــــان	الوحدة	الكمية	فئة البند قبل المفاوضة (بالجنيه)	فئة البند بعد المفاوضة (بالجنيه)	إجمالي فئة البند بعد المفاوضة (بالجنيه)
	ثالثا - أعمال الكهرباء:-					
٥٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية من النوع الذى يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح ثلاثي MCCB ١٦٠ أمبير عندئذٍ مفتاح أحادى ١٦ أمبير والبند محمل علىه التيار بقطاعات مناسب، وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية (واحد بالعدد)	عدد	١	٣٨٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠
٥٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذى يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح ثلاثي MCCB ١٢٥ أمبير عدد ٦ مفتاح أحادى ٣٢ أمبير و ٢ مفتاح أحادى ٢٠ أمبير و ٨ مفتاح أحادى ١٦ أمبير والبند محمل علىه التيار بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية (واحد بالعدد)	عدد	١	٢٤٠٠٠	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠٠
٥٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية ٨ خط من النوع الذى يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: مفتاح عسوى MCCB ٣٢ أمبير والبند محمل علىه التيار بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية (اثنان بالعدد)	عدد	٢	١٧٥٠٠	١٧٠٠٠	٣٤٠٠٠
٥٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٥٠+٩٥×٣) مم ^٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير PVC بوصة ٤ ومحمل على البند الحفر و غرف التفتيش اللازمة بأبعاد مناسبة، وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (عشرة متر طولي)	م.ط	١٠	٤٠٠	٣٥٠	٣٥٠٠
٥٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٢٥+٥٠×٣) مم ^٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير PVC بوصة ٣ ومحمل على البند الحفر و غرف التفتيش اللازمة بأبعاد مناسبة، وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (عشرة متر طولي)	م.ط	١٠	٤٠٠	٣٠٠	٣٠٠٠
٥٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (١٦×٤) مم ^٢ الومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير PVC بوصة ٣ ومحمل على البند الحفر و غرف التفتيش اللازمة بأبعاد مناسبة، وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (خمسة وعشرون متر طولي)	م.ط	٢٥	٣٠٠	٢٠٠	٥٠٠٠
٥٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذى يتم تركيبه على الحائط او زجاج بنظر ٢٥ سم من اجود الانواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (اربعة بالعدد)	عدد	٤	٧٥٠	٧٠٠	٢٨٠٠
٥٩	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ١٢٠×٢ سم بدرجة حماية IP 65 كامل بالللمبة و الدورل و الترايس و مقطع السلك ٢×٢ مم ^٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ^٢ ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (عشرة بالعدد)	عدد	١٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠٠
٦٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف انارة طراز سنة كامل بالللمبة ١٦٠ وات فلورا على النياز و يتم تركيبه على الحائط و محمل على البند سلك التوصيل قطاع ٢×٢ مم ^٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ^٢ مرته وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (عشرة بالعدد)	عدد	١٠	١٧٥٠	١٦٠٠	١٦٠٠٠

م. سروود ۵۰۰۰

22
2018
10

Handwritten signature: *كف*

Official stamp: وزارة النقل (Ministry of Transport)

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مفتوحة بنود أعمال إنشاء مسجد بديل بدلا من المسجد الذى يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى فى المسافة من كوبرى الحرفيين وحتى محطة عدلى منصور						
٢	بيــــــــــــان	الوحدة	الكمية	فئة البند قبل المفاضلة (بالجنيه)	فئة البند بعد المفاضلة (بالجنيه)	إجمالي فئة البند بعد المفاضلة (بالجنيه)
٦١	بالعدد توريد وتركيب اضاءة خارجية (عين بكرة) بقدره لا تقل عن ١٢W وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية (عشرة بالعدد)	عدد	١٠	١٠٠٠	٩٠٠	٩٠٠٠
٦٢	بالعدد توريد وتركيب اباليك خارجية ذات شكل ديكورى بقدره لا تقل عن ١٢W وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية (عشرة بالعدد)	عدد	١٠	١٣٥٠	١٣٠٠	١٣٠٠٠
٦٣	بالعدد توريد وتركيب نجف اسلامى ٤ لمبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية (سبعة بالعدد)	عدد	٧	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٢٥٩٠٠
٦٤	بالعدد توريد وتركيب كشافات ليد دائري او مربع بقدره لا تقل عن ٣٦W وبدرجة حماية جيدة (معالج حرارى) وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية (عشرة بالعدد)	عدد	١٠	١٩٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠٠
٦٥	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ماجيك اتجاه واحد او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل و مقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (عشرة بالعدد)	عدد	١٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠٠
٦٦	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء ١٠ A و محمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل و مقطع سلك التوصيل ٣x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (عشرة بالعدد)	عدد	١٠	٥٢٥	٥٠٠	٥٠٠٠
٦٧	بالعدد توريد وتركيب كشافات ليد دائري او مربع (اسبوت خارجي) وبدرجة حماية جيدة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية (عشرة بالعدد)	عدد	١٠	٦٧٥	٦٠٠	٦٠٠٠
٦٨	بالعدد توريد وتركيب واختيار مروحة حائط ١٨ بوصة من اجود الأنواع والبند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف (خمسة بالعدد)	عدد	٥	١٦٠٠	١٥٠٠	٧٥٠٠
٦٩	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر و عمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (واحد بالعدد)	عدد	١	٣٤٥٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠
٧٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح تكيف والبند يشمل كل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية (واحد بالعدد)	عدد	١	٩٥٠	٨٠٠	٨٠٠
٧١	بالعدد توريد وتركيب سخان والبند يشمل كل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية (واحد بالعدد)	عدد	١	٩٥٠	٨٠٠	٨٠٠
٧٢	بالمقطوعة توريد وتركيب نجف اسلامية باباعد (٣٨٣) متر ارتفاع ثلاثة ادوار بالاضاءة والمببات رمضون من الاسفلتس وعلية نقوش اسلامية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية (واحد بالمقطوعة)	مقطوعة	١	١٦٢٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠
اجمالي قيمة المقايسة						٢,٧٠٠,٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠٠

