



الهيئة العامة
للطرق والكباري

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (فوكة - مطروح) (القطاع السابع)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايضة المعدلة للقطاعات الآتية:

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	اتجاه
1	شركة ايه جي ار انترناشيونال	522+000	530+000	فوكة

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس //

"هاني محمد محمود طه"

مشروع القطار الكهربائي السريع
المقاييس المعدلة لبنود الاعمال للقطاع السابع (فوكه - مطروح) - شركة ايه جي انترناشيونال - اتجاه فوكه
القطاع من المحطة 522+000 إلى المحطة 530+000

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
3	اعمال الردم				
3-1	باعتبار المكعب اعمل توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام آلات الترسية بسك لا يزيد عن 50 سم حتى متسوب -2 متر و بسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المتسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكاف (نسبة تصل كليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالعماء الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى القصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم تنفيذ طبقا للمناظير التصميمية والقطاعات المرصدة النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبناء بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف على حدة طبق جهاز الاشراف زيادة نسبة التمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة التمك لكل 1% - مسافة التلال 2 كم ويتم احتساب علوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بزيادة أو نقصان - المسر يشمل عمل تشويكات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - المسر يشمل قيمة المادة المجبرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	م3	259,853.500	101.40	26,349,144.900
	علوة مسافة النقل 308 كم	م3	259,853.500	459.00	119,272,756.500
	علوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	م3	259,853.500	13.00	3,378,095.500
	الاجمالي				148,999,996.900

(مائة وثلاثية واربعون مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعون الفا وتسعمائة وستة وتسعون جنيهاً وتسعمائة قرشاً لا غير)

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني قياض

مدير المشروع المالك
م / إبراهيم بدال الحناوي

مدير المشروع الاستشاري
م / خالد فوزي البند


مدير المشروع المقاول
م / عبد العزيز حسن

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

" هاني محمد محمود طه "





قائمة كميات بالمستخلص جارى (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم 522+000 الى الكم 530+000 بطول 8.0 كيلو متر اتجاه فوكة

رقم البند و بيانه : (3-1) علاوة مسافة النقل 308 كم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة ايه جي انترناشيونال

م3

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
259797.263	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
259797.263	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)
259797.263	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة العامة للطرق
والكباري
م / إبراهيم عبد الله الحناوي

مهندس الاستشارى مكتب
د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى السيد

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م / سمير عبد العزيز حسن



قائمة كميات بالمستخلص جارى (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم 522+000 الى الكم 530+000 بطول 8.0 كيلو متر اتجاه فوكة
رقم البند و بيانه : (3-1) رسوم الكارطة والموازن طبقاً للمادة(36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة الأتربة

الكارطات والموازن

تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشيونال

3م

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
259797.263	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
259797.263	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)
259797.263	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة العامة للطرق
والكباري
م / إبراهيم عبد الله الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى السيد

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م / سمير عبد العزيز حسن

سمير عبد العزيز حسن

د. خالد

محمد خليل



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم 522+000 الى الكم 530+000 بطول 8.0 كيلو متر اتجاه فوكة

رقم البند و بيانه : (3-1) أعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة ايه جي انترناشيونال

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
29323.86	58.648	500	525+500	525+000	القطاع الأول
58407.70	37.927	1540	527+000	525+460	القطاع الثاني
45557.18	56.946	800	528+000	527+200	القطاع الثالث
49400.14	60.244	820	529+020	528+200	القطاع الرابع
38710.88	80.648	480	529+500	529+020	القطاع الخامس
38397.51	79.995	480	530+000	529+520	القطاع السادس
259797.263	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)				
259797.263	الاجمالي الكلي (م³)				

مهندس الهيئة العامة للطرق
والكباري
م / إبراهيم عبد الله الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي السيد
د/السن

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد شهاب خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / سمير عبد العزيز حسن
سمير عبد العزيز حسن

مذكرة
للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

- الموضوع :- بالاحالة الى العقود التالية الممندة الى شركة ايه جى انترناشيونال :-
- 1- عملية أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٥٢٢,٠٠٠ الى الكم ٥٣٠,٠٠٠ بطول ٨ كم اتجاه الاسكندرية) - عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٧٥) المحمل عليه : توفير عدد (١) مهندس حاسب الى لمدة (٨) اشهر بغرامة قدرها (٦ الاف جنية / شهريا) + توفير عدد (١) سيارة بيك اب (بغرامة ٧٥٠ / اليوم).
 - 2- عملية أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٥٢٢,٠٠٠ الى الكم ٥٣٠,٠٠٠ بطول ٨ كم اتجاه فوكه) - عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٧٦) المحمل عليه : توفير عدد (١) مهندس حاسب الى لمدة (٨) اشهر بغرامة قدرها (١١ الف جنية / شهريا).
- تاريخ استلام الموقع للعقدين : ٢٠٢٣/٢/٢٢ .
- تاريخ نهو الاعمال طبقا للتعقد الاصلى : ٢٠٢٣/١٠/٢١ .
- قامت الشركة بتوفير العمالة (عدد (٢) مهندس) المحملة على العقدين المذكورين عاليه بالادارة العامة للمعلومات خلال الفترة من ٢٠٢٣/٢/١ حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠ بواقع ١٠ اشهر (مرفق صور الافادات).
- ورد كتاب الشركة بطلب الموافقة بالاكتماء بالمدة التى تم توفير العمالة (عدد (٢) مهندس) المحملة على العقدين عاليه حيث تم توفير العمالة لمدة تزيد عن المدة المقررة بكراسة الشروط للعمليتين عاليه .

المطالب :

- الموافقة على طلب الشركة بالاكتماء بالمدة (١٠ اشهر) التى تم توفير المحملات من بند العمالة وذلك طبقا لما ورد بكراسة الشروط للعمليتين المذكورين عاليه (ملحق رقم ٢ : توفير المهندسين لمدة ٨ اشهر) .

والأمر مفوض لسيادتكم .

التوقيع ()
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

التوقيع ()
مهندسة / جيهان السيد محمد
عضو لجنة المحملات

راى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

راى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق و الكباري

أوافق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / سام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق و الكباري

أوافق على اكمالها