



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

محضر إثبات حالة

حيث أنه في يوم السبت الموافق 2023/09/16 بالقيام على الطبيعة عند شركة أبو يحيى للمقاولات العمومية حيث أن نطاق التسكين للشركة في المسافة من (514+412) الي (515+960) ومن خلال متابعة الاعمال تبين أن حجم الاعمال المطلوبه وحجم المعدات غير كافي لذلك وغير مطابق للبرنامج الزمني وبناءً عليه تم سحب المسافة من (515+500) الي (515+960) من قبل الإدارة وتسكين شركة التوكّل في هذه المسافة وتلاحظ من خلال الاعمال والريكوسات تم تنفيذ اعمال التطهير من المسافة من (515+700) الي (515+960) وبلغت هذه الكمية حوالي (15288.09 m²) من خلال الشبكية المعتمدة من خلال استشاري المساحة .

- مرفق طيه ريكوسات اعمال التطهير ومشتملاته.

استشاري مكتب أ.د. خالد قنديل

م/ احمد حسين
التوقيع

استشاري المساحة (مطاروت نيزاين)

م/ بسام عيد المعظمي
التوقيع



مهندس الشركة المنفذه

م/ إسلام محمد عبد الله
التوقيع



عن الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثامنة)

م/ أيمن منصور

يخبر عن مسؤوليه الاختار
التوقيع

م/ أيمن منصور



محضر فحص بصري لاجمال القطع

مشروع القطار السريع - المرحلة الثانية 6 أكتوبر ابو سميل - القطاع الرابع (جرجا - قوص)

قطاع شركة :- ابو يحيى للمقاولات العمومية.

بالإشارة الى مشروع تنفيذ اعمال الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي القطاع الرابع (جرجا / قوص)
المسافة من الكم 514,412 الى الكم 515,500 بطول 1,088 كم

رقم العقد :- (2024/2023/1001) بتاريخ 17 / 01 / 2024 لتنفيذ المشروع عالية :-

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق 2024/1/24 بحضور كلا من :-

- 1- م / ايمن منصور مهندس الاشراف بالمنطقة الثامنة
2- م / احمد حسين مدير المشروع الاستشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
3- م / اسلام محمد عبد اللاه ممثل الشركة المنفذة ابو يحيى للمقاولات العمومية

وقامت اللجنة بالمرو على القطاع الموضح بعالية وذلك لتحديد نوع التربة وكلفت كالتالي :-

station		القطع اعلى منسوب الفيضما			ملاحظات
		نوع التربة			
From	To	اتربة عادية	اتربة متماسكة	اتربة شديدة التماسك	
514+500	514+520	%0	% 100	% 0	
514+700	514+720	%0	% 100	%0	
514+760	514+920	%0	% 100	%0	
514+940	515+200	%0	% 100	%0	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاسم
التوقيع

الاستشارى د خالد قنديل

الاسم
التوقيع

الشركة المنفذة

الاسم
التوقيع





مشاريع ديزاين
استشاري المصاحبة للهيئة العامة للطرق والكبار

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARELT)



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الثامنة - قنا

محضر تسليم أرض طبيعية

أشاد إلى قيام الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثامنة - قنا) بتنفيذ مشروع القطر السريع الكهربائي بالقطاع الرابع (جرجا - قوص) تم تسليم (الرفع المساحي للأرض الطبيعية) المرفقة مع المحضر وتم استلامها على أرض الواقع والتأكد من الإحداثيات والمناسيب المرفقة مع المحضر وتم استلام البيانات الخاصة بالرفع المساحي المذكور سابقاً على إسطوانة (C/D) مرفقة مع المحضر وتم تسليم الرفع المساحي للأرض الطبيعية يوم الثلاثاء الموافق 2023/8/15 من مكتب / مسمات ديزاين استشاري المصاحبة للهيئة العامة للطرق والكباري بالقطاع الرابع إلى شركة / أبو يحيى للمقاولات الصومية نظاماً بنظام الإحداثيات المستخدم كالتالي :-

Project Coord. System	
Projection Type	UTM
Zone	36 N
Datum	WGS 84
Geoid	EGM 2008

إحداثيات بداية ونهاية القطاع للشركة

نقطة البداية		نقطة النهاية	
EASTING	NORTHING	EASTING	NORTHING
398591.8032	2881485.4843	397840.9457	2882252.8420

الاسم / مسمات ديزاين
التوقيع / HSB
مكتب / مسمات ديزاين
Eng ()

الاسم / إسلام محمد عبد الله
التوقيع / إسلام محمد عبد الله
شركة / أبو يحيى للمقاولات الصومية

يعتمد

الاسم /
التوقيع /
الهيئة العامة للطرق والكباري



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

محضر استلام موقع

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / ابوسمبل)

من الكم 514+412 الى 515+500 بطول 1.088 كم

تنفيذ شركة / ابويحيى للمقاولات العمومية

• انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/1/24 وبناء على عقد عملية رقم 2024/2023/1001 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسمائهم:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| مهندس الاشراف المنطقة الثامنة بقنا | 1. السيد المهندس / ايمن منصور |
| مدير المشروع الاستشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل) | 2. السيد المهندس / احمد حسين |
| استشاري المساحة (سمارت ديزاين) | 3. السيد المهندس / بسام عبدالمعطي |

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

مهندس الشركة المنفذة

1. السيد المهندس / اسلام محمد عبد اللاه

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 2024/1/24 هو تاريخ استلام الموقع.

وقفل المحضر على ذلك ،،،،،



يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مهندس / احمد حسين



اللجنة من الهيئة (طرف اول)

- 1- السيد المهندس / ايمن منصور
- 2- السيد المهندس / احمد حسين
- 3- السيد المهندس / بسام عبدالمعطي

الشركة المنفذة (طرف ثاني)





3/2/2024 حتى تاريخ الاعمال (12) جاري من بداية الاعمال حتى تاريخ الاعمال

بمستاد أممي الجسم البشري، والأعمال الصناعية بقطاع مشروعات إنشاء المصار الكهربائية السريع (قطاع الرابع) (تقريباً من 514+12 إلى 515+500 مليون دولار 1,088 كم

എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

17	17
----	----

مطابق

2024/2023/100

جدول ٢١: تحسين ورنيد وفشل تجربة معالجة المورسقات وتشغيلها باستخدام آلات التوديع بسعة ١٥٠ طن/يوم. حتى مارس (٢٠٢١) سجل مشروب الغرمة وبنجك الزينيد ٢٥ سم/تقي من - مشروب (٢٠٢١) من مشروب الغرمة والأكاف (نسبة) تحصل كاليفورنيا حتى ٢٠٢٠ (٨٢٪) ونسبة بإمام الأضواء للوصول إلى نسبة الروطوبة المطلوبة والمكثف الجيد بالمياهات الوصل إلى ١٠. نقص كثافة جافة (٩٥٪) من الكثافة الجافة تقصوي) وتم تنطيط طبقة المساسب الصميصة والمطاطات المرضية التوديعية والرودمات التقصيمية المتعددة واليد مشروب (٢٠٢١) من مشروب الغرمة لاستكمال المشروب الصميصة لتشكيل الجسم والأكاف (نسبة) تحصل كاليفورنيا حتى ٢٠٢٠ (٨٢٪) ونسبة بإمام الأضواء للوصول إلى نسبة الروطوبة المطلوبة والمكثف الجيد بالمياهات الوصل إلى ١٠. نقص كثافة جافة (٩٥٪) من الكثافة الجافة تقصوي) وتم تنطيط طبقة المساسب الصميصة والمطاطات المرضية التوديعية والرودمات التقصيمية المتعددة واليد

رَبِّهِمُ الْإِنْسَانُ وَمَا يَتَذَكَّرُ

2023/5/4 金曜日 19:50 5/4 金曜日 19:50

0		مقدار العنق السابق	1908/20	إجمالي كميات العنق الجديد	كمية مستخدمة
الإجمالي 3*	3*	الطول م	الكمية المكونة من	الكمية المتبقية	إجمالي الإجمالي بالمستخدمة
72219.4	40609.56	320	514+800	514+480	إجمالي الزيد
	20925.53	160	515+300	515+200	إجمالي الزيد
	11284.31	80	515+500	515+420	إجمالي الزيد
72219.4	إجمالي				
0	إجمالي ما تم تقييده حتى تاريخه				
72219.4	إجمالي كميات الإرسال السابقة				
0	إجمالي الكمية المتبقية خلال مدة مستخلص السابق				
60608.43	الكمية المتبقية بالدرجة مستخلص السابق				
60608.43	الكمية المتبقية بالدرجة مستخلص الحالي				
60608.43	الكمية المتبقية ضمن الخلاوة بعد 4/5/2023				

مكتبة دار خلد بن عبد الله بن هاشم

المكتبة الوطنية

المؤلف:

Let's go!

System Design

Support Design
Eng / HSR

التوقيع: 



	مشروع القطار الكهربائي السريع اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) القطاع الرابع (جرجا، فوس) من الكم 514+412 الي الكم 515+500 تنفيذ شركة ابو يحيى للمقاولات العمومية مستخلص جاري (1)	
---	--	---

يتم رقم [1-3]: أعمال تحميل وتوريد ونقل أوزة مطابقة المواصفات والشكلية باستخدام آلات التسوية

fill layer				-0.75
Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)
514+480.00	0	0	207.79	0
514+500.00	0	0	127.63	3,354.90
514+520.00	0	0	191.29	3,189.16
514+540.00	0	0	204.23	3,955.16
514+560.00	0	0	214.55	4,187.77
514+580.00	0	0	182.87	3,966.20
514+600.00	0	0	176.4	3,584.73
514+620.00	0	0	133.49	3,098.86
514+640.00	0	0	137.95	2,714.40
514+660.00	0	0	132.66	2,706.15
514+680.00	0	0	71.71	2,043.68
514+700.00	0	0	29.18	1,008.88
514+720.00	0	0	104.51	1,336.91
514+740.00	0	0	100.15	2,046.56
514+760.00	0	0	70.79	1,709.38
514+780.00	0	0	44.63	1,154.19
514+800.00	0	0	10.73	553.53
total volume				40209.79

fill layer				-0.25
the last total volume				40209.79
Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)
515+200.00	0	0	36.66	0
515+220.00	0	0	82.7	1193.61
515+240.00	0	0	129.55	2122.52
515+260.00	0	0	142.67	2722.18
515+280.00	0	0	141.2	2838.71
515+300.00	0	0	143.45	2846.56
515+320.00	0	0	135	2784.51
515+340.00	0	0	145.99	2809.87
515+360.00	0	0	154.77	3007.57
total volume				20911.50

fill layer				-0.25
the last total volume				40209.79
Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)
515+420.00	0	0	160.41	0
515+440.00	0	0	156.74	3171.47
515+460.00	0	0	156.11	3128.44
515+480.00	0	0	130.98	2870.86
515+500.00	0	0	80.37	2113.54
total volume				12115.4

مهندس مكتب فني الاستشاري
إ.د. خالد القليل

مهندس استشاري المساحة
(سمارة - نجران)

مهندس الشركة
إ.عبدالله محمد العبدالله

ENGINEERING DESIGN























































































































































































































































































































	مشروع القطار الكهربائي السريع استاد أعمال الجسر الترابي والإعمال الصناعية بقطاعات مشروع الشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الكم 514+412 الي الكم 515+500	
تنفيذ شركة ابو يحيى للمقاولات المعمويه مستخلص جاري (1)		

بند رقم (2-2): الأمر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المشتملة عند التربة الصخرية...

		fill layer		forma
Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)
514+500.00	17.95	0	0	0
514+520.00	0	179.52	0	0
total volume				179.52

		fill layer		forma
the last total volume				179.52
Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)
514+700.00	16.04	0	0	0
514+720.00	0	160.41	0	0.00
total volume				160.41

		fill layer		forma
the last total volume				329.93
Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)
514+760.00	10.32	0	0	0
514+780.00	54.91	652.24	0	0
514+800.00	23.02	779.22	0	0
514+820.00	123.15	1461.69	0	0
514+840.00	94.66	2178.11	0	0
514+860.00	53.94	1485.97	0	0
514+880.00	30.08	840.23	0	0
514+900.00	0	300.84	0	0
514+920.00	23.07	82.95	0	0
514+940.00	0	230.74	0	0
total volume				8351.92

		fill layer		forma
the last total volume				8351.92
Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)
514+960.00	45.22	0	0	0
514+980.00	41.55	867.74	0	0
515+000.00	39.13	806.85	0	0
515+020.00	36.31	754.45	0	0
515+040.00	33.6	699.18	0	0
515+060.00	31.44	650.43	0	0
515+080.00	28.77	602.09	0	0
515+100.00	31.78	605.49	0	0
515+120.00	40.61	723.9	0	0
515+140.00	32.34	729.55	0	0
515+160.00	20.18	525.27	0	0
515+180.00	10.14	303.26	0	0
515+200	0	101.42	0	0
total volume				15721.85

مهندس مكتب في الاستشاري
أ.د. خالد قنديل

مهندس استشاري المساحة
(سماعاتة جاري)

مهندس الشركة



	مشروع القطار الكهربائي السريع استاد أعمال البصر الترابي والإعمال الصناعية بقطاعات مشروع النشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الكم 514+412 الي الكم 515+500	
	تنفيذ شركة ابو يحيى للمقاولات العمومية مستخلص جاري (1)	
اعمال تنفيذ الاحلال		

		fill layer		Replacement (-1)
Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)
514+500.00	11.33	113.37	0	0
514+520.00	0	113.37	0	0
total volume				226.74

		fill layer		Replacement [-0.5]
the last total volume				226.74
Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)
514+700.00	5.5	72.27	0	0
514+720.00	0	55.04	0	0.00
total volume				128.05

		fill layer		Replacement (-0.5)
the last total volume				554.85
Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)
514+760.00	2.26	0	0	0
514+780.00	5.39	76.49	0	0
514+800.00	5.56	109.48	0	0
514+820.00	19.08	246.4	0	0
514+840.00	19.1	381.8	0	0
514+860.00	14.47	335.67	0	0
514+880.00	17.94	324.06	0	0
514+900.00	0	179.39	0	0
514+914.22	5.6	39.83	0	0
514+920.00	16.48	63.87	0	0
514+940.00	0	164.83	0	0
total volume				2274.87

		fill layer		Replacement (-0.5)
the last total volume				2274.87
Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)
514+960.00	11.85	0	0	0
514+980.00	11.6	234.5	0	0
515+000.00	11.6	232	0	0
515+020.00	11.6	232	0	0
515+040.00	11.6	232	0	0
515+060.00	11.6	232	0	0
515+080.00	11.6	232	0	0
515+100.00	11.6	232	0	0
515+120.00	11.6	232	0	0
515+140.00	11.6	232	0	0
515+160.00	11.6	232	0	0
515+180.00	11.36	229.67	0	0
515+200.0	0	113.66	0	0
total volume				2842.65

مهندس مكتب في الاستشاري
اد. خالد قنديل

مهندس استشاري المساحة
(معاينة ميدانية)

مهندس الشركة





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة بطن

بيان الاعمال بالمستخلص رقم (1) جاري من بداية الاعمال حتى تاريخ 3/2/2024

إستاد أعمال الجسر الأولي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الكور - أبو سبيل) القطاع الرابع (جربا - قوص -) من الكم 514+412 الى 515+500 بطول 1.088 كم

المدة رقم

2024/2023/1001

بتاريخ


17/2/2024

تقديم شركة

أبو يحيى للمقاولات المعمارية

رسم البند وبياناته: (1)
رسم المسطح أعمال تقشير الموقع من الانحجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بسجل حتى 30 سم و التخلص منها بالمطابق العمومية لتعبئة الأعمال ورفع المساسي الكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك بمسافة 500 متر - علوية 0.3 جنيه لكل كم زيادة .

الكمية بالاعتمادية		إجمالي كميات الأعمال الجند		مقايير العمل السابق		0	
بيان الاعمال بالاعتمادية		الموقع الكيلو متر		الطول م		2م	
إعمال التحضير		إلى	من	260		6115.2	
		515+960	515+700				



بيان الاعمال بالمستخلص رقم (12) جاري من بداية الاعمال حتى تاريخ 3/2/2024

إستند أعمال الجسر القرائي والأعمال المدنية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (القوي - أبو سعل) القطاع الرابع (حرجا - قوس) من الكم 514+412 الى 515+500 بطول 1.088 كم

عقد رقم 2024/2023/1001 بتاريخ 17/1/2024 تنفيذ شركة أبو يحيى المقاولات المعمارية

بالمرمق المسطح أعمال تطوير الموقع من الإنشجار والورودات والمخاضات والتي يستلزم لها التنفيذ باستخدام (الورود والبذور) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يعمل التطوير وإزالة الجذور بعرض الأضلاع من 30 سم و التخلص منها بالمقالب المرمية وذلك لمسافة 500 متر. تمهيدا لأعمال رفع المساسي تكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - خلاصة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .

الكمية بالمقاييس		إجمالي كميات أعمال البند		مقدار العمل السابق		0	
بيان الأعمال بالمقاييس		الطول م		2م		الإجمالي 2م	
		الموقع الكيلو متر		260	9172.9	9172.9	9172.9
		من	إلى				
		515+700	515+960	الإجمالي			
		إجمالي ما تم تكليفه حتى تاريخه					
		إجمالي كميات الأعمال السابقة					
		إجمالي الكمية المتبقية خلال مدة الاستعانة					
		الكمية المبرجة والمستعانة السابق					
		الكمية المبرجة بالمستعانة الحالي					
		الكمية المبرجة ضمن الملوحة منذ 4/5/2023					
		9172.9					
		9172.9					
		0					
		9172.9					
		9172.9					

						
العملية: تقدير التكاليف						
(1)- SC-01 from 515+700 to 515+960						
Station	Left Daylight	Right Daylight	Width	average width	length	Area
515+700	-25.893	21.246	57.139	0	0	0
515+720	-25.932	22.092	58.024	57.5815	20	1151.63
515+740	-26.275	21.643	57.918	57.971	20	1159.42
515+760	-27.086	22.812	59.898	58.908	20	1178.16
515+780	-27.301	22.999	60.3	60.099	20	1201.98
515+800	-27.459	23.364	60.823	60.5615	20	1211.23
515+820	-27.802	22.927	59.929	60.376	20	1207.52
515+840	-27.154	23.241	60.395	60.162	20	1203.24
515+860	-27.272	23.363	60.635	60.515	20	1210.3
515+880	-27.628	23.062	60.69	60.6025	20	1083.54
515+900	-27.191	23.229	60.42	60.555	20	1211.1
515+920	-26.359	23.662	60.221	60.3205	20	1206.41
515+940	-27.031	22.996	60.027	60.124	20	1072.68
515+960	-27.445	21.616	59.061	59.544	20	1190.88
Total Area						15288.09

مكتب: أ.د. خالد قنديل
المكتب الثاني: د. محمد عبد المعطي
التوقيع: 

استشاري المساحة Smart design
د. هشام عبد المعطي
التوقيع: 
SMART DESIGN
HSP
Eng (C)

مهندس الشريعة المتفاحة /
د. إسلام محمد عبد السلام
التوقيع: 
ر.ق. ٢٢٢٢
٢٠٢٢

514+500.00

SMART DESIGN
HSR
Eng (~~_____~~)



SMART DESIGN
HSR
Eng (~~_____~~)




SMART DESIGN
HSR
Eng (~~_____~~)



9. 11

$$M_{\text{eff}} = T - T_{\text{eff}} = 1 - T_{\text{eff}}$$


514+800.00



Station 514+800.00			
Name	Ground / Proposed	FB	Value
Area	4.00	0.00	
Volume	100.00	0.00	

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	107.01	110.06
-40.00	107.65	110.05
-30.00	108.30	110.05
-20.00	109.05	110.92
-10.00	109.45	113.35
0	109.61	116.33
10.00	110.92	116.85
20.00	113.35	117.00
30.00	116.33	
40.00	116.85	
50.00	117.00	

514+820.00



Station 514+820.00			
Name	Ground / Proposed	FB	Value
Area	11.50	0.00	
Volume	330.00	0.00	

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	113.51	110.02
-40.00	113.66	110.01
-30.00	112.55	110.05
-20.00	112.77	110.02
-10.00	110.60	
0	111.25	
10.00	114.43	
20.00	117.35	
30.00	118.31	
40.00	118.86	
50.00	118.23	

514+760.00




Station 514+760.00			
Name	Ground / Proposed	FB	Value
Area	2.25	0.00	
Volume	0.00	0.00	

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	107.66	
-40.00	107.59	
-30.00	107.82	
-20.00	108.09	
-10.00	107.90	
0	108.71	
10.00	111.70	
20.00	116.93	
30.00	117.08	
40.00	118.59	
50.00	118.33	

SMART DESIGN
HSR
Eng. (Signature)

514+780.00



Station 514+780.00			
Name	Ground / Proposed	FB	Value
Area	5.72	0.00	
Volume	26.41	0.00	

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	107.66	109.93
-40.00	107.59	110.10
-30.00	107.82	110.08
-20.00	108.09	
-10.00	107.90	
0	108.71	
10.00	111.70	
20.00	116.93	
30.00	117.08	
40.00	118.59	
50.00	118.33	

Handwritten notes in Arabic and English regarding the design and construction of the high-speed rail line.



Ministry of Defense and Military Production

(Ministry of Defense)


Ministry of Defense and Military Production

(Ministry of Defense)

Ministry of Defense and Military Production

(Ministry of Defense)

514+880.00



Station	Account	Amount	Balance
514-880-00	11.00	2.00	
	11.00	2.00	
	11.00	2.00	
	11.00	2.00	


PROPOSED ELEVATIONS	EXISTING ELEVATIONS	OFFSETS
	109.74	-50.00
	109.15	-40.00
	109.08	-30.00
109.86	110.06	-20.00
109.92	110.64	-10.00
109.88	111.08	0
109.89	111.49	10.00
	111.80	20.00
	111.08	30.00
	103.87	40.00
	102.74	50.00



Station	Account	Amount	Balance
514+840.00	514+840.00	0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00


PROPOSED ELEVATIONS	EXISTING ELEVATIONS	OFFSETS
	108.44	-50.00
	109.08	-40.00
	110.24	-30.00
109.97	111.45	-20.00
109.95	110.87	-10.00
109.98	110.88	0
109.98	113.31	10.00
109.95	117.15	20.00
	117.84	30.00
	117.85	40.00
	116.11	50.00

514+900.00



	Station
514+900.00	
Name:	Civil Station
Address:	Fil
Age:	0.00
Condition:	18.72
Value:	0.00

PROPOSED ELEVATIONS	EXISTING ELEVATIONS	OFFSETS
	109.73	-50.00
	108.36	-40.00
	107.97	-30.00
	107.53	-20.00
	107.92	-10.00
	109.33	0
	110.08	10.00
	112.17	20.00
	108.87	30.00
	103.89	40.00
	103.42	50.00



Station	Count	Count Rate
514+860.00	14.58	3.20
	14.58	3.10
	14.58	3.10

PROPOSED ELEVATIONS		EXISTING ELEVATIONS	OFFSETS
	109.69	109.69	-50.00
	108.78	108.78	-40.00
	108.80	108.80	-30.00
109.95	109.33	109.33	-20.00
109.93	110.82	110.82	-10.00
109.92	112.26	112.26	0
109.95	112.11	112.11	10.00
109.91	112.38	112.38	20.00
	112.39	112.39	30.00
	112.65	112.65	40.00
	109.65	109.65	50.00

514+840.00

514+860.00

SALVANT DESIGN
HSP
Engl

A handwritten signature in blue ink, consisting of the letters 'K' and 'K' joined together. Below the signature is a large, blue, oval-shaped stamp or seal. The stamp contains some faint, illegible text and a central emblem. The entire stamp is oriented vertically.

[illegible]



المجلس
الاستشاري
للتنظيم والتخطيط
المحلي



المجلس
الاستشاري
للتنظيم والتخطيط
المحلي



المجلس
الاستشاري
للتنظيم والتخطيط
المحلي



المجلس
الاستشاري
للتنظيم والتخطيط
المحلي




المجلس
الاستشاري
للتنظيم والتخطيط
المحلي

المجلس
الاستشاري
للتنظيم والتخطيط
المحلي

المجلس
الاستشاري
للتنظيم والتخطيط
المحلي



514+940.00




Station	514+940.00
Ground	100.75
Proposed	97.40
Fill	3.35
Area	10.00
Volume	104.93

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	109.06	
-40.00	108.09	
-30.00	107.04	
-20.00	104.41	
-10.00	103.25	
0	101.87	
10.00	100.75	
20.00	99.73	
30.00	98.90	
40.00	98.40	
50.00	97.40	




514+920.00



Station	514+920.00
Ground	110.87
Proposed	109.68
Fill	1.19
Area	10.00
Volume	63.56

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	110.31	
-40.00	110.27	
-30.00	110.75	
-20.00	110.53	
-10.00	110.87	
0	110.56	
10.00	111.74	
20.00	112.60	
30.00	112.84	
40.00	112.67	
50.00	111.55	

515+000.00




OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	110.88	109.62
-40.00	110.97	109.70
-30.00	111.56	109.64
-20.00	111.30	
-10.00	111.16	
0	111.28	
10.00	111.57	
20.00	112.30	
30.00	113.08	
40.00	113.40	
50.00	112.71	

515+020.00



OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	110.91	109.62
-40.00	111.38	109.58
-30.00	111.22	109.62
-20.00	110.87	
-10.00	111.12	
0	111.32	
10.00	111.35	
20.00	111.63	
30.00	112.25	
40.00	112.83	
50.00	113.13	

514+960.00



OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	112.29	109.74
-40.00	111.86	109.72
-30.00	111.37	
-20.00	111.54	
-10.00	111.19	
0	111.43	
10.00	112.05	
20.00	112.30	
30.00	112.80	
40.00	112.30	
50.00	111.08	

514+980.00



OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	111.33	109.73
-40.00	110.67	109.65
-30.00	110.85	109.68
-20.00	110.89	
-10.00	111.03	
0	111.25	
10.00	112.29	
20.00	112.79	
30.00	113.05	
40.00	112.96	
50.00	112.21	

SAHARI DESIGN
HSR
Eng




مشاريع الطرق السريعة
المملكة العربية السعودية

شركة تطوير الطرق
السريعة

مشاريع الطرق
السريعة

515+080.00



Offsets	Existing Elevations	Proposed Elevations
-50.00	110.90	110.90
-40.00	110.83	110.83
-30.00	110.83	110.83
-20.00	110.88	110.88
-10.00	110.95	110.95
0	110.89	110.89
10.00	110.75	110.75
20.00	110.94	110.94
30.00	110.98	110.98
40.00	111.37	111.37
50.00	111.94	111.94

515+040.00




Offsets	Existing Elevations	Proposed Elevations
-50.00	110.81	110.81
-40.00	110.77	110.77
-30.00	110.88	110.88
-20.00	110.85	110.85
-10.00	110.99	110.99
0	111.12	111.12
10.00	111.28	111.28
20.00	111.45	111.45
30.00	111.76	111.76
40.00	112.20	112.20
50.00	112.75	112.75

515+100.00



Offsets	Existing Elevations	Proposed Elevations
-50.00	111.89	111.89
-40.00	111.43	111.43
-30.00	111.13	111.13
-20.00	111.77	111.77
-10.00	110.98	110.98
0	110.72	110.72
10.00	110.68	110.68
20.00	110.61	110.61
30.00	111.22	111.22
40.00	111.15	111.15
50.00	111.86	111.86

515+060.00



Offsets	Existing Elevations	Proposed Elevations
-50.00	110.59	110.59
-40.00	110.87	110.87
-30.00	110.90	110.90
-20.00	110.88	110.88
-10.00	110.99	110.99
0	110.96	110.96
10.00	111.04	111.04
20.00	111.12	111.12
30.00	111.49	111.49
40.00	111.61	111.61
50.00	111.96	111.96


SMART DESIGN
HSR
Engr. [Signature]



Ministry of Transport and Infrastructure
Ministry of Planning and Economic Development
Ministry of Water Resources and Irrigation
Ministry of Housing and Urban Planning
Ministry of Health and Social Services
Ministry of Education and Higher Education

Ministry of Transport and Infrastructure
Ministry of Planning and Economic Development
Ministry of Water Resources and Irrigation
Ministry of Housing and Urban Planning
Ministry of Health and Social Services
Ministry of Education and Higher Education


515+160.00



Station 515+160.00			
Station	Offset	Ground	Proposed
515+160.00	0.00	111.79	111.79
515+160.00	10.00	111.79	111.79
515+160.00	20.00	111.79	111.79
515+160.00	30.00	111.79	111.79
515+160.00	40.00	111.79	111.79
515+160.00	50.00	111.79	111.79

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	110.69	109.22
-40.00	110.72	109.28
-30.00	110.34	109.30
-20.00	110.48	
-10.00	110.53	
0	110.44	
10.00	110.32	
20.00	110.05	
30.00	109.78	
40.00	109.81	
50.00	109.69	


515+180.00



Station 515+180.00			
Station	Offset	Ground	Proposed
515+180.00	0.00	111.79	111.79
515+180.00	10.00	111.79	111.79
515+180.00	20.00	111.79	111.79
515+180.00	30.00	111.79	111.79
515+180.00	40.00	111.79	111.79
515+180.00	50.00	111.79	111.79

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	108.65	108.65
-40.00	108.41	108.41
-30.00	109.98	109.98
-20.00	110.49	110.49
-10.00	110.15	110.15
0	109.79	109.79
10.00	110.31	110.31
20.00	109.98	109.98
30.00	110.00	110.00
40.00	110.33	110.33
50.00	109.54	109.54


515+120.00



Station 515+120.00			
Station	Offset	Ground	Proposed
515+120.00	0.00	111.79	111.79
515+120.00	10.00	111.79	111.79
515+120.00	20.00	111.79	111.79
515+120.00	30.00	111.79	111.79
515+120.00	40.00	111.79	111.79
515+120.00	50.00	111.79	111.79

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	111.34	109.42
-40.00	111.33	109.42
-30.00	110.91	109.41
-20.00	111.24	
-10.00	111.69	
0	111.09	
10.00	110.41	
20.00	110.35	
30.00	111.67	
40.00	110.90	
50.00	111.65	

515+140.00



Station 515+140.00			
Station	Offset	Ground	Proposed
515+140.00	0.00	111.79	111.79
515+140.00	10.00	111.79	111.79
515+140.00	20.00	111.79	111.79
515+140.00	30.00	111.79	111.79
515+140.00	40.00	111.79	111.79
515+140.00	50.00	111.79	111.79

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	111.20	109.30
-40.00	111.41	109.40
-30.00	110.87	109.36
-20.00	110.71	
-10.00	111.41	
0	110.46	
10.00	110.44	
20.00	110.24	
30.00	110.24	
40.00	110.32	
50.00	110.28	

SMART DESIGN
HSR
Eng. HSR



مديرية التخطيط والاقتصاد

مديرية النقل والبنية التحتية


مديرية الزراعة

مديرية التعليم

مديرية الصحة

مديرية التجارة

515+200.00



Station 515+200.00			
Name	Ground Removed	Ground Fill	
Area	0.00	0.00	
Cumulative	2665.78	0.00	
Volume	113.66	0.00	

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	106.78	
-40.00	107.70	
-30.00	108.54	
-20.00	108.77	
-10.00	108.29	
0	107.32	
10.00	108.25	
20.00	108.10	
30.00	108.54	
40.00	108.29	
50.00	108.45	

SILMAY DESIGN
HSR
Eng (Signature)




مشروع الخط الحديدي السريع
(الخط الرابع)

شبكة قطارات حداثي
الخط الرابع

مخطط
MA-T-T-TE 4-PM


514+700.00



Station 514+700.00			
Height	Ground	Proposed	FS
16.4	0.00	0.00	
174.42	0.00	0.00	
Volume	0	0.00	

OFFSETS	-50.00	-40.00	-30.00	-20.00	-10.00	0	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00
EXISTING ELEVATIONS	106.22	104.59	105.58	108.02	109.61	109.22	111.55	111.98	112.25	113.86	116.41
PROPOSED ELEVATIONS											110.85


514+720.00



Station 514+720.00			
Height	Ground	Proposed	FS
2.00	0.00	0.00	
179.33	0.00	0.00	
Volume	146.41	0.00	

OFFSETS	-50.00	-40.00	-30.00	-20.00	-10.00	0	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00
EXISTING ELEVATIONS	109.16	107.84	104.96	105.91	106.92	108.14	109.11	110.37	111.78	113.80	116.59
PROPOSED ELEVATIONS											


514+500.00



Station 514+500.00			
Height	Ground	Proposed	FS
17.86	0.00	0.00	
174.42	0.00	0.00	
Volume	0	0.00	

OFFSETS	-50.00	-40.00	-30.00	-20.00	-10.00	0	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00
EXISTING ELEVATIONS	104.29	104.45	104.47	105.24	106.18	108.02	112.51	111.91	112.23	113.20	113.82
PROPOSED ELEVATIONS											111.18 111.19

514+520.00



Station 514+520.00			
Height	Ground	Proposed	FS
0.00	0.00	0.00	
179.32	0.00	0.00	
Volume	179.32	0.00	

OFFSETS	-50.00	-40.00	-30.00	-20.00	-10.00	0	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00
EXISTING ELEVATIONS	104.57	104.72	104.99	105.09	105.57	106.41	107.14	109.56	111.45	113.56	113.55
PROPOSED ELEVATIONS											



مملكة البحرين
السلطنة
البحرين

شركة تطوير البحرين
(م.ش.م.ب.)

م.ش.م.ب.
14-15



المشرف العام
المهندس / محمد بن عبد الله بن عبد العزيز
مدير عام إدارة الطرق والجسور



مدير عام الطرق والجسور

مدير عام الطرق والجسور



مدير عام الطرق والجسور
المهندس / محمد بن عبد الله بن عبد العزيز
مدير عام إدارة الطرق والجسور



مدير عام الطرق والجسور
المهندس / محمد بن عبد الله بن عبد العزيز
مدير عام إدارة الطرق والجسور



مدير عام الطرق والجسور
المهندس / محمد بن عبد الله بن عبد العزيز
مدير عام إدارة الطرق والجسور




مدير عام الطرق والجسور
المهندس / محمد بن عبد الله بن عبد العزيز
مدير عام إدارة الطرق والجسور

مدير عام الطرق والجسور
المهندس / محمد بن عبد الله بن عبد العزيز
مدير عام إدارة الطرق والجسور

مدير عام الطرق والجسور
المهندس / محمد بن عبد الله بن عبد العزيز
مدير عام إدارة الطرق والجسور




514+820.00



Station 514+820.00	
Name	Ground / Original
Removed	0.00
Area	24.12
Volume	140.2

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	113.51	110.45
-40.00	113.66	110.57
-30.00	112.55	110.52
-20.00	112.77	110.52
-10.00	111.25	110.59
0	114.43	117.35
10.00	118.31	118.86
20.00	118.86	118.23
30.00		
40.00		
50.00		

514+780.00




Station 514+780.00	
Name	Ground / Original
Removed	0.00
Area	652.24
Volume	652.24

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	107.66	110.41
-40.00	107.59	110.60
-30.00	107.62	110.59
-20.00	108.08	
-10.00	107.90	
0	108.71	
10.00	111.70	
20.00	116.93	
30.00	117.08	
40.00	118.59	
50.00	118.33	




514+800.00



Station 514+800.00	
Name	Ground / Original
Removed	0.00
Area	23.02
Volume	773.22

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	107.01	110.41
-40.00	107.65	110.47
-30.00	108.30	110.45
-20.00	109.05	110.65
-10.00	109.45	
0	109.61	
10.00	110.92	
20.00	113.35	
30.00	116.33	
40.00	116.85	
50.00	117.00	

514+760.00



Station 514+760.00	
Name	Ground / Original
Removed	0.00
Area	10.02
Volume	0.00

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	109.91	
-40.00	107.23	
-30.00	107.00	
-20.00	106.84	
-10.00	107.57	
0	108.15	
10.00	109.81	
20.00	112.46	
30.00	116.00	
40.00	118.39	
50.00	119.22	



المشروع :
الطريق الوطنية رقم ١٠
المرحلة :
التصميم الهندسي



المهندس :
م. م. م. م.

المهندس :
م. م. م. م.



المهندس :
م. م. م. م.



المهندس :
م. م. م. م.



المهندس :
م. م. م. م.




المهندس :
م. م. م. م.

المهندس :
م. م. م. م.

المهندس :
م. م. م. م.


514+900.00



Station 514+900.00	
Right	0.00
Left	0.00
Width	10.00
Volume	0.00

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	109.73	109.73
-40.00	109.38	109.38
-30.00	107.97	107.97
-20.00	107.53	107.53
-10.00	107.92	107.92
0	109.33	109.33
10.00	110.08	110.08
20.00	112.17	112.17
30.00	108.87	108.87
40.00	103.89	103.89
50.00	103.42	103.42

514+860.00




Station 514+860.00	
Right	0.00
Left	0.00
Width	10.00
Volume	0.00

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	109.69	109.69
-40.00	108.78	108.78
-30.00	108.80	108.80
-20.00	109.33	109.33
-10.00	110.82	110.82
0	112.26	112.26
10.00	112.11	112.11
20.00	112.38	112.38
30.00	112.39	112.39
40.00	112.65	112.65
50.00	109.65	109.65




514+880.00



Station 514+880.00	
Right	0.00
Left	0.00
Width	10.00
Volume	0.00

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	109.74	109.74
-40.00	109.15	109.15
-30.00	109.08	109.08
-20.00	110.06	110.06
-10.00	110.64	110.64
0	111.08	111.08
10.00	111.49	111.49
20.00	111.80	111.80
30.00	111.06	111.06
40.00	103.87	103.87
50.00	102.74	102.74

514+840.00



Station 514+840.00	
Right	0.00
Left	0.00
Width	10.00
Volume	0.00


OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	108.44	108.44
-40.00	109.08	109.08
-30.00	110.24	110.24
-20.00	111.45	111.45
-10.00	110.87	110.87
0	110.88	110.88
10.00	113.31	113.31
20.00	117.15	117.15
30.00	117.84	117.84
40.00	117.86	117.86
50.00	116.11	116.11




مملكة البحرين
(البحرين)

مملكة البحرين
(البحرين)

مملكة البحرين
(البحرين)




514+940.00



OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	109.08	
-40.00	108.09	
-30.00	107.04	
-20.00	104.41	
-10.00	103.25	
0	101.87	
10.00	100.75	
20.00	99.73	
30.00	98.90	
40.00	98.40	
50.00	97.40	

SMART DESIGN
HSP
Eng. (Signature)


514+920.00



OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	110.31	
-40.00	110.27	
-30.00	110.75	
-20.00	110.53	
-10.00	110.87	
0	110.56	
10.00	111.74	
20.00	112.60	
30.00	112.84	
40.00	112.57	
50.00	111.55	




515+000.00



Station 515+000.00			
Offset	Ground	Proposed	Grade
0	110.11	110.11	0.00
10	110.13	110.13	0.00
20	110.19	110.19	0.00
30	110.11	110.11	0.00
40	110.13	110.13	0.00
50	110.19	110.19	0.00

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	110.88	110.11
-40.00	110.97	110.13
-30.00	111.56	110.19
-20.00	111.30	110.11
-10.00	111.16	110.13
0	111.28	110.19
10.00	111.57	110.11
20.00	112.30	110.13
30.00	113.08	110.19
40.00	113.40	110.11
50.00	112.71	110.13


514+960.00



Station 514+960.00			
Offset	Ground	Proposed	Grade
0	111.29	111.29	0.00
10	111.88	111.88	0.00
20	111.37	111.37	0.00
30	111.54	111.54	0.00
40	111.19	111.19	0.00
50	111.43	111.43	0.00

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	112.29	111.19
-40.00	111.88	111.43
-30.00	111.37	112.05
-20.00	111.54	112.30
-10.00	111.19	112.80
0	111.43	112.30
10.00	112.05	111.08
20.00	112.30	110.14
30.00	112.80	110.34
40.00	112.30	110.31
50.00	111.08	110.31

515+020.00



Station 515+020.00			
Offset	Ground	Proposed	Grade
0	110.91	110.91	0.00
10	111.38	111.38	0.00
20	111.22	111.22	0.00
30	110.87	110.87	0.00
40	111.12	111.12	0.00
50	111.32	111.32	0.00

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	110.91	109.91
-40.00	111.38	110.08
-30.00	111.22	110.10
-20.00	110.87	110.10
-10.00	111.12	110.10
0	111.32	110.10
10.00	111.35	110.10
20.00	111.53	110.10
30.00	112.25	110.10
40.00	112.83	110.10
50.00	113.13	110.10

514+980.00



Station 514+980.00			
Offset	Ground	Proposed	Grade
0	111.33	111.33	0.00
10	110.67	110.67	0.00
20	110.85	110.85	0.00
30	110.89	110.89	0.00
40	111.03	111.03	0.00
50	111.25	111.25	0.00

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	111.33	110.12
-40.00	110.67	110.28
-30.00	110.85	110.30
-20.00	110.89	110.30
-10.00	111.03	110.30
0	111.25	110.30
10.00	112.29	110.30
20.00	112.79	110.30
30.00	113.05	110.30
40.00	112.96	110.30
50.00	112.21	110.30



Ministry of Transport and Public Works
(Ministry of Planning and Economic Development)

Ministry of Education and Higher Education
(Ministry of Health and Medical Services)

Ministry of Agriculture and Rural Development
(Ministry of Water and Irrigation)


515+080.00



Station 515+080.00			
Station	Ground	Proposed	Fill
515+080.00	110.95	110.96	0.00
515+080.00	110.08	110.89	0.00
515+080.00	110.06	110.75	0.00

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	110.90	110.95
-40.00	110.83	110.83
-30.00	110.83	110.86
-20.00	110.86	110.96
-10.00	110.96	110.89
0	110.89	110.75
10.00	110.75	110.94
20.00	110.94	110.98
30.00	110.98	111.37
40.00	111.37	111.94
50.00	111.94	


515+040.00



Station 515+040.00			
Station	Ground	Proposed	Fill
515+040.00	110.95	110.96	0.00
515+040.00	110.08	110.89	0.00
515+040.00	110.06	110.75	0.00

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	110.81	110.15
-40.00	110.77	110.05
-30.00	110.88	110.08
-20.00	110.85	
-10.00	110.99	
0	111.12	
10.00	111.28	
20.00	111.45	
30.00	111.76	
40.00	112.20	
50.00	112.75	


515+100.00



Station 515+100.00			
Station	Ground	Proposed	Fill
515+100.00	110.95	110.96	0.00
515+100.00	110.08	110.89	0.00
515+100.00	110.06	110.75	0.00

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	111.89	109.92
-40.00	111.43	109.82
-30.00	111.13	109.90
-20.00	111.77	
-10.00	110.98	
0	110.72	
10.00	110.68	
20.00	110.61	
30.00	111.22	
40.00	111.15	
50.00	111.85	

515+060.00



Station 515+060.00			
Station	Ground	Proposed	Fill
515+060.00	110.95	110.96	0.00
515+060.00	110.08	110.89	0.00
515+060.00	110.06	110.75	0.00

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	110.59	110.07
-40.00	110.87	110.15
-30.00	110.90	110.14
-20.00	110.88	
-10.00	110.99	
0	110.96	
10.00	111.04	
20.00	111.12	
30.00	111.49	
40.00	111.61	
50.00	111.96	



Ministry of Transport and Infrastructure

Ministry of Planning

Ministry of Economy

SAHARI DESIGN
HSR
Eng. HSR

515+160.00




OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	110.69	109.73
-40.00	110.72	109.77
-30.00	110.34	109.76
-20.00	110.48	
-10.00	110.53	
0	110.44	
10.00	110.32	
20.00	110.05	
30.00	109.78	
40.00	109.81	
50.00	109.69	

515+120.00




OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	111.34	110.02
-40.00	111.33	109.86
-30.00	110.91	109.91
-20.00	111.24	
-10.00	111.69	
0	111.09	
10.00	110.41	
20.00	110.35	
30.00	111.67	
40.00	110.90	
50.00	111.65	

515+180.00



OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	108.65	
-40.00	108.41	
-30.00	109.98	
-20.00	110.49	
-10.00	110.15	
0	109.79	
10.00	110.31	
20.00	109.98	
30.00	110.00	
40.00	110.33	
50.00	109.54	

515+140.00



OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	111.29	109.59
-40.00	111.41	109.75
-30.00	110.87	109.79
-20.00	110.71	
-10.00	111.41	
0	110.45	
10.00	110.44	
20.00	110.24	
30.00	110.24	
40.00	110.32	
50.00	110.28	

SAMAT DESIGN
Eng HSR



مجلس الوزراء
الهيئة العامة للطرق
والمواصلات



المجلس الاقتصادي
الاستراتيجي



المجلس
المالي



المجلس
الصحي



المجلس
التعليمي




المجلس
الزراعي

مجلس الوزراء
الهيئة العامة للطرق
والمواصلات

مجلس الوزراء
الهيئة العامة للطرق
والمواصلات

مجلس الوزراء
الهيئة العامة للطرق
والمواصلات




Station	
515+200.00	
Name	Ground Removed
Area	0.00
Cumulative	7369.63
Volume	101.42

PROPOSED ELEVATIONS	EXISTING ELEVATIONS	OFFSETS
	106.78	-50.00
	107.70	-40.00
	108.54	-30.00
	108.77	-20.00
	108.29	-10.00
	107.32	0
	108.25	10.00
	108.10	20.00
	108.54	30.00
	108.29	40.00
	108.45	50.00



514+520.00




Offsets	Existing Elevations	Proposed Elevations
-50.00	104.57	104.72
-40.00	110.37	104.99
-30.00	110.37	105.09
-20.00	110.37	105.57
-10.00	110.37	106.41
0	110.37	107.14
10.00	110.37	108.56
20.00	110.37	111.45
30.00	110.37	113.56
40.00	110.37	113.55
50.00	113.55	50.00

514+480.00




Offsets	Existing Elevations	Proposed Elevations
-50.00	104.09	104.29
-40.00	110.45	104.48
-30.00	110.45	104.79
-20.00	110.45	105.59
-10.00	110.45	106.43
0	110.45	107.02
10.00	110.45	107.77
20.00	110.45	110.23
30.00	110.45	113.01
40.00	110.45	113.01
50.00	109.17	50.00

514+540.00



Offsets	Existing Elevations	Proposed Elevations
-50.00	104.53	104.71
-40.00	110.33	104.95
-30.00	110.33	105.09
-20.00	110.33	105.62
-10.00	110.33	106.15
0	110.33	106.63
10.00	110.33	107.22
20.00	110.33	108.82
30.00	110.33	110.43
40.00	110.33	110.43
50.00	111.72	50.00

514+500.00




Offsets	Existing Elevations	Proposed Elevations
-50.00	104.29	104.45
-40.00	110.41	104.47
-30.00	110.41	105.24
-20.00	110.41	106.18
-10.00	110.41	108.02
0	110.41	112.51
10.00	110.41	111.91
20.00	110.41	112.23
30.00	110.41	113.20
40.00	110.41	113.20
50.00	113.82	50.00



SMART DESIGN
HSR
Eng. HSR


مشاريع الطرق السريعة
المنطقة الرابعة
خط سكة حديدية
VA-T-1/2
1-1

514+620.00



Station	Original Estimate	Original Full
Home	3.00	133.00
John	0.00	25.55
Marlene	0.00	30.00

PROPOSED ELEVATIONS	EXISTING ELEVATIONS	OFFSETS
	105.62	-50.00
110.17	105.75	-40.00
110.17	105.73	-30.00
110.17	106.18	-20.00
110.17	106.65	-10.00
110.17	107.37	0
110.17	107.99	10.00
110.17	108.64	20.00
110.17	109.31	30.00
110.17	110.50	40.00
	109.41	-50.00



Station	Current	Ground
	Pressure	Flow
1000	0.10	142.07
2000	0.00	144.14
3000	0.00	144.20

PROPOSED ELEVATIONS	EXISTING ELEVATIONS	OFFSETS
	104.85	-50.00
110.25	105.07	-40.00
110.25	105.74	-30.00
110.25	106.30	-20.00
110.25	106.58	-10.00
110.25	106.44	0
110.25	106.30	10.00
110.25	106.18	20.00
110.25	106.42	30.00
110.25	107.15	40.00
	109.17	50.00

514+580.00

Eng ()

(2010) 2:11

11/11/2019

Year	Value
2000	1.0
2001	1.0
2002	1.0
2003	1.0
2004	1.0
2005	1.0
2006	1.0
2007	1.0
2008	1.0
2009	1.0
2010	1.0
2011	1.0
2012	1.0
2013	1.0
2014	1.0
2015	1.0
2016	1.0
2017	1.0
2018	1.0
2019	1.0
2020	1.0

$71 + 4 = 75$	$71 + 4 = 75$
---------------	---------------


Good after all

7

1. *What is the main purpose of the study?*



514+680.00




Station 514+680.00	
Station	514+680.00
Ground	Ground
Proposed	Proposed
Area	0.00
Volume	0.00

OFFSETS

EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
105.41	110.05
105.74	110.05
106.66	110.05
109.37	110.05
108.97	110.05
107.19	110.05
108.08	110.05
108.90	110.05
109.54	110.05
111.74	110.05
114.46	110.05

514+640.00




Station 514+640.00	
Station	514+640.00
Ground	Ground
Proposed	Proposed
Area	0.00
Volume	0.00

OFFSETS

EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
105.80	110.13
106.02	110.13
105.92	110.13
106.25	110.13
106.60	110.13
107.11	110.13
107.67	110.13
108.48	110.13
110.75	110.13
113.72	110.13
114.66	110.13

514+700.00




Station 514+700.00	
Station	514+700.00
Ground	Ground
Proposed	Proposed
Area	0.00
Volume	0.00

OFFSETS

EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
106.22	110.01
104.59	110.01
105.58	110.01
108.02	110.01
109.61	110.01
109.22	110.01
111.55	110.01
111.96	110.01
112.25	110.01
113.86	110.01
116.41	110.01

514+660.00



Station 514+660.00	
Station	514+660.00
Ground	Ground
Proposed	Proposed
Area	0.00
Volume	0.00

OFFSETS

EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
105.37	110.09
105.92	110.09
106.21	110.09
106.44	110.09
106.73	110.09
107.27	110.09
107.62	110.09
108.13	110.09
108.87	110.09
110.10	110.09
112.42	110.09

SALARI DESIGN
Eng. HSR



الهيئة العامة للطرق
والمواصلات
البحرية



الهيئة العامة للتخطيط
الاقتصادي



الهيئة العامة للمالية




الهيئة العامة للتعليم
الابتدائي




الهيئة العامة للصحة
البلدية

الهيئة العامة
للخدمات البلدية



الهيئة العامة
للمرافق العامة

[illegible]

PROPOSED ELEVATIONS	EXISTING ELEVATIONS	OFFSETS
	109.91	-50.00
109.89	107.23	-40.00
109.89	107.00	-30.00
109.89	106.84	-20.00
109.89	107.67	-10.00
109.89	108.15	0
109.89	109.81	10.00
109.89	112.46	20.00
109.89	116.00	30.00
109.89	118.39	40.00
	119.22	50.00


[illegible]

PROPOSED ELEVATIONS	EXISTING ELEVATIONS	OFFSETS
	109.16	-50.00
109.97	107.84	-40.00
109.97	104.95	-30.00
109.97	105.91	-20.00
109.97	106.92	-10.00
109.97	108.14	0
109.97	109.11	10.00
109.97	110.37	20.00
109.97	111.78	30.00
109.97	113.80	40.00
	116.59	50.00



Station	
614+780.00	
Name	Grade
Height	TS
Point	44.05
Area	0.00
Volume	114.58

PROPOSED ELEVATIONS	EXISTING ELEVATIONS	OFFSETS
	107.66	-50.00
109.85	107.59	-40.00
109.85	107.62	-30.00
109.85	108.09	-20.00
109.85	107.90	-10.00
109.85	108.71	0
109.85	111.70	10.00
109.85	116.93	20.00
109.85	117.08	30.00
109.85	118.59	40.00
	118.33	50.00



Station	Current Depleted	Current Full
514740.00	0.00	100.00
	0.00	27.500
	0.00	200.00

PROPOSED ELEVATIONS	EXISTING ELEVATIONS	OFFSETS
	110.50	-50.00
109.93	109.19	-40.00
109.93	106.72	-30.00
109.93	106.37	-20.00
109.93	107.12	-10.00
109.93	107.68	0
109.93	108.69	10.00
109.93	109.98	20.00
109.93	112.95	30.00
109.93	116.54	40.00
	119.03	50.00

608
SARAY DESIGN
Eng (

Find



1000-0000/00/0000-0000\$10.00/0



Author's address: Department of Psychology,
University of California, San Diego,
La Jolla, CA 92037, USA.
jacob@ucsd.edu



100

مشروع القانون الكرواتي الرابع
(الصفحة الرابع)

George Wilhelm Hegel


$\frac{1}{2} \times 10 = 5$



Station		
514+800.00		
Name	Ground Removed	Ground Fill
Area	0.00	10.73
Cumulative	0.00	40609.72
Volume	0.00	553.53




515+240.00



Station 515+240.00			
Area	Gravel	Gravel	Gravel
Removal	Removal	Removal	Removal
0.00	0.00	1.00	1.00
0.00	0.00	1.00	1.00
0.00	0.00	1.00	1.00

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	104.45	108.08
-40.00	104.58	108.48
-30.00	105.34	108.88
-20.00	105.30	109.28
-10.00	104.90	109.68
0	104.94	109.28
10.00	104.80	108.88
20.00	105.04	108.48
30.00	105.14	108.08
40.00	105.27	108.08
50.00	105.85	


515+260.00



Station 515+260.00			
Area	Gravel	Gravel	Gravel
Removal	Removal	Removal	Removal
0.00	0.00	1.00	1.00
0.00	0.00	1.00	1.00
0.00	0.00	1.00	1.00

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	103.81	108.04
-40.00	103.89	108.44
-30.00	104.02	108.84
-20.00	104.25	109.24
-10.00	104.34	109.64
0	104.51	109.24
10.00	104.78	108.84
20.00	104.93	108.44
30.00	105.13	108.04
40.00	105.14	108.04
50.00	105.11	


515+200.00



Station 515+200.00			
Area	Gravel	Gravel	Gravel
Removal	Removal	Removal	Removal
0.00	0.00	1.00	1.00
0.00	0.00	1.00	1.00
0.00	0.00	1.00	1.00

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	106.78	108.16
-40.00	107.70	108.56
-30.00	108.54	108.96
-20.00	108.77	109.36
-10.00	108.29	109.76
0	107.32	109.36
10.00	108.25	108.96
20.00	108.10	108.56
30.00	108.54	108.16
40.00	108.29	108.16
50.00	108.45	

515+220.00




Station 515+220.00			
Area	Gravel	Gravel	Gravel
Removal	Removal	Removal	Removal
0.00	0.00	1.00	1.00
0.00	0.00	1.00	1.00
0.00	0.00	1.00	1.00

OFFSETS	EXISTING ELEVATIONS	PROPOSED ELEVATIONS
-50.00	105.43	108.12
-40.00	105.41	108.52
-30.00	106.62	108.92
-20.00	107.23	109.32
-10.00	106.63	109.72
0	106.10	109.32
10.00	106.17	108.92
20.00	105.62	108.52
30.00	105.67	108.12
40.00	105.80	108.12
50.00	105.88	

SAHAR DESIGN
Eng. HSR




مملكة العربية السعودية
الوزارة العامة
الهندسة العامة
الطرق والنقل
الهندسة العامة
الطرق والنقل
الهندسة العامة
الطرق والنقل




PROPOSED ELEVATIONS	EXISTING ELEVATIONS	OFFSETS
	104.20	-50.00
107.92	104.30	-40.00
108.32	104.47	-30.00
108.72	104.58	-20.00
109.12	104.58	-10.00
109.52	104.53	0
109.12	104.69	10.00
108.72	104.74	20.00
108.32	104.87	30.00
107.92	104.89	40.00
	104.96	50.00

Station	Ground Penetration Test	Soil Type
515+320.00	0.00	12M
515+320.00	0.00	10M4.75
515+320.00	0.00	27M4.01




PROPOSED ELEVATIONS	EXISTING ELEVATIONS	OFFSETS
	103.84	-50.00
108.00	103.97	-40.00
108.40	104.09	-30.00
108.80	104.27	-20.00
109.20	104.44	-10.00
109.60	104.54	0
109.20	104.67	10.00
108.80	104.54	20.00
108.40	105.01	30.00
108.00	105.16	40.00
	105.43	50.00

Station	515+280.00	
Height	Geometric	Ground
Area	0.00	141.2
Volume	0.00	9233.67
Volume	0.00	2408.73



PROPOSED ELEVATIONS	EXISTING ELEVATIONS	OFFSETS
	104.11	-50.00
107.88	103.99	-40.00
108.28	103.95	-30.00
108.68	104.10	-20.00
109.08	104.26	-10.00
109.48	104.27	0
109.08	104.32	10.00
108.68	104.38	20.00
108.28	104.40	30.00
107.88	104.37	40.00
	104.49	50.00

Name	General Enrollment	Grant Fill
John	0.00	148.96
Chadwick	0.00	1794.12
Coleman	0.00	2996.87



PROPOSED ELEVATIONS	EXISTING ELEVATIONS	OFFSETS
	104.05	-50.00
107.96	104.11	-40.00
108.36	104.16	-30.00
108.76	104.23	-20.00
109.16	104.34	-10.00
109.56	104.45	0
109.16	104.50	10.00
108.76	104.62	20.00
108.36	104.70	30.00
107.96	104.84	40.00
	104.93	50.00

Station	Distance Remaining	Time
515+300.00	0.00	14.545
	0.00	13.000
	0.00	20.000

مشروع انقلاط الكويكبات السريع
(الانقلاب الرابع)

1. What is the main purpose of the text?





وزارة التعليم
Kingdom of Saudi Arabia



وزارة التعليم
Kingdom of Saudi Arabia



وزارة التعليم
Kingdom of Saudi Arabia



وزارة التعليم
Kingdom of Saudi Arabia


1. $2x^2 + 3x - 5$
 $2x^2 + 3x - 5 = 0$
 $x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-5)}}{2 \cdot 2}$
 $x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 40}}{4}$
 $x = \frac{-3 \pm \sqrt{49}}{4}$
 $x = \frac{-3 \pm 7}{4}$
 $x = \frac{-3 + 7}{4} = 1$
 $x = \frac{-3 - 7}{4} = -2.5$

مختبر الفحص الكهربائي السريع	
(المطبخ الرابع)	
نيت لطائف موصلة	
أردم	
الوقت	
ملاحظات	
١-٢-	

515+420.00515+420.00515+480.00515+440.00

$2x + 12y$	$2x + 12y$
$4x + 4y - 4x - 4y$	$4x + 4y - 4x - 4y$

515+500.00



Station 515+500.00			
Name	Ground Removed	Ground Fill	
Area	0.00	80.37	
Cumulative	0.00	11284.31	
Volume	0.00	2113.54	

OFFSETS

EXISTING ELEVATIONS

PROPOSED ELEVATIONS

103.09	-50.00
103.23	-40.00
103.12	-30.00
103.22	-20.00
104.47	-10.00
106.44	0
108.27	10.00
109.53	20.00
111.17	30.00
113.24	40.00
117.73	50.00



مديرية التخطيط العمراني والبنية التحتية
(مديرية التخطيط العمراني)

مديرية التخطيط العمراني والبنية التحتية
(مديرية التخطيط العمراني)

مديرية التخطيط العمراني والبنية التحتية
(مديرية التخطيط العمراني)

مديرية التخطيط العمراني والبنية التحتية
(مديرية التخطيط العمراني)



من قبله
التوقيع
19

الاستاذ المساعد للمعلمين
التوقيع
19

مدير الشؤون الإدارية
التوقيع
19

استاذي المساعد اكتب عبارات مبنية
SMART DESIGN
HSR
Eng

الشركة القابضة
التوقيع
19

MATERIAL INSPECTION REQUEST



Contractor Company	ابو يحيى للمقاولات العموميه		Designer Company	K.K																
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time																
	إسلام محمد		18/01/2024	1:00 PM																
Contractor Reference	AY-S-020																			
Received by ER		MIR	<table border="1"> <tr> <th>C1</th> <th>C2</th> <th>C3</th> <th>DD</th> <th>MM</th> <th>YY</th> <th>HH</th> <th>MM</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>01</td> <td>2024</td> <td>1</td> <td>00</td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM				18	01	2024	1	00	
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
			18	01	2024	1	00													

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	REPLACEMENT FILL MATERIAL RESULTS				
	Quantity	Level	From	To	Code
Location to be Used	306.03	0.25-	515+500	515+420	AY-UE-10
	781.38	1.5-	514+540	514+480	AY-ME-60
	732.21	1.5-	514+800	514+700	AY-ME-61-02
	771.32	1.25-	514+540	514+480	AY-UE-11
	1785.44	1.25-	514+700	514+540	AY-UE-12
	795.93	1.25-	514+800	514+700	AY-UE-13
	5172.31	Total (m3)			

Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	L.L & P.L & O.M.C %	M3	5000	04-01-2024	
2	Proctor	M3	5000	04-01-2024	
3	Classification	M3	5000	04-01-2024	
4	Sieve Analysis	M3	5000	04-01-2024	
5	C.B.R	M3	5000	08-01-2024	

Comments by:	Comments by:
	 18-1-2024 5000m 18-1-2024

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor			18-1-2024	
QA/QC *			18-1-2024	A
GARB**				
Employers Representative				

* Designer** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL APPROVAL REQUEST



Contractor Company	ابو يحيى للمقاولات العمومية		Designer Company	K.K																
Issued by Contractor	Name	إسلام محمد	Date	08/1/2024																
	Sign		Time	1:00 PM																
Contractor Reference	AY-S-020																			
Received by ER			MAR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>08</td> <td>01</td> <td>2024</td> <td>1</td> <td>00</td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM				08	01	2024	1	00
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
			08	01	2024	1	00													

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	Soil (A-1-b)			
Location to be Used	514+000 Left			
Item	specification	Test requirement	Test result attachment	Remarks
1	ASTM C 136	Sieve Analysis	According to specifications	
2	ASTM D 1140	Passing Sieve, No 200	10.92	
3	ASTM D 4318	Atterberg limit	N.P	
4	ASTM D 2974	Moisture content	6.2	
5	ASTM D 1557	Modified proctor	2.201	
6	ASTM D 1883	CBR	51.60	
Comments by:		Comments by:		
		تم اعتماد حصى من نوع 50mm حوالي 5000 م 8-1-2024		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor			8-1-2024	A
QA/QC *			8-1-2024	A
GARB**				
Employers Representative				

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

 KK ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.م. خالد قنديل	 SVSRA SHAKER جهاز الاختبار الاهتزازي Electric Express Train	Electric Express Train - HSR From 6 October City To Abu simbel section -4 From Sohage To Qena From Station 514+400 To Station 515+950	 الهيئة العامة للتخطيط الاقتصادي (GAPDET) الهيئة العامة للإستثمار (EGIT)
--	--	--	--

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	04/01/2024	code	ZONE	514+000	left
LOCATION	514+000	AY-S-20	Material	A-1-b	
NAME COMPANY	ابويحيى		description	صلاحية مشون	

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [g]		21093.00		gm	table classify	
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify	
(g)Mass retained	1174.0	2900.0	2997.0	1246.0	1863.0	1198.0	1490.0	8225.0	A-1-b	
(g)Cumulative Retained	1174.0	4074.0	7071.0	8317.0	10180.0	11378.0	12868.0		PRO	2.201
Cumulative Retained %	5.6	19.3	33.5	39.4	48.3	53.9	61.0		WC	6.20
Cumulative Passing %	94.4	80.7	66.5	60.6	51.7	46.1	39.0		CBR	51.60

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
(g)Cumulative Retained	3.00	109.00	360.00					
Cumulative Retained %	0.60	21.80	72.00					
Cumulative Passing %	99.40	78.20	28.00					

C-General gradient										
(in)sieve size	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
(mm)sieve size	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	94.4	80.7	66.5	60.6	51.7	46.1	39.0	38.8	30.5	10.92


ATTERBERG LIMTS	(. L.L)LIQUID LIMIT	(.P.L)PLASTIC LIMIT	(.P.I)PLASTIC INDEX
	NP	NP	NP

Lab Engineer



GZS Consulting
مستشارية التخطيط الاستراتيجي
الموجهة للتنمية الاقتصادية

Consultant



8/1/2024

PROCTOR TEST


TESTING DATE:	04/01/2024	code	Station	514+000	left
LOCATION	514+000	AY-S-20	Material	A-1-b	
NAME COMPANY	أبو يحيى		description	صلاحية مشون	

Weight of empty mold :	5944.0
Mold Volume:	2145.0

MAX Dry Density	2.201
Water content %	6.2

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	10568.0	10748.0	10960.0	10851.0	
WT. WET SOIL	4624.0	4804.0	5016.0	4907.0	
Wt. Density	2.156	2.240	2.338	2.288	

Tare No.	9	10	11	12	13	14	15	26		
Tare wt.	45	45	45	45	46	46	46	46		
Wt. Of wet soil & tare	189.0	189.0	225.0	225.0	215.0	215.0	257.0	257.0		
Wt. Of dry soil & tare	186.0	186.0	218.0	218.0	205.0	205.0	241.0	241.0		
Wt. Of water	3.0	3.0	7.0	7.0	10.0	10.0	16.0	16.0		
Wt. Of dry soil	141.0	141.0	173.0	173.0	159.0	159.0	195.0	195.0		
Water content %	2.1%	2.1%	4.0%	4.0%	6.3%	6.3%	8.2%	8.2%		
AV. Water content %	2.1%		4.0%		6.3%		8.2%			
Dry Density	2.111		2.153		2.200		2.114			



Lab Engineer

Consulting

مشروع القطار السريع
 المرحلة الثانية - القطار الكهربائي

Consultant


8/1/2024

 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل	 SYSTRA SHAKER	Electric Express Train - HSR	 الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (MOART)	 الهيئة القومية للإنفاق NATIONAL AUTHORITY FOR QUALITY CONTROL NAQC
---	--	-------------------------------------	---	---



Plasticity and Liquidity Test -Atterberg Limits

Testing Date:	04/01/2024	Code:	FROM STA:	514+000	left
Location:	514+000	AY-S-20	Material:	A-1-b	
Name company :	أبو يحيى		description	صلاحية مشون	

Test	Liquid Limit				Plastic Limit	
No. of Ticks						
Tare No.						
Tare WT. (gm)						
Tare WT. + Wet WT. (gm)						
Tare WT. + Dry WT. (gm)						
(gm)Water WT.						
(gm)Dry WT.						
Moisture Content %						
Average %					0.0%	



L.L	P.L	P.I
NP	NP	NP

Lab. Specialist	Lab. Engineer	Consultant Engineer
Name :  Sign : 	 Name :  Sign : 	Name :  Sign : 

 KK ENGINEERING CONSULTING EFFECT المهندسين الاستشاريين أبو ذؤيب	 SVSFA SHARED	Electric Express Train - HSR	 وزارة النقل والبنية التحتية (MART)	 الهيئة العامة للإحصاء (SAGST)
--	---------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------------

California Bearing Ratio TEST


Testing Date :	8/1/2024	Code	FROM STA :	514+000	left
Location :	514+000	AY-S-20	Material	A-1-b	
Name company :	أبو يحيى		description	صلاحيه مشون	

- : Test Results

Compaction % for Mold		Mositure Ratio After Compacted Mold		Swelling	
Mold No.	7	Tare No.	1	Mold No.	7
Mold Vol. (cm ³)	2245	Tare WT. (gm)	22	Date	8-1-2024
(gm)Mold WT.	4794	(gm)Tare WT. +Wet WT.	266	(mm)Initial Height	100
(gm)Mold WT. + Wet WT.	9936	(gm)Tare WT. +Dry WT.	252	(mm)Final Height	122
(gm)Wet WT.	5142	(gm)Water WT.	14.0	Difference	22
Wet Density (g/cm ³)	2.290	(gm)Dry WT.	230.0	(mm)Sample Height	119
Dry Density (g/cm ³)	2.159	Moisture Content %	6.1	Swelling Ratio %	18.5
Proctor Density (g/cm ³)	2.301				
Compaction %	98				

Loading Reading :

(mm)Penteration	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
(kg)Load Reading	85.00	154.00	230.00	302.00	361.00	411.00	466.00	519.00	660.00
(KN)Load	0.8	1.5	2.3	3.0	3.5	4.0	4.6	5.1	6.5



Calculations :-

Penteration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(Kn)	(lb)	(%)	(%)	(%)	مقد نسبة ٩٨ %
2.50	2.96	13.4	22.2%	98	98	22.1%
5.00	5.09	20.0	25.4%			25.4%

Lab. Specialist Name : Sign :	Lab. Engineer Name : Sign :	Consultant Engineer Name : Sign :
--	--	--

MATERIAL APPROVAL REQUEST



Contractor Company	ابو يحيى للمقاولات العمومية		Designer Company	K.K																
Issued by Contractor	Name	إسلام محمد	Date	20/1/2024																
	Sign		Time	1:00 PM																
Contractor Reference	AY-S-021																			
Received by ER			MAR	<table border="1"> <tr> <th>C1</th> <th>C2</th> <th>C3</th> <th>DD</th> <th>MM</th> <th>YY</th> <th>HH</th> <th>MM</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>01</td> <td>2024</td> <td>1</td> <td>00</td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM				20	01	2024	1	00
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
			20	01	2024	1	00													

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	Soil (A-1-b)			
Location to be Used	514+000 Left			
Item	specification	Test requirement	Test result attachment	Remarks
1	ASTM C 136	Sieve Analysis	According to specifications	
2	ASTM D 1140	Passing Sieve, No 200	14.23	
3	ASTM D 4318	Atterberg limit	N.P	
4	ASTM D 2974	Moisture content	6.10	
5	ASTM D 1557	Modified proctor	2.220	
6	ASTM D 1883	CBR	31.60	
Comments by:		Comments by:		
		تم اختبار حقل حصى تراب بكمية حوالي 5000 م³ V-Cor 20-1-2024		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor			20-1-2024	A
QA/QC *			20-1-2024	A
GARB**				
Employers Representative				

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

MATERIAL INSPECTION REQUEST



Contractor Company	ابو يحيى للمقاولات العمومية		Designer Company	K.K																
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time																
	إسلام محمد	(Signature)	01/02/2024	1:00 PM																
Contractor Reference	AY-S-021																			
Received by ER			MIR	<table border="1"> <tr> <th>C1</th> <th>C2</th> <th>C3</th> <th>DD</th> <th>MM</th> <th>YY</th> <th>HH</th> <th>MM</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>01</td> <td>02</td> <td>2024</td> <td>1</td> <td>00</td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM				01	02	2024	1	00
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
			01	02	2024	1	00													

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	REPLACEMENT FILL MATERIAL RESULTS				
	Quantity	Level	From	To	Code
Location to be Used	760.79	1-	514+540	514+480	AY-UE-14
	1783.59	1-	514+700	514+540	AY-UE-15
	888.43	1-	514+800	514+700	AY-UE-16
	833.83	0.75-	514+540	514+480	AY-UE-17-02
	822.04	0.5-	514+540	514+480	AY-UE-20
	5088.68	Total (m3)			

Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	L.L & P.L & O.M.C %	M3	5000	16-01-2024	
2	Proctor	M3	5000	16-01-2024	
3	Classification	M3	5000	16-01-2024	
4	Sieve Analysis	M3	5000	16-01-2024	
5	C.B.R	M3	5000	20-01-2024	

Comments by:	Comments by:
	تم استيراد هذا حصى من تراب بكمية 5000 م³ 1-2-2024 (Signature)

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	(Signature)	(Signature)	1-2-2024	A
QA/QC *	(Signature)	(Signature)	1-2-2024	A
GARB**				
Employers Representative				

* Designer** Alignment / Bridges: Culvert Only

 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي د. خالد قنديل	 Electric Express Train SYSTRA SHAKER	Electric Express Train - HSR From 6 October City To Abu simbel section -4 From Sohage To Qena From Station 514+400 To Station 515+950	 المجلس الأعلى للبحوث والدراسات (SARS) الهيئة العامة للبحوث والدراسات
---	--	--	---

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	16/01/2024	code	ZONE	514+000	left
LOCATION	514+000	AY-S-21	Material	A-1-b	
NAME COMPANY	أبويحيى		description	صلاحية مشون	

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [g]		15555.00		gm	table classify
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	
(g)Mass retained	427.0	1768.0	1942.0	838.0	1202.0	782.0	1120.0	7476.0	soil classify
(g)Cumulative Retained	427.0	2195.0	4137.0	4975.0	6177.0	6959.0	8079.0		A-1-b
Cumulative Retained %	2.7	14.1	26.6	32.0	39.7	44.7	51.9		2.220
Cumulative Passing %	97.3	85.9	73.4	68.0	60.3	55.3	48.1		6.10
									31.60

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
(g)Cumulative Retained	23.00	98.00	352.00					
Cumulative Retained %	4.60	19.60	70.40					
Cumulative Passing %	95.40	80.40	29.60					

C-General gradient										
(in)sieve size	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
(mm)sieve size	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	97.3	85.9	73.4	68.0	60.3	55.3	48.1	45.9	38.6	14.23

ATTERBERG LIMTS	(. L.L)LIQUID LIMIT	(.P.L)PLASTIC LIMIT	(.P.I)PLASTIC INDEX
	NP	NP	NP

Lab Engineer


 GRS Consulting
 مشروع القطار الكهربائي
 المرحلة الثانية القطارات الفرعية

Consultant


 20-1-2024



Electric Express Train - HSR



PROCTOR TEST


TESTING DATE:	16/01/2024	code	Station	514+000	left
LOCATION	514+000	AY-S-21	Material	A-1-b	
NAME COMPANY	أبو يحيى		description	صلحية مشون	

Weight of empty mold :	5944.0
Mold Volume:	2145.0

MAX Dry Density	2.22
Water content %	6.1

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	10587.0	10802.0	11000.0	10850.0	
WT. WET SOIL	4643.0	4858.0	5056.0	4906.0	
Wt. Density	2.165	2.265	2.357	2.287	

Tare No.	9	10	11	12	13	14	15	26		
Tare wt.	47	47	45	45	47	47	47	47		
Wt. Of wet soil & tare	250.0	250.0	225.0	225.0	250.0	250.0	250.0	250.0		
Wt. Of dry soil & tare	245.0	245.0	218.0	218.0	238.0	238.0	235.0	235.0		
Wt. Of water	5.0	5.0	7.0	7.0	12.0	12.0	15.0	15.0		
Wt. Of dry soil	198.0	198.0	173.0	173.0	191.0	191.0	188.0	188.0		
Water content %	2.5%	2.5%	4.0%	4.0%	6.3%	6.3%	8.0%	8.0%		
AV. Water content %	2.5%		4.0%		6.3%		8.0%			
Dry Density	2.111		2.177		2.218		2.118			



Lab Engineer



Consultant


2024-01-16

 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أبو خالد فهد	 SYSTEM SHARER	Electric Express Train - HSR	 الهيئة العامة للطرق والمواصلات (GABLT)	 الهيئة العامة للتخطيط والتطوير الاقتصادي
--	--	-------------------------------------	--	--

Plasticity and Liquidity Test -Atterberg Limits

Testing Date:	16/01/2024	Code:	FROM STA:	514+000	left
Location:	514+000	AY-S-21	Material:	A-1-b	
Name company :	أبو يحيى		description	صلاحية مشون	

Test	Liqud Limit				Plastic Limit	
No. of Ticks						
Tare No.						
Tare WT. (gm)						
Tare WT. + Wet WT. (gm)						
Tare WT. + Dry WT. (gm)						
(gm)Water WT.						
(gm)Dry WT.						
Moisture Content %						
Average %					0.0%	



L.L	P.L	P.I
NP	NP	NP

Lab. Specialist Name : Sign :	Lab. Engineer Name : Sign :	Consultant Engineer Name : Sign :
--	--	--

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	26/1/2024	Code	FROM STA :	514+000	left
Location :	514+000	AY-S-21	Material	A-1-b	
Name company :	أبو يحيى		description	صلحية مشون	

- : Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	4
Mold Vol. (cm ³)	2100
(gm)Mold WT.	5300
(gm)Mold WT. + Wet WT.	10235
(gm)Wet WT.	4935
Wet Density (g/cm ³)	2.350
Dry Density (g/cm ³)	2.218
Proctor Density (g/cm ³)	2.220
Compaction %	100

Mositure Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	12
Tare WT. (gm)	54
(gm)Tare WT. + Wet WT.	250
(gm)Tare WT. + Dry WT.	239
(gm)Water WT.	11.0
(gm)Dry WT.	185.0
Moisture Content %	5.9

Swelling	
Mold No.	4
Date	2024/01/26
(mm)Initial Height	100
(mm)Final Height	100
Difference	0
(mm)Sample Height	100
Swelling Ratio %	0

Loading Reading :

(mm)Penteration	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
(kg)Load Reading	65.00	135.00	195.00	285.00	385.00	481.00	590.00	659.00	780.00
(KN)Load	0.6	1.3	1.9	2.8	3.8	4.7	5.8	6.5	7.6



Calculations : -

Penteration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(Kn)	(lb)	(%)	(%)	(%)	عدد نسبة ٩٨ %
2.50	2.79	13.4	20.9%	100	98	20.5%
5.00	6.46	20.0	32.3%			31.6%

Lab. Specialist

Lab. Engineer

Consultant Engineer

Name :

أبو يحيى

Name :

GGPS Consulting
مركز التطوير والتدريب
المؤسسة العامة للتقنية

Name :

أبو يحيى
20-1-2024

Sign :

MATERIAL APPROVAL REQUEST



Contractor Company	ابو يحيى للمقاولات العمومية		Designer Company	K.K																
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time																
	إسلام محمد		27/1/2024	1:00 PM																
Contractor Reference	AY-S-022																			
Received by ER			MAR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td>01</td> <td>2024</td> <td>1</td> <td>00</td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM				27	01	2024	1	00
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
			27	01	2024	1	00													

CODE-1	51 to 521 Station Reference	D1 to 53 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	Soil (A-1-b)			
Location to be Used	514+000 Left			
Item	specification	Test requirement	Test result attachment	Remarks
1	ASTM C 136	Sieve Analysis	According to specifications	
2	ASTM D 1140	Passing Sieve, No 200	11.88	
3	ASTM D 4318	Atterberg limit	N.P	
4	ASTM D 2974	Moisture content	6.40	
5	ASTM D 1557	Modified proctor	2.224	
6	ASTM D 1883	CBR	58.60	
Comments by:		Comments by:		
		تم استلام العينات من الموقع 5000M 27-1-2024		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor			27-1-2024	A
QA/QC *			27-1-2024	A
GARB**				
Employers Representative				

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

MATERIAL INSPECTION REQUEST



Contractor Company	ابو يحيى للمقاولات العمومية		Designer Company	K.K																
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time																
	إسلام محمد		07/02/2024	1:00 PM																
Contractor Reference	AY-S-022																			
Received by ER			MIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>07</td> <td>02</td> <td>2024</td> <td>1</td> <td>00</td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM				07	02	2024	1	00
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
			07	02	2024	1	00													

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	REPLACEMENT FILL MATERIAL RESULTS				
	Quantity	Level	From	To	Code
Location to be Used	1769.33	0.75-	514+700	514+540	AY-UE-18
	964.06	0.75-	514+800	514+700	AY-UE-19
	1743.58	0.5-	514+700	514+540	AY-UE-21
	984.3	0.5-	514+800	514+700	AY-UE-22
	5461.27	Total (m3)			

Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	L.L & P.L & O.M.C %	M3	5000	23-01-2024	
2	Proctor	M3	5000	23-01-2024	
3	Classification	M3	5000	23-01-2024	
4	Sieve Analysis	M3	5000	23-01-2024	
5	C.B.R	M3	5000	27-01-2024	

Comments by:	Comments by:
	تم استلام المواد من شركة أبو يحيى للمقاولات العمومية حوالي 5000 م3 7-2-2024

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor			7.2-2024	A
QA/QC *			7-2-2024	A
GARB **				
Employers Representative				

* Designer** Alignment / Bridges: Culvert Only

 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي د. خالد فاضل	 SYSTRA SHAKER	Electric Express Train - HSR From 6 October City To Abu simbel section -4 From Sohage To Qena From Station 514+400 To Station 515+950	 الجمهورية العربية السورية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (M.P.E.D.)
--	--	--	---

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	23/01/2024	code	ZONE	514+000	left
LOCATION	514+000	AY-S-22	Material	A-1-b	
NAME COMPANY	ابويحيى		description	صلاحية مشون	

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [g]		24846.00		gm	table classify	
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify	
(g)Mass retained	754.0	2670.0	2823.0	1524.0	2624.0	1328.0	1853.0	11270.0	A-1-b	
(g)Cumulative Retained	754.0	3424.0	6247.0	7771.0	10395.0	11723.0	13576.0		PRO	2.224
Cumulative Retained %	3.0	13.8	25.1	31.3	41.8	47.2	54.6		WC	6.40
Cumulative Passing %	97.0	86.2	74.9	68.7	58.2	52.8	45.4		CBR	58.60

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
(g)Cumulative Retained	45.00	127.00	369.00					
Cumulative Retained %	9.00	25.40	73.80					
Cumulative Passing %	91.00	74.60	26.20					

C-General gradient										
(in)sieve size	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
(mm)sieve size	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	97.0	86.2	74.9	68.7	58.2	52.8	45.4	41.3	33.8	11.88

ATTERBERG LIMTS	(. L.L)LIQUID LIMIT	(.P.L)PLASTIC LIMIT	(.P.I)PLASTIC INDEX
	NP	NP	NP

Lab Engineer



Consultant





Electric Express Train - HSR



PROCTOR TEST



TESTING DATE:	23/01/2024	code	Station	514+000	left
LOCATION	514+000	AY-S-22	Material	A-1-b	
NAME COMPANY	أبو يحيى		description	صلاحية مشون	

Weight of empty mold :	5944.0
Mold Volume:	2145.0

MAX Dry Density	2.224
Water content %	6.4

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	10566.0	10845.0	11017.0	10957.0	
WT. WET SOIL	4622.0	4901.0	5073.0	5013.0	
Wt. Density	2.155	2.285	2.365	2.337	

Tare No.	9	10	11	12	13	14	15	26		
Tare wt.	45	45	46	46	34	34	32	32		
Wt. Of wet soil & tare	281.0	284.0	283.0	283.0	285.0	285.0	286.0	286.0		
Wt. Of dry soil & tare	276.0	276.0	273.0	273.0	270.0	270.0	268.0	268.0		
Wt. Of water	5.0	8.0	10.0	10.0	15.0	15.0	18.0	18.0		
Wt. Of dry soil	231.0	231.0	227.0	227.0	236.0	236.0	236.0	236.0		
Water content %	2.2%	3.5%	4.4%	4.4%	6.4%	6.4%	7.6%	7.6%		
AV. Water content %	2.8%		4.4%		6.4%		7.6%			
Dry Density	2.096		2.188		2.224		2.171			




 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي إ.د. خالد فنديل	 SVSTRA SHAKER	Electric Express Train - HSR	 الهيئة القومية للإنفاق الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBIT)
---	--	-------------------------------------	--

Plasticity and Liquidity Test -Atterberg Limits

Testing Date:	23/01/2024	Code:	FROM STA:	514+000	left
Location:	514+000	AY-S-22	Material:	A-1-b	
Name company :	ابو يحيى		description	صلاحية مشون	

Test	Liqud Limit				Plastic Limit	
No. of Ticks						
Tare No.						
Tare WT. (gm)						
Tare WT. + Wet WT. (gm)						
Tare WT. + Dry WT. (gm)						
(gm)Water WT.						
(gm)Dry WT.						
Moisture Content %						
Average %					0.0%	



L.L	P.L	P.I
NP	NP	NP

Lab. Specialist	Lab. Engineer	Consultant Engineer
Name : Sign :	 Name : Sign :	Name : Sign :

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	27/1/2024	Code	FROM STA :	514+000	left
Location :	514+000	AY-S-22	Material	A-1-b	
Name company :	أبو يحيى		description	صلحية مشون	

- : Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	3
Mold Vol. (cm ³)	2145
(gm)Mold WT.	5236
(gm)Mold WT. + Wet WT.	10276
(gm)Wet WT.	5040
Wet Density (g/cm ³)	2.350
Dry Density (g/cm ³)	2.212
Proctor Density (g/cm ³)	2.224
Compaction %	99

Mositure Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	10
Tare WT. (gm)	45
(gm)Tare WT. +Wet WT.	250
(gm)Tare WT. +Dry WT.	238
(gm)Water WT.	12.0
(gm)Dry WT.	193.0
Moisture Content %	6.2

Swelling	
Mold No.	3
Date	2024/1/27
(mm)Initial Height	0.00
(mm)Final Height	0.20
Difference	0
(mm)Sample Height	1190.00
Swelling Ratio %	0.01

Loading Reading :

(mm)Pentration	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
(kg)Load Reading	29.00	150.00	381.00	515.00	795.00	918.00	1120.00	1216.00	1384.00
(KN)Load	0.3	1.5	3.7	5.0	7.8	9.0	11.0	11.9	13.6



Calculations :-

Pentration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(Kn)	(lb)	(%)	(%)	(%)	عند نسبة 98 %
2.50	5.05	13.4	37.8%	99	98	37.2%
5.00	11.92	20.0	59.5%			58.6%

Lab. Specialist

Lab. Engineer

Consultant Engineer

Name :


Sign :

Name :

Sign :

Name :

Sign :



Signature of Consultant Engineer dated 27-1-2024.



الموقف التنفيذي الأسبوعي


الموقف التنفيذي

المنفذ ردم	المنفذ قطع	كمية الردم	كمية القطع	القطاع
65600	15000	125026	34000	515+500 الي 514+412


بيان المعدات

تنك مياه	هراس	قلا ب	بلدوز	جبلدر	لودر
1	1	5	1	1	2






31/1/2024




لمشروع اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار
الكهربائي السريع 6 اكتوبر / ابو سمبل
(القطاع الرابع).

الموقف التنفيذي الشهري









THE SLOPE AND SYMMETRY







Station
Existing Elevation
Final Design Level
Cut
Fill



الموقف التنفيذي الشهري

الإجمالي	تطهير	الردم	الحفر
الكمية	15288.09	125026	34000
المتفد	15288.09	72219.4	20663.2
نسبة المتفد	100%	57.8%	60.77%





من 7/1/2024
الى 7/2/2024







مشروع القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر - أبو سمبل)

• أبو يحيى للمقاولات العمومية

• التقرير المبدئي






مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع (16 أكتوبر - أبوسمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري	الجهة المالكة
سيسترا	الاستشاري العام للمشروع
مكتب أ.د. خالد قنديل	استشاري التخطيط
سمارت ديزاين	استشاري المساحة
أبو يحيى للمقاولات العمومية	الشركة المنفذة





معلومات عن المشروع

اسم المشروع	مشروع القطر الكهربائي السريع القطاع الرابع (6 أكتوبر - ابوسمبل)
نوع المشروع	انشاء الجسر الترابي لاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع للقطاع الرابع (جرجا - قوص)
رقم العقد	(2024/2023/1001)
القيمة التعاقدية	19699807
المسافة	1.088 كم من الكم 514+412 الي الكم 515+500
مدة المشروع	8 شهور
تاريخ استلام الموقع	24/1/2024





وصف المشروع

- 1- يتم استلام النقاط الثابتة المعتمدة للمشروع
 - 2- يتم عمل ميزانية شبكية واعتمادها من استشاري المساحة للمشروع
 - 3- يتم مراجعة اللوحات والتصميمات المعتمدة من استشاري المشروع
 - 4- يتم توقيع المسار والحدود الخارجية للمسار
 - 5- يتم تجهيز الموقع من غرف معيشة ومكاتب ومعدات
 - 6- يتم إزالة المزروعات وتطهير مسار الطريق من أي مخلفات
 - 7- يتم أخذ جست من أماكن الردم وأخذ عينات من التربة وعمل اختبارات للتربة لمعرفة صلاحية التربة
اعمال الردم
- يتم عمل إحلال في القطاعات التي تحتاج لذلك حسب تقرير المعمل والمهندس الاستشاري
- يتم تشغيل قطاعات اردم للأرض الطبيعية برشها بالمياه الصالحة ومكها جيذا حتي تصل الي معدل الدمك المطلوب وعمل الاختبارات اللازمة
- تتم اعمال الردم عن طريق عمل مشاؤون خارجية بعد اعتماد صلاحية عينة التربة المأخوذة من المشاؤون ولكل مشاؤون 3م ويتم غمر التربة بالمياه الصالحة وتخلطها جيذا ثم يتم نقلها علي القطاع ويتم التسوية حسب مناسب طبقت الردم ويتم تشغيل الطبقة عن طريق معدت تشغيل وتسوية التربة ومكها
- جيذا حتي تصل الي الدمك المطلوب حسب كراسة الشروط والمواصفات الخاصة للمشروع ويتم عمل الاختبارات اللازمة لطبقة الردم







- **اعمال الحفر**
- تتم اعمال الحفر عن طريق المعدات المخصصة لأعمال الحفر (بلدوزر - حفار - لوادر سيارات النقل)
- يتم تمهيد الطريق لوصول المعدات للاماكن قطاعات الحفر ويتم حرق الأرض عن طريق البلدوزر تم تحميلها على سيارات النقل ونقلها الي أماكن المخصصة لناتج الحفر علي بعد لا يزيد عن 500م ويتم عمل اركنه ميول عن طريق الحفارات ويتم دمك الميول جيدا ورشها بالمياه
- يتم عمل ميزانية شبكية بالأعمال التي تمت ثم مراجعتها من قبل مهندس المساحة وعمل ريكوست باستلام الاعمال
- طبقات الأساس
- 1- يتم توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد في الاشتراطات العامة
- ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .













بيان بالمعدات العاملة بمشروع القطار السريع
القطاع الرابع 6 أكتوبر أبو سمبل
قطاع شركة أبو يحيى للمقاولات العمومية

م	البيان	العدد	الملاحظات
1	جليدر	1	
2	هراس	1	
3	لودر	2	
4	عربات نقل تربة (قلايات)	5	يتم الريادة حسب الحاجة وطبيعة سير الاعمال
5	بلدوزر	1	
6	تنك مياه (20 متر مكعب)	1	

الشركة المنفذة
مهندس الشركة
التوقيع



