

Handwritten signature and date: 12/12/2019

[illegible][illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥





ارة النقل
بنة الاسامة للطرق والكباري
والنقل البري

التاريخ : 2024-2 - 25

طرق و الكبارى)

ملاحظات :-

مجلس
المجلس / مقرر
الترقيم

المكتب الفنى
م/ احمد عزب
التوقيع/

مجلس الشريعة
م/ علي امين
الشيخ علي الصا

المهمة الإضافية

واردة من المنطقة السادسة - (بنى سويف)

اسم العملية :- استاد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر

الكهربائي السريع (الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان / ابو سمبل)

لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بنى مزار / منفوط) المسافة من

الكم ١٨٤,٣٥٠ الى الكم ١٨٦,٣٥٠ بطول ٢ كم (اتجاه شمالوط) بالامر المباشر

اسم الشركة المنفذة :- شركة جي ار للبناء والتشييد " جمال وشريكة "

قيمة العملية المسندة في التعاقد :- ١٧ مليون جنيه

مقد العملية :- (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٣١) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٦

تاريخ بدء العملية :- ٢٠٢٣/٣/١

تاريخ النهو طبقا للعقد الاصلي :- ٢٠٢٣/١٠/٣١

المطلوب

مد مدة العملية مدتها (٦ اشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٤/٤/٣٠

المبررات

- بناءا علي كتاب المنطقة المرفق به كتاب الشركة المنفذة طلبها مد مدة (٦ اشهر) ليصبح

تاريخ النهو ٢٠٢٤/٥/١

- بناءا علي قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٥٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ وجلسته

رقم (٢٣٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ وكذلك بناءا علي المذكرة المعروضة علي

السلطة المختصة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦

- وبناءا علي كتاب المنطقة المشرفة باحقية الشركة لتلك المدة ومبرراتها كالتالي :-

١- تاخير التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف

٢- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها

٣- نقص الدعم الدولارى بالاسواق

٤- ارتفاع اسعار قطع الغيار وندرة توافرها بالاسواق

إعداد مهندس

مدير عام (التنفيذ)

رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية ()

رأى الشؤون القانونية

رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

يتمتع

التوقيع

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

في مواجهة المشروع وصيانة الطرق

ذلك من صبح العملية المدة المتفرقة

منه مجلس الوزراء مع عدم تحيل

محقا بل تأخير من الشركة لعدم

لزاما من صباط و ذلك ١٠٠٠ / ١٠٠٠

١٠٠٠ / ١٠٠٠

التسلسل	التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العينة	النتيجة	حدود القبول
		من	إلى						
1	12/12/2023	186+200	186+376	176	186+220	ارض طبيعية	Sand cone	97.0%	Compaction $\geq$ 95%
	12/12/2023	186+200	186+376	176	186+250		Sand cone	96.2%	Compaction $\geq$ 95%
	12/12/2023	186+200	186+376	176	186+300		Sand cone	97.1%	Compaction $\geq$ 95%
	12/12/2023	186+200	186+376	176	186+350		Sand cone	96.4%	Compaction $\geq$ 95%
	12/12/2023	186+200	186+376	176	186+250		PLT	78	Ev2 $\geq$ 30
2	12/12/2023	186+100	186+376	176	186+340	ارض طبيعية	PLT	85	Ev2 $\geq$ 30
	18/12/2023	186+100	186+200	100	186+130		Sand cone	95.3%	Compaction $\geq$ 95%
	18/12/2023	186+100	186+200	100	186+180		Sand cone	96.8%	Compaction $\geq$ 95%
	18/12/2023	186+100	186+200	100	186+160		PLT	122	Ev2 $\geq$ 30
	18/12/2023	186+100	186+200	100	186+030		Sand cone	95.2%	Compaction $\geq$ 95%
3	18/12/2023	186+000	186+100	100	186+090	ارض طبيعية	Sand cone	96.3%	Compaction $\geq$ 95%
	18/12/2023	186+000	186+100	100	186+050		PLT	62	Ev2 $\geq$ 30
	25/12/2023	186+080	186+376	296	186+100		Sand cone	95.9%	Compaction $\geq$ 95%
	25/12/2023	186+080	186+376	296	186+160		Sand cone	96.5%	Compaction $\geq$ 95%
	25/12/2023	186+080	186+376	296	186+200		Sand cone	95.9%	Compaction $\geq$ 95%
4	25/12/2023	186+080	186+376	296	186+220	3	Sand cone	95.6%	Compaction $\geq$ 95%
	25/12/2023	186+080	186+376	296	186+270		Sand cone	95.7%	Compaction $\geq$ 95%
	25/12/2023	186+080	186+376	296	186+320		Sand cone	96.3%	Compaction $\geq$ 95%
	01/01/2024	186+240	186+376	136	186+160		Sand cone	97.4%	Compaction $\geq$ 95%
	02/01/2024	186+140	186+240	100	186+220		Sand cone	96.9%	Compaction $\geq$ 95%
5	03/01/2024	186+240	186+376	136	186+300	-2.5	Sand cone	93.9%	Compaction $\geq$ 95%
	01/01/2024	186+240	186+376	136	186+260		Sand cone	96.5%	Compaction $\geq$ 95%
	01/01/2024	186+240	186+376	136	186+320		Sand cone	96.5%	Compaction $\geq$ 95%
	01/01/2024	186+240	186+376	136	186+360		Sand cone	96.3%	Compaction $\geq$ 95%
	02/01/2024	186+140	186+240	100	186+160		Sand cone	97.4%	Compaction $\geq$ 95%
6	02/01/2024	186+140	186+240	100	186+220	-2.5	Sand cone	96.9%	Compaction $\geq$ 95%
	03/01/2024	186+060	186+140	80	186+080		Sand cone	97.7	Compaction $\geq$ 95%
	03/01/2024	186+060	186+140	80	186+140		Sand cone	95.7%	Compaction $\geq$ 95%
	07/01/2024	186+240	186+376	136	186+260		Sand cone	96.8%	Compaction $\geq$ 95%
	07/01/2024	186+240	186+376	136	186+300		Sand cone	97.9%	Compaction $\geq$ 95%
7	07/01/2024	186+240	186+376	136	186+350	-2	Sand cone	96.0%	Compaction $\geq$ 95%
	08/01/2024	186+120	186+240	120	186+140		Sand cone	96.9%	Compaction $\geq$ 95%
	08/01/2024	186+120	186+240	120	186+200		Sand cone	96.9%	Compaction $\geq$ 95%
	08/01/2024	186+120	186+240	120	186+240		Sand cone	96.2%	Compaction $\geq$ 95%
	09/01/2024	186+000	186+120	120	186+020		Sand cone	97.5%	Compaction $\geq$ 95%
8	09/01/2024	186+000	186+120	120	186+080	-2	Sand cone	95.8%	Compaction $\geq$ 95%
	09/01/2024	186+000	186+120	120	186+120		Sand cone	95.9%	Compaction $\geq$ 95%
	10/01/2024	186+180	186+376	196	186+200		Sand cone	97.2%	Compaction $\geq$ 95%
	10/01/2024	186+180	186+376	196	186+220		Sand cone	96.5%	Compaction $\geq$ 95%
	10/01/2024	186+180	186+376	196	186+240		Sand cone	95.7%	Compaction $\geq$ 95%
9	10/01/2024	186+180	186+376	196	186+260	-1.75	Sand cone	95.8%	Compaction $\geq$ 95%
	11/01/2024	185+900	186+000	100	185+940		Sand cone	96.3%	Compaction $\geq$ 95%
	11/01/2024	185+900	186+000	100	185+980		Sand cone	96.6%	Compaction $\geq$ 95%
	11/01/2024	185+900	186+000	100	185+950		PLT	69	Ev2 $\geq$ 30
	13/01/2024	186+000	186+180	180	186+020		Sand cone	95.7%	Compaction $\geq$ 95%
10	13/01/2024	186+000	186+180	180	186+040	ارض طبيعية	Sand cone	96.5%	Compaction $\geq$ 95%
	13/01/2024	186+000	186+180	180	186+060		Sand cone	96.7%	Compaction $\geq$ 95%
	13/01/2024	186+000	186+180	180	186+080		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
	13/01/2024	186+000	186+180	180	186+100		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
	13/01/2024	186+000	186+180	180	186+120		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
11	13/01/2024	186+000	186+180	180	186+140	-1.75	Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
	13/01/2024	186+000	186+180	180	186+160		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
	13/01/2024	186+000	186+180	180	186+180		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
	13/01/2024	186+000	186+180	180	186+200		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
	13/01/2024	186+000	186+180	180	186+220		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
12	13/01/2024	186+000	186+180	180	186+240	-1.75	Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
	13/01/2024	186+000	186+180	180	186+260		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
	13/01/2024	186+000	186+180	180	186+280		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
	13/01/2024	186+000	186+180	180	186+300		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
	13/01/2024	186+000	186+180	180	186+320		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
13	13/01/2024	186+000	186+180	180	186+340	-1.75	Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
	13/01/2024	186+000	186+180	180	186+360		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
	13/01/2024	186+000	186+180	180	186+380		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
	13/01/2024	186+000	186+180	180	186+400		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
	13/01/2024	186+000	186+180	180	186+420		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%

أ.د. حسن مهدي
مهندس الإشراف الهندسي
المكتب الفني
م/ احمد عرب
1435 هـ

أ.د. حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عرب
1435 هـ

مهندس الإشراف الهندسي
م/ علي إسماعيل الزبيدي
1435 هـ

الترتيب	التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	البيئة	النتيجة	حدود القبول
		من	الى						
14	14/01/2024	186+280	186+376	96	186+290	-1.5	PLT	95.4%	Compaction $\geq$ 95%
	14/01/2024	186+280	186+376	96	186+300			95.3%	Compaction $\geq$ 95%
	14/01/2024	186+280	186+376	96	186+320			97.3%	Compaction $\geq$ 95%
	14/01/2024	186+280	186+376	96	186+350			97.5%	Compaction $\geq$ 95%
	14/01/2024	186+280	186+376	96	186+300			111	Ev2 $\geq$ 30
15	15/01/2024	186+280	186+376	96	186+360	-1.5	PLT	108	Ev2 $\geq$ 30
	15/01/2024	186+180	186+280	100	186+185			97.3%	Compaction $\geq$ 95%
	15/01/2024	186+180	186+280	100	186+195			97.6%	Compaction $\geq$ 95%
	15/01/2024	186+180	186+280	100	186+215			97.0%	Compaction $\geq$ 95%
	15/01/2024	186+180	186+280	100	186+260			97.2%	Compaction $\geq$ 95%
16	16/01/2024	186+180	186+280	100	186+260	-1.5	PLT	209	Ev2 $\geq$ 30
	16/01/2024	186+180	186+280	100	186+120			250	Ev2 $\geq$ 30
	16/01/2024	186+180	186+280	180	186+250			95.83%	Compaction $\geq$ 95%
	16/01/2024	186+180	186+280	180	186+030			95.89%	Compaction $\geq$ 95%
	16/01/2024	186+180	186+280	180	186+070			95.63%	Compaction $\geq$ 95%
17	17/01/2024	186+180	186+280	180	186+100	-1.75	Sand cone	96.89%	Compaction $\geq$ 95%
	17/01/2024	186+180	186+280	180	186+150			136	Ev2 $\geq$ 30
	17/01/2024	186+180	186+280	180	186+030			129	Ev2 $\geq$ 30
	17/01/2024	186+180	186+280	180	186+080			153	Ev2 $\geq$ 30
	17/01/2024	186+180	186+280	180	186+120			167	Ev2 $\geq$ 30
18	18/01/2024	186+180	186+280	180	186+170	-1.25	PLT	95.6%	Compaction $\geq$ 95%
	18/01/2024	186+180	186+280	180	185+940			95.4%	Compaction $\geq$ 95%
	18/01/2024	186+180	186+280	80	185+970			96.1%	Compaction $\geq$ 95%
	18/01/2024	186+180	186+280	80	185+990			91.5%	Compaction $\geq$ 95%
	18/01/2024	186+180	186+280	196	186+260			92.5%	Compaction $\geq$ 95%
19	20/01/2024	186+180	186+280	196	186+300	-1.25	Sand cone	96.0%	Compaction $\geq$ 95%
	20/01/2024	186+180	186+280	196	186+190			97.1%	Compaction $\geq$ 95%
	20/01/2024	186+180	186+280	196	186+200			95.5%	Compaction $\geq$ 95%
	20/01/2024	186+180	186+280	196	186+225			96.8%	Compaction $\geq$ 95%
	20/01/2024	186+180	186+280	196	186+250			95.5%	Compaction $\geq$ 95%
20	21/01/2024	186+180	186+280	196	186+275	-1.5	Sand cone	96.5%	Compaction $\geq$ 95%
	21/01/2024	186+180	186+280	196	186+300			96.2%	Compaction $\geq$ 95%
	21/01/2024	186+180	186+280	196	186+310			96.3%	Compaction $\geq$ 95%
	21/01/2024	186+180	186+280	196	185+910			95.9%	Compaction $\geq$ 95%
	21/01/2024	186+180	186+280	100	185+930			95.7%	Compaction $\geq$ 95%
21	22/01/2024	186+180	186+280	100	185+950	-1.25	Sand cone	96.8%	Compaction $\geq$ 95%
	22/01/2024	186+180	186+280	100	185+980			65	Ev2 $\geq$ 30
	22/01/2024	186+180	186+280	100	185+920			66	Ev2 $\geq$ 30
	22/01/2024	186+180	186+280	180	186+060			90.2%	Compaction $\geq$ 95%
	22/01/2024	186+180	186+280	180	186+100			92.6%	Compaction $\geq$ 95%
22	23/01/2024	186+180	186+280	180	186+045	-1.25	Sand cone	95.8%	Compaction $\geq$ 95%
	23/01/2024	186+180	186+280	180	186+070			96.5%	Compaction $\geq$ 95%
	23/01/2024	186+180	186+280	180	186+095			97.8%	Compaction $\geq$ 95%
	23/01/2024	186+180	186+280	180	186+115			96.6%	Compaction $\geq$ 95%
	23/01/2024	186+180	186+280	180	186+140			97.0%	Compaction $\geq$ 95%
22	23/01/2024	186+180	186+280	180	186+175	-1.25	Sand cone	96.1%	Compaction $\geq$ 95%
	23/01/2024	186+180	186+280	180	186+175			95.9%	Compaction $\geq$ 95%

مهندس / أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عرب
م/ احمد عرب

مهندس / أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عرب
م/ احمد عرب

مهندس / أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عرب
م/ احمد عرب

التسلسل	التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العينة	النتيجة	حدود القبول
		إلى	من						
23	24/01/2024	186+376	186+380	196	186+190	-1	Sand cone	97.3%	Compaction $\geq$ 95%
	24/01/2024	186+376	186+376	196	186+200		Sand cone	97.4%	Compaction $\geq$ 95%
	24/01/2024	186+376	186+376	196	186+230		Sand cone	96.8%	Compaction $\geq$ 95%
	24/01/2024	186+376	186+376	196	186+255		Sand cone	97.0%	Compaction $\geq$ 95%
	24/01/2024	186+376	186+376	196	186+275		Sand cone	98.3%	Compaction $\geq$ 95%
	24/01/2024	186+376	186+376	196	186+295		Sand cone	96.8%	Compaction $\geq$ 95%
24	24/01/2024	186+376	186+380	196	186+310	-1.25	Sand cone	96.8%	Compaction $\geq$ 95%
	24/01/2024	186+376	186+376	196	186+350		Sand cone	96.6%	Compaction $\geq$ 95%
	27/01/2024	185+900	185+900	100	185+920		Sand cone	95.3%	Compaction $\geq$ 95%
	27/01/2024	185+900	185+900	100	185+950		Sand cone	95.3%	Compaction $\geq$ 95%
	27/01/2024	185+900	185+900	100	185+960		Sand cone	95.7%	Compaction $\geq$ 95%
	27/01/2024	185+900	185+900	100	185+990		Sand cone	95.8%	Compaction $\geq$ 95%
25	29/01/2024	186+180	186+180	180	186+020	-1	Sand cone	95.3%	Compaction $\geq$ 95%
	29/01/2024	186+180	186+180	180	186+040		Sand cone	95.2%	Compaction $\geq$ 95%
	29/01/2024	186+180	186+180	180	186+060		Sand cone	95.7%	Compaction $\geq$ 95%
	29/01/2024	186+180	186+180	180	186+080		Sand cone	95.7%	Compaction $\geq$ 95%
	29/01/2024	186+180	186+180	180	186+100		Sand cone	97.4%	Compaction $\geq$ 95%
	29/01/2024	186+180	186+180	180	186+120		Sand cone	97.0%	Compaction $\geq$ 95%
26	29/01/2024	186+180	186+180	180	186+150	-0.75	Sand cone	97.9%	Compaction $\geq$ 95%
	29/01/2024	186+180	186+180	180	186+170		Sand cone	97.8%	Compaction $\geq$ 95%
	30/01/2024	186+200	186+200	176	186+220		Sand cone	95.9%	Compaction $\geq$ 95%
	30/01/2024	186+200	186+200	176	186+240		Sand cone	96.5%	Compaction $\geq$ 95%
	30/01/2024	186+200	186+200	176	186+260		Sand cone	96.6%	Compaction $\geq$ 95%
	30/01/2024	186+200	186+200	176	186+280		Sand cone	96.5%	Compaction $\geq$ 95%
27	30/01/2024	186+200	186+200	176	186+290	-0.75	Sand cone	97.7%	Compaction $\geq$ 95%
	30/01/2024	186+200	186+200	176	186+300		Sand cone	96.7%	Compaction $\geq$ 95%
	30/01/2024	186+200	186+200	176	186+340		Sand cone	96.2%	Compaction $\geq$ 95%
	30/01/2024	186+200	186+200	176	186+360		Sand cone	95.4%	Compaction $\geq$ 95%
	31/01/2024	186+200	186+200	200	186+160		Sand cone	92.1%	Compaction $\geq$ 95%
	31/01/2024	186+200	186+200	200	186+300		Sand cone	92.8%	Compaction $\geq$ 95%
28	01/02/2024	186+000	186+000	200	186+020	-0.75	Sand cone	96.0%	Compaction $\geq$ 95%
	01/02/2024	186+000	186+000	200	186+040		Sand cone	95.4%	Compaction $\geq$ 95%
	01/02/2024	186+000	186+000	200	186+060		Sand cone	97.8%	Compaction $\geq$ 95%
	01/02/2024	186+000	186+000	200	186+080		Sand cone	97.6%	Compaction $\geq$ 95%
	01/02/2024	186+000	186+000	200	186+100		Sand cone	97.4%	Compaction $\geq$ 95%
	01/02/2024	186+000	186+000	200	186+120		Sand cone	97.5%	Compaction $\geq$ 95%
29	01/02/2024	185+900	185+900	100	186+150	-1	Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
	01/02/2024	185+900	185+900	100	186+180		Sand cone	96.4%	Compaction $\geq$ 95%
	01/02/2024	185+900	185+900	100	185+920		Sand cone	96.0%	Compaction $\geq$ 95%
	01/02/2024	185+900	185+900	100	185+940		Sand cone	95.8%	Compaction $\geq$ 95%
	01/02/2024	185+900	185+900	100	185+960		Sand cone	97.8%	Compaction $\geq$ 95%
	01/02/2024	185+900	185+900	100	185+980		Sand cone	97.6%	Compaction $\geq$ 95%
30	01/02/2024	185+800	185+800	100	185+940	أرضي طبيعية	Sand cone	95.3%	Compaction $\geq$ 95%
	01/02/2024	185+800	185+800	100	185+960		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
	01/02/2024	185+800	185+800	100	185+850		PLT	52	Ev2 $\geq$ 30
	05/02/2024	186+200	186+200	176	186+250		Sand cone	93.7%	Compaction $\geq$ 95%
	05/02/2024	186+200	186+200	176	186+290		Sand cone	93.7%	Compaction $\geq$ 95%
	05/02/2024	186+200	186+200	176	186+350		Sand cone	92.4%	Compaction $\geq$ 95%
31	06/02/2024	186+200	186+200	176	186+220	-0.5	Sand cone	95.3%	Compaction $\geq$ 95%
	06/02/2024	186+200	186+200	176	186+240		Sand cone	96.4%	Compaction $\geq$ 95%
	06/02/2024	186+200	186+200	176	186+260		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
	06/02/2024	186+200	186+200	176	186+280		Sand cone	95.7%	Compaction $\geq$ 95%
	06/02/2024	186+200	186+200	176	186+300		Sand cone	96.6%	Compaction $\geq$ 95%
	06/02/2024	186+200	186+200	176	186+320		Sand cone	96.4%	Compaction $\geq$ 95%
32	07/02/2024	185+900	185+900	100	185+920	-0.75	Sand cone	95.3%	Compaction $\geq$ 95%
	07/02/2024	185+900	185+900	100	185+940		Sand cone	96.1%	Compaction $\geq$ 95%
	07/02/2024	185+900	185+900	100	185+960		Sand cone	95.6%	Compaction $\geq$ 95%
	07/02/2024	185+900	185+900	100	185+980		Sand cone	95.59	Compaction $\geq$ 95%
	07/02/2024	186+000	186+000	200	186+060		Sand cone	89.3%	Compaction $\geq$ 95%
	07/02/2024	186+000	186+000	200	186+100		Sand cone	92.0%	Compaction $\geq$ 95%
34	07/02/2024	186+000	186+000	200	186+160	-0.5	Sand cone	90.26	Compaction $\geq$ 95%
	07/02/2024	186+000	186+000	200	186+200		Sand cone	90.26	Compaction $\geq$ 95%

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عرب

مهندس المشقة المدنية
على إقبال شاه والشيخ
24/01/2024
24/01/2024

أ.د/ حسن مهدي
مهندس الإشراف الهندسية
م/ احمد عرب

التماسل	التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العينة	النتيجة	حدود القبول
		من	الى						
35	08/02/2024	186+000	186+200	200	186+020	-0.5	Sand cone	95.9%	Compaction $\geq$ 95%
	08/02/2024	186+000	186+200	200	186+040		Sand cone	95.8%	Compaction $\geq$ 95%
	08/02/2024	186+000	186+200	200	186+060		Sand cone	95.6%	Compaction $\geq$ 95%
	08/02/2024	186+000	186+200	200	186+080		Sand cone	96.0%	Compaction $\geq$ 95%
	08/02/2024	186+000	186+200	200	186+120		Sand cone	96.0%	Compaction $\geq$ 95%
36	08/02/2024	186+000	186+200	200	186+140	-2	Sand cone	95.7%	Compaction $\geq$ 95%
	08/02/2024	186+000	186+200	200	186+160		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
	08/02/2024	186+000	186+200	200	186+180		Sand cone	96.2%	Compaction $\geq$ 95%
	10/02/2024	185+840	185+860	20	185+850		Sand cone	95.6%	Compaction $\geq$ 95%
	11/02/2024	185+900	186+000	100	186+060		Sand cone	87.6%	Compaction $\geq$ 95%
37	11/02/2024	185+900	186+000	100	186+100	-0.5	Sand cone	91.6%	Compaction $\geq$ 95%
	11/02/2024	185+900	186+000	100	186+160		Sand cone	90.7%	Compaction $\geq$ 95%
	12/02/2024	185+900	186+000	100	186+060		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
	12/02/2024	185+900	186+000	100	186+100		Sand cone	95.7%	Compaction $\geq$ 95%
	12/02/2024	185+900	186+000	100	186+160		Sand cone	95.1%	Compaction $\geq$ 95%
39	14/02/2024	185+820	185+880	60	185+850	-1.75	Sand cone	97.3%	Compaction $\geq$ 95%
	14/02/2024	186+180	186+376	196	186+190		Sand cone	96.4%	Compaction $\geq$ 95%
	14/02/2024	186+180	186+376	196	186+225		Sand cone	96.4%	Compaction $\geq$ 95%
	14/02/2024	186+180	186+376	196	186+250		Sand cone	95.8%	Compaction $\geq$ 95%
	14/02/2024	186+180	186+376	196	186+275		Sand cone	97.7%	Compaction $\geq$ 95%
40	14/02/2024	186+180	186+376	196	186+300	-0.25	Sand cone	96.2%	Compaction $\geq$ 95%
	14/02/2024	186+180	186+376	196	186+320		Sand cone	96.3%	Compaction $\geq$ 95%
	14/02/2024	186+180	186+376	196	186+350		Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
	14/02/2024	186+180	186+376	196	186+370		Sand cone	96.3%	Compaction $\geq$ 95%
	17/02/2024	186+000	186+180	180	186+020		Sand cone	95.8%	Compaction $\geq$ 95%
41	17/02/2024	186+000	186+180	180	186+050	-0.25	Sand cone	95.5%	Compaction $\geq$ 95%
	17/02/2024	186+000	186+180	180	186+075		Sand cone	95.3%	Compaction $\geq$ 95%
	17/02/2024	186+000	186+180	180	186+090		Sand cone	96.8%	Compaction $\geq$ 95%
	17/02/2024	186+000	186+180	180	186+120		Sand cone	97.5%	Compaction $\geq$ 95%
	17/02/2024	186+000	186+180	180	186+150		Sand cone	96.2%	Compaction $\geq$ 95%
42	17/02/2024	186+000	186+180	180	186+160	-0.25	Sand cone	96.1%	Compaction $\geq$ 95%
	17/02/2024	186+000	186+180	180	186+175		Sand cone	96.5%	Compaction $\geq$ 95%
	19/02/2024	195+900	186+000	100	186+920		Sand cone	96.0%	Compaction $\geq$ 95%
	19/02/2024	195+900	186+000	100	186+950		Sand cone	95.3%	Compaction $\geq$ 95%
	19/02/2024	195+900	186+000	100	186+970		Sand cone	96.1%	Compaction $\geq$ 95%
43	19/02/2024	185+800	185+900	100	185+980	-1.5	Sand cone	96.8%	Compaction $\geq$ 95%
	19/02/2024	185+800	185+900	100	185+840		Sand cone	98.0%	Compaction $\geq$ 95%
	19/02/2024	185+800	185+900	100	185+880		Sand cone	96.3%	Compaction $\geq$ 95%
	19/02/2024	185+800	185+900	100	185+830		PLT	167	Ev2 $\geq$ 30
	19/02/2024	185+800	185+900	100	185+860		PLT	161	Ev2 $\geq$ 30

أ.د/ حسن مهدي
مدير المشروع
م/ حاتم دوران

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عريب

مهندس الشركة المصممة
م/ علي أمين
19/02/2024
19/02/2024

التاريخ : 2024-2-21

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (الكتوبر - ابو سميل)
الموضوع : اعتماد الهيئة العامة للطرق والكباري لطلبات استلام الاعمال الخاصة بالمشروع
الشركة المنفذة : جي آر للبناء والتشييد في المسافة من ٣٥٠+١٨٤ الى ٣٥٠+١٨٦ بطول ٢ كم
عقد رقم : (1431 / 2022 / 2023) في 16 / 2 / 2023

تم الاطلاع الظاهري فقط على طلبات الفحص الخاصة بالمشروع المذكور عاليه والمرفقه
بمستخلص جارى رقم (٣) لعدد (٦٨) طلب فحص . وذلك بعد مراجعتها وتوقيعها من
استشاري المساحه واستشاري ضبط الجودة وعليها تم اعتمادها:-


- (٢١) طلبات فحص لاعمال القطع.
(٤٧) طلبات فحص لاعمال الردم.

يتمتع ،،،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع /



الاستشاري (ا.د حسن مهدي)

مستخلص جارى رقم (٣) لعدد (٦٨) طلب فحص
اعتمادها من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري



شركة جى آر للبناء والتشييد

الهيئة العامة
للطرق و الجسور
محافظة القاهرة



من المحطة ٣٧٦+١٨٤ كم الي المحطة ٣٧٦+١٨٦ كم

مكان الاختبار	التصنيف	العينة	المحطة	مسلسل
معمل الاستشاري ا.د.م هشام محمد	A-1-b	صلاحيه تراب (مشون)	185+100	1
معمل الاستشاري ا.د.م هشام محمد	A-1-a	صلاحيه تراب (مشون)	185+140	2
معمل الاستشاري ا.د.م هشام محمد	A-1-b	صلاحيه تراب (مشون)	185+160	3
معمل الاستشاري ا.د.م هشام محمد	A-1-a	صلاحيه تراب (مشون)	185+180	4
معمل الاستشاري ا.د.م هشام محمد	A-1-b	صلاحيه تراب (مشون)	185+160	5
معمل الاستشاري ا.د.م هشام محمد	A-1-b	صلاحيه تراب (مشون)	185+200	6
معمل الاستشاري ا.د.م هشام محمد	A-1-b	صلاحيه تراب (مشون)	185+500	7
معمل الاستشاري ا.د.م هشام محمد	A-6	تربه طينيه (طفله)	184+740	8
معمل الاستشاري ا.د.م هشام محمد	A-6	تربه طينيه (طفله)	184+820	9
معمل الاستشاري ا.د.م هشام محمد	A-6	تربه طينيه (طفله)	184+480	10

مهندس الهيئة
المهندس/ محمود محمد حسين
التوقيع

الإستشاري المشرف
مكتب أ.د.م حسن مهندي
مدير المشروع
م/حاتم مهران
التوقيع

ضبط الجودة
م/ مروان راتب
التوقيع

مهندس الشركة المنفذة

م/ علي ابراهيم
التوقيع
ب.م.م. ٢٠١٣/٩/٤٨٧

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / جي ار

وذلك لتحديد خصائص ومحتي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر للقطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / (١٨٥+١٦٠) (مشون بجوار المسار)

- المدقوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة ١- م/ محمود عبدالرحيم الحيلي (مهندس شرائب د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = ٠١١٥٩٤٠٠١٠٨

- تتبع هام : العينة مسئولية من أحضرها

- تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٤/٠١/١٥

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بنى مزار - منقلاوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١- التدرج الحبيبي
- ٢- حد السيولة واللدونة
- ٣- اختبار البرونكتور
- ٤- اختبار CBR
- ٥- اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من مخل 200	13.8%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	-----	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	لحمي كثافة جافة (البرونكتور) yd max	2.14 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الاصلية	6.3%	-----
6	قيمة CBR المنقورة	44.9%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• وبمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للإستخدام في طبقات الردم



مهندس المعمل
أ.م.م. هشام محمد حلمي
التوقيع

فني المعمل
أ.م.م. محمد شaban عبد
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	19/01/2024	الموقع : ST = 185+160	مشروع بجوار المسار
-----------	------------	-----------------------	--------------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المراسم %
125	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	637	637	5.64%	94.36%
50.8	2"	413	1050	9.30%	90.70%
37.5	1.5"	403	647	5.73%	94.27%
25	1"	1886	2533	22.45%	77.55%
19	3/4"	454	2987	26.47%	73.53%
12.7	1/2"	854	3841	34.04%	65.96%
9.5	3/8"	779	4620	40.94%	59.06%
4.75	# 4	1405	6025	53.39%	46.61%
	المراسم من منخل # 1	5260			46.61%
	وزن العينة الكلية	11285			
	وزن عينة التام	500			
2.36	# 10	50	50	58.1%	41.9%
0.425	# 40	99	149	67.3%	32.7%
0.075	# 200	203	352	86.2%	13.8%
المسوية و التدونة		N.P			
التصنيف		A-1-b			

ملاحظات :



مهندس المعمل
ما محمد في محمد الب
التوقيع

في المعمل
ما محمد في محمد الب
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-b


نتائج الاختبار:

الوزن الجاف	2.140
المياه الامساقية	6.3

وزن قالب	5731
مجم الثابت	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10005.0	10387	10800	10524
وزن القالب + العينة جافه	4274.0	4856	4869	4793
الكتلة الزميه	1.997	2.170	2.275	2.240

رقم العينة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن العينة	40.2	51.5	34.2	30.4	20.6	22.1	50.9	53.1
وزن العينة + القالب رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن العينة + القالب جافه	147.6	147.3	145.1	144.5	142.4	142.3	142.1	142.0
وزن المياه	2.4	2.7	4.9	5.2	7.6	7.7	7.9	7.4
وزن العينة جافه	107.4	98.8	110.9	114.4	121.8	120.2	91.2	89.6
المستوى المثالي %	2.2	2.8	4.4	4.5	6.2	6.4	6.7	6.3
مؤسسه المستقرى المثالي %	2.5	4.5	6.3	6.5				
مؤسسه الجوده	1.948	2.082	2.140	2.085				



ملاحظات:



مهندس المعنى
 محمد مصطفى محمد البنا
 التوقيع


فنى السجل
 محمد زكي السيد
 التوقيع

اختبار نسبة التحمل كاليفورنيا (C . B . R) ASTM D1883

A-1-b		تصنيف البنية	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
6	زهر الحقله	2101	حجم القالب (سم ³)
25.6	وزن الحقله	3269	وزن القالب (جم)
190	وزن الحقله + الحقله رطب جرم	10040	وزن القالب + وزن الحقله رطبه (جم)
142.6	وزن الحقله + الحقله جافه جرم	4751	وزن الحقله رطبه (جم)
7.4	وزن الماء جرم	2.228	كثافه مائيه (جم / سم ³)
117.0	وزن الحقله جافه جرم	2.087	الكس كثافه جافه (جم / سم ³)
8.3%	استقرار الماءي %	2.140	كثافه طرود قطن (جم / سم ³)
		88.1%	نسبة الماء
		9.38%	نسبة الرطوبه
			غير قابله للتدفق

حسابيا نسبة التحمل كاليفورنيا:

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الخطى الى اعلى
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاجزاء الى الناحية
1662.0	917	585.0	359.0	251.0	163.0	66.0	المراد : kg
3063.018	2021.068	1289.34	791.738	593.204	399.262	101.384	المراد : رطل جاف
1221.57	673.965	420.075	263.855	184.485	119.805	33.81	المراد : lb



44.5%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظة : تم عمل قالب في الشاه لتت 56 ضربة بحد أقصى خروج



مهندس استشاري
مهندس استشاري
مهندس استشاري

مهندس استشاري
مهندس استشاري
مهندس استشاري

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : لم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / جي ار

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لحضر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / (185+200) (مشون بجوار المعسكر)

- المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة 1- م/ محمود عبدالرحيم الحيلي (مهندس إشراف د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = 01159400108

تلييه هام : العينة مسئولية من أحضرها

تاريخ توريد العينة : 2024/01/27

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1- التدرج الحبيبي
- 2- حد السيولة واللينة
- 3- اختبار البروكتور
- 4- اختبار CBR
- 5- اختبار المواد المضغوطة

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من مخل 200	14%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللينة	-----	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.145 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6.5%	--
6	قيمة CBR المغمورة	41.3%	لا تقل عن 20%
8	المواد المضغوطة	لا توجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للإستخدام في طبقات الردم

بمعد
[Signature]

مهندس المعمل
أ/ محمد شهاب البنا
التوقيع
[Signature]

فني المعمل
أ/ محمد شهاب البنا
التوقيع
[Signature]



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	31-01-24	الموقع: ST = 185+200	مشون بجوار المسار
-----------	----------	----------------------	-------------------

نتائج الاختبار :-

رقم البلان (mm)	رقم الفتيل (inch)	وزن المحجوز على كل فتيل	وزن المحجوز الفراسي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.5	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	236	236	2.56%	97.44%
37.5	1.5"	897	1133	12.28%	87.72%
25	1"	199	1332	14.44%	85.56%
19	3/4"	281	1613	17.48%	82.52%
12.7	1/2"	511	2224	24.10%	75.90%
9.5	3/8"	762	2986	32.36%	67.64%
4.75	# 4	1349	4335	46.98%	53.02%
	المر من فتيل # 4	4892			53.02%
	وزن العينة الكلية	9227			
	وزن عينة التام	500			
2.36	# 10	53	53	52.6%	47.4%
0.425	# 40	99	152	63.1%	36.9%
0.075	# 200	216	368	86.0%	14.0%
		N.P			
		التصنيف A-1-b			
		السيولة و اللدونة			

ملاحظات :



مهندس المعمل
أ. محمد شهاب صبيح
التوقيع
21/1/2024

مهندس المعمل
أ. محمد شهاب صبيح
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة	خولة تراب
تصنيف التربة	A-1-b

نتائج الاختبار :-


القيمة الكلية جاذبه	2.145
الماء الامساك	6.5

وزن التراب	5731
مجم تقايير	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن التراب + العينة رطبه	9948.0	10312	10822	10565
وزن التربه الجافه	4217.0	4501	4801	4834
الكثافه الجافه	1.971	2.141	2.280	2.269

رقم العينة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الحقيقه	54.1	55	55.2	52.8	52.5	53.2	54.4	54.2
وزن الحقيقه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الحقيقه + العينه جافه	147.4	149.1	145.8	148.1	144	142.6	142.4	142.4
وزن الماء	2.6	3.9	4.4	5.9	6.0	7.4	7.6	7.6
وزن العينه جافه	53.3	52.6	50.9	52.8	51.6	50.8	56.2	55.2
المائز المائي %	2.8	2.3	4.3	4.7	6.4	6.6	8.4	8.6
متوسط المائز المائي %	2.5	4.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
الكثافه الجافه	1.922	2.045	2.140	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082

Modified Proctor Chart



ملاحظات :



مهندس المعمل
د. محمد بن محمد البنا
التوقيع
A. E. E.


مهندس المعمل
د. محمد بن محمد البنا
التوقيع
A. E. E.

اختبار نسبة تصلب كاتيفورنيا (C . B . R) ASTM D1883

A-1-b		تصنيفات القوية	
عدد التفريعات	96	عدد التفريعات	96
حجم قالب (سم ³)	2131	حجم قالب (سم ³)	2131
وزن القالب جوي	5269	وزن القالب جوي	5269
وزن القالب موزن الماء ودرجة (مم)	10064	وزن القالب موزن الماء ودرجة (مم)	10064
وزن المياه ودرجة (مم)	4775	وزن المياه ودرجة (مم)	4775
الكتلة الرطبة (مم) (30)	2.241	الكتلة الرطبة (مم) (30)	2.241
النسبة المئوية بينه (مم) (30)	2.104	النسبة المئوية بينه (مم) (30)	2.104
نسبة الترواقير (مم) (30)	2.145	نسبة الترواقير (مم) (30)	2.145
نسبة الماء	98.1%	نسبة الماء	98.1%
نسبة التصلب	1.20%	نسبة التصلب	1.20%
غير قابل للتصنيف		غير قابل للتصنيف	

تصنيف نسبة تصلب كاتيفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	البيانات في الرسم
0.4	0.3	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الإشارة إلى القيمة
1495.0	842	531.0	301.0	198.0	120.0	41.0	القيمة %
3294.98	1855.768	1170.224	683.404	436.392	264.48	90.364	القيمة الموزونة
1096.875	618.87	390.285	221.233	145.53	88.2	30.135	القيمة الموزونة



41.3%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظة: يتم اختبار قوالب الماء ودرجة (30) ودرجة الترواقير (30) ودرجة الماء ودرجة (30)



مهندس محمد بن عبد الله
المرشد
1440

مهندس محمد بن عبد الله
المرشد
1440

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / جي آر

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لحسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / (١٨٥٤٥٠٠) (مشون بعين المسار)

- المنشورين : وقد تم توريد العينة بمعرفة ١- م/ محمود عبدالرحيم الحيتي (مهندس الاشراف مكتب د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = ٠١١٥٩٤٠٠١٠٨

- تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٤/٠٩/١٦

- تنبيه هام : العينة مسئولية من أحضرها

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

١-الترج الحبيبي

٢-حد السيولة واللدونة

٣-إختبار البروكتور

٤-إختبار CBR

٥-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من مئخل 200	13.7%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.144 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة الماء الأموية	6.5%	--
6	قيمة CBR المغمورة	49.4%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للإستخدام في طبقات الردم .



مهندس المعمل
م/ هشام محمد حلمي
التوقيع

فني المعمل
أ/ د.م. هشام حلمي
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	17/02/2024	الموقع : ST = 185+500	عينة من المنشور
-----------	------------	-----------------------	-----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (Inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
75.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	215	215	2.22%	97.78%
37.5	1.5"	605	720	7.44%	92.56%
25	1"	1057	1777	18.36%	81.64%
19	3/4"	485	2262	23.38%	76.62%
12.7	1/2"	598	2860	29.56%	70.45%
9.6	3/8"	637	3497	36.14%	63.86%
4.75	# 4	1160	4657	48.12%	51.88%
	المر من منخل # 4	5020			51.88%
	وزن العينة المأخوذة	9677			
	وزن عينة التمام	500			
2.36	# 10	41	41	52.4%	47.6%
0.425	# 40	108	149	63.6%	36.4%
0.075	# 200	219	368	86.3%	13.7%

التصنيف	A-1-b
---------	-------

ملاحظات :



في المعمل
الأحمد محمد
التوقيع

مهندس المعمل
م. محمد طه محمد البنا
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينه من المثلون
تصنيف العينة:	A-1-b


نتائج الاختبار:

2.144	النص: كَلَّمَ جَاهَهُ
8.5	البناء: الاسمي

5731	وزن القالب
2140	حجم القالب

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القلب + النخيه وحده	9972.0	10330	10615	10548
وزن النخيه الرئويه	4241.0	4599	4884	4817
النسافه الرئويه	1.982	2.149	2.282	2.261

رقم البغنة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن البغنة	54.2	53.6	52.1	55	24.7	26.5	53.2	51.7
وزن الجفنة + العينة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن البغلة + العينة جافة	147.9	147.4	145.6	146.1	142.4	142.5	142.9	143
وزن المياه	2.1	2.6	4.4	3.9	7.6	7.5	7.1	7.0
وزن العينة جافة	93.7	93.8	93.5	91.1	117.7	116	89.7	91.3
المحتوى المائي %	2.2	2.8	4.7	4.3	6.5	6.5	7.9	7.7
متوسط المحتوى المائي %	2.5	4.5	6.5	7.8				
الكثافة الجافة	1.933	2.057	2.144	2.088				



ملامحتك



مهندس المعمول
م. محمد في محمد البنا
التوقيع

في المعدل
1/1000000
النتيجة: 1/1000000


اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا (C . B . R) ASTM D1883

A-1-b		تصنيف العينة	
عدد الضربات	56	عدد الضربات	56
حجم القالب (سم ³)	2131	حجم القالب (سم ³)	2131
وزن القالب (جم)	6289	وزن القالب (جم)	6289
وزن القالب موزن العينة رطبة (جم)	10068	وزن القالب موزن العينة رطبة (جم)	10068
وزن العينة رطبة (جم)	4779	وزن العينة رطبة (جم)	4779
الكثافة الرطبة (جم/سم ³)	2.243	الكثافة الرطبة (جم/سم ³)	2.243
النسبة كتلة جافة (جم/سم ³)	2.106	النسبة كتلة جافة (جم/سم ³)	2.106
كثافة التواء (جم/سم ³)	2.144	كثافة التواء (جم/سم ³)	2.144
نسبة التواء	98.2%	نسبة التواء	98.2%

نسبة التواء	0.23%	نسبة التواء	0.23%
-------------	-------	-------------	-------

حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأختراق بالعمق
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأختراق بالعمق
1726.0	1008	671.0	412.0	280.0	153.0	39.0	القراءة kg
3804.104	2221.632	1478.884	908.048	617.12	337.212	85.956	القراءة بشارف
1268.61	740.88	493.185	302.82	205.8	112.455	28.665	المعدل lb/in ²



49.4%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظات: لم يتم القياس في الماء لمدة ٩٦ ساعة طبقاً للمواصفة لمشروع



المهندس
أ. أحمد
القناوي

المهندس
محمد
القناوي

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / جي ار

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة (١٨٥+١٤٠) عينه من المشون

- المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود رشدي . (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : ٢٠٢٣/١٢/٢٠

- بيانات المندوب : رقم الهاتف = ٠١١٥٠٠١٤٩٨٧

- العينة مسئوليها من احضرها.

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١- التدرج الحبيبي
- ٢- حد السيولة واللدونة
- ٣- اختبار البرونكتور
- ٤- اختبار CBR
- ٥- اختبار للمواد العضوية

وكالت نتائج الاختبارات كالتالي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من مئدة 200	11.8%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البرونكتور) yd max	2.156 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	5.8%	-
6	قيمة CBR المغمورة	51.7%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم.



فني المعمل
أ/ احمد حبيب
التوقيع

مهندس المعمل
م/ محمد السيد البنا
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	24/12/2023	الموقع : st= 185+140	عينة من المشون
-----------	------------	----------------------	----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	237	237	2.51%	97.49%
37.5	1.5"	583	820	8.69%	91.31%
25	1"	1614	2434	25.79%	74.21%
19	3/4"	666	3100	32.84%	67.16%
12.7	1/2"	655	3755	39.78%	60.22%
9.5	3/8"	676	4431	46.94%	53.06%
4.75	# 4	1491	5922	62.74%	37.26%
	المر من منخل # 4	3517			37.26%
	وزن العينة الكلية	9439			
	وزن عينة التاعم	500			
2.36	# 10	69	69	67.9%	32.1%
0.425	# 40	98	167	75.2%	24.8%
0.075	# 200	175	342	88.2%	11.8%

التصنيف	A-1-a
---------	-------

ملاحظات :



في التحمل
أحمد حبيب عطيه
التوقيع

مهندس المعمل
محمد بن محمد البنا
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557


نوع العين	عينة من المشون
تصنيف العينة:	A-1-a

المساحة جده	2.156
الحد الاسمي	5.9

وزن التراب	5731
حجم التراب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن التراب + العينة رطبة	9974.0	10321	10518	10565
وزن التربة الجافة	4243.0	4590	4887	4834
الحد الاسمي	1.083	2.145	2.284	2.259

رقم العينة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن العينة	51.6	51.95	52.6	52.1	51.4	50.2	55.1	55.66
وزن العينة = العينة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن البنية = العينة جافة	148	148.2	148.3	146.2	143.5	143.2	143.2	142.6
وزن البنية	2.0	1.8	3.7	3.8	6.5	6.6	6.6	7.2
وزن العينة جافة	95.4	96.35	92.7	94.1	112.1	113	88.1	87.14
نسبة الماء %	2.1	1.9	4.0	4.0	6.8	6.0	7.7	8.2
معدل الماء %	2.0	4.0	5.9	8.0				
معدل التربة	1.944	2.052	2.156	2.092				



ملاحظات :



مهندس التربة
أ. م. محمد البنا
التوقيع

ق. م. الفاضل
أ. م. محمد البنا
التوقيع



تقرير نتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / جي آر

وذلك لتحديد خصائص وخصائص صلابة عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة /100+185 (بشار المنار)

- المندوبين : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/محمود الحيني (مهندس الإشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/12/17

- بيانات المندوبين : رقم الهاتف = 01090944342

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

تتبعه : العينة مسؤولة من حضرها

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-التدرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-اختبار البروكتور
- 4-اختبار CBR
- 5-اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من مقل 200	14.00%	لا تزيد عن (15 %)
3	محد اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة حافة (البروكتور) yd max	2.162 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصوية	7.0%	-
6	قيمة CBR المقصورة	37.5%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



محمد منال عبد
محمد منال عبد

مهندس المعمل
م/م
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

تاريخ :	21/12/2023	الموقع : st=185+100	بساتر المعيار
---------	------------	---------------------	---------------

النتائج الاختباري :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
125	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
75.0	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	485	485	4.37%	95.63%
50.0	2"	170	655	5.90%	94.10%
37.5	1.5"	425	1080	9.73%	90.27%
25.0	1"	963	2043	18.41%	81.59%
19.0	3/4"	417	2460	22.17%	77.83%
12.5	1/2"	690	3150	28.39%	71.61%
9.5	3/8"	1110	4260	38.40%	61.60%
4.75	# 4	835	4895	44.12%	55.88%
	المر من منخل # 4	6200			55.88%
	وزن العينة نظفي				
	وزن عينة القاع				
2.36	# 10	58	55	50.4%	49.5%
0.425	# 40	113	169	63.0%	37.0%
0.075	# 200	206	375	86.0%	14.0%
السيولة و اللدونة		NP			
التصنيف		A-1-b			

ملاحظات :



مهندس العمل
أ. محمد الربيع
التوقيع

مهندس العمل
أ. محمد الربيع
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة محجور
تصنيف العينة:	A-1-b

تاريخ الاختبار:


التمسك بكتلة جافة	2.162
التمسك الاسمي	7.0

وزن القالب	5731
حجم القالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + التربة رطبة	10100.0	10440	10890	10590
وزن القالب + التربة الجافة	4428.0	4709	4949	4859
الكثافة الجافة	2.070	2.200	2.313	2.271

رقم المقاس	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن القالب	55	54.2	54.4	55.2	52.7	54.2	53.5	52
وزن القالب + التربة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن القالب + التربة الجافة	147.5	147	145	145.8	143.6	143.8	141.8	142
وزن التربة	2.5	3.0	5.0	4.2	6.4	6.2	8.2	8.0
وزن التربة الجافة	92.5	92.8	90.6	90.6	90.6	88.8	88.3	90
المحتوى المائي %	2.7	3.2	5.5	4.6	7.0	6.9	9.3	8.9
متوسط المحتوى المائي %	3.0	5.1	7.0	9.1				
ملاحظات	2.010	2.094	2.162	2.081				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المساحة
د. محمد عبد الله
التوقيع

للى المهندس
د. محمد عبد الله
التوقيع


اختبار نسبة تحميل كاتيفورنيا ASTM D1883 (C.B.R)

التصنيف العينة		A-1-b	
عدد القويات	86	عدد القويات	86
مصدر القوي (م3)	2131	رقم العينة	4
وزن القوي (جم)	5289	وزن القوي	38
وزن القوي معزول القوي (جم)	50100	وزن القوي + القوي (جم)	350
وزن القوي (جم)	4811	وزن القوي + القوي (جم)	142.8
قوة القوي (م3)	2.258	وزن القوي (جم)	7.2
القوة (م3)	2.116	وزن القوي (جم)	187.8
نسبة القوي (م3)	2.182	نسبة القوي (%)	6.7%
نسبة القوي	97.8%		

نسبة القوي	0.340%	غير القوي
------------	--------	-----------


جداول نسبة تحميل كاتيفورنيا

الاجزاء بالاسم	0.635	1.27	1.95	2.54	3.81	5.08	7.62
الاجزاء بالقيمة	0.025	0.05	0.075	0.1	0.15	0.2	0.3
عدد القوي	65.0	120.0	190.0	290.0	485.0	765	1000.0
الوزن (م3)	143.25	264.48	418.76	639.16	1068.94	1686.06	2204
نسبة القوي (%)	47.775	88.2	139.65	213.15	356.475	562.275	735



نسبة القوي	97.8%	قيمة C.B.R
------------	-------	------------

ملاحظات: تم فحص القوي في اثناء اختبار نسبة تحميل كاتيفورنيا



محمد بن علي
مدير

مهندس
م. بن علي
مدير

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / جي آر

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر قطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة (185+180) عينة من المشون

- المتدوين : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود رشدي . (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2024/01/7

- بيانات المتدوين : رقم الهاتف = 01150014987

- العينة مسئوليها من احضرها.

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفوطة)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1- التدرج الحبيبي
- 2- حد السيولة واللدونة
- 3- اختبار البرونكتور
- 4- اختبار CBR
- 5- اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من متخل 200	13.4%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البرونكتور) $\gamma_d \max$	2.148 gm/cm ³	لا تقل عن 1.88 gm/cm ³
5	نسبة العينة الأصلية	6.1%	--
6	قيمة CBR المنفورة	56.2%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم.



فني المعمل
أحمد حمدي
التوقيع

مهندس المعمل
أحمد محمد البنا
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	11-01-24	الموقع : st= 185+180	هيئة من الشؤون
-----------	----------	----------------------	----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز الفرامل	المعجول %	المر %
125	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	595	595	8.36%	91.64%
37.5	1.5"	311	906	12.73%	87.27%
25	1"	737	1543	23.08%	76.92%
19	3/4"	377	2020	28.37%	71.63%
12.7	1/2"	612	2632	36.97%	63.03%
9.5	3/8"	506	3138	44.08%	55.92%
4.75	# 4	908	4046	56.83%	43.17%
	المر من منخل # 4	3073			43.17%
	وزن العينة الكلى	7119			
	وزن حيلة للتاعم	500			
2.36	# 10	63	83	64.0%	36.0%
0.425	# 40	87	170	71.5%	28.5%
0.075	# 200	175	345	86.6%	13.4%

التصنيف	A-1-a
---------	-------

ملاحظات :



قصر العمل
1 / 1
التوقيع


مهندس العمل
أحمد طه محمد البنا
التوقيع

اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا [C . B . R] ASTM D1533

A-1-a		تصنيفات العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
9	رقم البقعة	2131	حجم القالب (سم ³)
28.43	وزن البقعة	5299	وزن القالب (جرام)
550	وزن البقعة + الحلة + طبقه جبر	10090	وزن القالب + وزن البقعة + طبقه جبر
142.9	وزن البقعة + الحلة + طبقه جبر	4061	وزن الحلة + طبقه جبر
7.1	وزن الحلة جبر	2.253	الكثافة الزهقة (جرام/سم ³)
116.5	وزن البقعة + طبقه جبر	2.123	الكثافة البقعة (جرام/سم ³)
6.1%	مستوى الرطوبه %	2.146	كثافة المواد (جرام/سم ³)
		98.9%	نسبة الحلة
		0.80%	نسبة الانكماش
			معدن الحلة بالمشقى

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأختار ان يساوي
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأختار ان يساوي
1818.0	1146	777.0	496.0	341.0	142.0	59.0	التراب eg
4006.872	2525.794	1602.308	872.784	531.164	312.968	130.036	الغراء + ياشون
1336.33	842.31	534.345	291.06	177.135	104.37	43.365	العمل 95/90/7



26.2%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظة: تم فحص القالب في عمق 105 سم تحت خط المرساة كما هو موضح



مهندس
إ. أحمد
م. كمال

مهندس
م. محمد
م. محمد



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب شركة / جي آر

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عتبة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجر القطر الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة (185+160) عتبة من المشون

- المتدوين : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود رشدي . (مهندسين الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2024/01/7

- بيانات المتدوين : رقم الهاتف = 01150014987

- العينة مسئولة من أحضرها :

اسم المشروع : مشروع القطر الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1- اختبار الحبيبي
- 2- تحديد السيولة واللونة
- 3- اختبار البرونكتور
- 4- اختبار CBR
- 5- اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقاً للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من متخل 200	14.3%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البرونكتور) yd max	2.129 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولة	6.6%	...
6	قيمة CBR المغمورة	46.1%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطر السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



فني المعمل
أ/ أحمد محمد خليفة
التوقيع : /

مهندس المعمل أ/ هشام محمد حلمي
م/ /
التوقيع : /

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	11-01-24	الموقع : st= 185+160	حيثه من المشون
-----------	----------	----------------------	----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز القليل	المحجوز %	المر %
125	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	620	620	7.74%	92.26%
50.8	2"	397	1017	12.69%	87.31%
37.5	1.5"	676	1693	21.12%	78.88%
25	1"	567	2260	28.20%	71.80%
19	3/4"	155	2415	30.13%	69.87%
12.7	1/2"	1376	3791	47.30%	52.70%
9.5	3/8"	555	3236	40.37%	59.63%
4.75	# 4	819	4055	50.59%	49.41%
	المر من منخل # 4	3960			49.41%
	وزن العينة الكلي	8016			
	وزن عينة التمام	500			
2.36	# 10	53	53	55.8%	44.2%
0.425	# 40	105	158	66.2%	33.8%
0.075	# 200	197	355	85.7%	14.3%

التصنيف	A-1-b
---------	-------

ملاحظات :



في العمل
أحمد حسن
التوقيع

مهندس العمل
أحمد حسن
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع التربة:	عينة من التربة
تصنيف التربة:	A-1-b

نتائج الاختبار:


2.129	الحد الأقصى لدرجة
6.6	الحد الأدنى لدرجة

5731	وزن التربة
2140	مجموع التربة

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن التربة + العينة رطبة	10104.0	10335	10590	10499
وزن التربة جافة	4373.0	4634	4859	4768
الكثافة الرطبة	2.043	2.105	2.271	2.228

رقم التربة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن التربة	25.5	25	51	51.2	54.1	54.5	54.5	53.3
وزن التربة + عينة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن التربة + تربة رطبة	147.2	146.8	145.6	145.8	144	144.1	142.6	142.4
وزن التربة	2.8	3.2	4.4	4.2	6.0	5.9	7.4	7.6
وزن التربة جافة	121.4	121.8	94.6	94.6	89.9	88.6	88.1	89.1
المحتوى المائي %	2.3	2.6	4.7	4.4	6.7	6.6	8.4	8.5
معدل التربة %	2.5	4.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
الكثافة الرطبة	1.944	2.071	2.129	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس العمل
أ. محمد بن محمد البنا
التوقيع


أ. محمد بن محمد البنا
التوقيع

المختبر لسمية تحمل كاتيلورنيا ASTM D1883 (C, B, R)

A-1-b		تصنيف العينة	
50	عدد الضربات	66	عدد الضربات
1	رقم العينة	3131	عدد القالب (مجموع)
21.16	وزن العينة	3288	وزن الماء (جرام)
150	وزن العينة خارجة رطبة جيم	10063	وزن القالب خارجة رطبة (مجموع)
142	وزن العينة خارجة رطبة جيم	4774	وزن العينة رطبة (مجموع)
8	وزن الماء جيم	3340	الكتلة الرطبة (مجموع)
120.8	وزن العينة جافة جيم	2101	الكتلة الجافة (مجموع)
6.8%	الاحتراق الجاف %	2.10%	الكتلة الجافة (مجموع)
		98.7%	نسبة الماء
		0.40%	نسبة الرطوبة
			غير قابلة للتدفق

حسابات لسمية تحمل كاتيلورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأحادي لـ (بالمليمتر)
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأحادي لـ (بالإنش)
3426.0	540	585.0	350.0	262.0	154.0	40.0	الفرقة - ج
3142.904	2071.76	1289.34	771.4	577.448	339.416	88.16	الفرقة - ب
1048.11	690.8	428.975	257.25	192.57	113.19	29.4	الفرقة - أ



46.2%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظة: تم إجراء الاختبار في عام 2015 بمساحة اختبار 150 سم مربع



في المختبر
1/1/1437
مختبر كاتيلورنيا

مختبر كاتيلورنيا
1/1/1437
مختبر كاتيلورنيا

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير نتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب شركة / جي آر

وذلك لتحديد خصائص ومتى صلاحية عينة تراب كأتربة طبيعية تصلح للتأسيس

مصدر لعينة : عند المحطة / (184+820) عينة أرض طبيعية .

- المندوزين : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود الحيتي (مهندس الإشراف مكتب د/ حسن مهدي) . بتاريخ : 2024/1/4

- بيانات المندوزين : رقم الهاتف = 01090944342

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

- التوصيف الظاهري للعينة : تربة طينية (طفلة)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-الندرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البركتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	ملاحظات
1	تصنيف العينة	A-6	
2	مجال اللدونة	15.0 %	
3	أقصى كثافة جافة (البركتور) $\gamma_d \max$	1.829gm/cm3	
4	نسبة المياه الأصلية	8.0%	
5	قيمة CBR المغمورة	4.9%	
6	المواد العضوية	لوجد	

• يتم الرجوع لاستشاري أبحاث التربة .



مهندس المعمل
م/ هشام محمد حلمي
التوقيع
4/1/2024

فني المعمل
أ/ هشام محمد حلمي
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع التربة	نوع التربة
المستوى	A-6

نتائج الاختبار


1.820	القيمة الكلية
7.90	القيمة الاسمية

5731	وزن القالب
2140	وزن التربة

3	2	1	رقم الاختبار
9450	9955	9200.0	وزن التربة + القالب
3719	4225	3400.0	وزن التربة الرطبة
1.738	1.974	1.621	الكثافة الرطبة

6	5	4	3	2	1	رقم البند
60	54	52.1	55.5	62	53	وزن البند
150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	وزن البند + التربة
141	141.5	143.02	142.8	144.1	144.5	وزن البند + التربة جافة
9.0	8.5	7.0	7.2	5.9	5.5	وزن الماء
81	87.5	90.92	87.3	92.1	91.5	وزن التربة جافة
9.9	9.7	7.7	8.2	6.4	6.0	المحتوى المائي %
9.0	8.0	6.2	6.2	6.2	6.0	متوسط المحتوى المائي %
1.583	1.828	1.520	1.520	1.520	1.520	الكثافة الجافة

Modified Proctor Chart



ملاحظات



مهندس المساحة
د. محمد عبد الحليم
التوقيع

م. محمد عبد الحليم
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

ارض طبيعية	النوع : ST = 184+8200
------------	-----------------------

التاريخ :	8/1/2024
-----------	----------

نتائج الاختبار :-

رقم المشغل (mm)	رقم المشغل (inch)	وزن المحتجز على كل مشغل	وزن المحتجز التراكمي	المحتجز %	الباقى %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	9	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	0	0	0.00%	100.00%
37.5	1.5"	0	0	0.00%	100.00%
25	1"	0	0	0.00%	100.00%
19	3/4"	0	0	0.00%	100.00%
12.7	1/2"	0	0	0.00%	100.00%
9.5	3/8"	0	0	0.00%	100.00%
4.75	# 4	0	0	0.00%	100.00%
	الباقى من مشغل # 4		500		100.00%
	وزن العينة الكلية				
	وزن عينة الباقى				
2.36	# 10	15	15	3.0%	97.0%
0.425	# 40	61	76	15.2%	84.8%
0.075	# 200	104	180	36.0%	64.0%
PL = 20 %					المسبلة و اللدونة
A-6					التصنيف

ملاحظات : العينة مرفوضة



مهندس المعمل
د. محمد علي محمد البنا
توقيع


م. احمد صهريه
توقيع

اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا ASTM D1883 (C.B.R)

A-E		تصنيف العينة	
96	عدد الضربات	96	عدد التعريف
1	رقم التفت	2101	حجم اللاب (سجل)
52	وزن البقعة	5288	وزن القالب (جم)
150	وزن البقعة + البقعة + بقايا جمر	9420	وزن القالب + جمر + البقعة + بقايا (جم)
142.8	وزن البقعة + البقعة + بقايا جمر	4141	وزن البقعة + بقايا (جم)
7.1	وزن الماء جمر	1.940	كثافة الجمرية (جم/سم ³)
88.5	وزن البقعة + بقايا جمر	1.802	الكثافة الجمرية (جم/سم ³)
7.8%	النسبة المئوية للماء	1.925	الكثافة الجمرية (جم/سم ³)
		88.5%	نسبة الماء
نسبة التفت		7.90%	نسبة التفت

حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الارتفاع بالسم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الارتفاع بالوحدة
104.0	100	80.0	60.0	46.0	32.0	20.0	تقارب
228.216	220.4	176.32	132.24	101.384	70.528	44.08	الفرق والباقي
76.44	73.5	58.8	44.1	33.61	23.52	14.7	تحميل 10/102



4.5%	قيمة C.B.R
------	------------

ملاحظات: تم نشر النتائج في امانة جدة 05 بجدة طبقاً لمتطلبات المشروع



مهندس العمل
أحمد محمد عبد الله
التوقيع

مهندس العمل
أحمد محمد عبد الله
التوقيع

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حليسي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / جي آر

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب كآرض طبيعية تصلح للتأسيس

مصدر العينة : من 184+660 الي 184+840 عند المسطة (184+740) عينة أرض طبيعية .

- المتدوين : وقد تم توريد العينة بمعرفة م / محمود رشدي (مهندس الإشراف مكتب د/ حسن مهدي) .

بتاريخ : 2024/01/07

- تنبيه العينة مسؤليه من أحضرها

- بيانات المتدوين : رقم الهاتف = 01150014987

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - مفلوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1- شتدرج الحبيبي
- 2- مد السيولة واللزوجة
- 3- اختبار البرونكتور
- 4- اختبار CBR
- 5- اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	ملاحظات
1	تصنيف العينة	A-6	
2	مجال اللدونة	14.3%	
3	أقصى كثافة جافة (البرونكتور) $\gamma_d \max$	1.71 gm/cm3	
4	نسبة المياه الأمولية	8.6%	
5	قيمة CBR المغمورة	4.4%	
6	المواد العضوية	لا يوجد	

• يتم اتباع التعليمات العامة لميفيكون استشاري التربة بخصوص التعامل مع ال clay soil .



مهندس المعمل
أ.د.م. هشام محمد حليسي
التوقيع

فني المعمل
أ.م. محمد علي عبد
التوقيع


Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	11-01-24	الموقع : ST = 184+740	أرض طبيعية
-----------	----------	-----------------------	------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	0	0	0.00%	100.00%
37.5	1.5"	0	0	0.00%	100.00%
25	1"	0	0	0.00%	100.00%
19	3/4"	0	0	0.00%	100.00%
12.7	1/2"	0	0	0.00%	100.00%
9.5	3/8"	0	0	0.00%	100.00%
4.75	# 4	0	0	0.00%	100.00%
	المر من منخل # 4	500			100.00%
	وزن العينة الكلي	500			
	وزن عينة التاعم	500			
2.36	# 10	31	31	6.2%	93.8%
0.425	# 40	28	59	11.8%	88.2%
0.075	# 200	142	201	40.2%	59.8%
		PL = 20.9 % LL = 35.2% PI = 14.3%			
التصنيف		A-6			

ملاحظات :



مهندس المعمل
أحمد محمد البنا
التوقيع


قي المعمل
محمد علي عبد
التوقيع

اختبار نسبة تحميل غلافورثيا (C, B, R) ASTM D1883

A-6		تصنيف العينة	
عدد التكرارات	56	عدد التكرارات	56
رقم العينة	5	حجم الغالب (جم)	2131
وزن الجاف (جم)	60.60	وزن الماء (جم)	2289
وزن العينة جافة رطبة جرم	130	وزن الغالب جاف رطبة رطبة (جم)	9157
وزن العينة جافة رطبة جرم	142.1	وزن العينة رطبة (جم)	3868
وزن الماء جرم	7.8	الكثافة (جم/سم ³)	1.815
وزن العينة جافة رطبة جرم	91.5	نسبة الماء (جم/سم ³)	1.871
النسبة المئوية للماء %	8.8%	كثافة البردالور (جم/سم ³)	1.771
		نسبة الماء	90.2%
نسبة الإنكسار	7.15%	نسبة الإنكسار	7.15%

حساب نسبة تحميل غلافورثيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الارتفاع (مليمتر)
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الارتفاع (بوصة)
165.0	89	59.0	40.0	31.0	22.0	14.0	الارتفاع (مليمتر)
363.66	196.156	130.036	88.16	69.324	48.488	30.856	الارتفاع (بوصة)
121.275	65.415	43.365	29.4	22.785	16.17	10.79	الارتفاع (بوصة)



1.95	قيمة C, B, R
------	--------------

ملاحظة: تم فحص الغالب في الماء لمدة 24 ساعة قبل اختبارها.



مختبر التحليل
التحاليل
أحمد عبد الله

مختبر التحليل
التحاليل
أحمد عبد الله

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب شركة / جي آر

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب تارطس طبيعية تصلح للتأسيس

مصدر العينة : من 184+460 إلى 184+540 عند المحطة (184+480) عينة أرض طبيعية .

- الملتصق : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود رشدي (مهندس الإشراف مكتب د/ حسن مهدي) . بتاريخ : 2024/01/07

- بيانات المندوب : رقم الهاتف = 01150014987

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منقلوطة)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1- شرج الحبيبي
- 2- حد السيولة واللدونة
- 3- اختبار البرونكتور
- 4- اختبار CBR
- 5- اختبار المواد العضوية

وكنت نتائج الاختبارات كالتالي :

م	نوع الاختبار	النتائج	ملاحظات
1	تصنيف العينة	A-6	
2	مجال اللدونة	13.2%	
3	لغسي كثافة جافة (البرونكتور) $\gamma_d \max$	1.675 gm/cm3	
4	نسبة المياه الأموية	8.5%	
5	قيمة CBR المغمورة	3.7%	
6	المواد العضوية	لا يوجد	

يتم اتباع التعليمات العامة لمسيقيكون استشاري التربة بخصوص التعامل مع ال clay soil .



مهندس المعمول
أ.م. هشام محمد حلمي
التوقيع

فني المعمول
أ.م. هشام محمد حلمي
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	11-01-24	الموقع : ST = 184+480	ارضى طبيعية
-----------	----------	-----------------------	-------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز الترتيبي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.8	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	0	0	0.00%	100.00%
37.5	1.5"	0	0	0.00%	100.00%
25	1"	0	0	0.00%	100.00%
19	3/4"	0	0	0.00%	100.00%
12.7	1/2"	0	0	0.00%	100.00%
9.5	3/8"	0	0	0.00%	100.00%
4.75	# 4	0	0	0.00%	100.00%
	المر من منخل # 4	500		100.00%	
	وزن العينة الكلي	500			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	15	15	3.0%	97.0%
0.425	# 40	52	67	13.4%	86.6%
0.075	# 200	125	192	38.4%	61.6%
		PL = 21.6 % LL = 34.8 % PI = 13.2 %			
التصنيف		A-6			

ملاحظات :



مهندس المعمل
أحمد فهد البنا
التوقيع


مهندس المعمل
محمد فهد عبيد
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:		عينة ارض طبيعية	
تصنيف العينة:		A-6	
نتائج الاختبار:			
وزن قالب:		5731	
حجم القالب:		2140	
الوزن الكلي:		1875	
الوزن البشري:		8.5	

رقم الاختبار:	1	2	3
وزن القالب + العينة (غم):	9401.0	9622	9584
وزن الزرقة (غم):	3670.0	3891	3853
ثقل جاف (غم):	1.715	1.818	1.200

رقم البند:	1	2	3	4	5	6
وزن البند:	53.83	50.28	34.0	31.54	54.46	55.38
وزن القالب + البند (غم):	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن البند + البند (غم):	144.3	144.1	140.8	140.8	141.1	140.8
وزن البند:	5.7	5.9	9.2	9.2	8.9	9.2
وزن البند جاف:	90.47	88.82	108.3	109.28	86.65	85.44
الخصائص البنية %:	6.3	6.6	6.7	6.4	10.3	10.8
نسبة التوسيع البنية %:	6.5	6.5	6.5	6.5	10.5	10.5
القيمة البنية:	1.811	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875



ملاحظات:



مهندس الإسكان
د. محمد بن محمد البنا
التوقيع

أبي المجلد
م. محمد بن محمد البنا
التوقيع


الخيار نسبة تحميل الفايبريا (C.B.R) ASTM D1883

A-E		تصنيف العينة	
58	عدد التكرار	65	عدد التكرار
1	رقم نقطة	3131	حجم القالب (سم ³)
51.3	وزن العينة	3289	وزن القالب جاف
180	وزن العينة والحل وافية جيم	3085	وزن القالب جاف من العينة وافية (جيم)
143.0	وزن العينة وجفت جافا جيم	3739	وزن العينة وافية (جيم)
2.2	وزن الماء جيم	1.781	الرطوبة (جيم) (جيم)
91.1	وزن العينة وافية جيم	1.642	نسبة الماء وافية (جيم) (جيم)
8.5%	المتغير المائي %	10.7%	نسبة التغير المائي (جيم) (جيم)
		98.1%	نسبة جفاف

نسبة التغير	0.40%	نسبة التغير
-------------	-------	-------------

تصنيف نسبة تحميل الفايبريا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الارتفاع (سم)
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الارتفاع (سم)
118.0	75	61.0	45.0	36.0	24.0	11.0	الارتفاع (سم)
260.872	165.3	134.444	95.18	79.344	52.896	24.244	الارتفاع (سم)
86.73	55.125	44.835	33.075	25.46	17.64	8.085	الارتفاع (سم)



1.78	القيمة C.B.R
------	--------------

ملاحظة: ان الحد الاعلى في بناء كمر 95 ممحبة بطلاء اسفلت المروج



مهندس محمد البنا
مهندس محمد البنا
مهندس محمد البنا

مهندس محمد البنا
مهندس محمد البنا
مهندس محمد البنا

UNIVERSAL INSPECTION REQUEST



مكتب أ.د. حسن مهدي
للإستشارات الهندسية










ASALM SURVEILLANCE



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	GR CONSTRUCTION		Designer Company*	DR. Hassan Mahdy (H.M.C)			
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time			
			2024-09-10				
Received by Employers Representative							
		UIR					
CODE-1	CODE-2	CODE-3	CODE-4	CODE-5			

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED


Area	Element		Item
184+376 TO 185+376	184+376 TO 185+376		ميزانية شبكية مستخلص جاري 3
	E=259232.983	E=259231.983	
	N=3153939.204	N=3153938.204	
<u>Inspection description/</u> Inspect base layer materials from st (184+376) to st (186+376)			



INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate

Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as indicated ☐
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: (GARB SURVEY CONSULTANT (xyz))	Comments by: General consultant (systra)
	

INSPECTION RESULT						Approval Status	Please Tick if Not Attend
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R		
Contractor Engineer							
Contractor QA/QC*	XYZ		15-2-2024	11:45	A		
GARB**							
Employers Representative							

* Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only

276 200007100000 200007100000
275 200007100000 200007100000

WIS

[illegible]

64	25064 4400	35310	10
20	25064 4450	31500	20


مستشار: *[Signature]* **م. محمد النعمان**

870	250000.0000	315000.0000
870	250000.0000	315000.0000

Handwritten signature and date: 20/10/2010

Handwritten signature: *W. J. J. J.*

۱۳۸۵/۱۲/۲۵

RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours										
The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown										
Contractor Company	GR CONSTRUCTION				Designer Company*	DR .Hassan Mahdy (H.M.C)				
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time						
			2024-2-21							
Received by Employers Representative			UIR	C1 KP	C2 EW	C3 OT	DD 21	MM 2	YY 24	HH MM
CODE-1		CODE-2		CODE-3		CODE-4		CODE-5		

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED			
Area	Element		Item
184+376 TO 186+376	185+800 TO 186+376		ميزانية شبكية مستخلص جاري 3 (ردم)
	E=259085.2652 N=3152527.718	E=259231.983 N=3153938.204	
<u>Inspection description</u> Inspect base layer materials from st (185+800) to st (186+376)			

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time	
Planned Inspection Date	Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate			
Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as indicated ☐
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	


Comments by: (GARB SURVEY CONSULTANT (xyz))	Comments by: General consultant (systra)
	

INSPECTION RESULT					Approval Status	Please Tick if Not Attend
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R	
Contractor Engineer	عليه	عليه				
Contractor QA/QC*	H.M.C	عليه	21-2-2024	11:00	A	
GARB**						
Employers Representative						


* Designer
 ** Alignment: Bridges: Culvert Only



Electric Express Train - MSR
From El Ain El Sukhra City To El Alamein
Station : 2 non electric's Machine



Electric Express Train - MSR
From El Ain El Sukhra City To El Alamein
Station : 2 non electric's Machine




Point Number	Easting	Northing	Point Elevation	code
1	3151941.744	259137.199	74.792	r3
2	3151941.738	259137.201	74.793	r3
3	3151941.659	259126.385	74.734	r3
4	3151942.05	259113.119	74.785	r3
5	3151949.508	259112.054	76.837	r3
6	3151950.055	259117.479	77.132	r3
7	3151950.544	259122.536	77.328	r3
8	3151951.28	259129.909	77.333	r3
9	3151952.363	259136.085	77.2	r3
10	3151953.931	259136.074	77.191	r3
11	3151953.331	259128.52	77.374	r3
12	3151952.935	259122.409	77.533	r3
13	3151953.338	259116.974	77.307	r3
14	3151952.857	259111.919	77.254	r3
15	3151962.548	259111.212	77.373	r3
16	3151963.293	259117.307	77.658	r3
17	3151963.98	259121.534	77.674	r3
18	3151964.441	259128.414	77.482	r3
19	3151964.881	259135.397	77.272	r3
20	3151966.967	259134.966	77.355	r3
21	3151965.358	259127.841	77.474	r3
22	3151966.905	259121.127	77.678	r3
23	3151968.707	259116.047	77.547	r3
24	3151968.595	259110.924	77.377	r3
25	3151977.575	259110.103	77.434	r3
26	3151979.272	259115.981	77.653	r3
27	3151980.237	259120.309	77.807	r3
28	3151981.268	259127.16	77.687	r3
29	3151981.526	259134.294	77.444	r3
30	3151989.844	259133.665	77.496	r3
31	3151988.778	259126.941	77.629	r3
32	3151988.727	259119.961	77.84	r3
33	3151988.549	259114.717	77.701	r3
34	3151988.122	259109.407	77.615	r3
35	3151987.261	259108.663	77.589	r3
36	3151998.78	259114.141	77.799	r3
37	3151999.301	259119.099	77.944	r3
38	3152000.153	259126.105	77.737	r3
39	3152000.788	259132.976	77.578	r3
40	3152009.668	259132.343	77.864	r3
41	3152005.271	259125.793	77.809	r3
42	3152008.748	259118.5	77.866	r3
43	3152008.424	259112.802	77.866	r3
44	3152008.005	259107.917	77.808	r3
45	3152018.244	259107.389	77.761	r3
46	3152018.224	259113.309	77.981	r3
47	3152018.541	259117.748	78.098	r3
48	3152021.048	259124.327	77.919	r3
49	3152021.653	259131.5	77.778	r3
50	3152030.099	259130.827	77.833	r3
51	3152020.194	259124.266	78.002	r3
52	3152028.703	259117.169	78.166	r3
53	3152028.239	259111.92	78.027	r3
54	3152027.712	259106.63	77.872	r3
55	3152037.124	259105.946	77.928	r3
56	3152038.06	259111.708	78.152	r3
57	3152038.907	259116.349	78.271	r3
58	3152039.549	259123.097	78.085	r3
59	3152040.237	259130.121	77.905	r3
60	3152050.281	259129.47	77.958	r3
61	3152045.349	259122.147	78.165	r3
62	3152048.638	259115.664	78.345	r3
63	3152048.023	259110.559	78.2	r3
64	3152047.484	259105.272	78.014	r3
65	3152067.415	259104.592	78.107	r3
66	3152058.249	259110.2	78.3	r3
67	3152059.457	259114.844	78.468	r3
68	3152060.613	259121.866	78.264	r3
69	3152061.137	259120.757	78.082	r3
70	3152069.378	259128.218	78.163	r3
71	3152068.843	259120.719	78.323	r3
72	3152068.614	259114.328	78.522	r3
73	3152068.21	259108.932	78.325	r3
74	3152067.701	259103.899	78.479	r3
75	3152078.86	259103.257	78.342	r3
76	3152077.774	259108.476	78.435	r3
77	3152078.587	259113.362	78.616	r3
78	3152079.258	259120.716	78.396	r3
79	3152079.896	259127.54	78.248	r3
80	3152089.948	259126.757	78.289	r3
81	3152089.361	259119.463	78.491	r3
82	3152088.367	259112.884	78.674	r3
83	3152087.993	259107.916	78.614	r3
84	3152087.366	259102.535	78.334	r3
85	3152096.955	259102.623	78.408	r3
86	3152097.618	259107.303	78.596	r3
87	3152097.978	259112.281	78.787	r3
88	3152098.756	259119.413	78.589	r3
89	3152098.475	259126.084	78.381	r3
90	3152108.846	259125.426	78.48	r3
91	3152108.508	259118.594	78.548	r3






Electric Express Train - MSR
From El Ain El Sahlin City To El Alamin
Section - 2 from 00000 to 10000
From Station 100-000 to Station 100-276
محرك كهربائي
نقطتي



Electric Express Train - MSR
From El Ain El Sahlin City To El Alamin
Section - 2 from 00000 to 10000
From Station 100-000 to Station 100-276
محرك كهربائي
نقطتي



Electric Express Train - MSR
From El Ain El Sahlin City To El Alamin
Section - 3 from 00000 to 10000
From Station 100-000 to Station 100-276
محرك كهربائي
نقطتي



Electric Express Train - MSR
From El Ain El Sahlin City To El Alamin
Section - 3 from 00000 to 10000
From Station 100-000 to Station 100-276
محرك كهربائي
نقطتي

Point Number	Easting	Northing	Point Elevation	code
92	3152108.468	259111.599	78.834	r3
93	3152108.310	259106.523	78.685	r3
94	3152107.866	259101.031	78.48	r3
95	3152117.327	259100.524	78.552	r3
96	3152118.237	259105.52	78.787	r3
97	3152119.101	259117.536	78.965	r3
98	3152119.94	259124.602	78.764	r3
99	3152120.57	259123.957	78.653	r3
100	3152130.321	259116.778	78.828	r3
101	3152128.487	259110.202	79.005	r3
102	3152128.151	259106.364	78.876	r3
103	3152127.5	259099.718	78.852	r3
104	3152136.38	259104.583	79.164	r3
105	3152137.109	259104.583	79.164	r3
106	3152137.755	259104.583	79.164	r3
107	3152138.446	259116.478	78.895	r3
108	3152139.219	259123.957	78.596	r3
109	3152149.374	259122.736	78.798	r3
110	3152149.669	259115.145	78.693	r3
111	3152148.445	259108.862	79.164	r3
112	3152148.024	259103.885	79.048	r3
113	3152147.572	259098.308	78.844	r3
114	3152157.713	259103.177	78.922	r3
115	3152156.628	259107.933	79.269	r3
116	3152156.841	259114.565	79.103	r3
117	3152159.134	259121.223	78.926	r3
118	3152158.363	259107.526	79.136	r3
119	3152158.363	259107.526	79.136	r3
120	3152158.363	259107.526	79.136	r3
121	3152158.363	259107.526	79.136	r3
122	3152158.363	259107.526	79.136	r3
123	3152158.363	259107.526	79.136	r3
124	3152158.363	259107.526	79.136	r3
125	3152158.363	259107.526	79.136	r3
126	3152158.363	259107.526	79.136	r3
127	3152158.363	259107.526	79.136	r3
128	3152158.363	259107.526	79.136	r3
129	3152158.363	259107.526	79.136	r3
130	3152158.363	259107.526	79.136	r3
131	3152158.363	259107.526	79.136	r3
132	3152158.363	259107.526	79.136	r3
133	3152158.363	259107.526	79.136	r3
134	3152158.363	259107.526	79.136	r3
135	3152158.363	259107.526	79.136	r3
136	3152158.363	259107.526	79.136	r3
137	3152158.363	259107.526	79.136	r3
138	3152158.363	259107.526	79.136	r3
139	3152158.363	259107.526	79.136	r3
140	3152158.363	259107.526	79.136	r3
141	3152158.363	259107.526	79.136	r3
142	3152158.363	259107.526	79.136	r3
143	3152158.363	259107.526	79.136	r3
144	3152158.363	259107.526	79.136	r3
145	3152158.363	259107.526	79.136	r3
146	3152158.363	259107.526	79.136	r3
147	3152158.363	259107.526	79.136	r3
148	3152158.363	259107.526	79.136	r3
149	3152158.363	259107.526	79.136	r3
150	3152158.363	259107.526	79.136	r3
151	3152158.363	259107.526	79.136	r3
152	3152158.363	259107.526	79.136	r3
153	3152158.363	259107.526	79.136	r3
154	3152158.363	259107.526	79.136	r3
155	3152158.363	259107.526	79.136	r3
156	3152158.363	259107.526	79.136	r3
157	3152158.363	259107.526	79.136	r3
158	3152158.363	259107.526	79.136	r3
159	3152158.363	259107.526	79.136	r3
160	3152158.363	259107.526	79.136	r3
161	3152158.363	259107.526	79.136	r3
162	3152158.363	259107.526	79.136	r3
163	3152158.363	259107.526	79.136	r3
164	3152158.363	259107.526	79.136	r3
165	3152158.363	259107.526	79.136	r3
166	3152158.363	259107.526	79.136	r3
167	3152158.363	259107.526	79.136	r3
168	3152158.363	259107.526	79.136	r3
169	3152158.363	259107.526	79.136	r3
170	3152158.363	259107.526	79.136	r3
171	3152158.363	259107.526	79.136	r3
172	3152158.363	259107.526	79.136	r3
173	3152158.363	259107.526	79.136	r3
174	3152158.363	259107.526	79.136	r3
175	3152158.363	259107.526	79.136	r3
176	3152158.363	259107.526	79.136	r3
177	3152158.363	259107.526	79.136	r3
178	3152158.363	259107.526	79.136	r3
179	3152158.363	259107.526	79.136	r3
180	3152158.363	259107.526	79.136	r3
181	3152158.363	259107.526	79.136	r3
182	3152158.363	259107.526	79.136	r3
183	3152158.363	259107.526	79.136	r3
184	3152158.363	259107.526	79.136	r3
185	3152158.363	259107.526	79.136	r3
186	3152158.363	259107.526	79.136	r3
187	3152158.363	259107.526	79.136	r3
188	3152158.363	259107.526	79.136	r3





RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown:

Contractor Company	GR CONSTRUCTION		Designer Company*	DR. Hassan Mahdy (H.M.C)							
Issued by Contractor	Name: <u>م. السيد والشيخ</u> Signature: <u>[Signature]</u> Date: <u>2024-02-01</u>		Date	Time							
Received by Employers Representative			UIR	C1 KP	C2 EW	C3 OT	DD 1	MM 2	YY 24	HH 	MM
CODE-1	CODE-2	CODE-3	CODE-4	CODE-5							

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

Area	Element		Item
184+376 TO 186+376	185+800 TO 185+900		قاع لاجل
	E=259085.2652 N=3152527.718	E=259090.0686 N=3152427.835	
Inspection description:			
Inspect base layer materials from st (185+800) to st (185+900)			

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate:




Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as indicated ☐
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: (GARB SURVEY CONSULTANT (xyz))	Comments by: General consultant (systra)
م. السيد والشيخ مهندس استشاري م. السيد والشيخ	

INSPECTION RESULT					Approval Status	Please Tick if Not Attend
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R	
Contractor Engineer	م. السيد والشيخ	[Signature]				
Contractor QA/QC*	XY23 H.M.C	م. السيد والشيخ م. السيد والشيخ	4-2-2024 1-2-2024	21:00 11:30	A A	
GARB**						
Employers Representative						

* Designer


** Alignment: Bridges: Culvert Only

	Electric Express Train - HSR		 	
Systra Consultant	From El Ain El Sokhna City To El Alamein		مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	Section - 2 From OCTOBER To Manfrot "			
	From Station 184+376 To Station 186+376			
	مزالتيه شبكية قاع احلال من ١٨٥+٨٠٠ الى ١٨٥+٩٠٠			
	We request your attendance to inspect the following works :			
Point Number	Northing	Easting	Point Elevation	code
51	3152502.446	259075.944	80.461	t5
52	3152502.317	259073.697	80.535	t5
53	3152502.389	259073.246	80.673	t5
54	3152496.478	259074.141	80.535	t5
55	3152496.16	259080.286	80.328	t5
56	3152495.981	259086.355	80.225	t5
57	3152495.753	259092.432	80.36	t5
58	3152495.937	259098.136	80.321	t5
59	3152496.105	259103.884	80.58	t5
60	3152489.931	259104.823	80.189	t5
61	3152489.65	259099.696	79.976	t5
62	3152488.803	259094.021	80.095	t5
63	3152488.951	259088.447	79.92	t5
64	3152488.56	259081.92	80.084	t5
65	3152488.32	259076.731	80.244	t5
66	3152488.401	259074.318	80.375	t5
67	3152482.545	259074.789	79.874	t5
68	3152482.74	259079.617	79.902	t5
69	3152483.188	259086.224	79.774	t5
70	3152483.401	259090.592	79.826	t5
71	3152483.724	259095.433	79.842	t5
72	3152484.059	259100.617	79.725	t5
73	3152483.837	259105.312	79.715	t5
74	3152477.935	259105.664	79.547	t5
75	3152477.485	259099.557	79.657	t5
76	3152477.099	259093.279	79.721	t5
77	3152476.88	259087.316	79.637	t5
78	3152476.669	259081.701	79.662	t5
79	3152476.234	259076.457	79.68	t5
80	3152476.253	259075.326	79.696	t5
81	3152470.729	259075.922	79.673	t5
82	3152470.912	259081.238	79.648	t5
83	3152471.294	259088.666	79.631	t5
84	3152471.757	259095.599	79.748	t5
85	3152471.976	259102.76	79.683	t5
86	3152472.012	259105.742	79.602	t5
87	3152464.787	259105.979	79.81	t5
88	3152464.197	259098.488	79.78	t5
89	3152463.662	259091.162	79.666	t5
90	3152462.975	259083.967	79.664	t5
91	3152462.951	259076.472	79.773	t5
92	3152454.881	259076.32	79.728	t5
93	3152455.198	259083.651	79.673	t5
94	3152455.08	259091.135	79.637	t5
95	3152455.366	259098.319	79.662	t5
96	3152455.294	259106.297	79.805	t5
97	3152445.898	259106.727	79.725	t5
98	3152445.894	259097.992	79.654	t5
99	3152445.874	259089.715	79.677	t5
100	3152446.675	259081.99	79.766	t5

مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

 Systra Consultant جي آر للنشاء والتشييد	Electric Express Train - HSR		 الهيئة العامة للإستشارات الهندسية مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	From El Ain El Sokhna City To El Alamein			
	Section - 2 From OCTOBER To Manfrot "			
	From Station 184+376 To Station 186+376			
	ميزانية شبكية قاع احلال من ١٨٥+٨٠٠ الى ١٨٥+٩٠٠			
	We request your attendance to inspect the following works :			
Point Number	Northing	Easting	Point Elevation	code
101	3152446.51	259075.854	79.775	t5
102	3152441.982	259076.018	79.819	t5
103	3152442.116	259083.016	79.849	t5
104	3152442.739	259089.898	79.753	t5
105	3152443.362	259096.771	79.712	t5
106	3152443.857	259103.622	79.665	t5
107	3152443.757	259106.942	79.702	t5
108	3152444.092	259109.186	81.202	t5
109	3152451.962	259109.497	81.673	t5
110	3152459.485	259110.477	81.755	t5
111	3152466.104	259109.067	81.598	t5
112	3152471.719	259111.49	81.905	t5
113	3152476.958	259111.74	82.137	t5
114	3152484.981	259110.137	82.005	t5
115	3152490.62	259108.478	82.23	t5
116	3152498.317	259108.357	82.227	t5
117	3152504.892	259105.54	82.141	t5
118	3152513.028	259105.532	82.027	t5
119	3152521.543	259106.699	82.435	t5
120	3152529.507	259106.02	82.607	t5
121	3152536.759	259104.876	82.714	t5
122	3152533.723	259069.596	82.812	t5
123	3152528.812	259070.615	82.741	t5
124	3152521.829	259067.805	82.555	t5
125	3152511	259068.877	81.792	t5
126	3152503.534	259067.848	82.179	t5
127	3152496.209	259067.526	82.491	t5
128	3152487.479	259067.879	82.567	t5
129	3152480.049	259067.822	82.448	t5
130	3152470.596	259070.204	82.549	t5
131	3152460.485	259071.054	82.199	t5
132	3152450.623	259071.287	81.987	t5
133	3152442.844	259070.969	82.155	t5



122	6	5	4	3	2	1	121
82.81	80.92	80.88	80.96	80.94	80.97	81.04	82.71
12	8	10	11	12	13	115	120
82.74	80.92	80.77	80.84	80.79	80.79	80.87	82.61
22	21	20	19	18	167		
80.83	80.74	80.78	80.78	80.68	80.85		
24							
2.56							
23	24	25	26	27	28	230	119
80.64	80.64	80.57	80.72	80.72	80.69	80.79	82.44
376	35	34	33	32	31		
80.66	80.49	80.50	80.56	80.65	80.71		
125							118
81.79							82.03
38	39	40	41	42	43	44	45
80.59	80.46	80.42	80.43	80.50	80.51	80.67	80.66

124 82.56	23 80.64	24 80.64	25 80.57	26 80.72	27 80.72	28 80.89	29 81.79	119 82.44
	36 80.66	35 80.49	34 80.50	33 80.56	32 80.65	31 80.71	118 82.03	
125 81.79	38 80.59	39 80.46	40 80.42	41 80.43	42 80.50	43 80.59	45 81.66	
820	126 82.18	52 80.46	51 80.46	50 80.36	49 80.38	48 80.45	47 80.48	46 80.53
								117 82.14
127 82.49	54 80.54	55 80.33	56 80.22	57 80.36	58 80.32	59 80.58		116 82.23
	66 80.38	65 80.24	64 80.08	63 79.92	62 80.10	61 79.98	60 80.19	115 82.23
128 82.57								
840	67 79.87	68 79.90	69 79.77	70 79.83	71 79.84	72 79.72	73 79.72	114 82.00
129 82.45								
	80 79.96	79 79.68	78 79.66	77 79.64	76 79.72	75 79.66	74 79.55	113 82.14
130 82.55	81 79.67	82 79.65	83 79.63	84 79.75	85 79.68	86 79.60	112 81.90	

127 82.49	54 80.54	55 80.33	56 80.22	57 80.36	58 80.32	59 80.58	116 82.23
128 82.57	66 80.24	65 80.08	63 79.92	62 80.10	61 79.98	60 80.19	115 82.23
129 82.45	67 79.87	68 79.90	69 79.77	70 79.83	71 79.84	72 79.72	73 79.72
	79 79.68	78 79.66	77 79.64	76 79.72	75 79.66	74 79.55	113 82.14
130 82.55	81 79.67	82 79.65	83 79.63	84 79.75	85 79.68	86 79.60	112 81.90
860	91 79.77	90 79.66	89 79.67	88 79.78	87 79.81	111 81.60	
131 82.20							110 81.76
	92 79.73	93 79.67	94 79.64	95 79.66	96 79.80		
132							109 81.67

132
 81.99
 101
 79.78
 100
 79.77
 99
 79.68
 98
 79.65
 97
 79.73
 106
 79.66
 107
 79.91
 108
 79.20
 109
 81.67



مشروع :

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أسوان) - القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط)

Determination of field density - ASTM D 1556

Request no.:	From	185+800	to	185+900	Company	جي آر
Station :		Level			DATE	01/02/2024
Description :	NGL					

Proctor Modified Testing Results:-

Max. dry density gm/cm ³	O.M.C %	Degree of Compaction Required, %	Bulk Density of Specified sand gm/cm ³	Sand Weight of Cone (gm)
1.828	8.0	95	1.480	1465

Test No.	1	2				
Station of sample	185+840	185+880				
Wt. Of Sand befor test, gm	9856	9420				
Wt. Of Sand after test, gm	5900	5500				
Wt. Of Sand fill hole&cone, gm	3956	3920				
Wt. Of Sand fill cone, gm	1465	1465				
Wt. Of Sand fill hole, gm	2491	2455				
Volume of hole, cm ³	1683	1659				
Wt of sample from hole, gm	3150	3100				
Wet density of soil, gm/cm ³	1.872	1.869				
No. of container	1	2	3	4		
Wt. of container, gm	25	26	24	23		
Wt. Of sample& container befor drying, gm	250	250	250	250		
wt. of container& dried sample, gm	234.2	234.9	235	235.3		
Water wt.	15.8	15.1	15.0	14.7		
Wt. of dried sample, gm	209.2	208.9	211	212.3		
Moisture content, %	7.5528	7.2283	7.109	6.9242		
Average moisture content%	7.4	7.0				
Dry density, gm/cm ³	1.743	1.746				
Compaction (%)	95.28	95.48				
Acceptance	Y	Y				





EGSCCO
Egyptian Geotech. & Struc.
Dr. Eng. Hesham M. Helmy



PLATE LOADING TEST RESULTS


PROJECT : القطار الكهربائي السريع (كثور - شبراخيت) - المرحلة الأولى (منطقة)

ST. : 185+800 185+900 Plate Dim.: 60 cm

level : NGL Location : 185+850 Company : جي آر

Date : ٢٠/٢٠٢٤ Date : ٢/٢٠/٢٠٢٤ Soil : NGL

Stress - Settlement Relationship



	Load (ton)	Stress (M Pa)	Settlement (mm)
Loading	0.00	0.000	0.00
	1.06	0.038	0.64
	2.12	0.075	2.03
	3.54	0.125	3.12
	4.95	0.175	3.95
	6.01	0.213	4.43
	7.07	0.230	4.98
Unloading	3.54	0.125	4.69
	1.77	0.063	4.21
	0.14	0.005	3.33
Loading	1.06	0.038	3.45
	2.12	0.075	3.84
	3.54	0.125	4.23
	4.95	0.175	4.70
	6.01	0.213	5.02

G _{max}	0.250	Stress (M Pa)	Settlement (mm)
0.30 G _{max} reloading	0.075	3.84	
0.70 G _{max} reloading	0.175	4.70	

$$E_{10} = 52 \text{ M Pa}$$

EV2	52
Specification	Ev2≥30
Acceptance	Y

EGSCCO



Tel: 23052339

مكتب : ٥ شارع الأمداد و الترميز - طريق النصر - مدينة نصر - ١٢٠٥٢٢٢٩

UNIVERSAL INSPECTION REQUEST



مكتباً أ.د. حسن مهدي
للإستشارات الهندسية




الهيئة العامة للإستشارات
بمكتب أ.د. حسن مهدي



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown.

Contractor Company	GR CONSTRUCTION		Designer Company*	DR. Hassan Mahdy (H.M.C)						
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time						
			2024-1-11							
Received by Employers Representative		UIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	NN
			XP	EW	OT	11	1	24		

CODE-1	CODE-2	CODE-3	CODE-4	CODE-5
--------	--------	--------	--------	--------

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED


Area	Element		Item
184+376 TO 186+376	185+900 TO 186+000		قاع لاجل
	E=259090.0686 N=3152427.835	E=259096.4358 N=3152328.038	
Inspection description(			
Inspect base layer materials from st (185+900) to st (186+000)			


INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate

Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as indicated ☐
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: (GARB SURVEY CONSULTANT (xyz))	Comments by: General consultant (systra)
	

INSPECTION RESULT					Approval Status	Please Tick if Not Attend
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R	
Contractor Engineer	علي احمد	علي احمد	11-1-2024			
Contractor QA/QC*	علي احمد	علي احمد	13-1-2024	1:30	A	
	H.M.C	علي احمد	11-1-2024	11:15	Act. C	
GARB**						
Employers Representative						

* Designer

** Alignment/ Bridges/ Culvert Only

 Systra Consultant 	Electric Express Train - HSR		 الهيئة العامة للإستشارة الهندسية مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	From El Ain El Sokhna City To El Alamein			
	Section - 2 From OCTOBER To Manfiot *			
	From Station 184+376 To Station 186+376			
	ميزانية شبكية قاع احلال من ١٨٥+٩٠٠ الى ١٨٦+٠٠٠			
هي آر للبناء والتشييد	We request your attendance to inspect the following works :			
Point Number	Northing	Easting	Point Elevation	code
1	3152335.993	259115.013	78.877	t4
2	3152336.071	259115.621	78.987	t4
3	3152335.278	259110.31	78.7	t4
4	3152334.932	259105.368	78.676	t4
5	3152334.955	259100.209	78.6	t4
6	3152335.082	259095.431	78.581	t4
7	3152335.512	259090.388	78.594	t4
8	3152335.465	259085.531	78.622	t4
9	3152335.277	259082.064	78.664	t4
10	3152335.573	259081.054	78.701	t4
11	3152343.984	259082.251	78.862	t4
12	3152343.914	259080.437	79.044	t4
13	3152344.669	259087.711	78.903	t4
14	3152345.257	259094.257	79.002	t4
15	3152345.06	259100.369	79.004	t4
16	3152345.665	259107.023	78.894	t4
17	3152345.752	259113.777	78.877	t4
18	3152345.996	259115.018	79.152	t4
19	3152348.9	259113.507	78.89	t4
20	3152349.074	259114.653	79.102	t4
21	3152348.749	259107.093	78.901	t4
22	3152348.37	259100.932	78.965	t4
23	3152347.964	259095.237	79.001	t4
24	3152347.399	259089.125	78.958	t4
25	3152346.72	259082.214	78.888	t4
26	3152346.543	259080.896	79.329	t4
27	3152356.117	259081.152	78.958	t4
28	3152356.087	259079.942	79.243	t4
29	3152356.528	259088.13	79.019	t4
30	3152356.749	259094.746	79.077	t4
31	3152357.112	259100.698	78.922	t4
32	3152357.111	259107.625	79.101	t4
33	3152357.035	259113.166	79.196	t4
34	3152357.142	259114.035	79.538	t4
35	3152362.031	259112.884	79.322	t4
36	3152362.115	259113.701	79.572	t4
37	3152362.126	259107.026	79.232	t4
38	3152362.076	259101.655	79.045	t4
39	3152362.031	259095.031	79.02	t4
40	3152361.866	259088.764	79.037	t4
41	3152361.299	259083.197	79.027	t4




 المهندس / الزهراني

ج.س.أ.د. حسن مهدي

 ب.م.ه. ١٩/١٢/٢٠٢٤

 ٥٩٦٢٤٥


 Systra Consultant  جي آر للبناء والتشييد	Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein Section - 2 From OCTOBER To Manfrot From Station 184+376 To Station 186+376 ميزانية شيك فاع احلال من ١٨٥+٩٠٠ الى ١٨٦+٠٠٠				 الوزارة العامة للنقل والبنية التحتية المكتب أ.د/حسن مهدي للاستشارات الهندسية
	We request your attendance to inspect the following works :				
	Point Number	Northing	Easting	Point Elevation	code
	42	3152361.08	259080.35	78.983	t4
43	3152360.976	259079.491	79.056	t4	
44	3152366.824	259080.183	79.069	t4	
45	3152366.652	259079.09	79.122	t4	
46	3152367.282	259086.119	79.134	t4	
47	3152367.939	259093.77	79.079	t4	
48	3152367.98	259099.96	79.209	t4	
49	3152367.865	259106.501	79.254	t4	
50	3152368.25	259112.661	79.257	t4	
51	3152368.398	259113.396	79.447	t4	
52	3152374.474	259112.096	79.181	t4	
53	3152374.619	259113.008	79.27	t4	
54	3152374.597	259105.332	79.235	t4	
55	3152374.424	259099.533	79.206	t4	
56	3152374.279	259093.042	79.138	t4	
57	3152374.108	259086.799	79.154	t4	
58	3152374.007	259080.671	79.335	t4	
59	3152374.013	259079.489	79.319	t4	
60	3152373.871	259078.475	79.343	t4	
61	3152379.901	259079.677	79.583	t4	
62	3152379.782	259078.304	80.107	t4	
63	3152379.733	259086.222	79.188	t4	
64	3152380.398	259092.628	79.278	t4	
65	3152381.3	259099.309	79.323	t4	
66	3152381.571	259106.352	79.125	t4	
67	3152381.915	259111.746	79.043	t4	
68	3152381.927	259112.458	79.116	t4	
69	3152389.326	259110.697	79.178	t4	
70	3152389.616	259111.67	79.27	t4	
71	3152388.672	259104.246	79.256	t4	
72	3152388.266	259097.833	79.158	t4	
73	3152387.961	259092.615	79.275	t4	
74	3152387.827	259086.69	79.369	t4	
75	3152387.542	259080.6	79.572	t4	
76	3152387.464	259078.631	79.598	t4	
77	3152387.479	259077.331	79.697	t4	
78	3152393.354	259078.274	79.595	t4	
79	3152393.148	259076.836	79.573	t4	
80	3152393.935	259084.981	79.489	t4	
81	3152394.557	259092.088	79.302	t4	
82	3152395.069	259099.051	79.127	t4	

 Systra Consultant  جي آر للبناء والتشييد	Electric Express Train - HSR		 الهيئة الوطنية للإسكان مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	From El Ain El Sokhna City To El Alamein			
	Section - 2 From OCTOBER To Marfot "			
	From Station 184+376 To Station 186+376			
	ميزانية تشييد قاع احلال من 186+900 الى 186+000			
	We request your attendance to inspect the following works :			
Point Number	Northing	Easting	Point Elevation	code
83	3152395.525	259105.916	79.348	t4
84	3152395.951	259110.126	79.386	t4
85	3152396.185	259111.074	79.569	t4
86	3152402.22	259109.245	79.433	t4
87	3152402.522	259110.21	79.816	t4
88	3152401.891	259102.863	79.3	t4
89	3152401.67	259096.502	79.194	t4
90	3152401.47	259091.235	79.311	t4
91	3152401.474	259084.335	79.492	t4
92	3152401.27	259077.575	79.56	t4
93	3152401.212	259076.259	79.514	t4
94	3152406.801	259077.004	79.58	t4
95	3152406.692	259076.042	79.68	t4
96	3152407.271	259083.491	79.516	t4
97	3152407.818	259091.362	79.358	t4
98	3152408.256	259097.906	79.251	t4
99	3152408.136	259103.899	79.368	t4
100	3152408.391	259109.02	79.608	t4
101	3152408.67	259110.075	79.953	t4
102	3152414.451	259108.92	79.847	t4
103	3152414.562	259109.889	80.174	t4
104	3152413.9	259102.842	79.47	t4
105	3152413.777	259097.23	79.379	t4
106	3152413.993	259091.206	79.408	t4
107	3152413.458	259084.77	79.632	t4
108	3152413.574	259078.81	79.608	t4
109	3152413.56	259076.348	79.645	t4
110	3152413.586	259075.533	79.827	t4
111	3152419.405	259076.187	79.712	t4
112	3152419.295	259075.263	79.854	t4
113	3152419.785	259082.482	79.802	t4
114	3152420.012	259087.916	79.749	t4
115	3152420.369	259092.479	79.652	t4
116	3152421.109	259099.356	79.647	t4
117	3152421.221	259105.098	79.773	t4
118	3152421.43	259108.761	79.9	t4
119	3152421.504	259109.846	80.091	t4
120	3152428.582	259108.127	79.828	t4
121	3152428.788	259109.354	80.237	t4
122	3152428.571	259102.726	79.895	t4
123	3152428.368	259096.395	79.748	t4

التوقيع: 
مختبر الجيوديسيا والقياسات
12/08/2019

التوقيع: 
12/08/2019
مختبر الجيوديسيا والقياسات


 Systra Consultant مكتب أ.د. / حسن مهدي للاستشارات الهندسية	Electric Express Train - HSR		 الهيئة العامة للإستشارات مكتب أ.د. / حسن مهدي للاستشارات الهندسية	
	From El Ain El Sokhna City To El Alamein			
	Section - 2 From OCTOBER To Manfrot "			
	From Station 184+376 To Station 186+376			
	ميزانية شبكيه قاع احلال من ١٨٠+٩٠٠ الى ١٨٦+٠٠٠			
في آر للبناء والتشييد	We request your attendance to inspect the following works :			
Point Number	Northing	Easting	Point Elevation	code
124	3152427.791	259090.158	79.851	t4
125	3152427.711	259083.742	79.893	t4
126	3152427.564	259077.314	79.775	t4
127	3152427.167	259075.712	79.772	t4
128	3152427.035	259074.798	79.951	t4
129	3152432.1	259075.585	79.815	t4
130	3152432.024	259074.675	79.968	t4
131	3152432.192	259080.881	79.901	t4
132	3152432.311	259086.151	79.91	t4
133	3152432.446	259091.293	79.781	t4
134	3152433.143	259097.405	79.787	t4
135	3152433.242	259103.647	79.864	t4
136	3152433.601	259107.92	79.796	t4
137	3152433.701	259108.971	80.23	t4
138	3152440.868	259106.942	79.701	t4
139	3152440.967	259108.322	79.958	t4
140	3152440.904	259101.841	79.709	t4
141	3152440.988	259095.249	79.7	t4
142	3152440.414	259089.411	79.693	t4
143	3152440.411	259083.127	79.84	t4
144	3152440.483	259077.913	79.83	t4
145	3152440.583	259075.375	79.825	t4
146	3152440.417	259074.418	80.086	t4
147	3152437.168	259070.077	81.468	t4
148	3152434.056	259069.671	81.492	t4
149	3152427.734	259069.409	81.444	t4
150	3152422.063	259068.711	81.324	t4
151	3152415.838	259069.582	81.376	t4
152	3152409.182	259069.721	81.263	t4
153	3152401.57	259069.759	82.105	t4
154	3152394.163	259070.157	80.933	t4
155	3152387.481	259071.104	80.529	t4
156	3152380.423	259071.997	80.386	t4
157	3152373.214	259072.868	80.498	t4
158	3152366.561	259073.303	80.439	t4
159	3152359.48	259073.584	80.367	t4
160	3152353.354	259072.694	80.187	t4



 المهندس السيد الحاج



 الهيئة العامة للإستشارات

 Systra Consultant  جي آر للبناء والتشييد	Electric Express Train - HSR		 الهيئة العامة للإستثمار مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	From El Ain El Sokhna City To El Alamein			
	Section - 2 From OCTOBER To Manflet "			
	From Station 184+376 To Station 186+376			
	ميزانية شبكية قاع احلال من ١٨٥+٩٠٠ الى ١٨٦+٠٠٠			
	We request your attendance to inspect the following works :			
Point Number	Northing	Easting	Point Elevation	code
161	3152346.82	259073.165	80.072	t4
162	3152340.08	259074.574	79.86	t4
163	3152333.666	259075.978	79.701	t4
164	3152335.476	259120.427	80.48	t4
165	3152342.288	259120.202	80.348	t4
166	3152350.497	259118.096	80.677	t4
167	3152357.577	259118.334	80.447	t4
168	3152363.553	259119.081	81.137	t4
169	3152369.518	259117.768	80.801	t4
170	3152376.078	259118.105	81.302	t4
171	3152382.968	259117.017	81.261	t4
172	3152388.911	259117.222	81.307	t4
173	3152396.324	259116.898	81.301	t4
174	3152402.983	259116.027	81.016	t4
175	3152411.028	259115.216	80.856	t4
176	3152417.796	259114.72	81.087	t4
177	3152425.493	259114.55	80.987	t4
178	3152432.181	259113.98	80.946	t4
179	3152439.09	259112.732	81.36	t4

عبد الرحمن العلي
مدير
شركة القمار
توقيع

جي آر للمنه والتشييد
توقيع: ١٠/١٠/٢٠١٧
٤٨٧/١٠/١٧

185+880

147 81.47	148 81.49	149 81.51	150 81.32	151 81.38	152 81.26	153 82.10	154 80.93	155 80.53	156 80.39	157 80.50	158 80.49	159 80.37	160 80.19	161 80.07	162 79.86	163 79.70	164 80.48																																																																																																																											
142 79.89	141 79.70	140 79.71	139 79.90	138 81.36	137 80.23	136 79.86	135 79.86	134 79.79	133 79.78	132 79.90	131 79.90	130 79.82	129 79.82	128 80.95	127 80.99	126 81.09	125 80.86	124 80.87	123 81.02	122 81.30	121 81.28	120 81.30	119 80.80	118 80.80	117 80.80	116 80.80	115 80.80	114 80.80	113 80.80	112 80.80	111 80.80	110 80.80	109 80.80	108 80.80	107 80.80	106 80.80	105 80.80	104 80.80	103 80.80	102 80.80	101 80.80	99 80.80	98 80.80	97 80.80	96 80.80	95 80.80	94 80.80	93 80.80	92 80.80	91 80.80	90 80.80	89 80.80	88 80.80	87 80.80	86 80.80	85 80.80	84 80.80	83 80.80	82 80.80	81 80.80	80 80.80	79 80.80	78 80.80	77 80.80	76 80.80	75 80.80	74 80.80	73 80.80	72 80.80	71 80.80	70 80.80	69 80.80	68 80.80	67 80.80	66 80.80	65 80.80	64 80.80	63 80.80	62 80.80	61 80.80	60 80.80	59 80.80	58 80.80	57 80.80	56 80.80	55 80.80	54 80.80	53 80.80	52 80.80	51 80.80	50 80.80	49 80.80	48 80.80	47 80.80	46 80.80	45 80.80	44 80.80	43 80.80	42 80.80	41 80.80	40 80.80	39 80.80	38 80.80	37 80.80	36 80.80	35 80.80	34 80.80	33 80.80	32 80.80	31 80.80	30 80.80	29 80.80	28 80.80	27 80.80	26 80.80	25 80.80	24 80.80	23 80.80	22 80.80	21 80.80	20 80.80	19 80.80	18 80.80	17 80.80	16 80.80	15 80.80	14 80.80	13 80.80	12 80.80	11 80.80	10 80.80	9 80.80	8 80.80	7 80.80	6 80.80	5 80.80	4 80.80	3 80.80	2 80.80	1 80.80



Handwritten signature and date: 28/1-9/17



القطار الكهربائي السريع (أكتوبر- أسوان) - القطاع الثاني (بني مزار - منفوط)

M.E./CONSULTANT




EGSCO
Egyptian Geotech. & Struc.
Dr. Eng. Hesham M. Helmy



PLATE LOADING TEST RESULTS

PROJECT :		فلتر الكهرلي المربع (التور - لسان) - القطار الثاني (يلي مرز - مافريط)	
ST. :	185+900	186+000	Plate Dim. : 60 cm
level :		Location : 185+950	Company : جي.إم.
Date :	الخميس	Date : 11-Jan-2024	Soil : MGL

Stress - Settlement Relationship



	Load (ton)	Stress (M Pa)	Settlement (mm)
Loading	0.00	0.000	0.00
	1.06	0.038	0.32
	2.12	0.075	0.87
	3.54	0.125	1.42
	4.95	0.175	1.93
	6.01	0.213	2.37
	7.07	0.250	2.76
Unloading	3.54	0.125	2.55
	1.77	0.063	2.27
	0.14	0.005	1.94
Loading	1.06	0.038	2.00
	2.12	0.075	2.23
	3.54	0.125	2.58
	4.95	0.175	2.88
	6.01	0.213	3.10

σ_{max}	0.250	Stress (M Pa)	Settlement (mm)
0.30 σ_{max} reloading	0.075		2.23
0.70 σ_{max} reloading	0.175		2.88

$$E_{s2} = 69 \text{ M Pa}$$

EV2	69
Specification	Ev2 ≥ 30
Acceptance	✓


RECOMMENDATION




Job: 23052339

مكتب : 55 شارع ابن رشد - القاهرة - جمهورية مصر العربية - 11511

 Systra Consultant  جى آر للبناء والتشييد	Electric Express Train - HSR		 الهيئة القومية للإنتاج مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	From El Ain El Sokhna City To El Alamein			
	Section - 2 From OCTOBER To Manfrot "			
	From Station 184+376 To Station 186+376			
	ميزانية شبكية قاع احلال من ١٨٦+٠٠٠ الى ١٨٦+١٠٠			
	We request your attendance to inspect the following works :			
Point Number	Easting	Northing	Point Elevation	code
1	259085.423	3152211.105	76.824	t3
2	259086.773	3152211.316	76.642	t3
3	259088.43	3152211.469	76.581	t3
4	259093.858	3152211.688	76.561	t3
5	259099.229	3152212.185	76.564	t3
6	259104.786	3152212.447	76.74	t3
7	259113.199	3152213.324	76.79	t3
8	259118.731	3152214.158	76.789	t3
9	259125.633	3152214.807	76.957	t3
10	259124.487	3152214.884	76.876	t3
11	259091.645	3152216.776	76.643	t3
12	259084.239	3152216.902	76.814	t3
13	259086.603	3152216.968	76.646	t3
14	259096.762	3152217.128	76.606	t3
15	259101.965	3152217.482	76.68	t3
16	259104.334	3152217.703	76.742	t3
17	259109.786	3152218.573	76.849	t3
18	259114.884	3152219.421	76.762	t3
19	259080.705	3152220.039	78.501	t3
20	259120.443	3152220.316	76.829	t3
21	259069.867	3152220.336	78.093	t3
22	259124.08	3152220.78	76.983	t3
23	259125.833	3152220.837	77.18	t3
24	259060.085	3152221.005	78.126	t3
25	259042.496	3152221.311	78.18	t3
26	259050.379	3152222.526	78.1	t3
27	259038.278	3152223.615	78.346	t3
28	259081.382	3152226.674	78.587	t3
29	259084.964	3152227.18	77.19	t3
30	259086.453	3152227.278	76.992	t3
31	259093.012	3152227.563	76.884	t3
32	259125.077	3152227.812	77.256	t3
33	259098.6	3152227.882	76.888	t3
34	259103.328	3152228.341	76.969	t3
35	259066.058	3152228.408	78.137	t3


مهندس المهندس


مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية
٢٩٣٢٤٠٠٠
(ع)


 Bystra Consultant  جى اى البناء والتشييد	Electric Express Train - HSR		 الهيئة العامة للنقل مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	From El Ain El Sokhna City To El Alamein			
	Section - 2 From OCTOBER To Manfrot "			
	From Station 184+376 To Station 186+376			
	ميزانية شبكية قاع احلال من ١٨٦+٠٠٠ الى ١٨٦+١٠٠			
We request your attendance to inspect the following works :				
Point Number	Easting	Northing	Point Elevation	code
36	259055.105	3152228.726	78.024	t3
37	259106.975	3152228.768	76.913	t3
38	259123.309	3152228.979	76.944	t3
39	259117.691	3152229.011	76.932	t3
40	259112.25	3152229.017	76.923	t3
41	259075.67	3152229.051	78.233	t3
42	259080.704	3152229.309	78.527	t3
43	259044.694	3152229.79	78.167	t3
44	259129.449	3152230.611	78.739	t3
45	259080.505	3152231.252	78.563	t3
46	259083.779	3152232.771	77.233	t3
47	259085.874	3152232.792	77.121	t3
48	259091.514	3152232.8	76.926	t3
49	259096.987	3152233.374	76.932	t3
50	259102.804	3152233.983	76.9	t3
51	259040.286	3152234.779	78.611	t3
52	259108.609	3152234.818	76.909	t3
53	259114.152	3152235.579	76.885	t3
54	259119.917	3152236.542	76.784	t3
55	259122.359	3152236.885	76.857	t3
56	259124.389	3152237.147	77.035	t3
57	259128.152	3152237.211	78.509	t3
58	259080.406	3152237.909	78.794	t3
59	259047.835	3152238.445	78.124	t3
60	259058.053	3152238.905	78.283	t3
61	259068.953	3152239.334	78.378	t3
62	259083.687	3152239.41	77.362	t3
63	259085.531	3152239.438	77.233	t3
64	259091.251	3152239.858	77.116	t3
65	259079.959	3152240.058	78.719	t3
66	259096.615	3152240.353	76.967	t3
67	259102.413	3152240.883	76.896	t3
68	259110.486	3152241.145	76.879	t3
69	259116.198	3152241.631	76.89	t3
70	259121.937	3152242.311	76.902	t3


مهندس


جى اى ٢٠٢٦
ب. ق. ١٧٣ / ١٩ / ٤٨٧
٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٩

 Systra Consultant جي آر للبناء والتشييد	Electric Express Train - HSR		 الهيئة العامة للطرق والمواصلات مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	From El Ain El Sokhna City To El Alamein			
	Section - 2 From OCTOBER To Manliot "			
	From Station 184+376 To Station 186+376			
	ميزانية شبكيه قاع احلال من ١٨٦+٠٠٠ الى ١٨٦+١٠٠			
We request your attendance to inspect the following works :				
Point Number	Easting	Northing	Point Elevation	code
71	259123.652	3152242.354	77.184	t3
72	259080.007	3152243.719	78.725	t3
73	259127.717	3152244.709	78.622	t3
74	259039.945	3152246.054	78.666	t3
75	259084.869	3152247	77.492	t3
76	259083.967	3152247.035	77.605	t3
77	259090.717	3152247.517	77.244	t3
78	259095.876	3152247.701	77.079	t3
79	259101.954	3152248.015	77.016	t3
80	259107.821	3152248.655	77.056	t3
81	259113.298	3152249.081	77.066	t3
82	259057.1	3152249.489	78.223	t3
83	259046.573	3152249.635	77.868	t3
84	259080.222	3152249.638	78.824	t3
85	259067.65	3152249.672	78.402	t3
86	259118.688	3152249.761	77.113	t3
87	259121.296	3152250.102	77.129	t3
88	259123.889	3152250.412	77.253	t3
89	259079.077	3152250.753	78.693	t3
90	259127.539	3152252.17	78.592	t3
91	259084.524	3152253.315	77.506	t3
92	259090.19	3152253.807	77.285	t3
93	259095.748	3152254.006	77.134	t3
94	259101.494	3152254.326	77.142	t3
95	259109.45	3152254.806	77.151	t3
96	259115.277	3152254.985	77.234	t3
97	259120.693	3152255.39	77.44	t3
98	259122.945	3152255.611	77.667	t3
99	259080.108	3152255.966	78.749	t3
100	259037.77	3152256.755	78.91	t3
101	259125.333	3152258.47	78.949	t3
102	259084.558	3152259.196	77.479	t3
103	259090	3152259.923	77.346	t3
104	259095.599	3152260.398	77.272	t3
105	259046.078	3152260.81	78.099	t3



م.ع. ٢٩١٢٤٤٠٠٠


م.ع. ٢٩١٢٤٤٠٠٠

 Sytra Consultant  جي آر للبناء والتشييد	Electric Express Train - HSR		 وزارة النقل الهيئة العامة للنقل والبنية التحتية	 الهيئة العامة للتخطيط والتنمية الاقتصادية
	From El Ain El Sokhna City To El Alamein			
	Section - 2 From OCTOBER To Manfrot "			
	From Station 184+376 To Station 186+376			
	ميزانية شبكية فاع احلال من ١٨٦+٠٠٠ الى ١٨٦+١٠٠			
We request your attendance to inspect the following works :		مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية		
Point Number	Easting	Northing	Point Elevation	code
106	259100.997	3152260.96	77.323	t3
107	259057.412	3152261.576	77.982	t3
108	259043.283	3152261.706	78.229	t3
109	259106.789	3152261.911	77.281	t3
110	259079.421	3152262.276	78.758	t3
111	259112.373	3152262.519	77.243	t3
112	259068.422	3152262.67	77.99	t3
113	259079.428	3152263.019	78.73	t3
114	259117.355	3152263.085	77.365	t3
115	259121.257	3152263.38	77.694	t3
116	259120.049	3152263.457	77.463	t3
117	259123.935	3152264.655	79.035	t3
118	259036.195	3152266.329	79.26	t3
119	259084.511	3152267.979	77.546	t3
120	259089.594	3152268.003	77.591	t3
121	259094.791	3152268.11	77.502	t3
122	259083.189	3152268.169	77.717	t3
123	259100.572	3152268.252	77.501	t3
124	259079.381	3152268.413	78.728	t3
125	259107.468	3152268.834	77.483	t3
126	259121.132	3152269.028	77.786	t3
127	259113.276	3152269.19	77.424	t3
128	259119.579	3152269.25	77.601	t3
129	259124.366	3152271.546	79.201	t3
130	259054.15	3152271.703	78.2	t3
131	259079.886	3152272.032	78.822	t3
132	259064.696	3152272.077	78.29	t3
133	259075.268	3152272.094	78.559	t3
134	259043.599	3152272.682	78.573	t3
135	259037.895	3152273.123	80.036	t3
136	259084.226	3152273.952	77.517	t3
137	259082.466	3152273.99	77.877	t3
138	259089.823	3152274.021	77.612	t3
139	259095.513	3152274.442	77.696	t3
140	259079.403	3152274.482	78.917	t3




 المهندس





 ٢٠١٧/١٠/١٣

 Sytra Consultant  جي آر للبناء والتشييد	Electric Express Train - HSR		 الهيئة العامة للنقل مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	From El Ain El Sokhna City To El Alamein			
	Section - 2 From OCTOBER To Manfrot			
	From Station 184+376 To Station 186+376			
	ميزانية شبكية قاع احلال من ١٨٦+٠٠٠ الى ١٨٦+١٠٠			
	We request your attendance to inspect the following works :			
Point Number	Easting	Northing	Point Elevation	code
141	259100.111	3152274.649	77.771	t3
142	259105.416	3152275.372	77.835	t3
143	259111.304	3152275.847	77.774	t3
144	259116.516	3152276.761	77.682	t3
145	259118.844	3152277.131	77.687	t3
146	259121.209	3152277.29	77.838	t3
147	259124.576	3152278.014	79.219	t3
148	259078.961	3152279.877	79.163	t3
149	259121.482	3152281.848	78.18	t3
150	259117.701	3152281.858	77.856	t3
151	259121.409	3152281.993	78.13	t3
152	259082.282	3152282.2	77.891	t3
153	259088.305	3152282.32	77.853	t3
154	259083.996	3152282.38	77.818	t3
155	259067.562	3152282.439	78.783	t3
156	259055.644	3152282.558	78.416	t3
157	259094.315	3152282.63	77.946	t3
158	259079.005	3152282.887	79.254	t3
159	259099.721	3152282.98	77.954	t3
160	259106.175	3152283.118	77.958	t3
161	259045.066	3152283.2	78.531	t3
162	259111.937	3152283.579	77.953	t3
163	259037.479	3152284.229	79.349	t3
164	259124.611	3152284.589	79.406	t3
165	259078.91	3152285.444	79.199	t3
166	259031.286	3152287.657	79.574	t3
167	259082.21	3152287.975	78.048	t3
168	259083.674	3152288.086	77.854	t3
169	259099.199	3152288.104	78.123	t3
170	259093.926	3152288.287	78.065	t3
171	259088.488	3152288.387	77.995	t3
172	259104.447	3152288.755	78.077	t3
173	259119.088	3152288.786	78.551	t3
174	259109.685	3152289.043	78.035	t3
175	259114.702	3152289.243	77.878	t3


 م. ه. هادي
 مهندس

٢٠١٩/٩/١٧
 ٢٠١٩/٩/١٧
 م. ه. هادي

 Sytara Consultant 	Electric Express Train - HSR		 الهيئة العامة للإبادة مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	From El Ain El Sokhna City To El Alamein			
	Section - 2 From OCTOBER To Manfrot "			
	From Station 184+376 To Station 186+376			
	ميزانية شبكية قاع احلال من ١٨٦+٠٠٠ الى ١٨٦+١٠٠			
جي آر للنماء والتشييد	We request your attendance to inspect the following works :			
Point Number	Easting	Northing	Point Elevation	code
176	259078.907	3152291.305	79.217	t3
177	259124.749	3152292.623	79.498	t3
178	259059.569	3152293.761	78.572	t3
179	259081.648	3152294.021	78.239	t3
180	259083.074	3152294.055	77.969	t3
181	259088.245	3152294.299	78.016	t3
182	259088.276	3152294.301	77.963	t3
183	259081.868	3152294.739	78.177	t3
184	259093.813	3152294.76	78.149	t3
185	259083.157	3152294.769	77.968	t3
186	259048.517	3152294.797	78.476	t3
187	259070.256	3152294.89	78.909	t3
188	259098.743	3152295.016	78.222	t3
189	259087.014	3152295.114	77.932	t3
190	259078.71	3152295.143	79.208	t3
191	259104.356	3152295.431	78.184	t3
192	259098.64	3152295.602	78.196	t3
193	259101.055	3152295.645	78.198	t3
194	259091.88	3152295.738	78.138	t3
195	259106.116	3152295.742	78.1	t3
196	259120.02	3152296.239	78.297	t3
197	259109.859	3152296.261	78.019	t3
198	259111.163	3152296.387	78.003	t3
199	259116.305	3152296.581	78.011	t3
200	259115.456	3152296.816	78.03	t3
201	259078.514	3152296.876	79.2	t3
202	259119.762	3152297.065	78.276	t3
203	259041.125	3152297.491	79.116	t3
204	259123.759	3152299.971	79.589	t3
205	259083.016	3152300.042	78.045	t3
206	259082.106	3152300.101	78.169	t3
207	259032.349	3152300.124	79.593	t3
208	259088.703	3152300.391	78.047	t3
209	259083.208	3152300.508	78.031	t3
210	259081.737	3152300.573	78.299	t3




 Systra Consultant 	Electric Express Train - HSR		 الهيئة العامة للنقل مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	From El Ain El Sokhna City To El Alamein			
	Section - 2 From OCTOBER To Manfrot *			
	From Station 184+376 To Station 186+376			
	موزانية شبكية قاع احلال من ١٨٦+١٠٠ الى ١٨٦+٠٠٠			
جنرال للتشييد والتشييد	We request your attendance to inspect the following works :			
Point Number	Easting	Northing	Point Elevation	code
211	259087.787	3152300.776	78.049	t3
212	259095.015	3152301.219	78.253	t3
213	259093.059	3152301.423	78.221	t3
214	259098.294	3152301.877	78.256	t3
215	259098.339	3152301.985	78.244	t3
216	259106.329	3152302.032	78.054	t3
217	259111.86	3152302.306	78.119	t3
218	259117.28	3152302.67	78.301	t3
219	259119.431	3152302.76	78.61	t3
220	259083.38	3152306.654	78.128	t3
221	259080.728	3152306.803	78.326	t3
222	259123.3	3152307.46	79.642	t3
223	259089.453	3152307.596	78.187	t3
224	259097.907	3152308.131	78.286	t3
225	259095.188	3152308.158	78.282	t3
226	259103.574	3152308.369	78.111	t3
227	259053.34	3152308.863	78.978	t3
228	259109.336	3152309.002	78.074	t3
229	259043.646	3152309.109	79.26	t3
230	259065.217	3152309.252	78.999	t3
231	259114.772	3152309.599	78.277	t3
232	259076.406	3152309.719	78.749	t3
233	259118.18	3152309.742	78.422	t3
234	259116.98	3152309.788	78.333	t3
235	259033.761	3152309.863	79.65	t3
236	259080.879	3152311.894	78.4	t3
237	259083.462	3152312.079	78.238	t3
238	259087.217	3152312.538	78.255	t3
239	259092.509	3152313.034	78.318	t3
240	259098.723	3152313.465	78.269	t3
241	259104.801	3152313.711	78.23	t3
242	259110.189	3152314.357	78.171	t3
243	259122.683	3152314.365	80.069	t3
244	259078.643	3152315.097	79.367	t3
245	259117.158	3152315.417	78.598	t3




 م.ع. ١١٩/١٧٨
 ٢٩١٢٤٤

م.ع. ١١٩/١٧٨
 ٢٩١٢٤٤

 Systra Consultant  جي آر للبناء والتشييد	Electric Express Train - HSR		 الهيئة العامة للنقل والبنية التحتية مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	From El Ain El Sokhna City To El Alamein			
	Section - 2 From OCTOBER To Marfot *			
	From Station 184+376 To Station 186+376			
	ميزانية شبكية قاع احلال من ١٨٦+٠٠٠ الى ١٨٦+١٠٠			
	We request your attendance to inspect the following works :			
Point Number	Easting	Northing	Point Elevation	code
246	259116.44	3152315.439	78.444	t3
247	259039.48	3152317.304	79.537	t3
248	259031.429	3152317.501	79.811	t3
249	259082.2	3152317.57	78.549	t3
250	259083.349	3152317.579	78.324	t3
251	259048.421	3152317.669	79.056	t3
252	259089.14	3152317.957	78.211	t3
253	259058.987	3152318.003	79.358	t3
254	259097.047	3152318.739	78.234	t3
255	259069.866	3152318.862	79.227	t3
256	259103.188	3152319.265	78.23	t3
257	259122.105	3152319.374	80.395	t3
258	259108.687	3152319.753	78.316	t3
259	259079.359	3152319.805	79.437	t3
260	259113.842	3152320.512	78.355	t3
261	259116.107	3152320.829	78.439	t3
262	259078.729	3152320.933	79.49	t3
263	259117.513	3152321.055	78.47	t3
264	259081.252	3152326.826	78.698	t3
265	259078.193	3152327.007	79.643	t3
266	259082.964	3152327.091	78.439	t3
267	259085.84	3152327.406	78.367	t3
268	259091.032	3152327.732	78.342	t3
269	259096.525	3152327.855	78.391	t3
270	259096.4355	3152328.041	78.415	t3
271	259121.237	3152328.807	80.425	t3
272	259104.265	3152329.105	78.601	t3
273	259109.661	3152329.395	78.642	t3
274	259115.22	3152329.724	78.742	t3
275	259116.203	3152329.748	78.951	t3



248 247 251 253 255 262 266 267 268 280 272 273 2745 271
 79.81 79.54 79.06 79.36 79.23 79.44 79.37 78.34 78.58 78.60 78.54 78.85 80.42
 186+0 265 266 267 268 280 272 273 2745 271
 248 247 251 253 255 262 266 267 268 280 272 273 2745 271
 79.81 79.54 79.06 79.36 79.23 79.44 79.37 78.34 78.58 78.60 78.54 78.85 80.42
 235 229 227 230 232 233 237 238 239 240 241 242 245 243
 79.65 79.26 78.98 79.00 78.75 78.75 78.48 78.26 78.52 78.27 78.23 78.17 78.80 80.07
 186+0 232 233 237 238 239 240 241 242 245 243
 207 203 186 178 187 201 208 210 212 215 216 217 218 219 204
 79.59 79.12 78.40 78.57 78.91 78.80 78.85 78.88 78.94 78.25 78.05 78.12 78.55 79.59
 166 163 161 156 155 176 188 171 170 169 172 174 175 173 177
 79.57 79.35 78.53 78.42 78.78 79.22 78.85 78.00 78.06 78.12 78.08 78.04 77.88 78.55 79.50
 186+0 163 161 156 155 176 188 171 170 169 172 174 175 173 177
 135 134 130 132 133 131 140 138 139 141 142 143 144 145 147
 80.04 78.57 78.20 78.29 78.56 78.82 78.97 78.52 77.81 77.70 77.77 77.84 77.77 77.58 89.01 79.22
 118 108 105 107 112 113 124 123 120 121 123 125 127 128 129
 79.28 78.20 78.10 77.98 77.99 78.78 78.72 77.25 77.59 77.50 77.50 77.48 77.42 77.90 78.20
 186+0 108 105 107 112 113 124 123 120 121 123 125 127 128 129
 100 83 82 85 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99
 78.91 77.87 78.22 78.40 78.82 77.51 77.28 77.13 77.14 77.15 77.23 77.44 77.57 78.59
 186+0 83 82 85 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99
 74 59 60 61 65 63 64 66 67 68 69 70 71 73
 78.67 78.12 78.28 78.38 78.79 78.72 77.24 77.08 77.02 77.06 77.07 77.17 78.25 78.62
 186+0 65 63 64 66 67 68 69 70 71 73
 51 43 36 35 41 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57
 78.61 78.17 78.02 78.14 78.23 78.56 78.12 78.93 78.93 76.90 76.91 76.88 76.89 76.78 76.80 78.51
 186+0 43 36 35 41 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57
 27 25 26 24 21 19 12 13 11 14 15 16 17 18 20 22 23
 78.35 78.18 78.10 78.13 78.09 78.50 76.65 78.04 78.61 78.74 78.85 78.75 78.83 78.18
 186+0 27 25 26 24 21 19 12 13 11 14 15 16 17 18 20 22 23
 12 13 11 14 15 16 17 18 20 22 23
 76.65 78.04 78.61 78.74 78.85 78.75 78.83 78.18





مشروع :

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أسوان) - القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط)

Determination of field density - ASTM D 1556

Request no.:	From	186+000	to	186+100	Company	جي آر
Station :		Level			DATE	18/12/2023
Description :	NGL					

Proctor Modified Testing Results :-

Max. dry density gm/cm ³	O.M.C %	Degree of Compaction Required, %	Bulk Density of Specified sand, gm/cm ³	Sand Weight of Cone (gm)
1.829	8.0	95	1.500	1470

Test No.	1		2							
Station of sample	186+030		186+090							
Wt. Of Sand befor test, gm	8890		8145							
Wt. Of Sand after test, gm	5000		4150							
Wt. Of Sand fill hole&cone, gm	3890		3995							
Wt. Of Sand fill cone, gm	1470		1470							
Wt. Of Sand fill hole, gm	2420		2525							
Volume of hole, cm ³	1613		1683							
Wt of sample from hole, gm	3030		3200							
Wet density of soil, gm/cm ³	1.878		1.901							
No. of container	1	2	3	4						
Wt. of container, gm	54	53	55	54.2						
Wt. Of sample & container befor drying, gm	250	250	250	250						
wt. of container & dried sample, gm	235.5	236	235.4	235.9						
Water wt.	14.5	14.0	14.6	14.1						
Wt. of dried sample, gm	181.5	183	180.4	181.7						
Moisture content, %	7.989	7.6503	8.0931	7.76						
Average moisture content %	7.8		7.9							
Dry density, gm/cm ³	1.742		1.761							
Compaction (%)	95.24		96.30							
Acceptance	Y		Y							

M.E / CONTRACTOR

م.ع. للمقاولات والتشييد
ب.ع. ٤٨٧٢١.٩ / ١٤٤٥
٢٨٦٢٤٤٠٠٠

M.E / CONSULTANT

م.ع. للمقاولات والتشييد
ب.ع. ٤٨٧٢١.٩ / ١٤٤٥
٢٨٦٢٤٤٠٠٠




EGSCCO
Egyptian Geotech. & Struc.
Dr. Feg, Hesham M. Helmy



PLATE LOADING TEST RESULTS

PROJECT :	تجربة التحميل على صفيحة (في حارة - متروك)		
ST. :	186+000	186+100	Plate Dim. : 60 cm
Asell :	Location : 186+050		Company : في ال
Date :	التاريخ	Date : 18/Dec/2023	Soil : HGL

Stress - Settlement Relationship



	Load (ton)	Stress (M Pa)	Settlement (mm)
Loading	0.00	0.000	0.00
	1.06	0.038	0.46
	2.12	0.075	1.14
	3.34	0.125	1.76
	4.95	0.175	2.22
	6.01	0.213	2.54
	7.07	0.250	2.81
Unloading	3.34	0.125	2.61
	1.77	0.063	2.99
	0.14	0.005	1.39
Reloading	1.06	0.038	1.43
	2.12	0.075	1.81
	3.34	0.125	2.22
	4.95	0.175	2.54
	6.01	0.213	2.75

Gmax	0.250	Stress (M Pa)	Settlement (mm)
0.30 Gmax reloading	0.075		1.81
0.70 Gmax reloading	0.175		2.54

$$E_{1/2} = 62 \text{ M Pa}$$

EV2	62
Specification	EN2830
Acceptance	Y

Tel: 23652300

مكتب : * عمارات الامداد والتوريد - طريق النصر - مدينة نصر ش: ٢٢٠٠١٢٢٩٩٩٩

UNIVERSAL INSPECTION REQUEST



مكتب ا.م.ن.م
للإستشارات الهندسية



مكتب ا.م.ن.م
للإستشارات الهندسية



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	GR CONSTRUCTION		Designer Company*	DR .Hassan Mahdy (H.M.C)						
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time						
	كامل احمد	19/12/23	2023-12-19							
Received by Employers Representative		UIR	C1	C2	C3	DO	MM	YY	HH	MM
			KP	EW	OT	13	12	23		

CODE-1	CODE-2	CODE-3	CODE-4	CODE-5
--------	--------	--------	--------	--------

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

Area	Element	Item
184+376 TO 186+376	186+100 TO 186+200	قاع لخلال
	E=259103.3394 N=3152228.277	
<u>Inspection description:</u> Inspect base layer materials from st (186+200) to st (186+376)		

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time
-------------------------	-------------------------

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate:

Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as indicated ☐
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: (GARB SURVEY CONSULTANT (xyz))

Comments by: General consultant (systra)


تم استلام ميزان التربة من قاع لخلال
 بتاريخ 19/12/23
 المهندس: محمد علي السويدي - أ.م.ن.م



INSPECTION RESULT

INSPECTION RESULT					Approval Status	Please Tick if Not Attend
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R	
Contractor Engineer	كامل احمد	كامل احمد				
Contractor QA/QC*	XYZ	محمد علي السويدي	19/12/23	14:30	A	
	H.M.C	محمد علي السويدي	14-12-2023	10:30	A	
GARB**						
Employers Representative						


* Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only



	Electric Express Train - HSR		 	
Systara Consultant	From El Ain El Sokhna City To El Alamein		مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	Section - 2 From OCTOBER To Manfrot *			
	From Station 184+376 To Station 186+376			
	ميزانية شبكية قاع احلال من ١٨٦+١٠٠ الى ١٨٦+٢٠٠			
	We request your attendance to inspect the following works :			
Point Number	Northing	Easting	Point Elevation	code
1	3152127.179	259092.342	75.993	t2
2	3152127.602	259097.998	75.854	t2
3	3152127.879	259104.302	75.79	t2
4	3152128.391	259110.271	75.877	t2
5	3152128.716	259116.51	75.913	t2
6	3152129.066	259122.938	75.913	t2
7	3152129.637	259128.647	75.955	t2
8	3152130.122	259133.401	76.179	t2
9	3152135.966	259133.305	76.133	t2
10	3152135.915	259126.926	75.963	t2
11	3152135.898	259120.084	75.891	t2
12	3152135.273	259114.298	75.885	t2
13	3152134.952	259108.438	75.898	t2
14	3152134.43	259102.27	75.86	t2
15	3152133.956	259096.089	75.85	t2
16	3152133.39	259090.551	76.086	t2
17	3152133.483	259091.776	75.903	t2
18	3152133.315	259090.506	76.052	t2
19	3152138.897	259089.874	75.899	t2
20	3152138.952	259091.55	75.906	t2
21	3152139.784	259097.616	75.931	t2
22	3152140.893	259103.632	75.892	t2
23	3152141.759	259109.467	75.925	t2
24	3152142.332	259115.961	75.874	t2
25	3152142.825	259123.026	75.849	t2
26	3152143.686	259128.483	75.928	t2
27	3152144.122	259131.06	76.12	t2
28	3152149.619	259130.623	76.051	t2
29	3152149.625	259131.711	76.088	t2
30	3152149.338	259124.924	75.986	t2
31	3152149.109	259118.364	75.993	t2
32	3152148.747	259112.813	76.022	t2
33	3152148.491	259108.921	75.924	t2
34	3152147.752	259102.714	75.96	t2
35	3152147.055	259095.718	75.966	t2
36	3152146.881	259089.893	76.076	t2
37	3152152.68	259090.568	76.325	t2
38	3152153.527	259097.08	76.104	t2
39	3152154.487	259103.547	76.231	t2
40	3152155.026	259109.509	76.139	t2
41	3152155.562	259115.811	76.167	t2
42	3152156.281	259121.657	76.151	t2
43	3152157.158	259127.246	76.11	t2
44	3152157.693	259129.984	76.088	t2
45	3152158.295	259131.255	76.208	t2
46	3152163.916	259130.597	76.448	t2
47	3152163.815	259129.448	76.287	t2
48	3152163.642	259123.918	76.332	t2
49	3152163.307	259117.905	76.426	t2
50	3152162.016	259112.346	76.334	t2
51	3152162.969	259106.847	76.402	t2



 Systra Consultant 	Electric Express Train - HSR		 الهيئة العامة للنقل مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	From El Ain El Sokhna City To El Alamein			
	Section - 2 From OCTOBER To Manfrot *			
	From Station 184+376 To Station 186+376			
	ميزانية شبكية قاع لحدال من ١٨٦+١٠٠ الى ١٨٦+٢٠٠			
جي آر للبناء والتشييد	We request your attendance to inspect the following works :			
Point Number	Northing	Easting	Point Elevation	code
52	3152162.785	259100.989	76.43	t2
53	3152162.25	259095.099	76.518	t2
54	3152161.924	259089.944	76.702	t2
55	3152162.188	259088.904	76.873	t2
56	3152166.885	259088.829	76.901	t2
57	3152166.716	259089.651	76.748	t2
58	3152167.202	259094.918	76.606	t2
59	3152167.763	259100.631	76.522	t2
60	3152168.462	259107.594	76.505	t2
61	3152169.125	259113.47	76.439	t2
62	3152170.035	259118.807	76.444	t2
63	3152171.02	259124.162	76.358	t2
64	3152171.582	259128.734	76.435	t2
65	3152171.606	259129.749	76.528	t2
66	3152177.779	259129.389	76.447	t2
67	3152177.667	259127.951	76.458	t2
68	3152177.266	259122.352	76.307	t2
69	3152176.654	259116.953	76.469	t2
70	3152176.023	259111.543	76.529	t2
71	3152175.685	259106.106	76.635	t2
72	3152175.443	259100.608	76.697	t2
73	3152175.19	259094.877	76.741	t2
74	3152175.199	259089.079	76.857	t2
75	3152175.228	259087.98	76.882	t2
76	3152179.681	259088.121	76.851	t2
77	3152180.245	259093.523	76.771	t2
78	3152181.089	259099.354	76.685	t2
79	3152181.802	259104.735	76.699	t2
80	3152182.757	259110.526	76.564	t2
81	3152183.91	259116.26	76.5	t2
82	3152185.068	259122.358	76.42	t2
83	3152185.853	259128.568	76.456	t2
84	3152190.388	259128.318	76.611	t2
85	3152190.315	259127.038	76.515	t2
86	3152189.74	259121.468	76.469	t2
87	3152189.257	259115.467	76.535	t2
88	3152188.784	259110.162	76.499	t2
89	3152188.366	259106.133	76.528	t2
90	3152188.123	259101.066	76.595	t2
91	3152187.622	259095.3	76.585	t2
92	3152187.33	259089.675	76.583	t2
93	3152187.432	259087.286	76.745	t2
94	3152192.779	259087.186	76.727	t2
95	3152192.822	259087.976	76.577	t2
96	3152193.164	259093.45	76.522	t2
97	3152193.8	259099.211	76.573	t2
98	3152193.946	259105.095	76.553	t2
99	3152194.561	259110.809	76.52	t2
100	3152195.513	259116.79	76.598	t2
101	3152196.178	259122.08	76.528	t2
102	3152196.639	259126.863	76.568	t2



 Syster Consultant  جى آر للبناء والتشييد	Electric Express Train - HSR		 وزارة النقل الهيئة العامة للنقل مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	From El Ain El Sokhna City To El Alamain			
	Section - 2 From OCTOBER To Manfrot "			
	From Station 184+376 To Station 186+376			
	ميزانية شبكية قاع احلال من ١٨٦+١٠٠ الى ١٨٦+٢٠٠			
	We request your attendance to inspect the following works :			
Point Number	Northing	Easting	Point Elevation	code
103	3152196.944	259128.298	76.698	t2
104	3152202.457	259127.902	76.751	t2
105	3152202.461	259126.289	76.641	t2
106	3152202.06	259120.562	76.708	t2
107	3152201.321	259114.899	76.726	t2
108	3152200.641	259109.148	76.725	t2
109	3152200.025	259105.095	76.627	t2
110	3152199.34	259099.098	76.576	t2
111	3152199.024	259093.437	76.502	t2
112	3152198.79	259087.774	76.678	t2
113	3152198.807	259086.467	76.787	t2
114	3152205.432	259085.906	76.734	t2
115	3152206.088	259086.842	76.627	t2
116	3152207.06	259092.396	76.562	t2
117	3152207.51	259098.16	76.48	t2
118	3152208.342	259104.561	76.684	t2
119	3152208.971	259110.044	76.77	t2
120	3152209.67	259116.001	76.792	t2
121	3152210.541	259121.244	76.806	t2
122	3152211.114	259125.005	76.831	t2
123	3152211.339	259126.282	77.094	t2
124	3152217.826	259125.488	76.961	t2
125	3152217.812	259124.358	76.908	t2
126	3152217.247	259118.636	76.799	t2
127	3152216.671	259112.593	76.818	t2
128	3152216.124	259104.496	76.738	t2
129	3152215.617	259098.539	76.596	t2
130	3152215.295	259091.763	76.593	t2
131	3152215.115	259086.738	76.587	t2
132	3152215.02	259084.912	76.66	t2
133	3152221.161	259084.409	77.16	t2
134	3152221.203	259086.635	76.817	t2
135	3152221.427	259092.548	76.759	t2
136	3152221.979	259098.722	76.734	t2
137	3152222.303	259103.916	76.833	t2
138	3152223.318	259109.694	76.882	t2
139	3152223.667	259115.972	76.869	t2
140	3152224.203	259121.625	76.938	t2
141	3152224.476	259125.258	77.174	t2
142	3152230.012	259124.656	77.032	t2
143	3152230.043	259123.181	76.958	t2
144	3152229.604	259117.217	76.916	t2
145	3152228.978	259111.487	76.904	t2
146	3152228.646	259106.453	76.923	t2
147	3152228.416	259103.26	76.963	t2
148	3152227.742	259097.427	76.906	t2
149	3152227.234	259092.504	76.844	t2
150	3152226.635	259086.567	76.959	t2
151	3152226.384	259084.872	77.136	t2
152	3152226.771	259081.756	78.533	t2
153	3152220.626	259079.406	78.57	t2



 Sysra Consultant  جي آر للبناء والتشييد	Electric Express Train - HSR		 الهيئة العامة للإتصال مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	From El Ain El Sokhna City To El Alamein			
	Section - 2 From OCTOBER To Manfot *			
	From Station 184+376 To Station 185+376			
	ميزانية شبكية قاع احلال من ١٨٦+١٠٠ الى ١٨٦+٢٠٠			
	We request your attendance to inspect the following works :			
Point Number	Northing	Easting	Point Elevation	code
154	3152215.274	259079.174	78.369	t2
155	3152209.943	259081.519	78.397	t2
156	3152204.478	259082.44	78.384	t2
157	3152198.263	259083.025	78.252	t2
158	3152192.661	259083.316	78.092	t2
159	3152186.757	259083.288	77.969	t2
160	3152180.432	259083.748	77.899	t2
161	3152173.988	259083.919	77.858	t2
162	3152167.02	259084.848	77.555	t2
163	3152162.033	259085.432	77.577	t2
164	3152155.968	259086	77.525	t2
165	3152150.251	259085.934	77.583	t2
166	3152144.256	259085.873	77.682	t2
167	3152137.523	259086.551	77.756	t2
168	3152129.556	259086.909	77.582	t2
169	3152129.602	259137.274	77.506	t2
170	3152135.925	259137.454	77.558	t2
171	3152143.766	259136.104	77.732	t2
172	3152150.44	259135.933	77.738	t2
173	3152157.401	259135.615	77.768	t2
174	3152164.244	259133.582	77.948	t2
175	3152172.304	259133.348	77.952	t2
176	3152179.569	259133.509	77.917	t2
177	3152188.275	259132.408	78.119	t2
178	3152195.447	259132.026	78.037	t2
179	3152202.493	259132.221	78.167	t2
180	3152209.179	259130.176	78.509	t2
181	3152215.138	259129.953	78.896	t2
182	3152221.379	259128.888	78.571	t2
183	3152230.242	259129.46	78.668	t2
184	3152225.301	259081.315	78.488	t2
185	3152224.628	259075.209	78.092	t2
186	3152223.216	259068.743	78.052	t2
187	3152222.93	259062.587	78.013	t2
188	3152222.675	259056.643	78.036	t2
189	3152222.94	259050.448	78.104	t2
190	3152223.534	259044.871	78.231	t2
191	3152223.754	259042.161	78.334	t2
192	3152229.736	259044.866	78.165	t2
193	3152229.755	259050.956	77.988	t2
194	3152230.476	259057.049	77.988	t2
195	3152231.2	259063.394	78.148	t2
196	3152230.359	259069.586	78.146	t2
197	3152229.678	259075.258	78.172	t2
198	3152228.875	259081.171	78.573	t2





مشروع :

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أسوان) - القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط)

Determination of field density - ASTM D 1556


Request no.:	From	186+100	to	186+200	Company	جي آر
Station :		Level			DATE	18/12/2023
Description :	NGL					

Ptoctor Modified Testing Results:-

Max. dry density gm/cm ³	O.M.C %	Degree of Compaction Required, %	Bulk Density of Specified sand, gm/cm ³	Sand Weight of Cone (gm)
1.829	8.0	95	1.490	1445

Test No.	1	2									
Station of sample	186+130	186+180									
Wt. Of Sand befor test, gm	9700	9336									
Wt. Of Sand after test, gm	5490	5190									
Wt. Of Sand fill hole& cone, gm	4210	4146									
Wt. Of Sand fill cone, gm	1445	1445									
Wt. Of Sand fill hole, gm	2765	2701									
Volume of hole, cm ³	1856	1813									
Wt of sample from hole, gm	3490	3460									
Wet density of soil, gm/cm ³	1.881	1.909									
No. of container	1	2	3	4							
Wt. of container, gm	54.5	53.4	55.2	54.7							
Wt. Of sample & container befor drying, gm	250	250	250	250							
wt. of container & dried sample, gm	235.4	236	235.5	236.3							
Water wt.	14.6	14.0	14.5	13.7							
Wt. of dried sample, gm	180.9	182.6	180.3	181.6							
Moisture content, %	8.0708	7.667	8.0422	7.5441							
Average moisture content%	7.9	7.8									
Dry density, gm/cm ³	1.743	1.771									
Compaction (%)	95.32	96.81									
Acceptance	Y	Y									

M.E./CONTRACTOR





EGSCO
Egyptian Geotech. & Struct.
Dr. Eng. Hesham M. Helmy



PLATE LOADING TEST RESULTS

PROJECT :

تقوية الكهربي الجديد (التيار - لسان) - لسان الكلي (في دار - مكنوت)

ST. : 186+100

186+200

Plate Dim. :

60 cm

AWM :

Location :

186+160

Company :

ج.م.ا

Date :

التيار


Date :

18/Dec/2023

Soil :

NOL

Stress - Settlement Relationship



	Load (ton)	Stress (MPa)	Settlement (mm)
Loading	0.06	0.000	0.00
	1.06	0.038	0.12
	2.12	0.075	0.35
	3.54	0.125	0.54
	4.95	0.175	0.75
	6.01	0.223	1.00
	7.07	0.250	1.15
Unloading	3.54	0.125	1.04
	1.77	0.063	0.78
	0.14	0.008	0.46
Re-loading	1.06	0.038	0.48
	2.12	0.075	0.66
	3.54	0.125	0.94
	4.95	0.175	1.03
	6.01	0.223	1.22

σ_{max}	0.250	Stress (MPa)	Settlement (mm)
0.30 σ_{max} reloading	0.075	0.075	0.66
0.70 σ_{max} reloading	0.175	0.175	1.03

$$E_{s1} = 122 \text{ MPa}$$

E_{s2}	122
Specification	$E_{s2} \geq 100$
Acceptance	Y

ALC/2023/010



Tel: 23952339

مكتب : * خدمات الإمداد والتأمين - طريق النصر - مدينة نصر - ت.م. ١١٣٠٠١٢٣٩



Egyptian Geotech. & Struc.

Dr. Eng. Hesham M. Helmy



PLATE LOADING TEST RESULTS


PROJECT : تقاسم الطريق السريع (القنطرة - شبراخيت) - القطاع الثاني (بني سويف - شبراخيت)

ST. : 186+100 186+200 Plate Dim. : 60 cm

Level : Location : 186+160 Company : م. ج. ا.

Date : 18/01/2023 Soil : HGL

Stress - Settlement Relationship



	Load (ton)	Stress (M Pa)	Settlement (mm)
Loading	0.00	0.000	0.00
	1.06	0.038	0.12
	2.12	0.075	0.33
	3.51	0.123	0.54
	4.95	0.173	0.80
	6.01	0.213	1.00
	7.07	0.250	1.12
Unloading	3.51	0.123	1.04
	1.77	0.063	0.78
	0.14	0.005	0.46
Reloading	1.06	0.038	0.48
	2.12	0.075	0.66
	3.51	0.123	0.81
	4.95	0.173	1.03
	6.01	0.213	1.12

σ_{max}	0.250	Stress (MPa)	Settlement (mm)
0.30 σ_{max} reloading	0.075	0.66	
0.70 σ_{max} reloading	0.175	1.03	

$$E_s = 122 \text{ M Pa}$$

E _v	122
Specification	E _v 230
Acceptance	Y

Tel: 23852339

مكتب : * مقرات الأمد والتمويل - طريق مصر - مدينة نصر - ت. ٢٣٨٥٢٣٣٩





RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	GR CONSTRUCTION		Designer Company*	DR .Hassan Mahdy (H.M.C)
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time
	على ايمن	على ايمن	٢٠٢٢-١٢-١١	
Received by Employers Representative			UIR	
			C1 C2 C3 DD MM YY HH MM	
			JP EW OT 11 12 23	

CODE-1

CODE-2

CODE-3

CODE-4

CODE-5

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

Area	Element	Item
184+376 TO 186+376	186+200 TO 186+376	
	E=259110.2698 N=3152128.517	E=259121.7885 N=3151962.9121
لحاج لاجل		
Inspection description/		
Inspect base layer materials from st (186+200) to st (186+376)		

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate

Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as indicated ☐
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: IGARB SURVEY CONSULTANT (xyz)

Comments by: General consultant (systra)

تم استلام المخطط والمعلومات المطلوبة
مشاركونه المهندس المهندس - الخط الدقيق

INSPECTION RESULT

INSPECTION RESULT					Approval Status	Please Tick if Not Attend
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R	
Contractor Engineer	على ايمن	على ايمن				
Contractor QA/QC*	XYZ H.M.C	على ايمن	12-12-2022	3:40	A	
GARB**			12-12-2023	10:30	A	
Employers Representative						

* Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only

 Systra Consultant 	Electric Express Train - HSR		  مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	From El Ain El Sokhna City To El Alamein			
	Section - 2 From OCTOBER To Manshiot *			
	From Station 184+376 To Station 186+376			
	ميزانية شبكية قاع احلال من ١٨٦+٢٠٠ الى ١٨٦+٣٧٦			
جي آر للبناء والتشييد	We request your attendance to inspect the following works :			
Point Number	Northing	Easting	Point Elevation	code
1	3151949.69	259099.524	74.369	t1
2	3151950.932	259105.673	74.322	t1
3	3151952.319	259111.432	74.267	t1
4	3151952.862	259118.048	74.302	t1
5	3151953.105	259122.435	74.348	t1
6	3151953.384	259128.062	74.341	t1
7	3151953.344	259133.639	74.469	t1
8	3151953.011	259138.11	74.608	t1
9	3151953.159	259141.356	74.759	t1
10	3151959.225	259140.389	74.571	t1
11	3151959.565	259134.599	74.536	t1
12	3151959.39	259128.238	74.431	t1
13	3151958.805	259121.923	74.266	t1
14	3151958.654	259115.958	74.273	t1
15	3151958.797	259109.867	74.353	t1
16	3151959.34	259103.667	74.478	t1
17	3151959.465	259101.206	74.473	t1
18	3151984.155	259101.777	74.483	t1
19	3151984.152	259107.949	74.554	t1
20	3151984.901	259114.646	74.497	t1
21	3151985.33	259121.215	74.457	t1
22	3151965.327	259127.225	74.492	t1
23	3151965.166	259133.11	74.535	t1
24	3151964.951	259140.318	74.537	t1
25	3151971.923	259140.28	74.571	t1
26	3151970.23	259134.281	74.534	t1
27	3151969.821	259129.017	74.515	t1
28	3151969.435	259125.206	74.552	t1
29	3151969.038	259121.289	74.501	t1
30	3151969.296	259115.22	74.588	t1
31	3151969.42	259109.579	74.608	t1
32	3151968.207	259104.45	74.454	t1
33	3151967.51	259101.65	74.49	t1
34	3151973.091	259101.555	74.519	t1
35	3151973.201	259107.848	74.579	t1
36	3151972.929	259113.632	74.673	t1
37	3151973.227	259120.793	74.565	t1
38	3151974.278	259127.833	74.588	t1
39	3151974.959	259134.837	74.52	t1
40	3151975.269	259140.32	74.63	t1
41	3151981.601	259139.911	74.745	t1
42	3151982.008	259133.175	74.566	t1
43	3151982.610	259127.129	74.474	t1
44	3151983.122	259120.293	74.576	t1
45	3151983.796	259112.895	74.67	t1
46	3151983.741	259106.647	74.608	t1
47	3151983.842	259101.104	74.627	t1
48	3151989.661	259101.271	74.794	t1
49	3151989.158	259107.11	74.79	t1
50	3151989.013	259113.743	74.682	t1
51	3151988.941	259119.874	74.543	t1
52	3151989.221	259126.605	74.41	t1
53	3151989.602	259132.633	74.495	t1
54	3151989.889	259137.502	75.237	t1
55	3151996.475	259137.551	75.079	t1
56	3151996.495	259131.051	74.63	t1

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.

 Syetra Consultant  جي آر للبناء والتشييد	Electric Express Train - HSR		 وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والمواصلات  مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	From El Ain El Sokhna City To El Alamein			
	Section - 2 From OCTOBER To Marjot *			
	From Station 184+376 To Station 185+376			
	ميزانية شبكية قاع احلال من ١٨٦+٢٠٠ الى ١٨٦+٣٧٦			
	We request your attendance to inspect the following works :			
Point Number	Northing	Easting	Point Elevation	code
57	3151996.343	259124.667	74.647	t1
58	3151996.307	259119.417	74.682	t1
59	3151996.687	259112.89	74.886	t1
60	3151996.739	259106.705	74.926	t1
61	3151996.217	259101.389	75.092	t1
62	3152008.388	259100.4	74.991	t1
63	3152008.763	259106.517	74.898	t1
64	3152008.568	259112.481	74.89	t1
65	3152008.593	259118.508	75.033	t1
66	3152008.59	259124.332	75.096	t1
67	3152007.693	259130.543	75.139	t1
68	3152007.603	259138.468	75.198	t1
69	3152014.379	259140.074	75.284	t1
70	3152014.851	259133.344	75.246	t1
71	3152015.31	259127.092	75.203	t1
72	3152015.316	259121.561	75.143	t1
73	3152015.172	259114.957	74.881	t1
74	3152015.152	259109.507	74.828	t1
75	3152014.885	259103.859	74.946	t1
76	3152014.721	259099.914	74.982	t1
77	3152020.448	259099.801	75.027	t1
78	3152021.14	259105.93	74.956	t1
79	3152021.77	259112.297	74.905	t1
80	3152022.045	259118.249	75.048	t1
81	3152022.218	259124.673	75.151	t1
82	3152022.218	259130.85	75.241	t1
83	3152022.313	259136.271	75.203	t1
84	3152022.686	259139.825	75.307	t1
85	3152029.046	259139.044	75.318	t1
86	3152029.15	259132.388	75.097	t1
87	3152029.37	259126.661	75.068	t1
88	3152029.045	259121.127	75.063	t1
89	3152028.771	259117.206	75.103	t1
90	3152028.562	259111.1	74.934	t1
91	3152028.34	259105.213	75.012	t1
92	3152028.287	259099.481	75.037	t1
93	3152034.238	259099.369	74.971	t1
94	3152034.634	259105.492	74.993	t1
95	3152034.773	259111.495	74.959	t1
96	3152035.253	259117.967	75.122	t1
97	3152035.327	259123.889	75.055	t1
98	3152035.612	259130.08	75.071	t1
99	3152035.967	259135.569	75.169	t1
100	3152036.352	259138.438	75.26	t1
101	3152042.193	259138.003	75.235	t1
102	3152042.21	259131.779	74.969	t1
103	3152042.269	259125.818	75.012	t1
104	3152042.227	259119.484	75.184	t1
105	3152041.88	259113.464	75.116	t1
106	3152041.406	259107.229	74.999	t1
107	3152041.088	259101.595	74.896	t1
108	3152040.872	259099.01	74.965	t1
109	3152047.151	259098.382	75.029	t1
110	3152047.889	259104.668	75.044	t1
111	3152048.09	259111.003	75.177	t1
112	3152048.68	259115.766	75.205	t1

4


ب. ش. ١٩/١٢٢
EAY/1-9/122
V. V. V.

 Systra Consultant  جي آر للبناء والتشييد	Electric Express Train - HSR		 الهيئة العامة للإستشارات الهندسية مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	From El Ain El Sokhna City To El Alamein			
	Section - 2 From OCTOBER To Manflet "			
	From Station 184+376 To Station 186+376			
	ميزاليه شبكية قاع احلال من ١٨٦+٢٠٠ الى ١٨٦+٣٧٦			
We request your attendance to inspect the following works :				
Point Number	Northing	Eastng	Point Elevation	code
113	3152049.195	259121.916	75.236	t1
114	3152049.507	259128.298	75.062	t1
115	3152050.194	259133.855	75.01	t1
116	3152050.557	259137.372	75.199	t1
117	3152056.46	259136.767	75.257	t1
118	3152056.03	259130.559	75.32	t1
119	3152055.912	259124.75	75.422	t1
120	3152055.483	259118.424	75.255	t1
121	3152055.096	259112.797	75.194	t1
122	3152055.372	259107.107	75.195	t1
123	3152055.357	259101.516	75.231	t1
124	3152054.859	259096.584	75.355	t1
125	3152060.286	259096.343	75.373	t1
126	3152060.917	259102.466	75.392	t1
127	3152061.168	259107.757	75.313	t1
128	3152061.277	259113.51	75.292	t1
129	3152061.897	259119.446	75.413	t1
130	3152062.686	259126.51	75.463	t1
131	3152063.433	259132.425	75.47	t1
132	3152063.936	259135.938	75.545	t1
133	3152069.233	259135.389	75.717	t1
134	3152068.667	259128.371	75.579	t1
135	3152068.882	259120.509	75.598	t1
136	3152068.746	259114.481	75.526	t1
137	3152068.489	259108.38	75.422	t1
138	3152067.912	259101.512	75.386	t1
139	3152067.622	259095.847	75.37	t1
140	3152074.601	259096.516	75.327	t1
141	3152075.735	259102.009	75.422	t1
142	3152076.942	259108.046	75.508	t1
143	3152077.429	259114.145	75.534	t1
144	3152077.637	259120.948	75.604	t1
145	3152077.775	259127.545	75.607	t1
146	3152078.267	259132.653	75.595	t1
147	3152078.544	259135.693	75.697	t1
148	3152085.489	259135.158	75.673	t1
149	3152085.386	259129.354	75.661	t1
150	3152085.095	259123.081	75.581	t1
151	3152084.885	259116.923	75.558	t1
152	3152084.443	259110.885	75.48	t1
153	3152084.113	259105.366	75.492	t1
154	3152083.624	259100.1	75.42	t1
155	3152082.987	259095.159	75.364	t1
156	3152087.896	259095.721	75.384	t1
157	3152087.947	259101.004	75.432	t1
158	3152088.285	259106.778	75.476	t1
159	3152088.734	259112.961	75.484	t1
160	3152089.106	259119.715	75.497	t1
161	3152089.225	259126.037	75.669	t1
162	3152089.503	259132.193	75.634	t1
163	3152089.786	259135.059	75.673	t1
164	3152095.548	259134.601	75.783	t1
165	3152095.103	259127.861	75.635	t1
166	3152094.729	259121.607	75.599	t1
167	3152094.482	259115.808	75.6	t1
168	3152093.695	259109.334	75.454	t1

مشاريع القطار الكهربائي
مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية

28/10/2017
28/10/2017

 Systra Consultant 	Electric Express Train - HSR		 الهيئة العامة للطرق والمواصلات مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	From El Ain El Sokhna City To El Alamein			
	Section - 2 From OCTOBER To Marfot "			
	From Station 184+376 To Station 186+376			
	ميزانية شبكية قاع احلال من ١٨٦+٢٠٠ الى ١٨٦+٣٧٦			
جي آر للبناء والتشييد	We request your attendance to inspect the following works :			
Point Number	Northing	Easting	Point Elevation	code
169	3152093.48	259103.987	75.438	t1
170	3152093.142	259099.569	75.414	t1
171	3152092.496	259095.696	75.43	t1
172	3152098.447	259094.835	75.404	t1
173	3152100.046	259102.565	75.522	t1
174	3152100.665	259109.755	75.506	t1
175	3152101.202	259116.431	75.68	t1
176	3152101.375	259122.468	75.761	t1
177	3152101.766	259129.393	75.905	t1
178	3152102.354	259134.442	75.922	t1
179	3152110.663	259133.721	75.964	t1
180	3152110.341	259126.831	75.788	t1
181	3152109.771	259120.719	75.759	t1
182	3152109.022	259114.68	75.675	t1
183	3152108.584	259111.716	75.54	t1
184	3152108.142	259105.338	75.73	t1
185	3152106.819	259098.174	75.614	t1
186	3152106.094	259094.04	75.694	t1
187	3152112.562	259093.452	75.767	t1
188	3152113.808	259098.209	75.646	t1
189	3152114.201	259105.921	75.598	t1
190	3152114.165	259111.562	75.579	t1
191	3152114.759	259118.73	75.687	t1
192	3152115.058	259125.383	75.749	t1
193	3152115.93	259133.357	75.839	t1
194	3152122.78	259132.678	75.908	t1
195	3152122.051	259124.832	75.808	t1
196	3152121.053	259117.101	75.749	t1
197	3152120.49	259109.835	75.667	t1
198	3152119.702	259102.545	75.739	t1
199	3152119.051	259096.814	75.764	t1
200	3152118.619	259093.159	75.919	t1
201	3152124.978	259092.747	75.985	t1
202	3152126.394	259092.633	76	t1
203	3152126.21	259096.727	75.844	t1
204	3152126.124	259102.606	75.802	t1
205	3152125.491	259107.435	75.766	t1
206	3152128.491	259110.229	75.882	t1
207	3152128.574	259115.975	75.932	t1
208	3152128.723	259122.228	75.923	t1
209	3152129.162	259128.199	76.025	t1
210	3152129.273	259132.479	76.044	t1




 Systra Consultant  جى آر للشبكات والتشييد	Electric Express Train - HSR		 الهيئة العامة للإنتاج مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	From El Ain El Sokhna City To El Alamein			
	Section - 2 From OCTOBER To Manfrot "			
	From Station 184+376 To Station 186+376			
	ميزانية شبكته قاع احلال من ١٨٦+٢٠٠ الى ١٨٦+٣٧٦			
	We request your attendance to inspect the following works :			
Point Number	Northing	Easting	Point Elevation	code
211	3151955.161	259145.09	76.814	t1
212	3151961.419	259145.442	77.087	t1
213	3151967.152	259145.615	77.472	t1
214	3151973.374	259146.892	77.934	t1
215	3151979.791	259146.308	78.605	t1
216	3151985.938	259142.881	78.889	t1
217	3151991.529	259140.713	79.097	t1
218	3151997.531	259141.336	78.972	t1
219	3152003.919	259142.097	78.238	t1
220	3152010.097	259144.638	77.748	t1
221	3152015.719	259145.281	77.496	t1
222	3152021.403	259144.813	77.317	t1
223	3152027.3	259143.817	77.111	t1
224	3152033.007	259144.053	76.868	t1
225	3152039.818	259144.185	76.813	t1
226	3152046.27	259144.567	76.958	t1
227	3152052.249	259142.427	77.002	t1
228	3152058.634	259141.917	77.079	t1
229	3152064.681	259140.828	77.205	t1
230	3152069.316	259141.207	77.24	t1
231	3152074.972	259140.837	77.329	t1
232	3152080.904	259140.589	77.425	t1
233	3152087.226	259139.664	77.456	t1
234	3152094.015	259139.736	77.419	t1
235	3152100.939	259139.028	77.297	t1
236	3152108.27	259139.333	77.343	t1
237	3152114.501	259138.072	77.525	t1
238	3152120.014	259138.375	77.595	t1
239	3152125.242	259137.338	77.53	t1
240	3152131.525	259136.496	77.416	t1
241	3152127.826	259088.926	77.439	t1
242	3152123.698	259088.389	77.341	t1
243	3152117.478	259086.796	77.502	t1
244	3152111.88	259086.236	77.636	t1
245	3152105.391	259090.281	76.916	t1
246	3152098.725	259091.354	76.951	t1
247	3152092.037	259093.13	76.937	t1
248	3152085.066	259091.248	76.881	t1
249	3152080.182	259091.812	76.86	t1
250	3152072.296	259092.665	76.651	t1
251	3152067.174	259091.585	76.695	t1
252	3152060.712	259091.858	76.61	t1
253	3152054.433	259092.71	76.585	t1
254	3152048.175	259093.79	76.525	t1
255	3152042.48	259095.441	76.53	t1
256	3152036.354	259096.315	76.486	t1
257	3152030.656	259096.1	76.409	t1
258	3152024.779	259096.535	76.271	t1
259	3152018.293	259097.189	76.146	t1
260	3152011.874	259097.418	76.11	t1

إشعار
مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية
٢٩٦٧٨٢٠٠٠
٤٨٧/١٠٩/١٦

 Systra Consultant	Electric Express Train - HSR		 مكتب أ.د/حسن مهدي للاستشارات الهندسية	
	From El Ain El Sokhna City To El Alamein			
	Section - 2 From OCTOBER To Manfrot "			
	From Station 184+376 To Station 186+376			
 جي آر للبناء والتشييد	ميزانية شبكية قاع احلال من ١٨٦+٢٠٠ الى ١٨٦+٣٧٦		مكتب أ.د/حسن مهدي للاستشارات الهندسية	
	We request your attendance to inspect the following works :			
Point Number	Northing	Easting	Point Elevation	code
261	3152005.874	259097.812	76.056	t1
262	3151999.865	259097.889	75.871	t1
263	3151993.427	259097.526	75.683	t1
264	3151986.827	259096.843	75.723	t1
265	3151981.259	259096.691	75.948	t1
266	3151974.745	259096.911	75.918	t1
267	3151968.148	259097.923	75.891	t1
268	3151961.859	259098.051	75.844	t1
269	3151953.853	259097.541	75.84	t1






EGSCCO
Egyptian Geotech. & Struc.
Dr. Eng. Hesham M. Helmy



PLATE LOADING TEST RESULTS

PROJECT : القطار القوياني السريع (القطر - أسوان) - المظاع قناتى (في مرز - مائيد)			
ST. : 186+200	186+276	Plate Dim. : 60 cm	
level :	Location : 186+250	Company : جي. ا	
Date : ١٢/١٢/٢٠٢٣	Date : 12/Dec/2023	Soil : NGL	

Stress - Settlement Relationship



	Load (ton)	Stress (M Pa)	Settlement (mm)
Loading	0.00	0.000	0.00
	1.06	0.038	0.41
	2.12	0.075	1.24
	3.14	0.125	1.85
	4.93	0.175	2.42
	6.01	0.213	2.73
	7.07	0.250	3.13
Unloading	3.14	0.125	2.80
	1.77	0.063	2.48
	0.34	0.003	1.93
Reloading	1.06	0.038	2.93
	2.12	0.075	3.29
	3.14	0.125	3.62
	4.93	0.175	3.87
	6.01	0.213	3.03

Q _{max}	0.250	Stress (M Pa)	Settlement (mm)
0.10 Q _{max} reloading	0.075		2.39
0.70 Q _{max} reloading	0.175		2.87

$$E_{s2} = 78 \text{ M Pa}$$

EV2	78
Specification	Ev2a30
Acceptance	Y

BY: 0000000000



Tel: 23052339

مكتب : ٥ - مزارك الإعداد والتمويل - طريق النصر - مدينة نصر - ش: ٢٢.٨٢٢٢٢٢



مكتب: # عمارة الإمداد والتعمير - طريق النصر - مدينة نصر - ١٢٠٥٢٢٩



مشروع :

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أسوان) - القطاع الثاني (بني مزار - منفلووط)

Determination of field density - ASTM D 1556


Request no.:		From	186+200	to	186+376	Company	جي آر
Station :		Level				DATE	12/12/2023
Description :							NGL

Proctor Modified Testing Results:-

Max. dry density gm/cm ³	O.M.C %	Degree of Compaction Required, %	Bulk Density of Specified sand, gm/cm ³	Sand Weight of Cone (gm)
1.829	8.0	95	1.480	1465

Test No.	1		2		3		4					
Station of sample	186+220		186+250		186+300		186+350					
Wt. Of Sand befor test,gm	10150		9885		9240		9000					
Wt. Of Sand after test,gm	6250		5920		5310		5200					
Wt. Of Sand fill hole&cone,gm	3900		3945		3930		3800					
Wt. Of Sand fill cone,gm	1465		1465		1465		1465					
Wt. Of Sand fill hole,gm	2435		2480		2465		2335					
Volume of hole,cm3	1645		1676		1666		1578					
Wt of sample from hole,gm	3150		3180		3190		3000					
Wet density of soil,gm/cm ³	1.915		1.898		1.915		1.901					
No. of container	1	2	3	4	5	6	7	8				
WL of container,gm	45	40	60	65	63	62	54	62.2				
Wt. Of sample& container befor drying,gm	250	250	250	250	250	250	250	250				
wt. of container& dried sample,gm	234.6	235	236.6	236	236.5	236.3	236	235.4				
Water wt.	15.4	15.0	13.4	14.0	13.5	13.7	14.0	14.6				
Wt. of dried sample,gm	189.6	195	176.6	171	173.5	174.3	182	183.2				
Moisture content,%	8.1224	7.6923	7.5878	8.1871	7.781	7.86	7.6923	7.9694				
Average moisture content%	7.9		7.9		7.8		7.8					
Dry density,gm/cm ³	1.774		1.759		1.776		1.763					
Compaction (%)	97.01		96.17		97.12		96.41					
Acceptance	Y		Y		Y		Y					

M.E./CONTRACTOR



M.E./CONSULTANT





مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

SYSTRA



**مشروع القطار السريع (٦ أكتوبر / أبو سمبل)
القطاع الثاني بطول 158 كم من 176+700 كم الى 334+800
تنفيذ شركة : جى ار للبناء والتشييد قطاع بطول 2.0 كم
من كم 184+350 الى كم 186+350
محضر معاينة مسافة نقل توريد تربة صالحة من محجر (أبو هشيمة)**

بالإشارة إلى التكليف الصادر من الهيئة العامة للطرق والكبارى لصالح شركة جى ار للبناء والتشييد بشأن تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائى السريع (أكتوبر-أسوان) فى المسافة من الكم (184+350) الى (186+350)

بناء على تعليمات السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بالتوريد من محاجر خارجية مرخصة بصفة مؤقتة لحين اعتماد وترخيص محاجر اخرى اقرب للقطاع

فقد اجتمعت اللجنة يوم **الأثنين الموافق ٠٩ / ١٠ / ٢٠٢٣** وبحضور كل من :-

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ١- السيد المهندس/ محمود حسين | مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى |
| ٢- السيد المهندس/ حاتم مهران | مكتب أ.د / حسن مهدي |
| ٣- السيد المهندس/ محمد عبدالرحمن سالم | مكتب استشارى المساحة |
| ٤- السيد المهندس/ عبد الله احمد | مكتب أ.د / حسن مهدي |
| ٥- السيد المهندس/ احمد جمال صابر | شركة جى ار للبناء والتشييد |

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الأتربة الصالحة من المحجر على الطبيعة ووجد أن منتصف القطاع عند الكم (185+350) يبعد مسافة (٢٣,١ كم) عن محجر أبو هشيمة والمحدد بالإحداثيات الآتية:- (E:270053.9299 & N:3178129.7806) على أن يتم التوريد بعد عمل اختبارات الصلاحية اللازمة والتأكد من صلاحية من مواد المحجر للتوريد.

واقفل المحضر على ذلك.



4- السيد احمد



محضر مسافة نقل

مشروع القطار الكهربائي السريع (٦ أكتوبر - اسوان) القطاع الثاني

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣ / ١ / ٣ قامت اللجنة المشكلة من :-

- | | |
|---|--|
| (١) السيد المهندس / محمود حسين | مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري |
| (٢) السيد المهندس / حاتم مهران | مكتب ا.د/ حسن مهدي |
| (٣) السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم | مهندس المكتب الاستشاري (X,Y,Z) |
| (٤) السيد المهندس / محمود رشدي | مكتب ا.د/ حسن مهدي |
| (٥) السيد المهندس / احمد جمال صابر | شركة جي ار للبناء والتشييد |

وقامت اللجنة بالذهاب الى مكان المقلب حيث وجد ان المسافة من قطاع القطع بالمحطات الآتية:-

- (من محطة 184 + 350 حتى محطة 186 + 350)

حتى مكان المقلب احداثي (E: 260050.740 & N: 3151805.365) (١,٨٥٠ كم) .

- مرفق طيه لوحة توضيحية.

وهذا محضر منا بذلك،،،

التوقيع :-

(٥)

(٤)

(٣)

(٢)

(١)

مشروع القطار الكهربائي السريع
السيد المهندس / احمد جمال صابر

محضر مسافه نقل

مشروع القطار الكهربائي السريع (٦ أكتوبر - اسوان) القطاع الثاني

أنه في يوم الأحد الموافق ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٣ قامت اللجنة المشكلة من :-

مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري

(١) السيد المهندس / محمود حسين

مکتب ا.د. / حسن مہدی

(٢) السيد المهندس / حاتم مهران

مهندس المكتب الاستشاري (X,Y,Z)

(٣) السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم

مکتب ا.د. / حسن مهدی

(٤) السيد المهندس / عبدالله احمد حشمت

شرڪه جي ار للبناء والتشييد

(٥) السيد المهندس / علي ايمن السيد.

وقامت اللجنة بالذهاب الى مكان المقاب حيث وجد ان المسافة من قطاع القطع بالمحطات الآتية:-

- (من محطة 184 + 350 حتى محطة 186 + 350)

حتى مكان المقلب احدثائي (E: 259924.724 & N: 3150997.634) (م4.3)

وهذا محضر منا بذلك،،

التوقيع :-

(٥) 

Handwritten signature and stamp.

مشروع القطار السريع

2/11/11

[illegible]

গণিতের মূল নীতি: $1 + 1 = 2$

המחיר הנמוך ביותר

ਪ੍ਰਤਿਪੱਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1/1/2014 ਤੋਂ

www.pearsoned.co.uk

MS 16 cm x 16 cm x 16 cm

Handwritten notes on a grid background, including the word "مستطيل" (rectangle) and a large handwritten "2" with a checkmark.

[illegible]

السيد المهندس / رئيس المنطقة الشمالية بني سويف

تحیاء طیبہ و بطلہ

تحديث مقاييسه معدلہ (۱)

الموضوع بخصوص مشروع اعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعيه للقطار السريع (اكتوبر/ابو سميل)القطاع الثاني(بنى مزار/منفلوط) قطاع من كم ٣٥٠+١٨٤ الى كم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٣١) عقد رقم (اتجاه سمالوط) بطول ٢ كم (اتجاه سمالوط) عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٣١) تنفيذ شركة جي ار للبناء والتشييد.

بحیث سیادتکم بانہ

تعديل الكميات بسبب الاعمال المنفذه على الطبيعيه بالموقع حتى تاريخه اعمال تطهير واعمال حفر واعمال ردم واعمال سفو وتم تعديل الكميات بسبب مقاضاه الاسعار الجديده وبناء عليه تم تعديل الكميات والاسعار المدرجه بالمقاييسه المعدله (١) برجاه التكرم بالاحاطه والتوجيه اللازم وفضلو بقبول فائق الاحترام

~~مدير المشروع
د. حاتم ميكراني~~

امام احسان مہرانی

[illegible]

المكتب الفنى / مكتب الدكتور حسن مهدي

م/احمد عزب

122

عزل انشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع / أكتوبر / (أوسمبل)
النطاق الثاني / (شريط ملأ) / من محطة ١٨٤+٧٥٠ حتى محطة ١٨٦+٣٥٠

تفيل شركة / حي اى البناء والتشييد

[illegible]

442/11/17-24
EAV/1-9/17-24-25
PATRICK.CP

[illegible]

Handwritten signature and date: 3/2/19

۱۳۹۷/۱۰/۱۷
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

الموقف التنفيذي لمشروع القطار السريع




مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

SYSTRA



مشروع القطار السريع (6 أكتوبر / ابو سمبل)
القطاع الثاني بطول 160 كم من 176+850 كم الى 334+850 كم
تنفيذ شركة : جي ار للبناء والتشييد قطاع بطول 2 كم
من 184+376 كم الى 186+376 كم





الهيئة العامة للطرق والكبارى

الجهة المالكة

سیسٹرا

الإستشاري العام

مکتب دکتور حسن مہدی

استشاري المالك

شركة جي آر (٣٧٦+١٨٤ الى ٣٧٦+١٨٦)


الشركة المنفذة

المكونات الرئيسية للمشروع


- أعمال حفر وتطهير الموقع
- أعمال ردم الجسر الترابي
- أعمال طبقة الاساس وطبقة البازلت
- أعمال خرسانة الميول


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

آر. لاهندا، والتقدير
EAY/1-9/172
39724




جی آر لیمیا، والسید
۴۸۷/۱۰۹/۱۷۳
۲۹۷۳





ب. خ. ن: ١٦٢/١٠٩/٤٨٧
م. م. م: ٢٩٦٢٤



قطع



MOTIV 0

1. EXCAVATE 3.0 METERS OF SAND BEDS.
2. HEAVILY INUNDATE EXCAVATION BED USING FRESH WATER FOR 48 HOURS.
3. COMPACT THE EXCAVATION BED USING A VIBRATORY ROLLER. MINIMUM STATIC WEIGHT = 34 TONS (NO. OF PASSES 12-16) TO ACHIEVE RELATIVE COMPACTION (EQUALS 98% OF MAXIMUM DRY DENSITY IN MODIFIED PROCTOR TEST).
4. PLACE PLATE LOADS ON THE BED TO BE TESTED TO DETERMINE THE RESILIENT MODULUS. (THE LOAD INTERVAL IN THE PLATE LOAD TEST IS 0.375 D. 70# A MAXIMUM LOAD). THE MAXIMUM LOAD DEPENDS ON THE PLATE DIAMETER. THE MAXIMUM STRESS IS 0.5 N/MM² FOR 300 MM PLATE, AND 0.25 N/MM² FOR 600 MM PLATE.
5. BACKFILL REPLACEMENT BED [3-4] IN LAYERS EACH OF THIRTYTWO (EQUALS 25 CM. EACH LAYER SHALL BE COMPACTED TO A RELATIVE COMPACTION (DOES NOT EQUALS 98% OF MAXIMUM DRY DENSITY IN MODIFIED PROCTOR TEST). A VIBRATORY ROLLER OR MINIMUM STATIC WEIGHT (EQUALS 34 TONS) SHALL BE USED, AND THE MINIMUM NUMBER OF PASSES SHALL BE (10-12) PASSES.

PROJECT NO.	TYPE	SECTION NO.	SHEET	PROJECT LOCATION
01-00-00-00-00-00	BRIDGE	01-00-00-00-00-00	01	01-00-00-00-00-00
General Authority for Roads and Bridges Ministry of Transportation				
		01-00-00-00-00-00 01-00-00-00-00-00 01-00-00-00-00-00		
ELECTRIC EXPERT TEAM 6 OCTOBER - ASWAN SECTION 2 - SANI MAZAR TO MANFOUT				
TYPICAL CUT SECTION 6 IN SAND DUNES FULL REPLACEMENT OF SAND DUNES				
DATE: 01-01-00	DESIGN BY: M.A.M.	REVISION:	APPROVED BY: 01	
C.P. NO:	CHIEF BY: M.A.M.	DRAWING NO:		01-00-00-00-00-00
REVISION: 01	APPROVED BY: M.A.M.	REVISION: 01		01-00-00-00-00-00





الموقف التنفيذي للمسافة من المحطة ١٨٤+٣٧٦ الى المحطة ١٨٦+٣٧٦ بطول ٢ كم

اولاً: اعمال الحفر

نسبة التنفيذ
72.8 % من اعمال الحفر

اجمالي كميات الحفر المنفذه
٣م 182000

اجمالي كميات الحفر
٣م 250000

نسبة التنفيذ
100 % من اعمال الحفر

اجمالي كميات الحفر للاحلال المنفذه
٣م 40000

اجمالي كميات الحفر للاحلال
٣م 40000

نسبة التنفيذ للحفر الاجماليه
% 76.5

كميه الحفر الاجماليه
٣م 290000

ثانياً: اعمال الردم

نسبة التنفيذ
0 % من اعمال الردم

اجمالي كميات الردم المنفذه
٣م 0

اجمالي كميات الردم
٣م 20000

نسبة التنفيذ
97.5 % من اعمال الردم

اجمالي كميات الردم للاحلال المنفذه
٣م 39000

اجمالي كميات الردم للاحلال
٣م 40000

نسبة التنفيذ للردم الاجماليه
% 65

كميه الردم الاجماليه
٣م 60000

نسبة التنفيذ لطبقة التأسيس: 0 %

كميه طبقة التأسيس المنفذه: 0 م٣

اجمالي كميه طبقة التأسيس: 14105 م٣

نسبة التنفيذ لطبقة الاساس: 0 %


كميه طبقة الاساس المنفذه: 0 م٣

اجمالي كميه طبقة الاساس: 10282 م٣



موقع المشروع
١٨٤+٣٧٦ الى ١٨٦+٣٧٦


جى آر للمهندسة والتشييد
٤٨٧/١٠٩/١٦٢
٢٩٦٢٤

Cohesive Soil Cut




Cohesive Soil Cut
185+320 to 185+700










184+500





186+000 to 186+200







مشروع القطار السريع (٦ أكتوبر ابو سمبل) بطول ١٥٨ كم

م	البند	الوحدة	الاجمالي	المنفذ	نسبة التنفيذ
١	انشاء الثوابت المساحية	كم	٢,٠	٢,٠	%١٠٠
٢	اعمال الرفع المساحي	كم	٢,٠	٢,٠	%١٠٠
٣	اعمال القطع	م٣	٢٥٠٠٠٠	١٨٢٠٠٠	%٧٢,٨
4	اعمال الردم	م٣	٢٠٠٠٠	٠	%٠
5	اعمال قطع الاحلال	م٣	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	%١٠٠
6	اعمال ردم الاحلال	م٣	٤٠٠٠٠	٣٩٠٠٠	%٩٧,٥

ملاحظات	المسافة المتاحة للعمل	نسبة التنفيذ	المنفذ من الردم	كمية الردم الاجمالية	نسبة التنفيذ	كمية القطع المنفذة	اجمالي كمية القطع
جاري الردم وجارى القطع في التربة المتماسكة	٢ كم	65%	39000	60000	76.5%	222000	290000

مشروع القطار السريع
٦ أكتوبر ابو سمبل
الهيئة العامة للتخطيط
والتطوير العمراني
ب.ب. ٤٨٧/١٠٩/١٢٢
٢٩٦٢٤

ب.ب. ٤٨٧/١٠٩/١٢٢
٢٩٦٢٤

بيان المعدات

نوع المعدة	عدد
لودر	٢
بلدوزر	١
عربات	٤
جريدر	١
هراس	١
تانك مياه	١

Handwritten signature and a blue rectangular stamp with Arabic text, including "مجلس القضاء الاعلى" (Supreme Council of the Judiciary).

ب. جن. ۱۷۱/۱۰۹/۸۷
س. ت. ۳۱۶۹

طاقم التنفيذ

المهنة	سنوات الخبرة	عدد	رقم التلفون
مهندس مدير موقع	٩	١	01014077246
مهندس مكتب فني	٥-٣	٢	01102554012/01094234184
مهندس تنفيذ	٥	١	01014814987
طقم مساحه	٥-٧	٢	01004338586



مشروع القطار السريع
موقف التنفيذ
٢٠٢٢

ج.س. آر. لاهنا، والتوريد
٢٠٢٢
٤٨٧/١٠٩/١٦٢
٢٩٦٢٤



دياجرام - الموقف التنفيذي للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر / أبو سمبل)
في المسافة من بني مزار الى منفوط من بطول ١٥٨ كم
تنفيذ شركة جي ار للبناء والتشييد. بطول ٢ كم (من ٣٧٦+١٨٤ الي ٣٧٦+١٨٦)
حتى تاريخ ٢٠٢٤-٢-٢٨



نسبة التنفيذ الإجمالية	74.60%
------------------------	--------

01/03/2023	تاريخ بدء العمل
30/06/2024	تاريخ النھو المنتظر

الشركة المنقذة	جى ار للبناء والتشييد
قيمة العملية الإجمالية	17000000

75.5%	نسبة المنفذ للقطع	222000	كمية القطع المنفذة	290000	كمية القطع الاجمالية
65.0%	نسبة المنفذ للردم	39000	كمية الردم المنفذة	60000	كمية الردم الاجمالية

محطات القطاع	184+376	184+380	184+384	184+388	184+392	184+396	184+400	184+404	184+408	184+412	184+416	184+420	184+424	184+428	184+432	184+436	184+440	184+444	184+448	184+452	184+456	184+460	184+464	184+468	184+472	184+476	184+480	184+484	184+488	184+492	184+496	184+500	184+504	184+508	184+512	184+516	184+520	184+524	184+528	184+532	184+536	184+540	184+544	184+548	184+552	184+556	184+560	184+564	184+568	184+572	184+576	184+580	184+584	184+588	184+592	184+596	184+600	184+604	184+608	184+612	184+616	184+620	184+624	184+628	184+632	184+636	184+640	184+644	184+648	184+652	184+656	184+660	184+664	184+668	184+672	184+676	184+680	184+684	184+688	184+692	184+696	184+700	184+704	184+708	184+712	184+716	184+720	184+724	184+728	184+732	184+736	184+740	184+744	184+748	184+752	184+756	184+760	184+764	184+768	184+772	184+776	184+780	184+784	184+788	184+792	184+796	184+800	184+804	184+808	184+812	184+816	184+820	184+824	184+828	184+832	184+836	184+840	184+844	184+848	184+852	184+856	184+860	184+864	184+868	184+872	184+876	184+880	184+884	184+888	184+892	184+896	184+900	184+904	184+908	184+912	184+916	184+920	184+924	184+928	184+932	184+936	184+940	184+944	184+948	184+952	184+956	184+960	184+964	184+968	184+972	184+976	184+980	184+984	184+988	184+992	184+996	184+1000	184+1004	184+1008	184+1012	184+1016	184+1020	184+1024	184+1028	184+1032	184+1036	184+1040	184+1044	184+1048	184+1052	184+1056	184+1060	184+1064	184+1068	184+1072	184+1076	184+1080	184+1084	184+1088	184+1092	184+1096	184+1100	184+1104	184+1108	184+1112	184+1116	184+1120	184+1124	184+1128	184+1132	184+1136	184+1140	184+1144	184+1148	184+1152	184+1156	184+1160	184+1164	184+1168	184+1172	184+1176	184+1180	184+1184	184+1188	184+1192	184+1196	184+1200	184+1204	184+1208	184+1212	184+1216	184+1220	184+1224	184+1228	184+1232	184+1236	184+1240	184+1244	184+1248	184+1252	184+1256	184+1260	184+1264	184+1268	184+1272	184+1276	184+1280	184+1284	184+1288	184+1292	184+1296	184+1300	184+1304	184+1308	184+1312	184+1316	184+1320	184+1324	184+1328	184+1332	184+1336	184+1340	184+1344	184+1348	184+1352	184+1356	184+1360	184+1364	184+1368	184+1372	184+1376	184+1380	184+1384	184+1388	184+1392	184+1396	184+1400	184+1404	184+1408	184+1412	184+1416	184+1420	184+1424	184+1428	184+1432	184+1436	184+1440	184+1444	184+1448	184+1452	184+1456	184+1460	184+1464	184+1468	184+1472	184+1476	184+1480	184+1484	184+1488	184+1492	184+1496	184+1500	184+1504	184+1508	184+1512	184+1516	184+1520	184+1524	184+1528	184+1532	184+1536	184+1540	184+1544	184+1548	184+1552	184+1556	184+1560	184+1564	184+1568	184+1572	184+1576	184+1580	184+
--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

شرکتہ جی آر للبناء والتشييد بطول ۲ کم (من کم ۱۸۴+۳۷۶ الی کم ۱۸۶+۳۷۶)

جی کالونی، والہ شہید
ب.ض. نمبر: ۱۰۹/۱۷۲/۴۸۷
سین. نمبر: ۲۹۶۳۴



مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

مشروع إنشاء الخط لنكروبانم المربع بني مزار - منقلاط
تفليذ شركة جوار لبناء والتشييد
من محطة ٢٧٦+١٨٤ إلى محطة ٢٧٦+١٨١ بطول ٢ كم

[illegible]

مجلس القضاء الأعلى

[illegible]