


Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project					Culvert..... STA ((310+670&310+870))																																																																																
						رقم البند مستحدث(٣)																																																																																
<p>بالمتجر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم جسم البربخ (الأساسات والحوائط والسلق) أسفل مسار القطار الكهربائي للخط الأول بالقطاع الرابع فقط من المحطة .٣٠٠+٠٠٠ إلى المحطة .٣٢٥+٠٠٠ حسب الرسومات التنفيذية وطبقاً للخطة التفصيمية المعتمدة من الإستشاري باجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم<sup>٢</sup> بعد يوم مع استخدام اسمنت من النوع CIM بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم /م<sup>٣</sup> واستخدام اضافات خاصة لتحسين التشغيلية مثل Sikament R+PN بمعدل ٨ لنتر /م<sup>٣</sup> واستخدام اضافات معتمدة مائعة لصدأ الحديد Corroision Inhibitor Sika Ferrogard - ٩٠١ بمعدل ١٢ لنتر /م<sup>٣</sup> للحصول على durability لا تقل عن ١٢٠ سنة للمبربخ والفنقة تشمل نقل الخرسانة والمضخة والدملك الميكانيكي الجيد وتسوية السطح العلوي للحصول على سطح أملس fair face وكل ملائم من التقويات والشادات والقرم اللازم وطبقاً لقادرة المنطقة المشرفة محمل على الفنة مايلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١. تكاليف القيمة الإيجارية للمعدات وزيادة المصنعين لزوم تعويض إنخفاض معدلات التنفيذ عن المعدلات الطبيعية وذلك بتقسيم الكميات المصبوبة على فترات للالتزام بمواعيد مناورات الري والقيام بأعمال الصيانة للأعمال المنفذة نظراً لفتح المناوبة على القطاعات الجاري لها أعمال النجارة والحدادة مما يؤدي لحدوث تلفيات وضرر.</li> <li>٢. الالتزام بالسعر المحدد للمتر المكعب من محطة الخرسانة الجاهزة الوحيدة المعتمدة من استشاري المشروع "النصر للخرسانة الجاهزة" والتي لا يوجد لها بداخل لخدمة القطاع الرابع والمحدد بعرض السعر المقترن من المنطقة المشرفة لمحطة.</li> </ol> <p>٣. تكاليف تجهيز وتمهيد مقدات</p> <p>٤. باستخدام المعدات الميكانيكية والدملك والتسوية وذلك من موقع محطة الخرسانة حتى الوصول لموقع البربخ بالقطاع الرابع نظراً لوقوع القطاع بالكامل في أراضي زراعية غير ممهدة ومغورورة باماء معظم فترات العام وعدم وجود أي طرق قائمة لخدمة العمل بالقطاع مع ضرورة القيام بصفة مستمرة بإجراء الصيانة الدورية لطريق الخدمة والالتزام الشركات المنفذة بتوفير وسائل تأمين المرور على طول مسار طريق الخدمة.</p> <p>والفنة تشمل كافة الاختبارات في معامل معتمدة والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً لأنصوص الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>																																																																																						
<p>البند</p>																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الوحدة</th> <th>٣ م</th> <th>الوصف</th> <th>رقم اللوحة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>م</td> <td>٣</td> <td>خرسانة المسلحة لجسم البربخ</td> <td>خرسانة المسلحة لجسم البربخ</td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٣</td> <td>خصم موايسير</td> <td>خصم موايسير</td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٣</td> <td>حانط (المريات)</td> <td>up stream</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>٣</td> <td>حانط (المريات)</td> <td>down stream</td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٣</td> <td>بلطة اللسان</td> <td>بلطة اللسان</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>٣</td> <td>قمة اللسان</td> <td>قمة اللسان</td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٣</td> <td>خرسانة المسلحة لجسم البربخ</td> <td>خرسانة المسلحة لجسم البربخ</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>٣</td> <td>خصم موايسير</td> <td>خصم موايسير</td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٣</td> <td>حانط (المريات)</td> <td>up stream</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>٣</td> <td>حانط (المريات)</td> <td>down stream</td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٣</td> <td>بلطة اللسان</td> <td>بلطة اللسان</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>٣</td> <td>ادمة اللسان</td> <td>ادمة اللسان</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">الاجمالي</td><td>195.605</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">المنصرف سابقاً</td><td>0.000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">الباقي</td><td>195.605</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">الكمية بالتعاقب</td><td>230.000</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							الوحدة	٣ م	الوصف	رقم اللوحة	م	٣	خرسانة المسلحة لجسم البربخ	خرسانة المسلحة لجسم البربخ	١	٣	خصم موايسير	خصم موايسير	١	٣	حانط (المريات)	up stream	٢	٣	حانط (المريات)	down stream	١	٣	بلطة اللسان	بلطة اللسان	٢	٣	قمة اللسان	قمة اللسان	١	٣	خرسانة المسلحة لجسم البربخ	خرسانة المسلحة لجسم البربخ	٢	٣	خصم موايسير	خصم موايسير	١	٣	حانط (المريات)	up stream	٢	٣	حانط (المريات)	down stream	١	٣	بلطة اللسان	بلطة اللسان	٢	٣	ادمة اللسان	ادمة اللسان	الاجمالي			195.605				المنصرف سابقاً			0.000				الباقي			195.605				الكمية بالتعاقب			230.000			
الوحدة	٣ م	الوصف	رقم اللوحة																																																																																			
م	٣	خرسانة المسلحة لجسم البربخ	خرسانة المسلحة لجسم البربخ																																																																																			
١	٣	خصم موايسير	خصم موايسير																																																																																			
١	٣	حانط (المريات)	up stream																																																																																			
٢	٣	حانط (المريات)	down stream																																																																																			
١	٣	بلطة اللسان	بلطة اللسان																																																																																			
٢	٣	قمة اللسان	قمة اللسان																																																																																			
١	٣	خرسانة المسلحة لجسم البربخ	خرسانة المسلحة لجسم البربخ																																																																																			
٢	٣	خصم موايسير	خصم موايسير																																																																																			
١	٣	حانط (المريات)	up stream																																																																																			
٢	٣	حانط (المريات)	down stream																																																																																			
١	٣	بلطة اللسان	بلطة اللسان																																																																																			
٢	٣	ادمة اللسان	ادمة اللسان																																																																																			
الاجمالي			195.605																																																																																			
المنصرف سابقاً			0.000																																																																																			
الباقي			195.605																																																																																			
الكمية بالتعاقب			230.000																																																																																			


الهيئة العامة للطرق والجسور

م/رنا فودة



شركة جي بي للمقاولات

م / سامي شهاب



Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project	Culvert..... STA ((310+870&310+670))																																																		
رقم البند مستحدث (٣)																																																				
	<p>المتر المكعب توريد وصب خرسانه عاديه للأساسات والبلاطات الانتقالية للبرابخ أسلف مسار القطار الكهربائي للخط الأول بالقطاع الرابع فقط من المحطة .٣٠٠+٠٠٠ إلى المحطة .٣٢٥٤+٠٠٠ حسب الرسومات التنفيذية وطبقاً للخطة التفصيمية المعتمدة من الاستشاري بإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع استخدام اسمنت من النوع III CIM بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م٣ و الشدات و الفرم اللازم وطبقاً لاقادة المنطقة المشترفة محمل على الفئة مالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١. تكاليف زيادة القيمة الإيجارية للمعدات و زيادة المصتنيات لزوم تعويض انخفاض معدلات التتفيد عن المعدلات الطبيعية وذلك بتقسيم الكميات المصبوبة على فترات لالتزام بمواعيد مناورات الري والقيام بأعمال الصيانة للأعمال المنفذة نظراً لفقد المعاويبة على القطاعات الجاري لها أعمال التجارة ومما يؤدي لحدوث تلفيات وضرر.</li> <li>٢. الإلتزام بالسعر المحدد للمتر المكعب من محطة الخرسانة الجاهزة الوحيدة المعتمدة من استشاري المشروع "النصر للخرسانة الجاهزة" والتي لا يوجد لها بدانل لخدمة القطاع الرابع والمحدد بعرض السعر المقدم من المنطقة المشترفة للمحطة.</li> <li>٣. تكاليف تجهيز و تمهيد مدخلات باستخدام المعدات الميكانيكية والدمع والتسوية وذلك من موقع محطة الخرسانة حتى الوصول لموقع البرابخ بالقطاع الرابع بالكامل في أراضي زراعية غير ممهدة ومحمورة بمالء معظم فترات العام وعدم وجود أي طرق قائمة لخدمة العمل بالقطاع مع ضرورة القيام بصفة مستمرة بإجراء الصيانة الدورية لطريق الخدمة والزان الشركات المنفذة بتوفير وسائل تأمين المرور على طول مسار طريق الخدمة.</li> </ol> <p>البند</p> <p>معلم معتمدة والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنها كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>																																																			
الملحوظات	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">رقم اللوحة</th> <th>٣</th> <th>الوحدة</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">العدد</th> <th rowspan="2">الوحدة</th> <th colspan="2">التصنيف</th> <th rowspan="2">م</th> <th rowspan="2">م</th> </tr> <tr> <th>إبعاد (مقاسات)</th> <th>الطول</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3م</td> <td>جسم البربخ</td> <td>st310+670</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3م</td> <td>لسان البربخ</td> <td>st310+870</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19.484</td> <td></td> <td>الاجمالي</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.000</td> <td></td> <td>المنصرف سابقاً</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19.484</td> <td></td> <td>باقي</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>45.000</td> <td></td> <td>الكمية بالتعاقب</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	رقم اللوحة				٣	الوحدة	العدد	الوحدة	التصنيف		م	م	إبعاد (مقاسات)	الطول	1	3م	جسم البربخ	st310+670	1		2	3م	لسان البربخ	st310+870	2		19.484		الاجمالي				0.000		المنصرف سابقاً				19.484		باقي				45.000		الكمية بالتعاقب				
رقم اللوحة				٣	الوحدة																																															
العدد	الوحدة	التصنيف		م	م																																															
		إبعاد (مقاسات)	الطول																																																	
1	3م	جسم البربخ	st310+670	1																																																
2	3م	لسان البربخ	st310+870	2																																																
19.484		الاجمالي																																																		
0.000		المنصرف سابقاً																																																		
19.484		باقي																																																		
45.000		الكمية بالتعاقب																																																		

الهيئة العامة لطرق و الكباري

م/ رنا فودة

استشاري العام ميسстра

د/ محمد أبو حفيظ

شركة جي بي للمقاولات

م/ سامي شهاب



Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project	Culvert..... STA ((310+670&310+870)				
رقم البند مستحدث(٤)						
<p>بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة screed لحماية العزل لجسم البربخ (الأساسات والحوائط والسلف) أسفل مسار القطار الكهربائي للخط الأول بالقطاع الرابع فقط من المحطة .٣٠٠+٠٠٠ إلى المحطة .٣٢٥+٠٠٠ حسب الرسومات التقنية وطبقاً للخطة التصميمية المعتمدة من الاستشاري مع استخدام اسمنت من النوع III CIM يحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم /م٣ والقنة تشمل نقل الخرسانة والمدك الميكانيكي الجيد وتسوية السطح وطبقاً بقادمة المنطقة المشرفة محمل على الفنة مالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>تكليف القيمة الإيجارية للمعدات وزيادة المصنعيات لزوم تعويض إنخفاض معدلات التنفيذ عن المعدلات الطبيعية وذلك بتقسيم الكميات المصوبية على فترات للالتزام بمواعيد منابعات الري والقيام بأعمال الصيانة للأعمال المنفذة نظراً لفتح المناوبة على القطاعات الجاري لها أعمال التجارة و الحادث معاينودي لحدث ثغرات و تضرر.</li> <li>الالتزام بالسعر المحدد للمتر المكعب من محطة الخرسانة الجاهزة المعتمدة من استشاري المشروع "النصر للخرسانة الجاهزة" والتي لا يوجد لها بدائل لخدمة القطاع الرابع والمحدد بعرض السعر المقدم من المنطقة المشرفة للمحطة.</li> <li>تكليف تجهيز و تمهيد مدنات باستخدام المعدات الميكانيكية والمدك والتسوية وذلك من موقع محطة الخرسانة حتى الوصول لموقع البربخ بالقطاع الرابع نظراً لوقوع القطاع بالكامل في أراضي زراعية غير ممهدة و مغمورة بالماء مما يتطلب تفريغ العلام وعدم وجود أي طرق قائمة لخدمة العمل بالقطاع مع ضرورة القيام بصفة مستمرة بإجراء الصيانة الدورية لطريق الخدمة وإزام الشركات المنفذة بتوفير وسائل تأمين المرور على طول مسار طريق الخدمة .</li> </ol> <p>والقنة تشمل كافة الاختبارات في معامل معتمدة وكل ما يلزم لن فهو العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>						
		البند				
الوحدة	رقم اللوحة	٣م				
ال الوحدة	التصنيف	م				
العدد	الوحدة					
البعاد (مقاسات)	البعاد					
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول			
3.470	0.042	1.72	48.04	1	3م	علي عزل العادية
3.427	0.042	1.72	47.44	1	3م	علي عزل السقف
0.143	0.042	1	1.7	2	3م	اللسان
<u>7.040</u>						<u>الاجمالي</u>
<u>0.000</u>						<u>المترضف سابقاً</u>
<u>7.040</u>						<u>باقي</u>
<u>20.000</u>						<u>الكمية بالتعاقد</u>

الهيئة العامة للطرق والجسور

م/رنا فؤاد

استشاري العام سيسстра

د/احمد ابو عافية  
د/حسين

شركة جي بي للمقاولات

م/سامح شهاب

P