

واردة من منطقة: المنطقة السابعة - أسبوط

اسم العملية :- اعمال طريق ابو قرقاوص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الثانى) بطول ٢
مركز ابو قرقاوص محافظة المنيا ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة
بالامر المباشر

اسم الشركة المنفذة : ليبيا للمقاولات والتوريدات
عقد العملية : ٢٠٢١/٣٦٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥
قيمة العملية المسند في التعاقد : ٥,٧ مليون جنيه
تاريخ نسخ بسند العمل : ٢٠٢١/١٢/١
تاريخ نسخ طبقا للعقد الأصلي : ٢٠٢٢/٧/٣١
قيمة المبالغ المدولة : ٥,٤٨١,٩٨ مليون جنيه
نسبة النقص عن العقد الأصلي : (-٣,٨%)
بناء على كتاب المنطقة المشرقة لتعديل الكميات بالزيادة والنقصان طبقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة
تعديل فئات البنود طبقا للقائمة الموحدة يناير ٢٠٢٢ وطبقا لمحضر المفاوضات المرفق.

[illegible]

1999

(التوزيع)

بسم الله الرحمن الرحيم

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد

لجنة الحكماء والصالحين في ذلك بالحق وقيل في يوم ام عكا او لودي -
عنه في تاريخه سنة ١٠٨٠ للهجرة
خطه المرقوم ١١٢٤ هـ

2007-07-21

الانارة المتقطعة
عرق / احسا

الانارة المتقطعة بالتحريك
عرق / احسا

مشروع تطوير مطار أبو طر فاضل / مطور (القطاع الخاص) / (القطاع الخاص) /
مركز أبو طر فاضل منطقة التنمية فاضل المرحلة الأولى من مشروع "جدة غرب 2" /
بإشراف المصمم

مهندس
المرحلة الأولى والثانية والثالثة
المصمم

تأهيل شركة لبيها المتطلبات المتكاملة والتوريدات

مقاييس معدلة رقم (١) بعدد رقم : ٣٦٤ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢٠

معلومات المقاييس المتكاملة			الوحدة	البيان	رقم البنية
الاسم	الكمية	القيمة			
١٠٠	١	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل من المرحلة الأولى والثانية والثالثة	١
٢٠٠	١	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل من المرحلة الأولى والثانية والثالثة	٢
٣٠٠	١	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل من المرحلة الأولى والثانية والثالثة	٣
٤٠٠	١	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل من المرحلة الأولى والثانية والثالثة	٤
٥٠٠	١	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل من المرحلة الأولى والثانية والثالثة	٥
٦٠٠	١	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل من المرحلة الأولى والثانية والثالثة	٦
٧٠٠	١	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل من المرحلة الأولى والثانية والثالثة	٧
٨٠٠	١	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل من المرحلة الأولى والثانية والثالثة	٨
٩٠٠	١	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل من المرحلة الأولى والثانية والثالثة	٩
١٠٠٠	١	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل من المرحلة الأولى والثانية والثالثة	١٠
١١٠٠	١	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل من المرحلة الأولى والثانية والثالثة	١١
١٢٠٠	١	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل من المرحلة الأولى والثانية والثالثة	١٢
١٣٠٠	١	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل من المرحلة الأولى والثانية والثالثة	١٣
١٤٠٠	١	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل من المرحلة الأولى والثانية والثالثة	١٤
١٥٠٠	١	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل من المرحلة الأولى والثانية والثالثة	١٥
١٦٠٠	١	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل من المرحلة الأولى والثانية والثالثة	١٦
١٧٠٠	١	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل من المرحلة الأولى والثانية والثالثة	١٧
١٨٠٠	١	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل من المرحلة الأولى والثانية والثالثة	١٨
١٩٠٠	١	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل من المرحلة الأولى والثانية والثالثة	١٩
٢٠٠٠	١	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل من المرحلة الأولى والثانية والثالثة	٢٠

مهندس البنية
المصمم

مهندس الاستشاري
المصمم

مهندس الشركة
المصمم

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (اسبوط - المنا

مهندس/مستشار على مسعود

التوقيع (مهندس)





مهمة اضافية

واردة من منطقة : المنطقة السابعة - أسيوط

اسم العملية :- اعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الاول) بطول ٢ كم
مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
بالأمر المباشر

اسم الشركة المنفذة : ليانا للمقاولات والتوريدات

عقد العملية : (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٣٦٣) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥

قيمة العملية المستند فى التعاقد : ٥,٧ مليون جنيه

تاريخ بدء العمل : ٢٠٢١/١٢/١

تاريخ نهاء العمل : ٢٠٢٢/٧/٣١

آخر مهلة اضافية معتمدة : ٢٠٢٢/٩/٣٠

مدد مدة العملية : (٢٥ يوم) ليصبح تاريخ النهاء ٢٠٢٢/١٠/٢٥

المبررات :

- بناء على كتاب المنطقة المشرفه والمرفق به طلب الشركة المنفذة مدد مدة العملية المذكور
عليه (٢٥ يوم) وذلك لوجود معوقات وهى :-

١- (٥ يوم) وذلك لوجود عدد (١) غرفة خاصة بالشركة المصرية للاتصالات .

٢- (١٠ أيام) وذلك لوجود عدد (١) غرفة تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى .

- مرفق موافقة رئيس مجلس الادارة على المذكرة المعروضة على سيادته بمدد مدة العملية
(٢٥ يوم)

إعداد مهندس

مدير عام الصيانة / التنفيذ :

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية :

رأى الشئون القانونية :

مهندس :

نيس قطاع التنفيذ والمناطق :

استدرك الى تعذر المشروع لمعوقات يعتمد

بمطابقة على الجدول المرفق

في الجدول بوقت العمل والمواعيد

سدة المطلوبة مع عدم فصل

تأثير على الاداء المبنى بعد

الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

المحافظة المنال

١٩ / ٢٠٢٢

م. ك. م. م.

التوقيع :
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

	مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعي الغربي (القطاع الثاني) بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر	الهيئة العامة للطرق و (اللياري و النقل البري (GARBLT) مشروع شبكة الطرق القومية وزارة النقل 
	مسمى البند: أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٢ كجم / م ٢ ...	رقم البند : ٧
21,893	بيان الكمية المنفذة	

مهندس الإستشارى




مهندس الشركة





مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعي الغربي (القطاع الثاني)
بطول ٧ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى
من مبادرة " حياة كريمة " بالأمم المباشر



مسمى البند: أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ٢,١ كجم / ٣م ...

رقم البند : ٧

المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
0	0.00	10.53	02+070
106	105.85	10.64	02+080
211	105.35	10.43	02+090
315	104.03	10.38	02+100
419	103.52	10.33	02+110
521	102.17	10.11	02+120
622	100.86	10.07	02+130
722	100.15	9.96	02+140
822	100.06	10.05	02+150
922	100.23	10.00	02+160
1022	99.61	9.92	02+170
1122	99.91	10.06	02+180
1223	100.84	10.11	02+190
1325	102.18	10.33	02+200
1428	103.07	10.29	02+210
1531	102.88	10.29	02+220
1633	102.58	10.23	02+230
1736	102.89	10.35	02+240
1840	103.59	10.37	02+250
1943	103.77	10.38	02+260
2048	104.30	10.48	02+270
2153	105.13	10.55	02+280
2259	105.99	10.65	02+290
2366	107.13	10.78	02+300
2474	107.94	10.81	02+310
2582	107.76	10.74	02+320
2689	106.96	10.65	02+330
2795	106.49	10.65	02+340
2901	106.26	10.60	02+350
3007	105.46	10.49	02+360
3111	104.32	10.38	02+370
3214	102.51	10.13	02+380
3316	101.93	10.26	02+390
3421	104.94	10.73	02+400
3530	109.40	11.15	02+410
3641	111.46	11.14	02+420
3753	111.42	11.15	02+430
3862	109.56	10.77	02+440
3970	107.17	10.67	02+450
4077	107.87	10.91	02+460
4189	111.47	11.39	02+470
4306	116.71	11.95	02+480

مهندس الاستشاري


أحمد أبو الخير

مهندس الشركة

أحمد أبو الخير



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبووقاص / ملوى الزراعي الغربي (القطاع الثاني)
بطول ٧ كم مركز أبووقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى
من مبادرة " حياة كريمة " بالقرى المباشرة



مسمى البند: أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٢ كجم / ٢م ...

رقم البند : V

المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
4427	121.79	12.41	02+490
4553	125.10	12.62	02+500
4681	128.02	12.99	02+510
4809	128.96	12.80	02+520
4936	126.89	12.58	02+530
5056	119.96	11.42	02+540
5168	111.94	10.97	02+550
5278	109.48	10.92	02+560
5387	108.81	10.84	02+570
5495	108.44	10.85	02+580
5603	107.72	10.69	02+590
5709	106.45	10.60	02+600
5815	105.63	10.53	02+610
5921	105.84	10.64	02+620
6028	106.91	10.74	02+630
6135	107.75	10.81	02+640
6243	107.54	10.70	02+650
6350	107.57	10.81	02+660
6459	108.44	10.87	02+670
6568	109.16	10.96	02+680
6678	109.91	11.03	02+690
6788	110.52	11.08	02+700
6899	110.59	11.04	02+710
7009	110.25	11.01	02+720
7120	110.41	11.07	02+730
7231	111.15	11.16	02+740
7343	112.07	11.25	02+750
7455	112.16	11.18	02+760
7567	111.78	11.18	02+770
7679	111.90	11.20	02+780
7791	112.58	11.31	02+790
7905	113.28	11.34	02+800
8018	113.36	11.33	02+810
8131	113.44	11.36	02+820
8245	113.94	11.43	02+830
8360	115.08	11.58	02+840
8477	116.14	11.64	02+850
8593	116.60	11.68	02+860
8710	116.65	11.65	02+870
8827	117.06	11.76	02+880
8945	117.82	11.81	02+890
9062	117.84	11.76	02+900

مهندس الاستشاري

أحمد محمد
أحمد محمد

مهندس الشركة

أحمد محمد
أحمد محمد



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزواحي الغربي (القطاع الثاني)
بطول ٢ كم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى
من مبادرة " حياة كريمة " بالأمم المتحدة



مسمى البند: أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٢ كجم / ٢م ...

رقم البند : ٧


المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
9180	117.23	11.68	02+910
9296	116.52	11.62	02+920
9412	115.96	11.57	02+930
9527	115.23	11.47	02+940
9642	114.46	11.42	02+950
9756	114.04	11.39	02+960
9869	113.56	11.32	02+970
9982	112.43	11.16	02+980
10094	111.77	11.19	02+990
10205	111.69	11.15	03+000
10317	111.42	11.14	03+010
10428	111.61	11.18	03+020
10540	111.72	11.16	03+030
10652	111.94	11.23	03+040
10764	112.06	11.18	03+050
10875	111.20	11.06	03+060
10986	110.61	11.07	03+070
11096	110.55	11.04	03+080
11207	110.58	11.07	03+090
11317	110.31	10.99	03+100
11426	109.20	10.85	03+110
11535	108.03	10.76	03+120
11642	107.78	10.80	03+130
11750	107.91	10.78	03+140
11858	108.21	10.86	03+150
11968	109.61	11.06	03+160
12079	111.40	11.22	03+170
12192	112.24	11.23	03+180
12304	111.86	11.14	03+190
12415	111.31	11.12	03+200
12525	110.46	10.97	03+210
12635	109.26	10.88	03+220
12743	108.84	10.89	03+230
12852	108.84	10.88	03+240
12961	108.61	10.84	03+250
13069	108.16	10.79	03+260
13177	108.17	10.84	03+270
13286	108.80	10.92	03+280
13396	109.97	11.08	03+290
13507	111.36	11.19	03+300
13621	113.32	11.47	03+310
13736	115.64	11.66	03+320

مهندس الاستشاري
إبراهيم محمد الهادي
٢٢

مهندس الشركة
٢٢



مشروع تنفيذ أعمال طريق أوقرقاص / ملوى الراعى الغربي (القطاع الثاني)
بطول ٢ كم مركز أوقرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى
من مبادرة " حياة كريمة " بالأسر المباشر



مسمى البند: أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ٢,١ كجم / ٢م ...

رقم البند : ٧


المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
13853	116.87	11.71	03+330
13970	117.21	11.73	03+340
14088	117.31	11.73	03+350
14205	117.07	11.68	03+360
14320	115.72	11.46	03+370
14434	113.76	11.29	03+380
14546	112.31	11.17	03+390
14658	112.05	11.24	03+400
14770	111.69	11.10	03+410
14882	111.39	11.18	03+420
14994	112.14	11.25	03+430
15106	112.76	11.30	03+440
15219	112.54	11.21	03+450
15331	112.02	11.20	03+460
15443	111.82	11.17	03+470
15554	111.30	11.09	03+480
15665	110.63	11.03	03+490
15775	110.21	11.01	03+500
15885	109.84	10.96	03+510
15994	109.68	10.98	03+520
16105	110.05	11.03	03+530
16215	110.58	11.08	03+540
16326	110.63	11.05	03+550
16436	110.67	11.09	03+560
16547	110.90	11.09	03+570
16658	110.91	11.09	03+580
16769	111.16	11.14	03+590
16881	111.35	11.13	03+600
16992	111.01	11.07	03+610
17102	110.64	11.06	03+620
17213	110.70	11.08	03+630
17324	110.64	11.05	03+640
17433	109.66	10.89	03+650
17542	108.62	10.84	03+660
17650	108.54	10.87	03+670
17759	108.68	10.87	03+680
17868	108.60	10.85	03+690
17977	109.20	10.99	03+700
18087	110.03	11.02	03+710
18198	111.33	11.25	03+720
18312	113.36	11.43	03+730
18427	115.26	11.63	03+740

مهندس الاستشارى
الجنيدى
٢

مهندس الشركة
٢



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعي الغربي (القطاع الثاني)
بطول ٢ كم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى
من مبادرة " حياة كريمة " بالأمم المباشر



مسمى البند: أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ٢,١ كجم / ...

رقم البند : V

المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
18544	116.64	11.70	03+750
18661	117.03	11.71	03+760
18777	116.74	11.64	03+770
18893	115.71	11.50	03+780
19008	115.18	11.54	03+790
19123	115.03	11.47	03+800
19238	114.50	11.43	03+810
19352	114.11	11.39	03+820
19466	113.70	11.35	03+830
19578	112.57	11.17	03+840
19689	111.02	11.04	03+850
19799	110.10	10.98	03+860
19909	109.43	10.91	03+870
20018	108.89	10.87	03+880
20125	107.91	10.71	03+890
20232	106.74	10.64	03+900
20339	106.59	10.68	03+910
20446	107.16	10.75	03+920
20554	107.99	10.84	03+930
20663	109.24	11.01	03+940
20773	109.68	10.93	03+950
20882	108.89	10.85	03+960
20989	107.41	10.64	03+970
21095	105.45	10.45	03+980
21198	103.84	10.31	03+990
21300	101.94	10.07	04+000
21400	100.03	9.93	04+010
21498	97.77	9.62	04+020
21594	95.73	9.52	04+030
21688	94.21	9.32	04+040
21782	93.59	9.40	04+050
21875	93.29	9.26	04+060
21893	18.51	9.26	04+062

مهندس الاستشاري

ياسر أبو الخير


مهندس الشركة

ياسر أبو الخير

مهندس الشركة

مهندس الاستشاري

بيان الكمية المنفذة		21,893
رقم البند : ٨	 سم ٥ أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم مسمى البند : أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم	
 الهيئة العامة للحراج والغابات والري (GARBLT) مركز تنمية مشاريع الزراعة	 مركز تنمية مشاريع الزراعة / ملهى الزراعى الغربى (القطاع الثانى) بطول ٢ كم " حياة كريمة " مبادرة من ملهى الأولى الأولة المرحلة ضمنى المنيا ضمنى بالأمر المباشى	



مسمى البند : أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفالتية بسمك 0 سم

الهيئة العامة
للطرق والكباري والجسور
(GARBLT)

رقم البند : ٨

رقم البند : ٨

المساحة المراكمية	المساحة	العرض	المحطة
0	0.00	10.53	02+070
106	105.85	10.64	02+080
211	105.35	10.43	02+090
315	104.03	10.38	02+100
419	103.52	10.33	02+110
521	102.17	10.11	02+120
622	100.86	10.07	02+130
722	100.15	9.96	02+140
822	100.06	10.05	02+150
922	100.23	10.00	02+160
1,022	99.61	9.92	02+170
1,122	99.91	10.06	02+180
1,223	100.84	10.11	02+190
1,325	102.18	10.33	02+200
1,428	103.07	10.29	02+210
1,531	102.88	10.29	02+220
1,633	102.58	10.23	02+230
1,736	102.89	10.35	02+240
1,840	103.59	10.37	02+250
1,943	103.77	10.38	02+260
2,048	104.30	10.48	02+270
2,153	105.13	10.55	02+280
2,259	105.99	10.65	02+290
2,366	107.13	10.78	02+300
2,474	107.94	10.81	02+310
2,582	107.76	10.74	02+320
2,689	106.96	10.65	02+330
2,795	106.49	10.65	02+340
2,901	106.26	10.60	02+350
3,007	105.46	10.49	02+360
3,111	104.32	10.38	02+370
3,214	102.51	10.13	02+380
3,316	101.93	10.26	02+390
3,421	104.94	10.73	02+400
3,530	109.40	11.15	02+410
3,641	111.46	11.14	02+420
3,753	111.42	11.15	02+430
3,862	109.56	10.77	02+440
3,970	107.17	10.67	02+450
4,077	107.87	10.91	02+460
4,189	111.47	11.39	02+470
4,306	116.71	11.95	02+480

مجلس الإستشاري


امام رضا عليه السلام

مجلس الشورى





مشروع تنفيذ أعمال طريق أبورقاص / ملوى الزراعي الغربي (القطاع الثاني)
بطول ٢ كم مركز أبورقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى
من مبادرة " حياة كريمة " بالأمم المباشر



مسمى البند : أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 0 سم

رقم البند : ٨


المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
4,427	121.79	12.41	02+490
4,553	125.10	12.62	02+500
4,681	128.02	12.99	02+510
4,809	128.96	12.80	02+520
4,936	126.89	12.58	02+530
5,056	119.96	11.42	02+540
5,168	111.94	10.97	02+550
5,278	109.48	10.92	02+560
5,387	108.81	10.84	02+570
5,495	108.44	10.85	02+580
5,603	107.72	10.69	02+590
5,709	106.45	10.60	02+600
5,815	105.63	10.53	02+610
5,921	105.84	10.64	02+620
6,028	106.91	10.74	02+630
6,135	107.75	10.81	02+640
6,243	107.54	10.70	02+650
6,350	107.57	10.81	02+660
6,459	108.44	10.87	02+670
6,568	109.16	10.96	02+680
6,678	109.91	11.03	02+690
6,788	110.52	11.08	02+700
6,899	110.59	11.04	02+710
7,009	110.25	11.01	02+720
7,120	110.41	11.07	02+730
7,231	111.15	11.16	02+740
7,343	112.07	11.25	02+750
7,455	112.16	11.18	02+760
7,567	111.78	11.18	02+770
7,679	111.90	11.20	02+780
7,791	112.58	11.31	02+790
7,905	113.28	11.34	02+800
8,018	113.36	11.33	02+810
8,131	113.44	11.36	02+820
8,245	113.94	11.43	02+830
8,360	115.08	11.58	02+840
8,477	116.14	11.64	02+850
8,593	116.60	11.68	02+860
8,710	116.65	11.65	02+870
8,827	117.06	11.76	02+880
8,945	117.82	11.81	02+890
9,062	117.84	11.76	02+900

مهندس الاستشاري

أحمد محمد العبد

مهندس الشركة

أحمد محمد العبد



الهيئة العامة
للحافرة والكباري والنقل البري
(GARBLT)

مسمى البند : أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسماك 0 سم

رقم البند : ٨


المساحة الزاكنية	المساحة	العرض	المحطة
9,180	117.23	11.68	02+910
9,296	116.52	11.62	02+920
9,412	115.96	11.57	02+930
9,527	115.23	11.47	02+940
9,642	114.46	11.42	02+950
9,756	114.04	11.39	02+960
9,869	113.56	11.32	02+970
9,982	112.43	11.16	02+980
10,094	111.77	11.19	02+990
10,205	111.69	11.15	03+000
10,317	111.42	11.14	03+010
10,428	111.61	11.18	03+020
10,540	111.72	11.16	03+030
10,652	111.94	11.23	03+040
10,764	112.06	11.18	03+050
10,875	111.20	11.06	03+060
10,986	110.61	11.07	03+070
11,096	110.55	11.04	03+080
11,207	110.58	11.07	03+090
11,317	110.31	10.99	03+100
11,426	109.20	10.85	03+110
11,535	108.03	10.76	03+120
11,642	107.78	10.80	03+130
11,750	107.91	10.78	03+140
11,858	108.21	10.86	03+150
11,968	109.61	11.06	03+160
12,079	111.40	11.22	03+170
12,192	112.24	11.23	03+180
12,304	111.86	11.14	03+190
12,415	111.31	11.12	03+200
12,525	110.46	10.97	03+210
12,635	109.26	10.88	03+220
12,743	108.84	10.89	03+230
12,852	108.84	10.88	03+240
12,961	108.61	10.84	03+250
13,069	108.16	10.79	03+260
13,177	108.17	10.84	03+270
13,286	108.80	10.92	03+280
13,396	109.97	11.08	03+290
13,507	111.36	11.19	03+300
13,621	113.32	11.47	03+310
13,736	115.64	11.66	03+320

مدرس الإسلاميات

شركة الشارقة

اسماء

[Handwritten signature]



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

مسمى البند : أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاستثنائية بسمك 0 سم

رقم البند : ٨

المدير الاستراتيجي
أحمد أبو بكر
أحمد أبو بكر

مهندس الاستشاري

25 July





مشروع تنفيذ أعمال طريق أبورقاص / ملوى الزراعي الفرعي (القطاع الثاني)
بطول ٢ كم مركز أبورقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى
من مبادرة "حياة كريمة" بالأمم المتحدة

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

مسمى البند : أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم

رقم البند : A

المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
18,544	116.64	11.70	03+750
18,661	117.03	11.71	03+760
18,777	116.74	11.64	03+770
18,893	115.71	11.50	03+780
19,008	115.18	11.54	03+790
19,123	115.03	11.47	03+800
19,238	114.50	11.43	03+810
19,352	114.11	11.39	03+820
19,466	113.70	11.35	03+830
19,578	112.57	11.17	03+840
19,689	111.02	11.04	03+850
19,799	110.10	10.98	03+860
19,909	109.43	10.91	03+870
20,018	108.89	10.87	03+880
20,125	107.91	10.71	03+890
20,232	106.74	10.64	03+900
20,339	106.59	10.68	03+910
20,446	107.16	10.75	03+920
20,554	107.99	10.84	03+930
20,663	109.24	11.01	03+940
20,773	109.68	10.93	03+950
20,882	108.89	10.85	03+960
20,989	107.41	10.64	03+970
21,095	105.45	10.45	03+980
21,198	103.84	10.31	03+990
21,300	101.94	10.07	04+000
21,400	100.03	9.93	04+010
21,498	97.77	9.62	04+020
21,594	95.73	9.52	04+030
21,688	94.21	9.32	04+040
21,782	93.59	9.40	04+050
21,875	93.29	9.26	04+060
21,893	18.51	9.26	04+062

مهندس الاستشاري

عبدالمجيد محمد
عبدالمجيد محمد

مهندس الشركة

عبدالمجيد محمد
عبدالمجيد محمد