

العينات مسنولية من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / اسلام علي (استشاري المشروع)
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة ليبيا للمقاولات

رقم ونوع العينات:

- 1- عينة رقم 6 كور اسفلت لطبقة السطحية عند كم 2.100
- 2- عينة رقم 7 كور اسفلت لطبقة السطحية عند كم 2.300
- 3- عينة رقم 8 كور اسفلت لطبقة السطحية عند كم 2.350
- 4- عينة رقم 9 كور اسفلت لطبقة السطحية عند كم 2.580
- 5- عينة رقم 10 كور اسفلت لطبقة السطحية عند كم 2.760
- 6- عينة رقم 11 كور اسفلت لطبقة السطحية عند كم 2.980
- 7- عينة رقم 12 كور اسفلت لطبقة السطحية عند كم 3.220
- 8- عينة رقم 13 كور اسفلت لطبقة السطحية عند كم 3.400
- 9- عينة رقم 14 كور اسفلت لطبقة السطحية عند كم 3.600
- 10- عينة رقم 15 كور اسفلت لطبقة السطحية عند كم 3.800
- 11- عينة رقم 16 كور اسفلت لطبقة السطحية عند كم 4.000

التجارب التي أجريت:

1- قياس السمك

النتائج:

1- قياس السمك

السطحية	ع 6	ع 7	ع 8	ع 9	ع 10	ع 11	ع 12	ع 13	ع 14	ع 15	ع 16
السطحية	5.8	7.9	6.2	8.2	5.3	5.6	8.6	6.4	8.3	5.9	5.8

تحريرا في 18 / 1 / 2023

مدير معامل المنطقة

م
مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
مصطفى علي مسعود

مشروع تطوير مطار أبو طر فاضل / مطور (القطاع الخاص) / (القطاع الخاص) /
مركز أبو طر فاضل منطقة التنمية فاضل المرحلة الأولى من مشروع "جدة غرب 2" /
بإشراف المصمم

مهندس
المرحلة الأولى والمشاريع الفرعية
المصمم

تأهيل شركة لبيها المتطلبات المتكاملة والتوريدات

مقاييس معدلة رقم (١) بعدد رقم : ٣٦٤ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢٠

معلومات المقاييس المعدلة			الوحدة	البيان	رقم البنية
الاسم	القيمة	الكمية			
١٠٠	١٠٠	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل	١
٢٠٠	٢٠٠	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل	
٣٠٠	٣٠٠	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل	٢
٤٠٠	٤٠٠	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل	
٥٠٠	٥٠٠	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل	٣
٦٠٠	٦٠٠	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل	
٧٠٠	٧٠٠	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل	٤
٨٠٠	٨٠٠	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل	
٩٠٠	٩٠٠	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل	٥
١٠٠٠	١٠٠٠	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل	
١١٠٠	١١٠٠	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل	٦
١٢٠٠	١٢٠٠	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل	
١٣٠٠	١٣٠٠	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل	٧
١٤٠٠	١٤٠٠	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل	
١٥٠٠	١٥٠٠	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل	٨
١٦٠٠	١٦٠٠	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل	
١٧٠٠	١٧٠٠	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل	٩
١٨٠٠	١٨٠٠	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل	
١٩٠٠	١٩٠٠	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل	١٠
٢٠٠٠	٢٠٠٠	١	م	المساحة المغطاة بمساحة التغطية في جميع المراحل	

مهندس الهيئة
مهندس

مهندس الاستشاري
مهندس

مهندس الشركة
مهندس

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (اسبوط - المنا

مهندس/مستشاري على مسعود

التوقيع (مهندس)





مهلة اضافية

واردة من منطقة : المنطقة السابعة - أسيوط

اسم العملية :- اعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الاول) بطول ٢ كم
مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
بالأمر المباشر

اسم الشركة المنفذة : ليانا للمقاولات والتوريدات

عقد العملية : (٢٠٢١/٣٦٣ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥

قيمة العملية المستند في التعاقد : ٥,٧ مليون جنيه

تاريخ بدء العمل : ٢٠٢١/١٢/١

تاريخ نهاء العمل : ٢٠٢٢/٧/٣١

آخر مهلة اضافية معتمدة : ٢٠٢٢/٩/٣٠

مدد مدة العملية : (٢٥ يوم) ليصبح تاريخ النهاء ٢٠٢٢/١٠/٢٥

المبررات :

- بناء على كتاب المنطقة المشرفة والمرفق به طلب الشركة المنفذة مدد مدة العملية المذكور
عليه (٢٥ يوم) وذلك لوجود معوقات وهى :-

١- (٥ يوم) وذلك لوجود عدد (١) غرفة خاصة بالشركة المصرية للاتصالات .

٢- (١٠ أيام) وذلك لوجود عدد (١) غرفة تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى .

- مرفق موافقة رئيس مجلس الادارة على المذكرة المعروضة على سيادته بمدد مدة العملية
(٢٥ يوم)

إعداد مهندس

مدير عام الصيانة / التنفيذ :

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية :

رأى الشئون القانونية :

مهندس :

نيس قطاع التنفيذ والمناطق :

استدرك الى تعرف المشروع لمعوقات

بمطابقة على الجدول المرفق :-

- عدم توفر المواد الخام

- عدم توفر اليد العاملة

- عدم توفر المياه

- عدم توفر الكهرباء

- عدم توفر المواد الكيميائية

- عدم توفر المواد البلاستيكية

- عدم توفر المواد الخشبية

- عدم توفر المواد المعدنية

- عدم توفر المواد الزجاجية

- عدم توفر المواد البلاستيكية

- عدم توفر المواد الخشبية

- عدم توفر المواد المعدنية

- عدم توفر المواد الزجاجية

- عدم توفر المواد البلاستيكية

- عدم توفر المواد الخشبية

- عدم توفر المواد المعدنية

- عدم توفر المواد الزجاجية

التوقيع :
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

المحاسبة المالية
١٩ / ٢٠٢٢
٥٠٠٠٠٠٠٠

	مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعي الغربي (القطاع الثاني) بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر	الهيئة العامة للطرق و (اللياري و النقل البري (GARBLT) مشروع شبكة الطرق القومية وزارة النقل 
	مسمى البند: أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٢ كجم / م ٢ ...	رقم البند : ٧
21,893	بيان الكمية المنفذة	

مهندس الإستشارى




مهندس الشركة





مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعي الغربي (القطاع الثاني)
بطول ٧ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى
من مبادرة " حياة كريمة " بالأمم المباشر



مسمى البند: أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ٢,١ كجم / ٣م ...

رقم البند : ٧

المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
0	0.00	10.53	02+070
106	105.85	10.64	02+080
211	105.35	10.43	02+090
315	104.03	10.38	02+100
419	103.52	10.33	02+110
521	102.17	10.11	02+120
622	100.86	10.07	02+130
722	100.15	9.96	02+140
822	100.06	10.05	02+150
922	100.23	10.00	02+160
1022	99.61	9.92	02+170
1122	99.91	10.06	02+180
1223	100.84	10.11	02+190
1325	102.18	10.33	02+200
1428	103.07	10.29	02+210
1531	102.88	10.29	02+220
1633	102.58	10.23	02+230
1736	102.89	10.35	02+240
1840	103.59	10.37	02+250
1943	103.77	10.38	02+260
2048	104.30	10.48	02+270
2153	105.13	10.55	02+280
2259	105.99	10.65	02+290
2366	107.13	10.78	02+300
2474	107.94	10.81	02+310
2582	107.76	10.74	02+320
2689	106.96	10.65	02+330
2795	106.49	10.65	02+340
2901	106.26	10.60	02+350
3007	105.46	10.49	02+360
3111	104.32	10.38	02+370
3214	102.51	10.13	02+380
3316	101.93	10.26	02+390
3421	104.94	10.73	02+400
3530	109.40	11.15	02+410
3641	111.46	11.14	02+420
3753	111.42	11.15	02+430
3862	109.56	10.77	02+440
3970	107.17	10.67	02+450
4077	107.87	10.91	02+460
4189	111.47	11.39	02+470
4306	116.71	11.95	02+480

مهندس الاستشاري


أحمد أبو الخير
مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مهندس الشركة



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبووقاص / ملوى الزراعي الغربي (القطاع الثاني)
بطول ٧ كم مركز أبووقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى
من مبادرة " حياة كريمة " بالقرى المباشرة



مسمى البند: أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٢ كجم / ٢م ...

رقم البند : V

المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
4427	121.79	12.41	02+490
4553	125.10	12.62	02+500
4681	128.02	12.99	02+510
4809	128.96	12.80	02+520
4936	126.89	12.58	02+530
5056	119.96	11.42	02+540
5168	111.94	10.97	02+550
5278	109.48	10.92	02+560
5387	108.81	10.84	02+570
5495	108.44	10.85	02+580
5603	107.72	10.69	02+590
5709	106.45	10.60	02+600
5815	105.63	10.53	02+610
5921	105.84	10.64	02+620
6028	106.91	10.74	02+630
6135	107.75	10.81	02+640
6243	107.54	10.70	02+650
6350	107.57	10.81	02+660
6459	108.44	10.87	02+670
6568	109.16	10.96	02+680
6678	109.91	11.03	02+690
6788	110.52	11.08	02+700
6899	110.59	11.04	02+710
7009	110.25	11.01	02+720
7120	110.41	11.07	02+730
7231	111.15	11.16	02+740
7343	112.07	11.25	02+750
7455	112.16	11.18	02+760
7567	111.78	11.18	02+770
7679	111.90	11.20	02+780
7791	112.58	11.31	02+790
7905	113.28	11.34	02+800
8018	113.36	11.33	02+810
8131	113.44	11.36	02+820
8245	113.94	11.43	02+830
8360	115.08	11.58	02+840
8477	116.14	11.64	02+850
8593	116.60	11.68	02+860
8710	116.65	11.65	02+870
8827	117.06	11.76	02+880
8945	117.82	11.81	02+890
9062	117.84	11.76	02+900

مهندس الاستشاري

أحمد محمد
أحمد محمد

مهندس الشركة

أحمد محمد
أحمد محمد



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزواحي الغربي (القطاع الثاني)
بطول ٢ كم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى
من مبادرة " حياة كريمة " بالأمم المتحدة



مسمى البند: أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٢ كجم / ٢م ...

رقم البند : ٧


المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
9180	117.23	11.68	02+910
9296	116.52	11.62	02+920
9412	115.96	11.57	02+930
9527	115.23	11.47	02+940
9642	114.46	11.42	02+950
9756	114.04	11.39	02+960
9869	113.56	11.32	02+970
9982	112.43	11.16	02+980
10094	111.77	11.19	02+990
10205	111.69	11.15	03+000
10317	111.42	11.14	03+010
10428	111.61	11.18	03+020
10540	111.72	11.16	03+030
10652	111.94	11.23	03+040
10764	112.06	11.18	03+050
10875	111.20	11.06	03+060
10986	110.61	11.07	03+070
11096	110.55	11.04	03+080
11207	110.58	11.07	03+090
11317	110.31	10.99	03+100
11426	109.20	10.85	03+110
11535	108.03	10.76	03+120
11642	107.78	10.80	03+130
11750	107.91	10.78	03+140
11858	108.21	10.86	03+150
11968	109.61	11.06	03+160
12079	111.40	11.22	03+170
12192	112.24	11.23	03+180
12304	111.86	11.14	03+190
12415	111.31	11.12	03+200
12525	110.46	10.97	03+210
12635	109.26	10.88	03+220
12743	108.84	10.89	03+230
12852	108.84	10.88	03+240
12961	108.61	10.84	03+250
13069	108.16	10.79	03+260
13177	108.17	10.84	03+270
13286	108.80	10.92	03+280
13396	109.97	11.08	03+290
13507	111.36	11.19	03+300
13621	113.32	11.47	03+310
13736	115.64	11.66	03+320

مهندس الاستشاري
إبراهيم محمد الهادي
٢٢

مهندس الشركة
٢٢



مشروع تنفيذ أعمال طريق أوقرقاص / ملوى الراعى الغربي (القطاع الثاني)
بطول ٢ كم مركز أوقرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى
من مبادرة " حياة كريمة " بالأسر المباشر



مسمى البند: أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ٢,١ كجم / ٢م ...

رقم البند : ٧


المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
13853	116.87	11.71	03+330
13970	117.21	11.73	03+340
14088	117.31	11.73	03+350
14205	117.07	11.68	03+360
14320	115.72	11.46	03+370
14434	113.76	11.29	03+380
14546	112.31	11.17	03+390
14658	112.05	11.24	03+400
14770	111.69	11.10	03+410
14882	111.39	11.18	03+420
14994	112.14	11.25	03+430
15106	112.76	11.30	03+440
15219	112.54	11.21	03+450
15331	112.02	11.20	03+460
15443	111.82	11.17	03+470
15554	111.30	11.09	03+480
15665	110.63	11.03	03+490
15775	110.21	11.01	03+500
15885	109.84	10.96	03+510
15994	109.68	10.98	03+520
16105	110.05	11.03	03+530
16215	110.58	11.08	03+540
16326	110.63	11.05	03+550
16436	110.67	11.09	03+560
16547	110.90	11.09	03+570
16658	110.91	11.09	03+580
16769	111.16	11.14	03+590
16881	111.35	11.13	03+600
16992	111.01	11.07	03+610
17102	110.64	11.06	03+620
17213	110.70	11.08	03+630
17324	110.64	11.05	03+640
17433	109.66	10.89	03+650
17542	108.62	10.84	03+660
17650	108.54	10.87	03+670
17759	108.68	10.87	03+680
17868	108.60	10.85	03+690
17977	109.20	10.99	03+700
18087	110.03	11.02	03+710
18198	111.33	11.25	03+720
18312	113.36	11.43	03+730
18427	115.26	11.63	03+740

مهندس الاستشارى
الجنيدى
٢

مهندس الشركة
٢



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعي الغربي (القطاع الثاني)
بطول ٢ كم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى
من مبادرة " حياة كريمة " بالأمم المباشر



مسمى البند: أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ٢,١ كجم / ...

رقم البند : V

المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
18544	116.64	11.70	03+750
18661	117.03	11.71	03+760
18777	116.74	11.64	03+770
18893	115.71	11.50	03+780
19008	115.18	11.54	03+790
19123	115.03	11.47	03+800
19238	114.50	11.43	03+810
19352	114.11	11.39	03+820
19466	113.70	11.35	03+830
19578	112.57	11.17	03+840
19689	111.02	11.04	03+850
19799	110.10	10.98	03+860
19909	109.43	10.91	03+870
20018	108.89	10.87	03+880
20125	107.91	10.71	03+890
20232	106.74	10.64	03+900
20339	106.59	10.68	03+910
20446	107.16	10.75	03+920
20554	107.99	10.84	03+930
20663	109.24	11.01	03+940
20773	109.68	10.93	03+950
20882	108.89	10.85	03+960
20989	107.41	10.64	03+970
21095	105.45	10.45	03+980
21198	103.84	10.31	03+990
21300	101.94	10.07	04+000
21400	100.03	9.93	04+010
21498	97.77	9.62	04+020
21594	95.73	9.52	04+030
21688	94.21	9.32	04+040
21782	93.59	9.40	04+050
21875	93.29	9.26	04+060
21893	18.51	9.26	04+062

مهندس الاستشاري

ياسر أبو الخير


مهندس الشركة

ياسر أبو الخير

مهندس الشركة

مهندس الاستشاري

بيان الكمية المنفذة		21,893
رقم البند : ٨	 سم ٥ أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم مسمى البند : أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم	
 الهيئة العامة للحراج والغابات والري (GARBLT) مركز تنمية مشاريع الزراعة	 مركز تنمية أعمال طريق أبو قرقاص / ملوي الزراعي الغربي (القطاع الثاني) بطول ٢ كم " حياة كريمة " مبادرة من ملوي الأولى المرحلة المرحلي ضمن المنيا ضمن بالأمر المباشر	




رقم البند : ٨

المشركه



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبورقاص / ملوى الزراعي الغربي (القطاع الثاني)
بطول ٢ كم مركز أبورقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى
من مبادرة " حياة كريمة " بالأمم المتحدة



مسمى البند : أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 0 سم

رقم البند : ٨


المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
4,427	121.79	12.41	02+490
4,553	125.10	12.62	02+500
4,681	128.02	12.99	02+510
4,809	128.96	12.80	02+520
4,936	126.89	12.58	02+530
5,056	119.96	11.42	02+540
5,168	111.94	10.97	02+550
5,278	109.48	10.92	02+560
5,387	108.81	10.84	02+570
5,495	108.44	10.85	02+580
5,603	107.72	10.69	02+590
5,709	106.45	10.60	02+600
5,815	105.63	10.53	02+610
5,921	105.84	10.64	02+620
6,028	106.91	10.74	02+630
6,135	107.75	10.81	02+640
6,243	107.54	10.70	02+650
6,350	107.57	10.81	02+660
6,459	108.44	10.87	02+670
6,568	109.16	10.96	02+680
6,678	109.91	11.03	02+690
6,788	110.52	11.08	02+700
6,899	110.59	11.04	02+710
7,009	110.25	11.01	02+720
7,120	110.41	11.07	02+730
7,231	111.15	11.16	02+740
7,343	112.07	11.25	02+750
7,455	112.16	11.18	02+760
7,567	111.78	11.18	02+770
7,679	111.90	11.20	02+780
7,791	112.58	11.31	02+790
7,905	113.28	11.34	02+800
8,018	113.36	11.33	02+810
8,131	113.44	11.36	02+820
8,245	113.94	11.43	02+830
8,360	115.08	11.58	02+840
8,477	116.14	11.64	02+850
8,593	116.60	11.68	02+860
8,710	116.65	11.65	02+870
8,827	117.06	11.76	02+880
8,945	117.82	11.81	02+890
9,062	117.84	11.76	02+900

مهندس الاستشاري

أحمد محمد العبد

مهندس الشركة

أحمد محمد العبد



مسمى البند : أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم


رقم البند : ٨

مهندس الاستشاري
عبد الوكيل
٢

محند الاستشاري

موسى الشراكه

[Handwritten signature]



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

مسمى البند : أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسماك ٥ سم

رقم البند : ٨

المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
13,853	116.87	11.71	03+330
13,970	117.21	11.73	03+340
14,088	117.31	11.73	03+350
14,205	117.07	11.68	03+360
14,320	115.72	11.46	03+370
14,434	113.76	11.29	03+380
14,546	112.31	11.17	03+390
14,658	112.05	11.24	03+400
14,770	111.69	11.10	03+410
14,882	111.39	11.18	03+420
14,994	112.14	11.25	03+430
15,106	112.76	11.30	03+440
15,219	112.54	11.21	03+450
15,331	112.02	11.20	03+460
15,443	111.82	11.17	03+470
15,554	111.30	11.09	03+480
15,665	110.63	11.03	03+490
15,775	110.21	11.01	03+500
15,885	109.84	10.96	03+510
15,994	109.68	10.98	03+520
16,105	110.05	11.03	03+530
16,215	110.58	11.08	03+540
16,326	110.63	11.05	03+550
16,436	110.67	11.09	03+560
16,547	110.90	11.09	03+570
16,658	110.91	11.09	03+580
16,769	111.16	11.14	03+590
16,881	111.35	11.13	03+600
16,992	111.01	11.07	03+610
17,102	110.64	11.06	03+620
17,213	110.70	11.08	03+630
17,324	110.64	11.05	03+640
17,433	109.66	10.89	03+650
17,542	108.62	10.84	03+660
17,650	108.54	10.87	03+670
17,759	108.68	10.87	03+680
17,868	108.60	10.85	03+690
17,977	109.20	10.99	03+700
18,087	110.03	11.02	03+710
18,198	111.33	11.25	03+720
18,312	113.36	11.43	03+730
18,427	115.26	11.63	03+740

الإستشاري

~~Signature~~

مجلس الشورى





مشروع تنفيذ أعمال طريق أبووقاص / ملوى الزراعي الفرعي (القطاع الثاني)
بطول ٢ كم مركز أبووقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى
من مبادرة "حياة كريمة" بالأمم المتحدة

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

مسمى البند : أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم

رقم البند : A

المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
18,544	116.64	11.70	03+750
18,661	117.03	11.71	03+760
18,777	116.74	11.64	03+770
18,893	115.71	11.50	03+780
19,008	115.18	11.54	03+790
19,123	115.03	11.47	03+800
19,238	114.50	11.43	03+810
19,352	114.11	11.39	03+820
19,466	113.70	11.35	03+830
19,578	112.57	11.17	03+840
19,689	111.02	11.04	03+850
19,799	110.10	10.98	03+860
19,909	109.43	10.91	03+870
20,018	108.89	10.87	03+880
20,125	107.91	10.71	03+890
20,232	106.74	10.64	03+900
20,339	106.59	10.68	03+910
20,446	107.16	10.75	03+920
20,554	107.99	10.84	03+930
20,663	109.24	11.01	03+940
20,773	109.68	10.93	03+950
20,882	108.89	10.85	03+960
20,989	107.41	10.64	03+970
21,095	105.45	10.45	03+980
21,198	103.84	10.31	03+990
21,300	101.94	10.07	04+000
21,400	100.03	9.93	04+010
21,498	97.77	9.62	04+020
21,594	95.73	9.52	04+030
21,688	94.21	9.32	04+040
21,782	93.59	9.40	04+050
21,875	93.29	9.26	04+060
21,893	18.51	9.26	04+062

مهندس الاستشاري

عبدالمجيد أبو الخير

مهندس الشركة

عبدالمجيد أبو الخير