


محضر استلام موقع

مشروع أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الثاني (بالأمر المباشر).

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه .

انه في يوم الأحد الموافق 08 / 10 / 2023 وبناء علي عقد العملية رقم (2024/2023/453)


اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

- | | |
|---|--|
| 1- السيدة المهندسة / مشيرة السيد | مدير عام مشروعات الطرق |
| 2- السيد المهندس / كارم امام | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| 3- السيد المهندس / اسلام محمد | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| 4- السيد المهندس /  | سيسترا للاستشارات الهندسية الاستشاري العام |
| 5- السيد المهندس / تامر شرف الدين | مكتب انترانس كونسلتنج استشاري الهيئة |
| 6- السيد المهندس / أحمد هشام | مكتب XYZ |
| 7- السيد المهندس / سعد سالم سعد | شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه |

وقد قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة وتم تسليم الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 08 / 10 / 2023 هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك .

التوقيع :

- | | |
|--|--|
| 7- سعد سالم | |
| 6-  | |
| 5-  | |
| 4-  | |
| 3-  | |
| 2-  | |
| 1-  | |

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية
مهندس / نصر محمد نصر طيبخ



1

D01

E627935.900=
N797249.156=

E627337.715=
N797172.871=

D01

E627412.395=
N796930.983=

E627988.054=
N797004.070=



محمد يوسف

للطرق والكبارى

عن عملية : إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الثاني (بالأمر المباشر)

مقایسه ختامية

الهيئة العامة للطرق والكباري

الادارة المركزية للمنطقة الاولى



مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٤٥٣) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	الوحدة	الكميات الختامية المنفذة	جملة قيمة الاعمال المنفذة
		قرش / جنيه			قرش / جنيه
٣	المر المتكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوز) وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياه الضوئية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوز . - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - علاوة ٨٠٠ جنيه / م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / م³ وذلك بعد أول ٨ متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية .	٣٠,٠٠	م³	٨٣٣١٨,٠٠	٢٤٩٩٥٤٠,٠٠
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٠,٩٠	م³	٨٣٣١٨,٠٠	٧٤٩٨٦,٢٠
	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل ١ كم - ٠.٥ كم)	٠,٨٠	م³	٨٣٣١٨,٠٠	٦٦٦٥٤,٤٠
٤	المر المتكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الآتي : ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- أرزكة الممول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . ٣- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الضوئية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / م³ وذلك بعد أول ٨ متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية .	٨٨,٠٠	م³	٨٧٣,٠٠	٧١٨٢٤,٠٠
	ذات إجهاد (٥٠٠٠٠٠ كجم / سم ٢ (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٢,٤٠	م³	٨٧٣,٠٠	٢٠٩٥,٢٠
	علاوة ٢,٤ جنيه / م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).	١٠٠,٠٠	م³	٦٣٦٤,٠٠	٦٣٦٤٠٠,٠٠
	ذات إجهاد (٧٠٠٠٠٠ كجم / سم ٢ (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٢,٧٠	م³	٦٣٦٤,٠٠	١٧١٨٢,٨٠
٦	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الضوئية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٧ جنيه للكم بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري . - يتم صرف علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / م³ من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ .	٦٥,٠٠	م³	١٦٥٠٠,٠٠	١٠٧٢٥٠٠,٠٠
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤) .	٦٥,٠٠	م³	٢٣٣١٩٠,٠٠	١٥١٥٧٣٥٠,٠٠
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	١,٧٠	م³	٢٣٣١٩٠,٠٠	٣٩٦٤٢٣,٠٠
	علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / م³ من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).				١٩٩٩٩٩٥٥,٦٠
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة				

الهيئة العامة للطرق والكباري
 م / اسلام محمد
 م / مشيرة المنيد
 مهندس / نصر محمد نصر طليح
 م / محمد

مهندس المكتب الفني (الاستشاري) مدير المشروع (الاستشاري)

مكتب فتراس كونستنج مكتب فتراس كونستنج

ENTRANCE CONSULTING

المشاورين الفنيين للمشروعات الأولى

الهيئة العامة

للمطرق والكبارى

عن عملية : إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للمطرق الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الثاني (بالأمر المباشر)



مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

قوائم الكميات الختامية

الهيئة العامة للمطرق والكبارى

الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٤٥٣) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكميات الختامية المنفذة
٣	العتار المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتعاسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الإرتبة الرائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للمطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر . - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - علاوة ٨,٠ جنيه / ٣م لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / ٣م وذلك بعد أول ٨ متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية .	٣م	٨٣٣١٨,٠٠
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٣م	٨٣٣١٨,٠٠
	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل ١,٤ كم - ٠,٥ كم)	٣م	٨٣٣١٨,٠٠
	علاوة ٨,٠ جنيه / ٣م لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ طبقاً للمفاوضة.	٣م	
٤	العتار المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الأتي : ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- أرزكة الميول مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للمطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / ٣م وذلك بعد أول ٨ متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية .	٣م	٨٧٣,٠٠
	ذات إجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم / سم ٢ (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٣م	٨٧٣,٠٠
	علاوة ٢,٤ جنيه / ٣م لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ طبقاً للمفاوضة.	٣م	٦٣٦٤,٠٠
	ذات إجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم / سم ٢ (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٣م	٦٣٦٤,٠٠
	علاوة ٢,٧ جنيه / ٣م لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ طبقاً للمفاوضة.	٣م	
٦	أعمال تحميل وتوريد ونقل أثرية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للمطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل الزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري . - يتم صرف علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / ٣م من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣م	١٦٥٠٠,٠٠
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤)	٣م	٢٣٣١٩٠,٠٠
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤)	٣م	٢٣٣١٩٠,٠٠
	علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / ٣م من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).	٣م	

يتمتع

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

مدير عام مشروعات الطرق / م / مشيرة السيد

الهيئة العامة للمطرق والكبارى / م / اسلام محمد / م / كرم امام

مدير المشروع (الاستشاري) مكتب الترانس كونسولتج

مهندس المكتب الفني (الاستشاري) مكتب الترانس كونسولتج

مستشاري السلامة مكتب الترانس كونسولتج

الشركة المنفذة شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مهندس المشرف محمد نصير طيخ

مهندس المشرف محمد نصير طيخ

مهندس المشرف محمد نصير طيخ

مهندس المشرف محمد نصير طيخ

مهندس المشرف محمد نصير طيخ

مهندس المشرف محمد نصير طيخ

محضر استلام ابتدائي

لعملية :- إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الثاني (بالأمر المباشر) .
عقد رقم :- (2024 / 2023 / 453) .

تنفيذ :- شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية – الاستشاري العام سيسترا – استشاري الهيئة انترانس.

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023/11/15 وبناءً علي قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (124) بتاريخ 2023/11/14 والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكله من كل من الساده :

المنطقة الاولى المركزية – رئيساً
المنطقة الاولى المركزية – عضواً
مدير المشروع (الهيئة) – عضواً
مهندس المشروع (الهيئة) – عضواً
ممثل مكتب سيسترا – الاستشاري العام – عضواً.
ممثل مكتب انترانس – استشاري الهيئة – عضواً.
مندوب مكتب اكس واي زيد – عضواً
مندوب الشركة المنفذه – عضواً

1- المهندس / احمد عثمان حسن
2- المهندس / كريم محمد زين
3- المهندس / كارم امام سلامه
4- المهندس / اسلام محمد البهادي
5- المهندس / مصطفى السيد
6- المهندس / تامر شرف الدين
7- المهندس / احمد هشام
8- المهندس / سعد سالم

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعه للمرور علي الاعمال المنفذه ومعاينتها ظاهرياً وتم اخذ عينات لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد اسفر الفحص والمعاينه الظاهرية ان الاعمال المنفذه عباره عن :-

اولاً:- اعمال القطع و ترحيل نواتج القطع المحملة من منطقة A8.

الاعمال مقبولة بصفه عامه.

ثانياً:- اعمال الردم منطقة D01.

الاعمال مقبولة بصفه عامه.


توصيات اللجنة:-

- 1- أعمال الحصر والكميات المنفذه مسؤلية جهاز الاشراف.
- 2- علي جهاز الاشراف متابعة سلوك الاعمال المنفذه وتكليف الشركه المنفذه باصلاح اي عيوب تطراً خلال فترة الضمان.
- 3- علي جهاز الاشراف موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام اجراءات التقييم.

وعليه ترى اللجنة:-

قبول الاعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للاعمال عاليه مع تطبيق الخصومات المذكوره بالاضافه الي تقييم نتائج تجارب العينات ويعتبر تاريخ هذا المحضر هو بداية فترة الضمان للاعمال .

وعلى هذا جرى التوقيع:-

8- سعد سالم
7- 
6- 
5- 
4- 
3- 
2- 
1- 



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الاولى المركزية

التقييم الفني

العملية :- إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الثاني (بالأمر المباشر) .
عقد رقم :- (2024 / 2023 / 453) .

تنفيذ :- شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - الاستشاري العام سيسترا - استشاري الهيئة انترانس.

انه في يوم الاحد الموافق 2023/ 11 / 26 وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (124) بتاريخ 2023/11/14 ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ في 2023/11/15 تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

المنطقة الاولى المركزيه - رئيساً
المنطقة الاولى المركزيه - عضواً
مدير المشروع (الهيئة) - عضواً
مهندس المشروع (الهيئة) - عضواً
ممثل مكتب سيسترا - الاستشاري العام - عضواً.
ممثل مكتب انترانس - استشاري الهيئة - عضواً.
مندوب مكتب اكس واي زيد - عضواً
مندوب الشركة المنفذه - عضواً

1- المهندس / احمد عثمان حسن
2- المهندس / كريم محمد زين
3- المهندس / كارم امام سلامه
4- المهندس / اسلام محمد البهادي
5- المهندس / مصطفى السيد
6- المهندس / تامر شرف الدين
7- المهندس / احمد هشام
8- المهندس / سعد سالم

وبعد الإطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالتالي :

الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي : لا يوجد .
الخصم للتجارب العملية لأعمال الردم : لا يوجد .

التوقيعات :-

-5

-6

-7 زهير هشام

-8 سعد سالم

-1

-2

-3

-4

المنطقة المركزية الاولى

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلي و شركاه

شهادة العملية

قيمة العملية حسب الختامي : 19,999,955.6

مهندس / محمد أحمد يوسف

مهندس / نصر محمد نصر طيخ



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار
محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الثانى (بالأمر المباشر) عقد رقم (2024/2023/453)

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه

شهادة تجارب معملية

نشهد نحن المنطقة المركزية الاولى بأن التجارب المعملية علي العملية المذكورة اعلاه طبقا للمواصفات الفنية الواردة
بكراسة الشروط

مدير عام مشروعات الطرق

م / مشيرة السيد

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / اسلام محمد

شركة ابناء حسن محمد حسن
المنايلى و شركاه


مهندس / محمد أحمد يوسف

يعتمد """"

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طيخ



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الثانى (بالأمر المباشر) عقد رقم (2024/2023/453)

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه

شهادة المحاجر

كمية المحاجر المنفذة بالمشروع أعلاه :
لايوجد كميات للمحاجر مستخدمة بالمشروع

مدير عام مشروعات الطرق

م / مشيرة السيد

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / اسلام محمد

شركة ابناء حسن محمد حسن

المنايلى و شركاه

مهندس / محمد أحمد يوسف

يعتمد """"

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طيخ



المنطقة المركزية الاولى

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلي و شركاه

شهادة مهندس

عضوية نقابة المهندسين : 3/5402571/2014/3

م / مشيرة السيد

م / اسلام محمد

يعتمد

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طيخ

نموذج رقم 2

بشأن: حصر المواد المحجزة الواردة بالمستخلص

الفيد:..... /..... / 2023 / المنطقة المركزية الاولى

التاريخ:..... /..... / 2023

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الثاني (بالأمر المباشر) عقد رقم (2024/2023/453) تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه .

يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم بأنه لم يتم استخدام اي مواد محجزة من المحاجر او الكسارات اثناء تنفيذ العملية بعاليه .

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

الهيئة العامة للطرق والكباري


م / اسلام محمد

الاستشاري


مكتب انوار كونسلتنج

الشركة المنفذة


شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية


مهندس / نصر محمد نصر طيخ

مدير عام مشروعات الطرق


م / مشيرة السيد



محضر معاينة مسافة نقل

بالإشارة إلى التكاليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه بشأن تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) للأعمال المتبقية لمنطقة (A 8) المحملة علي عقد رقم (2024/2023/453) منطقة (D 01) القطاع الثاني

فقد اجتمعت اللجنة يوم الأحد الموافق 2023 / 10 / 08

بحضور كل من:-

- ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
- ممثل سيسنرا للاستشارات الهندسية
- ممثل مكتب انترانس كونسولتنج استشاري الهيئة
- ممثل مكتب XYZ
- ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

- 1- م/أحمد محمد
- 2- م/أحمد محمد
- 3- م/أحمد محمد
- 4- م/أحمد محمد
- 5- م/أحمد محمد

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بنقل الاتربة الغير صالحة من نواتج الحفر من القطاع الي المقالب المحددة من جهة الاشراف علي الطبيعة ووجد ان منتصف القطاع يبعد مسافة (1400) م عن مكان المقلب المعتمد .

واقفل المحضر علي ذلك

التوقيعات

التوقيع :

23/10/2023

أحمد محمد

أحمد محمد

أحمد محمد

أحمد محمد

أحمد محمد

الاسم :

5- م/أحمد محمد

4- م/أحمد محمد

3- م/أحمد محمد

2- م/أحمد محمد

1- م/أحمد محمد



Handwritten signature and date: 15/11/2023

Handwritten text: 25/10/2023

Handwritten signature

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مسمى البند : بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بألات التسوية م3 (حتى 20-11-2023)		
ZONE	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)
D01	4,342.03	42,139.87
الاجمالي م3		42,140

م. م. م. م.

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف



استشاري المساحة

مكتب XYZ
مشروع القطار السريع
برج ت : ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة
ب ف : ٤٩٧ ٢٤٢ ٥١١ م ف : ٤٥٢ ١٩٠ د

الشركة المنفذة

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

مسمى البند : بالمتر المسطح اعمال استبدال وتسوية وتشغيل الارض الطبيعية (م 2) (حتي 20-11-2023)	
Area (Sq.m.)	ZONE
89,070.45	D01
89,070	الاجمالي م 2

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف



استشاري المساحة



الشركة المنفذة

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه


مسمى البند : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية (م 3) (حتي 2023-05-04)		
ZONE	FILL Area (Sq.m.)	FILL Volume (Cu.m.)
D01	55,952.43	260,480.08
الاجمالي م3		260,480

م.الملك

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف



استشاري المساحة

مكتب XYZ
مشروع القطار الكهربائي السريع
س ت ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة
ب ف ٢٩٧ ٣٢٢ ٥١١ م ف ١٩٠ ٢٥٢ د

الشركة المنفذة

شركة / أبناء حسين محمد حسن المنابلي وشركاه



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مسمى البند : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية (3م) (حتي 20-11-2023)

ZONE

FILL Area (Sq.m.)

FILL Volume (Cu.m.)

D01

131,478.31

1,917,343.78

الاجمالي م3

1,917,344

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف



استشاري المساحة

مكتب XYZ

مشروع القطار السريع
س ت ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة
ب ض ٤٩٧ ٢٤٢ ٥١١ م ض ٤٥٣ ١٩٠ د



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مسمى البند : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية (3 م) (حتى 20-11-2023)		
فترة التنفيذ		FILL Volume (Cu.m.)
من	حتى	
بداية العمل	04/05/2023	260,480
05/05/2023	11/10/2023	1,656,864
الاجمالي م3		1,917,344

1.1.4

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

منطقة الورش المركزية للقطار السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر

(أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر بالإضافة إلى أعمال ردم) (منطقة A8)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مسمى البند: بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوذر)....م3 (حتى 2023-09-30)	
الكمية الكلية المنفذة م3	ZONE
1,010,852	A8
1,010,852	الاجمالي م3

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف
مكتب الترانز كونسولنج
E n t r a n s
CONSULTING
مشروع القطار الكهربائي - الخط الأول

استشاري المساحة
مكتب XYZ
مشروع القطار الكهربائي السريع
س ت : ٨٩٣٩١ استثمار القاهرة
ب ف : ٤٩٧ ٣٤٢ ٥١١ م ف : ٤٥٣ ١٨٠ ٣

الشركة المنفذة
شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
ب ف : ١٠٠ ٣١٩ ٣١٩
م ف : ٣٢٢ ٣٢٢ ٣٢٢

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

منطقة الورش المركزية للقطار السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر

(أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر بالإضافة إلى أعمال ردم) (منطقة A8)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مسمى البند: بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية م3 (حتى 2023-9-30)

الكمية الكلية المنفذة م3	الإجهاد (كجم / سم2)	ZONE
230,206	300-400	A 8 - 1
19,977	400-500	A 8 - 2
7,351	600-700	A 8 - 3
259	600-700	A 8 - 4
53,736	300-400	A 8 - 5
36,307	200-300	A 8 - 6
6,455	500-600	A 8 - 7
12,304	600-700	A 8 - 8
541	600-700	A 8 - 9
1,564	600-700	A 8 - 10
4,800	600-700	A 8 - 11
873	400-500	A 8 - 12
374,372	الاجمالي م3	

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

ELIADANIS
CONSULTING
مشروع القطار الكهربائي السريع - الخط الأول

استشاري المساحة
مشروع القطار الكهربائي السريع
مكتب XYZ
س ت : ٨٩٢٩١
ب ف : ٤٩٧ ٤٩٨
١٩٠ ٤٩٩

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
الشركة المنفذة
محمد حسن



Employer Consultant



GARB Consultant

Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein

استكمال اعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السبخة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة- مطروح) - (قطاع غرب النيل)



منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة والمعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)

الكميات المنفذة حتى تاريخ 2023 / 09 / 30				شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه									
الإجمالي الكلي	اجمالي الكميات المنفذة			الكميات الاجمالية المنفذة بعد 2023 / 5 / 4 (زيادة أسعار سعر السولار)			الكميات الاجمالية المنفذة قبل 2023 / 5 / 4			البند	رقم البند		
	Zone			إجمالي	Zone		إجمالي	Zone					
		A 8	A7			A 8		A7				A 8	A7
0		0	0	0		0	0	0		0	0	حفر جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	1
0		0	0	0		0	0	0		0	0	حفر تربة متماسكة عدا الصخرية	2
1,170,400		1,010,852	159,548	388,905		388,905	0	781,495		621,947	159,548	حفرة تربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة)	3
0		0	0			0	0					حفر تربة صخرية	4
0		0	0	0		0	0	0		0	0	إجهاد (200-100) كجم / سم2	
36,307		36,306.52	0	36,307		36,307	0	0		0	0	إجهاد (300-200) كجم / سم2	
333,076		283,942.00	49,134	104,228		104,228	0	228,848		179,714	49,134	إجهاد (400-300) كجم / سم2	
20,850		20,850.00	0	873		873	0	19,977		19,977	0	إجهاد (500-400) كجم / سم2	
6,455		6,454.51	0	6,455		6,455	0	0		0	0	إجهاد (600-500) كجم / سم2	
28,446		26,819.00	1,627	26,819		26,819	0	1,627		0	1,627	إجهاد (700-600) كجم / سم2	
1,595,533		1,385,224	210,309	الاجمالي الكلي م3									

210,309	Zone A 7	إجمالي الكميات المنفذة لكل منطقة لجميع أنواع التربة حتى تاريخه
1,385,224	Zone A 8	
0		
1,595,533	إجمالي الكميات المنفذة حتى تاريخه	

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

الاستشاري العام

سيمترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف

استشاري المساحة





Employer Consultant



GARB Consultant

Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein
استكمال اعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السكنه - العاصمة الاداريه - العلمين الجديد- مطروح) - (قطاع غرب النيل)



Green Line (GL) MAIN DEPOT

منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)

شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

توزيع صرف كميات منطقة A 8 علي العقود							
رقم البند	البند	الكميات المنفذة حتى تاريخ 2023 / 09 / 30	عقد (2023 / 2022 / 1932)	عقد (2023 / 2022 / 1934)	عقد (2023 / 2022 / 1933)	عقد (2024 / 2023 / 453)	الكمية الاجمالية المصروفة
3	حفرة ترية شديدة التماسك (طفلة متججرة)	1,010,852	579,486	110,241	237,807	83,318	1,010,852
4	حفر ترية صخرية						
	إجهاد (200-300) كجم / سم ²	36,307	6,857	0	29,450		36,307
	إجهاد (300-400) كجم / سم ²	283,942	0	180,134	103,808		283,942
	إجهاد (400-500) كجم / سم ²	20,850	0	19,977	0	873	20,850
	إجهاد (500-600) كجم / سم ²	6,455	3,450	0	3,005		6,455
	إجهاد (600-700) كجم / سم ²	26,819	10,753	0	9,702	6,364	26,819

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

الاستشارى العام

الاستشارى المشرف

استشارى المساحة

مستشار للاستشارات الهندسية

مكتب EnTrans Consulting

مكتب XYZ

الشركة المنفذة

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

١٧٣٠٧٥

م. محمد يوسف



EnTrans
CONSULTING

Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein
استكمال اعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السبخة - العاصمة الادارية - العلمين الجديد - مطروح) - (قطاع غرب النيل)



Employer Consultant GARB Consultant

Green Line (GL) MAIN DEPOT

منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة والمعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)

شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

توزيع صرف كميات بند القطع والردم منطقة D01 علي العقود

البند	الكميات المنفذة حتى تاريخ 2023 / 11 / 20	عقد 2023 / 2022 / 1931) (	عقد (2024 / 2023 / 181)	عقد (2024 / 2023 / 182)	عقد (2024 / 2023 / 183)	عقد (2024 / 2023 / 453)	عقد (2024 / 2023 / 454)	عقد (2024 / 2023 / 630)	الكمية المصروفة
بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية (3م)	42,140	0	0	20,000	20,000	0	0	2,140	42,140
بالمتر المسطح أعمال استعداد وتسوية وتشغيل الأرض الطبيعية (2م)	89,070	0	78,514	0	0	0	0	10,556	89,070
كميات قبل 2023 / 5 / 4	260,480	167,849	76,131	0	0	16,500	0	0	260,480
أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتغليفها باستخدام آلات التسوية ... (3م)	1,656,864	0	208,002	292,773	292,773	233,190	299,850	291,850	1,618,438
كميات بعد 2023 / 5 / 4 (زيادة أسعار سعر الدولار)									

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشاري العام

مستشار الهندسة

الاستشاري المستشار

استشاري المنطقة

مكتب XYZ

الشركة المنبوبة

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه ب

١٧٢٠٧٥

١٤٠٠



EnTrans
CONSULTING

Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein
استكمال اعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السبخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديد- مطروح) - (قطاع غرب النيل)
Green Line (GL) MAIN DEPOT



الهيئة العامة للطرق والمواصلات
Ministry of Transport and Economic Development

منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)

بيان اعمال شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

كميات القطع	كميات الردم	المستخلص	العقد
204,000	186,400	جاري 1	منطقة (A7) القطاع الاول عقد (2023 / 2022 / 1931)
6,309	3,300	جاري 2	
0	-21,851	ختامي 3	
210,309	167,849		الاجمالي منطقة (A7)
357,750	142,904	جاري 1	منطقة (A8) القطاع الاول عقد (2023 / 2022 / 1932)
17,250	3,000	جاري 2	
223,464	-145,904	جاري 3	
2,082	0	ختامي 4	
269,111	0	جاري 1	منطقة (A8) القطاع الثاني عقد (2023 / 2022 / 1934)
8,050	0	جاري 2	
32,200	0	جاري 3	
991	0	ختامي 4	
170,128	0	جاري 1	منطقة (A8) القطاع الثالث عقد (2023 / 2022 / 1933)
205,496	0	جاري 2	
7,000	0	جاري 3	
1,148	0	ختامي 4	
1,294,670	0		الاجمالي منطقة (A8)
0	273,780	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الرابع عقد (2024 / 2023 / 181)
0	5,351	جاري 2	
0	5,002	ختامي 3	
0	288,000	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الخامس عقد (2024 / 2023 / 182)
20,000	0	جاري 2	
0	4,773	ختامي 3	
0	288,115	جاري 1	منطقة (D01) القطاع السادس عقد (2024 / 2023 / 183)
20,000	0	جاري 2	
0	4,658	ختامي 3	
90,555	244,829	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الثاني عقد (2024 / 2023 / 453)
0	4,861	ختامي 2	
0	295,000	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الثالث عقد (2024 / 2023 / 454)
0	4,850	ختامي 2	
2,140	291,850	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الاول عقد (2024 / 2023 / 630)
132,695	1,711,069		الاجمالي منطقة (D01)
1,637,674	1,878,918		الاجمالي منطقة (A7) ومنطقة (A8) ومنطقة (D01)

الهيئة العامة للطرق والمواصلات

الاستشاري العام

الاستشاري المشرف

مستشاري المنطقة

مستشاري المنطقة

مستشاري المنطقة

مستشاري المنطقة

1 م

مستشاري المنطقة

مستشاري المنطقة

مستشاري المنطقة

مستشاري المنطقة

مستشاري المنطقة

مستشاري المنطقة