


محضر استلام موقع

مشروع أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الثالث (بالأمر المباشر).

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه .

انه في يوم الأحد الموافق 08 / 10 / 2023 وبناء علي عقد العملية رقم (2024/2023/454)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

- | | |
|---|--|
| 1- السيدة المهندسة / مشيرة السيد | مدير عام مشروعات الطرق |
| 2- السيد المهندس / كارم امام | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| 3- السيد المهندس / اسلام محمد | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| 4- السيد المهندس /  | سيسترا للاستشارات الهندسية الاستشاري العام |
| 5- السيد المهندس / تامر شرف الدين | مكتب انترانس كونسلتنج استشاري الهيئة |
| 6- السيد المهندس / أحمد هشام | مكتب XYZ |
| 7- السيد المهندس / سعد سالم سعد | شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه |

وقد قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة وتم تسليم الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 08 / 10 / 2023 هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك .

التوقيع :

- | | |
|--|--|
| 7- سعد سالم | |
| 6-  | |
| 5-  | |
| 4-  | |
| 3-  | |
| 2-  | |
| 1-  | |

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية
مهندس / نصر محمد نصر طيبخ



D01

E627935.900=
N797249.156=

E627337.715=
N797172.871=

D01



E627412.395=
N796930.983=

E627988.054=
N797004.070=

محمد يوسف

الهيئة العامة

عن عملية : إنساناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش
المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01)
القطاع الثالث (بالأمر المباشر)

مقايضة ختامية

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية للمنطقة الاولى

للطرق والكباري



مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٤٥٤) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	الوحدة	الكميات الختامية المنفذة	جملة قيمة الأعمال المنفذة
		قرش / جنيه			قرش / جنيه
٦	أعمال تحميل وتوريد ونقل آتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٧ جنيه للكم بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري . - يتم صرف علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / ٣م من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ .	٦٥,٠٠	٣م	٢٩٩٨٥٠,٠٠	١٩٤٩٠٢٥٠,٠٠
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤)				
	علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / ٣م من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).	١,٧٠	٣م	٢٩٩٨٥٠,٠٠	٥٠٩٧٤٥,٠٠
	اجمالي قيمة الأعمال المنفذة				١٩٩٩٩٩٩٥,٠٠

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع (الاستشاري)

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

استشاري المساحة

الشرطة المنفذة

مهندس / نصر محمد نصر طيبخ

م / مشيرة السيد

م / اسلام محمد

مكتب فترانس كونسلتنج

مكتب فترانس كونسلتنج

مكتب فترانس كونسلتنج

مكتب فترانس كونسلتنج

م / كرم امام



الهيئة العامة للطرق والكبارى

الهيئة العامة

عن عملية : إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش
المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01)
القطاع الثالث (بالأمر المباشر)

قوائم كميات ختامية

الإدارة المركزية للمنطقة الاولى

للطرق والكبارى



مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٤٥٤) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكميات الختامية المنفذة
٦	أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2٠ متر) أسفل منسوب القرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2٠ متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الأصبولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه للكم بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختيارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري . - يتم صرف علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / ٣م من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣م	٢٩٩٨٥٠,٠٠
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤)	٣م	٢٩٩٨٥٠,٠٠
	علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / ٣م من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).	٣م	٢٩٩٨٥٠,٠٠

يتمدد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية

مدير عام مشروعات الطرق
م / مشيرة السيد

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م / اسلام محمد

مدير مشروع (الاستشاري)

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

استشاري المساحة

الشركة المنفذة

مهندس / محمد ناصر طيب



م / كرم امام

مكتب القرائن كونسلنج

مكتب القرائن كونسلنج

مكتب XYZ

مكتب XYZ



محضر استلام ابتدائي

لعملية :- إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الثالث (بالأمر المباشر) .

عقد رقم :- (2024 / 2023 / 454) .

تنفيذ :- شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية – الاستشارى العام سيسترا – استشارى الهيئة انترانس.

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023/11/15 وبناءً علي قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (125) بتاريخ 2023/11/14 والخاص بالاستلام الابتدائي لأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكله من كل من الساده :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1- المهندس / احمد عثمان حسن | المنطقة الاولى المركزية – رئيساً |
| 2- المهندس / كريم محمد زين | المنطقة الاولى المركزية – عضواً |
| 3- المهندس / كارم امام سلامه | مدير المشروع (الهيئة) – عضواً |
| 4- المهندس / اسلام محمد البهادي | مهندس المشروع (الهيئة) – عضواً |
| 5- المهندس / مصطفى السيد | ممثل مكتب سيسترا – الاستشارى العام - عضواً. |
| 6- المهندس / تامر شرف الدين | ممثل مكتب انترانس – استشارى الهيئة – عضواً. |
| 7- المهندس / احمد هشام | مندوب مكتب اكس واي زيد – عضواً |
| 8- المهندس / سعد سالم | مندوب الشركة المنفذه – عضواً |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعه للمرور علي الاعمال المنفذه ومعاينتها ظاهرياً وتم اخذ عينات لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد اسفر الفحص والمعاينه الظاهرية ان الاعمال المنفذه عباره عن :-

اولاً:- اعمال الردم منطقة D01.

الاعمال مقبولة بصفة عامه.

توصيات اللجنة:-

- 1- أعمال الحصر والكميات المنفذه مسؤلية جهاز الاشراف.
- 2- علي جهاز الاشراف متابعة سلوك الاعمال المنفذه وتكليف الشركة المنفذه باصلاح اي عيوب تطراً خلال فترة الضمان.
- 3- علي جهاز الاشراف موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام اجراءات التقييم.

وعليه ترى اللجنة:-

قبول الاعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للاعمال عاليه مع تطبيق الخصومات المذكوره بالاضافه الي تقييم نتائج تجارب العينات ويعتبر تاريخ هذا المحضر هو بداية فترة الضمان للاعمال .

وعلى هذا جرى التوقيع:-

5- 	6- 	7- 	8- سعد سالم
1- 	2- 	3- 	4- 



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الاولى المركزية

التقييم الفنى

العملية :- إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الثالث (بالأمر المباشر) .
عقد رقم :- (2024 / 2023 / 454) .

تنفيذ :- شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلى وشركاه.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية – الاستشارى العام سيسترا – استشارى الهيئة انترانس.

انه في يوم الاحد الموافق 2023/ 11 / 26 وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (125) بتاريخ 2023/11/14 ومحضر الإستلام الإبتدائى للعملية المؤرخ في 2023/11/15 تم عمل التقييم الفنى للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1- المهندس / احمد عثمان حسن | المنطقة الاولى المركزية – رئيساً |
| 2- المهندس / كريم محمد زين | المنطقة الاولى المركزية – عضواً |
| 3- المهندس / كارم امام سلامه | مدير المشروع (الهيئة) – عضواً |
| 4- المهندس / اسلام محمد البهادي | مهندس المشروع (الهيئة) – عضواً |
| 5- المهندس / مصطفى السيد | ممثل مكتب سيسترا – الاستشارى العام – عضواً. |
| 6- المهندس / تامر شرف الدين | ممثل مكتب انترانس – استشارى الهيئة – عضواً. |
| 7- المهندس / احمد هشام | مندوب مكتب اكس واي زيد – عضواً |
| 8- المهندس / سعد سالم | مندوب الشركة المنفذه – عضواً |

وبعد الإطلاع على محضر الإستلام الإبتدائى للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالأتى :

الخصم طبقاً لمحضر الإستلام الإبتدائى : لا يوجد .

الخصم للتجارب المعملية لأعمال الردم : لا يوجد .

التوقيعات :-

8- سعد سالم	7- احمد هشام	6- [Signature]	5- [Signature]
4- [Signature]	3- [Signature]	2- [Signature]	1- [Signature]

مشروع تنفيذ أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار
محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الثالث (بالأمر المباشر) عقد رقم (2024/2023/454)

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه

شهادة العملية

تاريخ بدأ العملية : 08 / 10 / 2023

تاريخ النهو المقرر : 07 / 06 / 2024

تاريخ النهو الفعلى : 22 / 11 / 2023

قيمة العملية : 20,000,000

قيمة العملية حسب الختامى: 19,999,995

مدير عام مشروعات الطرق



م / مشيرة السيد

الهيئة العامة للطرق والكبارى



م / اسلام محمد

شركة ابناء حسن محمد حسن
المنايلى و شركاه



مهندس / محمد أحمد يوسف

يعتمد "" ""

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طبيخ



المنطقة المركزية الاولى

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلي و شركاه

شهادة تجارب عملية

مهندس / نصر محمد نصر طيخ



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار
محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الثالث (بالأمر المباشر) عقد رقم (2024/2023/454)

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلى و شركاه

شهادة مهندس

اسم مهندس التنفيذ من قبل الشركة : محمد أحمد يوسف ابراهيم

بكالوريوس هندسة مدني : جامعة عين شمس

المستوي الفني : جيد جدا

عضوية نقابة المهندسين : 3/5402571/2014/3

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / مشيرة السيد

م / اسلام محمد



يعتمد

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طيخ

بشأن: حصر المواد المحجوبة الواردة بالمستخلص

القيد:..... /..... /2023 المنطقة المركزية الاولى

التاريخ:..... /..... /2023

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D) 01 القطاع الثالث (بالأمر المباشر) عقد رقم (2024/2023/454) تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه .

يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم بأنه لم يتم استخدام اي مواد محجوبة من المحاجر او الكسارات اثناء تنفيذ العملية بعاليه .

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري

الشركة المنفذة

م / اسلام محمد

مكتب انترانس كونسلتنج

محمد يوسف

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مدير عام مشروعات الطرق

م / مشيرة السيد

مهندس / نصر محمد نصر طبيخ

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مسمى البند : بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بألات التسوية م 3 (حتى 20-11-2023)		
ZONE	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)
D01	4,342.03	42,139.87
الاجمالي م 3		42,140


الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف



استشاري المساحة



الشركة المنفذة

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مسمى البند : بالمتر المسطح اعمال استبدال وتسوية وتشغيل الارض الطبيعية (م 2) (حتي 20-11-2023)	
Area (Sq.m.)	ZONE
89,070.45	D01
89,070	الاجمالي م2

5/1/3

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف



استشاري المساحة



الشركة المنفذة

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه


مسمى البند : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية (م 3) (حتى 2023-05-04)		
ZONE	FILL Area (Sq.m.)	FILL Volume (Cu.m.)
D01	55,952.43	260,480.08
الاجمالي م 3		260,480

ح.ا.ا.م


الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف



استشاري المساحة



الشركة المنفذة

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مسمى البند : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية (3 م) (حتى 20-11-2023)		
ZONE	FILL Area (Sq.m.)	FILL Volume (Cu.m.)
D01	131,478.31	1,917,343.78
الاجمالي 3م		1,917,344

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف



استشاري المساحة



الشركة المنفذة



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)


شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مسمى البند : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية (3 م) (حتي 20-11-2023)		
فترة التنفيذ		FILL Volume (Cu.m.)
من	حتي	
بداية العمل	04/05/2023	260,480
05/05/2023	11/10/2023	1,656,864
الاجمالي م3		1,917,344

13/11/23

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية





Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein
استكمال اعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السبخه - العاصمه الاداريه - العلمين الجديد- مطروح) - (قطاع غرب النيل)



Employer Consultant GARB Consultant

Green Line (GL) MAIN DEPOT

منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)

شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

توزيع صرف كميات بند القطع والردم منطقة D01 علي العقود									
البند	الكميات المنفذة حتى تاريخ 2023 / 11 / 20	عقد 2023 / 2022 / 1931 ()	عقد (2024 / 2023 / 181)	عقد (2024 / 2023 / 182)	عقد (2024 / 2023 / 183)	عقد (2024 / 2023 / 453)	عقد (2024 / 2023 / 454)	عقد (2024 / 2023 / 630)	الكمية المصروفة
بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية (3م)	42,140	0	0	20,000	20,000	0	0	2,140	42,140
بالمتر المسطح أعمال استعداد وتسوية وتشغيل الأرض الطبيعية (2م)	89,070	0	78,514	0	0	0	0	10,556	89,070
كميات قبل 2023 / 5 / 4	260,480	167,849	76,131	0	0	16,500	0	0	260,480
أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية ... (3م)	كميات بعد 2023 / 5 / 4 (زيادة أسعار سعر الدولار)	1,656,864	0	208,002	292,773	292,773	233,190	299,850	1,618,438

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

1/

الاستشاري العام

سيمترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف

مكتب إنترانس كونسولتينج

استشاري المساحة

مكتب XYZ

الشركة المنفذة

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

١٧٢٠٧٢

٨٩٢٩ استثمار القاهرة
٥١١ ٣٤٢ ٤٩٧ م.م
٤٥٢ - ١٩٠ ٥



Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein
استكمال اعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السبخة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) - (قطاع غرب النيل)
Green Line (GL) MAIN DEPOT
منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)



بيان اعمال شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

كميات القطع	كميات الردم	المستخلص	العقد
204,000	186,400	جاري 1	منطقة (A7) القطاع الأول عقد (2023 / 2022 / 1931)
6,309	3,300	جاري 2	
0	-21,851	ختامي 3	
210,309	167,849		الاجمالي منطقة (A7)
357,750	142,904	جاري 1	منطقة (A8) القطاع الأول عقد (2023 / 2022 / 1932)
17,250	3,000	جاري 2	
223,464	-145,904	جاري 3	
2,082	0	ختامي 4	
269,111	0	جاري 1	منطقة (A8) القطاع الثاني عقد (2023 / 2022 / 1934)
8,050	0	جاري 2	
32,200	0	جاري 3	
991	0	ختامي 4	
170,128	0	جاري 1	منطقة (A8) القطاع الثالث عقد (2023 / 2022 / 1933)
205,496	0	جاري 2	
7,000	0	جاري 3	
1,148	0	ختامي 4	
1,294,670	0		الاجمالي منطقة (A8)
0	273,780	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الرابع عقد (2024 / 2023 / 181)
0	5,351	جاري 2	
0	5,002	ختامي 3	
0	288,000	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الخامس عقد (2024 / 2023 / 182)
20,000	0	جاري 2	
0	4,773	ختامي 3	
0	288,115	جاري 1	منطقة (D01) القطاع السادس عقد (2024 / 2023 / 183)
20,000	0	جاري 2	
0	4,658	ختامي 3	
90,555	244,829	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الثاني عقد (2024 / 2023 / 453)
0	4,861	ختامي 2	
0	295,000	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الثالث عقد (2024 / 2023 / 454)
0	4,850	ختامي 2	
2,140	291,850	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الأول عقد (2024 / 2023 / 630)
132,695	1,711,069		الاجمالي منطقة (D01)
1,637,674	1,878,918		الاجمالي منطقة (A7) و منطقة (A8) و منطقة (D01)

الهيئة العامة للطرق والجسور

الاستشاري العام

مستشار الاستشارات الهندسية

الإشراف على التنفيذ

مكتب الإنشاءات

استشاري المصاحبة

مكتب XYZ

الشركة الممولة

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

1/2

EnTrans Consulting

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه