



المسطح (م٢)	متوسط العرض (م)	الطول (م)	العرض (م)	المحطة (الكيلومتري)	
0	0	0	10,3	7+000	
208	10,4	20	10,5	7+020	
212	10,6	20	10,7	7+040	
214	10,7	20	10,7	7+060	
216	10,8	20	10,9	7+080	
216	10,8	20	10,7	7+100	
215	10,75	20	10,8	7+120	
216	10,8	20	10,8	7+140	
218	10,9	20			
220	11	20	11	7+180	
220	11	11 20 11		7+200	
220	11	20	11	7+220	
220	11	20	11	7+240	
218	10,9	20	10,8	7+260	
218	10,9	20	11	7+280	
219	10,95	20	10,9	7+300	
220	11	20	11,1	7+320	
221	11,05	20	11 7+34		
220	11	20	11	7+360	
223	11,15	20	11,3	7+380	
226	11,3	20	11,3	7+400	
228	11,4	20	11,5	7+420	
228	11,4	20	11,3	7+440	
227	11,35	20	11,4	7+460	
226	11,3	20	11,2	7+480	
223	11,15	20	11,1	7+500	
221	11,05	20	11	7+520	
217	10,85	20	10,7	7+540	
212	10,6	20	10,5	7+560	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





المسطح (م٢)	متوسط العرض (م)	الطول (م)	العرض (م)	المحطة (الكيلومتري)	
207	10,35	20	10,2	7+580	
206	10,3	20	10,4	7+600	
211	10,55	20	10,7	7+620	
214	10,7	20	10,7	7+640	
217	10,85	20	11	7+660	
230	11,5	20	12	7+680	
242	12,1	20	12,2	7+700	
240	12	20	11,8	7+720	
225	11,25	20	10,7	7+740	
215	10,75	20	10,8	7+760	
216	10,8	10,8 20		7+780	
210	10,5	20	10,2	7+800	
207	10,35	20	10,5	7+820	
210	10,5	20	10,5	7+840	
211	10,55	20	10,6	7+860	
216	10,8	20 11		7+880	
220	11	20	11	7+900	
220	11	20	11	7+920	
220	11	20	11	7+940	
222	11,1	20	11,2	7+960	
224	11,2	20	11,2	7+980	
224	11,2	20 11,2		8+000	
224	11,2	20	11,2	8+020	
224	11,2	20 11,2		8+040	
224	11,2	20	11,2	8+060	
224	11,2	20	11,2	8+080	
224	11,2	20	11,2	8+100	
224	11,2	20	11,2 8+1		
222	11,1	20	11	8+140	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





المسطح (م٢)	متوسط العرض (م)	الطول (م)	العرض (م)	المحطة الكيلومتري)	
220	11	<mark>20</mark>	11	8+160	
220	11	20	11	8+180	
216	10,8	20	10,6	8+200	
212	10,6	20	10,6	8+220	
212	10,6	20	10,6	8+240	
212	10,6	20	10,6	8+260	
206	10,3	20	10	8+280	
200	10	20	10	8+300	
200	10	20	10	8+320	
200	10	20	10	8+340	
200	10	20	10	8+360	
204	10,2	20	10,4	8+380	
208	10,4	20	10,4	8+400	
208	10,4	20	10,4	8+420	
210	10,5	20	10,6	8+440	
219	10,95	20	11,3	8+460	
226	11,3	20	11,3	8+480	
226	11,3	20	11,3	8+500	
226	11,3	20	11,3	8+520	
226	11,3	20	11,3	8+540	
226	11,3	20	11,3	8+560	
221	11,05	20	10,8	8+580	
216	10,8	10,8 20 10,8		8+600	
216	10,8	20	10,8	8+620	
216	10,8	20	10,8	8+640	
218	10,9	20	11	8+660	
220	11	20	11	8+680	
220	11	20	11	8+700	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



I

مهندس الهيئة



المسطح (م٢)	متوسط العرض (م)	الطول (م)	العرض (م)	المحطة (الكيلومتري)	
0	0	0	5,7	9+200	
113	5,65	20	5,6	9+220	
112	5,6	20	5,6	9+240	
110	5,5	20	5,4	9+260	
108	5,4	20	5,4	9+280	
108	5,4	20	5,4	9+300	
108	5,4	20	5,4	9+320	
108	5,4	20	5,4	9+340	
108	5,4	20	5,4	9+360	
108	5,4	20	5,4	9+380	
107	5,35	20	5,3	9+400	
106	5,3	20	5,3	9+420	
106	5,3	20	5,3	9+440	
106	5,3	20	5,3	9+460	
107	5,35	20	5,4	9+480	
108	5,4	20	5,4	9+500	
108	5,4	20	5,4	9+520	
108	5,4	20	5,4	9+540	
0	0	0	10,1	9+540	
203	10,15	20	10,2	9+560	
204	10,2	20	10,2	9+580	
202	10,1	20	10	9+600	
200	10	20	10	9+620	
202	10,1	20	10,2	9+640	
204			10,2	9+660	
204	10,2	20	10,2	9+680	
204	10,2	20	10,2	9+700	
203	10,15	20	10,1	9+720	
202	10,1	20	10,1	9+740	

مهندس الشركة



Г




1

المسطح (م٢)	متوسط العرض (م)	الطول (م) متوسط العرض (م		المحطة (الكيلومتري)		
202	10,1	20	10,1	9+760		
202	10,1	20	10,1	9+780		
202	10,1	20	10,1	9+800		
202	10,1	20	10,1	9+820		
202	10,1	20	10,1	9+840		
206	10,3	20	10,5	9+860		
210	10,5	20	10,5	9+880		
210	10,5	20	10,5	9+900		
210	10,5	20	10,5	9+920		
210	10,5	20	10,5	9+940		
210	10,5	20	10,5	9+960		
210	10,5	20	10,5	9+980		
210	10,5	20	10,5	10+000		
210	10,5	20	10,5	10+020		
210	10,5	20	10,5	10+040		
210	10,5	20	10,5	10+060		
208	10,4	20	10,3	10+080		
206	10,3	20	10,3	10+100		
206	10,3	20	10,3	10+120		
206	10,3	20	10,3	10+140		
206	10,3	20	10,3	10+160		
206	10,3	20	10,3	10+180		
206	10,3	20	10,3	10+200		
206	10,3	20	20 10,3			
206	10,3	20	10,3	10+240		
206	10,3	20	10,3	10+260		
196	9,8	20	9,3	10+280		
186	the second se		9,3	10+300		
186	9,3	20	9,3	10+320		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



المحطة

10+380

10+400

العينة العامة و و القواري والنقل البري (GARBLT)

العرض (م)

9,3

9,3

9,3

9,5

ارة النعال الغومية

34889,00		<sup>خل</sup> طحات (م۲)	إجمالي المسه			
600		خل	مد			
315	10,5	30	10,5	10+930		
210	10,5	20	10,5	10+900		
205	10,25	20	10,5	10+880		
200	10	20	10	10+860		
200	10	20	10	10+840		
200	10	20	10	10+820		
200	10	20	10	10+800		
200	10	20	10	10+780		
200	10	20	10	10+760		
204	10,2	20	10	10+740		
208	10,4	20	10,4	10+720		
204	10,2	20	10,4	10+700		
200	10 2		10	10+680		
200	10	20	10	10+660		
200	10	20	10	10+640		
200	10	20	10	10+620		
195	9,75	20	10	10+600		
190	9,5	20	9,5	10+580		
188	9,4	20	9,5	10+560		
188	9,4	20	9,3	10+540		
184	9,2	20	9,5	10+520		
178	8,9	20	8,9	10+500		
178	8,9	20	8,9	10+480		
184	9,2	20	8,9	10+460		
190	9,5	20	9,5	10+420 10+440		
190		9,5 20 9,5				

مسطح طبقة السطحية بعملية ابنوب -البدارى ( القطاع الثاني ) بطول ٥ كم

الطول (م)

20

20

20

20

مهندس الهيئة

00001

المسطح (م٢)

186

186

186

188

متوسط العرض (م)

9,3

9,3

9,3

9,4

مهندس الشركة

المونة العامة الطرق و المهادي والنظر البوري (GARBLT) ورابة النعاز



مشروع : اعادة رصف طريق أبنوب/البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري (القطاع الثاني) بطول ٥ كم بتقنية الـ FDR

9	7	6	4	3	2	رقم البند	
مسطح السطحية	مسطح اللصق	مسطح التشريب	وزن الأسمنت المضاف	مسطح طبقة الأساس المثبت	مسطح الكشط	العملية	م
۳٤٨٨٩,٠٠	•,••	٤٢١٩٨,٠٠	٩٩١,٦٥	رالبداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري (القطاع الثاني) بطول ٥ كم		طريق أبنوب/البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري (القطاع الثاني) بطول ٥ كم	1
.,	.,	•,••	· · · ·	•,••	0,	أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي ملوي / ديروط (القطاع الثالث) مركز أبو قرقاص محافظة المنيا بطول ١١ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر	2
۳۳٤,٦٥	•,••	• <mark>,</mark> ,••	•,••	•,••	۲۰۹۸,۸۸	أعمال صيانة محور ملوي	3
2202,.1	2202,.1	•,••	• ,• •	.,	8208,.1	كمين الصفا بالمنيا	4
۳۸٤۷٦,٦٦	2202,.1	٤٢١٩٨,	991,70	٤٢١٩٨,	1.001,89	الإجمالى*١٠٠%	

تنفيذ :- شركة النيل العامة لانشاء الطرق

مهندس الشركه int 1p

مهندس الهيئة م/

وزارة النقل تقرير رقم (55) بتاريخ 2/6 / 2024 الهينة العامة للطرق و الكباري مشروع: أبنوب / البداري م3 القطاع الثاني المنطقة السابعة بأسيوط ملف رقم العينات مسئولية من أحضرها وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / محد سمير (مهندس المشروع) الجهة المشرفة: المنطقة السابعة الشركة المنفذة: شركة النيل العامة لانشاء الطرق رقم و نوع العينات: عينة رقم 119 خلطة إسفلتية للطبقة السطحية (3ب) عند كم 10.400 -1 عينة رقم 120 خلطة إسفلتية للطبقة السطحية (3ب) عند كم 10.800 -2 عينة رقم 121 عدد (3) قالب مارشال عند كم 7.600 -3 عينة رقم 122 عدد (3) قالب مارشال عند كم 8.400 -4 5- عينة رقم 123 عدد (3) قالب مارشال عند كم 10.400 التجارب التي أجريت: الاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت 1 2 تحديد قيمة الثبات و الانسياب و الجساءة النتائج: سعة المهرة "1/2 "3/4 "3/8 رقم 4 رقم50 رقم30 رقم 8 نسبة الاسفلت رقم100 رقم200 المار المار 100 39 69 84 26 4 8 16 2 119 J.E 4.9 % للمار 69 83 100 40 28 16 4 8 5.05 2 ع.ر 120 100 حدود المواصفات 84/75 70/60 31/25 41/35 10/6 18/12 4.5/2 6.5/4 0.25±5.00

الثبات والانسياب و الجساءة

ා.ද 123	ع.ر 122	ع.ر 121	الاختبار
1438	1280	1320	متوسط الثبات
3.1	2.9	2.8	متوسط الانسياب
464	441	471	الجساءة

ملاحظات

العينات داخل حدود التدرج التصميمى ونسبة الاسفلت ملائمة

تحريرا في 6 /2 /2024

مدير معامل المنطقة

مهندس / ( مصطفی نمجد امین )

رئيس الادارة المركزية مهندس / (مصطفی علی مسعود

تقرير رقم (55)

وزارة النقل لهينة العامة للطرق و الكبارى المنطقة السابعة بأسيوط

## تقرير رقم (69) بتاريخ 2/15 / 2024 مشروع: ابنوب / البداري م3 القطاع الثاني

ملف رقم

العينات مسنولية من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / محد سمير (مهندس المشروع) الجهة المشرفة: المنطقة السابعة الشركة المنفذة: شركة النيل العامة لانشاء الطرق رقم و نوع العينات: عينة رقم 173 خلطة إسفلتية للطبقة السطحية (3ب) عند كم 10.000 2- عينة رقم 174 عدد (3) قالب مارشال عند كم 10.000

التجارب التي أجريت:

- الاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت 1
- 2 تحديد قيمة الثبات و الانسياب و الجساءة

النتائج:

نسبة الاسفلت	رقم200	رقم100	رقم50	رقم30	رقم 8	رقم 4	''3/8	''1/2	''3/4	سعة المهرة
4.85	2	4	9	18	31	38	64	84	100	% للمار ع.ر 173
0.25±5.00	4.5/2	6.5/4	10/6	18/12	31/25	41/35	70/60	84/75	100	حدود المواصفات

مهندس /

الثبات والانسياب و الجساءة

ع.د 174	الاختبار
1390	متوسط الثبات
3.1	متوسط الانسياب
448	الجساءة

ملاحظات

 -1 العينة داخل حدود التدرج التصميمي ونسبة الاسفلت ملائمة تحريرا في 15 /2 /2024

مريد معامل المنطقة N

مهندس /

( مصطفی محمد امین

تقرير رقم (69)

ونبس الادارة المركزية (مصطفی علی مسکل

E