



مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص : إضافة مدة قدرها (١٠) شهر لعملية إنشاء كوبري ٣ لقاطع حسن علام

الموضوع :

- استنت الهيئة العامة للطرق والكباري المشروع عاليه إلى شركة المتحدة للمقاولات والرصف بالعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٣١)
- تموز بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥ .
- تاريخ بدء العمل في ٢٠٢٢/١١/١٥ .
- تاريخ انتهاء طبقاً للتعاقد : ٢٠٢٢/١١/١٤ .
- تاريخ انتهاء طبقاً لآخر مد مدة معتمدة في ٢٠٢٤/٥/١٣ .
- ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية المنطقة الخامسة (غرب الدلتا) بطلب إضافة مدة قدرها (١٠) شهر للمشروع عاليه بناء على دراسة طلب الشركة المنفذه بإضافة مدة قدرها (١٢) شهر للأسباب الواردة بكتاب الشركة .
- وبدراسة تبين مايلي :

١- استحقاق الشركة لمدة (٦) شهور طبقاً لما ورد بالكتاب الدوري رقم (٢٧٨١٥-٣) بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣٠ تأثر شركة بالإرتفاع المبالغ فيه لأسعار الخامات الأساسية (حديد - أسمنت - الخ) وإرتفاع أسعار قطع غيار المعدات وعدم توفرها بالأسواق مما أثر على معدلات سير العمل طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع .

٢- استحقاق الشركة لمدة (٢) شهر لوجود تعارض بين تحديد مسار خطوط المياه الشرب المتعارضة مع قواعد الكوبري .

٣- استحقاق الشركة (٢) شهر لتحديد تصميم الكوبري بزيادة (٥) محاور إضافية .

التكرو يتخذ متروونه مانتكم مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بإضافة مدة قدرها (١٠) شهر للمشروع عاليه دون فرض غرامات تأخير أو فوائد لنصح تاريخ النسخ الفعلي ٢٠٢٥/٣/١٣ كون أسباب التأخير خارجة عن اادة الشركة .

والأمر مفوض لسيداتكم ..

التوقيع *

مهندس / أحمد محمد منولى

رئيس الإدارة المركزية

لتنفيذ وصيانة الكباري

التوقيع *

الأستاذ / ناصر بدرت محمد

مدير عام العقود والنقاي واللوائج

التوقيع *

مهندس / محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع *

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد منولى

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع *

لواء مهندس / علي الدين مصطفى

رئيس اللجنة العامة للطرق والكباري

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والنقاي واللوائج

١) نرى جواز الموافقة على ما استقر اليه الجانب الفني والهندسي من المشروع المخطط في هذه المرحلة وفقاً لجدول الأعمال - المصنفة الك - توافق - وهذا بقرار المقرر من السيد الوزير بطلب الشركة في رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والنقاي واللوائج

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أوافق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أوافق

في عاير - المصنفة الك - توافق - وهذا بقرار المقرر من السيد الوزير بطلب الشركة في رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الطريق ٧١٢٩ / ٢٠٢٢/٢ / الكباري
التاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٩

مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص : طلب إضافة مدة قدرها (٦) سنة شهور
لمدة عملية إنشاء كوبري ملوي للسيارات عند تقاطع حسن ملام ببرج العرب
مع مشروع القطار الكهربائي السريع

الموضوع :-

- أُلحقت الهيئة العامة للطرق والكباري المشروع عاليه إلى شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق بالعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٦٣١) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١
- تاريخ أمر الإسناد في : ٢٠٢٢/٩/١٤ .
- تاريخ بداية العمل في : ٢٠٢٢/١١/١٥
- تاريخ النهو المعتمد في : ٢٠٢٣/١١/١٤
- ورد كتاب السيد العقيد مهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا بطلب إضافة مدة قدرها (١١) إحدى عشر شهرا من تاريخ النهو المعطى في ٢٠٢٣/١١/١٤ بناء على الأسباب التي أوردتها الشركة بخطابها بطلب مدة إجمالية قدرها (١٤) أربعة عشر شهرا على النحو التالي :-
- أولا :- (٣) ثلاثة أشهر لوجود عوائق كهرباء جهد منخفض ومتوسط من محور ٧ إلى محور ٢٠ .
- ثانيا :- (٣) ثلاثة أشهر لتعثر إستيراد إكسسوارات نظام سبق الإجهاد للفواصل (٥ - ٨) .
- ثالثا :- (٢) شهرين طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ .
- رابعا :- (٦) ستة شهور طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ .
- بالدراسة تبين إستحقاق الشركة لإضافة مدة قدرها (٦) ستة شهور (٣ + ٣) لأسباب خارجة عن إرادتها أما بخصوص مدة (٢) شهرين طبقا للقرار رقم (١٨٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ و (٦) ستة أشهر طبقا للقرار رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ فإن هذه القرارات لا تسري على العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٦٣١) المؤرخ في ٢٠٢٢/١١/١ .

المطالب :-

التكرم بإتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة على إضافة مدة قدرها (٦) ستة شهور من تاريخ النهو المعطى في ٢٠٢٣/٥/١٣ .

والأمر مفوض لمبادلتكم ..

التوقيع "  مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكباري

التوقيع "  الأستاذ / تامر بدرت محمود
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع "  مهندس / حسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع "  لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع "  لواء مهندس / حسن محمد متولى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

① نرى موازاة المرافقة لك ما استقر اليه الجانب الفني (هذه
مالك والمصلحة - المقتضية في هذا الشأن وفقاً لمبدأ (مصلحة
مصلحة) في ضوء مقتضى (مصلحة) في ضوء مقتضى (مصلحة)
السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أوافق

② أذات التأييد ليس العمل ، واستندت مع إشراك
المدة المطلوب بها - مع عدم تعجيل مقابل تأجيله
للأسباب المبينة به ، المدة المذكورة ١٥٠ يوم



عملية / انشاء كوبرى عري للسيارات رقم (3) عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب اعلى مسار الخط الاول للقطار السريع

مستخلص جارى رقم (6)

مرفق رقم (1)

المالك / الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الخامسة – غرب الدلتا)

الاشراف : المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم)

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٦) جارى

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كوبري ٣)

رقم البند وبياناته (٢١)	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم اسمنت و اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ اسمنت بورتلاندى عادى طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . أ-ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الارض الطبيعية حتى اسفل البلاطات او الاطارات
-------------------------	--

تنفيذ :شركة المتحدة للمقاولات و رصف الطرق

الكمية بالمقايضة رقم (١) 45000 مقدار العمل السابق ١٥١٣٤,٢

بيان الاعمال بالمقايضة	الموقع الكيلومتری		الاعداد	العدد	الاجمالي (م ^٣)
	من	الي	مكعب (م ^٣)		
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم ديفرامات + سفلية +وحدات + علوية بوكس L9-L12			١٥٦٩,٠٨٢	١	١٥٦٩,٠٨٢
				١	.
				١	.

الاجمالي	١٥٦٩,٠٨٢
----------	----------



اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه	١٦٧٠٣,٣١٦
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	١٥١٣٤
	١٥٦٩
	١٦٧٠٣





حصر خرسانات بلاطات كوبرى ٣

المحور	الحجم الاجمالى	العدد	السابق	الحالى	الاجمالى	الحجم السابق	الحجم الحالى	الحجم الاجمالى	المتبقى
LN3/L1	1679.714	1	1.000	0.000	1.000	1679.714	0.000	1679.714	0.000
RN3/R1	1680.512	1	1.000	0.000	1.000	1680.512	0.000	1680.512	0.000
L1/L3	1100.284	1	1.000	0.000	1.000	1100.284	0.000	1100.284	0.000
R1/R3	1021.840	1	1.000	0.000	1.000	1021.840	0.000	1021.840	0.000
L5/L8	2925.294	1	1.000	0.000	1.000	2925.294	0.000	2925.294	0.000
خصومات فتحات البلاطات	-17.993	1	1.000	0.000	1.000	-17.993	0.000	-17.993	0.000
L14/L17	1662.622	1	1.000	0.000	1.000	1662.622	0.000	1662.622	0.000
L12/L14	1110.161	1	1.000	0.000	1.000	1110.161	0.000	1110.161	0.000
LN3-LN5	1123.613	1	1.000	0.000	1.000	1123.613	0.000	1123.613	0.000
RN3-RN5	1123.613	1	1.000	0.000	1.000	1123.613	0.000	1123.613	0.000
L3-L5	1101.628	1	1.000	0.000	1.000	1101.628	0.000	1101.628	0.000
L9-L12	1569.082	1	0.000	1.000	1.000	0.000	1569.082	1569.082	0.000
الاجمالى	16080.370	12.000	11.000	1.000	12.000	14511.288	1569.082	16080.370	0.000



حصص بلاطة BOX CL9-CL12

المساحة	شكل ٣				شكل ٢				شكل ١				القطاع
	العرض	الطول المتوسط	الطول ٢	الطول ١	العرض	الطول المتوسط	الطول ٢	الطول ١	العرض	الطول المتوسط	الطول ٢	الطول ١	
45.320		21.865		22.59	0.4	22.59	22.59	22.59	2	0.325	0.4	0.25	CL-9
45.320		21.865		22.59	0.4	22.59	22.59	22.59	2	0.325	0.4	0.25	CL-10
49.250		24.2275		24.59	0.4	24.59	24.59	24.59	2	0.325	0.4	0.25	CL-11
45.320		21.865		22.59	0.4	22.59	22.59	22.59	2	0.325	0.4	0.25	CL-12
45.320		21.865		22.59	0.4	22.59	22.59	22.59	2	0.325	0.4	0.25	SEC A-A
45.320		21.865		22.59	0.4	22.59	22.59	22.59	2	0.325	0.4	0.25	SEC B-B

المساحة	العرض	الطول المتوسط	الطول ٢	الطول ١	رقم الشكل
-0.272	0.1		2.015	3.415	1
-4.610	1.35		3.415	3.415	
-0.302	0.1		2.615	3.415	
-0.473	0.587		1.61	0	2
-3.125	1.45		2.561	1.75	
-0.499	0.687		1.454	0	
-0.216	0.1		1.761	2.561	

اجمالي مساحة الخصومات للفتحات -29.360

المساحة	العرض	الطول المتوسط	الطول ٢	الطول ١	رقم الشكل
-0.264	0.1		1.941	3.341	1
-4.510	1.35		3.341	3.341	
-0.157	0.05		2.941	3.341	
-0.473	0.587		1.61	0	2
-2.951	1.45		2.441	1.63	
-0.499	0.687		1.454	0	
-0.112	0.05		2.441	2.041	

اجمالي مساحة الخصومات للفتحات -27.797

القطاع	صافي مساحة القطاع	الطول	الكمية
CL-9	45.320	1	45.320
CL-10	45.320	2.2	99.704
CL-11	49.250	2.2	108.350
CL-12	45.320	1	45.320
SEC A-A	15.960	40.073	639.560
SEC B-B	17.523	36	630.827

1569.082


الاجمالي







مهندس الاستشاري






مهندس الشبكة












(2) 1150

(1) 1150





DO	ISSUED FOR CONSULTANT APPROVAL	JAMES E. JONES	10-15-80
REV.	DESCRIPTION	DRAWN BY	DATE

المجلة العلمية
الطريق والكباري والنقل البري

[illegible]

الوزارة
المع
المع
المع

 **PENTA**
Design - Production - Sales - IT
٥٥ شارع بن علي - مجاري ٥١٤
طابق ٥ - الرياض ١١٥٦٦


تقاطع كوبري (٣) مع مسار القطار السريع
من محطة (٦٩٤+٣٣٧) الى محطة (٧٥٤+٣٣٧)

DESIGN DRAWINGS REFS.


SHOP DRAWING TITLE :
CAMBER DETAILS FOR BOX BETWEEN
PIERS (108-112)

Dwg No		UC-P120-SHP-04-59		PROJECT NO. UC-P120	
REVISION		00	DRAWN	ANWAR ELMOHDY	
SCALE		AS SHOWN	REVIEWED	A.E.	
DATE		DEC - 2022		APPROVED M. M.	


1. ALL DIMENSIONS
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED



SECTION SHOWING CONCRETE DIMENSIONS
FOR BOX NEAR SUPPORT
SCALE 1:50



SHOWING CONCRETE DIMENSIONS
AT MID-SPAN
SCALE 1:50




SECTION S11
FOR DIM. 1

DIMENSIONS
1:10, SCALE 1:50

ABBREVIATIONS:



المساحة
تطرق و الكباري و البنى البرية





مشاريع البنية التحتية
مشاريع البنية التحتية
مشاريع البنية التحتية



FOR TOP SLAB
BETWEEN AXES (109-112)
- LEFT BRIDGE -

Drawn: A.E.
AS SHOWN: A.E.
DEC-2022: M.A.M.



SHOWING CONCRETE DIMENSIONS
AT MONOLITHIC AXIS (L11)
SCALE 1:50




ABBREVIATIONS:

اسم المصمم
اسم المصمم
اسم المصمم
اسم المصمم

FOR TOP SLAB
BETWEEN AXES (L09-L12)
- LEFT BRIDGE -
AS SHOWN
A.C.
M.A.M.

1. ALL DIMENSIONS ARE IN
MILLIMETERS UNLESS SPECIFIED
2. AND LEVELS
IN



GENERAL ARRANGEMENT
DIMENSIONS FOR R.R.

GENERAL ARRANGEMENT PLAN SHOWING CONCRETE
DIMENSIONS FOR R.R. SCALE 1:25



ABBREVIATIONS:

الطريق والكباري والنقل البري

مشاريع صناعية

مشاريع صناعية


المشروعات الممولة

PENTA

اسم المشروع:
مشاريع صناعية (P) مع مسار القطار السريع
من محطة (19) إلى محطة (20) - 2000

FOR BOTTOM
(L08~L12)
E -

AMMAD ELMADY
A.S.M
M.A.M



ABBREVIATIONS:

المساحة المغطاة
المساحة المغطاة و المبنى المبنى

مشاركون
المساحة المغطاة
المساحة المغطاة و المبنى المبنى

المساحة المغطاة
المساحة المغطاة و المبنى المبنى

PENIA
المساحة المغطاة

المساحة المغطاة
المساحة المغطاة و المبنى المبنى

المساحة المغطاة
المساحة المغطاة و المبنى المبنى

المساحة المغطاة
المساحة المغطاة و المبنى المبنى

بیان الاعمال بالمستخلص رقم: (٦) جاری

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كوبري ٣)

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي، وكوبساته حسب الإبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م^٣ على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم أو ما يعادلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ اسمنت بورتلاندى عادى طبقا بالمعين للرسومات الإشارية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح الطوى ومعالجته والصعر لأيشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والموصفات وتعليمات المهندس المشرف .

ب/٣- ارتفاع من ١٠ الى ١١ متر

تنفيذ: شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

الكمية بالمقايضة رقم (١)

مقدار العمل السابق

الاجمالي (م³)	العدد	الابعاد	الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
		مكعب (م³)	الي	من	
١٥٦٩,٠٨٢	١	١٥٦٩,٠٨٢			المتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم رامات + سفلية + وبيات + علوية بوكس ١٩-١٢
.					
.					
١٥٦٩,٠٨٢		الاجمالي			

١٥٦٩, ٨٢	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
.	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
١٥٦٩	الكمية المستخلصة خلافاً، المدة
١٥٦٩	

2000




بند فرق الارتفاع للبلاطات Box

المحور	المنسوب ١	المنسوب ٢	المنسوب المتوسط اعلى الهامة	ارتفاع الركيزة + البدستال	المنسوب اسفل البلاطة	منسوب الارض الطبيعية	الارتفاع
L9	35.252	34.719	34.9855	0.35	35.3355	24.07	11.2655
L10	34.765	34.467	34.616	0	34.616	23.6	11.016
L11	33.706	33.378	33.542	0	33.542	23.236	10.306
L12	32.532	32.007	32.2695	0.383	32.6525	22.735	9.9175

10.626

الارتفاع المتوسط للباكية CL9-CL12

مهندس الاستشاري



بیان الاعمال بالمستخلص رقم: (٦) جاری

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كوبري ٣)

بالمن توريد وتشكيل وتركيب ورش اسياخ حديد التسليح (40/70) حديد (D) مقاوم للزلازل اطوال حتي ١٠ متر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري
والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات السطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد
والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورغ الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهـو العمل نهـو كاملاً حسب اصول الصناعة
وتعليمات المهندس المشرف .

تنفيذ: شركة المتحدة للمقاولات و رصف الطرق

الكمية بالمقايضة رقم (١) 21000 مقدار العمل السابق ١١٤٠٤,٦

الاجمالي (طن)	العند	الوزن	الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
		طن	الي	من	
٥٥٦,٤٣٤	١	٥٥٦,٤٣٤			مفرغات + البطة السفلية + الويات داخلية + الويات الخارجية + البطانة العلوية بالاطة CL9/CL12
١,٩٤	١	١,٩٤			حديد بدستال الركائز
-					
-					
-					
٠,٠٠٠					
٠,٠٠٠					
٠,٠٠٠					
٠,٠٠٠					
٠,٠٠٠					
٠					
٠					
٥٥٨,٣٧٤					الاجمالي

١١٩٦٢,٩٦٥٧	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
١١٤.٤	
٥٥٨	
١١٩٦٢	



پیشکش کنندہ

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب بجميع الأقطار والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .							
كود السبيخ	شكل السبيخ	الطول متر	العدد	القطر مم	وزن المتر الطولي كجم/م	الاجمالي طن	ملاحظات
1 ✓		6.90	168	22	2.986	3.4614	
2 ✓		4.34	504	16	1.579	3.4538	
3 ✓		5.520	12	22	2.986	0.1978	
4 ✓		2.96	36	16	1.579	0.1683	
5 ✓		12.00	8	22	2.986	0.2867	
6 ✓		12.00	16	22	2.986	0.5733	
7 ✓		6.00	8	22	2.986	0.1433	
8 ✓		9.10	8	22	2.986	0.2174	
9 ✓		12.00	20	32	6.318	1.51632	✓
10 ✓		6.80	20	32	6.318	0.85925	حلوى غلى
11		6.00	20	16	1.579	0.1895	حلوى ✓

مهندس المشرف

مهندس المشرف

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترابط حديد تسليح من الصلب بجميع الأقطار واللفة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .							
ملاحظات	الاجمالي	وزن المتر الطولي	القطر	العدد	الطول	شكل التسليح	كود التسليح
	طن	كجم/م	مم		متر		
علوي	1.5163	6.318	32	20	12.00		12 ✓
علوي	0.4170	6.318	32	10	6.60		13 ✓
سفلي	1.51632	6.318	32	20	12.00		14 ✓
	0.59895	6.318	32	10	9.48		15 ✓
	0.4423	6.318	32	10	7.00		16 ✓
	0.3159	6.318	32	10	5.00		17 ✓
	0.11194	1.999	18	8	7.00		18 ✓
	0.1399	1.999	18	8	8.75		19 ✓
	16.126	الاجمالي					
	2.000	العدد					
	32.251	الاجمالي الكلي					








مهندس الاستشاري

مهندس الشركة


أ. محمد
مهندس الاستشاري

عبدالله
مهندس الشركة

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب بجميع الأقطار والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتنظيمات المهندس المشرف .

ملاحظات	الاجمالي	وزن المتر الطولي	القطر	العدد	الطول	شكل السيخ	كود السيخ
	طن	كجم/م	مم		متر		
	4.6692	3.856	25	128	9.46		1 ✓
	3.6542	1.579	16	512	4.52		2 ✓
	0.3739	3.856	25	12	8.080		3 ✓
	0.2380	1.579	16	48	3.14		4 ✓
	1.7954	3.856	25	80	5.82		5 ✓
	1.9959	1.579	16	320	3.95		6 ✓
	0.1624	2.986	22	16	3.40		7 ✓
	0.5733	2.986	22	16	12.00		8 ✓
	0.57331	2.986	22	16	12.00		9 ✓
سفل	3.03264	6.318	32	40	12.00		10 ✓
سفل	0.7582	6.318	32	20	6.00		11 ✓

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب بجميع الأقطار والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

ملاحظات	الاجمالي	وزن المتر الطولي	القطر	العدد	الطول	شكل السويخ	كود السويخ
	طن	كجم/م	مم		متر		
علوي	0.4183	6.318	32	10	6.62		12 ✓
علوي	3.7908	6.318	32	50	12.00		13
علوي	1.51632	6.318	32	20	12.00		14
علوي	0.37896	1.579	16	40	6.00		15
علوي	3.7908	6.318	32	50	12.00		16
علوي	0.86557	6.318	32	20	6.85		17
سفلي	1.21053	6.318	32	20	9.58		18
علوي	3.0326	6.318	32	40	12.00		19

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة





بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب بجميع الأقطار والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .							
كود السبيخ	شكل السبيخ	الطول متر	العدد	القطر مم	وزن المتر الطولي كجم/م	الاجمالي طن	ملاحظات
20		6.00	30	32	6.318	1.13724	علو
21		6.00	20	32	6.318	0.75816	سفل
22		10.28	20	32	6.318	1.2990	سفل
						36.025	الاجمالي
						1.000	العدد
						36.025	الاجمالي الكلي

مهندس الشركة


مهندس الشركة

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب بجميع الاقطار والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

ملاحظات	الاجمالي	وزن المتر الطولي	القطر	العدد	الطول	شكل التسليح	كود التسليح
	طن	كجم/م	مم		متر		
	5.5081	3.856	25	151	9.46		1
	4.3108	1.579	16	604	4.52		2
	0.1869	3.856	25	6	8.080		3
	0.1190	1.579	16	24	3.14		4
	1.7954	3.856	25	80	5.82		5
	1.9959	1.579	16	320	3.95		6
	0.2580	2.986	22	16	5.40		7
	0.5733	2.986	22	16	12.00		8
	0.57331	2.986	22	16	12.00		9
	3.03264	6.318	32	40	12.00		10

مهندس الشركة

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب بجميع الأقطار والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

ملاحظات	الاجمالي	وزن المتر الطولي	القطر	العدد	الطول	شكل السيخ	كود السيخ
	طن	كجم/م	مم		متر		
	1.0488	6.318	32	20	8.30		11
	1.0109	6.318	32	20	8.00		12
	3.0326	6.318	32	40	12.00		13
	0.75816	6.318	32	10	12.00		14
	0.18948	1.579	16	20	6.00		15
	6.8234	6.318	32	90	12.00		16
	1.02983	6.318	32	20	8.15		17
	1.2636	6.318	32	20	10.00		18
	1.5163	6.318	32	20	12.00		19

مهندس : الاستشاري

مهندس : الشركة

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب بجميع الأقطار والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .


ملاحظات	الاجمالي	وزن المتر الطولي	القطر	العدد	الطول	شكل التسليح	كود التسليح
	طن	كجم/م	مم		متر		
	0.75816	6.318	32	20	6.00		20
	1.00456	6.318	32	20	7.95		21
	1.2636	6.318	32	20	10.00		22
	38.053	الاجمالي					
	1.000	العدد					
	38.053	الاجمالي الكلي					

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب بجميع الأقطار والفئة تشمل كل ما يلزم للتأليف طبقا للشروط والمواصفات كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .							
كود السبيغ	شكل السبيغ	الطول متر	العدد	القطر مم	وزن المتر الطولي كجم/م	الإجمالي طن	ملاحظات
1 ✓		12.00	1218	12	0.888	12.9790	
2 ✓		10.54	609	12	0.888	5.6999	
3 ✓		2.000	1218	12	0.888	2.1632	
4 ✓		2.00	3045	12	0.888	5.4079	
5 ✓		12.00	282	12	0.888	3.0050	
6 ✓		12.00	1410	12	0.888	15.0250	
7 ✓		7.75	282	12	0.888	1.9407	
8 ✓		10.68	609	12	0.888	5.7757	
9 ✓		6.00	282	12	0.888	1.5025	
52 ✓		3.00	288	18	1.999	1.72714	
53 ✓		2.40	288	18	1.999	1.3817	
الإجمالي						56.608	
العدد						1.000	
الإجمالي الكلي						56.608	

مهندس الشركة



بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب بجميع الاقطار والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

ملاحظات	الاجمالي	وزن المتر الطولي	القطر	العدد	الطول	شكل السيخ	السيخ
	طن	كجم/م	مم		متر		
	2.5698	1.579	16	321	5.07		1 ✓
	3.0714	1.999	18	288	5.34		2 ✓
	2.0373	1.579	16	288	4.480		3 ✓
	0.1516	1.579	16	16	6.00		4 ✓
	1.2127	1.579	16	64	12.00		5 ✓
	0.1516	1.579	16	16	6.00		6 ✓
	0.3032	1.579	16	16	12.00		7 ✓
	0.3032	1.579	16	16	12.00		8 ✓
	0.14527	1.579	16	16	5.75		9 ✓

مهندس الشركة






بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب بجميع الأقطار والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

المسوخ	شكل المسوخ	الطول متر	العدد	القطر مم	وزن المتر الطولي كجم/م	الاجمالي طن	ملاحظات
10 ✓		12.00	20	32	6.318	1.51632	علمي
11 ✓		12.00	98	32	6.318	7.4300	علمي
12 ✓		9.00	10	32	6.318	0.5686	علمي
13 ✓		8.00	20	32	6.318	1.0109	علمي
14 ✓		6.00	70	32	6.318	2.65356	علمي
15		10.58	10	32	6.318	0.66844	علمي
16		12.00	10	32	6.318	0.7582	علمي
17		9.59	10	32	6.318	0.6059	علمي

مهندس الاستشاري


مهندس الشركة



بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب بجميع الأقطار والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .							
المسوخ	شكل المسوخ	الطول متر	العدد	القطر مم	وزن المتر الطولي كجم/م	الاجمالي طن	ملاحظات
18 ✓		12.00	112	32	6.318	8.49139	سغلى
19 ✓		9.00	10	32	6.318	0.5686	سغلى
20 ✓		8.76	10	32	6.318	0.55346	سغلى
21 ✓		8.00	60	32	6.318	3.03264	
22 ✓		6.00	44	32	6.318	1.66795	
		الاجمالي		39.472			
		العدد		5.000			
		الاجمالي الكلى		197.359			

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة




الملاحظات	الاجمالي	وزن المتر الطولي	القطر	العدد	الطول	شكل المسوخ	المسوخ
	طن	كجم/م	مم		متر		
	2.8369	1.579	16	321	5.60		1
	1.3736	0.888	12	321	4.82		2
	3.3852	1.999	18	288	5.880		3
	2.2310	1.579	16	288	4.91		4
	0.1516	1.579	16	8	12.00		5
	0.0806	1.579	16	8	6.38		6
	1.3643	1.579	16	72	12.00		7
	0.2274	1.579	16	24	6.00		8
	0.15158	1.579	16	8	12.00		9

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة






بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب بجميع الأقطار والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

ملاحظات	الاجمالي	وزن المتر الطولي	القطر	العدد	الطول	شكل السيخ	السيخ
	طن	كجم/م	مم		متر		
	0.15158	1.579	16	8	12.00		10
	0.0606	1.579	16	8	130		11
	0.0758	1.579	16	8	6.00		12
	1.5163	6.318	32	20	12.00		13
	7.42997	6.318	32	98	12.00		14
	0.56862	6.318	32	10	9.00		15
	1.0109	6.318	32	20	8.00		16
	3.03264	6.318	32	80	6.00		17

مهندس الاستشاري



مهندس

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب بجميع الاقطار واللغة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندسين المشرفين .

السيخ	شكل السيخ	الطول متر	العدد	القطر مم	وزن المتر الطولي كجم/م	الاجمالي طن	ملاحظات
18		10.58	10	32	6.318	0.66844	
19		12.00	10	32	6.318	0.7582	
20		9.59	10	32	6.318	0.6059	
21		12.00	112	32	6.318	8.49139	
22		9.00	10	32	6.318	0.56862	
23		8.76	10	32	6.318	0.55346	
24		6.00	44	32	6.318	1.66795	
25		8.00	60	32	6.318	3.03264	
		الاجمالي	41.995				
		العدد	2.000				
		الاجمالي الكلي					



مهندس
عبدالله بن
محمد

بالطمان توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب بجميع الاقطار والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

ملاحظات	الاجمالي	وزن المتر الطولي	القطر	العدد	الطول	شكل السيخ	كود السيخ
	طن	كجم/م	مم		متر		
	8.5217	1.999	18	609	7.00		1 ✓
	14.6087	1.999	18	609	12.00		2 ✓
	14.6087	1.999	18	609	12.000		3 ✓
	4.3263	0.888	12	1218	4.00		4 ✓
	29.2174	1.999	18	1218	12.00		5 ✓
	8.1119	0.888	12	3045	3.00		6 ✓
	5.7412	1.579	16	606	6.00		7 ✓
	3.8362	0.888	12	360	12.00		8 ✓
	2.53826	0.888	12	360	7.94		9 ✓
	1.91808	0.888	12	360	6.00		10 ✓
	19.1808	0.888	12	1800	12.00		11 ✓
	112.609	الاجمالي					
	1.000	العدد					
	112.609	الاجمالي الكلي					

م.د. الش. 1

حصص حديد التسليح

خمس حديد الفتحات CL9-L12

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب بجميع الاقطار والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

ملاحظات	الاجمالى	وزن المتر الطولى	القطر	العدد	الطول	م
	طن	كجم/م	مم		متر	
	0.0192	1.999	18	24	0.40	1
	0.019	الاجمالى				
	24	عدد الفتحات				
	-0.461	الاجمالى الكلى				

مهندس الاستشاري





حصہ حديد بدستل ركائز كوبرى ٣

المحور	البند	نوع الركيزة	وزن الحديد/بدستل ركيزة	العدد	السابق	الحالى	الاجمالى	الوزن السابق	الوزن الحالى	الوزن الاجمالى	المتبقى
N5	بالعدد توريد وتركيب ركائز حموله ٤٠٠ بجوايط .	C2 197x600x450	0.097	8	8	0	8	0.776	0	0.776	0
N3	بالعدد توريد وتركيب ركائز حموله ٤٠٠ بجوايط .	C2 197x600x450	0.097	16	16	0	16	1.552	0	1.552	0
1	بالعدد توريد وتركيب ركائز حموله ٤٠٠ بجوايط .	C2 197x600x450	0.097	16	16	0	16	1.552	0	1.552	0
3	بالعدد توريد وتركيب ركائز حموله ٤٠٠ بجوايط .	C2 197x600x450	0.097	16	12	4	16	1.164	0.388	1.552	0
5	بالعدد توريد وتركيب ركائز حموله ٤٠٠ بجوايط .	C2 197x600x450	0.097	8	8	0	8	0.776	0	0.776	0
9	بالعدد توريد وتركيب ركائز حموله ٤٠٠ بجوايط .	C2 197x600x450	0.097	8	4	4	8	0.388	0.388	0.776	0
R-11	بالعدد توريد وتركيب ركائز حموله ٤٠٠ بجوايط .	C2 197x600x450	0.097	8	8	0	8	0.776	0	0.776	0
L-12	بالعدد توريد وتركيب ركائز حموله ٤٠٠ بجوايط .	C2 197x600x450	0.097	8	8	0	8	0.776	0	0.776	0
14	بالعدد توريد وتركيب ركائز حموله ٤٠٠ بجوايط .	C2 197x600x450	0.097	16	8	8	16	0.776	0.776	1.552	0
17	بالعدد توريد وتركيب ركائز حموله ٤٠٠ بجوايط .	C2 197x600x450	0.097	16	16	0	16	1.552	0	1.552	0
20	بالعدد توريد وتركيب ركائز حموله ٤٠٠ بجوايط .	C2 197x600x450	0.097	8	4	4	8	0.776	0	0.776	0
				128	108	20				12.416	0

STB.

ABBREVIATIONS

اسم المصمم
توقيع المهندس
من محطة (A)



A

اسم المصمم
توقيع المهندس
من محطة (A)

ILS FOR
ALONG AXES

AS-22-EL-1000
A.E.
V.A.U.




$$B = \frac{SEC(B \cdot B)}{524.8 \cdot 1.25}$$


ARRANGEMENT FOR BEARING MESH
DETAIL A SCALE 1:10

[illegible]

ABBREVIATIONS

الشبكة العامة
للصندوق والكاري و النقل البري



اسم الشجره
لقاطع كوين
من محطة (١)

S FOR
LONG AXES

4-11-01

	1
34.6.34	

435-12

21140

A.E

2170

2170

2170

EVENT ARRANGEMENT
SCALE 1:50

(L10)

1150
2200
1150

SHOWING SIDE BARS ARRANGEMENT
R DIAPHRAGM AT AXIS L10
SCALE 1:50

BARS ARRANGEMENT
SCALE 1:50

REINFORCEMENT NOTATION :

- B 123
20M² 30.3 M (typ.)

LEGEND:-



ABBREVIATIONS:

المشروع
المشروع و التظليل
المشروع

المشروع


المشروع



المشروع

PENTA

المشروع
المشروع (3) مع
من محطة (1111-1111) الم



DETAILS FOR
(2X2000) ALONG AXIS
-10)

3-
2000 4- ELV=OT
A.E

L10

20Y32-11
20Y32-12
20Y32-13
20Y32-14

8Y22 8MS

20Y32-32 40Y32-B

1520

ARRANGEMENT
SCALE 1:25

L10

8Y22 8MS

20Y32-32 20Y32-31

SECTION
SCALE 1:25



20Y32-32 20Y32-31

2000

REINFORCEMENT NOTATION :

01 02 03 - 0 120
OF BAR IN

BAR MARK

LEGEND



ABBREVIATIONS

استشاري البنية التحتية والكهرباء والمياه

استشاري البنية التحتية والكهرباء والمياه

مكتب الدراسات والبحوث والابتكار


المشرف الفني

مهندس

اسم المشروع :
تأطير كورني (٢) مع مد
من محطة (٦٨٨ - ٦٨٩) الى



REINFORCEMENT DETAILS FOR DIAPHRAGM (2300X2000) ALONG AXIS (L10)			
Scale	1:25	Sheet	34
Project	00	Revised	00
Drawn	AS S-GAR	Checked	A.S.
Date	DEC-2022	Approved	Q.A.V



2000

DIAMETER OF BAR
MILD STEEL GRADE


LEGEND:-



ABBREVIATIONS:

REV.

L11



REINFORCEMENT
SCALE 1:50

REINFORCEMENT
SCALE 1:50

ر. قشوق و انكروت و امل



شركة المهندسين
المحترفين

PENTA

اسم المشروع
طابع كبرى (P) مع
من محطة (377-784) الم



INT DETAILS FOR
DIAPHRAGM (2200X2000) ALONG AXIS
(L11)

DO ANWED ELM-40Y
A.E
A.E

(111)

(20)

80

(L11)

20Y32-71
20Y32-72
20Y32-73
20Y32-74

SMI 3015-27AS

1520

20Y32-B2
20Y32-B1

STIRRI'PS ARRANGEMENT
SCALE 1/25

L11

20Y32-T1
20Y32-T2
20Y32-T3
20Y32-T4

5722 SHUE BARS

20Y32-B2
20Y32-S1

SCALE 1:25

ARRANGEMENT
SCALE 1:25

131

20Y32-T1
20Y32-T2
20Y32-T3
20Y32-T4

000

20Y32-B2
20Y32-B1

SECTION 1A
SCALE 1:25

REINFORCEMENT NOTATION:

Y 25-0

3F N (rev.)
M STEEL GRADE

LEGEND:-

ABBREVIATIONS:

المجلد الثاني
الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ

استثنائي لعائلتك

PTTAAAL-PTTAAAL-PTTAAAL-
WAA WAA
PWAAL




الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
بالإمارات العربية المتحدة



تقاطع (٢) مع مسار التطار السريع
من محطة (٦٩٤-١٣٧) الى محطة (٧٥٢-١٣٧)

S-00 DRAWING TITLE :
 REINFORCEMENT DETAILS FOR
 DIAPHRAGM (2200X2000) ALONG AXIS
 (L-11)
 SHEET 1/1

AS SMITH RE
DEC - 2022 1800 VAV



DATE	AS 5/08/94	W.D. WIDDY
DEC - 2022	WORTHING	M.A.U





1:50

11

23

SCALE = 25



SCALE





2000


2000

2000

STIRRUPS ARRAYS



ABBREVIATIONS:



المواصفات القياسية للخرسانة المسلحة



مستند رقم 100



اسم المهندس:
 تاريخ كرسى:
 من محطة (777+714) الى محطة (777+709)

SHEET DRAWING TITLE :
 TYPICAL REINFORCEMENT DETAILS FOR
 OUTER VESSELS BETWEEN AXES (L09-L12)

120-500-1-08-01-03 PREPARED BY:
 DO DRAWING REVIEWED BY:
 3-0000 A.E.
 DEC - 2022 000 A.M.



AWP BY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

المساحة
الطرق والكباري و
استشاري الهندسة


مهندسة مهندسة
الهندسة المدنية

PENTA
المهندسين

اسم المشروع
قاطع كروبي (٣) مع مسار القطار السريع
من محطة (٣٣٧-٣٤٤) الى محطة



REINFORCEMENT DETAILS FOR
RBS BETWEEN AXES (L00-L12)
SHEET (1/3)
A-MED E-V-D
S-OWN
-2522



اقتصاد
// الصنوق و الكماري و النقل جري

0

شماره ۱۰۰ - تهران - ۱۳۸۵
مجله علمی و پژوهشی
پژوهش‌های علمی و پژوهشی

الشركة المتحدة
للطائرات وخدماتها

 PENTA

وہری (۳) مع مسار القطار الـ


2000-2001

OM SLAB BETWEEN AXES (C

$\chi^2 = 0.2$, $df = 5$, $p = .98$; $N = 10$

43. *Seni's*

DEC-2022



المخطط الكلي للمشروع



REINFORCED CONCRETE

REINFORCED

تقاطع مع (R) من محطة (110-111) إلى

CEMENT DETAILS FOR REINFORCED AXES

REINFORCED CONCRETE



TRANSVERSE REINFORCEMENT
SCALE 1/100


L11

PLAN SHOWING TRANSVERSE REINFORCEMENT
FOR BOTTOM SLAB
SCALE 1/100

L10

PLAN SHOWING TRANSVERSE REINFORCEMENT
FOR BOTTOM SLAB
SCALE 1/100

L09



SECTION SHOWING REINFORCEMENT DETAILS
FOR BOTTOM SLAB NEAR SUPPORT
SCALE 1/50



ABBREVIATIONS:

SCALE

اسم المشروع
تاريخ كود (3) مع
من نسخة (111-112) ل

اسم الشركة
تاريخ كود (3) مع
من نسخة (111-112) ل

اسم الشركة
تاريخ كود (3) مع
من نسخة (111-112) ل

CEMENT DETAILS FOR
WEEN AXES (L09~L12)

28-3-21

DO
AS SHOWN
DEC-2022

DESIGN
AMVED I.V. 100
L.E
V

(193)

(193)

(177)

(239)


(239)

L12

L11

L10

REINFORCEMENT
SCALE 1/100




820

THIS SHOWING REINFORCEMENT
DETAILS FOR SLAB AT MIDSPAN



RETE



REINFORCEMENT

الصلب المستخدم في
العمود والعتبات



الصلب المستخدم في

العمود والعتبات


PENTA

اسم المشروع:
تأليف كوبري (٣) مع
من محطة (٣٣٣-٦١٤) البر

TYPICAL REINFORCEMENT DETAILS FOR
BOTTOM SLAB BETWEEN AXES

Design	UC-PIED-03-04-05-06	3-64
Scale	AS SHOWN	1
DATE	DEC-2022	APPROVED

SCJ=



216

نصفه له
لصوفى و الكبارى

2000, p. 100.

224

اسرقت تملجدة

PENTA

١٩ تاريخ بن النسيم - ج ١
مكتبة مصر - القاهرة

م المشهور .

۱۰۴۸۳۷۹۲۵۶۷۸۹۱۰۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲۳۳۳۴۳۵۳۶۳۷۳۸۳۹۴۰۴۱۴۲۴۳۴۴۴۵۴۶۴۷۴۸۴۹۵۰۵۱۵۲۵۳۵۴۵۵۵۶۵۷۵۸۵۹۶۰۶۱۶۲۶۳۶۴۶۵۶۶۶۷۶۸۶۹۷۰۷۱۷۲۷۳۷۴۷۵۷۶۷۷۷۸۷۹۸۰۸۱۸۲۸۳۸۴۸۵۸۶۸۷۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷۹۸۹۹

محطة (٦٩٦-٧٣٧) الى

TYPICAL REINFORCEMENT DETAILS FOR

TABLE 1

SECRET

95%	20	20	40
-----	----	----	----

SCALE	AS DOWN	AS UP	AS
-------	---------	-------	----

DATE REC'D - 2022 - 1007-23 V A M


○				
○				
○				
○		45		
○				
○				
○				
○				
○				
○				
○				

RE
MUST BE
50

(193)

ABBREVIATIONS:

SCALE



لجنة المصمم
الطرق والكباري والجسور

استشاري المصمم

مكتب المصمم
الطرق والكباري والجسور

مستشار

المشرف على التنفيذ
المكتب الهندسي

PENTA

اسم المشروع:
تقاطع كوبري (P) مع م
من محطة (PVT-141) لبر

CEMENT DETAILS FOR
EN AXES (100-112)

REVISIONS

SCALE AS SHOWN
DATE 2022
APPROVED

33)

(177)

L12



REINFORCEMENT
SCALE 1:100

L11

REINFORCEMENT
SCALE 1:100

L10

2000



TRON 1:1
SCALE 1:50



REINFORCEMENT ARRANGEMENT
SCALE 1:50



1:50


11

23

SCALE = 25



SCALE





2000




2000

STIRRUPS ARRAYS



ABBREVIATIONS:



المناطق والكباري للقلل ليري



مستوى



اسم المشروع:
موقع كبري
من محطة (777+714) الى محطة (777+709)

SHEET DRAWING TITLE :
TYPICAL REINFORCEMENT DETAILS FOR
OUTER VESBS BETWEEN AXES (L09-L12)

720-500-1-08-01-03
DO DRAWING
3-0000
DEC - 2022



AWP BY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

المساحة
المساحة والكثافة و
المساحة

مطبعة المصاحف
المطبعة والمطبعة

PENTA
المطبعة والمطبعة

المطبعة والمطبعة
المطبعة والمطبعة
المطبعة والمطبعة



REINFORCEMENT DETAILS FOR
SBS BETWEEN AXES (100-112)
SHEET (1/3)
123-5-6-7-8-9-10-11-12
A-MED E-V-D
S-OWN
-2527

SCALE 9

10

F.

ABBREVIATIONS:

1994

L1

840

349

948

840

34

5

106

340

827

340

100

(143)

(L12)

L11

LIC

A40

840

---B4C

-84-

34

(L12)

E40

211,

340

841

B

تقاطع كويري (3) مع مسار القطار المربع
من محطة (٣٧٠٦٩٤) إلى محطة (٣٧٠٧٥٨)


TYPICAL REINFORCEMENT DETAILS FOR
INNER WEBB BETWEEN AXES (L09~L12)

1000

JOURNAL



ABBREVIATIONS:



1. لاسق
 2. لاسق و الكباري و التل

3. لاسق و الكباري و التل

4. لاسق و الكباري و التل

5. لاسق و الكباري و التل

6. لاسق و الكباري و التل

7. لاسق و الكباري و التل


8. لاسق و الكباري و التل

9. لاسق و الكباري و التل

10. لاسق و الكباري و التل

11. لاسق و الكباري و التل

12. لاسق و الكباري و التل



المخطط العام للمشروع



المخطط

GENERAL

تقاطع (2) مع -
من محطة (110-111) إلى


CEMENT DETAILS FOR
SEVEN AXES

1/200 SCALE
E
M.A.M.

PLAN SHOWING TRANSVERSE REINFORCEMENT
FOR BOTTOM SLAB
SCALE: 1/100


PLAN SHOWING TRANSVERSE REINFORCEMENT
FOR BOTTOM SLAB
SCALE: 1/100

PLAN SHOWING TRANSVERSE REINFORCEMENT
FOR BOTTOM SLAB
SCALE: 1/100



SECTION SHOWING REINFORCEMENT DETAILS
FOR BOTTOM SLAB NEAR SUPPORT
SCALE: 1/50

ABBREVIATIONS:
SCALE



اسم المشروع
تاريخ كود (3) مع
من محطة (111-112) ل



الهيئة العامة
للخدمات البلدية
والتخطيط العمراني

اسم المشروع
تاريخ كود (3) مع
من محطة (111-112) ل



CEMENT DETAILS FOR
WEEN AXES (L08~L12)

DEC-2022

(177)

(239)

(239)

(L12)

(L11)

L10)

1. INCEMENT
 SCALE 1/100

KEY PLAN

مجلسه تعاون
الصنایع و تجارتی و الفیاض الیوم

مجلسه ۱۳۳۳

244

الموتور

PENTA

اسم العنبر .
لقاطع گوہری (۳) مع ۴
من محطۃ (۶۹۴-۷۳۷) البر

THIN SHOWING RFT. DETAILS
F BOT. SLAB AT MID-SPAN

TYPICAL REINFORCEMENT DETAILS FOR
BOTTOM SLAB BETWEEN AXES


Page 2 UC-P120-5-2-1-3-64

00 AMMED SUMMIT

SCALE AS SHOWN 1

Year	Value	Source
1990	1.0	1991
1991	1.0	1992
1992	1.0	1993
1993	1.0	1994
1994	1.0	1995
1995	1.0	1996
1996	1.0	1997
1997	1.0	1998
1998	1.0	1999
1999	1.0	2000
2000	1.0	2001
2001	1.0	2002
2002	1.0	2003
2003	1.0	2004
2004	1.0	2005
2005	1.0	2006
2006	1.0	2007
2007	1.0	2008
2008	1.0	2009
2009	1.0	2010
2010	1.0	2011
2011	1.0	2012
2012	1.0	2013
2013	1.0	2014
2014	1.0	2015
2015	1.0	2016
2016	1.0	2017
2017	1.0	2018
2018	1.0	2019
2019	1.0	2020
2020	1.0	2021
2021	1.0	2022
2022	1.0	2023
2023	1.0	2024
2024	1.0	2025
2025	1.0	2026
2026	1.0	2027
2027	1.0	2028
2028	1.0	2029
2029	1.0	2030
2030	1.0	2031
2031	1.0	2032
2032	1.0	2033
2033	1.0	2034
2034	1.0	2035
2035	1.0	2036
2036	1.0	2037
2037	1.0	2038
2038	1.0	2039
2039	1.0	2040
2040	1.0	2041
2041	1.0	2042
2042	1.0	2043
2043	1.0	2044
2044	1.0	2045
2045	1.0	2046
2046	1.0	2047
2047	1.0	2048
2048	1.0	2049
2049	1.0	2050
2050	1.0	2051
2051	1.0	2052
2052	1.0	2053
2053	1.0	2054
2054	1.0	2055
2055	1.0	2056
2056	1.0	2057
2057	1.0	2058
2058	1.0	2059
2059	1.0	2060
2060	1.0	2061
2061	1.0	2062
2062	1.0	2063
2063	1.0	2064
2064	1.0	2065
2065	1.0	2066
2066	1.0	2067
2067	1.0	2068
2068	1.0	2069
2069	1.0	2070
2070	1.0	2071
2071	1.0	2072
2072	1.0	2073
2073	1.0	2074
2074	1.0	2075
2075	1.0	2076
2076	1.0	2077
2077	1.0	2078
2078	1.0	2079
2079	1.0	2080
2080	1.0	2081
2081	1.0	2082
2082	1.0	2083
2083	1.0	2084
2084	1.0	2085
2085	1.0	2086
2086	1.0	2087
2087	1.0	2088
2088	1.0	2089
2089	1.0	2090
2090	1.0	2091
2091	1.0	2092
2092	1.0	2093
2093	1.0	2094
2094	1.0	2095
2095	1.0	2096
2096	1.0	2097
2097	1.0	2098
2098	1.0	2099
2099	1.0	2100
2100	1.0	2101
2101	1.0	2102
2102	1.0	

SCA:



834

افسوس که
مضوق و الکجاری

تأليف: محمد



424

اسم:


PENTA

١٠ شارع بن العشر - ج.م.ع
مدينة نصر - القاهرة
م.م.ع
إنتاج كوبري (٣) ص.م.
مطبعة (٦٩٦-٦٩٧) إلى

TYPICAL REINFORCEMENT DETAILS FOR
 BOTTOM SLAB BETWEEN AXES (L100-L112)
 SHEET 6/6
 NO. OF REINFORCEMENT BARS: 10C-11C-12C-13C-14C-15C-16C-17C-18C-19C-20C-21C-22C-23C-24C-25C-26C-27C-28C-29C-30C-31C-32C-33C-34C-35C-36C-37C-38C-39C-40C-41C-42C-43C-44C-45C-46C-47C-48C-49C-50C-51C-52C-53C-54C-55C-56C-57C-58C-59C-60C-61C-62C-63C-64C-65C-66C-67C-68C-69C-70C-71C-72C-73C-74C-75C-76C-77C-78C-79C-80C-81C-82C-83C-84C-85C-86C-87C-88C-89C-90C-91C-92C-93C-94C-95C-96C-97C-98C-99C-100C-101C-102C-103C-104C-105C-106C-107C-108C-109C-110C-111C-112C-113C-114C-115C-116C-117C-118C-119C-120C-121C-122C-123C-124C-125C-126C-127C-128C-129C-130C-131C-132C-133C-134C-135C-136C-137C-138C-139C-140C-141C-142C-143C-144C-145C-146C-147C-148C-149C-150C-151C-152C-153C-154C-155C-156C-157C-158C-159C-160C-161C-162C-163C-164C-165C-166C-167C-168C-169C-170C-171C-172C-173C-174C-175C-176C-177C-178C-179C-180C-181C-182C-183C-184C-185C-186C-187C-188C-189C-190C-191C-192C-193C-194C-195C-196C-197C-198C-199C-200C-201C-202C-203C-204C-205C-206C-207C-208C-209C-210C-211C-212C-213C-214C-215C-216C-217C-218C-219C-220C-221C-222C-223C-224C-225C-226C-227C-228C-229C-230C-231C-232C-233C-234C-235C-236C-237C-238C-239C-240C-241C-242C-243C-244C-245C-246C-247C-248C-249C-250C-251C-252C-253C-254C-255C-256C-257C-258C-259C-260C-261C-262C-263C-264C-265C-266C-267C-268C-269C-270C-271C-272C-273C-274C-275C-276C-277C-278C-279C-280C-281C-282C-283C-284C-285C-286C-287C-288C-289C-290C-291C-292C-293C-294C-295C-296C-297C-298C-299C-300C-301C-302C-303C-304C-305C-306C-307C-308C-309C-310C-311C-312C-313C-314C-315C-316C-317C-318C-319C-320C-321C-322C-323C-324C-325C-326C-327C-328C-329C-330C-331C-332C-333C-334C-335C-336C-337C-338C-339C-340C-341C-342C-343C-344C-345C-346C-347C-348C-349C-350C-351C-352C-353C-354C-355C-356C-357C-358C-359C-360C-361C-362C-363C-364C-365C-366C-367C-368C-369C-370C-371C-372C-373C-374C-375C-376C-377C-378C-379C-380C-381C-382C-383C-384C-385C-386C-387C-388C-389C-390C-391C-392C-393C-394C-395C-396C-397C-398C-399C-400C-401C-402C-403C-404C-405C-406C-407C-408C-409C-410C-411C-412C-413C-414C-415C-416C-417C-418C-419C-420C-421C-422C-423C-424C-425C-426C-427C-428C-429C-430C-431C-432C-433C-434C-435C-436C-437C-438C-439C-440C-441C-442C-443C-444C-445C-446C-447C-448C-449C-450C-451C-452C-453C-454C-455C-456C-457C-458C-459C-460C-461C-462C-463C-464C-465C-466C-467C-468C-469C-470C-471C-472C-473C-474C-475C-476C-477C-478C-479C-480C-481C-482C-483C-484C-485C-486C-487C-488C-489C-490C-491C-492C-493C-494C-495C-496C-497C-498C-499C-500C-501C-502C-503C-504C-505C-506C-507C-508C-509C-510C-511C-512C-513C-514C-515C-516C-517C-518C-519C-520C-521C-522C-523C-524C-525C-526C-527C-528C-529C-530C-531C-532C-533C-534C-535C-536C-537C-538C-539C-540C-541C-542C-543C-544C-545C-546C-547C-548C-549C-550C-551C-552C-553C-554C-555C-556C-557C-558C-559C-560C-561C-562C-563C-564C-565C-566C-567C-568C-569C-570C-571C-572C-573C-574C-575C-576C-577C-578C-579C-580C-581C-582C-583C-584C-585C-586C-587C-588C-589C-590C-591C-592C-593C-594C-595C-596C-597C-598C-599C-600C-601C-602C-603C-604C-605C-606C-607C-608C-609C-610C-611C-612C-613C-614C-615C-616C-617C-618C-619C-620C-621C-622C-623C-624C-625C-626C-627C-628C-629C-630C-631C-632C-633C-634C-635C-636C-637C-638C-639C-640C-641C-642C-643C-644C-645C-646C-647C-648C-649C-650C-651C-652C-653C-654C-655C-656C-657C-658C-659C-660C-661C-662C-663C-664C-665C-666C-667C-668C-669C-670C-671C-672C-673C-674C-675C-676C-677C-678C-679C-680C-681C-682C-683C-684C-685C-686C-687C-688C-689C-690C-691C-692C-693C-694C-695C-696C-697C-698C-699C-700C-701C-702C-703C-704C-705C-706C-707C-708C-709C-710C-711C-712C-713C-714C-715C-716C-717C-718C-719C-720C-721C-722C-723C-724C-725C-726C-727C-728C-729C-730C-731C-732C-733C-734C-735C-736C-737C-738C-739C-740C-741C-742C-743C-744C-745C-746C-747C-748C-749C-750C-751C-752C-753C-754C-755C-756C-757C-758C-759C-760C-761C-762C-763C-764C-765C-766C-767C-768C-769C-770C-771C-772C-773C-774C-775C-776C-777C-778C-779C-780C-781C-782C-783C-784C-785C-786C-787C-788C-789C-790C-791C-792C-793C-794C-795C-796C-797C-798C-799C-800C-801C-802C-803C-804C-805C-806C-807C-808C-809C-810C-811C-812C-813C-814C-815C-816C-817C-818C-819C-820C-821C-822C-823C-824C-825C-826C-827C-828C-829C-830C-831C-832C-833C-834C-835



ABBREVIATIONS:



نقطة حاجز
الطرق والكباري و
جوي

استشاري المالك

الشركة المتحدة
للهندسة والبناء والتشييد
بمصر

PENTA

م. طارق و م. م. محمد
م. م. محمد و م. م. محمد

اسم المشروع:

تقاطع كوبري (3) مع

من محطة (115+777) الى

CEMENT DETAILS FOR
TOP SLAB BETWEEN AXES (L09-L12)

SHRINT(L/2)

NO.	QTY	UNIT	REMARKS
1	30	m ²	AS 5-0200
2	10	m ²	AS 5-0200
3	10	m ²	AS 5-0200

DATE: 2022 M.A.H.

SE REINFORCEMENT
SCALE 1:100

L11

300

PLAN SHOWING TRANSVERSE REINFORC
FOR 11' SLAB

L10


300

REFER TO BARRIER DRAWINGS

CEMENT
SCALE 1:100

LEFT
BRIDGE

L09




CEMENT
SCALE 1:50

RE
MUST BE
50

(193)

ABBREVIATIONS:

SCALE



لجنة المصمم
الطرق والكباري والجسور

استشاري المصمم

مكتب المصمم

مستشار

المشرف على التنفيذ
المكتب التنفيذي

PENTA

اسم المشروع
تقاطع كوبري (P) مع م
من محطة (P77-78) لبر

CEMENT DETAILS FOR
EN AXES (100-112)

REVISIONS

NO. 10-1013

SCALE AS SHOWN A.E.
200-2022 APPROVED V.A.N.

33)

(177)

L12




REINFORCEMENT
SCALE 1:100

L11

REINFORCEMENT
SCALE 1:100

L10




TRON 1-1-1
SCALE 1:50

REINFORCEMENT ARRANGEMENT
SCALE 1:50



ABBREVIATIONS

SCALE



للمرور والسيارات
 للمرور والسيارات



من محطة (٣٧٠٧٥) الى محطة (٣٧٠٧٥)
 من محطة (٣٧٠٧٥) الى محطة (٣٧٠٧٥)



REINFORCEMENT DETAILS FOR
 BETWEEN AXES (L09-L12)

NO.
 DATE
 022

(14) TOP ZONE (C)
 (23) TOP ZONE (A)
 (24) TOP ZONE (B)
 (24) TOP ZONE (B)
 (24) TOP ZONE (B)
 (24) TOP ZONE (B)
 (24) TOP ZONE (B)
 (23) TOP ZONE (A)
 (14) TOP ZONE (C)


(24) TOP ZONE
 (24) TOP ZONE
 (24) TOP ZONE (B)
 (24) TOP ZONE (B)
 (24) TOP ZONE (B)
 (23) TOP ZONE
 (14) TOP ZONE (C)

(23) TOP ZONE (A)
 (24) TOP ZONE (B)
 (24) TOP ZONE (B)
 (24) TOP ZONE (B)
 (24) TOP ZONE (B)
 (23) TOP ZONE (A)
 (14) TOP ZONE (C)



ABBREVIATIONS:

SCALE



المساحة
الطرق و الجدران و الجدران

المساحة

المساحة

المساحة

المساحة

المساحة

المساحة

المساحة

المساحة

المساحة

المساحة

المساحة

المساحة


L12

REINFORCEMENT
SCALE 1:100

L11


L10

PLAN
FLOOR 1



SCALE

SCALE 1:100



المساحة

المساحة

المساحة

المساحة

المساحة

المساحة

المساحة

أخيه العبد
الطريق والكساري والمطل

المستخلص

٧٧٤١٢٦ - ٧٧٤١٢٧ - ٧٧٤١٢٨
سنة ١٣٩٤ هـ
٧٧٤١٢٦

المجلة
العلمية
والفكرية

NTA

۱۶ شارع بن قریون - حکم ۵۵
دایرة المعارف - القاهرة

الجنس

ناطج کویری (۳) میٹھ
مجموعہ ۲ (۳۷۷+۶۸۱) الہ

REINFORCEMENT DETAILS FOR
BEAM-TO-BEAM JOINTS

SEN AXES (L08~L12)

00 0766 AHMED,ELMIH

15 30244 A.E.

247 255-2372 M.A.U.



1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
2. ALL DIMENSIONS AND LEVELS MUST BE CHECKED WITH THE PLANNING DRAWINGS.

LEGEND:-

 PLAIN CONCRETE

REINFORCED CONCRETE

ABBREVIATIONS:

THK THICKNESS
TYP. TYPICAL
N.T.S. NOT TO SCALE

CD	ORDER FOR CONSULTANT'S OFFICIAL	ANALYST BY:	30-12-20
REV.	DESCRIPTION	DRAWN BY:	DATE



KEY PLAN

الطبقة العاملة
 الطرق و الجارى و النقل البرى
 GENERAL AUTHORITY
 FOR ROAD BRIDGES
 AND LAND TRANSPORT (JORDAN)
 وزارة النقل



المفتاوى



FENTA
شركة فنتا للتقنية
لا شارع بن القاسم - مكرم بيه
06 77988888

تقامت کویری (۳) مع مد


من محطة (٣٧٧٠٦٩٤) الى

ENSIONS FOR TOP SLAB
100.00

7 BRIDGE - SECRET(2)
P-04-58 PROJECT NO. UC-P

NAME	AHMED.ELMHO
REVISED	A.E.

APR 20 1964



Mark	Y [mm]	Shape [mm]	Length [mm]	QTY	Mass [kg]	% of total	Notes
②	Y18		2570	0	51.33	53%	-VL.RFT
③	Y18		2900	6	34.76	35.9%	-VL.RFT
④	Y16		3420	2	10.8	.1%	-OUTER STIRR.
Total mass = 97 kg							

- NOTES:-
1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 2. ALL DIMENSIONS AND LEVELS MUST BE CHECKED WITH THE PLANNING DRAWINGS.
 3. STEEL USED OF GRADE 400 MPa.
 4. COMPRESSIVE STRENGTH OF REINFORCED CONCRETE FOR PILE CAP SHALL NOT BE LESS THAN 45 MPa.
 5. CONCRETE COVER 40MM.

REINFORCEMENT NOTATION :

② 20 Y 25 @ 100

SPACING IN (mm)

NOMINAL DIAMETER OF BAR IN (mm)

HIGH TENSILE STEEL GRADE

QUANTITY NOS OF BARS

BAR MARK

PLAIN CONCRETE

REINFORCED CONCRETE

ABBREVIATIONS:

TAK THICKNESS

TYP. TYPICAL

N.T.S. NOT TO SCALE

NO. ISSUED FOR CONSULTATION APPROVAL

REV. DESCRIPTION

DATE

KEY PLAN

المركز
للمقاولات والبناء
الهندسة المعمارية
والهندسة المدنية
والهندسة الكهربائية
والهندسة الميكانيكية

المستشار
المستشار
المستشار

المستشار
المستشار
المستشار

المستشار
المستشار
المستشار

المستشار
المستشار
المستشار

المستشار
المستشار
المستشار

المستشار
المستشار
المستشار

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٦) جارى

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كوبري ٣)

بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للـ  و الاشتراطات الموضحة بالجدول و الرسومات و السعر يشمل الحفن و اعداد الاسطح اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة و المتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين و الصلب العالى المقاومة و تكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات و يجب ان تطابق الركائز المواصفات الاوروبية الموحدة 3-1337 EN و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و فى مجال الحركة المعرضة لها الركائز و يراعى بوجه خاص ان يكون التماسك.....	رقم البند وبياناته (٣٥)
--	-------------------------

تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات و رصف الطرق

الكمية بالمقايضة رقم (١) 144 مقدار العمل السابق ١١٦

بيان الاعمال بالمقايضة	الموقع الكيلومترى		الايهاد	العدد	الاجمالي
	من	الى			
بالعدد توريد وتركيب ركائز C2 ١٩٧*٦٠٠*٤٥٠ حمولة ٤٠٠ طن				٢٨	٢٨

٢٨	الاجمالي
----	----------



اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	١٤٤
	١١٦
	٢٨
	١٤٤





حصر ركائز كوبرى ٣

المحور	البند	نوع الركيزة	العدد	السابق	الحالى	الاجمالى	المتبقى
5	د - بالعدد توريد و تركيب ركائز حموله ٤٠٠ بجوايط .	C2 400*500*197	8	4	4	8	0
8	د - بالعدد توريد و تركيب ركائز حموله ٤٠٠ بجوايط .	C2 400*500*197	8	4	4	8	0
	الاجمالى		16	8	8	16	0



حصر ركائز كوبري ٣

المحور	البند	نوع الركيزة	العدد	السابق	الحالي	الاجمالي	المتبقى
N5	بالعدد توريد و تركيب ركائز حموله ٤٠٠ بجوايط .	C2 197x600x450	8	8	0	8	0
N3	بالعدد توريد و تركيب ركائز حموله ٤٠٠ بجوايط .	C2 197x600x450	16	16	0	16	0
1	بالعدد توريد و تركيب ركائز حموله ٤٠٠ بجوايط .	C2 197x600x450	16	16	0	16	0
3	بالعدد توريد و تركيب ركائز حموله ٤٠٠ بجوايط .	C2 197x600x450	16	12	4	16	0
5	بالعدد توريد و تركيب ركائز حموله ٤٠٠ بجوايط .	C2 197x600x450	8	8	0	8	0
9	بالعدد توريد و تركيب ركائز حموله ٤٠٠ بجوايط .	C2 197x600x450	8	4	4	8	0
R-11	بالعدد توريد و تركيب ركائز حموله ٤٠٠ بجوايط .	C2 197x600x450	8	8	0	8	0
L-12	بالعدد توريد و تركيب ركائز حموله ٤٠٠ بجوايط .	C2 197x600x450	8	8	0	8	0
14	بالعدد توريد و تركيب ركائز حموله ٤٠٠ بجوايط .	C2 197x600x450	16	8	8	16	0
17	بالعدد توريد و تركيب ركائز حموله ٤٠٠ بجوايط .	C2 197x600x450	16	16	0	16	0
20	بالعدد توريد و تركيب ركائز حموله ٤٠٠ بجوايط .	C2 197x600x450	8	4	4	8	0
الاجمالي			128	108	20	128	0






الهيئة العامة للغمر والكبرى
والنقل البرى



عملية / انشاء كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط
الاول للقطار الكهربائى السريع (كوبرى 3)

نتائج تكسير المكبات الخرسانية

مستخلص رقم (6)



اختبار الضغط على المكعبات الخرسانية

- المشارك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العمالية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/10/19
- تاريخ الكسر: 2023/11/16
- العنصر الإنشائي: حطة أولى عمود (2) و CR 7
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/11/16

نتائج الاختبار:

ملاحظات	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	حمض الكسر (kN)	مساحة المقطع (سم ²)	وزن المكعب (كجم)	الرقم
	454	1002	225	8.200	1
	490	1081	225	8.150	2
	486	1073	225	8.150	3

• متوسط مقاومة الضغط = 477 كجم/سم^2

• معامل التغير $V = 4.14\%$

ملحوظة: - تد حسب المكعبات وتحديد العنصر الإنشائي وبيعاد الكسر بعمق الموراد وعلى مسئوليتيه.

مدير المعمل


د. عبد السيد السيد سن

د. إسماعيل

تحريرا في

رقم التقرير

٤٤٧٠١٥٥٦



اختبار الضغط على المكعبات الخرسانية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى

- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرد باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سبارت (3) تقاطع طريق حسن علامه مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/10/17
- تاريخ الكسر: 2023/11/16
- لغرض لاشئى: حطة اولى عمود (2) CR 7
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/11/16

نتائج الاختبار:

ملاحظات	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	حمل الكسر (kN)	مساحة المقطع (سم ²)	وزن المكعب (كجم)	الرقم
	509	1124	225	8.000	1
	463	1021	225	8.050	2
	539	1190	225	8.120	3

• متوسط مقاومة الضغط = 504 كجم/سم²

• معامل التغير $V = 7.60\%$

ملحوظة: - تد صب المكعبات وتحديد العنصر الإنشائي وميعاد الكسر بمعرفة الموردين وعلى مسئوليتهم.

مدير المعمل

د. السيد ابو سن

المشرف على الاختبار

د. السيد

تحريرا في: 2023/11/16

رقم الملف:

٤٢٨/٨٠٩٥



اختبار الضغط على المكعبات الخرسانية

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/10/8
- تاريخ الكسر: 2023/11/14
- العنصر الإنشائي: عمود (1) CR13
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/11/13

نتائج الاختبار.

الرقم	وزن المكعب (كجم)	مساحة المقطع (سم ²)	حمل الكسر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	ملاحظات
1	8.000	225	1215	550	
2	8.150	225	1167	529	
3	8.190	225	1191	540	

• متوسط مقاومة الضغط = 540 كجم/سم²

• معامل التغير $V = 1.95\%$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الإنشائي وميعاد الكسر بمعرفة المورد وعلى مسؤوليته.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن


المشرف على الاختبار

أ.د. عبد المعطى محمد عبد المعطى

تحريرا في : 2023/11/14

رقم التقرير :-

٢٠٢٣/٦١٨٠





اختبار الضغط على المكعبات الخرسانية

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/10/8
- تاريخ الكسر: 2023/11/22
- العنصر الإنشائي: حطة ثانية عمود (1) CR10
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/11/22

نتائج الاختبار:

الرقم	وزن المكعب (كجم)	مساحة المقطع (سم ²)	حمل الكسر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	ملاحظات
1	8.150	225	1069	484	-----
2	8.101	225	1212	549	
3	8.200	225	1127	511	

• متوسط مقاومة الضغط = 515 كجم/سم²

• معامل التغير $V = 6.34\%$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الإنشائي وميعاد الكسر بمعرفة المورد وعلي مسؤوليته.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

المشرف على الاختبار

أ.د. حافظ السيد اليمنى

تحرير افى: 2023/11/22

رقم التقرير

٢٠١٤ / ٢٠٢٣



اختبار الضغط على المكعبات الخرسانية

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/10/4
- تاريخ الكسر: 2023/11/22
- العنصر الانشائي: حطة أولى عمود (1) CR7
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/11/22

نتائج الاختبار:

الرقم	وزن المكعب (كجم)	مساحة المقطع (سم ²)	حمل الكسر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	ملاحظات
1	8.160	225	1383	627	-----
2	8.170	225	1323	599	
3	8.000	225	1073	486	

• متوسط مقاومة الضغط = 571 كجم/سم²

• معامل التغير V = 13.07 %

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الانشائي وميعاد الكسر بمعرفة المورد وعلي مسئوليته.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

المشرف على الاختبار

أ.د. حافظ السيد اليمنى

تحريرا فى : 2023/11/22

رقم التقرير
٢٩٥ / ٢٢٢





اختبار الضغط على المكعبات الخرسانية

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العمالية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/10/4
- تاريخ الكسر: 2023/11/14
- العنصر الانشائي: عمود (1) CR10
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/11/13

نتائج الاختبار:

الرقم	وزن المكعب (كجم)	مساحة المقطع (سم ²)	حمل الكسر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	ملاحظات
1	8.090	225	1200	544	
2	8.160	225	1151	521	
3	8.102	225	1101	499	

• متوسط مقاومة الضغط = 521 كجم/سم²

• معامل التغير $V = 4.32\%$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الانشائي وميعاد الكسر بمعرفة المورد وعلي مسئوليته.

مدير المعمل



د. عبد اللطيف السيد ابو سن

المشرف على الاختبار



أ.د. عبد المعطى محمد عبد المعطى

تحريرا في : 2023/11/14

رقم التقرير: -

٢٠٤٣/٦٨٢





اختبار الضغط على المكعبات الخرسانية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى

- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/10/1
- تاريخ الكسر: 2023/11/13
- العنصر الانشائى: عمود (1) CR7
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/11/13

نتائج الاختبار:


الرقم	وزن المكعب (كجم)	مساحة المقطع (سم ²)	حمل الكسر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	ملاحظات
1	8.000	225	952	431	
2	8.300	225	1141	517	
3	8.200	225	1226	555	

• متوسط مقاومة الضغط = 501 كجم/سم²

• معامل التغير V = 12.68%

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الانشائى وميعاد الكسر بمعرفة المورد وعلي مسئوليته.

مدير المعمل



د. عبد اللطيف السيد أبو سن

المشرف على الاختبار



د. عبد القادر عبد المجيد سافوح

تحريرا في : 2023/11/13

رقم التقدير :-







اختبار الضغط على المكعبات الخرسانية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى

- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ انصب: 2023/10/14
- تاريخ كسر: 2023/11/16
- العنصر الانشائى: حطة ثانية عمود (1) CR 13
- تاريخ تزويد المكعبات: 2023/11/16

نتائج الاختبار:

الرقم	وزن المكعب (كجم)	مساحة المقطع (سم ²)	حمل الكسر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	ملاحظات
1	8.200	225	1309	593	
2	8.150	225	1236	560	
3	8.150	225	1022	463	

• متوسط مقاومة الضغط = 539 كجم/سم²

• معامل التغير $V = 12.54\%$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الانشائى وميعاد الكسر بمعرفة المورد وعلي مسئوليته.

مدير المعمل


عبد البصيف السيد ابو سن



المشرف على الاختبار

د. إسماعيل احمد محمد محرو

تحريرا في : 2023/11/16



اختبار الضغط على مكعبات جروات

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2024/2/5
- تاريخ الكسر: 2024/3/28
- العنصر الإنشائي: CR20
- تاريخ توريد المكعبات: 2024/3/28

نتائج الاختبار:

ملاحظات	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	حمل الكسر (kN)	مساحة المقطع (سم ²)	وزن المكعب (جم)	الرقم
-----	616	302	50	840	1
	599	294	50	815	2
	640	314	50	813	3
	373	183	50	819	4
	673	330	50	850	5
	528	259	50	855	6

متوسط مقاومة الضغط = 572 كجم/سم^2

معامل التغير $V = 18.99\%$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الإنشائي وميثاد الكسر بمعروة المورد وعلي مسئوليتيه.


مدير المعمل

المشرف على الاختبار

د. إسماعيل محروس

تحرير ا ف ي : 2024/3/28

رقم الاختبار



اختبار الضغط على مكعبات جروات

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2024/2/7
- تاريخ الكسر: 2024/3/28
- العنصر الإنشائي: CR9
- تاريخ توريد المكعبات: 2024/3/28

نتائج الاختبار:

الرقم	وزن المكعب (جم)	مساحة المقطع (سم ²)	حمل الكسر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	ملاحظات
1	819	50	209	426	
2	814	50	292	595	
3	845	50	252	514	
4	866	50	200	408	
5	870	50	288	587	
6	880	50	336	685	

متوسط مقاومة الضغط = 536 كجم/سم^2

معامل التغير $V = 19.69\%$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الإنشائي وميعاد الكسر بمعرفة المورد وعلی مسئوليته.


مدير المعمل

المشرف على الاختبار

19

د. إسماعيل أحمد محمد محروس

تحرير أ. في : 2024/3/28



اختيار الضغط على مكعبات جرات

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2024/2/20
- تاريخ الكسر: 2024/3/28
- الغضنر الانشائي: CR8
- تاريخ توريد المكعبات: 2024/3/28

فتاویٰ الازہار ::

ملاحظات	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	حمل تكسر (kN)	مساحة المقطع (سم ²)	وزن المكعب (كجم)	الرقم
	412	251	50	880	1
	340	167	50	850	2
	385	189	50	870	3
	446	219	50	890	4
	481	236	50	813	5
	290	142	50	817	6

مقوله قوله = 409 $\frac{2}{\text{م}} \frac{\text{م}}{\text{م}} \frac{\text{م}}{\text{م}}$

معامل التغير $V = 20.94\%$


ملحوظة: - تم صلب المكعبات وتحويلها إلى الكسر بمرحلة الموراد وعلي مسؤوليته.

مدير العمل

المشرف على الاختبار

١٠٠ : ابي جليل امام محمد بن حنبل

2024/3/28 : فبراير



اختبار الضغط على مكعبات جروات

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3 تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2024/2/10
- تاريخ الكسر: 2024/3/28
- المعنصر الانشائى: CR3
- تاريخ توريد المكعبات: 2024/3/28

نتائج الاختبار:

الرقم	وزن المكعب (جم)	مساحة المقطع (سم ²)	حمل الكسر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	ملاحظات
1	846	50	335	683	
2	848	50	348	709	
3	877	50	128	261	
4	890	50	345	703	
5	895	50	187	381	
6	887	50	155	316	

متوسط مقاومة الضغط = 509 كجم/سم^2
معامل التغير $V = 41.50\%$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد المعنصر الانشائى وميعاد الكسر بعرفة المورد وعلى مسئوليتيه.


مدير المعمل

المشرف على الاختبار

تروس

د. إسماعيل

تحرير ا في : 2024/3/28



اختبار الضغط على مكعبات جروات

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2024/2/23
- تاريخ الكسر: 2024/3/28
- المعنصر الإنشائي: CR9
- تاريخ توريد المكعبات: 2024/3/28

نتائج الاختبار:

الرقم	وزن المكعب (جم)	مساحة المقطع (سم^2)	حس الكسر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/سم^2)	ملاحظات
1	805	50	234	477	
2	815	50	194	396	
3	812	50	157	320	
4	820	50	210	428	
5	813	50	261	532	
6	817	50	306	624	

متوسط مقاومة الضغط = 463 كجم/سم^2
معامل التغير $V = 23.07\%$


ملحوظة: - تم حسب المكعبات وتحديد المعنصر الإنشائي ومعداد الكسر بعرفة المورد وعلي مسئوليتيه.

مدير المعمل

اختبار

د. إسماعيل أحمد محمد محروس
تحريراً في: 2024/3/28





اختبار الضغط على مكعبات جبروت

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حس علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2024/2/22
- تاريخ الكسر: 2024/3/28
- الغرض الإنشائي: CT9
- تاريخ توريد المكعبات: 2024/3/28

نتائج الاختبار:

الرقم	وزن المكعب (جم)	مساحة المقطع (سم ²)	حمل الكسر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	ملاحظات
1	822	50	115	438	
2	824	50	218	444	
3	870	50	229	467	
4	820	50	195	398	
5	819	50	235	479	
6	885	50	198	404	

متوسط مقاومة الضغط = 438 كجم/سم^2
معامل التغير $V = 7.44\%$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد النقص الإنشائي وبمعاد الكسر بعمق التوردة وطى مسئولية.

مدير المعمل

الاختبار

د. إنسانا عليل احمد محسن محروس
تحرير ا في : 2024/3/28



اختبار الضغط على المكعبات الخرسانية

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/1/12
- تاريخ الكسر: 2023/12/10
- العنصر الانشائى: نيوجبرسي خارجي CL3/ CL5
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/12/10

نتائج الاختبار:

الرقم	وزن المكعب (كجم)	مساحة المقطع (سم ²)	حمل الكسر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	ملاحظات
1	8.000	225	1109	502	-----
2	8.150	225	1087	492	
3	8.100	225	1119	507	

متوسط مقاومة الضغط = 500 كجم/سم²

معامل التغير V = 1.53%

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الانشائى وميعاد الكسر بمعرفة المورد وعلي مسؤوليته.


مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

المشرف على الاختبار

أ.د. مني عبد العزيز السلاوي

تحريرا فى : 2023/12/10



اختبار الضغط على المكعبات الخرسانية

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/10/24
- تاريخ الكسر: 2023/12/10
- العنصر الإنشائي: نبوجبرسي CRN3/ CRN5
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/12/10

نتائج الاختبار:

ملاحظات	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	حمل الكسر (kN)	مساحة المقطع (سم ²)	وزن المكعب (كجم)	الرقم
-----	655	445	225	8.000	1
	594	312	225	8.050	2
	531	1172	225	8.300	3

$$\text{متوسط مقاومة الضغط} = 593 \text{ كجم/سم}^2$$
$$\text{معامل التغير} = 10.46\%$$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الإنشائي وميعاد الكسر بمعرفة المورد وعلی مسؤوليته.


مدير العمل

د. عبد الطيف السيد ابو سنن

المشرف على الاختبار

أ.د. مني عبد العزيز السلماوي

تحرير ا في : 2023/12/10



اختبار الضغط على المكعبات الخرسانية

المسالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى

- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/10/19
- تاريخ الكسر: 2023/11/16
- الغصن الإنشائي: نبر جيسى داخلى CRN-5 CRN-3
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/11/16

نتائج الاختبار:

ملاحظات	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	حمل الكسر (kN)	مساحة المقطع (سم ²)	وزن المكعب (كجم)	الرقم
-----	564	244	225	8.50	1
	507	1118	225	8.190	2
	437	964	225	8.040	3

$$\text{متوسط مقاومة الضغط} = 503 \text{ كجم/سم}^2$$


$$\text{معامل التغير } V = 12.65\%$$


ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد الغصن الإنشائي وبيعد الكسر بمعرفة المورد وطلي مسئولياته.

مدن المعما

المشرف على الاختبار

ن





تقرير الضغط على المكعبات الخرسانية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى

- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العميل: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/1/19
- تاريخ الكسر: 2023/11/16
- الغرض الإنشائي: نيو جيسى خارجى CRN-5 CRN-3
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/11/16

نتائج الاختبار:

الرقم	وزن المكعب (كجم)	مساحة المقطع (سم ²)	حرف الكسر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	ملاحظات
-	8.140	225	1166	528	
-	8.200	225	1113	5	
3	8.300	225	1097	497	

متوسط مقاومة الضغط = 510 كجم/سم^2

معامل التغير $V = 5.19\%$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الإنشائي وبيعت الكسر بمعرفة المورد وطني مسئولية.



مشروع إنشاء كوبرى سيارات 3 تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

الشركة المنفذة

استشاري المالك

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



Field / Lab. Testing 19/11/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location نيوجيرسي CL3/CL5

total quantity :

Item	Weight
Cement	500
Sand	740
Gravel No.1	1020
Gravel No.2	0
Additions	13
Water	165

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³		Kg/cm ²		
نيوجيرسي CL3/CL5	12/11/2023	19/11/2023	8170	2420.7	1088	492.9	490.8	98.2
			8147	2413.9	1074	486.5		
			8095	2398.5	1088	492.9		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب



مشروع إنشاء كوبرى سيارات 3 تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

الشركة المنفذة



استشاري المالك



المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



اتسبة المعايير للمعرق والمكسارى
والشغل السرى

Field / Lab. Testing 16/11/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location نيوجيرسي CL3/CL5

total quantity :

Item	Weight
Cement	500
Sand	740
Gravel No.1	1020
Gravel No.2	0
Additions	13
Water	165

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³		Kg/cm ²		
نيوجيرسي CL3/CL5	9/11/2023	16/11/2023	8101	2400.3	1044	472.9	481.1	96.2
			8110	2403.0	1047	474.3		
			8099	2399.7	1095	496.0		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب



مشروع انشاء كوبرى سيارات 3 تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

الشركة المنفذة



استشاري المالك



المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

الشركة العامة للبناء والكبارى والنقل البرى

Field / Lab. Testing 14/11/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location نيوجيرسي CL3/CL5

total quantity :

Item	Weight
Cement	500
Sand	740
Gravel No.1	1020
Gravel No.2	0
Additions	13
Water	165

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wiegth Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³		Kg/cm ²		
نيوجيرسي CL3/CL5	7/11/2023	14/11/2023	8002	2371.0	1160	525.5	474.0	94.8
			8157	2416.9	897	406.3		
			8099	2399.7	1082	490.1		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب



مشروع إنشاء كوبرى سيارات 3 تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

الشركة المنفذة



استشاري المالك



المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



Field / Lab. Testing 12/11/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location نيو جيسى CRN 3/ CRN5

total quantity :

Item	Veight
Cement	500
Sand	740
Gravel No.1	1020
Gravel No.2	0
Additions	13
Water	165

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH


7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
نيو جيسى CRN 3/ CRN5	5/11/2023	12/11/2023	8021	2376.6	964	436.7	482.1	96.4
			8037	2381.3	1054	477.5		
			8154	2416.0	1175	532.3		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب





اختبار الضغط على المكعبات الخرسانية

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/10/31
- تاريخ الكسر: 2023/ 2/10
- العنصر الإنشائي: بلاطة علوية CL5/ CL3
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/12/10

نتائج الاختبار:

الرقم	وزن المكعب (كجم)	مساحة المقطع (سم^2)	حمل الكمر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/ سم^2)	ملاحظات
1	8.000	225	1 45	519	
2	8.050	225	1184	536	
3	8.300	225	1202	545	
4	8.020	225	1168	529	
5	8.100	225	951	431	
6	8.150	225	1323	599	

$$\text{متوسط مقاومة الضغط} = 527 \text{ كجم/سم}^2$$
$$\text{معامل التغير } V = 10.35\%$$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الإنشائي وميعاد الكسر بعنونة المورد وعلي مسؤوليته.


مدير المعمل

د. عبد الطيف السيد ابو سن

المشرف على الاختبار

إ.د. مفي عبد العزيز السملواي

تحرير أ.ف.ي : 2023/12/10
رق



اختبار الضغط على المكعبات الخرسانية

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/10/31
- تاريخ الكسر: 2023/12/2
- العنصر الإنشائي: بلاطة علوية CL5 CL3
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/11/30

نتائج الاختبار:

الرقم	وزن المكعب (كجم)	مساحة المقطع (سم ²)	حمل الكسر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	ملاحظات
1	8.000	225	1259	570	
2	8.050	225	1302	590	
3	8.300	225	1157	524	
4	8.020	225	1104	500	
5	8.100	225	1049	475	
6	8.150	225	1088	493	
7	8.190	225	1054	478	
8	7.990	225	1220	553	
9	8.300	225	1057	479	

$$f_{متوسط مقاومة الضغط} = 518 \text{ كجم/سم}^2$$
$$\text{معامل التغير } V = 8.39\%$$


ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الإنشائي وميعاد الكسر بمعرفة المورد وعلی مسئولیته.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد ابو سنن



تحرير
رقم النقر



اختبار الضغط على المكعبات الخرسانية

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/10/10
- تاريخ الكسر: 2023/11/22
- العنصر الإنشائي: وبيات CL3/CL5
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/11/22

نتائج الاختبار:

ملاحظات	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	حمل الكسر (kN)	مساحة المقطع (سم ²)	وزن المكعب (كجم)	برقم
	712	1571	225	8.140	1
	429	948	225	8.170	2
	631	1392	225	8.000	3
	480	1059	225	8.050	4
	675	1489	225	8.200	5
	541	1194	225	8.000	6

$$\text{متوسط مقاومة الضغط} = 578 \text{ كجم/سم}^2$$
$$\text{معامل التغير } V = 19.47\%$$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الإنشائي وميعاد الكسر بمعرفة المورد وطني مسئوليته.

مدير المعمل

المشرف

أ.د. حشاق

تحرير ا فنى: 2023/11/22



اختبار الضغط على المكعبات الخرسانية

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/10/14
- تاريخ الكسر: 2023/11/14
- العنصر الإنشائي: بلاطة علوية CRN3/ CRN5
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/11/13

نتائج الاختبار:

الرقم	وزن المكعب (كجم)	مساحة المقطع (سم ²)	حمل الكسر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	ملاحظات
1	8.150	225	1179	534	
2	8.200	225	1164	527	
3	8.190	225	1154	523	
4	8.000	225	1183	536	
5	8.050	225	955	433	
6	8.190	225	1213	550	
7	8.107	225	1045	473	
8	8.060	225	1315	596	
9	8.143	225	989	448	
10	8.190	225	1232	558	
11	8.195	225	1076	487	
12	8.175	225	1228	556	
13	8.160	225	1222	554	
14	8.170	225	1161	526	
15	8.199	225	1149	521	

متوسط مقاومة الضغط = 521 كجم/سم²

معامل التغير $V = 8.43\%$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الإنشائي وميعاد الكسر بمعرفة المورد وعلي مسئوليته.

سن

أ.د. عبد المعطى محمد عبد المعطى

تحريرا في 2023/11/14

رقم التقرير:



اختبار الضغط على المكعبات الخرسانية

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/10/11
- تاريخ الكسر: 2023/11/14
- العنصر الإنشائي: وبيات CL3/ CL5
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/11/13

نتائج الاختبار:

الرقم	وزن المكعب (كجم)	مساحة المقطع (سم ²)	حمل الكسر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	ملاحظات
1	8.150	225	1183	536	
2	8.100	225	1065	483	
3	8.160	225	1055	478	
4	8.104	225	1182	536	
5	8.000	225	1139	516	
6	8.200	225	1125	510	
7	8.300	225	852	386	
8	8.250	225	963	436	
9	8.400	225	910	412	
10	8.190	225	1049	475	
11	8.109	225	1114	505	
12	8.000	225	950	430	

• متوسط مقاومة الضغط = 439 كجم/سم^2

• معامل التغير $V = 31.90\%$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الإنشائي وميعاد الكسر بمعرفة المورد وعلي مسؤوليته.

مدير المعمل
د. عبد اللطيف السيد أبو سن



المش

أ.د. عبد الم

تحريرا في

رقم التقرير



اختبار الضغط على المكعبات الخرسانية

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/10/8
- تاريخ الكسر: 2023/11/14
- العنصر الإنشائي: بلاطة سفلية CL3/CL5
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/11/13

نتائج الاختبار:

الرقم	وزن المكعب (كجم)	مساحة المقطع (سم ²)	حمل الكسر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	ملاحظات
1	8.100	225	1250	566	
2	8.150	225	1202	545	
3	8.200	225	1215	550	
4	8.100	225	1262	572	
5	8.101	225	837	379	
6	8.140	225	1171	531	
7	8.160	225	1157	524	
8	8.070	225	1076	487	
9	8.775	225	1280	580	
10	8.165	225	1226	555	
11	8.105	225	1095	496	
12	8.108	225	1192	540	

• متوسط مقاومة الضغط = 527 كجم/سم²

• معامل التغير V = 10.32%

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الإنشائي وميعاد الكسر بمعرفة المورد وعلي مسئوليته.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

المش

أ.د. عبد الله

تحريرا في

رقم التقرير



اختبار الضغط على المكعبات الخرسانية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى

- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/10/1
- تاريخ الكسر: 2023/11/13
- العنصر الانشائي: وبيات CRN3/ CRN5
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/11/13

نتائج الاختبار:

الرقم	وزن المكعب (كجم)	مساحة المقطع (سم ²)	حمل الكسر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	ملاحظات
1	8.000	225	1552	703	
2	8.050	225	1235	560	
3	8.300	225	1296	587	
4	8.200	225	1352	613	
5	8.250	225	1277	579	
6	8.150	225	1465	664	

• متوسط مقاومة الضغط = 618 كجم/سم²

• معامل التغير V = 8.93%

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الانشائي وميعاد الكسر بمعرفة المورد وعلي مسؤوليته.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

المشرف

د. عبد القادر عبد المجيد سافوح

تحريرا في : 2023/11/13



اختبار الضغط على المكعبات الخرسانية

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/11/12
- تاريخ الكسر: 2023/12/10
- العنصر الإنشائي: حائط CR- 20
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/12/10

نتائج الاختبار:

الرقم	وزن المكعب (كجم)	مساحة المقطع (سم ²)	حمل الكسر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	ملاحظات
1	8.000	225	1054	478	
2	8.050	225	1207	547	
3	8.300	225	1161	526	
4	8.020	225	1143	518	
5	8.100	225	1169	530	
6	8.150	225	1095	496	

متوسط مقاومة الضغط = 516 كجم/سم²

معامل التغير V = 4.83%

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الإنشائي وميعاد الكسر بمعرفة المورد وعلي مسئوليته.


مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

المشرف على الاختبار

أ.د. مني عبد العزيز السلماوي

تحريرا فى : 2023/12/10



اختبار الضغط على المكعبات الخرسانية

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/11/5
- تاريخ الكسر: 2023/12/10
- العنصر الإنشائي: فريم CR- 20
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/12/10

نتائج الاختبار:

الرقم	وزن المكعب (كجم)	مساحة المقطع (سم^2)	حمل الكسر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/سم 2)	ملاحظات
1	8.000	225	991	449	
2	8.050	225	1101	499	
3	8.300	225	1077	488	
4	8.020	225	996	451	
5	8.100	225	1054	478	
6	8.150	225	1032	468	

متوسط مقاومة الضغط = 472 كجم/سم^2

معامل التغير $V = 4.24\%$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الإنشائي وميالد الكسر بمعرفة المورد وعلی مسئولیته.


مدير المعمل

المشرف علی الاختبار

د. عبد اللطيف السيد ابو سمس

أ.د. مني عبد العزيز السملواي

تحریر اف 2023/12/10
رقم



اختبار الضغط على المكعبات الخرسانية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

- استشاري المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبري سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع الفطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/10/17
- تاريخ الكسر: 2023/11/16
- العنصر الإنشائي: فريم CR 8
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/11/16

نتائج الاختبار:

ملاحظات	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	حمل الكسر (kN)	مساحة المقطع (سم ²)	وزن لمكعب (كجم)	الرقم
	503	1111	225	7.990	1
	504	1112	225	8.000	2
	555	1224	225	8.120	3
	559	1233	225	7.990	4
	467	1030	225	7.800	5
	446	984	225	8.100	6


متوسط مقاومة الضغط = 506 كجم/سم^2

معامل التغير $V = 8.99\%$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الإنشائي وبيعاد الكسر بعمره العورد وعلى مسئوليتيه.

ف

من



اختبار الضغط على المكعبات الخرسانية

- المسالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/10/24
- تاريخ الكسر: 2023/11/22
- العنصر الإنشائي: فريم CL 20
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/11/22

نتائج الاختبار:

الرقم	وزن المكعب (كجم)	مساحة المقطع (سم ²)	حمل الكسر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	ملاحظات
1	8.000	225	071	485	
2	8.300	225	1192	540	
3	8.250	225	949	430	
4	8.200	225	1169	530	
5	8.100	225	1170	530	
6	8.150	225	1169	530	

$$\text{متوسط مقاومة الضغط} = 508 \text{ كجم/سم}^2$$
$$\text{معامل التغير } V = 8.39\%$$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الإنشائي وميعاد الكسر بعقوبة المورد وعلى مسؤوليته.

مدير المعمل

المشد

أ.ب. علي

تحرير ا ف ي : 2023/ 1/22

مشروع إنشاء كودري سيارات 3 تقاطع طريق، حسن، علام مع القطار العرب

الشركة المنفذة

استشاري المال

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري



Field / Lab. Testi

cement content 500 Kg/m

Compressive Strength 500 kg/cm² - Cube 15*15*15

*Type of Element CL9 - CL12

*Sample Location وبيات CL9 - CL12

QUANTITY

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit We : Kg/m ³	Load KN	Strength Kg/cm ²	Average	Average %
CL9 - CL12 وبيات	2024-04-06	2024-04-15	8094	2.398	907	411	444.67	88.93%
			8188	2.426	921	418		
			8194	2.428	842	382		
			8155	2.416	1067	484		
			8164	2.419	1019	462		
			8141	2.412	989	448		
			8135	2.410	1082	491		
			8104	2.401	1011	458		
			8110	2.403	966	438		
			8122	2.407	1005	456		


Consultant:

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب



شتم و٥ انشاء كوبرى سيارات 3 تقاطع طريق حسيه علامه مع القطار السمر
المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البحرى
المهندس الاستشارى



Field / Lab. Test		QUANTITY	
*Sample Location	*Type of Element	cement content	
		500 kg/m ³	CL9 - CL12
Sample Location		CL9	CL12

Compressive strength	500	kg/cm ² - Cube 15*15*15
----------------------	-----	------------------------------------

CONCRETE COMPRESSION STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Weight Kg	Unit Weight Kg/m ³	Load KN	Strength Kg/cm ²	Average	Average %
CL9 - CL12	2024-03-30	2024-04-07	8122	2,407	897	407	431.03	86.21%
			8101	2,400	837	379		
			8210	2,433	981	445		
			8112	2,404	985	447		
			8110	2,403	812	368		
			8115	2,404	1000	453		
			8120	2,406	1079	489		
			8113	2,404	1140	517		
			8200	2,430	976	442		
			8101	2,400	801	363		

Consultant:
Consultant:
الاستشارى والبحر



مشروع إنشاء كوبري سيارات 3 تقاطع طريق حسن، علام مع القطر السري

الشركة المنفذة



استشاري المال



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري



Field / Lab. Testing 7/11/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location CL3/ CL5 بلاطه علويه

total quantity :

Item	Weight
Cement	500
Sand	740
Gravel No.1	1020
Gravel No.2	0
Additions	13
Water	165

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Weight Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³		Kg/cm ²		
بلاطه علويه CL3/ CL5	31/10/2023	7/11/2023	8094	2398.2	985	446.2	479.7	95.9
			8124	2407.1	1088	492.9		
			8165	2419.3	1104	500.1		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب

مشروع انشاء كوبري سيارات 3 تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

الشركة المنفذة



استشاري المالك



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري



Field / Lab. Testing 7/11/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location CL3/ CL5 بلاطه علويه

total quantity :

Item	eight
Cement	500
Sand	40
Gravel No.1	1020
Gravel No.2	0
Additions	13
Water	165

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wiegth Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³		Kg/cm ²		
بلاطه علويه CL3/ CL5	31/10/2023	7/11/2023	8194	2427.9	1108	501.9	506.9	101.4
			8108	2402.4	1165	527.7		
			8009	2373.0	1084	491.1		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب

مشروع إنشاء كوبرى سيارات 3 تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

الشركة المنفذة



استشاري المالك



المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



Field / Lab. Testing 7/11/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location CL3/ CL5 بلاطه علويه

total quantity :

Item	Weight
Cement	500
Sand	740
Gravel No.1	1020
Gravel No.2	
Additions	13
Water	165

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Weight Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³		Kg/cm ²		
CL3/ CL5 بلاطه علويه	31/10/2023	7/11/2023	8032	2379.9	1013	458.9	486.4	97.3
			8154	2416.0	1099	497.8		
			8111	2403.3	1109	502.4		

Consultant:

المهندس الاستشاري المهندس العربي

مشروع إنشاء كوبري سيارات 3 تقاطع طريق، حسن، علام مع القطر، السريع

الشركة المنفذة



استشاري المالك



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري



Field / Lab. Testing 7/11/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location CL3/ CL5 بلاطه علويه

total quantity :

Item	Weight
Cement	500
Sand	740
Gravel No.1	1020
Gravel No.2	0
Additions	13
Water	165

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Weight Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³		Kg/cm ²		
بلاطه علويه CL3/ CL5	31/10/2023	7/11/2023	8099	2399.7	1025	464.3	478.8	95.8
			8199	2429.3	1038	470.2		
			8078	2393.5	1108	501.9		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب

مشروع إنشاء كوبرى سيارات 3 تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

الشركة المنفذة



استشاري المالك



المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



Field / Lab. Testing 7/11/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location CL3/ CL5 بلاطه علويه

total quantity :

Item	Weight
Cement	500
Sand	740
Gravel No.1	1020
Gravel No.2	0
Additions	13
Water	165

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Weight Kg	Unit Weight	Load KN	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³		Kg/cm ²		
بلاطه علويه CL3/ CL5	31/10/2023	7/11/2023	8055	2386.7	976	442.1	481.5	96.3
			8154	2416.0	1114	504.6		
			8199	2429.3	1099	497.8		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب

مشروع انشاء كوبرى سيارات 3 تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

الشركة المنفذة



استشاري المالك



المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



Field / Lab. Testing 19/11/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (450kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location حائط CR20

total quantity :

Item	Weight
Cement	500
Sand	740
Gravel No.1	1020
Gravel No.2	0
Additions	13
Water	165

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³		Kg/cm ²		
حائط CR20	12/11/2023	19/11/2023	8167	2419.9	1058	479.3	498.5	110.8
			8188	2426.1	1106	501.0		
			8125	2407.4	1137	515.1		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب



مشروع إنشاء كوبرى سيارات 3 تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع


الشركة المنفذة



استشاري المالك



المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



Field / Lab. Testing 11/12/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (450kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location فريم CR20

total quantity :

Item	Weight
Cement	500
Sand	740
Gravel No.1	1020
Gravel No.2	0
Additions	13
Water	165

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH


7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³		Kg/cm ²		
فريم CR20	5/11/2023	11/12/2023	8021	2376.6	1056	478.4	457.2	101.6
			8037	2381.3	959	434.4		
			8154	2416.0	1013	458.9		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب





اختبار الضغط على مكعبات جROUT

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/11/8
- تاريخ الكسر: 2023/12/1
- العنصر الإنشائي: 8-C
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/ 2/

نتائج الاختبار:

ملاحظات	القيمة التصميمية (كجم/سم ²)	قوة الكسر (kN)	مساحة المقطع (سم ²)	وزن المكعب (جم)	الرقم
-----	656	322	50	800	1
	577	283	50	804	2
	42	315	50	798	3

متوسط مقاومة الضغط = 625 كجم/سم^2
معامل التغير $V = 6.74\%$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الإنشائي وميعاد الكسر بمعرفة المورد وعلبي مسئولياته.


مدير المعمل

المشرف على الاختبار

د. عبد اللطيف السيد ابو سمن

أ.د. حافظ السيد اليماني

تحرير ا.ف.ي: 2023/12/11



اختبار الضغط على مكعبات جרות

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/11/7
- تاريخ الكسر: 2023/12/11
- العنصر الانشائي: CL
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/ 2/10

نتائج الاختبار:

الرقم	وزن المكعب (جم)	مساحة المقطع (سم^2)	حمل الكسر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/سم^2)	ملاحظات
1	801	50	258	526	-----
2	800	50	240	489	
3	795	50	246	502	

$$\begin{aligned} \bullet & \text{متوسط مقاومة الضغط} = 506 \text{ كجم/سم}^2 \\ \bullet & \text{معامل التغير} = V = 3.7\% \end{aligned}$$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الانشائي وميعاد الكسر بمعرفة المورد وطني مسئولته.


مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سنن

المشرف على الاختبار

أ.د. حافظ السيد اليماني

تحرير ا في: 2023/12/11
رقم النسخة: ٢٧٥



اختبار الضغط على مكعبات جارات

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3 تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2022/12/6
- تاريخ الكسر: 2023/12/11
- العنصر الإنشائي: CL-8
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/12/10

نتائج الاختبار:

ملاحظات	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	حمل الكسر (kN)	مساحة المقطع (سم ²)	وزن لمكعب (كجم)	الرقم
-----	606	297	50	800	1
	559	274	50	803	2
	591	290	50	792	3

$$\text{متوسط مقاومة الضغط} = 585 \text{ كجم/سم}^2$$
$$\text{معامل التغير} = 4.0\%$$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديث العنصر الإنشائي وميجاد الكسر بمعرفة المورد وعلي مسئولياته.

مدير المعمل


د. عبد اللطيف السيد أبو سنن

المشرف على الاختبار

أ.د. حافظ السيد اليماني

تحرير أ.ف.ي: 2023/12/11

ر.م. السيد



اختبار الضغط على مكعبات جراولت

- الممالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك : مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العميلة : مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب : 2023/11/4
- تاريخ لكسر : 2023/12/2
- العنصر الإنشائي : CR 17
- تاريخ توريد المكعبات : 2023/11/30

نتائج الاختبار :

ملاحظات	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	حمل الكسر (kN)	مساحة المقطع (سم ²)	وزن المكعب (جم)	ترقية
	379	186	50	801	1
	334	164	50	802	2
	336	165	50	850	3
	263	129	50	800	4
	338	166	50	820	5
	359	176	50	840	6

$$\text{متوسط مقاومة الضغط} = 335 \text{ كجم/سم}^2$$
$$\text{معامل التغير} V = 11.72\%$$

ملحوظة : - تم صب المكعبات ونحيد العنصر الإنشائي وبعاد الكسر بعمرة المورد وعلى مسؤوليته.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سنن


علي

أ.د. علي

تحرير ا في : 2023/12/2

رقم

4



اختبار الضغط على مكعبات جرارات

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/11/3
- تاريخ الكسر: 2023/12/11
- المعصر الإنشائي: C-17
- تاريخ توريد المكعبات: 10/-/23-0

نتائج الاختبار:

ملاحظات	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	حمل الكسر (kN)	مساحة المقطع (سم ²)	وزن المكعب (جم)	الرقم
-----	654	321	50	800	1
	559	274	50	802	2
	530	260	50	798	3

متوسط مقاومة الضغط = 581 كجم/سم^2
معامل التغير $\% = 11.6$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد المعصر الإنشائي وميعاد الكسر بعرفة المورّد وطلّي مسئوليتّه.


مدير المعمل

د. عبد الطيف السيد ابو سنن

المشرف على الاختبار

أ.د. حافظ السيد اليماني

تحريراً في: 2023/12/11



اختبار الضغط على مكعبات جراوت

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العميلة: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/11/3
- تاريخ الكسر: 2023/12/2
- العنصر الإنشائي: R 17
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/11/30

نتائج الاختبار:

ملاحظات	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	حمل الكسر (kN)	مساحة المقطع (سم ²)	وزن المكعب (جم)	ترقية
	589	289	50	850	1
	656	322	50	900	2
	632	310	50	800	3
	636	312	50	799	4
	324	159	50	810	5
	581	285	50	850	6


$$\text{متوسط مقاومة الضغط} = 570 \text{ كجم/سم}^2$$
$$\text{معامل التغير} = V = 21.71\%$$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الإنشائي وميعاد الكسر بعرفة المورد وعلي مسئوليته.

مدى المعمل

أ.د. حسيب علي

تاريخ إف. 2023/12/10
رقم 44/2023



اختبار الضغط على مكعبات جزلوت

- الممالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركا
- العملية: مشروع كوبرى سيارات , تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/11/2
- تاريخ الكسر: 2023/12/1
- المعنصر الإنشائي: CR-8
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/12/10

نتائج الاختبار:

ملاحظات	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	حمل الكسر (kN)	مساحة المقطع (سم ²)	وزن المكعب (كجم)	الرقم
-----	583	286	50	790	1
	528	259	50	800	2
	591	290	50	799	3

متوسط مقاومة الضغط = 567 كجم/سم^2

معامل التغير = 6.05%


ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد المعنصر الإنشائي وميعاد الكسر بمعرفة المورد وعلي مسؤوليته.

مدى المعمل

د. عبد اللطيف السيد ابوسس

أ.د. حافظ السيد اليميني

تحريراً في: 2023/12/11



اختبار الضغط على مكعبات جراوت

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العميل: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/11/2
- تاريخ الكسر: 2023/12/2
- العنصر الإنشائي: CR 8
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/11/30

نتائج الاختبار:


ملاحظات	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	حمل الكسر (kN)	مساحة المقطع (سم ²)	وزن المكعب (كجم)	الرقم
	518	254	50	830	1
	589	289	50	805	2
	565	277	50	810	3
	603	296	50	800	4
	563	276	50	790	5
	565	277	50	800	6

$$\text{متوسط مقاومة الضغط} = 567 \text{ كجم/سم}^2$$
$$\text{معامل التغير } V = 5.11\%$$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الإنشائي وميعاد الكسر بمعرفة المورد وطني مسئوليتيه.

مدير المعمل

أ.ب. عيسى



اختبار الضغط على مكعبات جراوت

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العميل: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/0/29
- تاريخ الكسر: 2023/2/11
- العنصر الانشائي: CR5
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/2/10

نتائج الاختبار:

الرقم	وزن المكعب (جم)	مساحة المقطع (سم^2)	حمل الكسر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/ سم^2)	ملاحظات
1	801	50	281	573	
2	800	50	291	593	
3	799	50	272	555	
4	780	50	259	528	
5	790	50	300	612	
6	802	50	263	536	

$$\text{متوسط مقاومة الضغط} = 566 \text{ كجم/سم}^2$$
$$\bullet \text{معامل التغير } V = 5.78\%$$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الإنشائي وميعاد الكسر بعناية المورد وعلي مسؤوليته.


مدير المعمل

المشرف على الاختبار

د. عبد اللطيف السيد أبو سنن

أ.د. حافظ السيد اليماني

تحريراً في: 2023/12/11
رقم 1



اختبار الضغط على مكعبات جرافت

- الممالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/10/29
- تاريخ الكسر: 2023/12/2
- لعنصر الإنشائي: CR 5
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/11/30

نتائج الاختبار:

الترقم	وزن المكعب (جم)	مساحة المقطع (سم ²)	حاصل الكسر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	ملاحظات
1	790	50	265	540	
2	800	50	260	530	
3	805	50	189	385	
4	810	50	200	408	
5	820	50	220	449	
6	798	50	229	467	


$$\text{متوسط مقاومة الضغط} = 463 \text{ كجم/سم}^2$$
$$\text{معامل التغير } V = 13.57\%$$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الإنشائي وميعاد الكسر بمعرفة المورد وحلي مسؤوليته.

المشرفة: أ.م.م. /

أ.ب. علي

تحرير افي: 2023 12/2 -
رقم: 55/105



اختبار الضغط على مكعبات جراوت

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخود
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (ر) تقاطع طريق حسن علام مع الفطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/10/29
- تاريخ الكسر: 2023/12/2
- العنصر الإنشائي: CL 20
- تاريخ توريد المكعبات: 23/11/30

نتائج الاختبار:

رقم	وزن المكعب (جـ)	مساحة تقطيع (سم ²)	حمل الكسر (كـ)	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	ملاحظات
1	80.4	50	239	4787	
2	800	50	16	226	
3	799	50	211	430	
4	780	50	185	377	

متوسط مقاومة الضغط = 383 كجم/سم^2
معامل التغير $\%28.07$

ملحوظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر الإنشائي وميعاد الكسر بعرفة المورد وطني مسئوليته.


مدير المعمل

المشرف

د. عبد اللطيف السيد ابو نسل

أ.د. علي عبد محم علي

تحرير افى : 2023 12/2



اختبار الضغط على مكعبات جزلوت

- لمساتك : الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون لعرب د محمدر بلخورد
- اشركة منفذة: لشركة المتحدة للمقاولات ورصف لطرق محمد اسيد مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- تاريخ الصب: 2023/10/28
- تاريخ الكسر: 2023/11/22
- عنصر لاشغائى: ركاز 2 C₂
- تاريخ توريد لمكعبات: 2023/11/22

نتائج الاختبار:

ملاحظات	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	حمل الكمر (kN)	مساحة المقطع (سم ²)	وزن المكعب (كجم)	الرقم
	537	263.5	50	690	1
	521	255.7	50	700	2
	509	249.7	50	850	3
	409	200.7	50	910	4
	415	203.5	50	860	5
	425	208.4	50	800	6

$$\text{متوسط مقاومة الضغط} = 469 \text{ كجم/سم}^2$$

$$\text{معامل التغير} V = 12.57\%$$


ملاحظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر لاشغائى ومبعاد الكسر بعنصر العنصر ويطى مشغائى.

مدير المعمل

المشرف على الاختبار

أ.ب. على عبد الحليم على

تحرير فى: 22/11/2023



اختبار الضغط على مكعبات جراولت

- الممالك . البيئة العامة للطرق وركابى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون لعرب د/ محمّد باخوم
- شركة منفذة: شركة المتحدة للمقاولات ووصف لصرق صعدت اسيت مجاهد وشركاه
- العملية: مشروع كوبرى سيرات 3 تقاطع طريق حسن علام مع لقطار سريع
- تاريخ الصب: 2023/10/28
- تاريخ لكس: 23/1/22
- لعنصر الإنشائى: ركائز L-1
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/1/22

نتائج الاختبار:

ملاحظات	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	حمل الكسر (kN)	مساحة المقطع (سم ²)	وزن المكعب (كجم)	الرقم
	50	248.7	50	7	1
	546	267.6	50	805	2
	470	239.6	50	8	3
	525	257.5	50	888	4
	579	283.4	50	870	5
	491	240.9	50	830	6

متوسط مقاومة الضغط = 520 كجم/سم²

معامل التغير = 7.54%


ملحوظة: تم صب المكعبات وتحديث الغضير الإنشائى ومعدان الكسر بمعرفة المورد وطنى مسئولية.

مدير المعمل

المش

ب. على س. سلى

تاريخ: 2023/1/22



اختبار الضغط على مكعبات جوارت

- اسماء: المينة نعمة للطرق والكباري
- مسترر لمارك: مجموعة المهندسون المستشاريون العرب ذ/ محرم باخوه
- شركة المنفذ: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- العمليسة: مشروع كوبري سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار لسريع
- تاريخ الصب: 2023/10/25
- تاريخ الكسر: 23/11/22
- عنصر تشاسي: ركائز C9-C
- تاريخ توريد لمكعبات: 22/11/22

نتائج الاختبار:

ملاحظات	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	حمل الكسر (كجم)	مساحة المقطع (سم ²)	وزن لمكعب (كجم)	ترقم
	550	273.0	5	790	1
	532	260.8	50	800	2
	584	287.0	5	85	3
		257	5	800	4
	4	27.8	5	810	5
	490	244.5	50	79	6

$$\text{متوسط مقاومة لضغط} = 513 \text{ كجم/سم}^2$$

$$\text{معامل لتغير} = 10.86\%$$

ملاحظة: - تم صب المكعبات وتحديد العنصر "تشاسي" ويحدد الكسر بمعرفة المورد وتعلي مسئولية.


مدى المحصل

الدرجة: ١٠٠٠

د. عبد الطيف السيد ابو سن

ابن. عيسى عبد الحكيم عسلي

تاريخ: 22/11/22



اختبار الضغط على مكعبات جوارت

- اسماءك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى الماتك: مجموعة لمهندسون واستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- شركة لمنفذ: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركاه
- لعملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع لقطار السريع
- تاريخ الصب: 23/10/24
- تاريخ الكسر: 23/11/22
- لعنصر الانشائي: ركائز 9-9 CI
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/11/22

نتائج الاختبار:

ملاحظات	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	حمل الكسر (kN)	مساحة المقطع (سم ²)	وزن المكعب (كجم)	الرقم
	230.2	210.6	50	801	1
	429	210.6	50	801	2
	389	90.9	50	79	3
	363	78.0	50	800	4
	463	227.0	50	789	5
	2	206.5	50	799	6

$$\text{متوسط مقاومة الضغط} = 417 \text{ كجم/سم}^2$$


$$\text{معامل لتغيير} = 8.49\%$$

ملحظة: تم صب المكعبات وتحديد سطر الانشائي ويجادل الكسر بمعرفة المورد وطني مسئولية.

مدن المعمل

أ.ب. على

تحرير في: 2022/11/22



اختبار الضغط على مكعبات جراوت

- اسمالك: أبنية العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون لعرب د/ محرم سامح
- الشركة المنفذة: شركة لمتحدة للمقاولات ورصف الطرق محمد السيد مجاهد وشركه
- لعملية: مشروع كوبرى سبرات (3) تقاطع طريق حسن علامه مع إقطار لسريع
- تاريخ الصب 2023/10/23
- تاريخ الكسر: 2023 11,22
- لعصر إنشائي: ركنر 9-5
- تاريخ توريد المكعبات: 2023/11/22

نتائج الاختبار:

ملاحظات	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	حمل الكسر (kN)	مساحة المقطع (سم ²)	وزن المكعب (كجم)	الرقم
	410	2500	5	700	1
	413	202.6	50	850	2
	474	222.0	50	760	3
	477	220.0	50	800	4
	380	200.0	50	790	5
	491	240.8	50	765	6

متوسط مقاومة الضغط = 459 كجم/سم^2
معامل التغير = 10.31%

ملحوظة: تم صب مكعبات وتحديد الغرض الإنشائي وبعند الكسر بمعونة المورد وطنى مسئولية.

مدير المعمل

المشرف

حفاظ السجل اليومي

تاريخ في 2023 11 22

مشروع إنشاء محطة تقاطع حديدية في منطقة حيدرة

الشركة المنفذة

استشاري المصمم

المالك : الهيئة العامة للطرق والمواصلات



الشركة المنفذة
للتنفيذ والبناء
شركة الهندسة والبناء



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والمواصلات
وإدارة الموانئ

Field / Lab. Testing 13/11/2023

*Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm2) - Cus 7


*Type of Element: Grcut Silka Caret - 114

*Sample location : CL8

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

Sam. # ID	Casting date	Testing date	Load KN	Strength N/G CM	A. area	Average
811	6/11/2023	13/11/2023	225	5		
			264	550	529	105.7
			273	568		

Consultant:



الشركة المنفذة

استشاري العالئ

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري



Field / Lab. Testing 14/11/2023

*Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm2) - Cu = 7*7*7

*Type of Element: GROUT Sika Caret -114

*Sample Location : CL 8

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Testing date	Testing dat	Lo 1 KN	2	3	(G)	average	average
83 C	7/11/2023	14/11/202	249			518		
			281			585	579	115.9
			305			635		

Consultant:



ازياء صبردي سبيلاني 3 تقاطع طريق سبيلاني علام مع القطار السبرنج

الشركة المتفاعة

استشاري المالان

المالك : الةبة العامة للطرق والكباري والفلل، البري



الشركة المتحدة
للصيانة والصيانة العامة
معدة الصيانة العامة والطرق

Field / Lab. Testing 26/2/2024

*Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm2) - Cu²a 7*7*7


*Type of Element: Grout Sika Caret-114

*Sample Location CR 8

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

Sample ID	Casting date	Testing date	Load KN	Length G/CM	εage	Average
CR 8	19/2/2024	28/2/2024	312	649	688	137.5
			345	718		
			334	695		

Consultant:



مشروع إنشاء كوبري سيارت 3 نقاط على ريف حسيه، علام مع القطار السبر

الشركة المنفذة

استشاري المالك

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنفق البري



الشركة المنفذة
للتنفيذ والبناء
مجمع ليد حسانه طريقه

مجمع ليد حسانه طريقه
البناء والبناء

Field / lab. Testing 27/2/2024

*Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm2) - Cu^h 7*7*7

*Type of Element: Grout Sika Car:et -114


#Sample Location C R 8

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-D 5

Sample ID	Casting date	Testing date	Load KN	Strength Kg CM ²	Average	std
C R 8	20/2/2024	27/2/2024	355	739	722	144.3
			338	704		
			347	722		

Consultant:



مشروع إنشاء كور - 3 تتقاطع طريقاً حسيماً علام م / القطار السريع

مشاريع البناء كور -

الشركة المنفذة

استشاري المالك

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري



الشركة المتحدة
للصناعات والبناء والطرق
مجموعة قسيمة واحدة و شركة



المهندس الاستشاري
مكرم - مكرم

وزارة النقل
مجموعة المصاحبة للطرق والكباري
والبنية التحتية

Field / Lab. Testing 29/2/2024

*Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm2) - CUB 7*7*7

*Type of Element: GROUT Sika Carret -114


*Sample Location : C R 9

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Load KN	Strength KG/CM ²	Average	Average %
C R 9	22/2/2024	29/2/2024	299	622	649	129.8
			311	647		
			325	677		

Consultant:



مستخرج النشاء كوبري سياتات 3 تقاطع طر 1 سمنه علام مع القطار السرين

الشركة المفضلة

استشاري المائل

البيات : الرينة العامة للطرق والكباري والنفذ المري



الشركة المتحدة
للبنية التحتية وخدمات الطرق
محدودة



Field / Lab. Testing 2024-01-03

* Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm2) - Cu-a 7*7*7

* Type o' Element: Grout Silka Carat -114


* Sample Location C.R.9

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Load KN	Strength KG/CM ²	Average	Average
G 2 C	23/2/2024	1/3/2024	313	6	695	138.9
			337	702		
			346	720		

Consultant:



مشروع إنشاء كوبري سيارت 3 تقاطع طريق حسيبن علام مع القطار السري

الشركة المهندسة

استشاري، المالك

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل، الري



الشركة المهندسة
للتنفيذ والبناء
مجموعة الشركة العامة للطرق



شركة
البناء
للتنفيذ والبناء
مجموعة الشركة العامة للطرق

Field / Lab. Testing 12/2/2024

*Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm2) - Cube 7 7*7

*Type of Element: Grout X-Sika Caret 114

*Sample Location : ("Grout) axe(CR20)

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing care	Load K'h	Strength KG/CM	Average	Average %
("Grout) axe(CR20)	5/2/2024	12/2/2024	359	747	677	135.4
			306	637		
			311	647		

Consultant:

Contractor
Q.E. Engined
3

مشروع الأشغال كمين تراب - إنشطار البرية

الشركة المتبلدة

استشاري البناك

إدارة البناك للطرق والكبارك والبناك، البرك



الشركة المتبلدة
للبنك والبناك
مملكة البناك والبناك



الشركة المتبلدة
للبنك والبناك
مملكة البناك والبناك

Field / Lab. Testing 14/2/2024

* Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm2) - Cuca 7*7*7

* Type of Element: Grouit K-Sika Caret 114

* Sample location : ("Grouit) axe(CR3)

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	load	S angh kg/CW ²	Average	Average
("Grouit) axe(CR3)	10/2/2024	17/2/2024	34-	712	673	135,6
			321	668		
			314	654		

Consultant:

Consultant:
QC Engineer
No. 11

مشروع إنشاء كوبري سبازات 3 تقاطع طريق حسيه، علام مع القطار السري

الشركة المنفذة

استشاري المالك

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري



الشركة المنفذة
المشروعات والمباني الخفيفة
مجمع المدينة الصناعية وقرية



مجلس الوزراء
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مجمع المدينة الصناعية وقرية

Field / lab. Testing 14/2/2024

*Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm2) - Cube 7*7*7

*Type of Element: Grout X-Sika Carret 114

*Sample Location : ("Grout) axe(CR9)

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7 - days

Sample ID	Casting date	Testing date	Load KN	Strength Ks/cm ²	Average	Average %
("Grout) axe(CR9)	7/2/2024	14/2/2024	310	645	647	129.3
			315	656		
			307*	639		

Consultant:



الشركة المنفذة

استشاري المالك

مشروع إنشاء كبرى سيارات تقاطع طريق حسين علام مع القطار السريع
المالك : العامة للطرق والكباري والنقل البري

موقع المشروع



الخريطة العامة للمشروع
مستند رقم 1

Field / Lab. Testing 2024-01-04

*Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm2 - Cube 7*7*7)

*Type of Element: Grout silca crete -114

*Sample Location : {"Grout axe (CR11)}

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

2.5

Sample ID	Casting date	Testing date	Load KN	Strength KG/CM ²	Average	Average %
{"Grout axe (CR11)}	28/12/2023	1/1/2024	227	473	525	104.9
			283	589		
			246	512		

Consultant:
المهندسون الاستشاريون العرب



الشركة المصنفة

استشاري المالكة

مشروع إنشاء كودري سيارات 3 تقاطع طريق حسيبر، علام مع القطار السبر
المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري



1-3
المهندس احمد بن محمد بن
الاسماعيل احمد بن

Field / Lab. Testing 2024-01-05

*Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm2) - Cube 7*7*7

*Type of Element: Grout sika crete -114

*Sample Location : ("Grout axe (CR11)

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Load KN	Strength KG/CM ²	Average	Average %
("Grout axe (CR11)	29/12/2023	5/1/2024	280	533	576	115.2
			275	572		
			275	572		

Consultant:
المهندسون الاستشاريون العرب



الشركة المنفذة

استشاري المالك

مشروع إنشاء كوبري سيارات 3 تقاطع طريق حيدر، علام مع القطار، السبع
الملك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

متمم لعمد تطوير والتطوير في
عالمنا العربي

Field / Lab. Testing 2024-01-07

*Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm2) - Cube 7*7*7

*Type of Element: Grout sika crete -114

*Sample Location : ("Grout axe (CR14)

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Testing date	Testing date	Load KN	Strength kg/cm ²	Average	Average %
("Grout axe (CR14)	31/12/2023	7/1/2024	153	313	407	81.5
			238	495		
			196	408		

Consultant:
المهندسون الاستشاريون العرب

Com
QCE
مدير

الشركة المنقولة

استشاري المالك

مشروع إنشاء كوبري سيارات 3 تقاطع طريق، حصار، علام مع القطار السمرية
المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري



المهندس /
المهندس /
المهندس /

Field / Lab. Testing 2024-01-08

*Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm2) - Cube 7*7*7

*Type of Element: Grout silica crete -114

*Sample locatio. : 1"Grout axe (CR14)

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Load KN	Strength kg/cm ²	Average	Average %
1"Grout axe (CR14)	1/1/2024	8/1/2024	343	714	653	131.~
			322	670		
			284	591		

Consultant:
المهندسون الاستشاريون العرب




مشروع إنشاء كوبرى سيارات 3 تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

الشركة المنفذة

استشاري المالك

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



Field / Lab. Testing 16/11/2023

*Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm²) - Cube 7*7*7

*Type of Element: Grout SIKA 114

*Sample Location : Grout axe CL8

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Load KN	Strength KG/CM ²	Average	Average %
Grout axe CL8	9/11/2023	16/11/2023	169	352	273	54.7
			114	237		
			111	231		

Consultant:



مشروع إنشاء كوبرى سيارات 3 تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

الشركة المنفذة

استشاري المالك

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



الشركة المتحدة
للمقاولات و رصف الطرق
محمد السيد مجاهد و شركاه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

Field / Lab. Testing 15/11/2023

*Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm²) - Cube 7*7*7

*Type of Element: Grout SIKA 114


*Sample Location : Grout axe CL8

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Load KN	Strength KG/CM ²	Average	Average %
Grout axe CL8	8/11/2023	15/11/2023	134	279	323	64.5
			174	362		
			157	327		

Consultant:



مشروع إنشاء كوبري سيارات 3 تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

الشركة المنفذة

استشاري المالك

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري



الشركة المتحدة
للمقاولات و رصف الطرق
محمد السيد مجاهد و شركاه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري

Field / Lab. Testing 13/11/2023

*Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm²) - Cube 7*7*7

*Type of Element: Grout SIKA 114


*Sample Location : Grout axe CL8

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Load KN	Strength KG/CM ²	Average	Average %
Grout axe CL8	6/11/2023	13/11/2023	123	256	276	55.2
			134	279		
			141	294		

Consultant:



مشروع إنشاء كوبرى سيارات 3 تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

الشركة المنفذة

استشاري المالك

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



الشركة المتحدة
للمقاولات و رصف الطرق
محمد السيد مجاهد و شركاه



Field / Lab. Testing 2023-11-11

*Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm²) - Cube 7*7*7

*Type of Element: Grout SIKA 114

*Sample Location : Grout axe CR17


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Load KN	Strength KG/CM ²	Average	Average %
Grout axe CR17	4/11/2023	11/11/2023	192	400	379	75.8
			163	339		
			191	398		

Consultant:

Contractor:
QC Engineer



مشروع إنشاء كوبرى الكافورى

الشركة المنفذة

استشارى المالك

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



Field / Lab. Testing 2023-11-09

*Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm²) - Cube 7*7*7

*Type of Element: Grout SIKA GROUT 114

*Sample Location : Grout axe CR-8

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Load KN	Strength KG/CM ²	Average	Average %
Grout axe CR-8	2/11/2023	9/11/2023	198	412	448	89.6
			182	379		
			266	554		

Consultant:



مشروع إنشاء كوبرى الكافورى

الشركة المنقذة

استشارى المالك

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



Field / Lab. Testing 2023-11-09

*Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm²) - Cube 7*7*7

*Type of Element: Grout Sika GROUT 114

*Sample Location : Grout axe CR-17

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Load KN	Strength KG/CM ²	Average	Average %
Grbut axe CR-17	2/11/2023	9/11/2023	218	454	451	90.2
			224	466		
			208	433		

Consultant:

Cr



مشروع إنشاء كوبري الكافوري

الشركة المنفذة

استشاري المالك

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري



الشركة المتحدة
للمقاولات ورصف الطرق
محمّد كاشف مجاهد وشركاه



Field / Lab. Testing 2023-11-05

*Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm²) - Cube 7*7*7

*Type of Element: Grout SIKA GROUT 114

*Sample Location : Grout axe CL-20


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Load KN	Strength KG/CM ²	Average	Average %
Grout axe CL-20	29/10/2023	5/11/2023	225	468	448	89.6
			218	454		
			203	423		

Consultant:

Cg




مشروع إنشاء كوبري الكافوري

الشركة المنفذة

استشاري المالك

المالك : الهيئة العامة للطرق والنقل البري



Field / Lab. Testing 2023-11-05

*Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm²) - Cube 7*7*7

*Type of Element: Grout SIKA GROUT 114

*Sample Location : Grout axe CR5

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Load KN	Strength KG/CM ²	Average	Average %
Grout axe CR5	29/10/2023	5/11/2023	291	606	559	111.9
			285	593		
			230	479		

Consultant:



مشروع إنشاء كوبرى سيارات 3 تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

الشركة المنفذة

استشاري المالك

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



الشركة المتحدة
للمقاولات و رصف الطرق
محمد السيد مجاهد و شركاه



الهيئة العامة للطرق والكبارى
والنقل البرى

Field / Lab. Testing 2023-11-04

*Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm²) - Cube 7*7*7

*Type of Element: Grout Sika GROUT 114

*Sample Location : Grout axe (CL17)

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Load KN	Strength KG/CM ²	Average	Average %
Grout axe (CL17)	28/10/2023	4/11/2023	291	606	559	111.9
			285	593		
			230	479		

Consultant:

CA



مشروع إنشاء كوبري الكافوري

الشركة المنفذة

استشاري المالك

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري



Field / Lab. Testing 2023-11-04

*Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm²) - Cube 7*7*7

*Type of Element: Grout Sika GROUT 114

*Sample Location : Grout axe CL20

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Load KN	Strength KG/CM ²	Average	Average %
Grout axe CL20	28/10/2023	4/11/2023	233	485	496	99.2
			254	529		
			228	475		

Consultant:

CPA



مشروع إنشاء كوبرى الكافورى

الشركة المنفذة

استشاري المالك

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



Id / Lab. Testing 2023-11-01

*Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm²) - Cube 7*7*7

*Type of Element: Grout SIKA GROUT 114

*Sample Location : Grout axe CL9

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Load KN	Strength KG/CM ²	Average	Average %
Grout axe CL9	25/10/2023	1/11/2023	218	454	539	107.8
			280	583		
			279	581		

Consultant:

Cp



مشروع إنشاء كوبري الكافوري

الشركة المنفذة

استشاري المالك

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري



Field / Lab. Testing 31/11/2023

*Required Strength : Compressive Strength (500 kg/cm²) - Cube 7*7*7

*Type of Element: Grout Sika GROUT 114

*Sample Location : Grout axe CL9

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Load KN	Strength KG/CM ²	Average	Average %
Grout axe CL9	24/10/2023	31/11/2023	260	541	568	113.5
			275	572		
			283	589		

Consultant:





الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري



الشركة المتحدة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد السبد مجاهد و شركة

عملية / انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط
الاول للقطار الكهربائي السريع (كوبري 3)

نتائج اختبارات الحديد
مستخلص رقم (6)



نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح (مشرشر)

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع (كوبرى البرج)
- الشركة المنتجة لحديد التسليح المورد: المصريين - رمز EGS
- توريد العينات: 2024/2/27

الرقم	قطر العينة الاسمي (مم)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm2)	حمل الاقصي (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm2)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي (Kg)	النتي على البارد	ملاحظات
1	12	113.10	61.50	544	78.90	698	1.28	20.0	0.856	مقبول	-----
2	12	113.10	61.70	546	78.90	698	1.28	23.3	0.851	مقبول	-----
3	12	113.10	60.00	531	78.60	695	1.31	23.3	0.853	مقبول	-----

ملحوظة هامة:

- تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها دون ادنى مسئولية علي المعمل.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

د. عبد اللطيف السيد أبو سن





نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح (مشرشر)

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع (كوبرى البرج)
- الشركة المنتجة لحديد التسليح المورد: المصريين - رمز EGS
- توريد العينات: 2024/2/27

الرقم	قطر العينة الاسمي (مم)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	حمل الخصوع (k.N)	إجهاد الخصوع ReH (N/mm2)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm2)	القيمة المختبرة المحددة Rm ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي (Kg)	النش على البارد	ملاحظات
1	16	201.06	95.30	474	132.60	659	1.39	20.0	1.537	مقبول	-----
2	16	201.06	90.80	452	126.70	630	1.40	20.0	1.533		
3	16	201.06	90.20	449	126.30	628	1.40	22.5	1.536		

ملحوظة هامة:

- تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها دون ادنى مسئولية علي المعمل.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

أ.د. محمد عبد الله

تسليم
ر
2024/2/27





نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح (مشرشر)

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع (كوبرى البرج)
- الشركة المنتجة لحديد التسليح المورد : العشرى - الرمز AS
- توريد العينات: 2024/4/21

الرقم	قطر العينة الاسمي (mm)	مساحة المقطع الاسمية (mm ²)	حمل الخصوع (k.N)	إجهاد الخصوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي Kg	الشي على البارد	ملاحظات
1	32	804.25	468.90	583	628.20	781	1.34	17.5	6.381	✓	-----
2	32	804.25	462.00	574	610.00	758	1.32	17.5	6.349	✓	-----
3	32	804.25	459.00	571	608.00	756	1.32	16.9	6.377	✓	-----

• ملحوظة : تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

المشرف على الاختبار

أ.د. منى عبد العزيز السلاوى

تحريرا فى : 2024/4/28

رقم التقرير



1





نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح (مشرشر)

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع (كوبرى البرج)
- الشركة المنتجة لحديد التسليح المورد : العشرى - الرمز AS
- توريد العينات: 2024/4/21

الرقم	قطر العينة الاسمي (mm)	مساحة المقطع الاسمية (mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي Kg	التى على البارد	ملاحظات
1	25	490.87	288.55	588	366.52	747	1.27	20.0	3.899	م.م.ب.	-----
2	25	490.87	288.76	588	366.44	747	1.27	20.8	3.934	م.م.ب.	-----
3	25	490.87	284.22	579	364.46	742	1.28	20.0	3.893	م.م.ب.	-----

• ملحوظة : تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

المشرف على الاختبار

أ.د. منى عبد العزيز السلمانى

تحريرا فى : 2024/4/28

رقم التفتيش

٢٠٤٨/٢٨٩





نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح (مشرشر)

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب د/ محرم باخوم
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق
- العملية: مشروع كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع (كوبرى البرج)
- الشركة المنتجة لحديد التسليح المورد : العشرى - الرمز AS
- توريد العينات: 2024/4/21

الرقم	قطر العينة الاسمي (mm)	مساحة المقطع الاسمية (mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي Kg	الثنى على البارد	ملاحظات
1	22	380.13	217.32	572	286.25	753	1.32	18.2	2.911	مكرر	-----
2	22	380.13	213.00	560	282.74	744	1.33	16.4	2.906		
3	22	380.13	211.00	555	279.62	736	1.33	18.2	2.911		

• ملحوظة : تم توريد العينات بمعركة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

المشرف على الاختبار

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

أ.د. منى عبد العزيز السلمانى

تحريرا فى : 2024/4/28

رقم



محضر اجتماع لجنة مفاوضات

مشروع تنفيذ أعمال إنشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق
حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع
(السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالأمر المباشر .
تنفيذ " الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق (محمد السيد مجاهد)"

تمت موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري علي المذكرة المعروضة علي
سيادته بشأن تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق (محمد السيد مجاهد)
علي الأسعار النهائية للمشروع والتي تم إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا
لأسعار القائمة الموحدة وذلك لتنفيذ مشروع أعمال إنشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق
حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين -
مطروح - الفيوم)

المهندس / أيمن محمد متولي	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	رئيسا
المهندس / محمد محمود اباظة	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المهندس / محمد كمال حسن غنيم	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المهندس / محمد سعيد علي	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندس / هبه تاج الدين	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندس / من قبل المنطقة المشرفة	المنطقة الخامسة - غرب الدلتا	عضوا
المحاسب /	عضو إدارة مراجعة المستخلصات	عضوا
الأستاذ / هاني جمال عبد السيد	عضو الإدارة القانوني	عضوا
الأستاذ / إيهاب سمير عبد الفتاح	عضو إدارة العقود	عضوا

- وبحضور استشاري الهيئة للقطاع المنفذ

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الاحد الموافق
٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ بمقر الهيئة بمدينة نصر وبحضور مندوب الشركة المفوض حيث قامت اللجنة
بمباشرة مهام أعمالها في مفاوضة الشركة علي الأسعار النهائية لبنود تنفيذ أعمال إنشاء كوبري
علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الأول للقطار
الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بمبلغ ١.٣٤٥ مليار جنيه (فقط وقدره
مليار وثلاثمائة خمسة وأربعون مليون جنيها لا غير)



طارق رضوان كامل الدين

الإدارة العامة للطرق والكباري
١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص.ب ١٠١١ الرقم البريدي ١١٧٦٥ ت ٢٣٨٩١٩٧٦ - ٢٣٨٩٢٠٨٣ (٠٢٠٢) -
١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص.ب ١٠١١ الرقم البريدي ١١٧٦٥ ت ٢٣٨٩١٩٧٦ - ٢٣٨٩٢٠٨٣ (٠٢٠٢) -

شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة بالعقد رقم ٦٣١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١ وتطبيقا للبند الثاني من العقد المتضمنة ((وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقا للكميات المنفذة على الطبيعة بالفتات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة))

- قامت اللجنة بدراسة أسعار العملية وتم الاتفاق على الأسعار النهائية لتصبح بقيمة إجمالية مقدارها ١.٣٤٣.٤٢٣.٠٠٠ جنيهه (فقط وقدره مليار وثلاثمائة ثلاثة وأربعون مليون وأربعمائة ثلاثة وعشرون ألف جنيهه لا غير) طبقا للبنود المرفقة
- وحسبما أفاد السادة الفنيون بمناسبة هذه الأسعار التي توصلت إليها اللجنة طبقا لأسعار السوق وقت المفاوضة ويقع على عاتق الجانب الفني مسؤولية الرأي المبدي منهم محمولا على أسبابه على أن تلتزم الشركة بالتنفيذ وفقاً لشروط ومواصفات الهيئة
- وعلية أقفل المحضر بما هو مسطر بعلية وتم التوقيع على ذلك ، وعرض الأمر على السلطة المختصة للاعتماد

- ممثل الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق (محمد السيد مجاهد)
- المهندس / طارق رضوان الديب

اللجنة

- الأستاذ / إيهاب سمير عبد الفتاح
- الأستاذ / هاني جمال عبد السيد
- المحاسب /
- المهندس / من قبل المنطقة المشرفة
- المهندس / هبه تاج الديـن
- المهندس / محمد سعيد علي
- المهندس / محمد كمال حسن غنيم
- المهندس / محمد محمود اباظة
- المهندس / ايمن محمد متولي

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس / محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد

التوقيع

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري


مقاييس كوبري علوي للمباني عند تقاطع طريق حبلان بسلام بمدينة برج العرب مع مباني الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (النسخة -العلمين- مطروحة -القوم)

رقم بند	وصف	الوحدة	النسبة	القيمة في المقاييس	القيمة عند المقاييس	القيمة عند المقاييس
أول المباني الخدمية						
١	بالنسبة للمباني السكنية والمنشآت السكنية في حوزة واحدة تشمل على المباني السكنية والمنشآت السكنية	م ^٢	٢٠٠٠	٩٠	٩٠	٩٠٠٠٠
٢	بالنسبة للمباني السكنية والمنشآت السكنية في حوزة واحدة تشمل على المباني السكنية والمنشآت السكنية	م ^٢	١٠٠٠	٩٠	٩٠	٩٠٠٠٠
٣	بالنسبة للمباني السكنية والمنشآت السكنية في حوزة واحدة تشمل على المباني السكنية والمنشآت السكنية	م ^٢	١٠٠٠	٩٠	٩٠	٩٠٠٠٠
٤	بالنسبة للمباني السكنية والمنشآت السكنية في حوزة واحدة تشمل على المباني السكنية والمنشآت السكنية	م ^٢	١٠٠٠	٩٠	٩٠	٩٠٠٠٠
٥	بالنسبة للمباني السكنية والمنشآت السكنية في حوزة واحدة تشمل على المباني السكنية والمنشآت السكنية	م ^٢	١٠٠٠	٩٠	٩٠	٩٠٠٠٠
٦	بالنسبة للمباني السكنية والمنشآت السكنية في حوزة واحدة تشمل على المباني السكنية والمنشآت السكنية	م ^٢	١٠٠٠	٩٠	٩٠	٩٠٠٠٠
٧	بالنسبة للمباني السكنية والمنشآت السكنية في حوزة واحدة تشمل على المباني السكنية والمنشآت السكنية	م ^٢	١٠٠٠	٩٠	٩٠	٩٠٠٠٠
٨	بالنسبة للمباني السكنية والمنشآت السكنية في حوزة واحدة تشمل على المباني السكنية والمنشآت السكنية	م ^٢	١٠٠٠	٩٠	٩٠	٩٠٠٠٠
٩	بالنسبة للمباني السكنية والمنشآت السكنية في حوزة واحدة تشمل على المباني السكنية والمنشآت السكنية	م ^٢	١٠٠٠	٩٠	٩٠	٩٠٠٠٠
١٠	بالنسبة للمباني السكنية والمنشآت السكنية في حوزة واحدة تشمل على المباني السكنية والمنشآت السكنية	م ^٢	١٠٠٠	٩٠	٩٠	٩٠٠٠٠
١١	بالنسبة للمباني السكنية والمنشآت السكنية في حوزة واحدة تشمل على المباني السكنية والمنشآت السكنية	م ^٢	١٠٠٠	٩٠	٩٠	٩٠٠٠٠
١٢	بالنسبة للمباني السكنية والمنشآت السكنية في حوزة واحدة تشمل على المباني السكنية والمنشآت السكنية	م ^٢	١٠٠٠	٩٠	٩٠	٩٠٠٠٠
١٣	بالنسبة للمباني السكنية والمنشآت السكنية في حوزة واحدة تشمل على المباني السكنية والمنشآت السكنية	م ^٢	١٠٠٠	٩٠	٩٠	٩٠٠٠٠

مفاسسة كوبري علوة، المسببات عند نفاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع ميمار الجعد الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - القنطرة)

[illegible]

[illegible]



مقاييس كوبري نغوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن تلام بمدينة بروج العرب مع مسار الخط الاول للططار الكهربائي السريع (السفينة - النعمين - مجروح - الخروب)

رقم البند	الوصف	الوحدة	الكمية	الكمية من المقاييس	الكمية بعد المقاييس	الكمية بعد المقاييس
٢٣	تعتبر الكلفة خزانة مسجلة لزوم كميات مادة الحديد أو سائفة الحديد والأحجار مع تدعيم المنطقة الترسدية على أن يكون العطف والدمج متكاملين ومن الأثر المقابلة المحددة لتكليف المصمم لتجديده المنطقة من ٥٠٠ كم/م ² إلى ٢٠٠ كم/م ² يوم من الحديد بالخطية و محتوى المصمم ١٥٠ كم/م ² باستخدام المصمم بوملادي جدي على أن بعد إضافة المواد اللازمة مثل حديد هور أو ما يعادلها للوصول إلى الحد المطلوب و مع إشترط على أن تكون الترسدية ذات سطح انحدار (AIR LACE) (والسفينة النعمين - النعمين - مجمع المعادن والأوس - والتحصينات اللازمة لرفع الكمر مهما كانت ظروف الموقع وأبعاد المنطقة - ومن مسجلة لتدعيم وتدفق الكمر وإتمام جميع الأحجار والتسديد مع الحديد المنطقة من أعمال الترفع وجميع التجهيز والإعمال التأسيسية المطلوبة وجميع أساس التفتت والتجهيزات المستخدمة في تثبيت التفتت للوصول إلى (CABLE PROFILE) المطلوب على أن بعد من الترسدية التي موقع العمل منها كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع الترسدية من حديد الترسدية المسجلة مع الترسدية طبقا للمواصفات الخاصة بالترسدية أو بدو والتسديد والترسدية مسجلة الإبعاد ولا تشمل نوبت وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م ²	١١٧٤	٢٦٠٠	٢٠١٤	٥١١٣٠٢٨
	١ - ارتفاع حصى ٦ متر من مصبب الأرض التفتدية حصى مصببب التفتتات					
	٢ - في حالة زيادة الارتفاع من ٦ متر إلى زيادة السعر ١٠٠ حصة السعر					
	٣ - ١ - حلاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٦ متر إلى ٦ متر	م ²	١	١٠٠	١٠٠	١٠٠
	٤ - ٢ - حلاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٦ متر إلى ٨ متر	م ²	١	١٠٠	١٠٠	٢٠٠
	٥ - ٣ - حلاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٨ متر إلى ٩ متر	م ²	١	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
	٦ - ٤ - حلاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٩ متر إلى ١٠ متر	م ²	١	١٠٠	١٠٠	٢٠٠
	٧ - ٥ - حلاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١٠ متر إلى ١١ متر	م ²	١	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠
	٨ - ٦ - حلاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١١ متر إلى ١٢ متر	م ²	٧٨٠	١٠٠	١٠٠	٢٥٠٠٠
	٩ - ٧ - حلاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١٢ متر إلى ١٣ متر	م ²	٧٥٠	٧٠٠	٧٠٠	٥٤٥٠٠
	حلاوة في حالة زيادة المغطى إلى ٥٠٠ كم/م ² مع إضافة المواد اللازمة للوصول إلى الإجهاد المطلوب	م ²	١١٢٥	١٢٠	١٠٠	١١١٣٠٠
٢٤	بالاعتماد على أبعاد حديدية مسجلة لزوم التفتتات أخرى سائفة الحديد وكوبلستان شاوربي مع إضافة المواد اللازمة بوملادي جدي محتوى المصمم ١٥٠ كم/م ² أو كم/م ² مع أبعاد لا يقل عن ٤٠٠ كم/م ² على أن بعد إضافة المواد اللازمة مثل سائفة حديد أو ما يعادلها للوصول إلى الحد المطلوب و مع إشترط على أن تكون الترسدية ذات سطح انحدار (AIR LACE) (والسفينة النعمين - النعمين - مجمع المعادن والأوس - والتحصينات اللازمة لرفع الكمر مهما كانت ظروف الموقع وأبعاد المنطقة - ومن مسجلة لتدعيم وتدفق الكمر وإتمام جميع الأحجار والتسديد مع الحديد المنطقة من أعمال الترفع وجميع التجهيز والإعمال التأسيسية المطلوبة وجميع أساس التفتت والتجهيزات المستخدمة في تثبيت التفتت للوصول إلى (CABLE PROFILE) المطلوب على أن بعد من الترسدية التي موقع العمل منها كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع الترسدية من حديد الترسدية المسجلة مع الترسدية طبقا للمواصفات الخاصة بالترسدية أو بدو والتسديد والترسدية مسجلة الإبعاد ولا تشمل نوبت وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م ²	٩٥٠	٢٠٠٠	٢٠٩٥	٢٧٨٠٢٥٠
	بم اعتماد حلاوة في حالة زيادة الإجهاد إلى ٥٠٠ كم/م ² والمغطى ٥٠٠ كم/م ² مع استخدام الإضافات اللازمة للوصول إلى الإجهاد المطلوب	م ²	٩٥٠	١٢٠	١٠٠	٩٨٠٠
٢٥	تعتبر الكلفة خزانة مسجلة لزوم المواد السائفة على قواعد دو كسر خبائي حدة ١٠٠ كم/م ² بعد مضي ٨٠ يوم من تاريخ الصب مع استخدام مسجلة بوملادي جدي مغطى لا يقل عن ١٠٠ كم/م ² على أن يكون السطح النهائي مسطح وجميع ما سجد عليه الفس حصة لمواصفات وتجهيزات المهندسين المباشر (السفر لا يشمل حديد التسليح	م ²	٩١٠٠	٣٨٠٠	٣١١٨	٨٢٠٣٢٠٠
	بم اعتماد حلاوة في حالة زيادة الإجهاد إلى ١٠٠ كم/م ² والمغطى ١٥٠ كم/م ² مع استخدام الإضافات اللازمة للوصول إلى الإجهاد المطلوب	م ²	٣١١٠	١٢٠	١٠٠	٣٠٩٦٠٠
٢٦	بالاعتماد على أبعاد حديدية مسجلة لزوم التفتتات أخرى سائفة الحديد وكوبلستان شاوربي مع إضافة المواد اللازمة بوملادي جدي محتوى المصمم ١٥٠ كم/م ² أو كم/م ² مع أبعاد لا يقل عن ٤٠٠ كم/م ² على أن بعد إضافة المواد اللازمة مثل سائفة حديد أو ما يعادلها للوصول إلى الحد المطلوب و مع إشترط على أن تكون الترسدية ذات سطح انحدار (AIR LACE) (والسفينة النعمين - النعمين - مجمع المعادن والأوس - والتحصينات اللازمة لرفع الكمر مهما كانت ظروف الموقع وأبعاد المنطقة - ومن مسجلة لتدعيم وتدفق الكمر وإتمام جميع الأحجار والتسديد مع الحديد المنطقة من أعمال الترفع وجميع التجهيز والإعمال التأسيسية المطلوبة وجميع أساس التفتت والتجهيزات المستخدمة في تثبيت التفتت للوصول إلى (CABLE PROFILE) المطلوب على أن بعد من الترسدية التي موقع العمل منها كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع الترسدية من حديد الترسدية المسجلة مع الترسدية طبقا للمواصفات الخاصة بالترسدية أو بدو والتسديد والترسدية مسجلة الإبعاد ولا تشمل نوبت وتشغيل وتركيب حديد التسليح	طن	٢١٠٠٠	٤٠٠٠٠	٢٦٠٠٠	٧٥٩٠٠٠٠٠
٢٧	بالاعتماد على أبعاد حديدية مسجلة لزوم التفتتات أخرى سائفة الحديد وكوبلستان شاوربي مع إضافة المواد اللازمة بوملادي جدي محتوى المصمم ١٥٠ كم/م ² أو كم/م ² مع أبعاد لا يقل عن ٤٠٠ كم/م ² على أن بعد إضافة المواد اللازمة مثل سائفة حديد أو ما يعادلها للوصول إلى الحد المطلوب و مع إشترط على أن تكون الترسدية ذات سطح انحدار (AIR LACE) (والسفينة النعمين - النعمين - مجمع المعادن والأوس - والتحصينات اللازمة لرفع الكمر مهما كانت ظروف الموقع وأبعاد المنطقة - ومن مسجلة لتدعيم وتدفق الكمر وإتمام جميع الأحجار والتسديد مع الحديد المنطقة من أعمال الترفع وجميع التجهيز والإعمال التأسيسية المطلوبة وجميع أساس التفتت والتجهيزات المستخدمة في تثبيت التفتت للوصول إلى (CABLE PROFILE) المطلوب على أن بعد من الترسدية التي موقع العمل منها كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع الترسدية من حديد الترسدية المسجلة مع الترسدية طبقا للمواصفات الخاصة بالترسدية أو بدو والتسديد والترسدية مسجلة الإبعاد ولا تشمل نوبت وتشغيل وتركيب حديد التسليح	طن	٧٥٠	١١٠٠٠	٢٧٠٠٠	٢٧٧٥٠٠٠

٢٥٠





مقابلة كوبري علوي للعبارة اذ عند تقاطع طرفي حصىن علام بمدينه برج العرب مع معمار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السفينة - العلمين - مطروح - الجيوم)

[illegible]

مقايضة كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السفحة - العلمين - مطروح - الفيوم)

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة قبل المقاوضة	الفئة بعد المقاوضة	الاجمالى بعد المقاوضة
٤١	بالمتر المسطح توريد وفرش وتشغيل طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف	م ^٢	١٥٠٠٠	١٣١	١٤٧,٥	٢٢١٢٥٠٠٠
٤٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل متوسط التطاير RC3000 بمعدل ٠,٥ كجم /متر ^٢ ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام ممكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف	م ^٢	١٥٠٠٠	٨,٣٥	٩,٢	١٣٨٠٠٠٠
٤٣	بالمتر المسطح توريد وفرش وتشغيل طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف	م ^٢	١٥٠٠٠	١٢٥	١٤٠,٥	٢١٠٧٥٠٠٠
٤٤	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب مدورة أسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠*٣٠*٢٥ سم مصنوعة تتكون من ٣.٨ من تولوميت لايزيد اكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم ٠.٤٠ م رمل ٢٥٠٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشاة من خرسانة العادية بسمك ١٠ سم ويعرض ٣٥ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية ولايزيد اللحامات عن ٢ سم والتي تملأ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ٢:١ والسعر شامل مما جعيه طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	م ^٣	١٠٠٠	١٢٦	١٣٤	١٣٤٠٠٠
٤٥	بالمتر المسطح أعمال تخطيط البنية الساخنة بنظام البثق (EXTRUDER) بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم وطبقا للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندسين المشرف	م ^٢	٢٥٠٠	١٧٥	٢٢٨	٥٧٠٠٠٠٠
٤٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير برباخ خرسانية سابقة التجهيز قطر ٥٠ سم والبند يشمل توريد المواسير والجلب الخرسانية والتركييب وكل ما يلزم لنهوى العمل طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف	م ط	٣٠٠	٢٠٠٠	٧٥٠	٢٢٥٠٠٠
٤٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير برباخ خرسانية قطر ١٥٠ سم وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم ٨+ ٣م رمل ٤٠٠ زلط ٤٠٠ م رمل باستخدام شبكة حديد تسليح مشرشر رتبة ٥٢/٣٦ بمعدل ٥ اسياخ قطر ١٠ مم للمتر الطولى فى اتجاه محور الماسورقو ٦ اسياخ قطر ١٦ مم للمتر الطولى فى الاتجاه العمودى مع تدعيم النهايات بخص من الحديد وعزل الوصلات بالخيش المقطرون ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والبند يشمل توريد المواسير والجلب الخرسانية والتركييب وكل ما يلزم لنهوى العمل طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف	م ط	٣٠٠	٧٠٠٠	٢٢٥٠	٢٦٥٠٠٠
٤٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير برباخ خرسانية قطر ٢٠٠ سم وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم ٨+ ٣م رمل ٤٠٠ زلط ٤٠٠ م رمل باستخدام شبكة حديد تسليح مشرشر رتبة ٥٢/٣٦ بمعدل ٥ اسياخ قطر ١٠ مم للمتر الطولى فى اتجاه محور الماسورقو ٦ اسياخ قطر ١٦ مم للمتر الطولى فى الاتجاه العمودى مع تدعيم النهايات بخص من الحديد وعزل الوصلات بالخيش المقطرون ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والبند يشمل توريد المواسير والجلب الخرسانية والتركييب وكل ما يلزم لنهوى العمل طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف	م ط	٣٠٠	٩٥٠٠	٣٠٠٠	٩٠٠٠٠
٤٩	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانته مسلحه (برابخ) (BOX SECTION) طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ان تحقق الخرسانه رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ مع اجراء الاختبارات اللازمه والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح ومحمل عزل الحوائط والسقف بالبيتومين المؤكسد ثلاث اوجه ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى	م ^٣	١٥٠٠٠	١٨٣٥	٢٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
٥٠	المتر المكعب توريد ورمد طبقة (إحلال من (سن + رمل) بنسبة ١ : ٢ مودة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندسين المشرف والسعر يشمل الرمد طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه سول الى اقصى كثافة جافة و كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لأصول - قى ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - ة المنفذة تقديم مايبث من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر	م ^٣	١٥٠٠٠	٢٥٥	٢٥٥	٣٨٢٥٠٠٠



مقابلة كوبري عند تقاطع طريق ضمن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السفينة - النملين - مطروح - الفيوم)



مقاييس كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السفينة - العلمين - مطروح - الفيوم)

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	النفقة قبل المفاوضة	النفقة بعد المفاوضة	الاجمالى بعد المفاوضة
٥٨	بالعدد توريد وتركيب كشاف انفاق ١٠٠ وات بواسطة كابل نحاس قطاع ٣*٣ مم مغلف بمادة PVC داخل مواسير UPVC من النوع الثقيل قطر ٢٩ مم لتغذية كشافات الانارة ومحمل على البند والمواسير وجميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة.	عدد	٢٠	٩٥٠٠	٩٩٥٠	١٩٩٠٠٠
٥٩	بالعدد توريد وتركيب واختيار محول كهربى كابل بالكشك بقدرة ٢٠٠ ك . ف . أ ويحمل على البند كابلات الجهد المتوسط وغرفة المياني لحماية المحول طبقا لاشتراطات شركة الكهرباء المختصة	عدد	١	١٣٥٠٠٠	١٧٥٠٠٠	١٧٥٠٠٠
٦٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب اختبار عدايات PVC باقطار مختلفة طبقا للمواصفات والبند يشمل جميع المعدات اللازمة وكل مايلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف					
	أ- ماسورة ٣ بوصة	م ط	٣٠٠٠	٢٢٠	٢٦٠	٧٨٠٠٠٠
	ب- ماسورة ٦ بوصة	م ط	٦٠٠	٣٧٠	٤٢٥	٢٥٥٠٠٠
رابعاً اعمال صرف المطر						
٦١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير ضغط ٦ بار ٦ بوصة لزوم صرف المطر بالجسم الرئيسى للكوبرى والبند شامل توريد وتركيب جميع الإكسسوارات والقطع الخاصة لزوم التركيب من أنواع وقفزان وخلفه طبقا للعينات واللوحات المعتمدة والبند شامل السقالات اللازمة للعمل والمعدات وجميع الاختبارات اللازمة لتسليم الأعمال طبقا لأصول الصناعة والمواصفات	م ط	٦٠٠	٣٤٠	٤٥٠	٢٧٠٠٠٠
٦٢	بالعدد توريد وتركيب مطابق صرف مطر شامل حمولة ٤٠ طن طبقا لغطاء من مادة GRP طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٠	٤٢٠٠	٥٦٠٠	٢٨٠٠٠٠
اجمالى المقاييس (واحد مليار وثلاثمائة وثلاثة واربعون مليون وريصائة وثلاثة وعشرون الف جنيه فقط لا غير)						
١٣٤٣٤٢٣٠٠٠						

ملاحظات:-

ملاحظات:-

- ١- في حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارثة والموازيين كالتالى :-
 - أ- أعمال توريد الاتربة يتم إضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي
 - ب- أعمال طبقات الاساس يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي
 - ج- أعمال طبقات الاسفلت يتم إضافة مبلغ ٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي
- ٢- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد محجيرة بعد موافقة السلطة المختصة
- ٣- يحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة / النقصان) للبنود المنوه عليها بالتعاقد (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - البيتومين - السولار) طبقا لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء طبقا لنسب التأثير المقدمة من الشركة من تاريخ امر الاسناد

