

اعمال رفع كفاءة طريق طراد النيل / ناصر / الواسطى)
بخصوص :- القطاع الثالث (بطول ٥ كم محافظة بنى سويف ضمن
المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- ركة وليد محمد احمد بغدادى

عقد رقم :- العقد رقم (٦٦٨) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

- بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
- ١ - اصل محضر الاستلام الموقع
 - ٢ - لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
 - ٣ - لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
 - ٤ - لا يوجد بند اتربه فى هذا المستخلص
 - ٥ - يوجد محملات فى هذا العقد احبار ماكينة تصوير وتم تعليه مبلغ (٦٠٠٠٠) فقط ستون
الف جنية لا غير لحين توريد الاحبار بالادارة العامة بالقاهرة
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى: ٢٠٢٥/٠٥/٢٥

مرفقات: ()

رئيس الإدارة المركزية

أحمد عراقي حسين



ج

بخصوص: عملية رفع كفاءة طريق طراد النيل - ناصر - الوسطى (القطاع الثالث) بطول ٥ كم محافظة بنى سويف

تنفيذ: شركة وليد محمد أحمد بغدادى للمقاولات العمومية

عقد رقم: (٦٦٨) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ حياة كريمة

محضر استلام الموقع

انه في يوم الخميس ١٣ / ٢ / ٢٠٢٥ تم الاجتماع والمروور علي الطبيعة كلا من جهاز الاشراف من قبل المنطقة السادسة بنى سويف وجهاز التنفيذ من قبل الشركة .

وبعد المروور علي الطبيعة بالعملية بعالیه بكامل الطول وتبين انه لا يوجد عوائق ظاهرة تمنع البدء في تنفيذ الأعمال المدرجه بالعقد وعليه يعتبر يوم ٢٠٢٥ / ٠٢ / ١٣ هو تاريخ استلام الموقع وبدء التنفيذ .

جهاز اشراف الهيئة :

السيد المهندس / مصطفى شعبان  مدير عام المشروعات

السيد المهندس / منال سعد عبد الحفيظ  مدير ادارة المشروعات

الشركة المنفذة :

مدير مشروعات الشركة المنفذة

السيد المهندس / سيد عكاشة سيد أحمد 

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقى / حسين



المهبة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٦٧٢)
بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٥
عقد رقم

المشروع :- رصف طريق طراد النيل ناصر
ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى

تنفيذ شركة :- وليد بغدادى

السيد مدير عام شركة

وليد بغدادى

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٥ س ٦ طبقة اولى المأخوذة من العمله
عاليه وقد أحضرت العينة بمعرفة /معمل المنطقة

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا فى ٢٠٢٥/٤/٢٠

مرفقات

عدد

(١)

رئيس الاداره المركزيه
المنطقه السادسه بنى سويف

مهندس/

احمد عراقى حسين

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٦٧٢)
بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٠

عقد رقم

المشروع :- رصف طريق طراد النيل ناصر ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى القطاع الثالث

تنفيذ شركة :- وليد بغدادى

نوع العينة :- عدد ٥ عينه س٦ تكسير كسارات عبارة عن احجار سليسيه جيرييه (طبقة اولي)

نوع الاختبار :- اقصى كثافة جافة -نسبة المياه الملائمه/ الكثافه الجافه بالموقع/نسبة الرطوبة /نسبة الدمك

أحضرت العينة بمعرفة/معمل المنطقه

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

المواصفات	عينة رقم ١٤٦٠ ٤.٧٠٠	عينة رقم ١٤٥٩ ٣.٩٠٠ ك	عينة رقم ١٤٥٨ ٢.١٨٠ ك	عينة رقم ١٤٥٧ ١.٩٠٠ ك	عينة رقم ١٤٥٦ ٠.٩٠٠ ك	رقم العينة ----- سعة المنخل
	٣/طن ٢.١٧	٣/طن ٢.١٧	٣/طن ٢.١٧	٣/طن ٢.١٧	٣/طن ٢.١٧	اقصى كثافه جافه طن/م ٣
	%٥.٥	%٥.٥	%٥.٥	%٥.٥	%٥.٥	نسبة المياه الملائمه %
	٣/طن ٢.١٧	٣/طن ٢.١٥	٣/طن ٢.١٦	٣/طن ٢.١٥	٣/طن ٢.١٧	الكثافة الجافة بالموقع طن/م ٣
	%٣	%٣.٦	%٢.٣	%٤.١	%٢	نسبة الرطوبة
لا يقل عن ٩٥ %	%١٠٠	%٩٩	%٩٩.٥	%٩٩	%١٠٠	نسبة الدمك

ملاحظات:- العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للدمك

(مصدق)

معمل المواد

رقم التقرير 672
اسم العملية رصف طريق طراد النيل ناصر القطاع الثالث
اشراف المنطقة السادسة بني سويف
تنفيذ وليد بغدادى

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفة	اجمالى التكاليف	
5	550	2750	تدرج وصلاحيه اتربه
	250	250	اعداد التقرير
		3000	اجمالى التكاليف
		420	ضريبه القيمه المضافه 14%
		5	طابع شهيد
		3425	الاجمالى

مهندسة المعمل

١٢٤٥



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

السيد المهندس نائب رئيس مجلس الادارة لتنفيذ المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق طيه :

مقايسة معدلة بخصوص مشروع / عملية رفع كفاءة طريق طراد النيل / ناصر /
الوسطي (القطاع الثالث) بطول 5 كم محافظة بني سويف (ضمن مبادرة حياة
كريمة - المرحلة الاولى) بقيمة / 16460260

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
م/ احمد عراقي حسين

هـ

عملية رفع كفاءة طريق طراد النيل / ناصر / الوسطي (القطاع الثالث) بطول ٥ كم محافظة بني سويف (ضمن مبادرة حياة كريمة - المرحلة الاولى)



مقايضة معدلة

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال	الوحدة	الغلة جنيه	الاجمالي جنيه
1	11,978.00	بالمتر المكعب اعمال توريد ووتحميل ونقل اترية صالحة للردم لزوم استكمال الجسر والاكتفاء والمبول من المحاجر المعتمدة (مسافة نقل ١٠٠ كم)	م٣	233.56	2,797,581.68
2	13,031.61	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف	م٣	105.00	1,368,319.05
3	15,518.80	بالمتر المكعب تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم بكافة انواعها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف	م٣	65.00	1,008,722.00
4	17,120.20	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات (مسافة نقل ١٦٠ كم)	م٣	659.20	11,285,636.78
5	0.00	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط النطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢	م٢	60.00	0.00
6	0.00	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	م٢	319.00	0.00
الاجمالي			16,460,260		

رئيس الادارة المركزية /

م / احمد عراقي حسين



مدير المشروعات /

د. س. م. م.

الشركة المنفذة /

ر. م. م.

اعمال رفع كفاءة طريق طراد النيل / ناصر / الواسطى (القطاع الثالث) بطول ٥ كم محافظة بنى سويف ضمن
المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شركة وليد محمد احمد بغدادى

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص رقم ١ (جاري)

من ٢٠٢٥/٠٢/١٣ الي ٢٠٢٥/٠٥/٢٥


بند	نوع الاعمال	الوحدة	لكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الى	
1	اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم لزوم استكمال الجسر والاكتاف مسافة النقل ١٠٠ كم	م ٢	٠.٠٠	١١,٩٧٨.٠٠	١١,٩٧٨.٠٠			
2	اعمال تكشير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي مسافة النقل ١٠ كم	م ٢	٠.٠٠	١٣,٠٣١.٦١	١٣,٠٣١.٦١			
3	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم بكافة انواعها	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥,٥١٨.٨٠	١٥,٥١٨.٨٠			
4	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة نقيج تكشير الكسارات مسافة النقل ١٦٠ كم	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦,٤٨٩.٩٤	١٦,٤٨٩.٩٤			
5	اعمال توريد وفرش طبقة ترميم من البيرس شغل متوسط الطول MC30 او مستحبات الانحياط الطول لشروط والكميات بحسب ١٠٠ كم/م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
6	اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
7		٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			

مهندس المشروع

مهندس الشركة

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وتشغيل اترية صالحه للردم						
كمالي	الكمية (م ^٣)	سمك	متوسط عرض	متوسط طول	المحطة	م
48.80	48.80	0.61	4.00	20	00+000	1
94.40	45.60	0.60	3.80	20	00+020	2
143.54	49.14	0.63	3.90	20	00+040	3
189.42	45.88	0.62	3.70	20	00+060	4
233.50	44.08	0.58	3.80	20	00+080	5
277.16	43.66	0.59	3.70	20	00+100	6
323.96	46.80	0.60	3.90	20	00+120	7
372.76	48.80	0.61	4.00	20	00+140	8
419.96	47.20	0.59	4.00	20	00+160	9
464.42	44.46	0.57	3.90	20	00+180	10
510.02	45.60	0.60	3.80	20	00+200	11
561.68	51.66	0.63	4.10	20	00+220	12
608.23	46.55	0.60	3.90	20	00+240	13
658.25	50.02	0.61	4.10	20	00+260	14
706.25	48.00	0.60	4.00	20	00+280	15
756.65	50.40	0.63	4.00	20	00+300	16
805.01	48.36	0.62	3.90	20	00+320	17
849.09	44.08	0.58	3.80	20	00+340	18
895.11	46.02	0.59	3.90	20	00+360	19
945.51	50.40	0.60	4.20	20	00+380	20
993.09	47.58	0.61	3.90	20	00+400	21
1036.75	43.66	0.59	3.70	20	00+420	22
1082.35	45.60	0.57	4.00	20	00+440	23
1131.55	49.20	0.60	4.10	20	00+460	24
1181.95	50.40	0.63	4.00	20	00+480	25
1228.50	46.55	0.60	3.90	20	00+500	26
1274.86	46.36	0.61	3.80	20	00+520	27
1324.06	49.20	0.60	4.10	20	00+540	28
1374.46	50.40	0.63	4.00	20	00+560	29
1422.82	48.36	0.62	3.90	20	00+580	30
1469.18	46.36	0.61	3.80	20	00+600	31





الهيئة العامة للطرق والكباري



امعمال رفع كفاءة طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وتشغيل اترية صالحه للردم						
تكاملى	الكمية (م³)	السبك	متوسط	عرض	متوسط	الطول
1513.58	44.40	0.60	3.70	3.70	20	00+620
1560.20	46.62	0.63	3.70	3.70	20	00+640
1607.32	47.12	0.62	3.80	3.80	20	00+660
1653.72	46.40	0.58	4.00	4.00	20	00+680
1699.74	46.02	0.59	3.90	3.90	20	00+700
1747.74	48.00	0.60	4.00	4.00	20	00+720
1797.76	50.02	0.61	4.10	4.10	20	00+740
1844.16	46.40	0.58	4.00	4.00	20	00+760
1888.96	44.80	0.56	4.00	4.00	20	00+780
1936.16	47.20	0.59	4.00	4.00	20	00+800
1984.52	48.36	0.62	3.90	3.90	20	00+820
2031.47	46.95	0.59	4.00	4.00	20	00+840
2080.67	49.20	0.60	4.10	4.10	20	00+860
2126.69	46.02	0.59	3.90	3.90	20	00+880
2173.81	47.12	0.62	3.80	3.80	20	00+900
2221.39	47.58	0.61	3.90	3.90	20	00+920
2268.13	46.74	0.57	4.10	4.10	20	00+940
2316.85	48.72	0.58	4.20	4.20	20	00+960
2365.23	48.38	0.59	4.10	4.10	20	00+980
2413.23	48.00	0.60	4.00	4.00	20	01+000
2458.47	45.24	0.58	3.90	3.90	20	01+020
2503.27	44.80	0.56	4.00	4.00	20	01+040
2551.65	48.38	0.59	4.10	4.10	20	01+060
2600.01	48.36	0.62	3.90	3.90	20	01+080
2648.13	48.12	0.59	4.10	4.10	20	01+100
2699.73	51.60	0.60	4.30	4.30	20	01+120
2746.93	47.20	0.59	4.00	4.00	20	01+140
2795.29	48.36	0.62	3.90	3.90	20	01+160
2841.65	46.36	0.61	3.80	3.80	20	01+180
2888.45	46.80	0.60	3.90	3.90	20	01+200

شركه



اعمال رفع كفاهه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظة بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وتشغيل اترية صالحه للردم						
تكاملى	الكمية (م ^٣)	سبك	متوسط	عرض	متوسط	الطول
2936.83	48.38	0.59	4.10	4.10	20	01+220
2990.15	53.32	0.62	4.30	4.30	20	01+240
3036.51	46.36	0.61	3.80	3.80	20	01+260
3082.11	45.60	0.57	4.00	4.00	20	01+280
3127.35	45.24	0.58	3.90	3.90	20	01+300
3175.35	48.00	0.60	4.00	4.00	20	01+320
3225.37	50.02	0.61	4.10	4.10	20	01+340
3271.39	46.02	0.59	3.90	3.90	20	01+360
3313.57	42.18	0.57	3.70	3.70	20	01+380
3361.57	48.00	0.60	4.00	4.00	20	01+400
3413.23	51.66	0.63	4.10	4.10	20	01+420
3460.97	47.75	0.60	4.00	4.00	20	01+440
3508.55	47.58	0.61	3.90	3.90	20	01+460
3554.15	45.60	0.60	3.80	3.80	20	01+480
3605.81	51.66	0.63	4.10	4.10	20	01+500
3655.41	49.60	0.62	4.00	4.00	20	01+520
3700.65	45.24	0.58	3.90	3.90	20	01+540
3745.49	44.84	0.59	3.80	3.80	20	01+560
3789.89	44.40	0.60	3.70	3.70	20	01+580
3839.91	50.02	0.61	4.10	4.10	20	01+600
3889.47	49.56	0.59	4.20	4.20	20	01+620
3935.07	45.60	0.57	4.00	4.00	20	01+640
3981.87	46.80	0.60	3.90	3.90	20	01+660
4032.27	50.40	0.63	4.00	4.00	20	01+680
4080.02	47.75	0.60	4.00	4.00	20	01+700
4128.82	48.80	0.61	4.00	4.00	20	01+720
4175.62	46.80	0.60	3.90	3.90	20	01+740
4223.50	47.88	0.63	3.80	3.80	20	01+760
4274.34	50.84	0.62	4.10	4.10	20	01+780
4325.58	51.24	0.61	4.20	4.20	20	01+800
						01+820
						01+840
						01+860
						01+880
						01+900
						01+920

...



اعمال رفع كفاءة طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم						
تكاملي	الكمية (م³)	متوسط سمك	متوسط عرض	متوسط طول	المحطة	م
4374.78	49.20	0.60	4.10	20	01+820	92
4425.18	50.40	0.63	4.00	20	01+840	93
4474.78	49.60	0.62	4.00	20	01+860	94
4520.02	45.24	0.58	3.90	20	01+880	95
4564.86	44.84	0.59	3.80	20	01+900	96
4611.66	46.80	0.60	3.90	20	01+920	97
4662.90	51.24	0.61	4.20	20	01+940	98
4708.92	46.02	0.59	3.90	20	01+960	99
4751.10	42.18	0.57	3.70	20	01+980	100
4799.10	48.00	0.60	4.00	20	02+000	101
4850.76	51.66	0.63	4.10	20	02+020	102
4898.50	47.75	0.60	4.00	20	02+040	103
4946.08	47.58	0.61	3.90	20	02+060	104
4991.68	45.60	0.60	3.80	20	02+080	105
5043.34	51.66	0.63	4.10	20	02+100	106
5092.94	49.60	0.62	4.00	20	02+120	107
5138.18	45.24	0.58	3.90	20	02+140	108
5183.02	44.84	0.59	3.80	20	02+160	109
5227.42	44.40	0.60	3.70	20	02+180	110
5277.44	50.02	0.61	4.10	20	02+200	111
5323.46	46.02	0.59	3.90	20	02+220	112
5369.06	45.60	0.57	4.00	20	02+240	113
5414.66	45.60	0.60	3.80	20	02+260	114
5463.80	49.14	0.63	3.90	20	02+280	115
5512.74	48.94	0.60	4.10	20	02+300	116
5563.98	51.24	0.61	4.20	20	02+320	117
5610.78	46.80	0.60	3.90	20	02+340	118
5661.18	50.40	0.63	4.00	20	02+360	119
5710.78	49.60	0.62	4.00	20	02+380	120
5759.58	48.80	0.61	4.00	20	02+400	121

ف



اعمال رفع كفاءة طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم						
تكاملى	الكمية (م ^٣)	سمك	متوسط عرض	متوسط طول	المحطة	م
5806.38	46.80	0.60	3.90	20	02+420	122
5854.26	47.88	0.63	3.80	20	02+440	123
5905.10	50.84	0.62	4.10	20	02+460	124
5953.82	48.72	0.58	4.20	20	02+480	125
6002.20	48.38	0.59	4.10	20	02+500	126
6053.80	51.60	0.60	4.30	20	02+520	127
6102.60	48.80	0.61	4.00	20	02+540	128
6148.62	46.02	0.59	3.90	20	02+560	129
6191.94	43.32	0.57	3.80	20	02+580	130
6238.74	46.80	0.60	3.90	20	02+600	131
6289.14	50.40	0.63	4.00	20	02+620	132
6335.70	46.55	0.60	3.90	20	02+640	133
6380.84	45.14	0.61	3.70	20	02+660	134
6428.84	48.00	0.60	4.00	20	02+680	135
6480.50	51.66	0.63	4.10	20	02+700	136
6530.10	49.60	0.62	4.00	20	02+720	137
6576.50	46.40	0.58	4.00	20	02+740	138
6622.52	46.02	0.59	3.90	20	02+760	139
6668.12	45.60	0.60	3.80	20	02+780	140
6718.14	50.02	0.61	4.10	20	02+800	141
6765.34	47.20	0.59	4.00	20	02+820	142
6812.08	46.74	0.57	4.10	20	02+840	143
6860.08	48.00	0.60	4.00	20	02+860	144
6909.22	49.14	0.63	3.90	20	02+880	145
6956.96	47.75	0.60	4.00	20	02+900	146
7006.98	50.02	0.61	4.10	20	02+920	147
7053.78	46.80	0.60	3.90	20	02+940	148
7101.66	47.88	0.63	3.80	20	02+960	149
7150.02	48.36	0.62	3.90	20	02+980	150
7200.04	50.02	0.61	4.10	20	03+000	151

٢



امال رفع كفاه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
امال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم						
تكاملى	الكمية (م ^٣)	متوسط سمك	متوسط عرض	متوسط طول	المحطة	م
7245.64	45.60	0.60	3.80	20	03+020	152
7297.30	51.66	0.63	4.10	20	03+040	153
7346.90	49.60	0.62	4.00	20	03+060	154
7392.14	45.24	0.58	3.90	20	03+080	155
7439.34	47.20	0.59	4.00	20	03+100	156
7488.54	49.20	0.60	4.10	20	03+120	157
7537.34	48.80	0.61	4.00	20	03+140	158
7585.72	48.38	0.59	4.10	20	03+160	159
7630.18	44.46	0.57	3.90	20	03+180	160
7678.18	48.00	0.60	4.00	20	03+200	161
7727.32	49.14	0.63	3.90	20	03+220	162
7772.68	45.36	0.60	3.80	20	03+240	163
7820.26	47.58	0.61	3.90	20	03+260	164
7869.46	49.20	0.60	4.10	20	03+280	165
7920.30	50.84	0.62	4.10	20	03+300	166
7969.10	48.80	0.61	4.00	20	03+320	167
8012.42	43.32	0.57	3.80	20	03+340	168
8057.66	45.24	0.58	3.90	20	03+360	169
8106.04	48.38	0.59	4.10	20	03+380	170
8154.04	48.00	0.60	4.00	20	03+400	171
8196.96	42.92	0.58	3.70	20	03+420	172
8242.88	45.92	0.56	4.10	20	03+440	173
8290.08	47.20	0.59	4.00	20	03+460	174
8339.68	49.60	0.62	4.00	20	03+480	175
8385.45	45.77	0.59	3.90	20	03+500	176
8431.05	45.60	0.60	3.80	20	03+520	177
8479.43	48.38	0.59	4.10	20	03+540	178
8529.03	49.60	0.62	4.00	20	03+560	179
8579.87	50.84	0.62	4.10	20	03+580	180
8628.67	48.80	0.61	4.00	20	03+600	181





الهيئة العامة للطرق والكباري



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم						
تكاملى	الكمية (م ^٣)	سمك	متوسط	عرض	متوسط	الطول
8676.67	48.00	0.60	4.00	4.00	20	03+620
8725.81	49.14	0.63	3.90	3.90	20	03+640
8772.93	47.12	0.62	3.80	3.80	20	03+660
8818.17	45.24	0.58	3.90	3.90	20	03+680
8864.19	46.02	0.59	3.90	3.90	20	03+700
8910.99	46.80	0.60	3.90	3.90	20	03+720
8956.13	45.14	0.61	3.70	3.70	20	03+740
9003.33	47.20	0.59	4.00	4.00	20	03+760
9050.07	46.74	0.57	4.10	4.10	20	03+780
9098.07	48.00	0.60	4.00	4.00	20	03+800
9147.21	49.14	0.63	3.90	3.90	20	03+820
9192.57	45.36	0.60	3.80	3.80	20	03+840
9242.59	50.02	0.61	4.10	4.10	20	03+860
9290.59	48.00	0.60	4.00	4.00	20	03+880
9339.73	49.14	0.63	3.90	3.90	20	03+900
9386.85	47.12	0.62	3.80	3.80	20	03+920
9429.77	42.92	0.58	3.70	3.70	20	03+940
9478.15	48.38	0.59	4.10	4.10	20	03+960
9526.15	48.00	0.60	4.00	4.00	20	03+980
9574.95	48.80	0.61	4.00	4.00	20	04+000
9620.97	46.02	0.59	3.90	3.90	20	04+020
9667.71	46.74	0.57	4.10	4.10	20	04+040
9715.71	48.00	0.60	4.00	4.00	20	04+060
9764.85	49.14	0.63	3.90	3.90	20	04+080
9810.21	45.36	0.60	3.80	3.80	20	04+100
9860.23	50.02	0.61	4.10	4.10	20	04+120
9908.23	48.00	0.60	4.00	4.00	20	04+140
9957.37	49.14	0.63	3.90	3.90	20	04+160
10004.49	47.12	0.62	3.80	3.80	20	04+180
10049.63	45.14	0.61	3.70	3.70	20	04+200

Handwritten signature





الهيئة العامة للطرق والكباري



اعمال رفع كفاءة طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وتشغيل اترية صالحه للردم						
تكاملى	الكمية (م ^٣)	متوسط سمك	متوسط عرض	متوسط طول	المحطة	م
10098.83	49.20	0.60	4.10	20	04+220	212
10147.97	49.14	0.63	3.90	20	04+240	213
10197.57	49.60	0.62	4.00	20	04+260	214
10242.81	45.24	0.58	3.90	20	04+280	215
10286.47	43.66	0.59	3.70	20	04+300	216
10334.47	48.00	0.60	4.00	20	04+320	217
10383.27	48.80	0.61	4.00	20	04+340	218
10429.29	46.02	0.59	3.90	20	04+360	219
10472.61	43.32	0.57	3.80	20	04+380	220
10521.81	49.20	0.60	4.10	20	04+400	221
10572.21	50.40	0.63	4.00	20	04+420	222
10621.15	48.94	0.60	4.10	20	04+440	223
10673.61	52.46	0.61	4.30	20	04+460	224
10721.61	48.00	0.60	4.00	20	04+480	225
10770.75	49.14	0.63	3.90	20	04+500	226
10817.87	47.12	0.62	3.80	20	04+520	227
10864.67	46.80	0.60	3.90	20	04+540	228
10915.07	50.40	0.63	4.00	20	04+560	229
10961.62	46.55	0.60	3.90	20	04+580	230
11012.86	51.24	0.61	4.20	20	04+600	231
11059.66	46.80	0.60	3.90	20	04+620	232
11106.28	46.62	0.63	3.70	20	04+640	233
11155.88	49.60	0.62	4.00	20	04+660	234
11203.44	47.56	0.58	4.10	20	04+680	235
11251.18	47.75	0.60	4.00	20	04+700	236
11298.76	47.58	0.61	3.90	20	04+720	237
11344.36	45.60	0.60	3.80	20	04+740	238
11396.02	51.66	0.63	4.10	20	04+760	239
11445.62	49.60	0.62	4.00	20	04+780	240
11492.42	46.80	0.60	3.90	20	04+800	241
11540.30	47.88	0.63	3.80	20	04+820	242
11589.90	49.60	0.62	4.00	20	04+840	243
11636.70	46.80	0.60	3.90	20	04+860	244
11687.10	50.40	0.63	4.00	20	04+880	245




الهيئة العامة للطرق والكباري



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركة / وليد محمد احمد بغدادي للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم						
تكامل	الكمية (م³)	سمك	متوسط عرض	متوسط طول	المحطة	م
11736.04	48.94	0.60	4.10	20	04+900	246
11784.40	48.36	0.62	3.90	20	04+920	247
11830.00	45.60	0.60	3.80	20	04+940	248
11879.14	49.14	0.63	3.90	20	04+960	249
11929.98	50.84	0.62	4.10	20	04+980	250
11977.98	48.00	0.60	4.00	20	05+000	251
11978.0		الاجمالي				
مهندس الاشراف						
مهندس الشركة						





الهيئة العامة للطرق والكباري



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادرة الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة من الرصف القائم

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
1	00+000	20	6.90	0.38	52.44	52.44
2	00+020	20	7.00	0.37	51.80	104.24
3	00+040	20	6.70	0.40	53.60	157.84
4	00+060	20	7.20	0.39	56.16	214.00
5	00+080	20	7.10	0.35	49.70	263.70
6	00+100	20	7.00	0.36	50.40	314.10
7	00+120	20	7.50	0.37	55.50	369.60
8	00+140	20	7.70	0.38	58.52	428.12
9	00+160	20	7.00	0.36	50.40	478.52
10	00+180	20	6.70	0.38	50.92	529.44
11	00+200	20	6.70	0.37	49.58	579.02
12	00+220	20	6.90	0.40	55.20	634.22
13	00+240	20	7.10	0.37	52.09	686.31
14	00+260	20	7.00	0.38	53.20	739.51
15	00+280	20	7.30	0.38	55.48	794.99
16	00+300	20	7.40	0.39	57.72	852.71
17	00+320	20	7.00	0.39	54.60	907.31
18	00+340	20	7.00	0.35	49.00	956.31
19	00+360	20	6.70	0.36	48.24	1004.55
20	00+380	20	7.20	0.34	48.96	1053.51
21	00+400	20	7.10	0.38	53.96	1107.47
22	00+420	20	7.00	0.36	50.40	1157.87
23	00+440	20	6.70	0.35	46.90	1204.77
24	00+460	20	6.90	0.37	51.06	1255.83
25	00+480	20	6.60	0.40	52.80	1308.63
26	00+500	20	7.00	0.38	53.20	1361.83
27	00+520	20	6.70	0.39	52.26	1414.09
28	00+540	20	7.10	0.37	52.54	1466.63
29	00+560	20	7.10	0.40	56.80	1523.43
30	00+580	20	7.00	0.39	54.60	1578.03
31	00+600	20	7.40	0.38	56.24	1634.27



الهيئة العامة للطرق والكباري



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادي للانشاء ورصف الطرق

اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهاره من الرصف القائم

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
32	00+620	20	7.30	0.36	52.56	1686.83
33	00+640	20	7.10	0.35	49.70	1736.53
34	00+660	20	7.00	0.37	51.80	1788.33
35	00+680	20	6.70	0.35	46.90	1835.23
36	00+700	20	7.00	0.36	50.40	1885.63
37	00+720	20	7.10	0.37	52.54	1938.17
38	00+740	20	7.00	0.38	53.20	1991.37
39	00+760	20	7.20	0.39	56.16	2047.53
40	00+780	20	7.10	0.34	48.28	2095.81
41	00+800	20	7.00	0.37	51.80	2147.61
42	00+820	20	7.00	0.40	56.00	2203.61
43	00+840	20	6.70	0.31	41.67	2245.28
44	00+860	20	6.90	0.38	52.44	2297.72
45	00+880	20	6.80	0.37	50.32	2348.04
46	00+900	20	7.10	0.40	56.80	2404.84
47	00+920	20	7.10	0.39	55.38	2460.22
48	00+940	20	7.00	0.37	51.80	2512.02
49	00+960	20	6.90	0.38	52.44	2564.46
50	00+980	20	7.10	0.36	51.12	2615.58
51	01+000	20	6.90	0.34	46.92	2662.50
52	01+020	20	7.00	0.37	51.80	2714.30
53	01+040	20	7.10	0.40	56.80	2771.10
54	01+060	20	7.00	0.37	51.35	2822.46
55	01+080	20	6.70	0.38	50.92	2873.38
56	01+100	20	6.50	0.38	49.40	2922.78
57	01+120	20	6.80	0.39	53.04	2975.82
58	01+140	20	6.70	0.39	52.26	3028.08
59	01+160	20	6.70	0.35	46.90	3074.98
60	01+180	20	6.90	0.36	49.68	3124.66
61	01+200	20	7.10	0.34	48.28	3172.94



الهيئة العامة للطرق والكباري



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهاره من الرصف القائم

م	المحطه	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
62	01+220	20	7.00	0.38	53.20	3226.14
63	01+240	20	7.30	0.36	52.56	3278.70
64	01+260	20	7.40	0.38	56.24	3334.94
65	01+280	20	7.00	0.39	54.60	3389.54
66	01+300	20	7.00	0.37	51.80	3441.34
67	01+320	20	6.70	0.40	53.60	3494.94
68	01+340	20	7.20	0.39	56.16	3551.10
69	01+360	20	7.10	0.38	53.96	3605.06
70	01+380	20	7.00	0.36	50.40	3655.46
71	01+400	20	6.70	0.35	46.90	3702.36
72	01+420	20	6.90	0.37	51.06	3753.42
73	01+440	20	6.60	0.35	46.20	3799.62
74	01+460	20	7.00	0.36	50.40	3850.02
75	01+480	20	6.70	0.37	49.58	3899.60
76	01+500	20	7.10	0.38	53.96	3953.56
77	01+520	20	7.10	0.39	55.38	4008.94
78	01+540	20	7.00	0.34	47.60	4056.54
79	01+560	20	7.40	0.37	54.76	4111.30
80	01+580	20	7.30	0.40	58.40	4169.70
81	01+600	20	7.10	0.39	55.38	4225.08
82	01+620	20	7.00	0.35	49.00	4274.08
83	01+640	20	6.70	0.36	48.24	4322.32
84	01+660	20	7.00	0.34	47.60	4369.92
85	01+680	20	7.10	0.38	53.96	4423.88
86	01+700	20	7.00	0.36	50.40	4474.28
87	01+720	20	7.20	0.35	50.40	4524.68
88	01+740	20	7.10	0.37	52.54	4577.22
89	01+760	20	7.00	0.40	56.00	4633.22
90	01+780	20	7.00	0.38	53.20	4686.42
91	01+800	20	6.70	0.39	52.26	4738.68

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادرة الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة من الرصف القائم

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
92	01+820	20	6.90	0.37	51.06	4789.74
93	01+840	20	6.80	0.40	54.40	4844.14
94	01+860	20	6.90	0.39	53.82	4897.96
95	01+880	20	7.00	0.38	53.20	4951.16
96	01+900	20	6.70	0.34	45.56	4996.72
97	01+920	20	7.20	0.38	54.72	5051.44
98	01+940	20	7.10	0.36	51.12	5102.56
99	01+960	20	7.00	0.35	49.00	5151.56
100	01+980	20	7.50	0.37	55.50	5207.06
101	02+000	20	7.70	0.40	61.60	5268.66
102	02+020	20	7.00	0.38	53.20	5321.86
103	02+040	20	6.70	0.39	52.26	5374.12
104	02+060	20	6.70	0.37	49.58	5423.70
105	02+080	20	6.90	0.40	55.20	5478.90
106	02+100	20	7.10	0.39	55.38	5534.28
107	02+120	20	7.00	0.38	53.20	5587.48
108	02+140	20	7.30	0.36	52.56	5640.04
109	02+160	20	7.40	0.35	51.80	5691.84
110	02+180	20	7.00	0.37	51.80	5743.64
111	02+200	20	7.00	0.35	49.00	5792.64
112	02+220	20	6.70	0.36	48.24	5840.88
113	02+240	20	7.20	0.37	53.28	5894.16
114	02+260	20	7.10	0.38	53.96	5948.12
115	02+280	20	6.80	0.37	50.32	5998.44
116	02+300	20	7.10	0.40	56.80	6055.24
117	02+320	20	7.10	0.39	55.38	6110.62
118	02+340	20	7.00	0.35	49.00	6159.62
119	02+360	20	6.90	0.36	49.68	6209.30
120	02+380	20	7.10	0.37	52.54	6261.84
121	02+400	20	6.90	0.38	52.44	6314.28

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة من الرصف القائم

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
122	02+420	20	7.00	0.36	50.40	6364.68
123	02+440	20	7.10	0.34	48.28	6412.96
124	02+460	20	7.00	0.37	51.80	6464.76
125	02+480	20	6.70	0.40	53.60	6518.36
126	02+500	20	6.50	0.37	47.69	6566.04
127	02+520	20	6.80	0.38	51.68	6617.72
128	02+540	20	6.70	0.38	50.92	6668.64
129	02+560	20	6.70	0.39	52.26	6720.90
130	02+580	20	6.90	0.39	53.82	6774.72
131	02+600	20	7.10	0.35	49.70	6824.42
132	02+620	20	7.20	0.36	51.84	6876.26
133	02+640	20	7.10	0.34	48.28	6924.54
134	02+660	20	7.00	0.35	49.00	6973.54
135	02+680	20	7.00	0.36	50.40	7023.94
136	02+700	20	6.70	0.34	45.56	7069.50
137	02+720	20	6.90	0.38	52.44	7121.94
138	02+740	20	6.80	0.36	48.96	7170.90
139	02+760	20	7.10	0.38	53.96	7224.86
140	02+780	20	7.10	0.39	55.38	7280.24
141	02+800	20	7.00	0.37	51.80	7332.04
142	02+820	20	7.00	0.40	56.00	7388.04
143	02+840	20	6.70	0.39	52.26	7440.30
144	02+860	20	7.20	0.38	54.72	7495.02
145	02+880	20	7.10	0.36	51.12	7546.14
146	02+900	20	6.80	0.35	47.60	7593.74
147	02+920	20	7.10	0.37	52.54	7646.28
148	02+940	20	7.10	0.35	49.70	7695.98
149	02+960	20	7.00	0.36	50.40	7746.38
150	02+980	20	6.90	0.37	51.06	7797.44
151	03+000	20	7.10	0.38	53.96	7851.40

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهاره من الرصف القائم

م	المحطه	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
152	03+020	20	6.90	0.39	53.82	7905.22
153	03+040	20	7.00	0.34	47.60	7952.82
154	03+060	20	7.10	0.37	52.54	8005.36
155	03+080	20	7.40	0.40	59.20	8064.56
156	03+100	20	7.00	0.39	54.60	8119.16
157	03+120	20	7.00	0.35	49.00	8168.16
158	03+140	20	6.70	0.36	48.24	8216.40
159	03+160	20	7.20	0.34	48.96	8265.36
160	03+180	20	7.10	0.38	53.96	8319.32
161	03+200	20	7.00	0.36	50.40	8369.72
162	03+220	20	6.70	0.35	46.90	8416.62
163	03+240	20	6.90	0.37	51.06	8467.68
164	03+260	20	6.60	0.40	52.80	8520.48
165	03+280	20	7.00	0.38	53.20	8573.68
166	03+300	20	6.70	0.39	52.26	8625.94
167	03+320	20	7.10	0.37	52.54	8678.48
168	03+340	20	7.10	0.36	51.12	8729.60
169	03+360	20	7.00	0.34	47.60	8777.20
170	03+380	20	7.40	0.38	56.24	8833.44
171	03+400	20	7.30	0.36	52.56	8886.00
172	03+420	20	7.00	0.38	53.20	8939.20
173	03+440	20	6.70	0.39	52.26	8991.46
174	03+460	20	6.50	0.37	48.10	9039.56
175	03+480	20	6.80	0.40	54.40	9093.96
176	03+500	20	6.70	0.39	52.26	9146.22
177	03+520	20	6.70	0.38	50.92	9197.14
178	03+540	20	6.90	0.36	49.68	9246.82
179	03+560	20	7.10	0.35	49.70	9296.52
180	03+580	20	7.00	0.37	51.80	9348.32
181	03+600	20	7.30	0.35	51.10	9399.42

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة من الرصف القائم

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
182	03+620	20	7.40	0.36	53.28	9452.70
183	03+640	20	7.00	0.37	51.80	9504.50
184	03+660	20	7.00	0.38	53.20	9557.70
185	03+680	20	6.70	0.39	52.26	9609.96
186	03+700	20	7.20	0.34	48.96	9658.92
187	03+720	20	7.10	0.37	52.54	9711.46
188	03+740	20	7.00	0.40	56.00	9767.46
189	03+760	20	6.70	0.39	52.26	9819.72
190	03+780	20	6.90	0.35	48.30	9868.02
191	03+800	20	6.60	0.36	47.52	9915.54
192	03+820	20	7.00	0.34	47.60	9963.14
193	03+840	20	6.70	0.38	50.92	10014.06
194	03+860	20	7.10	0.39	55.38	10069.44
195	03+880	20	7.10	0.37	52.54	10121.98
196	03+900	20	7.00	0.40	56.00	10177.98
197	03+920	20	6.70	0.39	52.26	10230.24
198	03+940	20	7.10	0.38	53.96	10284.20
199	03+960	20	7.10	0.34	48.28	10332.48
200	03+980	20	7.00	0.38	53.20	10385.68
201	04+000	20	7.40	0.36	53.28	10438.96
202	04+020	20	7.30	0.35	51.10	10490.06
203	04+040	20	7.10	0.37	52.54	10542.60
204	04+060	20	7.00	0.40	56.00	10598.60
205	04+080	20	6.70	0.38	50.92	10649.52
206	04+100	20	7.00	0.39	54.60	10704.12
207	04+120	20	7.10	0.37	52.54	10756.66
208	04+140	20	7.00	0.40	56.00	10812.66
209	04+160	20	7.20	0.39	56.16	10868.82
210	04+180	20	7.10	0.38	53.96	10922.78
211	04+200	20	7.00	0.36	50.40	10973.18



الهيئة العامة للطرق والكباري



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادرة الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة من الرصف القائم

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
212	04+220	20	7.00	0.35	49.00	11022.18
213	04+240	20	6.70	0.37	49.58	11071.76
214	04+260	20	6.90	0.35	48.30	11120.06
215	04+280	20	6.70	0.36	48.24	11168.30
216	04+300	20	6.90	0.37	51.06	11219.36
217	04+320	20	7.10	0.38	53.96	11273.32
218	04+340	20	7.20	0.37	53.28	11326.60
219	04+360	20	7.10	0.40	56.80	11383.40
220	04+380	20	7.00	0.36	50.40	11433.80
221	04+400	20	7.00	0.34	47.60	11481.40
222	04+420	20	6.70	0.37	49.58	11530.98
223	04+440	20	6.90	0.40	55.20	11586.18
224	04+460	20	6.80	0.37	49.89	11636.07
225	04+480	20	7.10	0.38	53.96	11690.03
226	04+500	20	7.10	0.38	53.96	11743.99
227	04+520	20	7.00	0.39	54.60	11798.59
228	04+540	20	7.00	0.39	54.60	11853.19
229	04+560	20	6.70	0.35	46.90	11900.09
230	04+580	20	7.20	0.36	51.84	11951.93
231	04+600	20	6.70	0.34	45.56	11997.49
232	04+620	20	7.20	0.38	54.72	12052.21
233	04+640	20	7.10	0.36	51.12	12103.33
234	04+660	20	7.00	0.35	49.00	12152.33
235	04+680	20	6.70	0.37	49.58	12201.91
236	04+700	20	6.90	0.40	55.20	12257.11
237	04+720	20	6.60	0.38	50.16	12307.27
238	04+740	20	7.00	0.39	54.60	12361.87
239	04+760	20	6.70	0.37	49.58	12411.45
240	04+780	20	7.10	0.40	56.80	12468.25
241	04+800	20	7.10	0.39	55.38	12523.63



الهيئة العامة للطرق والكباري



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة من الرصف القائم

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
242	04+820	20	7.00	0.38	53.20	12576.83
243	04+840	20	7.40	0.36	53.28	12630.11
244	04+860	20	7.30	0.35	51.10	12681.21
245	04+880	20	7.00	0.37	51.80	12733.01
246	04+900	20	6.70	0.35	46.90	12779.91
247	04+920	20	6.50	0.36	46.80	12826.71
248	04+940	20	6.80	0.37	50.32	12877.03
249	04+960	20	6.70	0.38	50.92	12927.95
250	04+980	20	7.10	0.39	55.38	12983.33
251	05+000	20	7.10	0.34	48.28	13031.61
الاجمالي						13031.61

مهندس الاشراف

مهندس الشركة





الهيئة العامة للطرق والكباري



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادرة الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحه

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م ³)	تكاملي
1	00+000	20	2.20	1.60	70.40	70.40
2	00+020	20	2.00	1.80	72.00	142.40
3	00+040	20	2.10	1.60	67.20	209.60
4	00+060	20	1.90	1.50	57.00	266.60
5	00+080	20	2.20	1.70	74.80	341.40
6	00+100	20	2.20	1.60	70.40	411.80
7	00+120	20	2.10	1.60	67.20	479.00
8	00+140	20	2.30	1.80	82.80	561.80
9	00+160	20	2.10	1.70	71.40	633.20
10	00+180	20	2.00	1.60	64.00	697.20
11	00+200	20	2.10	1.80	75.60	772.80
12	00+220	20	2.20	1.60	70.40	843.20
13	00+240	20	2.00	1.60	64.00	907.20
14	00+260	20	1.90	1.70	64.60	971.80
15	00+280	20	1.60	1.60	51.20	1023.00
16	00+300	20	1.40	1.70	47.60	1070.60
17	00+320	20	1.80	1.50	54.00	1124.60
18	00+340	20	2.10	1.30	54.60	1179.20
19	00+360	20	2.00	1.10	44.00	1223.20
20	00+380	20	1.80	1.30	46.80	1270.00
21	00+400	20	1.70	1.60	54.40	1324.40
22	00+420	20	2.10	1.50	63.00	1387.40
23	00+440	20	2.10	1.40	58.80	1446.20
24	00+460	20	2.20	1.50	66.00	1512.20
25	00+480	20	2.00	1.60	64.00	1576.20
26	00+500	20	1.80	1.50	54.00	1630.20
27	00+520	20	2.00	1.60	64.00	1694.20
28	00+540	20	2.10	1.50	63.00	1757.20
29	00+560	20	2.20	1.60	70.40	1827.60
30	00+580	20	2.00	1.70	68.00	1895.60
31	00+600	20	1.90	1.60	60.80	1956.40
32	00+620	20	1.60	1.50	48.00	2004.40
33	00+640	20	1.40	1.60	44.80	2049.20
34	00+660	20	1.80	1.50	54.00	2103.20
35	00+680	20	1.90	1.60	60.80	2164.00
36	00+700	20	2.10	1.40	58.80	2222.80

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحه

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
37	00+720	20	2.00	1.00	40.00	2262.80
38	00+740	20	1.80	0.90	32.40	2295.20
39	00+760	20	1.70	1.50	51.00	2346.20
40	00+780	20	2.10	1.60	67.20	2413.40
41	00+800	20	2.00	1.50	60.00	2473.40
42	00+820	20	1.80	1.80	64.80	2538.20
43	00+840	20	2.00	2.00	80.00	2618.20
44	00+860	20	2.10	1.80	75.60	2693.80
45	00+880	20	2.00	1.60	64.00	2757.80
46	00+900	20	2.30	1.70	78.20	2836.00
47	00+920	20	2.00	1.50	60.00	2896.00
48	00+940	20	2.10	1.40	58.80	2954.80
49	00+960	20	2.00	1.70	68.00	3022.80
50	00+980	20	1.80	1.60	57.60	3080.40
51	01+000	20	1.70	1.60	54.40	3134.80
52	01+020	20	2.10	1.80	75.60	3210.40
53	01+040	20	2.10	2.00	84.00	3294.40
54	01+060	20	2.10	1.90	79.80	3374.20
55	01+080	20	2.20	1.80	79.20	3453.40
56	01+100	20	2.00	1.70	68.00	3521.40
57	01+120	20	1.80	1.60	57.60	3579.00
58	01+140	20	2.00	1.60	64.00	3643.00
59	01+160	20	2.10	1.80	75.60	3718.60
60	01+180	20	1.70	1.60	54.40	3773.00
61	01+200	20	1.70	1.60	54.40	3827.40
62	01+220	20	1.60	1.70	54.40	3881.80
63	01+240	20	2.20	1.60	70.40	3952.20
64	01+260	20	2.20	1.70	74.80	4027.00
65	01+280	20	2.10	1.50	63.00	4090.00
66	01+300	20	2.30	1.30	59.80	4149.80
67	01+320	20	2.10	1.10	46.20	4196.00
68	01+340	20	2.00	1.30	52.00	4248.00
69	01+360	20	2.10	1.60	67.20	4315.20
70	01+380	20	2.20	1.50	66.00	4381.20
71	01+400	20	2.00	1.40	56.00	4437.20

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحه

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
72	01+420	20	1.80	1.50	54.00	4491.20
73	01+440	20	2.00	1.60	64.00	4555.20
74	01+460	20	2.10	1.50	63.00	4618.20
75	01+480	20	2.20	1.50	66.00	4684.20
76	01+500	20	2.00	1.60	64.00	4748.20
77	01+520	20	1.90	1.70	64.60	4812.80
78	01+540	20	1.60	1.60	51.20	4864.00
79	01+560	20	1.40	1.50	42.00	4906.00
80	01+580	20	1.80	1.60	57.60	4963.60
81	01+600	20	1.90	1.80	68.40	5032.00
82	01+620	20	2.10	1.70	71.40	5103.40
83	01+640	20	2.00	1.60	64.00	5167.40
84	01+660	20	2.30	1.60	73.60	5241.00
85	01+680	20	2.50	1.70	85.00	5326.00
86	01+700	20	1.80	1.60	57.60	5383.60
87	01+720	20	1.30	1.70	44.20	5427.80
88	01+740	20	1.10	1.50	33.00	5460.80
89	01+760	20	1.60	1.30	41.60	5502.40
90	01+780	20	2.00	1.10	44.00	5546.40
91	01+800	20	1.80	1.30	46.80	5593.20
92	01+820	20	2.00	1.60	64.00	5657.20
93	01+840	20	2.10	1.50	63.00	5720.20
94	01+860	20	2.00	1.40	56.00	5776.20
95	01+880	20	2.30	1.50	69.00	5845.20
96	01+900	20	2.00	1.60	64.00	5909.20
97	01+920	20	2.10	1.50	63.00	5972.20
98	01+940	20	2.00	1.60	64.00	6036.20
99	01+960	20	1.80	1.50	54.00	6090.20
100	01+980	20	1.70	1.60	54.40	6144.60
101	02+000	20	2.10	1.70	71.40	6216.00
102	02+020	20	2.10	1.60	67.20	6283.20
103	02+040	20	2.10	1.50	63.00	6346.20
104	02+060	20	2.20	1.60	70.40	6416.60
105	02+080	20	2.20	1.50	66.00	6482.60
106	02+100	20	2.00	1.60	64.00	6546.60

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحه

م	المحطه	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
107	02+120	20	1.90	1.40	53.20	6599.80
108	02+140	20	1.60	1.00	32.00	6631.80
109	02+160	20	1.40	0.90	25.20	6657.00
110	02+180	20	1.80	1.50	54.00	6711.00
111	02+200	20	1.90	1.60	60.80	6771.80
112	02+220	20	2.10	1.80	75.60	6847.40
113	02+240	20	2.00	1.60	64.00	6911.40
114	02+260	20	1.80	1.50	54.00	6965.40
115	02+280	20	1.70	1.70	57.80	7023.20
116	02+300	20	2.10	1.60	67.20	7090.40
117	02+320	20	2.00	1.60	64.00	7154.40
118	02+340	20	1.80	1.80	64.80	7219.20
119	02+360	20	2.00	1.70	68.00	7287.20
120	02+380	20	2.10	1.60	67.20	7354.40
121	02+400	20	2.00	1.80	72.00	7426.40
122	02+420	20	2.30	1.60	73.60	7500.00
123	02+440	20	2.00	1.60	64.00	7564.00
124	02+460	20	2.10	1.70	71.40	7635.40
125	02+480	20	2.00	1.60	64.00	7699.40
126	02+500	20	1.80	1.70	61.20	7760.60
127	02+520	20	1.70	1.50	51.00	7811.60
128	02+540	20	2.10	1.30	54.60	7866.20
129	02+560	20	2.10	1.10	46.20	7912.40
130	02+580	20	2.10	1.30	54.60	7967.00
131	02+600	20	2.20	1.60	70.40	8037.40
132	02+620	20	2.20	1.50	66.00	8103.40
133	02+640	20	2.00	1.40	56.00	8159.40
134	02+660	20	2.10	1.50	63.00	8222.40
135	02+680	20	1.90	1.60	60.80	8283.20
136	02+700	20	2.20	1.50	66.00	8349.20
137	02+720	20	2.20	1.60	70.40	8419.60
138	02+740	20	2.10	1.50	63.00	8482.60
139	02+760	20	2.30	1.60	73.60	8556.20
140	02+780	20	2.10	1.70	71.40	8627.60
141	02+800	20	2.00	1.60	64.00	8691.60

١٠

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحه

م	المحطه	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
142	02+820	20	2.10	1.50	63.00	8754.60
143	02+840	20	2.20	1.60	70.40	8825.00
144	02+860	20	2.00	1.50	60.00	8885.00
145	02+880	20	1.90	1.60	60.80	8945.80
146	02+900	20	1.60	1.40	44.80	8990.60
147	02+920	20	1.40	1.70	47.60	9038.20
148	02+940	20	1.80	1.50	54.00	9092.20
149	02+960	20	2.10	1.40	58.80	9151.00
150	02+980	20	2.00	1.70	68.00	9219.00
151	03+000	20	1.80	1.60	57.60	9276.60
152	03+020	20	1.70	1.60	54.40	9331.00
153	03+040	20	2.10	1.80	75.60	9406.60
154	03+060	20	2.10	2.00	84.00	9490.60
155	03+080	20	2.20	1.90	83.60	9574.20
156	03+100	20	2.00	1.80	72.00	9646.20
157	03+120	20	1.80	1.70	61.20	9707.40
158	03+140	20	2.00	1.60	64.00	9771.40
159	03+160	20	1.70	1.60	54.40	9825.80
160	03+180	20	1.70	1.80	61.20	9887.00
161	03+200	20	1.60	1.60	51.20	9938.20
162	03+220	20	2.20	1.60	70.40	10008.60
163	03+240	20	2.20	1.70	74.80	10083.40
164	03+260	20	2.10	1.60	67.20	10150.60
165	03+280	20	2.30	1.70	78.20	10228.80
166	03+300	20	2.10	1.50	63.00	10291.80
167	03+320	20	2.00	1.30	52.00	10343.80
168	03+340	20	2.10	1.10	46.20	10390.00
169	03+360	20	2.20	1.70	74.80	10464.80
170	03+380	20	2.00	1.50	60.00	10524.80
171	03+400	20	1.80	1.30	46.80	10571.60
172	03+420	20	2.00	1.10	44.00	10615.60
173	03+440	20	2.10	1.30	54.60	10670.20
174	03+460	20	2.20	1.60	70.40	10740.60
175	03+480	20	2.00	1.50	60.00	10800.60
176	03+500	20	1.90	1.40	53.20	10853.80



الهيئة العامة للطرق والكباري



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادرة الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحه

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
177	03+520	20	1.60	1.50	48.00	10901.80
178	03+540	20	1.40	1.60	44.80	10946.60
179	03+560	20	1.80	1.50	54.00	11000.60
180	03+580	20	2.10	1.60	67.20	11067.80
181	03+600	20	2.00	1.50	60.00	11127.80
182	03+620	20	2.30	1.60	73.60	11201.40
183	03+640	20	2.00	1.70	68.00	11269.40
184	03+660	20	2.10	1.60	67.20	11336.60
185	03+680	20	2.00	1.50	60.00	11396.60
186	03+700	20	1.80	1.60	57.60	11454.20
187	03+720	20	1.70	1.50	51.00	11505.20
188	03+740	20	2.10	1.60	67.20	11572.40
189	03+760	20	2.10	1.40	58.80	11631.20
190	03+780	20	2.10	1.00	42.00	11673.20
191	03+800	20	2.20	0.90	39.60	11712.80
192	03+820	20	2.00	1.50	60.00	11772.80
193	03+840	20	1.80	1.60	57.60	11830.40
194	03+860	20	2.00	1.50	60.00	11890.40
195	03+880	20	2.10	1.80	75.60	11966.00
196	03+900	20	1.70	2.00	68.00	12034.00
197	03+920	20	1.80	1.70	61.20	12095.20
198	03+940	20	2.10	1.60	67.20	12162.40
199	03+960	20	2.00	1.50	60.00	12222.40
200	03+980	20	1.80	1.60	57.60	12280.00
201	04+000	20	1.70	1.50	51.00	12331.00
202	04+020	20	2.10	1.60	67.20	12398.20
203	04+040	20	2.10	1.40	58.80	12457.00
204	04+060	20	2.20	1.00	44.00	12501.00
205	04+080	20	2.00	0.90	36.00	12537.00
206	04+100	20	1.80	1.50	54.00	12591.00
207	04+120	20	2.00	1.60	64.00	12655.00
208	04+140	20	2.10	1.80	75.60	12730.60
209	04+160	20	2.20	1.60	70.40	12801.00
210	04+180	20	2.00	1.50	60.00	12861.00
211	04+200	20	1.90	1.70	64.60	12925.60



الهيئة العامة للطرق والكباري



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحه

م	المحطه	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
212	04+220	20	1.60	1.60	51.20	12976.80
213	04+240	20	1.40	1.50	42.00	13018.80
214	04+260	20	1.80	1.50	54.00	13072.80
215	04+280	20	1.90	1.60	60.80	13133.60
216	04+300	20	2.10	1.70	71.40	13205.00
217	04+320	20	2.00	1.60	64.00	13269.00
218	04+340	20	1.80	1.50	54.00	13323.00
219	04+360	20	1.70	1.60	54.40	13377.40
220	04+380	20	2.10	1.50	63.00	13440.40
221	04+400	20	2.00	1.60	64.00	13504.40
222	04+420	20	1.80	1.40	50.40	13554.80
223	04+440	20	2.00	1.70	68.00	13622.80
224	04+460	20	2.10	1.50	63.00	13685.80
225	04+480	20	2.00	1.40	56.00	13741.80
226	04+500	20	2.30	1.70	78.20	13820.00
227	04+520	20	2.00	1.60	64.00	13884.00
228	04+540	20	2.10	1.60	67.20	13951.20
229	04+560	20	2.00	1.80	72.00	14023.20
230	04+580	20	2.30	2.00	92.00	14115.20
231	04+600	20	2.00	1.90	76.00	14191.20
232	04+620	20	2.10	1.80	75.60	14266.80
233	04+640	20	2.00	1.70	68.00	14334.80
234	04+660	20	1.80	1.60	57.60	14392.40
235	04+680	20	1.70	1.60	54.40	14446.80
236	04+700	20	2.10	1.80	75.60	14522.40
237	04+720	20	2.10	1.60	67.20	14589.60
238	04+740	20	2.10	1.60	67.20	14656.80
239	04+760	20	2.20	1.70	74.80	14731.60
240	04+780	20	2.20	1.60	70.40	14802.00
241	04+800	20	2.00	1.50	60.00	14862.00
242	04+820	20	2.10	1.40	58.80	14920.80
243	04+840	20	1.90	1.50	57.00	14977.80
244	04+860	20	2.20	1.60	70.40	15048.20
245	04+880	20	2.20	1.50	66.00	15114.20
246	04+900	20	2.10	1.60	67.20	15181.40



الهيئة العامة للطرق والكباري



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحه

م	المحطه	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م ^٣)	تكامل
247	04+920	20	2.30	1.50	69.00	15250.40
248	04+940	20	2.10	1.60	67.20	15317.60
249	04+960	20	2.00	1.70	68.00	15385.60
250	04+980	20	2.10	1.60	67.20	15452.80
251	05+000	20	2.20	1.50	66.00	15518.80
الاجمالى		15518.80				

مهندس الاشراف

مهندس الشركة



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادرة الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال توريد وفرش طبقة اساس

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	مكعب	تكامل
1	00+000	20	7.90	0.40	63.20	63.20
2	00+020	20	8.00	0.38	60.80	124.00
3	00+040	20	7.70	0.42	64.68	188.68
4	00+060	20	8.00	0.44	70.40	259.08
5	00+080	20	8.10	0.39	63.18	322.26
6	00+100	20	8.00	0.38	60.80	383.06
7	00+120	20	7.70	0.42	64.68	447.74
8	00+140	20	7.80	0.45	70.20	517.94
9	00+160	20	8.00	0.43	68.80	586.74
10	00+180	20	7.80	0.41	63.96	650.70
11	00+200	20	7.80	0.40	62.40	713.10
12	00+220	20	7.90	0.44	69.52	782.62
13	00+240	20	8.10	0.42	68.04	850.66
14	00+260	20	8.00	0.39	62.40	913.06
15	00+280	20	7.70	0.42	64.68	977.74
16	00+300	20	7.80	0.38	59.28	1037.02
17	00+320	20	8.00	0.41	65.60	1102.62
18	00+340	20	7.90	0.42	66.36	1168.98
19	00+360	20	7.80	0.39	60.84	1229.82
20	00+380	20	8.00	0.40	64.00	1293.82
21	00+400	20	8.10	0.44	71.28	1365.10
22	00+420	20	8.10	0.43	69.66	1434.76
23	00+440	20	7.80	0.41	63.96	1498.72
24	00+460	20	7.90	0.38	60.04	1558.76
25	00+480	20	7.70	0.39	60.06	1618.82
26	00+500	20	8.00	0.43	68.80	1687.62
27	00+520	20	7.80	0.44	68.64	1756.26
28	00+540	20	7.90	0.44	69.52	1825.78
29	00+560	20	8.10	0.47	76.14	1901.92
30	00+580	20	8.00	0.46	73.60	1975.52
31	00+600	20	8.40	0.38	63.84	2039.36

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وفرش طبقة اساس						
م	المحطه	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	مكعب	تكامل
32	00+620	20	8.30	0.40	66.40	2105.76
33	00+640	20	8.10	0.44	71.28	2177.04
34	00+660	20	8.00	0.43	68.80	2245.84
35	00+680	20	7.80	0.39	60.84	2306.68
36	00+700	20	8.00	0.40	64.00	2370.68
37	00+720	20	7.90	0.41	64.78	2435.46
38	00+740	20	8.00	0.42	67.20	2502.66
39	00+760	20	8.20	0.40	65.60	2568.26
40	00+780	20	7.70	0.38	58.52	2626.78
41	00+800	20	7.80	0.41	63.96	2690.74
42	00+820	20	8.00	0.44	70.40	2761.14
43	00+840	20	7.70	0.41	62.65	2823.79
44	00+860	20	8.00	0.42	67.20	2890.99
45	00+880	20	7.80	0.41	63.96	2954.95
46	00+900	20	8.10	0.44	71.28	3026.23
47	00+920	20	8.10	0.43	69.66	3095.89
48	00+940	20	8.00	0.39	62.40	3158.29
49	00+960	20	7.80	0.40	62.40	3220.69
50	00+980	20	7.90	0.41	64.78	3285.47
51	01+000	20	8.00	0.42	67.20	3352.67
52	01+020	20	8.00	0.40	64.00	3416.67
53	01+040	20	8.10	0.38	61.56	3478.23
54	01+060	20	8.00	0.41	65.60	3543.83
55	01+080	20	7.80	0.44	68.64	3612.47
56	01+100	20	7.70	0.41	62.65	3675.12
57	01+120	20	7.80	0.42	65.52	3740.64
58	01+140	20	7.60	0.41	62.32	3802.96
59	01+160	20	7.70	0.44	67.76	3870.72
60	01+180	20	7.80	0.43	67.08	3937.80
61	01+200	20	7.60	0.42	63.84	4001.64

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وفرش طبقة اساس						
م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	مكعب	تكامل
62	01+220	20	7.40	0.41	60.68	4062.32
63	01+240	20	7.50	0.44	66.00	4128.32
64	01+260	20	7.60	0.43	65.36	4193.68
65	01+280	20	8.00	0.39	62.40	4256.08
66	01+300	20	8.00	0.40	64.00	4320.08
67	01+320	20	7.70	0.41	63.14	4383.22
68	01+340	20	8.10	0.42	68.04	4451.26
69	01+360	20	7.90	0.40	63.20	4514.46
70	01+380	20	8.00	0.38	60.80	4575.26
71	01+400	20	7.90	0.41	64.78	4640.04
72	01+420	20	7.70	0.44	67.76	4707.80
73	01+440	20	8.00	0.41	65.09	4772.89
74	01+460	20	7.80	0.42	65.52	4838.41
75	01+480	20	7.90	0.41	64.78	4903.19
76	01+500	20	8.10	0.44	71.28	4974.47
77	01+520	20	8.00	0.43	68.80	5043.27
78	01+540	20	8.40	0.39	65.52	5108.79
79	01+560	20	8.30	0.40	66.40	5175.19
80	01+580	20	8.10	0.41	66.42	5241.61
81	01+600	20	8.00	0.42	67.20	5308.81
82	01+620	20	7.80	0.40	62.40	5371.21
83	01+640	20	8.00	0.38	60.80	5432.01
84	01+660	20	7.90	0.41	64.78	5496.79
85	01+680	20	8.00	0.44	70.40	5567.19
86	01+700	20	8.20	0.41	66.72	5633.91
87	01+720	20	7.70	0.42	64.68	5698.59
88	01+740	20	7.80	0.41	63.96	5762.55
89	01+760	20	8.00	0.44	70.40	5832.95
90	01+780	20	7.70	0.43	66.22	5899.17
91	01+800	20	8.00	0.42	67.20	5966.37

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادرة الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وفرش طبقة اساس						
م	المحطه	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	مكعب	تكملى
92	01+820	20	7.80	0.41	63.96	6030.33
93	01+840	20	8.10	0.44	71.28	6101.61
94	01+860	20	8.10	0.43	69.66	6171.27
95	01+880	20	8.00	0.39	62.40	6233.67
96	01+900	20	7.70	0.40	61.60	6295.27
97	01+920	20	7.80	0.41	63.96	6359.23
98	01+940	20	8.00	0.42	67.20	6426.43
99	01+960	20	7.80	0.40	62.40	6488.83
100	01+980	20	7.80	0.38	59.28	6548.11
101	02+000	20	7.90	0.41	64.78	6612.89
102	02+020	20	8.10	0.44	71.28	6684.17
103	02+040	20	8.00	0.41	65.09	6749.26
104	02+060	20	7.70	0.42	64.68	6813.94
105	02+080	20	7.80	0.41	63.96	6877.90
106	02+100	20	8.00	0.44	70.40	6948.30
107	02+120	20	7.90	0.43	67.94	7016.24
108	02+140	20	7.80	0.39	60.84	7077.08
109	02+160	20	8.00	0.40	64.00	7141.08
110	02+180	20	8.10	0.41	66.42	7207.50
111	02+200	20	8.10	0.42	68.04	7275.54
112	02+220	20	7.80	0.40	62.40	7337.94
113	02+240	20	7.90	0.38	60.04	7397.98
114	02+260	20	7.70	0.41	63.14	7461.12
115	02+280	20	8.00	0.44	70.40	7531.52
116	02+300	20	7.90	0.41	64.28	7595.80
117	02+320	20	8.00	0.42	67.20	7663.00
118	02+340	20	7.70	0.41	63.14	7726.14
119	02+360	20	8.00	0.44	70.40	7796.54
120	02+380	20	8.10	0.43	69.66	7866.20
121	02+400	20	8.00	0.42	67.20	7933.40

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وفرش طبقة اساس						
م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	مكعب	تكامل
122	02+420	20	7.70	0.41	63.14	7996.54
123	02+440	20	7.80	0.44	68.64	8065.18
124	02+460	20	8.00	0.43	68.80	8133.98
125	02+480	20	7.80	0.39	60.84	8194.82
126	02+500	20	7.90	0.40	63.20	8258.02
127	02+520	20	8.00	0.41	65.60	8323.62
128	02+540	20	7.90	0.42	66.36	8389.98
129	02+560	20	8.10	0.40	64.80	8454.78
130	02+580	20	8.00	0.38	60.80	8515.58
131	02+600	20	8.10	0.41	66.42	8582.00
132	02+620	20	8.30	0.44	73.04	8655.04
133	02+640	20	7.80	0.41	63.46	8718.50
134	02+660	20	7.90	0.42	66.36	8784.86
135	02+680	20	8.10	0.41	66.42	8851.28
136	02+700	20	7.80	0.44	68.64	8919.92
137	02+720	20	8.10	0.43	69.66	8989.58
138	02+740	20	7.90	0.39	61.62	9051.20
139	02+760	20	8.20	0.40	65.60	9116.80
140	02+780	20	8.00	0.41	65.60	9182.40
141	02+800	20	8.10	0.42	68.04	9250.44
142	02+820	20	7.80	0.40	62.40	9312.84
143	02+840	20	7.90	0.38	60.04	9372.88
144	02+860	20	8.10	0.41	66.42	9439.30
145	02+880	20	7.90	0.44	69.52	9508.82
146	02+900	20	7.90	0.41	64.28	9573.10
147	02+920	20	8.00	0.42	67.20	9640.30
148	02+940	20	8.20	0.41	67.24	9707.54
149	02+960	20	7.90	0.44	69.52	9777.06
150	02+980	20	7.80	0.43	67.08	9844.14
151	03+000	20	7.90	0.42	66.36	9910.50

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وفرش طبقة اساس						
م	المحطه	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	مكعب	تكاملى
152	03+020	20	7.70	0.41	63.14	9973.64
153	03+040	20	7.80	0.44	68.64	10042.28
154	03+060	20	7.90	0.43	67.94	10110.22
155	03+080	20	7.70	0.39	60.06	10170.28
156	03+100	20	7.50	0.40	60.00	10230.28
157	03+120	20	7.60	0.41	62.32	10292.60
158	03+140	20	7.70	0.42	64.68	10357.28
159	03+160	20	8.10	0.40	64.80	10422.08
160	03+180	20	8.10	0.38	61.56	10483.64
161	03+200	20	7.80	0.41	63.96	10547.60
162	03+220	20	8.20	0.44	72.16	10619.76
163	03+240	20	8.10	0.41	65.90	10685.66
164	03+260	20	8.10	0.42	68.04	10753.70
165	03+280	20	8.00	0.41	65.60	10819.30
166	03+300	20	7.80	0.44	68.64	10887.94
167	03+320	20	8.10	0.43	69.66	10957.60
168	03+340	20	8.00	0.39	62.40	11020.00
169	03+360	20	8.10	0.40	64.80	11084.80
170	03+380	20	7.80	0.41	63.96	11148.76
171	03+400	20	8.10	0.42	68.04	11216.80
172	03+420	20	8.00	0.40	64.00	11280.80
173	03+440	20	8.10	0.38	61.56	11342.36
174	03+460	20	7.90	0.41	64.78	11407.14
175	03+480	20	7.90	0.44	69.52	11476.66
176	03+500	20	8.10	0.41	65.90	11542.57
177	03+520	20	7.90	0.42	66.36	11608.93
178	03+540	20	7.90	0.41	64.78	11673.71
179	03+560	20	8.00	0.44	70.40	11744.11
180	03+580	20	8.00	0.43	68.80	11812.91
181	03+600	20	8.10	0.42	68.04	11880.95

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وفرش طبقة اساس						
م	المحطه	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	مكعب	تكاملى
182	03+620	20	7.80	0.41	63.96	11944.91
183	03+640	20	7.90	0.44	69.52	12014.43
184	03+660	20	8.10	0.43	69.66	12084.09
185	03+680	20	8.00	0.39	62.40	12146.49
186	03+700	20	7.90	0.40	63.20	12209.69
187	03+720	20	8.10	0.41	66.42	12276.11
188	03+740	20	8.00	0.42	67.20	12343.31
189	03+760	20	8.20	0.40	65.60	12408.91
190	03+780	20	7.90	0.38	60.04	12468.95
191	03+800	20	7.90	0.41	64.78	12533.73
192	03+820	20	7.90	0.44	69.52	12603.25
193	03+840	20	8.00	0.41	65.09	12668.34
194	03+860	20	8.10	0.42	68.04	12736.38
195	03+880	20	8.10	0.41	66.42	12802.80
196	03+900	20	7.80	0.44	68.64	12871.44
197	03+920	20	7.90	0.43	67.94	12939.38
198	03+940	20	8.00	0.39	62.40	13001.78
199	03+960	20	7.90	0.40	63.20	13064.98
200	03+980	20	7.90	0.41	64.78	13129.76
201	04+000	20	8.00	0.42	67.20	13196.96
202	04+020	20	8.10	0.40	64.80	13261.76
203	04+040	20	8.00	0.38	60.80	13322.56
204	04+060	20	7.80	0.41	63.96	13386.52
205	04+080	20	7.90	0.44	69.52	13456.04
206	04+100	20	7.70	0.41	62.65	13518.69
207	04+120	20	8.00	0.42	67.20	13585.89
208	04+140	20	7.90	0.41	64.78	13650.67
209	04+160	20	8.00	0.44	70.40	13721.07
210	04+180	20	7.70	0.43	66.22	13787.29
211	04+200	20	8.00	0.42	67.20	13854.49

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وفرش طبقة اساس						
م	المحطه	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	مكعب	تكامل
212	04+220	20	8.10	0.41	66.42	13920.91
213	04+240	20	8.00	0.44	70.40	13991.31
214	04+260	20	7.80	0.43	67.08	14058.39
215	04+280	20	7.70	0.39	60.06	14118.45
216	04+300	20	7.80	0.40	62.40	14180.85
217	04+320	20	7.60	0.41	62.32	14243.17
218	04+340	20	7.70	0.42	64.68	14307.85
219	04+360	20	7.80	0.40	62.40	14370.25
220	04+380	20	7.60	0.38	57.76	14428.01
221	04+400	20	7.40	0.41	60.68	14488.69
222	04+420	20	7.50	0.44	66.00	14554.69
223	04+440	20	7.60	0.41	61.84	14616.52
224	04+460	20	8.00	0.42	67.20	14683.72
225	04+480	20	8.00	0.41	65.60	14749.32
226	04+500	20	7.70	0.44	67.76	14817.08
227	04+520	20	8.10	0.43	69.66	14886.74
228	04+540	20	7.90	0.41	64.78	14951.52
229	04+560	20	8.00	0.44	70.40	15021.92
230	04+580	20	7.90	0.41	64.28	15086.20
231	04+600	20	7.70	0.42	64.68	15150.88
232	04+620	20	8.00	0.41	65.60	15216.48
233	04+640	20	7.80	0.44	68.64	15285.12
234	04+660	20	7.90	0.43	67.94	15353.06
235	04+680	20	8.10	0.39	63.18	15416.24
236	04+700	20	8.00	0.41	65.09	15481.33
237	04+720	20	8.10	0.42	68.04	15549.37
238	04+740	20	8.00	0.41	65.60	15614.97
239	04+760	20	8.10	0.44	71.28	15686.25
240	04+780	20	8.00	0.43	68.80	15755.05
241	04+800	20	7.80	0.41	63.96	15819.01



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الثالث بطول ٥ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وفرش طبقة اساس						
م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	مكعب	تكاملي
242	04+820	20	8.00	0.44	70.40	15889.41
243	04+840	20	7.90	0.43	67.94	15957.35
244	04+860	20	8.00	0.41	65.60	16022.95
245	04+880	20	7.70	0.44	67.76	16090.71
246	04+900	20	7.80	0.41	63.46	16154.18
247	04+920	20	8.00	0.43	68.80	16222.98
248	04+940	20	7.80	0.41	63.96	16286.94
249	04+960	20	7.80	0.44	68.64	16355.58
250	04+980	20	7.90	0.43	67.94	16423.52
251	05+000	20	8.10	0.41	66.42	16489.94
الاجمالي					16489.9	
مهندس الشركة						
مهندس الاشراف						

