

اعمال رفع كفاءة طريق طراد النيل / ناصر / الواسطي)
بخصوص :- القطاع الرابع (بطول ٢ كم محافظة بني سويك ضمن
المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- ركة وليد محمد احمد بغدادى

عقد رقم :- العقد رقم (٦٦٩) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

- بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
- ١ - اصل محضر الاستلام الموقع
 - ٢ - لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
 - ٣ - لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
 - ٤ - لا يوجد بند اتربه في هذا المستخلص
 - ٥ - يوجد محملات في هذا العقد ادوات كتابية وتم تعليه مبلغ (٤٠٠٠) فقط اربعون الف جنيهه
لا غير لحين توريد الادوات الكتابية بالادارة العامة بالقاهرة
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير في :- ٢٠٢٥/٠٥/٢٥
مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

أحمد عراقي حسين

مهندس /

بخصوص: عملية رفع كفاءة طريق طراد النيل - ناصر - الوسطى (القطاع الرابع) بطول ٢ كم محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الاولى المبادره الرئيسيه حياه كريمه

تنفيذ : شركة وليد محمد احمد بغدادى للمقاولات العموميه


عقد رقم : (٦٦٩) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

محضر إستلام الموقع

انه في يوم الخميس ١٣ / ٢ / ٢٠٢٥ تم الاجتماع والمرور على الضيعة كلا من جهاز الاشراف من قبل المنطقة السادسة بنى سويف وجهاز التنفيذ من قبل الشركة . وبعد المرور على الضيعة بالعملية بعاليه بكامل الطول وتبين انه لا يوجد عوائق ظاهرية تمنع البدء في تنفيذ الاعمال المدرجه بالعقد وعليه يعتبر يوم ١٣ / ٢ / ٢٠٢٥ هو تاريخ استلام الموقع وبدء التنفيذ

جهاز اشراف الهيبة :

السيد المهندس / مصطفى شعبان  مدير عام المشروعات

السيد المهندس / منال سعد عبد الحفيظ  مدير ادارة المشروعات

الشركة المنفذة :

مدير مشروعات الشركة المنفذة

السيد المهندس / سيد عكاشة سيد احمد 

يعتمد ...

رئيس الادارة المركزية

احمد عرقتى حشمت

صورة طبق الاصل
مهندس /
احمد عرقتى حشمت



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

السيد المهندس نائب رئيس مجلس الادارة لتنفيذ المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق طيه :

مقايسة معدلة بخصوص مشروع / عملية رفع كفاءة طريق طراد النيل / ناصر /
الوسطي (القطاع الرابع) بطول 2 كم محافظة بني سويف (ضمن مبادرة حياة
كريمة - المرحلة الاولى) بقيمة / 10392910

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

يعتمد /
رئيس الادارة المركزية
م/ احمد عراقي حسين

ج



عملية رفع كفاءة طريق طراد النيل / ناصر / الوسطي (القطاع الرابع) بطول ٢ كم محافظة بني سويف (ضمن مبادرة حياة كريمة - المرحلة الاولى)

مقايضة معدلة

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال	الوحدة	الفئة جنيه	الاجمالي جنيه
1	8,182.62	بالمتر المكعب اعمال توريد ووتحميل ونقل اترية صالحة للردم لزوم استكمال الجسر والاكتفاء والميول من المحاجر المعتمدة (مسافة نقل ١٠٠ كم)	م٣	233.56	1,911,132.73
2	4,734.48	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف	م٣	105.00	497,120.40
3	10,297.59	بالمتر المكعب تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم بكافة انواعها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف	م٣	65.00	669,343.35
4	6,120.01	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات (مسافة نقل ١٦٠ كم)	م٣	659.20	4,034,310.59
5	8,657.00	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه تشريب من الببتيومين السائل متوسط القطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢	م٢	60.00	519,420.00
6	8,657.00	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	م٢	319.00	2,761,583.00
الاجمالي			10,392,910		

مدير المشروعات / رئيس الادارة المركزية /

م / احمد عراقي حسين

الشركة المنفذة /

شركة



تقرير رقم (٥٥٥)
بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٤
عقد رقم

المشروع :- رصف طريق طراد النيل بـ
ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى

تنفيذ شركة :- وليد بغدادى

السيد مدير عام شركة

وليد بغدادى

تحية طيبة ... وبعد

تشرفنا بان نكون مطلعين على نتائج الاختبارات التي اجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ خلطة سطحية المعتمدة من العملية
عالمه وقد احصرت اللمعة معرفة م/ منال سعد (مدير ادارة المشروعات)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

تحريراً الى ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٤

مرفقات

عدد

(٢)

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السادسة بنى سويف

مهندس /

احمد عرافى حسين

مهندس

مدير

رقم (٥٥٨)

بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٨
عقد رقم

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GAART)

المنطقة السادسة - بني سويف



المشروع :- رصف طريق عزبة حميدة ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى
تنفيذ شركة :- وليد بغدادى

نوع العينة : عدد ١ خلصه إسفلتية للطبقة السطحية

نوع الاختبار : التدرج وتحديد نسبة الإسفلت / الثبات والانسياب

أحضرت العينة بمعرفة م/ منال سعد (مدير ادارة المشروعات)

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

سعة المنخل أو رقمه	رقم ١٢٣٤ ك ٠.٤٠٠	المواصفات تدرج (ج٤)
"١	١٠٠	١٠٠
"٣/٤	١٠٠	١٠٠-٨٠
"١/٢	٩٤	-----
"٣/٨	٨٣	٨٠-٦٠
رقم ٤	٤٧	٦٥-٤٨
رقم ٨	٢٩	٥٠-٣٥
رقم ١٦	٢١	-----
رقم ٣٠	١٥	٣٠-١٩
رقم ٥٠	٩	٢٣-١٣
رقم ١٠٠	٦-١٢	١٥-٧
رقم ٢٠٠	٢-٥٩	٨-٣
نسبة الإسفلت	٤.٧٤	
الثبات	٩٠٠	
الانسياب	٣.٦	

ملاحظات : تمت المعاينة بتدرج (ج٤) فناء اعلى الطلب المقدم من الشركة لحين ورود التصميم الخاص بالمشروع والعينات تخرج
عن حدود مواصفات التدرج (ج٤) مع خروج فى الميزات المطلوبة ويجب متابعة الحلاطه وضبط التدرج

مدير ادارة المشروعات
مهندس/

مصطفى شعبان

مهندس

مهندس



معمل المنطقة

رقم التقرير 555
اسم العملية رصف طريق طراد النيل ببا ضمن مبادرة حياه كريمه
اشراف المنطقة السادسة بنى سويف
تنفيذ وليد بغدادى

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفه	اجمالى التكليف	
1	550	550	تدر ونسبة الاسفلت
		205	الثبات والانسياب
		250	اعداد التقرير
		1005	اجمالى التكليف
		140.7	ضريه القيمه المضافه 14%
		5	طابع شهيد
		1150.7	الاجمالى

مهندسة المعمل

١٠٠٠



تقرير رقم (٦٨٠)

المشروع : طريق طراد النيل الشناوية
(حياة كريمة بنى سويف)
تنفيذ : شركه وليد بغدادى للمقاولات

السيد المهندس / مدير شركة وليد بغدادى للمقاولات

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة س٦ المأخوذة
من العملية عاليه بمعرفة /معمل المنطقة
وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

بحريرافى ٢٠٢٥.٥.١٣

مرفقات

عدد

(٢)

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة بنى سويف

مهندس/

أحمد عيسى حسين



أ.م.م.ع.م.ع.



المشروع : طريق طراد النيل الشناويه (حياء كريمة بنى سويف)

تنفيذ : شركه وليد بغدادى للمقاولات

نوع العينة : عدد ٣ عينة س٦ احجار سليسية جبرية تكسير كسارات

نوع الاختبار : التدرج - حد اللدونة - صلاحية

احضرت العينة بمعرفة / معمل السطقة

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	ك ٣.٨٠٠	تدرج (ب)
سعة السخل		
"٢	١٠٠	١٠٠
"١ ٢/١	٩٥	١٠٠-٧٠
"١	٧٧	٨٥-٥٥
"٤/٣	٦٢	٨٠-٥٠
"٨/٣	٥٧	٧٠-٤٠
رقم ٤	٥٣	٦٠-٣٠
رقم ١٠	٣٨	٥٠-٢٠
رقم ٤٠	١٧	٣٠-١٠
رقم ٢٠٠	٩٣	١٥-٥
حد السيولة	---	لا تزيد عن ٣٠%
حد اللدونة	عديمة	----
مجال اللدونة	---	لا تزيد عن ٨%
التاكل بلوس انجلوس	٢٩	لا تزيد عن ٤٠%
الامتصاص	٣٦	لا تزيد عن ٥%
التفتت	٠.٨	لا تتأثر بالمياه

ملاحظات : العينات تتفق مع تدرج (ب) مع وتتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للصلاحية



موقع

م. ا. م. م. م.

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والسفل البرى

محافظة القاهرة



المشروع : طريق طراد النيل بالثناوية (حياة كريمة بنى سويف)
شركة : وليد بغدادى للمقاولات
نوع العينة : عدد ١ عينة س٦
نوع الاختبار : تدرج - لدونة - صلاحية
احضرت العينة بمعرفة / معمل المنطقة

التجارب	العدد	تكاليف	اجمالى
تحضير العينة	١	٨٠	٨٠
تدرج خشن	١	٢٢٥	٢٢٥
تدرج ناعم	١	٢٠٠	٢٠٠
لدونة	١	١٧٥	١٧٥
سيولة	٠	١٨٠	٠
لوس انجلوس	١	٣١٥	٣١٥
امتصاص + تفتت	١	٣٥٥	٣٥٥
بروكتور	٠	٦١٥	٠
سي بي ار	٠	٦٧٥	٠
اعداد تقرير	١	٢٥٠	٢٥٠
قيمة الاعمال			١٦٠٠
ق. م ١٤ %			٢٢٤
اجمالى			١٨٢٤



١٣ بنة مصر

شركة وليد محمد احمد بغدادی

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وتشغيل اترية صالحه للردم						
م	المحطه	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
1	00+000	20	5.10	0.81	82.62	82.62
2	00+020	20	4.90	0.80	78.40	161.02
3	00+040	20	5.00	0.83	83.00	244.02
4	00+060	20	5.20	0.82	85.28	329.30
5	00+080	20	5.30	0.78	82.68	411.98
6	00+100	20	5.30	0.79	83.74	495.72
7	00+120	20	5.50	0.80	88.00	583.72
8	00+140	20	5.10	0.81	82.62	666.34
9	00+160	20	5.10	0.79	80.58	746.92
10	00+180	20	5.00	0.77	77.00	823.92
11	00+200	20	4.90	0.80	78.40	902.32
12	00+220	20	5.20	0.83	86.32	988.64
13	00+240	20	5.30	0.80	84.46	1073.10
14	00+260	20	5.20	0.81	84.24	1157.34
15	00+280	20	5.40	0.80	86.40	1243.74
16	00+300	20	5.10	0.83	84.66	1328.40
17	00+320	20	5.00	0.82	82.00	1410.40
18	00+340	20	4.90	0.78	76.44	1486.84
19	00+360	20	5.00	0.79	79.00	1565.84
20	00+380	20	5.30	0.80	84.80	1650.64

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم						
م	المحطه	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
21	00+400	20	5.00	0.81	81.00	1731.64
22	00+420	20	4.80	0.79	75.84	1807.48
23	00+440	20	5.10	0.77	78.54	1886.02
24	00+460	20	5.20	0.80	83.20	1969.22
25	00+480	20	5.10	0.83	84.66	2053.88
26	00+500	20	5.00	0.80	79.68	2133.56
27	00+520	20	4.90	0.81	79.38	2212.94
28	00+540	20	5.20	0.80	83.20	2296.14
29	00+560	20	5.10	0.83	84.66	2380.80
30	00+580	20	5.00	0.82	82.00	2462.80
31	00+600	20	4.90	0.81	79.38	2542.18
32	00+620	20	4.80	0.80	76.80	2618.98
33	00+640	20	5.20	0.83	86.32	2705.30
34	00+660	20	5.30	0.82	86.92	2792.22
35	00+680	20	5.10	0.78	79.56	2871.78
36	00+700	20	5.00	0.79	79.00	2950.78
37	00+720	20	4.60	0.80	73.60	2984.38
38	00+740	20	5.20	0.81	84.24	3068.62
39	00+760	20	5.40	0.79	85.32	3153.94
40	00+780	20	5.30	0.77	81.62	3235.56
41	00+800	20	5.10	0.80	81.60	3317.16

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم						
م	المحطه	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكامل
42	00+820	20	5.00	0.83	83.00	3400.16
43	00+840	20	5.10	0.80	81.28	3481.44
44	00+860	20	5.20	0.81	84.24	3565.68
45	00+880	20	5.00	0.80	80.00	3645.68
46	00+900	20	4.90	0.83	81.34	3727.02
47	00+920	20	5.00	0.82	82.00	3809.02
48	00+940	20	5.20	0.78	81.12	3890.14
49	00+960	20	5.30	0.79	83.74	3973.88
50	00+980	20	5.20	0.80	83.20	4057.08
51	01+000	20	5.10	0.81	82.62	4139.70
52	01+020	20	5.00	0.79	79.00	4218.70
53	01+040	20	5.10	0.77	78.54	4297.24
54	01+060	20	5.20	0.80	83.20	4380.44
55	01+080	20	5.30	0.83	87.98	4468.42
56	01+100	20	5.20	0.80	82.87	4551.29
57	01+120	20	5.40	0.81	87.48	4638.77
58	01+140	20	5.10	0.80	81.60	4720.37
59	01+160	20	5.00	0.83	83.00	4803.37
60	01+180	20	4.90	0.82	80.36	4883.73
61	01+200	20	5.00	0.81	81.00	4964.73
62	01+220	20	5.20	0.80	83.20	5047.93


اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم						
م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكامل
63	01+240	20	5.40	0.83	89.64	5137.57
64	01+260	20	5.30	0.82	86.92	5224.49
65	01+280	20	5.10	0.78	79.56	5304.05
66	01+300	20	5.00	0.79	79.00	5383.05
67	01+320	20	5.10	0.80	81.60	5464.65
68	01+340	20	5.20	0.81	84.24	5548.89
69	01+360	20	5.00	0.79	79.00	5627.89
70	01+380	20	4.80	0.77	73.92	5701.81
71	01+400	20	5.10	0.80	81.60	5783.41
72	01+420	20	5.20	0.83	86.32	5869.73
73	01+440	20	5.10	0.80	81.28	5951.00
74	01+460	20	5.00	0.81	81.00	6032.00
75	01+480	20	4.90	0.80	78.40	6110.40
76	01+500	20	5.20	0.83	86.32	6196.72
77	01+520	20	5.10	0.82	83.64	6280.36
78	01+540	20	5.00	0.78	78.00	6358.36
79	01+560	20	4.90	0.79	77.42	6435.78
80	01+580	20	4.80	0.80	76.80	6512.58
81	01+600	20	5.20	0.81	84.24	6596.82
82	01+620	20	5.30	0.79	83.74	6680.56

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم						
م	المحطه	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م ^٣)	تكامل
83	01+640	20	5.10	0.77	78.54	6759.10
84	01+660	20	5.00	0.80	80.00	6839.10
85	01+680	20	4.10	0.83	68.06	6873.96
86	01+700	20	5.10	0.80	81.28	6955.24
87	01+720	20	5.10	0.81	82.62	7037.86
88	01+740	20	5.00	0.80	80.00	7117.86
89	01+760	20	4.90	0.83	81.34	7199.20
90	01+780	20	5.20	0.82	85.28	7284.48
91	01+800	20	5.30	0.81	85.86	7370.34
92	01+820	20	5.20	0.80	83.20	7453.54
93	01+840	20	5.40	0.83	89.64	7543.18
94	01+860	20	5.10	0.82	83.64	7626.82
95	01+880	20	5.00	0.78	78.00	7704.82
96	01+900	20	4.90	0.79	77.42	7782.24

٢





الهيئة العامة للطرق والكباري



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم						
م	المحطه	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكامل
97	01+920	20	5.00	0.80	80.00	7862.24
98	01+940	20	5.30	0.81	85.86	7948.10
99	01+960	20	5.00	0.79	79.00	8027.10
100	01+980	20	4.80	0.77	73.92	8101.02
101	02+000	20	5.10	0.80	81.60	8182.62
الاجمالى				8182.62		
مهندس الشركة				مهندس الاشراف		





الهيئة العامة للطرق والكباري



إعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة من الرصف القائم

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
1	00+000	20	6.90	0.34	46.92	46.92
2	00+020	20	7.00	0.32	44.80	91.72
3	00+040	20	6.70	0.37	49.58	141.30
4	00+060	20	6.80	0.34	46.24	187.54
5	00+080	20	6.90	0.35	48.30	193.84
6	00+100	20	7.00	0.36	50.40	244.24
7	00+120	20	7.10	0.34	48.28	292.52
8	00+140	20	7.30	0.37	54.02	346.54
9	00+160	20	6.90	0.35	48.30	394.84
10	00+180	20	6.90	0.34	46.92	441.76
11	00+200	20	6.80	0.36	48.28	490.04
12	00+220	20	6.70	0.34	45.56	535.60
13	00+240	20	7.00	0.30	42.00	577.60
14	00+260	20	7.10	0.32	45.44	623.04
15	00+280	20	6.90	0.31	42.78	665.82
16	00+300	20	7.00	0.34	47.60	713.42
17	00+320	20	7.10	0.35	49.70	763.12
18	00+340	20	7.00	0.32	44.80	807.92
19	00+360	20	6.80	0.34	46.24	854.16
20	00+380	20	6.50	0.33	42.90	897.06
21	00+400	20	7.10	0.32	45.44	942.50
22	00+420	20	6.90	0.31	42.78	985.28
23	00+440	20	6.80	0.32	43.52	1028.80



الهيئة العامة للطرق والكباري



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادرة الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة من الرصف القائم

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
24	00+460	20	6.90	0.35	48.30	1077.10
25	00+480	20	6.60	0.34	44.88	1121.98
26	00+500	20	7.00	0.32	44.80	1166.78
27	00+520	20	7.10	0.33	46.86	1213.64
28	00+540	20	7.00	0.35	49.00	1262.64
29	00+560	20	6.90	0.32	44.16	1306.80
30	00+580	20	6.80	0.34	46.24	1353.04
31	00+600	20	6.70	0.33	44.22	1397.26
32	00+620	20	6.80	0.32	43.52	1440.78
33	00+640	20	7.10	0.35	49.70	1490.48
34	00+660	20	7.00	0.36	50.40	1540.88
35	00+680	20	6.80	0.34	46.24	1587.12
36	00+700	20	6.90	0.36	49.68	1636.80
37	00+720	20	6.90	0.34	46.92	1683.72
38	00+740	20	6.90	0.33	45.54	1729.26
39	00+760	20	6.90	0.34	46.92	1776.18
40	00+780	20	7.20	0.32	46.08	1822.26
41	00+800	20	7.00	0.36	50.40	1872.66
42	00+820	20	6.90	0.32	44.16	1916.82
43	00+840	20	7.00	0.35	49.00	1965.82
44	00+860	20	6.90	0.34	46.92	2012.74
45	00+880	20	6.90	0.35	48.30	2061.04
46	00+900	20	7.00	0.32	44.80	2105.84

إعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة من الرصف القائم

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
47	00+920	20	7.10	0.36	51.12	2156.96
48	00+940	20	7.30	0.30	43.80	2200.76
49	00+960	20	6.90	0.34	46.92	2247.68
50	00+980	20	6.90	0.37	51.06	2298.74
51	01+000	20	7.00	0.34	47.60	2346.34
52	01+020	20	6.90	0.35	48.30	2394.64
53	01+040	20	7.00	0.36	50.40	2445.04
54	01+060	20	7.10	0.34	48.28	2493.32
55	01+080	20	6.90	0.37	51.06	2544.38
56	01+100	20	7.00	0.35	49.00	2593.38
57	01+120	20	6.90	0.34	46.92	2640.30
58	01+140	20	7.00	0.36	49.70	2690.00
59	01+160	20	7.10	0.34	48.28	2738.28
60	01+180	20	7.30	0.33	48.18	2786.46
61	01+200	20	6.90	0.32	44.16	2830.62
62	01+220	20	6.90	0.31	42.78	2873.40
63	01+240	20	6.80	0.32	43.52	2916.92
64	01+260	20	6.90	0.35	48.30	2965.22
65	01+280	20	6.90	0.34	46.92	3012.14
66	01+300	20	6.90	0.35	48.30	3060.44
67	01+320	20	6.80	0.34	46.24	3106.68
68	01+340	20	7.20	0.35	50.40	3157.08
69	01+360	20	7.00	0.28	39.20	3196.28



الهيئة العامة للطرق والكباري



إعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة من الرصف القائم

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
70	01+380	20	6.90	0.35	48.30	3244.58
71	01+400	20	6.70	0.32	42.88	3287.46
72	01+420	20	7.10	0.34	48.28	3335.74
73	01+440	20	6.90	0.33	45.54	3381.28
74	01+460	20	6.80	0.32	43.52	3424.80
75	01+480	20	6.90	0.35	48.30	3473.10
76	01+500	20	7.00	0.36	50.40	3523.50
77	01+520	20	7.00	0.34	47.60	3571.10
78	01+540	20	7.10	0.37	52.54	3623.64
79	01+560	20	7.00	0.34	47.60	3671.24
80	01+580	20	6.90	0.35	48.30	3719.54
81	01+600	20	6.90	0.36	49.68	3769.22
82	01+620	20	7.00	0.34	47.60	3816.82
83	01+640	20	7.00	0.37	51.80	3868.62
84	01+660	20	7.10	0.36	51.12	3919.74
85	01+680	20	6.90	0.34	46.92	3966.66
86	01+700	20	7.00	0.33	46.20	4012.86
87	01+720	20	7.10	0.34	48.28	4061.14
88	01+740	20	7.00	0.32	44.80	4105.94
89	01+760	20	7.10	0.36	51.12	4157.06
90	01+780	20	7.00	0.32	44.80	4201.86
91	01+800	20	6.80	0.34	46.24	4248.10



الهيئة العامة للطرق والكباري

إعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادرة الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهاره من الرصف القائم

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
92	01+820	20	6.90	0.37	51.06	4299.16
93	01+840	20	6.90	0.34	46.92	4346.08
94	01+860	20	6.90	0.35	48.30	4394.38
95	01+880	20	6.80	0.36	48.96	4443.34
96	01+900	20	7.20	0.34	48.96	4492.30
97	01+920	20	7.00	0.37	51.80	4544.10
98	01+940	20	6.90	0.36	49.68	4593.78
99	01+960	20	6.80	0.34	46.24	4640.02
100	01+980	20	6.80	0.35	47.60	4687.62
101	02+000	20	7.10	0.33	46.86	4734.48
الاجمالي		4734.48				

مهندس الاشراف

مهندس الشركة





الهيئة العامة للطرق والكباري



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحه

م	المحطه	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
1	00+000	20	3.60	1.50	108.00	108.00
2	00+020	20	3.40	1.70	115.60	223.60
3	00+040	20	3.50	1.40	98.00	321.60
4	00+060	20	3.30	1.30	85.80	407.40
5	00+080	20	3.60	1.50	108.00	515.40
6	00+100	20	3.60	1.50	108.00	623.40
7	00+120	20	3.50	1.70	119.00	742.40
8	00+140	20	3.70	1.60	118.40	860.80
9	00+160	20	3.50	1.80	126.00	986.80
10	00+180	20	3.40	1.45	98.60	1085.40
11	00+200	20	3.50	1.50	105.00	1190.40
12	00+220	20	3.60	1.40	100.80	1291.20
13	00+240	20	3.40	1.30	88.40	1379.60
14	00+260	20	3.30	1.30	85.80	1465.40
15	00+280	20	3.00	1.00	60.00	1525.40
16	00+300	20	2.80	1.20	67.20	1592.60
17	00+320	20	3.20	1.40	89.60	1682.20
18	00+340	20	3.50	1.60	112.00	1794.20
19	00+360	20	3.40	1.70	115.60	1909.80
20	00+380	20	3.20	1.60	102.40	2012.20
21	00+400	20	3.10	1.50	93.00	2105.20
22	00+420	20	3.50	1.55	108.50	2213.70
23	00+440	20	3.50	1.45	101.50	2315.20
24	00+460	20	3.60	1.40	100.80	2416.00
25	00+480	20	3.40	1.30	88.40	2504.40
26	00+500	20	3.20	1.60	102.40	2606.80
27	00+520	20	3.40	1.70	115.60	2722.40
28	00+540	20	3.50	1.40	98.00	2820.40
29	00+560	20	3.60	1.35	97.20	2917.60
30	00+580	20	3.40	1.60	108.80	3026.40
31	00+600	20	3.30	1.50	99.00	3125.40

د





الهيئة العامة للطرق والكباري



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادرة الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحه

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
32	00+620	20	3.00	1.60	96.00	3221.40
33	00+640	20	2.80	1.70	95.20	3316.60
34	00+660	20	3.20	1.80	115.20	3431.80
35	00+680	20	3.30	1.50	99.00	3530.80
36	00+700	20	3.50	1.30	91.00	3621.80
37	00+720	20	3.40	1.40	95.20	3717.00
38	00+740	20	3.20	1.50	96.00	3813.00
39	00+760	20	3.10	1.60	99.20	3912.20
40	00+780	20	3.50	1.40	98.00	4010.20
41	00+800	20	3.40	1.65	112.20	4122.40
42	00+820	20	3.20	1.60	102.40	4224.80
43	00+840	20	3.40	1.70	115.60	4340.40
44	00+860	20	3.50	1.60	112.00	4452.40
45	00+880	20	3.40	1.50	102.00	4554.40
46	00+900	20	3.70	1.55	114.70	4669.10
47	00+920	20	3.40	1.45	98.60	4767.70
48	00+940	20	3.50	1.60	112.00	4879.70
49	00+960	20	3.40	1.50	102.00	4981.70
50	00+980	20	3.20	1.60	102.40	5084.10
51	01+000	20	3.10	1.70	105.40	5189.50
52	01+020	20	3.50	1.80	126.00	5315.50
53	01+040	20	3.50	1.50	105.00	5420.50
54	01+060	20	3.50	1.60	112.00	5532.50
55	01+080	20	3.60	1.80	129.60	5662.10
56	01+100	20	3.40	1.45	98.60	5760.70
57	01+120	20	3.20	1.50	96.00	5856.70
58	01+140	20	3.40	1.40	95.20	5951.90
59	01+160	20	3.50	1.40	98.00	6049.90
60	01+180	20	3.10	1.30	80.60	6130.50
61	01+200	20	3.10	1.50	93.00	6223.50





الهيئة العامة للطرق والكباري



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادي للانشاء ورصف الطرق

اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحه

م	المحطه	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
62	01+220	20	3.00	1.50	90.00	6313.50
63	01+240	20	3.60	1.70	122.40	6435.90
64	01+260	20	3.60	1.60	115.20	6551.10
65	01+280	20	3.50	1.50	105.00	6656.10
66	01+300	20	3.70	1.40	103.60	6759.70
67	01+320	20	3.50	1.35	94.50	6854.20
68	01+340	20	3.40	1.60	108.80	6963.00
69	01+360	20	3.50	1.50	105.00	7068.00
70	01+380	20	3.60	1.60	115.20	7183.20
71	01+400	20	3.40	1.40	95.20	7278.40
72	01+420	20	3.20	1.65	105.60	7384.00
73	01+440	20	3.40	1.60	108.80	7492.80
74	01+460	20	3.50	1.70	119.00	7611.80
75	01+480	20	3.60	1.60	115.20	7727.00
76	01+500	20	3.40	1.60	108.80	7835.80
77	01+520	20	3.30	1.50	99.00	7934.80
78	01+540	20	3.00	1.60	96.00	8030.80
79	01+560	20	2.80	1.70	95.20	8126.00
80	01+580	20	3.20	1.80	115.20	8241.20
81	01+600	20	3.30	1.50	99.00	8340.20
82	01+620	20	3.50	1.30	91.00	8431.20
83	01+640	20	3.40	1.40	95.20	8526.40
84	01+660	20	3.70	1.50	111.00	8637.40
85	01+680	20	3.90	1.60	124.80	8762.20
86	01+700	20	3.20	1.40	89.60	8851.80
87	01+720	20	2.70	1.65	89.10	8940.90
88	01+740	20	2.50	1.60	80.00	9020.90
89	01+760	20	3.00	1.30	78.00	9098.90
90	01+780	20	3.40	1.30	88.40	9187.30
91	01+800	20	3.20	1.00	64.00	9251.30





الهيئة العامة للطرق والكباري



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئيسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحه

م	المحطه	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	الكمية (م³)	تكاملي
92	01+820	20	3.40	1.20	81.60	9332.90
93	01+840	20	3.50	1.40	98.00	9430.90
94	01+860	20	3.40	1.60	108.80	9539.70
95	01+880	20	3.70	1.60	118.40	9658.10
96	01+900	20	3.40	1.40	95.20	9753.30
97	01+920	20	3.50	1.65	115.50	9868.80
98	01+940	20	3.40	1.60	108.80	9977.60
99	01+960	20	3.20	1.70	108.80	10086.40
100	01+980	20	3.10	1.60	99.20	10185.60
101	02+000	20	3.50	1.60	112.00	10297.60

10297.60

الاجمالي

مهندس الاشراف

مهندس الشركة



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وفرش طبقة اساس						
م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	مكعب	تكامل
1	00+000	20	7.30	0.40	58.40	58.40
2	00+020	20	7.20	0.40	57.60	116.00
3	00+040	20	7.50	0.39	58.50	174.50
4	00+060	20	7.40	0.38	56.24	230.74
5	00+080	20	7.20	0.42	60.48	291.22
6	00+100	20	7.10	0.37	52.54	343.76
7	00+120	20	6.90	0.42	57.96	401.72
8	00+140	20	7.30	0.43	62.78	464.50
9	00+160	20	7.20	0.42	60.48	524.98
10	00+180	20	7.00	0.39	54.60	579.58
11	00+200	20	7.40	0.40	59.20	638.78
12	00+220	20	6.90	0.41	56.58	695.36
13	00+240	20	7.20	0.38	54.72	750.08
14	00+260	20	7.10	0.39	55.38	805.46
15	00+280	20	7.40	0.42	62.16	867.62
16	00+300	20	7.50	0.38	57.00	924.62
17	00+320	20	7.60	0.41	62.32	986.94
18	00+340	20	7.80	0.40	62.40	1049.34
19	00+360	20	7.30	0.42	61.32	1110.66
20	00+380	20	7.20	0.39	56.16	1166.82

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وفرش طبقة اساس						
م	المحطه	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	مكعب	تكامل
21	00+400	20	6.90	0.43	59.34	1226.16
22	00+420	20	7.40	0.42	62.16	1288.32
23	00+440	20	7.30	0.41	59.86	1348.18
24	00+460	20	7.40	0.38	56.24	1404.42
25	00+480	20	7.50	0.39	58.50	1462.92
26	00+500	20	7.60	0.42	63.84	1526.76
27	00+520	20	7.40	0.37	54.76	1581.52
28	00+540	20	7.20	0.42	60.48	1642.00
29	00+560	20	7.30	0.43	62.78	1704.78
30	00+580	20	7.60	0.42	63.84	1768.62
31	00+600	20	7.50	0.39	58.50	1827.12
32	00+620	20	7.30	0.40	58.40	1885.52
33	00+640	20	7.40	0.40	59.20	1944.72
34	00+660	20	7.60	0.42	63.84	2008.56
35	00+680	20	7.80	0.39	60.84	2069.40
36	00+700	20	7.30	0.41	59.86	2129.26
37	00+720	20	7.20	0.40	57.60	2186.86
38	00+740	20	6.90	0.42	57.96	2244.82
39	00+760	20	7.40	0.39	57.72	2302.54
40	00+780	20	7.30	0.43	62.78	2365.32
41	00+800	20	7.40	0.42	62.16	2427.48

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وفرش طبقة اساس						
م	المحطه	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	مكعب	تكاملي
42	00+820	20	7.50	0.41	61.50	2488.98
43	00+840	20	7.60	0.43	65.36	2554.34
44	00+860	20	7.20	0.42	60.48	2614.82
45	00+880	20	7.10	0.39	55.38	2670.20
46	00+900	20	6.90	0.40	55.20	2725.40
47	00+920	20	7.30	0.41	59.86	2785.26
48	00+940	20	7.20	0.38	54.72	2839.98
49	00+960	20	7.00	0.39	54.60	2894.58
50	00+980	20	7.40	0.42	62.16	2956.74
51	01+000	20	6.90	0.38	52.44	3009.18
52	01+020	20	7.20	0.41	59.04	3068.22
53	01+040	20	7.50	0.40	60.00	3128.22
54	01+060	20	7.60	0.42	63.84	3192.06
55	01+080	20	7.80	0.37	57.72	3249.78
56	01+100	20	7.30	0.42	61.32	3311.10
57	01+120	20	7.20	0.43	61.92	3373.02
58	01+140	20	6.90	0.42	57.96	3430.98
59	01+160	20	7.50	0.39	58.50	3489.48
60	01+180	20	7.40	0.40	59.20	3548.68
61	01+200	20	7.20	0.40	57.60	3606.28

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وفرش طبقة اساس						
م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	مكعب	تكامل
62	01+220	20	7.10	0.39	55.38	3661.66
63	01+240	20	6.90	0.43	59.34	3721.00
64	01+260	20	7.30	0.42	61.32	3782.32
65	01+280	20	7.20	0.41	59.04	3841.36
66	01+300	20	7.30	0.43	62.78	3904.14
67	01+320	20	7.40	0.42	62.16	3966.30
68	01+340	20	7.60	0.39	59.28	4025.58
69	01+360	20	7.80	0.40	62.40	4087.98
70	01+380	20	7.30	0.41	59.86	4147.84
71	01+400	20	7.20	0.38	54.72	4202.56
72	01+420	20	6.90	0.42	57.96	4260.52
73	01+440	20	7.40	0.39	57.72	4318.24
74	01+460	20	7.30	0.40	58.40	4376.64
75	01+480	20	7.40	0.40	59.20	4435.84
76	01+500	20	6.90	0.42	57.96	4493.80
77	01+520	20	7.20	0.39	56.16	4549.96
78	01+540	20	7.10	0.39	55.38	4605.34
79	01+560	20	7.40	0.38	56.24	4661.58
80	01+580	20	7.50	0.42	63.00	4724.58
81	01+600	20	7.60	0.37	56.24	4780.82

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وفرش طبقة اساس						
م	المحطة	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	مكعب	تكامل
82	01+620	20	7.80	0.42	65.52	4846.34
83	01+640	20	7.30	0.43	62.78	4909.12
84	01+660	20	7.20	0.42	60.48	4969.60
85	01+680	20	7.50	0.39	58.50	5028.10
86	01+700	20	7.40	0.40	59.20	5087.30
87	01+720	20	7.20	0.42	60.48	5147.78
88	01+740	20	6.90	0.41	56.58	5204.36
89	01+760	20	7.40	0.38	56.24	5260.60
90	01+780	20	7.30	0.39	56.94	5317.54
91	01+800	20	7.40	0.42	62.16	5379.70
92	01+820	20	7.50	0.37	55.50	5435.20
93	01+840	20	7.60	0.42	63.84	5499.04
94	01+860	20	7.20	0.43	61.92	5560.96
95	01+880	20	7.10	0.41	58.22	5619.18



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وفرش طبقة اساس						
م	المحطه	الطول	متوسط عرض	متوسط سمك	مكعب	تكاملى
96	01+900	20	6.90	0.39	53.82	5673.00
97	01+920	20	7.30	0.40	58.40	5731.40
98	01+940	20	7.40	0.42	62.16	5793.56
99	01+960	20	7.50	0.37	55.50	5849.06
100	01+980	20	7.60	0.42	63.84	5912.90
101	02+000	20	7.30	0.39	56.94	5969.84
الاجمالى			5969.84			
مهندس الشركة						
مهندس الاشراف						

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين MC03						
م	المحطة	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكملي	ملاحظات
1	00+000	20	6.5	130	130	
2	00+020	20	6.5	130	260	
3	00+040	20	6.5	130	390	
4	00+060	20	6.5	130	520	
5	00+080	20	6.5	130	650	
6	00+100	20	6.5	130	780	
7	00+120	20	6.5	130	910	
8	00+140	20	6.5	130	1040	
9	00+160	20	6.5	130	1170	
10	00+180	20	6.5	130	1300	
11	00+200	20	6.5	130	1430	
12	00+220	20	6.5	130	1560	
13	00+240	20	6.5	130	1690	
14	00+260	20	6.5	130	1820	
15	00+280	20	6.5	130	1950	
16	00+300	20	6.5	130	2080	
17	00+320	20	6.5	130	2210	
18	00+340	20	6.5	130	2340	
19	00+360	20	6.5	130	2470	
20	00+380	20	6.5	130	2600	
21	00+400	20	6.5	130	2730	
22	00+420	20	6.5	130	2860	
23	00+440	20	6.5	130	2990	
24	00+460	20	6.5	130	3120	
25	00+480	20	6.5	130	3250	
26	00+500	20	6.5	130	3380	
27	00+520	20	6.5	130	3510	
28	00+540	20	6.5	130	3640	
29	00+560	20	6.5	130	3770	
30	00+580	20	6.5	130	3900	
31	00+600	20	6.5	130	4030	

مستقر
٢٠٢٧
٧١٨

اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين MCO3						
ملاحظات	تكاملي	مسطح	متوسط عرض	الطول	المحطه	م
	4160	130	6.5	20	00+620	32
	4290	130	6.5	20	00+640	33
	4420	130	6.5	20	00+660	34
	4550	130	6.5	20	00+680	35
	4680	130	6.5	20	00+700	36
	4810	130	6.5	20	00+720	37
	4940	130	6.5	20	00+740	38
	5070	130	6.5	20	00+760	39
	5200	130	6.5	20	00+780	40
	5330	130	6.5	20	00+800	41
	5460	130	6.5	20	00+820	42
	5590	130	6.5	20	00+840	43
	5720	130	6.5	20	00+860	44
	5850	130	6.5	20	00+880	45
	5980	130	6.5	20	00+900	46
	6110	130	6.5	20	00+920	47
	6240	130	6.5	20	00+940	48
	6370	130	6.5	20	00+960	49
	6500	130	6.5	20	00+980	50
	6630	130	6.5	20	01+000	51
	6760	130	6.5	20	01+020	52
	6890	130	6.5	20	01+040	53
	7020	130	6.5	20	01+060	54
	7150	130	6.5	20	01+080	55
	7280	130	6.5	20	01+100	56
	7410	130	6.5	20	01+120	57
	7540	130	6.5	20	01+140	58
	7670	130	6.5	20	01+160	59
	7800	130	6.5	20	01+180	60
	7930	130	6.5	20	01+200	61

١٠



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين MCO3						
م	المحطة	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكافى	ملاحظات
62	01+220	20	6.5	130	8060	
63	01+240	20	6.5	130	8190	
64	01+260	20	6.5	130	8320	
65	01+280	20	6.5	130	8450	
الاجمالي				8450.00		
مهندس الشركة			مهندس الاشراف			
احمد			ف			
						



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم						
م	المحطة	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكامل	ملاحظات
1	00+000	20	6.5	130	130	
2	00+020	20	6.5	130	260	
3	00+040	20	6.5	130	390	
4	00+060	20	6.5	130	520	
5	00+080	20	6.5	130	650	
6	00+100	20	6.5	130	780	
7	00+120	20	6.5	130	910	
8	00+140	20	6.5	130	1040	
9	00+160	20	6.5	130	1170	
10	00+180	20	6.5	130	1300	
11	00+200	20	6.5	130	1430	
12	00+220	20	6.5	130	1560	
13	00+240	20	6.5	130	1690	
14	00+260	20	6.5	130	1820	
15	00+280	20	6.5	130	1950	
16	00+300	20	6.5	130	2080	
17	00+320	20	6.5	130	2210	
18	00+340	20	6.5	130	2340	
19	00+360	20	6.5	130	2470	
20	00+380	20	6.5	130	2600	
21	00+400	20	6.5	130	2730	
22	00+420	20	6.5	130	2860	
23	00+440	20	6.5	130	2990	
24	00+460	20	6.5	130	3120	
25	00+480	20	6.5	130	3250	
26	00+500	20	6.5	130	3380	
27	00+520	20	6.5	130	3510	
28	00+540	20	6.5	130	3640	
29	00+560	20	6.5	130	3770	
30	00+580	20	6.5	130	3900	
31	00+600	20	6.5	130	4030	

١






الهيئة العامة للطرق والكباري



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم						
م	المحطة	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكامل	ملاحظات
32	00+620	20	6.5	130	4160	
33	00+640	20	6.5	130	4290	
34	00+660	20	6.5	130	4420	
35	00+680	20	6.5	130	4550	
36	00+700	20	6.5	130	4680	
37	00+720	20	6.5	130	4810	
38	00+740	20	6.5	130	4940	
39	00+760	20	6.5	130	5070	
40	00+780	20	6.5	130	5200	
41	00+800	20	6.5	130	5330	
42	00+820	20	6.5	130	5460	
43	00+840	20	6.5	130	5590	
44	00+860	20	6.5	130	5720	
45	00+880	20	6.5	130	5850	
46	00+900	20	6.5	130	5980	
47	00+920	20	6.5	130	6110	
48	00+940	20	6.5	130	6240	
49	00+960	20	6.5	130	6370	
50	00+980	20	6.5	130	6500	
51	01+000	20	6.5	130	6630	
52	01+020	20	6.5	130	6760	
53	01+040	20	6.5	130	6890	
54	01+060	20	6.5	130	7020	
55	01+080	20	6.5	130	7150	
56	01+100	20	6.5	130	7280	
57	01+120	20	6.5	130	7410	
58	01+140	20	6.5	130	7540	
59	01+160	20	6.5	130	7670	
60	01+180	20	6.5	130	7800	
61	01+200	20	6.5	130	7930	

١٠



اعمال رفع كفاءه طريق طراد النيل مركز ناصر القطاع الرابع بطول ٢ كم
محافظه بني سويف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

شركه / وليد محمد احمد بغدادى للانشاء ورصف الطرق						
اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم						
م	المحطة	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكاملي	ملاحظات
62	01+220	20	6.5	130	806Q	
63	01+240	20	6.5	130	8190	
64	01+260	20	6.5	130	8320	
65	01+280	20	6.5	130	8450	
الاجمالي				8450		
مهندس الشركه				مهندس الاشراف		
احمد عبد				[Signature]		

