

محضر استلام موقع

بخصوص عملية إنشاء مباني موزعات الكهرباء التي تعوق تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بديل موزع مدينة الحمام .

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٣ بناءً علي عقد رقم (٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

الصادر للشركة بهذا الخصوص تواجد كلا من :-

- السيد المهندس / محمد فياض (مدير عام المشروعات بالهيئة) - طرف اول
- السيد المهندس / إبراهيم محمد عبد الحميد (مدير المشروع بالهيئة) - طرف اول
- السيد المهندس / احمد عادل يونس (مدير المشروع بالشركة المنفذه) - طرف ثاني

حيث قام الطرف الأول بتسليم موقع العمل للطرف الثاني خالي من أي عوائق ظاهرية تمنع البدء في التنفيذ و قد تم التنبيه علي الطرف الثاني بالالتزام بجميع بنود التعاقد و موافاة الهيئة ببرنامج زمني بحيث نهو الاعمال في خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الموقع في ٢٠٢٤/٥/١٢ .

و قد تحرر هذا المحضر بذلك و تسلم كل طرف صورة للعمل بها .

التوقيعات :-

- السيد المهندس / احمد عادل يونس (مدير المشروع بالشركة المنفذه) (.....)
- السيد المهندس / إبراهيم عبد الحميد (مدير المشروع بالهيئة) (.....)
- السيد المهندس / محمد فياض (مدير عام المشروعات بالهيئة) (.....)

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

٢٠٢٤
١٤

عميد مهندس / هاني محمد طه



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء مباني موزعات الكهرباء التي تعوق تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بديل موزع مدينة الحمام		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بند رقم (١ / ١)	بالمتر المكعب حفر لزوم العناصر الانشائية في أي نوع من أنواع التربة للوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس ومحمل على الفئه نقل المخلفات للمقابل العمومية مع صلب جوانب الحفر و نزح المياه إذا لزم الأمر	
١٦٠٠	٣م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٦٨٨	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
.	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٦٨٨	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٦٨٨	٣م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري


م / ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م / احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء مباني موزعات الكهرباء التي تعوق تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بديل موزع مدينة الحمام		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بند رقم (٢/٢)		بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة احلال من الزلط المتدرج والرمل بنسبة (١:٢) علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الرش بالمياه ودمكها دمكا ميكانيكياً جيداً للوصول بكفاءة الدمك ما لا يقل عن ٩٥ % من اعلي كثافة جافة
١٥٠٠	٣م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٦٢٩	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
.	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٦٢٩	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٦٢٩	٣م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء مباني موزعات الكهرباء التي تعوق تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بديل موزع مدينة الحمام		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بند رقم (١ / ٣)	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السمالات بنسبة خلط من : ٠,٨٠ م ٣ ركام + ٠,٤٠ م ٣ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / ٣م والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم	
٢٥٠	٣م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
١٢٥	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
.	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١٢٥	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١٢٥	٣م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء مباني موزعات الكهرباء التي تعوق تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بديل موزع مدينة الحمام		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بند رقم (١ / ٤)	بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة عادية للارضيات بنسبة خلط من : ٠,٨٠ م ٣ ركام + ٠,٤٠ م ٣ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / ٣م/ والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم/ بعد ٢٨ يوم أ- طبقه سمك ١٠ سم .	
٥٢٠	٣م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٢٨٠	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
.	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٢٨٠	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٢٨٠	٣م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

م/ ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء مباني موزعات الكهرباء التي تعوق تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) بديل موزع مدينة الحمام

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (٢/٤)

بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم اعمدة الهيكل الخرساني مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون
الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٠٠ كجم/سم^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب
بالطبيعه ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م^٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا
للمواصفات والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح

٢٠٠	٣م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٢٣	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
.	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٢٣	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٢٣	٣م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري


م/ ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء مباني موزعات الكهرباء التي تعوق تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بديل موزع مدينة الحمام		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بند رقم (٦ / ١١)	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢ / ٣٦) لزوم جميع العناصر الانشائية والسعر يشمل التقطيع طبقا للسومات التنفيذية وعمل الوصلات والفئة تشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد وتشكيلة وتركيبه ورفعه	
١٠٠	٣م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٢٨	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٢٨	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٢٨	٣م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م / ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م / احمد عادل يونس

