

محضر استلام موقع

بخصوص عملية إنشاء مباني موزعات الكهرباء التي تعوق تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) بديل موزع برج العرب .

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٣ بناءً علي عقد رقم (٢٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

الصادر للشركة بهذا الخصوص تواجد كلا من :-

- السيد المهندس / محمد فياض (مدير عام المشروعات بالهيئة) - طرف اول
- السيد المهندس / إبراهيم محمد عبد الحميد (مدير المشروع بالهيئة) - طرف اول
- السيد المهندس / احمد عادل يونس (مدير المشروع بالشركة المنفذه) - طرف ثاني

حيث قام الطرف الأول بتسليم موقع العمل للطرف الثاني خالي من أي عوائق ظاهرية تمنع البدء في التنفيذ و قد تم التنبيه علي الطرف الثاني بالالتزام بجميع بنود التعاقد و موافاة الهيئة ببرنامج زمني بحيث نهو الاعمال في خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الموقع في ٢٠٢٤/٥/١٢ .

و قد تحرر هذا المحضر بذلك و تسلم كل طرف صورة للعمل بها .

التوقيعات :-

- السيد المهندس / احمد عادل يونس (مدير المشروع بالشركة المنفذه) (.....)
- السيد المهندس / إبراهيم عبد الحميد (مدير المشروع بالهيئة) (.....)
- السيد المهندس / محمد فياض (مدير عام المشروعات بالهيئة) (.....)

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الخامسة – غرب الدلتا

٢٠٢٤
٦/١٣

عميد مهندس/ هاني محمد طه



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء مباني موزعات الكهرباء التي تعوق تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بديل موزع برج العرب

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالمتر المكعب حفر لزوم العناصر الانشائية في أي نوع من أنواع التربة للوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس ومحمل
على الفئة نقل المخلفات للمقالب العمومية مع صلب جوانب الحفر ونزع المياه إذا لزم الأمر

بند رقم (١ / ١)

١٤٠٠	٣م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
١٣٥٨	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
.	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١٣٥٨	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١٣٥٨	٣م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء مباني موزعات الكهرباء التي تعوق تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بديل موزع برج العرب

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (١ / ٢)

بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية مودة بمعرفة المقاول علي طبقات لايزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك جيدا للحصول علي اعلي كثافة ممكنة وعمل الاختبارات اللازمة للتاكده من ذلك

٣٢٠٠	٣م	اجمالي كميه البند بالمقاييسه
١٣٨٨	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
.	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١٣٨٨	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١٣٨٨	٣م	اجمالي الكميه المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

١٤
م/ ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء مباني موزعات الكهرباء التي تعوق تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بديل موزع برج العرب		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بند رقم (٢ / ٢)		بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة احلال من الزلط المتدرج والرمل بنسبة (١ : ٢) علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الرش بالمياه ودمكها دمكا ميكانيكياً جيداً للوصول بكفاءة الدمك ما لا يقل عن ٩٥ % من اعلي كثافة جافة
١١٥٠	٣م	اجمالي كميه البند بالمقاييسه
٨٥٠	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
.	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٨٥٠	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٨٥٠	٣م	اجمالي الكميه المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء مباني موزعات الكهرباء التي تعوق تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بديل موزع برج العرب

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (١ / ٣)

بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السمالات بنسبة خلط من : ٠,٨٠ م ٣ ركام + ٠,٤٠ م ٣ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / م ٣ والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم

٢٦٠	٣م	اجمالي كميه البند بالمقاييسه
١٩٦	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١٩٦	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١٩٦	٣م	اجمالي الكميه المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

أ. ب. هـ
م/ ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء مباني موزعات الكهرباء التي تعوق تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) بديل موزع برج العرب		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بند رقم (٢/٣)	بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة عادية للارضيات بنسبة خلط من: ٠,٨٠ م ٣ ركام + ٠,٤٠ م ٣ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / م ٣ والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم أ- طبقه سمك ١٠ سم .	
٤٦٠	٢م	اجمالي كميه البند بالمقاييسه
٢٩٨	٢م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٢٩٨	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٢٩٨	٢م	اجمالي الكميه المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

أ.م. / ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء مباني موزعات الكهرباء التي تعوق تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بديل موزع برج العرب		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بند رقم (١ / ٤)	بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة عادية للارضيات بنسبة خلط من: ٠,٨٠ م ٣ ركام + ٠,٤٠ م ٣ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / م ٣ والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم أ- طبقه سمك ١٠ سم .	
٥٠٠	٣م	اجمالي كميه البند بالمقاييسه
٤٢٠	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
.	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٤٢٠	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٤٢٠	٣م	اجمالي الكميه المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

أ. ب. ١
م/ ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس

أ. ب. ١



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء مباني موزعات الكهرباء التي تعوق تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بديل موزع برج العرب

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (٢/٤)

بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم اعمدة الهيكل الخرساني مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٠٠ كجم/سم^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعه ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م^٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح

١٧٠	٣م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٧٠	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
.	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٧٠	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٧٠	٣م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

أ.ب.أ
م/ ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس

أ.ع.أ



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء مباني موزعات الكهرباء التي تعوق تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بديل موزع برج العرب

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (٣/٤)

بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الهيكل الخرساني (كمرات وبلاطات واعتاب ودراوي وقواعد الخلايا وارضية المجرى وخلافة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٠٠ كجم/سم^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعه ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم^٣ اسمنت بورتلاندى عادى والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح

٢٠٠	٣م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
١٤٩	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
.	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١٤٩	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١٤٩	٣م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء مباني موزعات الكهرباء التي تعوق تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بديل موزع برج العرب		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بالتر المسطح توريد وتنفيذ طبقة عازلة دهان للحوائط ورقاب الأعمدة تعمل من البيتومين المؤكسد الساخن وجهين متعامدين بعد ملئ العراميس للمباني بنفس مونة المباني جيداً مع مراعاة تغطية الحائط تماماً		تابع بند رقم (١ / ٥)
٢٠٠٠	٣م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
١٥٥٠	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١٥٥٠	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١٥٥٠	٣م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

أ.ب.أ
م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس

أ.ب.أ



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء مباني موزعات الكهرباء التي تعوق تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بديل موزع برج العرب		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بند رقم (١ / ٦)	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني طوب طفلى (عينة معتمدة) من المهندس المشرف قبل التنفيذ و يبنى بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل	
٧٠٠	٣م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٣٧٦	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
.	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٣٧٦	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٣٧٦	٣م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

أ. ب. ا
م/ ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس

أ. ب. ا



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء مباني موزعات الكهرباء التي تعوق تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بديل موزع برج العرب		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بند رقم (٢ / ٦)	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني طوب طفلي (عينة معتمدة) من المهندس المشرف قبل التنفيذ ويبنى بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل	
١٠٠	٢م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٤٠	٢م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٤٠	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٤٠	٢م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

٤١

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء مباني موزعات الكهرباء التي تعوق تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بديل موزع برج العرب		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بند رقم (٦/١١)	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢/٣٦) لزوم جميع العناصر الانشائية والسعر يشمل التقطيع طبقا للمرسومات التنفيذية وعمل الوصلات والفئة تشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد وتشكيلة وتركيبه ورفعه	
٩٥	٣م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٦٥	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
.	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٦٥	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٦٥	٣م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

أ.ب.
م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس

