

الموضوع
استلام موقع

محضر استلام موقع

عملية : اعمال الجسور لمشروع ازدواج خط السكة الحديد بشتيل / الاتحاد لتنفيذ القطاع الرابع
من كفر داوود حتى محطة الاتحاد من كم ٦٩,٦ حتى ٩٢,٥
المنطقة الرابعة - وسط الدلتا

اشارة الى العقد المبرم رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٩٦) بين كلا من الهيئة العامة للطرق والكباري
وبين شركة النيل العامة للانشاء والطرق بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٤ لتنفيذ المشروع عاليه
فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق ١٥/١/٢٠٢٥ وبحضور كل من :-

- | | |
|----------------------|---|
| مدير المشروع | ١- السيد المهندس / محمد كامل شاهين |
| مهندس المشروع | ٢- السيد المهندس / سالي عبد الفتاح |
| استشاري الهيئة | ٣- السيد المهندس / عماد حمدي جودة |
| مدير المشروع بالشركة | ٤- السيد المهندس / محمد فؤاد عبد السلام |

قامت اللجنة المشكله بعاليه بالمرور على موقع العملية عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية
للبدء في التنفيذ وعليه يعتبر تاريخ ١٥/١/٢٠٢٥ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه .
وهذا محضر منا بذلك ،،

التوقيعات


- | | |
|----|--|
| ٤- | |
| ٣- | |
| ٢- | |
| ١- | |



التوقيع ()
مهندسة

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)



SHAKER
Employer Consultant



مشروع / عملية اعمال الجسور لمشروع ازدواج خط السكة الحديد بشتيل / الاتحاد لتنفيذ القطاع الرابع من كفر داوود حتى محطة الاتحاد من كم ٦٩,٦ حتى كم ٩٢,٥

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	البنـــــــــد	الوحدة	الكمية المنفذة الاحتمالية	المستخلص ١	ملاحظات
١	بالعدد قيمة الاختيار الحقلية لمعامل المرونة المستنج من اختيار التحميل الاستاتيكي (بليت لود تيست) لكل طبقات التأسيس كل على حدة طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	٢	
٢	بالعدد عمل جسات يدوية بابعاد ١ م x ١ م والعمق طبقا للطبيعة للكشف عن المرافق العامة وتحديد اتجاهها وأعماقها طبقا لتعليمات المهندس المشرف وتعليمات الهيئة القومية للسكك الحديدية .	عدد	١٤٩	١٤٥	
٣	بالمتر الطولي اعمال حفر بعمالة يدوية في ارض الموقع العام بالتربة الرملية أو الطينية بعمق متوسط ١,٥ متر او عمق المرفق للكشف عن المرافق العامة لتفاديها ونقلها والحفر والردم اللازم لنقل الكابل طبقا لتعليمات المهندس المشرف وطبقا لتعليمات الهيئة القومية للسكك الحديدية .	م.ط	٢٨١٠	٢٨٠٠	
٤	بالمتر المسطح اعمال تطهير بالموقع من المزروعات والمخلفات مع التسوية والدمك بالهراسات للوصول الى نسبة الدمك المطلوبة طبقا للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٩٨٠٤	٩٨٠٠	
٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية ويتم استخدام الحفارات لاعمال الحفر ورفع ناتج الحفر على مرحلتين والبند يشمل نزع المياه ان وجد ويتم تشوين ناتج الحفر خارج الموقع لمسافة ٥٠٠ م تمهيدا للنقل الى المقالب العمومية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل جميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة نقل ناتج الحفر لأقرب مقالب عمومي ٥٠ كم	م٣	٥٠٣١	٥٠٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقة احلال من الزلط (مندرج) طبقا لمواصفات المشروع على ان تكون المواد نظيفة وخالية من الشوائب على ان يتم الدمك على طبقات لا يزيد سمكها عن ٢٥ سم ويتم التخليل والتشغيل خارج القطاع على ان يتم اعادة التحميل والنقل باستخدام السيارات ذات الحمولة الصغيرة ويتم الفرش واعادة التشغيل على القطاع والفئة شاملة اجراء التجارب المعملية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية . ويتم نزع المياه الجوفية ان وجدت . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية - مسافة النقل ٢٠٠ كم	م٣	١٢٥٢	١١٥٠	
٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تاسيس من التربة الزلظية المطابقة للمواصفات ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٣٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى نسبة الدمك المطلوبة والفئة تشمل التشوين خارج الموقع لصعوبة دخول الجرارات الى موقع العمل ويتم النقل بسيارات صغيرة على ان يتم اعادة الفرش والتشغيل على القطاع على ان يتم رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة فسوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية وجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت - مسافة النقل ١٧٠ كم	م٣	٤٥٢٧٩	٤٢٠٠٠	

مهندس الهيئة

(Signature)

مهندس الاستشاري العام

(Signature)
مهندس الاستشاري العام
مهندس الاستشاري العام
مهندس الاستشاري العام
مهندس الاستشاري العام

مهندس الاستشاري

(Signature)
مهندس الاستشاري
مهندس الاستشاري
مهندس الاستشاري
مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

(Signature)

**GENERAL NILE COMPANY
FOR CONSTRUCTION & ROADS**

ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARIES TO
THE HOLDING COMPANY FOR
ROAD, BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



**شركة
النيل
العامة
للإنشاء والطرق**

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
للبنية التحتية للطرق والجسور والنقل البري



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الرابعة - وسط الدلتا طنطا

مشروع / ازدواج خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد

الشركة المنفذة : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

الاستشاري : مكتب انترانس

الاستشاري العام : مكتب شاكر

بند

بالعدد قيمة الاختيار الحقل لمعامل المرونة المنتج من اختبار التحميل الاستاتيكي (بليت لود
تست) لكل طبقات التأسيس كل على حدة طبقا لتعليمات المهندس المشرف .

١

الكمية السابقة = 0

الكمية خلال المدة = 2

الكمية الاجمالية = 2

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري العام

(مكتب شاكر)

مهندس الاستشاري

(مكتب انترانس)

مهندس الشركة

الكمية

الكمية

الكمية

مهندس الشركة

GENERAL NILE COMPANY
FOR CONSTRUCTION & ROADS
ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARIES TO
THE HOLDING COMPANY FOR
ROAD, BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



شركة
النيل
العامة
للإنشاء والطرق
إحدى الشركات التابعة لشركة النيل
للطرق والجسور والنقل البري



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الرابعة - وسط الدلتا طنطا

مشروع / ازدواج خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد

الشركة المنفذة : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

الاستشاري : مكتب انترانس

الاستشاري العام : مكتب شاكر

بند

٢ بالعدد عمل جسات يدوية بأبعاد ١ م x ١ م والعمق طبقا للطبيعة للكشف عن المرافق العامة وتحديد اتجاهها وأعماقها طبقا لتعليمات المهندس المشرف وتعليمات الهيئة القومية للسكك الحديدية .

الكمية السابقة = 0

الكمية خلال المدة = 149

الكمية الاجمالية = 149

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري العام

(مكتب شاكر)

مهندس الاستشاري

(مكتب انترانس)

مهندس الشركة

التوقيع

التاريخ

التاريخ

مهندس الشركة

**GENERAL NILE COMPANY
FOR CONSTRUCTION & ROADS**

ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARIES TO
THE HOLDING COMPANY FOR
ROAD, BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



**شركة
النيل العامة
للإنشاء والطرق**

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
للإنشاء والطرق بالبحر الأحمر، مكناس، مصر



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع / ازدواج خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد

البند ٢ : بالعدد عمل جسات يدوية بأبعاد ١ م x ١ م والعمق طبقا للطبيعة للكشف عن المرافق العامة وتحديد اتجاهها وأعماقها طبقا لتعليمات المهندس المشرف وتعليمات الهيئة القومية للسكك الحديدية .

NO	Stations		New Quantity	Remarks
	From	TO		
1	69+900	70+100	5	
2	70+100	70+400	11	
3	70+000	70+500	15	
4	70+500	71+000	15	
5	71+500	72+000	12	
6	71+500	72+000	15	
7	70+400	69+750	25	
8	69+750	70+000	11	
9	74+040	74+420	20	
10	74+750	75+000	10	
11	74+500	74+750	10	
	Total Quantity		149	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري العام

(مكتب شاكر)

مهندس الاستشاري

(مكتب انترانس)

مهندس الشركة

**GENERAL NILE COMPANY
FOR CONSTRUCTION & ROADS**
ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARIES TO
THE HOLDING COMPANY FOR
ROAD, BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



**شركة
النيل
العامة**
للإنشاء والطرق
إحدى الشركات التابعة للشركة
المستقلة العامة للإنشاء
والطرق والكباري والنقل البري



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الرابعة - وسط الدلتا طنطا

مشروع / ازدواج خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد

الشركة المنفذة : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

الاستشاري : مكتب انترانس

الاستشاري العام : مكتب شاكر

بند

٣

بالمتر الطولي أعمال حفر بعمالة يدوية في ارض الموقع العام بالتربة الرملية أو الطينية بعمق متوسط ١,٥ متر او عمق المرفق للكشف عن المرافق العامة لتفاديها ونقلها والحفر والردم اللازم لنقل الكابل طبقا لتعليمات المهندس المشرف وطبقا لتعليمات الهيئة القومية للسكك الحديدية .

الكمية السابغة = 0

الكمية خلال المدة = 6810 m

الكمية الاجمالية = 6810 m

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري العام

(مكتب شاكر)

مهندس الاستشاري

(مكتب انترانس)

مهندس الشركة

مكتب

مكتب

مكتب

**GENERAL NILE COMPANY
FOR CONSTRUCTION & ROADS**

ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARIES TO
THE HOLDING COMPANY FOR
ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



**شركة
النيل
العامة
للإنشاء والطرق**

إحدى الشركات التابعة للشركة العامة للإنشاء
والطرق والجسور والنقل البري



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع / ازدواج خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد

البند ٣ : بالمتر الطولي أعمال حفر بعمالة يدوية في ارض الموقع العام بالتربة الرملية أو الطينية بعمق متوسط ١,٥ متر او عمق المرفق للكشف عن المرافق العامة لتفاديها ونقلها والحفر والردم اللازم لنقل الكابل طبقا لتعليمات المهندس المشرف وطبقا لتعليمات الهيئة القومية لسكك الحديدية .

NO	Stations		New Quantity	Remarks
	From	TO		
1	70+450	69+750	2100	
2	70+450	69+750		
3	70+450	69+750		
4	70+450	70+800	350	
5	70+800	71+100	300	
6	71+100	71+500	400	
7	74+040	74+400	360	
8	74+500	75+000	500	
9	75+000	75+400	400	
10	75+400	75+800	400	
11	75+800	75+900	100	
12	75+900	76+000	100	
13	76+000	76+100	100	
14	76+100	76+250	150	
15	76+250	76+600	350	
16	76+600	77+100	500	
17	77+100	77+500	400	
18	77+500	77+800	300	
Total Quantity			6810	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري العام

(مكتب شاكر)

مهندس الاستشاري

(مكتب انترانس)

مهندس الشركة

**GENERAL NILE COMPANY
FOR CONSTRUCTION & ROADS**
ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARIES TO
THE HOLDING COMPANY FOR
ROAD, BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



**شركة
النيل
العامة
للإنشاء والطرق**
إحدى الشركات التابعة لشركة النيل العامة
للإنشاء والطرق والملاحة والنقل البري



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الرابعة - وسط الدلتا طنطا

مشروع / ازدواج خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد

شركة المنفذة : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

الاستشاري : مكتب انترانس

الاستشاري العام : مكتب شاكر

بند

بالمتر المسطح اعمال تطهير بالموقع من المزروعات والمخلفات مع التسوية والدمك بالهراسات
للوصول الى نسبة الدمك المطلوبة طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

٤

الكمية السابقة = 0

الكمية خلال المدة = 9804 m2

الكمية الاجمالية = 9804 m2

مهندس الهيئة


مهندس الاستشاري العام

(مكتب شاكر)

مهندس الاستشاري

(مكتب انترانس)

مهندس الشركة



تاريخ
رقم
رقم

مهندس الشركة

**GENERAL NILE COMPANY
FOR CONSTRUCTION & ROADS**

ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARIES TO
THE HOLDING COMPANY FOR
ROAD, BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



هيئة العامة للطرق والكباري



**شركة
النيل
العامة
للإنشاء والطرق**

إحدى الشركات التابعة لهيئة العامة للطرق
والكباري والهيئة العامة للنقل البري



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الرابعة - وسط الدلتا طنطا

مشروع / ازدواج خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد

الشركة المنفذة : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

الاستشاري : مكتب انترانس

الاستشاري العام : مكتب شاكر

بند

بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية ويتم استخدام الحفارات لاعمال الحفر ورفع ناتج الحفر على مرحلتين والبند يشمل نزح المياه ان وجد ويتم تشوين ناتج الحفر خارج الموقع لمسافة ٥٠٠ م تمهيدا للنقل الى المقالب العمومية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل جميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
- مسافة نقل ناتج الحفر لاقرب مقلب عمومي ٥٠ كم

٥

الكمية السابقة = 0

الكمية خلال المدة = 50301.23 m3

الكمية الاجمالية = 50301.23 m3

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري العام

(مكتب شاكر)

بند علاوات لنقل لبيت
من حواء ومن استشاري
ومن صيد لوجم القوم من
تنفيذها

مهندس الاستشاري

(مكتب انترانس)



مهندس الشركة

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

**GENERAL NILE COMPANY
FOR CONSTRUCTION & ROADS**

ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARIES TO
THE HOLDING COMPANY FOR
ROAD, BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



هيئة العامة للإنشاء والطرق



**شركة
النيل
العامة
للإنشاء والطرق**

اسم الشركة العامة للإنشاء
للمرور على الطرق والكباري والنقل البري



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الرابعة - وسط الدلتا طنطا

مشروع / ازدواج خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد

الشركة المنفذة : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

الاستشاري : مكتب انترانس

الاستشاري العام : مكتب شاكر

بند

٨

بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تاسيس من التربة الزلطية المطابقة للمواصفات و لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٣٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى نسبة الدمك المطلوبة والفئة تشمل التشوين خارج الموقع لصعوبة دخول الجرارات الى موقع العمل ويتم النقل بسيارات صغيرة على ان يتم اعادة الفرش والتشغيل على القطاع على ان يتم رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية وجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت
- مسافة النقل ١٧٠ كم

الكمية السابقة = 0

الكمية خلال المدة = 45379.54

الكمية الاجمالية = 45379.54

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري العام

(مكتب شاكر)

مفرد ثلاث لثقل لثقل
منهض او عدل لثقل لثقل
الكمية من شيفتر

مهندس الاستشاري

(مكتب انترانس)

مهندس الشركة

بروكتور

رقم الملف: ١١/٢٨ / ازدواج ورفع لقادة خط


عملية: سكة حديد جديدة قبل الجهد التنفيذ الإلتزام والظرفه

أحضرها: م / محمد احمدى بتاريخ: ٢٠٢٢ / ١ / ١

(إستار المزرع) عينة رقم (٥٨) ك تربة الرطبة من مبخى العاشر من

رقم	(١)	(٢)	مضان (٢)	رقم (١٤)	مزرع نور (١٥)
وزن القالب وبه العينة مضغوط جم	٢٧٢٤	٢٨٧٥	٢٩٦٥	٢٩٥٥	
وزن القالب فارغ جم	١٧٢٦	١٧٢٦	١٧٢٦	١٧٢٦	
وزن العينة مضغوطة ط / جم	١٩٩٨	٢١٤٩	٢٢٣٩	٢٢٣٩	
حجم القالب سم	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩	
الكثافة الرطبة طن / سم	٢,١٢٨	٢,٢٨٩	٢,٢٨٤	٢,٢٧٤	
رقم الجفنة	١٢	١١	١٠	١٠	١١
وزن العينة الرطبة + الجفنة	٢٢٠٧	٢٤٥٢	٢٤١٦	٢٤١٦	٢٤١٦
وزن العينة الجافة + الجفنة	٢١٧٥	٢٤١٨	٢٤١٨	٢٤١٨	٢٤١٨
وزن الجفنة جم	٨٦,١	٨٦,١	٨٦,١	٨٦,١	٨٦,١
وزن الرطوبة جم	٢,٢	٢,٤	٢,٥	٢,٥	٢,٥
وزن العينة الجافة جم	١٢١,٤	١٤٦,٨	١٤٦,٨	١٤٦,٨	١٤٦,٨
الرطوبة %	٢,٢٨	٢,٢٨	٢,٢٨	٢,٢٨	٢,٢٨
متوسط نسبة الرطوبة %	٢,٤١	٢,٤١	٢,٤١	٢,٤١	٢,٤١
الكثافة الجافة طن / سم	٢,١٠٨	٢,١٩	٢,١٩	٢,١٩	٢,١٧

المسحور



أقصى كثافة جافة ٢م / ٢م
نسبة المياة الأصولية ٦٦ %

العينة عريضة اللزوجة	التصنيف لرتبة (أ - ب)	المحزبة
الدرجة ب - غ	الدرجة ح - د	
١٠٠ %	١٠٠ %	١
٩٧,٨ %	٩٧,٨ %	٢
٨٠,٥ %	٧٩,٨ %	٤
٦٢,٨ %	٦١,٥ %	١٠
٤١,٢ %	٤١,٢ %	٤٠
١٦,٩ %	٢,١٥ %	٢٠٠

مدير عام العمل

د/ مصطفى محمد عبد القادر

مهندس العملية للعام

م

م

عينة رقم (٥٨)

رقم الملف: ١١/٢٨ / ايزدواج ورفع كفاءة جمل
عملية: السيد محمد عبد المنعم من اوكافيند، الانشاء والظروف

أحضرت العينات: م/ عماد حذيفي الاستاذ بتاريخ: ٢٠٢٤/ ١/ ١


بيان العينة: عينة (٥٨) من رطبة عند مجسم العاشر من رمضان رجم (٨) مزيج توربها

٢- الكثافة الجافة (قبل الغمر) لاعماد والمج		١- نسبة الرطوبة (قبل الغمر)	
A	رقم القالب	٢٢	رقم الجفنة
٩٥٨٦	أ- وزن القالب + العينة مضغوطة	٤٢,٦	١- وزن العينة رطبة + الجفنة
٤٢٦٤	ب- وزن القالب	٤٤٤,٥	٢- وزن العينة جافة + الجفنة
٥,٥٤	ج- وزن العينة رطبة - أ - ب	٩٤,٥	ج- وزن الجفنة
٤١١٥	د- حجم العينة مضغوطة	٨,١	د- وزن الرطوبة = أ - ب
٤,٢٨	هـ- الكثافة الرطبة = $\frac{ج}{د}$ طن / م ^٣	١٤٨,٤	هـ- وزن التربة الجافة = ب - ج
% ٦,٢٤	و- متوسط نسبة الرطوبة		و- نسبة الرطوبة % = $\frac{د}{هـ} \times ١٠٠$
٤,٤٤	ي- الكثافة الجافة = $\frac{هـ}{١+و}$ طن / م ^٣	% ٦,٢٤	ي- متوسط نسبة الرطوبة

ص	أ- القراءة الابتدائية للمؤشر	٣- الانتفاخ:
ص	ب- القراءة النهائية للمؤشر	تاريخ الغمر: ٤ / ١ / ١
ص	ج- الانتفاخ % = $\frac{ب-أ}{ب} \times ١٠٠$ ارتفاع القالب	تاريخ الكسر: ٤ / ١ / ٤

نسبة تحمل كاليثورنيا :- C. B. R

الاختراق بالمليمتر	0.64	1.27	1.91	2.54	3.81	5.08	7.62	10.16	12.70
القراءة الحمل بالكيلو جرام	20	46	75	108	170	218	275		
	84.64	195.78	319.17	458.87	718.90	919.78	1095.17		



$$C.B.R. (2.54) = \frac{458.87}{1360} \times 100 = 33.7\%$$

$$C.B.R. (5.08) = \frac{919.78}{2040} \times 100 = 45.1\%$$

$$C.B.R. = 45.1\%$$

الاختراق بالملم

السيد محمد عبد المنعم

مدير عام العمل

د/ مصطفى أحمد عبد القادر

السيد مهندس إعلية للعلم
السيد محمد عبد المنعم

بروتوكول


رقم الملف: ١/٢٨

عملية: إزدياع فطسة حديدية لتفتيش الأحماد الإرساء والطرفه

أحضرها: ١/٣ محمد كامل شامس بتاريخ: ١/٢٠٢٤

عينة رقم (٥٩) ك س م سدحاجر الكرتة بالعين

رقم	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	البيضة (٥) موزع	نوعها
وزن القالب وبه العينة مضغوط	٢٧٢٥	٢٨٢٥	٢٩٨٠	٢٩٥٠		جم
وزن القالب فارغ	١٧٢٦	١٧٢٦	١٧٢٦	١٧٢٦		جم
وزن العينة مضغوطة	١٩٩٩	١٠٩٩	١٢٥٤	١٢٢٤		ط / جم
حجم القالب	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩		سم
الكثافة الرطبة	٢,١٢٩	٢,١٢٦	٢,١٤٠	٢,١٦٨		طن / سم
رقم العجينة	٥	٦	١٢	١٦	٥٢	
وزن العينة الرطبة + العجينة	١٨٠١	١٧٧٧	١٧٧٧	١٧٧٧		
وزن العينة الجافة + العجينة	١٧٥٧	١٧٥٧	١٧٥٧	١٧٥٧		
وزن العجينة	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨		جم
وزن الرطوبة	٤٢	٥٧	٩٧	١١٩		جم
وزن العينة الجافة	١٥٠٧	١٥٠٧	١٥٠٧	١٥٠٧		جم
الرطوبة	٢,٥٧	٢,٦٨	٢,٧٩	٢,٨٩		%
متوسط نسبة الرطوبة	٢,٢٢	٢,٧٩	٢,٥٨	٢,٨٢		%
الكثافة الجافة	٢,٠٦	٢,١٤	٢,٢٥	٢,٢٠		طن / سم



أقصى كثافة جافة ٢م / طن ٢,٠٦
نسبة المياة الأصولية ٢,٠٦ %

محمد كامل شامس

محمد كامل شامس

د/مصطفى محمد عبد القادر

مدير عام العمل
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١

عينة رقم (٥٩)

رقم الملف: ١١/٢٨ / ازدواج مطبقة حديد

تنفيذ: الإنشاء والطرقة

عملية: العمل حتى الانتهاء

بتاريخ: ٢٠٢٤/١/١٠

أحضر العينات: ٣ / محمد كامل شاهين

بيان العينة: عينة رقم (٥٩) من حجارة الشركة بالعين لخدمة مشروع توريد

٢- الكثافة الجافة (قبل الغمر)		١- نسبة الرطوبة (قبل الغمر)	
١	رقم القالب	٤١	رقم الجفنة
٩١,٠٠	أ- وزن القالب + العينة مضغوطة	٢٢٤,٧	١- وزن العينة رطبة + الجفنة
٤,٢٧	ب- وزن القالب	٢٢٦,٤	٢- وزن العينة جافة + الجفنة
٥,٦٢	ج- وزن العينة رطبة - أ - ب	٨٩,٧	ج- وزن الجفنة
٢١١٥	د- حجم العينة مضغوطة	١٢٦,٧	د- وزن الرطوبة = أ - ب
٢,٢٩	هـ- الكثافة الرطبة = $\frac{ج}{د}$ طن / م ^٣	٧,٦١٧	هـ- وزن التربة الجافة = ب - ج
٦,١٧	و- متوسط نسبة الرطوبة		و- نسبة الرطوبة % = $\frac{د}{هـ} \times ١٠٠$
٢,٢٥	ي- الكثافة الجافة = $\frac{هـ}{١٠٠ + و}$ طن / م ^٣		ي- متوسط نسبة الرطوبة

ص	أ- القراءة الابتدائية للمؤشر
ص	ب- القراءة النهائية للمؤشر
ص	ج- الانتفاخ % = $\frac{ب-أ}{ب} \times ١٠٠$ ارتفاع القالب


٣- الانتفاخ:

- تاريخ الغمر: ١١ / ٥ / ٢٠٢٤

- تاريخ الكسر: ١١ / ٨ / ٢٠٢٤

نسبة تحمل كاليثورنيا :- C. B. R

12.70	10.16	7.62	5.08	3.81	2.54	1.91	1.27	0.64	الاختراق بالمليمتر
			520	466	379	203	115	45	القراءة الحمل بالكيلو جرام
			1912.98	1660.09	1267.50	727.05	511.89	200.88	



$$C.B.R. (2.54) = \frac{1267.50}{1360} \times 100 = 93.2\%$$

$$C.B.R. (5.08) = \frac{1912.98}{2040} \times 100 = 93.8\%$$

$$C.B.R. = 93.8\%$$

الاختراق بالمللم

د/ مصطفى أحمد عبد القادر

المهندس محمد محمد محمد

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

بروكسيور

لشيل - الأذكاد - المباركى

رقم الملف: ١١/٢٨

تنفيذ البيل العام قلائش والخرق

عملية الرد والتموير على أساس كلال

بتاريخ: ٢٠٢٤/٩/٢٩

احضرها: ٣/٩/٢٠٢٤


عينة رقم (٤٤١) ك (٤٤١) ك (٤٤١) ك

رقم	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)
وزن القالب وبه العينة مضغوط	جم	٢٧٥١	٢٨٢٢	٢٩٦٥	٢٩١٥	
وزن القالب فارغ	جم	١٧٢٦	١٧٢٦	١٧٢٦	١٧٢٦	
وزن العينة مضغوطة	ط / جم	٢.٥٥	٢.١٧	٢.٢٣٩	٢.١٨٩	
حجم القالب	سم ^٣	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩	
الكثافة الرطبة	طن / سم ^٣	٢.١٥٧	٢.٤٤٤	٢.٣٨٤	٢.٣٣١	
رقم الجفنة		١٧	١٤	١٦	١٥	١٢
وزن العينة الرطبة + الجفنة		١٦٤	١٤٤	١٢٧	١٤٤	١٤٤
وزن العينة الجافة + الجفنة		١٥٥	١٣٦	١١٥	١٣٦	١٣٤
وزن الجفنة	جم	١٢٤	١٢٢	١٤٢	١٤١	١٤٩
وزن الرطوبة	جم	٤٥	٤٨	٤٤	٤٤	٤٥
وزن العينة الجافة	جم	١٤٦	١٣٤	١١٩	١٣٦	١١٩
الرطوبة	%	٣١	٤٤	٣٦	٣١	٣١
متوسط نسبة الرطوبة	%	٢٦	٤١	٣٤	٣١	٣١
الكثافة الجافة	طن / سم ^٣	٢.١٠	٢.١٦	٢.٤٤	٢.١٦	٢.١٦

٢,٤٤

أقصى كثافة جافة طن / سم^٣
نسبة المياة الأصولية ٣٦%

٥٤



المعزة	ق.ع	ب.ع	التحفة
١	١٦,٩	١٦,٩	
٤/٣	١٣,٦	١٥,٣	
٤	٦٥,٢	٦٥,١	
١٠	٥٠,٥	٥٢,٤	
٤	٢٤,٣	٣٠,١	
٢٠	١,٥	٩	

د/ مصطفى احمد عبد القادر
مهندس (عملية) للعلم

عينة رقم (٢٤١) شربة الصبح
التسجيل - الاكاد - القبارى

رقم الملف: 11/28
عملية: ازالة وتجوية بطبقة تدلي

بتاريخ: ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٩
prepared Subgrade

أحضرت العينات: ٣ / عماد محمد
بيان العينة: عينة آتية من حطة


٢- الكثافة الجافة (قبل الغمر)		١- نسبة الرطوبة (قبل الغمر)	
رقم القالب	رقم الجفنة	٥٣	رقم الجفنة
أ- وزن القالب + العينة مضغوطة	١- وزن العينة رطبة + الجفنة	٢٤٥,٢	١- وزن العينة رطبة + الجفنة
ب- وزن القالب	٢- وزن العينة جافة + الجفنة	٢٣٦	٢- وزن العينة جافة + الجفنة
ج- وزن العينة رطبة - أ - ب	ج- وزن الجفنة	٩٢,٤	ج- وزن الجفنة
د- حجم العينة مضغوطة	د- وزن الرطوبة = أ - ب	٩,٢	د- وزن الرطوبة = أ - ب
هـ- الكثافة الرطبة = $\frac{ج}{د}$ طن / م ^٣	هـ- وزن التربة الجافة = ب - ج	١٤٢,٦	هـ- وزن التربة الجافة = ب - ج
و- متوسط نسبة الرطوبة	و- نسبة الرطوبة % = $\frac{د}{هـ} \times 100$	١٤٢,٦	و- نسبة الرطوبة % = $\frac{د}{هـ} \times 100$
ي- الكثافة الجافة = $\frac{هـ}{و+١}$ طن / م ^٣	ي- متوسط نسبة الرطوبة	٦,٤٥	ي- متوسط نسبة الرطوبة

أ- القراءة الابتدائية للمؤشر	١٤٤
ب- القراءة النهائية للمؤشر	١٤٧
ج- الانتفاخ % = $\frac{ب-أ}{ارتفاع القالب} \times 100$	١٠٠

٣- الانتفاخ:
تاريخ الغمر: ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٩
تاريخ الكسر: ٢٠٢٤ / ٣ / ١٧

نسبة تحمل كاليفورنيا :- C. B. R

12.70	10.16	7.62	5.08	3.81	2.54	1.91	1.27	0.64	الاختراق بالمليمتر
		394	306	206	177	144	100	61	القراءة الحمل بالكيلو جرام
		1370	1163	869	748	610	425	250	



$$C.B.R. (2.54) = \frac{748}{1360} \times 100 = 55$$

$$C.B.R. (5.08) = \frac{1163}{2040} \times 100 = 57$$

$$C.B.R. = 57\%$$

الاختراق بالمللم

محمد محمد

المهندس إلمية للعلم

مدير عام العمل
د/ مصطفى أحمد عبد القادر

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

٢٠

بروكفور


رقم الملف: ١/٢٨ / اذراج ورفع كفاءة خط سكة حديد من بيتيل

عملية: للاتحاد تنفيذ انشاء الطرق

أحضرها: م. / وفاء عبد العزيز بتاريخ: ١٠ / ١ / ٢٠٢٥

عنايته: ائديه زلطيه قطاع من عينة رقم (٦٠) ك اتجاه الاتحاد (٧٠ + ٤٠)

رقم	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)
وزن القالب وبه العينة مضغوط	٤٦٥٦	٤٧١٧	٤٧٨٦	٤٨٥٤	٤٨١٥	
وزن القالب فارغ	٤٦٦٦	٤٦٦٦	٤٦٦٦	٤٦٦٦	٤٦٦٦	
وزن العينة مضغوطة	١٩٩٠	٤٠٠١	٤١٢٠	٤١٨٨	٤١٤٩	
حجم القالب	٩٥٨	٩٥٨	٩٥٨	٩٥٨	٩٥٨	
الكثافة الرطبة	٢٠٧٧	٢١٤١	٢١٢٢	٢١٤٤	٢١٤٢	
رقم العينة	C A	١٥ A	١٣ H	٢٧ ٣٦	١٠ ١٢	
وزن العينة الرطبة + العينة	٤٠٥٠	٤٠٦٠	٤٠٥٠	٤٠٦٠	٤٠٥٠	
وزن العينة الجافة + العينة	٤٠٢١	٤٠٦٥	٤٠١٦	٤٠١٥	٤٠١٨	
وزن العينة	١٨٤	١٨٤	١٨٤	١٨٤	١٨٤	
وزن الرطوبة	٢٧	٢١	٢٤	٢١	٢٧	
وزن العينة الجافة	١٢٠٧	١١١٧	١١٠٩	١١٠٧	١١٠٢	
الرطوبة	٢١٤٤	٢١٢٧	٢١١١	٢١١٧	٢١١٨	
متوسط نسبة الرطوبة	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	
الكثافة الجافة	٢٠٢	٢٠٦	٢٠١	٢٠١٥	٢٠١٥	



مدير عام العمل

اعديه اللعنه

اقصى كثافة جافة ١٦ اطن / ٢٣

نسبة المياة الاصولية ٦,٧ %

س	ع	ع	ع	ع
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٨١,٤	٨١,٣	١٦٥	٣٧٥	١,٥
٧٣,٩	٧٤,٧	١٤٥٤	٥٤٦	٧,٤
٦٦,٩	٦٦,٥	١٣٥٣	٦٧٧	٧,٨
٥٤,١	٥١,٧	١٠٣٣	٩٦٧	١٠
٤٨,٢	٤١,٥	٤٢٩	١٥٧١	٤٠
٧,٣	٧,٨	١٦	١٩٨٤	٤٠

التصنيف (أ-ب) السيد مهندس ابراهيم للعالم

د/ موهيدين احمد عبد القادر

رقم الملف: ١١/٢٨
عملية: تشغيل للاتحاد
أحضر العينات: م/أوفياء عبد العزيز
بيان العينة: أتربة لطرية قطاع (٧٤٦-٧٤٥) قطاع أول اتجاه الاتحاد
عينة رقم (٧٤٠) كفاءة خط سلك حديد من
تنفيذ: إنشاء الطرق
بتاريخ: ٢٠٢٥ / ١ / ٢


٢- الكثافة الجافة (قبل الغمر)		١- نسبة الرطوبة (قبل الغمر)	
رقم القالب	رقم الجفنة	١٤	١٤
٧	١- وزن العينة رطبة + الجفنة	١٦٨,١	١٦٨,١
٩١٤٧	٢- وزن العينة جافة + الجفنة	١٦٠,٩	١٦٠,٩
٤٣٠٧	ج- وزن الجفنة	٣١,٠	٣١,٠
٤٨٤٠	د- وزن الرطوبة - أ - ب	٧,٢	٧,٢
٢١١٥	هـ- وزن التربة الجافة - ب - ج	١٢٩,٩	١٢٩,٩
٢١٢٨	و- نسبة الرطوبة % = $\frac{د}{هـ} \times ١٠٠$	٥,٥٤	٥,٥٤
٢١٧	ي- الكثافة الجافة = $\frac{هـ}{٢٠+١}$ طن / ٢م		

١- القراءة الابتدائية للمؤشر	٢- الانتفاخ
٢	٢
٣	٣
٤	٤
٥	٥
٦	٦
٧	٧
٨	٨
٩	٩
١٠	١٠
١١	١١
١٢	١٢
١٣	١٣
١٤	١٤
١٥	١٥
١٦	١٦
١٧	١٧
١٨	١٨
١٩	١٩
٢٠	٢٠
٢١	٢١
٢٢	٢٢
٢٣	٢٣
٢٤	٢٤
٢٥	٢٥
٢٦	٢٦
٢٧	٢٧
٢٨	٢٨
٢٩	٢٩
٣٠	٣٠
٣١	٣١
٣٢	٣٢
٣٣	٣٣
٣٤	٣٤
٣٥	٣٥
٣٦	٣٦
٣٧	٣٧
٣٨	٣٨
٣٩	٣٩
٤٠	٤٠
٤١	٤١
٤٢	٤٢
٤٣	٤٣
٤٤	٤٤
٤٥	٤٥
٤٦	٤٦
٤٧	٤٧
٤٨	٤٨
٤٩	٤٩
٥٠	٥٠
٥١	٥١
٥٢	٥٢
٥٣	٥٣
٥٤	٥٤
٥٥	٥٥
٥٦	٥٦
٥٧	٥٧
٥٨	٥٨
٥٩	٥٩
٦٠	٦٠
٦١	٦١
٦٢	٦٢
٦٣	٦٣
٦٤	٦٤
٦٥	٦٥
٦٦	٦٦
٦٧	٦٧
٦٨	٦٨
٦٩	٦٩
٧٠	٧٠
٧١	٧١
٧٢	٧٢
٧٣	٧٣
٧٤	٧٤
٧٥	٧٥
٧٦	٧٦
٧٧	٧٧
٧٨	٧٨
٧٩	٧٩
٨٠	٨٠
٨١	٨١
٨٢	٨٢
٨٣	٨٣
٨٤	٨٤
٨٥	٨٥
٨٦	٨٦
٨٧	٨٧
٨٨	٨٨
٨٩	٨٩
٩٠	٩٠
٩١	٩١
٩٢	٩٢
٩٣	٩٣
٩٤	٩٤
٩٥	٩٥
٩٦	٩٦
٩٧	٩٧
٩٨	٩٨
٩٩	٩٩
١٠٠	١٠٠

تاريخ الغمر: ٢٠٢٥ / ١ / ٢
تاريخ الكسر: ٢٠٢٥ / ١ / ٦

نسبة تحمل كاليثورنيا :- C. B. R

الاختراق بالمليمتر	١٢.٧٠	١٠.١٦	٧.٦٢	٥.٠٨	٣.٨١	٢.٥٤	١.٩١	١.٢٧	٠.٦٤
القراءة الحمل بالكيلو جرام			٨٨١.٣	٧٧٢.٧	٦٢٥.٧	٤٧٢.١	٣٦٥.٥	٢٦٧.٥	١٣٣.٢



$$C.B.R. (2.54) = \frac{472.1}{1360} \times 100 = 34.7$$

$$C.B.R. (5.08) = \frac{772.7}{2040} \times 100 = 37.9$$

$$C.B.R. = 37.9\%$$

الاختراق بالملم

التوقيع

السيد مهندس العملية للعلم

م/أحمد عبد القادر
١٢

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

عينة رقم (٦٤١)

رقم الملف: ١١/٢٨ / اذراج وضع كفاية خط
عملية: لا حديد من تحمل للإستيفان: إن شاء الله

أحضرت العينات: م. / عماد عبد الغنى
بتاريخ: ٢٠٢٥ / ١ / ٢٠
بيان العينة: عينة رقم (٦٤١) عينة أرضية من ٧.٦٠ : ٧.١٥٠٠ وطابع أول من ٧.١٤٠٠


٢- الكثافة الجافة (قبل الغمر)		١- نسبة الرطوبة (قبل الغمر)	
١- رقم القالب	٢- رقم الجفنة	١- وزن العينة رطبة + الجفنة	٢- وزن العينة رطبة + الجفنة
٩.٤٥	١٩١,٥	١٧٨,٢	١٢,٥
٤.٥٥	١٧٨,٢	١٢,٥	١٢,٤
٥.٥٠	١٢,٥	١٦٤,٨	٨,٠
٥١١٥	١٢,٤		
٢,٢٧	١٦٤,٨		
٧,٨٠			
٢,٢٠			

صفر	١- القراءة الابتدائية للمؤشر
٢٥	٢- القراءة النهائية للمؤشر
صفر	٣- الانتفاخ % = $\frac{ب-ا}{ب} \times 100$ ارتفاع القالب

٣- الانتفاخ:
تاريخ الغمر: ٢٠٢٥ / ١ / ٨
تاريخ الكسر: ٢٠٢٥ / ١ / ١٤

نسبة تحمل كاليثورنيا :- C. B. R

12.70	10.16	7.62	5.08	3.81	2.54	1.91	1.27	0.64	الاختراق بالمليمتر
		1004.73	755.09	526.41	490.52	349.92	268.95	146.14	القراءة الحمل بالكيلو جرام



$$C.B.R. (2.54) = \frac{490.52}{1360} \times 100 = 36.1\%$$

$$C.B.R. (5.08) = \frac{755.09}{2040} \times 100 = 37.0\%$$

$$C.B.R. = 37.00 \%$$

الاختراق بالملم

محمد محمد عبد الحليم

م. / مصطفى أحمد عبد القادر

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

٢٤

بروكتور
رقم الملف: ١١/٢٨ / إزواج وركع كفاءة خط سكة حديد من دشتيل
عملية، للاتحاد تنفيذ إنشاء الطرق


أحضرها: م. وفاء عبد الحرس بتاريخ: ١ / ٢ / ٢٠٢٥
قطاع اول اتجاه الاتحاد عينة رقم (٦٢١) من ك (١٤ + ١٧)

رقم	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)
وزن القالب وبه العينة مضغوط	٤٦٦٥	٤٧٥٤	٤٨٦١	٤٨٤٢		
وزن القالب فارغ	٢٦٦٦	٢٦٦٦	٢٦٦٦	٢٦٦٦		
وزن العينة مضغوطة	١٩٩٩	٢٠٨٨	٢١٩٥	٢١٧٧		
حجم القالب	٩٥٨	٩٥٨	٩٥٨	٩٥٨		
الكثافة الرطبة	٢,١٨٧	٢,١٨٠	٢,٢٩١	٢,٢٧٢		
رقم العينة	٥٠٣٣	١٨	٢١	٢٢	٦	٧
وزن العينة الرطبة + الجفنة	٢٠٩	٢٠٢	٢٠٤	٢٠٤	٢٠٨	٢٠٥
وزن العينة الجافة + الجفنة	٢٠٦	٢٠٦	٢٠٦	٢٠٦	٢٠٦	٢٠٦
وزن العينة	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥
وزن الرطوبة	٢,٢	٢,٢	٢,٢	٢,٢	٢,٢	٢,٢
وزن العينة الجافة	١١٢٦	١١٢٦	١١٢٦	١١٢٦	١١٢٦	١١٢٦
الرطوبة	٢,٩٦	٢,٩٦	٢,٩٦	٢,٩٦	٢,٩٦	٢,٩٦
متوسط نسبة الرطوبة	٢,٩٦	٢,٩٦	٢,٩٦	٢,٩٦	٢,٩٦	٢,٩٦
الكثافة الجافة	٢,١٠٢	٢,١٠٩	٢,١١٦	٢,١١٢		

تصنيف الرتبة / أ - ١

أقصى كثافة جافة ١٧ طن / م^٣
نسبة المياه الأصولية - ٦١%

السرعة	السرعة	السرعة	السرعة	السرعة
٤	صفر	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٣	صفر	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١,٥	٦٥٤	١٣٧٦	٦٨,٨	٦٨,٨
١/٤	٨١٧	١١٨٣	٥٩,٤	٥٩,٤
١/٨	٩٠٤	١٠٩٦	٥٤,٨	٥٤,٨
١	١١٨٩	١١١١	٤٦,٧	٤٦,٧
٤	١٣٤٤	١٠٧٦	١٣,٨	١٣,٨
٥	١٩٧٠	١٠٣٠	١,٥	١,٥



مدير عام العمل
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠
د/ مصطفى عبد القادر

المهندس بعلية للعالم

وزارة النقل


الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

٤٤

رقم الملف: ١/٢٨ - ازدواج ورفع كفاءه خط سكه حديد من
عملية: حشمل / الاتحاد تنفيذ: إنشاء الطرق

أحضرها: م. وفاق عبد العزیز بتاريخ: ١ / ١ / ٢٠٢٢
عينة أتجهه زلطيه قطاع عينة رقم (٢٤٤) من (٧٤+٤٠) قطاع
ثاني من (٧٥+٤٠) قطاع

رقم	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)
وزن القالب وبه العينة مضغوط جم	٤٧١٠	٤٨١١	٤٨٨٠	٤٨٦٠		
وزن القالب فارغ جم	٤٦٦٦	٤٦٦٦	٤٦٦٦	٤٦٦٦		
وزن العينة مضغوطة ط / جم	٤٤	٤٤	٤٤	٤٤		
حجم القالب سم	٩٥٨	٩٥٨	٩٥٨	٩٥٨		
الكثافة الرطبة طن / سم ^٣	٤,١٤٤	٤,٤٤٨	٤,٢١١	٤,٤٩٠		
رقم الجفنة	٢٢	٩	١٨	١٠		
وزن العينة الرطبة + الجفنة	٤٧٩	٤٤٧	٤٤١	٤٤٩		
وزن العينة الجافة + الجفنة	٤٢٤,٦	٤٢٧,٤	٤٢٤,٢	٤٢٧,٧		
وزن الجفنة جم	٨٥,٦	٧٩,١	٨٢,٩	٨٦,٥		
وزن الرطوبة جم	٤٦	٦٧	٥٢	٩٧		
وزن العينة الجافة جم	١٤٩,٦	١٤٦,٦	١٤٨,٤	١٤١,٦		
الرطوبة %	٢,٧	٤,٦٧	٤,٤١	٨,٢٤		
متوسط نسبة الرطوبة %	٤,١	٤,٤٤	٦,٨٨	٨,٤٤		
الكثافة الجافة طن / سم ^٣	٤,١٠٧	٤,١١٢	٤,١١٦	٤,١٤٢		



أقصى كثافة جافة ١٦٧٠ طن / سم^٣
نسبة المياه الأمثلية ٦,٢ %

العينة عند سرعة الدويرة	السرعة مد/د	السرعة مد/د	النسبة المئوية
	١٠٠	١٠٠	٤
	١٠٠	١٠٠	٢
	٧٦,٧	٧٦,٧	١٥
	٥١,٧	٥١,٤	٤
	٤٩,٩	٤٩,٤	٨
	٢١,٩	٢٧,١	١٠
	١٩,٢	١٢,٠	٤٠
	٦,٧٥	٩	١٠٠

د/ محمد طه محمد عبد القادر

السيد مهندس إعلية العام

عينة رقم (٦٥٥)

رقم الملف: ١١/٢٨ / ازدواج ورفع كفاءته خط سكة حديد من

عملية: حشيشة للاتحاد تنفيذ وإنشاء الطرق

أحضرت العينات: م/ وفاء عبد العزيز بتاريخ: ٢٠٢٥ / ١ / ٥

بيان العينة: عينه أتربة زلطيه قطاع من (٧١+٥٠ : ٧٤+٤٥) قطاع ثانى
حيث أن: ٦٥ + ٧٥ = ١٤٠

٢- الكثافة الجافة (قبل الفمر)		١- نسبة الرطوبة (قبل الفمر)	
رقم القالب	رقم الجفنة	°٥٥	رقم الجفنة
أ- وزن القالب + العينة مضغوطة	١- وزن العينة رطبة + الجفنة	١٨٦,٣	١- وزن العينة رطبة + الجفنة
ب- وزن القالب	٢- وزن العينة جافة + الجفنة	١٧٨,٣	٢- وزن العينة جافة + الجفنة
ج- وزن العينة رطبة = أ - ب	ج- وزن الجفنة	١٧,٧	ج- وزن الجفنة
د- حجم العينة مضغوطة	د- وزن الرطوبة = أ - ب	٨,٠	د- وزن الرطوبة = أ - ب
هـ- الكثافة الرطبة = $\frac{ج}{د}$ طن / ٢م	هـ- وزن التربة الجافة = ب - ج	١٦,٦	هـ- وزن التربة الجافة = ب - ج
و- متوسط نسبة الرطوبة	و- نسبة الرطوبة % = $\frac{د}{هـ} \times ١٠٠$	٤,٩٨	و- نسبة الرطوبة % = $\frac{د}{هـ} \times ١٠٠$
ي- الكثافة الجافة = $\frac{هـ}{و+١}$ طن / ٢م	ي- متوسط نسبة الرطوبة		ي- متوسط نسبة الرطوبة

٢- الانتفاخ:


- تاريخ الفمر: ٨ / ١ / ٢٠٢٥

- تاريخ الكسر: ١٤ / ١١ / ٢٠٢٥

صفر	أ- القراءة الابتدائية للمؤشر
صفر	ب- القراءة النهائية للمؤشر
صفر	ج- الانتفاخ % = $\frac{ب-أ}{ارتفاع القالب} \times ١٠٠$

نسبة تحمل كاليثورنيا :- C. B. R

الاختراق بالمليمتر	0.64	1.27	1.91	2.54	3.81	5.08	7.62	10.16	12.70
القراءة الحمل بالكيلو جرام	125.3	296.7	376.4	455.5	585.1	748.2	862.9		



$$C.B.R. (2.54) = \frac{455.5}{1360} \times 100 = 33.5\%$$

$$C.B.R. (5.08) = \frac{748.2}{2040} \times 100 = 36.7\%$$

$$C.B.R. = 36.7\%$$

الاختراق بالملم

المهندس التعليمية للعلم

مدير عام العمل

١٨

د/ مصطفى محمد عبدالقادر

عينة رقم (٦٤٢)

رقم الملف: ١/٢٨ / اذ رواج ورفع كفاءة خط
عملية: سلة حميد سيد شبل - الاكاد تنفيذ: استاء لصره
أحضر العينات: م. م. وفادى عبد العزيز بتاريخ: ٢٠٢٥ / ١ / ٥
بيان العينة: عينة رقم (٦٤٢) التربة الرطبة من سلة ٧١٥٠، ٧٤٤٠، ٧٤٤٠ الى سلة ٧١٨٥٠


٢- الكثافة الجافة (قبل الغمر)		١- نسبة الرطوبة (قبل الغمر)	
رقم القالب	٢١	رقم الجفنة	٢١
أ- وزن القالب + العينة مضغوطة	١٩٢٥	١- وزن العينة رطبة + الجفنة	١٩٩,٥
ب- وزن القالب	٤٠٦٠	٢- وزن العينة جافة + الجفنة	١٩٠,٠
ج- وزن العينة رطبة - أ - ب	٤٨٧٥	ج- وزن الجفنة	١٦,١
د- حجم العينة مضغوطة	٢١١٥	د- وزن الرطوبة - أ - ب	٩,٥
هـ- الكثافة الرطبة = $\frac{ج}{د} \times ٢٤$	٢,٢٠	هـ- وزن التربة الجافة - ب - ج	١٧٢,٩
و- متوسط نسبة الرطوبة	٥,٤٦ %	و- نسبة الرطوبة % = $\frac{د}{هـ} \times ١٠٠$	٥,٤٦ %
ي- الكثافة الجافة = $\frac{هـ}{١+و}$	٢,١٩	ي- متوسط نسبة الرطوبة	

أ- القراءة الابتدائية للمؤشر	صفر
ب- القراءة النهائية للمؤشر	صفر
ج- الانتفاخ % = $\frac{ب-أ}{ب} \times ١٠٠$	صفر

٢- الانتفاخ:
تاريخ الغمر: ٨ / ١ / ٢٠٢٥
تاريخ الكسر: ١٢ / ١ / ٢٠٢٥

نسبة تحمل كاليثورنيا :- C. B. R

الاختراق بالمليمتر	٠.64	1.27	1.91	2.54	3.81	5.08	7.62	10.16	12.70
القراءة الحمل بالكيلوجرام	١٥٦.37	١٨3.87	3٥2.66	446.13	61٥.13	79٥.87	911.23		



$$C.B.R. (2.54) = \frac{446.13}{1360} \times 100 = 32.8\%$$

$$C.B.R. (5.08) = \frac{795.87}{2040} \times 100 = 38.8\%$$

$$C.B.R. = 38.8\%$$

الاختراق بالملم

السيد مهندس العملية للطعام

مدير عام العمل

د/ مصطفى حميد عبدالقادر

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

٢٧

بروكفور

رقم الملف: ١١/٢٨ / ازدواج ورفع كفاءة عملية
خط كبري جديد شمال الاكاد تنفيذ انشاء الطرق


بتاريخ: ٢٠٢٥ / ١ / ٢

احضرها: م / وحيد عبدالعزیز

عينة رقم (٦٢٢) ك تربة رطبة من (٧١,٩٥٠ : ٧٤,٤٢٠)

قطع تانز
الحجر

رقم	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥) صد	٧١,٩٥٠
وزن القالب وبه العينة مضغوط جم	٤٧١٥	٤٨٠١	٤٨٧٠	٤٨٦٠		
وزن القالب فارغ جم	٢٦٦٦	٢٦٦٦	٢٦٦٦	٢٦٦٦		
وزن العينة مضغوطة ط / جم	٢٠٤٩	٢١٣٥	٢٢٠٤	٢١٩٤		
حجم القالب سم	٩٥٨	٩٥٨	٩٥٨	٩٥٨		
الكثافة الرطبة طن / سم ^٣	٢,١٢٩	٢,٢٢٩	٢,٢٠١	٢,٢٢٩		
رقم الجفنة	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧		
وزن العينة الرطبة + الجفنة	٢٥٤٧	٢٦٠٢	٢٦٦٦	٢٦٦٦		
وزن العينة الجافة + الجفنة	٢٥٤٧	٢٦٠٢	٢٦٦٦	٢٦٦٦		
وزن الجفنة جم	٩٧٠	٩٧٠	٩٧٠	٩٧٠		
وزن الرطوبة جم	٢٧	٥٠	٨٢	٩٥		
وزن العينة الجافة جم	١٥٧٧	١٦١	١٤٧,٥	١٤٧,٥		
الرطوبة %	٢,٢٥	٤,٢٧	٥,٨٠	٧,٨٧		
متوسط نسبة الرطوبة %	٢,٤٢	٤,٢٧	٥,٨٠	٧,٨٧		
الكثافة الجافة طن / سم ^٣	٢,٠٩	٢,١٤	٢,١٧	٢,١٢		



أقصى كثافة جافة ١,٩٢ طن / سم^٣
نسبة المياة الأصولية ٦,٢ %

المسرة	التصنيف لدرجة (أ - ب)	العينة لدرجة اللزوجة
١/٤	١٠٠٪	١٠٠٪
١/٢	١٠٠٪	١٠٠٪
١/١٥	٧٤,٢٪	٧٤,٢٪
١/٤	٧٠,٦٪	٧٠,٦٪
١/٨	٦٥,٥٪	٦٥,٥٪
١٠	٥٢,٥٪	٤٩,٨٪
٤٠	٢٧,١٪	٢٢,١٪
٢٠٠	٧,٢٪	١,٩٥٪

طريق عام العمل
د/ مصطفى أحمد عبد القادر

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

إختبارات صلاحية سن (٦)

رقم الملف : ١١/٢٨

عينة رقم (٥٩)

عملية : بإزدواج خط سكة حديد (بيشيتيل - الإسماعيلية)

تنفيذ : شركة الإنشاء والطرق

أحضر العينات : م/م كامل شاهين

بتاريخ : ٢٠٢٤ / ١ / ٢٥

بيان العينة : عينة رقم (٥٩) عينة سن : ٦

التجارب المطلوبة : عينة من مجامير الشركة بالعينة السخنة مزيج استقراميل

التدرج - الصلابة - اللدونة - نسبة الطبعى

هـ - الم - العينات مسئولية من أحضرها

رقم المهزة	المحجوز	المسار	نسبة المسار	المواصفات
٢	ممن	٤٠٩٨٧	٪١٠	١٠٠
١,٥	١٥٩٧	٢٩٣٩٠	٪٩٦	١٠٠/٧٠
١	١٠٥٥٠	٢٨٨٤٠	٪٧٠	٨٥/٥٥
٤/٢	٤١٥٣	٢٤٦٨٧	٪٦٠	٨٠/٥٠
٢/١	٢١٦٢	٢٢٥٢٥	٪٥٥	-----
٨/٢	١١٣٠	٢١٣٩٥	٪٥٢	٧٠/٤٠
٤	٥٧٩٥	١٥٦٠٠	٪٣٨	٦٠/٢٠
المتبقى	١٥٦٠٠	ممن	ممن	-----
١٠	٩٥	٤٠٥	٪٢١	٥٠/٢٠
٤٠	٢٧٥	٢٢٥	٪١٧	٢٠/١٠
٢٠٠	٣٩٠	١١٠	٪٨	١٥/٥

الصلابة بجهاز لوس انجلوس بعد ٥٠٠ نفة	
وزن المحجوز	٣٦٢١
وزن المسار	١٣٧٩
نسبة المار قبل الغسيل	٪٣٨
نسبة المار بعد الغسيل	٪٢٩
المواصفات	لا تزيد عن ٤٥ ٪

نسبة الطبعى	ممن
اللدونة	عريضة

م/م كامل شاهين

ملاحظات العينة

السيد مهندس العملية للعلم

مدير عام العمل

د/ مصطفى محمد عبد القادر

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

عينة رقم (٥٩)

أوزان نوعية وأمتصاص وتفتت من الماء

رقم الملف : ١/٢٨

عملية : إردام حفرة حقل حديد (الشتيل) تنفيذ : شركة الإنشاء الفرقة

بتاريخ : ٢ / ١ / ٢٠٢٤ م

أحضرت العينات : م/ محمد كامل شاهين

بيان العينة : عينة رقم (٥٩)

عينة من ١٠ حجاج لشركة المياه لخدمة سريع استبدالها

التجارب المطلوبة :

الأوزان النوعية والإمتصاص والتفتت من الماء

هـام : العينات مسئولية من أحضرها.

٢٠٦٠٦

المواصفات	(—)	(٥٩)	
		٢٠٢٨	(د) وزن العينة جافة فى الهواء قبل الإختبار
		٢٠٦٣	(ب) وزن العينة مشبعة جافة السطح فى الهواء
		١٢٦٩	(ج) وزن العينة مشبعة مغمورة فى الماء
		٢٠٢٥	(أ) وزن العينة جافة فى الهواء بعد إجراء التجربة
		٢,١٥٠	(١) الوزن النوعى الكلى = أ / (ب - ج)
		٢,١٥٩٨	(٢) الوزن النوعى المشبع جاف السطح = ب / (ب - ج)
		٢,٦٧٩	(٣) الوزن النوعى الظاهرى = أ / (أ - ج)
لا تتردد على ١٠٪		٪ ١,٩	(٤) النسبة المئوية للإمتصاص = (ب - أ) / أ
لا تتردد على ٥٪		٪ ٠,٧	(٥) النسبة المئوية للتفتت فى الماء = (د - أ) / د

ملاحظات العينة



المهندس إعلية للعلم

مدير عام العمل

د/ مصطفى محمد عبد القادر

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

تنفيذ : النيل العامة للانشاء و الطرق
بتاريخ : ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٤

عملية : ازدواج و رفع كفاءة خط السكة الحديد من بشبيل للاتحاد
احضر العينات : م / عماد حمدى (مندوب الاستشارى)

بيان العينات : عينة رقم (٢٦٤) عينة طبقة إحلال من الزلط المتدرج

النتائج :-

المهزه	التدرج %
"٢.٥	٩٧.٦
"٢	٧٣
"١.٥	٢٢.٨
"١	١.٦
" ٤/٣	٠.٨
"٨/٣	٠.٣٦
رقم ٤	صفر

مدير عام المعمل

د / مصطفى احمد عبد القادر

البيد مهندس لعمليه للطعام

م / المعمل

هيا مام

**GENERAL NILE COMPANY
FOR ROAD CONSTRUCTION**

ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARY TO
THE HOLDING COMPANY FOR
ROAD BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



شركة
النيل
للإنشاء الطرق
الخاصة

إحدى الشركات التابعة لشركة النيل العامة
لإعداد الطرق والسكك الحديدية

FIELD DENSITY

Project Upgrade and doubling of Bashteel - Etihad Railway 20km


Description :	(Replacement course)	Gravel Soil
Sampled By: Consultant	Class. (A1-B)	Date: 25 / 2 / 2024
Layer : 1		st. Km 70+980 : 71+080

General Information: From Station		Embankment Cut Area	
1 Stage Of Work		1	1
2 Field Sample No.			
3 Lab. Sample No.			
4 Station and Ref. To Centre		L/S	L/S
5 Distance Represented	KM: 71+000	71+060	
6 Layer	2	2	

Moisture Content			
1 Can. No.		4	5
B Wt. of can + Wet. Soil	gm	913.0	867.0
C Wt. Of can + dry soil	gm	880.0	822.0
D Wt. Of water	gm B - C	33.0	45.0
E Wt. Of can	gm	373.0	106.0
F Wt. of dry soil	gm C - E	507.0	716.0
G % Water content	% D/F*100	6.5	6.3
H Ave. % water content	%		


Field Density			
1 Wt. Of wet soil +cont.	gm	5944	5897
J Wt. Of cont.	gm	10	10
K Wt. Of wet soil	gm I - J	5934	5887
L Wt. Of sand +cone	gm	10124	10008
M Wt. Of residual sand + cone	gm	4668	4587
N Wt. Of sand to fill cone	gm	1442	1442
O Wt. Of sand to fill hole	gm I-m-n	4014	3979
P Unit wt. Of sand	cc	1.55	1.55
Q Gross volume of hole	cc O/P	2590	2567
R Wet unit wt. Of soil	gm/cc k/q	2.291	2.293
S Dry unit wt. Of soil	gm/cc r/h+100	2.151	2.158
T Proctor reference No.			
U Max. dry density	gm/cc	2.230	2.230
V optimum moisture content	%	6.6	6.6
W % Compaction	% s/u*100	96.5	96.8
X Required compaction	%	95	95

REMARKS:

CONTRACTOR :
Tested By 
Project En. 

CONSULTANT :
EnTrans Consulting 
Saker Consultancy Group

GENERAL NILE COMPANY
FOR ROAD CONSTRUCTION
 ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARY TO
 THE HOLDING COMPANY FOR
 ROAD BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



شركة
 النيل
 للحداثة
 لخدمات الطرق والبنية التحتية
 إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
 لخدمات الطرق والبنية التحتية

FIELD DENSITY

Project Upgrade and doubling of Bashteel - Etihad Railway 20km						
Description : (Replacment course)				Gravel Soil		
Sampled By: Consultant		Class. (A1-B)		11/03/2024		
Layer : 1		st. Km71+100 /71+320				
General Information: From Station						
1	Stage Of Work	Embankment Cut Area)				
2	Field Sample No.	1 1 1				
3	Lab. Sample No.					
4	Station and Ref. To Centre	R/S L/S R/S				
5	Distance Represented	KM: 71+170 71+260				
6	Layer	1 1				
Moisture Content						
1	Can. No.	3 6				
2	Wt. Of can + Wet. Soil	gm	788.0 854.0			
3	Wt. Of can + dry soil	gm	762.0 810.0			
4	Wt. Of water	gm	B - C	26.0 44.0		
5	Wt. Of can	gm	382.0 77.0			
6	Wt. Of dry soil	gm	C - E	380.0 733.0		
7	% Water content	%	D/E*100	6.8 6.0		
8	Ave. % water content	%				
Field Density						
1	Wt. Of wet soil +cont.	gm	5418 5499			
2	Wt. Of cont.	gm	10 10			
3	Wt. Of wet soil	gm	I - J	5408 5489		
4	Wt. Of sand +cone	gm	9895 9783			
5	Wt. Of residual sand + cone	gm	4862 4612			
6	Wt. Of sand to fill cone	gm	1442 1442			
7	Wt. Of sand to fill hole	gm	I-m-n	3591 3729		
8	Unit wt. Of sand	cc	1.55 1.55			
9	Gross volume of hole	cc	O/P	2317 2406		
10	Wet unit wt. Of soil	gm cc	k/q	2.334 2.282		
11	Dry unit wt. Of soil	gm cc	r/h*100	2.185 2.152		
12	Proctor reference No.					
13	Max. dry density	gm cc	2.230 2.230			
14	optimum moisture content	%	6.6 6.6			
15	% Compaction	%	s/u*100	98.0 96.5		
16	Required compaction	%	95 95			
REMARKS:						
CONTRACTOR :						
Tested By						
Project En.						
CONSULTANT :						
En Frans Consulting						
Saker Consultancy Group						



FIELD DENSITY

Project Upgrade and doubling of Bashteel - Etihad Railway 20km

Description :	(Replacement course)	Gravel Soil
Sampled By: Consultant	Class. (A1-B)	Date: 13/3/2024
Layer : 1		st. Km 70+670 : 70+740

General Information: From Station

1	Stage Of Work			Embankment (Cut Area)
2	Field Sample No.		1	
3	Lab. Sample No.			
4	Station and Ref. To Centre		L/S	
5	Distance Represented	KM:	70+690	
6	Layer		1	
7				

Moisture Content

A	Can. No.		2	
B	Wt. of can + Wet. Soil	gm	775.0	
C	Wt. Of can + dry soil	gm	732.0	
D	Wt. Of water	gm	B - C	43.0
E	Wt. Of can	gm		79.0
F	Wt. of dry soil	gm	C - E	653.0
G	% Water content	%	D/F*100	6.6
H	Ave. % water content	%		

Field Density

I	Wt. Of wet soil + cont.	gm		6196
J	Wt. Of cont.	gm		10
K	Wt. Of wet soil	gm	I - J	6186
L	Wt. Of sand + cone	gm		10125
M	Wt. Of residual sand + cone	gm		4523
N	Wt. Of sand to fill cone	gm		1442
O	Wt. Of sand to fill hole	gm	l-m-n	4160
P	Unit wt. Of sand	cc		1.55
Q	Gross volume of hole	cc	O/P	2684
R	Wet unit wt. Of soil	gm/cc	k/q	2.305
S	Dry unit wt. Of soil	gm/cc	r/h+100	2.162
T	Proctor reference No.			
U	Max. dry density	gm/cc		2.230
V	optimum moisture content	%		6.6
W	% Compaction	%	s/u*100	97.0
X	Required compaction	%		95

REMARKS:

CONTRACTOR :

Tested By
 Project En.

CONSULTANT :

Saker Consultancy Group

En Frans Consulting



Project Upgrade and doubling of Bassteel - Etihad Railway 20km			
Description : Replacment course)		Gravel Soil	
Sampled By: Consultant	Class. (A1-B)	Date: 222 / 2/ 2024	
Layer : 1		st. Km 70+740 : 70+840	
General Information: From Station			
1	Stage Of Work	Embankment (Cut Area)	
2	Field Sample No.	1	
3	Lab. Sample No.		
4	Station and Ref. To Centre	C/S	
5	Distance Represented	KM: 70+780	
6	Layer	1	
7			
Moisture Content			
A	Can. No.	3	
B	Wt. of can + Wet. Soil	gm	905.0
C	Wt. Of can + dry soil	gm	875.0
D	Wt. Of water	gm B - C	30.0
E	Wt. Of can	gm	382.0
F	Wt. of dry soil	gm C - E	493.0
G	% Water content	% D/F*100	6.1
H	Ave. % water content	%	
Field Density			
J	Wt. Of wet soil + cont.	gm	5570
J	Wt. Of cont.	gm	10
K	Wt. Of wet soil	gm I - J	5560
L	Wt. Of sand + cone	gm	10105
M	Wt. Of residual sand + cone	gm	4812
N	Wt. Of sand to fill cone	gm	1461
O	Wt. Of sand to fill hole	gm I-m-n	3832
P	Unit wt. Of sand	cc	1.55
Q	Gross volume of hole	cc O/P	2472
R	Wet unit wt. Of soil	gm/cc k/q	2.249
S	Dry unit wt. Of soil	gm/cc r/h+100	2.120
T	Proctor reference No.		
U	Max. dry density	gm/cc	2.230
V	optimum moisture content	%	6.6
W	% Compaction	% s/u*100	95.1
X	Required compaction	%	95
REMARKS:			
CONTRACTOR : Tested By Project En.		CONSULTANT : EnTrans Consulting Saker Consultancy Group	



FIELD DENSITY

Project Upgrade and doubling of Bashteel - Etihad Railway 20km									
Description : (Replacment course)					Gravel Soil				
Sampled By: Consultant			Class. (A1-B)		18/03/2024				
Layer : 1			st. Km71+300 /71+400						
General Information: From Station									
1	Stage Of Work			Embankment Cut Area)					
2	Field Sample No.			1	1	1			
3	Lab. Sample No.								
4	Station and Ref. To Centre			R/S	L/S	R/S			
5	Distance Represented		KM:	71+320	71+360				
6	Layer			1	1				
7									
Moisture Content									
A	Can. No.			3	4				
B	Wt. of can + Wet. Soil		gm	704.0	811.0				
C	Wt. Of can + dry soil		gm	684.0	783.0				
D	Wt. Of water		gm	B - C	20.0	28.0			
E	Wt. Of can		gm	382.0	373.0				
F	Wt. of dry soil		gm	C - E	302.0	410.0			
G	% Water content		%	D/F*100	6.6	6.8			
H	Ave. % water content		%						
Field Density									
I	Wt. Of wet soil +cont.		gm	5440	5312				
J	Wt. Of cont.		gm	10	10				
K	Wt. Of wet soil		gm	I - J	5430	5302			
L	Wt. Of sand +cone		gm	10188	10054				
M	Wt. Of residual sand + cone		gm	5090	5107				
N	Wt. Of sand to fill cone		gm	1442	1442				
O	Wt. Of sand to fill hole		gm	I-m-n	3656	3505			
P	Unit wt. Of sand		cc	1.55	1.55				
Q	Gross volume of hole		cc	O/P	2359	2261			
R	Wet unit wt. Of soil		gm/cc	k/q	2.302	2.345			
S	Dry unit wt. Of soil		gm/cc	r/h+100	2.159	2.195			
T	Proctor reference No.								
U	Max. dry density		gm/cc	2.230	2.230				
V	optimum moisture content		%	6.6	6.6				
W	% Compaction		%	s/u*100	96.8	98.4			
X	Required compaction		%	95	95				
REMARKS:									
CONTRACTOR :					Consultant :				
Tested By			EnTrans Consulting		Saker Consultancy Group				
Project En.									

GENERAL NILE COMPANY
FOR ROAD CONSTRUCTION
 ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARY TO
 THE HOLDING COMPANY FOR
 ROAD, BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



شركة
 النيل
 العامة
 لإنشاء الطرق
 إحدى الشركات التابعة للشركة الأم
 لشؤون أعمال الطرق والجسور والنقل البري

FIELD DENSITY

Project Upgrade and doubling of Bashteel - Etihad Railway 20km

Description : (Replacement course) Gravel Soil

Sampled By: Consultant Class. (A1-B) Date: 17 /2/ 2024

Layer : I st. Km 74+060 : 74+140

General Information: From Station

		Embankment (Cut Area)			
1	Stage Of Work				
2	Field Sample No.		1	1	1
3	Lab. Sample No.				
4	Station and Ref. To Centre		R/S	L/S	
5	Distance Represented	KM:	74+070	74+120	
6	Layer		1	1	
7					

Moisture Content

A	Can. No.			5	6
B	Wt. of can + Wet. Soil	gm		694.0	672.0
C	Wt. Of can + dry soil	gm		658.0	638.0
D	Wt. Of water	gm	B - C	36.0	34.0
E	Wt. Of can	gm		106.0	77.0
F	Wt. of dry soil	gm	C - E	552.0	561.0
G	% Water content	%	D/F*100	6.5	6.1
H	Ave. % water content	%			

Field Density

I	Wt. Of wet soil +cont.	gm		6645	6324
J	Wt. Of cont.	gm		10	10
K	Wt. Of wet soil	gm	I - J	6635	6314
L	Wt. Of sand +cone	gm		10089	9945
M	Wt. Of residual sand + cone	gm		4189	4232
N	Wt. Of sand to fill cone	gm		1442	1442
O	Wt. Of sand to fill hole	gm	l-m-n	4458	4271
P	Unit wt. Of sand	cc		1.55	1.55
Q	Gross volume of hole	cc	O/P	2876	2755
R	Wet unit wt. Of soil	gm/cc	k/q	2.307	2.291
S	Dry unit wt. Of soil	gm/cc	r/h+100	2.166	2.160
T	Proctor reference No.				
U	Max. dry density	gm/cc		2.230	2.230
V	optimum moisture content	%		6.6	6.6
W	% Compaction	%	s/u*100	97.1	96.9
X	Required compaction	%		95	95

REMARKS:

CONTRACTOR :

Tested By

Project. En

CONSULTANT :

EnTrans Consulting

Saker Consultancy Group

GENERAL NILE COMPANY
FOR ROAD CONSTRUCTION
 ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARY TO
 THE HOLDING COMPANY FOR
 ROAD, BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



شركة
 النهر
 العامة
 لإنشاء الطرق
 إحدى الشركات التابعة للشركة الأم
 لإنشاء الطرق والجسور والنقل البري

FIELD DENSITY

Project Upgrade and doubling of Bashteel - Etihad Railway 20km										
Description : (Replacment course)					Gravel Soil					
Sampled By: Consultant			Class. (A1-B)		24/03/2024					
Layer : 1					st. Km74+060 /74+140					
General Information: From Station										
1	Stage Of Work				Embankment Cut Area)					
2	Field Sample No.				1	1	1			
3	Lab. Sample No.									
4	Station and Ref. To Centre				R/S	L/S	R/S			
5	Distance Represented				KM:	74+080	74+130			
6	Layer				1	1				
7										
Moisture Content										
A	Can. No.				6	1				
B	Wt. of can + Wet. Soil				gm	746.0	815.0			
C	Wt. Of can + dry soil				gm	710.0	774.0			
D	Wt. Of water				gm	B - C	36.0	41.0		
E	Wt. Of can				gm	77.0	108.0			
F	Wt. of dry soil				gm	C - E	633.0	666.0		
G	% Water content				%	D/F*100	5.7	6.2		
H	Ave. % water content				%					
Field Density										
I	Wt. Of wet soil +cont.				gm	5043	5190			
J	Wt. Of cont.				gm	10	10			
K	Wt. Of wet soil				gm	I - J	5033	5180		
L	Wt. Of sand +cone				gm	9409	9344			
M	Wt. Of residual sand + cone				gm	4612	4471			
N	Wt. Of sand to fill cone				gm	1442	1442			
O	Wt. Of sand to fill hole				gm	I-m-n	3355	3431		
P	Unit wt. Of sand				cc	1.55	1.55			
Q	Gross volume of hole				cc	O/P	2165	2214		
R	Wet unit wt. Of soil				gm/cc	k/q	2.325	2.340		
S	Dry unit wt. Of soil				gm/cc	r/h+100	2.200	2.204		
T	Proctor reference No.									
U	Max. dry density				gm/cc	2.230	2.230			
V	optimum moisture content				%	6.6	6.6			
W	% Compaction				%	s/u*100	98.7	98.9		
X	Required compaction				%	95	95			

REMARKS:

CONTRACTOR:
 Tested By
 Project En.

EnTrans Consulting

Consultant :

Saker Consultancy Group

**GENERAL NILE COMPANY
FOR ROAD CONSTRUCTION**

ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARY TO
THE HOLDING COMPANY FOR
COMMERCE AND TRANSPORTATION



**شركة
النيل
العامة
للإنشاء
والنقل
والتجارة**

شركة النيل العامة للإنشاء والنقل والتجارة
مشروعات الطرق والكباري والنهج الري

FIELD DENSITY

Project Upgrade and doubling of Bashteel - Etihad Railway 20km

Description : (Replacement course) Gravel Soil

Sampled By: Consultant Class. (A1-B) Date: 13 / 2 / 2024

Layer : I st. Km 74+200 : 74+400

General Information: From Station

		Embankment Cut Area	
1	Stage Of Work		
2	Field Sample No.	1	2
3	Lab. Sample No.		
4	Station and Ref. To Centre	R/S	L/S
5	Distance Represented	KM: 74+250	74+350
6	Layer	1	1

Moisture Content

1	Can. No.		4	5
B	Wt. of can + Wet. Soil	gm	812.0	756.0
C	Wt. Of can + dry soil	gm	785.0	715.0
D	Wt. Of water	gm B - C	27.0	41.0
E	Wt. Of can	gm	373.0	106.0
F	Wt. of dry soil	gm C - E	412.0	609.0
G	% Water content	% $D/E * 100$	6.6	6.7
H	Ave. % water content	%		

Field Density

1	Wt. Of wet soil + cont.	gm	5874	6211
J	Wt. Of cont.	gm	10	10
K	Wt. Of wet soil	gm I - J	5864	6201
L	Wt. Of sand + cone	gm	10244	10104
M	Wt. Of residual sand + cone	gm	4855	4454
N	Wt. Of sand to fill cone	gm	1442	1442
O	Wt. Of sand to fill hole	gm I-m-n	3947	4208
P	Unit wt. Of sand	cc	1.55	1.55
Q	Gross volume of hole	cc O/P	2546	2715
R	Wet unit wt. Of soil	gm/cc k/q	2.303	2.284
S	Dry unit wt. Of soil	gm/cc r/h * 100	2.161	2.140
T	Proctor reference No.			
U	Max. dry density	gm/cc	2.230	2.230
V	Optimum moisture content	%	6.6	6.6
W	% Compaction	% s/u * 100	96.9	96.0
X	Required compaction	%	95	95

REMARKS:

CONTRACTOR :

Tested By
Project En.

CONSULTANT :

EnTrans Consulting
Saker Consultancy Group

GENERAL NILE COMPANY
FOR ROAD CONSTRUCTION
 ONE OF THE COMPANIES SUBORDINARY TO
 THE HOLDING COMPANY FOR
 ROAD, BRIDGE AND RAIL TRANSPORTATION



شركة
 النيل
 العامة
 لإنشاء
 الطرق
 إحدى الشركات التابعة للشركة الأم
 لسرعة الطرق والجسور والنقل البري

FIELD DENSITY

Project Upgrade and doubling of Bashteel - Etihad Railway 20km									
Description : (Replacment course)					Gravel Soil				
Sampled By: Consultant			Class. (A1-B)		24/03/2024				
Layer: 1					st. Km74+200		/74+400		
General Information: From Station									
1	Stage Of Work			Embankment Cut Area)					
2	Field Sample No.			1	1	1			
3	Lab. Sample No.								
4	Station and Ref. To Centre			R/S	L/S	R/S			
5	Distance Represented			KM:	74+270	74+350			
6	Layer			1	1				
7									
Moisture Content									
A	Can. No.			1	2				
B	Wt. of can + Wet. Soil			gm	644.0	710.0			
C	Wt. Of can + dry soil			gm	612.0	675.0			
D	Wt. Of water			gm	B - C	32.0	35.0		
E	Wt. Of can			gm	108.0	79.0			
F	Wt. of dry soil			gm	C - E	504.0	596.0		
G	% Water content			%	D/F*100	6.3	5.9		
H	Ave. % water content			%					
Field Density									
I	Wt. Of wet soil +cont.			gm	5371	5435			
J	Wt. Of cont.			gm	10	10			
K	Wt. Of wet soil			gm	I - J	5361	5425		
L	Wt. Of sand +cone			gm	10188	10100			
M	Wt. Of residual sand + cone			gm	5110	4950			
N	Wt. Of sand to fill cone			gm	1442	1442			
O	Wt. Of sand to fill hole			gm	I-m-n	3636	3708		
P	Unit wt. Of sand			cc	1.55	1.55			
Q	Gross volume of hole			cc	O/P	2346	2392		
R	Wet unit wt. Of soil			gm/cc	k/q	2.285	2.268		
S	Dry unit wt. Of soil			gm/cc	r/h*100	2.149	2.142		
T	Proctor reference No.								
U	Max. dry density			gm/cc	2.230	2.230			
V	optimum moisture content			%	6.6	6.6			
W	% Compaction			%	s/a*100	96.4	96.1		
X	Required compaction			%	95	95			

REMARKS:

CONTRACTOR :

Tested By

Project En.

EnTrans Consulting

Consultant :

Saker Consultancy Group