



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم (٧) جرى
لعملية رفع كفاءة طريق (٨٠١) كفر البطيخ / طريق ابو النوم بطول ٥ كم كفر
محافطة دمياط ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالامر المباشر.
تنفيذ شركة بيج رينتال ايجيبت.

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


تحريرا فى: ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٤ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر

١٠





خطاب السيارات

بالإحالة الى عملية رفع كفاءة طريق (٨٠١) كفر البطيخ / طريق ابو النوم بطول ٥ كم كفر سعد محافظة دمياط ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالامر المباشر. تنفيذ شركة بيج رينتال ايجيبت.


عقد رقم (٨٩٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠٢٢
نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (١) سيارة متواجدة بالعمل حتى تاريخه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

تحريرا في: ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٤ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



٢٠٢٤
٢٠٢٤

مشروع / رفع كفاءة طريق (801) كفر البطيخ / طريق ابو النور بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

الحصر الأجمالى حتى تاريخ 24/10/2024

V

رقم المستخلص :

الكمية	البنء (الوحءة)	رقم البنء	م
VVA9,90	أعمال توريد و تشغيل أتربة صالحة للردم ... (المر المكمب)	1	1
1.2,34	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية	4	2
4221,27	أعمال إنشاء حائط رأسى من الدبش من الاحجار السليمية... (بالمتر المكعب)	6	3
274,09	إستلام أعمال توريد والقاء دبش غشيم بدون مونة من الاحجار السليمية... (المتر المكعب)	7	4
23122,40	إستلام أعمال طبقة تشريب ... (المتر المسطح)	14	5
1564,00	أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التظاير (R.C3000)	15	6
12000,00	إستلام أعمال فرش طبقة رابطة 6سم ... (المتر المسطح)	16	7
2380,00	إستلام أعمال فرش طبقة سطحية 5سم ... (المتر المسطح)	17	8
33436,00	إنشاء طبقة أساس سمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير الأسفلت مع طبقة الأساس (FDR) ... (بالمتر المسطح)	18	9
869,34	أعمال توريد و إضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات (بالطن)	19	10
5746,40	إستلام أعمال فرش طبقة سطحية 6سم ... (المتر المسطح)	20	11

مهندس الهيئة (المالك)

مهندس الشركة المنفذة

1/2

1/2

مشروع / رفع كفاءة طريق (801) كفر البطيخ / طريق ابو النوم بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) -

أعمال توريد و تشغيل صالحة اقربة صالحة للردم...

البين : :

growth

رقم البند :

Direction	No. of Request		Length	Width	Thickness	Sum.
	From	To				
اتجاه دمساط	14+000	14+100	30.00	4.00	4.00	480.00
اتجاه دمساط	13+500	13+600	45.00	7.00	4.00	1260.00
اتجاه دمساط	11+700	11+800	45.00	7.50	4.00	1350.00
اتجاه دمساط	11+500	11+600	50.00	7.00	4.00	1400.00
اتجاه دمساط	0+050	0+063	12.10	2.76	2.00	66.79
اتجاه دمساط	0+150	0+167	15.50	2.28	3.20	112.84
اتجاه دمساط	0+200	0+214	13.80	3.10	3.60	154.01
اتجاه دمساط	0+400	0+500	100.00	3.00	2.00	600.00
اتجاه دمساط	0+900	1+000	25.00	3.00	2.00	150.00
اتجاه دمساط	1+200	1+215	15.00	3.28	3.60	176.85
اتجاه دمساط	1+300	1+400	60.00	3.00	2.00	360.00
اتجاه دمساط	1+500	1+600	34.50	3.00	2.00	207.00
اتجاه دمساط	1+550	1+607	56.50	4.65	3.60	945.81
اتجاه دمساط	1+800	1+900	52.00	2.00	3.00	312.00
اتجاه دمساط	3+500	3+530	30.00	2.65	2.70	214.65
Total Quantity (m3)						7,789.95

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

1

مشروع / رفع كفاءة طريق (801) كفر البطيخ / طريق ابو النؤم بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) -

بالمتر المكعب فوريل وصب خرسانة عادية

البلد:

4

رقم البلد:

Sta.		Length	WIDTH	THICKNESS	Sum.
From	To				
1+800	1+900	52.7	0.5	0.2	5.27
1+500	1+600	34.4	0.6	0.2	4.128
1+000	1+100	60.00	0.60	0.2	7.2
0+900	0+975	25.00	0.60	0.2	3
0+400	0+500	95.10	2.40	0.2	45.648
1+550	1+607	56.50	1.20	0.2	13.56
3+500	3+530	29.30	1.80	0.2	10.548
0+200	0+214	13.80	0.60	0.2	1.656
0+050	0+063	12.10	2.40	0.2	5.808
1+200	1+215	15.00	0.60	0.2	1.8
0+150	0+167	15.50	1.20	0.2	3.72
Total Quantity (m3)					102.34

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع / رفع كفاءة طريق (801) كفر البطيخ / طريق ابو النؤم بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) -

أعمال إنشاء حائط ساند من الدبش من الاحجار السليمة

البنء :

6

رقم البنء :

Sta.		Length	Area	Sum.
From	To			
1+800	1+853	52.7	12.6	566.525
1+500	1+600	34.4	12.6	433.44
1+300	1+360	60.00	12.6	756
0+900	0+975	25.00	12.6	315
0+400	0+500	95.10	5.1	485.01
1+200	1+215	15.00	12.6	189
1+550	1+607	56.50	12.06	681.39
3+500	3+530	29.30	12.06	321.74
0+200	0+214	13.80	12.6	173.88
0+150	0+167	15.50	12.06	179.49
0+050	0+063	12.10	11	119.79
Total Quantity (m³)				4221.27

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع / رفع كفاءة طريق (801) كفر البطيخ / طريق ابو النؤم بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) -

أعمال توريد والقاء ديش غشيم بدون مونة

البلد:

7

رقم البند:

Sta.		Length	Area	Sum.
From	To			
1+800	1+853	52.70	2.50	131.75
1+500	1+600	34.4	2.75	94.6
1+300	1+360	60.00	2.75	165
0+900	0+975	25.00	2.75	68.75
0+400	0+500	98.00	10.20	999.6
1+200	1+215	15.00	2.75	41.25
1+550	1+607	56.50	8.10	457.65
3+500	3+530	30.00	12.08	362.25
0+200	0+214	13.80	2.75	37.95
0+150	0+167	17.00	10.40	176.8
0+050	0+063	12.10	16.90	204.49
Total Quantity (m3)				2740.09

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع / رفع كفاءة طريق (801) كفر البطيخ / طريق ابو النوم بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) -

أعمال توريد ورش طبقة تشريب mco

البند :

14

رقم البند :

Sta.		Length	Width	Sum.
From	To			
0+000	0+560	560.00	7.69	4306.40
0+560	1+560	1000.00	7.50	7500.00
1+560	2+160	600.00	7.50	4500.00
2+160	2+500	340.00	2.40	816.00
2+500	2+860	360.00	4.00	1440.00
2+500	2+860	360.00	3.50	1260.00
2+860	3+300	440.00	7.50	3300.00
Total Quantity (m2)				23122.40

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

مشروع / رفع كفاءة طريق (801) كفر البطيخ / طريق ابو النوم بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) -

رقم البند : 15 البند : أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C3000)

Sta.		Length	Width	Sum.
From	To			
2+160	2+500	340.00	4.60	1564.00
Total Quantity (m2)				1564.00

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

مشروع / رفع كفاءة طريق (801) كفر البطيخ / طريق ابو النؤم بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) -

أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك...

البنء :

16

رقم البنء :

Sta.		Length	Width	Sum.
From	To			
0+560	1+560	1000.00	7.50	7500.00
1+560	2+160	600.00	7.50	4500.00
Total Quantity (m2)				12000.00

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]

مشروع / رفع كفاءة طريق (801) كفر البطيخ / طريق ابو النؤم بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) -

أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسماك 5سم بعد الدمك... البند : 17 رقم البند :

Sta.		Length	Width	Sum.
From	To			
2+160	2+500	340.00	7.00	2380.00
Total Quantity (m2)				2380.00

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

مشروع / رفع كفاءة طريق (801) كفر البطيخ / طريق ابو النوم بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) -

إنشاء طبقة أساس سمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير الأسفلت مع طبقة الأساس (FDR) ... (بالمتر المسطح)

البلد :

18

رقم البند :

Type of Recycling	Sta.		Length	Width	Sum.
	From	To			
إعادة تدوير بالأسمنت بسمك (25سم)	0+000	2+160	2160.00	7.00	15120.0
إعادة تدوير بالأسمنت بسمك (25سم)	2+160	2+500	340.00	2.40	816.0
إعادة تدوير بالأسمنت بسمك (25سم)	2+500	5+000	2500.00	7.00	17500.0
Total Quantity (m2)					33436

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


مشروع / رفع كفاءة طريق (801) كفر البطيخ / طريق ابو النوم بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) -

أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات (بالطن)

البند :

19

رقم البند :

Sta.		Length	Width	Area	Cement Quantity	quantity (Kg)	Sum (ton)
From	To						
0+000	2+160	2160.00	7.00	15120	26 Kg/m2	393120	393.120
2+160	2+500	340.00	2.40	816	26 Kg/m2	21216	21.216
2+500	5+000	2500.00	7.00	17500	26 Kg/m2	455000	455.000
Total Quantity (ton)							869.336

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

مشروع / رفع كفاءة طريق (801) كفر البطيخ / طريق ابو النوم بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) -

أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسماك 6سم بعد الدمك... رقم البند: 20

Sta.		Length	Width	Sum.
From	To			
0+000	0+560	560.00	7.69	4306.40
2+500	2+860	360.00	4.00	1440.00
Total Quantity (m2)				5746.40

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]