



محضر مسافة محجر
أترية

مشروع أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لخط سكة حديد 6 أكتوبر / بنى سلامه بطول 67 كم فى المسافة من كم 17+000 وحتى كم 17+600 بطول 0+600 كم .
تنفيذ:- شركة روكس ايجيت للمقاولات العامة .

أنه فى يوم الاحد الموافق 2023/ 11 /6 اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-
1- م/ أيمن محمد السيد - مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق والكبارى) .
2- م/ أحمد لطفى بكري - عن مكتب شاكر جروب (الاستشارى العام للسكة الحديد) .
3- م/ خالد محمد مصطفى بدر - عن مكتب د.حسن مهدى (استشارى الهيئة) .
4- م/ مختار أحمد عبد العال - عن مكتب الدولية (استشارى المساحة) .
5- م/ أيمن على ذكى - مدير المشروع (الشركة المنفذه) .
وبعد زيارة ومعاينة محجر القوات الجوية " بالكلم 8 " والتي يقع بجوار الدائرى الاقليمى إتجاه الواحات داخل أرض القوات الجوية مشروع مستقبل مصر بإحداثى (N/785929.47 & E \ 565198.151) والتي تم إعتماده للتوريد بالمشروع بناء على الاختبارات التى تمت بجامعة القاهرة على العينات المأخوذه من المحجر عاليه وجاءت مطابقة لمواصفات المشروع "مرفق إختبارات إعتماذ المحجر " .
وبقياس المسافة بين موقع المحجر عاليه ومنتصف القطاع هى 34 كم طبقا للمسار(مدق من المحجر حتى الاقليمى بطول 2 كم - الدائرى الاقليمى - الدوران للخلف - الدائرى الاقليمى- مدق داخلى حتى منتصف القطاع بطول 2+300 كم) ليصبح إجمالى طول المدق (4,300 كم)

✓ وعليه لامانع من التوريد من المحجر عاليه ,,,,,,
وأقلل المحضر على ذلك ,,,,,,
- الحضور:-
- التوقيع :-

5 - م/ أيمن على ذكى
4 - م/ مختار أحمد عبد العال
3 - م/ خالد محمد مصطفى بدر
2 - م/ أحمد لطفى بكري
1 - م/ أيمن محمد السيد

مدير عام مشروع مصر (الهيئة العامة للطرق والكبارى) .

رئيس الادارة المركزية " المنطقة الاولى "

مهندس / طارق يوسف الجزار

التوقيع /



التوقيع /

محضر تحجير للأرض
الطبيعية

مشروع أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لخط سكة حديد 6 أكتوبر / بنى سلامه بطول 67 كم فى المسافة من كم 17+000 وحتى كم 17+600 بطول 0+600 كم .
تنفيذ:- شركة روكس ايجيت للمقاولات العامة .

أنه فى يوم الاحد الموافق 2023/ 11 /6 اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- 1- م/ أيمن محمد السيد - مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق والكبارى) .
 - 2- م/ أحمد لطفى بكرى - عن مكتب شاكر جروب (الاستشارى العام للسكة الحديد) .
 - 3- م/ خالد محمد مصطفى بدر - عن مكتب د.حسن مهدى (استشارى الهيئة) .
 - 4- م/ مختار أحمد عبد العال - عن مكتب الدولية (استشارى المساحة) .
 - 5- م/ أيمن على ذكى - مدير المشروع (الشركة المنفذه) .
- وبعد زيارة ومعاينة محجر القوات الجوية بالقرب من نزلة الواحات والتي يقع بجوار الدائرى الاقليمى إتجاه الواحات داخل أرض القوات الجوية مشروع مستقبل مصر بإحداثى بالكـ (8) (N /785929.47 & E \ 565198.151)
والذى تم إعتماده للتوريد بالمشروع بناءا على الاختبارات التى تمت بجامعة القاهرة على العينات المأخوذه من المحجر عاليه وجاءت مطابقة لمواصفات المشروع "مرفق إختبارات إعتماذ المحجر " .
وجدت التربة متماسكة وتحتاج الى بلدوزر لتفكيكها وحجرها.

وأقفل المحضر على ذلك "....."

- التوقيع :-

- الحضور:-

5 - م/ أيمن على ذكى

4 - م/ مختار أحمد عبد العال

3 - م/ خالد محمد مصطفى بدر

2 - م/ أحمد لطفى بكرى

1 - م/ أيمن محمد السيد

مدير عام مشروعات :- (الهيئة العامة للطرق والكبارى) .

رئيس الادارة المركزية " المنطقة الاولى "

مهندس / طارق يوسف المنار

التوقيع /



التوقيع /

أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (6 أكتوبر - بني سلامة) بطول 67 كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتصاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف المسافة من الكم 17,000 الى الكم 17,600 بطول 0.6 كم

٢٠٢٤/١١/٠٢

اللاحظا

بداية العمل

الاسم

كشف تواجد الساده مهندسي فريق العمل من قبل الشركة المنفذه للاعمال وذلك للفترة من

م

التخصص

العدد
المتواجد

مدير عام الشركة

المدير المالي

مدير مشروع

مدير المعمل

مهندس مشروع

مهندس مشروع

مهندس المكتب الفني

مهندس الموقع

محاسب الموقع

فني معمل

مشرف الموقع

مساح

مساعد مساح

عامل

الأمن والسلامة

مهندس الشركة المنفذة

فاطمة حافظ

مصطفى حافظ

ايمن على زكي

كمال شاروبيم

احمد عبد الحميد

مصطفى اشرف

محمد شعراوي

محمد السعداني

سيف الدين محسن

ميلاد شاكر

محمد حسن

محمود طلعت

رزق أسعد

علي أبو عطية

محمود عبد النبي

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة المنفذة
١٧ / ١١ / ٢٠٢٤
مهندس الاستشاري
١٧ / ١١ / ٢٠٢٤

مهندس مدير المشروع

المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري		الشركة المنفذه	روكس ايجيبت للمقاولات العامه	٢٠٢٤/١١/١١	حتي تاريخ	بداية العمل	ملاحظات	كشف بالمعدات المتواجدة بالموقع	أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (6 أكتوبر - بنى سلامة) بطول 67 كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف المسافة من الكم 17,000 الى الكم 17,600 بطول 0.6 كم	المشروع
٣	نوع المعدة	العدد	الحالة	متواجدة وتعمل	٢	٢	بلدوزر	١			
٢	جريد	٢	متواجدة وتعمل	٤	٢	لودر	٣				
٤	هراس تراب	٢	متواجدة وتعمل	١٠	٢	قلابات تراب	٥				
٦	عربية مياه	٣	متواجدة وتعمل	١	٢	عربيات خدمة	٧				
٨	حفار	1	متواجدة وتعمل								

ممثل الشركة المنفذة

ك ب د / ٢٠٢٤

(Signature)



تنفيذ شركة روكس ايجيبت للمقاولات العامة

قائمة كميات مستخلص جاري من تاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ م وحتى تاريخ ٢٠٢٤-١١-٢ م

م	رقم البند	البند	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الإجمالي	ملاحظات
١	5_1	القيام باختيار (plate load test) طبقا لتعليمات الإشتراى العلم للمصروع، وطبقا للملحق 1 للمصالحين (الجدية لحصر السكك وبناءة الربطية في كراسة الشروط والخاصة والموصفات الفنية الخاصة بسككة حديد مصر	٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	عدد
٢	4_2	بالمرء المكسب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في أترية رملية (A3) شديدة العموة وتسوية السطح بالألات التسيوية والرش، بمساعدة الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة والمياه الجيد بالهياسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 ٪) من الكثافة الجافة القصوى) والثقة تشمل توريد أترية مثالية لتوزيعها أعلى الأترية الرملية لإمكانية تحريك المعدات دون العزق فيها ، وحصل على البند تحميل ونقل الأترية الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق مع التسيوية والأترية الحفر والجوانب الحفر وتنظيف قاع الحفر للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 ٪) من الكثافة الجافة القصوى طبقا للمواصفات الرسمية المؤدجة	٠,٠٠	١٠٣٠,١٠٠	١٠٣٠,١٠٠	٣م
٣	2_3	السعر يشمل قيمة المادة المصجوعة مع قيام الشركة المتقدمة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المختصة المسطرة عن المصاجر . - مسافة النقل 2 كم - تطبيق القوة - أعلى طبقه الردم العلوية بسككة لا تقل عن 50 سم - باستخدام آلات التسيوية بسمك لا يزيد عن 25 سم - يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بالارتفاع لا يقل عن 1.50 متر من قاع التربة - باستخدام آلات التسيوية بسمك لا يزيد عن 25 سم ، - يتم تشغيل الجزء السفلي - باقي الارتفاع - على طبقات باستخدام آلات التسيوية بسمك لا يزيد عن 50 سم	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٣م

Handwritten: 10/10/10

م/ خالد

5th June /

م/ایمن علی ذکی

م/ایمن علی ذکی



ROCKS EGYPT
المهندسة روكس إيجيبت للمقاولات العامة



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والتنقل النهري



وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT

مستخلص جارى رقم (1) لمشروع أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (6 أكتوبر - بني سلامة) بطول 67 كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف المسافة من الكم 17,000 الى الكم 17,600 بطول 0.6 كم

تنفيذ شركة روكس إيجيبت للمقاولات العامة

قائمة كميات مستخلص جارى من تاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ وحتى تاريخ ٢٠٢٤-١-٢ م

م	رقم البند	البند	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الإجمالي	ملاحظات
٢	4_2	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في أتربة رملية (A3) شديدة اللدونة وتسوية السطح بالالات التسوية والرش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 %) من الكثافة الجافة القصوى) وشفقة تشمل توريد أتربة مناسبة لقرشها أعلى الأتربة الرملية لامكانية تحريك المعدات دون الغرز فيها ، ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق مع التسوية والأزكمة لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) طبقا للمقاطع التصميمية العرضية النموذجية والقطاع الطولي والرسومات التجميعية المعتمدة والقياس طبقا لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لوصول الصناعات وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	١٥٣٠,١٠٠	١٥٣٠,١٠٠	٢م	

مهندس المشروع (الهيئة)

م/ أيمن محمد السيد
التوقيع /

مهندس استشاري (الهيئة)

م/ خالد محمد مصطفى بدر
التوقيع /

المكتب الفني

د/ حسن مهدي

م/ محمد فتحي

الشركة المنفذة

م/ أيمن على ذكي

التوقيع /



٢٠٢٤/١١/١١
٩١٩١٢٤٨٤٤





ROCKS EGYPT
الهيئة العامة للغمرات والجمارك



وزارة النقل
الهيئة العامة للغمرات والجمارك
والنقل البري



وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT

مستخلص جارى رقم (1) لمشروع أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (6 أكتوبر - بنى سلامة) بطول 67 كم فى المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف المسافة من الكم 17,000 الى الكم 17,600 بطول 0.6 كم

تنفيذ شركة روكس ايجيبت للمقاولات العامة

قائمة كميات مستخلص جارى من تاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ وحتى تاريخ ٢٠٢٤-١١-٢ م

م	رقم البند	البند	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالى	ملاحظات
٣	2_3	بالمرء المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتره مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه لاستكمال المنشوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف وربطها بالمياه الاصويه للوصول الى نسبة الطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالمراسات للوصول اقصى كثافه جافه لا تقل عن 95 % من الكثافه الجافه القموى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند يجمع مشغلا طلقا لاصول الصناعه والشروط وكراسه الشروط ومواصفات الخاصه بسكك حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف. - السعر يشمل قيمة المادة المحجيره مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسميه المعتمده المشرفه عن المحاجر. - مسافه النقل حتى 2 كم - يتم تشغيل القرمه - اعلى طبقه الردم العلويه بسماكه لا تقل عن 50 سم - باستخدام الات التسويه بسبك لا يزيد عن 25 سم - يتم تشغيل الجزء العلوى - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن 1.50 متر من قاع القرمه - باستخدام الات التسويه بسبك لا يزيد عن 25 سم ، - يتم تشغيل الجزء السفلى - باقى الارتفاع - على طبقات باستخدام الات التسويه بسبك لا يزيد عن 50 سم	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٢٣

مهندس المشروع (الهيئة)
م/أمين محمد السيد
التوقيع

مهندس استشارى الهيئة
م/ خالد محمد مصطفى بدر

المكتب الفني

د/ حسن مهدي

م/ محمد فتحي

الشركة المنفذة

م/أمين على ذكى

التوقيع

التوقيع / م/أمين محمد السيد
١٧ / ١٢ / ٢٠٢٣
٥١٩١٢٤٨٨٤ : تسجيل


٢٠٢٤/١١/١١

روكس ايجيبت
للمقاولات العامة
واعمال الصرق والخباري



معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور

Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



Lab Report Data Sheet	
خطاب طلب الاختبارات	
وارد من	الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل، سكك حديد مصر شاكر جروب شركة روكس انجنييت للمقاولات العامة
تاريخ	٢٠٢٣/١١/١٤
بيانات العملية وفق خطاب طلب الاختبارات	
مشروع	إنشاء جسر ترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٨ كم، من الكم ١٧+٠٠٠ الى ١٧+٦٠٠ ومن ١٨+١٠٠ وحتى الكم ٢٠+٠٠٠
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل
الاستشاريون	شاكر جروب الشركة الدولية مكتب أ.د. حسن مهدي
تنفيذ	شركة روكس انجنييت للمقاولات العامة
بيان العينات الواردة للمعمل	
أحضرها	م/ ايمن علي ذكي (مندوب عن الشركة المنفذة)
تاريخ الإحضار	٢٠٢٣/١١/١٤
بيان العينات	• عينة تربة، من محجر كيلو ١٤ ترقيم القطر
الاختبارات المطلوبة	
- التحليل المنخلي للمواد الغليظة والمواد الرفيعة (ط ١٠٢) - إيجاد كمية المواد الرفيعة المارة من المهزة رقم ٢٠٠ في المواد الصلبة (ط ١٠٣) - تحديد حد السيولة باستخدام جهاز كترجراند (ط ٣)	- تحديد حد اللدونة ومجال اللدونة (ط ٤) - تصنيف التربة طبقاً للأشتو - دمك التربة المعدل "بروكتور المعدل" (ط ٦-١) - نسيه تحمل كاليفورنيا (ط ٩)

رقم مرجعي	٢٠٢٣/٨٤٧	تاريخ الاصدار	٢٠٢٣/١١/٢١	عدد الصفحات	٣
- العينات موردة بمعرفة العميل والمعمل ليس عليه أدنى مسئولية إلا عن نتائج العينات المختبرة. - تفسير النتائج وما يتبعها من إجراءات مسئولية الجهة المسؤولة عن المشروع. - يشرفنا في حال وجود أي ملاحظات أو استفسارات حول محتوى التقرير، الاتصال على رقم ١٠٢٢٣٢٦١١ أو عبر البريد الإلكتروني hassan.tahsin@cu.edu.eg					


تاريخ: ٢٠٢٣/١١/٢١
1/3

٢٠٢٣/٨٤٧





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



جدول (١): التدرج وحدود السيولة واللدونة والتصنيف

مشروع	إنشاء جسر ترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٨ كم، من الكم ١٧+٠٠٠ الى ١٧+٦٠٠ ومن ١٨+١٠٠ وحتى الكم ٢٠+٠٠٠
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل
الاستشاريون	شاكر جروب الشركة الدولية مكتب أ.د/ حسن مهدي
تنفيذ	شركة روكس انجنييت للمقاولات العامة

النتائج	الاختبار
	التحليل المنخلي للمواد الغليظة والمواد الرفيعة (نسبة المار %):
١٠٠	"١
٩٩	"٤/٣
٩٨	"٢/١
٩٧	"٨/٣
٨٨	رقم ٤
٦٣	رقم ١٠
٢١	رقم ٤٠
٩,٦	رقم ٢٠٠
٢٩	تحديد حد السيولة: حد السيولة (%)
٢٤	حد اللدونة ومجال اللدونة: حد اللدونة (%)
٥	مجال اللدونة (%)
A-1-b	تصنيف التربة طبقاً للأشتو



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٣/١١/٢١
2 / 3

٢٠٢٣/٨٤٧





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور
Highways, Airports and Traffic
Engineering Research Lab



جدول (٢): بروكتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا

مشروع	إنشاء جسر ترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٨ كم، من الكم ١٧+٠٠٠ الى ١٧+٦٠٠ ومن ١٨+١٠٠ وحتى الكم ٢٠+٠٠٠
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل
الاستشاريون	شاكر جروب الشركة الدولية مكتب أ.د/ حسن مهدي
تنفيذ	شركة روكس انجنييت للمقاولات العامة

النتائج	الاختبار
٢,٠٢٩	إختبار بروكتور المعدل:
٦,١	- أقصى كثافة جافة (طن/م ^٣)
	- نسبة الرطوبة المثلى (%)
٢٨	نسبة تحمل كاليفورنيا (CBR):
-	- نسبة تحمل كاليفورنيا (%)
	- الانتفاخ (%)



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٣/١١/٢١

3 / 3

٢٠٢٣/٨٤٧





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور

Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



Lab Report Data Sheet	
خطاب طلب الاختبارات	
وارد من	وزارة النقل شاكر جروب شركة روكس إيجيبت
مكتب أ.د/ حسن المهدي	
تاريخ	٢٠٢٤/٢/٢٦
بيانات العملية وفق خطاب طلب الاختبارات	
مشروع	أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطع مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف المسافة من الكم ١٨,١٠٠ الى الكم ٢٠,٠٠٠ بطول ١,٩ كم
المالك	وزارة النقل
الاستشاريون	شاكر جروب مكتب أ.د/ حسن مهدي
تنفيذ	شركة روكس إيجيبت
بيان العينات الواردة للمعمل	
أحضرها	مندوب عن الشركة المنفذة، مندوب عن الاستشاري
تاريخ الإحضار	٢٠٢٤/٢/٢٦ تاريخ سداد الرسوم ٢٠٢٤/٣/٣
بيان العينات	• عينة تربة، من الكيلو (١٤) ترقيم القطار
الاختبارات المطلوبة	
- التحليل المخلي للمواد الغليظة والمواد الرفيعة (ط ١٠٢) - إيجاد كمية المواد الرفيعة الحارة من المهزة رقم ٢٠٠ في المواد الصلبة (ط ١٠٣) - تحديد حد السيولة باستخدام جهاز كزاجراند (ط ٣)	- تحديد حد اللدونة ومحال اللدونة (ط ٤) - تصنيف التربة طبقاً للأشتر - دمك التربة المعدل "بروكتور المعدل" (ط ٦-١) - نسبة تحمل كاليفورنيا (ط ٩)

رقم مرجعي	٢٠٢٤/١٢٤	تاريخ الاصدار	٢٠٢٤/٣/٤	عدد الصفحات	٣
- العينات مودة بمعرفة المعمل والمعمل ليس عليه أدنى مسئولية إلا عن نتائج العينات المختبرة. - تفسير النتائج وما يتبعها من إجراءات مسئولية الجهة المسئولة عن المشروع - يشرفنا في حال وجود أي ملاحظات أو استفسارات حول محتوى التقرير، الاتصال على رقم ٠١٢٢٣٢٦١١٠ أو عبر البريد الإلكتروني hassan.tansin@cu.edu.eg					

تاريخ: ٢٠٢٤/٣/٤

1/3

٢٠٢٤/١٢٤



124.2624



معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



جدول (١): التدرج وحدود السيولة واللدونة والتصنيف

مشروع	أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعة مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف المسافة من الكم ١٨,١٠٠ الى الكم ٢٠,٠٠٠ بطول ١,٩ كم
المالك	وزارة النقل
الاستشاريون	شاكر جروب مكتب أ.د/ حسن مهدي
تنفيذ	شركة روكس إنجنييت

النتائج	الاختبار
	التحليل المنخلي للمواد الغليظة والمواد الرقيقة (نسبة المار %):
١٠٠	١,٥
٩٧	١
٩٦	٤/٣
٩٤	٢/١
٨٥	٨/٣
٦٧	رقم ٤
٢٨	رقم ١٠
٩,٣	رقم ٤٠
	رقم ٢٠٠
٢٢	تحديد حد السيولة: - حد السيولة (%)
١٧	حد اللدونة ومجال اللدونة: - حد اللدونة (%)
٥	- مجال اللدونة (%)
A-1-b	تصنيف التربة طبقاً للأشتو



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٤/٣/٤

2 / 3

٢٠٢٤/١٢/٤



124-2024



معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



جدول (٢): بروكتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا

مشروع	أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعة مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف المسافة من الكم ١٨,١٠٠ الى الكم ٢٠,٠٠٠ بطول ١,٩ كم
المالك	وزارة النقل
الاستشاريون	شاكر جروب مكتب أ.د/ حسن مهدي
تنفيذ	شركة روكس إنجنييت

الاختبار	النتائج
إختبار بروكتور المعدل:	
- أقصى كثافة جافة (طن/م ^٣)	٢,٠٤٥
- نسبة الرطوبة المثلى (%)	٧,٦
نسبة تحمل كاليفورنيا (CBR):	
- نسبة تحمل كاليفورنيا (%)	٢٦
- الانتفاخ (%)	٠,٢



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٤/٣/٤

3 / 3

٢٠٢٤/١٢٤





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



Lab Report Data Sheet	
خطاب طلب الاختبارات	
وارد من	وزارة النقل - سكك حديد مصر شاكر جروب مكتب أ.د/ حسن المهدي شركة روكس إيجيبت للمقاولات العامة
تاريخ	٢٠٢٤/٥/٢٦
بيانات العملية وفق خطاب طلب الاختبارات	
مشروع	إنشاء جسر ترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة) بطول ٦٨ كم (من الكم ١٧+٠٠٠ حتى الكم ١٧+٦٠٠، من الكم ١٨+١٠٠ حتى الكم ٢٠+٠٠٠)
المالك	وزارة النقل - سكك حديد مصر
الاستشاريون	شاكر جروب مكتب أ.د/ حسن مهدي
تنفيذ	شركة روكس إيجيبت للمقاولات العامة
بيان العينات الواردة للمعمل	
أحضرها	م/ ايمن على (مندوب عن الشركة المنفذة)
تاريخ الإحضار	٢٠٢٤/٥/٢٦ تاريخ سداد الرسوم
بيان العينات	عدد ٢ عينة تربة، من المخططات (١٨+٣٠٠، ١٧+٥٠٠) ☐ جار
الاختبارات المطلوبة	
التحليل المنخلي للمواد الغليظة والمواد الرفيعة (ط ١٠٢)	• تصنيف التربة طبقاً للأشتو
إيجاد كمية المواد الرفيعة المارة من المهزة رقم ٢٠٠ في المواد الصلبة (ط ١٠٣)	• دمك التربة المعدل "بروكتور المعدل" (ط ٦-١)
تحديد حد اللدونة ومجال اللدونة (ط ٤)	• نسبة تحمل كالفورنيا (ط ٩)

رقم مرجعي	٢٠٢٤/٢٤٩	تاريخ الاصدار	٢٠٢٤/٦/٢	عدد الصفحات	٣
العينات موردة بمعرفة العميل والمعمل ليس عليه أدنى مسئولية إلا عن نتائج العينات المختبرة. تفسير النتائج وما يتبعها من إجراءات مسئولية الجهة المسؤولة عن المشروع. يشرفنا في حال وجود أي ملاحظات أو استفسارات حول محتوى التقرير، الاتصال على رقم ٠١٠٢٢٣٢٦١١ أو عبر البريد الإلكتروني hassan.rahsin@cu.edu.eg					

تاريخ: ٢٠٢٤/٦/٢
1 / 3

٢٠٢٤/٢٤٩





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



جدول (١): التدرج وحدود السيولة واللدونة والتصنيف

مشروع	إنشاء جسر ترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٨ كم (من الكم ١٧+٠٠٠ حتى الكم ١٧+٦٠٠، من الكم ١٨+١٠٠ حتى الكم ٢٠+٠٠٠)
المالك	وزارة النقل - سكك حديد مصر
الاستشاريون	شاكر جروب مكتب أ.د/ حسن مهدي
تنفيذ	شركة روكس إيجيبت للمقاولات العامة

محطة	محطة	الاختبار
١٨+٣٠٠	١٧+٥٠٠	التحليل المنخلي للمواد الغليظة والمواد الرفيعة (نسبة المار %):
١٠٠		"١,٥
٩٩	١٠٠	"١
٩٨	٩٨	"٤/٣
٩٥	٩٤	"٢/١
٩٣	٩٠	"٨/٣
٨٠	٧٦	رقم ٤
٦٢	٦١	رقم ١٠
١٦	١٧	رقم ٤٠
٩,٣	٥,٤	رقم ٢٠٠
عديمة اللدونة	عديمة اللدونة	حد اللدونة ومجال اللدونة: - مجال اللدونة (%)
A-1-b	A-1-b	تصنيف التربة طبقاً للأشتو



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٤/٦/٢
2/3

٢٠٢٤/٢/٢٤





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



جدول (٢): بروكتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا

مشروع	إنشاء جسر ترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٨ كم (من الكم ١٧+٠٠٠ حتى الكم ١٧+٦٠٠، من الكم ١٨+١٠٠ حتى الكم ٢٠+٠٠٠)
المالك	وزارة النقل - سكك حديد مصر
الاستشاريون	شاكر جروب مكتب أ.د/ حسن مهدي
تنفيذ	شركة روكس إيجيبت للمقاولات العامة

الاختبار	محطة ١٧+٥٠٠	محطة ١٨+٣٠٠
إختبار بروكتور المعدل:		
- أقصى كثافة جافة (طن/م ^٣)	٢,٠٩٨	٢,١١٤
- نسبة الرطوبة المثلى (%)	٦,٤	٦,٠
نسبة تحمل كاليفورنيا (CBR):		
- نسبة تحمل كاليفورنيا (%)	٣٥	٣٨
- الانتفاخ (%)	-	-



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٤/٦/٢

3 / 3

٢٠٢٤/٢٤٩



240.2574



CE

LAP

الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)



تقرير رقم: ٢٥٩ بتاريخ: ٢٣/٥/٢٠١٤
مشروع: إنشاء الجسر على نهر الترافس والاعمال
الصناعية كخط آسفلتية حديدية حديدية

الإدارة العامة للطرق والكباري

دائرة هندسة الطرق

تنفيذ: شركة الجسور

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان ترسل لسيادتكم نتيجة العينات المرسلة بكتاب سيادتكم مع ملاحظة ان مقابل اجراء التجارب
المعملية قد بلغ مبلغ وقدره ٣٨٠,٨٠٠ جنيهاً فقط (٣٨٠,٨٠٠ ديناراً) ولا مانع من هذا المبلغ (لا غير .
بيان القيمة كما يلي :-

المبلغ	البيان
٤٧٢٠	قيمة تجارب المعمل
٦٦,١٨٠	١٤ % ضريبة القيمة المضافة (قيمة التجارب + المصاريف الإدارية)
٥٨٧٨٠	الإجمالي

لذا يرجى من سيادتكم التنبية بخصمها من المستخلص الشهري للعمالية على حساب
شركة الجسور . و إبلاغاً برقم المستخلص وتاريخه و

إبلاغ الإدارة المالية بالهيئة بما تم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،
المدير الفني للمعامل المركزية

سماح حسين درويش



مدير الجودة

كيميائي / د. س. ل

مجدي الشحات

يعتمد،،،

مدير عام المعامل المركزية

دكتور مهندس / د. س. ل

احمد عبد اللطيف عراقي

صورة مرسلة للسيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الإدارة العامة للمعامل المركزية

العنوان / شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل - مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكباري

فاكس: ٠٢٤٠١٧٠٦٨

هاتف: ٠٢٠٨٠٨١٢٠٤٠

الاتصال: ٠٢٢٦٠٢٢٩٨

معمل التربة والاساسات

تقرير رقم: ٢٠٢٤/٢٥٩

بخصوص: مشروع إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط سكة حديد (١٦ أكتوبر - بنى سلامة)

رقم ملف العملية: ٢٥٩

تاريخ استلام العينات: ٢٠٢٤/٥/٢٢

تاريخ إجراء الاختبار: ٧/١ : ٢٠٢٤/٧/١٠

عدد صفحات التقرير: ٣

تقرير اختبارات معملية

أولاً: بيانات إدارية:

- القائم بإحضار العينات: م / خالد بدر
- الجهة المشرفة: المنطقة الأولى - المركزية
- الجهة المنفذة: شركة روكس إيجيبت
- الاستشاري: مكتب د. حسن مهدي

(مندوب الاستشاري) في حضور م/ أمل نصر الدين (مندوب المعامل المركزية)

ثانياً: بيان العينات:

١- عينة رقم ٢٠٢٤/٩٥٠: أتربة رملية بنية اللون من كم ١٤,٥٠٠ من التشوينات.

ثالثاً: التجارب التي أجريت:

- (١) التسدج (AASHTO T 27 - 20) الجهاز المستخدم: (TSIF-AABW)
- (٢) السيولة (AASHTO T 89 - 13 (2021)) واللدونة (AASHTO T 90 - 20) (2008) الجهاز المستخدم: S172/BZ/0006
- (٣) الدمك المعدل (AASHTO T180 - 21) الجهاز المستخدم: 24-8085-01-009 الزطوبة: ٤٨%

الظروف البينية: درجة الحرارة ٢٤ درجة سيليزية

رابعاً: النتائج:

رقم العينة	٩٥٠	المواصفات الخاصة بالمشروع لطبقة الردم السفلية
التجارب		
١- التدرج %	١٠٠	-
"٤/٣"	٩٨	-
"٨/٣"	٩٣	-
رقم ٤	٧٧	-
رقم ١٠	٥٢	-
رقم ٤٠	٢٠	-
رقم ٢٠٠	٩	-
حد السيولة % L.L.	عديمة	لا تزيد عن ١٠ %
مجال اللدونة % P.L.	أب	أب، أ، ب، ٢، ٤، ٦، ٨
التصنيف		
أقصى كثافة جافة (جم/سم ^٣)	٢,١١٧	لا تقل عن ١,٨٥
نسبة المياه الملائمة %	٦,٥	-



تقرير رقم ٢٠٢٤ / ٢٥٩

CL-07-08-01-0116

صفحة ١ من ٢

الإدارة العامة للمعامل المركزية

العنوان / شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل - مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكباري
الاتصال / ت ٢٢٦٠١٢٩٨ موبيل / ٠١٠٨٠٨١٢٠٤٠ فاكس / ٠٢٤٠١٧٠٦٨



معامل الحرية والاساسات

تابع تقرير رقم :- ٢٠٢٤/٢٥٩

بخصوص :- مشروع انشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط سكة حديد (٢ أكتوبر - بنى سلامة)

رقم ملف العملية : ٢٥٩

تاريخ استلام العينات : ٢٠٢٤/٥/٢٣

تاريخ اجراء الاختبار : ٧/١ : ٢٠٢٤/٧/١٠

عدد صفحات التقرير : ٣

التعليق والتوصيات :

- ١- العينات مسئولية من احضرها ولا تمثل إلا نفسها .
- ١- التقارير التي تصدرها المعامل سرية وتخص الجهة المالكة للمشروع او الاستشاري الخاص بها ويجوز لجهة الاشراف اعطاء نسخة للشركة المنفذة ولا يجوز اعطاء صورة منها لاي جهة أخرى .
- ٢- تنقضى مسئولية المعامل عن تسليم باقى العينات خلال ١٥ يوما من صدور التقرير أو استنفاد العينات فى الاختبارات .
- ٣- لا يعاد إصدار التقرير إلا بعد موافقة رئيس الادارة المركزية للمعامل المركزية ويعاد إصداره كاملا .

تاريخ اصدار التقرير :- ٢٠٢٤/٧/١٦

القائم بالاختبار : م/ رضا ماهر

المدير الفني للمعمل : ك/ مروة شعبان حروبة

مسئول الجودة : كيميائية/ أمل نصر الدين

مدير الجودة

كيميائية/

مجدى الشحات خليل

المدير الفني للمعامل المركزية

سماح حسين درويش

يعتمد

(س. ح)

دكتور، مهندس / أحمد عبد اللطيف عراقي

مدير عام المعامل المركزية



معمل البتربة و الاساسات

تابع تقرير رقم :- ٢٠٢٤/٢٥٩

موضوع : - مشروع انشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط سكة حديد (١٦ أكتوبر - بنى سلامة)
رقم ملف العملية : ٢٥٩

تاريخ استلام العينات : ٢٠٢٤/٥/٢٣

تاريخ اجراء الاختبار : ٢٠٢٤/٧/١٠ : ٧/١١
عدد صفحات التقرير : ٣

تابع : التجارب التي أجريت :
(٤) نسبة تحمل كاليفورنيا (AASHTO T 193 - 13(2021))

تابع : النتائج :

رقم العينة	٩٥٠	المواصفات الخاصة بالمشروع لطبقة الردم السفلية
التجارب	٨٠	لا تقل عن ١٠ %
٤ - نسبة تحمل كاليفورنيا %	صفر	لا تزيد عن ٣ %
% (C. B. R)		
% الانتفاش		

التعليق والتوصيات :

- ١- العينات مسنولة من احضرها ولا تمثل إلا نفسها .
- ٢- التقارير التي تصدرها المعامل سرية وتخص الجهة المالكة للمشروع او الاستشاري الخاص بها ويجوز لجهة الاشراف اعطاء نسخة للشركة المنفذة ولا يجوز اعطاء صورة منها لاي جهة أخرى .
- ٣- تنقضى مسؤولية المعامل عن تسليم باقى العينات خلال ١٥ يوما من صدور التقرير أو استنفاد العينات فى الاختبارات .
- ٤- لا يعاد إصدار التقرير إلا بعد موافقة رئيس الادارة المركزية للمعامل المركزية ويعاد إصداره كاملا .
- ٥- العينة تنفق وحدود المواصفات الخاصة بالمشروع لطبقة الردم السفلية .

تاريخ اصدار التقرير :- ٢٠٢٤/٧/١٦

القائم بالاختبار : م/ رشا ماهر

المدير الفني للمعمل : ك/ مروة شعبان حورقة

مسئول الجودة : كيميائية/ أمل نصر الدين

المدير الفني للمعامل المركزية

سماح حسين درويش

مهندسة



يعتمد ...

(س . س) الموقع

مدير عام المعامل المركزية / أحمد عبد اللطيف عراقي

مدير عام المعامل المركزية

مدير الجودة

كيميائية/ مجدى الشحات خليل

مجدى الشحات خليل

تقرير رقم ٢٥٩ / ٢٠٢٤

CL -07-08-01-0118

صفحة ٣ من ٣

الإدارة العامة للمعامل المركزية

العنوان / شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكباري

فاكس / ٠٢٤٠١٧٠٦٨

هاتف / ٠١٠٨٠٨١٢٠٤٠

الاتصال / ت ٠٢٢٦٠١٢٩٨

تكاليف معمل التربة

تاريخ استلام العينات : 2024/5/23

رقم التقرير : 259

بخصوص : مشروع انشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط سكة حديد (بنى سلامة - 6 أكتوبر)

الجهة المشرفة : المنطقة الأولى المركزية

الجهة المنفذة : شركة روكس ايجيبت

الاجمالى	التكاليف	عدد المرات	التجارب
80	80	1	تحضير العينة
225	225	1	التدرج الخشن
200	200	1	التدرج الناعم
175	175	1	الدونة
615	615	1	بروكتور (معدل)
675	675	1	C.B.R (معدل)
250	250	1	اعداد تقرير
2500	2500	1	خروج مهندس المعمل (لليوم الواحد)
4720.00	اجمالى تكاليف معمل التربة		
660.80	الضريبة المضافة (14 %)		
5380.80	الاجمالى		

المدير الفنى للمعمل : مروة

مدير عام المعامل المركزية



معد التقرير : ش

الشنون المالية للمعامل المركزية :

مسئول الجودة : ١٠



برجاء مسح QR للتأكد من جهة إصدار التقرير
كلمة المرور مدونة خلف الورقة الأولى من التقرير

Date : 10/10/2024

Ref. Serial No. 13 October /2024

Page 1/2

Client :

شركة روكس إيجيبت للمقاولات العامة وأعمال الطرق والكباري

Specimen :

عينة أثرية من مشون المحطة (١٧+٤٠٠)

مشروع إنشاء جسر ترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٨ كم

من الكم ١٨+١٠٠ حتى الكم ٢٠+٠٠٠

بناء على طلب الشركة بخطابها المؤرخ ٢٠٢٤/١٠/٢ تم إجراء تجارب التدرج الحبيبي وحدي السيولة واللدونة وتعيين أقصى كثافة معملية جافة بتجربة بروكتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا على عينات الأتربة الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الاستشاري م/ أحمد السمان وعلى مسئوليته بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣ والمحددة بياناتها كما جاء ب خطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

(أ) التدرج الحبيبي:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١.٥	١٠٠
"١	٩٩.١
"٣/٤	٩٦.٧
"١/٢	٩٥.٢
"٣/٨	٩٤.٥
رقم ٤	٨٥.٥
رقم ١٠	٦٤.٣
رقم ٤٠	٣٩.٢
رقم ١٠٠	٩.٧
رقم ٢٠٠	٨.٦

(ب) تجربة حدي السيولة واللدونة :

العينة عديمة اللدونة

(ج) التصنيف

تصنيف العينة

$$A - I - b =$$

(د) تجربة تعيين أقصى كثافة معملية جافة باستخدام بروكتور المعدل:

$$= 2.140 \text{ جم/سم}^3$$

$$= 7.6\%$$

أقصى كثافة جافة

نسبة المياه المثلى

(هـ) تجربة تحمل كاليفورنيا :

$$= 28\%$$

= العينة عديمة الإنتفاش

نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر

نسبة الإنتفاش

مدير الوحدة
HECU
Highway Engineering Consultancy Unit
د/ أحمد عاطف سليمان

المشرف على المعمل
مصطفى محيى
م/ مصطفى محمود حلمي



برجاء مسح QR للتأكد من جهة إصدار التقرير
كلمة المرور مدونة خلف الورقة الأولى من التقرير

Date : 10/10/2024

Ref. Serial No. 13 October /2024

Page 2/2

Client : شركة روكس إيجيبت للمقاولات العامة وأعمال الطرق والكباري

Specimen : عينة أتربة من مشون المحطة (١٨+١٠٠)

مشروع إنشاء جسر ترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٨ كم

من الكم ١٨+١٠٠ حتى الكم ٢٠+٠٠٠

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الإستشاري م/ أحمد السمان وعلى مسؤوليته.

(أ) التدرج الحبيبي:

نسبة المار	مقاس المنخل
١٠٠	"١.٥
٩٩.٤	"١
٩٨.١	"٣/٤
٩٥.٩	"١/٢
٩٥.٠	"٣/٨
٨٨.٢	رقم ٤
٦٥.٦	رقم ١٠
٣٧.٨	رقم ٤٠
١٢.١	رقم ١٠٠
١٠.٠	رقم ٢٠٠

(ب) تجربة حدى السيولة واللدونة :

العينة عديمة اللدونة

(ج) التصنيف

تصنيف العينة

$$A - 1 - b =$$

(د) تجربة تعيين أقصى كثافة معملية جافة باستخدام بروكتور المعدل:


$$= 2.133 \text{ جم/سم}^3$$

$$= 7.7\%$$

أقصى كثافة جافة

نسبة المياه المثلى

مدير الوحدة



المشرف على المعمل

م/ مصطفى محمود حلمي

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

عينه ناتج قطع	From st. 17+200 To st. 17+400	12/4/2023	التاريخ :
Level	-9.50		

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	98	98	1.00%	99.00%
37.5	1.5"	154	252	2.57%	97.43%
25	1"	268	520	5.31%	94.69%
19	3/4"	758	1278	13.04%	86.96%
12.7	1/2"	772	2050	20.92%	79.08%
9.5	3/8"	625	2675	27.30%	72.70%
4.75	# 4	595	3270	33.37%	66.63%
	المار من منخل # 4	6530			66.63%
	وزن العينة الكلى	9800			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	76	76	43.5%	56.5%
0.425	# 40	145	221	62.8%	37.2%
0.075	# 200	211	432	90.9%	9.1%
السيولة و اللدونة					
L.L = 19 P.L = 14.6 P.I = 4.40					

A-1-b

التصنيف

ملاحظات :

Modified Proctor : ASTM D1557

Station	From st. 17+200 To st. 17+400
Level	-9.50

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-b

نتائج الاختبار:-


2.181	أقصى كثافة جافة
6.0	المياه الاصولية

6270	وزن القالب
2032	حجم القالب

رقم الاختبار	1	2	3	4	5	6
وزن القالب + العينة رطبه	10645.0	10853	10968	10865		
وزن التربه الرطبه	4375.0	4583	4698	4595		
الكثافه الرطبه	2.153	2.255	2.312	2.261		

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفنه	55.1	52.4	54.4	52.7	53.3	55.6	53.8	55.3
وزن الجفنه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينه جافه	147.5	147.3	145.5	145.4	144.5	144.7	143.8	143.7
وزن المياه	2.5	2.7	4.5	4.6	5.5	5.3	6.2	6.3
وزن العينه جافه	92.4	94.9	91.1	92.7	91.2	89.1	90	88.4
المحتوى المائى %	2.7	2.8	4.9	5.0	6.0	5.9	6.9	7.1
متوسط المحتوى المائى %	2.8	5.0	6.0	7.0				
الكثافه الجافه	2.095	2.149	2.181	2.113				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:

يعتمد

استشارى الهيئة

مهندس المعمل


(C . B . R) ASTM D1883 اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا

Station	From st. 17+200 To st. 17+400		A-1-b	تصنيف العينه
Company	Rocks Egypt			
	56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
	7	رقم الجفنه	2096	حجم القالب (سم3)
	73.4	وزن الجفنه	7205	وزن القالب (جم)
	180	وزن الجفنه +العينه رطبه جم	11966	وزن القالب +وزن العينه رطبه (جم)
	174	وزن الجفنه +العينه جافه جم	4761	وزن العينه رطبه (جم)
	6	وزن الماء جم	2.271	الكثافه الرطبه (جم/سم3)
	100.6	وزن العينه جافه جم	2.144	اقصى كثافه جافه (جم/سم3)
	6.0%	المحتوى المائى %	2.181	كثافه البرونكتور (جم/سم3)
			98.3%	نسبة الدمك

نسبة الإنتفاش	0.25%	غير قابله للانتفاش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالمم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق باليوصه
589.0	559	490.0	403.0	334.0	233.0	118.0	kg القراءه
1298.156	1232.036	1079.96	888.212	736.136	513.532	260.072	القراءه بالباوند
432.915	410.865	360.15	296.205	245.49	171.255	86.73	IB/IN2 الحمل



27.4%	قيمة " C . B . R
-------	------------------

ملاحظات : تم غمر القالب في الماء لمدة 96 ساعة طبقا لمواصفة المشروع

يعتمد

استشارى الهيئة

مهندس المعمل

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

عينه ناتج قطع	From st. 17+000 To st. 17+200
Level	-9.5

التاريخ :	11/13/2023
-----------	------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	70	70	0.67%	99.33%
37.5	1.5"	150	220	2.12%	97.88%
25	1"	220	440	4.23%	95.77%
19	3/4"	595	1035	9.95%	90.05%
12.7	1/2"	849	1884	18.12%	81.88%
9.5	3/8"	636	2520	24.23%	75.77%
4.75	# 4	550	3070	29.52%	70.48%
	المار من منخل # 4	7330			70.48%
	وزن العينة الكلى	10400			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	71	71	39.5%	60.5%
0.425	# 40	136	207	58.7%	41.3%
0.075	# 200	195	402	86.2%	13.8%
السيولة و اللدونة		5.00	P.I =	19	P.L =
				24	L.L =

التصنيف	A-1-b
---------	-------

ملاحظات :

Modified Proctor : ASTM D1557

Station	From st. 17+000 To st. 17+200
Level	-9.50

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-b

نتائج الاختبار:-


2.148	أقصى كثافة جافة
6.1	المياه الاصوليه

6270	وزن القالب
2032	حجم القالب

رقم الاختبار	1	2	3	4	5	6
وزن القالب + العينة رطبه	10595.0	10803	10902	10820		
وزن التربه الرطبه	4325.0	4533	4632	4550		
الكثافه الرطبه	2.128	2.231	2.280	2.239		

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفنه	55.1	52.4	54.4	52.7	53.3	55.6	53.8	55.3
وزن الجفنه + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينة جافه	147.7	147.6	145.6	145.5	144.4	144.6	143.8	143.7
وزن المياه	2.3	2.4	4.4	4.5	5.6	5.4	6.2	6.3
وزن العينة جافه	92.6	95.2	91.2	92.8	91.1	89	90	88.4
المحتوى المائى %	2.5	2.5	4.8	4.8	6.1	6.1	6.9	7.1
متوسط المحتوى المائى %	2.5	4.8	6.1	7.0				
الكثافه الجافه	2.076	2.128	2.148	2.093				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:

يعتمد

استشارى الهيئة


مهندس المعمل

(C . B . R) ASTM D1883 اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا

Station	From st. 17+000 To st. 17+200		A-1-b	تصنيف العينه
Company	Rocks Egypt			
	56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
	7	رقم الجفنه	2096	حجم القالب (سم3)
	73.4	وزن الجفنه	7205	وزن القالب (جم)
	180	وزن الجفنه +العينه رطبه جم	11913	وزن القالب +وزن العينه رطبه (جم)
	173.8	وزن الجفنه +العينه جافه جم	4708	وزن العينه رطبه (جم)
	6.2	وزن الماء جم	2.246	الكثافه الرطبه (جم/ سم3)
	100.4	وزن العينه جافه جم	2.116	اقصى كثافه جافه (جم/ سم3)
	6.2%	المحتوى المائى %	2.148	كثافه البروكتور (جم/ سم3)
			98.5%	نسبة الدمك
		غير قابله للانتفاش	0.50%	نسبة الانتفاش

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالمم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالبوصه
525.0	504	464.0	397.0	311.0	226.0	113.0	القراءه kg
1157.1	1110.816	1022.656	874.988	685.444	498.104	249.052	القراءه بالباوند
385.875	370.44	341.04	291.795	228.585	166.11	83.055	الحمل IB/IN2



24.7%	قيمة "C . B . R"
-------	------------------

ملاحظات : تم غمر القالب في الماء لمدة 96 ساعة طبقا لمواصفة المشروع

يعتمد ""

استشاري الهيئة

مهندس المعمل

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

عينه ناتج قطع	From st. 17+000 To st. 17+600	20/12/2023	التاريخ :
Level	إعتماد محجر		

نتائج الاختبار :-

المر %	المحجوز %	وزن المحجوز التراكمي	وزن المحجوز على كل منخل	رقم المنخل (inch)	رقم المنخل (mm)
100%	0%	0	0	5"	127
100.00%	0.00%	0	0	4"	101.6
100.00%	0.00%	0	0	3"	76.2
100.00%	0.00%	0	0	2.5"	63.5
100.00%	0.00%	0	0	2"	50.8
97.40%	2.60%	200	200	1.5"	37.5
94.68%	5.32%	410	210	1"	25
92.08%	7.92%	610	200	3/4"	19
89.61%	10.39%	800	190	1/2"	12.7
87.27%	12.73%	980	180	3/8"	9.5
78.44%	21.56%	1660	680	# 4	4.75
78.44%			6040	المر من منخل # 4	
			7700	وزن العينة الكلية	
			500	وزن عينة الناعم	
65.4%	34.6%	83	83	# 10	2.36
31.4%	68.6%	300	217	# 40	0.425
Max.= 15%	14.1%	410	110	# 200	0.075
L.L = 21	P.L = 15.6	P.I = 5.4	السيولة و اللدونة		
Max.= 40		Max. = 10			

A-1-b

التصنيف

ملاحظات :

Modified Proctor : ASTM D1557

Station	From st. 17+000 To st. 17+600
Level	إعتماد محجر الواحات

نوع العينه:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-b

نتائج الاختبار:-

Min. = 1.85 t/m ³	2.190	أقصى كثافة جافه
	6.4	المياه الاصولييه


وزن القالب	6270
حجم القالب	2032

رقم الاختبار	1	2	3	4	5	6
وزن القالب + العينة رطبه	10695.0	10909	11005	10920		
وزن التربه الرطبه	4425.0	4639	4735	4650		
الكثافه الرطبه	2.178	2.283	2.330	2.288		

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفنه	55.1	52.4	54.4	52.7	53.3	55.6	53.8	55.3
وزن الجفنه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينه جافه	147.5	147.6	145.4	145.3	144.2	144.3	143.6	143.4
وزن المياه	2.5	2.4	4.6	4.7	5.8	5.7	6.4	6.6
وزن العينه جافه	92.4	95.2	91	92.6	90.9	88.7	89.8	88.1
المحتوى المائى %	2.7	2.5	5.1	5.1	6.4	6.4	7.1	7.5
متوسط المحتوى المائى %	2.6	5.1	6.4	7.3				
الكثافه الجافه	2.122	2.173	2.190	2.133				

Clasification	A-1-b
Atterberg Limits	5.4%
Proctor	2.190
O.W.C	6.4%
C.B.R	27%

Modified Proctor Chart



ملاحظات:

يعتمد

استشارى الهيئة

مهندس المعمل


اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا (ASTM D1883(C . B . R)

Station	From st. 17+000 To st. 17+600	A-1-b	تصنيف العينة
Company	Rocks Egypt		
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
7	رقم الجفنه	2096	حجم القالب (سم ³)
73.4	وزن الجفنه	7205	وزن القالب (جم)
180	وزن الجفنه + العينة رطبه جم	11975	وزن القالب + وزن العينة رطبه (جم)
174	وزن الجفنه + العينة جافه جم	4770	وزن العينة رطبه (جم)
6	وزن الماء جم	2.276	الكثافه الرطبه (جم/ سم ³)
100.6	وزن العينة جافه جم	2.148	اقصى كثافه جافه (جم/ سم ³)
6.0%	المحتوى المائى %	2.190	كثافه البروكتور (جم/ سم ³)
		98.1%	نسبة الدمك

Max. = 3%	غير قابله للتفتاش	0.40%	نسبة الإنتفاش
-----------	-------------------	-------	---------------

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالمم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالبووصه
505.0	482	450.0	370.0	291.0	200.0	92.0	kg القراءه
1113	1062.3	992	815	641	441	203	القراءه بالباوند
371	354	331	272	214	147	68	الحمل IB/IN2



For Upper :	> 20%	27.2%	At 0.1"	قيمة "C . B . R"
For Lower :	> 10%	23.6%	At 0.2"	

ملاحظات : تم غمر القالب في الماء لمدة ٩٦ ساعة طبقاً لمواصفة المشروع

يتمدد

استشاري الهندسة

مهندس المعمل

Company:

روكس إيجبت للمقاولات العامة والتوريدات


Sample description:

embankment materials

DATE

10/20/2024

SIEVE SIZE	WT. RETAINED	CUM.WT. PASSING	% PASSING
2"	0	5000	100
1 1/2"	98	4902	98.0
1"	209	4791	95.8
3/4"	450	4550	91.0
1/2"	850	4150	83.0
3/8"	1145	3855	77.1
# 4	1330	3670	73.4
Passing	3670		
Sample Total Wt.	5000		
Fine Sample WT.	500		
# 10	122	378	55.5
# 40	320	180	26.4
# 200	420	80	11.7



L.L = 25.8 P.L = 20.9 PI = 4.9

SOIL CLASSIFICATION

A-1-b

مهندس استشاري الهيئة :

مهندس الشركة:

Company:

روكس ايجيبت للمقاولات العامة و التوريدات

Procter test

Sample description:

embankment materials

DATE

20/10/24

Weight of empty mold :

6476.0


Mold Volume:

2130.0

trial no :	1	2	3	4	5
Wt. Of Mold+ wet soil	11019.0	11225.0	11412.0	11351	11325
WT. WET SOIL	4543.0	4749.0	4936.0	4875.0	4849.0
Wt. Density	2.133	2.230	2.317	2.289	2.277

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tare wt.	15.56	22.32	17.62	27.31	17.25	22.32	17.65	25.31	26.3	17.24
Wt. Of wet soil & tare	98.6	94.5	132.2	88.2	65.4	95.7	64.0	67.4	48.6	60.4
Wt. Of dry soil & tare	96.3	92.6	127.1	85.3	62.2	90.9	60.2	63.9	46.4	57.0
Wt. Of water	2.2	2.0	5.1	2.9	3.1	4.8	3.7	3.5	2.2	3.4
Wt. Of dry soil	80.8	70.2	109.5	58.0	45.0	68.5	42.6	38.6	20.1	39.8
Water content %	2.8%	2.8%	4.7%	5.0%	7.0%	7.0%	8.8%	9.0%	10.8%	8.6%
AV. Water content %	2.77%	4.82%	6.98%	8.91%	9.69%					
Dry Density	2.075	2.127	2.166	2.102	2.075					

curve procter



MAX Dry Density

2.166

Water content %

6.9

Company:

روكس إيجبت للمقاولات العامة والتوريدات

California Bearing Ratio

Sample description:

embankment materials

Sample Date :

20/10/2023

Report Date:

22/10/2023

Molding Moisture Content

Test No.

1

A	Mass, Wet Soil + Can	g	116
B	Mass, Dry Soil + Can	g	110
C	Mass, Moisture (A - B)	g	6
D	Mass, Can	g	23
E	Mass, Dry Soil (B - D)	g	87
F	% Moisture (C / E) x 100	%	6.90

Density Determination

Test No.


1

Sample Volume	cc	2050.0
Mass Sample + Mold	g	11225.0
Mass Mold	g	6476.0
Mass Sample	g	4749.0
Unit Wet Mass	g	2.3
Percent Moisture	%	6.9
Unit Dry Mass	g/cc	2.167

Cross sectional area of plunger=

19.35

Penetration mm	Molded		Tested CBR %
	Total Load Kg	Unit Load kg/cm ²	
0	0	0	
0.64	125.0	6.46	
1.3	220.0	11.37	
1.90	336.0	17.36	
2.5	450.0	23.26	33.08
3.18	510.0	26.36	
3.81	540.0	27.91	
4.45	575.0	29.72	
5.08	598.0	30.90	29.30
7.6	612.0	31.63	
10	630.0	32.56	
13	651.0	33.64	



CBR at 2.54 mm =

33.1

CBR at 5.08 mm =

29.3

مهندس استشاري الهيئة

مهندس الشركة:

Plate Load Test Results According to DIN 18134


Client Name	: Rocks Egypt for Contracting	Counslite Name	: Dr.Hassan Mahdy
Project Name	: Manashy-October Train	Project Manger	: Eng. Ayman
Date	: 07-12-2023	Location	: Regional Road
station:	17+500	Level :	-9.50
To station:	17+600		

D = 30 cm		Area = 706.50 cm²		Reading of Dial Guages			Average settlements (mm)	Total settlements (mm)
Bar	Load (Ton)	Stress (MN/m²)		1	2	3		
0	0	0.00		12.37	11.79	29.52	0.00	0.00
17	0.57	0.08		11.83	11.69	29.24	0.31	0.31
32	1.07	0.15		11.41	11.48	28.98	0.30	0.60
51	1.70	0.25		11.11	11.39	28.65	0.24	0.84
68	2.27	0.33		10.59	11.07	28.51	0.33	1.17
74	2.47	0.36		10.44	10.61	28.22	0.30	1.47
85	2.83	0.41		10.12	10.32	27.93	0.30	1.77
106	3.53	0.51		9.71	9.92	27.55	0.40	2.17
85	2.83	0.41		9.79	9.98	27.63	0.07	2.09
74	2.47	0.36		9.85	10.05	27.71	0.07	2.02
68	2.27	0.33		9.91	10.13	27.79	0.07	1.95
51	1.70	0.25		9.98	10.19	27.85	0.06	1.89
32	1.07	0.15		10.13	10.24	27.95	0.10	1.79
17	0.57	0.08		10.20	10.37	28.04	0.10	1.69
0	0.00	0.00		10.55	10.79	28.55	0.43	1.26
17	0.57	0.08		10.41	10.71	28.35	0.14	1.40
32	1.07	0.15		10.25	10.48	28.26	0.16	1.56
51	1.70	0.25		10.09	10.39	28.11	0.13	1.70
68	2.27	0.33		9.89	10.27	27.97	0.15	1.85
74	2.47	0.36		9.84	10.11	27.90	0.09	1.94
85	2.83	0.41		9.59	10.20	27.79	0.09	2.03
106	3.53	0.51		9.38	9.95	27.44	0.27	2.30

Loading cycle No. 1		
Stress (MN/m²)	mm	
δ1	0.51	2.17
0.3 δ1	0.153	0.60
0.7 δ1	0.357	1.47
XS		0.87
Xδ1	0.20	MN/m²
E1	53.0	MN/m²

Loading cycle No. 2		
Stress (MN/m²)	mm	
δ1	0.51	2.30
0.3 δ1	0.153	1.56
0.7 δ1	0.357	1.94
XS		0.38
Xδ1	0.20	MN/m²
E2	120.8	MN/m²

E2/E1 =	2.28
---------	------



مهندس استشاري الهيكلة

التوقيع

مهندس المعمل

التوقيع



**SHAKER**شركة شاكير
للبناء والتشييد والدراساتESM
El dawlia
for Surveying & Maps**Plate Load Test Results
According to DIN 18134**


Client Name	: Rocks Egypt for Contracting	Consultant Name	: Dr.Hassan Mahdy
Project Name	: Manashy-October Train	Project Manger	: Eng. Ayman
Date	: 07-12-2023	Location	: Regional Road
station:	17+400	Level :	-9.50
To station:	17+500		

D = 30 cm		Area = 706.50 cm ²		Reading of Dial Gages			Average settlements (mm)	Total settlements (mm)
Bar	Load (Ton)	Stress (MN/m ²)		1	2	3		
0	0	0.00		25.45	18.76	19.57	0.00	0.00
17	0.57	0.08		24.76	18.66	19.31	0.35	0.35
32	1.07	0.15		24.39	18.53	19.03	0.26	0.61
51	1.70	0.25		24.11	18.12	18.80	0.31	0.92
68	2.27	0.33		23.74	17.89	18.55	0.28	1.20
74	2.47	0.36		23.51	17.39	18.23	0.35	1.55
85	2.83	0.41		23.11	16.93	18.02	0.36	1.91
106	3.53	0.51		22.82	16.59	17.71	0.31	2.22
85	2.83	0.41		22.85	16.73	17.75	0.07	2.15
74	2.47	0.36		22.91	16.82	17.79	0.06	2.09
68	2.27	0.33		23.01	16.95	17.83	0.09	2.00
51	1.70	0.25		23.08	17.06	17.91	0.09	1.91
32	1.07	0.15		23.19	17.15	17.96	0.08	1.83
17	0.57	0.08		23.24	17.22	18.06	0.07	1.75
0	0.00	0.00		23.52	17.66	18.62	0.43	1.33
17	0.57	0.08		23.41	17.60	18.35	0.15	1.47
32	1.07	0.15		23.31	17.41	18.29	0.12	1.59
51	1.70	0.25		23.17	17.31	18.15	0.13	1.72
68	2.27	0.33		23.02	17.21	18.06	0.11	1.83
74	2.47	0.36		22.85	17.04	17.88	0.17	2.00
85	2.83	0.41		22.79	16.92	17.63	0.14	2.15
106	3.53	0.51		22.47	16.77	17.37	0.24	2.39

Loading cycle No. 1		
Stress (MN/m ²)		mm
Δ1	0.51	2.22
0.3 Δ1	0.153	0.61
0.7 Δ1	0.357	1.55
ΔS		0.94
ΔΔ1	0.20	MN/m ²
E1	48.8	MN/m ²

Loading cycle No. 2		
Stress (MN/m ²)		mm
Δ1	0.51	2.39
0.3 Δ1	0.153	1.59
0.7 Δ1	0.357	2.00
ΔS		0.4133333
ΔΔ1	0.20	MN/m ²
E2	111.0	MN/m ²

E2/E1 =	2.27
---------	------



مهندس إستشاري الهندسة العامة للطرق والكباري

التوقيع/





SHAKER

مكتب استشاري الهندسة
المدنية والاساسات والخرسانة

ESM
El dawlia
for Surveying & Maps



Plate Load Test Results According to DIN 18134


Client Name	: Rocks Egypt for Contracting	Consultant Name	: Dr.Hassan Mahdy
Project Name	: Manashy-October Train	Project Manger	: Eng. Ayman
Date	: 04-12-2023	Location	: Regional Road
station:	17+200	Level :	-9.50
To station:	17+300		

Bar	Load (Tun)	Stress (MN/m²)	Reading of Dial Gages			Average settlements (mm)	Total settlements (mm)
			1	2	3		
0	0	0.00	11.88	16.90	13.81	0.00	0.00
17	0.57	0.08	11.81	16.63	13.53	0.21	0.21
32	1.07	0.15	11.63	16.38	13.29	0.22	0.43
51	1.70	0.25	11.45	16.26	13.12	0.16	0.59
68	2.27	0.33	11.23	16.08	12.74	0.26	0.85
74	2.47	0.36	10.96	15.95	12.28	0.29	1.13
85	2.83	0.41	10.80	15.86	12.06	0.16	1.29
106	3.53	0.51	10.64	15.71	11.90	0.16	1.45
85	2.83	0.41	10.79	15.73	11.75	0.01	1.44
74	2.47	0.36	10.84	15.70	11.82	0.03	1.41
68	2.27	0.33	10.88	15.71	11.89	0.04	1.37
51	1.70	0.25	10.89	15.73	11.95	0.03	1.34
32	1.07	0.15	10.93	15.78	12.03	0.06	1.28
17	0.57	0.08	10.90	15.80	12.08	0.01	1.27
0	0.00	0.00	10.87	15.98	12.09	0.05	1.22
17	0.57	0.08	10.41	15.93	12.02	0.19	1.41
32	1.07	0.15	10.26	15.84	11.90	0.12	1.53
51	1.70	0.25	10.09	15.67	11.88	0.12	1.65
68	2.27	0.33	9.96	15.49	11.85	0.11	1.76
74	2.47	0.36	9.87	15.42	11.78	0.08	1.84
85	2.83	0.41	9.76	15.26	11.74	0.10	1.94
106	3.53	0.51	9.75	14.95	11.62	0.15	2.09

Loading cycle No. 1		
Stress (MN/m²)		mm
δ1	0.51	1.45
0.3 δ1	0.153	0.43
0.7 δ1	0.357	1.13
XS		0.70
Xδ1	0.20	MN/m²
E1	65.3	MN/m²

Loading cycle No. 2		
Stress (MN/m²)		mm
δ1	0.51	2.09
0.3 δ1	0.153	1.53
0.7 δ1	0.357	1.84
XS		0.31
Xδ1	0.20	MN/m²
E2	148.1	MN/m²

E2/E1 =	2.27
---------	------



مهندس استشاري الهيكلة

التوقيع

التوقيع




Plate Load Test Results

Project	El Manashy Train from 6th October City to Bani-Salama			Date	05/11/2023
Cnsaltant	DR. HASSAN MAHDY			Company	Rocks Egypt
Station:	17+500	To	17+600	Layer:	- 11 m


Loading	Load	Stress	Load	Dial 1	Dial 2	Sett. 1	Sett. 2	Avg. Sett.
Stage No.	kN	MN/M2	Bar	mm	mm	mm	mm	mm
0.000	0.000	0	0.0	25.50	26.00	0.000	0.000	0.000
1.000	0.73	0.091	1.5	25.25	25.80	0.250	0.200	0.225
2.000	5.62	0.080	11.8	24.90	25.60	0.600	0.400	0.500
3.000	11.30	0.160	23.8	24.30	25.20	1.200	0.800	1.000
4.000	17.65	0.250	37.2	23.80	24.90	1.700	1.100	1.400
5.000	23.33	0.330	49.2	23.30	24.65	2.200	1.350	1.775
6.000	29.68	0.420	62.5	23.00	24.40	2.500	1.600	2.050
7.000	35.31	0.500	74.4	22.60	24.00	2.900	2.000	2.450
8.000	17.65	0.250	37.2	22.80	24.20	2.700	1.800	2.250
9.000	8.83	0.125	18.6	22.90	24.76	2.600	1.250	1.925
9.000	0.73	0.010	1.5	23.40	24.90	2.100	1.100	1.600
10.000	5.62	0.080	11.8	23.20	24.60	2.300	1.400	1.850
11.000	11.30	0.160	23.8	23.00	24.30	2.500	1.700	2.100
12.000	17.65	0.250	37.2	22.70	24.10	2.800	1.900	2.350
13.000	23.33	0.330	49.2	22.50	23.90	3.000	2.100	2.550
14.000	29.68	0.420	62.5	22.30	23.70	3.200	2.300	2.750

		s	AS	Δσ
0.7σ	0.35	1.836111111	0.89861111	0.2
0.3σ	0.15	0.9375		
0.7σ2	0.35	2.594444444	0.52569444	0.2
0.3σ2	0.15	2.06875		
D=	300			
Ev1	50.08			
Ev2	85.60H			

Ev2/Ev1	1.71
---------	------

MN/M2

Settlement (mm)



يتمتع

استشاري الهندسة

أحمد السامح

مهندس المعمول

أحمد السامح

Plate Load Test Results

According to DIN 18134


Client Name	: Rocks Egypt for Contracting	Counsllite Name	: Dr.Hassan Mahdy
Project Name	: Manashy-October Train	Project Manger	: Eng. Ayman
Date	: 4-11-2023	Location	: Regional Road
station:	17+400	Level :	-11.00
To station:	17+500		

	D =	30	cm	Area ≈	706.50	cm ²	
Bar	Load (Ton)	Stress (MN/m ²)	Reading of Dial Guages			Average settlements (mm)	Total settlements (mm)
			1	2	3		
0	0	0.00	14.91	12.98	20.90	0.00	0.00
17	0.57	0.08	14.63	12.83	20.63	0.23	0.23
32	1.07	0.15	14.41	12.70	20.49	0.16	0.40
51	1.70	0.25	14.22	12.45	20.31	0.21	0.60
68	2.27	0.33	13.84	12.23	20.24	0.22	0.83
74	2.47	0.36	13.38	11.93	19.99	0.34	1.16
85	2.83	0.41	13.16	11.80	19.82	0.17	1.34
106	3.53	0.51	13.00	11.69	19.71	0.13	1.46
85	2.83	0.41	12.85	11.79	19.74	-0.01	1.47
74	2.47	0.36	12.92	11.85	19.70	0.03	1.44
68	2.27	0.33	12.99	11.91	19.71	0.05	1.39
51	1.70	0.25	13.05	11.98	19.73	0.05	1.34
32	1.07	0.15	13.13	11.93	19.79	0.03	1.31
17	0.57	0.08	13.18	11.89	19.86	0.03	1.29
0	0.00	0.00	13.55	11.88	19.99	0.16	1.12
17	0.57	0.08	13.30	11.41	19.92	0.26	1.39
32	1.07	0.15	13.14	11.25	19.84	0.13	1.52
51	1.70	0.25	13.08	11.09	19.62	0.15	1.67
68	2.27	0.33	12.98	10.96	19.51	0.11	1.78
74	2.47	0.36	12.84	10.88	19.46	0.09	1.87
85	2.83	0.41	12.76	10.76	19.26	0.13	2.00
106	3.53	0.51	12.61	10.71	18.94	0.17	2.18

Loading cycle No. 1		
Stress (MN/m ²)	mm	
δ1	0.51	1.46
0.3 δ1	0.153	0.40
0.7 δ1	0.357	1.16
ΣS		0.77
Σδ1	0.20	MN/m ²
E1	59.9	MN/m ²

Loading cycle No. 2		
Stress (MN/m ²)	mm	
δ1	0.51	2.18
0.3 δ1	0.153	1.52
0.7 δ1	0.357	1.87
ΣS		0.35
Σδ1	0.20	MN/m ²
E2	131.1	MN/m ²

E2/E1 =	2.19
---------	------



مهندس الاستشاري العام

/ التوقيع

مهندس استشاري الهيكلة

/ التوقيع

Manashi - October Train Project
 QC/QA/DA
 K. El-Engizy Engineering Office
 2023/11/04

* The location and level Given by Engineer Site.

** The testing is done in the presence of the engineers of the contractor and consultant.

Villy No.039, Zone 2, 3rd District, 6 October City, Cairo, Egypt

Tel: 02-38362071 E-mail: k.shahbouda@tata.net.eg


Plate Load Test Results

Project	El Manashy Train from 6th October City to Bani-Salama			Date	30/10/2023
Cnsaltant	DR. HASSAN MAHDY			Company	Rocks Egypt
Station:	17+300	To	17+400	Layer:	- 11 m

Loading Stage No	Load KN	Stress MN/M2	Load Bar	Dial 1 mm	Dial 2 mm	Sett. 1 mm	Sett. 2 mm	Avg. Sett mm
0.000	0.000	0	0.0	15.57	15.96	0.000	0.000	0.000
1.000	0.73	0.01	1.5	15.21	15.64	0.360	0.320	0.340
2.000	5.62	0.080	11.8	14.66	15.31	0.710	0.650	0.680
3.000	11.30	0.160	23.8	14.27	14.90	1.300	1.060	1.180
4.000	17.65	0.250	37.2	13.73	14.55	1.840	1.410	1.625
5.000	23.33	0.330	49.2	13.34	14.20	2.230	1.760	1.995
6.000	29.68	0.420	62.5	12.90	13.94	2.670	2.020	2.345
7.000	35.31	0.500	74.4	12.48	13.71	3.090	2.250	2.670
8.000	17.65	0.250	37.2	12.76	14.03	2.810	1.930	2.370
9.000	8.83	0.125	18.6	12.95	14.53	2.620	1.430	2.025
9.000	0.73	0.010	1.5	13.42	14.62	2.150	1.340	1.745
10.000	5.62	0.080	11.8	13.16	14.30	2.410	1.660	2.035
11.000	11.30	0.160	23.8	12.80	14.00	2.770	1.960	2.365
12.000	17.65	0.250	37.2	12.45	13.80	3.120	2.160	2.640
13.000	23.33	0.330	49.2	12.30	13.55	3.270	2.410	2.840
14.000	29.68	0.420	62.5	12.20	13.40	3.370	2.560	2.965

		s	AS	As
0.7σ	0.35	2.072777778	0.95527778	0.2
0.3σ	0.15	1.1175		
0.7σ2	0.35	2.867777778	0.54402778	0.2
0.3σ2	0.15	2.32375		
D=	300			
Ev1	47.11			
Ev2	82.7164			

Ev2/Ev1 1.76



يعتمد ...

استشاري الهندسة

مهندس المعمل