

محضر استلام موقع

مشروع أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الخامس (بالأمر المباشر).

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلي و شركاه .

انه في يوم الأحد الموافق 20 / 08 / 2023 وبناء علي عقد العملية رقم (2024/2023/182)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1- السيد المهندس / كارم امام | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| 2- السيد المهندس / اسلام محمد | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| 3- السيد المهندس / أحمد هشام | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| 4- السيد المهندس / تامر شرف الدين | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| 5- السيد المهندس / أحمد هشام | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| 6- السيد المهندس / سعد سالم سعد | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |

وقد قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة وتم تسليم الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 20 / 08 / 2023 هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك .

التوقيع :

- | | |
|--------------|--|
| 6- سعد سالم | |
| 5- أحمد هشام | |
| 4- أحمد هشام | |
| 3- أحمد هشام | |
| 2- أحمد هشام | |
| 1- أحمد هشام | |

أشاريات لقطاع (D01) مزينة وتمت مراجعتها.

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية
مهندس / نصر محمد نصر طيبخ

الهيئة العامة

عن عملية : إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الخامس (بالأمر المباشر)

مقايضة ختامية

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

للطرق والكباري



مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

العقد رقم : (١٨٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٠٨ / ١٣

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكميات الختامية المنفذة	جملة قيمة الأعمال المنفذة
		قرش / جنيه			قرش / جنيه
١	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والريش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.				
	- علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر .				
	- علاوة ٠,٦ جنيه / م لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ .				
	- يتم احتساب علاوة ١ جنيه / م وذلك بعد أول ٨ متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية .				
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٢٣,٠٠	م	٢٠٠٠,٠٠	٤٦٠٠٠٠,٠٠
	علاوة ٠,٦ جنيه / م لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).	٠,٦٠	م	٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠
٦	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2٠ متر) أسفل منسوب الفرمة و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلي من منسوب (2٠ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .				
	- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% .				
	- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه للكم بالزيادة .				
	- السعر يشمل عمل تشوينات و خلط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري.				
	- يتم صرف علاوة ارتفاع السورار وتبلغ ١,٧ جنيه / م تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ .				
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٦٥,٠٠	م	٢٩٢٧٧٣,٠٠	١٩٠٣٠٢٤٥,٠٠
	علاوة ارتفاع السورار وتبلغ ١,٧ جنيه / م تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).	١,٧٠	م	٢٩٢٧٧٣,٠٠	٤٩٧٧١٤,١٠
	اجمالي قيمة الأعمال المنفذة				١٩٩٩٩٩٥٩,١٠

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

مكتب فترات كونستنج

استشاري المساحة

مكتب ٧٧٢

مهندس / نصر محمد نصر طيبخ

م / اسلام محمد
م / كرام امام

SKIPULUS CONSULTING

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
١٩٠٣٠٢٤٥
٤٩٧٧١٤
١٩٩٩٩٩٥٩,١٠

الهيئة العامة

عن عملية : إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الخامس (بالأمر المباشر)

قوائم كميات ختامية

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

للطرق والكباري



مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

العقد رقم : (١٨٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٠٨ / ١٣

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكميات الختامية المنفذة
١	المتري المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والريش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الآتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - علاوة ٠,٦ جنيه / ٣م لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / ٣م وذلك بعد أول ٨ متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية .	٣م	٢٠٠٠٠,٠٠
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٣م	٢٠٠٠٠,٠٠
	علاوة ٠,٦ جنيه / ٣م لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).	٣م	٢٠٠٠٠,٠٠
٦	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه للكم بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري . - يتم صرف علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / ٣م من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣م	٢٩٢٧٧٣,٠٠
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤)	٣م	٢٩٢٧٧٣,٠٠
	علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / ٣م من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).	٣م	٢٩٢٧٧٣,٠٠

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع (الاستشاري)

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

استشاري المساحة

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مهندس/ نصر محمد نصر طيبخ

م / اسلام محمد

م / كرم امام

مكتب فني الاستشاري

مكتب فني الاستشاري

مكتب فني الاستشاري

مكتب فني الاستشاري

محضر استلام ابتدائي

لعملية :- إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الخامس (بالأمر المباشر) .

عقد رقم :- (182 / 2023 / 2024) .

تنفيذ :- شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية – الاستشارى العام سيسترا – استشارى الهيئة انترانس.

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023/11/15 وبناءً علي قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (121) بتاريخ 2023/11/6 والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكله من كل من

الساده :

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1- المهندس / احمد عثمان حسن | المنطقة الاولى المركزية – رئيساً |
| 2- المهندس / كريم محمد زين | المنطقة الاولى المركزية – عضواً |
| 3- المهندس / كارم امام سلامه | مدير المشروع (الهيئة) – عضواً |
| 4- المهندس / اسلام محمد البيهادي | مهندس المشروع (الهيئة) – عضواً |
| 5- المهندس / مصطفى السيد | ممثل مكتب سيسترا – الاستشارى العام - عضواً. |
| 6- المهندس / تامر شرف الدين | ممثل مكتب انترانس – استشارى الهيئة – عضواً. |
| 7- المهندس / احمد هشام | مندوب مكتب اكس واي زيد – عضواً |
| 8- المهندس / سعد سالم | مندوب الشركة المنفذه – عضواً |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعه للمرور علي الاعمال المنفذه ومعاينتها ظاهرياً وتم اخذ عينات لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد اسفر الفحص والمعاينه الظاهرية ان الاعمال المنفذه عباره عن :-

اولاً:- اعمال القطع و ترحيل نواتج القطع منطقة D01.

الاعمال مقبولة بصفه عامه.

ثانياً:- اعمال الردم منطقة D01.

الاعمال مقبولة بصفه عامه.



توصيات اللجنة:-

- 1- أعمال الحصر والكميات المنفذه مسؤلية جهاز الاشراف.
- 2- علي جهاز الاشراف متابعة سلوك الاعمال المنفذه وتكليف الشركة المنفذه باصلاح اي عيوب تطرأ خلال فترة الضمان.
- 3- علي جهاز الاشراف موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام اجراءات التقييم.

وعليه ترى اللجنة:-

قبول الاعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للاعمال عاليه مع تطبيق الخصومات المذكوره بالاضافه الي تقييم نتائج تجارب العينات ويعتبر تاريخ هذا المحضر هو بداية فترة الضمان للاعمال .

وعلى هذا جرى التوقيع:-

- | | | | |
|--|--|---|---|
| 5-  | 6-  | 7-  | 8- سعد سالم  |
| 1-  | 2-  | 3-  | 4-  |



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الاولى المركزية

التقييم الفني

العملية :- إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الخامس (بالأمر المباشر) .
عقد رقم :- (2024 / 2023 / 182) .

تنفيذ :- شركة ابناء حسن محمد حسن المنائلي وشركاه.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية – الاستشاري العام سيسترا – استشاري الهيئة انترانس.

انه في يوم الاحد الموافق 2023/ 11 / 26 وبناءً علي قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (121) بتاريخ 2023/11/6 ومحضر الإستلام الإبتدائي للعملية المؤرخ في 2023/11/15 تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

المنطقة الاولى المركزيه – رئيساً
المنطقة الاولى المركزيه – عضواً
مدير المشروع (الهيئة) – عضواً
مهندس المشروع (الهيئة) – عضواً
ممثل مكتب سيسترا – الاستشاري العام - عضواً.
ممثل مكتب انترانس – استشاري الهيئة – عضواً.
مندوب مكتب اكس واي زيد – عضواً
مندوب الشركة المنفذه – عضواً

1- المهندس / احمد عثمان حسن
2- المهندس / كريم محمد زين
3- المهندس / كارم امام سلامه
4- المهندس / اسلام محمد البهادي
5- المهندس / مصطفى السيد
6- المهندس / تامر شرف الدين
7- المهندس / احمد هشام
8- المهندس / سعد سالم

وبعد الإطلاع على محضر الإستلام الإبتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالأتي :

الخصم طبقاً لمحضر الإستلام الإبتدائي : لا يوجد .

الخصم للتجارب المعملية لأعمال الردم : لا يوجد .

التوقيعات :-

-5

-6

-7

-8

-1

-2

-3

-4

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ أعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الخامس (بالأمر المباشر) عقد رقم (2024/2023/182)

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه

شهادة العملية

تاريخ بدأ العملية : 20 / 08 / 2023

تاريخ النهو المقرر : 19 / 04 / 2024

تاريخ النهو الفعلي : 22 / 11 / 2023

قيمة العملية : 20,000,000

قيمة العملية حسب الختامي : 19,999,959.1

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكبارى

شركة ابناء حسن محمد حسن
المنايلى و شركاه

م / مشيرة السيد

م / اسلام محمد

مهندس / محمد أحمد يوسف

يعتمد ""

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طبيخ

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ أعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار
محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الخامس (بالأمر المباشر) عقد رقم (2024/2023/182)

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه

شهادة تجارب معملية

نشهد نحن المنطقة المركزية الاولى بأن التجارب المعملية علي العملية المذكورة اعلاه طبقا للمواصفات الفنية الواردة
بكراسة الشروط


مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكبارى

شركة ابناء حسن محمد حسن
المنايلى و شركاه


م / مشيرة السيد


م / اسلام محمد


مهندس / محمد أحمد يوسف

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية


مهندس / نصر محمد نصر طيخ

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ أعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الخامس (بالأمر المباشر) عقد رقم (2024/2023/182)

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه

شهادة المحاجر

كمية المحاجر المنفذة بالمشروع أعلاه :
لايوجد كميات للمحاجر مستخدمة بالمشروع

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكبارى

شركة ابناء حسن محمد حسن
المنايلى و شركاه

م / مشيرة السيد

م / اسلام محمد

مهندس / محمد أحمد يوسف

يعتمد

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طيخ

المنطقة المركزية الاولى

تتفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلي و شركاه

اسم مهندس التنفيذ من قبل الشركة : محمد أحمد يوسف ابراهيم
بكالوريوس هندسة مدني : جامعة عين شمس
المستوي الفني : جيد جدا
عضوية نقابة المهندسين : 3/5402571/2014/3

م / مشيرة السيد

م / اسلام محمد

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طيخ

نموذج رقم 2

بشأن: حصر المواد المحجوبة الواردة بالمستخلص

القيود: / / 2023 / المنطقة المركزية الاولى

التاريخ: / / 2023

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية إسناد أعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D) (01) القطاع الخامس (بالأمر المباشر) عقد رقم (2024/2023/182) تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه .

يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم بأنه لم يتم استخدام اي مواد محجوبة من المحاجر او الكسارات اثناء تنفيذ العملية بعاليه .

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري

الشركة المنفذة


م / اسلام محمد


مكتب انتر اكس كونسلتنج


شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية

مدير عام مشروعات الطرق


مهندس / نصر محمد نصر طيخ


م / مشيرة السيد



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مسمى البند : بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية م 3 (حتى 20-11-2023)		
ZONE	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)
D01	4,342.03	42,139.87
الاجمالي م 3		42,140


الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف



استشاري المساحة



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه


مسمى البند : بالمتر المسطح اعمال استبدال وتسوية وتشغيل الارض الطبيعية (م 2) (حتي 20-11-2023)	
Area (Sq.m.)	ZONE
89,070.45	D01
89,070	الاجمالي م 2

14/3


الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف



استشاري المساحة



الشركة المنفذة

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

مسمى البند : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية (3 م) (حتى 2023-05-04)		
ZONE	FILL Area (Sq.m.)	FILL Volume (Cu.m.)
D01	55,952.43	260,480.08
الإجمالي م3		260,480

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية


الاستشاري المشرف



استشاري المساحة



الشركة المنفذة



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مسمى البند : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية (3 م) (حتي 20-11-2023)

ZONE

FILL Area (Sq.m.)

FILL Volume (Cu.m.)

D01

131,478.31

1,917,343.78

الاجمالي م3

1,917,344

3/11/23

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف



استشاري المساحة



الشركة المنفذة

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)



شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مسمى البند : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية (3 م) (حتي 20-11-2023)		
فترة التنفيذ		FILL Volume (Cu.m.)
من	حتي	
بداية العمل	04/05/2023	260,480
05/05/2023	11/10/2023	1,656,864
الاجمالي م 3		1,917,344

م.أ.أ.أ.

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية





Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein
استكمال اعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السبخة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة- مطروح) - (قطاع غرب النيل)



Employer Consultant GARB Consultant

Green Line (GL) MAIN DEPOT

منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)

شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

توزيع صرف كميات بند القطع والردم منطقة D01 علي العقود									
البند	الكميات المنفذة حتى تاريخ 2023 / 11 / 20	عقد 2023 / 2022 / 1931)	عقد (2024 / 2023 / 181)	عقد (2024 / 2023 / 182)	عقد (2024 / 2023 / 183)	عقد (2024 / 2023 / 453)	عقد (2024 / 2023 / 454)	عقد (2024 / 2023 / 630)	الكمية المصروفة
بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية (3م)	42,140	0	0	20,000	20,000	0	0	2,140	42,140
بالمتر المسطح اعمال استبدال وتسوية وتشغيل الارض الطبيعية (2م)	89,070	0	78,514	0	0	0	0	10,556	89,070
كميات قبل 2023 / 5 / 4	260,480	167,849	76,131	0	0	16,500	0	0	260,480
أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية ... (3م)	1,656,864	0	208,002	292,773	292,773	233,190	299,850	291,850	1,618,438
كميات بعد 2023 / 5 / 4 (زيادة أسعار سعر السولار)									

الهيئة العامة للطرق والكبارى

1م

الاستشاري العام

سيمسترا للاستشارات الهندسية

الإستشاري المشرف

مكتب الخزانة العامة

استشاري المساحة

مكتب XYZ

الشركة المنفذة

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه



Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein

استكمال اعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السبخة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) - (قطاع غرب النيل)

Green Line (GL) MAIN DEPOT

منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)



بيان اعمال شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

كميات القطع	كميات الردم	المستخلص	العقد
204,000	186,400	جاري 1	منطقة (A7) القطاع الاول عقد (2023 / 2022 / 1931)
6,309	3,300	جاري 2	
0	-21,851	ختامي 3	
210,309	167,849	الاجمالي منطقة (A7)	
357,750	142,904	جاري 1	منطقة (A8) القطاع الاول عقد (2023 / 2022 / 1932)
17,250	3,000	جاري 2	
223,464	-145,904	جاري 3	
2,082	0	ختامي 4	
269,111	0	جاري 1	منطقة (A8) القطاع الثاني عقد (2023 / 2022 / 1934)
8,050	0	جاري 2	
32,200	0	جاري 3	
991	0	ختامي 4	
170,128	0	جاري 1	منطقة (A8) القطاع الثالث عقد (2023 / 2022 / 1933)
205,496	0	جاري 2	
7,000	0	جاري 3	
1,148	0	ختامي 4	
1,294,670	0	الاجمالي منطقة (A8)	
0	273,780	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الرابع عقد (2024 / 2023 / 181)
0	5,351	جاري 2	
0	5,002	ختامي 3	
0	288,000	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الخامس عقد (2024 / 2023 / 182)
20,000	0	جاري 2	
0	4,773	ختامي 3	
0	288,115	جاري 1	منطقة (D01) القطاع السادس عقد (2024 / 2023 / 183)
20,000	0	جاري 2	
0	4,658	ختامي 3	
90,555	244,829	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الثاني عقد (2024 / 2023 / 453)
0	4,861	ختامي 2	
0	295,000	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الثالث عقد (2024 / 2023 / 454)
0	4,850	ختامي 2	
2,140	291,850	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الاول عقد (2024 / 2023 / 630)
132,695	1,711,069	الاجمالي منطقة (D01)	
1,637,674	1,878,918	الاجمالي منطقة (A7) و منطقة (A8) و منطقة (D01)	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشاري العام

مستشار الاستشارات الهندسية

مكتب إشراف

مكتب XYZ

مكتب أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

1 م

EnTrans CONSULTING

مجلس إدارة الشركة