

الشركة المنفذة / مؤسسة الهيثم
للمقاولات والتوريدات

رفع كفاءة طريق الشراهنه من بيا)
القطاع الثالث بطول 5.5 كم ضمن
مبادرة حياة كريمة

الهيئة العامة
للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
(GARBLT)



المنطقة السادسة - بنى سويف

ت / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧

رقم البند (2)

بيان حصر كميات اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره بالرصف الحالي

المحطة	طول (م)	متوسط العرض (م)	متوسط سمك الازالة (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
02+025	25	6	0.16	24	2148
02+050	25	6	0.16	24	2172
02+075	25	6	0.16	24	2196
02+100	25	6	0.16	24	2220
02+125	25	6	0.16	24	2244
02+150	25	6	0.15	22.5	2266.5
02+175	25	6	0.15	22.5	2289
02+200	25	6	0.15	22.5	2311.5
02+225	25	6	0.15	22.5	2334
02+250	25	6	0.15	22.5	2356.5
02+275	25	6	0.14	21	2377.5
02+300	25	6	0.16	24	2401.5
02+325	25	6	0.16	24	2425.5
02+350	25	6	0.16	24	2449.5
02+375	25	6	0.2	30	2479.5
02+400	25	6	0.2	30	2509.5
02+425	25	6	0.2	30	2539.5
02+450	25	6	0.2	30	2569.5
02+475	25	6	0.2	30	2599.5
02+500	25	6	0.13	19.5	2619
02+525	25	6	0.13	19.5	2638.5
02+550	25	6	0.13	19.5	2658
02+575	25	6	0.15	22.5	2680.5
02+600	25	6	0.15	22.5	2703
02+625	25	6	0.15	22.5	2725.5
02+650	25	6	0.15	22.5	2748
02+675	25	6	0.15	22.5	2770.5

مؤسسة الهيثم للمقاولات
العمومية والتوريدات
س/ت/ ٨٠١٩ ب/ف/ ٢٣٦ - ٩٥٢ - ٢٢٢

الشركة المنفذة / مؤسسة الهيثم للمقاولات والتوريدات	رفع كفاءة طريق الشراهنه من بيا (القطاع الثالث) بطول 5.5 كم ضمن مبادرة حياة كريمة	الهيئة العامة للطرق و الجسور GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES (GARBLT) المنطقة السادسة - بنى سويف ت / ٠٨٢٢٣٣٤٨٧ فاكس / ٠٨٢٢٣٣٤٨٧
---	---	---

رقم البند (2)	بيان حصر كميات اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره بالرصف الحالي				
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الازالة (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
02+700	25	6	0.15	22.5	2793
02+725	25	6	0.15	22.5	2815.5
02+750	25	6	0.15	22.5	2838
02+775	25	6	0.16	24	2862
02+800	25	6	0.16	24	2886
02+825	25	6	0.16	24	2910
02+850	25	6	0.16	24	2934
02+875	25	6	0.16	24	2958
02+900	25	6	0.16	24	2982
02+925	25	6	0.17	25.5	3007.5
02+950	25	6	0.17	25.5	3033
02+975	25	6	0.17	25.5	3058.5
03+000	25	6	0.17	25.5	3084
03+025	25	6	0.17	25.5	3109.5
03+050	25	6	0.2	30	3139.5
03+075	25	6	0.2	30	3169.5
03+100	25	6	0.2	30	3199.5
03+125	25	6	0.2	30	3229.5
03+150	25	6	0.22	33	3262.5
03+175	25	6	0.22	33	3295.5
03+200	25	6	0.22	33	3328.5
03+225	25	6	0.14	21	3349.5
03+250	25	6	0.14	21	3370.5
03+275	25	6	0.14	21	3391.5
03+300	25	6	0.18	27	3418.5
03+325	25	6	0.18	27	3445.5
03+350	25	6	0.18	27	3472.5

مؤسسة الهيثم للمقاولات
العمومية والتوريدات
س.ت: ٢٢٢-٩٥٢-٢٣٦ ب.ض: ٢٢٢-٩٥٢-٢٣٦

الشركة المنفذة / مؤسسة الهيثم
للمقاولات والتوريدات

رفع كفاءة طريق الشراهنه من ببا)
القطاع الثالث) بطول 5.5 كم ضمن
مبادرة حياة كريمة

الهيئة العامة
للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS & BRIDGES
(GARBLT)
المنطقة السادسة - بنى سويف
ت / ٨٢٢٢٢٣٤٨٧ فاكس / ٨٢٢٢٢٣٤٨٧



رقم البند (2)

بيان حصر كميات اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره بالرصف الحالي

المحطة	طول (م)	متوسط العرض (م)	متوسط سمك الازالة (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
03+375	25	6	0.18	27	3499.5
03+400	25	6	0.18	27	3526.5
03+425	25	6	0.15	22.5	3549
03+450	25	6	0.15	22.5	3571.5
03+475	25	6	0.15	22.5	3594
03+500	25	6	0.15	22.5	3616.5
03+525	25	6	0.15	22.5	3639
03+550	25	6	0.15	22.5	3661.5
03+575	25	6	0.16	24	3685.5
03+600	25	6	0.16	24	3709.5
03+625	25	6	0.16	24	3733.5
03+650	25	6	0.16	24	3757.5
03+675	25	6	0.16	24	3781.5
03+700	25	6	0.16	24	3805.5
03+725	25	6	0.12	18	3823.5
03+750	25	6	0.12	18	3841.5
03+775	25	6	0.12	18	3859.5
03+800	25	6	0.12	18	3877.5
03+825	25	6	0.25	37.5	3915
03+850	25	6	0.25	37.5	3952.5
03+875	25	6	0.25	37.5	3990
03+900	25	6	0.17	25.5	4015.5
03+925	25	6	0.17	25.5	4041
03+950	25	6	0.17	25.5	4066.5
03+975	25	6	0.16	24	4090.5
04+000	25	6	0.16	24	4114.5
الإجمالي					4115

الإجمالي

4115

مختبر
مؤسسة الطرق والكباري

الشركة المنفذة / مؤسسة الهيثم
للمقاولات والتوريدات

رفع كفاءة طريق الشراهنه من بيا)
القطاع الثالث بطول 5.5 كم ضمن
مبادرة حياة كريمة

المسئله العامة
للطرق والكبارى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
(GARBLT)



المنطقة السادسة - بنى سويف
ت / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧

بيان حصر كميات اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحه للردم

رقم البند (3)

المحطة	طول (م)	متوسط العرض (م)	متوسط سمك الازالة (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
00+000	0	2	0	0	0
00+025	25	2	0.65	32.5	32.5
00+050	25	2	0.65	32.5	65
00+075	25	2	0.65	32.5	97.5
00+100	25	2	0.65	32.5	130
00+125	25	2	0.65	32.5	162.5
00+150	25	2	0.65	32.5	195
00+175	25	2	0.65	32.5	227.5
00+200	25	2	0.65	32.5	260
00+225	25	2	0.65	32.5	292.5
00+250	25	2	0.55	27.5	320
00+275	25	2	0.55	27.5	347.5
00+300	25	2	0.55	27.5	375
00+325	25	2	0.55	27.5	402.5
00+350	25	2	0.55	27.5	430
00+375	25	1.5	0.55	20.625	450.625
00+400	25	1.5	0.55	20.625	471.25
00+425	25	1.5	0.55	20.625	491.875
00+450	25	1.5	0.55	20.625	512.5
00+475	25	1.5	0.9	33.75	546.25
00+500	25	1.5	0.65	24.375	570.625
00+525	25	1.5	0.65	24.375	595
00+550	25	1.5	0.65	24.375	619.375
00+575	25	1.5	0.5	18.75	638.125
00+600	25	1.5	0.5	18.75	656.875
00+625	25	1.5	0.5	18.75	675.625
00+650	25	1.5	0.5	18.75	694.375
00+675	25	1.5	0.5	18.75	713.125
00+700	25	1.5	0.5	18.75	731.875
00+725	25	1.5	0.5	18.75	750.625

مؤسسة الهيثم للمقاولات

الشركة المنفذة / مؤسسة الهيثم
للمقاولات والتوريدات

رفع كفاءة طريق الشراهنه من ببا)
القطاع الثالث) بطول 5.5 كم ضمن
مبادرة حياة كريمة

الهيئة العامة
للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
(GARBLT)



المنطقة السادسة - بنى سويف
ت / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧

بيان حصر كميات اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحه للردم					
رقم البند (3)					
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الازالة(م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
00+750	25	1.5	0.5	18.75	769.375
00+775	25	1.5	0.8	30	799.375
00+800	25	2	0.8	40	839.375
00+825	25	2	0.8	40	879.375
00+850	25	2	0.8	40	919.375
00+875	25	2	0.8	40	959.375
00+900	25	2	0.5	25	984.375
00+925	25	2	0.5	25	1009.375
00+950	25	2	0.5	25	1034.375
00+975	25	2	0.5	25	1059.375
01+000	25	2	0.5	25	1084.375
01+025	25	2	0.8	40	1124.375
01+050	25	1.5	0.8	30	1154.375
01+075	25	1.5	0.8	30	1184.375
01+100	25	1.5	0.8	30	1214.375
01+125	25	1.5	0.8	30	1244.375
01+150	25	1.5	0.8	30	1274.375
01+175	25	1.5	0.8	30	1304.375
01+200	25	1.5	0.65	24.375	1328.75
01+225	25	1.5	0.85	31.875	1360.625
01+250	25	1.5	0.85	31.875	1392.5
01+275	25	1.5	0.85	31.875	1424.375
01+300	25	1.5	0.85	31.875	1456.25
01+325	25	1.5	0.85	31.875	1488.125
01+350	25	1.5	0.85	31.875	1520
01+375	25	1.5	0.85	31.875	1551.875
01+400	25	1.5	0.85	31.875	1583.75
01+425	25	1.5	0.85	31.875	1615.625
01+450	25	1.5	0.85	31.875	1647.5
01+475	25	1.5	0.5	18.75	1666.25

مؤسسة الهيثم للمقاولات

الشركة المنفذة / مؤسسة الهيثم
للمقاولات والتوريدات

رفع كفاءة طريق الشراهنه من ببا)
القطاع الثالث بطول 5.5 كم ضمن
مبادرة حياة كريمة

رقم البند (3)

بيان حصر كميات اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحه للردم

المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الازالة(م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
01+500	25	1.5	0.5	18.75	1685
01+525	25	1.5	0.5	18.75	1703.75
01+550	25	1.5	0.5	18.75	1722.5
01+575	25	1.5	0.5	18.75	1741.25
01+600	25	1.5	0.5	18.75	1760
01+625	25	1.5	0.5	18.75	1778.75
01+650	25	1.5	0.3	11.25	1790
01+675	25	1.5	0.3	11.25	1801.25
01+700	25	1.5	0.55	20.625	1821.875
01+725	25	1.5	0.55	20.625	1842.5
01+750	25	1.5	0.55	20.625	1863.125
01+775	25	1.5	0.55	20.625	1883.75
01+800	25	1.5	0.55	20.625	1904.375
01+825	25	1.5	0.55	20.625	1925
01+850	25	2	0.55	27.5	1952.5
01+875	25	2	0.55	27.5	1980
01+900	25	2	0.55	27.5	2007.5
01+925	25	2	0.55	27.5	2035
01+950	25	2	0.55	27.5	2062.5
01+975	25	2	0.55	27.5	2090
02+000	25	2	0.55	27.5	2117.5
02+025	25	2	0.5	25	2142.5
02+050	25	2	0.5	25	2167.5
02+075	25	2	0.5	25	2192.5
02+100	25	2	0.5	25	2217.5
02+125	25	2	0.5	25	2242.5
02+150	25	2	0.5	25	2267.5
02+175	25	2	0.5	25	2292.5
02+200	25	2	0.55	27.5	2320
02+225	25	2	0.65	32.5	2352.5

الشركة المنفذة / مؤسسة الهيثم
للمقاولات والتوريدات

رفع كفاءة طريق الشراهنه من ببا)
القطاع الثالث بطول 5.5 كم ضمن
مبادرة حياة كريمة

رقم البند (3)	بيان حصر كميات اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحه للردم				
المحطة	طول (م)	متوسط العرض (م)	متوسط سمك الازالة (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
02+250	25	2	0.65	32.5	2385
02+275	25	2	0.65	32.5	2417.5
02+300	25	2	0.65	32.5	2450
02+325	25	2	0.65	32.5	2482.5
02+350	25	2	0.65	32.5	2515.00
02+375	25	2	0.35	17.5	2532.50
02+400	25	2	0.65	32.5	2565.00
02+425	25	2	0.65	32.5	2597.50
02+450	25	2	0.65	32.5	2630.00
02+825	25	2	0.6	30	2660.00
02+850	25	2	0.6	30	2690.00
02+875	25	2	0.6	30	2720.00
02+900	25	2	0.6	30	2750.00
02+925	25	2	0.6	30	2780.00
02+950	25	2	0.55	27.5	2807.50
02+975	25	2	0.6	30	2837.50
03+000	25	2	0.6	30	2867.50
03+025	25	2	0.6	30	2897.50
03+050	25	1.5	0.6	22.5	2920.00
03+075	25	1.5	0.6	22.5	2942.50
03+100	25	1.5	0.6	22.5	2965.00
03+125	25	1.5	0.6	22.5	2987.50
03+150	25	1.5	0.6	22.5	3010.00
03+175	25	1.5	0.6	22.5	3032.50
03+200	25	1.5	0.6	22.5	3055.00
03+225	25	2	0.6	30	3085.00
03+250	25	2	0.6	30	3115.00
03+275	25	2	0.9	45	3160.00
03+300	25	2	0.9	45	3205.00
03+325	25	2	0.9	45	3250.00

الشركة المنفذة / مؤسسة الهيثم للمقاولات والتوريدات		رفع كفاءة طريق الشراهنه من ببا) القطاع الثالث) بطول 5.5 كم ضمن مبادرة حياة كريمة		الهيئة العامة للطرق و الكباري GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES (GARBLT) المنطقة السادسة - بنى سويف ت / ٠٨٢٢٢٢٣٤٨٧ ، فاكس / ٠٨٢٢٢٢٣٤٨٧ 	
رقم البند (3)	بيان حصر كميات اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحه للردم				
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الازالة(م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
03+350	25	2	0.9	45	3295.00
03+375	25	2	0.9	45	3340.00
03+400	25	2	0.85	42.5	3382.50
03+425	25	2	0.85	42.5	3425.00
03+450	25	2	0.85	42.5	3467.50
03+475	25	2	0.85	42.5	3510.00
03+500	25	2	0.8	40	3550.00
03+525	25	1.5	0.75	28.125	3578.13
03+550	25	1.5	0.75	28.125	3606.25
03+825	25	1.5	0.75	28.125	3634.38
03+850	25	1.5	0.75	28.125	3662.50
03+875	25	1.5	0.75	28.125	3690.63
03+900	25	1.5	0.75	28.125	3718.75
03+925	25	1.5	0.7	26.25	3745.00
03+950	25	1.5	0.7	26.25	3771.25
03+975	25	1.5	0.7	26.25	3797.50
04+000	25	1.5	0.7	26.25	3823.75
الإجمالي					3824

محمّد

مؤسسة الهيثم للمقاولات العمومية والتوريدات
س ت : ٤٠١٩ ب ص : ٢٣٦ - ٩٥٢ - ٢٢٢

الشركة المنفذة / مؤسسة الهيثم للمقاولات والتوريدات	رفع كفاءة طريق الشراهنه من بيا) القطاع الثالث) بطول 5.5 كم ضمن مبادرة حياة كريمة	 الهيئة العامة للطرق و الجسور GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES (GARBLT) المنطقة السادسة - بنى سويف ت / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧ فاكس / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧
---	---	---

رقم البند (4)	بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات				
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الاساس (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
01+450	25	6.5	0.49	79.625	4085.25
01+475	25	6.5	0.49	79.625	4164.875
01+500	25	6.5	0.46	74.75	4239.625
01+525	25	6.5	0.46	74.75	4314.375
01+550	25	6.5	0.46	74.75	4389.125
01+575	25	6.5	0.46	74.75	4463.875
01+600	25	6.5	0.46	74.75	4538.625
01+625	25	6.5	0.38	61.75	4600.375
01+650	25	6.5	0.35	56.875	4657.25
01+675	25	6.5	0.44	71.5	4728.75
01+700	25	6.5	0.38	61.75	4790.5
01+725	25	6.5	0.44	71.5	4862
01+750	25	6.5	0.44	71.5	4933.5
01+775	25	6.5	0.44	71.5	5005
01+800	25	6.5	0.38	61.75	5066.75
01+825	25	6.5	0.37	60.125	5126.875
01+850	25	6.5	0.36	58.5	5185.375
01+875	25	6.5	0.36	58.5	5243.875
01+900	25	6.5	0.36	58.5	5302.375
01+925	25	6.5	0.37	60.125	5362.5
01+950	25	6.5	0.37	60.125	5422.625
01+975	25	6.5	0.37	60.125	5482.75
02+000	25	6.5	0.37	60.125	5542.875
02+025	25	6.5	0.37	60.125	5603
02+050	25	6.5	0.55	89.375	5692.375
02+075	25	6.5	0.55	89.375	5781.75

١

مؤسسة الهيثم

الشركة المنفذة / مؤسسة الهيثم للمقاولات والتوريدات		رفع كفاءة طريق الشراهنه من ببا) القطاع الثالث) بطول 5.5 كم ضمن مبادرة حياة كريمة		الهيئة العامة للطرق و الجسور GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES (GARBLT) منطقة السادسة - بنى سويف ت / ٨٢٢٢٢٣٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٢٢٣٤٨٧	
رقم البند (4)	بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات				
المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الاساس (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
02+100	25	6.5	0.55	89.375	5871.125
02+125	25	6.5	0.55	89.375	5960.5
02+150	25	6.5	0.55	89.375	6049.875
02+175	25	6.5	0.55	89.375	6139.25
02+200	25	6.5	0.55	89.375	6228.625
02+225	25	6.5	0.47	76.375	6305
02+250	25	6.5	0.47	76.375	6381.375
02+275	25	6.5	0.47	76.375	6457.75
02+300	25	6.5	0.47	76.375	6534.125
02+325	25	6.5	0.47	76.375	6610.5
02+350	25	6.5	0.49	79.625	6690.125
02+375	25	6.5	0.49	79.625	6769.75
02+400	25	6.5	0.49	79.625	6849.375
02+425	25	6.5	0.49	79.625	6929
02+450	25	6.5	0.49	79.625	7008.625
02+475	25	6.5	0.49	79.625	7088.25
02+500	25	6.5	0.49	79.625	7167.875
02+525	25	6.5	0.5	81.25	7249.125
02+550	25	6.5	0.5	81.25	7330.375
02+575	25	6.5	0.5	81.25	7411.625
02+600	25	6.5	0.5	81.25	7492.875
02+625	25	6.5	0.5	81.25	7574.125
02+650	25	6.5	0.5	81.25	7655.375
02+675	25	6.5	0.34	55.25	7710.625
02+700	25	6.5	0.34	55.25	7765.875
02+725	25	6.5	0.34	55.25	7821.125

الشركة المنفذة / مؤسسة الهيثم
للمقاولات والتوريدات

رفع كفاءة طريق الشراهنه من ببا)
القطاع الثالث) بطول 5.5 كم ضمن
مبادرة حياة كريمة

الهيئة العامة
للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
(GARBLT)



المنطقة السادسة - بنى سويف

ت / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧

رقم البند (4)

بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة
ناتج تكسير الكسارات

المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الاساس (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
00+800	25	6.5	0.38	61.75	2192.125
00+825	25	6.5	0.38	61.75	2253.875
00+850	25	6.5	0.38	61.75	2315.625
00+875	25	6.5	0.38	61.75	2377.375
00+900	25	6.5	0.38	61.75	2439.125
00+925	25	6.5	0.37	60.125	2499.25
00+950	25	6.5	0.37	60.125	2559.375
00+975	25	6.5	0.37	60.125	2619.5
01+000	25	6.5	0.37	60.125	2679.625
01+025	25	6.5	0.37	60.125	2739.75
01+050	25	6.5	0.37	60.125	2799.875
01+075	25	6.5	0.37	60.125	2860
01+100	25	6.5	0.55	89.375	2949.375
01+125	25	6.5	0.55	89.375	3038.75
01+150	25	6.5	0.55	89.375	3128.125
01+175	25	6.5	0.55	89.375	3217.5
01+200	25	6.5	0.46	74.75	3292.25
01+225	25	6.5	0.38	61.75	3354
01+250	25	6.5	0.49	79.625	3433.625
01+275	25	6.5	0.55	89.375	3523
01+300	25	6.5	0.5	81.25	3604.25
01+325	25	6.5	0.5	81.25	3685.5
01+350	25	6.5	0.5	81.25	3766.75
01+375	25	6.5	0.49	79.625	3846.375
01+400	25	6.5	0.49	79.625	3926
01+425	25	6.5	0.49	79.625	4005.625

١

مؤسسة الهيثم

الشركة المنفذة / مؤسسة الهيثم
للمقاولات والتوريدات

رفع كفاءة طريق الشراهنه من ببا)
القطاع الثالث) بطول 5.5 كم ضمن
مبادرة حياة كريمة

الهيئة العامة
للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS & BRIDGES
(GARBLT)



المنطقة السادسة - بنى سويف

ت / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧

رقم البند (4)

بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة
ناتج تكسير الكسارات

المحطة	طول (م)	متوسط العرض (م)	متوسط سمك الاساس (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
00+000	0	6.5	0.4	0	0
00+025	25	6.5	0.4	65	65
00+050	25	6.5	0.35	56.875	121.875
00+075	25	6.5	0.38	61.75	183.625
00+100	25	6.5	0.36	58.5	242.125
00+125	25	6.5	0.36	58.5	300.625
00+150	25	6.5	0.36	58.5	359.125
00+175	25	6.5	0.45	73.125	432.25
00+200	25	6.5	0.45	73.125	505.375
00+225	25	6.5	0.45	73.125	578.5
00+250	25	6.5	0.48	78	656.5
00+275	25	6.5	0.38	61.75	718.25
00+300	25	6.5	0.38	61.75	780
00+325	25	6.5	0.38	61.75	841.75
00+350	25	6.5	0.38	61.75	903.5
00+375	25	6.5	0.38	61.75	965.25
00+400	25	6.5	0.45	73.125	1038.375
00+425	25	6.5	0.45	73.125	1111.5
00+450	25	6.5	0.45	73.125	1184.625
00+475	25	6.5	0.45	73.125	1257.75
00+500	25	6.5	0.45	73.125	1330.875
00+525	25	6.5	0.45	73.125	1404
00+550	25	6.5	0.45	73.125	1477.125
00+575	25	6.5	0.48	78	1555.125
00+600	25	6.5	0.48	78	1633.125
00+625	25	6.5	0.48	78	1711.125
00+650	25	6.5	0.48	78	1789.125
00+675	25	6.5	0.48	78	1867.125
00+700	25	6.5	0.48	78	1945.125
00+725	25	6.5	0.38	61.75	2006.875
00+750	25	6.5	0.38	61.75	2068.625
00+775	25	6.5	0.38	61.75	2130.375

مؤسسة الهيثم للمقاولات
العمومية والتوريدات
س/ت: ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس: ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧

الشركة المنفذة / مؤسسة الهيثم
للمقاولات والتوريدات

رفع كفاءة طريق الشراهنه من بيا)
القطاع الثالث) بطول 5.5 كم ضمن
مبادرة حياة كريمة

رقم البند (4)

بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة
ناتج تكسير الكسارات

المحطة	طول(م)	متوسط العرض(م)	متوسط سمك الاساس (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
02+750	25	6.5	0.34	55.25	7876.375
02+775	25	6.5	0.34	55.25	7931.625
02+800	25	6.5	0.38	61.75	7993.375
02+825	25	6.5	0.38	61.75	8055.125
02+850	25	6.5	0.38	61.75	8116.875
02+875	25	6.5	0.38	61.75	8178.625
02+900	25	6.5	0.38	61.75	8240.375
02+925	25	6.5	0.55	89.375	8329.75
02+950	25	6.5	0.55	89.375	8419.125
02+975	25	6.5	0.55	89.375	8508.5
03+000	25	6.5	0.55	89.375	8597.875
03+025	25	6.5	0.55	89.375	8687.25
03+050	25	6.5	0.55	89.375	8776.625
03+075	25	6.5	0.55	89.375	8866
03+100	25	6.5	0.43	69.875	8935.875
03+125	25	6.5	0.45	73.125	9009
03+150	25	6.5	0.47	76.375	9085.375
03+175	25	6.5	0.47	76.375	9161.75
03+200	25	6.5	0.47	76.375	9238.125
03+225	25	6.5	0.38	61.75	9299.875
03+250	25	6.5	0.38	61.75	9361.625
03+275	25	6.5	0.38	61.75	9423.375
03+300	25	6.5	0.45	73.125	9496.5
03+325	25	6.5	0.4	65	9561.5
03+350	25	6.5	0.4	65	9626.5
03+375	25	6.5	0.4	65	9691.5



الشركة المنفذة / مؤسسة الهيثم
للمقاولات والتوريدات

رفع كفاءة طريق الشراهنه من بيا)
القطاع الثالث) بطول 5.5 كم ضمن
مبادرة حياة كريمة

رقم البند (4)	بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات				
المحطة	طول (م)	متوسط العرض (م)	متوسط سمك الاساس (م)	المكعب (م3)	المكعب التراكمي (م3)
03+400	25	6.5	0.53	86.125	9777.625
03+425	25	6.5	0.52	84.5	9862.125
03+450	25	6.5	0.53	86.125	9948.25
03+475	25	6.5	0.53	86.125	10034.375
03+500	25	6.5	0.55	89.375	10123.75
03+525	25	6.5	0.56	91	10214.75
03+550	25	6.5	0.58	94.25	10309
03+575	25	6.5	0.57	92.625	10401.625
03+600	25	6.5	0.56	91	10492.625
03+625	25	6.5	0.53	86.125	10578.75
03+650	25	6.5	0.55	89.375	10668.125
03+675	25	6.5	0.49	79.625	10747.75
03+700	25	6.5	0.49	79.625	10827.375
03+725	25	6.5	0.49	79.625	10907
03+750	25	6.5	0.52	84.5	10991.5
03+775	25	6.5	0.52	84.5	11076
03+800	25	6.5	0.53	86.125	11162.125
03+825	25	6.5	0.53	86.125	11248.25
03+850	25	6.5	0.45	73.125	11321.375
03+875	25	6.5	0.45	73.125	11394.5
03+900	25	6.5	0.45	73.125	11467.625
03+925	25	6.5	0.45	73.125	11540.75
03+950	25	6.5	0.48	78	11618.75
03+975	25	6.5	0.4	65	11683.75
04+000	25	6.5	0.4	65	11748.75
الإجمالي					11749

عملية / رفع كفاءة طريق الشراهنه من بيا (القطاع الثالث) بطول ٥,٥ كم محافظة بني سويف ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)
تنفيذ / شركة مؤسسة الهيثم للمقاولات العامة والتوريدات
عقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٠٥

محضر استلام موقع

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٢/١٣ تم الاجتماع والمرور علي الطبيعه كل من جهاز الاشراف من قبل المنطقه والجهاز التنفيذي من قبل الشركة وعليه يعتبر يوم ٢٠٢٥/٢/١٣ هو تاريخ استلام الموقع وبدء التنفيذ

جهاز اشراف الهيئة

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

السيد المهندس / مصطفى شعبان

السيدة المهندس / منال سعد

جهاز الشركة المنفذة

مدير تنفيذ المشروع

مؤسسة الهيثم للمقاولات
العمومية والتوريدات
س.ت. ٤٠١٩ ب.ض. ٢٣٦ - ٩٥٢ - ٢٢٢

السيد المهندس / اسامه أبو سيف

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السادسة - بني سويف
مهندس /



اعمال رفع كفاءة طريق الشراهنه من بيا (القطاع الثالث) بطول ٥.٥ كم محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

مؤسسة الهيثم للمقاولات العامة والتوريدات

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص رقم (١) جاري

من ٢٠٢٥/٠٢/١٣ الي ٢٠٢٥/٠٢/٢٥

الملاحظات	الموقع		الاجمالي	الكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الوحدة	نوع الاعمال	بند
	الي	من						
			١٠,١٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٠,١٠٠.٠٠	٣ م	اعمال توريد وتحميل ونقل اتربة صالحة للرم ومطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ١٠٠ كم	1
			٣,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٩٠٠.٠٠	ط . م	اعمال تكشير وازالة المسطحات المتخارة بالرصف الحالي ومتوسط مسافة النقل ٣٠ كم	2
			٣,٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٦٠٠.٠٠	٣ م	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للرم بكافة انواعها خارج الموقع مسافة النقل ٣٠ كم	3
			١١,١٥٠.٠٠	٠.٠٠	١١,١٥٠.٠٠	٣ م	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الحبلية المتدرجة لتجسير الكمرات مسافة النقل ١٦٠ كم	4
			٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣ م	٠	5
			٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢ م	٠	6
			٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢ م	٠	7
			٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢ م	٠	8
			٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢ م	٠	0

مهندس المشروع

مؤسسة الهيثم للمقاولات العامة والتوريدات
س.ت: ٤٠١٩، ٤٠٢٦، ٩٥٢-٩٥٣
مهندس الشراهنه



اعمال رفع كفاءة طريق الشراهنه من ببا (القطاع الثالث) بطول
بخصوص :- ٥,٥ كم محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولى المبادرة
الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- مؤسسة الهيثم للمقاولات العامة والتوريدات

عقد رقم :- العقد رقم (٧٠٥) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

- ١- اصلين من المستخلص
 - ٢- اصل محضر الاستلام الموقع
 - ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
 - ٤- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
 - ٥ - يوجد محملات في هذا العقد و تم تعليه مبلغ مبلغ ٦٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط و قدرة ستون
الف جنيهها لا غير) لحين توريد الحاسب الآلى في الادارة العامة بالقاهرة
 - ٦- يوجد بند اتربه فى هذا المستخلص
- بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريراً في :- ٢٠٢٥/٠٢/٢٥


رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

احمد عراقي حسين

سلف



اعمال رفع كفاءة طريق الشراهنه من ببا (القطاع الثالث) بطول
٥,٥ كم محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الاولى المبادرة
الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- مؤسسة الهيثم للمقاولات العامة والتوريدات

عقد رقم :- العقد رقم (٧٠٥) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ و المناطق

تميم طييه ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (١) عن العمله عاليه من اصل وثائذه
صور و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في:- ٢٠٢٥/٠٢/٢٥

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

اصل من محضر استلام الموقع

اصل خطاب رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

صورة تجارب المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد عراقى حسين



سهرى

ف



تقرير رقم (٥٥١)
بتاريخ ١٧ /
عقد رقم /

المشروع :- رصف طريق ببا / ~~بصرى~~ القطاع الثالث
ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى

تنفيذ شركة :- الهيثم للمقاولات العموميه والتوريدات

السيد مدير عام شركة

الهيثم للمقاولات العموميه والتوريدات

تحية طيبه ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٢ عينة س ٦ المأخوذه من العمليه عاليه
وقد أحضرت العينة بمعرفة م/منال سعد (مدير ادارة المشروعات)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٢٩/١٢/٢٠٢٤

مرفات


عدد

(٢)

رئيس الاداره المركزيه
المنطقه السادسه بتي سويق

مهندس/

احمد عراقي حسين



مهندس

تقرير رقم (٥٥٩)

بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٧

عقد رقم

المشروع : - رسم طرريق - شارع - المقطع الثالث ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى
تشية - شركة - الهيم - مقاولات العمومية والتوريدات


نوع العينة : - عدد ١ عينة من ٦ تكسير كميات عياره عن احجار سليسيه جبريه تميل الى اللون الابيض

نوع الاختبار : التدرج اللونه / التآكل بجهاز لوس انجلوس / الامتصاص / التفتت / اقصى كثافة جافة / نسبة المياه الملائمه / نسبة تحمل كاليفورنيا / الانتفاخ

أحضرت العينة بمعرفة م/منال سعد (مدير ادارة المشروعات)
تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	عينة رقم ١١٢٧	المواصفات تدرج ب
سعة المنخل		
"٢	١٠٠	١٠٠
"١ ٢/١	٩٨	١٠٠-٧٠
"١	٧٧	٨٥-٥٥
"٢/٣	٥٦	٨٠-٥٠
"٨/٣	٤٠	٧٠-٤٠
رقم ٤	٣٠	٦٠-٣٠
رقم ١٠	٢٤	٥٠-٢٠
رقم ٤٠	٢٧	٣٠-١٠
رقم ٢٠٠	١١.٩٤	١٥-٥
حد السيولة	---	لا يزيد عن ٢٥%
حد اللدونه	عديمه	----
مجال اللدونه	----	لا يزيد عن ٦%
التآكل بجهاز لوس انجلوس %	٢٨%	لا يزيد عن ٤٠%
لامتصاص %	٣.٤٢%	لا يزيد عن ١٠%
التفتت %	٠.٦%	لا يزيد عن ٥%
اقصى كثافة جافه طن/م ^٣	٢.٢٢٥ طن/م ^٣	
نسبة المياه الملائمه %	٦%	
نسبة تحمل كاليفورنيا %	٨١%	لا يقل عن ٨٠%
الانتفاخ %	صفر %	

ملاحظات :- العينة تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة لمنحى التدرج (ب) والصلاحية



مدير عام المشروعات

مهندس /
مصطفى شعبان

معمل المواد

551

رقم التقرير

اسم العملية

اشراف

تنفيذ

رصف طريق بيا الشارع القطاع الثالث ضمن مبادرة حياه كريمه
المنطقة السادسة بنى سويف
مؤسسة الهيثم للمقاولات

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفه	اجمالى التكاليف	
1	2640	2640	س6 تدرج وصلاحيه
		250	اعداد التقرير
		2890	اجمالى التكاليف
		404.6	ضريبه القيمه المضافه 14%
		5	طابع شهيد
3299.6			الاجمالى

