



برجاء مسح QR للتأكد من جهة إصدار التقرير
كلمة المرور مدونة خلف الورقة الأولى من التقرير

Date : 29/1/2025

Ref. Serial No. 36 January /2025

Page 1/1

Client :

Specimen :

شركة المحجوب للمقاولات العامة والتوريدات

عينة أتربة من محطة (٤٧+٢٨٠) محجر الواحات الكم (٨) الخاص بشركة الفهد
مشروع إنشاء جسر ترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامه بطول ٦٨ كم
من الكم ٤٧+٠٠٠ حتى الكم ٤٨+٠٠٠

بناء على طلب الشركة بخطابها تم إجراء تجارب التدرج الحبيبي وحدي السيولة واللدونة وتعيين أقصى كثافة معملية جافة بتجربة بروكتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا على عينة الأتربة الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الإستشاري م/ أحمد السمان وعلى مسئوليته بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٢ والمحددة بياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

(أ) التدرج الحبيبي:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٣.٠
"١/٢	٨٣.٧
"٣/٨	٨١.٦
رقم ٤	٧٢.٠
رقم ١٠	٥٦.٥
رقم ٤٠	٢٩.٧
رقم ١٠٠	١٣.٧
رقم ٢٠٠	١٠.٦

(ب) تجربة حدي السيولة واللدونة :

العينة عديمة اللدونة

(ج) التصنيف

تصنيف العينة

$$A - I - b =$$

(د) تجربة تعيين أقصى كثافة معملية جافة باستخدام بروكتور المعدل:

$$2.125 \text{ جم/سم}^3 =$$

$$7.6\% =$$

أقصى كثافة جافة

نسبة المياه المثلى

(هـ) تجربة تحمل كاليفورنيا :

$$23\% =$$

$$\text{العينة عديمة الإنفاس} =$$

نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر



نسبة الإنفاس

المشرف على المعمل

مصطفى حلمي

م/ مصطفى محمود حلمي

مدير الوحدة



٠١٢٢-٢٣٩-٢٤٠٨

hecu@eng.asu.edu.eg

01222392408

hecu@eng.asu.edu.eg

1 Al Sarayat street - Al Abbaseya - Cairo

٢٠٢٥/١/٢٢

إشارع السرايات - العباسية - القاهرة



برجاء مسح QR لتتأكد من جهة إصدار التقرير
كلمة المرور مبنونة خلف الورقة الأولى من التقرير

Date : 17/2/2025

Ref. Serial No. 28 February /2025

Page 1/1

Client :

شركة المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات

Specimen :

عينة أتربة من مشون الشركة والواردة من محجر الكم (أ)
لرديم القطاع من محطة (٤٧+٠٠٠) الى محطة (٤٨+٠٠٠)
مشروع إنشاء جسر ترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامه بطول ٦٨ كم
من الكم ٤٧+٠٠٠ حتى الكم ٤٨+٠٠٠

بناء على طلب الشركة بخطابها تم إجراء تجارب التدرج الحبيبي وحدي السيولة واللدونة وتعيين أقصى كثافة معملية جافة بتجربة بروكتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا على عينة الأتربة الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الإستشاري م/ أحمد السمان وعلى مسئوليته بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١١ والمحددة بياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

(أ) التدرج الحبيبي:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١.٥	١٠٠
"١	٩٤.٩
"٣/٤	٩٠.٥
"١/٢	٨٦.٨
"٣/٨	٨٣.٦
رقم ٤	٦٩.٣
رقم ١٠	٤٣.٦
رقم ٤٠	٢٠.٤
رقم ١٠٠	١٠.٨
رقم ٢٠٠	٨.٦

(ب) تجربة حدي السيولة واللدونة :
العينة عديمة اللدونة

(ج) التصنيف

تصنيف العينة

$$A - I - a =$$

(د) تجربة تعيين أقصى كثافة معملية جافة باستخدام بروكتور المعدل:

$$2.203 \text{ جم/سم}^3 =$$

$$\% 7.1 =$$

أقصى كثافة جافة

نسبة المياة المثلئ

(هـ) تجربة تحمل كاليفورنيا :


$$\% 44 =$$

نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر

$$= \text{العينة عديمة الإنثقاش}$$

نسبة الإنثقاش

مدير الوحدة



المشرف على المعمل

م. مصطفى

01222302238 م. د/ أحمد عاطف

٢٤٠٨ م. مصطفى محمود حلمي

hecu@eng.asu.edu.eg

hecu@eng.asu.edu.eg

1 Al Sarayat street - Al Abbaseya - Cairo

إشارة السرايات - العباسية - القاهرة



ESM
El dawlia
for Surveying & Maps

مكتب المساحة والخرائط
لشركة المحجوب

SHAKER
CONSULTING GROUP



الهيئة العامة
للمساحة والخرائط
(GASPT)

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	11/1/2025	code	ZONE	47+000	48+000
LOCATION	عينه مشون تربة	MHG-17			
NAME COMPANY	EL MAHGOUB				

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT (g)		9880.00		gm	table classify	
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify	
Mass retained (g)	0.0	0.0	12.0	517.0	1320.0	1146.0	1498.0		A-1-b	
Cumulative Retained (g)	0.0	0.0	12.0	529.0	1849.0	2995.0	4493.0		PRO	2.180
Cumulative Retained %	0.0	0.0	0.1	5.4	18.7	30.3	45.5		WC	6.3%
Cumulative Passing %	100.0	100.0	99.9	94.6	81.3	69.7	54.5		CBR	
				WT.OF sample		500.00		gm		
B-soft material gradation										
sieve size	10	40	200							
Cumulative Retained (g)	137.00	214.00	398.00							
Cumulative Retained %	27.40	42.80	79.60							
Cumulative Passing %	72.60	57.20	20.40							
C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	100.0	100.0	99.9	94.6	81.3	69.7	54.5	39.6	31.2	11.1
REMARKS										0-15

ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	19.70	14.10	5.60

Contractor
شركة المحجوب
للمساحة والخرائط
مصر - القاهرة

Consultant
شركة شاكير
للمساحة والخرائط
مصر - القاهرة



PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE	20/1/2025	code	ZONE	47+000	48+000
LOCATION	47+500		material	Ebankment	
NAME COMPANY	EL MAHGOUB				

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT (g)		9875.00		gm	table classify	
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS		
Mass retained (g)	0.0	0.0	150.0	320.0	660.0	765.0	1250.0			
Cumulative Retained (g)	0.0	0.0	150.0	470.0	1150.0	1915.0	3165.0			
Cumulative Retained %	0.0	0.0	1.5	4.8	11.6	19.4	32.1		PRO	2.160
Cumulative Passing %	100.0	100.0	98.5	95.2	88.4	80.6	67.9		WC	6.6%
									CBR	29.1%
B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm		
sieve size	10	40	200							
Cumulative Retained (g)	165.00	260.00	415.00							
Cumulative Retained %	33.00	52.00	83.00							
Cumulative Passing %	67.00	48.00	17.00							
C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	100.0	100.0	98.5	95.2	88.4	80.6	67.9	45.5	32.6	11.6
REMARKS										0-15

ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (LL)	PLASTIC LIMIT (P.L)	PLASTIC INDEX (P.I)
	N.P	N.P	N.P

Contractor

شركة المصحوب
للمساحة والخرائط
والتقنيات الجيوماتية

Consultant



ESM
El dawlia
for Surveying & Maps

مكتب المساحة
للتقنية والخرائط

SHAKER
TECHNOLOGY GROUP



مكتب
المساحة والخرائط
ESM

PROCTOR TEST


TESTING DATE:	20/1/2025	code	Station	47+000	48+000
LOCATION	47+500				
NAME COMPANY	EL MAHGOUB				

Weight of empty mold :	6039.0
Mold Volume:	2032.0

MAX Dry Density	2.16
Water content %	6.5%

trial no :	1	2	3		
Wt. Of Mold+ wet soil	10325.0	10760.0	10601.0		
WT. WET SOIL	4236.0	4671.0	4512.0		
Wt. Density	2.085	2.299	2.220		

Tare No.	2	4	8	6	12	5				
Tare wt.	30	29	25	25	30	31				
Wt. Of wet soil & tare	159.0	165	156	164	160	166				
Wt. Of dry soil & tare	146.7	160.85	147.79	156.30	149.45	155.43				
Wt. Of water	3.3	4.1	8.2	7.7	10.5	10.6				
Wt. Of dry soil	116.7	131.9	119.8	128.3	119.5	124.4				
Water content %	2.8%	3.1%	6.8%	6.0%	8.8%	8.5%				
AV. Water content %	3.0%		6.4%		8.6%					
Dry Density	1.825		2.160		2.044					



مكتب المساحة
للتقنية والخرائط
ESM

Consultant

Signature



ESM
El dawlia
for Surveying & Maps

مكتب المساحة والخرائط
بمدينة الدواية

SHAKER



الوزارة
المخطط
الاقتصادي
والاجتماعي
والاقتصادي

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	24/1/2025	Code			
Location :	47+500		ZONE	47+000	48+000
Layer No. :					

Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	54
Mold Vol. (cm ³)	2151
Mold WT. (gms)	18708
Mold WT. + Wet WT. (gms)	38370
Wet WT. (gms)	4662
Wet Density (g/cm ³)	2.185
Dry Density (g/cm ³)	2.166
Proctor Density (g/cm ³)	2.168
Compaction %	100

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	12
Tare WT. (gms)	23
Tare WT. + Wet WT. (gms)	125
Tare WT. + Dry WT. (gms)	127.6
Water WT. (gms)	7.4
Dry WT. (gms)	114.6
Moisture Content %	6.5%

Swelling	
Mold No.	50
Date	24/1/2025
Initial Height (mm)	4.20
Final Height (mm)	4.20
Difference	0
Sample Height (mm)	125.00
Swelling Ratio %	0%

Loading Reading :

Penetration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (kg)	25.00	100.00	190.00	280.00	360.00	440.00	520.00	600.00	800.00
Load (KN)	0.2	1.0	1.9	2.7	3.3	4.3	5.1	5.9	7.8



Calculations :

Penetration (mm)	Load (Kg)	Standard Load (lb)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR
2.50	2.74	13.4	29.6%	90	93	28.2%
5.00	5.58	26.8	29.4%			28.1%

Lab Engineer
Name:
24/1/2025

Consultant Engineer
Name:
Sign:

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	27/12/2025	CODE:	ZONE	47+000	48+000
LOCATION:	47+500	NAME OF SITE:	MATERIAL		
NAME COMPANY:	EL MAHGOUB				

1. Visual inspection test

2. Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT (g)				9875.00		gm	to be classify	
sieve size		2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify		
Mass retained (g)		0.0	0.0	300.0	600.0	900.0	600.0	1100.0		A-1-b		
Cumulative Retained (g)		0.0	0.0	300.0	900.0	1400.0	2000.0	3100.0		2.150		
Cumulative Retained %		0.0	0.0	3.6	9.1	14.2	21.1	32.2		6.2%		
Cumulative Passing %		100.0	100.0	97.0	90.9	85.8	78.9	67.8		CBR		
										30.6%		

B-soft material gradation						WT OF sample		500.00		gm	
sieve size	10	40	200								
Cumulative Retained (g)	198.00	270.00	405.00								
Cumulative Retained %	39.60	54.00	81.00								
Cumulative Passing %	60.40	45.00	19.00								

C-General gradient											
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200	
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075	
Cumulative Passing %	100.0	100.0	97.0	90.9	85.8	78.9	67.8	40.9	31.2	12.0	
REMARKS										0-15	

ATTERBERG LIMITS	(LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	25.8%	21.8%	4.0%


 Consultant



 Consultant




Plasticity and Liquidity Test -Atterberg Limits

TESTING DATE:	27/1/2025	Code	ZONE	47+000	48+000
LOCATION	47+000		Material	EMBANKMENT	
NAME COMPANY	El-Mahgoub				

Testing Results :-

Test	Liquid Limit				Plastic Limit	
	35	25	21	16	-	-
No. of Ticks	35	25	21	16	20	22
Tare No.	16	5	90	11	20	22
Tare WT. (gm)	34.00	59.00	63.00	47.00	62.60	54.30
Tare WT. + Wet WT. (gm)	65.30	83.40	87.50	63.20	65.90	57.60
Tare WT. + Dry WT. (gm)	60.40	78.00	82.00	59.20	65.3	57.0
Water WT. (gm)	4.90	4.40	5.50	4.00	0.58	0.60
Dry WT. (gm)	26.40	19.00	20.00	12.20	3.72	2.70
Moisture Content %	18.4%	24.2%	27.5%	32.8%	21.3%	22.2%
Average %					21.8%	



Lab. Specialist	Lab. Engineer	Consultant Engineer
Name : 	Name : 	Name : 
Sign :	Sign :	Sign :

	مكتب الاستشارات / حسن مهدي استشاري الطرق والمطارات والممرات	ESM El dawila for Surveying & Maps		شركة القادر والفرانج G&F	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

PROCTOR TEST


TESTING DATE:	28/1/2025	code	ZONE	47+000	48+000
LOCATION	47+500				
NAME COMPANY	El-Mahgoub		Material	Embankment	

Weight of empty mold :	6077.0
Mold Volume:	2032.0

MAX Dry Density	2.16
Water content %	6.3

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	10173.7	10574.0	10735.0	10443	
WT. WET SOIL	4096.7	4497.0	4658.0	4365.9	
Wt. Density	2.016	2.218	2.292	2.146	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	32	38.57	22.82	23.23	21.29	22.79	34.18	38.26		
Wt. Of wet soil & tare	161.0	191.9	118.8	139.1	114.5	121.0	168.2	154.4		
Wt. Of dry soil & tare	158.3	187.3	114.1	133.8	108.8	115.0	156.4	145.3		
Wt. Of water	2.7	4.6	4.7	5.5	5.7	6.0	9.8	9.0		
Wt. Of dry soil	126.3	156.7	91.3	108.4	87.4	92.2	106.2	108.1		
Water content %	2.1%	2.9%	5.1%	4.9%	6.5%	6.5%	8.4%	8.2%		
AV. Water content %	2.5%		5.0%		6.5%		8.3%			
Dry Density	1.967		2.107		2.150		1.984			




Contractor



شركة المحجوب
للمقاولات والدراسات
الهندسية والبيئية

Consultant



California Bearing Ratio TEST

TESTING DATE:	29/1/2025	code	ZONE	47+000	48+000
LOCATION	47+600		Material	Embankment	
NAME COMPANY	El-Mahgoub				

Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	55
Mold Vol. (cm ³)	1151
Mold WT. (gm)	15798
Mold WT. + Wet WT. (gm)	28143
Wet WT. (gm)	4449
Wet Density (g/cm ³)	2.868
Dry Density (g/cm ³)	2.667
Proctor Density (g/cm ³)	3.178
Compaction %	95%

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	8
Tare WT. (gm)	28
Tare WT. + Wet WT. (gm)	187
Tare WT. + Dry WT. (gm)	177.3
Water WT. (gm)	9.7
Dry WT. (gm)	149.3
Moisture Content %	6.5%

Swelling	
Mold No.	55
Date	29/1/2025
Initial Height (mm)	7.00
Final Height (mm)	7.00
Difference	0
Sample Height (mm)	123.00
Swelling Ratio %	0%

Loading Reading :

Penetration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.82	4.45	5.08	6.40
Load Reading (kg)	32.00	65.00	131.00	221.00	298.00	412.00	514.00	607.00	776.00
Load (KN)	0.3	0.9	1.5	2.2	2.9	4.0	5.0	5.9	7.6



Calculations :-

Penetration	Load	Standard Load	CBR	Moist - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(KN)	(k)	(%)	(%)	(%)	95
2.50	2.17	13.4	16.2%	95	95	16.7%
5.00	5.95	20.8	28.7%			30.6%

Lab. Specialist

Name :

Sign :

[Signature]

Lab. Engineer

Name :

Sign :

[Signature]
[Stamp: شركة المحجوب للاستشارات]

Consultant Engineer

Name :

Sign :

[Signature]

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	30/1/2025	code	ZONE	47+000	48+000
LOCATION	47+500		material	Ebankment	
NAME COMPANY	EL MAHGOUB				

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT (g)		10000.00		gm	table classify	
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify	
Mass retained (g)	0.0	0.0	200.0	375.0	812.0	635.0	1100.0		A-1-b	
Cumulative Retained (g)	0.0	0.0	200.0	575.0	1387.0	2022.0	3122.0		PRO	2.160
Cumulative Retained %	0.0	0.0	2.0	5.8	13.9	20.2	31.2		WC	6.8%
Cumulative Passing %	100.0	100.0	98.0	94.3	86.1	79.8	68.8		CBR	28.8%
B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm		
sieve size	10	40	200							
Cumulative Retained (g)	155.00	255.00	420.00							
Cumulative Retained %	31.00	51.00	84.00							
Cumulative Passing %	69.00	49.00	16.00							
C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	100.0	100.0	98.0	94.3	86.1	79.8	68.8	47.5	33.7	11.0
REMARKS										0-15

ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	N.P	N.P	N.P

Contractor

Consultant



ESM
El dawlia
for Surveying & Maps

مكتب المساحة والخرائط
مركز القياس والقياسات

SHAKER



مطبعة
الطبعة الثانية
GABRIEL

PROCTOR TEST


TESTING DATE:	31/1/2025	code	Station	47+000	48+000
LOCATION	47+500				
NAME COMPANY	EL MAHGOUB				

Weight of empty mold :	6085.0
Mold Volume:	2032.0

MAX Dry Density	2.16
Water content %	6.8%

trial no :	1	2	3		
Wt. Of Mold+ wet soil	10355.0	10760.0	10655.0		
WT. WET SOIL	4270.0	4675.0	4570.0		
Wt. Density	2.101	2.301	2.249		

Tare No.	3	1	7	3	6	9				
Tare wt.	28	30	32	28	30	31				
Wt. Of wet soil & tare	152.0	160	155	160	155	158				
Wt. Of dry soil & tare	148.6	156.83	147.79	151.60	144.89	148.07				
Wt. Of water	3.4	3.2	7.2	8.4	10.1	9.9				
Wt. Of dry soil	120.6	126.8	115.8	123.6	114.9	117.1				
Water content %	2.8%	2.5%	6.2%	6.8%	8.8%	8.5%				
AV. Water content %	2.7%		6.5%		8.6%					
Dry Density	2.047		2.160		2.070					



Contractor

مكتب المساحة والخرائط
مركز القياس والقياسات
2025
مطبعة
الطبعة الثانية
GABRIEL

Consultant

مطبعة
الطبعة الثانية
GABRIEL

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	2025/02/04	Code	ZONE	47+000	48+000
Location :	47+500				
Layer No. :					

Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	54
Mold Vol. (cm ³)	2151
Mold WT. (gm)	19708
Mold WT. + Wet WT. (gm)	20370
Wet WT. (gm)	4662
Wet Density (g/cm ³)	2.167
Dry Density (g/cm ³)	2.164
Proctor Density (g/cm ³)	2.568
Compaction %	100

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	10
Tare WT. (gm)	35
Tare WT. + Wet WT. (gm)	155.3
Tare WT. + Dry WT. (gm)	147.6
Water WT. (gm)	7.7
Dry WT. (gm)	151.6
Moisture Content %	6.8%

Swelling	
Mold No.	50
Date	2025/02/04
Initial Height (mm)	3.00
Final Height (mm)	3.00
Difference	0
Sample Height (mm)	125.00
Swelling Ratio %	0%

Loading Reading :

Penetration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (kg)	20.00	55.00	185.00	275.00	355.00	435.00	515.00	595.00	775.00
Load (KN)	0.2	0.5	1.8	2.7	3.5	4.3	5.0	5.8	7.6



Calculations :-

Penetration (mm)	Load (KN)	Standard Load (lb)	CBR (%)	HAM - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR (%)
1.50	2.76	13.4	28.2%	99	98	28.8%
5.00	5.81	25.8	29.1%			28.8%

Lab. Engineer

Name : 
 Sign : 

Consultant Engineer

Name : 
 Sign : 

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	3/2/2025	code	ZONE	47+000	48+000
LOCATION	47+500		material	Ebankment	
NAME COMPANY	EL MAHGOUB				

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT (g)		15000.00		gm	table classify	
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify	
Mass retained (g)	0.0	0.0	100.0	347.0	500.0	714.0	1333.0		A-1-b	
Cumulative Retained (g)	0.0	0.0	100.0	447.0	1027.0	1741.0	3074.0	PRO	2.172	
Cumulative Retained %	0.0	0.0	0.7	3.0	6.8	11.6	20.5	WC	6.8%	
Cumulative Passing %	100.0	100.0	99.3	97.0	93.2	88.4	79.5	CBR	28.6%	
B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm		
sieve size	10	40	200							
Cumulative Retained (g)	193.00	298.00	425.00							
Cumulative Retained %	38.60	59.60	85.00							
Cumulative Passing %	61.40	40.40	15.00							
C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	100.0	100.0	99.3	97.0	93.2	88.4	79.5	48.8	32.1	11.9
REMARKS										0-15

ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	N.P	N.P	N.P

Contractor

Consultant

شركة الدولة
للمساحة والقياس
والقسطرة والخرائط
الهيئة العامة
للتخطيط والاقتصاد
مصر - القاهرة

Handwritten signature of the consultant.



ESM
El dawlia
for Surveying & Maps

شركة الداليا للاستشارات
المساحة والخرائط

SHAKER



الوزارة
المخططة
والتنمية
البلدية

PROCTOR TEST


TESTING DATE:	2025/02/04	code	Station	47+000	48+000
LOCATION	47+500				
NAME COMPANY	EL MAHGOUB				

Weight of empty mold :	6080.0
Mold Volume:	2032.0

MAX Dry Density	2.172
Water content %	6.8%

trial no :	1	2	3		
Wt. Of Mold+ wet soil	10370.0	10780.0	10680.0		
WT. WET SOIL	4290.0	4700.0	4600.0		
Wt. Density	2.111	2.313	2.264		

Tare No.	3	1	7	3	6	9			
Tare wt.	29	28	32	28	30	31			
Wt. Of wet soil & tare	150.0	155	150	160	150	158			
Wt. Of dry soil & tare	147.1	153.44	142.79	151.95	149.60	148.27			
Wt. Of water	2.9	3.3	7.3	8.1	9.4	9.7			
Wt. Of dry soil	118.1	123.7	116.7	123.9	110.6	117.3			
Water content %	2.4%	2.7%	6.8%	6.5%	8.5%	8.3%			
AV. Water content %	2.6%		6.5%		8.4%				
Dry Density	2.058		2.171		2.088				



Contractor
شركة الداليا للاستشارات
المساحة والخرائط

Consultant
[Signature]



ESM
El dawlia
for Surveying & Maps

مكتب المساحة
للمساحة والخرائط

SHAKER



المساحة
للمساحة والخرائط
(ESM)

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	2025/02/06	Code	ZONE	47+000	48+000
Location :	47+500				
Layer No. :					

Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	54
Mold Vol. (cm ³)	1151
Mold WT. (gm)	15706
Mold WT. + Wet WT. (gm)	20276
Wet WT. (gm)	4670
Wet Density (g/cm ³)	2.171
Dry Density (g/cm ³)	2.170
Proctor Density (g/cm ³)	2.152
Compaction %	100

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	18
Tare WT. (gm)	25
Tare WT. + Wet WT. (gm)	155.3
Tare WT. + Dry WT. (gm)	141.6
Water WT. (gm)	13.7
Dry WT. (gm)	113.6
Moisture Content %	6.6%

Swelling	
Mold No.	50
Date	1-10-1
Initial Height (mm)	4.00
Final Height (mm)	4.00
Difference	0
Sample Height (mm)	125.00
Swelling Ratio %	0%

Loading Reading :

Penetration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (kg)	23.00	98.00	180.00	271.90	350.00	431.00	512.00	596.00	772.00
Load (KN)	0.2	1.0	1.8	2.7	3.4	4.2	5.0	5.8	7.6



Calculations :

Penetration (mm)	Load (KN)	Standard Load (N)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR (%)
2.50	2.66	13.4	19.9%	99	99	19.7%
5.00	5.78	20.0	28.9%			28.4%

Lab. Engineer
Name :
Sign :

Consultant Engineer
Name :
Sign :



مشروع إنشاء الجسر الترامبولين والاعمالي الصناعية لخط سكة حديد 6 أكتوبر / يناير 2018
 تنفيذ: شركة المصنوعات للمقاولات والتوريدات العمومية
 المساحة من الكم 47+000 إلى الكم 48+000 بطول 1 كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	سعر الوحدة	الكمية	الإجمالي
2.00	أعمال التربة والتضفير				
1-1	بالمعز المكعب أعمال التفسير وإزالة الترسبات المائية الترسبات عادية أو مسلحة أو رصف أو ديش مع نقل ناتج التفسير خارج الموقع للمقلب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والجهة شاملة مبدأ جديده بالمعز المكعب لمسافة نقل 30 كم فويت احتساب علاوة 1.25 جنيه للكم في حالة الترسبات أو التلصان	م ³	95	111.00	10,545.00
1-2	بالمعز المكعب أعمال إزالة الترسبات بجميع أنواعها البنية والبريق والمياه العذبة و... وتضمين الموقع على وتوفر طبقاً تعليمات المهندس المشرف والجهة شاملة أعمال نقل الترسبات خارج الموقع على سبيل التحويل وكل ما يلزم توفر العمل طبقاً لأمور الصناعة وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف لمسافة 500 متر في حالة زيادة مسافة النقل عن 500 متر يتم احتساب علاوة 1.25 جنيه عن كل 1 كم زيادة يتم احتساب علاوة 2 جنيه / م ³ لكل 5 متر عمق وذلك يشمل إنشاء منقبات ومطامير ومقارن	م ³	23	28,002.00	460,046.00
1-3	بالمعز التسطيح إزالة وتقلع الترسبات المتعددة مع الترسبات المائية الترسبات (لوفر أو بطوريات) وإزالة يشمل التسطيح إزالة بطوريات بطول 7 أمتار عن 50 سم وعرض بطوريات مع نقل الترسبات للتقلع العمومية وذلك لمسافة نقل 1 كم مع احتساب علاوة 0.8 جنيه لكل 1 كم في حالة الترسبات والتلصان وكل ما يلزم طبقاً لأمور الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ²	7.5	889.20	7,494.00
1-4	بالتعد إزالة الترسبات من مسار الطريق وتقلص منها على 7 أمتار فتر الترسبات عن 30 سم شامل التقلع بالرفع 4 أمتار عن 4 متر طبقاً لتعليمات المهندس المشرف				
	التسليم 7 أمتار فترا عن 30 سم	العدد	96	600.00	38,400.00
	تقلع بالرفع 7 أمتار عن 4 متر	العدد	360	600.00	144,000.00
1-5	القيام باختبار (plate load test) طبقاً لتعليمات الاستشاري العام للمشروع وطبقاً لملاحق 1 الخصائص الفنية للجسر السكة ومادة الترسبات في كراسة الشروط الخاصة والمواصفات الخاصة سكة حديد مصر	العدد	2,750.00	95.00	261,250.00
2.00	أعمال الجسر				
2-1	بالمعز المكعب أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية لإزالة التربة ذات التربة الصخرية بالمعز المطلوب فصول المنسوب الصالح للتأسيس أسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقاً لما ورد بتقرير التربة وحسب الأبعاد والملاحظات والمناصب الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح والمخلفات المطلوبة العمومية أو نقل التربة الصخرية الترسبات في المسافات التي تحددها الهيئة العامة لشحني وذلك لمسافة 500 م مع التسوية والارتكاز لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقاً للمواصفات التصميمية العرفية التوجيهية والخطط الطولي والرسومات التنفيذية المعتمدة والقيام طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ³	29.20	1,000.00	29,200.00
	وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 500 م يتم احتساب علاوة 1.25 جنيه عن كل 1 كم زيادة يتم احتساب علاوة 2 جنيه / م ³ لكل 5 متر عمق وذلك يشمل إنشاء منقبات ومطامير ومقارن				
2-2	بالمعز المكعب أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية في التربة التماسك (تفلة أو...) ذات التربة الصخرية (استخدام البندول) والقيام المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس أسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقاً لما ورد بتقرير التربة وحسب الأبعاد والملاحظات والمناصب الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر وذلك لمسافة 500 م مع التسوية والارتكاز لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر للوصول إلى التربة الصخرية جافة (كلاس 500) وذلك الجافة الصخرية حفر القاطعات التصميمية العرفية التوجيهية والخطط الطولي والرسومات التنفيذية المعتمدة والقيام طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف	م ³	33.40	10,000.00	334,000.00

يتمتع
 رئيس الإدارة المركزية
 م/ طارق الجيز

مدير عام المشروعات
 م/ محمد محمد

مدير مشروع الهندسة
 م/ شهاب الدين



إجمالي الرزم				2.00
			3-2	<p>والرزم المكعب أعمال التحميل والتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات واشتغالها باستخدام آلات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الثابت والاكشاف وإنشائها بالبدية الاسولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد والكوارسات للوصول القمي كتلافه جافه لا تقل عن 95 % من الكتلة الجافه القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه التوضيحيه والرسومات التفصيليه المعتمده والتيه يجمع مشتتاته طبقا لاحويل الصياغة والشروط ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>- السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قوائم الشركة المعلقة بتقديم مبالغت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر - مسافة النقل حتي 2 كم</p> <p>- يتم تشغيل القرمه - اعلي طبقة الرزم العلوية بسمكه لا تقل عن 50سم - باستخدام آلات التسوية بسمكه لا يزيد عن 25 سم</p> <p>- يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن 1.5 متر من قاع القرمه - باستخدام آلات التسوية بسمكه لا يزيد عن 25 سم</p> <p>- يتم تشغيل الجزء السفلي - باقي الارتفاع - علي طبقات واستخدام آلات التسوية بسمكه لا يزيد عن 50 سم</p>
132,500.00	1,000.00	132.50	3+	اعلي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% للجزء القرمه
1,280,000.00	10,000.00	128.00	3+	اعلي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 20% للجزء العلوي
17,089,590.00	143,610.00	119.00	3+	اعلي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 10% للجزء السفلي
19,787,025.00				<p>يتم احتساب علوية 1.8% جنية لكل 1 كم زيادة وانكاد حتي مسافة نقل 200 كم و 2.4% جنية لكل 1 كم زيادة من مسافة نقل 200 كم الي مسافة وجود مدقات في مسافات النقل يتم إضافة 3 جنية حتي مسافة 22 كم في المساق وعند التغير في طول المساق يتم احتسابها نسبة وتكسب، يتم زيادة مبلغ 6 جنية في مسافة استخدام البشور في التحميم الارض المناسكه وذلك طبقا لتساوي التربة وفي حالة طلب جهاز الاشرف، زيادة نسبة الدمك عن 98% بحسب زيادة 1 جنية علي كل 1% يتم احتساب علوية 1.8% جنية لكل مكعب لعمل مزلون عادي بجوار القطاع كالتعليق الجيد نظريه بالمشاوره الفنيه المبدئه مره اخيره للقطاع</p>



SHAKER
CONSULTANCY GROUP

ESM

El dawlia
for Surveying & Maps

مكتب الاستشارة / حسن مهدي
استشاري الطرق والبنية التحتية




مشروع إنشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر - على سلامة بطول ٦٧ كم
قطاع المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات من الكم 47+000 الى الكم 48+000 بطول 1 كم

الكمية	الاجمالي	عقد رقم 2025/2024/410	حاري 2	حاري 1	رقعة العقد	المنصرف من العقد
64.70 ^m	19787025	12803097.15	8882447.15	19787025	1	

استشاري الهيئة
مكتب الدكتور حسن مهدي

الشركة المنفذة
المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الأولى




مشروع إنشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعيه لخط سكه حديد 6 اكتوبر / بني سلامه بطول 67 كم
في المسافة من كم 47+000 حتى كم 48+000 بطول 1 كم.

الشركة المنفذة :- المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات
بيان طاقم الإشراف

م	الاسم	التخصص	سنوات الخبرة
1	مصطفى جودة	مدير المشروع	16
2	سعيد رجب سعيد	مدير المكتب الفني	5
3	إبراهيم عمر دياب	مهندس التنفيذ	5
4	احمد الالفي	مدير ضبط الجودة	5
7	صبحي السيد محمد	مراقب تنفيذ / فني مواد	25
8	احمد ترك	حاسب كميات	5
9	عبد الرحمن حسين	مدير السلامة والصحة المهنية	5
10	حمادة عبد الحميد	مساح	5
11	ممدوح	مساح	12

مهندس الهيئة
م/ اسماء علي

مهندس الاستشاري
م ا خالد محمد بدر



الشركة المنفذة

م/ مصطفى جودة



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الاولى



مشروع انشاء الجسر الترابي والاصال الصناعي لخط سكة حديد 6 اكتوبر / بني سلامة بطول 67 كم
في المسافة من كم 47+000 حتى كم 48+000 بطول 1 كم.

الشركة المنفذة :- المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات
بيان بالمعدات المتواجدة باليوقع

م	صورة بالمعدة	نوع المعدة	العدد
1		جريد	1
2		هراس تربة	1
3		موزعات مياه	1
4		عربة قلاب	8
5		رافع اتربة (لودر)	2

مهندس الهيئة

م/اسماء علي

مهندس الاستشاري

م | خالد محمد بدر

الشركة المنفذة

م/مصطفى جودة

م. المهندس الاستشاري
تأسيساً على ١٢ / ١٤٣٢
مستعمل : ٩١٤١٢٤٨٨٥

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الأولى



مشروع إنشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد 6 اكتوبر / بني سلامة بطول 67 كم
في المسافة من كم 47+000 حتي كم 48+000 بطول 1 كم.

الشركة المنفذة :- المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات
بيان بالمعدات المتواجدة بالموقع

م	صورة بالمعدة	نوع المعدة	العدد
1		جريد	1
2		هراس تربة	1
3		موزعات مياه	1
4		عربة قلاب	8
5		رافع اتربة (لودر)	2

مهندس الهيئة

م/اسماء علي

مهندس الاستشاري

م | خالد محمد بدر

م/عبدالله بن محمد
١٧ / ١٤٣٣
٩٦٤١٢٤٨٨٥

الشركة المنفذة



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جارى تنفيذ اعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (١٦ اكتوبر - بني سلامة) بطول (٦٧) كم في المسافة من تقاطع مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتي تقاطعة مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف من الكم ٤٧.٠٠ الي الكم ٤٨.٠٠ بطول ١ كم (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / شركة المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٥

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

حصر الاعمال

كشف مهندسين

كشف معدات

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماء الى العقد (رقم العقد ٤١٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) (بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠)

تنفيذ اعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول (٦٧) كم
في المسافة من تقاطع مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتي
تقاطعة مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف من الكم ٤٧.٠٠ الي الكم
٤٨.٠٠ بطول ١ كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ شركة / شركة المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات

برجاء التكرم بالاحاطة بان العقد عالياه لا يشمل على اى محملات

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٥

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار

مهندس /





محضر حصر أعمال

مستخلص جاري رقم (2)



مشروع إنشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد 6 اكتوبر / بنى سلامه بطول 67 كم في المسافة من كم 47+000 حتى كم 48+000 بطول 1 كم.

تنفيذ :- شركة المحجوب للمقاولات والتوريدات العمومية

إنة في يوم الثلاثاء الموافق 2024/11/ 12 إجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- | | |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| 1- م/ اسماء علي | - مهندس الهيئة (الهيئة العامة للطرق والكباري) |
| 2- م/ أحمد محمد القاضي | - عن مكتب شلكر جروب (الاستشاري العام للسكة الحديد) |
| 3- م/ خالد محمد بدر | - عن مكتب د/ حسن مهدي (استشاري الهيئة) |
| 4- م/ مصطفى جودة | - مدير مشروع (الشركة المنفذة) |

وتم علي الطبيعة مراجعة ما تم تنفيذه من أعمال وتم حصر الأعمال ومايلي بيان بما تم تنفيذه من الأعمال.

أعمال الردم

م	البند	الوحدة	المسابق	الحالي	الإجمالي
3-2	بالمتر المكعب احصال تحميل وتوريد ونقل اتربه مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ورشها بالمياه الاصويليه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه والذمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافه جافه لا تقل عن 95 % من الكثافه الجافه القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده واليנד بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه والشروط ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف السعر لايشمل قيمة المادة المحجorie مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ماثبتت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر مسافة النقل حتى 2 كم -	3م			
	(علي الا تقل نسبة تحمل كالبورنبا عن 10%) للجزء الفرمة	3م	19000	43558	62558
	يتم احتساب علاوة 1.65 جنية لكل 1 كم زيادة وذلك حتي مسافة نقل 100 كم و 1.25 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم. لمسافة 49 كم	3م	19000	6306	25306
	يتم زيادة مبلغ 6 جنية في حالة استخدام بلنوزر في التحجير للارض المتناسكة وذلك طبقا لتحليل التربة	3م	19000	43558	62558
	يتم احتساب علاوة 1.65 جنية لكل 1 كم زيادة وذلك حتي مسافة نقل 100 كم و 1.25 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم. لمسافة 65 كم	3م	0	37252	37252
	علاوة مشون	3م	0	37252	37252

التوقيع

الحضور :-

التوقيع

الحضور :-

3-م/ خالد محمد مصطفى بدر 0.0014/17

1- م / اسماء علي

4- م/ مصطفى جودة

2- م/ أحمد محمد القاضي



عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لخط سكة حديد (6 اكتوبر - بني سلامة) بطول 67 كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بيتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتي تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف المسافة من الـ 47+000 الى الـ 48+000 بطول 1 كم
تنفيذ شركة المحجوب للمقاولات العموميه والتوريدات .

حضر كتابات المشروع المقدمة


كميات الردم	
الكمية (م ³)	البنء
37,252.00	اجمءل كمىءء مءءءر الكم 8
25,306.00	اجمءل كمىءء مءءءر الكم 14
62,558.00	اجمءل الردم

الإجمالي					
اللمسة	الإجمالي	عقد 410/2024/2025	عقد 410/2024/2025	اجمالي الكميات المتفاداة	
		جاري 2	جاري 1		
90.00%	56,302.00	37,302.00	19,000.00	62,558.00	اجمالي كميات الودم

Handwritten signature: *Ali Al-Sayid*

استشاري الهيئه

الشركة المنفولة





مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط سكة حديد 6 أكتوبر
/ بنى سلامه بطول 67 كم فى المسافة من كم 47+000 وحتى 48+000 بطول
1 كم .

أنه في يوم الأحد الموافق 2025/1/15 اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

1- م/ اسماء على

- عن مكتب شاكر جروب (الاستثمارى العام للسكة الحديد) .

2- م/ أحمد محمد القاضي

- عن مكتب د. حسن مهدي (إستشاري الهيئة) .

3- م / خالد محمد بدر

- عن مكتب الدولية (إستشاري المساحه) .

4- م/ مختار أحمد عبد العال

- مدير المشروع (الشركة المنفذه).

5- م/ ابراهيم دياب

وبعد زيارة ومعاينة محجر القوات الجوية والتي يقع بجوار الدائري الاقليمي (الكيلو 8) أرض القوات الجوية

مشروع مستقبل مصر بإحداثي (N 785929.47 & E /565198.15)

والتي تم إعتماده للتوريد بالمشروع بناءً على الاختبارات التي تمت بمعامل الهيئة العامة للطرق والكباري على

العينات المأخوذة من المحجر عاليه وجاءت مطابقة لمواصفات المشروع "مرفق إختبارات إعتقاد المحجر".

وبقياس المسافة بين موقع المحجر عاليه ومن منتصف القطاع هي (65) كم طبقا للمسار (مدق من المحجر حتى

الاقليمي - الدائري الاقليمي - طريق الواحات - الدوران للخلف - الدائري الاقليمي - مدق داخلي حتى منتصف

(القطاع).

- علما بأن مسافة المدق التراشي هي 3 كم ضمن مسافة المحجر عاليه .

✓ وعليه لامانع من التوريد من المحجر عاليه

وأفقل المحضر على ذلك

- الحضور:-

- التوقيع :

5-م/ ابراهيم دياب

م. ابراهيم

4- م/ مختار أحمد عبد العال

10/10/15

3-م/ خالد محمد بدر


الحاجات
مست

2-م/ أحمد محمد القاضي

[Signature]

1-م/ اسماء علی

275.





محاضر معاليمة مشم

مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط سكة حديد 6 أكتوبر / بنى سلامة بطول 67 كم

في المسافة من كم 47 وحتى كم 48 بطول 2 كم .

تنفيذ:- شركة المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات

أنه في يوم الاثنين الموافق 11 / 11 / 2024 اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق والكباري).

- عن مكتب شاكِر جروب (الاستشاري العام للمكة الحديدي).

- عن مكتب د. حسن مهدي (إستشاري الهيئة) .

- عن مكتب الدولية (إستشارى المساحة) .

- مدير المشروع (الشركة المنفذه) .

1- م/ اسماء علي

2- م/ احمد القاضي

3- م/ خالد بدر

4- م/ مختار أحمد عبد العال

5- م / مصطفى جودة

وبعد زيارة ومعاينة اماكن المشون في قطاع الشركة مشون خارجى بجوار القطاع للتخطيط الجيد للتربة ونقلها لتربة

المبلة مرده اخرى للقطاع من الكم 47 الى الكم 48 وجود مشون عند الكيلو 47+300

وأثقل المحضر على ذلك ،،،،،،

- التوقيع :-

- الحضور:-

۱۳۹۷/۱۰/۱۲

5-م/ مصطفى جودة

Handwritten signature and date: 6/12/20

4- م/ مختار أحمد عبد العال

3-م/ خالد بدر

2-م/ أحمد القاضي

1-م/ اسماء علی

م/جهاد محمد سعد مدير عام مشروعات طرق :- التوقيع (حار)

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية "المشقة الأولى"

مستخدم / طارق يوسف الجزار

التوقيع