

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...


بالإشارة الي مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الدائري من نفق السلام حتي أكاديمية الشرطة يمين ويسار الطريق الرئيسي باماكن متفرقة بقيمة ٩٥٠.٠٠٠,٠٠ جنيه (فقط أربعة مليون وتسعمائة وخمسون الف لاغير) .

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٢٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١٨ .

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم عدد (٣) أصل من المستخلص رقم (١) جاري للعملية المشار إليها بعالية حتي ٢٠٢٥/٤/٢٤ وكذا استمارة ٥٠ ح.ع بمبلغ (٣٠.٧١٨٣٢.٥٠) (فقط ثلاثة مليون وواحد وسبعون ألفاً وثمانمائة وإثنان وثلاثون جنيها وخمسون قرشا لاغير).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



يختم ...

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

مهندس /
مشيرة السيد محمد الله

تحريراً في : - ٢٠٢٥ -

مرفقات:

عدد (١) حصر اعمال

عدد (٣) مستخلص (١) جاري

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع

أ.م.م

م.م.م

استثمار لا اعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة العامة للطرق الكباري والمطارات
مكتب حساب المصروفات
الطلبات طية ، أو :

صار مراجعة ووجد علي صحة ومقدم لاعتمادة إداريا وصرف القيمة بواسطة
 } إذن صرف علي
 شيك علي البنك المركزي في
 صاحب الحق او :
 } شيك علي الخارج
 يسحب باسم
 ويرسل الية بالعنوان الآتي

صاحب الحق أو: كتاب الدهانات الصيفية

تقييد في السجل برقم

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

بیانات

مستخلص قاري (١) لعليق
انما د ناميه وسلامه المورد بل الطريقه الدائري
منه نفق الدم هتر الكار يسيه انظرطه
ليمنه ويار الطريق الرئيس ناماكن مشرقه

بيانات الاستقطاعات

عادي	اضافي	دمغة توقيع
قرش جنينة	قرش جنينة	قرش جنينة

رسم الدفعة

• **مساقي القيمة المطلوب صرفها**

علامة

٢٠ سنة _____ لى

الامضاء

الامضاء

الامضاء

الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ٤٦٠٥٩ من ٢٠٠٩ ٨٥٠٠٠

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

الختم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠ روجع في _____ سنة

شيك

آذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠ بمبلغ

إمضاء الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ " ع . ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

شيك

(۲) سحب

الختم نو التاريخ

إذن صرف

(٤) قيد في سجل

الحوالات

(۳) اندرچ فی کشف

الشبكات

الحوالات

شيك

(۳) سحب

في _____ سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

محضر إستلام موقع

إسم المشروع:- أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الدائري من نفق السلام حتي أكاديمية الشرطة يمين ويسار الطريق الرئيسي باماكن متفرقة.

(المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره).

بناءً علي العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٢٧) والمحرر بين الهيئة وشركة ساب للدهانات الحديثة بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعاليه.

وبناءً علي ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة:

(مدير إدارة المشروعات)

١- السيد المهندس / محمود الشيخ

(مهندس العملية)

٢- السيد المهندس / أحمد حسن

(مهندس الشركة)

٣- السيد المهندس / عمرو رمضان عبد الستار

وبالانتقال إلي الطبيعة يوم الخميس الموافق ١٧ / ٠٤ / ٢٠٢٥ والمرور علي العملية المنوه عنها بعاليه وقد إتضح أنه لا توجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ وبذلك يكون تاريخ ١٧ / ٠٤ / ٢٠٢٥ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

وتحرر هذا المحضر منا بذلك ،،،

التوقيعات:-

١-  -١
٢- السيد المهندس / أحمد حسن
٣- السيد المهندس / عمرو رمضان عبد الستار

يعتمد ،،،

الإدارة المركزية

للطرق والكباري ومحاوره

٢٧
٢٠٢٥
مشيرة السيد عبد الله



٤٩٦٣٥

(الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره)

تنفيذ / شركة ساب للدهانات الحديثة

حصر أعمال دهانات الحواجز الخرسانية بدهانات السافيتو ودهانات بوية المرور علي الطريق الدائري
من نفق السلام حتي أكاديمية الشرطة يمين ويسار الطريق الرئيسي

الكمية	بيان الأعمال
11,552.80	أولا : أعمال دهان حواجز خرسانية بالسافيتو للطريق الرئيسي
9,279.42	ثانيا : أعمال دهان حواجز خرسانية ببوية أبيض وإسود للطريق الرئيسي

مهندس الهيئة
أحمد

الشركة المنفذة
عبد الرحمن محمد

تنفيذ / شركة ساب للدهانات الحديثة

من نفق السلام حتي أكاديمية الشرطة يمين ويسار الطريق الرئيسي

أولاً : أعمال دهان حواجز خرسانية بالسافيتو للطريق الرئيسي

الكمية	عرض	طول	عدد	بيان الأعمال
208.30	0.50	416.60	1.00	يمين فقط داخل رصيف
4,552.00	0.50	4,552.00	2.00	يمين ويسار داخل رصيف
14.00	0.50	28.00	1.00	يسار فقط داخل رصيف
236.00	0.50	236.00	2.00	يمين ويسار داخل رصيف
1,952.50	0.50	3,905.00	1.00	يسار فقط داخل رصيف
787.50	0.45	1,750.00	1.00	طريق الخدمة كوبري سمير غاتم إلى أكاديمية الشرطة يمين فقط داخل مزم
1,237.50	0.45	2,750.00	1.00	طريق الخدمة كوبري سمير غاتم إلى أكاديمية الشرطة يسار فقط داخل مزم
2,565.00	0.45	2,850.00	2.00	من فندق كمبلمكي حتى نزلة السويس يمين ويسار خارج مزم
11,552.80	بالمتر المسطح إجمالي أعمال دهان حواجز خرسانية بالسافيتو للطريق الرئيسي			

الشركة المنفذة

مهندس الهيئة

علاج درختان عسل

925



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الرابعة عشر - الدانري



مستخلص جاري رقم (١) عن عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق، الدانري من نفق السلام حتى أكاديمية الشرطة يمين ويسار الطريق الرئيسي باماكن متفرقة

من بدء العملية الى ٢٥ / ١ / ٢٠٢٥

تنفيذ شركة : صاب للدهانات الحديثة

العدد رقم (٧٢٧/٢٠٢٤/٢٠٢٥) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١٨

رقم بند	بيان الأعمال	الفترة بالجنبيه	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق اجراها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى تمت	استقطاع / حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات	
١	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات أسمنتية عتلة مكونة من سافيتو + ادبيوند + مادة مانعة للتلفازية طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (فقط تسعة عشر ألف متر مسطح لاغير)	132.00	م ^٢	19,000	0	10,397	10,397	١٠٣٩٧	1,372,404.00	0.00	1,372,404.00	براعي تطبيق نصوص المتفاد - مهنتس الصلبة متواجد - قبي الصلبة متواجد - علامات الارشاد والتطير والالوة متواجدة - وثيقة التفشين موجودة - يتم توريدوية مروية على البارد للطرق البيضاء اللون لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة ٣٠٠٠ جنيه ويتم مراجعتها بمعرفة مصنع العلامات.	
٢	بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبوية المروية على البارد (الصف رقم ١ مريع الجفاف) باللون الأبيض والأسود ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والفنة شاملة كل مايلزم لنهيو العمل وطبقا للشروط والمسافات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة (فقط إثني عشر ألف ومتر مسطح لاغير)	203.50	م ^٢	12,000	0	8,351	8,351		1,699,428.50	0.00	1,699,428.50	يتم صلح ٤٠٠٠ اربعوت الوشنية احين غير الصلاط المر	
أجمالي الأعمال بالمستخلص جاري ١ (فقط ثلاثة مليون وواحد وسبعون ألف وثمانمائة وإثنان وثلاثون جنيها وخمسون قرشا لاغير)											3,071,832.50	0.00	3,071,832.50

تحریر آفی: / / ۲۰۲۰

الشركة المنفذة

مدير المشروع

مدير إدارة مشروعات القطاع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

يَعْتَدُ ،،،،،

نيس الإدارة المركزية
ريق الدائري ومحاوره
٢٧
مشيرة إلى

