

محضر استلام موقع

مشروع : اعمال الصيانة العاجلة والطائرة لطريق قنا / سفاجا من الكم ٣٣ الي الكم ٣٦ بطول ٣ كم

عقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٩٣

تنفيذ : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف المنطقة الثامنة

انه في يوم الاحد ١٨/٥/٢٠٢٥ م اجتمعت اللجنة المشكلة من :-

مدير المشروع

١ - السيد المهندس / محمود احمد فؤاد

مهندس المشروع

٢ - السيد المهندس / أسماء احمد عبد الفتاح

ممثل الشركة المنفذة

٣ - السيد المهندس / هشام حامد احمد

وقد قامت اللجنة بالمرور علي موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر تاريخ المحضر بداية استلام الموقع والبدأ في التنفيذ .

التوقيعات :

١ -

٢ -

٣ -



التوقيع :

مهندس / عماد حسين

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

حصري جاري ١

أعمال الصيانة العاجلة والطائرة لطريق قنا / سفاجا من الكم ٣٣ حتى الكم ٣٦ بطول ٣ كم

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٩٣

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	الحجم			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالي	
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	أعمال الصيانة العاجلة والطائرة لطريق قنا / سفاجا من الكم ٣٣ حتى الكم ٣٦ بطول ٣ كم	٣+١٠٠	٦+٠٠٠	٢٩٠٠		١١,٥٠	٠,١٧٠			٥٦٦٩,٥٠	
											٥٦٦٩,٥٠	
												الاجمالي

مدير المشروع:

/م

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركة:

/م

حصري جاري ١



أعمال الصيانة العاجلة والطائرة لطريق قنا / سفاجا من الكم ٣٣ حتى الكم ٣٦ بطول ٣ كم

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٩٣

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثير (FDR) بسمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٣	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثير (FDR) بسمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	أعمال الصيانة العاجلة والطائرة لطريق قنا / سفاجا من الكم ٣٣ حتى الكم ٣٦ بطول ٣ كم	٣+١٠٠	٦+٠٠٠	٢٩٠٠		١١,٠٠				٣١٩٠٠,٠٠	
			الاجمالى									٣١٩٠٠,٠٠

مدير المشروع:

/م

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركة:

/م

حصري ١



أعمال الصيانة العاجلة والطائرة لطريق قنا / سفاجا من الكم ٣٣ حتى الكم ٣٦ بطول ٣ كم

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٩٣

بالطن اعمال توريد واطافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	كجم /م ^٢	الطن			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٤	بالطن اعمال توريد واطافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	أعمال الصيانة العاجلة والطائرة لطريق قنا / سفاجا من الكم ٣٣ حتى الكم ٣٦ بطول ٣ كم	٣+١٠٠	٦+٠٠٠	٢٩٠٠		١١,٠٠	٢٩,٨١			٩٥٠,٩٤	
الاجمالى												٩٥٠,٩٤

مدير المشروع:

/م

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركه:

/م

حصري جاري ١



أعمال الصيانة العاجلة والطائرة لطريق قنا / سفاجا من الكم ٣٣ حتى الكم ٣٦ بطول ٣ كم

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٩٣

بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م^٢

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٥	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	أعمال الصيانة العاجلة والطائرة لطريق قنا / سفاجا من الكم ٣٣ حتى الكم ٣٦ بطول ٣ كم	٣+١٠٠	٦+٠٠٠	٢٩٠٠		١١,٠٠				٣١٩٠٠,٠٠	
		الاجمالى									٣١٩٠٠,٠٠	

مدير المشروع:

/م

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركة:

/م

حصري جاري ١



أعمال الصيانة العاجلة والطائرة لطريق قنا / سفاجا من الكم ٣٣ حتى الكم ٣٦ بطول ٣ كم

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٩٣

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالي	
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	أعمال الصيانة العاجلة والطائرة لطريق قنا / سفاجا من الكم ٣٣ حتى الكم ٣٦ بطول ٣ كم	٣+١٠٠	٦+٠٠٠	٢٩٠٠		١١,٠٠				٣١٩٠٠,٠٠	
											٣١٩٠٠,٠٠	الاجمالي

مدير المشروع:

/م

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركة:

/م

تقرير رقم / (١٦١) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٢
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ قنا / سفاجا
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معلمي كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥٨٧	اختبار صلاحية عينة اساس تكسير

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	٢٨٦٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٤٠٠.٤
المبلغ الاجمالي	٣٢٦٠.٤

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تحريرا في: ٢٠٢٥ /٥/١٥

فني المعمل

مدير المعمل

تقرير رقم (١٦١) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٢
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ قنا / سفاجا
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات
(مهندس الهيئة)

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمود فؤاد

حدود المواصفات	٥٨٧	أرقام العينات
	أساس تكسير	الطبقة المختبرة
	٣٣.٩٠٠ كم	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	"٢.٥
١٠٠	١٠٠	"٢
١٠٠-٧٠	٩٤	"١.٥
٨٥-٥٥	٧٦	"١
٨٠-٥٠	٦٨	"٤/٣
٧٠-٤٠	٥٩	"٨/ ٣
٦٠-٣٠	٤٤.٦	رقم ٤
٥٠-٢٠	٣٥.٢	رقم ١٠
٣٠-١٠	٢٢.٢	رقم ٤٠
١٥-٥	٦.٢	رقم ٢٠٠
—	%٥.٥	نسبة المياه الملائمة
—	٢.٢٤	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
لا تزيد عن ٢%	صفر	الانفتاح
لا تقل عن ٨٠%	%٨٨	C.B.R
لا تزيد عن ٣٠%	صفر	حد السيولة
صفر - ٨	عديمة	مجال اللدونة
لا تزيد عن (٥٠) %	%٢٤	نسبة لوس انجلوس
لا تزيد عن (١٠) %	%٣	نسبة الطبيعي

النسبة المئوية للمار من المناخل

بركتور معدل

تحمل ثابت
كاليفورنيا

تحريرا في: ٢٠٢٥/٥/١٥

فني المعمل،،،

مدير المعمل،،،

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)

تقرير رقم / (١٧٦) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ قنا / سفاجا
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معلمي كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٦٢٠-٦١٩	اختبار دمك عينة F.D.R

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم العملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	١٤٥٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٢٠٣
المبلغ الاجمالي	١٦٥٣

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ٥ / ٢٠

فني المعمل

مدير المعمل

م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم / (١٧٦) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ قنا / سفاجا
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات عباس

٦٢٠	٦١٩	أرقام العينات
F.D.R		الطبقة المختبرة
٣٤.٧٠٠ كم	٣٣.٨٠٠ كم	الموقع الكيلو متري
%٦.٧		نسبة المياه الملانمة
٢.١٦٨		أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
%٦.٢١		نسبة المياه
٢.١٤٤		الكثافة الجافة طن/م ^٣
%٩٨.٩		نسبة الدمك
%٩٨.٦		نسبة الدمك

تحريراً في: ٢٠٢٥/٥/٢٠



مدير المعمل

م

فني المعمل

م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / ع

(عماد حسين)

تقرير رقم / (١٨٠) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٠
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ قنا / سفاجا
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معلمي كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٦٢٧	اختبار دمك عينة F.D.R

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	٨٥٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	١١٩
المبلغ الاجمالي	٩٦٩

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥ /٥/٢٢

فني المعمل

مدير المعمل

م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / ١،٢

(عماد حسين)

تقرير رقم / (١٨٠) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٠
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ قنا / سفاجا
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات

٦٢٧	أرقام العينات	
F.D.R	الطبقة المختبرة	
٣٥.٩٠٠ كم	الموقع الكيلو متري	
٦.٧%	نسبة المياه الملانمة	الرقم بالمعمل
٢.١٦٨	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	
٦.١٤%	نسبة المياه	الكثف عن الدمك
٢.١٣٥	الكثافة الجافة طن/م ^٣	
٩٨.٥%	نسبة الدمك	

تحريرا في: ٢٠٢٥/٥/٢٢

فني المعمل



مدير المعمل

م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٨١) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٢
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ قنا / سفاجا
تنفيذ/ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٦٢٩-٦٢٨	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	١٧٥٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٢٤٥
المبلغ الاجمالي	١٩٩٥

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ٥ / ٢٥

فني المعمل

مدير المعمل

م

تقرير رقم (١٨١) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٢
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ قنا/ سفاجا
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمود فؤاد (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٦٢٩	٦٢٨	أرقام العينات	
		سطحية		الطبقة المختبرة	
		كم٣٣.٧٥٠	كم٣٤.٨٠٠	الموقع الكيلو متري	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣	النسبة المئوية للمار من المناخل
١٠٠-٧٥	٨٣.٧-٧٥	٨٢	٨١.٠٥	"٢/١	
٨٥-٦٠	٦٧.١-٦٠	٦٥.٠٣	٦٣.٠٢	"٨/٣	
٥٥-٣٥	٤٧.٠٤-٣٩.٠٤	٤٤.٠٢	٤١.٠٦	رقم ٤	
٣٥-٢٠	٣٥-٣٠.١٢	٣١.٠٦	٣٣	رقم ٨	
٢٢-١٠	١٨.٩٥-١٢.٩٥	١٦.٠٣	١٣	رقم ٣٠	
١٦-٦	١٣-٧	٩.٠٥	٨.٠١	رقم ٥٠	
١٢-٤	٧.٢٣-٤.٢٣	٥	٥.٣	رقم ١٠٠	
٨-٢	٤.٣٦-٢	٢.٣٣	٢.١٦	رقم ٢٠٠	
	٠.٢٥±٤.٧٥%	٤.٨٢%	٤.٨%	نسبة الإسفلت	
		٢.٥%	٢.٥%	نسبة الطبيعي	

تحريرا في: ٢٠٢٥/٥/٢٥

فني المعمل


رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

مدير المعمل

م



Handwritten signature of the Laboratory Director.

مختصر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تنفيذ مشروع أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لطريق قنا ساجا من الكم ٢٢ الى الكم ٣٦ بطول ٣ كم

المخاطفة الخاصة هنا

إيماء إلى موافقة السيد الفريق / نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بتاريخ ٢٠٢٥ / ٤ / ١٥ على استناد تنفيذ مشروع أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لطريق قنا ساجا من الكم ٣٣ الى الكم ٣٦ بطول ٣ كم الى شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

والى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة المؤرخة في / / ٢٠٢٢ على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المنفذة على سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

المهندس / محمد عامر شعري	مدير عام تنفيذ الطرق	رئيسا
المهندس / اشرف عزت	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندسة / أمل حمدي	الإدارة المركزية للبحوث	عضوا
المهندس / عبدالرحيم محمد حسين	المنطقة المشرفة	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة العقود والمشتريات	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة المراجعة	عضوا
السيد الأستاذ /	الإدارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الموافق / / ٢٠٢٥ بمقر الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقاً للاتى :-

م	البند	الكمية	المعر بعد المفاوضة	القيمة
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للتردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الترمية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠٪) ورشها بالمياه الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ٢٠٠ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢٠١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . يتم زيادة مبلغ ٩ جنية في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتعاسة وذلك طبقاً لتحليل التربة . - السعر يشمل التخلص خارج القطاع المنفذ . - السعر لا يشمل قيمة المادة الحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .	٣ م ٨١٥٩,٠١	٦٨,٧	٥٦.٥٢٣,٩٩

3/1/2025

شركة العهد المتحدة للمقاولات
٨٦٧٣٨
٦٠١-٧٨٤٠٠٠
٧/٢٠٢٥

مختصر اجتماع اللجنة

الخاصة بمناقشة شركة الهندسة المعمارية للمقاولات المعمارية المتخصصة


تخطيط مشروع أعمال الصيانة العاجلة والطوارئ لطريق فلما سفاجا من الكم ٢٣ الى الكم ٣٦ بطول ٢ كم

المخططة الخاصة فلما

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
٢	بالمتر المربع أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والمدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كلفورتيا عن ٨٠٪ ولا يزيد نسبة القاذب بجهاز لوس الجولوس عن ١٠ ٪ والا يزيد الامتصاص عن ١٠ ٪ وفردا على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالبياد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨٪) من الكثافة المعصية واللينة تشمل اجراء التجارب المعصية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . السعر يشمل قيمة المادة المجهرية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المثبتة عن المخارج.	٣م ٥٦٦٩,٥٠	٣٣٠,٢٧	١٨٧٢٤٦٥,٧٧
٢٢	اضافة علاوة مسافة النقل ٥٠ كم	٣م ٥٦٦٩,٥٠	٧٥	٤٢٥٢١٢,٥٠
٣	بالمتر المربع اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا واللينة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالى والخلط وكل ما يلزم لشهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	٢م ٣١٥١٥	٧٨	٢٤٥٨١٧٠,٠٠
٤	بالطن اعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات وبضفاف بالنسب المقررة بالخطة التصميمية واللينة شاملة كل ما يلزم لشهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهات الاشراف	٩٤٥,٤٥ طن	٤٤٢٠	٤١٧٨٨٨٩,٠٠
٥	بالمتر المربع اعمال توريد ورش طبقة تشريب من الببتومين المسائل متوسط التناثر MC30 بمعدل ١ كجم/م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢م ٣١٥١٥	٥٠,٢٥	١٥٨٣٦٢٨,٧٥
٦	بالمتر المربع اعمال توريد وفرش طبقة متفحبة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والببتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شربة النصر بالمويس او ما يعادلها واللينة تشمل اجراء التجارب المعصية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣م ٣١٥١٥	٢٨٢,٩	٨٩١٥٥٩٣,٥٠
الاجمالي (فقط وفرده تسعة عشر مليوناً وتسعمائة واربعه وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثمانون جنيهاً و				١٩٩٩٤٤٨٣,٥١

(١٠٠/٥١ قرشا لا غير)

١٣/٥/٢٠٢١



محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمناقشة شركة الطرود المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تنفيذ مشروع أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لطريق فنا ساجا من الكم ٣٣ الى الكم ٣٦ بطول ٣ كم

المنطقة الخاصة فنا

- الاسعار المتفق عليها طبقاً لدراسة اسعار ديسمبر ٢٠٢٤.
- وذلك بناء على الفادة المنطقة المشرفة باوقات التنفيذ (مرفق).
- براعي احتساب فروق معاملات المواد (سولار - بيتومين - اسمنت) بالزيادة والنقصان طبقاً لدفتر الشروط والمواصفات وذلك من تاريخ
- مسافات النقل هي مسئولية المنطقة المشرفة لأقرب محجر معتمد.
- مدة التنفيذ (٦ أشهر) .
- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف للأسعار قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً للاتحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة المعتمدة في حال تقديم الشركة المنفذة الإيصالات الدالة على السداد .
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها .
- وعليه أقبل المحضر بما تم الاتفاق عليه بعاليه .

ممثل الشركة	شركة الطرود المتحدة للمقاولات العمومية
السيد المهندس	هاني زهران
اللجنة	١٠١ - ٢٥٤٦
السيد المحاسب /	سليمان بندي
السيد المهندس /	عبد الرحيم محمد حسين
السيد المحاسب /	احمد عيسى
السيد المهندس /	احمد محمد
السيد الامتداد /	عبد الله
السيد المهندس /	محمد دعامر

نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

مهندس /
محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد

(التوقيع)
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

طرق ج ب