

تقرير رقم (١٣٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٧
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ البطحة/ابوشوشه ١٥ كم
تنفيذ/ شركة الفهد المتحدة للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ الفهد المتحدة للمقاولات

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٤٢٠-٤١٩	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٢٧٠	قيمة اجراء التجارب
١٩٠.٥	مصاريف إدارية ١٥%
١٤٦٠.٥	الجمالة
٢٠٤.٥	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
١٦٦٥	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣ /٩/١٩

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٣٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٧
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / طريق البطحة / ابو شوشه ١٥ كم
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمد يوسف (استشاري الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٤٢٠	٤١٩	أرقام العينات	
		سطحيه		الطبقة المختبرة	
		٥.٠٠ كم	٤.٠٠ كم	الموقع الكيلو متري	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"	النسبة المئوية للمار من المناخل
١٠٠-٧٥	٩٠-٨٠	٨٥.٥	٨٣.٤	"٢/١"	
٨٥-٦٠	٧٤.٩-٦٤.٩	٧٤	٧١.٥	"٨/٣"	
٥٥-٣٥	٤٨.٧-٤٠.٧	٤٦.٣	٤٤.٨	رقم ٤	
٣٥-٢٠	٣٤.٧-٢٨.٧	٣٣.٦	٣٠.٦	رقم ٨	
٢٢-١٠	١٩.٨-١٣.٨	١٦.٥	١٧.١	رقم ٣٠	
١٦-٦	١٢.٥-٦.٥	٧	٦.٦	رقم ٥٠	
١٢-٤	٨.٥-٥.٥	٤.٦٥	٤.٦٢	رقم ١٠٠	
٨-٢	٦.٣-٣.٣	٣.٥	٣.٤	رقم ٢٠٠	
	٠.٢٥±٤.٧%	٤.٧٢%	٤.٨%	نسبة الإسفلت	
		٢%	٢.٤%	نسبة الطبيعي	

تحريراً في: ٢٠٢٣/٩/١٩

فني المعمل

مهندس المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

(عماد حسين)

مهندس/

/م

/م

تقرير رقم (١٢٦) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٧
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ البطحة/ ابوشوشه ٥ كم
تنفيذ/ شركة عبدالشافى محمد حسن للمقاولات
(العهد)

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة عبدالشافى محمد حسن للمقاولات

نتشرف بان نرسل وفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٣٩٦	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٧١٠	قيمة إجراء التجارب
١٠٦.٥	مصاريف إدارية ١٥%
٨١٦.٥	الجملة
١١٤.٣	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
٩٣٠.٨	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣/٩/١٠

فني المعمل

مدير المعمل

م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)


تقرير رقم (١٢٦) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٧
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / طريق البطحة / ابو شوشه ١٥ كم
تنفيذ/ شركة عبد الشافي محمد حسن (العدد)

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمد يوسف (استشاري الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٣٩٦	أرقام العينات	النسبة المئوية للمار من المناخل
		سطحية	الطبقة المختبرة	
		٣.٥٠٠ كم	الموقع الكيلو متري	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"	
١٠٠-٧٥	٩٠-٨٠	٨٨.٦	"٢/١"	
٨٥-٦٠	٧٤.٩-٦٤.٩	٧٢	"٨/٣"	
٥٥-٣٥	٤٨.٧-٤٠.٧	٤٦	رقم ٤	
٣٥-٢٠	٣٤.٧-٢٨.٧	٣٤.٥	رقم ٨	
٢٢-١٠	١٩.٨-١٣.٨	١٧.٥	رقم ٣٠	
١٦-٦	١٢.٥-٦.٥	٦.٩	رقم ٥٠	
١٢-٤	٨.٥-٥.٥	٤.٦٨	رقم ١٠٠	
٨-٢	٦.٣-٣.٣	٢.٨٤	رقم ٢٠٠	
%٠.٢٥±%٤.٧		%٤.٨٥	نسبة الإسفلت	
		%٢.٢	نسبة الطبيعي	

تحريراً في: ٢٠٢٣/٩/١٠

رئيس الإدارة المركزية



(عماد حسين)

مهندس/

مدير المعمل

 /م

مهندس المعمل

 /م

فني المعمل

