

محضر إستلام موقع

العملية : أعمال رصف مدخل طريق الواصل من مدخل الطريق الصحراوي حتى السبعات والثمانيات بمنطقة بنطاق حي وسط بمحافظة الاسكندرية

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

إشراف المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقا للعقد عقد رقم (٥١٩/٢٠٢٤/٢٠٢٥) و المؤرخ : ٢٠٢٤-١٢-٣

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤-١٢-١٥ اجتمع كل من :

١. السيد المهندس / محمد حسني فياض مدير عام المشروعات (المنطقة الخامسة غرب الدلتا).
٢. السيد المهندس / احمد جلال عبد السلام مهندس العملية (المنطقة الخامسة غرب الدلتا).
٣. السيد المهندس / محمد عبد الحكيم مدير مشروع العملية (شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق).

و ذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عليه لاستلام الموقع.

و قد تبين ان الموقع خالي من العوائق الظاهرية و يسمح بالبدء بالتنفيذ و بناءا عليه يعتبر تاريخ ٢٠٢٤-١٢-١٥ هو تاريخ استلام الموقع و بدأ اعمال الإشراف بالعملية.

و اقبل المحضر على ذلك و وقع الحضور.

التوقيعات:

٣ - محمد عبد الحكيم
٢ - احمد جلال
١ - محمد


رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الأسكندرية - مطروح

عميد مهندس /

هاني محمد محمود طه



قائمة كميات مستخلص جاري (١) بند (٣): بالمتر المكعب اعمال تكسير و إزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي
عملية رصف مدخل طريق السبعات والثمانيات بمنطقة أبيس من الطريق الصحراوي الدولي بنطاق حي
وسط بمحافظة الاسكندرية

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

قदार العمل السابق

الموقع الكيلو متري	الموقع الكيلو متري	الموقع الكيلو متري	الموقع الكيلو متري	الموقع الكيلو متري	الموقع الكيلو متري	بيان الأعمال بالمقايضة
من	الى	العرض بالمتر	بالمتر المسطح	السبك بالمتر	بالمتر المكعب	
7000	9300	9	20700	0.1	2070	لقطاع ١
الإجمالي			20700	2070		

مهندس الهيئة

أحمد جلال


م / أحمد جلال



مهندس الشركة

م / محمد عبد الحكيم

م / محمد عبد الحكيم



قائمة كميات مستخلص جاري (١) بند (٤): بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة (علاوة النقل) ١٧٤ كم

عملية رصف مدخل طريق السبعات والثمانيات بمنطقة أبيس من الطريق الصحراوي الدولي بنطاق حي وسط بمحافظة الاسكندرية

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

ندار العمل السابق

ملاحظات	بالمتر المكعب	بالمتر المسطح	العرض بالمتر	الموقع الكيلو متري		بيان الأعمال بالمقايضة
				الى	من	
	318.75	1275	8.5	7150	7000	القطاع ١
	1700.00	6800	8.5	7975	7175	القطاع ٢
	2018.75	8075	الإجمالي			


مهندس الهيئة

أحمد جلال

م / أحمد جلال

مهندس الشركة
محمد عبد الحكيم
/ محمد عبد الحكيم





قائمة كميات مستخلص جاري (١) بند (٤): بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة
عملية رصف مدخل طريق السبعات والثمانيات بمنطقة أبيس من الطريق الصحراوي الدولي بنطاق حي وسط
بمحافظة الاسكندرية

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

دار العمل السابق

ملاحظات	بالمتر المكعب	بالمتر المسطح	العرض بالمتر	الموقع الكيلو متري		بيان الأعمال بالمقايضة
				الى	من	
	318.75	1275	8.5	7150	7000	طاع ١
	1700.00	6800	8.5	7975	7175	طاع ٢
	2018.75	8075	الإجمالي			

مهندس الهيئة


أحمد جلال

م / أحمد جلال

مهندس الشركة



م / محمد عبد الحكيم



قائمة كميات مستخلص جاري (١) بند (٥): بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت (FDR)
عملية رصف مدخل طريق السبعات والثمانيات بمنطقة أبيس من الطريق الصحراوي الدولي بنطاق حي وسط
بمحافظة الاسكندرية

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مقدار العمل السابق

ملاحظات	بالمتر المسطح	العرض بالمتر	الموقع الكيلو متري		بيان الأعمال بالمقايضة
			الى	من	
مخرج	726	12.1	60	0	القطاع ١
مدخل	1600	8	200	0	القطاع ٢
	6022.5	7.3	1025	200	القطاع ٣
	1212.5	9.7	1400	1275	القطاع ٤
	1095	7.3	1550	1400	القطاع ٥
	2425	9.7	1800	1550	القطاع ٦
	4550	7	2500	1850	القطاع ٧
	8400	8	6050	5000	القطاع ٨
	7400	8	7000	6075	القطاع ٩
	5000	8	9925	9300	القطاع ١٠
	38431				الإجمالي

مهندس الهيئة

أحمد جلال

م / أحمد جلال

مهندس الشركة

محمد عبد الحكيم

م / محمد عبد الحكيم

قائمة كميات مستخلص جاري (١) بند (٦): بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات
عملية رصف مدخل طريق السبعات والثمانيات بمنطقة أبيس من الطريق الصحراوي الدولي بنطاق حي وسط
تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مقدار العمل السابق

ملاحظات	أسمنت بالطن	المسطح	العرض بالمتر	الموقع الكيلو متري		بيان الأعمال بالمقايضة
				إلى	من	
مخرج	18.15	726	12.1	60	0	القطاع ١
مدخل	40	1600	8	200	0	القطاع ٢
	150.56	6022.5	7.3	1025	200	القطاع ٣
	30.31	1212.5	9.7	1400	1275	القطاع ٤
	27.38	1095	7.3	1550	1400	القطاع ٥
	60.63	2425	9.7	1800	1550	القطاع ٦
	113.75	4550	7	2500	1850	القطاع ٧
	210	8400	8	6050	5000	القطاع ٨
	185	7400	8	7000	6075	القطاع ٩
	125	5000	8	9925	9300	القطاع ١٠
	960.78	38431		الإجمالي		

مهندس الهيئة


أحمد جلال

م / أحمد جلال

مهندس الشركة

محمد عبد الحكيم

م / محمد عبد الحكيم



قائمة كميات مستخلص جاري (١) بند (٨): بالمترا المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين
السائل متوسط التطاير MC30

عملية رصف مدخل طريق السبعات والثمانيات بمنطقة أبيس من الطريق الصحراوي الدولي بنطاق حي وسط
بمحافظة الاسكندرية

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مقدار العمل السابق

ملاحظات	بالمتر المسطح	العرض بالمتر	الموقع الكيلو متري		بيان الأعمال بالمقاييس
			الى	من	
مخرج	726	12.1	60	0	القطاع ١
مدخل	1600	8	200	0	القطاع ٢
	6022.5	7.3	1025	200	القطاع ٣
	1212.5	9.7	1400	1275	القطاع ٤
	1095	7.3	1550	1400	القطاع ٥
	2425	9.7	1800	1550	القطاع ٦
	13081		الإجمالي		

مهندس الهيئة

أحمد جلال

م / أحمد جلال

مهندس الشركة

محمد عبد الحكيم

م / محمد عبد الحكيم

قائمة كميات مستخلص جاري (١) بند (٩): بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة
الأسفلتية بسمك ٦ سم

عملية رصف مدخل طريق السبعات والثمانيات بمنطقة أبيس من الطريق الصحراوي الدولي بنطاق حي وسط
بمحافظة الاسكندرية

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مقدار العمل السابق

ملاحظات	بالمتر المسطح	العرض بالمتر	الموقع الكيلو متري		بيان الأعمال بالمقاييس
			الى	من	
مخرج	726	12.1	60	0	القطاع ١
مدخل	800	8	200	100	القطاع ٢
	6022.5	7.3	1025	200	القطاع ٣
	1697.5	9.7	1475	1300	القطاع ٤
	9246		الإجمالي		

مهندس الهيئة

أحمد جلال
م / أحمد جلال

مهندس الشركة

محمد عبد الحكيم
م / محمد عبد الحكيم



محضر مسافة نقل

التاريخ : ٢٠٢٤ / /

اسم المشروع : أعمال رصف مدخل طريق الواصل من مدخل الطريق الصحراوي حتى السبعينات والثمانينات بمنطقة ابليس بنطاق حي وسط بمحافظة الاسكندرية

قام مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى بقياس مسافة النقل من الكسارة الي الموقع و العكس

لشركة : النيل العامة للإنشاء والطرق

وبحضور كلا من :-

١- /م/ أحمد جلال عبد السلام
٢- /م/ محمد رشدي الوكيل

وكانت الاحداثيات كالتالي :-

المسافة	الشمال (N)	الشرق (E)	اسم الكسارة
174 كم	30° 35' 06.339"	29° 46' 06.466"	كسارة وادي النظرون

ملاحظات :-

في حالة تغيير المصدر يتم قياس واعتماد مسافة النقل الجديدة

مهندس الهيئة
أحمد جلال



مدير مشروع الشركة

أحمد جلال