

AGR International	سعد للاستشارات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل العام
-------------------	-------------------------	---

أعمال استكمال تطوير وتوسعه المرحله الاولى من القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافه من المرح حتى كوبري ابي المنجا (بدايه كوبري الطريق الزراعي)

البند	بالمتر الطولي فك أسوار حماية
٧	١٧٧

المهندس الاستشاري
عبدالله

المكتب الفني
عبدالله

السادة/ سعد الدولية للاستشارات الهندسية

الموضوع

عملية " تنفيذ اعمال وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول
القاهرة الكبرى للاعمال الصناعيه فى المسافه من تقاطع شبرا/ بنها
الحر حتى كوبري الطريق الزراعى (القضاع السادس) "

تحية طيبة وبعد،،،،،

انه فى يوم ٢٠٢١/٦/١ الموافق


تم حصر الاسوار المعدنية على كوبري ميت نما قوس (داخلى - خارجى) ونفق منطاي ١ ونفق
منطاي ٢ بالاطوال المثبتة بالجدول الاتى:

البند	الطول
سور ميت نما القوس الداخلى	٦٨ م
سور ميت نما القوس الخارجى	٧٣ م
سور نفق منطاي ١ خارجى	١٠ م
سور نفق منطاي ١ داخلى	٨ م
سور نفق منطاي ٢ خارجى	٩ م
سور نفق منطاي ٢ داخلى	٩ م
الاجمالى	١٧٧ م

وذلك بحضور مندوب استشارى المشروع ومندوب المقاول وذلك لتسليمها لهيئة الطرق والكبارى حسب البند
(٧)

مندوب الاستشارى

الاسم 

التوقيع 

لعمى سلايمها للبيد وتعمى
ما سئل بذلك

مندوب المقاول

الاسم 

التوقيع 

AGR International	سعد للإستشارات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل العام
-------------------	-------------------------	---

أعمال استكمال تطوير وتوسعه المرحله الاولى من القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافه من المرج حتي كوبري ابو المنجا (بدايه كوبري الطريق الزراعي)

بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة	البند
٥٢,٧٢٥	١١

المهندس الاستشارى
عبدالله

المكتب الفنى
كريم

الاستشاري العام	المالك	الشركة المنفذة
مسعد للاستشارات الهندسية	الهيئة العام للطريق والكبارى والنقل العام	AGR International
لبيكارام		
توسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكوبري من تقاطع طريق شبرا بنها الى تقاطع الطريق الزراعي		
حصص قطاعات تكسير قواعد الاقنات الاعلانات للدائري القديم قبل التوسعة		
حصص تكسير قواعد الاقنات الاعلانات (م 3)		
		المشروع كوبري بنها

عدد قواعد الاقنات	الطول	العرض	الارتفاع	مكعب التكسير
3	2.5	2.5	0.4	7.5
3	1	1	0.5	1.5
4	1.5	1.5	0.4	3.6
4	0.75	0.75	0.5	1.125
2	4	2.5	1.5	30
2	3	1.5	1	9
الاجمالي				
				52.725

المكتب الاستشاري
عالم

المكتب الفني

عالم



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)




توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكوبري من تقاطع طريق شبرا بها الي تقاطع الطريق الزراعي						المشروع	
حصر بند ٢٥ (بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع في جميع انواع التربه)							
القطاع	IR . NO .	STATION		طول القطاع	H	AREA	VOLUME
		FROM	TO				
مركزى محلى	حفر رامب قى ٨	90	167	77		95.803	164.78116
	حفر قى ٨	63680	63770	90	أ.د. ... م.د. ... م.د. ... م.د. ...	521.784	897.46848
	حفر قى ٩	64080	64190	110		418.692	720.15024
	حفر قى ٣	63680	63810	130		602.775	1036.773
	حفر قى ٢	64220	64300	80		643.57	1106.9404
	حفر قى ٥	63000	63140	140		476.707	819.93604
						TOTAL	4746.04932

المكتب الاستشاري

المكتب الفني

110-27



AGR International	سعد للاستشارات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل العام
-------------------	-------------------------	---

أعمال استكمال تطوير وتوسعه المرحله الاولى من القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافه من المرح حتي كوبري ابو المنجا (بدايه كوبري الطريق الزراعي)

البند	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة يدويا
١٢	٥٠,٤

المهندس الاستشاري

المكتب الفني

الاستشاري العام	المالك	الشركة المعلقة
مسعد الاستشارات الهندسية	الهيئة العام للطرق والكبارى والنقل العام	AGR International
اسيكتوم		
توسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من تقاطع طريق شبرا بندا الى تقاطع الطريق الزراعي		
حصص قطاعات تكسير حوائط الأركان لربط قطاعات الاتربة للدائري القديم قبل التوسعة		
حصص حوائط الأركان (CLOSED ABUTMENT) لربط قطاعات الاتربة (م 3)		
المشروع		
كوبري		
بلد		

مكعب التكسير	ارتفاع الحائط	الطول	عرض الحائط	عدد الأركان	القطاع
8.4	1	7	0.3	4	هيئة تما خارجي
8.4	1	7	0.3	4	هيئة تما داخلي
8.4	1	7	0.3	4	نطق منطاي 1 خارجي
8.4	1	7	0.3	4	نطق منطاي 1 داخلي
8.4	1	7	0.3	4	نطق منطاي 2 خارجي
8.4	1	7	0.3	4	نطق منطاي 2 داخلي
50.4	الاجمالي				

المكعب الاستشاري

المكعب الفني

AGR International	سعد للاستشارات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل العام
-------------------	-------------------------	---

أعمال استكمال تطوير وتوسعه المرحلة الاولى من القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من المرحل حتى كوبري ابو المنجا (بداية كوبري الطريق الزراعي)


البند	بالمتر المكعب اعمال حفر ميكانيكي بين الخوازيق
٢٨	٢٣١,٦٩.٣٨

المهندس الاستشاري



المكتب الفني





المشروع			توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من تقاطع طريق شبرا بنها الى تقاطع الطريق الزراعي		
المشروع			حصر بند ٢٢ (بالمتر المسطح تكسير و ازاله اسفلت باي نوع ونقل المخلفات للمقالب العموميه)		
القطاع	STATION		طول القطاع	AREA	البند
	FROM	TO			
R8	63680	63770	90	521.784	
R9	64080	64190	110	418.692	
R3	63680	63810	130	602.775	
R2	64220	64300	80	643.57	
R5	63010	63150	140	476.707	
TOTAL				2663.528	

المكتب الاستشاري

المكتب الفني

تنفيذ أعمال إستكمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى من القطاع الثالث من الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى في المسافة من المرج حتى كوبرى ابو المنجا (بداية كوبرى الطريق الزراعى) بطول ٥,٥٢ كم			
ملاحظات	الكمية (م ^٢)	المحطة	
		الى	من
	1556	62+650	62+560
			130
	٢م1556	الاجمالى	
			1

بالمتر المسطح تكسير وازالة اسفلت وطبقات الاساس باى نوع ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما
جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

الاستشاري

[Signature]

المكتب الفنى

[Signature]

تنفيذ أعمال إستكمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى من القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من المرج حتى كوبرى أبو المنجا (بداية كوبرى الطريق الزراعي) بطول ٥,٥٢ كم				
بالمتر الطولى ازالة حواجز نيوجيرسي قائمه والبند يشمل تكسير وازالة الحواجز المصنعه من الخرسانه العاديه والخرسانه المسلحه بما في ذلك القاعده والفرشه الخرسانيه والتنظيف .				
الكمية (م.ط)	المحطة		رقم الريكويست	اسم القطاع
	الى	من		
100	62+620	26+520	132	تكسير نيوجيرسي اسفل شبرا بنها
330	63+700	63+360	63	نيوجيرسي وسط الدائري (اسفل كوبري اليوترن)
430.00	الاجمالي			

الاستشاري

المكتب الفني




تنفيذ أعمال إستكمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى من القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى
في المسافة من المرحل حتى كوبري أبو المنجا (بداية كوبري الطريق الزراعي) بطول ٥,٥٢ كم

بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية أو أرصفة أو نيوجرسي غير مسلح والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير .

الكمية (م ^٣)	السمك	المساحة	المحطة		رقم الريكويس	اسم القطاع	م
			إلى	من			
48.1	0.1	481	62+650	62+560	131	تكسير الميول الخرسانية من طريق شبرا بها حتى راسب أم بديوي	1
48.10			الإجمالي (م ^٣)				

الاستشاري

المكتب الفني





الاستشاري العام	الملك	شركة الفيلة
معدة الاستشارات الهندسية	الهيئة العام للطرق والكباري ونقل العام	AGH International
توسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من تقاطع طريق شبرا بنها الي تقاطع الطريق الزراعي		
حصر قطاعات تكسير الاسفلت للدائري القديم قبل التوسعة		
حصر تكسير الاسفلت (م ²)		
		بند (15)


قطاعات تكسير الاسفلت (م ²)			
الكمية بالمتر المكعب	سمك السفلت + طبقة الاساس	المساحة	القطاع
2184	0.7	3120	قطاع رامب ٢
1164.8	0.7	1664	قطاع رامب ٣
1742.3	0.7	2489	قطاع رامب ٨
5091.1	الاجمالي		

المكتب الاستشاري

المكتب الفني

المكتب الفني

يتم اجتناب ٢٢٠٠ م² من المسطحات
كبيرة اعتقاد حفر الحفر
المستشاري

		الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري (GARBLT) 
AGR International	سعد للاستشارات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل العام

مشروع : توسعة الطريق الدائري من المرح الى طريق اسكندرية الزراعي القطاع السادس عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠١٩/٨٥		
الكمية	الوحدة	بند الاعمال
	م ^٢	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع في جميع انواع التربة (عدا المتناسكة وشديدة المتناسكة والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سبيل جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزع مياه الريش ونقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات والتعليمات المهندس المشرف
288.6	م ^٢	حفر تحت الحائط الرابط مع راسب ام بيومي AXIS R2
1739.76	م ^٢	حفر قطاع ١١ (عادية + ترية)
2028.36	الاجمالي	

الاستشاري العام
م/ محمد عبد الحادر عبد المال

Signature / aia

الشركة المنفذة عبد الصنف

Signature

SEC 011

Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
Surfaces	1.000	1.000	888.16sq.m	1741.29 Cu. M.	1.53 Cu. M.	1739.76 Cu. M.<Cut>
Totals			888.16sq.m	1741.29 Cu. M.	1.53 Cu. M.	1739.76 Cu. M.<Cut>

W. Miller



الاستشاري العام
سعد للاستشارات الهندسية

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل العام

الشركة المنفذة
AGR International

المشروع	توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكوبري من تقاطع طريق شبرا بنها الي تقاطع الطريق الزراعي
كوبري	الربط مع الجيش
بند ٢٩	حصص اعمال الردم حول القواعد والحوائط الساندة برمال نظيفة

الكوبري	المحور	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	كمية الردم (م ^٣)
الربط مع الجيش قفلات	part 1	1	19.5	0.2	0.8	3.12
	part 2	1	20.8	0.2	0.8	3.328
	part 3	1	20.8	0.2	0.8	3.328
	part 4	1	11.7	0.2	0.8	1.872
الاجمالي						
						11.648

المكتب الاستشاري


المكتب الفني
٢٠١٢/١٢/٢٠
أحمد عبد الحليم

الاستشاري العام
سعد للاستشارات الهندسية

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل العام

الشركة المنفذة
AGR International

المشروع	توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من تقاطع طريق شبرا بنها الي تقاطع الطريق الزراعي
كوبري	قفلات ميت نما
بند ٢٩	حصر اعمال الردم حول القواعد والحوايط الساندة برمال نظيفة

الكوبري	المحور	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية (م ^٣)
قفلات ميت نما	p1 part 1 external	1	8.9	0.2	0.8	1.424
	p1 part 2 external	1	1.66	0.2	0.8	0.2656
	p1 part 1 internal	1	16.35	0.2	0.8	2.616
	p1 part 2 internal	1	9.66	0.2	0.8	1.5456
	p4 External	1	10.4	0.2	0.8	1.664
	p4 internal	1	9.05	0.2	0.8	1.448
الاجمالي (م ^٣)						
						8.9632

٨٠٦
المكتب الاستشاري


المكتب الفني
٣/ آية عطية

الاستشاري العام
سعد للاستشارات الهندسية

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل العام

الشركة المتفذة
AGR International

المشروع	توسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من تقاطع طريق شبرا بنها الى تقاطع الطريق الزراعي
كوبري	رامب ام بيومي
بند ٢٩	حصر اعمال الردم حول القواعد والحوائط الساندة برمال نظيفة

كمية الردم	كمية القواعد المسلحة	الكمية (م ^٣)	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	المحور	الكوبري
16.902	30.6	47.502	2.1	2.6	8.7	1	R2	
1.4355		1.4355	0.1	0.825	8.7	2	الردم فوق القاعدة سمك ١٠ سم	رامب ام بيومي
0.696		0.696	0.4	0.1	8.7	2	الردم حول الحائط حتى منسوب الارض الطبيعية بسمك ١٠ سم وارتفاع ٤٠ سم	
19.03							الاجمالي (م ^٣)	

المكتب الاستشاري

المكتب الفني

٢٥/١٢/٢٠٢٢

الاستشاري العام
سعد للاستشارات الهندسية

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل العام

الشركة المنفذة
AGR International

المشروع	توسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكوبري من تقاطع طريق شبرا بنها الي تقاطع الطريق الزراعي	
كوبري	حائط احمد عربى	
بند ٢٩	حصص اعمال الردم حول قاعدة حائط احمد عربى	

الكمية (م ^٣)	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	المحور	الكوبري
3	0.5	0.1	30	2	Axis R2	حائط احمد عربى
3	الاجمالي (م ^٣)					

مدير مكتب الاستشارات
١٩٩٥

٢٠/١٢/٢٠١٩
مدير مكتب

المشروع	توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من تقاطع طريق شبرا بنها الى تقاطع الطريق الزراعي
(بند رقم ٣٥)	حصص الاحلال تحت الحائط الرابط مع رامب ام بيومي (Axis R2) (٣م)

حصص الاحلال تحت الحائط الرابط مع رامب ام بيومي (Axis R2) (٣م)			
الكمية (م ^٣)	السمك	العرض	الطول
277.5	2.5	3.7	30
277.5	الاجمالي		

المكتب الاستشاري

المكتب الفني



AGR International	سعد للاستشارات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل العام
-------------------	-------------------------	---

أعمال استكمال تطوير وتوسعه المرحلة الاولى من القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من المرج حتي كوبري ابو المنجا (بداية كوبري الطريق الزراعي)

البنء	اعمال تنفيذ خوازيق حفر مماسية (حفر بريمة مستمر CFA) قطر ٦٠ سم
٤٠	٢٧٢,٨

المهندس الاستشارى
Fahd

المكتب الشففى
Said

الاستشاري العام

مسعد للاستشارات الهندسيه

المالك

الهيئة العام للطرق والكبارى والنقل العام

الشركة المنفلة

AGR International

المشروع	توسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكوبري من تقاطع طريق شبرا بنها الي تقاطع الطريق الزراعي
كوبري	قفلات (ميت نما- ام بيوي- الجيش)
بند	حصص تنفيذ الخوازيق صب وحفر قطر ٦٠ م (م.ط)


المحور	طول الخازوق	عدد الخوازيق	اجمالي الطول
R3-7	15.2	179	2720.80
الاجمالي			2720.80

المكتب الاستشاري

مسعد

المكتب الفني

مسعد

المكتب الفني،

الاستشاري العام

سعد للاستشارات الهندسيه

المالك

الهيئة العام للطرق والكبارى والنقل العام

الشركة المنفذة

AGR International

المشروع	توسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من تقاطع طريق شبرا ينها الي تقاطع الطريق الزراعي
كوبري	كوبري رامب ام بيومي
بند	حصر تنفيذ الخوازيق صب وحفر قطر ١,٢ م (م.ط)


المحور	طول الخازوق	عدد الخوازيق	اجمالي الطول
R3-7	28	10	280.00
R2	26	2	52.00
الاجمالي			332.00

المكتب الاستشاري

عالم

المكتب الفني

عالم



AGR International	مكتب الاستشارات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل العام
-------------------	--------------------------	---

أعمال استكمال تطوير وتوسعة المرحلة الاولى من القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من المخرج حتي كوبري ابو المنجا (بدايه كوبري الطريق الزراعي)

المتر المسطح توريد و عمل دهانات بمواد مقاوم للكربنة	البند
٦٣١٥,٨٥	٦٤

٦٣١٥,٨٥

المهندس الاستشاري

المكتب الفني

		الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT) 
AGR International	سعد للاستشارات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل العام

مشروع: توسعة الطريق الدائري من المرح الى طريق اسكندرية الزراعي القطاع السادس عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠١٩/٨٥		
الكمية	الوحدة	بند الاعمال
	٣م	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاعمدة والهامات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الغلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت ثابتة او منزلة بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامد على المخددة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والغرم للحصول على سطح املس للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لاشتمل توريد ونشغيل وتركيب حديد التسليح
146.54	٣م	علاوة نتيجة زيادة المحتوى الاسمنتي الى ٤٨٠ كجم/سم ^٣ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري.
146.54		الاجمالي

الاستشاري


الشركة المنظمة


	 SICE Sole International Consultants Engineers PROF. DR. PARTHY NAIKAR	الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT) 
AGR International	مكتب الاستشارات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل العام

مشروع : توسعة الطريق الدائري من المرح الى طريق اسكندرية الزراعي القطاع السادس عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠١٩/٨٥

الكمية	الوحدة	بند الاعمال	رقم البند
	٣م	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاعمدة والهوامت مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠٠ كجم/سم^٣ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م^٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت ثابتة او متحركة بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم للحصول على سطح أملس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	
85.4	٣م	خرسانة اعمدة كوبري ميت نما	
61.14	٣م	مساحة اعمدة راسب ام بيومي	
146.54		الاجمالي	

الاستشاري



الشركة المنفذة



الاستشاري العام	المالك
سعد للاستشارات الهندسيه	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل العام

الشركة المنفذة
AGR International

المشروع	توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكوبري من تقاطع طريق شبرا بنها الي تقاطع الطريق الزراعي
كوبرى	توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكوبري من تقاطع طريق شبرا بنها الي تقاطع الطريق الزراعي
بند ٤٣	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق عامل

الكمية	الوحدة	المحور	الكوبرى
1	1	خازوق رقم ٤٢	كوبرى ام بيومى
1.00	الاجمالي		

المكتب الاستشاري



المكتب الفني

٢٠/١٢/٢٠١٩

تنفيذ أعمال إستكمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى من القطاع الثالث من الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى
في المسافة من المرح حتى كوبرى ابو المنجا (بداية كوبري الطريق الزراعي) بطول ٥,٥٢ كم


بالمرتر الطولى ازالة حواجز نيوجرسي قائمه والبند يشمل تكسير وازالة الحواجز المصنعه من الخرسانه العاديه والخرسانه المسلحه بما في ذلك القاعده
والفرشه الخرسانيه والتنظيف.

الكمية (م.ط)	المحطة		رقم الريكويست	اسم القطاع	م
	الى	من			
100	62+620	26+520	132	تكسير نيوجرسي اسفل شبرا بنها	1
330	63+700	63+360	63	نيوجرسي وسط الدائري (اسفل كوبري اليوترن)	2
430.00	الاجمالي				

الاستشاري

المكتب الفني



تنفيذ أعمال إسكان وتطوير وتوسعة المرحلة الأولى من القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى
في المسافة من المخرج حتى كوبري أبو المنجا (بداية كوبري الطريق الزراعي) بطول ٥,٥٢ كم

بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للارصفة و البلاطات وجهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م^٣ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م^٣ والبند شامل مجاميعه طبقا لأصول
الصناعة والرسومات ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف

[تيسر رقم: ٤٧]

الكمية (م ^٣)	سمك الرصيف	مساحة الرصيف	المجطة		رقم الريكويست	مكان الرصيف
			الى	من		
163.97	0.17	964.5	63+050	62+760	129	ارصفة الاتجاه الرئيسي من شبرا بنها حتى كوبري ام بيومي
2.04	0.3	6.8	63+800	63+760	87	ارصفة رامب قطاع RAMP 02
2.48	0.3	8.26	63+800	63+760	77	ارصفة رامب قطاع RAMP 03
2.08	0.3	6.917	64+250	64+240	75	ارصفة رامب قطاع RAMP 04
2.54	0.3	8.478	63+240	63+200	85	ارصفة رامب قطاع RAMP 01
14.88	0.3	49.606	64+400	64+360	87	ارصفة البيوترن الخارجي عند محور B63
53.04	0.3	176.803	64+400	64+360	88	ارصفة البيوترن الداخلي عند محور B0
241.02						الاجمالي

الاستشاري

المكتب الفني

٢٠٨

٢٠٨

٣/١٢/٢٠٨

		الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBIT) 
AGR International	معد الاستشارات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل العام

مشروع : توسعة الطريق الدائري من المرح الى طريق اسكندرية الزراعي القطاع السادس عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠١٩/٨٥

الكمية	الوحدة	بند الاعمال	رقم البند (علاوة)
485.48	٢م	والمر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانقائية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ³ وجهد كسر لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ² واليتم شامل مجاميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	
485.48	٢م	علاوة نتيجة زيادة المحتوى الاسمنتي الى ٢٠٠ كجم/سم ³ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري.	
485.48		الاجمالي	

الاستشاري


الشركة المنفذة
عبد الله


[Signature]

25.11.2021

الكمية	الوحدة	بند الاموال	رقم البند
12.28	م ³	حديقة ملاحة	م ³
12.1	م ³	حديقة ملاحة	م ³
5.2	م ³	حديقة ملاحة	م ³
6	م ³	حديقة ملاحة	م ³
6	م ³	حديقة ملاحة	م ³
6	م ³	حديقة ملاحة	م ³
5.2	م ³	حديقة ملاحة	م ³
12.1	م ³	حديقة ملاحة	م ³
12.28	م ³	حديقة ملاحة	م ³
2.0359	م ³	حديقة ملاحة	م ³
9.7033	م ³	حديقة ملاحة	م ³
5.6974	م ³	حديقة ملاحة	م ³
7.774	م ³	حديقة ملاحة	م ³
39.879	م ³	حديقة ملاحة	م ³
95.686	م ³	حديقة ملاحة	م ³
8.33	م ³	حديقة ملاحة	م ³
13.76	م ³	حديقة ملاحة	م ³
3.597	م ³	حديقة ملاحة	م ³
157.79	م ³	حديقة ملاحة	م ³
94.46	م ³	حديقة ملاحة	م ³
485.4926		حديقة ملاحة	

 ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය මත්ස්‍ය හා කෘෂි අමාත්‍යාංශය (ICARBLT)	 ජාතික මත්ස්‍ය උපක්‍රම කේන්ද්‍රය National Aquaculture Centre Sri Lanka	 AGR International
--	--	--

		
AGR International	مكتب الدراسات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل العام

مشروع : توسعة الطريق الدائري من المرج الى طريق اسكندرية الزراعي القطاع السابع عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠١٩/٨٥

رقم البند ٤٨	بيد الاعمال	الوحدة	الكمية
	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاكتاف والحوائط الساندة مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقليل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠٠ كجم/سم ³ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ³ اسمنت بورتلاندي عادي مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت ثابتة او متحركة بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامدا على المخرقة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم للحصول على سطح أملس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٣م	
21.323	مسلحة حائط رابط مع رابم ام بيوي R2	٣م	
26.18	مسلحة كنف ومراية محور R2	٣م	
418.35	مسلحة حائط خارجي رابم ام بيوي	٣م	
77.86	مسلحة نيوجرسي حائط خارجي رابم ام بيوي	٣م	
22.18	مسلحة نيوجرسي حائط داخلي W1 رابم م بيوي	٣م	
176.38	مسلحة حوائط قفلان الجيش بالقرب من ام بيوي	٣م	
279.5	مسلحة حوائط قفلان ام بيوي	٣م	
89.4	مسلحة حوائط قفلان ميت نما	٣م	
859.6	مسلحة نيوجرسي القطاعات	٣م	
171.92	مسلحة نيوجرسي حوائط يمين رابم ام بيوي	٣م	
21.911	مسلحة حوائط نيوجرسي قفلان الجيش بالقرب من ام بيوي	٣م	
2164.606	الاجمالي		

الاستشاري



الشركة المتفذة



		الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT) 
AGR International	مساعد للاستشارات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل العام


الكمية	الوحدة	بند الاعمال	رقم البند ٤٨ علاوة
		مشروع : توسعة الطريق الدائري من المرج الى طريق اسكندرية الزراعي القطاع السادس عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠١٩/٨٥	
2164.61	٣م	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاكتاف والحوائط الساندة مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠٠ كجم/سم^٣ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م^٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت ثابتة او منزلقة بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والقرم للحصول على سطح امس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	
2164.61		علاوة نتيجة زيادة المحتوى الاسمنتي الى ٤٨٠ كجم/سم^٣ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري.	
		الإجمالي	

الاستشاري



الشركة المنفذة




		الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT) 
AGR International	معد للاستشارات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل العام

مشروع : توسعة الطريق الدائرى من المرح الى طريق اسكندرية الزراعى القطاع السادس عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠١٩/٨٥

الكمية	الوحدة	بند الاعمال	رقم البند ٥١
	م ^٣	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمبرات العرضية فوق اعمدة الكوبرى والهوامت مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ^٢ محتوى اسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م ^٣ وارتفاع اقل من ١م والسعر لا يشمل حديد التسليح وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	
283.61	م ^٣	خرسانة الهوامت	
13.72	م ^٣	خرسانة عامة RA	
297.33		الاجمالى	

الاستشارى


الشركة المنفذة
عبد الله


AGR

SICE
Sole International Consultant Engineers
Prof. Ch. Prabhaty, Director

هيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



AGR International

معد الاستشارات الهندسية


الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل العام

مشروع : توسعة الطريق الدائري من المرح إلى طريق اسكندرية الزراعي القطاع السادس عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠١٩/٨٥

الكمية	الوحدة	بند الاعمال	رقم البند ٥١ علاوه
٢م		بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري والهياكل مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وجهد كسر لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ^٢ محتوى اسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ^٢ وارتفاع اقل من ١م والسعر لا يشمل حديد التسليح وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	
297.33	٢م	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الي ٥٠٠ كجم/م ^٢ والمحتوى الاسمنتي الي ٥٥٠ كجم/سم ^٢ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري.	
297.33		الاجمالي	

الاستشاري

الشركة المنفذة



AGR International

سعد للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل العام

مشروع : توسعة الطريق الدائري من المرج الى طريق اسكندرية الزراعي القطاع السادس عقد رقم ١٩/٨٥/٢٠٢٠

الكمية	الوحدة	بند الاعمال	رقم البند ٦٣
	٢م	بالمتر المسطح اعمال توريد وعمل دهانات سافيتو ذات اساس اكبريك مقاوم للرطوبة من انتاج الشركات المعتمدة لدى الهيئة العامة للطرق والكباري لحماية جسم الكوبري وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات قبل التوريد	
427.72	٢م	دهانات النيوجرسى فوق البلاطه	
307	٢م	دهانات نيوجرسى بلاطه على خوازيق R2-R4	
210	٢م	دهانات اعمدة كوبرى راسب ام بيومى	
424.149	٢م	دهانات هامات كوبرى ميت نما	
294.96	٢م	دهانات اعمدة كوبرى ميت نما	
69.86	٢م	دهانات دايقرامات كوبرى ميت نما	

معد

معد

مشروع : توسعة الطريق الدائرى من المرج الى طريق اسكندرية الزراعى القطاع السادس عقد رقم ١٩/٨٥/٢٠٢٠			رقم البند ٦٣
الكمية	الوحدة	بند الاعمال	
4052.482	م ^٢	دهانات كمرات كوبرى ميت نما	
520.336	م ^٢	دهانات النيوجرسى فوق البلاطه كوبرى ميت نما	
14003.412	م ^٢	دهانات حوائط القطاعات بالكامل	
20309.919		الاجمالى	

الإستشارى



الشركة المنفذة




عائشة عبد الحى
المهندس
الملاحظات



AGR International



سعد للاستشارات الهندسية



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل العام

أعمال استكمال تطوير وتوسعه المرحلة الاولى من القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من المرج حتى كوبري أبو المنجا (بداية كوبري الطريق الزراعي)

البند	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كميات سابقة الصب
٥٢	٦٤٩,٢٨

المهندس الاستشاري
علاء

المكتب الفني
Rish

الاستشاري العام
مسعد للاستشارات الهندسية

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الشركة المنفذة
AGR International

المشروع	توسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكوبري من تقاطع طريق شبرا بنها الى تقاطع الطريق الزراعي
كوبري	كوبري ميت نما
بنء	حصر خرسانة كمر بريكاست كوبري ميت نما

خرسانة الكمرات كوبري ميت نما									
الاجمالي	اجمالي كمية الخرسانة	عدد الكمرات	اجمالي كمية الخرسانة لكل كمر واحدة	الارتفاع	المعرض	الطول	العدد	المحور	
112.87828	3.71304	5	0.742608	0.972		0.764	1	الاطراف بدون فلانشة	كمرة p1 top2 بطول ٢٤ م
	19.58624	5	3.937248	1.2152		3.24	1	قجزه باقي ٤ م	
	24.304	5	4.8608	1.2152		4	1	الاطراف p1 top2	
	55.16	5	11.032	0.788		1.4	1	الوسط p1 top2	
	10.015	5	2.003	1.0015		1	2	الجزء المتغير p1 top2	
274.846	97.216	10	9.7216	1.2152		4	2	الاطراف p2 top3	كمرة p2 top3 بطول ٣٠ م
	157.6	10	15.76	0.788		20	1	الوسط p2 top3	
	20.03	10	2.003	1.0015		1	2	الجزء المتغير p2 top3	

فادى

فادى

خرسانة الكمرات كوبري ميت ذما									
الاجمالي	الخرسانة اجمالي كمية	عدد الكمرات	اجمالي كمية الخرسانة لكل وحدة	العرض		الطول	العدد	المحور	
				الارتفاع					
112.87828	3.71304	5	0.742608	0.972	0.764	1	الاطراف بدون فلاشة		كمرة p1 top2 بطول
	19.68624	5	3.937248	1.2152	3.24	1	الجزء باقي م		
	24.304	5	4.8608	1.2152	4	1	p1 top2		
159.8808	4.9248	10	0.49248	0.648	0.76	1	الاطراف بدون فلاشة		كمرة p3 top4 بطول م ٢١
	29.646	10	2.9646	0.915	3.24	1	الجزء باقي م		
	36.6	10	3.66	0.915	4	1	p3 top4		
	72.93	10	7.293	0.663	11	1	الوسط		
	15.78	10	1.578	0.789	1	2	الجزء المتغير p3 top4		
101.674976	3.71304	5	0.742608	0.972	0.764	1	الطرف الايسر بدون فلاشة		كمرة p1 top2 بطول م ٢٤ جديدة
	7.509936	5	1.5019872	1.2152	1.296	1	باقي جزء م		
	10.65	5	2.13	1.065	2	1	متوسط الجزء المتغير م		
	12.152	5	2.4304	1.2152	2	1	جزء م		
	10.65	5	2.13	1.065	2	1	متوسط الجزء المتغير م		
649.280056	48.93	5	9.786	0.699	14	1	p1 top2		
	8.07	5	1.614	0.807	1	2	الجزء المتغير p1 top2		
	اجمالي الخرسانة الكمرات م ٢٤ لعدد ٢ كوبري								

المكتب الاستشاري

المكتب الفني


		
AGR International	سعد للاستشارات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل العام

مشروع : توسعة الطريق الدائري من المرج الى طريق اسكندرية الزراعي القطاع السادس عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠١٩/٨٥

الكمية	الوحدة	بند الاعمال	رقم البند ٥٣ علاوه
	٣م	بالمتر المكعب، خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق وكوبساتها طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم/م^٣ مع الدمان الميكانيكي الجيد والمعالجة ونسوية السطح العلوي والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وجميع الأجهزة والأعمال المساحية المطلوبة علي أن يتم نقل الخرسانة إلى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب أو أي وسيلة أخرى تتناسب مع طبيعة الموقع ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	
747.28	٣م	طبقا علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الي ٤٥٠ كجم/م^٣ وزيادة المحتوى الاسمنتي إلى ٥٥٠ كجم/سم^٣ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري.	
747.28	الإجمالي		

الاستشاري


الشركة المنفذة
عبد الرحمن

AGR International	سعد للاستشارات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل العام
-------------------	-------------------------	---


أعمال استكمال تطوير وتوسعه المرحله الاولى من القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافه من المرج حتي كوبري ابو المنجا (بدايه كوبري الطريق الزراعي)

البند	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لبلاطات الجزء العلوى -بلاطات علوية
١-٥٤	١٢٦١,٥١

١٢٦١,٥١

المهندس الاستشارى
عالم

المكتب الفنى
عالم



AGR International

سجل الدراسات والبحوث الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل العام

مشروع : توسعة الطريق الدائري من المرح إلى طريق اسكندرية الزاوي القطاع السادس عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠١٩/٨٥

مشروع : توسعة الطريق الدائري من المرج الى طريق اسكندرية الزراعي القطاع السادس عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠١٩/٨٥			
الكمية	الوحدة	بند الاعمال	رقم البند ٥٧
	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح (٦٠/٤٠) لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعادلات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و الرسومات والموصفات وتعليمات المهندس المشرف	
61.845	طن	حديد الخوازيق كوبري رامب ام بيوى	
8.722	طن	حديد قاعدة وكثف ومراية محور R2	
3.15	طن	حديد عمود R3 رامب ام بيوى	
2.51	طن	حديد عمود R4 رامب ام بيوى	
3.04	طن	حديد عمود R5 رامب ام بيوى	
4.06	طن	حديد عمود R6 رامب ام بيوى	

15/11/2015

2017

بند التفصيل رقم البند اسم البند وصف البند

مشروع : توسعة الطريق الدائري من المرجع الى طريق إسكندرية الزراعي القطاع السادس عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠١٩/٨٥

الكمية	الوحدة	بند الاعمال	رقم البند ٥٧
3.17	طن	حديد عمود R7 رامب ام بيومي	
3.131	طن	حديد هامه R4 رامب ام بيومي	
82.06	طن	حديد البلاطة على الخزائيق R2-R4	
71.745	طن	حديد الكمرات الطولية من R4 الى R7 رامب ام بيومي	
63.127	طن	حديد البلاطة العلوية من R4 الى R7 رامب ام بيومي	
4.22	طن	حديد الكمره العرضيه للبلاطة على الخزائيق R5 رامب ام بيومي	
4.52	طن	حديد الكمره العرضيه للبلاطة على الخزائيق R6 رامب ام بيومي	
5.946	طن	حديد الكمره العرضيه للبلاطة على الخزائيق R7 رامب ام بيومي	
173.14	طن	حديد خزائيق القفلالت	
5.878	طن	حديد حائط قفلالت ام بيومي داخلي خلف محور P1	
5.051	طن	حديد حائط قفلالت ام بيومي داخلي خلف محور P4	
4.234	طن	حديد حائط قفلالت ام بيومي خارجي خلف محور P1 PART 1	
2.648	طن	حديد حائط قفلالت ام بيومي خارجي خلف محور P1 PART 2	

الإستشاري

مكتب
مهندس
المكتب الفني

مشروع : توسعة الطريق الدائري من المرح إلى طريق إسكندرية الزراعي القطاع السادس عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠١٩/٨٥

الكمية	الوحدة	بند الأعمال	رقم البند ٥٧
4.342	طن	حديد حائط قفلات ام بيوى خارجى خلف محور P4 PART 1	
2.387	طن	حديد حائط قفلات ام بيوى خارجى خلف محور P4 PART 2	
3.712	طن	حديد حائط قفلات ام بيوى داخلى خلف محور P4 PART 2	
2.314	طن	حديد حائط قفلات ميت نما خارجى خلف محور P1	
4.349	طن	حديد حائط قفلات ميت نما داخلى خلف محور P1	
1.22	طن	حديد حائط قفلات ميت نما خارجى خلف محور P4	
1.005	طن	حديد حائط قفلات ميت نما داخلى خلف محور P4	
5.15	طن	حديد حائط قفلات الجيش بالقرب من ام بيوى PART 1	
5.103	طن	حديد حائط قفلات الجيش بالقرب من ام بيوى PART 2	
5.045	طن	حديد حائط قفلات الجيش بالقرب من ام بيوى PART 3	
2.798	طن	حديد حائط قفلات الجيش بالقرب من ام بيوى PART 4	
5.334	طن	حديد الحائط الرابط مع رامب ام بيوى AXIS R2	
123.063	طن	حديد حوائط بين ام بيوى	

معد

معد - رعد الصمدى

بند القيمة انة المساحة لاجزاء فضائيات الجداول

مشروع : توسعة الطريق الدائري من المرح الى طريق اسكندرية الزراعي القطاع السادس عقد رقم ١٩/٨٥/٢٠٢٠٢

الكمية	الوحدة	بند الاعمال	رقم البند ٥٧
50.265	طن	حديد حوائط الداخلي بجوار رامب ام بيومي	
157.789	طن	حديد بلاطة القوس الخارجي كوبري ام بيومي	
125.07	طن	حديد بلاطة القوس الخارجي كوبري ام بيومي	
9.609	طن	حديد البلاطات الانتقالية ام بيومي قوس خارجي P1	
12.291	طن	حديد البلاطات الانتقالية ام بيومي قوس داخلي P4	
6.57	طن	حديد البلاطات الانتقالية ام بيومي قوس داخلي P1	
12.291	طن	حديد البلاطات الانتقالية ام بيومي قوس خارجي P4	
149.958	طن	حديد خوازيق كوبري ميت نما	
296.369	طن	حديد كميرات كوبري ميت نما	
44.993	طن	حديد اعمدة كوبري ميت نما	
20.26	طن	حديد دايفرامات كوبري ميت نما	
89.49	طن	حديد هامات كوبري ميت نما	
4.71	طن	حديد البلاطة الانتقالية كوبري ميت نما قوس داخلي P1	

الاستشاري
عبدالله

مهندس
عبدالله

مشروع: توسعة الطريق الدائري من المرجع الى طريق اسكندرية الزراعي القطاع السادس عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠١٩/٨٥		
الكمية	الوحدة	بند الاعمال
4.113	طن	حديد البلاطة الانتقالية كوبري نما قوس داخلي P4
4.113	طن	حديد البلاطة الانتقالية كوبري نما قوس خارجي P1
4.71	طن	حديد البلاطة الانتقالية كوبري ميت نما قوس خارجي P4
88.177	طن	حديد سقف كوبري ميت نما القوس الداخلي
90.082	طن	حديد سقف كوبري ميت نما القوس الخارجي بدون الأطوال الخاصة
783.0523	طن	حصر حديد النيوجريسي للقطاعات
13.33	طن	حصر حديد النيوجريسي قفلات الجيش بالقرب من ام بيوى
2645.2613	الاجمالي	

الاستشاري


الشركة الممولة
معد التكلفة




دولة فلسطين
القطاع الزراعي و الثروة السمكية
(Ministry of Agriculture and Fisheries)



AGR International

مكتب الاستشارات الهندسية

الهيئة العامة لقطاع الثروة السمكية و الثروة الزراعية

مشروع : توسعة الطريق الدائري من المرج الى طريق اسكندرية الزراعي القطاع السادس عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠١٩/٨٥

حصر اعمال الجيو حديد

الكمية	بند الاعمال	الوحدة	رقم البند
	بالمتر المستطوح توريد ودفن طبقات شبكات الجيوبانعة المساندة الخزرسانية في القطاع الطولي للحدائق بنظام (BACK WRAB) في بنظام التربة المساندة (Extended) طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة للاستشاري والاعتماد من الهيئة علي ان يكون الشبكات حامل لشهادة الاختبار من المعتمد والموقع مع اعتماد الهيئات قبل التوريد والبدء غير شامل الردم والبدء يشمل دفع الكراكات اللازمة ويتم القياس بالمتر المستطوح شغل الركوب وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا لاسمול الصيانة والتوريد والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	م ²	81
17535.90991	WG5		
41483.89292	WG8		
21541.63338	WG11		

الاستشاري

الشركة المنفذة

٣/ آي جي عديت



رقم البند (٨١-٢) حصر كمية الجيو جريد بجوار الحائط (مكتب سيكترم للاستشارات الهندسية)

رقم الريكويست	التاريخ	القطاع	المحطة	طول القطاع	وصف القطاع	متسوب الطبقة	مساحة الجيو جريد	موقف الملاحظات
RAMP M N -01	16/06/2021	أخارجي	0+00	78	TYPICAL WALL H MAX =6M	-0.5	522.6	TYPICAL RAMP H MAX =6M عرض الجيو جريد وفقا لارتفاع الحائط m واللوحات المعتمدة = ٦,٧
RAMP M N -03	25/03/2021	داخلي	0+00	0+106.8	TYPICAL WALL H MAX =4M	-0.5	576.7	TYPICAL RAMP M N H MAX =4M عرض الجيو جريد وفقا لارتفاع الحائط m واللوحات المعتمدة = ٥,٤
RAMP M N -04	08/06/2021	داخلي	0+00	150	TYPICAL WALL H MAX =4M	-0.5	810.0	TYPICAL RAMP M N H MAX =4M عرض الجيو جريد وفقا لارتفاع الحائط m واللوحات المعتمدة = ٥,٤
14	07/07/2021	داخلي	63660	63740	TYPICAL WALL H MAX LM=	-0.5	432.0	
-	-	داخلي	63740	63750	TYPICAL WALL H MAX OM=	-0.5	62.0	
41	05/08/2021	داخلي	63750	63950	18.5 TYPICAL 5M - 161.5 TYPICAL 4M	-0.5	986.8	١- الريكويست مكون من ١٢ قطاع وفقا للوحات المعتمدة ٢- ارتفاع الحائط متغير حتى ٤ متر و حتى ٥ متر - تم خصم ٢٠ متر " للقطاع الرابع"
		داخلي			TYPICAL WALL H MAX LM=	-0.5	129.6	
اجمالي طول قطاع ٣ (متر)				294				
15	29/06/2021	داخلي	64300	64400	TYPICAL WALL H MAX =5M	-0.5	620.0	
-	-	داخلي	64290	64300	TYPICAL WALL H MAX =5M	-0.5	62.0	
		داخلي	64230	64290	TYPICAL WALL H MAX =5M	-0.5	372.0	
-	-	داخلي	64220	64230	TYPICAL WALL H MAX =5M	-0.5	54.0	
31	23/08/2021	داخلي	64040	64220	80 TYPICAL 5M - 144 TYPICAL 4M	-0.5	1273.6	١- الريكويست مكون من ٢٢ قطاع وفقا للوحات المعتمدة ٢- ارتفاع الحائط متغير حتى ٤ متر و حتى ٥ متر - تم خصم ٢٦ متر
		داخلي			TYPICAL WALL H MAX =5M	-0.5	266.6	
اجمالي طول قطاع ٢ (متر)				177.00				

✓

✓



رقم الريكويست	التاريخ	القطاع	المحطة		طول القطاع	وصف القطاع	منسوب الطبقة	مساحة الجيوغريد	موقف الملاحظات
22	12/08/2021	٤داخلي	63640	63620	20	TYPICAL WALL H MAX =4M	-0.5	108.0	١-الريكويست مكون من ٢١ قطاع وفقا للوحات الممتدة ٢- ارتفاع الحائط أقل ٤ متر ٣- عرض الجيوغريد وفقا لارتفاع الحائط واللوحات الممتدة = ٥.٤ متر
-	-	٤داخلي	63620	63490	130	TYPICAL WALL H MAX =4M	-0.5	702.0	
-	-	٤داخلي	63490	63480	10	TYPICAL WALL H MAX =4M	-0.5	54.0	
6	16/08/2021	٤داخلي	63480	63340	140	TYPICAL WALL H MAX =4M	-0.5	756.0	
23	10/10/2021	٤داخلي	63330	63260	70	TYPICAL WALL H MAX =4M	-0.5	378.0	
23	10/10/2021	٤داخلي			18	TYPICAL WALL H MAX =4M	-0.5	97.2	
اجمالي طول قطاع ٤ (متر)					388				
12	08/07/2021	٥داخلي	63240	63120	120	TYPICAL WALL H MAX =4M	-0.5	648.0	١-الريكويست مكون من ١٥ قطاع وفقا للوحات الممتدة ٢- ارتفاع الحائط حتى ٤ متر ٣- عرض الجيوغريد وفقا لارتفاع الحائط واللوحات الممتدة = ٥.٤ متر لارتفاع ١ متر
-	-	٥داخلي	63120	63110	10	TYPICAL WALL H MAX =4M	-0.5	54.0	
25	10/07/2021	٥داخلي	63110	63000	110	TYPICAL WALL H MAX =4M	-0.5	594.0	
		٥داخلي			35.5	TYPICAL WALL H MAX =4M	-0.5	191.7	
اجمالي طول قطاع ٥ (متر)					275.5				
9	29/06/2021	٦خارجي	63160	63270	110	TYPICAL WALL H MAX =4M	-0.5	594.0	١-الريكويست مكون من ٦ قطاعات وفقا للوحات الممتدة ٢- ارتفاع الحائط أقل ٤ متر ٣- عرض الجيوغريد وفقا لارتفاع الحائط واللوحات الممتدة = ٥.٤ متر
		٦خارجي			8.35	TYPICAL WALL H MAX =4M	-0.5	45.1	
اجمالي طول قطاع ٦ (متر)					118.35				
19	16/06/2021	٧خارجي	63450	63290	160	TYPICAL WALL H MAX =4M	-0.5	864.0	١-الريكويست مكون من ٢٠ قطاع وفقا للوحات الممتدة ٢- ارتفاع الحائط أقل ٤ متر ٣- عرض الجيوغريد وفقا لارتفاع الحائط واللوحات الممتدة = ٥.٤ متر
-	-	-	63460	63450	10	TYPICAL WALL H MAX =4M	-0.5	54.0	
3	25/03/2021	٧خارجي	63540	63460	80	TYPICAL WALL H MAX =4M	-0.5	432.0	
-	-	-	63550	63540	10	TYPICAL WALL H MAX =4M	-0.5	54.0	
4	08/06/2021	٧خارجي	63660	63550	110	TYPICAL WALL H MAX =4M	-0.5	594.0	



حصار كمية الجيو جريد بجوار الحائط (مكتب سبكتروم للاستشارات الهندسية)

رقم الريكويست	التاريخ	القطاع	المحطة	طول القطاع	وصف القطاع	مستوى الطبقة	مساحة الجيو جريد	موقف الملاحظات
		٧ خارجي		12.45	TYPICAL WALL H MAX =4M	-0.5	67.2	
		اجمالي طول قطاع ٧ (متر)		302.45				
11	15/06/2021	٨ خارجي	63760	80	TYPICAL WALL H MAX =4M	-0.5	432.0	
-	-	٨ خارجي	63770	10	TYPICAL WALL H MAX =4M	-0.5	54.0	
18	15/07/2021	٨ خارجي	63970	180	29.49 TYPICAL 5M - 150.51 TYPICAL 4M	-0.5	995.6	١- الريكويست مكون من ٢٢ قطاع وفقا للوحات المعتمدة ٢- ارتفاع الحائط متغير حتى ٤ متر وحتى ٥ متر - تم خصم ٢٠ متر " للقطاع الرابع "
		٨ خارجي		17.65	TYPICAL WALL H MAX =4M	-0.5	95.3	
		اجمالي طول قطاع ٨ (متر)		237.65				
42	12/08/2021	٩ خارجي	64160	120	TYPICAL WALL H MAX =6M	-0.5	804.0	
		٩ خارجي	64170	10	TYPICAL WALL H MAX =6M	-0.5	67.0	
48	16/08/2021	٩ خارجي	64240	70	TYPICAL WALL H MAX =6M	-0.5	469.0	١- الريكويست مكون من 23 قطاع وفقا للوحات المعتمدة ٢- ارتفاع الحائط حتى ٦ متر ٣- عرض الجيو جريد وفقا لارتفاع الحائط واللوحات المعتمدة = 6.7 متر
61	10/10/2021	٩ خارجي	64250	150.00	TYPICAL WALL H MAX =6M	-0.5	1005.0	
		اجمالي طول قطاع ٩ (متر)		360.00				
		اجمالي كمية الجيو جريد بالمتر المسطح					16444.042	

مهندس الاستشاري
م. حمادة مصطفي

م هاني شعبان

م. محمد عبد الحميد

مهندس الشركة
محمد بيومي

 AGB International	 STCE Société Tunisienne de Travaux de Construction	 Garbit (GARBIT) الهيئة العامة للطرق والتشييد
--	--	---

مشروع : توسعة الطريق الدائري من العرج إلى طريق استكندرية الزواحي القطايع السادس عقد رقم ٢٠٢٠/١٩/٨٥			
رقم البند ٦١	بند الاعمال	الوحدة	الكمية
	بالمر الطولي اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد عرضية (therma joint) والتي تسمح بالحركة الطبيعية طبقاً للتصميم وطبقاً للحسابات المقدمة من المقاول والمعتمدة من الهيئة على ان تقدم التكنولوجيا ومعدات من جميع المواد المستخدمة للهيئة لعمل الاختبارات قبل التوريد وتدريب شتات اسلوب التنفيذ وذلك لتأمين ذات تمدد $\pm ٧,٥$ سم	م.م	
	فواصل therma joint لتجاه القادم من الطريق الزراعي إلى طريق شبرا بنها (كويري ميت نما داخلي)	فاصل عرضي	11.15
		فاصل عرضي	9
		فاصل طولي	77
	الإجمالي		
	فواصل therma joint لتجاه القادم من الطريق الزراعي إلى طريق شبرا بنها (كويري ميت نما خارجي)	فاصل عرضي	9.1
		فاصل عرضي	9.9
		فاصل طولي	77
	الإجمالي		
	فواصل therma joint لتجاه القادم من الطريق الزراعي إلى طريق شبرا بنها (تلفق منطقتي ١ داخلية)	فاصل عرضي	10.15
		فاصل عرضي	10.15
		فاصل طولي	30
	الإجمالي		
	فواصل therma joint لتجاه القادم من الطريق الزراعي إلى طريق شبرا بنها (تلفق منطقتي ٢ خارجية)	فاصل عرضي	11
		فاصل عرضي	11
		فاصل طولي	30.4
	الإجمالي		
	فواصل therma joint لتجاه القادم من الطريق الزراعي إلى طريق شبرا بنها (تلفق منطقتي ٣ داخلية)	فاصل عرضي	8.25
		فاصل عرضي	8.25
		فاصل طولي	29.3
	الإجمالي		
	فواصل therma joint لتجاه القادم من الطريق الزراعي إلى طريق شبرا بنها (تلفق منطقتي ٤ خارجية)	فاصل عرضي	12.5
		فاصل عرضي	12.5
		فاصل طولي	33.7
	الإجمالي		
	فواصل therma joint لتجاه القادم من الطريق الزراعي إلى طريق شبرا بنها (كويري ام بيوي داخلي)	فاصل عرضي	38
		فاصل عرضي	30.87
		فاصل طولي	63.87
	الإجمالي		
	فواصل therma joint لتجاه القادم من الطريق الزراعي إلى طريق شبرا بنها (كويري ام بيوي خارجي)	فاصل عرضي	28.3
		فاصل عرضي	28.9
		فاصل طولي	57.2
	الإجمالي		
	إجمالي القواصل		
	521.42		


التوقيع

٢٠٢٠/١٩/٨٥

١٣ آية عتيق

لا يتم اتمام الكمية الا بوجود لوحة مقفلة

التوقيع

		
AGR International	معه الإستشارات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل العام

الكمية	الوحدة	بند الاعمال	رقم البند ٦٢
	٢م	بالمنز المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان على البارز والسعر يشمل كل مايلزم لنهوا كمالا وذلك طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهوا كمالا والقياس الهندسى وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	
5988.6	٢م	عزل نبوجرسى القطاعات	
1239.21	٢م	عزل قطاع ٣ الساعم	
2283.38	٢م	عزل قطاع ٨	
1887.27	٢م	عزل قطاع ٩ الساعم	
807.82	٢م	عزل وانط قفللات الجيش بالقرب من ام بيوى	
1290.83	٢م	عزل حوائط قفللات ام بيوى	

الإستشارى العام

معه الدولة

المكتب الفني

مشروع : توسعة الطريق الدائري من المرج الى طريق اسكندرية الزراعي القطاع السادس عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠١٩/٨٥

الكمية	الوحدة	بند الاعمال	رقم البند ٦٢
421.32	م ^٢	عزل حواط قفللات ميت نما	
213.39	م ^٢	عزل حائط W1 دخلى لرامب ام بيوى	
240.42	م ^٢	عزل حائط W2 دخلى لرامب ام بيوى	
254.93	م ^٢	عزل حائط W22 دخلى لرامب ام بيوى	
121.97	م ^٢	عزل حائط W3 دخلى لرامب ام بيوى	
51.1	م ^٢	عزل قاعدة R2 كوبرى رامب ام بيوى	
14800.24		الاجمالى	

الاستشاري



الشركة المستدة



مشروع: توسعة الطريق الدائري من المرح إلى طريق الإسكندرية الزاوي، المقطع السادس عند رقم ٢٠٦/٢٢٠١٩/٨٥

الكمية	الوحدة	بند الإحصاء	رقم البند ٧٩
6515.45	٣٣	قطاع ٤	
2629.47	٣٣	قطاع ٥	
1782.74	٣٣	راميب ٥ نزلة احمد عزالى	
7400	٣٣	داعم ٥	
2679.62	٣٣	قطاع ٦	
9609.11	٣٣	قطاع ٧	
3609.3	٣٣	قطاع ٨	
825.73	٣٣	راميب ٨	
14319	٣٣	قطاع ٩	
4000	٣٣	راميب ٩	
65119.65		الإجمالي	

AGR

SICE
Saud International Consultant Engineers
P.O. Box 1271, Jeddah, Saudi Arabia

الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)
مكة المكرمة

AGR International

مكتب الاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل العام

مشروع : توسعة الطريق الدائري من المرجح الى طريق اسكندرية الزراعي القطاع السادس عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠١٩/٨٥

الكمية	الوحدة	بند الاعمال	رقم البند ٨٣
2989.45	م ^٢	قطاع ٢	
3607.91	م ^٢	قطاع ٣	
7640.14	م ^٢	قطاع ٤	
2732.76	م ^٢	قطاع ٥	
	م ^٢	بالمتر المكعب توريد ردم لزوم الحائط الخرساني السفلي بكسر حجر مكون من خليط سن ١ وسن ٢ علي أن يتم التوريد من المحاجر المعتمدة والردم طبقاً للأعمال المتاحة والفئة تشمل عمل مصاطب مؤقتة أو استخدام سيور ناقلة أو غير ذلك من المعدات لتوصيل السن خلف الحائط بالإضافة الي المعدات التقليدية من جريردرات وهرسات بمختلف أنواعها والبند يشمل تشغيل طبقات الردم بأي طريقة تناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفة (دكك يدوي) أو أي معدات ثقيلة واستخدام أي طريقة لمناولة الخامات داخل الموقع في الأماكن الضيقة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	

مشروع : توسعة الطريق الدائري من المرج الى طريق اسكندرية الزراعي القطاع السادس عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠١٩/٨٥

الكمية	الوحدة	بند الاعمال	رقم البند ٨٣
1371.99	م ^٢	قطاع ٦	
4758.09	م ^٢	قطاع ٧	
4711.66	م ^٢	قطاع ٨	
2688.39	م ^٢	قطاع ٩	
1803	م ^٢	رامب ٩	
771.63	م ^٢	قطاع ١١ سامكرت	
33075.02		الاجمالي	

الاستشاري



الشركة المنفذة

عبدالله



مذكرة رقم ٧٩

كميات التربه في العقد الثاني				
الكميه المعتمده	اسم المكتب	الوحده	العنصر	
5995.41	د فتحي سعد	م ^٣	قطاع ٢	
1509.11	د فتحي سعد	م ^٣	رامب ٢	
2462.91	د فتحي سعد	م ^٣	قطاع ٣	
1781.8	د فتحي سعد	م ^٣	رامب ٣	
6515.45	د فتحي سعد	م ^٣	قطاع ٤	
2629.47	د فتحي سعد	م ^٣	قطاع ٥	
1782.74	د فتحي سعد	م ^٣	رامب ٥ نزلة احمد عرابي	
7400	د فتحي سعد	م ^٣	داعم ٥	
2679.62	د فتحي سعد	م ^٣	قطاع ٦	
9609.11	د فتحي سعد	م ^٣	قطاع ٧	
3609.3	د فتحي سعد	م ^٣	قطاع ٨	
825.73	د فتحي سعد	م ^٣	رامب ٨	
14319	د فتحي سعد	م ^٣	قطاع ٩	
4000	د فتحي سعد	م ^٣	رامب ٩	
27708.873	سبيكترم	م ^٣	حصر القطاعات والرامبات وقفلة سامكريم مع سبيكترم	
92828.523	اجمالي الكميات			

محضر
عبد الصمد

مراجعة (١٨) مساحة نقل المبنى من ١٢ كم

كميات السن في العقد الثاني				
الكمية المعتمدة	اسم المكتب	الوحدة	العنصر	
2989.45	د فتحي سعد	٣م	قطاع ٢	
3607.91	د فتحي سعد	٣م	قطاع ٣	
7640.14	د فتحي سعد	٣م	قطاع ٤	
2732.76	د فتحي سعد	٣م	قطاع ٥	
1371	د فتحي سعد	٣م	قطاع ٦	
4758.09	د فتحي سعد	٣م	قطاع ٧	
4711.66	د فتحي سعد	٣م	قطاع ٨	
2685.39	د فتحي سعد	٣م	قطاع ٩	
1803	د فتحي سعد	٣م	رامب ٩	
1739.76	د فتحي سعد	٣م	قطاع ١١ سامكريت	
34039.16			اجمالي الكميات	

محمّد عبد الصّفي

 AGIR International	 SICE Spanish International Consulting Engineers' Service S21 Madrid, Madrid	 الجامعة العربية و الكبارى و النقل البرى (GARELT)
AGIR International	مكتب الاستشارات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى العام

مشروع : توسعة الطريق الدائري من المرح إلى طريق اسكندرية الزراعي المقطاع السادس عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠١٩/٨٥

حاضر اعمال الفلتر

رقم البند	الوحدة	الكمية
82	٢م	2089.722957

StyleTao

[Signature]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

2/12/20

الاستشاري العام
سعد للإستشارات الهندسية

المالك
الهيئة العام للطرق والكباري والنقل العام

الشركة المنفذة
AGR International

توسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من تقاطع طريق شبرا بنها الى تقاطع الطريق الزراعي

ميت نما

لخوارزم كوبري ميت نما (ط)

اجمالي اطوال الخوارزم كوبري ميت نما

١٤٢٢ م

المصدر	طول الخارزم	عدد الخوارزم	اجمالي اطوال الخوارزم
P1 - داخلي	28	3	84
P1 - خارجي	28	3	84
P2 - داخلي	30	4	120
P2 - خارجي	30	4	120
P3 - داخلي	30	4	120
P3 - خارجي	30	4	120
P4 - داخلي	28	3	84
P4 - خارجي	28	3	84
			816

المكتب الاستشاري

المكتب الفني

١٤٢٢ م

		
AGR International	مكتب الاستشارات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل العام

مشروع : توسعة الطريق الدائري من المرج الى طريق اسكندرية الزراعي القطاع السادس عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠١٩/٨٥

حصر اعمال الجيو تكتستابل

الكمية	بند الاعمال	الوحدة	رقم البند
6965.7431	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكتستابل مستورد بالكتافات المختلفة طبقا للمواصفات الأوربية الكود أو EOTA و stabilization للتربة والتداخل لا يقل عن ١٠ % والطبقة تشمل النقل و التركيب في جميع المواقع والأماكن مهما كانت الظروف المحيطة لموقع العمل ودفع جميع الكراتات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	87

الاستشاري



الشركة المنفذة

م/ آي تى عذيب

		
AGR International	مكتب الاستشارات الهندسية	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل العام

مشروع: توسعة الطريق الكباري من طريق لبرايا حتى طريق قرياني

الكمية	الوحدة	بند الإيجل	رقم البند ١٤٣ من جدول المواصفات
--------	--------	------------	---------------------------------

	٢م	بمقتضى المخطط توريد وصبة قرسونة مستحقة للمعدات والاسطوانات والبالطه والبتون وكافة العناصر الانشائية المحققة على ان يكون الخلط والدمك موقفي على الا يقل محتوى الاسمنت من ٢٠٠ كجم/م^٣ اسمنت بوزن لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم^٢ طبقا لتقرير الهندسة مع مطابقة الخرسانة بعد التسبب طبقا للمواصفات والمواصفات تشمل اعصال القودم الخشبية وكان ما يلزم لتجهيز العمل نهوا كتملا طبقا للمواصفات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين والمالكه لا تشمل توريد وتحميل وتكرار جميع البند	
3175	٢م	علاوة لتجربة زيادة الاجهزة الى ١٠٠ كجم/سم^٢ وزيادة محتوى الاسمنت الى ١٨٠ كجم/م^٣ طبقا لاجهزة استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري	
3175		الاجهزة	


الاستشاري

الشركة المالكة

AGR International

SICE
SINO INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
PROF. DR. PRADEEP SHARMA

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBELT)



AGR International

معد الاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل العام

مشروع : توسعة الطريق الدائري من المروج إلى طريق اسكندرية الزراعي القطاع السادس عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠١٩/٨٥

الكمية	الوحدة	بند الاعمال	رقم البند ١٤٣ مستجد
36.7	٢م	خرسانة بلاطة انتقاليه ام بيومي القوس الداخلى P1	
60.7	٢م	خرسانة بلاطة انتقاليه ام بيومي القوس الداخلى P4	
54.11	٢م	خرسانة بلاطة انتقاليه ام بيومي القوس الخارجى P1	
53.3	٢م	خرسانة بلاطة انتقاليه ام بيومي القوس الخارجى P4	
26.44	٢م	خرسانة بلاطة انتقاليه ميت نما القوس الداخلى P1	
22.91	٢م	خرسانة بلاطة انتقاليه ميت نما القوس الداخلى P4	
22.91	٢م	خرسانة بلاطة انتقاليه ميت نما القوس الخارجى P1	

بالمر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطة الانتقاليه وكافة العناصر الانشائية المدفونه على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندى عادى واجهاد ٣٠٠ سم / سم² طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانه بعد الصب طبقا للمواصفات والقائه تشمل اعمال الفورم الخشبيه وكى ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والقائه لا تشمل توريد ونشغيل وتركيب حديد التسليح

المستعد

المستعد

مشروع : توسعة الطريق الدائري من الصج الى طريق اسكندرية الزاوي القطاع السلاس عقد رقم ٢٠٢٠/٢٠١٩/٨٥

الكمية	الوحدة	بند الاعمال	رقم البند ١٤٣ مستجد
26.44	م ^٢	خرسانة بلاطة انتقاليه ميت نما القوس الخارجى P4	
468.41	م ^٢	خرسانة القواعد المسلحة خارجى رامب ام بيوى	
58.24	م ^٢	خرسانة القواعد المسلحة قفلات الجيش بالقرب من ام بيوى	
99.104	م ^٢	خرسانة مساحه قواعد قفلات ام بيوى	
44.824	م ^٢	خرسانة مساحه قواعد قفلات ميت نما	
214.658	م ^٢	خرسانة مساحه قواعد حوائط يمين رامب ام بيوى	
11.992	م ^٢	خرسانة مساحه قواعد حائط ربط مع رامب ام بيوى	
30.6	م ^٢	خرسانة مساحه قاعدة R2	
1891.98	م ^٢	خرسانة قواعد نيوجرسى القطاعات	
48.23	م ^٢	خرسانة قواعد نيوجرسى قفلات الجيش بالقرب من ام بيوى	
3.4482	م ^٢	خرسانه مساحه البلاطه الانتقاليه الطويله الرابطه بين كوبرى ام بيوى ورامب ام بيوى	
3174.9962		الاجمالى	

الاستشاري

الشركة المستفدة

مدير المشروع

المكتب الفني

الاستشاري

تنفيذ أعمال إستكمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى من القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى
في المسافة من المرح حتى كوبري أبو المنجا (بداية كوبري الطريق الزراعي) بطول ٥,٥٢ كم

بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الكثاف والميول الجانبية تتكون من ٢٠٠٨ م^٢ سن دولوميت متدرج + ٢٠٠٤ م^٢
رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي.


المب. ٢٢٩

الكمية (م ^٢)	المحطة		رقم الريكويست	اسم القطاع	م
	الى	من			
295.09	64+420	64+380	117	ميول خرسانية اسفل قطاع ٢	1
435.77	64+420	64+380	108	ميول خرسانية اسفل قطاع ٩	2
379.53	62+940	62+870	111	ميول خرسانية بجوار راسب 5B5 ورأسب 5B6	3
209.52	62+830	62+790	113	ميول خرسانية اسفل 5B6	4
761.61	62+640	62+600	122	ميول خرسانية من شبرا بينها الى نفق ام يوزي اتجاه الطريق السطحي	5
227	62+690	62+640	119	ميول خرسانية من شبرا بينها الى نفق ام يوزي اتجاه الطريق الرئيسي	6
442	0+080	0+00	127	ميول خرسانية راسب (٥) الاتجاه اليمين للراسب	7
198.37	0+080	0+00	127	ميول خرسانية راسب (٥) الاتجاه اليمين للراسب	8
2948.89	الاجمالي (م ^٢)				

الاستشاري



المكتب الفني



تفصيل أعمال إستكمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى من القطاع الثالث من الطريق المائى حول القاهرة الكبرى في المسافة من المرح حتى كوبرى ابو المنجا (بداية كوبرى الطريق الزراعي) بطول 3,6٢ كم					
بالمتر الطولي إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) من الخرسانة العادية بالفيور جلاش ذات وجه واحد أمامي Single Fair Face بارتفاع حتى ١.١٠ سم .					
م	اسم القطاع	رقم الترمينوس	المحطة		الكمية (م.ط)
			من	إلى	
1	نيوجيرسي وسط الدائري (أسفل كوبرى البيوترن) داخلي	133	63+360	63+700	340
2	نيوجيرسي وسط الدائري (أسفل كوبرى البيوترن) داخلي	134	63+360	63+700	340
3	نيوجيرسي عند يمين كوبرى ام بيومي	84	62+910	63+020	56
4	نيوجيرسي عند شمال كوبرى ام بيومي	84	62+912	63+020	32
5	نيوجيرسي يمين اتجاه شبرا بلها	74	62+560	62+680	92
6	نيوجيرسي شمال اتجاه شبرا بلها	74	62+560	62+680	127
7	نيوجيرسي راسب MN01	83	0+010	0+90	76
8	نيوجيرسي راسب MN02	82	0+10	0+136	126
	نيوجيرسي راسب MN03	72	0+010	0+70	60
	نيوجيرسي راسب MN04	109	0+20	0+118	98
	نيوجيرسي راسب ام بيومي	65	0+00	0+72	72
الاجمالي (م.ط)					1419.00

الاستشاري

المكتب الفني







تفصيل أعمال استكمال وتطوير وتوسعة المرحلة الأولى من القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من الدرع حتى كوبري أبو المنجا (بداية كوبري الطريق الزراعي) بطول ٥,٥٢ كم				
بالترتيب الطولي إنشاء حاجز خرساني (تيجرسى) من الخرسانة العادية بالفير جلاس ذات وجه واحد أملس Single Fair Face بارتفاع حتى ١٠ سم .				
م	اسم القطاع	رقم الريكويست	المحطة من إلى	الكمية (م.ط)
1	تيجرسى وسط الدائري (اسفل كوبري اليوترن) داخلي	133	63+360 63+700	340
2	تيجرسى وسط الدائري (اسفل كوبري اليوترن) داخلي	134	63+360 63+700	340
3	تيجرسى عند يمين كوبري ام بوي	84	62+910 63+020	56
4	تيجرسى عند شمال كوبري ام بوي	84	62+912 63+020	32
5	تيجرسى يمين اتجاه شبرا بنها	74	62+560 62+680	92
6	تيجرسى شمال اتجاه شبرا بنها	74	62+560 62+680	127
7	تيجرسى راسب MN01	83	0+010 0+90	76
8	تيجرسى راسب MN02	82	0+10 0+136	126
	تيجرسى راسب MN03	72	0+010 0+70	60
	تيجرسى راسب MN04	109	0+20 0+118	98
	تيجرسى راسب ام بوي	65	0+00 0+72	72
الإجمالي (م.ط)				1419.00

الاستشاري

المكتب الفني

تتبع أعمال إستكمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى من القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من المرح حتى كوبري أبو المنجا (بداية كوبري الطريق الزراعي) بطول ٥٢.٥٢ كم					
بالمتر الطولي إنشاء حاجز خرساني (تيجريسي) من الخرسانة العادية بالفيور جلاس ذات وجه واحد لمس Single Fair Face بالارتفاع حتى ١٠ سم .					
م	اسم القطاع	رقم الريكونيست	المحطة		الكمية (م.ط)
			من	الى	
1	تيجريسي وسط الدائري (أسفل كوبري البوترن) داخلي	133	63+360	63+700	340
2	تيجريسي وسط الدائري (أسفل كوبري البوترن) داخلي	134	63+360	63+700	340
3	تيجريسي عند يمين كوبري ام بيوي	84	62+910	63+020	56
4	تيجريسي عند شمال كوبري ام بيوي	84	62+912	63+020	32
5	تيجريسي يمين اتجاه شبرا بنها	74	62+560	62+680	92
6	تيجريسي شمال اتجاه شبرا بنها	74	62+560	62+680	127
7	تيجريسي راسب MN01	83	0+010	0+90	76
8	تيجريسي راسب MN02	82	0+10	0+136	126
	تيجريسي راسب MN03	72	0+010	0+70	60
	تيجريسي راسب MN04	109	0+20	0+118	98
	تيجريسي راسب ام بيوي	65	0+00	0+72	72
الاجمالي (م.ط)					1419.00

الاستشاري

المكتب الفني





الاستشاري العام	المالك	الهيئة العام للطرق والكبارى والنقل العام	الشركة المتقنة	المشروع
سعد الاستشارات الهندسية			AGR International	
توسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكوبري من تقاطع طريق شبرا بنها الى تقاطع الطريق الزراعي				
حصص كميات الترميم (م ²)				
اجمالي كمية الترميم	طول القطاع	اسم القطاع	بند	
1375.2	436.08	قطاع ٢	١٢٥	
673.4	396.695	قطاع ٣		
615	400.39	قطاع ٤		
397.6	308.215	قطاع ٥		
290.9	119.15	قطاع ٦		
708.4	371.62	قطاع ٧		
764.3	371.245	قطاع ٨		
2148.9	450.05	قطاع ٩		
6973.7	2853.445	الاجمالي		

المكتب الاستشاري

م/م



(٧٠٧٦ / ٧٠٧٠ / ٧٩٥) هـ، ١٤١١

9

المجلة
العلمية الإسلامية

$$(\nabla + \nabla^* / \nabla + \nabla + (\nabla^* \otimes))_{\mu} \hat{f}_{\mu} = 0$$

الهيئة العامة للطرق والجسور

El Raleo For Consulting Engineering

التاريخ: _____
الاسم: _____
الرقم: _____

طالع: (ق. ٢٢ / ج. ٢٠ / ص ٢٢٢)

طالع: (ق. ٢٢ / ج. ٢٠ / ص ٢٢٢)

طالع: (ق. ٢٢ / ج. ٢٠ / ص ٢٢٢)

[illegible]

$$(\mathbb{P} \times \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1)_{\mu} \otimes \mathbb{P}^1 \otimes \mathbb{P}^1$$

شماره: ۱۳۳۳۳۳۳۳
تاریخ: ۱۳۳۳/۰۵/۰۵

عبدالله (1999) / (1999) / (1999)

[illegible]

امام حسن مجتبیٰ علیه السلام

المشاور
المشرف على إعداد التقرير
المشرف على إعداد التقرير

ملاحظة : لتلبية أبعاد استكمال التطوير وتوسيع المرحلة الأولى من القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى
في المنطقة من المرحل من كوبري أبو النجاشي (شبابا كوبري الطريق الجوارح) بطول 9.4 كم

 $(Y + Y_1 / T + Y_2 / T^2) \mu_2$, etc.[illegible]

المجلة ١٤٣٤ هـ

Handwritten signature: *[Signature]*

El Fer Engineering Consulting Engineering
تونس تاسوني - لوجي - استشارية الهندسة

1998

$$(Y, Y_1 / Y, Y_2 / Y_3) \in \mathcal{B}_2 \text{ and}$$

تحياتنا الصادقة للجميع

اسماء بكنية الهندسية جامعة صنعاء صنعاء

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

ملاحظة : تجلّية أعمال إستكمال منظرة وتوسعة المرحلة الأولى من القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

في المسافة من المخرج حتى كوبري ابو المصدا (بداية كوبري الطريق الزراعي) بطول ٦٦٠٠ كم

مقدار (۲۰۰۰ / ۲۰۰۰ / ۲۰۰۰)

[illegible]

تجربة خدمة الطريق والعمارة

Handwritten signature: *[Signature]*

المطابق

ملاحظة : نظرية احتمال إستكمال نظير وتوسعة المرحلة الأولى من القطاع الثالث من الطريق البحري حول القاهرة الكبرى

ل المسافة من الموج حتى كوبرى ابو القضا (بجانب كوبرى الطويل) بطول 0.57 كم

$$(9.99 / 9.99 / 9.99)_{\text{avg}}$$
[illegible]

تربية الحياة الطلابي والفيزيائي

المستوفى
الشركة العامة للتأمينات

(Handwritten signature)

A hand-drawn diagram showing a car on a road. A speed limit sign is visible on the left side of the road. The diagram is labeled with Arabic text: 'المركبة' (The vehicle), 'السرعة' (Speed), and 'الحد الأقصى' (Maximum limit).

ملاحظة: تم إعداد استكمال تطوير ونسخة المرحلة الأولى من القطر الثالث من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من المخرج حتى كوبري أبو شعفاة (إدخال كوبري الطريق الدائري) بطول 6,6 كم
مصدر: (١٩٩٥ / ٢٠٠٠ - ٢٠٢١)

[illegible]

الهيئة العامة للغذاء والدواء

Handwritten notes on a grid background, likely a calendar or ledger. The text is in Urdu and includes the word "تاریخ" (Tareekh) at the top right. The main body of text is written in a cursive script, with some words underlined. The bottom line of text is underlined and reads "اساتذہ کرام کی خدمت میں".

شركة المعطافيه هي في التأسيس

مجله رقیب (۴۹۵ / ۴۹۴ / ۴۹۳)

[illegible]

توضیح: در این شکل، یک خط افقی با یک خط عمودی در آن قرار دارد. خط عمودی به خط افقی برخورد کرده و یک زاویه قائمه را تشکیل می‌دهد. این نشان می‌دهد که خط عمودی بر خط افقی عمود است.

عملية : تنفيذ أعمال استكمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى من القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى
 لي المساحة من المرح من كبرى بو الشجا (بنية كبرى الطريق الدائري) بطول 4.9 كم

$$(\mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2) \cap \mathcal{Q} = (\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{Q}) \cup (\mathcal{P}_2 \cap \mathcal{Q}), \quad \mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 \subseteq \mathcal{Q}.$$
[illegible]

تحت إشراف
مديرية الطرق والمواصلات

[illegible]

2023/01/01 10:00

ملاحظات :-						
رقم	بيان	الوحدة	كمية مكتب الرائد	كمية مكتب الطريق	كمية مكتب ساعد	كمية مكتب ساعد
	اجمالي اعمال مكتب الرائد للاستشارات الهندسية		1,897,000.00			
	اجمالي اعمال الطريق		8,777,000.00			
	اجمالي اعمال مكتب ساعد للاستشارات الهندسية (أ د فتحي ساعد)		118,118,118.20			
	اجمالي اعمال مشروع الصالحية		44,878,888.89			
	اجمالي الاعمال					4,878,888.89
	[فقط مائتين واثنان مليوناً و مئتان وثمانية عشر ألفاً و ثمانمائة وتسعون جنيهاً وسبعة وثمانون ألفاً لا غير]					

الرائد
للإستشارات الهندسية
El Raie For Consulting Engineering
قوسمة "اندانوف" - البرازيل - مستعمرة النجراوي

شركة الإستشارات الهندسية
أ. د. فتحي ساعد
الهيئة العامة للغرفة التجارية

- في حالة التوقيع على الشركة الوطنية (أ. د. فتحي ساعد) وادارة الطريق بحدود اعمار القاعة لمدة اربعين يوماً وبعدها الشركة الوطنية كالتالي :
 - أ - اتمتت يومه الأثرية يوم اتمتت مبلغ 12 جدياً 20 مدي
 - ب - اتمتت فترات المير والاساس يوم اتمتت مبلغ 20 جدياً 30 مدي
 - ج - اتمتت فترات الاسفلت يوم اتمتت مبلغ 30 جدياً 40 مدي
- شركة الطريق بحدود اعمار القاعة كالتالي :
 - أ - اتمتت فترات المير والاساس يوم اتمتت مبلغ 20 جدياً 30 مدي
 - ب - اتمتت فترات الاسفلت يوم اتمتت مبلغ 30 جدياً 40 مدي
 - ج - اتمتت فترات المير والاساس يوم اتمتت مبلغ 40 جدياً 50 مدي
- في حالة التوقيع على الشركة الوطنية (أ. د. فتحي ساعد) وادارة الطريق بحدود اعمار القاعة كالتالي :
 - أ - اتمتت فترات المير والاساس يوم اتمتت مبلغ 20 جدياً 30 مدي
 - ب - اتمتت فترات الاسفلت يوم اتمتت مبلغ 30 جدياً 40 مدي
 - ج - اتمتت فترات المير والاساس يوم اتمتت مبلغ 40 جدياً 50 مدي
- في حالة التوقيع على الشركة الوطنية (أ. د. فتحي ساعد) وادارة الطريق بحدود اعمار القاعة كالتالي :
 - أ - اتمتت فترات المير والاساس يوم اتمتت مبلغ 20 جدياً 30 مدي
 - ب - اتمتت فترات الاسفلت يوم اتمتت مبلغ 30 جدياً 40 مدي
 - ج - اتمتت فترات المير والاساس يوم اتمتت مبلغ 40 جدياً 50 مدي

10
15
0.42

10
15
0.42