



المنطقة المركزية الاولى

## مشروع انشاء كوبري علوى

اعلى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس كم (٤٥٠ + ٨٠ )

مستخلص رقم (١١) جاري

تنفيذ : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق



قوائم الکمیات



### قوائم الكميات مستخلص (١١) جاري

عملية : انشاء كوبري علوي أعلى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند كم (٤٥٠ + ١٨٠)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الاجمالي
أولاً : أعمال الكباري			
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه	م.ط	٤٨٠,٠٠
٦	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	بالعدد	١,٠٠
٨	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	م.ط	٢٩٢٢,٠٠
١٢	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	٣م	٣٩٨٠,٠٠
١٤	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	٣م	١٤٤,٠٠
١٦	خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الانتقالية	٣م	٣١٠٠,٠٠
١٦-أ	علاوة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم /سم بزيادة محتوى الاسمنت من ٣٥٠ كجم /م <sup>٣</sup> الى ٤٥٠ كجم /م <sup>٣</sup>	٣م	٣١٠٠,٠٠
١٧-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات	٣م	٨٥٠,٠٠
١٧-ب	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر	٣م	٨٣٢,٠٠
١٧-ج	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت من ٤٠٠ كجم /م <sup>٣</sup> الى ٥٠٠ كجم /م <sup>٣</sup>	٣م	٥,٠٠
١٨-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق الاعمدة	٣م	٢٩٨,٠٠
١٩	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر	٣م	١٩٩,٠٠
١٩-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى وكبساته	٣م	٣٤٨٢,٠٠
٢٠-أ	ارتفاع حتى ٦م من منسوب الارض الطبيعية حتى اسفل البلاطة	٣م	٢٨٠٨,٠٠
٢٠	توري وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٤٠/٤٠)	بالطن	٢٨٠٨,٠٠
٢١	بالطن توري وتشغيل وشد وحقن كابلات عالية الاجهاد	٢م	١٠٠,٠٠
٢٢	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	٢م	١٤٢٦,٠٠
٢٣-أ	بالعدد توري وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط ٥٢	عدد	٦,٠٠
٢٣-ب	بالعدد توري وتركيب ركائز بحمولة اعلي من ٥٠ طن بجوايط ٥٢	عدد	٦,٠٠
التشوينات			
٢٠-أ	توري وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٤٠/٤٠)	بالطن	٣٦٤,٠٠
٢١	بالطن توري وتشغيل وشد وحقن كابلات عالية الاجهاد	بالطن	٣,٠٠
٢٣-أ	بالعدد توري وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط ٥٢	عدد	٠,٠٠
٢٣-ب	بالعدد توري وتركيب ركائز بحمولة اعلي من ٥٠ طن بجوايط ٥٢	عدد	٦,٠٠
٢٣-أ	بالمتر مكعب اعمال تشغيل وتوري تربة صالحة للردم مسافة النقل لاتقل عن ٥٠ كم	٣م	٠,٠٠
بنود مستجدة			
١	بالمتر المكعب اعمال تحمل ونقل اتربة صالحة للردم	٣م	
	مسافة النقل حتى ٢ كم	٣م	٩٠٠٠,٠٠
	قيمة المادة المحجرية (شامل ١٢+ ٢٥ % دمك + ١٢% استقطاعات)	٣م	٩٠٠٠,٠٠
	مسافة النقل حتى ٨ كم	٣م	٦٠٠٠,٠٠
	مسافة النقل حتى ٢٣ كم	٣م	٣٠٠٠,٠٠

مهندس الهيئة

احمد كوكو

مستشار الهيئة

احمد كوكو

مهندس الشركة

احمد كوكو

دفتر المتصدر



مشروع انشاء كوبري علوى أعلى مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (٤٥٠+١٨٠)

بند رقم (١٩) بالметр المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوق وكوبستاته

الاجمالى	المقادير		الابعاد		Section .NO	رقم المحور	م
	خصيم	جزئي	الطول	مساحة القطاع			
٢٤,٤٦٤		٢٤,٤٦٤	٢,١٨	٧,٧٩٣	SEC 1:1		١
٧٧,٨١١		٧٧,٨١١	١٣,٧٥	٥,٧٥٩	SEC 2:2		٢
٣٢٥,٠٣١		٣٢٥,٠٣١	٦٠,٨٩	٥,٣٣٨	SEC 3:3		٣
٣٢٢,٨١٢		٣٢٢,٨١٢	٤٢,٠٠	٧,٦٨٦	SEC 4:4		٤
٧٣,٧٩٨		٧٣,٧٩٨	٦,٤٠	١١,٥٣١	SEC 5:5		٥
٤٣,٩٨٤		٤٣,٩٨٤	٨,٠٠	٥,٤٩٨	Var between sec 2,3		٦
٦٥,١٢٠		٦٥,١٢٠	١٠,٠٠	٧,٥١٢	Var between sec 3,4		٧
١٣,٣٥٢		١٣,٣٥٢	٢,٠٠	٦,٦٧٦	Var between sec 1,2		٨
٣٨,٤٤٠		٣٨,٤٤٠	٤,٠٠	٩,٧١٠	Var between sec 4,5		٩
١,٦٠٠	١,٦٠		١,٠٠	١,٦٠٠	openning th=20cm		١٠
٦,٤٠٠	٦,٤٠		١,٠٠	٦,٤٠٠	openning th=40cm		١١
٨٨,٦٢٧		٨٨,٦٢٧	٣,١٨	٢٧,٨٧٠	SEC 1:1		١٢
١٠٩,٩٩٨		١٠٩,٩٩٨	١٥,٧٥	٧,٩٨٤	SEC 2:2		١٣
٢٨٣,٠٨٤		٢٨٣,٠٨٤	٦٠,٨٩	٤,٦٤٩	SEC 3:3		١٤
٣٢٧,٠٠٨		٣٢٧,٠٠٨	٤٢,٠٠	٧,٧٨٦	SEC 4:4		١٥
٢٤٦,٠٩٣		٢٤٦,٠٩٣	٦,٤٠	٣٨,٤٥٢	SEC 5:5		١٦
٤٦,٥٣٢		٤٦,٥٣٢	٨,٠٠	٥,٨١٧	Var between sec 2,3		١٧
٥٤,٢٦٤		٥٤,٢٦٤	١٠,٠٠	٥,٤٢٦	Var between sec 3,4		١٨
٣٥,٣٧٦		٣٥,٣٧٦	٤,٠٠	٨,٨٤٤	Var between sec 4,5		١٩
٢١٦٧,٧٩٤				٥٢	مابع		

استشاري الهيئة

مهندس الشركة



بند رقم (١٩) بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته

الاجمالي	المقادير		الابعاد		Section .NO	رقم المحور	م			
	خصم	جزئي	الطول	مساحة القطاع						
٢١٦٧,٧٩٤				٥	ماقبلا					
١٣,٣٦١		١٣,٣٦١	١,٥٠	٨,٩٠٧	SEC 1:1			٢٠		
٦٠,٩١٠		٦٠,٩١٠	٨,٢٥	٧,٣٨٣	SEC 2:2			٢١		
٩٨,٦٧٢		٩٨,٦٧٢	١٣,٨١	٧,١٤٦	SEC 3:3			٢٢		
١٦٨,٠٦١		١٦٨,٠٦١	٢٣,٠٠	٧,٣٠٧	SEC 4:4	العلوية + خمس الباكية مر		٢٣		
٢٨,٥٨٣		٢٨,٥٨٣	٣,٢٠٩	٨,٩٠٧	SEC 5:5			٢٤		
٢٩,٠٥٦		٢٩,٠٥٦	٤,٠٠	٧,٢٦٤	Var between sec 2,3			٢٥		
١٨,٠٦٥		١٨,٠٦٥	٢,٥٠	٧,٢٢٦	Var between sec 3,4			٢٦		
٣٠٠,٤٩٢		٣٠٠,٤٩٢	٦٢,٧٢	٤,٧٩١	SEC A:A			٢٧		
١٤٣,٧٢٠		١٤٣,٧٢٠	٢٠,٠٠	٧,١٨٦	SEC B:B			٢٨		
٨,٦٤٧		٨,٦٤٧	١,٠٠	٨,٦٤٧	SEC C:C			٢٩		
٣٢,٨٨١		٣٢,٨٨١	٤,٢٨	٧,٦٨٦	SEC D:D			٣٠		
٣,٨٤١		٣,٨٤١	١,٠٠	٣,٨٤١	SEC E:E			٣١		
٢٢,٩٥٢		٢٢,٩٥٢	٤,٠٠	٥,٩٨٨	Var between sec A,B			٣٢		
١,٦٨٠		١,٦٨٠	٠,٢٥	٦,٧١٩	Var between sec A,C			٣٣		
٤,٨٠٠	٤,٨٠		١,٠٠	٤,٨٠٠	opening th=20cm			٣٤		
١٥٠,٦٥٣		١٥٠,٦٥٣	٦٢,٧٢	٢,٤٠٢	SEC A:A			٣٥		
٧٢,٠٠٠		٧٢,٠٠٠	٢٠,٠٠	٣,٦٠٠	SEC B:B			٣٦		
٢٦,٩٧٢		٢٦,٩٧٢	١,٠٠	٢٦,٩٧٢	SEC C:C			٣٧		
٩٩,٣٦٥		٩٩,٣٦٥	٤,٢٨	٢٣,٢٢٧	SEC D:D			٣٨		
٢٧,٠٧٢		٢٧,٠٧٢	١,٠٠	٢٧,٠٧٢	SEC E:E			٣٩		
١٢,٠٠٠		١٢,٠٠٠	٤,٠٠	٣,٠٠٠	Var between sec A,B			٤٠		
<b>٣٤٨٢,٩٧٥</b>	<b>الاجمالـي</b>									

استشاري الهيئة

مهندس الشركة



مشروع انشاء كوبري علوى أعلى مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (٤٥٠+١٨٠)

بند رقم (٢٠) بالطن توريد وتركيب ورص حديد تسليح من الصلب DWR ٦٠/٤٠

العنصر	عدد	الكمية (بالطن)	الاجمالي	م
خوازيق محور (A01)	١٦	٣,٣٩٦	٥٤,٣٣٣	١
خوازيق محور (A02)	٢٠	٢,٨٨٦	٥٧,٧٦٦	٢
خوازيق محور (A03)	٢٠	٢,٥٨٠	٥١,٦٠٧	٣
خوازيق محور (A04)	٢٠	٢,٠٣٩	٤٠,٧٧٢	٤
خوازيق محور (A05)	٢٨	٣,٩١٨	١٠٩,٦٩٨	٥
خوازيق محور (A06)	٢٨	٢,٤٨٤	٧٩,٥٤٢	٦
خوازيق محور (A07)	١٦	٢,٨٢٤	٤٥,١٨٦	٧
قواعد محور (A01)	٢	٣٠,٠٤٨	٦٠,٠٩٥	٨
قواعد محور (A02)	٢	٣١,٦٣٨	٦٣,٢٧٦	٩
قواعد محور (A03)	٢	٣١,٦٣٨	٦٣,٢٧٦	١٠
قواعد محور (A04)	٢	٢٣,٨٩٨	٤٧,٧٩٦	١١
قواعد محور (A05)	٢	٦٣,٨٨٦	١٢٧,٧٧٣	١٢
قواعد محور (A06)	٢	٦٣,٨٨٦	١٢٧,٧٧٣	١٣
قواعد محور (A07)	٢	٢٨,٨٤٢	٥٧,٦٨٣	١٤
اعمدة محور (A01 L)	٤	٢,٩٤٥	١١,٧٧٩	١٥
اعمدة محور (A01 R)	٤	٣,٠٠	١٢,٢٢٢	١٦
اعمدة محور (A07 R)	٤	١,٧٠٢	٦,٨٠٦	١٧
اعمدة محور (A07 L)	٤	١,٨١٢	٧,٢٥٠	١٧
اعمدة محور (A02 L1)	١	١٣,٧٦٤	١٣,٧٦٤	١٨
بعدين				
<u>١٠٢٨,٣٤٧</u>				

استشاري المشروع

مهندس الشركة



بند رقم (٢٠) بالطن توريد وتركيب ورص حديد تسليح من الصلب DWR ٦٠/٤٠

الاجمالي	الكمية (بالطن)	عدد	اسم العنصر	م
<u>١٠٢٨,٣٤٧</u>		٤	ماقبا	
١٣,٩٦٢	١٣,٩٦٢	١	اعمدة محور ( A02 L2 )	١٩
١٣,٨٤١	١٣,٨٤١	١	اعمدة محور ( A02 R1 )	٢٠
١٣,٩٩٧	١٣,٩٩٧	١	اعمدة محور ( A02 R2 )	٢١
١٣,٦١٨	١٣,٦١٨	١	اعمدة محور ( A03 L1 )	٢٢
١٣,٧٢٤	١٣,٧٢٤	١	اعمدة محور ( A03 L2 )	٢٣
١٣,٦٢٤	١٣,٦٢٤	١	اعمدة محور ( A03 R1 )	٢٤
١٣,٧٩٣	١٣,٧٩٣	١	اعمدة محور ( A03 R2 )	٢٥
١٣,٨٩٥	٧,٩٤٧	٢	اعمدة محور ( A04 R )	٢٧
١٣,٨٩٥	٧,٩٤٧	٢	اعمدة محور ( A04 L )	٢٨
١٧,٤٢٥	١٧,٤٢٥	١	اعمدة محور ( A05 R1 )	٢٩
١٧,٧١٥	١٧,٧١٥	١	اعمدة محور ( A05 R2 )	٣٠
١٧,٤٣٠	١٧,٤٣٠	١	اعمدة محور ( A05 L1 )	٣١
١٧,٧١٩	١٧,٧١٩	١	اعمدة محور ( A05 L2 )	٣٢
١٤,٢٢٥	١٤,٢٢٥	١	اعمدة محور ( A06 R1 )	٣٣
<u>١٢٣٧,٢٠٨</u>		٥	بع	

استشاري المشروع

مهندس الشركة



بند رقم (٢٠) بالطن توريد وتركيب ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ DWR

العنصر	اسم العنصر	عدد	الكمية (بالطن)	الاجمالي
	ماقبلا	٨		<u>١٢٣٧,٢٠٨</u>
٣٤	اعمدة محور ( A06 R2 )	١	١٤,٦٢٤	١٤,٦٢٤
٣٥	اعمدة محور ( A06 L1 )	١	١٤,٦١١	١٤,٦١١
٣٦	اعمدة محور ( A06 L2 )	١	١٤,٧٨٠	١٤,٧٨٠
٣٧	فريم محور A04	١	٥٠,١٤٨	٥٠,١٤٨
٣٨	فريم محور A01 R	١	٢٨,٧٩٨	٢٨,٧٩٨
٣٩	فريم محور A07 R	١	٣١,٦٢٩	٣١,٦٢٩
٤٠	البلاطة السفلية والويبات الباكية سابقة الاجهاد	١	٦٨٥,٠٦٠	٦٨٥,٠٦٠
٤١	البلاطة العلوية الباكية سابقة الاجهاد	١	٢٥٦,٦٥٠	٢٥٦,٦٥٠
٤٢	البلاطة السفلية والويبات الباكية النمطية A1-A4	١	٤٦٤,٥٨٩	٤٦٤,٥٨٩
٤٣	بلاطات جاسكو	١	١٠,٥٩٩	١٠,٥٩٩
	الاجمالي (بالطن)			<u>٢٨٠,٨٠٩٥</u>

استشاري المشروع

مهندس الشركة



مشروع انشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور سفنكس  
تفريـد حـديـد الـقطـاع الصـنـدوـقـي (A07-A04) - كـوبرـي سـفـنـكـس عـندـ كـم (110+450)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد التسلیح (مم)	الطول (م)	تفريـدـ الـحـديـد	BAR MARK
<b>البلاطة العلوية</b>									
	٢,٤٤١			٢,٤٤١	١٦٠	١,٥٨	١٦	٩,٧٥٦	فريـشـ شبـكـة سـفـلـيـة الـاتـجـاهـاـ لـطـوـيلـ
								٩,٦٥١	٣٠١
	٣٨,١٤٨			٣٨,١٤٨	٢٠١٢	١,٥٨	١٦	١٢,٠٠٠	فريـشـ شبـكـة سـفـلـيـة الـاتـجـاهـاـ لـطـوـيلـ
								١٢	٣٠٠
	٣,٣٦٧			٣,٣٦٧	٧٩٢	١,٥٨	١٦	٢,٧٩١	فريـشـ شبـكـة سـفـلـيـة الـاتـجـاهـاـ لـطـوـيلـ
								٢,٧٩١	١
	٠,٨٣٤			٠,٨٣٤	١٣٢	١,٥٨	١٦	٤,٠٠٠	فريـشـ شبـكـة سـفـلـيـة الـاتـجـاهـاـ لـطـوـيلـ
								٤	٢
	٠,٠٢٦			٠,٠٢٦	٢	١,٥٨	١٦	٨,١١٠	فريـشـ شبـكـة سـفـلـيـة الـاتـجـاهـاـ لـطـوـيلـ
								٨,١١	٤
	٠,١٥٣			٠,١٥٣	١٢	١,٥٨	١٦	٨,٠٨٠	فريـشـ شبـكـة سـفـلـيـة الـاتـجـاهـاـ لـطـوـيلـ
								٨,٠٨	١٢
	٠,٠٢٦			٠,٠٢٦	٢	١,٥٨	١٦	٨,٠٧٣	فريـشـ شبـكـة سـفـلـيـة الـاتـجـاهـاـ لـطـوـيلـ
								٨,٠٧٣	١٣
	٠,١٥٢			٠,١٥٢	١٦	١,٥٨	١٦	٧,٠٠٠	فريـشـ شبـكـة سـفـلـيـة الـاتـجـاهـاـ لـطـوـيلـ
								٧	١٤
	٠,٢٧٨			٠,٢٧٨	١٦	١,٥٨	١٦	١١,٠٠٠	فريـشـ شبـكـة سـفـلـيـة الـاتـجـاهـاـ لـطـوـيلـ
								١١	١٥
	٠,١٩١			٠,١٩١	١٦	١,٥٨	١٦	٧,٥٦٤	فريـشـ شبـكـة سـفـلـيـة الـاتـجـاهـاـ لـطـوـيلـ
								٧,٥٦٤	١٦,١٧,١٨,١٩
									٢٠,٢١,٢٧,٢٤
									٨
	٢,٣١٤			٢,٣١٤	١٧٢	١,٥٨	١٦	٨,٥١٤	غـطـاء شـبـكـوـ عـلـوـيـة الـاتـجـاهـاـ لـطـوـيلـ T2
								٨,٥١٤	٣٠٢
	٤٢,٣٩٥			٤٢,٣٩٥	٢٢٣٦	١,٥٨	١٦	١٢,٠٠٠	غـطـاء شـبـكـوـ عـلـوـيـة الـاتـجـاهـاـ لـطـوـيلـ T2
								١٢	٣٠٠
	٩٠,٣٢٤						٥٥	مـابـعـ	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة



مشروع انشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور سفنكس  
تفريد حديد القطاع الصندوفي (A07-A04) - كوبرى سفنكس عند كم (١١٠+٤٥٠)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولى(كجم/م)	قطر حديد التسلیح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	BAR MARK
	<u>٩٠,٣٢٤</u>							<u>ماقبلا</u>	
	٢٥,٤٨٨		٢٥,٤٨٨	١٠٦٢	٢,٠٠	١٨	١٢,٠٠	خطاء شبكة سفلية الانجاه القصير	٣٠٤
	١٧,٩٩٢		١٧,٩٩٢	١٠٦٢	٢,٠٠	١٨	٨,٠٠	خطاء شبكة سفلية الانجاه القصير	٣٠٨
	.٩٧٨		.٩٧٨	٢٣٦	.٨٨٨	١٢	٤,٦٧	مشاطيف	٣٠٩
	١,٣٧٤		١,٣٧٤	٣٥٤	.٨٨٨	١٢	٤,٣٧٢	مشاطيف	٣١٠
	٣,٨١٦		٣,٨١٦	٩٨٠	.٨٨٨	١٢	٤,٣٨٥	مشاطيف	٣١٢
	٥,٢٨٤		٥,٢٨٤	١٤٧٠	.٨٨٨	١٢	٤,٠٤٨	مشاطيف	٣١٣
	٢,٣٦٤		٢,٣٦٤	٥٨٤	.٨٨٨	١٢	٤,٥٦	مشاطيف	٣١٨
	٣,٣١٧		٣,٣١٧	٨٧٦	.٨٨٨	١٢	٤,٢٦٤	مشاطيف	٣١٩
	.١٢٣		.١٢٣	٣٢	.٨٨٨	١٢	٤,٦٧	ZONE A مشاطيف	٣٢٦
	.١٨٦		.١٨٦	٤٨	.٨٨٨	١٢	٤,٣٧٢	ZONE A مشاطيف	٣٢٧
	.٥٢٨		.٥٢٨	١٣٢	.٨٨٨	١٢	٤,٥٠	ZONE B مشاطيف	٣١٤
	.٦٣١		.٦٣١	١٩٨	.٨٨٨	١٢	٣,٥٨٦	ZONE B مشاطيف	٣١٥
	<u>١٥١,٤١٤</u>							<u>مابع</u>	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة



مشروع إنشاء كوبري علوى أعلى مسار القطار السريع مع محور سفنكس  
تفرييد حديد القطاع الصناعي (A07-A04) - كوبرى سفنكس عند كم ١١٠+٤٥٠,١

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولى(كجم/م)	قطر حديد التسلسلي (مم)	الطول (م)	تفرييد الحديد	BAR MARK
	١٥١,٤١٤							ماقبا	
								٩	
	٠,٦٣٢		٠,٦٣٢	١٦٠	٠,٨٨٨	١٢	٤,٤٥	مشاطيف C	٣٢٣
	٠,٨٨٦		٠,٨٨٦	٢٤٠	٠,٨٨٨	١٢	٤,١٥٦	مشاطيف C	٣٢٤
	٠,٣٨٦		٠,٣٨٦	١٦٠	٠,٨٨٨	١٢	٢,٧١	مشاطيف D	٣٢٢
	١,٣٤٩		١,٣٤٩	٦٤٠	٠,٨٨٨	١٢	٢,٣٧٤	مشاطيف D	٣٢١
	١,٨٠٢		١,٨٠٢	١٦٠	٢,٠٠٠	١٨	٠,٦٣٠	مشاطيف D	٣
	١,٨٧٠		١,٨٧٠	١٦٠	٢,٠٠٠	١٨	٠,٨٤٤	مشاطيف D	٠
	٢٢,٧٦٠		٢٢,٧٦٠	١١٤٢	٢,٩٨٠	٢٢	٦,٦٨٨	الشبكة العلوية الاتجاه القصیر T1	٣٠٥
	٣٠,٤٧٩		٣٠,٤٧٩	١١٤٢	٢,٩٨٠	٢٢	٨,٩٥٦	الشبكة العلوية الاتجاه القصیر T1	٣٠٧
	٢٧,٤٠٨		٢٧,٤٠٨	١١٤٢	٢,٠٠٠	١٨	١٢,٠٠٠	الشبكة العلوية الاتجاه القصیر T1	٣٠٦
	١,٣١١		١,٣١١	١٠٦٢	٠,٦١٧	١٦	٢,٠٠٠	ال Kovisitans TYPE B	٢٣
	٢,٨٢٩		٢,٨٢٩	١٠٦٢	٠,٨٨٨	١٢	٣,٠٠٠	ال Kovisitans TYPE B	٢٢
	٢٤٣,١٢٥							مابع	
								٥	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة



مشروع إنشاء كوبري علوى أعلى مسار القطار السريع مع محور سفنكس  
تفرييد حديد القطاع الصنلوجي (A07-A04) - كوبرى سفنكس عند كم (١١٠+٤٥٠)

ملاحظات	الاجمالى (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولى(كم/م)	قطر حديد التسلیح (مم)	الطول (م)	تفرييد الحديد	BAR MARK
	<u>٢٤٣,١٢٥</u>						٤	ماقبا	
	١,٧٥٢		١,٧٥٢	٤٣٨	٢,٠٠٠	١٨	٢,٠٠٠		٢٤
	١,١٦٧		١,١٦٧	٤٣٨	٠,٨٨٨	١٢	٣,٠٠٠		٢٦
	٢,٦٢٨		٢,٦٢٨	٤٣٨	٢,٠٠٠	١٨	٣,٠٠٠		٢٥
	١,٧٥٢		١,٧٥٢	٤٣٨	٢,٠٠٠	١٨	٢,٠٠٠		٦
	٤,٤٣٣		٤,٤٣٣	٤١٦	٠,٨٨٨	١٢	١٢,٠٠٠	برندات الاتجاه الطولى A,B	٣
	١,٠٦٦		١,٠٦٦	١٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٢,٠٠٠	برندات الاتجاه الطولى A,B	٣٢١,٣٠٠
	٠,٥٨١		٠,٥٨١	٦٤	٠,٨٨٨	١٢	١٠,٢١٥	برندات الاتجاه الطولى A	٣٠١,٣٢٢
	٠,١٤٧		٠,١٤٧	٣٦	٠,٨٨٨	١٢	٤,٥٩١	برندات الاتجاه الطولى B	٣٢٣,٣٢٠
	<u>٢٥٦,٦٥٠</u>							اجمالي البلاطة العلوية والكوبيستات	

# محضر التسويقات

## محضر تشوينات

### مشروع / انشاء كوبرى علوى اعلى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس

الموافق ١٩/١١ / ٢٠٢٤ وبحضور كل من :-

استشاري الهيئة (مكتب بنتا للاستشارات الهندسية )  
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

انه في يوم  
١- السيد المهندس / حماد حماد  
٢- السيد المهندس / حماد حماد

بالمرور والمعاينة على الطبيعة : -

٣- تم حصر الحديد الموجود بالموقع تبين وجود كمية (٣٦٤) طن ( ثلاثة اربعين وستون طن تشوينات حديد فقط لغير) .

وتعتبر هذه الكميات في عهدة المقاول وتحت حراسته دون أدنى مسؤولية علي الهيئة واستشاريها.

وقد تحرر هذا محضراً منا بذلك ،،،،

التوقعات

الكساص - ٢

عاصم

كشْفُ الْعَامِلِينَ

(مُهندسِينَ - مُرافقِينَ)



التاريخ: ٢٠٢٤ / ١

### أسماء المهندسين والمراقبين بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق

#### بمشروع كوبرى سفنكس

عقد رقم (٩٩٢/٢٠٢٢/٢٠٢٣)

الاسم	م
م/ أحمد فهمي رفعت	١
م / محمد شاكر خطاب	٢
م/ محمد رافت قناوي	٣
م/ ابانوب جمال جرجس	٤
م/ محمد عمر تهامي	٥
أ / أنور ابراهيم غنيم	٦

يعتمد

مهندس الاستشاري  
مكتب بنتا للإستشارات الهندسية

يعتمد

مهندس الشركة  
شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

# كتاب المعدات



التاريخ : ٢٠٢٤ / /

بيان بالمعدات العاملة بموقع كوبرى سفنكس

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٢)

ملاحظات	العدد	نوع المعدة	م
افيكو - مرسيدس ٣٣٣١	٢	تانك مياه	١
Ph ٤x٤ 40ton	١	ونش	٢
Komatsu 300	١	لودر	٣
Komatsu 300	١	حفار	٤
مرسيدس - افيكو - مان	٣	سيارات خلاطة خرسانة	٥
N300 شيفروليه فان	١	سيارات ملاكي	٦
60 KW	١	مولد مصانع	٧
100 KW	١	مولد Danyo	٨
80 KW	١	مولد Perkins	٩

يعتمد

المهندس الاستشاري

مكتب، بنتا للإستشارات الهندسية

يعتمد

مهندس الشركة المنفذة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

تفريير ضبط الجودة



**HELIOPOLIS**  
**Concrete Technology Centre**  
مركز هليوبوليس لтехнологيا الخرسانة  
Design - Quality Control - Testing

Owner	الهيئة العامة للطرق والكباري
Company	شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project	كباري سيارات تقاطع القطار السريع على محور الضبعه
Subject	اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير من تشوينات محطة الخلط المركزية
Date	تقرير شهر اكتوبر 2024

السادة / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق.

تحية طيبة وبعد ،،،،

بناء على طلب سعادتكم في خطابكم بتاريخ 2024/10/20 مرفق طيه:-

(مرفق رقم 01) تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير لعينات من تشوينات محطة الخلط المركزية الخاصة بشركة النيل العامة للإنشاء و الطرق و الكانه بمشروع كباري سيارات تقاطع القطار السريع .

بيان المواد المختبرة:

- 1- كسر حجر مقاس (1) من تشوينات محطة الخرسانه - كسارات الشركة بوادي النطرون.
- 2- كسر حجر مقاس (2) من تشوينات محطة الخرسانه - كسارات الشركة بوادي النطرون.
- 3- رمل سيليسي من تشوينات محطة الخرسانه- محجر مستقبل مصر.  
وتقضوا بقبول وافر الاحترام،،،

مهندس استشاري

٢٠٢٤

أستاذ دكتور / حسام الدين حسن



المرفقات:-

مرفق رقم 01: تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام من تشوينات محطة الخلط المركزية - 03 صفحة.



**HELIOPOLIS**  
**Concrete Technology Centre**  
 مركز هليوبوليس لتقنيات الخرسانة  
 Design - Quality Control - Testing


مرفق رقم 01: تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير لعينات من تشوبات محطة الخلط المركزية - 3 صفحه.

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري  
 Company : شركة النيل العامة للإنشاءات و الطرق  
 Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع على محور الضبعه  
 Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة كسر حجر سن 1  
 Date : تقرير شهر اكتوبر 2024

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS AND PHYSICAL ANALYSES OF COARSE AGGREGATE SAMPLE (Crushed stones – Size I)**

a- Sieve Analysis:

LIMITS ASTM C33 12.5: 4.75mm (Size No. 7)	% Passing				
	19.0 mm	12.5 mm	9.5 mm	4.75 mm	2.36mm
	100	98.1	74.5	12.0	4.6
	100	90-100	40-70	0-15	0-5



(01/03)



**HELIOPOLIS**  
**Concrete Technology Centre**  
 مركز هليوبوليس لтехнологيا الخرسانة  
 Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري  
 Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق  
 Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع على محور الضبعة  
 Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة كسر حجر من 2  
 Date : تقرير شهر اكتوبر 2024

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS AND PHYSICAL ANALYSES OF COARSE  
AGGREGATE SAMPLE (Crushed stones – Size II)**

a-Sieve Analysis: -

LIMITS ASTM C33 25.0: 9.5mm (Size No. 56)	% Passing				
	25.0mm	19.0mm	12.5mm	9.5mm	4.75mm
	95.1	52.6	33.8	10.2	3.4
	90-100	40-85	10-40	0-15	0-5




(02/03)

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري  
 Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق  
 Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع على محور الضبعة  
 Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة رمل سيليسي - محجر مستقبل مصر  
 Date : تقرير شهر اكتوبر 2024

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS AND PHYSICAL ANALYSIS OF FINE AGGREGATE SAMPLE (Natural Sand)**

a- Sieve Analysis: -

LIMITS ASTM C 33 Limits	% Passing						
	9.5mm	4.75mm	2.36mm	1.18mm	0.6mm	0.3mm	0.15mm
	100	99.3	97.4	81.2	52.4	20.5	1.9
	100	95-100	80-100	50-85	25-60	5-30	0-10



(03/03)



**HELIOPOLIS**  
**Concrete Technology Centre**  
**مركز هليوبوليس لтехнологيا الخرسانة**  
**Design - Quality Control - Testing**

Owner	الهيئة العامة للطرق والكباري
Company	شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project	كباري سيارات تقاطع القطار السريع على محور سفنكس
Subject	اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير من تشوينات محطة الخلط المركزيه
Date	تقرير شهر اكتوبر 2024

السادة / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق.

تحية طيبة وبعد ،،،،

بناء على طلب سعادتكم في خطابكم بتاريخ 20/10/2024 مرفق طيه:-  
 (مرفق رقم 01) تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير لعينات من تشوينات محطة الخلط المركزيه الخاصه بشركة النيل العامة للإنشاء و الطرق و الكانه بمشروع كباري سيارات تقاطع القطار السريع .

**بيان المواد المختبره:**

- 1- كسر حجر مقاس (1) من تشوينات محطة الخرسانه - كسارات الشركة بوادي النطرون.
- 2- كسر حجر مقاس (2) من تشوينات محطة الخرسانه - كسارات الشركة بوادي النطرون.
- 3- رمل سيليسي من تشوينات محطة الخرسانه- محجر مستقبل مصر.  
وتقضوا بقبول وافر الاحترام،،،

مهندس استشارى

٢٠٢٤

أستاذ دكتور / حسام الدين حسن



**المرفقات:-**

مرفق رقم 01: تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام من تشوينات محطة الخلط المركزيه -03 صفحة.



**HELIOPOLIS**  
**Concrete Technology Centre**  
 مركز هليوبوليس لтехнологيا الخرسانة  
 Design - Quality Control - Testing


مرفق رقم 01: تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير لعينات من تشويبات محطة الخلط المركزية - 3 صفحة.

Owner	الهيئة العامة للطرق والكباري
Company	شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project	كباري سيارات تقاطع القطار السريع على محور سفكس
Subject	اختبارات التدرج الحبيبي لعينة كسر حجر سن 1
Date	تقرير شهر اكتوبر 2024

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS AND PHYSICAL ANALYSES OF COARSE AGGREGATE SAMPLE (Crushed stones – Size I)**

a- Sieve Analysis:

LIMITS ASTM C33 12.5: 4.75mm (Size No. 7)	% Passing				
	19.0 mm	12.5 mm	9.5 mm	4.75 mm	2.36mm
	100	98.1	74.5	12.0	4.6
	100	90-100	40-70	0-15	0-5




(01/03)

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري  
 Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق  
 Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع على محور سفنكس  
 Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة كسر حجر سن 2  
 Date : تقرير شهر اكتوبر 2024

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS AND PHYSICAL ANALYSES OF COARSE AGGREGATE SAMPLE (Crushed stones – Size II)

a-Sieve Analysis: -

LIMITS ASTM C33 25.0: 9.5mm (Size No. 56)	% Passing				
	25.0mm	19.0mm	12.5mm	9.5mm	4.75mm
	95.1	52.6	33.8	10.2	3.4
	90-100	40-85	10-40	0-15	0-5



(02/03)




**HELIOPOLIS**  
**Concrete Technology Centre**  
مـركـز هـليـوـبـولـيس لـتـكـنـوـلـوـجـيـا الـخـرـاسـانـة  
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري  
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق  
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع على محور سفنكس  
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة رمل سيليسى - محجر مستقبل مصر  
Date : تقرير شهر اكتوبر 2024

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS AND PHYSICAL ANALYSIS OF FINE AGGREGATE SAMPLE(Natural Sand)**

a- Sieve Analysis: :-

LIMITS ASTM C 33 Limits	% Passing						
	9.5mm	4.75mm	2.36mm	1.18mm	0.6mm	0.3mm	0.15mm
	100	99.3	97.4	81.2	52.4	20.5	1.9
	100	95-100	80-100	50-85	25-60	5-30	0-10



(03/03)