



صا: ٢٣-٧-١١١

تاريخ: ٢٠٢٣/٠٧/١١م

السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع انشاء القطار الكهربي السريع (العين
السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٣٠ الى الكم ٣١,٥ بطول ١,٥ كم .

❖ تنفيذ شركة الهمم للمقاولات واستصلاح الأراضي

- عقد رقم (٤٨٦ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) اتجاه العين السخنة بقيمة (١٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليون جنيه.
- عقد رقم (٤٨٧ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) اتجاه العاصمة الادارية بقيمة (١٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليون جنيه.
- باجمالي قيمة عقود (٢٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة وعشرون مليون جنيه .

بتاريخ ٢٠٢١ / ٥ / ٢٧ وبمدة تنفيذ ١٢ شهرا ليكون تاريخ النهو طبقا للعقد ٢٠٢٢ / ٥ / ٢٧.

تم الموافقة على مد مدة للعقدين

- ١- خمسة اشهر وذلك بسبب التأخر في تنفيذ الاعمال الخرسانية الخاصة باعمال البرايخ مما ترتب عليه التأخر في اعمال الردم.
- ٢- شهرين طبقا لقرار مجلس الوزراء الصا: بشأن الآثار السلبية المترتبة على تدعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
- ٣- اربعة اشهر وذلك للتمكن من اكمال اعمال الردم الخاصة بالقطاع حيث تم نهو اعمال البرايخ بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٥

ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٣ / ٤ / ٢٨

- تم الانتهاء من اعمال الجسر الترابي واستكمال قيمة الاعمال التي وصلت الى (٢٩,٠٠٠,٠٠٠).
- ١- تم سداد مبلغ (٤٤,٢٦٨) نظير توريد حساس بوابات .
- ٢- تم سداد مبلغ (١٥,٠٠٠) للعمالة الخاصة بالهيئة لمدة ستة شهور باجمالي قيمة (٩٠,٠٠٠).
- ٣- تم سداد مبلغ (٤٥٠,٠٠٠) لشركة اوفيس تاون نظير توريد اثاث مكثبي .
- ليصبح اجمالي المبالغ المستددة (٥٨٤,٢٦٨) بما نسبته ٢% من قيمة الاعمال (٢٩,٠٠٠,٠٠٠).
- ونظرا لما تكبته الشركة من خسائر نتيجة التأخر في استكمال اعمال الجسر الترابي بسبب التأخر في تنفيذ اعمال البرايخ والحماية من السيول .
- لذا نأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالالزام نحو الموافقة على رد ما تم خصمه الخاصة بالمحاملات المتطقة بالعقدين (كاميرا ديجيتال -
سيارة بيك اب - ادوات مكتبية) في المستخلصات السابقة (مذكرة خصم سيارة بيك اب بمبلغ ١٨٩,٥٠٠ جنية) وعدم خصمها في المستخلصات
الاتي تقديمها حتى المستخلصات الختامية.

والامر مفوض لسيادتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

م/ حماده السيد عبد الخالق

التوقيع / حماده السيد عبد الخالق



رأى
[Signature]

Address: Al ordaniyah - ١٠th of Ramadan - Building (8) Apartment (4), second floor

عنوان : الأردنية - العشر من رمضان - عمارة (٨) شقة (٤) الدور الثاني

plot No: MC2-28 City Center- beside Al-Jawhara Mall- Arab Company Buildings

Mob:

تلف: ٠١٥/٣١٢٣١١

٠١٠٠٢٢٥٨٨٢٦

٠١٠٠٢٢٥٨٨٢٦

Tel:

الإدارة المركزية لبحوث الطرق

السيد العميد/ رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة على الطلب المقدم من شركة الهمم للمقاولات واستصلاح الأراضي بخصوص رد ما تم خصمه على الشركة لبند المحملات المتعلقة لعقدي رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٨٦) ، (٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٨٧) لعملية تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) في المسافة من الكم ٣٠ إلى الكم ٣١,٥ بطول ١,٥ كم .

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريراً في : ٢٠٢٣ / ٧ / ١٢

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /

"محسن محمد زهران"