

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الاولى

مشروع انشاء كوبري علوي

اعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة كم (١٦٩+٠٥٠)

مستخلص رقم (١١) جاري

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



قوائم الكميات

قوائم كميات مستخلص رقم (١١) جاري

عن عملية : انشاء كوبري تقاطع محور الضبعة مع مسار القطار السريع عند كم (١٦٩+٠٥٠)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان
أولا أعمال الكباري			
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه	م.ط	١٥٢٠,٠٠
٥	تكسير وإزالة أسفلت وطبقات اساس باى سمك	م٣	١٤٧١,٠٠
٧	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	بالعدد	٢,٠٠
٩	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	م.ط	١٨١٦,٠٠
١٠	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم	م.ط	١١٢٧,٠٠
١٦	حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	م٣	٧٩,٠٠
١٧	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	م٣	٤٣٤٤,٠٠
١٩	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	م٣	١٢١,٠٠
٢١	خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية	م٣	٣٤٦٩,٠٠
٢١-٢	علاوة زيادة الاجهاد من ٣٠٠ كجم/سم٢ الى ٤٠٠ كجم/سم٢	م٣	٣٣٧٣,٠٠
٢٢-١	خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات	م٣	٥١٦,٠٠
٢٢-٢	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة البند ١٠٠ جنية للمتر	م٣	٣٧٤,٠٠
٢٣-١	خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق أعمدة الكوبري	م٣	٧٦٦,٠٠
٢٣-٢	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة البند ١٠٠ جنية للمتر	م٣	٤١٢,٠٠
٢٥-١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى وكوبستاته بارتفاع حتى ٦ م	م٣	٢١٩٧,٠٠
٢٥-٢	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة البند ١٠٠ جنية للمتر	م٣	٢١٩٧,٠٠
٢٧-١	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	بالطن	٣٠٥٨,٠٠
٢٩	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	م٢	١٠٠٠,٠٠
٣٩-١	بالعدد توريد وتركيب ركائزحمولة ٣٤٠ طن بجوايط C2	بالعدد	٢٤,٠٠
٣٩-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائزحمولة ٥٥٠ طن بجوايط C2	بالعدد	٢١,٠٠
٤١	توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات لكل تحويلة منفردة	بالمقطوعة	٢,٠٠
ثانيا أعمال الطرق			
٤٧-١	توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة	م٣	٨٢٤٢,٠٠
٤٨	توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسائل متوسط التطاير MC30	م٢	٣٢٩٧٦,٠٠
٤٩	توريد ورش طبقة لصق من البيتومين المسائل متوسط التطاير RC3000	م٢	٧٢٠٠,٠٠
٥٠	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٧ سم		٢٥٧٧٦,٠٠
٥١	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٦ سم	م٢	٧٢٠٠,٠٠
٥٢	توريد وفرش طبقة سطحية خرسانة اسفلتية سمك ٥ سم	م٢	٧٢٠٠,٠٠
تشوينات			
٢٧-١	توريد حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	بالطن	١٣٠٠,٠٠
٣٩-١	بالعدد توريد ركائزحمولة ٣٤٠ طن بجوايط C2 مقاس	بالعدد	١,٠٠
٣٩-ب	بالعدد توريد ركائزحمولة ٥٥٠ طن بجوايط C2	بالعدد	٠,٠٠
بنود مستجدة			
	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم	م٣	
	مسافة النقل حتى ٢ كم	م٣	٧٠٠٠,٠٠
	قيمة المادة الحجرية (شامل ٢٥ % معامل دمك + ١٢ % استقطاعات)	م٣	٧٠٠٠,٠٠
	مسافة النقل حتى ٦٠ كم	م٣	٧٠٠٠,٠٠

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الهيئة

شركة النيل للانشاء والطرق
مهندس الشركة

دَفْتَرُ الحَصْرِ

بند مستجد رقم (١) بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم						
م	STATION		طول	عرض	سمك الطبقة	الاجمالي
١	٨٠+٠٠	٣٢٠+٠٠	٢٤٠	١٢,٥	٠,٥	١٥٠٠
٢	٨٠+٠٠	٣٢٠+٠٠	٢٤٠	١٢,٥	٠,٥	١٥٠٠
٣	٢٠٠+٠٠	٣٢٠+٠٠	١٢٠	١٢,٥	٠,٥	٧٥٠
٤	٩١٥+٠٠	١+٢٥٠	٣٣٥	١٢,٥	٠,٥	٢٠٩٣,٧٥
٥	٩٢٥+٠٠	١+١٢٥	٢٠٠	١٢,٥	٠,٥	١٢٥٠
الاجمالي						<u>٧٠٩٤</u>

مهندس الهيئة

م. م. م. م.

مهندس الشركة

م. م. م. م.

بند رقم (٢) بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر (كوبري الضبعة كم ١٦٩+٠.٥٠)

م	رقم الجسة	عدد	الابعاد			المقادير		الاجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم	
جسات (تقرير رقم ٣) أغسطس ٢٠٢٢								
١	BH-D2	١	٤٥	—	—	٤٥		٤٥
٢	BH-D1	١	٤٥	—	—	٤٥		٤٥
٣	BH-A1	١	٤٥	—	—	٤٥		٤٥
٤	BH-P6	١	٤٥	—	—	٤٥		٤٥
٥	BH-P7	١	٤٥	—	—	٤٥		٤٥
٦	BH-P8	١	٤٥	—	—	٤٥		٤٥
٧	BH-P9	١	٥٥	—	—	٥٥		٥٥
٨	BH-P10	١	٥٥	—	—	٥٥		٥٥
٩	BH-P11	١	٦٠	—	—	٦٠		٦٠
١٠	BH-P12	١	٤٥	—	—	٤٥		٤٥
١١	BH-P13	١	٤٥	—	—	٤٥		٤٥
١٢	BH-A2	١	٤٥	—	—	٤٥		٤٥
١٣	BH-U1	١	٤٠	—	—	٤٠		٤٠
١٤	BH-U2	١	٤٥	—	—	٤٥		٤٥
١٤			الاجمالي			٦٦٠		

جسات (تقرير رقم ٤) سبتمبر ٢٠٢٣ اتجاه اليمين								
١	BH-01	١	٤٠	—	—	٤٠		٤٠
٢	BH-02	١	٤٠	—	—	٤٠		٤٠
٣	BH-03	١	٤٠	—	—	٤٠		٤٠
٤	BH-04	١	٤٠	—	—	٤٠		٤٠
٥	BH-05	١	٤٠	—	—	٤٠		٤٠
٦	BH-06	١	٤٠	—	—	٤٠		٤٠
٧	BH-07	١	٤٠	—	—	٤٠		٤٠
٨	BH-08	١	٤٠	—	—	٤٠		٤٠
٩	BH-09	١	٤٠	—	—	٤٠		٤٠
١٠	BH-10	١	٦٠	—	—	٦٠		٦٠
١١	BH-11	١	٦٠	—	—	٦٠		٦٠
٩	BH-12	١	٦٠	—	—	٦٠		٦٠
١٠	BH-13	١	٤٠	—	—	٤٠		٤٠
١١	BH-13*	١	٤٠	—	—	٤٠		٤٠
١٢	BH-A1	١	٤٠	—	—	٤٠		٤٠
١٣	BH-U1	١	٤٠	—	—	٤٠		٤٠
١٤	BH-U2	١	٤٠	—	—	٤٠		٤٠
١٢	BH-A2	١	٤٠	—	—	٤٠		٤٠
١٣	BH-D1	١	٤٠	—	—	٤٠		٤٠
١٤	BH-D2	١	٤٠	—	—	٤٠		٤٠
٢٠			الاجمالي			٨٦٠		

١٥٢٠	الاجمالي جسات التربة (م.ط)							
------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق والكباري)

ك.س.ع.ع.ع.

مهندس الشركة

ع.ع.ع.

بند رقم (٢٥) بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكبستاته

ملاحظات	الاجمالي	المقادير		الابعاد		SECTION	عدد المحاور	رقم المحور	م
		خصم	جزئي	طول	مساحة				
تكميب البلاطة السفلية	١٤٤,٤٦		١٤٤,٤٦	١٥,٥٠	٤,٦٦	SEC WEB 70	٢	(P4:P6),(P2:P4)	١
	٩٢,٠٠		٩٢,٠٠	١٠,٠٠	٤,٦٠	SEC WEB 60	٢		
	٢١١,٧٤		٢١١,٧٤	٣٠,٤٤	٣,٤٨	SEC WEB 40	٢		
	١٦,٢٨		١٦,٢٨	٢,٠٠	٤,٠٧	VAR between ٤٠,٧٠	٢		
	١٦,١٦		١٦,١٦	٢,٠٠	٤,٠٤	VAR between ٤٠,٦٠	٢		
	الفتحات عدد ٨ في الباكبة الواحدة	٢,٣٥-	٢,٣٥		٠,٣٠	٠,٤٩	الفتحات	٢	
تكميب الويبرات	٦٥,٩٧		٦٥,٩٧	١٤,٠٠	٢,٣٥٦	SEC WEB 70	٢	(P4:P6),(P2:P4)	٢
	٣٢,٤٨		٣٢,٤٨	٨,٠٠	٢,٠٣٠	SEC WEB 60	٢		
	٨٩,٩٢		٨٩,٩٢	٣٠,٤٤	١,٤٧٧	SEC WEB 40	٢		
	٧,٦٦		٧,٦٦	٢,٠٠	١,٩١٦	VAR between ٤٠,٧٠	٢		
	٧,٠١		٧,٠١	٢,٠٠	١,٧٥٣	VAR between ٤٠,٦٠	٢		
	١١٣,٤٠		١١٣,٤٠	٣,٥٠	١٦,٢٠٠	DIAPHRAM ١,٥m,1m	٢		
تكميب البلاطة العلوية بدون الكوبستات	١٥١,٦٥		١٥١,٦٥	١٤,٠٠	٥,٤١٦	SEC WEB 70	٢	(P4:6),(P2:P4)	٣
	٨٥,٩٥		٨٥,٩٥	٨,٠٠	٥,٣٧٢	SEC WEB 60	٢		
	٣٢١,٥٧		٣٢١,٥٧	٣٠,٤٤	٥,٢٨٢	SEC WEB 40	٢		
	٢١,٤٠		٢١,٤٠	٢,٠٠	٥,٣٤٩	VAR between ٤٠,٧٠	٢		
	٢١,٣١		٢١,٣١	٢,٠٠	٥,٣٢٧	VAR between ٤٠,٦٠	٢		
	٤٦,١٠		٤٦,١٠	٣,٥٠	٦,٥٨٦	DIAPHRAM ١,٥m,1m	٢		
	٤٥,٥١	٠,٦٩	٤٦,٢٠	١٢٠,٠٠	٠,٣٨٥	كوبستات	١	كوبستات ياكبة (P2:P4)	
	١٤٨٨,٢١								

مبايع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

كبري

مهندس

م	رقم المحور	عدد المحاور	SECTION	الابعاد		المقادير		الاجمالي	ملاحظات
				مساحة	طول	جزئي	خصم		
				ماقيًا					١٤٨٨,٢١
٤	(P6:P9),(A2:P12)	٢	SEC WEB 70	٤,٦٦	٢٤,٠٠	٢٢٣,٦٨		٢٢٣,٦٨	تكميب البلاطة السفلية باكية +م٦٥ (A1:P13,P13:P12) تكميب البلاطة السفلية باكية (P6:P7,P7:P8)P12:P11 باجمالي طول م٦٥
		٢	SEC WEB 60	٤,٦٠	٥,٠٠	٤٦,٠٠		٤٦,٠٠	
		٢	SEC WEB 40	٣,٤٨	٣٣,٢٠	٢٣٠,٩٤		٢٣٠,٩٤	
		٢	VAR between ٤٠,٧٠	٤,٠٧	٣,٠٠	٢٤,٤١		٢٤,٤١	
		٢	VAR between ٤٠,٦٠	٤,٠٤	١,٠٠	٨,٠٨		٨,٠٨	
		٢	الفتحات	٠,٤٩	٠,٣٠		٢,٩٤	٢,٩٤-	الفتحات عدد ١٠ في الباكبة الواحدة
٥	(A2:P12)	١	SEC WEB 70	٢,٣٥٦	٢١,٠٠	٤٩,٤٨		٤٩,٤٨	تكميب الويبرات باكية (A1:P13,P13:P12) باجمالي طول م٦٥
		١	SEC WEB 60	٢,٠٣٠	٤,٠٠	٨,١٢		٨,١٢	
		١	SEC WEB 40	١,٤٧٧	٣٣,٢٠	٤٩,٠٤		٤٩,٠٤	
		١	VAR between ٤٠,٧٠	١,٩١٦	٣,٠٠	٥,٧٥		٥,٧٥	
		١	VAR between ٤٠,٦٠	١,٧٥٣	١,٠٠	١,٧٥		١,٧٥	
		١	DIAPHRAM ١,٥m,1m	١٦,٢٠٠	٤,٠٠	٦٤,٨٠		٦٤,٨٠	
			الاجمالي					٢١٩٧,٣١	

مهندس الهيئة

محمد إبراهيم

مهندس الشركة

محمد

بند رقم (25-ب) علاوة زيادة الارتفاع البوكس عن ٦ م من منسوب الارض الطبيعية حتي أسفل القطاع الصندوقي

ملاحظات	الاجمالي	المقادير		الابعاد		SECTION	متوسط ارتفاع البوكس من منسوب الارض الطبيعية حتي منسوب أسفل البوكس (م)	رقم المحور	م
		خصم	جزئي	طول	مساحة				
تكميب البلاطة السفلية	٧٢,٢٣		٧٢,٢٣	١٥,٥٠	٤,٦٦	SEC WEB 70	٧,٠٦	(P2:P4)	١
	٤٦,٠٠		٤٦,٠٠	١٠,٠٠	٤,٦٠	SEC WEB 60			
	١٠٥,٨٧		١٠٥,٨٧	٣٠,٤٤	٣,٤٨	SEC WEB 40			
	٨,١٤		٨,١٤	٢,٠٠	٤,٠٧	VAR between ٤٠,٧٠			
	٨,٠٨		٨,٠٨	٢,٠٠	٤,٠٤	VAR between ٤٠,٦٠			
	١,١٨-	١,١٨		٠,٣٠	٠,٤٩	الفتحات			
تكميب الويحات	٣٢,٩٨		٣٢,٩٨	١٤,٠٠	٢,٣٥٦	SEC WEB 70		(P2:P4)	٢
	١٦,٢٤		١٦,٢٤	٨,٠٠	٢,٠٣٠	SEC WEB 60			
	٤٤,٩٦		٤٤,٩٦	٣٠,٤٤	١,٤٧٧	SEC WEB 40			
	٣,٨٣		٣,٨٣	٢,٠٠	١,٩١٦	VAR between ٤٠,٧٠			
	٣,٥١		٣,٥١	٢,٠٠	١,٧٥٣	VAR between ٤٠,٦٠			
	٥٦,٧٠		٥٦,٧٠	٣,٥٠	١٦,٢٠٠	DIAPHRAM ١,٥m,1m			
تكميب البلاطة العلوية بدون الكوبستات	٧٥,٨٢		٧٥,٨٢	١٤,٠٠	٥,٤١٦	SEC WEB 70		(P2:P4)	٣
	٤٢,٩٨		٤٢,٩٨	٨,٠٠	٥,٣٧٢	SEC WEB 60			
	١٦٠,٧٨		١٦٠,٧٨	٣٠,٤٤	٥,٢٨٢	SEC WEB 40			
	١٠,٧٠		١٠,٧٠	٢,٠٠	٥,٣٤٩	VAR between ٤٠,٧٠			
	١٠,٦٥		١٠,٦٥	٢,٠٠	٥,٣٢٧	VAR between ٤٠,٦٠			
	٢٣,٠٥		٢٣,٠٥	٣,٥٠	٦,٥٨٦	DIAPHRAM ١,٥m,1m			
	٤٥,٥١	٠,٦٩	٤٦,٢٠	١٢٠,٠٠	٠,٣٨٥	كوبستات		كوبستات باكية (P2:P4)	
	٧٦٦,٨٦						مابع		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

كرايم الكور

محمد

م	رقم المحور	متوسط ارتفاع البوكس من ماسوب الأرض الطبيعية حتى ملسوب اسفل البوكس (م)	SECTION	الابعاد		المقادير		الاجمالي	ملاحظات
				مساحة	طول	جزئي	خصم		
				ما قبل					
								٧٦٦,٨٦	
١	(P6:P4)	٨,٣٩	SEC WEB 70	٤,٦٦	١٥,٥٠	٧٢,٢٣		٧٢,٢٣	تكعيب البلاطة السفلية
			SEC WEB 60	٤,٦٠	١٠,٠٠	٤٦,٠٠		٤٦,٠٠	
			SEC WEB 40	٣,٤٨	٣٠,٤٤	١٠٥,٨٧		١٠٥,٨٧	
			VAR between ٤٠,٧٠	٤,٠٧	٢,٠٠	٨,١٤		٨,١٤	
			VAR between ٤٠,٦٠	٤,٠٤	٢,٠٠	٨,٠٨		٨,٠٨	
			الفتحات	٠,٤٩	٠,٣٠	١,١٨	١,١٨	١,١٨	الفتحات عدد ٨ في الباكية الواحدة
٢	(P6:P4)	٨,٣٩	SEC WEB 70	٢,٣٥٦	١٤,٠٠	٣٢,٩٨		٣٢,٩٨	تكعيب الوييات
			SEC WEB 60	٢,٠٣٠	٨,٠٠	١٦,٢٤		١٦,٢٤	
			SEC WEB 40	١,٤٧٧	٣٠,٤٤	٤٤,٩٦		٤٤,٩٦	
			VAR between ٤٠,٧٠	١,٩١٦	٢,٠٠	٣,٨٣		٣,٨٣	
			VAR between ٤٠,٦٠	١,٧٥٣	٢,٠٠	٣,٥١		٣,٥١	
			DIAPHRAM ١,٥m,1m	١٦,٢٠٠	٣,٥٠	٥٦,٧٠		٥٦,٧٠	
٣	(P6:P4)	٨,٣٩	SEC WEB 70	٥,٤١٦	١٤,٠٠	٧٥,٨٢		٧٥,٨٢	تكعيب البلاطة العلوية بدون الكوينستات
			SEC WEB 60	٥,٣٧٢	٨,٠٠	٤٢,٩٨		٤٢,٩٨	
			SEC WEB 40	٥,٢٨٢	٣٠,٤٤	١٦٠,٧٨		١٦٠,٧٨	
			VAR between ٤٠,٧٠	٥,٣٤٩	٢,٠٠	١٠,٧٠		١٠,٧٠	
			VAR between ٤٠,٦٠	٥,٣٢٧	٢,٠٠	١٠,٦٥		١٠,٦٥	
			DIAPHRAM ١,٥m,1m	٦,٥٨٦	٣,٥٠	٢٣,٠٥		٢٣,٠٥	
				ما بعد					
								١٤٨٨,٢١	

مهندس الهيئة

محمد إبراهيم

مهندس الشركة

أحمد

م	رقم المحور	متوسط ارتفاع البوكس من ملسوب الأرض الطبيعية حتي ملسوب أسفل البوكس (م)	SECTION	الابعاد		المقادير		الاجمالي	ملاحظات
				مساحة	طول	جزئي	خصم		
				ما قبل					
			SEC WEB 70	٤,٦٦	٢٤,٠٠	١١١,٨٤		١٤٨٨,٢١	
تكميب البلاطة السفلية باكية (A1:P13,P13:P12+ 1/5) بالباكية P12:P11 باجمالي طول ٦٥ م			SEC WEB 60	٤,٦٠	٥,٠٠	٢٣,٠٠			
			SEC WEB 40	٣,٤٨	٣٣,٢٠	١١٥,٤٧			
			VAR between ٤٠,٧٠	٤,٠٧	٣,٠٠	١٢,٢١			
			VAR between ٤٠,٦٠	٤,٠٤	١,٠٠	٤,٠٤			
			الفتحات	٠,٤٩	٠,٣٠		١,٤٧	١,٤٧-	الفتحات عدد ١٠ في الباكبة الواحدة
تكميب الويبرات			SEC WEB 70	٢,٣٥٦	٢١,٠٠	٤٩,٤٨		٤٩,٤٨	
			SEC WEB 60	٢,٠٣٠	٤,٠٠	٨,١٢		٨,١٢	
			SEC WEB 40	١,٤٧٧	٣٣,٢٠	٤٩,٠٤		٤٩,٠٤	
			VAR between ٤٠,٧٠	١,٩١٦	٣,٠٠	٥,٧٥		٥,٧٥	
			VAR between ٤٠,٦٠	١,٧٥٣	١,٠٠	١,٧٥		١,٧٥	
			DIAPHRAM ١,٥m,1m	١٦,٢٠٠	٤,٠٠	٦٤,٨٠		٦٤,٨٠	
تكميب البلاطة السفلية باكية (P6:P7,P7:P8) باجمالي طول ٦٥ م			SEC WEB 70	٤,٦٦	٢٤,٠٠	١١١,٨٤		١١١,٨٤	
			SEC WEB 60	٤,٦٠	٥,٠٠	٢٣,٠٠		٢٣,٠٠	
			SEC WEB 40	٣,٤٨	٣٣,٢٠	١١٥,٤٧		١١٥,٤٧	
			VAR between ٤٠,٧٠	٤,٠٧	٣,٠٠	١٢,٢١		١٢,٢١	
			VAR between ٤٠,٦٠	٤,٠٤	١,٠٠	٤,٠٤		٤,٠٤	
		الفتحات	٠,٤٩	٠,٣٠		١,٤٧	١,٤٧-	الفتحات عدد ١٠ في الباكبة الواحدة	
							٢١٩٧,٣١	الاجمالي	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

ك. م. الجور

أ. م. خ. خ.

مذ رقم (25-ب) علاوة زيادة الارتفاع البوكس عن ٦م من منسوب الارض الطبيعية حتي اسفل القطاع الصندوقي

م	رقم المحور	متوسط ارتفاع البوكس من منسوب الارض الطبيعية حتي منسوب اسفل	SECTION	الابعاد		المقادير		الاجمالي	ملاحظات
				مساحة	طول	جزئي	خصم		
١	(P2:P4)	٧,٠٦	SEC WEB 70	٤,٦٦	١٥,٥٠	٧٢,٢٣		٧٢,٢٣	تكعيب البلاطة السفلية
			SEC WEB 60	٤,٦٠	١٠,٠٠	٤٦,٠٠		٤٦,٠٠	
			SEC WEB 40	٣,٤٨	٣٠,٤٤	١٠٥,٨٧		١٠٥,٨٧	
			VAR between ٤٠,٧٠	٤,٠٧	٢,٠٠	٨,١٤		٨,١٤	
			VAR between ٤٠,٦٠	٤,٠٤	٢,٠٠	٨,٠٨		٨,٠٨	
			الفتحات	٠,٤٩	٠,٣٠	١,١٨	١,١٨	١,١٨	
٢	(P2:P4)	٧,٠٦	SEC WEB 70	٢,٣٥٦	١٤,٠٠	٣٢,٩٨		٣٢,٩٨	تكعيب الويبرات
			SEC WEB 60	٢,٠٣٠	٨,٠٠	١٦,٢٤		١٦,٢٤	
			SEC WEB 40	١,٤٧٧	٣٠,٤٤	٤٤,٩٦		٤٤,٩٦	
			VAR between ٤٠,٧٠	١,٩١٦	٢,٠٠	٣,٨٣		٣,٨٣	
			VAR between ٤٠,٦٠	١,٧٥٣	٢,٠٠	٣,٥١		٣,٥١	
			DIAPHRAM ١,٥m,1m	١٦,٢٠٠	٣,٥٠	٥٦,٧٠		٥٦,٧٠	
٣	(P2:P4)	٧,٠٦	SEC WEB 70	٥,٤١٦	١٤,٠٠	٧٥,٨٢		٧٥,٨٢	يب البلاطة العلوية بدون الكوبس
			SEC WEB 60	٥,٣٧٢	٨,٠٠	٤٢,٩٨		٤٢,٩٨	
			SEC WEB 40	٥,٢٨٢	٣٠,٤٤	١٦٠,٧٨		١٦٠,٧٨	
			VAR between ٤٠,٧٠	٥,٣٤٩	٢,٠٠	١٠,٧٠		١٠,٧٠	
			VAR between ٤٠,٦٠	٥,٣٢٧	٢,٠٠	١٠,٦٥		١٠,٦٥	
			DIAPHRAM ١,٥m,1m	٦,٥٨٦	٣,٥٠	٢٣,٠٥		٢٣,٠٥	
	كوبسات باكية (P2:P4)		كوبسات	٠,٣٨٥	١٢٠,٠٠	٤٦,٢٠	٠,٦٩	٤٥,٥١	
			مابع					٧٦٦,٨٦	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عابر

عابر



م	رقم المحور	متوسط ارتفاع البوكس من مستوى الارض الطبيعية حتى مستوى اسفل	SECTION	الابعاد		المقادير		الاجمالي	ملاحظات
				مساحة	طول	جزئي	خصم		
				مابقا					
	(A2:P11)	٦,٢٠	SEC WEB 70	٤,٦٦	٢٤,٠٠	١١١,٨٤		١١١,٨٤	تكعيب البلاطة السفلية باكية (A1:P13,P13:P12+ 1/5) الباكية P12:P11 باجمالي طول ٦٥ م
			SEC WEB 60	٤,٦٠	٥,٠٠	٢٣,٠٠		٢٣,٠٠	
			SEC WEB 40	٣,٤٨	٣٣,٢٠	١١٥,٤٧		١١٥,٤٧	
			VAR between ٤٠,٧٠	٤,٠٧	٣,٠٠	١٢,٢١		١٢,٢١	
			VAR between ٤٠,٦٠	٤,٠٤	١,٠٠	٤,٠٤		٤,٠٤	
			الفتحات	٠,٤٩	٠,٣٠	١,٤٧	١,٤٧	١,٤٧-	الفتحات عدد ١٠ في الباكية الواحدة
	(A2:P11)	٥	SEC WEB 70	٢,٣٥٦	٢١,٠٠	٤٩,٤٨		٤٩,٤٨	تكعيب الوبيات
			SEC WEB 60	٢,٠٣٠	٤,٠٠	٨,١٢		٨,١٢	
			SEC WEB 40	١,٤٧٧	٣٣,٢٠	٤٩,٠٤		٤٩,٠٤	
			VAR between ٤٠,٧٠	١,٩١٦	٣,٠٠	٥,٧٥		٥,٧٥	
			VAR between ٤٠,٦٠	١,٧٥٣	١,٠٠	١,٧٥		١,٧٥	
			DIAPHRAM ١,٥m,1m	١٦,٢٠٠	٤,٠٠	٦٤,٨٠		٦٤,٨٠	
	(P6:P9)	٨,٨١٧	SEC WEB 70	٤,٦٦	٢٤,٠٠	١١١,٨٤		١١١,٨٤	تكعيب البلاطة السفلية باكية (P6:P7,P7:P8) باجمالي طول ٦٥ م
			SEC WEB 60	٤,٦٠	٥,٠٠	٢٣,٠٠		٢٣,٠٠	
			SEC WEB 40	٣,٤٨	٣٣,٢٠	١١٥,٤٧		١١٥,٤٧	
			VAR between ٤٠,٧٠	٤,٠٧	٣,٠٠	١٢,٢١		١٢,٢١	
			VAR between ٤٠,٦٠	٤,٠٤	١,٠٠	٤,٠٤		٤,٠٤	
			الفتحات	٠,٤٩	٠,٣٠	١,٤٧	١,٤٧	١,٤٧-	فتحات عدد ١٠ في الباكية الواحدة
			الاجمالي					٢١٩٧,٣١	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بند رقم (٢٧) بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ DWR					
م	اسم العنصر	عدد	الكمية (بالطن)	الاجمالي	ملاحظات
١	خوازيق محور (A1 LEFT)	٦	٣,٤١٨	٢٠,٥١١	
٢	خوازيق محور (P1 LEFT)	٦	٢,٦٧١	١٦,٠٢٧	
٣	خوازيق محور (P2 LEFT)	٥	٢,٦٤٩	١٣,٢٤٥	
٤	خوازيق محور (P3 LEFT)	٦	٢,٦٤٩	١٥,٨٩٤	
٥	خوازيق محور (P4 LEFT)	٥	٢,٦٤٩	١٣,٢٤٥	
٦	خوازيق محور (P5 LEFT)	٦	٢,٦٤٩	١٥,٨٩٤	
٧	خوازيق محور (P6 LEFT)	٦	٥,٤٠٩	٣٢,٤٥٥	
٨	خوازيق محور (P7 LEFT)	٦	٣,٨٩٣	٢٣,٣٥٩	
٩	خوازيق محور (P8 LEFT)	٦	٣,٨٧٩	٢٣,٢٧٦	
١٠	خوازيق محور (P9 LEFT)	١٢	٥,٥٦٣	٦٦,٧٥٧	
١١	خوازيق محور (P10 LEFT)	٢١	١١,٢٩٧	٢٣٧,٢٣٤	
١٢	خوازيق محور (P11 LEFT)	١٤	٥,٧٨٠	٨٠,٩٢٥	
١٣	خوازيق محور (P12 LEFT)	٦	٤,٢٧٩	٢٥,٦٧٥	
١٤	خوازيق محور (P13 LEFT)	٦	٤,٢٧٩	٢٥,٦٧٥	
١٥	خوازيق محور (A2 LEFT)	٦	٥,٥٣٧	٣٣,٢٢٣	
١٦	قواعد محور (A1 LEFT)	١	٢١,٨٤٩	٢١,٨٤٩	
١٧	قواعد محور (A2 LEFT)	١	٢٢,٩٦٠	٢٢,٩٦٠	
١٨	قواعد محور (P1 LEFT)	١	١٨,٣٧٨	١٨,٣٧٨	
١٩	قواعد محور (P2 LEFT)	١	١٥,٣٦٥	١٥,٣٦٥	
٢٠	قواعد محور (P3 LEFT)	١	١٨,٣٧٨	١٨,٣٧٨	
٢١	قواعد محور (P4 LEFT)	١	١٥,٣٦٥	١٥,٣٦٥	
٢٢	قواعد محور (P5 LEFT)	١	١٨,٣٧٨	١٨,٣٧٨	
٢٣	قواعد محور (P6 LEFT)	١	١٥,٨٨٢	١٥,٨٨٢	
٢٤	قواعد محور (P7 LEFT)	١	١٨,٩٧٠	١٨,٩٧٠	
٢٥	قواعد محور (P8 LEFT)	١	١٨,٣٧٨	١٨,٣٧٨	
٢٦	قواعد محور (P9 LEFT)	١	١٠٣,٤٢٢	١٠٣,٤٢٢	
٢٧	قواعد محور (P10 LEFT)	١	٢٢٣,٩٥٧	٢٢٣,٩٥٧	
٢٨	قواعد محور (P11 LEFT)	١	١٢٨,٦٨٣	١٢٨,٦٨٣	
٢٩	قواعد محور (P12 LEFT)	١	١٨,٩٧٠	١٨,٩٧٠	
٣٠	قواعد محور (P13 LEFT)	١	١٨,٩٧٠	١٨,٩٧٠	
٣١	اعمدة محور (P1 LEFT)	١	٥,٥١٨	٥,٥١٨	
٣٢	اعمدة محور (P2 LEFT)	١	٧,٢٧٩	٧,٢٧٩	
٣٣	اعمدة محور (P3 LEFT)	١	٨,٢٩٣	٨,٢٩٣	
٣٤	اعمدة محور (P4 LEFT)	١	٨,٢٣٢	٨,٢٣٢	
٣٥	اعمدة محور (P5 LEFT)	١	٩,٢٤٥	٩,٢٤٥	
مابعده			١٣٥٩,٨٦٨		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

بند رقم (٢٧) بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ DWR					
م	اسم العنصر	عدد	الكمية (بالطن)	الاجمالي	ملاحظات
	ما قبله				
				١٣٥٩,٨٦٨	
٣٦	اعمدة محور (P6LEFT)	١	١١,٨٨٢	١١,٨٨٢	
٣٧	اعمدة محور (P7LEFT)	١	١١,٦٤٦	١١,٦٤٦	
٣٨	اعمدة محور (P9LEFT)	١	٢٨,٩٥٨	٢٨,٩٥٨	
٣٩	اعمدة محور (P10LEFT)	١	٥٣,٨٠٢	٥٣,٨٠٢	
٤٠	اعمدة محور (P11LEFT)	١	٢٥,٠٩٣	٢٥,٠٩٣	
٤١	اعمدة محور (P8LEFT)	١	١٢,٥٥٢	١٢,٥٥٢	
٤٢	اعمدة محور (P12LEFT)	١	١٢,٧٥٩	١٢,٧٥٩	
٤٣	اعمدة محور (P13LEFT)	١	١٢,٣٣١	١٢,٣٣١	
٤٤	فريم محور (P1LEFT)	١	١٧,٩٧٢	١٧,٩٧٢	
٤٥	فريم محور (P2LEFT)	١	١٨,٩٩٢	١٨,٩٩٢	
٤٦	فريم محور (P3LEFT)	١	١٦,٥٩٨	١٦,٥٩٨	
٤٧	فريم محور (P4LEFT)	١	١٨,٨٩٥	١٨,٨٩٥	
٤٨	فريم محور (P5LEFT)	١	١٦,٥٩٨	١٦,٥٩٨	
٤٩	فريم محور (P6LEFT)	١	١٨,٨٩٥	١٨,٨٩٥	
٥٠	فريم محور (P7LEFT)	١	١٦,٥٩٨	١٦,٥٩٨	
٥١	فريم محور (P8LEFT)	١	١٦,٥٩٨	١٦,٥٩٨	
٥٢	فريم محور (P12LEFT)	١	١٦,٤٥٨	١٦,٤٥٨	
٥٣	فريم محور (P13LEFT)	١	١٦,٤٥٨	١٦,٤٥٨	
٥٤	فريم محور (A1LEFT)	١	١٠,٤٨٠	١٠,٤٨٠	
٥٥	فريم محور (A2LEFT)	١	١٠,٤٨٠	١٠,٤٨٠	
٥٧	الوحدات والبلاطة السفلية (A1-P2)	١	٢١٤,١٤٩	٢١٤,١٤٩	عدا حديد البلاطة العلوية
٥٨	الوحدات والبلاطة السفلية (P2-P4)	١	٢١٤,١٤٩	٢١٤,١٤٩	عدا حديد البلاطة العلوية
٥٩	البلاطة العلوية (P2-P4)	١	٧٥,٥٦٢	٧٥,٥٦٢	شامل حديد الكوبستات
٦٠	الوحدات والبلاطة السفلية والبلاطة العلوية (P4-P6)	١	٢٨٩,٧١١	٢٨٩,٧١١	
٦١	القطاع الصندوقي (P6-P9)	١	٢٦٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	
٦٢	القطاع الصندوقي (A1-P11)	١	٢٦٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	
٦٣	بلاطات جاسكو	١	٤,٨٩٦	٤,٨٩٦	
٦٤	بلاطات سوميد	١	٤,٦٩٨	٤,٦٩٨	
	الاجمالي (بالطن)				
				٣٠٥٧,٠٨٠	

مهندس الهيئة
محمد أبو بكر

مهندس الشركة
محمد أبو بكر



بيان اجمالي للبند رقم ٢٧-أ

مشروع إنشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

رقم البند بالمقايضة	العنصر	الوحدة	العدد	الكمية	إجمالي	ملاحظات
٢٧-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح	بالطن	١	٣٠٥٨,٠٠	٣٠٥٨,٠٠	
اجمالي البند					<u>٣٠٥٨,٠٠٠</u>	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة


محضر التثوينات

محضر تشوينات

مشروع / انشاء كوبري علوي اعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ وبحضور كل من :-

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
شركة النيل العامة للانشاء والطرق

١- السيد المهندس / 
٢- السيد المهندس / 

بالمرور والمعاينة علي الطبيعة تبين وجود :-

٢- كمية (١٣٠٠) طن حديد تشوينات (الف وثلاثمائة طن حديد تشوينات فقط لاغير) .

وتعتبر هذه الكميات في عهدة المقاول وتحت حراسته دون أدني مسؤولية علي الهيئة.

وقد تحرر هذا محضرا منا بذلك ،،،،،

٢-  الكسان

١-  الكبر

کٲوفات

(مهندسین-معدات-معمل)



التاريخ :- ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٤

أسماء المهندسين لمشروع كوبرى الضبعة

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٩١١)

م	الاسم	المسمى الوظيفي
١	م/ أحمد فهمى رفعت	مهندس مدني نقابي (مدير المشروع)
٢	م/ رضوان سامى رضوان	مهندس مدني نقابي كباري
٣	م/ أحمد رضا رمضان عنانى	مهندس مدني نقابي كباري
٤	م/ عبد الرحمن صبرى أنور	مهندس مدني نقابي طرق
٥	م/ محمد عمر	مهندس ضبط جودة
٦	أ/ محمد صلاح عبد العزيز	مراقب
٧	أ/ فكري عبد اللطيف	مراقب

يعتمد

مهندس الهيئة

الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد

مهندس الشركة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



التاريخ : ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٤

بيان بالمعدات العاملة بموقع كوبرى الضبعة

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٩١١)

م	نوع المعدة	العدد	ملاحظات
١	تانك مياه	٢	افيكو - مرسيدس ٣٣٣١
٢	ونش	١	Ph ٤x٤ 40ton
٣	لودر	١	Komatsu 300
٤	حفار	١	Komatsu 300
٥	سيارات خلاطة خرسانة	٣	مرسيدس - افيكو - مان
٦	سيارات ملاكي	١	N300 شيفروليه فان
٧	Danyo مولد	١	100 KW
٨	Perkins مولد	١	80 KW

يعتمد

مهندس الهيئة

الهيئة العامة للطرق والكباري

أبراهيم

يعتمد

مهندس الشركة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

أحمد

التاريخ : ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٤

بيان بمهمات معمل محطة خلط الخرسانة المركزية

ملاحظات	تجهيزات المعمل	م
	متوفر المكاتب والمقاعد اللازمة	١
	مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ امبير واضاءة كافية	٢
	طاوولات وبنشات للعمل من الخشب	٣
	جهاز كمبيوتر احدث اصدار بمشتملاته مع طابعه	٤
	مصدر كهرباء استبليزر موحد تيار ٢٢٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقباس مناسبة لفرن التجفيف وماكينة التكسير	٥
	ارضيات خرسانة للعمل بسمك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب	٦
	مصدر للمياه النظيفة وبسعة تخزينية ٣ متر مكعب	٧
		٨
	ماكينة تكسير الكتل	٩
	احواض معالجة وسخانات	١٠
	فرن تجفيف	١١
	جهاز Sand cone	١٢
	جهاز Proctor	١٣
	مكعبات خرسانة ١٥×١٥×١٥ سم	١٤
	جهاز Slump test	١٥
	مجموعة مناخل كاملة	١٦
	مخبر مدرج	١٧
	جهاز مقياس درجة حرارة الخرسانة	١٨
	ميزان ٣٠ كجم حساس	١٩

يعتمد

مهندس الهيئة

الهيئة العامة للطرق والكباري

ك. ابراهيم

يعتمد

مهندس الشركة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

ع. محمد

تقرير

ضبط الجودة




HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطر السريع على محور الضبعة
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة رمل سيليسي - محجر مستقبل مصر
Date : تقرير شهر سبتمبر ٢٠٢٤

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSIS
OF FINE AGGREGATE SAMPLE
(Natural Sand)**

a- Sieve Analysis: -

LIMITS ASTM C 33 Limits	% Passing						
	9.5mm	4.75mm	2.36mm	1.18mm	0.6mm	0.3mm	0.15mm
	100	99.3	97.4	81.2	58.4	20.5	1.9
	100	95-100	80-100	50-85	25-60	5-30	0-10



(03/03)




HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع على محور الضبعة
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة كسر حجر سن ٢
Date : تقرير شهر سبتمبر ٢٠٢٤

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSES
OF COARSE AGGREGATE SAMPLE
(Crushed stones – Size II)**

a-Sieve Analysis: -

LIMITS ASTM C33 25.0: 9.5mm (Size No. 56)	% Passing				
	25.0mm	19.0mm	12.5mm	9.5mm	4.75mm
	97.2	72.6	22.5	4.0	1.0
	90-100	40-85	10-40	0-15	0-5



(02/03)



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing


مرفق رقم ٠١ : تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير لعينات من تشوينات محطة الخلط المركزيه - ٣ صفحة.

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Company : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع على محور الضبعة
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة كسر حجر سن ١
Date : تقرير شهر سبتمبر ٢٠٢٤

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSES
OF COARSE AGGREGATE SAMPLE
(Crushed stones – Size I)**

a- Sieve Analysis:

LIMITS ASTM C33 12.5: 4.75mm (Size No. 7)	% Passing				
	19.0 mm	12.5 mm	9.5 mm	4.75 mm	2.36mm
	100	98.5	75.0	8.6	2.0
	100	90-100	40-70	0-15	0-5



(01/03)



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Company : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع على محور الضبعة
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير من تشوينات محطة الخلط المركزيه
Date : تقرير شهر سبتمبر ٢٠٢٤

السادة / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

تحية طيبة وبعد ،،،،

بناء على طلب سيادتكم في خطابكم بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢١ مرفق طيه:-
(مرفق رقم ٠١) تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير لعينات من تشوينات محطة الخلط المركزيه الخاصه بشركة النيل العامة للإنشاء والطرق و الكائنه بمشروع كباري سيارات تقاطع القطار السريع .

بيان المواد المختبره:

- ١- كسرحجر مقاس (١) من تشوينات محطه الخرسانه - كسارات الشركة بوادى النطرون.
 - ٢- كسرحجر مقاس (٢) من تشوينات محطه الخرسانه - كسارات الشركة بوادى النطرون.
 - ٣- رمل سيليسي من تشوينات محطه الخرسانه- محجر مستقبل مصر.
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،

مهندس استشارى

أستاذ:دكتور/ حسام الدين حسن



المرفقات:-

مرفق رقم ٠١ : تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام من تشوينات محطة الخلط المركزيه - ٠٣ صفحة.

محضر قيمة المادة المحجربة

تحية طيبة وبعد

- عملية : كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠).

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء والطرق

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٧/١٠ وبحضور كلا من :-

١. مهندسة / جهاد محمد سعد مدير عام المشروعات للهيئة العامة للطرق والكباري
٢. مهندسة / اسماء علي مدير اعمال المشروع للهيئة العامة للطرق والكباري
٣. المهندس / محمد علي ابو الجود مدير المشروع للهيئة العامة للطرق والكباري
٤. المهندس / أحمد فهمي رفعت مدير المشروع شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بالمرور والمعاينة لمحجر الاتربة المعتمد.

افادت اللجنة أن قيمة رسوم المادة المحجربة لمواد الردم هي ٤٣ جنيها (ثلاثة واربعون

جنيها فقط لا غير) :-

قيمة المادة المحجربة	نسبة الدمك ٢٥ %	نسبة الاستقطاعات (١٢ %)	القيمة المستحقة
٤٣	١٠,٧٥	٦,٤٥	٦٠,٢٠

واقفل المحضر علي ذلك وعليه جري التوقيع علي اللجنة.

٤- أحمد حس
٣- ك. ا. ك. د
٢-
١- ج. ر.

يعتمد ،،

رئيس الادارة المركزية - المنطقة الاولى

م/ طارق يوسف الجزار



محضر مسافة نقل الاتربة

تحية طيبة وبعد

- عملية : كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠).

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء والطرق

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٧/١٠ وبحضور كلا من :-

- | | |
|---------------------------------|--|
| ١. مهندسة / جهاد محمد سعد | مدير عام المشروعات للهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢. مهندسة / اسماء علي | مدير اعمال المشروع للهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٣. المهندس / محمد علي ابو الجود | مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٤. المهندس / أحمد فهمي رفعت | مدير المشروع عن شركة النيل العامة للانشاء والطرق |

بالمرور والمعاينة لمحجر الاتربة المعتمد (محجر بركة الواحات)

وبالمعاينة تبين ان المسافة ما بين موقع توريد الاتربة ومحور القطاع عالياه هي ٦٠ كم (ستون كيلومتر) .

واقفل المحضر علي ذلك وعليه جري التوقيع علي اللجنة.

-٤ 
-٣ 
-٢
-١ 

يعتمد ،،

رئيس الادارة المركزية - المنطقة الاولى

م/ طارق يوسف الجزار

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري



بيان إجمالي للبند رقم (٢٥)

مشروع إنشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

رقم البند بالمقايضة	العنصر	الوحدة	العدد	الكمية	إجمالي	ملاحظات
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكبساته	م٣	١	٢١٩٧,٠٠	٢١٩٧,٠٠	
اجمالي البند					<u>٢١٩٧,٠٠</u>	

مهندس الهيئة

كبري الجرح

مهندس الشركة

محمد علي