

بيان موقف تنفيذي اسبوعي

تاريخ التقييم	2023-7-6
---------------	----------

اسپیشلری الہیۃ (ا.د.احسن مہدی

اسم

استشاري الهيئة (الرائد للاستشارات الهندسية)

জীবনী

El Rised For Consulting Engineering
(Co., Ltd.) (Private Limited)

مهندس الشركة المنقذة

0.625

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ੨੨ ਮਾਰਚ ੧੯੨੨

[illegible]

تاريخ التقرير 2023-7-27

استشاري الهيئة (إ.د/حسن مهدي

22



بيان موقف تقييبي نصف شهري

تاريخ التقرير من 2023-7-1 الي 2023-7-15

استغفرني الهيدنة (ا.د. احسن مهدي

1

استثماري الهيئة (الرائد للاستثمارات الهندسية)

THE
L:
L:

El Fayed For Consulting Engineering
(23,000 - 40,000) ريال سعودي (2003)

مجلس الشركة المنقذة

ایہادی سنیات کی روشنی میں

س ت: ۱۷۸۴۲ : ۸۳۴-۷۷۵-۷۴۹

مض: ١٠-٢-٤١٠-١٢٥-٥٠١

بیان موقف تہذیبی شہری

تاريخ التقرير من 2023-7-1 الى 2023-7-30

استشاري الهيئة (د. احسن مهدي)



مجلس الشريعة العظمى
البحراني سينا والدي محمد بن محمد بن محمد
س ت: ١٧٨٢ ب ض: ٨٣٢ - ٧٧٥ - ٢٤٩
ح ض: ١٠ - ٢ - ٤١ - ١٢٥ - ٥ - ٧٥١

التاريخ : ٢٠٢١ / ٧ / ٢٦

المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية الجديدة).

السادة : الهيئة العامة للطرق والكباري.

تحية طيبة وبعد...

بالمرور علي قطاع شركة الهندسة لمعاينة قاع الردم لمسار القطار الكهربائي السريع من المحطة ٥٠ + ٦٥٠ إلي المحطة ٥٠ + ٩٥٠ بطول ٢٠٠ متر تبين الآتي :-

* تم على لرمز ربيع حشيد ربيع لفتح حصة مسطحة الأرض
الطريق أو كمينه ظهر ربيع ربيع أو حشيد ربيع ربيع لفتح
رايعة المعاينة مرة أخرى لي سحمان لأعمال حشيد لمراسات المشروع *

هيئة الطرق والكباري


إستشاري المشروع

إستشاري التربة

إستشاري المساحة

المقاول

فد ١
استلمت الاصل
٢٠٢١/٠٨/١١



٢٠٢١
٧/٢٦

على لمراسات

٧/٢٦

التاريخ : ٢٠٢١ / ٩ / ٨

المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية الجديدة).

السادة : الهيئة العامة للطرق والكباري.

تحية طيبة وبعد...

بالمرور علي قطاع شركة ... المرسى سيبار ... لمعاينة قاع الردم لمسار القطار الكهربائي السريع من المحطة ٦٥٠ + ٥٠ إلي المحطة ٩٠٠ + ٥٠ بطول ٢٥٠ متر تبين الآتي :-

* نلاحظ الرصد الجيد لسطح الردم لا يتناسب الجبر الجبري ردم
نصف السطح و يلمح البدرخ اعمال الردم حيث انما كانت المشروع *

هيئة الطرق والكباري

إستشاري المشروع

إستشاري التربة

إستشاري المساحة

المقاول

٩٠٢
٢٠٢١

٩٠٢
٩/٨

٥٠٢

٥٠٢
٩/٨

محضر معاينة قاع الردم



التاريخ: ٢٠١٩ / ٧ / ٤

اسم المشروع: مشروع القطار السريع (العين السخنة - العاصمة)

السادة/الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

تم المرور علي قطاع شركة (الهدى سيناء) من المحطة [٥١٤.٥٠] الي المحطة [٥١٤.٧٠] لمعاينة قاع الردم فلو حظ الاتي :

تملى بواسطة استشاري التربة.

بالممر على قطاع شركة الهدى سيناء من المحطة [٥١٤.٥٠] الى المحطة [٥١٤.٧٠] بمقطع عرضي ٢٥ متر لمعاينة قاع الردم على القطار الكهربي السريع تبين انه قاع الردم ربيعي طين مع قليل من الرمل الكاعم وعلى عمق ١٢ الى ١٥ متر من سطح القطار الكهربي الطين ربيعي مع قليل من الرمل الكاعم ومنه هام ظهور ربيعي عليه اذ يخرج منه مكدات التلغ رابعة المعايير لا يمكن استعمالها جيباً لمعدات الحفر

مرفق لوحة A4 لتوضيح القطاع المذكور اعلاه

ممثل هيئة الطرق

الاستشاري العام

استشاري التربة

استشاري المساحة

مهندس المقاول

١٤٤٠

٢٠١٩

٢٠١٩

علي فاروق عثمان

٢٠١٩

محضر معاينة قاع ردم

محضر معاينة وقياس مسافة من محجر تربة الردم (5) الى الموقع (اعمال ترابية)

مشروع القطار الكهربائي السريع - قطاع العاصمة الادارية
في المسافة من 49+500 إلى 54+500 تنفيذ شركة الهدى سيناء للمقاولات العامة

انه في يوم الثلاثاء الموافق : 2023/07/25 م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :

- 1- م / (ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري) (المالك)
- 2- م / خالد جمال عبد العظيم بطل
- 3- م / (مهندس استشاري مكتب سيسترا) (الاستشاري عام)
- 4- م / (مهندس مكتب د/حسن مهدي) (الاستشاري)
- 5- م / (ممثل مكتب XYZ) (استشاري المساحة)
- 6- م / (مهندس الشركة المنفذة)

وقامت اللجنة بالمرور على الموقع

وبالمعاينة تبين ان المسافة المتوسطة بين محجر تربة الردم ومحور القطاع هي (12.100) كم وذلك طبقا للمسار (موقع المحجر - موقع المشروع)

- التوقيع ...

وأقفل المحضر على ذلك ...

اللجنة :-

- 1- م /
- 2- م / خالد البطل
- 3- م /
- 4- م / على طارق عثمان
- 5- م / احمد عبد المنعم

-

-

-

-

-



مشروع القطار السريع - قطاع السخنة

طلبات فحص أعمال الجسر الترابي
القطار السريع
مكتب د/ حسن مهدي

الهدى سيناء للمقاولات العامة
س/ت ١٢٨٤٢ بابض : ٧٧٥-٢٤٩
مض : ١٠٠-٢٠٢-٤١٠-١٢٥-٥٠١

محضر معاينة وقياس مسافة من محجر تربة الردم (4) الى الموقع (اعمال ترابية)

مشروع القطار الكهربائي السريع - قطاع العاصمة الادارية
في المسافة من 49+500 إلى 54+500 تنفيذ شركة الهدى سيناء للمقاولات العامة

انه في يوم الثلاثاء الموافق : 2023/07/25 م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :

- 1- م / ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري (المالك)
- 2- م / خالد جمال عبد العظيم بطل
- 3- م / مهندس استشاري مكتب سيسترا (الاستشاري عام)
- 4- م / مهندس مكتب د/حسن مهدي (الاستشاري)
- 5- م / على طارق عبد الله
- 6- م / ممثل مكتب XYZ (استشاري المساحة)
- 7- م / مهندس الشركة المنفذة ()

وقامت اللجنة بالمرور على الموقع

وبالمعاينة تبين ان المسافة المتوسطة بين محجر تربة الردم ومحور القطاع هي (10.800) كم وذلك طبقا للمسار (موقع المحجر - موقع المشروع)

- التوقيع ...

واقفل المحضر على ذلك ...

اللجنة :-

- 1- م /
- 2- م / خالد البطل
- 3- م /
- 4- م / على طارق عبد الله
- 5- م / محمد عبد المنعم



طلبات فحص أعمال الجسر الترابي
القطار السريع
مكتب سيد / حسين مهدي

الهدى سيناء للمقاولات العامة
س ت : ١٢٨٤٢ ب ض : ٨٢٢ - ٧٧٥ - ٢٤٩
م ض : ١٠ - ٢ - ٤١٠ - ١٢٥ - ٥ - ٢٥١

مشروع القطار السريع - قطاع السخنة



محضر معاينة عينات ردم

٢٤



التاريخ : ١٣ / ٢ / ٢٠٢٢

اسم المشروع : مشروع القطار السريع [العين السفينة - العاصمة (تحويلية المحاجر)]
قامت شركة اكس واي زد (XYZ) استشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق و الكباري
برصد إحداثيات المحجر الخاص بشركة / الهندسة / بيبينا / ب. / للمطابقة العامة
بحضور كلاً من :-

١- م / محمد فوزي بن العبد
٢- م / محمد فوزي بن العبد
٣- م / محمد فوزي بن العبد
٤- م / محمد فوزي بن العبد

و كانت إحداثياته كالتالي :-

رقم المحجر	الشرق	الشمال	مسافة المحجر من قطاع الردم
(4)	696534.482	788072.830	10800 m
	696515.850	788043.065	
	696544.490	787382.787	
	696459.608	787536.086	

ملاحظات :-

مسافة النقل (10800 m) مدق شراب

مهندس الهيئة

استشاري المشروع

استشاري المساحة

مهندس الشركة المملدة

محمد فوزي بن العبد

محمد فوزي بن العبد

محمد فوزي بن العبد

٢٠٢٢ / ١٢ / ١٣

الهندسة سينا للدراسات العامة

م.ب. ١١٨٠٠ ب.ج. ٨٢٢ - ٧٧٥ - ٢٤٩
م.ب. ١٠٠ - ٢٠٠ - ٤١٠ - ١٢٥ - ٥٠٠ - ٢٥١

محضر معاينة وقياس مسافة من محجر تربة الردم (3) الى الموقع (اعمال ترابية)

مشروع القطار الكهربائي السريع - قطاع العاصمة الادارية
في المسافة من 49+500 إلى 54+500 تنفيذ شركة الهدى سيناء للمقاولات العامة

أنه في يوم الثلاثاء الموافق : 2023/07/25 م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :

- 1- م / (ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري) (المالك)
- 2- م / خالد جمال عبد العظيم
- 3- م / هبة محمد
- 4- م / علي طارق عثمان
- 5- م / احمد عبد المنعم
- (مهندس استشاري مكتب سيسترا) (الاستشاري عام)
- (مهندس مكتب د/حسن مهدي) (الاستشاري)
- (ممثل مكتب XYZ) (استشاري المساحة)
- (مهندس الشركة المنفذة)

وقامت اللجنة بالمرور على الموقع

وبالمعاينة تبين ان المسافة المتوسطة بين محجر تربة الردم ومحور القطاع هي (7.300) كم وذلك طبقا للمسار (موقع المحجر - موقع المشروع)

- التوقيع ...

وأقفل المحضر على ذلك ...

اللجنة :-

- 1- م /
- 2- م / خالد البطل
- 3- م / هبة محمد
- 4- م / علي طارق عثمان
- 5- م / احمد عبد المنعم
-
-
-
-
-



طلبات فحص أعمال الجسر الترابي
القطار السريع
مكتب / حسين هادي

الهدى سيناء للمقاولات العامة
سرت : ١٢٨٤٢ ب ض : ٨٣٢ - ٧٧٥ - ٢٤٩
مض : ١٠٠ - ٢٠٢ - ٤١٠ - ١٢٨ - ٥٥١ - ٢٥١

مشروع القطار السريع - قطاع السخنة



محضر معاينة عينات ردم



Q3

التاريخ: ٢٠٢١ / ١٢ / ٥

اسم المشروع: مشروع القطار السريع (العين السخنة - العاصمة)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) استشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق و الكباري برصد إحداثيات المحجر الخاص بشركة / (الهيئة العامة للطرق والكباري) (الرمز ملو ١) بحضور كلاً من :-

- ١- م/ محمد حوزن مدير الحمير
- ٢- م/ عبد الله محمد عبد الله
- ٣- م/ محمد عبد الله
- ٤- م/

و كانت إحداثياته كالتالي :-

رقم المحجر ٣	الشرق	الشمال	مسافة المحجر من قطاع الردم
٣	694656.154	792451.451	7300 *
٣	694647.154	792441.138	7300 *
٣	695079.150	791445.578	7300 *
٣	695314.208	791261.495	7300 *

الادراج
أركان
للمحجر

ملاحظات :-

حسافة النقل عبارة عن # ١٢٠٠ م
استقلت

مهندس الهيئة

استشاري المشروع

استشاري المساحة

مهندس الشركة المنفذة

١٢/٥/٢٠٢١

2021

5-12

٢٠٢١/١٢/٥

إلى سينا للمقاولات العامة
ت: ١٢٨٤٢ ب ض: ٨٢٢-٧٧٥-٢٤٩
م: ١٠-٢-٤١٠-١٢٥-٥-٢٥١

محضر معاينة وقياس مسافة من محجر تربة الردم (2) الى الموقع (اعمال ترابية)

مشروع القطر الكهربائي السريع - قطاع العاصمة الادارية
في المسافة من 49+500 إلى 54+500 تنفيذ شركة الهدى سيناء للمقاولات العامة

انه في يوم الثلاثاء الموافق : 2023/07/25 م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :

- 1- م / (ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري) (المالك)
- 2- م / خالد جمال عبد العظيم بطل
- 3- م / (مهندس استشاري مكتب سيسترا) (الاستشاري عام)
- 4- م / (مهندس مكتب د/حسن مهدي) (الاستشاري)
- 5- م / (ممثل مكتب XYZ) (استشاري المساحة)
- 6- م / (مهندس الشركة المنفذة)

وقامت اللجنة بالمرور على الموقع

وبالمعاينة تبين ان المسافة المتوسطة بين محجر تربة الردم ومحور القطاع هي (5.000) كم وذلك طبقا للمسار (موقع المحجر - موقع المشروع)

- التوقيع ...


واقفل المحضر على ذلك ...

اللجنة :-

- 1- م /
- 2- م / خالد البطل
- 3- م / (مهندس استشاري مكتب سيسترا)
- 4- م / (مهندس مكتب د/حسن مهدي)
- 5- م / (ممثل مكتب XYZ)
- 6- م / (مهندس الشركة المنفذة)

الهدى سيناء للمقاولات العامة
س ت : ١٢٨٤٢ باض : ٨٢٢ - ٧٧٥ - ٢٤٩
مض : ١٠٠ - ٠٢ - ٤١٠ - ١٢٥ - ٥٠ - ٢٨١

طلبات فحص أعمال الجسر الترابي
القطر الكهربائي السريع
مشاريع القطر الكهربائي السريع - قطاع العاصمة الادارية



محضر معاينة عينات ردم



Q2

التاريخ: ١٢ / ١ / ٢٠٢١

اسم المشروع: مشروع القطار السريع (العين السخنة - العاصمة)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) استشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكباري برصد إحداثيات المحجر الخاص بشركة / ... (بصرى... مسينا... الكباري... السخنة... العاصمة) بحضور كلاً من:-

- ١- م/ محمد فوزي عبد الحميد
- ٢- م/ محمد عبد المنعم
- ٣- م/
- ٤- م/

و كانت إحداثياته كالتالي :-

رقم المحجر (٢)	الشرق	الشمال	مسافة المحجر من قطاع الردم
1	695712.215	794618.530	5 Km
2	695670.190	794674.300	5 Km
3	695499.355	794791.899	5 Km

ملاحظات :-

مسافة النقل 5 كم عبارة عن مدق

تم البدء في أعمال التوريد من محجر رقم (٢) الذي يبعد بمسافة نقل ٥ كم بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٠ طبقاً للميزانية المقدمة والمعتمدة من استشاري المساحة XYZ.

مهندس الشركة المنفذة

استشاري المشروع

استشاري المساحة

محمد عبد المنعم

علي الأمر

محمود عبد الرحمن

الهدي سيناء للمقاولات العامة
برت: ١٢٨٤٢ باض: ٨٢٢-٧٧٥-٢٤٩
مض: ١٠-٠٢-٤١٠-١٢٥-٠٠١-٥٠١-٢٥١

محضر معاينة وقياس مسافة من محجر تربة الردم (1) الى الموقع (اعمال ترابية)

مشروع القطار الكهربائي السريع - قطاع العاصمة الادارية

في المسافة من 49+500 إلى 54+500 تنفيذ شركة الهدى سيناء للمقاولات العامة

انه في يوم الثلاثاء الموافق : 2023/07/25 م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :

- 1- م / (ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري) (المالك)
- 2- م / خالد جمال عبد العظيم بطي
- 3- م / هبة سعيد محمد محمد
- 4- م / علي هادي ربيع
- 5- م / احمد عبد المنعم
- (مهندس استشاري مكتب سيسترا) (الاستشاري عام)
- (مهندس مكتب د/حسن مهدي) (الاستشاري)
- (ممثل مكتب XYZ) (استشاري المساحة)
- (مهندس الشركة المنفذة)

وقامت اللجنة بالمرور على الموقع

وبالمعاينة تبين ان المسافة المتوسطة بين محجر تربة الردم ومحور القطاع هي (2.500) كم وذلك طبقا للمسار (موقع المحجر - موقع المشروع)

- التوقيع ...

واقفل المحضر على ذلك ...

اللجنة :-

- 1- م /
- 2- م / خالد جمال
- 3- م / هبة سعيد محمد محمد
- 4- م / علي هادي ربيع
- 5- م / احمد عبد المنعم
-
-
-
-
-

الهدى سيناء للمقاولات العامة
س ت : ١٢٨٤٢ ب اض : ٨٣٢ - ٧٧٥ - ٢٤٩
مض : ٢٥١ - ٥ - ١٢٥ - ٤١ - ٢٠ - ٢٠ - ٢٠ - ٢٠



مشروع القطار السريع - قطاع المساحة

طلبات فحص أعمال الجسر الترابي
القطار السريع
مكتب / هادي



محضر معاينة عينات ردم



Q1

التاريخ : ٧ / ٦ / ٢٠٢١

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العاصمة)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) إستشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق و الكباري برصد إحدائيات المحجر الخاص بشركة / ...إلهدى سيناء... (التي جملها)....

بحضور كلاً من :-

- ١- م / ... محمد محمد محمد
- ٢- م / محمد العوامري
- ٣- م / حفصه زكريا
- ٤- م /

و كانت إحدائياته كالتالي :-

رقم المحجر	الشرق	الشمال	مسافة المحجر من قطاع الردم
١	٦٩٥٤٠٠, ١٩٢	٧٩٥٩٥٨, ٥٤٦	٣ كم
(٣*)	٦٩٦٨٩٩, ١٩٣	٧٩٥٨٣٢, ٥٦٥	٥,٥ كم

ملاحظات :-

المحجر رقم (١) لا غنى ولا نفع العمل به.
المحجر رقم (٣) يتم العمل به.

مهندس الهيئة

استشاري المشروع

استشاري المساحة

مهندس الشركة المنفذة

٢٠٢١

٧-٦-٢٠٢١

٢٠٢١

إلهدى سيناء للمقاولات العامة
س.ت : ١٢٨٤٢ ب.ض : ٢٤٩-٧٧٥-٨٢٢
م.ض : ١٠-٠٢-٤١٠-١٢٥-٠٠١٢٥-٥٠١٢٥

تنفيذ: شركة الهدى سيناء للمقاولات العامة

عقد رقم (2022 / 2021 / 330)

محضر استلام ابتدائي

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء الفطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 49.5 الي الكم 54.5 بطول 5 كم إتجاه العاصمة الإدارية.

تنفيذ: شركة الهدى سيناء للمقاولات العامة

عقد رقم (2022 / 2021 / 330)

اشرف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الخميس الموافق 5 / 1 / 2023 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / أحمد جمال عبدالحفيظ | مدير المكتب الاستشاري للهيئة (مكتب أد/ حسن مهدي) - عضوا |
| 5. السيد المهندس / مصطفى محمود عبد الغني | مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 6. السيد المهندس / خالد إبراهيم السيد عوض | إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 7. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 8. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 9. السيد المهندس / أحمد عبد المنعم مجاهد | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر أثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور على الأعمال المنفذه للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

اولا أعمال القطع المتماثل

مقبول بصفه عامه

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request).

ثانياً أعمال الردم .

مقبول بصفه عامه الا انه تلاحظ الاتي:

1. وجود تفاوت في الميل المنفذ عن الميل التصميمي (بنسبة لا تؤثر علي ائزان الميول) ببعض المسافات المنفرقة.

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 1.5 %.

عقد رقم (2022 / 2021 / 330)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 4 %.

وعليه توصي اللجنة بالآتي:

- (1) خصم نسبة 1.5 % من البند ثانيا.
- (2) خصم نسبة 5 % من البند ثالثا.
- (3) علي إستشاري المشروع (مكتب أد/ حسن مهدي) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلى المنطقة المشرفة.
- (4) علي إستشاري المشروع (مكتب الرائد) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلى المنطقة المشرفة.

وعليه ترى اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة في المحضر.

وعلى ذلك جرى التوقيع :

الهدى سيناء للمقاولات العامة
س ت: ١٢٨٤٢ ب ض: ٨٣٢-٧٧٥-٢٤٩
م ض: ١٠-٠٢-٤١٠-١٢٥-٥٠٠-٢٥١

شروع القطار
٨٩٣٩١ استثماره
٢٤٥ ص ٢٢٢ ٢٦٧
الرائد
الإستشارات الهندسية
El Raled For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي السريع (السفينة - مطروح)

ARDAMAN ^{split}
Egypt Express Train
Project

9. اربعين في شهر ربيع الثاني

unstable .8

.7

6. ضلع اربعہ کے لیے عوض

5.  مہر مہر

4

.3

.2

.1

تنفيذ: شركة الهدي سيناء للمقاولات العامة

عقد رقم (330 / 2021 / 2022)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر استلام ابتدائي

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 49.5 الى الكم 54.5 بطول 5 كم إتجاه العاصمة الإدارية.

تنفيذ: شركة الهدي سيناء للمقاولات العامة

عقد رقم (330 / 2021 / 2022)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الخميس الموافق 2023 / 1 / 5 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / أحمد جمال عبدالحفيظ | مدير المكتب الاستشاري للهيئة (مكتب أد/ حسن مهدي) - عضوا |
| 5. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني | مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 6. السيد المهندس / خالد إبراهيم السيد عوض | إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 7. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 8. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 9. السيد المهندس / أحمد عبد المنعم مجاهد | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذة للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

اولا أعمال القطع المتناسك.

مقبول بصفه عامه


ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request).

ثانيا أعمال الردم.

مقبول بصفه عامه الا انه تلاحظ الاتي:

1. وجود تفاوت في الميل المنفذ عن الميل التصميمي (بنسبة لا تؤثر علي اتزان الميول) ببعض المسافات المتفرقة.

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 1.5 %.



١-
٢-
٣-
٤-
٥-
٦-
٧-
٨-
٩-
١٠-
١١-
١٢-
١٣-
١٤-
١٥-
١٦-
١٧-
١٨-
١٩-
٢٠-
٢١-
٢٢-
٢٣-
٢٤-
٢٥-
٢٦-
٢٧-
٢٨-
٢٩-
٣٠-
٣١-
٣٢-
٣٣-
٣٤-
٣٥-
٣٦-
٣٧-
٣٨-
٣٩-
٤٠-
٤١-
٤٢-
٤٣-
٤٤-
٤٥-
٤٦-
٤٧-
٤٨-
٤٩-
٥٠-
٥١-
٥٢-
٥٣-
٥٤-
٥٥-
٥٦-
٥٧-
٥٨-
٥٩-
٦٠-
٦١-
٦٢-
٦٣-
٦٤-
٦٥-
٦٦-
٦٧-
٦٨-
٦٩-
٧٠-
٧١-
٧٢-
٧٣-
٧٤-
٧٥-
٧٦-
٧٧-
٧٨-
٧٩-
٨٠-
٨١-
٨٢-
٨٣-
٨٤-
٨٥-
٨٦-
٨٧-
٨٨-
٨٩-
٩٠-
٩١-
٩٢-
٩٣-
٩٤-
٩٥-
٩٦-
٩٧-
٩٨-
٩٩-
١٠٠-

تنفيذ: شركة الهدي سيناء للمقاولات العامة

عقد رقم (330 / 2021 / 2022)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



ثالثاً أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والميول.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

1. سوء المصنعية

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 4 %.

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- 1) خصم نسبة 1.5 % من البند ثانياً.
- 2) خصم نسبة 5 % من البند ثالثاً.
- 3) علي إستشاري المشروع (مكتب أد/ حسن مهدي) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.
- 4) علي إستشاري المشروع (مكتب الرائد) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة في المحضر.

وعلى ذلك جرى التوقيع :

الهدي سيناء للمقاولات العامة
سرت: ١٢٨٤٢ ب ض: ٨٣٢-٧٧٥-٢٤٩
م ض: ١٠-٢-٤١٠-٥٠٠١٢٥-٢٥١



مشروع القطار السريع
سرت: ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة
ب ض: ٢٩٧-٢٤٢-٥١١ م ض: ٢٥٢-١٩٠



9. محمد عبد المنعم باهر
8. عارف محمد محمد
7. محمد محمد محمد
6. خالد ابراهيم
5. محمد محمد محمد
4. محمد محمد محمد
3. محمد محمد محمد
2. محمد محمد محمد
1. محمد محمد محمد

تنفيذ: شركة الهدي سيناء للمقاولات العامة

عقد رقم (330 / 2021 / 2022)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر استلام ابتدائي

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 49.5 الى الكم 54.5 بطول 5 كم إتجاه العاصمة الإدارية.

تنفيذ: شركة الهدي سيناء للمقاولات العامة

عقد رقم (330 / 2021 / 2022)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الخميس الموافق 2023 / 1 / 5 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / اسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / أحمد جمال عبدالحفيظ | مدير المكتب الاستشاري للهيئة (مكتب أد/ حسن مهدي) - عضوا |
| 5. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني | مدير المشروع استشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 6. السيد المهندس / خالد إبراهيم السيد عوض | استشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 7. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 8. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ استشاري المساحة - عضوا |
| 9. السيد المهندس / أحمد عبد المنعم مجاهد | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذة للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

اولا أعمال القطع المتناسك.

مقبول بصفه عامه

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request).

ثانيا أعمال الردم .

مقبول بصفه عامه الا انه تلاحظ الاتي:


1. وجود تفاوت في الميل المنفذ عن الميل التصميمي (بشمية) لا تؤثر علي اتزان الميول) ببعض المسافات المتفرقة.

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 1.5 %.



Page 1 of 2

ARABIAN
Express Train
Project



1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30-
31-
32-
33-
34-
35-
36-
37-
38-
39-
40-
41-
42-
43-
44-
45-
46-
47-
48-
49-
50-
51-
52-
53-
54-
55-
56-
57-
58-
59-
60-
61-
62-
63-
64-
65-
66-
67-
68-
69-
70-
71-
72-
73-
74-
75-
76-
77-
78-
79-
80-
81-
82-
83-
84-
85-
86-
87-
88-
89-
90-
91-
92-
93-
94-
95-
96-
97-
98-
99-
100-

تنفيذ: شركة الهدي سيناء للمقاولات العامة

عقد رقم (330 / 2021 / 2022)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



ثالثاً أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والميول.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

1. سوء المصنعية

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 4 %.

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- 1) خصم نسبة 1.5 % من البند ثانياً.
- 2) خصم نسبة 5 % من البند ثالثاً.
- 3) علي إستشاري المشروع (مكتب أد/ حسن مهدي) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.
- 4) علي إستشاري المشروع (مكتب الرائد) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة في المحضر.

وعلى ذلك جرى التوقيع :

الهدي سيناء للمقاولات العامة
س.ت: ١٢٨٤٢ ب.ض: ٨٣٢-٧٧٥-٢٤٩
م.ض: ١٠-٢-٤١٠-١٢٥-٥٠١-٢٥١

مشروع القطار السريع
س.ت: ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة
ب.ض: ٢٩٧-٢٤٢-٥١١ م.ض: ١٩٠-٢٥٢-٢

الرائد
للإستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي السريع (السفينة - مطار)

9. المهندس محمد محمد
8. المهندس محمد
7. المهندس محمد
6. المهندس محمد
5. المهندس محمد
4. المهندس محمد

3.

2.

1.

ARABIAN Split

Egypt Express Train

Project

تنفيذ: شركة الهدى سيناء للمقاولات العامة
عقد رقم (330 / 2021 / 2022)

محضر استلام ابتدائي

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 49.5 الي الكم 54.5 بطول 5 كم إتجاه العاصمة الإدارية.

تنفيذ: شركة الهدى سيناء للمقاولات العامة

عقد رقم (330 / 2021 / 2022)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الخميس الموافق 5 / 1 / 2023 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / أحمد جمال عبدالحفيظ | مدير المكتب الاستشاري للهيئة (مكتب أد/ حسن مهدي) - عضوا |
| 5. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني | مدير المشروع استشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 6. السيد المهندس / خالد إبراهيم السيد عوض | استشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 7. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 8. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ استشاري المساحة - عضوا |
| 9. السيد المهندس / أحمد عبد المنعم مجاهد | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذة للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

اولا أعمال القطع المتناسك.

مقبول بصفه عامه

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request).

ثانيا أعمال الردم .

مقبول بصفه عامه الا انه تلاحظ الاتي:

1. وجود تفاوت في الميل المنفذ عن الميل التصميمي (بنسبة لا تؤثر علي اتزان الميول) ببعض المسافات المتفرقة.

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 1.5 %.

تنفيذ: شركة الهدي سيناء للمقاولات العامة

عقد رقم (330 / 2021 / 2022)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



ثالثا أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والميول.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

1. سوء المصنعية

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 4 %.

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- 1) خصم نسبة 1.5 % من البند ثانيا.
- 2) خصم نسبة 5 % من البند ثالثا.
- 3) علي استشاري المشروع (مكتب أد/ حسن مهدي) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.
- 4) علي استشاري المشروع (مكتب الرائد) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة في المحضر.

وعلى ذلك جرى التوقيع :



9. محمد عبد الله براهيم
8. محمد عبد الله محمد
7. محمد عبد الله محمد
6. محمد عبد الله محمد
5. محمد عبد الله محمد
4. محمد عبد الله محمد
3. محمد عبد الله محمد
2. محمد عبد الله محمد
1. محمد عبد الله محمد

تنفيذ: شركة الهدى سيناء للمقاولات العامة

عقد رقم (330 / 2021 / 2022)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر التقييم

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 49.5 الى الكم 54.5 بطول 5 كم إتجاه العاصمة الإدارية.

تنفيذ: شركة الهدى سيناء للمقاولات العامة

عقد رقم (330 / 2021 / 2022)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الخميس الموافق 2023 / 1 / 5 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / أحمد جمال عبدالحفيظ | مدير المكتب الاستشاري للهيئة (مكتب أد/ حسن مهدي) - عضوا |
| 5. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني | مدير المشروع استشاري الهيئة (مكتب الراند) - عضوا |
| 6. السيد المهندس / خالد إبراهيم السيد عوض | استشاري الهيئة (مكتب الراند) - عضوا |
| 7. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 8. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ استشاري المباحة - عضوا |
| 9. السيد المهندس / أحمد عبد المنعم مجاهد | الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:


الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 25578 جنيهه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم = $0.015 * 0.015 * (97728 * 53.25 + 33099 * 49.5)$
 - خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكثاف والمويل الجانبية = $0.04 * 0.05 * (22134 * 355)$
- 16851 = (2200 * 258) جنيهه.

الخصم طبقا لكشف سماكات الاكوار: تم خصم مبلغ 39760 جنيهه

القيمة الاجمالية للخصم = 65338 جنيهه.

فقط خمسة وستون الف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون جنيهه.



الهدى سيناء للمقاولات العامة
س ت : ١٢٨٤٢ ب ض : ٨٢٢ - ٧٧٥ - ٢٤٩
م ض : ١٠ - ٢ - ٤١٠ - ١٢٥ - ٥ - ٢٥١

Page 1 of 1

الرائد
للإستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - مطروح)

ARDAMAN Split
Egypt Express Train

Project

٩ - السيد المهندس / رامي سمير بهيج
٨ - عاطف حمدي
٧ - خالد إبراهيم السيد عوض
٦ - السيد المهندس / عاطف محمد حمدي
٥ - السيد المهندس / أحمد عبد المنعم مجاهد

تنفيذ: شركة الهدى سيناء للمقاولات العامة

عقد رقم (330 / 2021 / 2022)

الهيئة العامة
للطرق والجسور
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر التقييم

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 49.5 الى الكم 54.5 بطول 5 كم إتجاه العاصمة الإدارية.

تنفيذ: شركة الهدى سيناء للمقاولات العامة

عقد رقم (330 / 2021 / 2022)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الخميس الموافق 2023 / 1 / 5 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / أحمد جمال عبدالحفيظ | مدير المكتب الاستشاري للهيئة (مكتب أد/ حسن مهدي) - عضوا |
| 5. السيد المهندس / مصطفى محمود عبد الغني | مدير المشروع استشاري الهيئة (مكتب الراند) - عضوا |
| 6. السيد المهندس / خالد إبراهيم السيد عوض | استشاري الهيئة (مكتب الراند) - عضوا |
| 7. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 8. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ استشاري المساحة - عضوا |
| 9. السيد المهندس / أحمد عبد المنعم مجاهد | الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 25578 جنيهه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم = $0.015 * 0.015 * (53.25 + 33099 * 49.5) + 97728$
- خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكثاف والميول الجانبية = $0.04 * 0.05 * 22134 + 258 * 16851$ جنيهه.

الخصم طبقا لكشف سماكات الاكوار: تم خصم مبلغ 39760 جنيهه

القيمة الاجمالية للخصم = 65338 جنيهه.

فقط خمسة وستون الف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون جنيهه.

الهدى سيناء للمقاولات العامة

س.ت: ١٢٨٤٢ ب.ض: ٢٤٩-٧٧٥-٨٢٢

م.ض: ٢٥١-٥٠١٢٥-٤١٠-٢-١٠

Page 1 of 1

الرائد

للإستشارات الهندسية

El Raied For Consulting Engineering

مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - مطروح)

ARDAMAN Split
Egypt Express Train

Project

٩- محمد عبد المنعم مجاهد

٨- عاطف محمد حمدي

٧- كبرياء

٦- م.ض: ٢٤٩-٧٧٥-٨٢٢

٥- م.ض: ٢٥١-٥٠١٢٥-٤١٠-٢-١٠



تنفيذ: شركة الهدى سيناء للمقاولات العامة

عقد رقم (330 / 2021 / 2022)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
 للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر التقييم

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 49.5 الى الكم 54.5 بطول 5 كم إتجاه العاصمة الإدارية.

تنفيذ: شركة الهدى سيناء للمقاولات العامة

عقد رقم (330 / 2021 / 2022)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الخميس الموافق 5 / 1 / 2023 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / أحمد جمال عبدالحفيظ | مدير المكتب الاستشاري للهيئة (مكتب أد/ حسن مهدي) - عضوا |
| 5. السيد المهندس / مصطفى محمود عبد الغني | مدير المشروع استشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 6. السيد المهندس / خالد إبراهيم السيد عوض | استشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 7. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 8. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ استشاري المساحة - عضوا |
| 9. السيد المهندس / أحمد عبد المنعم مجاهد | الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 25578 جنيه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم = $0.015 * 0.015 * (49.5 * 33099 + 53.25 * 97728) + 55.8 * 213304 + 60.3 * 140000 + 62 * 187033 = 8727$ جنيه.
- خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكثاف والمويل الجانبية = $0.04 * 0.05 * (355 * 22134) + 258 * 2200 = 16851$ جنيه.

الخصم طبقا لكشف سماكات الاكوار: تم خصم مبلغ 39760 جنيه

القيمة الاجمالية للخصم = 65338 جنيه.

فقط خمسة وستون الف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون جنيه.



الهدى سيناء للمقاولات العامة
س ت : ١٢٨٤٢ باض : ٨٢٢ - ٧٧٥ - ٢٤٩
م ض : ١٠ - ٢ - ٤١٠ - ١٢٥ - ٥٠١ - ٢٥١

Page 1 of 1

الرائد
للإستشارات الهندسية

El Raled For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - مطروح)

٩- السيد المهندس / رامي سمير بهيج

٨- عاطف حمدي

٧- كورنيل

٦- م/طار الهادي السيد عوض

٥- م/مظفر محمود ع

مشروع القطار السريع

س ت : ١٢٨٤٢ باض : ٨٢٢ - ٧٧٥ - ٢٤٩
م ض : ١٠ - ٢ - ٤١٠ - ١٢٥ - ٥٠١ - ٢٥١

تنفيذ: شركة الهدى سيناء للمقاولات العامة

عقد رقم (330 / 2021 / 2022)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
للنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر التقييم

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 49.5 الي الكم 54.5 بطول 5 كم إتجاه العاصمة الإدارية.

تنفيذ: شركة الهدى سيناء للمقاولات العامة

عقد رقم (330 / 2021 / 2022)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الخميس الموافق 2023 / 1 / 5 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / أحمد جمال عبدالحفيظ | مدير المكتب الاستشاري للهيئة (مكتب أد/ حسن مهدي) - عضوا |
| 5. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني | مدير المشروع استشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 6. السيد المهندس / خالد إبراهيم السيد عوض | استشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 7. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 8. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ استشاري المساحة - عضوا |
| 9. السيد المهندس / أحمد عبد المنعم مجاهد | الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 25578 جنيهه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم = $0.015 * 0.015 * (53.25 * 97728 + 33099 * 49.5)$
- خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكتاف والميول الجانبية = $0.04 * 0.05 * (22134 * 355)$

الخصم طبقا لكشف سماكات الاكوار: تم خصم مبلغ 39760 جنيهه

القيمة الاجمالية للخصم = 65338 جنيهه.

فقط خمسة وستون الف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون جنيهه.

مشروع القطار السريع
س ت : ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة
ب ض : ٢٤٢ ٢٤٢ ٨٥١١ ض ١٩٠ ٤٤٢

ARDAMAN Split
Egypt Express Train
Project

مشروع القطار السريع
س ت : ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة
ب ض : ٢٤٢ ٢٤٢ ٨٥١١ ض ١٩٠ ٤٤٢

الهدى سيناء للمقاولات العامة
س ت : ١٢٨٤٢ ب ض : ٢٤٩ ٧٧٥ ٨٢٢
م ض : ٢٥١ ٥٠١٢٥ ٤١٠ ٠٢ ١٠٠

Page 1 of 1

الرائد
للإستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - مطروح)

٩- م/عبدالمجيد
٨- عاطف حمدي
٧- كرم
٦- م/م/الرائد
٥- مصطفى منصور



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ : ٢٣ - ٣ - ٢٠٢٣

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)

باعتتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة : . الهدى سينا للمقاولات العامة

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمترب المكعب	ملاحظات
1	49+500	54+500	اعمال ردم	751196.26	كمية اجمالية بدون حساب مسافة النقل
2			اعمال قطع لزوم الاحلال	23898.54	
3			اعمال الأساس المساعد PREPARED SUBGRADE	27122.67	
4			اعمال الأساس SUB-BALLAST	19160.77	

ملاحظات :-

كمية اجمالية من بداية الاعمال حتى تاريخه للعقود ١٥٠٦-٣٣٠

مهندس الهيئة

استشارى الهيئة


استشارى المساحة

مهندس الشركة المنفذة



مهندس الشركة المنفذة

الهدى سينا للمقاولات العامة
سرت: ١٢٨٤٢ ب ض: ٨٣٢-٧٧٥-٢٤٩
م ض: ١٠-٢-٤١٠-١٢٥-٥-٢٥١



مهندس الهيئة

مهندس الشركة
استشاري الهيئة
مكتب الرائد

مهندس الشركة

مجلس سينا للمقاولات العامة
س.ت: ١٢٨٤٢ ب.ض: ٨٣٢-٧٧٥-٢٤٩
ض.١٠٠-٢-٤١-١٢٥-٥-٢٥١

مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الهادي سيناء للمقاولات العامة من كم 49+500 حتى كم 54+500 بطول 5 كم

مقايضة ختامية عقد رقم 2022/2021/330

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الإجمالي
1	أعمال الحفر				
2-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلنزر) وتنسوية السطح بالآلات التنسوية و الرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م3	23,898.00	20.10	480349.80
2	أعمال الردم				
1-2	بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التنسوية بسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و التمكن الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المياه 40 كم. مسافة النقل حتى 2 كم. ملحوظة - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدك من 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدك لكل 1%. - في حالة وجود مشتات في مسافات النقل يتم اضافة 3 جنيه على مسافة 12 كم في مترى ويتغير طول مسافة المنق يتم المحاسبة نسبة ونقاسب.				
1-1-2	مسافة النقل 2.5 كم	م3	33,099.00	49.50	1638400.50
2-1-2	مسافة النقل 5 كم	م3	97,728.00	52.00	5081856.00
3-1-2	مسافة منق بطول 5 كم	م3	97,728.00	1.25	122160.00
4-1-2	مسافة النقل 7.3 كم	م3	213,304.00	54.30	11582407.20
5-1-2	مسافة منق بطول 7.3 كم	م3	213,304.00	1.50	319956.00
6-1-2	مسافة النقل 10.8 كم	م3	140,000.00	57.80	8092000.00
7-1-2	مسافة منق بطول 10.8 كم	م3	140,000.00	2.50	350000.00
8-1-2	مسافة النقل 12.1 كم	م3	187,033.00	59.00	11034947.00
9-1-2	مسافة منق بطول 12.1 كم	م3	187,033.00	3.00	561099.00
3	البلاطات الخرسانية / الرصف الحرساني				
1-3	بالمتر المربع أعمال توريد وصب خرسانة عابية سمك 15 سم لارتفاع 10م لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت مكدج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فورم (بالفصل) سمك 2 سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتنطيط السطح وملاء الفواصل بالترومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علاوة قنرها 5 جنيه بعد اول 10 متر راسى على ان تضادف لكل مسطاح (لا يقل عن 5 متر راسى)	م2	22,134.00	355.00	7857570.00
2-3	بالمتر المكعب أعمال توريد و صب خرسانة عادية لتنفيذ قديمة سفلية و علوية للاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت + 0.4 م3 رمل حرش + 280 كجم اسمنت بورتلاندي عادي و الإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الأملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تنطيط السطح و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية و لبند يجمع مشتتات طبقاً لمواصفات المشروع و تعليمات المهندس المشرف.	م3	258.00	2200.00	567600.00
	الإجمالي				47688345.50

مدير المشروع
م/ وافي سمير بهيج

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة (أ/د/ حسن مهدي)

استشاري الهيئة (الرائد للاستشارات الهندسية)

مهندس الشركة المنفذة

مدير عام المشروعات
م. أحمد عراقي

رئيس الإدارة المركزية
م/ أحمد الطحان

مشروع القطار السريع
مهندس / حسن عبد الظاهر حسن مهدي

م. محمد كرم
م. محمد كرم
م. محمد كرم

م. محمد كرم
م. محمد كرم
م. محمد كرم

