

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

بخصوص: اعمال رفع طريق أبو قرقاص / ملوي الزراعي الغربي
(القطاع الثاني) بطول ٢ كم (محافظة المنيا مركز أبو قرقاص)
(مبادرة حياة كريمة)

تنفيذ: لبيان للمقاولات العامة ورصف الطرق

محضر استلام الموقع

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/١ وبناء علي العقد رقم ٣٦٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ المحرر
يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥ بين الهيئة العامة للطرق والكباري وبين لبيان للمقاولات العامة
ورصف الطرق قام كلا من :

- | | |
|--|--|
| ١- المهندس / حسين زين العابدين | مدير عام هندسة المنيا |
| ٢- المهندس / احمد منير كمال عبد العليم | مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق) |
| ٣- المهندس / عطا زايد عطا | مهندس المشروع (الهيئة العامة للطرق) |
| ٤- المهندس / اسلام على عبد العال | مهندس استشاري (مكتب ا.د صبرى سمعان) |
| ٥- المهندس / صهيبي السعيد السعيد | مدير مشروع (شركة لبيان للمقاولات ورصف الطرق) |
- وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة والمرور علي موقع العملية وتبين أنه خالي من أي عوائق
تعوق أعمال التشغيل بالعملية وعليه يكون يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/١ تاريخ بدء العملية
وهذا محضرا منا بذلك ،،،،،

اللجنة :-

- | |
|--------|
| ١- ع.س |
| ٢- ع.س |
| ٣- ع.س |
| ٤- ع.س |
| ٥- ع.س |



يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مصطفى علي مسعود



مذلة اضافية

واردة من منطقة : المنطقة السابعة - أسبوط

اسم العملية :- اعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الاول) بطول ٢ كم
مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
بالأمر المباشر

اسم الشركة المنفذة : ليبانا للمقاولات والتوريدات

عقد العملية : (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٣٦٣) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥

قيمة العملية المستند فى التعاقد : ٥,٧ مليون جنيه

تاريخ بدء العمل : ٢٠٢١/١٢/١

تاريخ نهاء العمل : ٢٠٢٢/٧/٣١

آخر مذلة اضافية معتمدة : ٢٠٢٢/٩/٣٠

مد مدة العملية : (٢٥ يوم) ليصبح تاريخ النهاء ٢٠٢٢/١٠/٢٥

المبشرات :

- بناءا على كتاب المنطقة المشرفة والمرفق به طلب الشركة المنفذة مد مدة العملية المذكور
عاليه (٢٥ يوم) وذلك لوجود معوقات وهى :-

١- (٥ ايام) وذلك لوجود عدد (١) غرفة خاصة بالشركة المصرية للاتصالات .

٢- (١٠ ايام) وذلك لوجود عدد (١) غرفة تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى .

- مرفق موافقة رئيس مجلس الادارة على المذكرة المعروضة على سيادته بمد مدة العملية
(٢٥ يوم)

إعداد مهندس

مدير عام الصيانة / التنفيذ :

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية :

أى الشئون القانونية :

مستشار :

مستشار :

مستشار :

مستشار :

مستشار :

مستشار :

مستشار :

مستشار :

مستشار :

مستشار :

مستشار :

مستشار :

مستشار :

مستشار :

التوقيع :

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

سند الى تعريض المشروع لمعوقات يعتمد

الحاجة على ايراد الشركة

الحاجة لوقف الاعمال واتسعت

مدة المطلوبة مع عدم تحمل

خسران الادارة المالية لعدم

تسليم الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

الحاجة للمالك

١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢

١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢

١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢

١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢

واردة من منطقة : المنطقة السابعة - أسبوط

اسم العملية :- اعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الثانى) بطول ٢
مركز ابو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريم
بالامر المباشر

اسم الشركة المنفذة : لبيانا للمقاولات والتوريدات

رقم العقد العملية : (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٣٦٤) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥

قيمة العملية المسند فى التعاقد : ٥,٧ مليون جنيه

تاريخ بدء العمل : ٢٠٢١/١٢/١

تاريخ نهو طبقا للعقد الاصلى : ٢٠٢٢/٧/٣١

قيمة المقايضة المعدلة : ٥,٤٨١,٠٩٨ مليون جنيه

نسبة النقص عن العقد الاصلى : (-٣,٨%)

- بناء على كتاب المنطقة المشرفه لتعديل الكميات بالزيادة والنقصان طبقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة
- تعديل فئات البنود طبقا للقائمة الموحدة يناير ٢٠٢٢ وطبقا لمحضر المفاوضات المرفق .

إعداد مهندس
.....

مدير عام الصيانة / التنفيذ :
.....

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية :
.....

رأى الشئون القانونية :
.....
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :
.....

يعتمد

طيد الله وآله والعلم في ذلك بالمستوفى مع املاء اولوية
الحق في ترتيب عقابه ١٠١ سنة ١٤٤٣ هـ
مصر في ٢٠٢٢/١٢/٢٥

التوقيع :
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ شركة ليبيانا للمقاولات المتكاملة والتوريدات

مقايضة معدلة رقم (١) لعقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٤

رقم البند	البيد	الوحدة	كميات المقايضة المعدلة		
			الكمية	القيمة	الاجمالي
١	بالمتر المكعب	م	١	١٧	١٧
	بالمتر المكعب	م	١	١٧	١٧
٢	بالمتر المكعب	م	١	٢٠	٢٠
	بالمتر المكعب	م	١	٢٠	٢٠
٣	بالمتر المكعب	م	١	١٠	١٠
	بالمتر المكعب	م	١	١٠	١٠
٤	بالمتر المكعب	م	١	٢٧٥	٢٧٥
	بالمتر المكعب	م	١	٢٧٥	٢٧٥
٥	بالمتر المكعب	م	٢٢,٠٠٠	١٠	٢٢٠,٠٠٠
	بالمتر المكعب	م	٢٢,٠٠٠	١٠	٢٢٠,٠٠٠
٦	بالمتر المكعب	طن	٩٦٦	١٢٠٠	١١٦,٥٢٠
	بالمتر المكعب	طن	٩٦٦	١٢٠٠	١١٦,٥٢٠
٧	بالمتر المكعب	م	٢٢,٠٠٠	٢٥	٥٥٠,٠٠٠
	بالمتر المكعب	م	٢٢,٠٠٠	٢٥	٥٥٠,٠٠٠
٨	بالمتر المكعب	م	٩٠,٣٥٠	١١٥	١٠,٣٩٠,٢٥٠
	بالمتر المكعب	م	٩٠,٣٥٠	١١٥	١٠,٣٩٠,٢٥٠
٩	بالمتر المكعب	م	١	٢٦٦	٢٦٦
	بالمتر المكعب	م	١	٢٦٦	٢٦٦
الاجمالي					١,٨٦١,٠٩٨

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة


رئيس الادارة المركزية

المنطقة المسبوعة (اسبوت - الما

مهندس/مستشفى على مسعود

التوقيع (عمر)

٢٠٢١/٩/١٩



تلقب شركة لبيانا للمقاولات المتكاملة والتوريدات

مقايمة معدلة رقم (١) لعقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٤

رقم التورد	الوحد	الوحدة	كميات المقايمة المعدلة		
			الكمية	القياس	الاجمالي
١	بالمتر المكعب	أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة بما في ذلك التربة الصخرية والتربة السطوح بالأت...	١	١٠	١٠
٢	بالمتر المكعب	أعمال تحميل و نقل تربة صالحة لردم سطحية التوسعات وتشجيرها باستخدام آلات التربة...	١	٢٠	٢٠
٣	بالمتر المكعب	أعمال تكشير وإزالة الترسبات المنهارة بالترصف المحلي في الأماكن التي يحتاجها المهندسين المشرف...	١	٦٠	٦٠
٤	بالمتر المكعب	أعمال كشط وإزالة الترسبات المنهارة والترامبة والعمود والتروخ بالترصف المحلي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت.....	١	٢٢٥	٢٢٥
٥	بالمتر المكعب	أعمال السطح أعمال توريد وفرض طبقة أساس مبيت وذلك بأبعاد توريد طبقات الإسفلت والإسفلت القائم بمتوسط سمك ٣٠ سم.....	١	٢٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠
٦	توريد وفرض	أعمال توريد وفرض طبقة أساس مبيت وذلك بأبعاد توريد طبقات الإسفلت والإسفلت القائم بمتوسط سمك ٣٠ سم.....	١	٢٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠
٧	بالمتر المكعب	أعمال توريد وفرض طبقة أساس مبيت وذلك بأبعاد توريد طبقات الإسفلت والإسفلت القائم بمتوسط سمك ٣٠ سم.....	١	٢٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠
٨	بالمتر المكعب	أعمال توريد وفرض طبقة أساس مبيت وذلك بأبعاد توريد طبقات الإسفلت والإسفلت القائم بمتوسط سمك ٣٠ سم.....	١	٢٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠
٩	بالمتر المكعب	أعمال توريد وفرض طبقة أساس مبيت وذلك بأبعاد توريد طبقات الإسفلت والإسفلت القائم بمتوسط سمك ٣٠ سم.....	١	٢٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠
١٠	بالمتر المكعب	أعمال توريد وفرض طبقة أساس مبيت وذلك بأبعاد توريد طبقات الإسفلت والإسفلت القائم بمتوسط سمك ٣٠ سم.....	١	٢٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠
الاجمالي			١٠	٢٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠

مهندس التهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (اسبوط - المنا

مهندس/مصطفى علي مسعود

التوقيع (عمر)

٢٠٢٢/١٩



تنفيذ شركة لبيبا للمقاولات المتكاملة والتوريدات

مقايمة معدلة رقم (١) لعقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٤

رقم البند	البيد	الوحدة	كميات المقايمة المعدلة		
			الكمية	القيمة	الاجمالي
١	بالمتر المكعب	م	١	١٧	١٧
	بالمتر المكعب	م	١	١٧	١٧
٢	بالمتر المكعب	م	١	٣٠	٣٠
	بالمتر المكعب	م	١	٣٠	٣٠
٣	بالمتر المكعب	م	١	٦٠	٦٠
	بالمتر المكعب	م	١	٦٠	٦٠
٤	بالمتر المكعب	م	١	٢٧٥	٢٧٥
	بالمتر المكعب	م	١	٢٧٥	٢٧٥
٥	بالمتر المكعب	م	١	٦٠	٦٠
	بالمتر المكعب	م	١	٦٠	٦٠
٦	بالمتر المكعب	م	١	٦٠	٦٠
	بالمتر المكعب	م	١	٦٠	٦٠
٧	بالمتر المكعب	م	١	٦٠	٦٠
	بالمتر المكعب	م	١	٦٠	٦٠
٨	بالمتر المكعب	م	١	٦٠	٦٠
	بالمتر المكعب	م	١	٦٠	٦٠
٩	بالمتر المكعب	م	١	٦٠	٦٠
	بالمتر المكعب	م	١	٦٠	٦٠
الاجمالي					١٨١٠٠٩٨

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة (اسبوط - العا

مهندس / مصطفى على مسعود

التوقيع (ع)



العينات مسنولية من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / اسلام علي (استشاري المشروع)
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة ليببانا للمقاولات

رقم و نوع العينات:

- 1- عينة رقم 6 كور اسفلت لطبقة السطحية عند كم 2.100
- 2- عينة رقم 7 كور اسفلت لطبقة السطحية عند كم 2.300
- 3- عينة رقم 8 كور اسفلت لطبقة السطحية عند كم 2.350
- 4- عينة رقم 9 كور اسفلت لطبقة السطحية عند كم 2.580
- 5- عينة رقم 10 كور اسفلت لطبقة السطحية عند كم 2.760
- 6- عينة رقم 11 كور اسفلت لطبقة السطحية عند كم 2.980
- 7- عينة رقم 12 كور اسفلت لطبقة السطحية عند كم 3.220
- 8- عينة رقم 13 كور اسفلت لطبقة السطحية عند كم 3.400
- 9- عينة رقم 14 كور اسفلت لطبقة السطحية عند كم 3.600
- 10- عينة رقم 15 كور اسفلت لطبقة السطحية عند كم 3.800
- 11- عينة رقم 16 كور اسفلت لطبقة السطحية عند كم 4.000

التجارب التي أجريت :

1- قياس السمك

النتائج:

1- قياس السمك

ع.د	ع.د	ع.د	ع.د	ع.د	ع.د	ع.د	ع.د	ع.د	ع.د	ع.د	ع.د	ع.د
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	السطحية	
5.8	5.9	8.3	6.4	8.6	5.6	5.3	8.2	6.2	7.9	5.8		

تحريرا في 2023 / 1 / 18

مدير معامل المنطقة

م
مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
مصطفى علي مسعود



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعي الغربي (القطاع الثاني) بطول ٢ كم
مركز أبوقرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة "
بالأمر المباشر



بند رقم (٥)

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة أساس مثبت وذلك بإعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائم بمتوسط سمك ٣٠ سم في الطريق القائم باستخدام ماكينة FDR

22,435

بيان الكمية المنفذة



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعي الرئيسي (القطاع الثاني) بطول ٢ كم
مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة "
بالأمر المباشر

إدارة العامة
للمنطقة والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



مسمى البند : بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة أساس مثبت وذلك بإعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائم بمتوسط
سمك ٣٠ سم في الطريق القائم باستخدام ماكينة FDR

رقم البند : ٥
أعمال FDR

المحطة	العرض	المساحة	المساحة التراكمية
02+080	11.20	0.00	0
02+100	11.07	222.72	223
02+120	10.97	220.39	443
02+140	10.58	215.52	659
02+160	10.38	209.65	868
02+180	10.60	209.78	1,078
02+200	10.68	212.78	1,291
02+220	10.72	213.99	1,505
02+240	10.84	215.60	1,720
02+260	10.69	215.32	1,936
02+280	10.88	215.70	2,151
02+300	10.77	216.50	2,368
02+320	10.80	215.66	2,584
02+340	10.59	213.85	2,797
02+360	10.73	213.17	3,011
02+380	10.33	210.54	3,221
02+400	10.35	206.75	3,428
02+420	11.20	215.46	3,643
02+440	10.54	217.32	3,861
02+460	10.84	213.76	4,074
02+480	11.54	223.76	4,298
02+500	12.57	241.03	4,539
02+520	12.52	250.87	4,790
02+540	11.85	243.69	5,034
02+560	11.11	229.55	5,263
02+580	10.56	216.66	5,480
02+600	10.70	212.56	5,693
02+620	11.01	217.02	5,910
02+640	10.87	218.72	6,128
02+660	11.17	220.38	6,349
02+680	11.10	222.70	6,571
02+700	11.28	223.75	6,795
02+720	11.58	228.53	7,024
02+740	11.56	231.36	7,255
02+760	11.59	231.53	7,487
02+780	11.69	232.80	7,719
02+800	11.43	231.18	7,951
02+820	11.54	229.68	8,180
02+840	11.79	233.31	8,414
02+860	11.87	236.67	8,650
02+880	12.14	240.13	8,890
02+900	12.14	242.80	9,133
02+920	11.99	241.34	9,374
02+940	11.71	237.07	9,612
02+960	11.72	234.29	9,846
02+980	11.69	234.05	10,080
03+000	11.91	235.95	10,316
03+020	11.85	237.53	10,553

مهندس الاستشاري
ياسر ابو الحمايد عبدالرؤوف

م.س. ابو الحمايد
[Signature]

مهندس الشركة
محمود احمد السيد

[Signature]



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبو قرقادس / ملوى الزراعي الغربي (التطاع الثاني) بطول ٢ كم
مركز أبو قرقادس محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة "
بالأمر المباشر

الهيئة العامة
للمنشآت والكباري
(GARBLT)



مسمى البند: بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة أساس مثبت وذلك بإعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائم بمتوسط
سمك ٣٠ سم في الطريق القائم باستخدام ماكينة FDR

رقم البند : ٥
أعمال FDR

المحطة	العرض	المساحة	المساحة التراكمية
03+040	11.73	235.73	10,789
03+060	11.14	228.62	11,018
03+080	11.29	224.25	11,242
03+100	11.81	230.99	11,473
03+120	11.02	228.32	11,701
03+140	11.38	224.03	11,925
03+160	11.43	228.13	12,153
03+180	11.41	228.36	12,382
03+200	11.34	227.44	12,609
03+220	11.11	224.51	12,834
03+240	11.28	223.90	13,058
03+260	10.89	221.72	13,279
03+280	11.07	219.62	13,499
03+300	11.47	225.35	13,724
03+320	11.72	231.87	13,956
03+340	11.78	235.04	14,191
03+360	11.88	236.62	14,428
03+380	11.78	236.61	14,664
03+400	11.84	236.24	14,901
03+420	11.82	236.60	15,137
03+440	11.83	236.47	15,374
03+460	11.39	232.16	15,606
03+480	11.58	229.71	15,836
03+500	11.26	228.46	16,064
03+520	11.37	226.31	16,290
03+540	11.43	227.99	16,518
03+560	10.87	223.01	16,741
03+580	11.37	222.38	16,964
03+600	11.10	224.64	17,188
03+620	11.08	221.73	17,410
03+640	11.36	224.41	17,635
03+660	11.41	227.71	17,862
03+680	11.27	226.79	18,089
03+700	11.50	227.70	18,317
03+720	11.54	230.42	18,547
03+740	11.76	232.99	18,780
03+760	11.82	235.71	19,016
03+780	12.16	239.80	19,256
03+800	12.11	242.72	19,498
03+820	12.19	242.98	19,741
03+840	11.71	239.02	19,980
03+860	11.69	234.00	20,214
03+880	11.31	230.02	20,444
03+900	11.01	223.19	20,668
03+920	11.07	220.74	20,888
03+940	11.35	224.14	21,113
03+960	11.11	224.58	21,337
03+980	10.60	217.12	21,554

مهندس الاستشاري
ياسر ابو الحمايد عبدالرؤوف

مهندس الشركة
محمود احمد السيد

	مشروع تنفيذ أعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعي الدري (القطاع الثاني) بطول ٢ كم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر	الهيئة العامة للدق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT) 	
مسمى البند: بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة أساس مثبت وذلك بإعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائم بمتوسط سمك ٢٠ سم في الطريق القائم باستخدام ماكينة FDR		رقم البند : ٥ أعمال FDR	
المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
21,761	207.10	10.11	04+000
21,960	199.05	9.79	04+020
22,153	192.89	9.50	04+040
22,341	188.14	9.32	04+060
22,435	93.35	9.35	04+070



مهندس الاستشاري
ياسر ابو الحميد عبدالرؤف



مهندس الشركة
محمود احمد السيد





مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الثانى) بطول ٢ كم
مركز أبوقرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة "
بالأمر المباشر



بند رقم (٦)


توريد وفرش اسمنت لزوم إعادة التدوير في الطريق القائم وفقا للخطة التصميمية المعتمدة

704.38

بيان الكمية المنفذة



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعي (القطاع الثاني) بطول ٢ كم
مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"
بالأمر المباشر



اسم البند: توريد وفرش اسمنت لزوم إعادة التدوير في الطريق القائم وفقا للخطة التصميمية المعتمدة

رقم البند : ٦
أعمال الاسمنت

المحطة	العرض	المساحة	كمية الاسمنت (بالطن)	كمية الاسمنت القرائية (بالطن)
02+080	11.20	0.00	0.00	0.00
02+100	11.07	222.72	7.03	7.03
02+120	10.97	220.39	6.92	13.95
02+140	10.58	215.52	6.77	20.72
02+160	10.38	209.65	6.58	27.30
02+180	10.60	209.78	6.59	33.89
02+200	10.68	212.78	6.68	40.57
02+220	10.72	213.99	6.72	47.29
02+240	10.84	215.60	6.77	54.05
02+260	10.69	215.32	6.76	60.81
02+280	10.88	215.70	6.77	67.59
02+300	10.77	216.50	6.80	74.38
02+320	10.80	215.66	6.77	81.15
02+340	10.59	213.85	6.71	87.87
02+360	10.73	213.17	6.69	94.56
02+380	10.33	210.54	6.61	101.17
02+400	10.35	206.75	6.49	107.66
02+420	11.20	215.46	6.76	114.43
02+440	10.54	217.32	6.82	121.25
02+460	10.84	213.76	6.71	127.96
02+480	11.54	223.76	7.02	134.98
02+500	12.57	241.03	7.57	142.55
02+520	12.52	250.87	7.88	150.43
02+540	11.85	243.69	7.65	158.08
02+560	11.11	229.55	7.21	165.28
02+580	10.56	216.66	6.80	172.09
02+600	10.70	212.56	6.67	178.76
02+620	11.01	217.02	6.81	185.57
02+640	10.87	218.72	6.87	192.44
02+660	11.17	220.38	6.92	199.36
02+680	11.10	222.70	6.99	206.35
02+700	11.28	223.75	7.02	213.37
02+720	11.58	228.53	7.17	220.55
02+740	11.56	231.36	7.26	227.81
02+760	11.59	231.53	7.27	235.08
02+780	11.69	232.80	7.31	242.39
02+800	11.43	231.18	7.26	249.65
02+820	11.54	229.68	7.21	256.86
02+840	11.79	233.31	7.32	264.18
02+860	11.87	236.67	7.43	271.61
02+880	12.14	240.13	7.54	279.15
02+900	12.14	242.80	7.62	286.78
02+920	11.99	241.34	7.58	294.35
02+940	11.71	237.07	7.44	301.80
02+960	11.72	234.29	7.36	309.15
02+980	11.69	234.05	7.35	316.50
03+000	11.91	235.95	7.41	323.91
03+020	11.85	237.53	7.46	331.36
03+040	11.73	235.73	7.40	338.76
03+060	11.14	228.62	7.18	345.94
03+080	11.29	224.25	7.04	352.98
03+100	11.81	230.99	7.25	360.23

مهندس الاستشاري
ياسر ابو الحمايد عبدالرؤوف

مهندس الشركة
محمود احمد السيد



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعي الغربي (القطاع الثاني) بطول ٢ كم
مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"
بالأمر السبأش



رقم البند : ٦
أعمال الاسمنت


مسمى البند: توريد وفرش اسمنت لزوم إعادة التدوير في الطريق القائم وفقا للخطة التصميمية المعتمدة

المحطة	العرض	المساحة	كمية الاسمنت (بالطن)	كمية الاسمنت التراكمية (بالطن)
03+120	11.02	228.32	7.17	367.40
03+140	11.38	224.03	7.03	374.44
03+160	11.43	228.13	7.16	381.60
03+180	11.41	228.36	7.17	388.77
03+200	11.34	227.44	7.14	395.91
03+220	11.11	224.51	7.05	402.96
03+240	11.28	223.90	7.03	409.99
03+260	10.89	221.72	6.96	416.95
03+280	11.07	219.62	6.89	423.84
03+300	11.47	225.35	7.07	430.92
03+320	11.72	231.87	7.28	438.20
03+340	11.78	235.04	7.38	445.58
03+360	11.88	236.62	7.43	453.00
03+380	11.78	236.61	7.43	460.43
03+400	11.84	236.24	7.42	467.85
03+420	11.82	236.60	7.43	475.28
03+440	11.83	236.47	7.42	482.70
03+460	11.39	232.16	7.29	489.99
03+480	11.58	229.71	7.21	497.20
03+500	11.26	228.46	7.17	504.37
03+520	11.37	226.31	7.11	511.48
03+540	11.43	227.99	7.16	518.64
03+560	10.87	223.01	7.00	525.64
03+580	11.37	222.38	6.98	532.62
03+600	11.10	224.64	7.05	539.67
03+620	11.08	221.73	6.96	546.63
03+640	11.36	224.41	7.05	553.68
03+660	11.41	227.71	7.15	560.83
03+680	11.27	226.79	7.12	567.95
03+700	11.50	227.70	7.15	575.10
03+720	11.54	230.42	7.23	582.33
03+740	11.76	232.99	7.31	589.65
03+760	11.82	235.71	7.40	597.05
03+780	12.16	239.80	7.53	604.57
03+800	12.11	242.72	7.62	612.19
03+820	12.19	242.98	7.63	619.82
03+840	11.71	239.02	7.50	627.33
03+860	11.69	234.00	7.35	634.67
03+880	11.31	230.02	7.22	641.89
03+900	11.01	223.19	7.01	648.90
03+920	11.07	220.74	6.93	655.83
03+940	11.35	224.14	7.04	662.87
03+960	11.11	224.58	7.05	669.92
03+980	10.60	217.12	6.82	676.74
04+000	10.11	207.10	6.50	683.24
04+020	9.79	199.05	6.25	689.49
04+040	9.50	192.89	6.06	695.54
04+060	9.32	188.14	5.91	701.45
04+070	9.35	93.35	2.93	704.38


مهندس الاستشاري
ياسر ابو الصايد عبدالرؤوف

مهندس الشركة
محمود احمد السيد

	مشروع تنفيذ أعمال طريق أبو قرقناص / ملوى الزراعي الذي ي (القطاع الثاني) بطول ٢ كم مركز أبو قرقناص محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر	إدارة العامة للمنطق والمباني و النقل البري (GARBLT) 	
مسمى البند: أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٥ كجم / م٢ ...		رقم البند : ٧ أعمال M.C	
المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
21,295	100.03	9.93	04+010
21,392	97.77	9.62	04+020
21,488	95.73	9.52	04+030
21,582	94.21	9.32	04+040
21,676	93.59	9.40	04+050
21,769	93.29	9.26	04+060
21,788	18.51	9.26	04+062



مهندس الاستشاري
ياسر ابو الحسايد عبدالرزاق



مهندس الشركة
محمود احمد السيد



	مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الثانى) بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر	الهيئة العامة للطرق والجاري والنقل البرى (GARBLT) مشروع شبكة الطرق القومية  وزارة النقل
	مسمى البند: أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٢ كجم / م^٢ ...	رقم البند : ٧
21,893	بيان الكمية المنفذة	

مهندس الإستشارى



مهندس الشركة





مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الثانى)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى
من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر



مسمى البند: أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٢ كجم / م^٢ ...

رقم البند : ٧

المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
0	0.00	10.53	02+070
106	105.85	10.64	02+080
211	105.35	10.43	02+090
315	104.03	10.38	02+100
419	103.52	10.33	02+110
521	102.17	10.11	02+120
622	100.86	10.07	02+130
722	100.15	9.96	02+140
822	100.06	10.05	02+150
922	100.23	10.00	02+160
1022	99.61	9.92	02+170
1122	99.91	10.06	02+180
1223	100.84	10.11	02+190
1325	102.18	10.33	02+200
1428	103.07	10.29	02+210
1531	102.88	10.29	02+220
1633	102.58	10.23	02+230
1736	102.89	10.35	02+240
1840	103.59	10.37	02+250
1943	103.77	10.38	02+260
2048	104.30	10.48	02+270
2153	105.13	10.55	02+280
2259	105.99	10.65	02+290
2366	107.13	10.78	02+300
2474	107.94	10.81	02+310
2582	107.76	10.74	02+320
2689	106.96	10.65	02+330
2795	106.49	10.65	02+340
2901	106.26	10.60	02+350
3007	105.46	10.49	02+360
3111	104.32	10.38	02+370
3214	102.51	10.13	02+380
3316	101.93	10.26	02+390
3421	104.94	10.73	02+400
3530	109.40	11.15	02+410
3641	111.46	11.14	02+420
3753	111.42	11.15	02+430
3862	109.56	10.77	02+440
3970	107.17	10.67	02+450
4077	107.87	10.91	02+460
4189	111.47	11.39	02+470
4306	116.71	11.95	02+480

مهندس الاستشارى

ياسر ابو الجليل

مهندس الشركة



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الثانى)
بطول ٢ كم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى
من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر



رقم البند : ٧

مسمى البند: أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٢ كجم / م^٢ ...

المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
4427	121.79	12.41	02+490
4553	125.10	12.62	02+500
4681	128.02	12.99	02+510
4809	128.96	12.80	02+520
4936	126.89	12.58	02+530
5056	119.96	11.42	02+540
5168	111.94	10.97	02+550
5278	109.48	10.92	02+560
5387	108.81	10.84	02+570
5495	108.44	10.85	02+580
5603	107.72	10.69	02+590
5709	106.45	10.60	02+600
5815	105.63	10.53	02+610
5921	105.84	10.64	02+620
6028	106.91	10.74	02+630
6135	107.75	10.81	02+640
6243	107.54	10.70	02+650
6350	107.57	10.81	02+660
6459	108.44	10.87	02+670
6568	109.16	10.96	02+680
6678	109.91	11.03	02+690
6788	110.52	11.08	02+700
6899	110.59	11.04	02+710
7009	110.25	11.01	02+720
7120	110.41	11.07	02+730
7231	111.15	11.16	02+740
7343	112.07	11.25	02+750
7455	112.16	11.18	02+760
7567	111.78	11.18	02+770
7679	111.90	11.20	02+780
7791	112.58	11.31	02+790
7905	113.28	11.34	02+800
8018	113.36	11.33	02+810
8131	113.44	11.36	02+820
8245	113.94	11.43	02+830
8360	115.08	11.58	02+840
8477	116.14	11.64	02+850
8593	116.60	11.68	02+860
8710	116.65	11.65	02+870
8827	117.06	11.76	02+880
8945	117.82	11.81	02+890
9062	117.84	11.76	02+900

مهندس الاستشارى

ياسر أبو الهيثم
[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الثانى)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى
من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر

الهيئة العامة
للمطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



مسمى البند: أعمال إنشاء طبقة تشرىب MCO بمعدل ١,٢ كجم / م^٢ ...

رقم البند : ٧

المحطة	العرض	المساحة	المساحة التراكمية
02+910	11.68	117.23	9180
02+920	11.62	116.52	9296
02+930	11.57	115.96	9412
02+940	11.47	115.23	9527
02+950	11.42	114.46	9642
02+960	11.39	114.04	9756
02+970	11.32	113.56	9869
02+980	11.16	112.43	9982
02+990	11.19	111.77	10094
03+000	11.15	111.69	10205
03+010	11.14	111.42	10317
03+020	11.18	111.61	10428
03+030	11.16	111.72	10540
03+040	11.23	111.94	10652
03+050	11.18	112.06	10764
03+060	11.06	111.20	10875
03+070	11.07	110.61	10986
03+080	11.04	110.55	11096
03+090	11.07	110.58	11207
03+100	10.99	110.31	11317
03+110	10.85	109.20	11426
03+120	10.76	108.03	11535
03+130	10.80	107.78	11642
03+140	10.78	107.91	11750
03+150	10.86	108.21	11858
03+160	11.06	109.61	11968
03+170	11.22	111.40	12079
03+180	11.23	112.24	12192
03+190	11.14	111.86	12304
03+200	11.12	111.31	12415
03+210	10.97	110.46	12525
03+220	10.88	109.26	12635
03+230	10.89	108.84	12743
03+240	10.88	108.84	12852
03+250	10.84	108.61	12961
03+260	10.79	108.16	13069
03+270	10.84	108.17	13177
03+280	10.92	108.80	13286
03+290	11.08	109.97	13396
03+300	11.19	111.36	13507
03+310	11.47	113.32	13621
03+320	11.66	115.64	13736

مهندس الاستشارى

ياسر موالى

مهندس الشركة



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعي الغربي (القطاع الثاني)
بطول ٢ كم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى
من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر



مسمى البند: أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٢ كجم / م ٢ ...			رقم البند : ٧
المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
13853	116.87	11.71	03+330
13970	117.21	11.73	03+340
14088	117.31	11.73	03+350
14205	117.07	11.68	03+360
14320	115.72	11.46	03+370
14434	113.76	11.29	03+380
14546	112.31	11.17	03+390
14658	112.05	11.24	03+400
14770	111.69	11.10	03+410
14882	111.39	11.18	03+420
14994	112.14	11.25	03+430
15106	112.76	11.30	03+440
15219	112.54	11.21	03+450
15331	112.02	11.20	03+460
15443	111.82	11.17	03+470
15554	111.30	11.09	03+480
15665	110.63	11.03	03+490
15775	110.21	11.01	03+500
15885	109.84	10.96	03+510
15994	109.68	10.98	03+520
16105	110.05	11.03	03+530
16215	110.58	11.08	03+540
16326	110.63	11.05	03+550
16436	110.67	11.09	03+560
16547	110.90	11.09	03+570
16658	110.91	11.09	03+580
16769	111.16	11.14	03+590
16881	111.35	11.13	03+600
16992	111.01	11.07	03+610
17102	110.64	11.06	03+620
17213	110.70	11.08	03+630
17324	110.64	11.05	03+640
17433	109.66	10.89	03+650
17542	108.62	10.84	03+660
17650	108.54	10.87	03+670
17759	108.68	10.87	03+680
17868	108.60	10.85	03+690
17977	109.20	10.99	03+700
18087	110.03	11.02	03+710
18198	111.33	11.25	03+720
18312	113.36	11.43	03+730
18427	115.26	11.63	03+740

مهندس الاستشاري

ياسر أبو الحارث

مهندس الشركة

ع



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعي الغربي (القطاع الثاني)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى
من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر



مسمى البند: أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ ...			رقم البند : ٧
المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
18544	116.64	11.70	03+750
18661	117.03	11.71	03+760
18777	116.74	11.64	03+770
18893	115.71	11.50	03+780
19008	115.18	11.54	03+790
19123	115.03	11.47	03+800
19238	114.50	11.43	03+810
19352	114.11	11.39	03+820
19466	113.70	11.35	03+830
19578	112.57	11.17	03+840
19689	111.02	11.04	03+850
19799	110.10	10.98	03+860
19909	109.43	10.91	03+870
20018	108.89	10.87	03+880
20125	107.91	10.71	03+890
20232	106.74	10.64	03+900
20339	106.59	10.68	03+910
20446	107.16	10.75	03+920
20554	107.99	10.84	03+930
20663	109.24	11.01	03+940
20773	109.68	10.93	03+950
20882	108.89	10.85	03+960
20989	107.41	10.64	03+970
21095	105.45	10.45	03+980
21198	103.84	10.31	03+990
21300	101.94	10.07	04+000
21400	100.03	9.93	04+010
21498	97.77	9.62	04+020
21594	95.73	9.52	04+030
21688	94.21	9.32	04+040
21782	93.59	9.40	04+050
21875	93.29	9.26	04+060
21893	18.51	9.26	04+062

مهندس الإستشاري

مهندس الشركة

	مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الثانى) بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر	الهيئة العامة للطرق والنقل البرى (GARBL) مستودع شقة الطرق القديمة وزارة النقل 
	مسمى البند : أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم	رقم البند : ٨
21,893	بيان الكمية المنفذة	

مهندس الإستشارى



مهندس الشركة





مشروع تنفيذ أعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الثانى)
بطول ٢ كم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى
من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر

المشقة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

رقم البند : ٨			مسمى البند : أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم
المحطة	العرض	المساحة	المساحة التراكمية
02+070	10.53	0.00	0
02+080	10.64	105.85	106
02+090	10.43	105.35	211
02+100	10.38	104.03	315
02+110	10.33	103.52	419
02+120	10.11	102.17	521
02+130	10.07	100.86	622
02+140	9.96	100.15	722
02+150	10.05	100.06	822
02+160	10.00	100.23	922
02+170	9.92	99.61	1,022
02+180	10.06	99.91	1,122
02+190	10.11	100.84	1,223
02+200	10.33	102.18	1,325
02+210	10.29	103.07	1,428
02+220	10.29	102.88	1,531
02+230	10.23	102.58	1,633
02+240	10.35	102.89	1,736
02+250	10.37	103.59	1,840
02+260	10.38	103.77	1,943
02+270	10.48	104.30	2,048
02+280	10.55	105.13	2,153
02+290	10.65	105.99	2,259
02+300	10.78	107.13	2,366
02+310	10.81	107.94	2,474
02+320	10.74	107.76	2,582
02+330	10.65	106.96	2,689
02+340	10.65	106.49	2,795
02+350	10.60	106.26	2,901
02+360	10.49	105.46	3,007
02+370	10.38	104.32	3,111
02+380	10.13	102.51	3,214
02+390	10.26	101.93	3,316
02+400	10.73	104.94	3,421
02+410	11.15	109.40	3,530
02+420	11.14	111.46	3,641
02+430	11.15	111.42	3,753
02+440	10.77	109.56	3,862
02+450	10.67	107.17	3,970
02+460	10.91	107.87	4,077
02+470	11.39	111.47	4,189
02+480	11.95	116.71	4,306

مهندس الإستشارى

ياسر محمد الحارثى
[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعي الغربي (القطاع الثاني)
بطول ٢ كم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى
من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر



مسمى البند : أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم

رقم البند : ٨

المحطة	العرض	المساحة	المساحة التراكمية
02+490	12.41	121.79	4,427
02+500	12.62	125.10	4,553
02+510	12.99	128.02	4,681
02+520	12.80	128.96	4,809
02+530	12.58	126.89	4,936
02+540	11.42	119.96	5,056
02+550	10.97	111.94	5,168
02+560	10.92	109.48	5,278
02+570	10.84	108.81	5,387
02+580	10.85	108.44	5,495
02+590	10.69	107.72	5,603
02+600	10.60	106.45	5,709
02+610	10.53	105.63	5,815
02+620	10.64	105.84	5,921
02+630	10.74	106.91	6,028
02+640	10.81	107.75	6,135
02+650	10.70	107.54	6,243
02+660	10.81	107.57	6,350
02+670	10.87	108.44	6,459
02+680	10.96	109.16	6,568
02+690	11.03	109.91	6,678
02+700	11.08	110.52	6,788
02+710	11.04	110.59	6,899
02+720	11.01	110.25	7,009
02+730	11.07	110.41	7,120
02+740	11.16	111.15	7,231
02+750	11.25	112.07	7,343
02+760	11.18	112.16	7,455
02+770	11.18	111.78	7,567
02+780	11.20	111.90	7,679
02+790	11.31	112.58	7,791
02+800	11.34	113.28	7,905
02+810	11.33	113.36	8,018
02+820	11.36	113.44	8,131
02+830	11.43	113.94	8,245
02+840	11.58	115.08	8,360
02+850	11.64	116.14	8,477
02+860	11.68	116.60	8,593
02+870	11.65	116.65	8,710
02+880	11.76	117.06	8,827
02+890	11.81	117.82	8,945
02+900	11.76	117.84	9,062

مهندس الاستشاري

ياسر أبو الهيثم
م

مهندس الشركة

عبدالله



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الثانى)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى
من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)

مسمى البند : أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم

رقم البند : ٨

المحطة	العرض	المساحة	المساحة التراكمية
02+910	11.68	117.23	9,180
02+920	11.62	116.52	9,296
02+930	11.57	115.96	9,412
02+940	11.47	115.23	9,527
02+950	11.42	114.46	9,642
02+960	11.39	114.04	9,756
02+970	11.32	113.56	9,869
02+980	11.16	112.43	9,982
02+990	11.19	111.77	10,094
03+000	11.15	111.69	10,205
03+010	11.14	111.42	10,317
03+020	11.18	111.61	10,428
03+030	11.16	111.72	10,540
03+040	11.23	111.94	10,652
03+050	11.18	112.06	10,764
03+060	11.06	111.20	10,875
03+070	11.07	110.61	10,986
03+080	11.04	110.55	11,096
03+090	11.07	110.58	11,207
03+100	10.99	110.31	11,317
03+110	10.85	109.20	11,426
03+120	10.76	108.03	11,535
03+130	10.80	107.78	11,642
03+140	10.78	107.91	11,750
03+150	10.86	108.21	11,858
03+160	11.06	109.61	11,968
03+170	11.22	111.40	12,079
03+180	11.23	112.24	12,192
03+190	11.14	111.86	12,304
03+200	11.12	111.31	12,415
03+210	10.97	110.46	12,525
03+220	10.88	109.26	12,635
03+230	10.89	108.84	12,743
03+240	10.88	108.84	12,852
03+250	10.84	108.61	12,961
03+260	10.79	108.16	13,069
03+270	10.84	108.17	13,177
03+280	10.92	108.80	13,286
03+290	11.08	109.97	13,396
03+300	11.19	111.36	13,507
03+310	11.47	113.32	13,621
03+320	11.66	115.64	13,736

مهندس الإستشارى

مهندس الشركة

ياسر أبو الخير

مهندس الشركة



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الثانى)
بطول ٢ كم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى
من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر



الهيئة العامة

للطرق والكبارى والنقل البرى

(GARBLT)

وزارة النقل

مسمى البند : أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم

رقم البند : ٨

المحطة	العرض	المساحة	المساحة التراكمية
03+330	11.71	116.87	13,853
03+340	11.73	117.21	13,970
03+350	11.73	117.31	14,088
03+360	11.68	117.07	14,205
03+370	11.46	115.72	14,320
03+380	11.29	113.76	14,434
03+390	11.17	112.31	14,546
03+400	11.24	112.05	14,658
03+410	11.10	111.69	14,770
03+420	11.18	111.39	14,882
03+430	11.25	112.14	14,994
03+440	11.30	112.76	15,106
03+450	11.21	112.54	15,219
03+460	11.20	112.02	15,331
03+470	11.17	111.82	15,443
03+480	11.09	111.30	15,554
03+490	11.03	110.63	15,665
03+500	11.01	110.21	15,775
03+510	10.96	109.84	15,885
03+520	10.98	109.68	15,994
03+530	11.03	110.05	16,105
03+540	11.08	110.58	16,215
03+550	11.05	110.63	16,326
03+560	11.09	110.67	16,436
03+570	11.09	110.90	16,547
03+580	11.09	110.91	16,658
03+590	11.14	111.16	16,769
03+600	11.13	111.35	16,881
03+610	11.07	111.01	16,992
03+620	11.06	110.64	17,102
03+630	11.08	110.70	17,213
03+640	11.05	110.64	17,324
03+650	10.89	109.66	17,433
03+660	10.84	108.62	17,542
03+670	10.87	108.54	17,650
03+680	10.87	108.68	17,759
03+690	10.85	108.60	17,868
03+700	10.99	109.20	17,977
03+710	11.02	110.03	18,087
03+720	11.25	111.33	18,198
03+730	11.43	113.36	18,312
03+740	11.63	115.26	18,427

مهندس الاستشارى

الاسماء

مهندس الشركة



رقم البند : ٨

المحطة	العرض	المساحة	المساحة التراكمية
03+750	11.70	116.64	18,544
03+760	11.71	117.03	18,661
03+770	11.64	116.74	18,777
03+780	11.50	115.71	18,893
03+790	11.54	115.18	19,008
03+800	11.47	115.03	19,123
03+810	11.43	114.50	19,238
03+820	11.39	114.11	19,352
03+830	11.35	113.70	19,466
03+840	11.17	112.57	19,578
03+850	11.04	111.02	19,689
03+860	10.98	110.10	19,799
03+870	10.91	109.43	19,909
03+880	10.87	108.89	20,018
03+890	10.71	107.91	20,125
03+900	10.64	106.74	20,232
03+910	10.68	106.59	20,339
03+920	10.75	107.16	20,446
03+930	10.84	107.99	20,554
03+940	11.01	109.24	20,663
03+950	10.93	109.68	20,773
03+960	10.85	108.89	20,882
03+970	10.64	107.41	20,989
03+980	10.45	105.45	21,095
03+990	10.31	103.84	21,198
04+000	10.07	101.94	21,300
04+010	9.93	100.03	21,400
04+020	9.62	97.77	21,498
04+030	9.52	95.73	21,594
04+040	9.32	94.21	21,688
04+050	9.40	93.59	21,782
04+060	9.26	93.29	21,875
04+062	9.26	18.51	21,893

مهندس الإستشاري

مهندس الشركة