

Company Name : Dream Way
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 20-06-2023
Report No : 34
Location : Slope Protection Left

$\phi = 35 \text{ mm}$

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Date of Casting	Testing	Age Days	Location	Weight (Kg)	AVG Weight (Kg)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
23-5-2023	20-6-2023	28	St. (414+300) ; (414+408)	8258	8272	2.45	707	320	319	128
				8374			711	322		
				8184			696	315		

تم توفير المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كفاءة اختبار معالجة العينات

Signature /

مكتب محاسن الاستشارات الهندسية
بمحافظة مطروح - مصر
0109 - 0109 - 0109
0109 - 0109 - 0109

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

IAS
ACCREDITED

ش. المالك الأفدال
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٧٢٣١
www.cel-egypt.com

Company Name : Dream Way

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Report Date : 21-06-2023

Report No : 40

Location : Slope Protection Left

$f = 35 \text{ m}^3$

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Date of		Age	Location		Weight (Kg)	AVG Weight (Kg)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing	Days									
24-5-2023	21-6-2023	28	St. (414+300) :	(414+408)	8138	8122	2.41	697	316	335	134
					8096			768	348		
					8132			754	342		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية أخذ وحملية العينات

Signature /

المختبر
مكتب مهندسين ومختبرات الاستشارات الهندسية
273634093 - 273634093
273634093 - 273634093
273634093 - 273634093

3 El Malek El Ahdal Street

Zamalek, Cairo.

Tel & Fax : 27367231 - 273634093



3 في الملك الاهدال
الزمالك - القاهرة
273634093 - 273634093
273634093 - 273634093

www.cel-egypt.com

Company Name : Dream Way
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 26-06-2023
Report No : 42
Location : Slope Protection Right

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

$29 \leq 26 m^3$

Date of		Age Days	Location	Weight (Kg)	AVG Weight (Kg)	Density	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing					(gm/cm) ³				
29-5-2023	26-6-2023	28	St. (415+520) : (415+600)	7986	7991	2.37	761	345	363	145
				8006			832	377		
				7982			811	367		

Note: تم توريد السحبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية أخذ وعملية العناية

Signature /

المهندس/ محمد عبد الله
2019-001 - 527
شركة محاسن الاستشارات الهندسية

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel & Fax : 27367231 - 27363093



شركة محاسن الاستشارات الهندسية
القاهرة - القاهرة
2019-001 - 527
www.cel-egypt.com

Company Name : Dream Way
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 25-06-2023
Report No : 37
Location : Slope Protection Right

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Date of Casting	Testing	Age Days	Location	Weight (Kg)	AVG Weight (Kg)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
28-5-2023		28	St. (415+520) : (415+600)	8204	8211	2.43	881	399	372	149
				8212			866	392		
				8218			718	325		

$Q_s = 45 m^3$

Note: تم توزيع الكعكات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كفاءة الاختبار والنتائج

Signature /

المهندس / محمد عبد الحليم
250-804-807
250-804-807
250-804-807

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367331 - 27363093

IAS
ACCREDITED
Institution

رقن الهاتف ٠٩٣ - ٢٧٣٦٧٣٣١
الفاكس - ٢٧٣٦٧٣٣١
www.cel-egypt.com

Company Name : Dream Way
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 17-06-2023
Report No : 36
Location : Slope Protection Right

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

$Q \leq 45 m^3$

Date of		Age	Location		Weight (Kg)	AVG Weight (Kg)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing	Days									
20-5-2023	17-6-2023	28	Sl. :	(415+320) (415+440)	8199	8235	2.44	803	364	342	137
					8263			701	318		
					8244			762	345		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والعمل غير مسئول عن كونه أحد ومعالجة العينات

Signature / 

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel & Fax : 27367231 - 27363093



مذكرة للعرض علي

السيد المهندس / رنيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع:

بالاحالة الي مشروع (أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع)
(العين السفينة- العاصمة الادارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي
(قطاع العلمين- فوكة) المسافة من الكم 412+600 الي الكم 415+600 بطول 3 كم
(اتجاه سيدي كرير) بالامر المباشر

-تنفيذ شركة : دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات

-العدد رقم : (2023/2022/611)

-قيمة امر الاسناد : 20 مليون جنيه مصري.

-تاريخ بدء العمليه : 2022/11/2

-تاريخ النهو طبقا للتعاقد : 2023/7/2

نتشرف ان نرفق لسيادتكم خطاب الشركة بخصوص

مضافة مدة قدرها ستة اشهر وذلك تطبيقا لقرار اجتماع مجلس الوزراء رقم 230 بتاريخ 2023/2/22

- اضافة مدة قدرها شهرين وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 2022/3/28

للاسباب الاتية :-

- تغير سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ اثر علي تركيبات الاعمال
- الصعوبة في الحصول علي المواد الخام (البينومين-الحديد - الاسمنت)
- الصعوبة في الحصول علي قطع الغيار اللازمة للمعدات
- وبالاشارة الي الحرب (الروسية - الأوكرانية) و التي اتت الي زياده الاسعار و عدم
- توافر قطع الغيار اللازمة للمعدات و الآلات مما اثرت بالسلب علي معدلات الاداء طبقا للكتاب
- الدوري لرئاسه مجلس الوزراء بتاريخ (28/03/2022) .

رأي المنطقة:-

-الموافقة علي اضافة ثمانية اشهر الي مدة المشروع عالية والامر مفوض لسيادتكم

ليصبح تاريخ نهو المشروع 2024/3/2 تنفيذًا لقرار اجتماع مجلس الوزراء

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

مشروع
شركة دريم واي للمقاولات العامة ومن المصنعة

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل السمن)

أته في يوم الأربعاء الموافق 2022/5/18

- بناء على طلب المقاول شركة دريم واي للمقاولات العامة لتحديد مسافة نقل السمن من كسارة (العروبة)

على طريق وادي النطرون العامين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-


- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والثباتي |
| 2- السيد المهندس / مصطفى نجم | ممثل الاستشاري مكتب احمد الجيوش |
| 3- السيد المهندس / عبد ربه عثمان | ممثل شركة دريم واي للمقاولات العامة |
| 4- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة مكتب |

(Xyz)

وتبين ان الكسارة على مسافة 130 كم من منتصف قطاع شركة دريم واي للمقاولات العامة

احداثي الكسارة	E 29° 50' 06.90"	N 30° 44' 19.50"
احداثي منتصف القطاع	E 28° 79' 41.33"	N 30° 92' 25.61"

وعلى ذلك تم توقيع،،

4- 
3- 
2- 
1- 

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة دريم واي للمقاولات العامة - من المحطة 412+600 الى المحطة 415+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- 2022/5/18

- بناء على طلب المقاول شركة دريم واي للمقاولات العامة لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر (المصرية)

على طريق وادي النظرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي
ممثل شركة دريم واي للمقاولات العامة
ممثل استشاري المساحة مكتب

1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي
2- السيد المهندس / مصطفى نجم
3- السيد المهندس / عبد ربه عثمان
4- السيد المهندس / محمد خليل

(Xyz)

وتبين ان المحجر على مسافة 155 كم من منتصف قطاع شركة دريم واي للمقاولات العام

N 30° 33' 19.7" E 29° 45' 06.7"


احد اثني المحجر


N 30° 92' 25.61" E 28° 79' 41.33"

احداثي منتصف القطاع

وعلى ذلك تم توقيع،،

4- 

3- 

2- 

1- 

مقدار العمل السابق : 0.0 م

الكمية	الابعاد (متر)		المواقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	العرض	طول	الى	من	
21474.76	7.158	3000	415+600	412+600	القطاع الأول
21474.76	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)				
21474.76	الاجمالي الكلي (م³)				

مهندس الهيئة
م / م / م

مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مکتبہ XYZ
م / محمد خلیل
محمد خلیل

مهندس الشركة
م / عبدربه عبدالله عثمان
عبدربه عثمان

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 600 + 412 الى الكم 600 + 415 بطول 3 كيلو متر اتجاه سيدي كوير

رقم البند و بيانه : (2-5) البلاطات الخرسانية
بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لخدمات الحماية والميول الجانبية
تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير

مقدار العمل السابق : 0.0 م²

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
669.30	0.262	2556	415+176	412+620	القطاع الأول
669.30	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ²)				
669.30	الاجمالي الكلي (م ²)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم مجاوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / عيديره عبداللّه عثمان
عبد ربه عثمان



مذكرة للعرض علي

السيد المهندس / رنيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

الموضوع:

بالإشارة الي مشروع (أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع)
(العين السفلى- العاصمة الادارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي
(قطاع العلمين- فوكة) المسافة من الكم 412+600 الي الكم 415+600 بطول 3 كم
(اتجاه سيدي كرير) بالامر المباشر

-تنفيذ شركة : دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات

-العدد رقم : (2023/2022/611)

-قيمة امر الاسناد : 20 مليون جنيه مصري.

-تاريخ بدء العملية : 2022/11/2

-تاريخ النهو طبقا للتعاقد : 2023/7/2

نتشرف ان نرفق لسيادتكم خطاب الشركة بخصوص

إضافة مدة قدرها ستة اشهر وذلك تطبيقا لقرار اجتماع مجلس الوزراء رقم 230 بتاريخ 2023/2/22

- إضافة مدة قدرها شهرين وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 2022/3/28

للاسباب الاتية :-

- تغير سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ اثر علي تركيبات الاعمال
- الصعوبة في الحصول علي المواد الخام (البيتومين-الحديد - الاسمنت)
- الصعوبة في الحصول علي قطع الغيار اللازمة للمعدات
- وبالاشارة الي الحرب (الروسية - الأوكرانية) و التي اتت الي زياده الاسعار و عدم
- توافر قطع الغيار اللازمة للمعدات و الآلات مما اثرت بالسلب علي معدلات الاداء طبقا للكتاب
- الدوري لرئاسه مجلس الوزراء بتاريخ (28/03/2022) .

رأي المنطقة:-

-الموافقة علي إضافة ثمانية اشهر الي مدة المشروع عالية والامر مفوض لسيادتكم

ليصبح تاريخ نهو المشروع 2024/3/2 تنفيذًا لقرار اجتماع مجلس الوزراء

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

— ع —

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (العلمين - فوكة) (القطاع السادس)
ننشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المقاييس المعدلة بعد المفاوضة بتاريخ 2023\12\18 للقطاعات
الآتية:

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	اتجاه
1	نريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير	412+600	415+600	سيدي كرير

برجاء من سيادتك التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس /
هاني محمد محمود شاه



مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والطرق والممرات
(خبراء دوليون)
دكتور/ سمير الجيوشلي



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARE)



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)

المقايضة المعدلة بعد المفاوضات بتاريخ 2023\12\18 لتبني الاعمال تنفيذ شركة دريم واي الحجاز سبيدي كورب
القطاع من المحطة 412+600 إلى 415+600 بطول 3 كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي
3	اصال الرصم				
3-1	اصال تعمير وتوريد ونقل الرصم مطابقة لمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسكك لا يزيد عن 50 سم حتى مستوى (2.00 متر) وبسكك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والكتل (إسبة تحمل ذاتيوزا لا تقل عن 15%) ورشها بالحصى الاصطناعي للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهرسات للوصول الى النسب كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم تنفيذ طبقة للمنتسب التصميمية والطبقات العرضية للموازية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبدل بجمع مشكلات طبقة لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة التمسك عن (95%) يخصص زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة التمسك 1% مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل كم بزيادة او نقصان السرع يشمل قيمة المادة المجورية	3م	25,286.00	89.80	2,270,593.00
	علاوة مسافة النقل 155 كم	3م	25,286.00	229.60	6,802,907.60
	علاوة لتحويل الكفارة والموازين طبقا للائحة الشرفة الوطنية	3م	25,286.00	13.00	326,705.00
5	اصال البلاطات الخرسانية				
5-1	بالسر المسطح اصال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الكفارة والميول الجانبية تتكون من 0.8 م من دولوميت متدرج + 0.4 م رمل خشن والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (الجر + سيك + سبلا) على ان يكون اسفل الحقيق ومسحولي والرمل خالي من الشوائب والقلية والاملاح والمواد الغريبة مع وضع لوم (بالفصل) سمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري)وتابعد يشمل تجهيز واستبدال منسوب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المنسوب التصميمية على ان تحلق الخرسانة لاجهده لا يقل عن 260 كجم / سم2 وتنطبق المسطح ومنه القواصل بالبيتومين الترميل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبدل بجمع مشكلات طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	2م	21,474.76	457.00	9,813,965.32
5-2	بالسر المنحرف اصال توريد وصب خرسانة عادية لقمات المساهية والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت متدرج + 0.4 م رمل خشن والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (الجر + سيك + سبلا) على ان يكون اسفل الحقيق ومسحولي والرمل خالي من الشوائب والقلية والاملاح والمواد الغريبة مع وضع لوم (بالفصل) سمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبدل يشمل اصال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهر العمل على ان تحلق الخرسانة لاجهده لا يقل عن 260 كجم/سم2 ومنه القواصل بالبيتومين الترميل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبدل بجمع مشكلات طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	3م	869,304.06	2,665.20	1,783,829.18
	الاجمالي				20,000,000.00
(عشرون مليون جنيهها فقط لا غير)					

مدير عام المشروعات (الهيئة)

م / محمد حسني قناوي

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الخطيب

مدير المشروع الاستشاري

م / مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م / عدي بن عتمان

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

٢٠٢٢
٤/٤

