

السيد الاستاذ المحاسب / رئيس الإدارة المركزية

للشؤون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإحالة الى عملية اعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة ومهدئات سرعة (مطبات

صوتية) على طرق المنطقة الثالثة (شرق الدلتا) - بالامر المباشر

- اشراف المنطقة الثالثة (شرق الدلتا).

- تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

نتشرف بان نرفق طية اصل محضر الاستلام والتقييم الابتدائى للعملية عالية مع خصم ما

جاء بالمحضر من مستحقات الشركة لدى الهيئة ولا مانع من رد ضمان الاعمال للعملية

عالية.

يرجى الإحاطة و التنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى ٢٠٢٥/٠٢/٠٩

م/ محمد حسن

رئيس الإدارة المركزية

لهندسة وسلامة الطرق

٢٠٢٥
١٠٢٥

مهندسة /

سوزان عبد العزيز

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه قد تم إجراء التجارب العملية على الأعمال المنفذه بعملية أعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة ومهدئات سرعة { مطبات صوتية } على طرق المنطقة الثالثة شرق الدلتا عقد رقم ٥٨٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والمنفذه بمعرفة شركة مصرية لمستلزمات الطرق ووجدت فى حدود المواصفات وتخضع للتقييم .

مهندس الإشراف



تحريراً فى: ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٥

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية


سأوى سامى صالح



١٢
تأمر الصادر

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن شركة مصرية لمستلزمات الطرق المنفذة لعملية أعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة ومهدئات سرعة { مطبات صوتية } على طرق المنطقة الثالثة شرق الدلتا عقد رقم ٥٨٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ قد قامت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقاً لعقد العملية .

مهندس الإشراف



تحريراً في: ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٥

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس
سلوى سامى صالح



١٢
تم الصادرة من

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه تمت مراجعة ختامى عملية أعمال التخطيط بالبيوتات المرورية العاكسة ومهدئات سرعة { مطبات صوتية } على طرق المنطقة الثالثة شرق الدلتا عقد رقم ٥٨٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق ووجدت مطابقة للحصر الفعلي الذي تم على الطبيعة .

مهندس الإشراف



تحريراً فى: ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٥

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح



٢٠٢٥ / ٤ / ٢٧
تأمر السادة مزار

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن الأعمال بعملية أعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة ومهدئات سرعة { مطبات صوتية } على طرق المنطقة الثالثة شرق الدلتا عقد رقم ٥٨٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والمنفذة بمعرفة شركة مصرية لمستلزمات الطرق قد تمت وكانت نسبة التنفيذ ٩٧.٠٢ % بالنسبة للتعاقد

مهندس الإشراف

عبد الرحمن

تحريراً في: ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٥

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



١٣ / ٤ / ٢٠٢٥
تأشير الصادرة

مذكرة إيضاحية

لعملية التخطيط أعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة ومهدئات سرعة
{ مطبات صوتية } على طرق المنطقة الثالثة شرق الدلتا
مقولة شركة مصرية لمستلزمات الطرق

نظراً لانتهاج الأعمال بعملية أعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة ومهدئات سرعة { مطبات صوتية }
على طرق المنطقة الثالثة شرق الدلتا عقد رقم ٥٨٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مقولة شركة مصرية لمستلزمات الطرق
و إعداد الختامى الخاص بها .
فقد صار تجديد المقايضة الختامية الخاصة بالعملية المذكورة طبقاً لختامى الأعمال والحصص الفعلية
و التى بلغت قيمتها الإجمالية ٤٨٤٩١٩٠,٠٠ جنيه { فقط أربعة مليون وثمانمائة تسعة وأربعون ألف ومائة
وتسعون جنيهاً لا غير } .

مهندس الإشراف

محمد
حسني

تحريراً فى: ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٥



١٢
٢٠٢٥

مقاييس ختامية

عملية أعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة ومهدئات سرعة { مطبات صوتية }
على طرق المنطقة الثالثة شرق الدلتا

رقم البند	المقادير	بيان الأعمال				الفئة		الجملة	
						قرش	جنية	قرش	جنية
١	٢م ٥٣٣٥	أعمال تخطيط الطرق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن { extruder } سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية ١٩٨٩ : BS ٣٢٦٢ وأن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المائلة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع { ٤ م مدهون + ٨ م بدون دهان } طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.				-	٥٠٦	-	٢٦٩٩٥١٠
٢	٨٩٥٧ م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على الطرق خمسة مجموعات كل مجموعة خمسة خطوط على أن يكون الخط بعرض ٢٠ سم وسمك ٨ مم ويعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق على الساخن وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية ١٩٨٩ : BS ٣٢٦٢ وأن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المائلة النسبة المتبقية.				-	٢٤٠	-	٢١٤٩٦٨٠
		الإجمالي				-		-	٤٨٤٩١٩٠

تحريراً في: ٢٠٢٥ / ٤ / ٢٧

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



١٣
تحريراً في: ٢٠٢٥ / ٤ / ٢٧

بإشراف

حصر اعمال تامين وسلامة علي طريق (الزقازيق - السنبلاوين الحر)

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

اشراف المنطقة الثالثة (شرق الدلتا)

م	البند	الوحدة	لكمية
١	توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة	م.ط	١١٤١,٥

مهندس الهيئة :



الاسم :

التوقيع :

مهندس الشركة :

الاسم : كلاًه حيدر النعم

التوقيع : كلاًه حيدر

رئيس زى البصره
رئيس باب مصر

تفاصيل حصر المطبات :

$$١٢٩ = ١٥ * ٨,٦٠ \text{ ط.م.}$$

$$٢٢١,٢٥ = ١٥ * ١٤,٧٥ \text{ ط.م.}$$

$$٢٢١,٢٥ = ١٥ * ١٤,٧٥ \text{ ط.م.}$$

$$٢٢١,٢٥ = ١٥ * ١٤,٧٥ \text{ ط.م.}$$

$$٢٢١,٢٥ = ١٥ * ١٤,٧٥ \text{ ط.م.}$$

$$١٢٧,٥ = ١٥ * ٨,٥٠ \text{ ط.م.}$$

حصر أعمال تأمين وسلامة علي طريق (البلامون)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق
اشراف المنطقة الثالثة (شرق الدلتا)

م	البند	الوحدة	الكمية
١	توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة	م.ط	٢٨٥

مهندس الهيئة :
الاسم : أحمد محمد الجندى
التوقيع : [Signature]

مهندس الشركة :
الاسم : علاء محمد زينهم
التوقيع : علاء محمد

تفاصيل حصر المطبات :
١٤٩,٥
 $10 \times 9,5 = 95$ م.ط
١٤٩,٥
 $10 \times 9,5 = 95$ م.ط

حصر اعمال تامين وسلامة علي طريق (المنصورة - طنناح)

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

اشراف المنطقة الثالثة (شرق الدلتا)

م	البند	الوحدة	لكمية
١	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder)	٢م	٥٣٣٥
٢	توريد و تركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة	م.ط	١٩٩٥

مهندس الهيئة :

الاسم : ١٤ / ساسا ابو بكر

التوقيع :

مهندس الشركة :

الاسم : علاء محمد / اللهم

التوقيع : علاء محمد

تفاصيل حصر المطبات :

$$ط.م ١٤٢,٥ = ٩,٥. * ١٥$$

$$ط.م ١٤٢,٥ = ٩,٥. * ١٥$$

$$ط.م ١٣٥ = ٩ * ١٥$$

$$ط.م ١٤٨,٥ = ٩,٩. * ١٥$$

$$ط.م ١٤٨,٥ = ٩,٩. * ١٥$$

$$ط.م ١١٨,٥ = ٧,٩. * ١٥$$

$$ط.م ١٤٧ = ٩,٨. * ١٥$$

$$ط.م ١١٢,٥ = ٧,٥. * ١٥$$

$$ط.م ١١٢,٥ = ٧,٥. * ١٥$$

$$ط.م ١١٢,٥ = ٧,٥. * ١٥$$

$$ط.م ١١٢,٥ = ٧,٥. * ١٥$$

$$ط.م ١١٢,٥ = ٧,٥. * ١٥$$

$$ط.م ١١٢,٥ = ٧,٥. * ١٥$$

$$ط.م ١١٢,٥ = ٧,٥. * ١٥$$

$$ط.م ١١٢,٥ = ٧,٥. * ١٥$$

$$ط.م ١١٢,٥ = ٧,٥. * ١٥$$

حصر المطبات الصوتية بطرق مختلفة في محافظة الشرقية

اشراف المنطقة الثالثة (شرق الدلتا)

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

البند	المنطقة	الكمية	الوحدة	الملاحظات
توريد وتركيب	١- (الزقازيق - ميت غمر)	١٢٥٠	م.ط	م.ط
شرائح صوتية	٢- (الزقازيق - منيا القمح) - (ابو حماد)	١٧٧٦	م.ط	م.ط
	٣- (الزقازيق - بلبيس)	١٠٠٢,٥	م.ط	م.ط
	٤- (فاقوس - الحسنية)	١٠٦٨	م.ط	م.ط
	٥- (سعود صان الحجر)	٢٥٨	م.ط	م.ط
	الاجمالي	٥٥٣٥,٥	م.ط	م.ط