

بنصوص : مشروع اعمال إنشاء محطة تحصيل الرسوم بمحور ديربورن إشراف المنطقة
السابعة بأسيوط
تنفيذ شركة زى داك للمقاولات العمومية

رقم القيد : ١١٢١٠٢٨٠٣/كبارى
التاريخ : ١٠/١٢/٢٠٢٣

السيد العميد / رئيس الادارة المركزية
”الشئون المالية والإدارية“

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه اصل المعايسة المجددة بالعملية عاليه بعد إستكمال التوقيعات .
برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بإتخاذ اللازم
” وتفضوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام ”

التوقيع ”
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الادارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكباري

أني أؤكد على ما جاء في المذكرة رقم ٦٧٩
والبيان المرفق
قسم المعايسات والتخطيط
رقم مذكرة ٦٧٩
منف

مقاييس متجددة

مشروع أعمال إنشاء محطة تحصيل الرسوم بمحور ديروط إشراف المنطقة السابعة - أسيوط.	اسم العمل
شركة زي داك للمقاولات العمومية .	اسم الشركة
١٨٩٠٠٠٠ جنية .	قيمة امر الاسناد طبقا لموافقة معالي الفريق وزير النقل
١٥١٣٧٣٤٠ جنية.	قيمة العمار طبقا للعقد
(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٩٣)	عقد العمل
٢٠٢٣/٠٦/٠١	تاريخ بدء العمل
٤ شهور	مدة المشروع
٢٠٢٣/٠٩/٣٠	تاريخ النهاي طبقا للعقد
١٨٨٢٢٥٣٨٠ جنية (في حدود قيمة امر الاستاذ طبقا لموافقة معالي الفريق وزير النقل)	قيمة المقاييس المتجددة
عدد (١) شهر	المدة المطلوب اضافتها
٣ جنيه	قيمة الزيادة عن العقد الأصلي
% ٢٠,٤٠	نسبة الزيادة عن العقد الأصلي
الصحيح ساري لآخره طبقا لـ ٣٠/٠٣/٢٠٢٣ مبررات المقاييس المتجددة	
طبقا لما تم تنفيذه على الطبيعة وطبقا للوحات المعتمدة والحاصر الفعلى للأعمال المعدة بمعرفة جهاز الاشراف على المشروع	
مهندس / محمود عويضة	دش المش روع للأعمال الادارية
مهندس / أحمد محمد القبصي	مدير المش روع
مهندسة / هبة تاج الدين	مدير عام الاعمال الكهربائية
مهندس / اسلام فوزي	مدير عام المش روعات
مهندس / محمد محمود محمد اباظة	مدير عام صيانة الكباري
عميد / ابو بكر احمد حسن عساف	رئيس الادارة المركزية للشئون المالية و الادارية
مهندس / مصطفى مسعود	رئيس الادارة المركزية للمناطق السابعة
مهندس / أيمن محمد متولى	رئيس الادارة المركزية لتنفيذ و صيانة الكباري
الأستاذ / تامر بدرت محمود	مدير عام العقود و الفتاوى و اللوائح

التواقيع : ()
 مهندس / محسن محمد زهران
 رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التواقيع : ()
 لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولي
 نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التواقيع : ()
 لواء مهندس / حسام الدين عن مصطفى
 رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

- الاسم القائم : نسأله ، المراقب على يعتمد ،
 ما نشر اليه احباب الفتن (هندس سائل)
 المختصة في هذا شأنه وفقاً لما ذكر -
 المسئولة عن وزارة مصر/اموال حسم مقررة -
 المقررة قانوناً وفقاً لاحكام العمل ومهامها -
 ما استفسر من قبله عن تلك الاموال -
 مع مراعاة مثاباته واحترامه - وفقاً لأسباب -
 المسئولة عن المقاييس المتجدد وفقاً -
 ١٥/٢٠٢٣


ادار

اسم المشروع : عملية إنشاء محطة تحصيل الرسوم ببحور بيروط

مقاييس مدخلة عملية إنشاء محطة تحصيل الرسوم ببحور بيروط

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
<u>أعمال الاتصالات</u>					
<u>أعمال الحفر في الردم ونقل المخلفات</u>					
١-١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع أنواع التربة لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس الموضع بتنزير التربة ويتم الحفر ألياً والبند يشمل نزح المياه الجوفية باستخدام الطلبيات الخاصة إن وجدت والبند يشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية مع إتخاذ كافة ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م³	٩٠٠٠	٩٠	٨٦٠٠
١-٢	بالمتر المكعب رقم برمال نظيفة على طبقات سمك كل واحدة ٢٥ سم والبند باستخدام النكاك الميكانيكي وإنضر بالمية للوصول لأعلى كثافة رطبة للتربة والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م³	٨٠٠٠٠	١٧٠	١٣٦٠٠
١-٣	بالمتر الطولي عمل جسات للتربة والنسعر يشمل إجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة وعمل التقرير الإسترشادي للتصميم.	م ط	٥٠٠	٤٥٠	٢٢٥٠
<u>الاتصالات</u>					
١-٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادي لزوم الأساسات للمبني وفوات الأشكال والمصدات الخرسانية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم من رش ودمك للتربة أسلفاً ومعالجة الخرسانة لنها العمل مع إتخاذ كافة ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م³	٩٥٠٠	٢٠٠	١٤٠٠٠
٢-١	بالمتر المسطح توريد وتفريغ فرقة من الخرسانة العادي بمسكلاً لا يقل عن ١سم تتفاصل بالباطن الإرصدة والإنترلوك والسيراميك وأعلى طبقات الردم ليجداد ٢٠٠ كجم / سم² والفتنة تشمل دمك التربة أسفل الفرشة نمكاً ميكانيكيّاً جيداً للوصول إلى أعلى كثافة جافة والفتنة تشمل كافة العدد والألات مع إتخاذ كافة ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م²	١٨٥٠٠	٢٢٠	٤٧٠٠
٣-٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة مضان إليها أليات لزوم المصدات الخرسانية ذات إجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة طبقاً للرسومات المعتمدة وتسوية السطح الطلي ومعالجته مع الدمل الميكانيكي جيداً و يتم التشكيل بواسطه فور من الخشب الكونتر والبند غير شامل توريد الحديد مع إتخاذ كافة ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م³	١٠٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠
٤-٢	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة مسلحة بالإليات وتسليح خنيف ٥ / م² في الإتجاهين طبقة واحدة لزوم أرضيات قبل وبعد أشكال الرسوم طبقاً للرسومات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف ذات إجهاد لا يقل عن ٤٠ كجم / سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحترق الأسنث لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم² وبمسكلاً ٢٥ سم والبند يشمل إضافات هارد توب للسطح الباني ومواد ملئ التفاصيل انتاج احتى الشركات المعتمدة والبند يشمل تسوية السطح بالوايكوبير وغير شامل توريد وتشغيل الحديد وإتخاذ كافة ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م²	٣٥٨٨,٠٠	٨٠٠	٤٨٧٠٤٠٠
٥-٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات من الأصنف البروتلانتي العادي حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات إجهاد ٣٠٠ كجم / سم² وتسوية السطح العلوي ومعالجته مع الدمل الميكانيكي جيداً وأعمال الترم الخشبية المنشطة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند غير شامل توريد وتشغيل الحديد والتسليح .	م³	٦٢٠٠	٢٧٠٠	١٦٧٤٠٠


مختار راصد



اسم المشروع : عملية إنشاء محطة تحصيل الرسوم بمحور بيروتمقاييس مدخلة عملية إنشاء محطة تحصيل الرسوم بمحور بيروت

م	بيان الأصلان	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٦.٢	بالفتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والأسقف والكرات مع تسميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط واندماج ميكانيكي وعلى أن تكون مقاومة المعيزة المكعب القياسي عن ٤٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحني الاستنث لائق عن ٥٠ كجم/م³ أسمنت بورتلاندي عالي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م³	٤٦,٠٠	٣,٦٢٢٠	١٤٨١٢٠
٧.٢	بالفتر المسطح توريد وصب خرسانة ميل للأسطح متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك انتلقة عند فم الجريرو عن ٣ سم وتكون الخرسانة من أجزاء زلط مسغف الحجم والرمل والأسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميل وإسلامتها من المهندس المشرف والفتنة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات التقنية وأصول الصناعة. وتطبيقات المهندس المشرف.	م³	١٥٠,٠٠	١٤٥	٢١٧٥٠
٨.٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد (١٠٢٤٠) بمجمع الأفطار والفتنة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتثبيط وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف	طن	٨١,٠٠	٤٦٠٠	٣٧٢٦٠٠
٩	<u>الأعمال المختفي:</u>				
١٠.٣	بالحد توريد وتركيب كشك تحصيل مقابس ١٥٠٢,٥ بارتفاع ٦ سم عيار شامي من الطوب الحديق قطاع ١٠٠٠٠ بمسك ٥ مم (أعده وكمرات) طبقاً للرسومات المعتمدة والسعر يشمل النقل والتراكيب الدهان بالإيبوكسي وعلى أن يقل إجمالي وزن الكشك شامل البنات والمساميير والجيوبات عن ١٧٥ كيلو واتبتدء غير شامل لأواخ ساندوبيتش بايل واتبتدء بـ ٣٠٠ كيلو ملائمة لنحو الأعمال طبقاً للمواصفات المصرية وأصول الصناعة. والكود المصري.	م³	٨,٠٠	٤٧٢٥٠	٣٧٨٠٠
١٠.٣	بالفتر المسطح توريد وتركيب ساندوبيتش بايل سمك ٥ سم مكون من طبقتين من الصاج سمك ٠,٥ مم والسعر يشمل إنركوب ويشمل الهوالك والشاسيه الميداني والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنحو العمل نحو كاملاً طبقاً للمواصفات التقنية وأصول الصناعة.	م³	٤٠,٠٠	١٧٥	٧٠٠٠
١٢.٣	بالطن توريد وتركيب نظاعات معدنية لزوم مطلة المبني الإداري والابواب والشبابيك لغرفة المولد وحديد الحسانية طبقاً للرسومات المعتمدة والسعر يشمل الدهان بالبريلر وجها في المصنعين ووجهيين لكبة بامتصاص باللون المطلوب والمحاسبة تكون على حسب التكميات المنفذة على الطبيعة طبقاً لجدول اوزان الحديد والوزنات والبند يشمل كل ما يلزم لنحو الاعمال طبقاً للمواصفات المصرية وأصول الصناعة والكود المصري والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف.	طن	٢,٠٠	٨٢٠٠	١٦٢٠٠
١٣	<u>الأعمال المختفي:</u>				
١٤	بالفتر المكعب توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الأسمنتى المصمت او الطفلى بمسك ٢٥ سم ويتم البناء بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عالي/٣ رمل مع رش المباني طبقاً للمواصفات والبند يشمل كانتات ربط المباني بالعناصر الانشائية وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف.	م³	٨٠,٠٠	٢٤٠	١٩٢٠٠
١٥	بالفتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الأسمنتى او الطفلى سمك ١٢ سم على أن يتم البناء بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى /٣ رمل تنظيف وخالي من الشوائب ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنحو العمل نحو كاملاً طبقاً للمواصفات التقنية وأصول الصناعة.	م³	١٦٠,٠٠	٢٨٨	٤٦٠٨٠
١٦	<u>أعمال الغزلان:</u>				

مقدمة




ZOUK CONTRACT CO. LTD

اسم المشروع : عملية إنشاء محطة تحصيل الرسوم ببحور بيروتمقاييس مدخلة عملية إنشاء محطة تحصيل الرسوم ببحور بيروت

الرقم	بيان الأعمال	الوحدة	المكمية	النقطة	الاجمالي
١.٥	بالметр المسطح توريد وعمل عزل بيتمين بارد من وجين معتمدين للأساسات ومباني تصيير الردم والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م	٧٠٠,٠٠	٦١	٤٢٧٠٠
٢.٥	بالметр المسطح توريد وعمل عزل رطوبة للحمامات والأسطح شامل وجين معتمدين من البيتمين البارد وشرايع الأنسومات سلك ٢ مم وافتنة تشغيل الدهان استها وهي الا يقل الركوب لللازم بين الشرائح اثناء التركيب عن ١٥ سم وعمل وزارة على الداير عن ٢٠ سم واللحام بالبسبوري وعمل طبقة لبابة لسميتة بمسك ٢ سم لحماية العزل وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	١٤٠,٠٠	١٨٥	٤٢٩٠٠
٣.٥	بالметр المسطح توريد وعمل عزل حرارة للأسطح من القويم المضفر سلك ٥ سم ولا تقل كثافته عن ٣٠ وافتنة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	١٤٠,٠٠	١٨٠	٤١٦٠٠
٤.٦	أعمال البلاستيك بالметр المسطح توريد وعمل بياض تخشن لزوم الوجبات والحوائط الخارجية ويعمل على طبقتين بمسك متوسط ٢ سم بعد عمل الطريطة المعموية بمكونة مكونة من ٤٠ كجم أسمنت / م ٣ رمل البلاطنة بمسك ١,٥ سم بمكونة من ٣٠,٥ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عالي والضهارة بمسك ٥ سم بمكونة مكونة من ٣٠,٥ رمل + ١٥ كجم أسمنت بورتلاندي عالي والبند يشمل شبك معدني في أماكن اتصال المبني بالعناصر الإنسانية ويشمل نصب وفك السقالات وافتنة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	٢٢٥,٠٠	١٩٠	٤٢٧٥٠
٥.٦	أعمال البلاطات بالметр المسطح توريد وعمل بياض تخشن لزوم الحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بمسك متوسط ٢ سم بعد عمل الطريطة المعموية بمكونة مكونة من ٤٠ كجم أسمنت / م ٣ رمل البلاطنة بمسك ١,٥ سم بمكونة من ٣٠,٥ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عالي والضهارة بمسك ٥ سم بمكونة مكونة من ٣٠,٥ رمل + ١٥ كجم أسمنت بورتلاندي عالي والبند يشمل شبك معدني في أماكن اتصال المبني بالعناصر الإنسانية وافتنة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	٣٨٠,٠٠	١٤٠	٣٩٢٠٠
٦.٧	أعمال الكهرباء بالметр المسطح توريد وعمل دهان الوجبات الخارجية جرافيات او دري ميكس باللون المطلوب من اجود الانواع وتفعيلها قبل التوريد وافتنة تشمل دهان وجه سيلار لفظة السطح وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	١٨٠,٠٠	١٨٠	٣٢٤٠٠
٧.٧	أعمال الدهانات بالметр المسطح توريد وتنفيذ أعمال الدهانات مرور حاكمة للضوء لزوم المصادر الخرسانية انتاج شركة معتمدة ويشمل كل ما يلزم لنهر وتنطيط الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م	٣٠٠,٠٠	٥٥٠	١٦٥٠٠
٨.٧	أعمال تكسسات وفك ااطلاقه والاقوارب المتر المسطح توريد وعمل دهان للاسقف والحوائط الداخلية ببيوت البلاستيك مط على سطح اسمنتى او جبى مخدوم حد وجه تحضيرى و ٢ سكينة معجون وجبه بطاقة وعد ٢ وجه تنطيط نهائى باللون المطلوب على ان يكون البلاستيك المستخدم من يوفن او سكيب او سايبس او ما يماثلها وافتنة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	٤٠٠,٠٠	١٨٠	٧٢٠٠


محمد عورفة



اسم المشروع : عملية إنشاء محطة تحصيل الرسوم ببحور بيروتمقاييس معدة عملية إنشاء محطة تحصيل الرسوم ببحور بيروت

الإجمالي	الفئة	المقدمة	الوحدة	بيان الأعمال	M
٤٢٠٠	٤٠٠	١٠٥,٠٠	م'	بالметр المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط بخانة لائل عن ٨ مم يلتصق بمادة لصق على بياض أسمتي (يتم قياسه في مكان آخر) أو تركيبه بمونة أسمتي انتاج سيراميك كليبياترا أو ما يماثلها والفتة تشمل السقية بلاني الأسمنت الأبيض ومن عينة معتمدة ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١-٨
٥٨٥٠	٤٥	١٣٠,٠٠	م.ط	بالметр الطولي توريد وعمل وزرة سيراميك ارتفاع ١ سم من نفس نوع ولون سيراميك الأرضيات ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢-٨
٧٥٩٠٠	٦٨٠	٢٧٠,٠٠	م'	بالметр المسطح توريد وتركيب تجليد من الواح الألومنيوم composite panel من انتاج سعوبي أو ما يماثلها و يتم التنفيذ طبقاً لما يلي :- - تركيب بتكلبات بارزة أو مسطحة بواسطة شاسيهات من قطاعات الحديد ٤٤٢ سم سمك ١,٥ مم محللة على البند ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٣-٨
٩٤٥٠٠	٣٣٧٥	٢٨,٠٠	م	بالفتر المسطح توريد وعمل تجليد من شرائح الألومنيوم تكون من علب ٤٤٨ سم لزوم مطلة للإكتشاف والبند يشمل انتهاء باللون المطلوب إلكتروستاتيكا وكافة وسائل التثبيت والإكسسوارات والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٤-٨
١٩٢٥٠٠	١٧٥٠	١١٠,٠٠	م'	بالفتر المسطح توريد وتركيب جرانيت رمادي شركة أو ما يماثله سمك ٢٠ مم يلتصق على بياض أسمتي (مقاس في مكان آخر) بمادة لاصقة أو بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م' رمل لزوم الواجبات الخارجية للمبني والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٥-٨
٩٠٠٠	٤٥٠٠	٢٠,٠٠	م'	بالفتر المسطح توريد وتركيب أبواب خشبية كبس او حشووات مكونة من فولاذ وروزن من الخشب الموسكي وسواسات من الخشب الموسكي مقام ٢٢٤١,٥ وطلق مقام حتى ٦٧٧٠ وikipia كبسه ازو علي MDF سمك ٨ مم بها تفاوت طبقاً للعينة المعتمدة وقطاط من الخشب الزان والسرع يشمل جميع الإكسسوارات اللازمة والبر عرض حتى ٧ سم والدهان بولي يورثان باللون المطلوب والقياس على الطبيعة من حدود البر الخارجي ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٦-٨
٤٠٠٠	٤٠٠	١٠٠,٠٠	م'	بالفتر المسطح توريد وتركيب شباك وباب من قطاعات PS كبير زجاج سمك ٤ مم شامل جميع الإكسسوارات والدهان إلكتروستاتيكا وإتخاذ كافة ما يلزم لنحو الأعمال نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٧-٨
				<u>اعمال الأرضيات:</u>	٨
٤٦٢٠٠	٣٨٥	١٢٠,٠٠	م'	بالفتر المسطح توريد وتركيب سيراميك ارضيات طبقاً للعينة المعتمدة بخانة لائل عن ٨ مم يلتصق بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م' رمل انتاج سيراميك كليبياترا أو ما يماثلها والفتة تشمل السقية بلاني الأسمنت الأبيض ومن عينة معتمدة ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١-٩
٢٨٢٠٠	٢٣٥	١٢٠,٠٠	م'	بالفتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزليك المسطح مقاس ٢٠x٢٠x٢٠ سم من أجود الأبواب والفتة تشمل التوريد والتركيب والسفحة وصل وربة بارتفاع ٢٠ سم بكمال الداير ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتحليات الموندين المشرف.	٢-٩

محمد كورس



اسم المشروع: عملية إنشاء محطة تحصيل الرسم بمحور بيروت

مقاييس مدخل عملية إنشاء محطة تحصيل الرسم بمحور بيروت

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٣-٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب جرارات رمانى شركة أو ما يعادله سمك ٢ سم لزوم البسطات طبقاً للمواصفات والمواصفات والبند شامل الجلى وانسقية والتجميع والتثبيت والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهر الأعمال نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م	١٠٠٠	١٧٠٠	١٧٠٠
٤-٦	<u>أعمال المواد الخام:</u>				
٤-٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتلوك سمك ٨ سم مزوج أو ناعم طبقاً للعينة المعتمدة طبقاً لعينة المسحقة وشامل فرشة من الرمل للأرضية والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م	١٧٠٠,٠٠	٢٢٠	٣٧٢٠٠
٤-٨	<u>الاعمال الصناعية:</u>				
٤-٩	بالمتر الطولي أصلان توريد وتركيب دهان بريدوره أستمنية وسط ويتم تركيب البردور على فرشة من الخرسانة الطالية سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمعايير التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٣ سم و التي تعلق بعونة من الأستمنة والرمل بنسبة ٢٥٪ منسوب سطح البردور أعلى ١٥ سم من منسوب سطح الرصف والسعر يشمل دهان البردورات والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م.ط	١١٠٠,٠٠	٢٢٠	٢٤٢٠٠
٤-١٠	<u>الاعمال الصناعية:</u>				
٤-١١	بالعدد توريد وتركيب حوض خليل أبيي سيني ملون ببنياني الشكل او مستديراً طبقاً للعينة المعتمدة بدورانت أو روكا أو ما يعادله بكمال توصيات الصرف والتغذية (على ان تكون مواسير التغذية بي آر او الشريف ومواسير الصرف الشفاف او كاسيل او ما يعادلها) والسعر لا يشمل الخلط والتغذية والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	عدد	٣,٠٠	٤٣٠٠	١٣٩٠٠
٤-١٢	<u>الاعمال الصناعية:</u>				
٤-١٣	بالعدد توريد وتركيب حوض خليل أبيي من الاستانلس ستيل فتحة واحدة طبقاً للعينة المعتمدة مقام ١٥٠,٥ سم ماركة (زوند سامي التقيل) أو ما يعادله وافتة تشمل التوريد والتركيب والتغذية بالعيادة الباردة والساخنة والسيفنون من البلاستيك سمك ٢٠ مللي وتصرف حتى أقرب عاصم صرف أوسيفين أرضية (على ان تكون مواسير التغذية بي آر او الشريف ومواسير الصرف الشفاف او كاسيل او ما يعادلها) والبند لا يشمل الخلط وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١,٠٠	٣٨٠٠	٣٨٠٠
٤-١٤	<u>الاعمال الصناعية:</u>				
٤-١٥	بالعدد توريد وتركيب وتجربة مرحاض فرنجي طبقاً للعينة المعتمدة ماركة ببورنابت أو روكا أو أيديال ما يعادله شامل مدنوق الطرد والسيديلي ومحبس قفل مخفون وتوصيات الصرف والتغذية والتغوية (على ان تكون مواسير التغذية بي آر او الشريف ومواسير الصرف الشفاف او كاسيل او ما يعادلها) ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	عدد	٣,٠٠	٥٧٥٠	١٧٢٥٠
٤-١٦	<u>(ثلاثة بالعدد)</u>				
٤-١٧	بالعدد توريد وتركيب خلط وجه شامل التوصيات جوك التقيل أو ما يعادله والوصلات اندرنة البند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	عدد	٣,٠٠	١٨٥٠	٥٥٥
٤-١٨	<u>(ثلاثة بالعدد)</u>				
٤-١٩	بالعدد توريد وتركيب خلط وجه شامل التوصيات جوك التقيل أو ما يعادله والوصلات اندرنة البند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	عدد	٣,٠٠	٢٥٠	٧٥٠
٤-٢٠	<u>(ثلاثة بالعدد)</u>				
٤-٢١	بالعدد توريد وتركيب بيوتون (جصنة) من البلاستيك تمار مخرج ٢ ماركة الشريف أو حمراء لم ما يعادله بخطاء من الاستانلس يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	عدد	١,٠٠	٤٧٥	٤٨٥٠
٤-٢٢	<u>(ستة بالعدد)</u>				


محور بيروت



اسم المشروع : عملية إنشاء محطة تحصيل الرسوم بمحور بيروتمقاييس مدخل عملية إنشاء محطة تحصيل الرسوم بمحور بيروط

الاجمالي	الفذة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	م
٢٢٠٠	١١٠٠	٢,٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب خزان سعة ٢ م³ من البلاستيك المقوى بولي بروبيلين على قائمة من الخرسانة العادي بارتفاع ٣ سم ان تطلب الموقع ذلك واثنة تشمل التوريد والتراكيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوض العمل فهو كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. (اثنان بالعدد)	٧-١١
٢٥٢٠	١٢٦٠	٢,٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب جالينتاب بلاستيك قطر ٤" ، ويتم التركيب نوع ٣ مخرج أو نوع ٤ مخرج حسب الحاجة والتقسيم واثنة تشمل الغطاء وذرمة من الخرسانة الثانية سميكة ١ سم واثنة تشمل التوريد والتراكيب و مواسير الصرف حتى غرفة التقفيش وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٨-١١
١٥٦٠٠	٣٩٠	٤٠,٠٠	م.م.م	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التغذية من البولي بروبيلين قطر ١ بوصة (بي ار او ما يماثلها) ويشمل إخراز كافة ما يلزم لنهوض العمل فهو كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. (أربعون متر طولي)	٩-١١
٩٢٠٠	٢٣٠	٤٠,٠٠	م.م.م	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التغذية من البولي بروبيلين قطر ١ بوصة (بي ار او ما يماثلها) ويشمل إخراز كافية ما يلزم لنهوض العمل فهو كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. (أربعون متر طولي)	١٠-١١
١١٦٠٠	٢٩٠	٤٠,٠٠	م.م.م	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف ١ بوصة (حجز او ما يماثلها) شاملًا كافة القطع الخاصة ووسائل التعليق والسلالة المعدنية وخلاقه ويشمل إخراز كافة ما يلزم لنهوض العمل فهو كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١١-١١
١٣٠٠٠	٣٦٥	٤٠,٠٠	م.م.م	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف ٣ بوصة (الثريـف او ما يماثلها) شاملًا كافة القطع الخاصة ووسائل التعليق والسلالة المعدنية وخلاقه ويشمل إخراز كافة ما يلزم لنهوض العمل فهو كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٢-١١
١٤٧٠٠	٤٢٠	٣٥,٠٠	م.م.م	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف ٤ بوصة PVC شاملًا كافة القطع الخاصة ووسائل التعليق والسلالة المعدنية وخلاقه واثنة تشمل الحفر والريم التوريد والتراكيب والرافعات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٣-١١
٣٥١٠٠	٥٨٥	٦٠,٠٠	م.م.م	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف ٦ بوصة PVC شاملًا كافة القطع الخاصة ووسائل التعليق والسلالة المعدنية وخلاقه واثنة تشمل الحفر والريم التوريد والتراكيب والرافعات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٤-١١
٦٦٠٠	٥٥٠	٤,٠٠	م.م.م	بالمتر الطولي توريد وتركيب مجاري مطرد من PVC والسعر يشمل الغطاء من PVC وتركيبها بحدادات المواسير (٣ بوصة) والبند يشمل إخراز كافة ما يلزم لنهوض العمل فهو كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٥-١١
١٨٢٠	٢٦٠	٧,٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب محبس البوتاسيوم بمشبك قطر ٥" بوصة والبند يشمل إخراز كافة ما يلزم لنهوض العمل فهو كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. (سبعين بالعدد)	١٦-١١


محور خوزفنه



اسم المشرع : عملية إنشاء محطة تحصيل الرسوم بمحور بيروط

متاريسة مدخل حلبة اثناء إنشاء محطة تحصيل الرسوم بمحور بيروط

الإجمالي	القمة	الممية	الوحدة	بيان الأعمال	م
١٨٠٠	٦٠٠	٣,٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب مرآة من البليور المشطوط سمك ٦ سم مقاس ٧٥x٧٥، دسم ثابت بسامير من طراز الارس المطلية وتدهن من الخلف بدھان لا يتأثر بالمياه قبل تثبيتها بارج من الخشب الابلاکاج مدھون بصبغة السلك والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهار العمل نھوا كاملاً طبقاً للمواصفات التقنية وأصول الصناعة. والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهار العمل نھوا كاملاً طبقاً للمواصفات التقنية وأصول الصناعة.	١٧-١١ <i>(ثلاثة بالعدد)</i>
٦٥٠٠	٦٥٠٠	١,٠٠	عدد	بالعدد توريد وصل غرفة تجمع صرف (ترش) ٤٢ م من المباني من أنظف الأنستي المصمت سمك ٢٥ سم والمسعر يشمل العباي والبلاط الداخلي وسفت من الخرسانة المسلحة سمك ٢٠ سم وغطاء GRP مقام ٦٠x٦٠ سم والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهار العمل نھوا كاملاً طبقاً للمواصفات التقنية وأصول الصناعة - والبند لا يشمل حديد التسلیح . <i>(واحد بالعدد)</i>	١٨-١١
٨٢٠٠	٤١٠٠	٢,٠٠	عدد	بالعدد توريد وإنشاء غرفة تقفيش مربعة لزوم الصرسن مقاسها الداخلي ٦٠x٦٠x٦٠ سم حاوطيها سلك طوبه من الطوب الانستي المصمت ومرتكزة على قاعدة من الخرسانة العالية بالوصفت والأبعاد المبنية بالرسومات المرفقة. وإنقنة تشمل الحفر اليدوي والبرم وبياض الغرفة من الداخل والغطاء من الا GRP كامل بجميع منفصلاته و العزل الداخلي ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهار العمل نھوا كاملاً طبقاً للمواصفات التقنية وأصول الصناعة. <i>(اثنان بالعدد)</i>	١٩-١١
				أعمال سنتي عادي:	١٢
١٣٥٠٠	٤٥٠	٣,٠٠	م	بالمتر المسطح توريد وتركيب أسفوت مستعارة من أنواع الجيبسوم بورد سمك ١٢ سم كثاوف أو ما يعادلها مقاومة للرطوبة والعامل الجوية طبقاً للرسومات والبند يشمل استخدام إكسوار و لصق شريط بين الألواح مع مجنة التواصل بين الألواح بسادة من نفس نوع الألواح لملي الفراغات لتنسية المسطح والشكيلات والقياس بالمتر المسطح ولا يتم تنزيل الفتحات التي يقل مساحتها عن ١ م٢ والبند يشمل عمل كل ملابزم لنهار العمل نھوا كاملاً طبقاً للمواصفات التقنية وأصول الصناعة.	١-١٢
١٨٠٠	١٨٠٠	١,٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب أبواب كشف مقام ٥٠ سم تركيب الأسقف الجبسية كثاوف او ما يعادله شامل الإكسوار لزوم تثبيت اعمال الصيانة الدورية على ان يتم التقفيش و نھر الأعمال على اكميل وجه طبقاً للمواصفات التقنية و اصول الصناعة.	٢-١٢
١٧٥٠٠	٣٥٠	٥٠,٠٠	م	بالمتر المسطح توريد وتركيب أسفوت مستعارة من بلاطات الجيبسوم بورد ٦٠x٦٠x٦٠ سم طبقاً للرسومات والبند يشمل جميع الإكسوار والشنسيات وانقياض بالمتر المسطح ولا يتم تنزيل الفتحات التي يقل مساحتها عن ١ م٢ وعمل كل ملابزم لنهار العمل نھوا كاملاً طبقاً للمواصفات التقنية وأصول الصناعة.	٣-١٢
٤٠٠٠	٥٠٠	٨,٠٠	عدد	بالعدد توريد مكتب موظف خشب كامل عبارة عن قرصة ٦٠ سم x ٦٠ سم من خشب mdf أسياني تخانة ٢٥ مم ببشرة ميلفين وجنبين وستارة مازكة ماستر او الخلو او ما يعادله.	٤-١٢
٣٤٥٦٠	٤٣٢٠	٨,٠٠	عدد	بالعدد توريد كرسي هيدروليكي سلك متحرك بارجل نجمة خمسية بالعجل شامل البلاكم وانقلابي ماركة ماستر او الخلو او ما يعادله.	٥-١٢

بيان الأعمال الاصطدامية**مكتوب**


الهيئة العامة للطرق والجاري
مقاييس العملية

اسم المشروع: عملية إنشاء محطة تحصيل الرسوم بمحور بيروت

مقاييس معلنة عملية إنشاء محطة تحصيل الرسوم بمحور بيروت

الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	#
اللوحات التهريبية					
اللوحات الرئيسية والفرعية					
				بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحات الجهد المنخفض طراز شنايدر او ABB او ما يماثله (على ان يكون المصنوع معتمد) كاملة من جميع المكونات كما هو محدد وكما هو مبين على المخططات والذى يشمل أيضا تركيب جميع المعدنيات الواردة والصادرة واعمال التكسير الخاصة بها وجميع الملحقات والماد اللازمة والادوات المساعدة في التركيب لما يلى:	١٢
١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١	عدد	MDB عمومي - عدد ١ قاطع ١٦٠-A-MCCB فرعي - عدد ٢ قاطع ٦٣-A-MCCB فرعي - عدد ٢ قاطع ٨٠-A-MCCB (واحد بالعدد)	١-١٣
٦٥٠٠	٦٥٠٠	١	عدد	بالعدد توريد وتركيب لوحة رئيسية لتوزيع الطوارئ بمفتاح عمومي MCB 80 A وعدد ٣ مفتاح فرعى - MCB 40A - عدد ٢ مفتاح لأحادى ٢٥ امير وبرابر غرفة المولد لزوم توزيع اللوحات التهريبية المخططة عليها على الطوارئ ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات طبقا للمواصفات العامة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (واحد بالعدد)	٢-١٣
٤٥٠٠	٤٥٠٠	١	عدد	لوحة كهرباء فرعية للأكتاب بالكامل عمومي: عدد ١ قاطع ٤٠-A ثالثي MCCB الفرعى: عدد ٣٦ مفتاح لأحادى ١٠ امير والذى محمل عليه البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية. (واحد بالعدد)	٣-١٣
٣٧٠٠	٣٧٠٠	١	عدد	لوحة كهرباء فرعية للمبنى الإداري (تيار عمومي) عمومي: عدد ١ قاطع ٤٣-A ثالثي MCCB الفرعى: عدد ٢٤ مفتاح لأحادى ١٠ امير والذى محمل عليه البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية. (واحد بالعدد)	٤-١٣
٣٠٠٠	٣٠٠٠	١	عدد	لوحة كهرباء فرعية للمبنى الإداري (تيار عمومي) عمومي: عدد ١ مفتاح ٣٢-A ثالثي MCCB الفرعى: عدد ١٨ مفتاح لأحادى ١٠ امير والذى محمل عليه البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية. (واحد بالعدد)	٥-١٣
١٠٠٠	١٠٠٠	١	عدد	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة كهرباء خارجية لتنمية اعمال الاتارة الخارجية عبارة عن دوبل من الصاج سمك ١,٥ مم مشهون ببربة الفرن ويد تأسيس لوضع المكونات عليه وضلاعة من الامام كاملة بالمتقارب والافق واللراحة تكون بالساع حسب المكونات ذات درجة وقاية IP54 وتحتوى على: عدد (٥) مفتاح ثالثي MCB 40 A عدد (١) قاطع ثلاثي اتوستاكى MCC8 100A + لمبات بيان عدد (١) كوتاكتور ٨٠ امير PHOTO CELL +TIMER 24H+ACL واللراحة تكون كاملة بالوصلات الداخلية والسعر يشمل جميع ما يلزم التركيب ونحو الاعمال طبقا للأصول الصناعية حسب المواصفات والرسومات وتعليمات جهاز الإشارات. (واحد بالعدد)	٦-١٣
١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١	عدد	لوحة ATS(160A) (واحد بالعدد)	٧-١٣
٩٠٠٠	٩٠٠٠	١	عدد	بالعدد توريد وتركيب واختبار مولد من نوع ساتانفور مولد بيركينز ٥ ك.ب.ا او ما يماثله شامل خزان سعة ١ متر مكعب خارجي من النوع كاتم الصوت. (واحد بالعدد)	٨-١٣
كلابات التفريغ المتخصصة الرئيسية والفرعية					
				بالمتر الطولي توريد وتركيب وتوصيل واختبار كلابات الجهد المنخفض والمعدنيات الفرعية متعددة ومعزولة (AL/XLPE/PVC) من طراز السويدي او شركه الكلابات الكهربائية المصربيه او كلابات مصر والذى يشمل جميع الملحقات اللازمة لإكمال التثبيت والتركيب على الوجه الاكملي وطبقا لاصول الصناعة وكما هو محدد و موضع في الرسومات طبقا للمسارات المرضحة بالتصميم وطبقا لاحتياطات الكود واصول التركيب:	
١٠٠٠	١٢٥٠	٨٠	م ط	كابل الومنيوم مسلح XLPE ٣X150mm+70mm+70mm (ثلاثون متر طولي)	١-١٤
٢٠٧٠٠	٤٣٠٠	٩٠	م ط	كابل نحاس مسلح ٣X70mm+35mm XLPE (تعشون متر طولي)	٢-١٤

John




الهيئة العامة للطرق و الكباري
مقاييسه الصالحة

اسم المشروع: عملية إنشاء محطة تحصيل الرسوم بمحور بيروت
مقاييسه معدلة: عملية إنشاء محطة تحصيل الرسوم بمحور بيروت

الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	م
٦٦٠٠	٥٥٠	١٢٠	م ط	كابل الونديوم مسلح XLPE ظلقي X35mm (مائة وعشرون متراً طولياً)	٣-١٤
٢٤٠٠٠	٤٠٠	٦٠٠	م ط	كابل الونديوم مسلح XLPE ظلقي X16mm (ستمائة متراً طولياً)	٤-١٤
				ووحدات الإنارة:	١٥
				توريق وتركيب وتوسيع كثافات الإنارة بما في ذلك المبات والترانس وملفات المفات الخلفية وحوامل الكثافات وجميع الملحقات وكل الأوصال اللازمة وكل المواد المطلوبة لثبت كابل كما هو موضع بالخطط والرسومات لكل نوع من الكثافات موصف النوع الليد طراز General (٣Brothers) أو (Egylux) أو (Lighting) على أن يتم اعتماده من قبل الميندنس الاستشاري قبل التوريد وكما يوصى العماري الشخص على النحو التالي:	
٥٨٠٠	٢٩٠٠	٢٠	عدد	سيبوت ١٨ وات غاطس ليد (عشرون بالعدد)	١-١٥
٢٥٦٥٠	٢٨٥٠	٩	عدد	سيبوت ١٨ وات بارز ليد (تسعة بالعدد)	٢-١٥
٥٦٠٠	٣٥٠٠	١٦	عدد	كتاف ٦٠x٦٠ غاطس (ستة عشر بالعدد)	٣-١٥
٤٠٨٠٠	٣٤٠٠	١٢	عدد	كتاف ١٢٠x٢٢ مارينا ليد (اثني عشر بالعدد)	٤-١٥
٤٥٦٠٠	٢٨٥٠	١٦	عدد	بوليمر ٦٠ سم (ستة عشر بالعدد)	٥-١٥
٥٨٠٠	٢٩٠٠	٢٠	عدد	اب لايت ٧ وات (عشرون بالعدد)	٦-١٥
٥٦٠٠	٧٠٠٠	٨	عدد	اب لايت ١٢ وات (ثمانية بالعدد)	٧-١٥
٣٦٦٠٠	٦١٠٠	٦	عدد	وحدة إنارة خارجية ١٠٠ وات (ستة بالعدد)	٨-١٥
١٥٧٥٠	٤٥٠	٣٥	م ط	شريط ليد (خمسة وثلاثون متراً طولياً)	٩-١٥
١٣٠٠	٦٥٠٠	٢	عدد	توريق وتركيب ابليك أضاءه حائطي خارجي ليد (اثنان بالعدد)	١٠-١٥
٥٥٠٠٠	٢٧٥٠٠	٢٠	عدد	بالبعد توريق وتركيب عاومد إنارة شارع ١١ متراً بعدد ١ نراغ صنعي من الحديد السجلب مضمن للعامل الجوية والتأكل والبند وشمل التثبيت والحوافظ والفلانش وجميع التوصيلات الكهربائية الداخلية بسائل ترموميلاستيك ٣٢x٢ واتخاذ كافة ما يلزم لنها العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١١-١٥
١٩٩٠٠	٩٩٥٠	٢٠	عدد	بالبعد توريق وتركيب عاومد إنارة شارع خارجية LED شامل جميع الملحقات وأدوات التوصيل والتثبيت على الأعددة بقدرة ١٥٠ وات ودرجة حماية IP65 والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنها العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٢-١٥
				الخطام الكهربائية:	١٣
١٦٠٠٠	٢٠٠	٨٠	عدد	مخرج إنارة ٣x٣ توريق وتركيب مخرج (إنارة مروجه سقف-شقاط) بواسطه اسلاك مغلفه بالترمويلاستيك من نوعيه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائية المصرية او ما يماثله) داخل مواسير قطر ١٦ مم من نوعيه (علاه الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسه او ما يماثله) والبند يشمل جميع التهديدات والسحب والتركيب والتثبيت بالشكل الامثل وطبقاً لأصول الصناعة.	١-١٦
٩٠٠٠	٢٠٠	٤٥	عدد	مخرج بريزنة ٣x٣ توريق وتركيب مخرج بريزنة بواسطه اسلاك مغلفه بالترمويلاستيك من نوعيه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائية المصرية او ما يماثله) داخل مواسير قطر ١٦ مم من نوعيه (علاه الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسه او ما يماثله) والبند يشمل جميع التهديدات والسحب والتركيب والتثبيت بالشكل الامثل وطبقاً لأصول الصناعة.	٢-١٦


(خمسة واربعون بالعدد)



[Handwritten Signature]

الرقم	بيان الأحوال	الوحدة	المقادير	الفترة	الاجمالي
٣-١٦	٤٤٣ خرج بريزه فوى توريد وتركيب خرج بريزه فوى بواسطه اسلاك مغلقة بالثرموبلاستيك من نوعيه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائية المصرية او ما يماثله) داخل مواسير قطر ١٦ مم من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسه او ما يماثله) ولابد يشمل جميع التهديدات والسحب والتركيب والثبت بالشكل الامثل (ستة بالعدد)	عدد	٦	٣٠٠	١٨٠٠
٤-١٦	٤٤٤ خرج سخان توريد وتركيب خرج سخان بواسطه اسلاك مغلقة بالثرموبلاستيك من نوعيه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائية المصرية) داخل مواسير قطر ١٦ مم من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسه او ما يماثله) ولابد يشمل جميع التهديدات والسحب والتركيب والثبت بالشكل الامثل وطبقا لاصول الصناعة.	عدد	١	٣٠٠	٣٠٠
٥-١٦	٤٤٥ خرج تكييف توريد وتركيب خرج تكييف بواسطه اسلاك مغلقة بالثرموبلاستيك من نوعيه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائية المصرية) داخل مواسير قطر ١٦ مم من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسه او ما يماثله) ولابد يشمل جميع التهديدات والسحب والتركيب والثبت بالشكل الامثل وطبقا لاصول الصناعة.	عدد	٣	٤٥٠	١٣٥٠
٦-١٦	٤٤٦ توريد وتركيب مخرج بارو في الزراع قفل وفتح البوابات (شائنة بالعدد)	عدد	٨	٤...	٣٦٠٠
٧-١٦	٤٤٧ توريد وتركيب مخرج كترونل تجمك في الزراع قفل وفتح البوابات (شائنة بالعدد)	عدد	٨	٤...	٣٢٠٠
٨-١٦	٤٤٨ توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج تليفون وتلك بكاريل تليفون (٣xpair x0.6 mm) داخل مواسير قطر ١٦ مم من الـ بي في سي من المخرج الى الفرانك ومدراك او فريم التجميع والسعر يشمل كافة وسائل التركيب والثبت.	عدد	٢٠	٢...	٤٠٠٠
٩-١٦	٤٤٩ توريد وتركيب مخرج ساعات بواسطه اسلاك تحمف ٥٥٢ بالشريط (شائنة بالعدد)	عدد	٨	٣٠٠	٢٤٠٠
١٠-١٦	٤٥٠ توريد وتركيب وتوسيع واختبار مخارج شمعات ووحدات المرافقه انذار الحرائق بما في ذلك مواسير من الصلب البلاجن على الساخن ٣/٤ بوصة التركيب الظاهري او ٢٠ مم بيت الهندسة التركيب المدفنون ولابد يشمل تجبيزات المواسير من اصال حفر وغيرها وعلب خلفيه وكابلات حرائق ٢٠*٥،٥ مم ثقيلة ليتحمل درجة حرارة ١٥ درجة وكل ما يلزم من اعمال ومواد لثبتت كامل بداية من المخرج الى المخرج الذي يليه في الحالة حتى النهاية للوحه العمومية لانذار الحرائق . (ستة عشر بالعدد)	عدد	١٦	٧...	١١٢٠٠
١١-١٦	٤٥١ بالاعده توريد وتركيب مخرج دش بكابلات coaxial داخل خراطيح ٢٠ مم (خمسة بالعدد)	عدد	٥	٢٥..	١٢٥٠
١٢-١٦	٤٥٢ بالاعده توريد وتركيب مسار فارغ لنقط الداش شامل سحب الشداد بخراطيح ٢٠ مم (ستة عشر بالعدد)	عدد	١٦	١٥..	٢٤٠٠
١٣-١٦	٤٥٣ بالاعده توريد وتركيب مسار فارغ للكابيريات شامل سحب الشداد بخراطيح ٢٠ مم . (ستة عشر بالعدد)	عدد	١٦	١٥..	٢٤٠٠
١٤	٤٥٤ نظام انذار الغريفة				
١-١٧	٤٥٥ توريد وتركيب لوحة انذار ميكرو ضد الحرائق من النوع المعنون سعة ١ لوب على اعتداد UL/FM شاملة البطاريات من النوع APOULL او ما يماثله. (واحد بالعدد)	عدد	١	١٩....	١٩....
٢-١٧	٤٥٦ توريد وتركيب و اختبار شمعه نخان ماركه APOULL او ما يماثله. (أربعة عشر بالعدد)	عدد	١٤	٤...	٥٦...
٣-١٧	٤٥٧ توريد وتركيب و اختبار زر ضاغط لأنذار الحرائق (كاميرا زجاجي) مضاد للعامل الجوية. (واحد بالعدد)	عدد	١	٤...	٤٠٠
٤-١٧	٤٥٨ توريد وتركيب و اختبار سرينه انذار تعطى صوت لا يقل عن ٦٠ ديسيل و مضاد للعامل الجوية. (واحد بالعدد)	عدد	١	٤...	٤٠٠
١٨	٤٥٩ الاكسسورات:				
١-١٨	٤٦٠ توريد وتركيب مفتاح ١ سكة من نوعية ليجراند او شنايدر او بيماثله ولابد يشمل الشاسيه والعلبة والوشوك وكل ملائم لنغير الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (اثني عشر بالعدد)	عدد	-	٦٠	٧٢٠
٢-١٨	٤٦١ توريد وتركيب مفتاح ٢ سكة من نوعية ليجراند او شنايدر او بيماثله ولابد يشمل الشاسيه والعلبة والوشوك وكل ملائم لنغير الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (خمسة بالعدد)	عدد	٥	٧..	٣٥٠

٢٠٢٣




الهيئة العامة المطرفي والكباري
مقاييس العالية

اسم المشروع: عملية إنشاء محطة تحصيل الرسوم بمحور بيروت

مقاييس معملة عملية إنشاء محطة تحصيل الرسوم بمحور بيروت

الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	م
٢٠٠	١٠٠	٢	عدد	توري وتركيب مفتاح آلة من نوعية ليجر ان او شنايدر او يمايلز والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مایلز ل فهو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة. (اثنان بالعدد)	٣-١٨
٣٥٠٠	٧٠	٥	عدد	توري وتركيب بريزنة شوكو ابيض من نوعية ليجر ان او شنايدر او يمايلز والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مایلز ل فهو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة. (خمسون بالعدد)	٤-١٨
٢٤٠٠	١٢٠	٢	عدد	توري وتركيب لقمة تليفون من نوعية ليجر ان او شنايدر او يمايلز والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مایلز ل فهو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة. (عشرون بالعدد)	٥-١٨
٢١٠	٧٠	٣	عدد	توري وتركيب مفتاح فصل عن العمل التكيف ٢٠ فولت ٣٢ امير مارك شنايدر او ما يمايلز والبند يشمل كل ما يلزم ل فهو الاعمال. (ثلاثة بالعدد)	٦-١٨
٦٥٠	٦٥٠	١	عدد	توري وتركيب مفتاح لفار Disconnect switch من نوعية ليجر ان او شنايدر او يمايلز ٢٥ امير والبند يشمل الشاسيه والشنادة والوش وكل مایلز ل فهو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة. (واحد بالعدد)	٧-١٨
٣٠٠	٦٠	٥	عدد	توري وتركيب بريزنة شامل الوفن والشاسيه واللقم والعلبة الداخلية. (خمسة بالعدد)	٨-١٨
٥٢٨٠	٢٢٠	٢٤	عدد	توري وتركيب وفق كامل بعدد ٣ سدادات مارك شنايدر شامل الوفن والشاسيه والعلبة الداخلية. (أربعة وعشرون بالعدد)	٩-١٨
نظام الأرضية					١٩
١٠٠٠	٧٠٠٠	١	عدد	بالعدد توري وتركيب واختبار نظام ارضي للبار ٢ ارم والمسعر يشمل الحفر والاريم والأبار والاقطب من الـ COPPER CALD وكذا الموصل لا يقل عن ٣٥ م نحاس للشبكة والبند يشمل جميع الإكسسوارات الازم التركيب والإختبار وكل مایلز ل فهو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة (واحد بالعدد)	١-١٩
٧٥٠٠	٧٥٠٠	١	عدد	نفس البند السابق ولكن نظام الارضي للتبار الخفيف ٥،٥ ارم (واحد بالعدد)	٢-١٩
احتياط متقطعة					٢
٧٠٠٠	٣٥٠٠	٢	عدد	بالعدد توري وتركيب شعار تحيا مصر مقام ٤٠٠ سم * ١٢٨ سم - واجهة اكريلايك ابيض - تفاصيل الدرج اكريلايك الوان تقطيع ليزر - خشب كونتر طبقات - تقطيع راوتر - دهان سيار . - ليدات اضاءة موجهة للخارج - ووصلات كهرباء - محول . - اكسسوارات تثبيت . (اثنان بالعدد)	١-٢٠
٥٦٠٠	٢٨٠٠	٢	عدد	بالعدد توري وتركيب كلمات وزارة النقل مقام ٣٤٠ سم * ٩٥ سم - واجهة ستانلس لابع سلك ١,٥ مم تقطيع ليزر - جوانب ستانلس لابع سلك ١,٢ مم تقطيع ليزر - لحام بالواجهة لعمل شكل مجسم الكلمة - تجليخ - تلميع مناطق اللحام . - خشب كونتر طبقات - تقطيع راوتر بشكل الكلمة - دهان سيار . - ليدات اضاءة موجهة للخارج - ووصلات كهرباء - محول . - اكسسوارات تثبيت . (اثنان بالعدد)	٢-٢٠
٣٦٠٠	١٨٠٠	٢	عدد	بالعدد توري وتركيب كلمات MINISTRY OF TRANSPORT مقام ٣٤٠ سم * ٣٠ سم - واجهة ستانلس لابع سلك ١,٥ مم تقطيع ليزر - جوانب ستانلس لابع سلك ١,٢ مم تقطيع ليزر - لحام بالواجهة لعمل شكل مجسم الكلمة - تجليخ - تلميع مناطق اللحام . - خشب كونتر طبقات - تقطيع راوتر بشكل الكلمة - دهان سيار . - ليدات اضاءة موجهة للخارج - ووصلات كهرباء - محول . - اكسسوارات تثبيت . (اثنان بالعدد)	٣-٢٠
٦٤٠٠	٣٧٠٠	٢	عدد	بالعدد توري وتركيب شعار وزارة النقل مقام ١٣٥ سم * ٢٤٥ سم فريم و جوانب ستانلس بارز تقطيع ليزر - لحام - تلميع - واجهة اكريلايك ابيض - تفاصيل الدرج اكريلايك الوان تقطيع ليزر - خشب كونتر طبقات - تقطيع راوتر - دهان سيار . - ليدات اضاءة موجهة للخارج - ووصلات كهرباء - محول . - اكسسوارات تثبيت . (اثنان بالعدد)	٤-٢٠

٢٠٢٠



م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٥-٢٠	بالعدد توريد وتركيب بافطة للبوابات (ملكي حلقة) مقاس ٤٠٠*٧٠ سم ظهر وجوانب صاج آرم - قطاعي لينر - تكسير - لحام - تجييج - زدان الكتروستاك رمانى - طبقة اكريليك أبيض بالداخل - خشب - ليدات اضاءة - مولات - وصلات كهرباء (ثانية عشر بالعدد)	عدد	١٨	١٠٠٠	١٨٠٠٠
٦-٢٠	بالعدد توريد وإنشاء غرفة فنتيش مربعة لزوم مد الكابلات مقاسها الداخلي ٦٠*٦٠*٦٠ سم حوالياً من النبيشي سلك ٢٥ سم ومرتكزة على قائمة من الخرسانة العادي بالوصفت والأبعاد المبينة بالرسومات المعتمدة والفتحة تتصل الحفر البديري والردم والغطاء من GRP كامل بجميع مشتملات وتشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنها العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. (ثلاثون بالعدد)	عدد	٣٠	٤٤٠٠	١٣٢٠٠
٧-٢٠	بالعمر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك فارغة (سلفات) لزوم مد جميع الكابلات والوصلات اللازمة والبند يشمل الفخر والردم والخاتمات والإكسسوارات اللازم التركيب ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنها العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة:	متر	٣٥٠	٣٠٠	٧٠٠٠
٨-٢٠	mm ٧٥ (خمسة متر)	متر	٥٠٠	٣٠٠	١٥٠٠٠
٩-٢٠	ذراع البوابات والتقوية:				
١-٢١	بالعدد توريد وتركيب ذراع ٣ متر ماجنيتك Magnetic Tool أو ما يماثله زمن فتح وغلق ٣ ثانية (٢٢٠ فولت) مزود بمحرك لوب لحم على الذراع أثناء عبور السيارة - خدمة شاقة (١٠ مليمتر مرة فتح وغلق) والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنها العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	عدد	٤	١٩٥٠٠	٧٨٠٠٠
٢-٢١	بالعدد توريد وتركيب ذراع ٣,٥ متر ماجنيتك Acssess Pro أو ما يماثله زمن فتح وغلق ٣ ثانية (٢٢ فولت) مزود بمحرك لوب لحم على الذراع أثناء عبور سيارات - خدمة شاقة (١٠ مليمتر مرة فتح وغلق) والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنها العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. (أربعة بالعدد)	عدد	٤	٢١٠٠٠	٨٤٠٠٠
٣-٢١	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع كاليبيدا أو ما يماثله قدرة ١٥ حصان والسعر يشمل كافة الوصلات الكهربائية ومفاتيح التشغيل ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنها العمل نهواً كاملاً طبقاً المواصفات الفنية وأصول الصناعة. (واحد بالعدد)	عدد	١٠٠	١٨٥٠٠	١٨٥٠٠
٤-٢١	بالعدد توريد وتركيب مساند مياه كهربائي سعة ٨٠ لتر والبند بجميع مشتملات وكل ملابزم لنها العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة. (ثنان بالعدد)	عدد	٢٠٠	٨٧٠٠	١٧٤٠٠
٥-٢١	بالعدد توريد وتركيب مروحة حلزونية فريش أو مبابيلها والسعر يشمل كافة التوصيلات ومتاح ما يلزم لنها العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. (ثانية بالعدد)	عدد	٨	٣٠٠	٢٤٠٠
٦-٢١	بالعدد توريد وتركيب شفاطات هواء لزوم الحمامات والمطبخ والسعر يشمل كافة التوصيلات ومتاح التشغيل إتخاذ كافة ما يلزم لنها العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. (أربعة بالعدد)	عدد	٤	٢٥٠٠	١٠٠٠
	الجمالي للأعمال الكهربائية				
	الجمالي للأعمال الإسكندنافية				
	الإجمالي العام				





مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة
بخصوص مدة قدرها (٦) أشهر لعملية إنشاء محطة تحصيل الرسوم بمحور ديروط
تنفيذ : شركة زيداك للمقاولات

الموضع :

- أُسندت الهيئة العامة للطرق والكباري المشروع عاليه إلى الشركة زيداك للمقاولات بالعقد رقم (١٨٩٣/٢٠٢٢/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢ لمدة (٤) أشهر .
 - تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٦/١ .
 - تاريخ النهاي طبقاً للتعاقد ٢٠٢٣/٩/٣٠ .
 - تاريخ النهاي طبقاً لأخر مد مدة : ٢٠٢٤/٣/٣٠ .

ورد كتاب من السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السابعة (أسيوط والمنيا) المرفق بها كتاب الشركة المنفذة للمشروع عاليه بطلب إضافة مدة قدرها (٦) شهور للمشروع عاليه بناء على الدراسة والعبارات الواردة في كتاب الشركة المنفذة .

بالدراسة تبين تأثر سير البرنامج الزمني للمشروع بعدة أسباب خارجة عن إرادة الشركة وأهمها عدم التمكن من نهو أعمال البلاطات الخرسانية الانتقالية الرابطة مع أعمال الأسفال بالمحور وذلك لتوقف الأعمال بالمحور لعدم توافر البيتمين وعدم التمكن من توصيل المحطة على مصدر تيار كهربائي دائم نظراً لعدم توريد المحول ونوصيل التيار الكهربائي بالمحطة .

المطالع

- التكرم ياتخاذ ماتروننه سيازكم مناسبأً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بإضافة مدة قدرها (٦) شهور للمشروع عليه دون قرض غرامات تأخير أو ثوابت ليصبح تاريخ النبه الفعلى ٢٠٢٤/٩/٢٩ كون أسباب التأخير خارجة عن إرادة الشركة.

1

العنوان

2022.2.12

وائمه مفروض لساداتكم

**مذكرة / أ.د. من محمد متولى
رئيس الادارة المركزية
لتحقيق وصياغة الكتب**

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والتفاوى التواجع
حوار / المراقبة لاب ما انتهى إلى اخالص لغيره
الأستاذ / ناصر بدر الدين محمد
طبقه - المختص به في هذه المسألة وفقاً لمعرفته
نرقة ابى تعرف المورد طوره مسأله اراده - مدير عام العقود والتفاوى فالتواجع
رأى السيد المهندس ابراهيم قطاع التنفيذ والمنطق
التوقيع - سليمان

مختبر زهرا

رسالة نفع المقدمة والمناظر

رأي السيد التواه مهندس / نائب رئيس مجلس الادارة

أواعية

三

مواء مشهدی / عابد محمد عیم الشمید مکولی
لایه : نسیم الشمید القاعده لغتی و الکسی

النونية

120 *Journal of Health Politics, Policy and Law*

رواية متنadora / دكتور الدين مصطفى

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري

عملية إنشاء محطة تحصيل الرسوم بمحور ديروت

عقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٨٩٣)

قوائم الكميات للأعمال الاعتيادية



رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	ملاحظات
١-١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع أنواع التربة لزوم الأساسات.	م³	٩٠	٨٨,٠٢	
٢-١	بالمتر المكعب ردم برمال نظيف على طبقات سملك كل واحدة ٢٥ سم	م³	٨٠٠	٦٢٢,٠٠	
١-٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادي لزوم الأساسات للمبني وقواعد الأشكال والمصدات الخرسانية.	م³	٩٦	٩٣,٢٥	
٢-٢	بالمتر المسطح توريد وتتفيد فرشة من الخرسانة العادي بسمك لا يقل عن ١٠ سم تنفذ أسلق بلاط الأرضية والأنترلوك والسيراميك وأعلى طبقات الردم.	م²	٢٠٥٤	١٩٠٥,٠٠	
٣-٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة مضائف إليها ليف لزوم المصدات الخرسانية.	م³	١٠	٩,٣٩	
٤-٢	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة مسلحة بالياف وتسليح خفيف ٥ مم ط في الإتجاهين طبقة واحدة لزوم أرضيات قبل وبعد أشكال الرسوم	م²	٣٥٢١	٣٥٢٠,١٨	
٥-٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والأسقف والكرات.	م³	٦٢	٦١,٦٤	
٦-٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والأسقف والكرات.	م³	٤٦	٤٥,١٥	
٧-٢	بالمتر المسطح توريد وتتفيد فرشة من الخرسانة ميل للأسطح متوسط ٧ سم.	م²	١١٦	١١٠,٠٠	
٨-٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد (٦٠ & ٤٠) بجميع الأقطار.	طن	٧٨	٧٧,٣١	
١-٣	بالعدد توريد وتركيب كشك تحصيل مقاس ٥٥x٥٥ م بارتفاع ٢ م عبارة شاسيه من العلب الحديد قطاع ١٠ بسمك ٥ مم (اعده وكمارات).	عدد	٨	٨,٠٠	
٢-٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ساندوتش بايل سملك ٥ سم مكون من طبقتين من الصاج سملك ٥ مم.	م²	٤٠	٣٩,١٩	
٣-٣	بالطن توريد وتركيب قطاعات معدنية لزوم مظلة المبني الإداري والأبواب والشبابيك لغرفة المولد وحديد الحماية	طن	٢	١,٦٠٠	
٤-٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ أعمال مبنائي من الطوب الأسمنتى المصمت او الطفل بسمك ٢٥ سم.	م³	٨٠	٧٩,٠٤	
٢-٤	بالمتر المسطح توريد وتتفيد أعمال مبنائي من الطوب الأسمنتى او الطفل سملك ١٢ سم.	م²	١٩٠	١٨٠,٠٠	
١-٥	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل بيتكومن بارد من وجهين متعدددين للأساسات ومباني قصبة الردم.	م²	٧٠٠	٦١١,٢٢	
٢-٥	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل رطوبة للحمامات والأسطح	م²	١٤٠	١٢٥,٠٠	
٣-٥	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل حرارة للأسطح من الفوم المضغوط سملك ٥ سم	م²	١٢٠	١١٠,٠٠	
١-٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشن لزوم الواجهات والحوائط الخارجية	م²	٤٨٠	٤٥٥,٠٠	
٢-٦	بالمتر المسطح عمل بياض تخشن لزوم الحوائط الداخلية و الاسقف و دروة السطح من الداخل	م²	٤٤٠	٤١٥,٠٠	
١-٧	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية جرافيك او دراي موكس	م²	٢٦٠	٢٤٢,٠٠	
٣-٧	المتر المسطح توريد وعمل دهان للأسقف والحوائط الداخلية	م²	٤٠٠	٣٨٦,٣٥	
١-٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط	م.ط	١٠٠	٩٣,٠٠	
٢-٨	بالمتر الطولي عمل وزرة سيراميك ارتفاع ١٠ سم	م.ط	١٣٥	١٢٧,٠٠	
٣-٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد من الواح الألومنيوم composite panel	م²	٢٧٠	٢٦٩,١١	



	٣٠٠٠	٣١٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد و عمل تجاهيل من شرائح الالومنيوم تكون من علب ٤٨ سم لزوم مظلة للاشكال
	١٤٠٠٠	١٥٠	٢م	بالمتر المسطح توريد و تركيب جرانيت رمادي شركة او ما يماثله سمك ٢٠ مم يلصق على بياض اسمنتى
	٢٠٠٠	٢١	٢م	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب خشبية
	٩١٠٠	١٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد و تركيب شباك وباب من قطاعات PS
	١٢٠٠٠	١٣٠	٢م	بالمتر المسطح توريد و تركيب سيراميك ارضيات بخانة لا نقل عن ٨ مم
	١١٠٠٠	١٢٠	٢م	بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط موزاييك للسطح
	٣٠٠٠	٦٥	٢م	بالمتر المسطح توريد و تركيب جرانيت رمادي شركة او ما يماثله سمك ٢ سم لزوم البسطات
	١٢٥٠٠	١٧٩٦	٢م	بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط انترلوك سمك ٨
	١١٩٠٢	١٢٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد و تركيب دهان بلدورة اسمنتية وسط
	١٠٠	١	عدد	٣-١١ بالعدد توريد و تركيب خزان سعة ٢ م م
	١٠٠	١	عدد	٨-١١ بالعدد توريد و تركيب جاليتاراب بلاستيك قطر ٤"
	١٤٠٠	٢٠	م ط	١٠-١١ بالметр الطولي توريد و تركيب مواسير التغذية من البولي بروپيلين قطر ١ بوصة
	١٣٠٠	١٥	م ط	١٢-١١ بالметр الطولي توريد و تركيب مواسير صرف ٣ بوصة PVC
	٥٠٠	٨	م ط	١٣-١١ بالметр الطولي توريد و تركيب مواسير صرف ٤ بوصة PVC
	١٣٠٠	١٥	م ط	١٤-١١ بالметр الطولي توريد و تركيب مواسير صرف ٦ بوصة PVC
	٤٠٠	٤	م ط	١٥-١١ بالметр الطولي توريد و تركيب مجاري مطر من ال PVC
	١٠٠	١	عدد	١٨-١١ بالعدد توريد و عمل غرفة تجميع صرف (ترنش)
	١٧٦٩	٢٠	٢م	١-١٢ بالметр المسطح توريد و تركيب أسقف مستعارة من الواح الجبسوم بورد سمك ١٢ مم كناف
	٦٨٠٠	٧٥	م ط	٢-١٢ بالметр المسطح توريد و تركيب أسقف مستعارة من بلاطات الجبسوم بورد ٦٠ × ٦٠ سم

مهندس الإستشاري

مهندس شركة زي داك للمقاولات العمومية



عقد رقم (١٨٩٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

قوائم الكميات لاعمال الكهربائية مستخلص جاري ٤

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	ملاحظات
٥-١١	لوحة كهرباء فرعية للمبني الإداري (بatar عموس) MCCB عدد ١ قاطع ٦٣A ثلاثة الفرع: عدد ١٨ مقناع أحادى ٣٢٠١٠ لمبير	عدد	١	١	
١-١٤	كابل الومنيوم مسلح XLPE ٣X150mm+70mm+70mm	م.ط	٨٠	١٤٠,٠٠	
٤-١٤	كابل الومنيوم مسلح XLPE ٤X16mm	م.ط	٦٠٠	٦٣٠,٠٠	
١١-١٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار علامة شوارع ١١ متر بعدد ١ دراع	عدد	٢٠	٢٠,٠٠	
١-١٦	مخرج أنابيب ٣ بوصة	عدد	٨٠	٧٧,٠٠	
٢-١٦	مخرج بريزنة ٣X٣	عدد	٤٥	٢٢,٠٠	
٣-١٦	مخرج بريزنة قوى ٤X٣ ٤ سم	عدد	٦	٥,٠٠	
٤-١٦	مخرج سخان ٤X٣ ٤ سم	عدد	١	١,٠٠	
٥-١٦	مخرج تكييف ٦X٣	عدد	٣	١,٠٠	
٦-١٦	توريد وتركيب مخرج باور في الزراع قفل وفتح البوابات	عدد	٨	٨,٠٠	
٧-١٦	توريد وتركيب مخرج كنترول تحكم في الزراع قفل وفتح البوابات	عدد	٨	٨,٠٠	
٨-١٦	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج تليفون وذلك بكليل تليفون (٢xpair x0.6 mm)	عدد	٢٠	٨,٠٠	
١٠-١٦	توريد وتركيب وتوسيع واختبار مخارج شمعات ووحدات المرافقية النازل الحريق	عدد	١٦	١٧,٠٠	
١٢-١٦	بالعدد توريد وتركيب مسار فارغ لنقط الدايات شامل سحب الشداد بخراطيم ٢٠ مم	عدد	١٦	١٦,٠٠	
١٣-١٦	بالعدد توريد وتركيب مسار فارغ للكاميرات شامل سحب الشداد بخراطيم ٢٠ مم	عدد	١٦	١٦,٠٠	
١-٢٠	بالعدد توريد وتركيب شعار تحيا مصر مقاس ٤٠ سم × ١٢٨ سم	عدد	٢	٢,٠٠	
٢-٢٠	بالعدد توريد وتركيب كلمات وزارة النقل مقاس ٣٤٠ سم × ٩٥ سم	عدد	٢	٢,٠٠	
٣-٢٠	بالعدد توريد وتركيب كلمات MINISTRY OF TRANSPORT مقاس ٣٤٠ سم × ٣٠ سم	عدد	٢	٢,٠٠	
٤-٢٠	بالعدد توريد وتركيب شعار وزارة النقل مقاس ١٣٥ سم × ٢٤٥ سم	عدد	٢	٢,٠٠	
٥-٢٠	بالعدد توريد وتركيب يافطة للبوابات (ملائكة-نقل) مقاس ٤٠X٧٠ سم	عدد	١٨	٨,٠٠	
٦-٢٠	بالعدد توريد وإنشاء غرفة تفتيش مربعة لزوم مد الكابلات مقاسها الداخلي ٦٠X٦٠X٦٠ سم حوازيتها من المعابر سمك ٢٥ سم	عدد	٣٠	٢٠,٠٠	
٧-٢٠	بالمنطقى توريد وتركيب مواسير بلاستيك فرغة (سلينكت) لزوم مد جميع الكابلات والتوصيلات اللازمة	م.م	٥٠	٣٧٥,٠٠	
٨-٢٠	تسوية:	م.م	٥٠٠	٥٠٠	
٧-١١	لوحة ATS(160A)	عدد	١	١,٠٠	
٨-١١	بالعدد توريد وتركيب واختبار مولد من نوع ستاتورد محرك بدءين او بيركينز ٤٤ كيلو او ما يعادله شامل خزان سعة ١ متر مكعب خارجي	عدد	١	١,٠٠	
١-٢١	بالعدد توريد وتركيب ذراع ٣ متر ماجنطيック Magnetic Toll او ما يعادله	عدد	٤	٧,٠٠	
٤-٢١	بالعدد توريد وتركيب سخان ٨٠ لتر	عدد	٢	٢,٠٠	
٦-٢١	بالعدد توريد وتركيب شفاطات هواء لزوم الحمامات والمطبخ	عدد	٤	٤,٠٠	

مهندس الهيئة

١٢ رئـاد مـلـوـفـيـ

مـهـدـيـهـ اـحـمـدـ



مهندس الشركة



محضر تسوينات

إنه في يوم الاثنين الموافق 12/08/2024 بحضور السادة

الادارة المركزية للهندسة الميكانيكية والكهربائية

• السيد المهندس / رشاد ميهوب

الادارة المركزية للهندسة الميكانيكية والكهربائية

• السيد المهندس / أحمد يحيى

شركة زي داك للمقاولات العمومية

• السيد المهندس / مصطفى فايد

وقد اجتمعت اللجنة لمعاينة المهام الكهروميكانيكية المشوونة بمخازن المشروع كالتالي بيانه :

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	SN	الكمية
13-7	لوحة ATS	عدد		1 بدون
13-8	بالعدد توريد وتركيب وإختبار مولد من نوع ستانفورد محرك بدوين أو بيركليز 45 ك.ف.أ أو ما يماثله شامل خزان سعة 1 متر مكعب خارجي من النوع كاتم للصوت.	عدد	BH09229826	1
21-1	بالعدد توريد وتركيب ذراع 3 متر ماجنتيك Magnetic Toll أو ما يماثله زمن فتح وغلق 3 ثانية (220 فولت) مزود بмагنتيك لوب لعدم غلق الذراع أثناء عبور السيارة - خدمة شاقة (10 ملايين مرة فتح وغلق) والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنها الأعمال نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	عدد	11777369 11787691 11787709 11787689 11787707 11787674	6
21-4	بالعدد توريد وتركيب سخان مياه كهربائي سعة 50 لتر والبند بجميع مشتملاته وكل مايلزم لنها العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة.	عدد	فريش	2
21-6	بالعدد توريد وتركيب شفاطات هواء لرrom الحمامات والمطبخ والسعر يشمل كافة التوصيلات ومفتاح التشغيل إتخاذ كافة ما يلزم لنها العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	عدد	فريش	4

وقد رأت اللجنة بأن المهام بحالة جيدة ومتقاربة لمواصفات كراسة الشروط والمواصفات الفنية ، ولا مانع من التسوين بمخازن الشركة المنفذة للمشروع على ان تتعهد شركة زي داك بأن تلك المهام لا يتم استخدامها لأي مشروع آخر والحفاظ عليها من التلف او السرقة لحين التوريد والتركيب بموقع العمل .

التوقيعات:



3
2
1



Consultant :	شركة بيت الهندسة	Sampled by :	محطة بن عبدالعزيز ملوي
Project :	بلاطات ارضية كارنة ديروط	Cement content / type :	410
Client:	شركة زيداك	Specified strength :	350 kg/cm ²
Date of casting :	4/12/2023		

Grade	Date of		Age day s	Location	Strength (KG / Cm ²)	AVE strength (KG / Cm ²)
	Casting	Testing				
350	2023/12/4	2023/12/16	12	RC. SLAB	337	
					307	326
					333	

Q manager

Abdel Rahman Salem





Consultant :	شركة بيت الهندسة	Sampled by :	محطة بن عبد العزيز ملوى
Project :	بلاطات ارضية كارتة ديروط	Cement content / type :	410
Client:	شركة زيداك	Specified strength :	350 kg/cm ²
Date of casting :	5/12/2023		

Grade	Date of		Age day s	Location	Strength (KG / Cm ²)	AVE strength (KG / Cm ²)
	Casting	Testing				
350	2023/12/5	2023/12/16	11	RC. SLAB	317	
					374	336
					317	

Q manager

Abdel Rahman Salem





Consultant :	شركة بيت الهندسة	Sampled by :	محطة بن عبد العزيز ملوى
Project :	بلاطات ارضية كارنة ديروط	Cement content / type :	410
Client:	شركة زيداك	Specified strength :	350 kg/cm2
Date of casting :	7/12/2023		

Grade	Date of		Age day s	Location	Strength (KG / Cm2)	AVE strength (KG / Cm2)
	Casting	Testing				
350	2023/12/7	2023/12/16	9	RC. SLAB	354	
					293	326
					331	

Q manager

Abdel Rahman Salem





Consultant :	شركة بيت الهندسة	Sampled by :	محطة بن عبدالعزيز ملوى
Project :	بلاطات ارضية كارنة ديروط	Cement content / type :	410
Client:	شركة زيداك	Specified strength :	350 kg/cm2
Date of casting :	11/12/2023		

Grade	Date of		Age days	Location	Strength (KG / Cm2)	AVE strength (KG / Cm2)
	Casting	Testing				
350	2023/12/11	2023/12/19	8	RC. SLAB	325	
					335	326
					318	

Q manager

Abdel Rahman Salem





Consultant :	شركة بيت الهندسة	Sampled by :	محطة بن عبدالعزيز ملوى
Project :	بلاطات أرضية كارنة ديروط	Cement content / type :	410
Client:	شركة زيداك	Specified strength :	350 kg/cm2
Date of casting :	12/12/2023		

Grade	Date of		Age days	Location	Strength (KG / Cm2)	AVE strength (KG / Cm2)
	Casting	Testing				
350	2023/12/12	2023/12/19	7	RC. SLAB	317	
					328	318
					307	

Q manager

Abdel Rahman Salem





Consultant :	شركة بيت الهندسة	Sampled by :	محطة بن عبدالعزيز ملوى
Project :	بلاطات ارضية كارتة ديروط	Cement content / type :	410
Client:	شركة زيداك	Specified strength :	350 kg/cm2
Date of casting :	13/12/2023		

Grade	Date of		Age days	Location	Strength (KG / Cm2)	AVE strength (KG / Cm2)
	Casting	Testing				
350	2023/12/13	2023/12/20	7	RC. SLAB	311	
					297	306
					309	

Q manager

Abdel Rahman Salem





مركز الاستشارات الهندسية
Engineering Consultation Center

معمل الخرسانة
Concrete plant



قسم الهندسة المدنية

رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعيميرها

نتائج اختبارات عينات من صلب التسلیح

خاص بعمليه : محطة تحصيل رسوم علي ديروط

مقاوله : شركة زيداك

رقم القيد : ١

تاريخ : ٢٠٢٢ / ٩ / ٤

التوريد : ٧١٩٦٩٤٠٨٧٢

نتائج الاختبارات

الثني على البارد	R m / R e h	القيمة المميزة المحددة للإسطفاله عند أقصي حمل (حد الأدنى) A g t %	الحد الأدنى للإسطفاله عند الكسر A5 %	الحد الأقصى لإجهاد الشد النهائي R m	الحد الأدنى لإجهاد الخضوع R e h ن/مم ٢٣٥	المساحة الفعالة ٢٣٥	E G S القطر الاسمي ٣٥٥	الرتبة B 500 C W R
--	1,٢٥	% ٧	% ١٤	----	٥٠٠	٢٠١	١٦	حدود المواصفات الحد الأدنى
✓	1,٢٣	١٥	١٨,١٣	٦٧٨	٥٥٣	١٩٤,٩٥	١٥,٧٦	النتائج

- الاختبار يمثل ثلاث عينات القطر.
- العينة الموردة مسؤلية العميل.

يعتمد ،

المشرف على المعمل

أ. د / أسامة محمد

التواقيع :

فني المعمل

التواقيع :

رسالة الكلية : تلتزم كلية الهندسة جامعه المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز و قادر على المنافسة في اسوق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما تلتزم بالتشجيع والتطوير في البحث العلمي بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجي .



مركز الاستشارات الهندسية
Engineering Consultation Center

معمل الخرسانة
Concrete plant



قسم الهندسة المدنية

رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعزيزها

نتائج اختبارات عينات من صلب التسلیح		
خاص بعملية : محطة تحصيل رسوم علي ديروط		
مقاولة : شركة زيداك		
رقم القيد : ١	تاريخ : ٢٠٢٢ / ٩ / ٤	التوريد : ٧١٩٦٩٤٠٨٧٢

نتائج الاختبارات

الثني على البارد	R m / R e h	القيمة المميزة المحددة للإسطفاله عند أقصى حمل (حد الأدنى) A g t %	الحد الأدنى للإسطفاله عند الكسر A5 %	الحد الأقصى لإجهاد الشد النهائي R m	الحد الأدنى لإجهاد الخصوع R e h ن/مم	المساحة الفعالة ٢مم	E G S القطر الاسمي ٣٥	الرتبة B 500 C W R
--	1,15	% ٧	% ١٤	----	٥٠٠	١١٣	١٢	حدود المواصفات الحد الأدنى
✓	1,٢١	١٨,٣٣	٢٢,٥	٧٠٠	٥٧٦	١٠٨,٥٤	١١,٧٦	النتائج

- الاختبار يمثل ثلاث عينات القطر.
- العينة الموردة مسؤلية العميل.

يعتمد ،

مركز الإستشارات الهندسية



المشرف على المعمل

أ. د / أسامة محمد

التواقيع :

فني المعمل
أ / ناصر الملا
التواقيع :

رسالة الكلية : تتلزم كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقدر على المنافسة في أسواق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما تتلزم بالتشجيع والتطوير في البحث العلمي بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجي .



مركز الاستشارات الهندسية
Engineering Consultation Center
معمل الفرسانة
Concrete plant



قسم الهندسة المدنية

رؤيه الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعزيزها

نتائج اختبارات عينة من السن		
خاص بعملية : محطة تحصيل رسوم على ديروط		
مقاولة : شركة زيداك		
رقم القيد : ١	التاريخ : ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٢	التوريد : ٧٣٢٦٢٧٤٦٦٨١

نتائج الاختبارات

النتائج	حدود المواصفات	الاختبار	م
	المقاس الاعتباري الأكبر ٢٠ مم	النسبة المئوية المارة من مناخل	
١٠٠	١٠٠	"٢/٣ منخل	١
٩٧,٧٣	١٠٠	"٤/٣ منخل	
٣٤,١٦	٦٠ - ٣٠	"٨/٣ منخل	
١,٨٢	صفر - ١٠	١٦" / ٣ منخل	
٣٥٢٠	٤٠ - ٢٠ - ١٠	المقاس الاعتباري الأكبر (مم)	٢
٦,٧٣	٨ - ٥	معايير النعومة	٣
٢,٥١	٢,٧ - ٢,٥	الوزن النوعي	٤
١,٦٩	١,٧ - ١,٤	الوزن الحجمي	٥
٪ ٣٢	٪ ٤٠ - ٪ ٢٧	النسبة المئوية للفراغات	٦
٪ ١٨	٪ ٣٠	نسبة التهشيم	٧

• العينة الموردة مسؤلية العميل .



المشرف على المعمل

أ. د /
التوقيع :

فني المعمل

١١
التوقيع :

رسالة الكلية : تلتزم كلية الهندسة جامعه المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز قادر على المنافسة في اسواق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما تلتزم بالتشجيع والتطوير في البحث العلمي بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجي .



مركز الاستشارات الهندسية
Engineering Consultation Center

معمل الخرسانة
Concrete plant



رؤية الكلية: تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعزيزها

نتائج اختبارات عينة من الرمل		
خاص بعملية : محطة تحصيل رسوم علي ديروط		
مقاولة : شركة زيداك		
رقم القيد : ١	تاريخ : ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٢	ال TORID : ٧٣٢٦٢٧٤٦٦٨١

نتائج الاختبارات

أولاً: الجدول التالي يوضح النسبة المئوية المارة من كل منخل للعينة المختبرة وحدود المواصفات:

نسبة المئوية المارة حسب الاختبار	سعه المنخل (مم)	الناتج
٢,٨	٤,٧٥	٠,١٨
١٩,٢٠	١٠	٠,٣
٥٨,١١	٢,٨	٠,٧١
٨٨,١٦	١,٤	٩٣,١٦
٩٣,١٦	٢,٨	٩٥-٦٠
٨٨,١٦	٧٠-٣٠	٣٤-١٥
٧٩-٦٠	٩٥-٦٠	٢٠-٥
٤٠-١٥	٩٠-٥٥	٣٨-١٠
١٠-١٥	١٠٠-٩٠	١٠-٥
١٥-١٥	١٠٠-٩٠	١٠-٣

نسبة المئوية المارة حسب الاختبار	نطاق التدرج	الناتج
١٠-٣	منطقة التدرج الأولى خشن	١٠-٣
٣٨-١٠	منطقة التدرج الثانية متوسط	٣٨-١٠
٤٠-١٥	منطقة التدرج الثالثة ناعم	٤٠-١٥
١٥-١٥	منطقة التدرج الرابعة ناعم جداً	١٥-١٥

ثانياً: الجدول التالي يوضح باقي اختبارات العينة وحدود المواصفات:

الناتج	حدود المواصفات	الاختبار
٢,٢٧	٣,٧٥-٢	معايير النعومة
٢,٥	٢,٧-٢,٥	الوزن النوعي
١,٧	١,٢-١,٤	الوزن الحجمي
٪ ٣٢	٪ ٤٠ - ٪ ٢٧	النسبة المئوية للفراغات
٪ ٢,٧	لا تزيد عن ٪ ٣ بالوزن	النسبة المئوية للشوائب والمواد الناعمة

* العينة الموردة مسؤلية العميل.



المشرف على المعمل

أ/ د

التوقيع :

فني المعمل
التوقيع :

رسالة الكلية: تلتزم كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز قادر على المنافسة في أسواق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما تلتزم بالتشجيع والتطوير في البحث العلمي بما يخدم البيئة والتكنولوجيا.