

مهمة إضافية

واردة من منطقة : المنطقة السادسة (بنى سويف)

اسم العملية :- أعمال رصف طريق ابو كساء / عبود / الملاحات / الزغبي بطول ٦,٢ كم
بمحافظة الفيوم

اسم الشركة المنفذة : علبك لانشاء ورصف الطرق

مقد العملية : (٢٠٢١ / ٢٠٢٠ / ٢٩٩) بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥

قيمة العملية : ١١٩٨٠٥٠٠ جنية

تاريخ بدء العمل : ٢٠٢١/٣/٢

تاريخ النهو طبقا للعقد الاصلى : ٢٠٢١/٩/١

المطلوب :-

مد مدة العملية : مد مدة العقد ليصبح تاريخ النهو للعملية ٢٠٢٢/٦/٢٣

المبررات :

- بناء على موافقة السيد الفريق / وزير النقل على المذكرة المعروضة على سيادته بخصوص اضافة الوفر المالى من عملية ابو كساء / عبود / الملاحات / الزغبي لعدم تنفيذه ووقفه لرفع قيمة او امر اسناد عمليات القطاع الاول والثانى لطريق الربع دائرى وعملية رصف شارع المصرف بابو جنشو من عزبة موقف الميكرو باص وحتى تقاطع طريق العجمين / السنجق (مرفق) *
- بناء على كتاب المنطقة المشرفة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٥ والمتضمن بتوجيه الشركة المنفذه بوقف الاعمال *

- بناء على كتاب المنطقة المشرفة والمتضمن مد مدة الاعمال حتى ٢٠٢٢/٦/٢٣ بمدة قدرها (٢٩٥ يوم)
ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٢/٦/٢٣

إعداد مهندس : محمد شاكى

مدير عام الصيانة / التنفيذ : محمد شاكى

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية : محمد شاكى

رأى الشئون القانونية :

١- محمد شاكى

٢- محمد شاكى

٣- محمد شاكى

٤- محمد شاكى

٥- محمد شاكى

٦- محمد شاكى

٧- محمد شاكى

٨- محمد شاكى

٩- محمد شاكى

١٠- محمد شاكى

١١- محمد شاكى

١٢- محمد شاكى

١٣- محمد شاكى

١٤- محمد شاكى

١٥- محمد شاكى

١٦- محمد شاكى

١٧- محمد شاكى

١٨- محمد شاكى

يتمتع

التوقيع)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والجبارى

تحريرا فى ٢٠٢٢/٦/٢٧

الإدارة المختصة : الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق
طرق / احسان

٥- محل المراجعة الإدارية الملائمة - مع نسخة وإستلام - آراء الإدارة القانونية بالهيئة
المركزية - شأنه تحصيل اذنه تحصيل مقابل تأخير من الشركة وفقا للشروط -
التي ستقدم اليها بالانضمام اليها مع نسخة المراجعة المالية ١٥٠ الى ١٥٠