

مشروع القطار الكهربائي، فائق السرعة شركة درغام للمقاولات العامة والتوريدات العمومية من كم 6+500 حتى كم 7+000 بطول 0.5 كم اتجاه السويس

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفقة	الإجمالي
1	أعمال الحفر				
	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية	م ³			
	ذات إجهاد (200-100) كجم/سم ²	م ³	209,137	54	11,293,398
	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم ²	م ³	164,457	65.50	10,771,939.5
1-3	و محمل على البند الاتي: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- إزالة المواد الجانبيه باستخدام المعدات الميكانيكية مطابقة للمواصفات و تشكيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين.				
	أعمال تفريغ و نصف				
	الإجمالي				22,065,337.5



مدير المشروع م/رامي سمير

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مدير المشروعات
م/احمد عراقي

رئيس الامارة المركزية
م/احمد الطحان



الهيئة العامة
للطرق والكباري

محضر استلام موقع

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع السويس - اجلاية
المسافة من كم 6.5 حتى كم 7 بطول 0.5 كم اتجاه السويس
بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركه درغام للمقاولات العامه والتوريدات

رقم (2022/2021/1222) بتاريخ 2022 / 6 / 13

لتنفيذ المشروع عاليه : التوقيع

فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق 2022 / 6 / 14 بحضور كلا من :

1- م. محمود دياب احمد ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

2- م. هاشم عبد الله ممثل مكتب الاستشارى ا.د حسن المهدي

3- م. محمود جمال محمد فوزي ممثل الشركة المنفذة

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهريه تعوق البدء في التنفيذ

(الموقع خالى من العوائق)

وعليه يكون تاريخ 2022 / 6 / 14 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه .


واقفل المحضر على ذلك .



الاسم : م. هاشم عبد الله

التوقيع : م. هاشم عبد الله

مكتب الاستشارى ا.د حسن المهدي





محضر اعتماد حصر کمیات

التاريخ : ٢٠٢٢-١١-١٥

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)

بأعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة :. درغام للمقاولات والتوريدات العمومية

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	6+500	7+000	اعمال حفر	2007793	كمية اجمالية بدون تصنيف الاجهادات

ملاحظات :-

كمية أجمالية بداية العمل حتى تاريخه للعقود ارقام (١٤٧ - ٦٥٤ - ٨٩٢ - ١٢٢١ - ١٢٢٢ - ٣٩٦)

مهندس الهيئة
٤/ محمد وديع

Handwritten signature and stamp of the Ministry of Education, with the text "الوزارة العامة" (General Ministry) visible.

استشاري في الصحافة
م. م. م.
القسم الإداري
العدد ٤٢ - ١٩٠



مهندس الشرح والمنفذ
م.ب. ٧١٢-٢٥٦
٢٩٠-٧١٢-٢٥٦
٤٨٥٤

Scanned with CamScanner

بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية العمل حتى تاريخه

[illegible]

د. محمد صالح | رئيس جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
م. محمد صالح | رئيس جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
م. محمد صالح | رئيس جامعة القاهرة
جامعة القاهرة





تنفيذ: شركة درغام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة -
عقد رقم (2022 / 2021 / 1222)

محضر استلام ابتدائي

لمعية: تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين المسخنة للعاصمة الإدارية للمعلمين مطروح) قطاع السويس - الجلالة لتنفيذ المسافة من الكم 6.5 إلى الكم 7 بطول 0.5 كم اتجاه السويس.

تنفيذ: شركة درغام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة -

عقد رقم (2022 / 2021 / 1222)

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاحد الموافق 2023 / 2 / 26 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / محمد عبد الرحيم حفي | مدير المشروع إستشاري الهيئة - عضوا |
| 5. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة ارحمان محل الموقع - عضوا |
| 6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 7. السيد المهندس / محمود جمال محمد | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالإطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات فقد تم المرور علي الأعمال المنفذة للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الآتي:



أولا القطع الصخري.

مقبول بصفه علمه الا انه تلاحظ الآتي:

1. وجود تفاوت في الميل المنفذ عن الميل التصميمي ببعض المسافات المتفرقة بما لا يؤثر علي اتزان الميل.
2. وجود تفاوت في العروض المنفذة للمسطبيع وعدم تحقيق الميل العرضي للمسطبيع (6%) ببعض المسافات المتفرقة.
3. وجود صخر مفكك ناتج من أعمال القطع علي المسطبيع ببعض المسافات المتفرقة.

ولما كان الاستشاري العام (Sysra) قد قلم بقبول الأعمال مرفق طلب تسليم الأعمال (Request)

فقد قررت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 2.5 %.




7 - محمود

6 - XYZ

Page 1 of 2

2 - م/م محمود صلاح

1 -



5 -

تنفيذ: شركة در عام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة -

عقد رقم (1222 / 2021 / 2022)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
للإطقة الحادية عشر جنوب سيناء






وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- (1) خصم نسبة 1.5% من البند اولا.
- (2) علي إستشاري المشروع (مكتب ا. د / حسن مهدي) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.

وعليه تري اللجنة انه لا مفع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة في المحضر.

وعلى ذلك جرى التوقيع :

7. محمد ج
6. محمد ج
5. محمد ج
4. محمد ج
3. محمد ج
2. محمد ج
1. محمد ج



Handwritten signature.



محضر التقييم

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع السويس - الجلالة لتنفيذ المسافة من الكم 6.5 الى الكم 7 بطول 0.5 كم اتجاه السويس.

تنفيذ: شركة درغام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة.

عقد رقم (1222 / 2021 / 2022)

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاحد الموافق 2023 / 2 / 26 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج
 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد
 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز
 4. السيد المهندس / محمد عبد الرحيم حفني
 5. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن
 6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي
 7. السيد المهندس / محمود جمال محمد
- مدير المشروع - رئيسا
مهندس المشروع - عضوا
مهندس المشروع - عضوا
مدير المشروع إستشاري الهيئة - عضوا
شركة اردمان محل الموقع - عضوا
شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا
الشركة المنفذة - عضوا


وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 8276 جنيه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:


- خصم أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (100 - 200) كجم / سم² = 0.025 * 0.015 * 209137 * 54 = 4236 جنيه.
- خصم أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (200 - 300) كجم / سم² = 0.025 * 0.015 * 164457 * 65.5 = 4040 جنيه.


القيمة الاجمالية للخصم = 8276 جنيه

فقط ثمانية الاف ومائتان وستة وسبعون جنيهاً



ب.ش. ٢٩٧ ٢٤٢ ٥١١ م.ش. ٢٥٣ ١٩٠
س.ت. ٨٩٣٩١ استثمار القاهرة





عملية تنفيذ الحرس التدريبي، والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القفل الكهر باني المربع (العين السفلى) الخاصة الإدارية-المينى-مطروح) - الجلالة لتنفيذ المسألة من الم ٦٠٥ الى الم ٧ بطول ٠,٥ كم اتجاه السور.

العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ١٢٢٢) في ٢٠٢٢ / ٦ / ١٣

[illegible]

١٢
 ١٣
 ١٤
 ١٥
 ١٦
 ١٧
 ١٨
 ١٩
 ٢٠
 ٢١
 ٢٢
 ٢٣
 ٢٤
 ٢٥
 ٢٦
 ٢٧
 ٢٨
 ٢٩
 ٣٠
 ٣١
 ٣٢
 ٣٣
 ٣٤
 ٣٥
 ٣٦
 ٣٧
 ٣٨
 ٣٩
 ٤٠
 ٤١
 ٤٢
 ٤٣
 ٤٤
 ٤٥
 ٤٦
 ٤٧
 ٤٨
 ٤٩
 ٥٠
 ٥١
 ٥٢
 ٥٣
 ٥٤
 ٥٥
 ٥٦
 ٥٧
 ٥٨
 ٥٩
 ٦٠
 ٦١
 ٦٢
 ٦٣
 ٦٤
 ٦٥
 ٦٦
 ٦٧
 ٦٨
 ٦٩
 ٧٠
 ٧١
 ٧٢
 ٧٣
 ٧٤
 ٧٥
 ٧٦
 ٧٧
 ٧٨
 ٧٩
 ٨٠
 ٨١
 ٨٢
 ٨٣
 ٨٤
 ٨٥
 ٨٦
 ٨٧
 ٨٨
 ٨٩
 ٩٠
 ٩١
 ٩٢
 ٩٣
 ٩٤
 ٩٥
 ٩٦
 ٩٧
 ٩٨
 ٩٩
 ١٠٠

A circular ink stamp from the National Archives and Records Administration. The outer ring contains the text "NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION". Inside the circle, there are handwritten numbers "100-111-100-11" and "100-111-100-11". A date stamp reads "MAR 1967". There are also some illegible handwritten notes and signatures within the stamp area.