

محضر استلام ابتدائي

عملية : أعمال تطوير ورفع كفاءة واجهات العمارات الملاصقة لأعمال الإزالات التى تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الثاني) القوس الداخلي من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبي

تنفيذ : شركة زي داك للمقاولات العمومية

إنه في يوم **الامد** الموافق 6 / 8 / 2023 تم حضور لجنة للإستلام الإبتدائي لعملية أعمال تطوير ورفع كفاءة واجهات العمارات الملاصقة لأعمال الإزالات التى تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الثاني) القوس الداخلي من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبي بناءً على موافقة السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق على المذكرة المعروضة على سيادته لتشكيل لجنة إستلام الأعمال إستلاماً إبتدائياً للمشروع عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم :-

عن اللجنة :		
1	مهندس / أحمد ماهر الغمرى	(الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري)
2	مهندس / محمد اسماعيل الشرقاوى	(المنطقة الرابعة عشر-الدائري ومحاوره)
7	مهندس / أحمد مجدي بدوي	(مهندس زي داك للمقاولات العمومية)

وبالمرور على الموقع المذكور عاليه وبالمعاينة الظاهرية تبين قيام الشركة المنفذة بتلافي جميع الملاحظات الواردة بمحضر المعاينة بتاريخ / / 2023.

وترى اللجنة أنه لا مانع من الإستلام الإبتدائي لجميع الأعمال بالمشروع عاليه .

وتحرر محضراً بذلك واستلم كل طرف نسخة للعمل بها

التوقيعات

-3
-2
-1

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة زيداك للمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/ ١٣٣٤) المؤرخ في ٢٠٢٣ / ٢ / ٢ بمبلغ ٤,٧٥٢,٣٨٥ جنيهه (فقط وقدره أربعة مليون وسبعمائة اثنان وخمسون ألف وثلاثمائة خمسة وثمانون جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بتنفيذ عملية " أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الازالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الثاني) القوس الداخلي من عزبة خير الله حتى منزل اثر النبي من واجهة " S/١٨٠ حتى واجهة S/٩٢٨ المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره " (بالأمر المباشر).

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط و مواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وسيتولى (المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره) الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية

عقد مقاوله

الموضوع : أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الازالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الثاني) القوس الداخلي من عزبة خير الله حتى منزل اثر النبي من واجهة " S/١٨٠ حتى واجهة S/٩٢٨ المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره بالأمر المباشر.

رقم العقد: ١٣٣٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

أنه في يوم الخميس الموافق : ٢ / ٢ / ٢٠٢٣ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكبارى

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " شركة زيداك للمقاولات العمومية "

ويمثلها السيد المهندس / حسام الدين عزيز محمد

- بصفته / رئيس مجلس الإدارة .

رقم قومي / ٢٧٣٠٢٠٧٠١٠٣٤٧٦

بطاقة ضريبية / ٦٧٩-٣٢٢-٥٤٠

مأمورية ضرائب / مركز كبار الممولين ثان

ملف ضريبي رقم / ٢٤-٠١-٤١٠-٤٠٨٣-٥-١٩٩

ومقرها / التجمع الخامس - الحي الخامس - المنطقة الثالثة - ش ٢١ عمارة ٧٢

شقة ٧ - الدور الثالث

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)



التمهيد

بناء على المذكرة المعروضة من السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق المتضمنة موافقة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة علي إسناد " أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الازالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الثاني) القوس الداخلي من عزة خير الله حتى منزل اثر النبي من واجهة S/180 حتى واجهة S/928 المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره بقيمة تقديرية 5 مليون جنيه (فقط وقدرة خمسة مليون جنيها لا غير) إلى شركة زيداك للمقاولات " (بالأمر المباشر) حيث قام الطرف الأول بمفاوضة الشركة علي الأسعار الخاصة ببند الأعمال الخاصة بالعملية والتي انتهت إجراءاتها إلي تنفيذ تلك الأعمال بمبلغ 4,752,385 جنيه (فقط وقدرة أربعة مليون وسبعمائة اثنان وخمسون ألف وثلاثمائة خمسة وثمانون جنيها لا غير) ويعتبر محضر المفاوضة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه وقد اقر الطرفان بأهليتهما وصفتها واتفقا على الآتي :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق ومحضر المفاوضة وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنية للأعمال وأمر الإسناد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما ومكملا له .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الازالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الثاني) القوس الداخلي من عزة خير الله حتى منزل اثر النبي من واجهة S/180 حتى واجهة S/928 المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره بالأمر المباشر " طبقا للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة بمبلغ 4,752,385 جنيه (فقط وقدرة أربعة مليون وسبعمائة اثنان وخمسون ألف وثلاثمائة خمسة وثمانون جنيها لا غير) شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذه وفقا لشروط ووثائق العقد

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني " شركة زيداك للمقاولات " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا للمواصفات الفنية وذلك خلال (6) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خاليا من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا .

البند الرابع

سدد الطرف الثاني للطرف الأول قيمة التأمين النهائي بمبلغ 237,620 جنيها (فقط وقدرة مائتان سبعة وثلاثون ألف وستمائة وعشرون جنيها لا غير) وذلك عبارة عن خصم المبلغ من مستخلص رقم (3) جاري والخاص بعملية أعمال تطوير النهوض بمستوي المباني الادارية وسور المنطقة الرابعة عشر بواقع 5 % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة . وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع 5 % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة . ويتم احتجاز ما يعادل 5 % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال نطل لدي الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقا للمادة (40) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018 .

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول علي الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلي القضاء فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التامين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلي خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلي اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع علي الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايضة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد علي تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر علي أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها علي نفقة الطرف الثاني .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدي الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شئ يلزم بإعادة الحال إلي ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني بإستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة علي ذلك دون أدنى مسؤولية علي الطرف الأول .

البند الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسئولا مسؤولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو احدي آتاه وتقع المسؤولية القانونية كاملة علي الطرف الثاني وحده .

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصما من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند السادس عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

البند السابع عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كليا أو جزئيا .

البند الثامن عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند التاسع عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لايجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الإعتتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

البند العشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده علي الطرف الأول .
ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م " .

البند الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

البند الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الثالث والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهما علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء ببند هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يحفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد (الاسمنت - السولار) وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م

البند الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخه منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

الطرف الثاني

الطرف الأول

شركة زيداك للمقاولات العمومية

الهيئة العامة للطرق والكباري

(التوقيع)


(التوقيع)

المهندس / حسام الدين عزيز محمد

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



قطاع بحوث المشروعات والكبارى

دفتر الشروط و المواصفات لامر الاسناد رقم () لسنة ٢٠٢٣

تطوير وتاهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الثاني داخلي - من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبي من واجهة ' S/١٨٠ ' حتى واجهة ' S/٩٢٨ '

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق و الكبارى لسنة ١٩٩٠ و الكود المصرى يعتبر متما لهذا الدفتر مع مراعاة التعديلات الواردة به

رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى مهندس / ايمن محمد متولى	رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة عشر مهندس/ ضياء الدين مصطفى	مدير عام صيانه الكبارى مهندس/ محمد محمود ابازنه
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق مهندس / سامي احمد فرج		رئيس الإدارة المركزية الشئون المالية و الادارية عميد/ أبو بكر احمد عساف

ملحوظة :-

١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر



محتويات الدفتر

- | | | |
|------|---|---------------------|
| ورقه | ١ | ١ - موضوع العطاء |
| ورقه | ٣ | ٢ - الشروط الخصوصية |
| ورقه | ٥ | ٣ - قوائم الكميات |



موضوع العطاء

تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الثاني داخلي - من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبي من واجهة ' S/180 حتى واجهة ' S/928

يسرى على هذه العملية كافة القواعد والاحكام والإجراءات والشروط المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ، والقوانين ذات الصلة وذلك فيما لم يرد به بند بكراسة الشروط والمواصفات الفنية للعملية.

ملحوظة

-في حالة استعانة المقاول الرئيسي بمقاولي اعمال متخصصة بالباطن يجب تقديم شهادات الخبرة اللازمة واخذ موافقة الهيئة قبل التعاقد مع مقاولي الباطن ويكون المقاول مسئول مسؤولية كاملة امام الهيئة عن الاعمال المنفذة بمعرفتهم ومسئولا عن تسليم الاعمال لمهندسي الهيئة المشرفين

-الكميات الواردة بقائمة الكميات تقريبية قابلة للزيادة او النقص في حدود 25 % وتتم المحاسبة وفقا لما يتم تنفيذه بالطبيعة باعتماد المهندس المشرف

- على المقاول تقديم تحليل اسعار لكل بند من بنود العملية عند التفاوض على الاسعار
- على الشركة المنفذة استخراج التصاريح اللازمة من المرور بمعرفتها وعلى حسابها قبل البدء في التنفيذ

ويتم التنفيذ طبقاً للآتي:

- تعليمات قطاع الكبارى .
- الشروط الخصوصية (هذا الدفتر) .
- توصيات الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى .
- توصيات الإدارة المركزية لبحوث الكبارى .
- الكود المصري .(الاصدار الاخير)
- الكود المصرى رقم (201) لسنة 2012 لحساب الاحمال و القوى فى الاعمال الانشائية و أعمال المبانى.
- الكود المصرى رقم (203) لتصميم و تنفيذ المنشآت الخرسانية (الاصدار الاخير)
- الكود المصرى رقم (205) للإنشاءات المعدنية (الاصدار الاخير)
- القانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية



الشروط الخصوصية

البند الأول : الغرض من الشروط الخصوصية :

الغرض من الشروط الخصوصية هو تكملة او تعديل المواصفات القياسية والشروط الخصوصية وقائمة الاثمان والمواصفات القياسية والصادرة فى سنة ١٩٩٠ تكمل بعضها البعض وتؤلف معا شروط ومواصفات المناقصة الخاصة بهذه العملية بما لا يتعارض مع القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية على ان يستبعد اى عطاء لم يذكر نسبة تأثير المعاملات وذلك طبقا للمادة (٤٧) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات و لائحته التنفيذية وذلك لبنود العناصر التالية (الاسمنت - السولار)

البند الثانى : معاينة الموقع :

يقر المقاول انه قبل تقديم عطائه وتحديد أسعاره قد اجرى التحريات اللازمة وتحت مسؤوليته للحصول على اية معلومات اضافية او اية معلومات اخري فى سبيل التحقق من طبيعة التزاماته ومداهما وانه قد وضع اسعاره بناء على ذلك ويعتبر انه قد قام بكل ذلك بمجرد تقديمه للعطاء وكذا يكون المقاول مسئولا وحده عن مواجهة الصعوبات التى تصادفه مهما كان نوعها سواء كانت منظورة او غير منظورة وليس له الحق فى المطالبة باسعار ازيد مما هو مدون بعطائه او اية مبالغ اضافية او تعويض نظير الصعوبات التى تطرأ او الظروف التى لم تكن منتظرة او بسبب تكبد مصاريف زائدة او خسارة او تأخير يمكن ان ينشا من عدم التحقق من التزاماته او بسبب أى خطأ او سهو مهما كان نوعه فى مستندات العقد او فى معلومات اخرى معطاة للمقاول وتعتبر الاسعار المعطاة منه شاملة ومغطية لكل هذه المخاطر والمسئوليات والالتزامات وفى حالة وجود أى مرافق او عوائق (مواسير أو خطوط مياه أو غاز أو صرف أو كهرباء ..الخ) تسبب عرقلة التنفيذ ولا يمكن تفاديها يلتزم المقاول بالقيام بتحويل هذه المرافق او تفاديها وسوف يتم محاسبة المقاول على هذه الاعمال طبقا لما هو منفذ بالطبيعة طبقا للمقاييسات والمواصفات الخاصة بهذه الاعمال للجهات المعنية .

البند الثالث : مدة العملية وغرامة التأخير :

يجب أن تتم جميع الأعمال فى بحر ٦ شهور من تاريخ تسليم المقاول للموقع خاليا من الموانع بموجب محضر موقع عليه من الطرفين. وفى حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .



البند الرابع التجهيزات :

تطبيقا للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد كرفان متنقل بموقع العمل لادارة المشروع ولا تقل مساحته عن ٣٥ م^٢ مكون من اثنتين حجرة على ان تكون احدها غرفة اجتماعات وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات وكذا دورة مياه صحية ويتم التأثيث بمكتب ومقاعد جلدية وانتريه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترييزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإدارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع و نقله الى مواقع الصيانة الاخرى و تعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانتة وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع الف جنيها يوميا إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية و خمسمائة جنية لعدم تقديم المشروبات والوجبات الخفيفة

البند الخامس : السادة المهندسين المشرفين (إشراف المقاول) :

بالإشارة إلى المادة رقم (٣,٠٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول أن يعين من قبله:-

- ١ - عدد ١ مهندس مدني نقابي خبرة عشر سنوات على الأقل في تنفيذ الأعمال المماثلة
- ٢ - عدد ٢ من الملاحظين والمشرفين اللازمين للإشراف والمتابعة ومراقبة الجودة ، وعلي مهندسي المقاول وكذا مساعدي المهندس والمشرفين التواجد بالموقع بصفة مستمرة أثناء العمل
- للهيئة الحق في سحب موافقتها علي مهندس المقاول او علي أي عضو من جهاز التنفيذ وعلي المقاول في هذه الحالة وبمجرد استلامه إشعارا خطيا بذلك أن يستبعد هذا الشخص وأن يعين بديلا له توافق عليه الهيئة

عند تقصير المقاول في تعيين المهندس او مساعده أو في استبدالهما بآخر إذا طلب منه ذلك يوقع علي المقاول غرامة قدرها الف جنية للمهندس ، وخمسمئة جنية لمساعد المهندس عن كل يوم من الأيام التي تمضي بدون تواجد ايا منهما وذلك طوال مدة التنفيذ

البند السادس : التأمين المؤقت :

يطبق ما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

البند السابع : الإستلام المؤقت ومدة الضمان والإستلام النهائي :

يطبق ما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

البند الثامن : فئات العقد :

- الفئات التي يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات وقائمة الأثمان تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيا كان نوعها التي يتكبدها المقاول بالنسبة إلى كل بند من البنود وتغطي جميع المصروفات التي تلزم تنفيذ العملية وجميع أجزائها المختلفه بصرف النظر عن تقلبات السوق والعمله وأجور العمال والتعريفه الجمركية ورسوم الإنتاج وغيرها من الرسوم الأخرى .



البند التاسع: المحافظة على سلامة المرور بموقع العمل :

- على المقاول مراعاة عدم قطع طرق المواصلات الحاليه بأى حال من الأحوال وعليه وضع علامات الإرشاد والإنارة ليلاً ونهاراً والمحافظة على سلامة المرور وهو المسئول عن الأضرار التي تنتج للمرور والأهالى أثناء تنفيذ العمليه. وعلى الشركه عمل سور حول الموقع بالكامل وفى حالة عدم تواجد العلامات الإرشادية والتحذيرية أو الإنارة أو السور توقع عليه غرامه قدرها مائة وخمسون جنيهاً يومياً .

البند العاشر: المحافظة على سلامة العاملين بالموقع :

المقاول مسئول عن أتباع كافة إجراءات السلامة للعاملين بالموقع وعلية إتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع

البند الحادى عشر: المحافظة على المنشآت الصناعية و المرافق:

يجب علي المقاول المحافظة علي المنشآت الصناعية و المرافق الواقعة تحت الطريق او المجاورة للانشاء المراد عمله و كل تلف او اضرار تحدث لهذه المنشآت او المرافق بسبب العمل يلزم إصلاحها بمعرفة المقاول وعلية حسابه (في المدة التي تحددها الهيئة لذلك و الا تقوم الهيئة بعمل الإصلاحات اللازمة خصماً علي المقاول) وبدون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات اخري و لا يمكن للمقاول حق الاعتراض او مناقشة ما تقرره الهيئة فيما إنفقته علي الإصلاحات.



اسم المشروع : تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الثاني داخلي - من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبي من واجهة S/180 حتى واجهة S/128

مقاييس أعمال عملية تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
أولاً أعمال الفك والهدم والازالة ونقل مخلفات :					
١	بالمتر المسطح نحت وتكسير وازالة مباني طوب ملاصقة للعقارات بأي سمك والفئة تشمل تكسير وازالة المباني الطوب والسيراميك الملاصق لها إن وجد وذلك بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلتي) والبند يشمل استخدام السقالات المعدنية وتأمينها أثناء التكسير للحفاظ على سلامة العقارات المجاورة للأعمال وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (ثلاثة الاف وتسعمائة وخمسون متر مسطح)	٢م	٣٩٥٠,٠٠٠	٩٠	٣٥٥,٥٠٠
١-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الأول . (تسعمائة وثمانون متر مسطح)	٢م	٩٨٠,٠٠٠	٧,٥٠	٧,٣٥٠
٢-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الثاني . (سبعمائة وعشرون متر مسطح)	٢م	٧٢٠,٠٠٠	١٥,٠٠	١٠,٨٠٠
٣-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الثالث . (ستمائة متر مسطح)	٢م	٦٠٠,٠٠٠	٢٢,٥٠	١٣,٥٠٠
٤-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الرابع . (مائتان متر مسطح)	٢م	٢٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠	٦,٠٠٠
٥-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الخامس . (ثمانون متر مسطح)	٢م	٨٠,٠٠٠	٣٧,٥٠	٣,٠٠٠
٦-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور السادس . (ستون متر مسطح)	٢م	٦٠,٠٠٠	٤٥,٠٠	٢,٧٠٠
٧-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور السابع . (خمسون متر مسطح)	٢م	٥٠,٠٠٠	٥٢,٥٠	٢,٦٢٥
٨-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الثامن . (أربعون متر مسطح)	٢م	٤٠,٠٠٠	٦٠,٠٠	٢,٤٠٠
٩-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور التاسع . (أربعون متر مسطح)	٢م	٤٠,٠٠٠	٦٧,٥٠	٢,٧٠٠
١٠-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور العاشر . (ثلاثون متر مسطح)	٢م	٣٠,٠٠٠	٧٥,٠٠	٢,٢٥٠
٢	بالمتر المسطح نحت وتكسير وازالة السيراميك أو المحارة الملاصقة لحوائط العقارات - الجار - بأي سمك والفئة تشمل التكسير بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلتي) والبند يشمل استخدام السقالات المعدنية وتأمينها أثناء التكسير للحفاظ على سلامة العقارات المجاورة للأعمال وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (الف وثلاثمائة وعشرة متر مسطح)	٢م	١٣١٠,٠٠٠	٨٥	١١١,٣٥٠
١-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك او محارة للدور الأول. (مائتان وخمسون متر مسطح)	٢م	٢٥٠,٠٠٠	٧	١,٧٥٠

إسم المشروع : تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الثاني داخلي - من عربة خير الله حتى منزل أثر النبي من واجهة S/180 حتى واجهة S/128

مقاييس أعمال عملية تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٢-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك او محارة للدور الثاني. (مائتان وثمانون متر مسطح)	٢م	٢٨٠,٠٠٠	١٤	٣,٩٢٠
٣-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك او محارة للدور الثالث. (مائتان متر مسطح)	٢م	٢٠٠,٠٠٠	٢١	٤,٢٠٠
٤-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك او محارة للدور الرابع. (مائة وخمسون متر مسطح)	٢م	١٥٠,٠٠٠	٢٨	٤,٢٠٠
٥-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك او محارة للدور الخامس (خمسون متر مسطح)	٢م	٥٠,٠٠٠	٣٥	١,٧٥٠
٦-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك او محارة للدور السادس (ثلاثون متر مسطح)	٢م	٣٠,٠٠٠	٤٢	١,٢٦٠
٧-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك او محارة للدور السابع. (خمسة عشر متر مسطح)	٢م	١٥,٠٠٠	٤٩	٧٣٥
٨-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك او محارة للدور الثامن. (خمسة عشر متر مسطح)	٢م	١٥,٠٠٠	٥٦	٨٤٠
٩-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك او محارة للدور التاسع. (عشرة متر مسطح)	٢م	١٠,٠٠٠	٦٣	٦٣٠
١٠-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك او محارة للدور العاشر (عشرة متر مسطح)	٢م	١٠,٠٠٠	٧٠	٧٠٠
٣	بالمتر الطولي نحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة والملاصقة للعقارات بأي مساحة مقطوع (أعمدة - كمرات عرضية - سلاسل - بروزات بلاطات أسقف .. الخ) والفئة تشمل التكسير بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلتي) وتقطيع الأشواير والبند يشمل استخدام السقالات المعدنية وتأمينها أثناء التكسير للحفاظ على سلامة العقارات المجاورة للأعمال والبند يشمل تأمين الموقع والمارة وغيرها من ناتج التكسير وتسليم حديد التسليح للهيئة - إن وجد - وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (الفان وثلاثمائة وعشرون متر طولي)	م.ط	٢٣٢٠,٠٠٠	٣٢٥	٧٥٤,٠٠٠
١-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الأول (ستمائة متر طولي)	م.ط	٦٠٠,٠٠٠	٣٥	٢١,٠٠٠
٢-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الثاني (خمسائة متر طولي)	م.ط	٥٠٠,٠٠٠	٧٠	٣٥,٠٠٠
٣-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الثالث (مائتان وخمسون متر طولي)	م.ط	٢٥٠,٠٠٠	١٠٥	٢٦,٢٥٠
٤-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الرابع (مائتان متر طولي)	م.ط	٢٠٠,٠٠٠	١٤٠	٢٨,٠٠٠

اسم المشروع : تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الثاني داخلي - من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبي من واجهة S/180 حتى واجهة S/928

مقاييس أعمال عملية تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٥-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الخامس (ثلاثون متر طول)	م.ط	٣٠,٠٠	١٧٥	٥,٢٥٠
٦-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور السادس (عشرون متر طول)	م.ط	٢٠,٠٠	٢١٠	٤,٢٠٠
٧-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور السابع . (عشرون متر طول)	م.ط	٢٠,٠٠	٢٤٥	٤,٩٠٠
٨-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الثامن . (عشرون متر طول)	م.ط	٢٠,٠٠	٢٨٠	٥,٦٠٠
٤	بالمتر المكعب رفع الاتربة والمخلفات الناتجة عن تكسير وتهذيب الواجهات و ناتج إزالة العمارات المتعارضة مع الطريق السطحي باستخدام قلابات ذات حمولات صغيرة مناسبة للدخول والخروج في الأماكن الضيقة والفئة تشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (أربعة الاف ومائتان متر مكعب)	م ^٣	٤٢٠٠,٠٠	١٢٠	٥٠٤,٠٠٠
٥	بالمتر المكعب تكسير وازالة القواعد والأساسات ورقابي الأعمدة الناتجة عن الإزالات المتعارضة مع الطريق السطحي وتسليم حديد التسليح للهيئة - إن وجد - وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (تسع مائة وخمسون متر مكعب)	م ^٣	٩٥٠,٠٠	١٢٥	١١٨,٧٥٠

ثانياً أعمال البياض الأسمنتي والدهانات :

٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم تتكون من الطرشة العمومية بسمك ٠,٥ سم بمونة أسمنتية ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والبطانة بسمك ١,٥ سم بمونة أسمنتية ٢٥٠ كجم / ٣م رمل والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثمانية الاف وثلاثمائة وسبعون متر مسطح)	م ^٢	٨٣٧٠	١٤٠	١,١٧١,٨٠٠
١-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الأول باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (الف وسبع مائة متر مسطح)	م ^٢	١٧٠٠	١١,٥٠	١٩,٥٥٠
٢-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الثاني باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (الف وخمسمائة متر مسطح)	م ^٢	١٥٠٠	٢٣,٠٠	٣٤,٥٠٠
٣-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الثالث باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (الف وثلاثمائة متر مسطح)	م ^٢	١٣٠٠	٣٤,٥٠	٤٤,٨٥٠



اسم المشروع : تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الثاني داخلي - من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبي من واجهة S/180 ' واجهة S/928

مقاييسه اعمال عمليه تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٤-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الرابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (ألف متر مسطح)	م ^٢	١٠٠٠	٤٦,٠٠	٤٦,٠٠٠
٥-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الخامس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (اربعمائة متر مسطح)	م ^٢	٤٠٠	٥٧,٥٠	٢٣,٠٠٠
٦-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور السادس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (مائتان وخمسون متر مسطح)	م ^٢	٢٥٠	٦٩,٠٠	١٧,٢٥٠
٧-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور السابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (مائة وخمسون متر مسطح)	م ^٢	١٥٠	٨٠,٥٠	١٢,٠٧٥
٨-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الثامن باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (مائة متر مسطح)	م ^٢	١٠٠	٩٢,٠٠	٩,٢٠٠
٩-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور التاسع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (مائة متر مسطح)	م ^٢	١٠٠	١٠٣,٥٠	١٠,٣٥٠
١٠-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور العاشر باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (سبعون متر مسطح)	م ^٢	٧٠	١١٥,٠٠	٨,٠٥٠
٧	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات للواجهات الخارجية جرفياتوا او دراى ميكس باللون المطلوب او ما يماثلهما والفئة تشمل دهان وجه سيلر لتجهيز السطح لزوم الدور الأرضي وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ثمانية الاف وثلاثمائة وسبعون متر مسطح)	م ^٢	٨٣٧٠	١٤٠	١,١٧١,٨٠٠
١-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور الأول باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (ألف وسبعمائة متر مسطح)	م ^٢	١٧٠٠	٧	١١,٩٠٠
٢-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور الثاني باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (ألف وخمسمائة متر مسطح)	م ^٢	١٥٠٠	١٤	٢١,٠٠٠
٣-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور الثالث باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (ألف وثلاثمائة متر مسطح)	م ^٢	١٣٠٠	٢١	٢٧,٣٠٠
٤-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور الرابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (ألف متر مسطح)	م ^٢	١٠٠٠	٢٨	٢٨,٠٠٠

إسم المشروع : تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الثاني داخلي - من عزة خير الله حتى منزل أثر النبي من واجهة S/180 حتى واجهة S/928

مقايمة اعمال عملية تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٥-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور الخامس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (أربعمائة متر مسطح)	٢ م	٤٠٠	٣٥	١٤,٠٠٠
٦-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور السادس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (مائتان وخمسون متر مسطح)	٢ م	٢٥٠	٤٢	١٠,٥٠٠
٧-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور السابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (مائة وخمسون متر مسطح)	٢ م	١٥٠	٤٩	٧,٣٥٠
٨-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور الثامن باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (مائة متر مسطح)	٢ م	١٠٠	٥٦	٥,٦٠٠
٩-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور التاسع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (مائة متر مسطح)	٢ م	١٠٠	٦٣	٦,٣٠٠
١٠-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور العاشر باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (سبعون متر مسطح)	٢ م	٧٠	٧٠	٤,٩٠٠
إجمالي الأعمال					٤,٧٥٢,٣٨٥

فقط وقدره أربعة مليون وسبعمئة واثنان وخمسون ألفاً وثلاثمئة وخمسة وثمانون جنيهاً لاغير

