

[illegible]

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

المسافة من كم (180+280) حتى كم (188+935) بطول (8.655) كم (قطاع غرب النيل)
شركة / العربية للمقاولات العمومية المتكاملة وإنشاء و رصف الطرق
(أعمال الحماية الخرسانية)

مساحة المائل 3D Area	قائمة سفلية				طول AS_built	الوصف	المحطة المصبوبة		رقم الريكوست As Built	المحطة الريكوست		رقم الاستخلص	سنة	شهر	يوم	رقم الريكوست
	حجم م3	الطول المائل	عرض	سمك			إلى	من		إلى	من					
3581.22	66.6435	444.29	0.3	0.5	440	slope protection left side				181+460	181+340		2022	12	6	521
			0.3	0.5		slope protection left side				181+500	181+460		2022	12	8	540
			0.3	0.5		slope protection left side				181+540	181+500		2022	12	15	553
			0.3	0.5		slope protection left side				181+560	181+540		2022	12	15	554
			0.3	0.5		slope protection left side				181+620	181+560		2022	12	17	559
			0.3	0.5		slope protection left side				181+660	181+620		2022	12	19	560
			0.3	0.5		slope protection left side				181+690	181+660		2022	12	20	567
			0.3	0.5		slope protection left side				181+780	181+690		2023	1	24	635
3,581.22	66.64															

الإجمالي المنفذ في الجانب الأيسر

مدير المشروع من الهيئة

الاستشاري المشرف
مكتب الترانزيكو كونسولنج

استشاري المساحة
مكتب XYZ

الشركة المنفذة
شركة / العربية للمقاولات العمومية المتكاملة
وإنشاء ورصف الطرق

الكميات الإجمالية المنقذة حتى تاريخ 10-9-2023

مسمى البند : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) الخ 3م (بند 1-4)

رقم الطبقة	رقم الريكوس	التاريخ	من المحطة	إلى المحطة	مساحة المقطع	الطول	مساحة البلان	الكمية 3م	ملاحظات
1	857	12/7/2023	180+280	180+350	5.21	70.00	1457.68	364.42	
1	860	12/7/2023	180+440	180+498	6.52	57.69	1504.56	376.14	
1	860	12/7/2023	180+498	180+520	6.68	22.31	596.30	149.08	
1	360	2022-08-21	180+520	180+551	6.68	30.69	820.28	205.07	
1	360	2022-08-21	180+551	180+660	9.71	109.31	4244.29	1,061.07	
1	351	2022-08-17	180+660	180+895	9.71	235.00	9124.58	2,281.15	
									محطة سفنكس
1	309	2022-07-28	181+320	181+460	9.71	140.00	5435.92	1,358.98	
1	311	2022-07-31	181+460	181+620	9.71	160.00	6212.48	1,553.12	
1	312	2022-08-01	181+620	181+659	9.71	38.69	1502.26	375.56	
1	312	2022-08-01	181+659	181+715	6.68	55.85	1492.76	373.19	
1	312	2022-08-01	181+715	181+776	6.52	61.15	1594.79	398.70	
1	312	2022-08-01	181+776	181+940	5.21	164.31	3421.59	855.40	
1	320	2022-08-03	181+940	181+946	5.21	5.69	118.49	29.62	
1	320	2022-08-03	181+946	182+240	4.08	294.31	4805.49	1,201.37	
1	460	2022-10-27	182+700	182+850	4.08	150.00	2449.20	612.30	
1	768	17/4/2023	183+550	183+640	4.08	90.00	1469.52	367.38	
1	769	18/4/2023	183+640	183+730	4.08	90.00	1469.52	367.38	
1	845	21/6/2023	183+890	184+040	4.08	150.00	2449.20	612.30	
1	930	30/8/2023	184+040	184+170	4.08	130.00	2122.64	530.66	
1	935	2/9/2023	184+170	184+300	4.08	130.00	2122.64	530.66	
1	933	2/9/2023	184+300	184+390	4.08	90.00	1469.52	367.38	
1	386	2022-09-07	184+390	184+520	4.08	130.00	2122.64	530.66	

المسافة من الكيلو 180+000 إلى الكيلو 189+000 بطول 9 كم

شركة العربية للمقاولات المعمورة المتكاملة و إنشاء و رصف الطرق



الكميات الإجمالية المنفذة حتى تاريخ 10-9-2023

مسمى البند : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade).... الخ م3 (بند 1-4)

رقم الطبقة	رقم الريكوس	التاريخ	من المحطة	إلى المحطة	مساحة المقطع	الطول	مساحة البلان	الكمية م3	ملاحظات
1	389	2022-09-08	184+520	184+640	4.08	120.00	1959.36	489.84	
2	865	18/7/2023	180+280	180+350	5.02	70.00	1405.32	351.33	
2	868	23/7/2023	180+450	180+498	6.33	47.69	1207.89	301.97	
2	868	23/7/2023	180+498	180+520	6.49	22.31	579.52	144.88	
2	367	2022-08-27	180+520	180+551	6.49	30.69	797.20	199.30	
2	367	2022-08-27	180+551	180+680	9.52	129.31	4923.61	1,230.90	
2	364	2022-08-24	180+680	180+780	9.52	100.00	3807.60	951.90	
2	361	2022-08-23	180+780	180+895	9.52	115.00	4378.74	1,094.69	
									محطة سفنكس
2	325	2022-08-08	181+320	181+440	9.52	120.00	4569.12	1,142.28	
2	327	2022-08-09	181+440	181+620	9.52	180.00	6853.68	1,713.42	
2	335	2022-08-10	181+620	181+659	9.52	38.69	1473.16	368.29	
2	335	2022-08-10	181+659	181+715	6.49	55.85	1450.76	362.69	
2	335	2022-08-10	181+715	181+776	6.33	61.15	1548.81	387.20	
2	335	2022-08-10	181+776	181+840	5.02	64.31	1291.09	322.77	
2	342	2022-08-14	181+840	181+946	5.02	105.69	2121.83	530.46	
2	342	2022-08-14	181+946	182+080	3.89	134.31	2092.01	523.00	
2	344	2022-08-15	182+080	182+240	3.89	160.00	2492.16	623.04	
2	481	2022-11-06	182+700	182+850	3.89	150.00	2336.40	584.10	
2	788	16/5/2023	183+550	183+640	3.89	90.00	1401.84	350.46	
2	794	18/5/2023	183+640	183+730	3.89	90.00	1401.84	350.46	
2	850	5/7/2023	183+890	184+040	3.89	150.00	2336.40	584.10	

المسافة من الكيلو 180+000 إلى الكيلو 189+000 بطول 9 كم

الكميات الإجمالية المنفذة حتى تاريخ 10-9-2023



مسمى البند : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade).... الخ م3 (بند 3-4)

رقم الطبقة	رقم الريكوس	التاريخ	من المحطة	إلى المحطة	مساحة المقطع	الطول	مساحة البان	الكمية م3	ملاحظات
2	941	4/9/2023	184+040	184+150	3.89	110.00	1713.36	428.34	
2	945	5/9/2023	184+150	184+270	3.89	120.00	1869.12	467.28	
2	949	6/9/2023	184+270	184+390	3.89	120.00	1869.12	467.28	
2	402	2022-09-13	184+390	184+640	3.89	250.00	3894.00	973.50	
1	461	2022-10-27	185+750	185+940	4.08	190.00	3102.32	775.58	
1	466	2022-10-31	185+940	186+190	4.08	250.00	4082.00	1,020.50	
1	656	2023-02-11	186+190	186+380	4.08	190.00	3102.32	775.58	
1	657	2023-02-11	186+380	186+560	4.08	180.00	2939.04	734.76	
1	423	2022-10-02	187+000	187+180	4.08	180.00	2939.04	734.76	
1	424	2022-10-02	187+180	187+370	4.08	190.00	3102.32	775.58	
1	381	2022-09-05	187+370	187+590	4.08	220.00	3592.16	898.04	
1	580	2023-01-01	187+590	187+760	4.08	170.00	2775.76	693.94	
1	658	2023-02-13	187+760	187+900	4.08	140.00	2285.92	571.48	
1	702	2023-03-09	187+900	188+050	4.08	150.00	2449.20	612.30	
1	703	2023-03-09	188+050	188+200	4.08	150.00	2449.20	612.30	
1	763	16/4/2023	188+200	188+300	4.08	100.00	1632.80	408.20	
1	764	16/4/2023	188+300	188+420	4.08	120.00	1959.36	489.84	
1	783	11/5/2023	188+420	188+570	4.08	150.00	2449.20	612.30	
2	486	2022-11-08	185+750	185+950	3.89	200.00	3115.20	778.80	
2	492	2022-11-16	185+950	186+190	3.89	240.00	3738.24	934.56	
2	672	2023-02-18	186+190	186+400	3.89	210.00	3270.96	817.74	
2	678	2023-02-18	186+400	186+560	3.89	160.00	2492.16	623.04	

xy z
م3



الكميات الإجمالية المنفذة حتى تاريخ 10-9-2023

مسمى البند : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade).... الخ 3م (بند 1-4)

رقم الطبقة	رقم الريكوس	التاريخ	من المحطة	إلى المحطة	مساحة المقطع	الطول	مساحة البطان	الكمية م ³	ملاحظات
2	446	2022-10-22	187+000	187+140	3.89	140.00	2180.64	545.16	
2	437	2022-10-13	187+140	187+280	3.89	140.00	2180.64	545.16	
2	436	2022-10-12	187+280	187+370	3.89	90.00	1401.84	350.46	
2	397	2022-09-11	187+370	187+590	3.89	220.00	3426.72	856.68	
2	637	2023-01-23	187+590	187+710	3.89	120.00	1869.12	467.28	
2	689	2023-02-26	187+710	187+900	3.89	190.00	2959.44	739.86	
2	726	2023-03-26	187+900	188+030	3.89	130.00	2024.88	506.22	
2	739	18/4/2023	188+030	188+120	3.89	90.00	1401.84	350.46	
2	756	13/4/2023	188+120	188+200	3.89	80.00	1246.08	311.52	
2	772	3/5/2023	188+200	188+300	3.89	100.00	1557.60	389.40	
2	778	6/5/2023	188+300	188+410	3.89	110.00	1713.36	428.34	
2	837	14/6/2023	188+410	188+570	3.89	160.00	2492.16	623.04	
الإجمالي									48,428.0

الكميات المنفذة حسب فترات العداوات

0	الكمية المنفذة من بداية العمل و حتى تاريخ 31 - 05 - 2022 - 2022-5-31
22886	الكمية المنفذة من تاريخ 01 - 06 - 2022 و حتى تاريخ 30 - 09 - 2022-5-2023
25542	الكمية المنفذة من تاريخ 01 - 10 - 2022 و حتى تاريخه

مدير مشروع الهيئة

م / كرام امام سلامة

الاستشاري المشرف

مكتب انترانس كونسولنج

استشاري المساحة

مكتب XYZ

شركة العربية للمقاولات العمومية

[illegible]

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

محبة طيبة وبعد،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المقياسة المجدده لمشروع انشاء القطار الكهربائي السريع من الكم ١٨٠+٠٠٠ الى الكم ١٨٥+٠٠٠ اتجاه السادات بطول ٥ كم .

تنفيذ : الشركة العربية للمقاولات العمومية المتكاملة وانشاء ورصف الطرق .

برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باللازم

ونفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

تحريراً في : ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية

نصر محمد نصر طيبخ

مهندس /

مرفقات :

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى المركزية
قسم المخططات العامة
رقم الملف / ٥٢٩٦٦
عدد المرفقات / ١
التاريخ / ١٠ / ٩
التوقيع /



مقايمة محدلة لعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٢ بتاريخ ٢٠٢٢-٧-٢٢

مشروع القطار السريع شركة العربية للمقاولات من محطة ١٨٠+٠٠٠ حتى محطة ١٨٥+٠٠٠ لاتجاه السادات بطول ٥,٠٠ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الاجمالي
١	اعمال الانزلة والتطهير				
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٣٢,٣٥٣	٥,٠٠	١٦١,٧٦٥
٢-١	اعمال رفع و إزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الفئة شاملة مما جميعة بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيهه لكم في حالة الزيادة او النقصان	م ^٣	٤٣٥	١٥,٠٠	٦,٥٢٥
٣-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المباني الخرسانية عادية أو مسلحة أو أرصفة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جميعة بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى ٤٥ كم و يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيهه لكم في حالة الزيادة او النقصان.	م ^٣	٩٥٦	٨٠,٠٠	٧٦,٤٨٠
٤-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يجدها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ١٠ كم من محور الطريق يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيهه لكم في حالة الزيادة او النقصان.	م ^٣	٤٣٥	٦٠,٠٠	٢٦,١٠٠
٥-١	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبريمه والبند شامل مما جميعة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٨٧	٣٥٠,٠٠	٣٠,٤٥٠
٦-١	بالمتر للمسطح قطع الأشجار و المزروعات المتعارضة مع مسار المشروع والتي يستلزم لها التفتيش بالمعدات الميكانيكية (لودر او بولدوزرات) اللازمة و ذلك بناء على كثافة المزروعات واقطارها واطوالها وروية المنطقة و البند يشمل تطهير و إزالة الجذور بعمق لا يقل عن ٣٠ سم وملئ الحفر والتسوية وكل ما يلزم لنهو العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح.	م ^٢	٤٣٦	١١,٠٠	٤,٧٩٦
٢	اعمال الحفر				
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البولدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية المسطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والنمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيهه لكم في حالة الزيادة او النقصان. ويتم خصم ٣,١٠ جنيهه في حالة عدم استخدام البولدوزر.	م ^٣	٤٣٥	٢٠,١٠	٨,٧٤٩
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية				
	ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/م ^٢	م ^٣	٤٣٥	٥٤,٠٠	
	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/م ^٢	م ^٣	٤٣٥	٦٥,٥٠	
	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/م ^٢	م ^٣	٤٣٥	٧٦,٠٠	
					٨٥,٠٤٣



مقايمة محددة لعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٦ بتاريخ ٢٠٢٢-٧-٢٢

مشروع القطار السريع شركة العربية للمقاولات من محطة ١٨٠+٠٠٠ حتى محطة ١٨٥+٠٠٠ لاتجاه السادات بطول ٥,٠٠ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالي
	ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.				
٣	إعمال الزيم Embankment				
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجورة.	٣م	٨٨,٣٩٨	٥٧,٠٠	٥,٠٣٨,٦٨٦
٤	طبقة تأسيس Prepared Subgrade				
١-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة العار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% وللترج الزائد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (E2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة لقصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية واللغة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل قيمة المواد المحجورة . - السعر يشمل النقل الداخلى من المشون الى القطاع . -السعر يشمل الكارة طبقاً للقائمة الموحدة للطرق.	٣م	١٥,٠٣٦,٣٣	٢٩٣,٠٠	٤,٤٠٥,٦٤٥



Trans




الهيئة العامة للإعانة

مقايمة مجددة لعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٢ بتاريخ ٢٦-٧-٢٠٢٢

مشروع القطار السريع شركة العربية للمقاولات من محطة ١٨٠+٠٠٠ حتى محطة ١٨٥+٠٠٠ لاتجاه السادات بطول ٥.٠٠ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالي
٥	طبقات الاساس Subballast				
١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١.٥ مم إلى ٤٠ مم ولا يزيد نسبة العار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% ولا يزيد الاتصااص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. -يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة . - السعر يشمل النقل الداخلى من المشون الى القطاع . -السعر يشمل الكارثة طبقاً للقائمة الموحدة للطرق.	٣م	١,٠٠٠	٣٠١,٠٠	٣٠١,٠٠٠
٦	البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني				
١-٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م من دولوميت مترج + ٠,٤ م رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى +غير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وتنظيف السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٢٢,٨٧٧	٣٥٥,٠٠	٨,١٢١,٤٧٣,٦٠٠٠٠٠
٢-٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لغرض قديمه مغليه وعطويه للأكتاف والميول الجانبيه تتكون من ٠,٨ م من دولوميت مترج+٣,٠٤ م رمل حرش+٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى +غير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وتنظيف السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٤٦٢,١٥	٢,٢٠٠,٠٠	١,٠١٦,٧٣٠



مقايمة محددة لعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٢ بتاريخ ٢٦-٧-٢٠٢٢

مشروع القطار السريع شركة العربى للمقاولات من محطة ١٨٠+٠٠٠ حتى محطة ١٨٥+٠٠٠ لاتجاه السادات بطول ٥.٠٠ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الإجمالي
٣-٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء تكاسي من الديش سمك ٤٠ سم من الاحجار الصلبة والسليمة الخالية من النبع والعروق الطرية لا يقل اضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعى عن ٢.٦ والا يزيد الامتصاص عن ٦ % والا يزيد للتكلى عن ٤٥ % ويتم استبدال الوجه الخارجى اجناب الديش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/م ^٣ من الرمل الحرش التنظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخيطية الغاطسة ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم صرف الكراتات والموازين مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت . - اضافة قيمة المادة المحجرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المسؤلة عن المحاجر.	م ^٣			٧١٦,٥٥٨
١-٣-٦	مسافة للنقل حتى ٢٠ كم	م ^٣	٤٣٦	٢٦٢,٠٠	
٢-٣-٦	مسافة للنقل لا تقل عن ٥٠ كم	م ^٣	٤٣٦	٢٨٦,٠٠	
٣-٣-٦	مسافة للنقل لا تقل عن ١٠٠ كم	م ^٣	٤٣٥	٣٢٦,٠٠	
٤-٣-٦	مسافة للنقل لا تقل عن ١٥٠ كم	م ^٣	٤٣٥	٣٦٦,٠٠	
٥-٣-٦	مسافة للنقل لا تقل عن ٢٠٠ كم	م ^٣	٤٣٥	٤٠٦,٠٠	
- يتم اضافة قيمة المواد المحجرة لأعمال الأتربة بالاضافة الى نسبة دمك ٢٥% من قيمة هذه الرسوم. - يتم اضافة قيمة المواد المحجرة لأعمال (prepared subgrade) بالاضافة الى نسبة دمك ٢٥% من قيمة هذه الرسوم. - يتم اضافة قيمة المواد المحجرة لأعمال (subballast) بالاضافة الى نسبة دمك ٢٥% من قيمة هذه الرسوم. - يتم اضافة قيمة الكراتات والموازين لأعمال ردم الأتربة طبقا للقائمة الموحدة ٢٠١٩. - يتم صرف قيمة الكراتات والموازين لأعمال (subballast-prepared subgrade) طبقا للقائمة الموحدة ٢٠١٩. - يتم احتساب سعر الاسمنت فى بنود الخرسانة طبقا لسعر القائمة الموحدة ٢٠١٩ على ان يتم احتساب الزيادة حسب سعر السوق كفىروى اسعار.					
	الأجمالي				٢٠,٠٠٠,٠٠٠

مدير مشروع الهيئة
يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / ناصر محمد طيخ



مكتب التراخيص كونسلتنج





المعدات المستخدمة

مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العامين الجديدة - مطروح) قطاع غرب النيل (في المسافة من كم 180+000 الى كم 930+188 بطول 8.650 كم

العدد

نوع المعدة

نوع البند

محطة خلط خرسانة مركبة أو ميكسيكية سعة لا تقل عن طن / ساعة جديدة أو بحالة مستقرة لأزيد عشرين سنوات

مجمع الخلطات

مضخة مواد

مورد مياه خلط

معمل خرسانة

ونش انقلاد

كلارك

لودر

مهمات وأدوات حطة الصلاصة المرورية

رافع أثربة لودر

موزعات مياه (تلك مياه سعة لا تقل عن 15 طن)

جريلر

هرايس كربة

بلدوزر على خنزير

عربة لآلبي جديد أو بحالة مستقرة

لودر

عربة لآلبي

تلك مياه

جريلر مزود بمحسني ليزر جديد أو بحالة مستقرة لأزيد عشرين سنوات

هرايس أسبس جديد وزنه في حدود 12 طن جديد أو بحالة مستقرة لأزيد عشرين سنوات

جرار زراعي مزود بمحسنة

ضخايط هواء

أصعل التحويلات
وتأمين مستخدمين
الطريق (حسب
المشروع)

أصعل التربة

أصعل الإسبس

10/11

10/11



طاقم العمل

مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السخنه - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) قطاع
غرب النيل (في المسافة من كم 180+000 الى كم 930+188 بطول 8.650 كم



العدد	البيان
1	مدير المشروع
1	مدير التنفيذ
1	مهندس التنفيذ
1	مدير المكتب الفني
1	مدير السلامة الوقائية
1	مهندس مواد
1	مهندس صيانة (ميكانيكا - كهرباء)
1	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية
2	مراقب تنفيذ فني مواد
1	حاسب كميات
2	فني سلامة مرورية
2	مساح



طاقم العمل

مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العطين الجديدة - مطروح) (قطاع غرب النيل) في المسافة من كم 180+000 الى كم 930+188 بطول 8.650 كم

الاسم

الوظيفة

مصطفى عبد الحميد	مدير المشروع
محمود بكر	مدير التنفيذ
محمود عبد الحميد	مهندس التنفيذ
مصطفى عبد الحميد محمد	مدير المكتب الفني
احمد عبد الحميد الخروبي	مدير السلامة الوقائية
محمد شريف	مهندس مواد
رامي جلال	مهندس صيانة (موكاتبيا - كوبريا)
مصطفى عبدالعزيز	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية
محمد خالد	مراقب تنفيذ فني مواد
فادي محمد	حاسب كميات
حسام خالد	فني سلامة مرورية
عبدالرحمن فتحي	مساح