

رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثة عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعميرها

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية تربة زلطية (عينة ٤)

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب / الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عدد واحد عينة تربة زلطية للاستخدام فى جسر مشروع القطار الكهربائى السريع - الخط الثانى (بنى مزار - منفلووط) .

مصدر العينة : قطاع من Sta. 176+960 الى Sta. 177+100 ، (مشون - ٢,٥٠)
المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمد شلبى عيد عن الاستشارى الى معمل هندسة الطرق بكلية الهندسة - جامعة المنيا

توصيف العينات : العينات عبارة عن تربة حبيبية (تربة زلطية) ...
وقد تم عمل الاختبارات الاتية : ١- التدرج الحبيبي ٢- حد السيولة واللدونة ٣- التصنيف ٤- اختبار بروكتور المعدل و ال C. B. R .

مقولة : شركة ابناء حسن شتات :::: الرقم المرجعى : ٩٣٢٧٥١٠٣٦١

١- التدرج الحبيبي :

حجم المنخل	٥ بوصة	٤ بوصة	٢,٥	١,٥	٤/٣	رقم ٤	رقم ١٠	رقم ٤٠	رقم ٢٠٠
المار %	١٠٠	١٠٠	٩٢	٧٧	٦٢	٤١	٢٩	١٥	٧

٢- حد السيولة وحد اللدونة

م	نوع الاختبار	النتائج	مواصفات المشروع
١	حد السيولة	٢٢ %	لا تزيد عن ٢٥ %
٢	مجال اللدونة	٣,٠ %	لا تزيد عن ٦ %
٣	المواد العضويه	لا يوجد	غير مسموح

٣- التصنيف : تم تصنيف التربه طبقا لنظام الأشتو (AASHTO) وقد وجدت التربه تقع فى المجموعه A-1-a وهى عبارة عن تربة حبيبية ولا تحتوى على مواد عضويه.

٤- اختبار الدمك (بروكتور المعدل) و اختبار ال CBR

الاختبار	النتائج	مواصفات المشروع
اقصى كثافه جافه γd max	٢,١٦ جم / سم ^٣	لا تقل عن ١,٨٥ جم / سم ^٣
نسبة المياه الاصوليه OMC	٥,٣٠ %	--
قيمة CBR المغموره	٧٠ %	لا تقل عن ١٥ % L-EMB او ٢٠ % U-EMB
نسبة الانتفاش	٠,٠	غير مسموح

• تقارن النتائج بالشروط الخاصه بالعملية

• التربة تصلح للإستخدام فى ال Uper Embankment & Lower Embankment

فنى المعمل
مشرف المعمل
د/ محمد حمدى
الراى الفنى على مسنولية اللجنة الفنية
يعتمد ،،،
مركز الاستشارات الهندسية

رسالة الكلية : نلتزم كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة فى اسواق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما نلتزم بالتنشيع والتطوير فى البحث العلمى بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجى .

Tel: +2 (086) 2362083- 2348005 - 2364420 Fax: (086) 2346674

رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعويضها

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية تربة زلطية (عينة ٣)

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب / الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عدد واحد عينة تربة زلطية للاستخدام فى جسر مشروع القطار الكهربائى السريع - الخط الثانى (بنى مزار - منفلووط) .

مصدر العينة : عند المحطة Sta. 177+900 ، (محجر)

المندوب : وقد تم توريد العينه بمعرفة م/ محمد شلبى عيد عن الاستشارى الى معمل هندسة الطرق بكلية الهندسه - جامعة المنيا

توصيف العينات : العينات عبارة عن تربة حبيبية (تربة زلطية) ...

وقد تم عمل الاختبارات الاتيه : ١- التدرج الحبيبي ٢- حد السيولة واللدونة ٣- التصنيف ٤- اختبار بروكتور المعدل و ال C. B. R .

مقاوله : شركة ابناء حسن شتات :::: الرقم المرجعى : ٩٣٢٧٥١٠٣٦١

١- التدرج الحبيبي :

حجم المنخل	٥ بوصة	٤ بوصة	٢,٥	١,٥	٤/٣	رقم ٤	رقم ١٠	رقم ٤٠	رقم ٢٠٠
المار %	١٠٠	١٠٠	٩٤	٨٣	٥٧	٣١	٢٣	١٣	٥

٢- حد السيولة وحد اللدونة

م	نوع الاختبار	النتائج	مواصفات المشروع
١	حد السيولة	٢٣ %	لا تزيد عن ٢٥ %
٢	مجال اللدونة	عديمة اللدونة	لا تزيد عن ٦ %
٣	المواد العضويه	لا يوجد	غير مسموح

٣- التصنيف : تم تصنيف التربه طبقا لنظام الأشتر (AASHTO) وقد وجدت التربه تقع فى المجموعه A-1-a وهى عبارة عن تربة حبيبية ولا تحتوى على مواد عضويه.

٤- اختبار الدمك (بروكتور المعدل) و اختبار ال CBR

الاختبار	النتائج	مواصفات المشروع
اقصى كثافه جافه yd max	٢,١٧ جم / سم ^٣	لا تقل عن ١,٨٥ جم / سم ^٣
نسبة المياه الاصوليه OMC	٥,٥٠ %	--
قيمة CBR المغموره	٧٠ %	لا تقل عن ١٥ % L-EMB او ٢٠ % U-EMB
نسبة الانتفاش	٠,٠	غير مسموح

• تقارن النتائج بالشروط الخاصه بالعملية

• التربة تصلح للإستخدام فى ال Uper Embankement & Lower Embankement

فنى المعمل
مشرف المعمل
د/ محمد حمدى
الزراى الفنى
م/ حمدى بديع
يعتمد ...
اللجنة الفنية
مركز الاستشارات الهندسية

رسالة الكلية : نلتزم كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وفاعل على المستوى محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما نلتزم بالمشجع والتطوير في البحث العلمي بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجي .

Tel: +2 (086) 2362083- 2348005 - 2364420 Fax: (086) 2346674

رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثة عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعميرها

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية تربة زلطية (عينة ١)

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب / الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عدد واحد عينة تربة زلطية للاستخدام فى جسر مشروع القطار الكهربائى السريع - الخط الثانى (بنى مزار - منفوط) .

مصدر العينة : عند المحطة Sta. 177+780 ، (محجر تراب)
المنسوب : وقد تم توريد العينه بمعرفه م/ مروان راتب عن الاستشارى الى معمل هندسة الطرق بكلية الهندسه - جامعة المنيا

توصيف العينات : العينات عبارة عن تربة حبيبية (تربة زلطية) ...
وقد تم عمل الاختبارات الاتيه : ١- التدرج الحبيبي ٢- حد السيولة واللدونة ٣- التصنيف ٤- اختبار بروكتور المعدل و ال C. B. R .

مقولة : شركة ابناء حسن شتات :::: الرقم المرجعي : ٩٣٣٥٥١٤٨٤٨

١- التدرج الحبيبي :

حجم المنخل	٣ بوصة	٢,٥	٢	١,٥	٤/٣	رقم ٤	رقم ١٠	رقم ٤٠	رقم ٢٠٠
المار %	١٠٠	١٠٠	٩٢,٦	٧٩,٥	٥٥	٢٩,٥	٢١	١١,٦	٥,٥

٢- حد السيولة وحد اللدونة

م	نوع الاختبار	النتائج	مواصفات المشروع
١	حد السيولة	٢٢ %	لا تزيد عن ٢٥ %
٢	مجال اللدونة	عديمة اللدونة	لا تزيد عن ٦ %
٣	المواد العضويه	لا يوجد	غير مسموح

٣- التصنيف : تم تصنيف التربه طبقا لنظام الأشتر (AASHTO) وقد وجدت التربه تقع فى المجموعه A-1-a وهى عبارة عن تربة حبيبية ولا تحتوى على مواد عضويه.

٤- اختبار الدمك (بروكتور المعدل) و اختبار ال CBR

الاختبار	النتائج	مواصفات المشروع
اقصى كثافه جافه γ_d max	٢,١٧ جم / سم ^٣	لا تقل عن ١,٨٥ جم / سم ^٣
نسبة المياه الاصوليه OMC	٥,٣٠ %	--
قيمة CBR المغموره	٣٠ %	لا تقل عن ١٥ % L-EMB او ٢٠ % U-EMB
نسبة الانتفاش	٠,٠	غير مسموح

• تقارن النتائج بالشروط الخاصه بالعملية

• التربة تصلح للاستخدام في ال Uper Embankement & Lower Embankement

فنى المعمل
مشرف المعمل
د/ محمد حمدى
الراى الفنى على مسئولية اللجنة الفنية
مركز الاستشارات الهندسيه

رسالة الكلية : تلتمز كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة فى اسواق العمل محلياً واقتصادياً وعالمياً، كما تلتمز بالتشجيع والتطوير فى البحث العلمى بما يخدم البيئة والتطوير التكنولوجى .

Tel: +2 (086) 2362083- 2348005 - 2364420 Fax: (086) 2346674

رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثة عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعميرها

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية تربة زلطية (عينة ٢)

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب / الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عدد واحد عينة تربة زلطية للاستخدام فى جسر مشروع القطار الكهربائى السريع - الخط الثانى (بنى مزار - منفلووط) .

مصدر العينة : عند المحطة Sta. 177+780 ، (محجر تراب)
المندوب : وقد تم توريد العينه بمعرفة م/ مروان راتب عن الاستشارى الى معمل هندسة الطرق بكلية الهندسه - جامعة المنيا

توصيف العينات : العينات عبارة عن تربة حبيبية (تربة زلطية) ...
وقد تم عمل الاختبارات الاتيه : ١- التدرج الحبيبي ٢- حد السيولة واللدونة ٣- التصنيف ٤- اختبار بروكتور المعدل و ال C. B. R .

مقاوله : شركة ابناء حسن شحات :: الرقم المرجعي : ٩٣٣٥٥١٤٨٤٨

١- التدرج الحبيبي :

حجم المنخل	٣ بوصة	٢,٥	٢	١,٥	٤/٣	رقم ٤	رقم ١٠	رقم ٤٠	رقم ٢٠٠
المار %	١٠٠	١٠٠	٩٦	٩٢	٧٤	٥٠	٣٤	١٧	٧

٢- حد السيولة وحد اللدونة

م	نوع الاختبار	النتائج	مواصفات المشروع
١	حد السيولة	% ٢١	لا تزيد عن ٢٥ %
٢	مجال اللدونه	% ٢,٠	لا تزيد عن ٦ %
٣	المواد العضويه	لا يوجد	غير مسموح

٣- التصنيف : تم تصنيف التربه طبقا لنظام الأشتو (AASHTO) وقد وجدت التربه تقع فى المجموعه A-1-a وهى عبارة عن تربة حبيبية ولا تحتوى على مواد عضويه.

٤- اختبار الدمك (بروكتور المعدل) و اختبار ال CBR

الاختبار	النتائج	مواصفات المشروع
اقصى كثافه جافه yd max	٢,١٦ جم / سم ^٣	لا تقل عن ١,٨٥ جم/سم ^٣
نسبة المياه الاصوليه OMC	% ٥,٢٠	--
قيمه CBR المغموره	% ٣٣	لا تقل عن ١٥ % L-EMB او ٢٠ % U-EMB
نسبة الانتفاش	٠,٠	غير مسموح

• تقارن النتائج بالشروط الخاصه بالعملية

• التربة تصلح للإستخدام فى ال Uper Embankement & Lower Embankement

فنى المعمل / محمد حمدى
مشرف المعمل / د/ حمدى بديع
الرأى الفنى على مسئولية اللجنة الفنية
يعتمد ،،،

مركز الاستشارات الهندسية
كلية الهندسة جامعة المنيا

رسالة الكلية : تلزم كلية الهندسة جامعه المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة لى اسواق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما تلزم بالتشجيع والتطوير لى البحث العلمى بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجى .

Tel: +2 (086) 2362083- 2348005 - 2364420 Fax: (086) 2346674

رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثة عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعميرها

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية تربة زلطية (عينة ١)

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب / الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عدد واحد عينة تربة زلطية للاستخدام فى جسر مشروع القطر الكهربائى السريع - الخط الثانى (بنى مزار - منفلووط) .

مصدر العينة : عند المحطة Sta. 177+880 ، (مشون)

المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمد شلبى عيد عن الاستشارى الى معمل هندسة الطرق بكلية الهندسة - جامعة المنيا

توصيف العينات : العينات عبارة عن تربة حبيبية (تربة زلطية) ...

وقد تم عمل الاختبارات الآتية : ١- التدرج الحبيبي ٢- حد السيولة واللدونة ٣- التصنيف ٤- اختبار بروكتور المعدل وال C. B. R .

مقابلة : شركة ابناء حسن شتات :::: الرقم المرجعى : ٩٣٢٧٥١٠٣٦١

١- التدرج الحبيبي :

حجم المنخل	٥ بوصة	٤ بوصة	٢,٥	١,٥	٤/٣	رقم ٤	رقم ١٠	رقم ٤٠	رقم ٢٠٠
المار %	١٠٠	١٠٠	٩١	٨٢	٦٠	٣١	٢٢	١٣	٥

٢- حد السيولة وحد اللدونة

م	نوع الاختبار	النتائج	مواصفات المشروع
١	حد السيولة	% ٢٢	لا تزيد عن ٢٥ %
٢	مجال اللدونة	عديمة اللدونة	لا تزيد عن ٦ %
٣	المواد العضوية	لا يوجد	غير مسموح

٣- التصنيف : تم تصنيف التربة طبقا لنظام الأشتو (AASHTO) وقد وجدت التربة تقع فى المجموعه A-1-a وهى عبارة عن تربة حبيبية ولا تحتوى على مواد عضوية.

٤- اختبار الدمك (بروكتور المعدل) و اختبار ال CBR

الاختبار	النتائج	مواصفات المشروع
اقصى كثافه جافه γ_d max	٢,١٨ جم / سم ^٣	لا تقل عن ١,٨٥ جم / سم ^٣
نسبة المياه الاصوليه OMC	% ٥,٥٠	--
قيمة CBR المغموره	% ٧٠	لا تقل عن ١٥ % L-EMB او ٢٠ % U-EMB
نسبة الانتفاش	٠,٠	غير مسموح

• تقارن النتائج بالشروط الخاصه بالعملية

• التربة تصلح للإستخدام فى ال Uper Embankement & Lower Embankement

فنى المعمل
مشرف المعمل
يعتمد ،،،
الرأى الفنى على مسئولية اللجنة الفنية
أ/ محمد حمدى
د/ حمدى بديع

رسالة الكلية : تلزم كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز قادر على المنافسة فى اسواق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما تلزم بالشجيع والتطوير فى البحث العلمى بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجى .

Tel: +2 (086) 2362083- 2348005 - 2364420 Fax: (086) 2346674

رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعميرها

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية تربة زلطية (عينة ٢)

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب / الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عدد واحد عينة تربة زلطية للاستخدام فى جسر مشروع القطار الكهربائى السريع - الخط الثانى (بنى مزار - منفلووط) .

مصدر العينة : عند المحطة Sta. 177+900 ، (مشون)
المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمد شلبى عيد عن الاستشارى الى معمل هندسة الطرق بكلية الهندسة - جامعة المنيا

توصيف العينات : العينات عبارة عن تربة حبيبية (تربة زلطية) ...
وقد تم عمل الاختبارات الاتية : ١- التدرج الحبيبي ٢- حد السيولة واللدونة ٣- التصنيف ٤- اختبار بروكتور المعدل و ال C. B. R .

مقاوله : شركة ابناء حسن شتات :::: الرقم المرجعى : ٩٣٢٧٥١٠٣٦١

١- التدرج الحبيبي :

حجم المنخل	٥ بوصة	٤ بوصة	٢,٥	١,٥	٤/٣	رقم ٤	رقم ١٠	رقم ٤٠	رقم ٢٠٠
المار %	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٨٥	٦٩	٤٧	٣٦	١٤	٥

٢- حد السيولة وحد اللدونة

م	نوع الاختبار	النتائج	مواصفات المشروع
١	حد السيولة	% ٢٠	لا تزيد عن ٢٥ %
٢	مجال اللدونة	% ٢,٠	لا تزيد عن ٦ %
٣	المواد العضوية	لا يوجد	غير مسموح

٣- التصنيف : تم تصنيف التربة طبقا لنظام الأشتو (AASHTO) وقد وجدت التربة تقع فى المجموعه A-1-a وهى عبارة عن تربة حبيبية ولا تحتوى على مواد عضوية.

٤- اختبار الدمك (بروكتور المعدل) و اختبار ال CBR

الاختبار	النتائج	مواصفات المشروع
أقصى كثافته جافه γ_d max	٢,١٦ جم / سم ^٣	لا تقل عن ١,٨٥ جم/سم ^٣
نسبة المياه الاصوليه OMC	% ٥,٦٠	--
قيمة CBR المغموره	% ٦١	لا تقل عن ١٥ % L-EMB او ٢٠ % U-EMB
نسبة الانتفاش	٠,٠	غير مسموح

• تقارن النتائج بالشروط الخاصة بالعملية

• التربة تصلح للاستخدام فى ال Uper Embankment & Lower Embankment

فنى المعمل
مشرف المعمل
د/ محمد بديع
أ/ محمد حمدي
الرأى الفنى على مسئولية اللجنة الفنية
يعتمد ،،،
مركز الاستشارات الهندسية

رسالة الكلية : تلزم كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة فى اسواق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما تلزم بالشجيع والتطوير فى البحث العلمى بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجى .

Tel: +2 (086) 2362083- 2348005 - 2364420 Fax: (086) 2346674

رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثة عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعميرها

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية تربة زلطية (عينة ٣)

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب / الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عدد واحد عينة تربة زلطية للاستخدام فى جسر مشروع القطار الكهربائى السريع - الخط الثانى (بنى مزار - منفلووط) .

مصدر العينة : عند المحطة Sta. 177+840 ، (محجر تراب)
المنسوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ مروان راتب عن الاستشارى الى معمل هندسة الطرق بكلية الهندسة - جامعة المنيا

توصيف العينات : العينات عبارة عن تربة حبيبية (تربة زلطية) ...
وقد تم عمل الاختبارات الآتية : ١- التدرج الحبيبي ٢- حد السيولة واللدونة ٣- التصنيف ٤- اختبار بروكتور المعدل و ال C. B. R .

مقابلة : شركة ابناء حسن شتات :::: الرقم المرجعي : ٩٣٣٥٥١٤٨٤٨٨

١- التدرج الحبيبي :

حجم المنخل	٣ بوصة	٢,٥	٢	١,٥	٤/٣	رقم ٤	رقم ١٠	رقم ٤٠	رقم ٢٠٠
المار %	١٠٠	١٠٠	٩١,٥	٧٠	٥٩	٣٨	٢٦	١٤	٧

٢- حد السيولة وحد اللدونة

م	نوع الاختبار	النتائج	مواصفات المشروع
١	حد السيولة	٢٣ %	لا تزيد عن ٢٥ %
٢	مجال اللدونة	عديمة اللدونة	لا تزيد عن ٦ %
٣	المواد العضوية	لا يوجد	غير مسموح

٣- التصنيف : تم تصنيف التربة طبقا لنظام الأشتو (AASHTO) وقد وجدت التربة تقع فى المجموعه A-1-a وهى عبارة عن تربة حبيبية ولا تحتوى على مواد عضوية.

٤- اختبار الدمك (بروكتور المعدل) و اختبار ال CBR

الاختبار	النتائج	مواصفات المشروع
اقصى كثافته جافه yd max	٢,١٧ جم / سم ^٣	لا تقل عن ١,٨٥ جم / سم ^٣
نسبة المياه الاصوليه OMC	٥٠,٥٠ %	--
قيمة CBR المغموره	٣٥ %	لا تقل عن ١٥ % L-EMB او ٢٠ % U-EMB
نسبة الانتفاش	٠,٠	غير مسموح

• تقارن النتائج بالشروط الخاصه بالعملية

• التربة تصلح للإستخدام فى ال Uper Embankment & Lower Embankment

فنى المعمل
مشرف المعمل
الرأى الفنى على مسئولية اللجنة الفنية
يعتمد ،،،
د/ حمدى بديع
أ/ محمد حمدى

كلية الهندسة - جامعة المنيا

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج إختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / ابناء حسن شحات

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة (177+840) عينه (1) من المحجر .

- المنسوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة 1- م/ محمود رشدي (مهندس مكتب د/ حسن مهدي) رقم الهاتف =01150014987

- تتبيه هام: العينة مسئولية من أحضرها

- تاريخ توريد العينة : 2023/12/31

- اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

- 1-التدرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	14.4%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	-----	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.125 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	6.6%	--
6	قيمة CBR المغمورة	38.9%	لا تقل عن 20%
7	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للإستخدام في طبقات الردم .

مهندس المعمل
أ/م/ هشام محمد حلمي
التوقيع

مهندس المعمل
أ/م/ هشام محمد حلمي
التوقيع

فني المعمل
أ/م/ هشام محمد حلمي
التوقيع



تقرير بنتائج إختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / ابناء حسن شتات

وذلك لتحديد خصائص ومذي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / (177+820) عينه من المحجر

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة 1- م/ محمود رشدي (مهندس اشراف د/ حسن مهدي) رقم الهاتف =01150014987

-تنبيه هام : العينة مسنولة من أحضرها

-تاريخ توريد العينة : 2023/12/31

إسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

- 1-التدرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الإختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	12.4%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	-----	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.152 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	6.4%	--
6	قيمة CBR المغمورة	46.5%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للإستخدام في طبقات الردم



مهندس المعمل
أ/ مصطفى أحمد البنا
التوقيع

فني المعمل
أ/ أحمد حبيب
التوقيع

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / ابناء حصن شتات وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / (١٧٧+٨٢٠) عينه من التوريد

- المندوبين : وقد تم توريد العينة بمعرفة ١ - م/ محمد منتصر رقم الهاتف = ٠١٠٩٠٣٧٧١٧٩

-تتبيه هام : العينة مسلوية من أحضرها

تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٣/١٢/٢٤

إسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١-الترج الحبيبي
- ٢-محد السيولة واللدونة
- ٣-إختبار البروكتور
- ٤-إختبار CBR
- ٥-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	10.5%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.166 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياة الأصولية	6.4%	--
6	قيمة CBR المغمورة	54.2%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



مهندس المعمل
م/ /
التوقيع

فني المعمل
أ/ /
التوقيع

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج إختبارات صلاحية أترية للتأسيس

- مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة /إنشاء حسن شتات وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب كارض طبيعية تصلح للتأسيس
- مصدر العينة : عند المحطة / من 140+177 الي 340+177 (240+177) قطاع أرض طبيعية بعد الاحلال .
- المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م / عبدالله احمد حشمت (مهندس الاشراف مكتب د/ حسن مهدي) . بتاريخ : 2023/10/25
- بيانات المندوب : رقم الهاتف = 01069083393
- اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

- 1-التدرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

ملاحظات	النتائج	نوع الإختبار	م
	A-2-4	تصنيف العينة	1
	-----	مجال اللدونة	2
	2.07 gm/cm3	أقصى كثافة جافة (البروكتور) $\gamma_d \max$	3
	7.3%	نسبة المياه الأصلية	4
	20.9%	قيمة CBR المغمورة	5
	لا يوجد	المواد العضوية	6

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للتأسيس عليها



مهندس المعمل
أ.م.م. هشام محمد حلمي
التوقيع

فني المعمل
أ.م.م. محمد علي
التوقيع

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج إختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة /إبناء حسن شتات

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب كأرض طبيعية تصلح للتأسيس

مصدر العينة : عند المحطة / من 177+540 الي 177+740 (177+700) قطاع أرض طبيعية بعد الاحلال .

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ عبدالله احمد حشمت (مهندس الأشراف مكتب د/ حسن مهدي) . بتاريخ : 2023/10/25

- بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01069083393

- اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

- 1- التدرج الحبيبي
- 2- حد السيولة واللدونة
- 3- إختبار البروكتور
- 4- إختبار CBR
- 5- إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الإختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	ملاحظات
1	تصنيف العينة	A-4	
2	مجال اللدونة	8.79%	
3	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	1.872gm/cm3	
4	نسبة المياه الأصلية	7.8%	
5	قيمة CBR المغمورة	9.5%	
6	المواد العضوية	يوجد	

• يتم اتباع التعليمات العامة لسيفيكون استشاري التربة بخصوص التعامل مع ال silty soil .



مهندس المعمل
م/ هشام محمد حلمي
التوقيع

فني المعمل
أ/ محمد علي
التوقيع

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / ابناء حسن شتات

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / (177+840) (مشون)

المنسوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة 1- م / هيثم سعيد (مهندس اشراف شركة حسن شتات) رقم الهاتف = 01096309799

تنبيه هام : العينة مسنولية من أحضرها

تاريخ توريد العينة : 2023/8/26

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1- التدرج الحبيبي
- 2- حد السيولة واللدونة
- 3- إختبار البروكتور
- 4- إختبار CBR
- 5- إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	12.41%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	-----	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.174gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأمولية	5.07%	--
6	قيمة CBR المغمورة	55.4%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للإستخدام في طبقات الردم



مهندس المعمل
أ/ محمد علي محمد البنا
التوقيع

فني المعمل
أ/ محمد علي سيد
التوقيع

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج إختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / ابناء حسن شتات

و ذلك لتحديد خصائص ومدي صالحية عينة تراب كارض طبيعية تصلح للتأسيس

مصدر العينة : من المحطة ١٧٧+٨٤٠ (ارض طبيعية)

- المنسوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/احمد سمير . (مهندس اشراف د/ حسن المهدي) رقم الهاتف = ٠١٠٦١٩٦١٥٧٩

بتاريخ : ٢٠٢٤/٠٢/٢٠

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

تتبعه العينة مسنولية من احضرها

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

- ١-التدرج الحبيبي
- ٢-حد السيولة واللدونة
- ٣-إختبار البروكتور
- ٤-إختبار CBR
- ٥-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الإختبارات كالاتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	ملاحظات
1	تصنيف العينة	A-1-b	
2	نسبة الماء من منخل 200	21.3%	
3	مجال اللدونة	عديمة اللدونة	
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.116 gm/cm3	
5	نسبة المياه الأصولية	7.1%	
6	قيمة CBR المغمورة	30.1 %	
8	المواد العضوية	لا يوجد	

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للتأسيس عليها



فني المعمل
التوقيع/

مهندس المعمل
م/ ١٠٥٣٥
التوقيع/



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة /حسن شتات وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / 177+600 (عينة من القطاع)

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/احمد شعيب. (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/2/20

- بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01061961579

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

تنبيه : العينة مسؤولة من احضرها

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-التدرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	11.1%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.177 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياة الأصولية	6.00 %	--
6	قيمة CBR المغمورة	58.0%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



احمد شعيب
م/احمد شعيب

مهندس المعمل
م/احمد شعيب
التوقيع



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة /حسن شتات

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / 177+400 (عينة من التوريد)

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/احمد شعيب. (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/2/20

- بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01061961579

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

تنبيه : العينة مسؤولة من احضرها

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-الترج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	14.5%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.156 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6.20 %	--
6	قيمة CBR المغمورة	38.0%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



احمد شعيب

مهندس المعمل
م/ محمد بن محمد البنا
التوقيع

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج إختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / ابناء حسن شتات

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : من المحطة (178+360) الي (178+720) عينه من التوريد علي طبقه (-2.5)

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة 1- م/ محمود رشدي (مهندس اشراف د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = 01150014987

- تتيه هام : العينة مسئولية من أحضرها

تاريخ توريد العينة : 2024/1/8

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

- 1-التدرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	14.4%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	-----	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.147 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6.3%	--
6	قيمة CBR المغمورة	49.8%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للإستخدام في طبقات الردم



مهندس المعمل
أ.م.م. أحمد الب
التوقيع

فني المعمل
أ.م.م. هادي
التوقيع

فني المعمل
1/1
التوقيع

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج إختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / ابناء حصن شتات

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : من المحطة ١٧٨+٣٦٠ الي ١٧٨+٧٢٠ (عينة من التوريد علي قطاع - ٠,٧٥)

- المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة ١- م/ محمود رشدي رقم الهاتف = ٠١١٥٠٠١٤٩٨٧

-تنبيه هام : العينة مسنولة من أحضرها

تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٤/٠٤/٣٠

إسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

- ١-الترج الحبيبي
- ٢-محد السيولة واللدونة
- ٣-إختبار البروكتور
- ٤-إختبار CBR
- ٥-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الإختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	9.3%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.162 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	6.3%	--
6	قيمة CBR المغمورة	54.7%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



مهندس المعمل
م/م
التوقيع

فني المعمل
أ/م
التوقيع

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / ابناء حسن شتات

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب كارض طبيعية تصلح للتأسيس

مصدر العينة : عند المحطة / (١٧٨+٧٠٠ : ١٧٨+٤٠٠) قطاع أرض طبيعية

- المندوب: وقد تم توريد العينة علي مسؤوليه مهندس الشركة م/ هيثم دعيبس ٠١٢٢٤٩٧٢٩٤٤

-تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٣/٩/١٦

تنبيه هام: العينة مسئولية من أحضرها

-إسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

- ١- التدرج الحبيبي
- ٢- حد السيولة واللدونة
- ٣- إختبار البروكتور
- ٤- إختبار CBR
- ٥- إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	ملاحظات
١	تصنيف العينة	A-2-4	
٢	مجال اللدونة	--	
٣	أقصى كثافة جافة (البروكتور) $\gamma_d \max$	2.11 gm/cm3	
٤	نسبة المياه الأصلية	7.091%	
٥	قيمة CBR المغمورة	29.9 %	
6	المواد العضوية	لا يوجد	

- و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للتأسيس عليها .



مهندس المعمول
م / مصطفى محمد البنا
التوقيع /
مصطفى محمد البنا

فني المعمل
أ/ محمد علي عبد
التوقيع/ محمد علي

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / ابناء حسن شتات

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : من المحطة ١٧٧+٧٦٠ الي ١٧٧+٨٤٠ (عينه من التوريد علي قطاع - ٣)

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة ١- م/ محمود رشدي رقم الهاتف = ٠١١٥٠٠١٤٩٨٧

- تنبيه هام : العينة مسنولة من أحضرها

تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٤/٠٤/٣٠

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

- ١- التدرج الحبيبي
- ٢- حد السيولة واللدونة
- ٣- إختبار البروكتور
- ٤- إختبار CBR
- ٥- إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	9%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.169 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6%	--
6	قيمة CBR المغمورة	51%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



مهندس المعمل
م/ التوقيع

فني المعمل
أ/ التوقيع

تقرير بنتائج إختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / ابناء حسن شحات

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / (١٧٨+٠٢٠) عينه من المحجر

- المنسوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة ١- م/ محمد منتصر رقم الهاتف = ٠١٠٩٠٣٧٧١٧٩

- تنبيه هام : العينة مسنولية من أحضرها

- تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٤/٠٣/١٦

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفوط)

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

١- التدرج الحبيبي

٢- حد السيولة واللدونة

٣- إختبار البروكتور

٤- إختبار CBR

٥- إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الإختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة العار من منخل 200	13.6%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.154 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6.4%	--
6	قيمة CBR المغمورة	46.1%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



مهندس المعمل
التوقيع

فني المعمل
التوقيع



تقرير بنتائج إختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / ابناء حسان شحات

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / (١٧٧+٧٨٠) عينه من المشون

- المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة ١- م/ محمود رشدي رقم الهاتف = ٠١١٥٠٠١٤٩٨٧

- تنبيه هام : العينة مسنولة من أحضرها

تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٤/٠٤/٣٠

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

- ١-التدرج الحبيبي
- ٢-حد السيولة واللدونة
- ٣-إختبار البروكتور
- ٤-إختبار CBR
- ٥-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الإختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	9.8%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.162 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	6.3%	--
6	قيمة CBR المغمورة	54%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .

مهندس المعمل

أ.م. /
التوقيع

فني المعمل

أ.م. /
التوقيع

EGSCO

أ.د.م. هشام محمد حلمي

١/٢٧٧٧

مكتب استشاري



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / ابناء حسن شحات

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / (١٧٧+٩٠٠)

المنسوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة ١- م/ محمد منتصر رقم الهاتف = ٠١٠٩٠٣٧٧١٧٩

تتبيه هام : العينة مسنولة من أحضرها

تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٣/١٢/١٠

إسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

- ١- التدرج الحبيبي
- ٢- حد السيولة واللدونة
- ٣- إختبار البروكتور
- ٤- إختبار CBR
- ٥- إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	٨.3%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.175 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6.1%	--
6	قيمة CBR المغمورة	58.6%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للتأسيس عليها .



مهندس المعمل
أ.م. /
التوقيع

فني المعمل
أ. /
التوقيع

تقرير بنتائج إختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / انشاء حسن شتات

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / (١٧٧+٧٨٠) عينه من المشون

- المنسوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة ١-م/ محمود رشدي رقم الهاتف = ٠١١٥٠٠١٤٩٨٧

- تنبيه هام: العينة مسنولة من أحضرها

تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٤/٠٤/٣٠

إسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

- ١- التدرج الحبيبي
- ٢- حذ السيولة واللونة
- ٣- إختبار البروكتور
- ٤- إختبار CBR
- ٥- إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الإختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	7.5%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.16 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياة الأصولية	6.2%	--
6	قيمة CBR المغمورة	52.1%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



مهندس المعمل
التوقيع /

فني المعمل
١/٢٧٧٧
التوقيع /

تقرير بنتائج إختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة /إبناء حسن شتات

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب كارض طبيعية تصلح للتأسيس

-مصدر العينة : عند المحطة / 176+800 قطاع أرض طبيعية.

-المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود رشدي (مهندس الإشراف مكتب د/ حسن مهدي) . بتاريخ : 2023/11/1

-بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01150014987

-إسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

- 1-التدرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الإختبارات كالاتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	ملاحظات
1	تصنيف العينة	A-2-4	
2	مجال اللدونة	-----	
3	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.043 gm/cm3	
4	نسبة المياه الأصلية	6%	
5	قيمة CBR المغمورة	24%	
6	المواد العضوية	لا يوجد	

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للتأسيس عليها



مهندس المعمل
أ.م. هاشم محمد البنا
التوقيع

فني المعمل
أ. محمد علي عبد
التوقيع

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج إختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة /إبناء حسن شتات

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب كارض طبيعية تصلح للتأسيس

مصدر العينة : عند المحطة / 176+980 قطاع ارض طبيعية.

المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود رشدي (مهندس الاشراف مكتب د/ حسن مهدي) . بتاريخ : 2023/11/1

بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01150014987

إسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

- 1-التدرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الإختبارات كالاتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	ملاحظات
1	تصنيف العينة	A-4	
2	مجال اللدونة	7.8%	
3	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	1.9 gm/cm3	
4	نسبة المياه الأصلية	7.1%	
5	قيمة CBR المغمورة	15.4%	
6	المواد العضوية	يوجد	

• يتم اتباع التعليمات العامة لسيفيكون استشاري التربه بخصوص التعامل مع ال silty soil .



مهندس المعمل
م/ محمد البنا
التوقيع

محمد البنا

فني المعمل
أ/ محمد بولين
التوقيع

أعمال إنشاء الجسر الثنائي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)

القطاع الثاني (بني مزار / منقلاوط) من محطة ١٧٦+٧٢٦ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم

تنفيذ شركة / أبناء حسن شحات للإستشارات والمقاولات الصومية من محطة ١٧٦+٧٠٠ إلى ١٧٨+٧٠٠ بطول ٢ كم عقد رقم (١٤٨٤-٢٠٢٣-٢٠٢٤)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة
	أعمال الردم Embankment			
9-	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة المطلوبة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢٠ متر) أسفل منسوب الفرمة وسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (٢٠ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأسفلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الحديد بالمهزات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المحددة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين.	م ^٣		
	- في حافة طين جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ١٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.			
	- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم وبالإضافة أو التخصيص.			
	- ونصوب ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١.			
	- لاسر يشمل عمل تشويكات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم.			
	- والبند لا يشمل القيمة المحجورة للأثريه.			
9-٢	المنفذ ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	م ^٣	٨٥٠٠٠,٠٠٠	٧١,٧٠
9-٢	المنفذ ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢	م ^٣	٤٥٠٠٠,٠٠٠	٧٤,٥٠
9-٢	علاوة مسافة نقل ٤٠ كم	م ^٣	١,٠٠٠	٥٧,٠٠
9-٢	كثافة توريد تربة	م ^٣	١,٠٠٠	١٣,٠٠
9-٢	أجرة المواد المحجورة للأثريه	م ^٣	١,٠٠٠	٤٤,٨٠
	أحد عشر مليوناً ومائتين وثلاثين وستون ألفاً وتسعمائة وواحد وستون جنبها فقط لاغير			١١,٢٦٣,٩٦١,٠٠٠

يختم
رئيس الإدارة المركزية المنطقة السادسة (بني سويف)
السيد المهندس / طارق حجازي
التوقيع

مدير عام المشروع
المهندس / مصطفى شهاب
التوقيع

مهندس الهيئة
المهندس / محمد
التوقيع

مدير المكتب الفني (الإستشاري)
المهندس / محمد
التوقيع

مدير المشروع (الإستشاري)
المهندس / محمد
التوقيع

من الشركة المنفذة
م/ محمد
ج/ محمد



7.10	7.11	7.12	7.13
------	------	------	------

المجلس الوطني للمعوقين



بند رقم (٩) : اعسال نحسين وتوريد ونقل اذرية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التصوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (١٠ متر) سلكاً منسوب الفرمة و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (١٠ متر) من منسوب الفرمةالخ

المنفذ ابتداء من ٢٢-٣-٢٠٢٤

عن استشاري (XYZ)

م/ محمد علي بن محمد

التوقيع: محمد علي بن محمد

مجلس نقابة المحامين

١٩١٥٧١٢٣ - ب. ق. ١١٩٠م - ١٥٧ - ١٢٥٠م



شركة أ. هـ. س. الكهرلاني السريع
إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(أكتوبر - أبوسمبل)
تنفيذ شركة أبناء حسن شحات
مستخلص (١) جاري

الهيئة القومية للإنشاء
مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

بند رقم (٩) : أعمال تحسين وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (١- متر). سلك، منسوب الفرمة و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (١- متر) من منسوب الفرمة الخ

المنفذ إبتداء من ٢٢-٣-٢٠٢٤

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
			LAYER & NO.OF.REQ	QTY (M3)	Total.Cty
↑77+780	46.57	465.73	FILL LAYER (-2.5)	465.73	8,333.18
↑77+800	46.33	929.04		929.04	
↑77+820	65.66	1,119.86		1,119.86	
↑77+840	83.65	1,493.10		1,493.10	
↑77+860	65.39	1,490.40		1,490.40	
↑77+880	61.36	1,267.48		1,267.48	
↑77+900	47.7	1,090.60		1,090.60	
↑77+920	0	476.97	محطة بني مزار	476.97	0.00
↑77+940	0	0.00		0.00	
↑77+960	0	0.00		0.00	
↑77+980	0	0.00		0.00	
↑78+000	0	0.00		0.00	
↑78+020	0	0.00		0.00	
↑78+040	0	0.00		0.00	
↑78+060	0	0.00		0.00	
↑78+080	0	0.00		0.00	
↑78+100	0	0.00		0.00	
↑78+120	0	0.00		0.00	
↑78+140	0	0.00		0.00	
↑78+160	0	0.00		0.00	
↑78+180	0	0.00		0.00	
↑78+200	0	0.00		0.00	
↑78+220	0	0.00		0.00	
↑78+240	0	0.00		0.00	
↑78+260	0	0.00		0.00	
↑78+280	0	0.00		0.00	
↑78+300	0	0.00		0.00	
↑78+320	0	0.00		0.00	
↑78+340	0	0.00		0.00	
↑78+360	0	0.00		0.00	

عن الإستشاري أ.د/حسن مهدي
مدير المشروع م / محمود الشريف
المكتب الفني م / احمد عزب
التوقيع /
١٢٤

عن الإستشاري (XYZ)
مدير المشروع م / أحمد عبد الرحمن
التوقيع /
١٢٤



مشروع القطر الكهربائي السريع
إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع
(أكتوبر - أبوسمبل)
تفديد شركة أبناء حسن شحات
مستخلص (١) جارى

الهيئة القومية للإنفاق
مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

بدر رقم (٩) : أعمال نحسين وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منصوب
(١- متر). سطر، منصوب الفرمة و بسبك لايزيد عن ٢٥ سم اعلي من منصوب (١- متر) من منصوب الفرمة الخ

المنفذ إبتداء من ٢٢-٣-٢٠٢٤

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
			LAYER & NO.OF.REQ	QTY (M3)	Total.Cty
↑77+140	0.02	266.81	FILL LAYER (-1.00)	266.81	1,675.07
↑77+160	0.18	1.97		1.97	
↑77+180	0.2	3.78		3.78	
↑77+200	0.39	5.90		5.90	
↑77+220	0.48	8.69		8.69	
↑77+240	0.29	7.66		7.66	
↑77+260	0.06	3.46		3.46	
↑77+280	0	0.55		0.55	
↑77+300	0.03	0.31		0.31	
↑77+320	0.24	2.71		2.71	
↑77+340	5.87	61.12		61.12	
↑77+360	6.25	121.25		121.25	
↑77+380	6.49	127.38		127.38	
↑77+400	6.6	130.86		130.86	
↑77+420	5.75	123.50		123.50	
↑77+440	8.61	143.60		143.60	
↑77+460	8.7	173.08		173.08	
↑77+480	8.23	169.29		169.29	
↑77+500	9.42	176.47		176.47	
↑77+520	5.25	146.68	FILL LAYER (-1.75)	146.68	1,924.99
↑77+540	10.44	156.94		156.94	
↑77+560	11.11	215.49		215.49	
↑77+580	10.71	218.18		218.18	
↑77+600	10.78	214.94		214.94	
↑77+620	10.15	209.36		209.36	
↑77+640	10.38	205.29		205.29	
↑77+660	10.09	204.64		204.64	
↑77+680	10.14	202.28		202.28	0.00
↑77+700	9.82	199.63		199.63	
↑77+720	0	98.24		98.24	
↑77+740	0	0.00		0.00	
↑77+760	0	0.00		0.00	

عن الاستشاري أ.د/حسن مهدي
مدير المشروع م.محمود العريب
المكتب الفني م / احمد عزب
التوقيع /

م.محمود العريب
م.احمد عزب
التوقيع /
11115123



مشروع القطر الكهربائي السريع
إسناد أعمال الجسر الترابي والأصاال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع
(أكتوبر - أبوسمبل)
تفليد شركة أبناء حسن شينات
ممنخلص (١) جاري

الهيئة العامة للإستشارات
مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

بند رقم (٩) : عمل تحصين وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٣ م). سطر، منسوب الفرما و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-٣ متر) من منسوب الفرمة الخ

المنفذ ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
			LAYER & NO.OF.REQ	QTY (M3)	Total.Cty
76+726	0	0.00	FILL LAYER (-2.5)	0.00	5,363.79
76+740	24.48	171.16		171.16	
76+760	38.67	631.47		631.47	
76+780	36.24	749.09		749.09	
76+800	45.43	816.66		816.66	
76+820	41.43	868.56		868.56	
76+840	31.84	732.67		732.67	
76+860	17.29	491.32		491.32	
76+880	13.75	310.46		310.46	
76+900	17.69	314.38		314.38	
76+920	10.12	278.02		278.02	
76+940	20.96	310.74	FILL LAYER (-1.75)	310.74	4,154.56
76+960	20.97	419.23		419.23	
76+980	20.97	419.38		419.38	
77+000	20.96	419.30		419.30	
77+020	20.97	419.23		419.23	
77+040	21.14	421.01		421.01	
77+060	21.12	422.56		422.56	
77+080	21.13	422.48		422.48	
77+100	21.14	422.63		422.63	
77+120	26.66	478.00		478.00	

عن الاستشاري / د. حسن مهدي
المكتب الفني م / احمد عزب
التوقيع /
مدير المشروع م / محمد القريب
التوقيع /

عن امثشاري (XYZ)
م/محمد عبد الرحمن
التوقيع /

شركة
م/محمد عبد الرحمن
التوقيع /
719-107-125
719-107-125

المنفذ ابتداء من سبتمبر- ٢٠٢٣

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
			LAYER & NO. OF REQ	QTY (M3)	Total Qty
176+726	0	0.00	FILL LAYER (-4)	0.00	229.23
176+740	0.98	6.83		6.83	
176+760	3.05	40.22		40.22	
176+780	0.33	33.79		33.79	
176+800	3.13	34.67		34.67	
176+820	2.27	54.05		54.05	
176+840	0.3	25.66		25.66	
176+860	0.41	7.10		7.10	
176+880	0.17	5.83		5.83	
176+900	0.6	7.72		7.72	
176+920	0.74	13.39		13.39	
176+940	29.7	304.31		FILL LAYER (-2.5)	
176+960	30.39	600.88	600.88		
176+980	30.36	607.50	607.50		
177+000	23.84	541.97	541.97		
177+020	22.66	464.99	464.99		
177+040	16.26	389.24	389.24		
177+060	23.61	398.73	398.73		
177+080	30.21	538.19	538.19		
177+100	22.63	528.43	528.43		
177+120	0.61	232.41	232.41		

232.41

عن الاستشاري / د. حسن مهدي
مدير المشروع م / محمود العريب

التوقيع /

المكتب الفني م / احمد عزب

التوقيع /

عن (XV7) في
م/ محمد عبد الرحمن
التوقيع

الشركة
د/المستلم
م/ع

حسين شحاتة
م/ع

11415V13-157A7A1-ب. ق. 119-107-120
ق. 119-107-120

بند رقم (٩) : عسل نحس و توريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسيوية بمسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (١- م). ممل: منسوب الفرمة و بمسك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (١- متر) من منسوب الفرمة الخ

719-107-13012



مشروع القطار الكهربائي السريع
إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(أكتوبر - أبوسمبل)
تنفيذ شركة أبناء حسن شحات
مستخلص (١) جاري



مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

بند رقم (٩) : أعمال تحسين وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (١- متر). سلا، منسوب الفرمة و بسك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (١- متر) من منسوب الفرمة الخ

المنفذ ابتداء من سبتمبر - ٢٠٢٣

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
			LAYER & NO.OF.REQ	QTY (M3)	Total.Cty
†77+780	0.24	2.41	FILL LAYER (- 4)	2.41	459.75
†77+800	2.04	22.80		22.80	
†77+820	10.5	125.35		125.35	
†77+840	3.89	143.89		143.89	
†77+860	2.01	59.06		59.06	
†77+880	3.6	56.12		56.12	
†77+900	0.71	43.06		43.06	
†77+920	0	7.06	محطة بني مزار	7.06	0.00
†77+940	0	0.00		0.00	
†77+960	0	0.00		0.00	
†77+980	0	0.00		0.00	
†78+000	0	0.00		0.00	
†78+020	0	0.00		0.00	
†78+040	0	0.00		0.00	
†78+060	0	0.00		0.00	
†78+080	0	0.00		0.00	
†78+100	0	0.00		0.00	
†78+120	0	0.00		0.00	
†78+140	0	0.00		0.00	
†78+160	0	0.00		0.00	
†78+180	0	0.00		0.00	
†78+200	0	0.00		0.00	
†78+220	0	0.00		0.00	
†78+240	0	0.00		0.00	
†78+260	0	0.00		0.00	
†78+280	0	0.00		0.00	
†78+300	0	0.00		0.00	
†78+320	0	0.00		0.00	
†78+340	0	0.00		0.00	
†78+360	0	0.00		0.00	

عن الاستشاري / أ.د/حسن مهدي
المكتب الفني م / احمد عزب
مدير المشروع م / محمد العريب
التوقيع /

الشركة
د.السلام محمد / تقاولات الهندسة
عن الاستشاري (XV)
محمد عبد الرحمن
التوقيع /
م.ت: ١٥٢٨٨٨ - ف. ١١٩١٥٧١٢٥
ق. ١٣٥ - ١٥٧ - ١١٩

بند رقم (٩) : أعمال تحسين وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (١- متر). سطر، منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (١- متر) من منسوب الفرمة الخ

المنفذ ابتداء من سبتمبر-٢٠٢٣

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
			LAYER & NO.OF.REQ	QTY (M3)	Total.Cty
↑78+380	42.28	422.77	FILL LAYER (-1.5)	422.77	40,004.66
↑78+400	109.66	1,519.40		1,519.40	
↑78+420	139.85	2,495.09		2,495.09	
↑78+440	162.22	3,020.62		3,020.62	
↑78+460	162.21	3,244.26		3,244.26	
↑78+480	156	3,182.08		3,182.08	
↑78+500	147.66	3,036.63		3,036.63	
↑78+520	138.52	2,861.84		2,861.84	
↑78+540	122.86	2,613.82		2,613.82	
↑78+560	103.13	2,259.92		2,259.92	
↑78+580	111.64	2,147.71		2,147.71	
↑78+600	102.19	2,138.31		2,138.31	
↑78+620	91.81	1,940.01		1,940.01	
↑78+640	103.83	1,956.40		1,956.40	
↑78+660	105.08	2,089.08		2,089.08	
↑78+680	93.27	1,983.51		1,983.51	
↑78+700	78.35	1,716.23		1,716.23	
↑78+720	59.35	1,376.98		1,376.98	
TOTAL FILL VOL					84,147.11

عن الاستشاري أ.د/حسن مهدي
المكتب الفني م / احمد عزب
مدير المشروع م / محمود العرب
التوقيع /

عن استشاري (XY7)

م / محمد عبد الرحمن
التوقيع /

ن الشركة

عبد السلام محمد
وقع



بند رقم (٣) : اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية.....الخ
بند رقم (٤) : اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol Cul:		
			نوع التربة	QTY (M3)	Total.Qty/
↑77+400	68.87	1,278.53	قطع في تربة متماسكة باستخدام البلدوزر.	1,278.53	21,979.33
↑77+420	66.27	1,351.42		1,351.42	
↑77+440	83.49	1,497.60		1,497.60	
↑77+460	64.18	1,476.69		1,476.69	
↑77+480	54.13	1,183.10		1,183.10	
↑77+500	69.4	1,235.25		1,235.25	
↑77+520	73.45	1,428.46		1,428.46	
↑77+540	57.31	1,307.58		1,307.58	
↑77+560	45.16	1,024.74		1,024.74	
↑77+580	47.67	928.34		928.34	
↑77+600	61.98	1,096.52		1,096.52	
↑77+620	54.64	1,166.26		1,166.26	
↑77+640	62.76	1,174.06		1,174.06	
↑77+660	63.6	1,263.57		1,263.57	
↑77+680	66.67	1,302.68		1,302.68	
↑77+700	64.09	1,307.60		1,307.60	
↑77+720	65.8	1,298.90		1,298.90	
↑77+740	0	658.03		658.03	
↑77+760	27.9	278.96	قطع في تربة عاديه	278.96	3,969.12
↑77+780	21.39	492.84		492.84	
↑77+800	14.52	359.04		359.04	
↑77+820	38.04	525.60		525.60	
↑77+840	50.2	882.41		882.41	
↑77+860	21.69	718.84		718.84	
↑77+880	14.92	366.07		366.07	
↑77+900	9.81	247.28		247.28	
↑77+920	0	98.08		98.08	
TOTAL FILL VOL					54,122.92

عن الاستشاري أ.د/حسن مهدي
المكتب الفني م / احمد عزب
مدير المشروع م / محمود الشريف
التوقيع

عن الاستشاري (XYZ)
م/أحمد عبد الرحمن
التوقيع

من الشيفرة
عبد السلام محمد
م/أحمد عبد الرحمن
التوقيع
15/10/2019
119-107-130 م.م.

محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القصار الخبريني السريع (أكتوبر - أبوسمبل) من الكم ١٧٦+٧٠٠ حتي الكم ١٧٨+٧٠٠ بطول ٢.٠ كم
تنفيذ شركة أبناء عصم شحات

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤ / ٥ / ٧ وبناء علي عقد العملية رقم ١٤٨٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

اجتمعت اللجنة المشكلة من اسادة الانبي اسماءهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)
الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)
استشاري المساحة (XYZ)

١- السيد لمهندس / محمود حسين
٢- السيد لمهندس / محمود فوزي
٣- السيد لمهندس / أحمد عرب
٤- السيد لمهندس / محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

مهندس عن الشركة المنفذة

١- السيد المهندس / عبدالمنعم محمد


وقد قامت اللجنة بالانتقل علي الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع
خاليا من العوائق لضمانية لا مانع من استلام الموقع والبدا في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٤ / ٥ / ٧ هو تاريخ استلام الموقع

وقفل المحضر علي ذلك



اللجنة من الهيئة (طرف و١)

٤- السيد المهندس / محمد عبدالمجيد
٣- السيد المهندس / محمد عبدالمجيد
٢- السيد المهندس / محمد عبدالمجيد
١- السيد المهندس / محمد عبدالمجيد
الشركة المنفذة (طرف ثاني)
١- السيد المهندس / محمد عبدالمجيد



رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة بني سويف

مهندس طارق الجزار

مدير عام المشروعات بالمنطقة السادسة

بني سويف

مهندس / مصطفى شعبان الهدي

مهندس