



المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

المسيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (وادي النطرون - برج العرب - اسكندرية)
نتشرف بأن نرفق لميادنتكم المقايمة المعدلة لينود أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط
الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
قطاع (وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية).

المسافة من الكم 316+260 الى الكم 316+400 بطول 0.140 كم طبقاً للمفاوضة الخاصة

بالقطاع الرابع بتاريخ 2024/6

عقد: (2025 / 2024 / 298)

تنفيذ :- شركة منصور علي حسن

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	التكلفة (مليون)
1	منصور علي حسن	316+260	316+400	16.383

برجاء من سيادنتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،


رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس /

" هاني محمد محمود طه "





المطالبة المعدلة لأعمال الجسر النرابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع (وادي المنطرون / برج العرب / الإسكندرية)
المسافة من الكم 316+260 إلى الكم 316+400 بطول 0.140 كم
تلفيد شركة منصور علي حسن
عقد رقم (2025/2024/298)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي
2	طبقات الأساس				
2-1	بالمتر المكعب أصصال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة الحمار من منخل 200 عن 12% والكترج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% والا تزيد نسبة الفاك بجهز لوس الجلولس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجرجه لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الاصوانية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (لا تقل عن 95% من الكثافة المعملية) والفله تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 20 كم . - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرة	3م			
	السعر ابتداء من شهر سبتمبر طبقا للمفاضلة بتاريخ 2024-6			1660	251,490
	المادة المحجرة (PREPARED SUBGRADE)			1660	267,260
	علاوة مسافة النقل 143 كم 1.3*123			1660	265,434
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية			1660	41,500
2-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40مم والا يزيد نسبة الحمار من منخل 200 عن 5% والكترج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجرجه لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا تزيد نسبة الفاك بجهز لوس الجلولس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصوانية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 100% من الكثافة المعملية) والفله تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 20 كم . - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرة	3م			
	السعر ابتداء من شهر سبتمبر طبقا للمفاضلة بتاريخ 2024-6			1250	193,750
	المادة المحجرة (SUBBALLAST)			1250	218,750
	علاوة مسافة النقل 143 كم 1.3*123			1250	199,875
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية			1250	31,250

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فؤاد

مدير المشروع (الهيئة)
م / أحمد جلال عبدالسلام

مدير المشروع (الاستشاري)
م / هشام محمد طهاري

مدير المشروع لشركة
م / محمود أيوب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الاول من مشروع القطر الكهربائي السريع (العين المسفحة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (وادي النظرون / برج العرب / الاسكندرية).
المسافة من الكم 316+260 الى الكم 316+400 بطول 0.140 كم
عقد رقم (2025/2024/298)

رقم البند وبياناته (1-1) بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2- متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

السعر ابتداء من سبتمبر 2023 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 6/2024

تنفيذ: شركة منصور علي حسن


مقدار العمل السابق :		0.0	3م
مسلسل	الموقع الكيلومري	الطول (متر)	
		من الكم	الى الكم
1		316+260	316+400
	الكمية خلال فترة المستخلص (3م)		
	الاجمالي الكي (3م)		
			37907.00
			37907.00
			37907.00

مهندس الهيئة

م / أحمد جلال

مهندس الاستشاري

مكتب د/ خالد قنديل



مهندس الاستشاري

مكتب XYZ



مهندس الشركة

م / محمود ايوب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العظمين - مطروح) قطاع (وادي النظرون / برج العرب / الاسكندرية).
المسافة من الكم 316+260 الى الكم 316+400 بطول 0.140 كم
عند رقم (2025/2024/298)

علاوة بند (1-1) علاوة مسافة النقل 145 كم .
السعر ابتداء من 4-5-2023 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 6/2024

تنفيذ : شركة منصور علي حسن .

مقدار العمل السابق :	0.0	3م
----------------------	-----	----

مسلسل	الموقع الكيلومري		الطول (متر)	الكمية (م3)
	من الكم	الى الكم		
1	316+260	316+400	140	30325.60
	الكمية خلال فترة المستخلص (3م)			30325.60
	الاجمالي الكلي (3م)			30325.60

مهندس الهيئة

أحمد جلال

م / أحمد جلال

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل

م / هشام محمد صبري



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد جلال



مهندس الشركة

م / محمود أيوب



م / محمود ايوب
 ٢٣٠ - ٥١٤ - ٤١٧٠٠
 ٢٣٠ - ٥١٤ - ٤١٧٠٠

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

أعمال الجسر القراي والاعمال الصناعية للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (وادي النظرون / برج العرب / الاسكندرية).
المسافة من الكم 316+260 الى الكم 316+400 بطول 0.140 كم
عقد رقم (2025/2024/298)

علاوة بند (1-1) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للالعه الشركة الوطنية.

تسفيد : شركة منصور علي حسن .

مقدار العمل السابق :	0.0	3م
----------------------	-----	----

مسلسل	الموقع الكيلومري		الطول (متر)	الكمية (م3)
	من الكم	الى الكم		
1	316+260	316+400	140	37907.00
الكمية خلال فترة المستخلص (3م)				
الاجمالي الكلي (3م)				
				37907.00

مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مكتب د/ خالد قنديل

مكتب د/ محمد خليل
م / محمد خليل
شروع القطار الكهربائي السريع
الاسكندرية

م / محمود يوب
م / محمد خليل
شروع القطار الكهربائي السريع
الاسكندرية

أحمد جلال

م / أحمد جلال

م / هشام محمد صبري
م / هشام محمد صبري
شروع القطار الكهربائي السريع
الاسكندرية

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين المسخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع (وادي النظرون / برج العرب / الإسكندرية).
المسافة من الكم 316+260 الى الكم 316+400 بطول 0.140 كم
عقد رقم (2025/2024/298)

رقم البند وبياناته (2-1) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والأزبد نسبة المار من متخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% والأزبد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% والأزبد الامتصاص عن 15% والأزبد يقل معامل المرونة (Ev2) من تجريه لوح التحميل عن 80 ميجانيسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة (لا تقل عن 95% من الكثافة المعملية) والفنه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

- مسافه النقل 20 كم .
- يتم احتساب علاوه 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان .
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه

السعر ابتداء من سبتمبر 2023 طبقاً للمفاوضه بتاريخ 6/2024

تنفيذ : شركة منصور علي حسن

مقدار العمل السابق :		0.0	3م
مسلسل	الموقع الكيلومترى		الكمية (3م)
	من الكم	الى الكم	
1	316+260	316+400	1652.00
	الكمية خلال فترة المستخلص (3م)		1652.00
	الاجمالي الكمي (3م)		1652.00

مهندس الهيئة

محمد جلال

م / احمد جلال

مهندس الاستشاري

مكتبه / خالد قنديل

م / هشام محمد مبري

مهندس الاستشاري

مكتبه / X72

م / محمد خليل

مهندس الشركة

مكتبه / منصور

م / محمود لوي

مهندس الشركة
م/ محمود أيوب
٢٠٢٠ - ٠١ - ٢٢

م / محمود ایوب
۷۳۰۰۵۱۶
۴۱۶۰۴۰۲

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين المسخنة - العاصمة الادارية - العظمين - مطروح) قطاع (وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية).
المسافة من الكم 316+260 الى الكم 316+400 بطول 0.140 كم
عقد رقم (2025/2024/298)

علاوة بند (2-1) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية.

تنفيذ : شركة منصور علي حسن .

مقدار العمل السابق :		0.0	3م
مسلسل	الموقع الكيلومترى		الكمية (م3)
	من الكم	الى الكم	
1	316+260	316+400	1652.00
الكمية خلال فترة المستخلص (3م)			1652.00
الاجمالي الكلي (3م)			1652.00

مهندس الهيئة

مهندس

م / أحمد جلال

مهندس الاستشاري

مكتب د/ خالد قنديل

م / هشام محمد صبري

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد كمال

مهندس الشركة

م / محمود أيوب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

أعمال الجسر الثرابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطر الكهربائي السريع (العين المسخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع (وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية).
المسافة من الكم 316+260 الى الكم 316+400 بطول 0.140 كم
عقد رقم (2025/2024/298)

رقم البند وبياناته (2-2) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجريه لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 100% من الكثافة المعملية) والفلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

- مسافة النقل 20 كم .
- يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان .
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة

السعر ابتداء من سبتمبر 2023 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 6/2024

تنفيذ: شركة منصور علي حسن

مقدار العمل السابق :		0.0	3م
مسلسل	الموقع الكيلومتر		الكمية (م3)
	من الكم	الى الكم	
1	316+260	316+400	1245.00
	الكمية خلال فترة المستخلص (3م)		1245.00
	الاجمالي الكلي (3م)		1245.00

مهندس الهيئة

م / أحمد جلال

م / أحمد جلال

مهندس الاستشاري

مكتب د. خالد قنديل

م / هشام محمد صبري

م / هشام محمد صبري

م / هشام محمد صبري

م / هشام محمد صبري

م / هشام محمد صبري

م / هشام محمد صبري

م / هشام محمد صبري

م / هشام محمد صبري

م / هشام محمد صبري

م / هشام محمد صبري

م / هشام محمد صبري

م / هشام محمد صبري

م / هشام محمد صبري

م / هشام محمد صبري

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد جلال

م / محمد جلال

م / محمد جلال

م / محمد جلال

م / محمد جلال

م / محمد جلال

م / محمد جلال

م / محمد جلال

م / محمد جلال

م / محمد جلال

م / محمد جلال

م / محمد جلال

م / محمد جلال

م / محمد جلال

مهندس الشركة

م / محمود أيوب

م / محمود أيوب

م / محمود أيوب

م / محمود أيوب

م / محمود أيوب

م / محمود أيوب

م / محمود أيوب

م / محمود أيوب

م / محمود أيوب

م / محمود أيوب

م / محمود أيوب

م / محمود أيوب

م / محمود أيوب

م / محمود أيوب

م / محمود أيوب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العنمين - مطروح) قطاع (وادي النظرون / برج العرب / الاسكندرية).
المسافة من الكم 316+260 الى الكم 316+400 بطول 0.140 كم
عقد رقم (2025/2024/298)

علاوة بند (2-2) المادة المحجرية (SUBBALLAST).

السعر ابتداء من سبتمبر 2023 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 6/2024

تنفيذ : شركة منصور علي حسن .

مقدار العمل السابق :	0.0	3م
----------------------	-----	----

مسلسل	الموقع الكيلومري		الطول (متر)	الكمية (م3)
	من الكم	الى الكم		
1	316+260	316+400	140	1245.00
	الكمية خلال فترة المستخلص (3م)			1245.00
	الاجمالي الكلي (3م)			1245.00

مهندس الهيئة

م/ أحمد جلال

مهندس الاستشاري

مكتب اد/ خالد قنديل

م/ هشام محمد مبري

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م/ محمد خليل

مهندس الشركة

م/ محمود ايوب

م/ منصور

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العنمين - مطروح) قطاع (وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية).
المسافة من الكم 316+260 الى الكم 316+400 بطول 0.140 كم
عقد رقم (2025/2024/298)

علاوة بند (2-2) علاوة مسافة النقل 143 كم .
السعر ابتداء من 4-5-2023 طبقاً للمفاوضه بتاريخ 6/2024

تنفيذ : شركة منصور علي حسن .

مقدار العمل السابق :	0.0	3م
----------------------	-----	----

مسلسل	الموقع الكيلومترى		الطول (متر)	الكمية (م3)
	من الكم	الى الكم		
1	316+260	316+400	140	1245.00
الكمية خلال فترة المستخلص (3م)				
الاجمالي الكلي (3م)				
				1245.00

مهندس الهيئة
محمد جلال
م / احمد جلال

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل

م / هشام محمد ضري

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود ايوب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية).
المسافة من الكم 316+260 الى الكم 316+400 بطول 0.140 كم
عقد رقم (2025/2024/298)

علاوة بند (2-2) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية.

تنفيذ : شركة منصور علي حسن .

مقدار العمل السابق :	0.0	3م
----------------------	-----	----

مسلسل	الموقع الكيلومتری		الطول (متر)	الكمية (م3)
	من الكم	الى الكم		
1	316+260	316+400	140	1245.00
الكمية خلال فترة المستخلص (3م)				
الاجمالي الكلي (3م)				
				1245.00

مهندس الهيئة

محمد جلال

م / أحمد جلال

مهندس الاستشاري

مكتب د/ خالد قنديل

م / هشام محمد صبري



مهندس الاستشاري



مهندس الشركة



محضر استلام موقع


مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الاول من مشروع
القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين -
مطروح) قطاع (وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية).
المسافة من الكم 316+260 الى الكم 316+400 بطول 0.140 كم
تنفيذ: شركة منصور علي حسن

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا
طبقاً للعقد رقم (2025/2024/298) بتاريخ : 23/09/2024
إنه في يوم الخميس الموافق 2024/10/03 اجتمع كل من:-

- 1- السيد المهندس / محمد حسني فياض مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- 2- السيد المهندس / أحمد جلال مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
- 3- السيد المهندس / هشام محمد صبري استشاري المشروع (أ.د. خالد قنديل)
- 4- السيد المهندس / محمود أيوب مدير مشروع - شركة منصور علي حسن للمقاولات العامة

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ 2024/10/03 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية.
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

4- 

3- 

2- السيد أحمد جلال

1- 

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

Company : منصور علي حسن

Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (4)
- Alexandria to Borg El Arab.

Subject : Determine the deformation and strength characteristics of soil by the plate loading test according specifications DIN 18134:2012-04 and project requirements

Test Location : Station (316+260 to 316+400)

Test Date : 22/11/2023

Report Date : 24/11/2023

Type of soil : Middle Embankment

Test level : A-1-a

Report No. : 010-011

Dear Gentleman,

According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus

1. Loading plates consists of two plates with 600 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by roller compactor with weight approximately 15 ton
8. Calibration certificates are attached

Test Procedure

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 600 mm and 300 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds.
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. For a 600 mm loading plate, the limit values are 2.5 kg/cm²
6. The load shall be applied in six stages, in approximately equal increments, until the required maximum normal stress is reached.
7. Each change in load (from stage to stage) shall be completed within one minute
8. The load shall be released in 3 stages, to 50 % , 25 % , and approximately 2 % of the maximum load.
9. Following unloading, a further (2nd) loading cycle shall be carried out, in which, however, the load is to be increased only to the penultimate stage of the first cycle (so that the full load is not reached).
10. At each stage the load shall be maintained until the rate of settlement of the plate becomes less than 0.02 mm/min
11. Remove the loads

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Report

1. Evaluation and representation of results
2. Load Settlement curve
3. The test report content the following:-
 - location of test site - Dimension of loading plate
 - Measuring device used - Type of soil
 - Type of Bedding material below the plate -Weathering condition
 - Time and date of measurements - Unusual observation made during test
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress - Loading-settlement curve
 - Description of the soil condition below the plate after testing

Report

- Type of Soil : Middle Embankment**
- **Job Requirement : $E_{v2} > (40 \text{ MPa})$**

Item	Descriptions
- Type of bedding material below the plate	Natural Soil
- Weather condition	Partly Sunny
- Plate Diameter (mm)	600
- date of measurement	22/11/2023
- Unusual observation made during test	NO
- Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

Evaluation and representation of results

Test No.	Station	First Cycle	Second Cycle	E_{v2}/E_{v1} Ratio
		E_{v1} (MPa)	E_{v2} (MPa)	
1	316+290	91	227	2.5
2	316+370	89	197	2.2

Signature /  **CEL**
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي
البرق الرئيسي - شقة 205 - القاهرة - الجيزة

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (4) - Alexandria to Borg El Arab.
Test Date : 22/11/2023
report date : 24/11/2023
Location : Station 316+290
Test No. : 01

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.75	0.25	19.81	0.19	19.76	0.24	0.23
2	0.83	19.43	0.57	19.63	0.37	19.55	0.45	0.46
3	1.25	19.22	0.78	19.40	0.60	19.31	0.69	0.69
4	1.67	19.04	0.96	19.24	0.76	19.11	0.89	0.87
5	2.08	18.85	1.14	19.05	0.92	18.94	1.06	1.04
6	2.50	18.66	1.34	18.89	1.11	18.75	1.25	1.23

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	18.66	1.34	18.89	1.11	18.75	1.25	1.23
2	1.25	18.73	1.27	18.95	1.05	18.83	1.17	1.16
3	0.625	18.85	1.15	19.07	0.93	18.95	1.05	1.04
4	0.01	19.12	0.88	19.28	0.72	19.24	0.76	0.79

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.05	0.95	19.21	0.79	19.16	0.84	0.86
1	0.83	18.96	1.04	19.13	0.87	19.07	0.93	0.95
2	1.25	18.87	1.13	19.05	0.95	18.99	1.01	1.03
3	1.67	18.80	1.20	18.97	1.03	18.91	1.09	1.11
4	2.08	18.71	1.29	18.90	1.10	18.80	1.20	1.20



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel & Fax : 27367231 - 27363093




ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (4) - Alexandria to Borg El Arab.
Test Date : 22/11/2023
report date : 24/11/2023
Location : Station 316+290
Test No. : 01

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.23	0.46	0.69	0.87	1.04	1.23

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm2)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.23	1.16	1.04	0.79

D (mm) =	600	S1 (mm)=	0.42	S2(mm)=	0.90	ΔS =	0.49
Ev1 (MPa) =	(0.75*D ³ ΔS)/ΔS						91

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.79	0.86	0.95	1.03	1.11	1.20

Ev2/Ev1 = 2.5

D (mm) =	600	S1 (mm)=	0.90	S2(mm)=	1.12	ΔS =	0.19
Ev2 (MPa) =	(0.75*D ³ ΔS)/ΔS						227

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.

Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.

D = Plate diameter (mm)

ΔS = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (Smax) (kg/cm²)

Δs = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (4) - Alexandria to Borg El Arab.
Test Date : 22/11/2023
report date : 24/11/2023
Location : Station 316+370
Test No. : 02

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.83	0.17	19.68	0.32	19.72	0.28	0.26
2	0.83	19.63	0.37	19.52	0.48	19.51	0.49	0.45
3	1.25	19.42	0.58	19.30	0.70	19.28	0.72	0.67
4	1.67	19.23	0.77	19.08	0.92	19.10	0.90	0.86
5	2.08	19.00	1.00	18.87	1.13	18.88	1.12	1.08
6	2.50	18.90	1.10	18.63	1.37	18.65	1.35	1.27

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	18.90	1.10	18.63	1.37	18.65	1.35	1.27
2	1.25	18.97	1.03	18.71	1.29	18.73	1.27	1.20
3	0.625	19.06	0.94	18.83	1.17	18.85	1.15	1.09
4	0.01	19.25	0.74	19.16	0.84	19.20	0.80	0.79

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.18	0.82	19.07	0.93	19.12	0.88	0.88
1	0.83	19.10	0.90	18.99	1.01	19.03	0.97	0.96
2	1.25	19.01	0.99	18.91	1.09	18.93	1.07	1.05
3	1.67	18.93	1.07	18.80	1.20	18.82	1.18	1.15
4	2.08	18.86	1.14	18.70	1.30	18.71	1.29	1.24




3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش. الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (4) - Alexandria to Borg El Arab.
Test Date : 22/11/2023
Report Date : 24/11/2023
Location : Station 316+370
Test No. : 02

**Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134**



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.42	0.63	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.26	0.45	0.67	0.86	1.08	1.27

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.27	1.20	1.09	0.79

D (mm) =	600	S1 (mm) =	0.41	S2 (mm) =	0.91	ΔS =	0.50
Ev1 (MPa) =	(0.75*D*Δσ)/ΔS						89

Ev2/Ev1 = 2.2

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm²)	0.01	0.42	0.63	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.79	0.88	0.96	1.05	1.15	1.24

D (mm) =	600	S1 (mm) =	0.94	S2 (mm) =	1.17	ΔS =	0.22
Ev2 (MPa) =	(0.75*D*Δσ)/ΔS						197

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.
D = Plate diameter (mm)
Δσ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (σmax) (Kg/cm²)
ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش.ع. الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com



الهيئة العامة
للطرق و الترانزيت
(GARBI)



الهيئة القومية للإسكان
والتعمير



Electrical Express train from Wadi El Natroun To Borg Elarab

Activity : Earth Work

Lab Testing Results

Date

19/11/2023

Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method – ASTM D 1556

Company:	MANSOUR ALI HASSAN	Layer NO:	M-1.50
Description :	MNS-F.L.-046&REQ.F.L.084	Layer Thickness:	FDT-38
Station Represented :	{316+260} {316+400}	Sample Date :	18/11/2023

Modified Proctor Testing Results

Max. Dry Density, gm/cm ³	Optimum Moisture Content, %	Degree of Compaction Required, %	Bulk Density of Specified Sand, gm/cm ³
2.115	9.7	95%	1.490

Compaction Testing Results & Calculations

Hole No.	1	2	3	4	5			
Stations	316+280	316+305	316+330	316+355	316+390			
Wt. of Sand before Test, gm	9492	9684	9105	9368	8972			
Wt. of Sand After Test, gm	5488	5793	5296	5574	5076			
Wt. of Sand in Cone + hole, gm	4004	3891	3809	3794	3896			
Wt. of Sand in Cone	1428	1454	1428	1454	1428			
Wt. of Sand at hole, gm	2576	2437	2381	2340	2468			
Volume of the Hole, cm ³	1729	1636	1598	1570	1656			
Wt. of Soil from Hole, gm	3727	3582	3468	3395	3518			
Bulk Density of Soil, gm/cm ³	2.156	2.190	2.170	2.162	2.184			
Moisture Content, %	6.1	6.4	6.2	6.1	6.3			
Dry Density, gm/cm ³	2.032	2.058	2.044	2.037	2.055			
Compaction, (%)	96.1%	97.3%	96.6%	96.3%	97.2%			

Acceptance Criteria

Comply

Not Comply

CONSULTANT COMMENTS

مهندس علي منصور
مهندس علي منصور
Lab Contractor Eng. ٧٣٠-٨١٢

Consultant Eng.:-

علي منصور



الهيئة العامة
للشؤون البلدية
(GARH)



الهيئة العامة
للشؤون البلدية



Electrical Express train from Wadi El Natroun To Borg Elarab

Activity : Earth Work

Lab Testing Results

Date

27/12/2023

Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method – ASTM D 1556

Company:	MANSOUR ALI HASSAN	Layer NO:	PREPARED SUBGRADE M+0.25
Description :	MN5-S.G1 004	Layer Thickness:	FDT-70
Station Represented :	(316+263) (316+400)	Sample Date :	26-12-2023

Modified Proctor Testing Results

Max. Dry Density, gm/cm ³	Optimum Moisture Content, %	Degree of Compaction Required, %	Bulk Density of Specified Sand, gm/cm ³
2.192	6.5	95%	1.490

Compaction Testing Results & Calculations

Hole No.	1	2	3	4	5	6	7	8
Stations	316+270	316+280	316+290	316+300	316+310	316+320	316+330	316+340
Wt. of Sand before Test, gm	9774	9527	9356	9098	9127	9883	9489	9296
Wt. of Sand After Test, gm	6064	5713	5668	5183	5528	6114	5521	5457
Wt. of Sand in Cone + hole, gm	3710	3814	3688	3915	3599	3769	3968	3839
Wt. of Sand in Cone	1454	1428	1454	1428	1454	1428	1454	1428
Wt. of Sand at hole, gm	2256	2386	2234	2487	2145	2341	2514	2411
Volume of the Hole, cm ³	1514	1601	1499	1669	1440	1571	1687	1618
Wt. of Soil from Hole, gm	3428	3604	3384	3783	3279	3562	3842	3676
Bulk Density of Soil, gm/cm ³	2.264	2.251	2.257	2.266	2.278	2.267	2.277	2.272
Moisture Content, %	5.8	6	6	5.9	6	6.1	5.8	6
Dry Density, gm/cm ³	2.140	2.123	2.129	2.140	2.149	2.137	2.152	2.143
Compaction, (%)	97.6%	96.9%	97.1%	97.6%	98.0%	97.5%	98.2%	97.8%

Acceptance Criteria

Comply

Not Comply

CONSULTANT COMMENTS

ب. ف. س. : ١٥٥ - ٥١٤ - ٧٣٠
Lab Contractor Eng.:-
٢١٦٠٣٨

Consultant Eng.:-



الهيئة العامة
للتنظيم والرقابة
(GAR)



Electrical Express train from Wadi El Natroun To Borg Elarab

Activity : Earth Work

Lab Testing Results

Date

27/12/2023

Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method – ASTM D 1556

Company:	MANSOUR ALI HASSAN	Layer NO:	PREPARED SUBGRADE M+0.25
Description :	MNS-5.G1 004	Layer Thickness:	FDT-70
Station Represented :	(316+263) (316+400)	Sample Date :	26-12-2023

Modified Proctor Testing Results

Max. Dry Density, gm/cm ³	Optimum Moisture Content, %	Degree of Compaction Required, %	Bulk Density of Specified Sand, gm/cm ³
2.192	6.5	95%	1.490

Compaction Testing Results & Calculations

Hole No.	9	10	11	12	13	14		
Stations	316+350	316+360	316+370	316+380	316+390	316+400		
Wt. of Sand before Test, gm	9658	9873	9652	9392	9047	8412		
Wt. of Sand After Test, gm	6234	6186	5902	5674	5208	4896		
Wt. of Sand in Cone + hole, gm	3424	3687	3750	3718	3839	3516		
Wt. of Sand in Cone	1330	1330	1482	1482	1482	1330		
Wt. of Sand at hole, gm	2094	2357	2268	2236	2357	2186		
Volume of the Hole, cm ³	1405	1582	1522	1501	1582	1467		
Wt. of Soil from Hole, gm	3194	3569	3482	3391	3612	3296		
Bulk Density of Soil, gm/cm ³	2.273	2.256	2.288	2.260	2.283	2.247		
Moisture Content, %	6.0	6	6.1	6	6.1	6		
Dry Density, gm/cm ³	2.144	2.128	2.156	2.132	2.152	2.119		
Compaction, (%)	97.8%	97.1%	98.4%	97.3%	98.2%	96.7%		

Acceptance Criteria

Comply

Not Comply

CONSULTANT COMMENTS

م. ب. ق. ١٤٥ - ٥١٤ - ٧٣٠
ب. ق. ١٤٥ - ٥١٤ - ٧٣٠
ب. ق. ١٤٥ - ٥١٤ - ٧٣٠

Consultant Eng.:-

Company : منصور علي حسن

Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (4)
- Alexandria to Borg El Arab.

Subject : Determine the deformation and strength characteristics of soil by the plate loading test according specifications DIN 18134:2012 04 and project requirements

Test Location : Station (316+260 to 316+400)

Test Date : 24/12/2023

Report Date : 25/12/2023

Type of soil : A-1-a

Test level : Upper embankment (Ferma)

Report No. : 026:028

Dear Gentleman,

According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus

1. Loading plates consists of two plates with 600 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by roller compactor with weight approximately 15 ton
8. Calibration certificates are attached

Test Procedure

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 600 mm and 300 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds.
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. For a 600 mm loading plate, the limit values are 2.5 kg/cm²
6. The load shall be applied in six stages, in approximately equal increments, until the required maximum normal stress is reached.
7. Each change in load (from stage to stage) shall be completed within one minute
8. The load shall be released in 3 stages, to 50 % , 25 % , and approximately 2 % of the maximum load.
9. Following unloading, a further (2nd) loading cycle shall be carried out, in which, however, the load is to be increased only to the penultimate stage of the first cycle (so that the full load is not reached).
10. At each stage the load shall be maintained until the rate of settlement of the plate becomes less than 0.02 mm/min
11. Remove the loads



Report

1. Evaluation and representation of results
2. Load Settlement curve
3. The test report content the following:-
 - location of test site Dimension of loading plate
 - Measuring device used - Type of soil
 - Type of Bedding material below the plate -Weathering condition
 - Time and date of measurements - Unusual observation made during test
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress - Loading-settlement curve
 - Description of the soil condition below the plate after testing

Report

- Job Requirement : $E_{v2} \geq (60\text{MPa})$

Item	Descriptions
- Type of bedding material below the plate	Natural Soil
- Weather condition	Partly Sunny
- Plate Diameter (mm)	600
- date of measurement	24/12/2023
- Unusual observation made during test	NO
- Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

Evaluation and representation of results

Test No.	Station	First Cycle	Second Cycle	E_{v2}/ E_{v1} Ratio
		E_{v1} (MPa)	E_{v2} (MPa)	
1	316+300	130	176	1.4
2	316+340	142	153	1.1
3	316+390	125	172	1.4

Signature / 
مكتب معامل الإستشارات الهندسية
الاختبارات المعملية
رام المنديل للبريد : 537 - 991 - 219
القاهرة - شارع الملك الأفندي

Company Name : منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (4) - Alexandria to Borg El Arab.
Test Date : 24/12/2023
report date : 25/12/2023
Location : Station 316+300
Test No. : 001

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils

DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.86	0.14	19.79	0.21	19.71	0.29	0.21
2	0.83	19.75	0.25	19.61	0.39	19.58	0.42	0.35
3	1.25	19.60	0.40	19.45	0.55	19.40	0.60	0.52
4	1.67	19.42	0.58	19.36	0.64	19.31	0.69	0.64
5	2.08	19.29	0.71	19.25	0.75	19.11	0.89	0.78
6	2.50	19.08	0.92	19.01	0.99	18.96	1.04	0.98

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.08	0.92	19.01	0.99	18.96	1.04	0.98
2	1.25	19.19	0.81	19.10	0.90	19.00	1.00	0.90
3	0.825	19.40	0.60	19.28	0.72	19.12	0.88	0.73
4	0.01	19.57	0.43	19.43	0.57	19.28	0.72	0.57

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.44	0.56	19.40	0.60	19.20	0.80	0.65
1	0.83	19.30	0.70	19.27	0.73	19.16	0.84	0.76
2	1.25	19.22	0.78	19.15	0.85	19.09	0.91	0.85
3	1.67	19.10	0.90	19.04	0.96	18.97	1.03	0.96
4	2.08	19.00	1.00	18.90	1.10	18.85	1.15	1.08



Company Name:

Project:

Test Date:

Report Date:

Location:

Test No:

مستور اني حسن :

Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (4) - Alexandria to Borg El Arab,

24/12/2023


25/12/2023

Station 318+390

001

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils

DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage (Kg)	0	1186.02	2345.8	3532.5	4719.4	5876.1	7065
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.43	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.21	0.36	0.52	0.64	0.78	0.96

Unloading (1)	1	2	3	4
Stage (Kg)	7065	3533	1798	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.36	0.60	0.73	0.57

D (mm) =	600	S1 (mm) =	0.33	S2 (mm) =	0.67	ΔS =	0.34
Ev1 (MPa) =	(0.75 * D³) / (ΔS * 100)						
	139						

$$Ev2/Ev1 = 1.4$$

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage (Kg)	0	1186.02	2345.8	3532.5	4719.4	5876.1
Stress (Kg/cm²)	0.01	0.43	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.57	0.65	0.76	0.85	0.96	1.08

D (mm) =	600	S1 (mm) =	0.74	S2 (mm) =	0.99	ΔS =	0.25
Ev2 (MPa) =	(0.75 * D³) / (ΔS * 100)						
	176						

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.

Ev2 = Modulus of deformation during the reloading stage.

D = Plate diameter (mm)

ΔS = The difference between S2 and S1 from the maximum loading (mm)

ΔS = Difference in settlements corresponding to S2 and S1 from the maximum loading (mm)



3 El Malek El Afdal Street

Zamalek, Cairo.

Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



3 ش الملك الأفصل

الزمالك - القاهرة

تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣

www.cel-egypt.com

Data sheet

Company Name

Project

Test Date

report date

Location

Test No.

معمول علي

Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matruh Priority Sector (4) - Alexandria to Borg El Arab

24/12/2023


25/12/2023

Station 316+340

002

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils

DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1185.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7066
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.26	0.38	0.51	0.65	0.78	0.93

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7066	5533	1768	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.93	0.78	0.68	0.54

D (mm) =	600	S1 (mm) =	0.37	S2 (mm) =	0.68	ΔS =	0.31
Ev1 (MPa) =	(0.75 * D³ * Δσ) / ΔS						142

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1185.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.64	0.52	0.71	0.88	0.97	1.03

Ev2/Ev1 =	1.1
-----------	-----

D (mm) =	600	S1 (mm) =	0.59	S2 (mm) =	0.98	ΔS =	0.29
Ev2 (MPa) =	(0.75 * D³ * Δσ) / ΔS						153

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage

Ev2 = Modulus of deformation during the reloading stage

D = Plate diameter (mm)

Δσ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (σmax) (kg/cm²)

ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)



3 El Malek El Afdal Street

Zamalek, Cairo.

Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل

الزمالك - القاهرة

تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣

www.cel-egypt.com

Company Name : مأمور طاي حديد
Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (A) - Alexandria to Borg El Arab.
Test Date : 24/12/2023
report date : 25/12/2023
Location : Station 316+390
Test No. : 003

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils

DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.74	0.26	19.66	0.34	19.58	0.42	0.34
2	0.83	19.61	0.39	19.57	0.43	19.50	0.50	0.44
3	1.25	19.47	0.53	19.39	0.61	19.27	0.73	0.62
4	1.67	19.31	0.69	19.25	0.75	19.19	0.81	0.75
5	2.08	19.20	0.80	19.11	0.89	19.07	0.93	0.87
6	2.50	19.12	0.88	19.01	0.99	18.96	1.04	0.97

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.12	0.88	19.01	0.99	18.96	1.04	0.97
2	1.25	19.30	0.70	19.13	0.87	19.01	0.99	0.85
3	0.825	19.47	0.53	19.30	0.70	19.15	0.85	0.69
4	0.01	19.55	0.45	19.41	0.59	19.32	0.68	0.57

Loading Stage (2)


Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.42	0.58	19.36	0.64	19.28	0.72	0.65
1	0.83	19.28	0.72	19.19	0.81	19.10	0.90	0.81
2	1.25	19.17	0.83	19.06	0.94	18.97	1.03	0.93
3	1.67	19.06	0.94	18.99	1.01	18.90	1.10	1.02
4	2.08	18.98	1.02	18.87	1.13	18.82	1.18	1.11



Company Name
Project
Test Date
report date
Location
Test No.

مستور على صحن :
: Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (4) - Alexandria to Borg El Arab.
: 24/12/2023
: 25/12/2023
: Station 319+390
: 003

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils DIN 18134



Loading (t)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.43	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.34	0.44	0.62	0.75	0.97	0.97

UnLoading (t)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	5878.1	4719.4	3532.5
Stress (Kg/cm²)	2.50	2.08	1.67	1.25
Settlement (mm)	0.97	0.85	0.69	0.57

D (mm) = 600	S1 (mm) = 0.42	S2(mm)= 0.77	ΔS = 0.35
Ev1 (MPa) = $(0.75 \cdot D^3 / \Delta S) \cdot \Delta S$	123		

$$Ev2/Ev1 = 1.4$$

Loading (t)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm²)	0.01	0.43	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.57	0.65	0.81	0.93	1.02	1.11

D (mm) = 600	S1 (mm) = 0.78	S2(mm)= 1.03	ΔS = 0.25
Ev2 (MPa) = $(0.75 \cdot D^3 / \Delta S) \cdot \Delta S$	172		

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage

Ev2 = Modulus of deformation during the Re-loading stage

D = Plate Diameter (mm)

S1 = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (kg/cm²)

ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفندي
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com