

مذكرة للعرض

على السيد اللواء / مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بشأن : طلب مهلة إضافية لعملية أعمال رفع كفاءة طريق سعود/صان الحجر (القطاع الأول) إتجاه
صان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية "حياء
كريمة" تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أولاً : الموضوع :

بشأن الموافقة على طلب مهلة إضافية لعملية أعمال رفع كفاءة طريق سعود/صان الحجر (القطاع الأول) إتجاه صان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية "حياء كريمة" (بالأمر المباشر) تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بعقد رقم (٥٠٩/٢٠٢١/٢٠٢٢) على أن تبدأ الأعمال في ٢٠٢٢/٩/١ وتنتهي ٢٠٢٤/٦/٣٠ طبقاً لآخر مد عدة معتمده.

ثانياً الاجراءات:

تضمنت المنطقة المشرفة بطلب مد مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النيه في ٢٠٢٤/١٢/٣٠ (مرفق) وذلك لاستمرار عدم توافر كميات البينومين في التوقيينات المناسبة مما أدى إلى ضعف التنفيذ عن البرنامج الزمني المقرر.

ثالثاً المطالب :

التكرم بإتخاذ ما ترويه مناسب نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة للعملية المشار إليها عليه بـ ٦ أشهر ليصبح النيه في ٢٠٢٤/١٢/٣٠ .

- والأمر مفوض لسيداتكم .

رئيس الإدارة العامة

التوقيع :
مهندس/ هبة الله محمد عبد الجواد
مدير عام الطرق

رأى الإدارة العامة / رئيس مجلس الإدارة الموافقة على ما انتهى إليه الجانب

الفن (مهندس - مالي) والمنطقة المختصين من هذا الشأن وفقاً
طبراً تم المستندة الى مقرضا المشروع مطعوقات (مستأجرة) أرسل ال -
مؤتمن لأعمال خارجة عن إرادتي ولمستعنت من قبل المدة المطلوبة مدير عام العقود والتمويل واللوائح
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس مجلس الإدارة العامة

التوقيع :
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

قرار السيد اللواء / مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :
لواء مهندس / حسان فكيك مصطفى
رئيس اللجنة العامة للطرق والكباري

رأى على الرأي الثاني

مع عدم تحميل مقابل تأخير من الاستياء الهيئة
بعد المقابلة الماتكم . ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٤

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري


الإدارة المركزية للمنطقة : الثالثة

الكميات المنفذة بمشروع رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم (مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة

حتى ٢٠٢٤/١٢/١٥

رقم البند	البند	الوحدة	كميات المقايضة المعدلة	إجمالي الكميات المنفذة	كميات السابق صرفها م(٩) جاري	الكميات المتبقية
أولاً : بنود الأعمال						
١	اعمال حفر	م ^٣	٥٠٠٠	٤٩٠,٠٠	٤٨٥,٠٠	٥,٠٠
٣	اعمال تكشير و ازالة مسطحات منهاره	م ^٣	٥٧٠,٣	٥٢٢١,٣٠	٥١٢٠,٠٠	١٠١,٣٠
٤	اعمال تطهير	م ^٢	٢٠٠٠,٣	١٠٠٠٠,٠٠	٩٨٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠
٥	اعمال توريد و تشغيل طبقة أساس	م ^٣	١٥٠٠٠	١٣٤٠٧,٣٩	١٢٨٠٠,٠٠	٦٠٧,٣٩
٦	اعمال انشاء طبقة تشريب	م ^٢	٤١٠٠٠	٤٠٢٤٨,٧٥	٣٨٢٠٠,٠٠	٢٠٤٨,٧٥
٧	اعمال انشاء طبقة رابطة	م ^٢	٤١٠٠٠	٣٩٥٧٣,٧٥	٣٤٠٤٠,٠٠	٥٥٣٣,٧٥
٨	اعمال انشاء طبقة لصق	م ^٢	٣٦٠٠٠	١٨٤٧٣,٣٣	١٨١٠٠,٠٠	٣٧٣,٣٣
٩	اعمال انشاء طبقة سطحية	م ^٢	٣٦٠٠٠	١٨٤٧٣,٣٣	١٨١٠٠,٠٠	٣٧٣,٣٣
ثانياً : الكارتات و الموازين						
٥	اعمال توريد و تشغيل طبقة أساس	م ^٣	١٥٠٠٠	١٣٤٠٧,٣٩	١٢٨٠٠,٠٠	٦٠٧,٣٩
٧	اعمال انشاء طبقة رابطة	م ^٢	٤١٠٠٠	٣٩٥٧٣,٧٥	٣٤٠٤٠,٠٠	٥٥٣٣,٧٥
٩	اعمال انشاء طبقة سطحية	م ^٢	٣٦٠٠٠	١٨٤٧٣,٣٣	١٨١٠٠,٠٠	٣٧٣,٣٣

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تتليد :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم ٥ : بند : أعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزلى (م³)	ملاحظات
٥,٤٥٠	٥,٤٣٧	٥,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,٣٣	٧٤,٢٥	
٥,٤٧٥	٥,٤٦٣	٥,٤٨٨	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٠,٣٠	٦٢,٢٥	
٥,٥٠٠	٥,٤٨٨	٥,٥١٣	٢٥,٠٠	٨,٤٥	٠,٢٨	٥٩,١٥	
٥,٥٢٥	٥,٥١٣	٥,٥٣٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٠,٢٦	٥٥,٢٥	
٥,٥٥٠	٥,٥٣٨	٥,٥٦٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٠,٢٥	٥٥,٠٠	
٥,٥٧٥	٥,٥٦٣	٥,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٠,٢٦	٥٩,١٥	
٥,٦٠٠	٥,٥٨٨	٥,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٠,٢٤	٥٥,٨٠	
٥,٦٢٥	٥,٦١٣	٥,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,٢٨	٦٣,٠٠	
٥,٦٥٠	٥,٦٣٨	٥,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,٣٠	٦٧,٥٠	
٥,٦٧٥	٥,٦٦٣	٥,٦٨٨	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٠,٣١	٦٨,٥٩	
٥,٧٠٠	٥,٦٨٨	٥,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,٢٩	٦٥,٢٥	
٥,٧٢٥	٥,٧١٣	٥,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,٢٥	٥٦,٢٥	
٥,٧٥٠	٥,٧٣٨	٥,٧٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,٢١	٤٧,٢٥	
٥,٧٧٥	٥,٧٦٣	٥,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٠,١٨	٤٢,٣٠	
٥,٨٠٠	٥,٧٨٨	٥,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٠,٢٤	٥٦,٧٠	
٥,٨٢٥	٥,٨١٣	٥,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٢٦	٦٣,٧٠	
٥,٨٥٠	٥,٨٣٨	٥,٨٦٣	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٠,٣١	٧٦,٣٤	
٥,٨٧٥	٥,٨٦٣	٥,٨٩٥	٣٢,٥٠	١٠,٤٠	٠,٣٣	١١١,٥٤	
٥,٩٠٠	٥,٨٩٥	٥,٩٠٥	١٠,٠٠	٨,٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠	كوبرى
٥,٩٢٥	٥,٩٠٥	٥,٩٣٨	٣٢,٥٠	١٠,٣٠	٠,٢٠	٦٦,٩٥	
٥,٩٥٠	٥,٩٣٨	٥,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٠,٢٢	٥٧,٧٥	
٥,٩٧٥	٥,٩٦٣	٥,٩٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٢٥	٠,٣٣	٨٤,٥٦	
٦,٠٠٠	٥,٩٨٨	٦,٠١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٠,٢٧	٦٦,٤٩	
٦,٠٢٥	٦,٠١٣	٦,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٢٦	٦٣,٧٠	
٦,٠٥٠	٦,٠٣٨	٦,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٠,٢٧	٦٥,٨١	
٦,٠٧٥	٦,٠٦٣	٦,٠٨٨	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٠,٣٠	٧٥,٧٥	
٦,١٠٠	٦,٠٨٨	٦,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٠,٢٩	٧٠,٦٩	
٦,١٢٥	٦,١١٣	٦,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٠,٣٣	٧٩,٢٠	
٦,١٥٠	٦,١٣٨	٦,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٠,٣٣	٨٢,٠٩	
٦,١٧٥	٦,١٦٣	٦,١٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٤٥	٠,٣٠	٧٨,٣٨	
٦,٢٠٠	٦,١٨٨	٦,٢١٣	٢٥,٠٠	١٠,٤٠	٠,٣٥	٩١,٠٠	
٦,٢٢٥	٦,٢١٣	٦,٢٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٣٥	٠,٣٣	٨٥,٣٩	
الإجمالي (م³)							٢١٠٧,٠٢

مهندس الهيئة

مهندس الشركة




حصر بند رقم : ٥ بند : اعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزى (م³)	ملاحظات
						٢١٠٧,٠٢	
							ما قبله (م³)
٦,٢٥٠	٦,٢٣٨	٦,٢٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٠,٣١	٧٩,٠٥	
٦,٢٧٥	٦,٢٦٣	٦,٢٨٨	٢٥,٠٠	١٠,١٥	٠,٢٦	٦٥,٩٧	
٦,٣٠٠	٦,٢٨٨	٦,٣١٣	٢٥,٠٠	١٠,١٥	٠,٢٣	٥٨,٣٦	
٦,٣٢٥	٦,٣١٣	٦,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٠,١٤	٣٤,٨٣	
٦,٣٥٠	٦,٣٣٨	٦,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٠,١٧	٤١,٨٦	
٦,٣٧٥	٦,٣٦٣	٦,٣٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٠,٢٠	٥٠,٢٥	
٦,٤٠٠	٦,٣٨٨	٦,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٠,١٩	٤٧,٠٢	
٦,٤٢٥	٦,٤١٣	٦,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٠,١٨	٤٣,٦٥	
٦,٤٥٠	٦,٤٣٨	٦,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٠,٢٢	٥٢,٥٣	
٦,٤٧٥	٦,٤٦٣	٦,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,١٧	٤٠,٣٧	
٦,٥٠٠	٦,٤٨٨	٦,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٢١	٥١,٤٥	
٦,٥٢٥	٦,٥١٣	٦,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٠,٢٤	٥٩,٧٠	
٦,٥٥٠	٦,٥٣٨	٦,٥٦٣	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٠,٢٢	٥٥,٥٥	
٦,٥٧٥	٦,٥٦٣	٦,٥٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٠,١٥	٣٧,٦٩	
٦,٦٠٠	٦,٥٨٨	٦,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٠,١٨	٤٤,٣٢	
٦,٦٢٥	٦,٦١٣	٦,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٠,٠٩	٢١,٩٤	
٦,٦٥٠	٦,٦٣٨	٦,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٠,١٤	٣٤,٨٢	
٦,٦٧٥	٦,٦٦٣	٦,٦٨٨	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٠,١٦	٤٠,٤٠	
٦,٧٠٠	٦,٦٨٨	٦,٧١٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٠,٢٠	٥١,٥٠	
٦,٧٢٥	٦,٧١٣	٦,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٢٥	٦١,٢٥	
٦,٧٥٠	٦,٧٣٨	٦,٧٦٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٢٧	٦٦,١٥	
٦,٧٧٥	٦,٧٦٣	٦,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٠,٣٢	٧٨,٠٠	
٦,٨٠٠	٦,٧٨٨	٦,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٠,٢٥	٦٠,٠٠	
٦,٨٢٥	٦,٨١٣	٦,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٢١	٤٩,٨٨	
٦,٨٥٠	٦,٨٣٨	٦,٨٦٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٠,٢٣	٥٥,٢٠	
٦,٨٧٥	٦,٨٦٣	٦,٨٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٠,٢٥	٦١,٨٨	
٦,٩٠٠	٦,٨٨٨	٦,٩١٣	٢٥,٠٠	١٠,٩٠	٠,٢٩	٧٩,٠٢	
٦,٩٢٥	٦,٩١٣	٦,٩٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٦٠	٠,٣٠	٧٩,٥٠	
٦,٩٥٠	٦,٩٣٨	٦,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٠,٢٨	٧٠,٧٠	
٦,٩٧٥	٦,٩٦٣	٦,٩٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٠,٢٨	٦٧,٩٠	
٧,٠٠٠	٦,٩٨٨	٧,٠١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٠,٢٠	٤٨,٥٠	
						٣٧٩٦,٢٧	
							الأجمالى (م³)

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم : ٥ بند : أعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزلي (م ^٢)	ملاحظات
						٣٧٩٦,٢٧	
							ما قبله (م ^٣)
٧,٠٢٥	٧,٠١٣	٧,٠٢٨	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٠,٢٥	٥٨,٤٤	
٧,٠٥٠	٧,٠٣٨	٧,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٠,٣٦	٨٣,٢٥	
٧,٠٧٥	٧,٠٦٣	٧,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,١٥	٠,٤٠	٩١,٥٠	
٧,١٠٠	٧,٠٨٨	٧,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٠,٣٩	٨٩,٧٠	
٧,١٢٥	٧,١١٣	٧,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٥	٠,٢٧	٦١,٧٦	
٧,١٥٠	٧,١٣٨	٧,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,١٥	٠,٣٢	٧٣,٢٠	
٧,١٧٥	٧,١٦٣	٧,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٠,٣٢	٧١,٦٠	
٧,٢٠٠	٧,١٨٨	٧,٢١٣	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٠,٣٢	٦٩,٢٠	
٧,٢٢٥	٧,٢١٣	٧,٢٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٠,٣٠	٦٤,٥٠	
٧,٢٥٠	٧,٢٣٨	٧,٢٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٠,٢٨	٥٩,٥٠	
٧,٢٧٥	٧,٢٦٣	٧,٢٨٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٠,٢٨	٦١,٦٠	
٧,٣٠٠	٧,٢٨٨	٧,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٠,٢٦	٥٥,٩٠	
٧,٣٢٥	٧,٣١٣	٧,٣٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٠,٢٥	٥٤,٠٦	
٧,٣٥٠	٧,٣٣٨	٧,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٠,٢٣	٥٢,٩٠	
٧,٣٧٥	٧,٣٦٣	٧,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٠,٣٠	٦٩,٠٠	
٧,٤٠٠	٧,٣٨٨	٧,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,١٥	٠,٣٠	٦٨,٦٢	
٧,٤٢٥	٧,٤١٣	٧,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٠,٣١	٧٢,٠٨	
٧,٤٥٠	٧,٤٣٨	٧,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٠,٢٩	٦٧,٤٣	
٧,٤٧٥	٧,٤٦٣	٧,٤٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٤٠	٠,٣١	٨٠,٦٠	
٧,٥٠٠	٧,٤٨٨	٧,٥١٣	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٠,٣٧	١٠١,٧٥	
٧,٥٢٥	٧,٥١٣	٧,٥٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٤٠	٠,٤١	١٠٦,٦٠	
٧,٥٥٠	٧,٥٣٨	٧,٥٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٠,٤٢	١٠٥,٠٠	
٧,٥٧٥	٧,٥٦٣	٧,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٠,٤٤	١٠٩,٤٥	
٧,٦٠٠	٧,٥٨٨	٧,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٠,٤٥	١٠٩,١٢	
٧,٦٢٥	٧,٦١٣	٧,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٠,٤٢	١٠٠,٨٠	
٧,٦٥٠	٧,٦٣٨	٧,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٠,٢٤	٥٦,٤٠	
٧,٦٧٥	٧,٦٦٣	٧,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٠,٢٥	٥٨,٧٥	
٧,٧٠٠	٧,٦٨٨	٧,٧١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٠,٢٧	٦٧,٥٠	
٧,٧٢٥	٧,٧١٣	٧,٧٣٨	٢٥,٠٠	١٠,١٥	٠,٣٠	٧٦,١٢	
٧,٧٥٠	٧,٧٣٨	٧,٧٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٠,٣١	٨١,٣٨	
						٦٠٧٣,٩٨	
							الأجمالي (م ^٣)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تفليذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم ٥ : بند : أعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزئى (م³)	ملاحظات
						٦٠٧٣,٩٨	
							ما قبله (م³)
٧,٧٧٥	٧,٧٦٣	٧,٧٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٠,٣٣	٨٤,١٥	
٧,٨٠٠	٧,٧٨٨	٧,٨١٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٠,٣٠	٧٧,٢٥	
٧,٨٢٥	٧,٨١٣	٧,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٠,٣١	٧٦,٧٣	
٧,٨٥٠	٧,٨٣٨	٧,٨٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٠,٢٨	٧١,٤٠	
٧,٨٧٥	٧,٨٦٣	٧,٨٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٠,٢٧	٦٩,٥٣	
٧,٩٠٠	٧,٨٨٨	٧,٩١٣	٢٥,٠٠	١٠,٦٠	٠,٢٨	٧٤,٢٠	
٧,٩٢٥	٧,٩١٣	٧,٩٣٨	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٠,٢٨	٧٧,٠٠	
٧,٩٥٠	٧,٩٣٨	٧,٩٦٣	٢٥,٠٠	١١,٢٠	٠,٢٩	٨١,٢٠	
٧,٩٧٥	٧,٩٦٣	٧,٩٨٨	٢٥,٠٠	١١,٨٠	٠,٣٣	٩٧,٣٥	
٨,٠٠٠	٧,٩٨٨	٨,٠١٣	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٠,٤٠	١١٠,٠٠	
٨,٠٢٥	٨,٠١٣	٨,٠٣٨	٢٥,٠٠	١٣,٣٠	٠,٣٤	١١٣,٠٥	
٨,٠٥٠	٨,٠٣٨	٨,٠٦٣	٢٥,٠٠	١٢,٠٠	٠,٣٧	١١١,٠٠	
٨,٠٧٥	٨,٠٦٣	٨,٠٨٨	٢٥,٠٠	١١,٥٠	٠,٣٢	٩٢,٠٠	
٨,١٠٠	٨,٠٨٨	٨,١١٣	٢٥,٠٠	١٠,٨٠	٠,٣٤	٩١,٨٠	
٨,١٢٥	٨,١١٣	٨,١٣٨	٢٥,٠٠	١١,٢٠	٠,٣١	٨٦,٨٠	
٨,١٥٠	٨,١٣٨	٨,١٦٣	٢٥,٠٠	١١,٣٠	٠,٣٣	٩٣,٢٣	
٨,١٧٥	٨,١٦٣	٨,١٨٨	٢٥,٠٠	١١,١٥	٠,٣٥	٩٧,٥٦	
٨,٢٠٠	٨,١٨٨	٨,٢١٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٥	٠,٣٣	٨٥,٣٩	
٨,٢٢٥	٨,٢١٣	٨,٢٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٠,٢٩	٧٢,٥٠	
٨,٢٥٠	٨,٢٣٨	٨,٢٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٠,٢٦	٦٦,٣٠	
٨,٢٧٥	٨,٢٦٣	٨,٢٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٦٥	٠,٢٨	٧٤,٥٥	
٨,٣٠٠	٨,٢٨٨	٨,٣١٣	٢٥,٠٠	١٠,٤٠	٠,٣٠	٧٨,٠٠	
٨,٣٢٥	٨,٣١٣	٨,٣٣٨	٢٥,٠٠	١١,١٠	٠,٣٠	٨٣,٢٥	
٨,٣٥٠	٨,٣٣٨	٨,٣٦٣	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٠,٣١	٨٥,٢٥	
٨,٣٧٥	٨,٣٦٣	٨,٣٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٨٠	٠,٣٥	٩٤,٥٠	
٨,٤٠٠	٨,٣٨٨	٨,٤١٣	٢٥,٠٠	١٠,٤٠	٠,٣٧	٩٦,٢٠	
٨,٤٢٥	٨,٤١٣	٨,٤٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٣٥	٠,٣١	٨٠,٢١	
٨,٤٥٠	٨,٤٣٨	٨,٤٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٠,٣١	٧٩,٨٣	
ترنش الصرف	٥,٠٠٠	٥,٩٥٠	٩٥٠,٠٠	١,٠٠	٠,٢٠	١٩٠,٠٠	
ترنش الصرف	٧,٤٥٠	٨,٩٥٠	١٥٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٢٠	٣٠٠,٠٠	
						٨٩٦٤,١٩	الأجمالى (م³)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعد صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تتفيذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم : ٥ بند : أعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزى (م³)	ملاحظات
		ما قبله (م³)					٨٩٦٤,١٩
٨,٤٧٥	٨,٤٦٣	٨,٤٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٣٥	٠,٣٢	٨٢,٨٠	
٨,٥٠٠	٨,٤٨٨	٨,٥١٣	٢٥,٠٠	١٠,٨٠	٠,٣٥	٩٤,٥٠	
٨,٥٢٥	٨,٥١٣	٨,٥٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٠,٣٠	٧٨,٧٥	
٨,٥٥٠	٨,٥٣٨	٨,٥٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٥٥	٠,٢٨	٧٣,٨٥	
٨,٥٧٥	٨,٥٦٣	٨,٥٨٨	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٠,٣١	٧٨,٢٨	
٨,٦٠٠	٨,٥٨٨	٨,٦١٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٥	٠,٢٩	٧٤,٣١	
٨,٦٢٥	٨,٦١٣	٨,٦٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٦٠	٠,٣٤	٩٠,١٠	
٨,٦٥٠	٨,٦٣٨	٨,٦٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٦٠	٠,٣١	٨٢,١٥	
٨,٦٧٥	٨,٦٦٣	٨,٦٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٦٥	٠,٢٩	٧٧,٢١	
٨,٧٠٠	٨,٦٨٨	٨,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٠,٣٤	٨١,٦٠	
٨,٧٢٥	٨,٧١٣	٨,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٠,٢٩	٧١,٧٨	
٨,٧٥٠	٨,٧٣٨	٨,٧٦٣	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٠,٣٢	٧٥,٦٠	
٨,٧٧٥	٨,٧٦٣	٨,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٠,٣٣	٧٦,٧٣	
٨,٨٠٠	٨,٧٨٨	٨,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٠,٣٣	٧٥,٩٠	
٨,٨٢٥	٨,٨١٣	٨,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٤	٨٠,٧٥	
٨,٨٥٠	٨,٨٣٨	٨,٨٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٠,٣٣	٨٠,٤٤	
٨,٨٧٥	٨,٨٦٣	٨,٨٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٠,٣٢	٧٨,٠٠	
٨,٩٠٠	٨,٨٨٨	٨,٩١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٣٦	٨٨,٢٠	
٨,٩٢٥	٨,٩١٣	٨,٩٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٣	٧٨,٣٨	
٨,٩٥٠	٨,٩٣٨	٨,٩٦٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٠,٣٨	٩٤,٠٥	
٨,٩٧٥	٨,٩٦٣	٨,٩٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٠,٣٤	٨٥,٤٣	
٩,٠٠٠	٨,٩٨٨	٩,٠١٣	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٠,٢٦	٦٨,٢٥	
٩,٠٢٥	٩,٠١٣	٩,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٠,٢٧	٦٥,٨١	
٩,٠٥٠	٩,٠٣٨	٩,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٠,٢٨	٦٧,٩٠	
٩,٠٧٥	٩,٠٦٣	٩,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٠,٣٥	٨١,٨١	
٩,١٠٠	٩,٠٨٨	٩,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٠,٣٣	٨٠,٠٣	
٩,١٢٥	٩,١١٣	٩,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٠,٣٣	٧٦,٧٢	
٩,١٥٠	٩,١٣٨	٩,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٣٦	٨٨,٢٠	
٩,١٧٥	٩,١٦٣	٩,١٨٨	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٠,٣٥	٨٤,٤٤	
الأجمالى (م³)							١١٢٧٦,١٤

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ:- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم ٥ : بند : أعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزلى (م)	ملاحظات
						١١٢٧٦,١٤	
							ما قبله (م)
٩,٢٠٠	٩,١٨٨	٩,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٠,٣٠	٧٤,٢٥	
٩,٢٢٥	٩,٢١٣	٩,٢٣٨	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٠,٢٨	٧٠,٧٠	
٩,٢٥٠	٩,٢٣٨	٩,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٢٤	٥٨,٨٠	
٩,٢٧٥	٩,٢٦٣	٩,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٢٨	٦٨,٦٠	
٩,٣٠٠	٩,٢٨٨	٩,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٢٩	٧١,٠٥	
٩,٣٢٥	٩,٣١٣	٩,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٠,٣٤	٨١,١٨	
٩,٣٥٠	٩,٣٣٨	٩,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٠,٣١	٧٢,٨٥	
٩,٣٧٥	٩,٣٦٣	٩,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٠,٣٤	٨٤,١٥	
٩,٤٠٠	٩,٣٨٨	٩,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٣٢	٧٨,٤٠	
٩,٤٢٥	٩,٤١٣	٩,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٠,٣١	٧١,٣٠	
٩,٤٥٠	٩,٤٣٨	٩,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٠,٣٥	٨٢,٢٥	
٩,٤٧٥	٩,٤٦٣	٩,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٠,٣٣	٧٨,٧٩	
٩,٥٠٠	٩,٤٨٨	٩,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٠,٣٥	٨٤,٤٤	
٩,٥٢٥	٩,٥١٣	٩,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٠,٣٧	٨٦,٩٥	
٩,٥٥٠	٩,٥٣٨	٩,٥٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٠,٣٢	٧٤,٨٠	
٩,٥٧٥	٩,٥٦٣	٩,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣١	٧٣,٦٣	
٩,٦٠٠	٩,٥٨٨	٩,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٠,٣٦	٨٤,١٥	
٩,٦٢٥	٩,٦١٣	٩,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٥	٠,٣٦	٨٢,٣٥	
٩,٦٥٠	٩,٦٣٨	٩,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,١٥	٠,٣٦	٨٢,٣٥	
٩,٦٧٥	٩,٦٦٣	٩,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٠,٣٧	٨٦,٠٣	
٩,٧٠٠	٩,٦٨٨	٩,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٦	٨٥,٥٠	
٩,٧٢٥	٩,٧١٣	٩,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٧	٨٧,٨٨	
٩,٧٥٠	٩,٧٣٨	٩,٧٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٤	٨٠,٧٥	
٩,٧٧٥	٩,٧٦٣	٩,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣١	٧٣,٦٣	
٩,٨٠٠	٩,٧٨٨	٩,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٠	٧١,٢٥	
٩,٨٢٥	٩,٨١٣	٩,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٣	٧٨,٣٨	
٩,٨٥٠	٩,٨٣٨	٩,٨٦٢	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣١	٧٣,٦٢	
٩,٨٧٥	٩,٨٦٢	٩,٨٧٥	١٢,٥٠	٩,٥٠	٠,٢٨	٣٣,٢٥	
						١٣٤٠٧,٣٩	
							الأجمالى (م)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم ٦ : بند : اعمال انشاء طبقة تشريب

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
٥,٤٧٥	٥,٤٦٢	٥,٤٨٧	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٥,٥٠٠	٥,٤٨٧	٥,٥١٢	٢٥,٠٠	٧,٩٥	١٩٨,٧٥	
٥,٥٢٥	٥,٥١٢	٥,٥٣٧	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٥,٥٥٠	٥,٥٣٧	٥,٥٦٢	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٥,٥٧٥	٥,٥٦٢	٥,٥٨٧	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٥,٦٠٠	٥,٥٨٧	٥,٦١٢	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٥,٦٢٥	٥,٦١٢	٥,٦٣٧	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٦٥٠	٥,٦٣٧	٥,٦٦٢	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٦٧٥	٥,٦٦٢	٥,٦٨٧	٢٥,٠٠	٨,٣٥	٢٠٨,٧٥	
٥,٧٠٠	٥,٦٨٧	٥,٧١٢	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٧٢٥	٥,٧١٢	٥,٧٣٧	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٧٥٠	٥,٧٣٧	٥,٧٦٢	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٧٧٥	٥,٧٦٢	٥,٧٨٧	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٥,٨٠٠	٥,٧٨٧	٥,٨١٢	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
٥,٨٢٥	٥,٨١٢	٥,٨٣٧	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٥,٨٥٠	٥,٨٣٧	٥,٨٦٢	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٥,٨٧٥	٥,٨٦٢	٥,٨٨٧	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٥,٩٠٠	٥,٨٨٧	٥,٩١٢	٢٥,٠٠	٨,٠٥	٢٠١,٢٥	
٥,٩٢٥	٥,٩١٢	٥,٩٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٥,٩٥٠	٥,٩٣٨	٥,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٥,٩٧٥	٥,٩٦٣	٥,٩٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٦,٠٠٠	٥,٩٨٨	٦,٠١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٦,٠٢٥	٦,٠١٣	٦,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٦,٠٥٠	٦,٠٣٨	٦,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٦,٠٧٥	٦,٠٦٣	٦,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٦,١٠٠	٦,٠٨٨	٦,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٦,١٢٥	٦,١١٣	٦,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٦,١٥٠	٦,١٣٨	٦,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
٦,١٧٥	٦,١٦٣	٦,١٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٢٤٨,٧٥	
الأجمالى (م ^٢)						٦٤٨٨,٧٥

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم : ٦ بند : اعمال انشاء طبقة تشريب

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م)	ملاحظات
					٦٤٨٨,٧٥	
						ما قبله (٢م)
٦,٢٠٠	٦,١٨٨	٦,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٦,٢٢٥	٦,٢١٣	٦,٢٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
٦,٢٥٠	٦,٢٣٨	٦,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٦,٢٧٥	٦,٢٦٣	٦,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٢٤١,٢٥	
٦,٣٠٠	٦,٢٨٨	٦,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٢٤١,٢٥	
٦,٣٢٥	٦,٣١٣	٦,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
٦,٣٥٠	٦,٣٣٨	٦,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٦,٣٧٥	٦,٣٦٣	٦,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٦,٤٠٠	٦,٣٨٨	٦,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٦,٤٢٥	٦,٤١٣	٦,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٦,٤٥٠	٦,٤٣٨	٦,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٦,٤٧٥	٦,٤٦٣	٦,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,٥٠٠	٦,٤٨٨	٦,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٦,٥٢٥	٦,٥١٣	٦,٥٣٧	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
٦,٥٥٠	٦,٥٣٧	٦,٥٦٢	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٦,٥٧٥	٦,٥٦٢	٦,٥٨٧	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٦,٦٠٠	٦,٥٨٧	٦,٦١٢	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٦,٦٢٥	٦,٦١٢	٦,٦٣٧	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٦,٦٥٠	٦,٦٣٧	٦,٦٦٢	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
٦,٦٧٥	٦,٦٦٢	٦,٦٨٧	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٦,٧٠٠	٦,٦٨٨	٦,٧١٢	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٦,٧٢٥	٦,٧١٢	٦,٧٣٧	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٦,٧٥٠	٦,٧٣٧	٦,٧٦٢	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٦,٧٧٥	٦,٧٦٢	٦,٧٨٧	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٦,٨٠٠	٦,٧٨٧	٦,٨١٢	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٦,٨٢٥	٦,٨١٢	٦,٨٣٧	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,٨٥٠	٦,٨٣٧	٦,٨٦٢	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٦,٨٧٥	٦,٨٦٢	٦,٨٨٧	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
					١٣٠٧٧,٥٠	
						الأجمالى (٢م)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

حصر بند رقم : ٦ بند : اعمال انشاء طبقة تشريب

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلي (م ^٢)	ملاحظات
					١٣٠٧٧,٥٠	
						ما قبله (م)
٦,٩٠٠	٦,٨٨٧	٦,٩١٢	٢٥,٠٠	١٠,٤٠	٢٦٠,٠٠	
٦,٩٢٥	٦,٩١٢	٦,٩٣٧	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٢٥٢,٥٠	
٦,٩٥٠	٦,٩٣٧	٦,٩٦٢	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٦,٩٧٥	٦,٩٦٢	٦,٩٨٧	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٧,٠٠٠	٦,٩٨٧	٧,٠١٢	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٧,٠٢٥	٧,٠١٢	٧,٠٣٧	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
٧,٠٥٠	٧,٠٣٧	٧,٠٦٢	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
٧,٠٧٥	٧,٠٦٢	٧,٠٨٧	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٧,١٠٠	٧,٠٨٧	٧,١١٢	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٧,١٢٥	٧,١١٢	٧,١٣٧	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٧,١٥٠	٧,١٣٧	٧,١٦٢	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٧,١٧٥	٧,١٦٢	٧,١٨٧	٢٥,٠٠	٨,٤٥	٢١١,٢٥	
٧,٢٠٠	٧,١٨٧	٧,٢١٢	٢٥,٠٠	٨,١٥	٢٠٣,٧٥	
٧,٢٢٥	٧,٢١٢	٧,٢٣٧	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٧,٢٥٠	٧,٢٣٧	٧,٢٦٢	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٧,٢٧٥	٧,٢٦٢	٧,٢٨٧	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٧,٣٠٠	٧,٢٨٧	٧,٣١٢	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٧,٣٢٥	٧,٣١٢	٧,٣٣٧	٢٥,٠٠	٨,١٥	٢٠٣,٧٥	
٧,٣٥٠	٧,٣٣٧	٧,٣٦٢	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٧,٣٧٥	٧,٣٦٢	٧,٣٨٧	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٧,٤٠٠	٧,٣٨٧	٧,٤١٢	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٧,٤٢٥	٧,٤١٢	٧,٤٣٧	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٧,٤٥٠	٧,٤٣٧	٧,٤٦٢	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٧,٤٧٥	٧,٤٦٢	٧,٤٨٧	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٧,٥٠٠	٧,٤٨٧	٧,٥١٢	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٧,٥٢٥	٧,٥١٢	٧,٥٣٧	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٧,٥٥٠	٧,٥٣٧	٧,٥٦٢	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٧,٥٧٥	٧,٥٦٢	٧,٥٨٧	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
					١٩٣٥٠,٠٠	
						الأجمالي (م)

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعد صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ:- شركته النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم : ٦ بند : اعمال انشاء طبقة تشريب

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
					١٩٣٥٠,٠٠	
						ما قبله (م ^٢)
٧,٦٠٠	٧,٥٨٧	٧,٦١٢	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٧,٦٢٥	٧,٦١٢	٧,٦٣٧	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٧,٦٥٠	٧,٦٣٧	٧,٦٦٢	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٧,٦٧٥	٧,٦٦٢	٧,٦٨٧	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٧,٧٠٠	٧,٦٨٧	٧,٧١٢	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٧,٧٢٥	٧,٧١٢	٧,٧٣٧	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٢٤١,٢٥	
٧,٧٥٠	٧,٧٣٧	٧,٧٦٢	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٧,٧٧٥	٧,٧٦٢	٧,٧٨٧	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٧,٨٠٠	٧,٧٨٧	٧,٨١٢	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٧,٨٢٥	٧,٨١٢	٧,٨٣٧	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٧,٨٥٠	٧,٨٣٧	٧,٨٦٢	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٧,٨٧٥	٧,٨٦٢	٧,٨٨٧	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٧,٩٠٠	٧,٨٨٧	٧,٩١٢	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٢٥٢,٥٠	
٧,٩٢٥	٧,٩١٢	٧,٩٣٧	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٧,٩٥٠	٧,٩٣٧	٧,٩٦٢	٢٥,٠٠	١٠,٧٠	٢٦٧,٥٠	
٧,٩٧٥	٧,٩٦٢	٧,٩٨٨	٢٥,٠٠	١١,٣٠	٢٨٢,٥٠	
٨,٠٠٠	٧,٩٨٨	٨,٠١٣	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٨,٠٢٥	٨,٠١٣	٨,٠٣٨	٢٥,٠٠	١٢,٨٠	٣٢٠,٠٠	
٨,٠٥٠	٨,٠٣٨	٨,٠٦٣	٢٥,٠٠	١١,٥٠	٢٨٧,٥٠	
٨,٠٧٥	٨,٠٦٣	٨,٠٨٨	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٢٧٥,٠٠	
٨,١٠٠	٨,٠٨٨	٨,١١٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٨,١٢٥	٨,١١٣	٨,١٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٧٠	٢٦٧,٥٠	
٨,١٥٠	٨,١٣٨	٨,١٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٨٠	٢٧٠,٠٠	
٨,١٧٥	٨,١٦٣	٨,١٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٦٥	٢٦٦,٢٥	
٨,٢٠٠	٨,١٨٨	٨,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
٨,٢٢٥	٨,٢١٣	٨,٢٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٨,٢٥٠	٨,٢٣٨	٨,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٨,٢٧٥	٨,٢٦٣	٨,٢٨٨	٢٥,٠٠	١٠,١٥	٢٥٣,٧٥	
					٢٦٤٤٢,٥٠	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم ٦ : بند : اعمال انشاء طبقة تشرريب

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
					٢٦٤٤٢,٥٠	
						ما قبله (٢م)
٨,٣٠٠	٨,٢٨٨	٨,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٨,٣٢٥	٨,٣١٣	٨,٣٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٦٠	٢٦٥,٠٠	
٨,٣٥٠	٨,٣٣٨	٨,٣٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٨,٣٧٥	٨,٣٦٣	٨,٣٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٨,٤٠٠	٨,٣٨٨	٨,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٨,٤٢٥	٨,٤١٣	٨,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
٨,٤٥٠	٨,٤٣٨	٨,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٨,٤٧٥	٨,٤٦٣	٨,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
٨,٥٠٠	٨,٤٨٨	٨,٥١٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٨,٥٢٥	٨,٥١٣	٨,٥٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٨,٥٥٠	٨,٥٣٨	٨,٥٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٢٥١,٢٥	
٨,٥٧٥	٨,٥٦٣	٨,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٨,٦٠٠	٨,٥٨٨	٨,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٨,٦٢٥	٨,٦١٣	٨,٦٣٨	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٢٥٢,٥٠	
٨,٦٥٠	٨,٦٣٨	٨,٦٦٣	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٢٥٢,٥٠	
٨,٦٧٥	٨,٦٦٣	٨,٦٨٨	٢٥,٠٠	١٠,١٥	٢٥٣,٧٥	
٨,٧٠٠	٨,٦٨٨	٨,٧١٢	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٨,٧٢٥	٨,٧١٢	٨,٧٣٧	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٨,٧٥٠	٨,٧٣٧	٨,٧٦٢	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
٨,٧٧٥	٨,٧٦٢	٨,٧٨٧	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٨,٨٠٠	٨,٧٨٧	٨,٨١٢	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٨,٨٢٥	٨,٨١٢	٨,٨٣٧	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٨٥٠	٨,٨٣٧	٨,٨٦٢	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٨,٨٧٥	٨,٨٦٢	٨,٨٨٧	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٨,٩٠٠	٨,٨٨٧	٨,٩١٢	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٨,٩٢٥	٨,٩١٢	٨,٩٣٧	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٩٥٠	٨,٩٣٧	٨,٩٦٢	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٨,٩٧٥	٨,٩٦٢	٨,٩٨٧	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٩,٠٠٠	٨,٩٨٧	٩,٠١٢	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٩,٠٢٥	٩,٠١٢	٩,٠٣٧	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٩,٠٥٠	٩,٠٣٧	٩,٠٦٢	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٩,٠٧٥	٩,٠٦٢	٩,٠٨٧	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
٩,١٠٠	٩,٠٨٧	٩,١١٢	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٩,١٢٥	٩,١١٢	٩,١٣٧	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٩,١٥٠	٩,١٣٧	٩,١٦٢	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٩,١٧٥	٩,١٦٢	٩,١٨٧	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
					٣٥٠.٤٧,٥٠	
						الأجمالى (٢م)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

حصر بند رقم ٦ : بند : اعمال انشاء طبقة تشريب

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
					٣٥٠٤٧,٥٠	
						ما قبله (م)
٩,٢٠٠	٩,١٨٧	٩,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٩,٢٢٥	٩,٢١٣	٩,٢٣٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٩,٢٥٠	٩,٢٣٨	٩,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٩,٢٧٥	٩,٢٦٣	٩,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٩,٣٠٠	٩,٢٨٨	٩,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٩,٣٢٥	٩,٣١٣	٩,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٩,٣٥٠	٩,٣٣٨	٩,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٩,٣٧٥	٩,٣٦٣	٩,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٩,٤٠٠	٩,٣٨٨	٩,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٩,٤٢٥	٩,٤١٣	٩,٤٣٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٩,٤٥٠	٩,٤٣٨	٩,٤٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٩,٤٧٥	٩,٤٦٣	٩,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٩,٥٠٠	٩,٤٨٨	٩,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٩,٥٢٥	٩,٥١٣	٩,٥٣٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٩,٥٥٠	٩,٥٣٨	٩,٥٦٣	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
٩,٥٧٥	٩,٥٦٣	٩,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٩,٦٠٠	٩,٥٨٨	٩,٦١٣	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
٩,٦٢٥	٩,٦١٣	٩,٦٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٩,٦٥٠	٩,٦٣٨	٩,٦٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٩,٦٧٥	٩,٦٦٣	٩,٦٨٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٩,٧٠٠	٩,٦٨٨	٩,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٩,٧٢٥	٩,٧١٣	٩,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٩,٧٥٠	٩,٧٣٨	٩,٧٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
					٤٠٢٤٨,٧٥	
						الأجمالى (م)

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركته النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم ٧ : بند : اعمال انشاء طبقة رابطه ٦ سم

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
٥,٤٧٥	٥,٤٦٢	٥,٤٨٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٥,٥٠٠	٥,٤٨٨	٥,٥١٣	٢٥,٠٠	٧,٩٥	١٩٨,٧٥	
٥,٥٢٥	٥,٥١٣	٥,٥٣٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٥,٥٥٠	٥,٥٣٨	٥,٥٦٣	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٥,٥٧٥	٥,٥٦٣	٥,٥٨٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٥,٦٠٠	٥,٥٨٨	٥,٦١٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٥,٦٢٥	٥,٦١٣	٥,٦٣٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٦٥٠	٥,٦٣٨	٥,٦٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٦٧٥	٥,٦٦٣	٥,٦٨٨	٢٥,٠٠	٨,٣٥	٢٠٨,٧٥	
٥,٧٠٠	٥,٦٨٨	٥,٧١٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٧٢٥	٥,٧١٣	٥,٧٣٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٧٥٠	٥,٧٣٨	٥,٧٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٧٧٥	٥,٧٦٣	٥,٧٨٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٥,٨٠٠	٥,٧٨٨	٥,٨١٣	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
٥,٨٢٥	٥,٨١٣	٥,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٥,٨٥٠	٥,٨٣٨	٥,٨٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٥,٨٧٥	٥,٨٦٣	٥,٨٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٥,٩٠٠	٥,٨٨٨	٥,٩١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٥	٢٠١,٢٥	
٥,٩٢٥	٥,٩١٣	٥,٩٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٥,٩٥٠	٥,٩٣٨	٥,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٥,٩٧٥	٥,٩٦٣	٥,٩٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٦,٠٠٠	٥,٩٨٨	٦,٠١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٦,٠٢٥	٦,٠١٣	٦,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٦,٠٥٠	٦,٠٣٨	٦,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٦,٠٧٥	٦,٠٦٣	٦,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٦,١٠٠	٦,٠٨٨	٦,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٦,١٢٥	٦,١١٣	٦,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٦,١٥٠	٦,١٣٨	٦,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
٦,١٧٥	٦,١٦٣	٦,١٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٢٤٨,٧٥	
الأجمالى (م ^٢)						٦٤٨٨,٧٥

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم ٧ : بند : اعمال انشاء طبقة رابطه ٦ سم

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
ما قبله (٢م)						
٦,٢٠٠	٦,١٨٨	٦,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	٦٤٨٨,٧٥
٦,٢٢٥	٦,٢١٣	٦,٢٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
٦,٢٥٠	٦,٢٣٨	٦,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٦,٢٧٥	٦,٢٦٣	٦,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٢٤١,٢٥	
٦,٣٠٠	٦,٢٨٨	٦,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٢٤١,٢٥	
٦,٣٢٥	٦,٣١٣	٦,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
٦,٣٥٠	٦,٣٣٨	٦,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٦,٣٧٥	٦,٣٦٣	٦,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٦,٤٠٠	٦,٣٨٨	٦,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٦,٤٢٥	٦,٤١٣	٦,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٦,٤٥٠	٦,٤٣٨	٦,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٦,٤٧٥	٦,٤٦٣	٦,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,٥٠٠	٦,٤٨٨	٦,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٦,٥٢٥	٦,٥١٣	٦,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
٦,٥٥٠	٦,٥٣٨	٦,٥٦٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٦,٥٧٥	٦,٥٦٣	٦,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٦,٦٠٠	٦,٥٨٨	٦,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٦,٦٢٥	٦,٦١٣	٦,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٦,٦٥٠	٦,٦٣٨	٦,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
٦,٦٧٥	٦,٦٦٣	٦,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٦,٧٠٠	٦,٦٨٨	٦,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٦,٧٢٥	٦,٧١٣	٦,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٦,٧٥٠	٦,٧٣٨	٦,٧٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٦,٧٧٥	٦,٧٦٣	٦,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٦,٨٠٠	٦,٧٨٨	٦,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٦,٨٢٥	٦,٨١٣	٦,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,٨٥٠	٦,٨٣٨	٦,٨٦٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٦,٨٧٥	٦,٨٦٣	٦,٨٨٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
الأجمالى (٢م)						
					١٣٠٧٧,٥٠	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة




اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم ٧ : بند : اعمال انشاء طبقة رابطه ٦ سم

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
					١٣٠٧٧,٥٠	
						ما قبله (٢م)
٦,٩٠٠	٦,٨٨٨	٦,٩١٣	٢٥,٠٠	١٠,٤٠	٢٦٠,٠٠	
٦,٩٢٥	٦,٩١٣	٦,٩٣٨	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٢٥٢,٥٠	
٦,٩٥٠	٦,٩٣٨	٦,٩٦٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٦,٩٧٥	٦,٩٦٣	٦,٩٨٨	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٧,٠٠٠	٦,٩٨٨	٧,٠١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٧,٠٢٥	٧,٠١٣	٧,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
٧,٠٥٠	٧,٠٣٨	٧,٠٦٣	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
٧,٠٧٥	٧,٠٦٣	٧,٠٨٨	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٧,١٠٠	٧,٠٨٨	٧,١١٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٧,١٢٥	٧,١١٣	٧,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٧,١٥٠	٧,١٣٨	٧,١٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٧,١٧٥	٧,١٦٣	٧,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٤٥	٢١١,٢٥	
٧,٢٠٠	٧,١٨٨	٧,٢١٣	٢٥,٠٠	٨,١٥	٢٠٣,٧٥	
٧,٢٢٥	٧,٢١٣	٧,٢٣٨	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٧,٢٥٠	٧,٢٣٨	٧,٢٦٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٧,٢٧٥	٧,٢٦٣	٧,٢٨٨	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٧,٣٠٠	٧,٢٨٨	٧,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٧,٣٢٥	٧,٣١٣	٧,٣٣٨	٢٥,٠٠	٨,١٥	٢٠٣,٧٥	
٧,٣٥٠	٧,٣٣٨	٧,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٧,٣٧٥	٧,٣٦٣	٧,٣٨٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٧,٤٠٠	٧,٣٨٨	٧,٤١٣	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٧,٤٢٥	٧,٤١٣	٧,٤٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٧,٤٥٠	٧,٤٣٨	٧,٤٦٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٧,٤٧٥	٧,٤٦٣	٧,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٧,٥٠٠	٧,٤٨٨	٧,٥١٣	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٧,٥٢٥	٧,٥١٣	٧,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٧,٥٥٠	٧,٥٣٨	٧,٥٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٧,٥٧٥	٧,٥٦٣	٧,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
					١٩٣٥٠,٠٠	
						الأجمالى (٢م)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم ٧ : بند : اعمال انشاء طبقة رابطه ٦ سم

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
ما قبله (م ^٢)						
٧,٦٠٠	٧,٥٨٨	٧,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	١٩٣٥٠,٠٠
٧,٦٢٥	٧,٦١٣	٧,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٧,٦٥٠	٧,٦٣٨	٧,٦٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٧,٦٧٥	٧,٦٦٣	٧,٦٨٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٧,٧٠٠	٧,٦٨٨	٧,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٧,٧٢٥	٧,٧١٣	٧,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٢٤١,٢٥	
٧,٧٥٠	٧,٧٣٨	٧,٧٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٧,٧٧٥	٧,٧٦٣	٧,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٧,٨٠٠	٧,٧٨٨	٧,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٧,٨٢٥	٧,٨١٣	٧,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٧,٨٥٠	٧,٨٣٨	٧,٨٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٧,٨٧٥	٧,٨٦٣	٧,٨٨٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٧,٩٠٠	٧,٨٨٨	٧,٩١٣	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٢٥٢,٥٠	
٧,٩٢٥	٧,٩١٣	٧,٩٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٧,٩٥٠	٧,٩٣٨	٧,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٧٠	٢٦٧,٥٠	
٧,٩٧٥	٧,٩٦٣	٧,٩٨٨	٢٥,٠٠	١١,٣٠	٢٨٢,٥٠	
٨,٠٠٠	٧,٩٨٨	٨,٠١٣	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٨,٠٢٥	٨,٠١٣	٨,٠٣٨	٢٥,٠٠	١٢,٨٠	٣٢٠,٠٠	
٨,٠٥٠	٨,٠٣٨	٨,٠٦٣	٢٥,٠٠	١١,٥٠	٢٨٧,٥٠	
٨,٠٧٥	٨,٠٦٣	٨,٠٨٨	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٢٧٥,٠٠	
٨,١٠٠	٨,٠٨٨	٨,١١٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٨,١٢٥	٨,١١٣	٨,١٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٧٠	٢٦٧,٥٠	
٨,١٥٠	٨,١٣٨	٨,١٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٨٠	٢٧٠,٠٠	
٨,١٧٥	٨,١٦٣	٨,١٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٦٥	٢٦٦,٢٥	
٨,٢٠٠	٨,١٨٨	٨,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
٨,٢٢٥	٨,٢١٣	٨,٢٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٨,٢٥٠	٨,٢٣٨	٨,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٨,٢٧٥	٨,٢٦٣	٨,٢٨٨	٢٥,٠٠	١٠,١٥	٢٥٣,٧٥	
٨,٣٠٠	٨,٢٨٨	٨,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٨,٣٢٥	٨,٣١٣	٨,٣٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٦٠	٢٦٥,٠٠	
الأجمالى (م ^٢)						
					٢٦٩٥٥,٠٠	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبانرة حياه كريمة
تلفيز :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم ٧ : بند : اعمال انشاء طبقة رابطه ٦ سم

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
ما قبله (م ^٢)						
٨,٣٥٠	٨,٣٣٨	٨,٣٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	٢٦٩٥٥,٠٠
٨,٣٧٥	٨,٣٦٣	٨,٣٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٨,٤٠٠	٨,٣٨٨	٨,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٨,٤٢٥	٨,٤١٣	٨,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
٨,٤٥٠	٨,٤٣٨	٨,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٨,٤٧٥	٨,٤٦٣	٨,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
٨,٥٠٠	٨,٤٨٨	٨,٥١٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٨,٥٢٥	٨,٥١٣	٨,٥٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٨,٥٥٠	٨,٥٣٨	٨,٥٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٢٥١,٢٥	
٨,٥٧٥	٨,٥٦٣	٨,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٨,٦٠٠	٨,٥٨٨	٨,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٨,٦٢٥	٨,٦١٣	٨,٦٣٨	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٢٥٢,٥٠	
٨,٦٥٠	٨,٦٣٨	٨,٦٦٣	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٢٥٢,٥٠	
٨,٦٧٥	٨,٦٦٣	٨,٦٨٨	٢٥,٠٠	١٠,١٥	٢٥٣,٧٥	
٨,٧٠٠	٨,٦٨٨	٨,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٨,٧٢٥	٨,٧١٣	٨,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٨,٧٥٠	٨,٧٣٨	٨,٧٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
٨,٧٧٥	٨,٧٦٣	٨,٧٨٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٨,٨٠٠	٨,٧٨٨	٨,٨١٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٨,٨٢٥	٨,٨١٣	٨,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٨٥٠	٨,٨٣٨	٨,٨٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٨,٨٧٥	٨,٨٦٣	٨,٨٨٨	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٨,٩٠٠	٨,٨٨٨	٨,٩١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٨,٩٢٥	٨,٩١٣	٨,٩٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٩٥٠	٨,٩٣٨	٨,٩٦٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٨,٩٧٥	٨,٩٦٣	٨,٩٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٩,٠٠٠	٨,٩٨٨	٩,٠١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٩,٠٢٥	٩,٠١٣	٩,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٩,٠٥٠	٩,٠٣٨	٩,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٩,٠٧٥	٩,٠٦٣	٩,٠٨٨	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
الأجمالى (م ^٢)						
					٣٤١٣٦,٢٥	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياه كريمه
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم ٧ : بند : اعمال النشاء طبقه رابطته ٦ سم

الموقع الكيلومتري	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلي (م ^٢)	ملاحظات
					٣٤١٣٦,٢٥	
						ما قبله (م ^٢)
٩,١٠٠	٩,٠٨٨	٩,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٩,١٢٥	٩,١١٣	٩,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٩,١٥٠	٩,١٣٨	٩,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٩,١٧٥	٩,١٦٣	٩,١٨٨	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٩,٢٠٠	٩,١٨٨	٩,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٩,٢٢٥	٩,٢١٣	٩,٢٣٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٩,٢٥٠	٩,٢٣٨	٩,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٩,٢٧٥	٩,٢٦٣	٩,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٩,٣٠٠	٩,٢٨٨	٩,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٩,٣٢٥	٩,٣١٣	٩,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٩,٣٥٠	٩,٣٣٨	٩,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٩,٣٧٥	٩,٣٦٣	٩,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٩,٤٠٠	٩,٣٨٨	٩,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٩,٤٢٥	٩,٤١٣	٩,٤٣٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٩,٤٥٠	٩,٤٣٨	٩,٤٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٩,٤٧٥	٩,٤٦٣	٩,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٩,٥٠٠	٩,٤٨٨	٩,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٩,٥٢٥	٩,٥١٣	٩,٥٣٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٩,٥٥٠	٩,٥٣٨	٩,٥٦٣	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
٩,٥٧٥	٩,٥٦٣	٩,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٩,٦٠٠	٩,٥٨٨	٩,٦١٣	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
٩,٦٢٥	٩,٦١٣	٩,٦٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٩,٦٥٠	٩,٦٣٨	٩,٦٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٩,٦٧٥	٩,٦٦٣	٩,٦٨٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
					٣٩٥٧٣,٧٥	
						الأجمالي (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مركز (الحسينية) - محافظه (الشرقية) - حياة كريمة
رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر القطاع الأول بطول ٥ كم

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	القيمة جنية	الكمية	الاجمالي
١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوي) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية للقطاع العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	١٧٠٠	٥٠٠٠	٨٥٠٠٠٠٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم الى نسبة الرطوبة التصميمية لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول طبقا للمناسيب التصميمية والقطاع العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن (٩٠) كم . - السعر لا يشمل المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسؤولة عن المحاجر .	م ^٣	١٤٤	١٥٣٥	٢٢٣٠٠٠٠٠
٣	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهر العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن (٣٥) كم . في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الكشط عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنية لكل كيلومتر للزيادة او النقص .	م ^٣	٨٠	٥٧٠٣	٤٥٦٢٠٠٠٠
٤	بالمتر المكعب أعمال تظهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٥	٢٠٠٣	١٠٠١٥٠٠
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٠ % مع الفرش والدمك على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن (٢١٠) كم - السعر يشمل المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسؤولة عن المحاجر .	م ^٣	٣٨٥	١٥٠٠٠	٥٧٧٥٠٠٠٠٠
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٢٧,٧٥	٤١٠٠٠	١١٣٧٧٥٠٠٠
٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة رابطه من الخرسانه الاسفلتيه تدرج (٥3) بسبك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبه ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠ / ٦٠ وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثليها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٤٣	٤١٠٠٠	٥٨٦٣٠٠٠٠٠
٨	بالمتر المكعب أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠٠) بمعدل ٠,٥ كجم / م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتيه بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٩,٢٥	٣٦٠٠٠	٣٣٣٠٠٠٠٠
٩	بالمتر المكعب أعمال انشاء طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن تدرج (٤4) بسبك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبه ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠ / ٦٠ وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثليها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٣٧	٣٦٠٠٠	٤٩٣٢٠٠٠٠٠
اجمالي الاعمال					
١٩٣٣٥٠٤٥٠٠٠					
رسوم كارتات طبقا للائحة الشركة الوطنية					
١٠	رسوم كارتات أعمال توريد الأتربة	م ^٣	١٣	١٥٣٥	٥٨٩٥٥٠٠٠
١١	رسوم كارتات أعمال توريد الأساس	م ^٣	٢٥	١٥٠٠٠	٣٧٥٠٠٠٠٠٠
١٢	رسوم كارتات أعمال توريد طبقة رابطه	م ^٢	٣	٤١٠٠٠	١٢٣٠٠٠٠٠٠
١٣	رسوم كارتات أعمال توريد طبقة سطحه	م ^٢	٣	٣٦٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠٠٠
اجمالي الكارتات					
٦٦٤٩٥٥٠٠٠					
الاجمالي (المقاييسه + الكارتات)					
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					

رئيس الادارة المركزيه

مهندسة /
سلوي سامي صالح

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

