


الهيئة العامة للطرق والكباري



المنطقة المركزية الاولى

مشروع انشاء كوبري علوي

اعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة كم (١٦٩+٠٥٠)

مستخلص رقم (٧) جاري

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق




قوائم الكميات

قوائم كميات مستخلص رقم (٧) جاري

عن عملية : انشاء كوبري تقاطع محور الضبعة مع مسار القطار السريع عند كم (١٦٩+٠٥٠)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان
أولا أعمال الكباري			
٢	أعمال الجسات بالبنز والبند شامل مما جميعه	م.ط	٤٤٥,٠٠
٥	تكسير وإزالة أسفلت وطبقات اساس بأى سمك	م٣	١٤٧١,٠٠
٧	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	بالعدد	٢,٠٠
٩	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	م.ط	١٨١٦,٠٠
١٠	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم	م.ط	١١٠٠,٠٠
١٦	حفر استكشافى بعانة يدوية فى ارض الموقع العام	م٣	٧٩,٠٠
١٧	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	م٣	٤٣٤٤,٠٠
١٩	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	م٣	١٢١,٠٠
٢١	خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية	م٣	٢٤٧٠,٠٠
٢١-٢١	علاوة زيادة الاجهاد من ٣٠٠ كجم/سم٢ الى ٤٠٠ كجم/سم٢	م٣	٢٣٧٤,٠٠
٢٢-٢٢	خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات	م٣	٢٨٦,٠٠
٢٣-٢٣	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة البند ١٠٠ جنية للمتر	م٣	١٧٢,٠٠
٢٣-٢٣	خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق أعمدة الكوبري	م٣	٧٦٦,٠٠
٢٧-٢٧	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة البند ١٠٠ جنية للمتر	م٣	٤١٢,٠٠
٢٧-٢٧	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	بالطن	١٦١٠,٠٠
٢٩	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	م٢	١٠٠٠,٠٠
٣٩-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائزحمولة ٥٥٠ طن بجوابط C2	بالعدد	٦,٠٠
٤١	توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة للسيارات لكل تحويلة منفردة	بالمقطوعة	٢,٠٠
ثانيا أعمال الطرق			
٤٧-٤٧	توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجة	م٣	٨٢٤٢,٠٠
٤٨	توريد و فرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30	م٢	٣٢٩٧٦,٠٠
٤٩	توريد و فرش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير RC3000	م٢	٧٢٠٠,٠٠
٥٠	توريد و فرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٧ سم		٢٥٧٧٦,٠٠
٥١	توريد و فرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٦ سم	م٢	٧٢٠٠,٠٠
٥٢	توريد و فرش طبقة سطحية خرسانة اسفلتية سمك ٥ سم	م٢	٧٢٠٠,٠٠
تشوينات			
٢٧-٢٧	توريد حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	بالطن	٥٩٠,٠٠
٣٩-٣٩	بالعدد توريد ركائزحمولة ٣٤٠ طن بجوابط C2 مقاس ١٣٧×٤٥٠×٦٠٠	بالعدد	١٥,٠٠

دفتر الحصر

مشروع انشاء كوبري علوي أعلى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بند رقم (٥) بالمتر المكعب تكسير وازالة أسفلت وطبقة أساس بأي سمك									
م	رقم المحور	عدد	الابعاد			المقادير		الاجمالي	ملاحظات
			ارتفاع	عرض	طول	جزئي	خصم		
١	A1 LEFT	١	٠,٤١	٦,٢٠	١١,٢٠	٢٨,٤٧		٢٨,٤٧	
٢	P1 LEFT	١	٠,٤١	٦,٣٥	١٠,١٠	٢٦,٣٠		٢٦,٣٠	
٣	P2 LEFT	١	٠,٤١	٦,٣٥	٩,١٠	٢٣,٦٩		٢٣,٦٩	
٤	P3 LEFT	١	٠,٤١	٦,٣٥	١٠,١٠	٢٦,٣٠		٢٦,٣٠	
٥	P4 LEFT	١	٠,٤١	٦,٣٥	٩,١٠	٢٣,٦٩		٢٣,٦٩	
٦	P5 LEFT	١	٠,٤١	٦,٣٥	١٠,١٠	٢٦,٣٠		٢٦,٣٠	
٧	P6 LEFT	١	٠,٤١	٦,٣٥	٩,١٠	٢٣,٦٩		٢٣,٦٩	
٨	P7 LEFT	١	٠,٤١	٦,٣٥	١٠,١٠	٢٦,٣٠		٢٦,٣٠	
٩	P8 LEFT	١	٠,٤١	٦,٣٥	١٠,١٠	٢٦,٣٠		٢٦,٣٠	
١٠	P9 LEFT	١	٠,٤١	١٥٣,٣٠		٦٢,٨٥		٦٢,٨٥	
٩	P10 LEFT	١	٠,٤١	١٠,٧٠	٢٥,٧٠	١١٢,٧٥		١١٢,٧٥	
١١	P11 LEFT	١	٠,٤١	١٨٥,٦٤		٧٦,١١		٧٦,١١	
١٢	P12 LEFT	١	٠,٤١	٦,٣٥	١٠,١٠	٢٦,٣٠		٢٦,٣٠	
١٣	P13 LEFT	١	٠,٤١	١٦,٣٥	١٠,١٠	٢٦,٣٠		٢٦,٣٠	
١٤	A2 LEFT	١	٠,٤١	٦,٢٠	١١,٢٠	٢٨,٤٧		٢٨,٤٧	
١٥	مطلع تجاة روض الفرج	١	٠,١١	١٥,٠٠	٣٠٠,٠٠	٤٩٥,٠٠		٤٩٥,٠٠	
١٦	منزل تجاة الدائري الاوسطى	١	٠,١١	١٥,٠٠	٢٥٠,٠٠	٤١٢,٥٠		٤١٢,٥٠	
الاجمالي								١٤٧١,٣٠	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة






مشروع انشاء كوبري علوي أعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

رقم (١٧) بالتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة

ملاحظات	الاجمالي	المقادير		الابعاد			عدد الخوازيق	عدد القواعد	رقم المحور
		خصم	جزئي	ارتفاع	عرض	طول			
	١٢٤,٦٩	١٣,٥٠	١٣٨,١٩	١,٩٩	٦,٢٠	١١,٢٠	٦	١	A1 LEFT
	١١٤,١٣	١٣,٥٠	١٢٧,٦٣	١,٩٩	٦,٣٥	١٠,١٠	٦	١	p1 LEFT
	١٢٤,٦٠	١٣,٥١	١٣٨,١١	٢,٣٩	٦,٣٥	٩,١٠	٥	١	p2 LEFT
	١٣٧,٠٧	١٦,٢١	١٥٣,٢٨	٢,٣٩	٦,٣٥	١٠,١٠	٦	١	p3 LEFT
	١٢٤,٦٠	١٣,٥١	١٣٨,١١	٢,٣٩	٦,٣٥	٩,١٠	٥	١	P4 LEFT
	١٣٧,٠٧	١٦,٢١	١٥٣,٢٨	٢,٣٩	٦,٣٥	١٠,١٠	٦	١	P5 LEFT
	١٢١,٩٠	١٦,٢١	١٣٨,١١	٢,٣٩	٦,٣٥	٩,١٠	٦	١	p6 LEFT
	١٣٧,٠٧	١٦,٢١	١٥٣,٢٨	٢,٣٩	٦,٣٥	١٠,١٠	٦	١	p7 LEFT
	١٣٧,٠٧	١٦,٢١	١٥٣,٢٨	٢,٣٩	٦,٣٥	١٠,١٠	٦	١	p8 LEFT
	٤٧٥,٥٤	٧٦,٣٠	٥٥١,٨٤٤	٣,٦٠٠	١٥٣,٢٩		١٢	١	p9 LEFT
	١٢٠٨,٦٨	١١١,٢٧	١٣١٩,٩٥٢	٤,٨٠٠	١٠,٧٠	٢٥,٧٠	٢١	١	p10 LEFT
	٨١٤,٠١	٧٤,١٨	٨٨٨,١٩٢	٤,٨٠٠	٧,٢٠	٢٥,٧٠	١٤	١	p11 LEFT
	٢٦٥,٣١	٣١,٣٨	٢٩٦,٦٨٩	٤,٦٢٦	٦,٣٥	١٠,١٠	٦	١	p12 LEFT
	٢٩٨,٢٣	٣٥,٢٧	٣٣٣,٥٠	٥,٢٠	٦,٣٥	١٠,١٠	٦	١	p13 LEFT
	١٢٤,٦٩	١٣,٥٠	١٣٨,١٩	١,٩٩	٦,٢٠	١١,٢٠	٦	١	A2 LEFT
	٤٣٤٤,٦٧				الاجمالي				

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع إنشاء كوبري علوي أعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بند رقم (٢١) بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية									
م	رقم المحور	عدد	الابعاد			المقادير		الاجمالي	ملاحظات
			طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم		
١	A1 LEFT	١	١١,٠٠	٦,٠٠	١,٨٠	١١٨,٨٠		١١٨,٨٠	
٢	P1 LEFT	١	٩,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٩٧,٤٢		١١٩,١٩	
		١	١٠٨,٨٩		٠,٦٠	٢١,٧٨			
٣	P2 LEFT	١	٨,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٨٧,٥٨		١٠٧,٨٠	
		١	١٠١,١٠		٠,٦٠	٢٠,٢٢			
٤	P3 LEFT	١	٩,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٩٧,٤٢		١١٩,١٩	
		١	١٠٨,٨٩		٠,٦٠	٢١,٧٨			
٥	P4 LEFT	١	٨,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٨٧,٥٨		١٠٧,٨٠	
		١	١٠١,١٠		٠,٦٠	٢٠,٢٢			
٦	P5 LEFT	١	٩,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٩٧,٤٢		١١٩,١٩	
		١	١٠٨,٨٩		٠,٦٠	٢١,٧٨			
٧	P6 LEFT	١	٨,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٨٧,٥٨		١٠٧,٨٠	
		١	١٠١,١٠		٠,٦٠	٢٠,٢٢			
٨	P7 LEFT	١	٩,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٩٧,٤٢		١١٩,١٩	
		١	١٠٨,٨٩		٠,٦٠	٢١,٧٨			
٩	P8 LEFT	١	٩,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٩٧,٤٢		١١٩,١٩	
		١	١٠٨,٨٩		٠,٦٠	٢١,٧٨			
١٠	P9 LEFT	١	١٤٧,٧٥		٣,٠٠	٤٤٣,٢٦		٤٤٣,٢٦	
١٢	P11 LEFT	١	٢٥,٥٠	٧,٠٠	٣,٠٠	٥٣٥,٥٠		٥٣٥,٥٠	
مجموع									٢٠١٦,٩١٧

استشاري الهيئة

مهندس الشركة




مشروع انشاء كوبري علوي اعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بند رقم (٢١) بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية									
م	رقم المحور	عدد	الابعاد			المقادير		الاجمالي	ملاحظات
			طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم		
			مابقا						
			هـ						
١٣	P12 LEFT	١	٩,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٩٧,٤٢		١١٩,١٩	
		١	١٠٨,٨٩		٠,٦٠	٢١,٧٨			
١٤	P13 LEFT	١	٩,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٩٧,٤٢		١١٩,١٩	
		١	١٠٨,٨٩		٠,٦٠	٢١,٧٨			
١٥	A2 LEFT	١	١١,٠٠	٦,٠٠	١,٨٠	١١٨,٨٠		١١٨,٨٠	
			الاجمالي بدون بلاطات جاسكو وسوميد						
			٢٣٧٤,١٠						
١٦	بلاطات سوميد	٢	٩٦,٠٠		٠,٣٠	٥٧,٦٠		٥٧,٦٠	
١٧	بلاطة جاسكو	١	١٩٥,٠٠		٠,٢٠	٣٩,٠٠		٣٩,٠٠	
			الاجمالي						
			٢٤٧٠,٧٠٤						

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





مشروع انشاء كوبري علوي أعلى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بند رقم (٢٣) بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات فوق أعمدة الكوبري									
م	رقم المحور	عدد	ارتفاع العمود اسفل الفريم	الابعاد		المقادير		الاجمالي	ملاحظات
				مساحة	عمق الهامة	جزئي	خصم		
١	P1 LEFT	١	٣,١٨٠	٥,٦٧	٣,١٠	١٧,٥٧٧		١٧,٥٧٧	ZONE (1)
		٢		٨,١١	٣,٢١	٥٢,٠١٣		٥٢,٠١٣	ZONE (2)
		٢		٠,٠٣	١٣,٥٠		٠,٨٤٤	-٠,٨٤٤	
٢	P2 LEFT	١	٤,٤١٠	٥,٦٧	٣,١٠	١٧,٥٧٧		١٧,٥٧٧	ZONE (1)
		٢		٨,١١	٣,٢١	٥٢,٠١٣		٥٢,٠١٣	ZONE (2)
		٢		٠,٠٣	١٣,٥٠		٠,٨٤٤	-٠,٨٤٤	
٣	P3 LEFT	١	٥,٣٩٠	٥,٦٧	٣,١٠	١٧,٥٧٧		١٧,٥٧٧	ZONE (1)
		٢		٨,١١	٣,٢١	٥٢,٠١٣		٥٢,٠١٣	ZONE (2)
		٢		٠,٠٣	١٣,٥٠		٠,٨٤٤	-٠,٨٤٤	
٤	P4 LEFT	١	٥,٩١٠	٥,٦٧	٣,١٠	١٧,٥٧٧		١٧,٥٧٧	ZONE (1)
		٢		٨,١١	٣,٢١	٥٢,٠١٣		٥٢,٠١٣	ZONE (2)
		٢		٠,٠٣	١٣,٥٠		٠,٨٤٤	-٠,٨٤٤	
٥	P5 LEFT	١	٦,٦٧٠	٥,٦٧	٣,١٠	١٧,٥٧٧		١٧,٥٧٧	ZONE (1)
		٢		٨,١١	٣,٢١	٥٢,٠١٣		٥٢,٠١٣	ZONE (2)
		٢		٠,٠٣	١٣,٥٠		٠,٨٤٤	-٠,٨٤٤	
٦	P6 LEFT	١	٧,٠٧٩	٥,٦٧	٣,١٠	١٧,٥٧٧		١٧,٥٧٧	ZONE (1)
		٢		٨,١١	٣,٢١	٥٢,٠١٣		٥٢,٠١٣	ZONE (2)
		٢		٠,٠٣	١٣,٥٠		٠,٨٤٤	-٠,٨٤٤	
		مابعده							
		٤١٢,٤٧٦							

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي أعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بند رقم (٢٣) بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات فوق أعمدة الكوبري									
م	رقم المحور	عدد	ارتفاع العمود اسفل الفريم	الابعاد		المقادير		الاجمالي	ملاحظات
				مساحة	عمق الهامة	جزئي	خصم		
				ما قبل هـ					
								٤١٢,٤٧٦	
	P7 LEFT	١	٧,٠٤٩	٥,٦٧	٣,١٠	١٧,٥٧٧		١٧,٥٧٧	ZONE (1)
		٢		٨,١١	٣,٢١	٥٢,٠١٣		٥٢,٠١٣	ZONE (2)
		٢		٠,٠٣	١٣,٥٠	٠,٨٤٤		٠,٨٤٤	
	P8 LEFT	١	٧,٥٩	٥,٦٧	٣,١٠	١٧,٥٧٧		١٧,٥٧٧	ZONE (1)
		٢		٨,١١	٣,٢١	٥٢,٠١٣		٥٢,٠١٣	ZONE (2)
		٢		٠,٠٣	١٣,٥٠	٠,٨٤٤		٠,٨٤٤	
	P12 LEFT	١	٧,٨٥	٥,٦٧	٣,١٠	١٧,٥٧٧		١٧,٥٧٧	ZONE (1)
		٢		٨,١١	٣,٢١	٥٢,٠١٣		٥٢,٠١٣	ZONE (2)
		٢		٠,٠٣	١٣,٥٠	٠,٨٤٤		٠,٨٤٤	
	P13 LEFT	١	٧,٣٤	٥,٦٧	٣,١٠	١٧,٥٧٧		١٧,٥٧٧	ZONE (1)
		٢		٨,١١	٣,٢١	٥٢,٠١٣		٥٢,٠١٣	ZONE (2)
		٢		٠,٠٣	١٣,٥٠	٠,٨٤٤		٠,٨٤٤	
	A1 BACK &WALL WING	١	٣,٥٤٨	٢٠,٨٨٠	١,٣٠	٢٧,١٤٤		٢٧,١٤٤	
WING WALL AT CENTER		١		٨,٢٤٨	٠,٥٠	٤,١٢٤		٤,١٢٤	
WING WALL AT DESERT		١		٧,٦٧٥	٠,٥٠	٣,٨٣٨		٣,٨٣٨	
المراية		١		٠,٩٦٣	١٧,٤٠		١٦,٧٥٦		١٦,٧٥٦
	A2 LEFT	١	٤,٨٨٢	٢٠,٨٨	١,٣٠	٢٧,١٤٤		٢٧,١٤٤	
	اجمالي تكعيب الهامات تحت ٦ متر ٣٥٣,٩٩٠								
	اجمالي تكعيب الهامات فوق ٦ متر ٤١٢,٤٧٦								
	الاجمالي العام ٧٦٦,٤٦٦								

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي عالي مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بند رقم (٢٧) بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ DWR

م	اسم العنصر	عدد	الكمية (بالطن)	الاجمالي	ملاحظات
١	خوازيق محور (A1 LEFT)	٦	٣,٤١٨	٢٠,٥١١	
٢	خوازيق محور (P1 LEFT)	٦	٢,٦٧١	١٦,٠٢٧	
٣	خوازيق محور (P2 LEFT)	٥	٢,٦٤٩	١٣,٢٤٥	
٤	خوازيق محور (P3 LEFT)	٦	٢,٦٤٩	١٥,٨٩٤	
٥	خوازيق محور (P4 LEFT)	٥	٢,٦٤٩	١٣,٢٤٥	
٦	خوازيق محور (P5 LEFT)	٦	٢,٦٤٩	١٥,٨٩٤	
٧	خوازيق محور (P6 LEFT)	٦	٥,٤٠٩	٣٢,٤٥٥	
٨	خوازيق محور (P7 LEFT)	٦	٣,٨٩٣	٢٣,٣٥٩	
٩	خوازيق محور (P8 LEFT)	٦	٣,٨٧٩	٢٣,٢٧٦	
١٠	خوازيق محور (P9 LEFT)	١٢	٥,٥٦٣	٦٦,٧٥٧	
١١	خوازيق محور (P10 LEFT)	٢١	١١,٢٩٧	٢٣٧,٢٣٤	
١٢	خوازيق محور (P11 LEFT)	١٤	٥,٧٨٠	٨٠,٩٢٥	
١٣	خوازيق محور (P12 LEFT)	٦	٤,٢٧٩	٢٥,٦٧٥	
١٤	خوازيق محور (P13 LEFT)	٦	٤,٢٧٩	٢٥,٦٧٥	
١٥	خوازيق محور (A2 LEFT)	٦	٥,٥٣٧	٣٣,٢٢٣	
١٦	قواعد محور (A1 LEFT)	١	٢١,٨٤٩	٢١,٨٤٩	
١٧	قواعد محور (A2 LEFT)	١	٢٢,٩٦٠	٢٢,٩٦٠	
١٨	قواعد محور (P1 LEFT)	١	١٨,٣٧٨	١٨,٣٧٨	
١٩	قواعد محور (P2 LEFT)	١	١٥,٣٦٥	١٥,٣٦٥	
٢٠	قواعد محور (P3 LEFT)	١	١٨,٣٧٨	١٨,٣٧٨	
٢١	قواعد محور (P4 LEFT)	١	١٥,٣٦٥	١٥,٣٦٥	
٢٢	قواعد محور (P5 LEFT)	١	١٨,٣٧٨	١٨,٣٧٨	
٢٣	قواعد محور (P6 LEFT)	١	١٥,٨٨٢	١٥,٨٨٢	
٢٤	قواعد محور (P7 LEFT)	١	١٨,٩٧٠	١٨,٩٧٠	
٢٥	قواعد محور (P8 LEFT)	١	١٨,٣٧٨	١٨,٣٧٨	
٢٦	قواعد محور (P9 LEFT)	١	١٠٣,٤٢٢	١٠٣,٤٢٢	
٢٨	قواعد محور (P11 LEFT)	١	١٢٨,٦٨٣	١٢٨,٦٨٣	
٢٩	قواعد محور (P12 LEFT)	١	١٨,٩٧٠	١٨,٩٧٠	
٣٠	قواعد محور (P13 LEFT)	١	١٨,٩٧٠	١٨,٩٧٠	
٣١	اعمدة محور (P1 LEFT)	١	٥,٥١٨	٥,٥١٨	
٣٢	اعمدة محور (P2 LEFT)	١	٧,٢٧٩	٧,٢٧٩	
٣٣	اعمدة محور (P3 LEFT)	١	٨,٢٩٣	٨,٢٩٣	
٣٤	اعمدة محور (P4 LEFT)	١	٨,٢٣٢	٨,٢٣٢	
٣٥	اعمدة محور (P5 LEFT)	١	٩,٢٤٥	٩,٢٤٥	
	مابعد			١١٣٥,٩١١	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة




بند رقم (٢٧) بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ DWR

م	اسم العنصر	عدد	الكمية (بالطن)	الاجمالي	ملاحظات
	ما قبله				
				<u>١١٣٥,٩١١</u>	
٣٦	اعمدة محور (P6LEFT)	١	١١,٨٨٢	١١,٨٨٢	
٣٧	اعمدة محور (P7LEFT)	١	١١,٦٤٦	١١,٦٤٦	
٣٨	اعمدة محور (P8LEFT)	١	١٢,٥٥٢	١٢,٥٥٢	
٣٩	اعمدة محور (P12LEFT)	١	١٢,٧٥٩	١٢,٧٥٩	
٤٠	اعمدة محور (P13LEFT)	١	١٢,٣٣١	١٢,٣٣١	
٤١	فريم محور (P1LEFT)	١	١٧,٩٧٢	١٧,٩٧٢	
٤٢	فريم محور (P2LEFT)	١	١٨,٩٩٢	١٨,٩٩٢	
٤٣	فريم محور (P3LEFT)	١	١٦,٥٩٨	١٦,٥٩٨	
٤٤	فريم محور (P4LEFT)	١	١٨,٨٩٥	١٨,٨٩٥	
٤٥	فريم محور (P5LEFT)	١	١٦,٥٩٨	١٦,٥٩٨	
٤٦	فريم محور (P6LEFT)	١	١٨,٨٩٥	١٨,٨٩٥	
٤٧	فريم محور (P7LEFT)	١	١٦,٥٩٨	١٦,٥٩٨	
٤٨	فريم محور (P8LEFT)	١	١٦,٥٩٨	١٦,٥٩٨	
٤٩	فريم محور (P12LEFT)	١	١٦,٤٥٨	١٦,٤٥٨	
٥٠	فريم محور (P13LEFT)	١	١٦,٤٥٨	١٦,٤٥٨	
٥١	فريم محور (A1LEFT)	١	١٠,٤٨٠	١٠,٤٨٠	
٥٢	فريم محور (A2LEFT)	١	٤,٨١٧	٤,٨١٧	عدا حديد المראה والوينجات
٥٣	القطاع الصندوقي (P2-P4)	١	٢١٤,١٤٩	٢١٤,١٤٩	عدا حديد البلاطة العلوية
٥٥	بلاطات جاسكو	١	٤,٨٩٦	٤,٨٩٦	
٥٦	بلاطات سوميد	١	٤,٦٩٨	٤,٦٩٨	
				<u>١٦١٠,١٨٤</u>	
	الاجمالي (بالطن)				

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



مشروع انشاء كبارى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد هامة (A2) - كوبرى الضبعة عند كم (179+0.0)

م	تفريد الحديد	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئى	خصم	الاجمالي (طن)
١	الحديد الملوحي ٨,٢٢ ١,٠٥	٩,٢٨	٣٢	٦,٣٢	١٢	٠,٧٠٤		٠,٧٠٤
٢	الحديد الملوحي ١٠,٩٥ ٥	١٢,٠٠	٣٢	٦,٣٢	١٢	٠,٩١٠		٠,٩١٠
٣	البرندات ١,٠٠ ٧,٢٤	٨,٢٤	١٦	١,٥٨	١٨	٠,٢٣٤		٠,٢٣٤
٤	البرندات ١,٠٠ ١١	١٢,٠٠	١٦	١,٥٨	١٨	٠,٣٤١		٠,٣٤١
٥	الحديد المشطى ٨,٩٧ ١,٠٥	١٠,٠٢	٢٢	٢,٩٨	١٢	٠,٣٥٨		٠,٣٥٨
٦	الحديد المشطى ١,٠٥ ٩,٤٢	١٠,٤٧	٢٢	٢,٩٨	١٢	٠,٣٧٤		٠,٣٧٤
٧	كانات الهامة الصندوق ١,٢٠ ١,١٠ ١,٢٠	٤,٨٥	١٦	١,٥٨	١٤٠	١,٠٧٣		١,٠٧٣
٨	كانات الهامة الحياية ٠,٣٢ ٠,١٨ ١,١٠ ٠,٣٢	٣,٠٢	١٢	٠,٨٨٨	٢٨٠	٠,٧٥١		٠,٧٥١
٩	كانات العمود الرئيسية الصندوق ٠,٨٠ ٠,٢٥ ٠,٩٠ ٠,٨٠	٣,٦٥	١٦	١,٥٨	٥	٠,٠٢٩		٠,٠٢٩
١٠	كانات العمود الحياية في الاتجاه الطويل ٠,٨٠ ٠,٢٠ ٠,٢٠ ٠,٨٠	٢,١٢	١٢	٠,٨٨٨	١٠	٠,٠١٩		٠,٠١٩
١١	كانات العمود في الاتجاه القصير ٠,٢٥ ٠,١٢ ١,٠٠ ٠,٢٥	٢,٦٢	١٢	٠,٨٨٨	١٠	٠,٠٢٣		٠,٠٢٣
الاجمالي								
٤,٨١٧								

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

تفريد حديد هامة (A1) - كوبري الضبعة عند كم (١٦٩+٠٥٠)

م	تفريد الحديد	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)
١	الحديد العلوي	٩,٢٨	٣٢	٦,٣٢	١٢	٠,٧٠٤		٠,٧٠٤
٢	الحديد العلوي	١٢,٠٠	٣٢	٦,٣٢	١٢	٠,٩١٠		٠,٩١٠
٣	البرندات	٨,٢٤	١٦	١,٥٨	١٨	٠,٢٣٤		٠,٢٣٤
٤	البرندات	١٢,٠٠	١٦	١,٥٨	١٨	٠,٣٤١		٠,٣٤١
٥	الحديد السفلي	١٠,٠٢	٢٢	٢,٩٩	١٢	٠,٣٥٩		٠,٣٥٩
٦	الحديد السفلي	١٠,٤٧	٢٢	٢,٩٩	١٢	٠,٣٧٥		٠,٣٧٥
٧	كانات الهامة الصندوق	٤,٨٥	١٦	١,٥٨	١٤٠	١,٠٧٣		١,٠٧٣
٨	كانات الهامة الحياية	٣,٠٢	١٢	٠,٨٩	٢٨٠	٠,٧٥٢		٠,٧٥٢
٩	كانات العمود الرئيسية الصندوق	٣,٦٥	١٦	١,٥٨	٥	٠,٠٢٩		٠,٠٢٩
١٠	كانات العمود الحياية في الاتجاه الطويل	٢,١٢	١٢	٠,٨٩	١٠	٠,٠١٩		٠,٠١٩

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

٠,٠٢٣	٠,٠٢٣	١٠	٠,٨٩	١٢	٢,٦٢		١١
١,٢٩٥	١,٢٩٥	١٧٥	٢,٠٠	١٨	٣,٧٠		١٢
٠,٥٧٦	٠,٥٧٦	١٧٥	٠,٨٩	١٢	٣,٧٠		١٣
٠,٠٦٧	٠,٠٦٧	٢٢	١,٥٨	١٦	١,٩٣		١٤
٠,٠٣٥	٠,٠٣٥	٢٢	٠,٨٩	١٢	١,٧٧		١٥
٠,٥٠٩	٠,٥٠٩	٦٦	٣,٨٦	٢٥	٢,٠٠		١٦
٠,٩٨٤	٠,٩٨٤	١٦٤	٢,٠٠	١٨	٣,٠٠		١٧
٠,٣٤٣	٠,٣٤٣	٧٠	٠,٨٩	١٢	٥,٥٢		١٨

استشارى الهيئة

مهندس الشركة



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



٠,٣٩٨	٠,٣٩٨	٢١	١,٥٨	١٦	١٢,٠٠	١٩	١١,٨١	٠,١٩	near face	برندات الجزء العدل
٠,٢١٩	٠,٢١٩	٢١	١,٥٨	١٦	٦,٦١	٢٠	٦,٤٢	٠,١٩	near face	برندات الجزء العدل
٠,٢٩٢	٠,٢٩٢	٢١	١,٥٨	١٦	٨,٨١	٢١	٨,٦٢	٠,١٩	near face	برندات الجزء المتدرج
٠,٢٢٤	٠,٢٢٤	٢١	٠,٨٩	١٢	١٢,٠٠	٢٢	١١,٨١	٠,١٩	far face	برندات الجزء العدل
٠,١٢٣	٠,١٢٣	٢١	٠,٨٩	١٢	٦,٦١	٢٣	٦,٤٢	٠,١٩	far face	برندات الجزء العدل
٠,١٦٤	٠,١٦٤	٢١	٠,٨٩	١٢	٨,٨١	٢٤	٨,٦٢	٠,١٩	far face	برندات الجزء المتدرج
٠,١٥٦	٠,١٥٦	٢٢	١,٥٨	١٦	٤,٥٠	٢٥	٣,٧٥	٠,٣٥	near face	الشابر الوينجات
٠,٠٨٨	٠,٠٨٨	٢٢	٠,٨٩	١٢	٤,٥٠	٢٦	٣,٧٥	٠,٣٥	far face	الشابر الوينجات
٠,١١٣	٠,١١٣	٢٢	١,٥٨	١٦	٣,٢٤	٢٧	٢,٧٧	٠,١٢	near face	الشابر الوينجات
٠,٠٧٧	٠,٠٧٧	٢٢	٠,٨٩	١٢	٣,٩٢	٢٩	٢,٧٧	٠,٣٥	far face	الشابر الوينجات
١٠,٤٨٥	الاجمالى									

عبدالله

مشروع انشاء كوبرى علوي أعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد الفريم للمحاور (P13 LEFT)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	م
	١,٤٢٨		١,٤٢٨	٤٦	٦,٣١	٣٢	٤,٩٢	الحديد العلوي ٤,٠٧ ٠,٨٥	١
	٣,٤٨٣		٣,٤٨٣	٤٦	٦,٣١	٣٢	١٢,٠٠	الحديد العلوي ١٢	٢
	٣,٤٨٣		٣,٤٨٣	٤٦	٦,٣١	٣٢	١٢,٠٠	الحديد العلوي ١١,١٥ ٠,٨٥	٣
	٢,٠٣٧		٢,٠٣٧	٦٠	٣,٨٦	٢٥	٨,٨٠	الحديد السفلي ٠,٨٥ ٥,٤٥ ٢,٥٠	٤
	٠,٤٦٥		٠,٤٦٥	٨	١,٥٨٠	١٦	٣٦,٨٠	البراندالجزء العدل ١٠ ٤,٩ ١,٥ ٢,٥ ٩,٥ ٥	٥
	٠,١٨٩		٠,١٨٩	١٦	١,٥٨	١٦	٧,٤٧٥	برندات الجزء المتدرج ٣,٧٠~١١,٢٥	٦
	٠,١٩٧		٠,١٩٧	١٢	٢,٠٠	١٦	٨,٢٠	حديد الشادش ٠,٢٠ ١,٠٠	٧
	١١,٢٨٢							مابعد	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

19/3/2024

محمد

مشروع انشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد العمود علي محور LEFT (P13)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريده الوحدة
	١١,٢٨٢							ما قبله
	٠,٤٨٣		٠,٤٨٣	٢٢	٢,٠٠٠	١٨	١٠,٩٧٥	كانات الصندوق للفرم في الجزء المعدل ٠,١٨٥ ٠,٢٣ ٢,٩٥ ٠,٢٣ ٠,١٨٥ ١,٨٢ ١,٨٢٥ ٣,٠٢
	١,٦٧٢		١,٦٧٢	٨٥	٢,٠٠٠	١٨	٩,٨٣٨	كانات الصندوق للفرم في الجزء المعدل ٠,١٨٥ ٠,٢٣ ٢,٩٥ ٠,٢٣ ٠,١٨٥ ١,٨٢٥ ١,٨٢٥ ٣,٠١٥ - ٣,٦٢
	٢,٤٩٨		٢,٤٩٨	٤٣٣	١,٥٨٠	١٦	٣,٦٥٠	كانات الحبرية للفرم في الجزء المعدل ٠,٢٨ ٠,١٦ ٠,١٦ ١,٩٦٥ - ١,٠٢ ١,٩٦٥ - ١,٠٢ ٠,٢٨
	٠,٥٢٣		٠,٥٢٣	٦٩	١,٥٨٠	١٦	٤,٨٠٠	كانات الحبرية للفرم في الجزء المعدل ٠,٢٨ ٠,١٦ ٠,١٦ ١,٩٧ ١,٩٧ ٠,٢٨
	١٦,٤٥٨							الاجمالي لعدد (١) هامة

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

١٩/١٣/٢٠٢٤

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبرى علوي اعلى مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد العمود على محور (P13 LET) كوبرى الضبعة عند الكم (179+0.0)

م	تفريدة الوحدة	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولى (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئى	خصم	الاجمائي (طن)	ملاحظات
1	اشارة العمود	8.80	32	7.31	0	2.792		2.792	
2	اشارة العمود	7.70	32	7.31	0	2.13		2.13	
3	جوت تاج العمود SHINKAGE	0.7	22	2.99	8	1.338		1.338	
4	كانات العمود الرئيسية	7.7	18	2.0	72	0.90		0.90	
5	كانات العمود الفرعية	3.84	16	1.08	432	2.721		2.721	
6	كانات العمود الفرعية	2.10	18	2.0	288	1.238		1.238	
7	كانات التاج الرئيسية SEC 2-2	7.87	12	0.888	20	0.174		0.174	
8	كانات التاج الفرعية	4.03	10	0.717	100	0.419		0.419	
9	كانات حلبة التاج	1.77	12	0.888	100	0.107		0.107	

احمد حشاشي الهندسة

19/3/2024

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد العمود على محور (P13 LET) كوبري الضبعة عند الكم (179+0.0)

م	تفريدة الوحدة	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)	ملاحظات
١٠	كانات العمود الرئيسية SEC3-3 ٢,٣٩ ٠,٤٨ ٢,٣٩ ٢,٣٩ ٠,٤٨	١٠,٥٢	١٢	٠,٨٨٨	٤	٠,٣٧		٠,٣٧	
١١	كانات التاج الفرعية ٢,٣٩ ٠,١٧ ٢,٣٩ ٠,١٧ ٠,١٧	٥,٦٦	١٠	٠,٦١٧	٤٠	٠,١٤٠		٠,١٤٠	
١٢	كانات العمود الرئيسية SEC 4-4 ٢,٦٠ ٠,٤٨ ٢,٦٠ ٢,٦٠ ٠,٤٨	١١,٣٦	١٢	٠,٨٨٨	٧	٠,٠٧١		٠,٠٧١	
١٣	كانات التاج الفرعية ٢,٦٠ ٠,١٧ ٢,٦٠ ٠,١٧ ٠,١٧	٦,٠٨٠	١٠	٠,٦١٧	٧٠	٠,٢٦٣		٠,٢٦٣	
	الاجمالي لعدد (١) عمود								١٢,٣٣١

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

19/3/2024

مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد الفريم للمحاور (P12 LEFT)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	م
	١,٤٢٨		١,٤٢٨	٤٦	٦,٣١	٣٢	٤,٩٢	الحديد العلوي ٤,٠٧ ٠,٨٥	١
	٣,٤٨٣		٣,٤٨٣	٤٦	٦,٣١	٣٢	١٢,٠٠	الحديد العلوي ١٢	٢
	٣,٤٨٣		٣,٤٨٣	٤٦	٦,٣١	٣٢	١٢,٠٠	الحديد العلوي ١١,١٥ ٠,٨٥	٣
	٢,٠٣٧		٢,٠٣٧	٦٠	٣,٨٦	٢٥	٨,٨٠	الحديد السفلي ٠,٨٥ ٥,٤٥ ٢,٥٠	٤
	٠,٤٦٥		٠,٤٦٥	٨	١,٥٨٠	١٦	٣٦,٨٠	الربطة الحديدية ١٠ ٤,٩ ١,٥ ٢ ٩,٥ ٢,٥	٥
	٠,١٨٩		٠,١٨٩	١٦	١,٥٨	١٦	٧,٤٧٥	ربطات الجزء المتدرج ٣,٧٠ ~ ١١,٢٥	٦
	٠,١٩٧		٠,١٩٧	١٢	٢,٠٠	١٨٠	٨,٢٠	حديد الشاقط ٠,٢٠ ١,٠٠	٧
	١١,٢٨٢							مابعد	

استشاري الهيئة





مهندس الشركة

١٢/٣/٢٠٢٤

احمد خليف

مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريده حديد العمود علي محور (P12) LEFT

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريده الوحدة
	١١,٢٨٢							مقابله
	٠,٤٨٣		٠,٤٨٣	٢٢	٢,٠٠٠	١٨	١٠,٩٧٥	كانت الصندوق للفرم في الجزء العدل 
	١,٦٧٢		١,٦٧٢	٨٥	٢,٠٠٠	١٨	٩,٨٣٨	كانت الصندوق للفرم في الجزء المتبقي 
	٢,٤٩٨		٢,٤٩٨	٤٣٣	١,٥٨٠	١٦	٣,٦٥٠	كانت الحياطة للفرم في الجزء المتبقي 
	٠,٥٢٣		٠,٥٢٣	٦٩	١,٥٨٠	١٦	٤,٨٠٠	كانت الحياطة للفرم في الجزء العدل 
	١٦,٤٥٨							الاجمالي لعدد (١) هامة

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

19/3/2024

محمد

مشروع انشاء كوبري علوي علي مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد العمود علي محور (P12 LET) كوبري الضبعة عند الكم (١٦٩٠.٥٠)

م	تفريدة الوحدة	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)	ملاحظات
١	إشعار العمود ٠,٣٠ ٨,٨٦	٩,١٦	٣٢	٦,٣١٠	٥٠	٢,٨٩٠		٢,٨٩٠	
٢	إشعار العمود ٠,٣٠ ٦,٨٦	٧,١٦	٣٢	٦,٣١٠	٥٠	٢,٢٥٩		٢,٢٥٩	
٣	جزء تاج العمود SHRINKAGE ٠,٢ ٠,٩ ٣,٦ ٠,٩	٥,٦٠	٢٢	٢,٩٩	٨٠	١,٣٣٨		١,٣٣٨	
٤	كانات العمود الرئيسية ١,٥٥ ٠,٢٠ ١,٥٥ ١,٥٥ ١,٥٥	٦,٦٠	١٨	٢,٠٠	٧٥	٠,٩٩٠		٠,٩٩٠	
٥	كانات العمود الفرعية ١,٥٥ ٠,١٧ ٠,٢٠ ١,٥٥	٣,٨٤	١٦	١,٥٨٠	٤٥	٢,٧٣١		٢,٧٣١	
٦	كانات العمود الفرعية ٤٢٥mm ١٥٥mm ١٥٥mm ٤٢٥mm	٢,١٥	١٨	٢,٠٠	٣٠٠	١,٢٩٠		١,٢٩٠	
٧	كانات التاج الرئيسية SEC Z-2 ١,٨٨٥ ٠,١٦ ١,٨٨٥ ١,٨٨٥ ١,٨٨٥	٧,٨٦٠	١٢	٠,٨٨٨	٢٥	٠,١٧٤		٠,١٧٤	
٨	كانات التاج الفرعية ١,٨٨٥ ٠,١٣ ٠,٢٥ ١,٨٨٥	٤,٥٣٠	٢٠	٠,٦١٧	١٥٠	٠,٤١٩		٠,٤١٩	
٩	كانات حلبة التاج	١,٧٧	١٢	٠,٨٨٨	١٠٠	٠,١٥٧		٠,١٥٧	

استشاري الهندسة
الهندسة

مهندس المنطقة
الهندسة

مشروع إنشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور الضبعة
تفريد حديد العمود على محور (P12 LET) كوبري الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

م	تفريدة الوحدة	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)	ملاحظات
١٠	كانات العمود الرئيسية SEC 3-3 ٢,٣٩ ٠,٤٨ ٢,٣٩ ٢,٣٩ ٠,٤٨	١٠,٥٢	١٢	٠,٨٨٨	٤	٠,٣٧		٠,٣٧	
١١	كانات التاج الفرعية ٢,٣٩ ٠,١٧ ٢,٣٩ ٠,١٧ ٠,٢٧	٥,٦٦	١٠	٠,٦١٧	٤٠	٠,١٤٠		٠,١٤٠	
١٢	كانات العمود الرئيسية SEC 4-4 ٢,٦٠ ٠,٤٨ ٢,٦٠ ٢,٦٠ ٠,٤٨	١١,٣٦	١٢	٠,٨٨٨	٧	٠,٠٧١		٠,٠٧١	
١٣	كانات التاج الفرعية ٢,٦٠ ٠,١٧ ٢,٦٠ ٠,١٧ ٠,٢٧	٦,٠٨٠	١٠	٠,٦١٧	٧٠	٠,٢٦٣		٠,٢٦٣	
	الاجمالي لعدد (١) عمود								١٢,٧٥٩

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

١٦/٣/٢٠٢٤

شركة

مشروع انشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور الضبعة
تفريد حديد القاعدة المسلحة وأشبار الأعمدة للمحاور (P9) - كوبري الضبعة عند كم (١٦٩٠.٥٠)

م	تفريد الحديد	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)	ملاحظات
٨	الشبكة السفلية (فرش الجزء العدل)	١٢,٠٠	٣٢	٦,٣١	١٨	١,٣٦٣		١,٣٦٣	
٢	الشبكة السفلية (فرش الجزء العدل)	١٢,٠٠	٣٢	٦,٣١	١٨	١,٣٦٣		١,٣٦٣	
٥	الشبكة السفلية (فرش الجزء العدل)	٩,٩١٠	٣٢	٦,٣١٠	١٨	١,١٢٦		١,١٢٦	
٩	الشبكة السفلية (فرش الجزء المتغير)	٩,٠٩٠	٣٢	٦,٣١	٥٢	٢,٩٨٣		٢,٩٨٣	
٣	الشبكة السفلية (فرش الجزء المتغير)	١٢,٠٠	٣٢	٦,٣١	٥٢	٣,٩٣٧		٣,٩٣٧	
١٢	الشبكة السفلية (فرش الجزء المتغير)	٧,٧٤٥	٣٢	٦,٣١٠	٢٦	١,٢٧١		١,٢٧١	
١٤	الشبكة السفلية (فرش الجزء المتغير)	٧,٩٣٠	٣٢	٦,٣١٠	٢٦	١,٣٠١		١,٣٠١	
١٥	الشبكة السفلية (غطاء الجزء العدل)	١٢,٠٠	٣٢	٦,٣١	١٢٨	٩,٦٩٢		٩,٦٩٢	
١٦	الشبكة السفلية (غطاء الجزء المتغير)	٩,٣٠	٣٢	٦,٣١	٦٦	٣,٨٧٣		٣,٨٧٣	
١١,١٣	أشبار الشبكة السفلية	١٨,٦٩	٣٢	٦,٣١٠	٦	٠,٧٠٧		٠,٧٠٧	
٨,٣٣	أشبار الشبكة السفلية	٢٠,٠٠	٣٢	٦,٣١٠	٢٩	٣,٦٦٠		٣,٦٦٠	
٢٠,٢٣,٢	أشبار الشبكة السفلية	٢٨,٠٠	٣٢	٦,٣١٠	٢٧	٤,٧٧٠		٤,٧٧٠	
٢١,٢٢,٢	أشبار الشبكة السفلية	٢٨,٠٠	٣٢	٦,٣١٠	٢٧	٤,٧٧٠		٤,٧٧٠	
مجموع									٤٠,٨١٦

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع إنشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور الضبعة
تفريد حديد القاعدة المسلحة وأشبار الأعمدة للمحاور (P9) - كوبري الضبعة عند كم (179+0.0)

م	تفريد الحديد	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الأسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)	ملاحظات
	ما قبل								٤٠,٨١٦
٢٠,٢٩,٢٨	اضافي الشبكة السفلية	٢٦,٩٧	٣٢	٦,٣١٠	١٨	٣,٠٦٣		٣,٠٦٣	
١٧,١٨,١٩	اضافي الشبكة السفلية	٢٥,٧٠	٣٢	٦,٣١٠	٤٨	٧,٧٨٤		٧,٧٨٤	
٣١,٣٢	اضافي الشبكة السفلية	٢٠,٧٦	٣٢	٦,٣١٠	٦٠	٧,٨٦٠		٧,٨٦٠	
٢٦,٢٧	اضافي الشبكة السفلية	١٩,٤٩	٣٢	٦,٣١٠	٣٠	٣,٦٨٩		٣,٦٨٩	
٤٨	الشبكة العلوية (فرش الجزء العادل)	١٢,٠٠	٢٢	٢,٩٨	١٢٨	٤,٥٧٧		٤,٥٧٧	
٤٩	الشبكة العلوية (فرش الجزء المتغير)	٩,٤٨	٢٢	٢,٩٨	٦٦	١,٨٦٥		١,٨٦٥	
٣٦	الشبكة العلوية (غطاء الجزء العادل)	١٢,٠٠	٣٢	٦,٣١	٩	٠,٦٨١		٠,٦٨١	
٣٤	الشبكة العلوية (غطاء الجزء العادل)	٦,٠٠	٣٢	٦,٣١	٩	٠,٣٤١		٠,٣٤١	
٣٨	الشبكة العلوية (غطاء الجزء المتغير)	١٢,٠٠	٣٢	٦,٣١	٩	٠,٦٨١		٠,٦٨١	
٣٧	الشبكة العلوية (غطاء الجزء المتغير)	١٠,٢٠	٣٢	٦,٣١	٩	٠,٥٧٩		٠,٥٧٩	
٣٥	الشبكة العلوية (غطاء الجزء العادل)	١٢,٠٠	٣٢	٦,٣١	٩	٠,٦٨١		٠,٦٨١	
٣٩	الشبكة العلوية (غطاء الجزء المتغير)	٩,٠٠	٣٢	٦,٣١	٩	٠,٥١١		٠,٥١١	
٤١	الشبكة العلوية (غطاء الجزء المتغير)	١١,٠٥	٣٢	٦,٣١	١٢	٠,٨٣٧		٠,٨٣٧	
٤٠	الشبكة العلوية (غطاء الجزء المتغير)	٦,٠٠	٣٢	٦,٣١	١٢	٠,٤٥٤		٠,٤٥٤	
٤٢	الشبكة العلوية (غطاء الجزء المتغير)	١١,٠٥	٣٢	٦,٣١	١٢	٠,٨٣٧		٠,٨٣٧	
٤٦	الشبكة العلوية (غطاء الجزء المتغير)	٨,٠٠	٣٢	٦,٣١	٢٦	١,٣١٢		١,٣١٢	
	مابعده								٧٦,٥٦٩

استشاري الهيئة

مهندس الشركة








مشروع انشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور الضبعة
توريد حديد القاعدة المسلحة وأشبار الأعمدة للمحاور (P9) - كوبري الضبعة عندكم (١٦٩٠.٥٠)

م	توريد الحديد	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)	ملاحظات
	مابقا								
٤٥	الشبكة العلوية (غطاء الجزء المتغير) ١٢	١٢,٠٠	٣٢	٦,٣١	٢٦	١,٩٦٩		١,٩٦٩	
٤٧	الشبكة العلوية (غطاء الجزء المتغير) ٥,٨٢	٦,٨٢	٣٢	٦,٣١	٢٦	١,١١٩		١,١١٩	
٤٣	الشبكة العلوية (غطاء الجزء المتغير) ٩,٨	١٠,٧٠	٣٢	٦,٣١	١٤	٠,٩٤٥		٠,٩٤٥	
٤٤	الشبكة العلوية (غطاء الجزء المتغير) ٩,٨٢٥	١٠,٧٢٥	٣٢	٦,٣١	١٤	٠,٩٤٧		٠,٩٤٧	
٥٠,٥٢,٥٤	الشبكة الوسطى بالقاعدة (الجزء المعدل) فرش ٥,٧ ٨ ١٢	٢٥,٧٠	١٢	٠,٨٨٨	٤	٠,٠٩١		٠,٠٩١	
٥١,٥٢,٥٥	الشبكة الوسطى بالقاعدة (الجزء المعدل) فرش ١٢ ١,٦٩ ١٢	٢٥,٦٩	١٢	٠,٨٨٨	٣	٠,٠٦٨		٠,٠٦٨	
٥٨,٥٩,٦٠	الشبكة الوسطى بالقاعدة (الجزء المعدل) فرش ٤,١٧٥ ٨ ١٢	٢٤,١٨	١٢	٠,٨٨٨	٢	٠,٠٤٣		٠,٠٤٣	
٥٦,٥٧	الشبكة الوسطى بالقاعدة (الجزء المتغير) ١٢ ٨,٣	٢٠,٣٠	١٢	٠,٨٨٨	١٢	٠,٢١٦		٠,٢١٦	
٦١,٦٢	الشبكة الوسطى بالقاعدة (الجزء المتغير) ٧,٦١ ١٢	١٩,٦١	١٢	٠,٨٨٨	٨	٠,١٣٩		٠,١٣٩	
٦٣	الشبكة الوسطى بالقاعدة (الجزء المتغير) غطاء ٦,٧٩	٦,٧٩	١٢	٠,٨٨٨	٦٤	٠,٣٨٦		٠,٣٨٦	
٦٤	الشبكة الوسطى بالقاعدة (الجزء المتغير) غطاء ٤,٠٢	٤,٠٢	١٢	٠,٨٨٨	٣٤	٠,١٢١		٠,١٢١	
	مابقا								
								٨٢,٦١٥	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع إنشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور الضبعة
تفريد حديد القاعدة المسلحة وأشبار الأعمدة للمحاور (P9) - كوبري الضبعة عند كم (١٦٩٠.٥٠)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م) (م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	م
	٨٢,٦١٥							ما قبل هـ	
	٠,٤٣٦		٠,٤٣٦	٢٣	١,٥٨	١٦	١٢,٠٠		٦٨
	٠,٤٣٦		٠,٤٣٦	٢٣	١,٥٨	١٦	١٢,٠٠		٦٩
	٠,٤١٨		٠,٤١٨	٢٣	١,٥٨	١٦	١١,٥٠		٧٠
	٠,٤٣٦		٠,٤٣٦	٢٣	١,٥٨	١٦	١٢,٠٠		٦٦
	٠,٤٣٦		٠,٤٣٦	٢٣	١,٥٨	١٦	١٢,٠٠		٦٧
	٣,١٥٥		٣,١٥٥	١٠٠	٦,٣١	٣٢	٥,٠٠		٧٧
	٤,٤١٧		٤,٤١٧	١٠٠	٦,٣١	٣٢	٧,٠٠		٧٦
	٩٢,٣٤٩							ما بعد هـ	

استشاري الهيئة



مهندس الشركة



مشروع انشاء كوبري علوي علي مسار القطار السريع مع محور الضبعة
تفريد حديد القاعدة المسلحة وأشابر الأعمدة للمحاور (P9) - كوبري الضبعة عند كم (١٦٩٠.٥٠)

م	تفريد الحديد	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)	ملاحظات
	ما قبل							٩٢,٣٤٩	
٧٨	أشابر العمود من الداخل	٥,٠٠	١٦	١,٥٨	٢	٠,٠١٦		٠,٠١٦	
٧٩	أشابر العمود من الداخل	٧,٠٠	١٦	١,٥٨	٢	٠,٠٢٢		٠,٠٢٢	
٧٤	كانات العمود الرئيسية	١٠,٨٥	١٦	١,٥٨	١٨	٠,٣٠٩		٠,٣٠٩	
٧١	كانات العمود الرئيسية	٩,١٥	١٦	١,٥٨	١٨	٠,٢٦٠		٠,٢٦٠	
٧٣	كانات العمود الحياوية	٥,١٤	١٦	١,٥٨	١٠٨	٠,٨٧٧		٠,٨٧٧	
٧٢	كانات العمود الحياوية	٧,٠٩	١٦	١,٥٨	٥٤	٠,٦٠٥		٠,٦٠٥	
٧٥	كانات مفتوحة للأعمدة	٢,١٨	١٦	١,٥٨	٧٢	٠,٢٤٨		٠,٢٤٨	
٦٥	SHEAR LINKS	٣,١٥	١٦	١,٥٨	١٧٥٥	٨,٧٣٦		٨,٧٣٦	
	الاجمالي							١٠٣,٤٢٢	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة



مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد القطاع الصندوقي (P2-P4) - كوبري الضبعة عند كم (179+0.0)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	SAR MARK
(INNER WEB) الويبات									
	٠,٨٢٣		٠,٨٢٣	٢٢	٦,٣١	٣٢	٥,٩٣	سفلي (B1) ٤,١	١٦
	٨,٣٢٩		٨,٣٢٩	١١٠	٦,٣١	٣٢	١٢,٠٠	سفلي (B1) ١٢	١٥
	١,٢٤٩		١,٢٤٩	٢٢	٦,٣١٠	٣٢	٩,٠٠	سفلي (B1) ١,٨٥ ٧,١٥	١٣
	٠,١٤٣		٠,١٤٣	٤	٦,٣١	٣٢	٥,٦٨	سفلي (B2) ٣,٨٩	١٧
	١,٥١٤		١,٥١٤	٢٠	٦,٣١	٣٢	١٢,٠٠	سفلي (B2) ١٢	١٥
	٠,٢٢٧		٠,٢٢٧	٤	٦,٣١٠	٣٢	٩,٠٠	سفلي (B2) ١,٧٠ ٧,٣	١٧
	١,٣٦٣		١,٣٦٣	٣٦	٦,٣١	٣٢	٦,٠٠	سفلي (B2) ٦	* ١٨
	٢,٧٢٦		٢,٧٢٦	٣٦	٦,٣١	٣٢	١٢,٠٠	سفلي (B2) ١٢	١٨
	١,٨١٧		١,٨١٧	٣٦	٦,٣١	٣٢	٨,٠٠	سفلي (B2) ٨	** ١٨
	٢,١٢٠		٢,١٢٠	٢٨	٦,٣١	٣٢	١٢,٠٠	سفلي (B3) ١٢	١٩,٢١
	٠,١٨٧		٠,١٨٧	٥	٦,٣١	٣٢	٥,٩٣	علوي (T1) ٤,٠٨	٢٨
	٧,١١٨		٧,١١٨	٩٤	٦,٣١	٣٢	١٢,٠٠	علوي (T1) ١٢	٢٧
	٠,٢٨٤		٠,٢٨٤	٥	٦,٣١	٣٢	٩,٠٠	علوي (T1) ١,٨٥ ٧,١٥	٢٥
	٠,٧٥٧		٠,٧٥٧	١٠	٦,٣١	٣٢	١٢,٠٠	علوي (T1) ١٠,٣	٢٦
	٠,٥٦٨		٠,٥٦٨	١٠	٦,٣١	٣٢	٩,٠٠	علوي (T1) ٩	٢٠

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع إنشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد القطاع الصندوقي (P2-P4) - كوبري الضبعة عند كم (179+0.00)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	BAR MARK
	١,٩٦٩		١,٩٦٩	٢٦	٦,٣١	٣٢	١٢,٠٠	علوي (T2) 	٢٩
	١,٤٧٧		١,٤٧٧	٢٦	٦,٣١	٣٢	٩,٠٠	علوي (T2) 	٣٠
	١,٥١٤		١,٥١٤	٢٠	٦,٣١	٣٢	١٢,٠٠	علوي (T3) 	٣١
	٠,٤٥٥		٠,٤٥٥	٢٤	١,٥٨	١٦	١٢,٠٠	البرافندات 	٢٢
	١,٨٢٠		١,٨٢٠	٩٦	١,٥٨	١٦	١٢,٠٠	البرافندات 	٢٣
	٠,١٧٤		٠,١٧٤	٢٤	١,٥٨	١٦	٤,٥٨	البرافندات 	٢٤
	١,٤٣٠		١,٤٣٠	٨٠	٢,٩٨	٢٢	٦,٠٠	الطرفي ناحية outer stirrups p2,p4 	١
	٠,٥٥٥		٠,٥٥٥	٨٠	١,٥٨٠	١٦	٤,٣٩	الطرفي ناحية inner stirrups p2,p4 	٢
	٢,٥٠٣		٢,٥٠٣	١٤٠	٢,٩٨	٢٢	٦,٠٠	الوسطي ناحية outer stirrups p3 	٥

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع إنشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد القطاع الصندوقي (P2-P4) - كوبري الضبعة عند كم (179+0.00)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م) {	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	BAR MARK
	٠,٩٧١		٠,٩٧١	١٤٠	١,٥٨٠	١٦	٤,٣٩	inner stirrups p3 الوسطى ناحية ٠,٢ ٠,١ ١,٩ ١,٩ ٠,٢	٦
	٤,٣٢٧		٤,٣٢٧	٢٤٢	٢,٩٨	٢٢	٦,٠٠	outer stirrups في وسط الباكية ٠,٩٢ ٠,٩٢ ١,٩٢ ١,٩٢ ٠,٣٢	٣
	١,٦٧٩		١,٦٧٩	٢٤٢	١,٥٨٠	١٦	٤,٣٩	inner stirrups في وسط الباكية ٠,٢ ٠,١ ١,٩ ١,٩ ٠,٢	٤
	٠,٣٥٨		٠,٣٥٨	٢٢	٢,٩٨	٢٢	٥,٤٦	outer stirrups الحذاء المتأخر عرض ٩ م ناحية الركيزة الطرفية ٠,٦ ٠,٦ ١,٩٢ ١,٩٢ ٠,٤٢	٧
	٠,٣٦٨		٠,٣٦٨	٢٢	٢,٩٨	٢٢	٥,٦١	outer stirrups الحذاء المتأخر عرض ٩ م ناحية الركيزة الوسطية ٠,٦٥ ٠,٦٥ ١,٩٢ ١,٩٢ ٠,٤٧	١٠
	٠,٣١٧		٠,٣١٧	٤٤	١,٥٨٠	١٦	٤,٥٦	inner stirrups ٠,٢ ٠,٢ ١,٩٢ ١,٩٢ ٠,٢	٨
	٥٣,٦٤٣							الاجمالي لعدد (1 ويب داخلي)	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع إنشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد القطاع الصندوقي (P2-P4) - كوبري الضبعة عند كم (١٦٩+٠٥٠)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	SAR MARK
(OUTER WEB)									
	٠,٦٣٦		٠,٦٣٦	١٧	٦,٣١	٣٢	٥,٩٣	سفلي (B1) ٤,١	٦٦
	٦,٤٣٦		٦,٤٣٦	٨٥	٦,٣١	٣٢	١٢,٠٠	سفلي (B1) ١٢	٦٥
	٠,٩٦٥		٠,٩٦٥	١٧	٦,٣١٠	٣٢	٩,٠٠	سفلي (B1) ٧,١٥	٦٣
	٠,٠٧٣		٠,٠٧٣	٢	٦,٣١	٣٢	٥,٧٦	سفلي (B2) ٣,٩٧	٦٧
	٠,٧٥٧		٠,٧٥٧	١٠	٦,٣١	٣٢	١٢,٠٠	سفلي (B2) ١٢	٦٥
	٠,١١٤		٠,١١٤	٢	٦,٣١٠	٣٢	٩,٠٠	سفلي (B2) ٧,٣	٦٤
	١,١٣٦		١,١٣٦	٣٠	٦,٣١	٣٢	٦,٠٠	سفلي (B2) ١	*٦٨
	٢,٢٧٢		٢,٢٧٢	٣٠	٦,٣١	٣٢	١٢,٠٠	سفلي (B2) ١٢	٦٨
	١,٥١٤		١,٥١٤	٣٠	٦,٣١	٣٢	٨,٠٠	سفلي (B2) ٨	**٦٨
	١,٢١٢		١,٢١٢	١٦	٦,٣١	٣٢	١٢,٠٠	سفلي (B3) ١٢	٧١
	٠,٢٢٥		٠,٢٢٥	٦	٦,٣١	٣٢	٥,٩٣	علوي (T1) ٤,٠٨	٨
	٦,٨١٥		٦,٨١٥	٩٠	٦,٣١	٣٢	١٢,٠٠	علوي (T1) ١٢	٧٨
	٠,٣٤١		٠,٣٤١	٦	٦,٣١	٣٢	٩,٠٠	علوي (T1) ٧,١٥	٧٦
	٠,٦٠٦		٠,٦٠٦	٨	٦,٣١	٣٢	١٢,٠٠	علوي (T1) ١٠,٣	٧٩,٧٧

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تقدير حديد القطاع الصندوقي (P2-P4) - كوبري الضبعة عندكم (١٦٩٠.٥٠)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	BAR MARK
	٠,٤٥٤		٠,٤٥٤	٨	٦,٣١	٣٢	٩,٠٠	علوي (T1)	٨٧
	١,٩٦٩		١,٩٦٩	٢٦	٦,٣١	٣٢	١٢,٠٠	علوي (T2)	٨٣
	١,٤٧٧		١,٤٧٧	٢٦	٦,٣١	٣٢	٩,٠٠	علوي (T2)	٨٨
	٠,٢٢٧		٠,٢٢٧	٣	٦,٣١	٣٢	١٢,٠٠	علوي (T3)	٨٤
	٠,١٨٤		٠,١٨٤	٢٠	١,٥٨	١٦	٥,٨٣	البراندات	٧٤
	١,٥١٧		١,٥١٧	٨٠	١,٥٨	١٦	١٢,٠٠	البراندات	٧٣
	٠,٣٧٩		٠,٣٧٩	٢٠	١,٥٨	١٦	١٢,٠٠	البراندات	٧٢
	٠,٠٢٨		٠,٠٢٨	٣	١,٥٨	١٦	٥,٨٣	البراندات OUTER FACE	٨٢
	٠,٢٢٨		٠,٢٢٨	١٢	١,٥٨	١٦	١٢,٠٠	البراندات OUTER FACE	٨١
	٠,٠٥٧		٠,٠٥٧	٣	١,٥٨	١٦	١٢,٠٠	البراندات OUTER FACE	٧٥
	١,٤٣٠		١,٤٣٠	٨٠	٢,٩٨	٢٢	٦,٠٠	الطرفي ناحية outer stirrups p2,p4	
	٠,٣١٢		٠,٣١٢	٨٠	٠,٨٨٨	١٢	٤,٣٩	الطرفي ناحية inner stirrups p2,p4	
	٢,٥٠٣		٢,٥٠٣	١٤٠	٢,٩٨	٢٢	٦,٠٠	الوسطي ناحية outer stirrups p3	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبرى علوي اعلى مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد القطاع الصندوقى (P2-P4) - كوبرى الضبعة عند كم (١٦٩+٠٥٠)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئى	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولى (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	BAR MARK
	٠,٩٧١		٠,٩٧١	١٤٠	١,٥٨٠	١٦	٤,٣٩	inner stirrups p3 الوستلي ناحية	
	٥,٥٩٠		٥,٥٩٠	٢٤٢	٣,٨٥	٢٥	٦,٠٠	outer stirrups في وسط الباكية	
	٠,٩٤٣		٠,٩٤٣	٢٤٢	٠,٨٨٨	١٢	٤,٣٩	inner stirrups في وسط الباكية	
	٠,٥٠٨		٠,٥٠٨	٢٢	٣,٨٥	٢٥	٦,٠٠	outer stirrups الجزء المتغير عرض ١ م ناحية الركيزة الشرقية	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد القطاع الصندوقي (P2-P4) - كوبري الضبعة عند كم (١٦٩+٠٥٠)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	BAR MARK
	٠,٥٠٨		٠,٥٠٨	٢٢	٣,٨٥	٢٥	٦,٠٠	outer stirrups الجزء المتغير عرض ١ م ناحية الركيزة الوسطية	٥٩
	٠,١٧٦		٠,١٧٦	٤٤	٠,٨٨٨	١٢	٤,٥٠	inner stirrups	٦٠
	٤٧,٠٦٢							الاجمالي لعدد (1 ويب خارجي)	
	٩٤,١٢٣							الاجمالي لعدد (2 ويب خارجي)	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي علي مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد القطاع الصندوقي (P2-P4) - كوبري الضبعة عند كم (1794 + 0.00)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	BAR MARK
البلاطة السفلية									
	٢,٠٤٤		٢,٠٤٤	٤٣٢	١,٥٨	١٦	٣,٠٠	فريش شبكة سفلية الاتجاه القصير	١
	٨,١٩١		٨,١٩١	٤٣٢	١,٥٨	١٦	١٢,٠٠	فريش شبكة سفلية الاتجاه القصير	٢
	٠,٢٧٠		٠,٢٧٠	٤٨	١,٥٨	١٦	٣,٥٦	فريش شبكة سفلية الاتجاه القصير ناحية الفتحات	٥,٤
	٠,٢٣٥		٠,٢٣٥	٢٤	١,٥٨	١٦	٦,١٩	فريش شبكة سفلية الاتجاه القصير ناحية الفتحات	٣
	٨,١٩١		٨,١٩١	٤٣٢	١,٥٨	١٦	١٢,٠٠	غطاء شبكة علوية الاتجاه القصير	٥٦
	٠,١٩٠		٠,١٩٠	٤٨	١,٥٨	١٦	٢,٥٠	غطاء شبكة علوية الاتجاه القصير ناحية الفتحات	٥٧
	٠,٢٣٥		٠,٢٣٥	٢٤	١,٥٨	١٦	٦,١٩	غطاء شبكة علوية الاتجاه القصير ناحية الفتحات	٦٦
	٠,٦١٨		٠,٦١٨	٥٨	٠,٨٨٨	١٢	١٢,٠٠	غطاء شبكة سفلية الاتجاه الطويل	٢٧
	١,٢٣٦		١,٢٣٦	١١٦	٠,٨٨٨	١٢	١٢,٠٠	غطاء شبكة سفلية الاتجاه الطويل	٢٨
	٠,١٧٥		٠,١٧٥	٥٨	٠,٨٨٨	١٢	٣,٤٠	غطاء شبكة سفلية الاتجاه الطويل	٢٦
	٠,٥٥٩		٠,٥٥٩	٧٠	٠,٨٨٨	١٢	٩,٠٠	غطاء شبكة سفلية الاتجاه الطويل	٣٤
	٠,٤٩١		٠,٤٩١	٥٨	٠,٨٨٨	١٢	٩,٥٤	غطاء شبكة سفلية الاتجاه الطويل	٣٥
	٠,٣٧٣		٠,٣٧٣	٧٠	٠,٨٨٨	١٢	٦,٠٠	غطاء شبكة سفلية الاتجاه الطويل	٣٦
	٠,٠٤٨		٠,٠٤٨	١٢	٠,٨٨٨	١٢	٤,٥١	غطاء شبكة سفلية الاتجاه الطويل ناحية الفتحة	٢٤
	٠,٠٧٠		٠,٠٧٠	١٢	٠,٨٨٨	١٢	٦,٥٥	غطاء شبكة سفلية الاتجاه الطويل ناحية الفتحة	٢٥

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع إنشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد القطاع الصندوقي (P2-P4) - كوبري الضبعة عند كم (179+0.0)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	BAR MARK
	٠,٠٥٧		٠,٠٥٧	١٢	٠,٨٨٨	١٢	٥,٣٩	غطاء شبكة سفلية الاتجاه الطويل ناحية الفتحة ٥,٣٨٥	٣١
	٠,١٠١		٠,١٠١	١٢	٠,٨٨٨	١٢	٩,٥٠	غطاء شبكة سفلية الاتجاه الطويل ناحية الفتحة ٩,٥	٣٠
	٠,٠٤٧		٠,٠٤٧	١٢	٠,٨٨٨	١٢	٤,٤١	غطاء شبكة سفلية الاتجاه الطويل ناحية الفتحة ٤,٤١	٣٢
	٠,٠٦٤		٠,٠٦٤	١٢	٠,٨٨٨	١٢	٦,٠٠	غطاء شبكة سفلية الاتجاه الطويل ناحية الفتحة ٦,٠٠	٣٦
	٠,٠٤٨		٠,٠٤٨	١٢	٠,٨٨٨	١٢	٤,٥١	غطاء شبكة سفلية الاتجاه الطويل ناحية الفتحة ٤,٥١	٣٣
	٠,٠٥٤		٠,٠٥٤	١٢	٠,٨٨٨	١٢	٥,١٠	غطاء شبكة سفلية الاتجاه الطويل ناحية الفتحة ٥,١	٢٩
	٠,٤٥٩		٠,٤٥٩	٧٦	٠,٨٨٨	١٢	٦,٨٠	فرش شبكة علوية الاتجاه الطويل ١,٨٥٥ ٤,٩٧٥	٧٩
	٠,٩٥٩		٠,٩٥٩	٩٠	٠,٨٨٨	١٢	١٢,٠٠	فرش شبكة علوية الاتجاه الطويل ١٢	٧٨
	٠,٤١٧		٠,٤١٧	٩٠	٠,٨٨٨	١٢	٥,٢٢	فرش شبكة علوية الاتجاه الطويل ٥,٢١٥	٨٧
	٠,٤٦٦		٠,٤٦٦	٧٠	٠,٨٨٨	١٢	٧,٥٠	فرش شبكة علوية الاتجاه الطويل ٧,٥	٨٠
	٠,٨٩٥		٠,٨٩٥	٨٤	٠,٨٨٨	١٢	١٢,٠٠	فرش شبكة علوية الاتجاه الطويل ١٢	٨٦
	٠,٩٥٩		٠,٩٥٩	٩٠	٠,٨٨٨	١٢	١٢,٠٠	فرش شبكة علوية الاتجاه الطويل ١٢	٧٧

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد القطاع الصندوقي (P2-P4) - كوبري الضبعة عند كم (179+0.0)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	BAR MARK
	٠,٤١٦		٠,٤١٦	٩٠	٠,٨٨٨	١٢	٥,٢١	فرش شبكة علوية الاتجاه الطويل ٥,٢١	٨٨
	٠,٤٦٠		٠,٤٦٠	٧٤	٠,٨٨٨	١٢	٧,٠٠	فرش شبكة علوية الاتجاه الطويل ١,٨٤٥ ٤,٩٧٥	٧٦
	٠,٠٤٨		٠,٠٤٨	١٢	٠,٨٨٨	١٢	٤,٤٧	فرش شبكة علوية الاتجاه الطويل ناحية الفتحة ٤,٤٧	٨٩
	٠,٠٢٠		٠,٠٢٠	١٢	٠,٨٨٨	١٢	١,٨٦	فرش شبكة علوية الاتجاه الطويل ناحية الفتحة ١,٨٦	٩٠
	٠,٠٤٥		٠,٠٤٥	١٢	٠,٨٨٨	١٢	٤,٢٥	فرش شبكة علوية الاتجاه الطويل ناحية الفتحة ٤,٢٥	٨٣
	٠,١٠٢		٠,١٠٢	١٢	٠,٨٨٨	١٢	٩,٥٥	فرش شبكة علوية الاتجاه الطويل ناحية الفتحة ٩,٥٥	٨٤
	٠,٠٤٨		٠,٠٤٨	١٢	٠,٨٨٨	١٢	٤,٤٧	فرش شبكة علوية الاتجاه الطويل ناحية الفتحة ٤,٤٧	٨٢
	٠,٠٢٠		٠,٠٢٠	١٢	٠,٨٨٨	١٢	١,٨٦	فرش شبكة علوية الاتجاه الطويل ناحية الفتحة ١,٨٦	٨١

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبرى علوي اعلى مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد القطاع الصندوقى (P2-P4) - كوبرى الضبعة عند كم (1794+0.50)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئى	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولى (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	BAR MARK
	٠,٧٧٣		٠,٧٧٣	١٤٠	١,٥٨٠	١٦	٣,٥٠	مشاطيف الويب ٦٠ سم ٠,٤٨ ٢,٩١٥ ٠,١	٦١
	٠,١٢٥		٠,١٢٥	٢٤	١,٥٨٠	١٦	٣,٣٠	مشاطيف الويب ٦٠ سم ناحية الفتحة ٠,٤٨ ٢,٨٢	٦٣
	٠,٧٧٤		٠,٧٧٤	٧٠	١,٥٨٠	١٦	٧,٠٠	مشاطيف الويب ٦٠ سم ٠,٦٩٥ ٣,١٥ ٣,١٥	٦٤
	٠,١١١		٠,١١١	١٢	١,٥٨٠	١٦	٥,٨٦	مشاطيف الويب ٦٠ سم ناحية الفتحة ٠,٦٩٥ ٢,٥٨ ٢,٥٨	٩١
	٢,٢٧٥		٢,٢٧٥	٤٨٠	١,٥٨٠	١٦	٣,٠٠	مشاطيف الويب ٦٠ سم ٠,٤٨ ٢,٢٢ ٠,٣	٥٥,٦١
	٢,٠٠٨		٢,٠٠٨	٢٤٠	١,٥٨٠	١٦	٥,٣٠	مشاطيف الويب ٦٠ سم ٠,٦٩٥ ٢,٤٥ ٢,٤٥	٥٩
	١,٢٨١		١,٢٨١	٢٣٢	١,٥٨٠	١٦	٣,٥٠	مشاطيف الويب ٦٠ سم ٠,٤٨ ٣,٠١٥	٦٥
	٠,١٢٩		٠,١٢٩	٢٤	١,٥٨٠	١٦	٣,٤١	مشاطيف الويب ٦٠ سم ٠,٤٨ ٢,٩٣	٦٨
	١,٢٨٢		١,٢٨٢	١١٦	١,٥٨٠	١٦	٧,٠٠	مشاطيف الويب ٦٠ سم ٠,٦٩٥ ٣,١٥ ٣,١٥	٦٩
	٠,١١٨		٠,١١٨	١٢	١,٥٨٠	١٦	٦,٢٠	مشاطيف الويب ٦٠ سم ناحية الفتحة ٠,٦٩٥ ٣,١٥ ٣,١٥	٦٦
	٣٧,٤٨٧							الاجمالي حديد البلاطة السفلية (لكامل الفاصل بطول ٦٠ م)	

استشارى الهيئة

مهندس الشركة

مشروع إنشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور الضبعة
تفريد حديد القطاع الصندوقي (P2-P4) - كوبري الضبعة عند كم (١٦٩٠.٥٠)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م) ()	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	BAR MARK
الدايفرام الطرقي									
	٠,٩١٠		٠,٩١٠	١٢	٦,٣٢	٣٢	١٢,٠٠	سفلي ١٠,٤ ١,٦	٣
	٠,٣٩٥		٠,٣٩٥	١٢	٦,٣٢	٣٢	٥,٢١	سفلي ١,٦ ٣,٦١	٤
	٠,٧٥٨		٠,٧٥٨	١٠	٦,٣٢	٣٢	١٢,٠٠	علوي ١٠,٦٢ ١,٣٨	١١
	٠,٣٠١		٠,٣٠١	١٠	٦,٣٢	٣٢	٤,٧٧	علوي ٣,٣٩ ١,٣٨	٩
	٠,٧٥٨		٠,٧٥٨	١٠	٦,٣٢	٣٢	١٢,٠٠	علوي ١٢	٨
	١,١٣٨		١,١٣٨	٢٠	٦,٣٢	٣٢	٩,٠٠	علوي ٥,٠٦ ٣,٩٤ ٣,٧٦٥	١٠

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع إنشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور الضبعة
تفريد حديد القطاع الصندوقي (P2-P4) - كوبري الضبعة عند كم (174+0.0)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد (التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	BAR MARK
	1,200		1,200	100	2,00	18	6,00	main stirrups 1,92 0,92 0,16 0,16 0,92	1
	1,017		1,017	200	1,080	16	4,80	sec-stirrups 1,92 0,24 0,24 0,24 0,24	2
	0,400		0,400	24	1,080	16	12,00	البراندات 11,1	4
	0,108		0,108	24	1,080	16	2,80	البراندات 1,90 0,9	5
	0,216		0,216	12	2,00	18	8,98	كائنات شدش 1,2 0,2	14,10
	7,757							الاجمالي حديد الدايفرام الطرفي لعدد (1) دايفرام بعرض 1م	
	10,013							الاجمالي حديد الدايفرام الطرفي لعدد (2) دايفرام بعرض 1م	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد القطاع الصندوقي (P2-P4) - كوبري الضبعة عند كم (١٦٩+٠٥٠)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	البيان رقم الواسطي
	١,٣٦٥		١,٣٦٥	١٨	٦,٣٢	٣٢	١٢,٠٠	سفلي ١,٦ ١,٠,٤	٣
	٠,٥٩٣		٠,٥٩٣	١٨	٦,٣٢	٣٢	٥,٢١	سفلي ١,٦ ٣,٦١	٤
	٠,٤٥٥		٠,٤٥٥	٦	٦,٣٢	٣٢	١٢,٠٠	سفلي ١,٦ ١,٠,٤	٦
	٠,١٩٤		٠,١٩٤	٦	٦,٣٢	٣٢	٥,١١	سفلي ١,٦ ٣,٥١	٥
	١,٣٦٥		١,٣٦٥	١٨	٦,٣٢	٣٢	١٢,٠٠	علوي ١,٣٨ ١,٠,٦٢	١٣
	٠,٥٤٣		٠,٥٤٣	١٨	٦,٣٢	٣٢	٤,٧٧	علوي ١,٣٨ ٣,٤٨	١٢
	١,٣٦٥		١,٣٦٥	١٨	٦,٣٢	٣٢	١٢,٠٠	علوي ١٢	١٠
	٢,٠٤٨		٢,٠٤٨	٣٦	٦,٣٢	٣٢	٩,٠٠	علوي ٠,١٧٥ ٥,٠٦ ٣,٧٦٥	١١

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبرى علوي اعلى مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد القطاع الصندوقى (P2-P4) - كوبرى الضبعة عند كم (179+0.0)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئى	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولى (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	BAR MARK
	1,773		1,773	124	2,00	18	7,10		1
	2,710		2,710	372	1,080	16	4,62		2
	0,607		0,607	32	1,080	16	12,00		7
	0,144		0,144	32	1,080	16	2,80		8
	0,216		0,216	12	2,00	18	8,98		16,17
	13,382							الاجمالي حديد الدايفرام الوسطى لعدد (1 دايفرام) بعرض 1,0م	
	214,149							الاجمالي العام	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

محضر التثوينات

محضر تشوينات

مشروع / انشاء كوبرى علوى اعلى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

انه في يوم الاربعاء

الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٤ وبحضور كل من :-

استشاري الهيئة (مكتب ماب للاستشارات الهندسية)

١- السيد المهندس / حري موسى محمد

شركة النيل العامة للانشاء والطرق

٢- السيد المهندس / احمد رضا رمضان

بالمرور والمعاينة علي الطبيعة وبحصر الحديد الموجود بالموقع تبين وجود كمية (٥٩٠) طن تشوينات

(خمسمائة وتسعون طن تشوينات حديد فقط لاغير) وهذه الكمية في عهدة المقاول وتحت حراسته.

وقد تحرر هذا محضرا منا بذلك ،،،،،

٢ - احمد رضا

١ - حري موسى محمد

کٹوفات

(مهندسین-معدات-معمل)



التاريخ :- ٢٠٢٤/٤/٢٧

أسماء المهندسين لمشروع كوبرى الضبعة

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٩١١)

م	الاسم	المسمى الوظيفي
١	م/ أحمد فهمى رفعت	مهندس مدني نقابي (مدير المشروع)
٢	م/ رضوان سامى رضوان	مهندس مدني نقابي كباري
٣	م/ أحمد رضا رمضان عنانى	مهندس مدني نقابي كباري
٤	م/ عبد الرحمن صبرى أنور	مهندس مدني نقابي طرق
٥	م/ محمد عمر	مهندس ضبط جودة
٦	أ/ محمد صلاح عبد العزيز	مراقب
٧	أ/ فكري عبد اللطيف	مراقب

يعتمد

مهندس الاستشاري

مكتب ماب للاستشارات الهندسية

يعتمد

مهندس الشركة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



التاريخ : ٢٠٢٤/ /

بيان بالمعدات العاملة بموقع كوبري الضبعة

عقد رقم (١٢٩١١/٢٠٢١/٢٠٢٢)

م	نوع المعدة	العدد	ملاحظات
١	تانك مياه	٢	أفيكو - مرسيدس ٣٣٣١
٢	ونش	١	Ph ٤x٤ 40ton
٣	لودر	١	Komatsu 300
٤	حفار	١	Komatsu 300
٥	سيارات خلاطة خرسانة	٣	مرسيدس - أفيكو - مان
٦	سيارات ملاكي	١	N300 شيفروليه فان
٧	Danyo مولد	١	100 KW
٨	Perkins مولد	١	80 KW

يعتمد

المهندس الاستشاري

مكتب ماب للاستشارات الهندسية

يعتمد

مهندس الشركة المنفذة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بيان بمهمات معمل محطة خلط الخرسانة المركزية

ملاحظات	تجهيزات المعمل	م
	متوفر المكاتب والمقاعد اللازمة	١
	مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ امبير وضاءة كافية	٢
	طاوولات وبنشات للعمل من الخشب	٣
	جهاز كمبيوتر احدث اصدار بمشتملاته مع طابعه	٤
	مصدر كهرباء استبليزر موحد تيار ٢٢٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقباس مناسبة لفرن التجفيف وماكنة التكسير	٥
	ارضيات خرسانة للعمل بسمك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب	٦
	مصدر للمياه النظيفة وبسعة تخزينية ٣ متر مكعب	٧
	توفير نظام إطفاء حريق	٨
	ماكنة تكسير المكعبات	٩
	احواض معالجة وسخانات	١٠
	فرن تجفيف	١١
	جهاز Sand cone	١٢
	جهاز Proctor	١٣
	مكعبات خرسانة ١٥x١٥x١٥ سم	١٤
	جهاز Slump test	١٥
	مجموعة مناخل كاملة	١٦
	مخبار مدرج	١٧
	جهاز مقياس درجة حرارة الخرسانة	١٨
	ميزان ٣٠ كجم حساس	١٩

يعتمد
مهندس الاستشاري
مكتب ماب للإستشارات الهندسية



يعتمد
مهندس الشركة
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



تقرير

ضبط الجودة



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Consultant : مكتب ماب
Company : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
Project : 196.5 محطة عند الضبعة علي محور الضبعة عند المحطة 196.5
Subject : كباري سيارات تقاطع القطر السريع علي محور الضبعة عند المحطة 196.5
Date : 05 مارس 2024

السادة / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على طلب سيادتكم في خطابكم بتاريخ 2023/03/04 مرفق طيه:-
(مرفق رقم 01) تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير والصغير لعينات من تشوينات محطة
الخلط المركزيه الخاصه بشركة النيل العامة للإنشاء والطرق والكائنه بمشروع كباري سيارات تقاطع القطر
السريع .

بيان المواد المختبره:

- 1- كسر حجر مقاس (1) من تشوينات محطة الخرسانه - الصفا.
 - 2- كسر حجر مقاس (2) من تشوينات محطة الخرسانه - وادي النطرون.
 - 3- رمل سيليسي من تشوينات محطة الخرسانه- مجر مستقبل مصر.
 - 4- رمل سيليسي من تشوينات محطة الخرسانه- مجر نسر الصحراء.
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مهندس استشاري

استاذ دكتور/ حسام الدين حسن



المرفقات:-
مرفق رقم 01: تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام من تشوينات محطة الخلط المركزيه -04 صفحة.



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing


مرفق رقم 01: تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير لعينات من تشوينات محطة الخلط المركزية - 4 صفحة.

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Consulting : مكتب ماب
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع علي محور الضبعة عند المحطة 196.5
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة كسر حجر سن 1
Date : 05 مارس 2024

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSES
OF COARSE AGGREGATE SAMPLE
(Crushed stones - Size I)**

a- Sieve Analysis:

LIMITS ASTM C33 12.5: 4.75mm (Size No. 7)	% Passing				
	19.0 mm	12.5 mm	9.5 mm	4.75 mm	2.36mm
	100.0	100.0	90.9	6.6	0.57
	100	90-100	40-70	0-15	0-5



(01/04)




HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Consulting : مكتب ماب
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القططار السريع علي محور الضبعة عند المحطة 196.5
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة كسر حجر سن 2
Date : 05 مارس 2024

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSES
OF COARSE AGGREGATE SAMPLE**
(Crushed stones – Size II)

a-Sieve Analysis: -

LIMITS ASTM C33 25.0: 9.5mm (Size No. 56)	% Passing				
	25.0mm	19.0mm	12.5mm	9.5mm	4.75mm
	100.0	86.9	12.7	1.6	0.34
	90-100	40-85	10-40	0-15	0-5



(02/04)




HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Consulting : مكتب ماب
Company : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع علي محور الضبعة عند المحطة 196.5
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة رمل سيليسي - محجر مستقبل مصر
Date : 05 مارس 2024

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSIS
OF FINE AGGREGATE SAMPLE
(Natural Sand)**

a- Sieve Analysis: -

LIMITS ASTM C 33 Limits	% Passing						
	9.5mm	4.75mm	2.36mm	1.18mm	0.6mm	0.3mm	0.15mm
	100	99.8	99.1	84.2	53.8	17.5	3.2
C 33 Limits	100	95-100	80-100	50-85	25-60	5-30	0-10



(03/04)




HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Consulting : مكتب ماب
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطر السريع علي محور الضبعة عند المحطة 196.5
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة رمل سيليسي - محجر نسر الصحراء
Date : 05 مارس 2024

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSIS
OF FINE AGGREGATE SAMPLE
(Natural Sand)**

b- Sieve Analysis: -

LIMITS ASTM C 33 Limits	% Passing						
	9.5mm	4.75mm	2.36mm	1.18mm	0.6mm	0.3mm	0.15mm
	100	96.1	93.4	0.85	73.8	59.8	4.2
	100	95-100	80-100	50-85	25-60	5-30	0-10



*العينة المختبره تميل للنعمه.
**العينة المختبره لاتحقق اشتراطات القبول و الرفض.
***العينة المختبره بها كتل طفله متفاوتة الاحجام.
وعليه نوصي بعدم صلاحية العينة المختبره في اعمال الخرسانه و استبعاده من موقع الخلطة.



(04/04)



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Consultant : مكتب ماب
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع علي محور الضبعة عند المحطة 196.5
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير من تشوينات محطة الخلط المركزيه
Date : 04 ابريل 2024

السادة / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق.

تحية طيبة وبعد ،،،،

بناء على طلب سيادتكم في خطابكم بتاريخ 2023/04/02 مرفق طيه:-
(مرفق رقم 01) تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير لعينات من تشوينات محطة الخلط المركزيه الخاصه بشركة النيل العامة للإنشاء و الطرق و الكائنه بمشروع كباري سيارات تقاطع القطار السريع .

بيان المواد المختبره:

- 1- كسرحجر مقاس (1) من تشوينات محطه الخرسانه - عتاقه.
 - 2- كسرحجر مقاس (2) من تشوينات محطه الخرسانه - وادي النطرون.
 - 3- رمل سيليسي من تشوينات محطه الخرسانه - محجر مستقبل مصر.
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،

مهندس استشاري

استاذ دكتور/ حسام الدين حسن



المرفقات:-

مرفق رقم 01: تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام من تشوينات محطة الخلط المركزيه - 03 صفحة.



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing


مرفق رقم 01: تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير لعينات من تشوينات محطة الخلط المركزيه - 3 صفحة.

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Consulting : مكتب ماب
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع علي محور الضبعة عند المحطة 196.5
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة كسر حجر سن 1
Date : 04 ابريل 2024

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSES
OF COARSE AGGREGATE SAMPLE
(Crushed stones – Size I)**

a- Sieve Analysis:

LIMITS ASTM C33 12.5: 4.75mm (Size No. 7)	% Passing				
	19.0 mm	12.5 mm	9.5 mm	4.75 mm	2.36mm
	100.0	99.3	64.4	2.2	0.4
	100	90-100	40-70	0-15	0-5



(01/03)




HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Consulting : مكتب ماب
Company : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع علي محور الضبعة عند المحطة 196.5
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة كسر حجر سن 2
Date : 04 ابريل 2024

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSES
OF COARSE AGGREGATE SAMPLE
(Crushed stones – Size II)**

a-Sieve Analysis: -

LIMITS ASTM C33 25.0: 9.5mm (Size No. 56)	% Passing				
	25.0mm	19.0mm	12.5mm	9.5mm	4.75mm
	97.7	85.0	19.08	3.2	0
	90-100	40-85	10-40	0-15	0-5



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
Design-Quality Control - Testing

(02/03)




HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Consulting : مكتب ماب
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع علي محور الضبعة عند المحطة 196.5
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة رمل سيليسي
Date : 04 أبريل 2024

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSIS
OF FINE AGGREGATE SAMPLE
(Natural Sand)**

a- Sieve Analysis: -

LIMITS ASTM C 33 Limits	% Passing						
	9.5mm	4.75mm	2.36mm	1.18mm	0.6mm	0.3mm	0.15mm
	100	99.4	98.7	84.5	53.0	21.5	5.2
	100	95-100	80-100	50-85	25-60	5-30	0-10



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
Design - Quality Control - Testing

(03/03)



Technical Report

Tests for Elastomeric Bearings

PROJECT

مشروع كباري علوية على مسار القطار السريع تقاطع الضبعة

CLIENT

شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

MANUFACTURER

Ataya Construction Products

BEARING SIZE

Specimen 1	450x600x137	Shear Modulus
Specimen 2	450x600x137	Shear Bond
Specimen 3	450x600x137	Compression



Report No. BE-24-2-1 (Part 1)

TEST DATE

05-Feb-24



Project:	مشروع كباري علوية على مسار القطار السريع تقاطع الضبعة	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق	05-Feb-24 BE-24-2-1
----------	---	--------------------------------	------------------------

Project:	مشروع كباري علوية على مسار القطار السريع تقاطع الضبعة		
Client:	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق		
Manufacturer:	River Contracting Company		
Test Date:	05-Feb-24		
Specimen Type	Type C		
Report No.	BE-24-2-1		
Tests included	Shear Modulus	Shear Bond	Compression Stiffness
	Yes	Yes	Yes



1 SPECIMENS DESCRIPTION:

Specimen		1	2	3		
1	Dimension	Shear Modulus	Shear Bond	Compression		
Overall width of bearing (shorter dim.)		a	450	450	450	mm
Overall length of bearing (longer dim.)		b	600	600	600	mm
Total Nominal thickness of Bearing		T_b	137	137	137	mm
Effective width of laminated bearing		a'	430	430	430	mm
Effective length of laminated bearing		b'	580	580	580	mm
Number of elastomer layers		n_r	7	7	7	layers
Elastomeric layer thickness		t_l	11	11	11	mm
Number of steel layers		n_s	6	6	6	layers
Thickness of steel reinforcing plate		t_s	4	4	4	mm
Thickness of outer steel reinforcing plate		t_{so}	18	18	18	mm
Total initial thickness of bearing ignoring top and bottom covers		T_o	101	101	101	mm
Total initial thickness of elastomer in shear		T_q	77	77	77	mm
Effective plan area of laminated bearing		A'	249400	249400	249400	mm ²
Overall plan area of the bearing		A	270000	270000	270000	mm ²
The force-free perimeter of the bearing		I_p	2020	2020	2020	mm
Shape factor		S	11.22	11.22	11.22	




Figure 1-1: Schematic drawing showing the specimen dimensions

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Project:	مشروع كبري علوية على مسار القطار السريع تقاطع الضبعة	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق	05-Feb-24 BE-24-2-1
----------	--	--------------------------------	------------------------

2 SHEAR MODULUS TEST

2.1 TEST PARAMETERS

σ_c	6	MPa
F_{zd}	1620	kN
V_{xM}	69.3	mm
V_{x1}	20.8	mm
V_{x2}	44.7	mm

at $0.27T_q$
at $0.58T_q$

2.2 Shear Modulus

F_{x1}	210.95	kN
τ_{s1}	0.39	MPa
ϵ_{q1}	0.27	
F_{x2}	383.69	kN
τ_{s2}	0.71	MPa
ϵ_{q2}	0.58	
G_q	1.03	MPa

2.3 Visual Inspection

No cracks, cuts or failure appeared during loading.




Figure 2-1: Shear Modulus Test Setup




Figure 2-2: Load-Horizontal Deformation Curve to determine the Shear Modulus (G)




Figure 2-3: Deformed Shape at V_{xM}



Figure 2-4: Visual inspection results

- For Measurement Instruments refer to Appendix A
- For Test Description refer to Appendix B



Project:	مشروع كباري علوية على مسار القطار السريع تقاطع الضبعة	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق	05-Feb-24
			BE-24-2-1

3 SHEAR BOND TEST

3.1 TEST PARAMETERS

σ_c	12	MPa
F_{zd}	3240	kN
V_{xM}	154	mm

3.2 Visual Inspection

No cracks, cuts or failure appeared during loading.




Figure 3-1: Shear Bond Test Setup





Figure 3-3: Deformed Shape at V_{xM}




Figure 3-4: Visual inspection results

- For Measurement Instruments refer to Appendix A
- For Test Description refer to Appendix C



Project:	مشروع كباري علوية على مسار القطار السريع تقاطع الضبعة	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق	05-Feb-24 BE-24-2-1
----------	---	--------------------------------	------------------------

4 COMPRESSION TEST:

4.1 APPLIED FORCE

σ_{cD}	18.04	MPa
F_{zd}	4500.00	kN

4.2 Intersecting Compression Modulus

V_{z1}	0.9	mm
V_{z2}	2.1	mm
ϵ_{c1}	0.009	
ϵ_{c2}	0.021	
σ_{c1}	6.01	MPa
σ_{c2}	18.04	MPa
E_{cs}	1046	MPa

4.3 COMPRESSIVE STIFFNESS

Compression test_Cc		
V_{z1}	0.9	mm
V_{z2}	2.1	mm
F_{zd1}	1500.0	kN
F_{zd2}	4500.0	kN
C_c	2583	kN/mm

4.4 Visual Inspection

No cracks, cuts or failure appeared during loading.




Figure 4-1: Compression Test Setup




Figure 4-2: Load-Average Deformation Curve for Specimen3




Figure 3-4: Visual inspection results

- *For Measurement Instruments refer to Appendix A
- *For Test Description refer to Appendix D

[Handwritten signatures]





Project:	مشروع كبري علوية على مسار القطار السريع تقاطع الضبعة	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق	05-Feb-24 BE-24-2-1
----------	--	--------------------------------	------------------------

5 CONCLUSIONS

Tests were performed on elastomeric bearings according to Euro Code (EN1337) to determine following:

5.1 Shear Modulus Test:

- 5.1.1 Shear Modulus - $G_g = 1.03$ MPa
5.1.2 Visual Inspection : No cracks, cuts or failure appeared during loading.

5.2 Shear Bond Test:

- 5.2.3 Target deformation - $V_{x\max} = 154$ mm
5.2.2 Visual Inspection No cracks, cuts or failure appeared during loading.

5.3 Compression Test:

- 5.3.1 Modulus of Elasticity - $E_{cs} = 1046$ MPa
5.1.2 Compressive Stiffness - $C_c = 2583$ kN/mm
5.3.3 Visual Inspection : No cracks, cuts or failure appeared during loading.

Prepared by:

Eng. Muhammad Mesbah

Reviewed by:

Dr. Tarek EL-Hashimy

Acting Reinforced Concrete Research Lab Director

Prof. Dr. Ayman Hussein



For Approval
Engineering Consulting Center Director
Assoc. Prof. Dr. Y. Badr Mogal





Project:	مشروع كباري علوية على مسار القططار السريع تقاطع الضبعة	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق	05-Feb-24 BE-24-2-1
----------	--	--------------------------------	------------------------

Appendix A-Test Setup & Measurement Instruments

The Test Setup, shown schematically in Figure A-1, consists of a test frame enclosing a pair of bearings separated from each other by a movable plate. The frame is capable of applying the test compressive load and shear deflection under controlled conditions. The bearings are connected to the frame through platens that are thick to prevent any distortion under maximum loading.

The vertical load is applied using a vertical Jack connected to a load cell with maximum capacity of 5000 kN and stroke of 150 mm. Meanwhile another horizontal jack and load cell are added to provide the shear force with maximum capacity of 1500 kN and stroke of 250 mm.

The vertical shortening are measured using 4 LVDT's positioned at the corners of the press platens, while the horizontal displacements are measured by 2 LVDT's assembled to the movable plate between the bearing, as shown in Figure A-1. The LVDT's accuracy is 1/100 mm, and with range of 150 mm.




Figure A-1: Test Setup and measurement equipments skematic

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Project:	مشروع كباري علوية على مسار القطار السريع تقاطع الضبعة	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق	05-Feb-24 BE-24-2-1
----------	---	--------------------------------	------------------------

Appendix B - Shear Modulus Test

The test was performed as per the British Standards' specifications (BS EN 1337) for the specimens as follows:

- 1- Setup of the testing machine and the loading plates as shown in figures (B-1).
- 2- Positioning the test specimen to be concentric with the loading plates and the loading center.
- 3- Loading the specimen with a vertical compression Stress of 6 MPa.
- 4- Loading the specimen gradually with an increasing horizontal load until a deformation of V_{xm} is reached with a loading rate not exceeding 150mm/min while recording the corresponding load.
- 5- Removing the load and performing visual inspection to check for the appearance of cracks, cuts or failure in the specimens.
- 6- Leaving the specimens unloaded for a period of 5 minutes.
- 7- Applying an increasing horizontal load until reaching the target deformation V_{xm} over 10 loading stages while recording the load in every stage.
- 8- Visual inspection is performed after reaching the maximum horizontal deformation to check if any cracks, cuts, or failure in any of the specimens occurred.
- 9- Removing the load gradually while recording the corresponding readings.




Figure B-1: Test setup for shear modulus test

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Project:	مشروع كباري علوية على مسار القطر السريع تقاطع الضبعة	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق	05-Feb-24 BE-24-2-1
----------	--	--------------------------------	------------------------

Appendix C - Shear Bond Test

The test was performed as per the British Standards' specifications (BS EN 1337) for the specimens as follows:

- 1- Setup of the testing machine and the loading plates as shown in figures (C-1).
- 2- Positioning the test specimen to be concentric with the loading plates and the loading center.
- 3- Loading the specimen with vertical compression stress equal to 12 MPa.
- 4- Applying an increasing horizontal load until reaching the target deformation of twice T_d over 10 loading stages with a loading rate not exceeding 100mm/min while recording the load in every stage.
- 5- Maintaining the specimen at the maximum deformation position for a period of 5 minutes.
- 6- Removing the load gradually while recording the corresponding deformation measurements.
- 7- Visual inspection is performed after reaching the maximum horizontal deformation to check if any cracks, cuts or failure in any of the specimens occurred.




Figure C-1: Test setup for shear modulus test

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Project:	مشروع كباري علوية على مسار القطار السريع تقاطع الضبعة	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق	05-Feb-24 BE-24-2-1
----------	---	--------------------------------	------------------------

Appendix D - Compression Test




Figure D-1: Test setup and measurement equipments skematic

The test was performed as per the British Standards' specifications (BS EN 1337) for the specimen as follows:

- 1- Setup of the testing machine and the bearing plates as shown in figures (D-1).
- 2- Positioning the test specimen to be concentric with the loading plates and the loading center.
- 3- Loading the specimen with the maximum vertical compression load for a period of 1 minute then removing the load.
- 4- Repeating the last loading cycle.
- 5- Leaving the specimen without loading for a period of 10 minutes.
- 6- Loading the specimen gradually from 0 load to maximum vertical compression load while recording the deformations over 6 stages of loading with a waiting period of 2 minutes between each loading stage.
- 7- Visual inspection is performed after reaching the maximum loading value to check for the appearance of cracks, cuts or failure in the specimen.
- 8- Removing the load gradually while recording the corresponding deformation measurements.

